

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเหลือจ่าย 2562

แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

งบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) รายการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				งบประมาณ ที่ได้รับ การจัดสรร	การลงนามสัญญา								%ผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ	
		บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด		งบประมาณ (ล้านบาท)	เลขที่ สัญญา	ลงนาม วันที่	วันที่ เริ่มต้น	วันที่ สิ้นสุด	จำนวนวัน	งบประมาณตาม สัญญา (ล้านบาท)	ผู้รับจ้าง			รวม
						รวมทั้งสิ้น									27,754,300.00	15,944,800.35	
1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์	ขุนกลาง หมู่ที่ 7	บ้านหลวง	จอมทอง	เชียงใหม่	860,000.00	สทก.1 / 40/2562	7 พค. 62	8 พค. 62	4 ต.ค 62	150	860,000.00	หจก.ธนะจักรก่อสร้าง	860,000.00	100%	100%	- เบิกจ่ายล่วงหน้า 15 %
2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ระยะ 2		แม่ตื่น,แม่ แหละ	แม่ระมาด	ตาก	26,894,300.00	สทก.1 / 41/2562	14 พค. 62	15 พค. 62	9 มี.ค 63 14 มี.ธ.63	300	26,894,300.00	หจก.ไทยธานีเอ็นจิ เนียริง และเพชรล้านนา วิศวกรรม	15,084,800.35	56%	65%	- เบิกจ่ายล่วงหน้า 15 % ส่งงานงวดที่ 1 = 8,500,135 บาท - หุดงานเนื่องจากติดฝนตกไม่สามารถเข้า ดำเนินการได้