

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย. 63

[illegible]



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบกลาง)

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ลำดับที่	หน่วยงาน	(1) ทน. ขออนุมัติงบกลาง		(2) สำนักงบประมาณอนุมัติ		(3) งบประมาณลงนามตามสัญญา		(4) ผลเบิกจ่ายจากงบกลาง			แล้วเสร็จ (รายการ)	ยังไม่ แล้วเสร็จ (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	หมายเหตุ
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ				
	รวม	35	551.0232	35	496.6441	35	458.3768	35	324.5490	70.80%	17	18	0	
1	สทภ.1	2	48.2000	2	44.9065	2	29.8390	2	7.45862	25.00%	0	2	0	ดำเนินการเอง 1 โครงการ
2	สทภ.2	2	38.0000	2	32.0885	2	32.0785	2	8.9260	27.83%	2	0	0	
3	สทภ.3	3	110.0000	3	83.7384	3	69.1835	3	61.8916	89.46%	2	1	0	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการแทน จำนวน 2 โครงการ
4	สทภ.4	4	178.0000	4	168.9816	4	168.9816	4	168.8789	99.94%	4	0	0	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการแทน จำนวน 4 โครงการ
5	สทภ.6	1	2.0000	1	1.7343	1	1.1021	1	1.1021	100%	1	0	0	ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ
6	สทภ.7	8	90.0132	8	84.5760	8	84.5760	8	42.5952	50.36%	5	3	0	ดำเนินการเอง 2 โครงการ
7	สทภ.9	15	84.8100	15	80.6188	15	72.6161	15	33.6965	46.40%	3	12	0	หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการแทน จำนวน 1 โครงการ

- หมายเหตุ : 1. สำนักงบประมาณอนุมัติงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 35 รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 496.6441 ล้านบาท
2. กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินโครงการ โดยวิธีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกันมอบให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการแทน จำนวน 7 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 266.4825 ล้านบาท (งานดำเนินการเอง) และขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินงานโครงการ รวมทั้งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และตัวชี้วัด ให้กรมทรัพยากรน้ำทราบ เพื่อรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ต่อไป (ปัจจุบัน ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 7 โครงการ)
3. งานดำเนินการเอง ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จำนวน 1 โครงการ และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จำนวน 2 โครงการ
4. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ (สทภ.2 , สทภ.6 , สทภ.7 , สทภ.9)

