


ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี



ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

หน่วยงาน	รวม	สทท.1	สทท.2	สทท.3	สทท.4	สทท.5	สทท.6	สทท.7	สทท.8	สทท.9	สทท.10	สทท.11	สพท.	สอท.	ศปว.	ศสท.	สบจ.	สวพ.	สสป.	สลก.	สลก./กพร.
จำนวน (คก.)	162	24	10	10	13	2	9	5	1	14	15	5	4	12	2	18	3	3	2	9	1
แล้วเสร็จ (คก.)	116	18	7	3	8	1	7	3	1	7	8	4	4	9	0	18	3	3	2	9	1
ยังไม่แล้วเสร็จ (คก.)	46	6	3	7	5	1	2	2	0	7	7	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0
ยอดเงินกันเหลือปี	1,392.2458	162.7271	132.0032	64.6511	56.6336	90.5060	72.4215	207.7285	4.8794	109.2055	190.3849	37.1623	62.2354	67.9514	83.0919	28.6059	1.6595	0.8838	9.5800	9.4365	0.4980
รวมเบิกจ่ายปี 2565	909.5209	123.4431	88.2468	42.6322	17.2683	76.4664	44.2793	82.9390	4.8794	85.1896	123.1717	21.8265	52.8879	51.3413	44.5135	28.5668	1.6590	0.8838	9.5800	9.2483	0.4980
ยอดเงินกันคงเหลือ	449.9038	38.5003	42.1776	21.4479	34.8195	13.7271	28.1422	109.4013	0.0000	23.9960	67.1675	15.3358	0.0000	16.6102	38.5784	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
ลดค่างาน	32.8211	0.7838	1.5787	0.5710	4.5459	0.3125	0.0000	15.3882	0.0000	0.0200	0.0456	0.0000	9.3475	0.0000	0.0000	0.0391	0.0005	0.0000	0.0000	0.1882	0.0000
% ผลการเบิกจ่ายเงินกัน	65%	76%	67%	66%	30%	84%	61%	40%	100%	78%	65%	59%	85%	76%	54%	100%	100%	100%	100%	98%	100%

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินเกิน เหลือเมื่อปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด															
						24	371	371	208	162.7271	123.4431	38.5003	0.7838	0.0000	76%	93%	18	6			
1	สทภ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น(บ้านห้วยน้ำขุ่น)	ห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 16	ท่าก้อ	แม่สรวย	เชียงราย	1	9.9114	9.9114	3.5000	6.4114	6.4114	0.0000				100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	สทภ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยสัมปออย(บ้านห้วยสัมปออยใหม่)	ห้วยสัมปออยใหม่ หมู่ที่ 8	ดอยแก้ว	จอมทอง	เชียงใหม่	1	4.1800	4.1800	2.5073	1.6727	1.6727	0.0000				100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	สทภ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปุนหลวง(บ้านแม่ปุนหลวง)	แม่ปุนหลวง หมู่ที่ 8	เวียง	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	1	9.9125	9.9125	3.1869	6.7256	5.9470	0.0000	0.7787			88%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	สทภ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่เฒ่า(บ้านแม่เฒ่าหลวง)	แม่เฒ่าหลวง หมู่ที่ 9	บ่อสลี	ฮอด	เชียงใหม่	1	8.2160	8.2160	6.4970	1.7190	1.7190	0.0000				100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	สทภ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ระยะ 2	ห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15	ป่าตึง	แม่จัน	เชียงราย	1	4.8158	4.8158	3.5160	1.2998	1.2998	0.0000				100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	สทภ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ (บ้านกลองเตโล)	ป่าทา หมู่ที่ 6	แม่สามแลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	9.4660	9.4660	5.2940	4.1720	4.1720	0.0000				100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	สทภ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยบง	ห้วยบง หมู่ที่ 3	ศรีวิชัย	ลี้	ลำพูน	1	59.7720	59.7720	52.2546	7.5174	7.5174	0.0000				100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	สทภ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านป่าข้าวหลาม)	ป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 7	กีดช้าง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	16.7081	16.7081	0.0000	16.7081	10.7301	5.9780				64%	85%		1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน / การขนส่งล่าช้า เนื่องจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นภูเขาสูงชัน ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝนทำให้ขนส่งลำบาก / คาดว่าจะแล้วเสร็จ 10 ส.ค. 2565
9	สทภ.1	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยวังหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ	ใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 2	ทาเหนือ	แม่ออน	เชียงใหม่	1	44.8440	44.8440	39.9599	4.8841	4.8841	0.0000				100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินกินเหลื้อมปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการเบิกจ่าย	%ผลการดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
10	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม(บ้านหนองปู)	หนองปู หมู่ที่ 9	นาทราย	ลี้	ลำพูน	1	11.9540	11.9540	8.9415	3.0125	3.0125	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านค้อยช้าง)	ค้อยช้าง หมู่ที่ 3	วาวิ	แม่สรวย	เชียงราย	1	17.5065	17.5065	12.8262	4.6803	4.6803	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง(บ้านผาละเป)	ผาละเป หมู่ที่ 8	แม่ตีก	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	13.1020	13.1020	7.4781	5.6239	5.6239	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านเมืองก๊ิด)	เมืองก๊ิด หมู่ที่ 1	ก๊ิดช้าง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	12.2659	12.2659	0.0000	12.2659	2.8579	9.4081			23%	55%		1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน / มีการแก้ไขแบบแปลน เนื่องจากการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บางจุด ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และพื้นที่เป็นพื้นที่สูงชันทำให้การขนส่งลำช้า ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้ขนส่งลำบาก / คาดว่าจะแล้วเสร็จ 25 ส.ค. 2565
14	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่เฉพาะห้วยน้ำเย็น	ห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 1	แม่ตืน	แม่ระมาด	ตาก	1	19.9140	19.9140	6.0582	13.8558	13.8558	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านแม่สายป่าเมี่ยง)	แม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7	โหล่งซอด	พร้าว	เชียงใหม่	1	4.5870	4.5870	0.0000	4.5870	0.6894	3.8976			15%	48%		1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน / มีการแก้ไขแบบแปลน เนื่องจากการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. บางจุด ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และพื้นที่เป็นพื้นที่สูงชันทำให้การขนส่งลำช้า ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้ขนส่งลำบาก / คาดว่าแล้วเสร็จ 25 ส.ค. 2565
16	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ะล่อ (บ้านแม่วาก)	แม่วาก หมู่ที่ 6	แม่นาจร	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	23.7282	23.7282	16.9195	6.8087	0.0000	6.8087			0%	93%		1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน / แจ้งการปรับ 0% / คาดว่าแล้วเสร็จ 20 ก.ค. 2565
17	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีศิริรักษ์ (บ้านผาผึ้ง) (ระยะ2)	ผาผึ้ง หมู่ที่ 6	เชียงทอง	วังเจ้า	ตาก	1	9.9741	9.9741	5.0975	4.8765	0.0000	4.8765			0%	100%		1	ส่งงาน / รอเบิกจ่ายงวดสุดท้าย
18	สทท.1	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านละอูบพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย (บ้านละอูบโซน B)	ละอูบ หมู่ที่ 6	ห้วยหอม	แม่ลาน้อย	แม่ฮ่องสอน	1	45.8470	45.8470	10.2771	35.5699	35.5699	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินเกินเหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการเบิกจ่าย	%ผลการดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
19	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม(บ้านหนองบอน)	หนองบอน หมู่ที่ 11	นาทราย	ลี้	ลำพูน	1	11.9690	11.9690	9.0940	2.8750	2.8750	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(บ้านโป่ง)	โป่ง หมู่ที่ 6	ป่าไผ่	สันทราย	เชียงใหม่	1	15.2222	15.2222	7.6909	7.5314	0.0000	7.5314			0%	60%		1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน / ติดปัญหาป่าไม้ (หยุดงาน) / ขณะนี้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ประสานไปถึงอธิบดีกรมป่าไม้อยู่ระหว่างพิจารณาของกรมป่าไม้
21	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (บ้านห้วยมะเขาง)	ห้วยมะเขาง หมู่ที่ 5	วาวี	แม่สรวย	เชียงราย	1	9.3648	9.3648	4.9977	4.3671	4.3671	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	สทท.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชาานุกุล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (ระยะ 2)		ช่างเคิ่ง	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	4.8980	4.8980	2.0548	2.8432	2.8432	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	สทท.1	ซ่อมปรับปรุงระบบระบายน้ำที่ยื่นอ้างเมื่อก่อนน้ำท่วมหลวง	ไร่ท่าตะกู หมู่ที่ 6	หนองบัวเหนือ	เมืองตาก	ตาก	1	0.5823	0.5788	0.0000	0.5823	0.5788	0.0000	0.0035		99%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	สทท.1	เพิ่มประสิทธิภาพทางระบายน้ำอันเนื่องมาจากน้ำท่วมหลวง	ไร่ท่าตะกู หมู่ที่ 6	หนองบัวเหนือ	เมืองตาก	ตาก	1	2.1375	2.1359	0.0000	2.1375	2.1359	0.0000	0.0016		100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินเกิน เหลือมี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
						10	278	278	146	132.0032	88.2468	42.1776	1.5787	0.0000	67%	97%	7	3		
1	สทภ.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงเสนาท ช่วง 3	หมู่ที่ 2, 4, 5	บึงเสนาท	เมือง นครสวรรค์	นครสวรรค์	1	95.6700	95.6700	80.6715	14.9985	14.9985	0.0000			100%	100%	1		
2	สทภ.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพืชผัก แปลงใหญ่ท่อกลาง	หมู่ที่ 4	ทองหลาง	ห้วยคต	อุทัยธานี	1	6.9300	6.9300	0.0000	6.9300	6.9300	0.0000			100%	100%	1		
3	สทภ.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนกลุ่มนา ข้าวแปลงใหญ่	หมู่ที่ 9	วังมหากร	ท่าตะโก	นครสวรรค์	1	7.7800	7.7800	2.5547	5.2253	0.0000	5.2253			0%	98%		1	
4	สทภ.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตร แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์		หินซ้อ	แก่งคอย	สระบุรี	1	5.5900	5.5900	0.0000	5.5900	5.5900	0.0000			100%	100%	1		
5	สทภ.2	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำนาก กระทา-สนับสนุนประปาหมู่บ้าน		หนองจอก	บ้านไร่	อุทัยธานี	1	22.9000	22.9000	16.6116	6.2884	6.2884	0.0000			100%	100%	1		
6	สทภ.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (เกาะเทโพ, สะแกกรัง, ท่าซุง)		เกาะเทโพ	เมืองอุทัยธานี	อุทัยธานี	1	27.7500	27.7500	17.8116	9.9384	8.3597	0.0000	1.5787		84%	100%	1		ลดค้างงาน
7	สทภ.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว (จุดที่ 2)	ห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1	เข็กน้อย	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	1	19.9690	19.9690	0.0000	19.9690	4.5585	15.4106			23%	70%		1	
8	สทภ.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบ โครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (สะแกกรัง, หาด ทมน, เกาะเทโพ)		หาดทมน	เมืองอุทัยธานี	อุทัยธานี	1	27.9200	27.9200	6.3782	21.5418	0.0000	21.5418			0%	100%		1	
9	สทภ.2	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงวังท่าดินดำ แหล่งน้ำปึกอ้อ แหล่งน้ำหนองบัวพร้อม ระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 1	ท่าดินดำ	ชัยบาดาล	ลพบุรี	1	40.7000	40.7000	10.1555	30.5445	30.5445	0.0000			100%	100%	1		

ที่	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินกัน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
10	สทภ.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำปึงลาด เชื่อมต่อบึงเพ็งเชื่อมต่อบึงหลังบ้านเชื่อมต่อ บึงบัว		ดาสังข์	บรรพตพิสัย	นครสวรรค์	1	22.8800	22.8800	11.9028	10.9773	10.9773	0.0000			100%	100%	1		

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
						10	85	85	20	64.6511	42.6322	21.4479	0.5710	0.0000	66%	90%	3	7		
1	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ขยายพื้นที่ชุ่มน้ำหอมะลิ		บ้านชำ	ศรีสงคราม	นครพนม	1	9.8900	9.8900	4.5121	5.3779	3.0001	2.3778			56%	93%	1	1	เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้การวางท่อส่งน้ำทำได้ค่อนข้างล่าช้า
2	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ยางพารา		บงใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1	9.8940	9.8940	4.4189	5.4751	2.2546	3.2205			41%	73%	1	1	เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน และคงเหลืองานโครงสร้างที่ยังไม่ดำเนินการ ทำให้การขนส่งวัสดุค่อนข้างล่าช้า
3	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุน เกษตรแปลงใหญ่ นาข้าว		บงเหนือ	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1	9.8600	9.8600	5.4321	4.4279	2.5827	1.8453			58%	97%	1	1	ขาดแคลนแรงงาน/ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูทำนา
4	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านนาหว้าน้อยสนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ปรับแผน/ทดแทน) - 52017410025	นาหว้าน้อย หมู่ที่ 3	กกละทอง	คำชะอี	เลย	1	8.0000	8.0000	0.0000	8.0000	4.4551	3.5449			56%	71%	1	1	ขาดแคลนแรงงาน/ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูทำนา
5	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ส่งเสริมราชินีข้าวเหนียว (ปรับแผน/ทดแทน - 52017410020)	หมู่ที่ 1	ทุ่งใหญ่	ทุ่งฝน	อุดรธานี	1	9.8950	9.8950	3.5823	6.3127	5.8430	0.0000	0.4697		93%	100%	1		ลดค้างงาน 469,717.35 บาท
6	สทท.3	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วัดพิชรกิจวิทยาราม	บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 3	หนองหัว	เมืองหนองบัวลำภู		1	9.9850	9.9850	2.4606	7.5244	7.5244	0.0000			100%	100%	1		
7	สทท.3	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนบ้านสนามบินพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สนามบิน หมู่ที่ 8	อุมจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	9.5330	9.5280	0.0000	9.5330	3.8020	5.7260	0.0050		40%	100%		1	เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้การวางท่อส่งน้ำทำได้ค่อนข้างล่าช้า อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย
8	สทท.3	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนชุมชนบ่อแสนพัฒนาที่ 211 พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	แสนพัน หมู่ที่ 14	อุมจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	9.0000	8.9955	0.0000	9.0000	6.4138	2.5817	0.0045		71%	61%		1	เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน และคงเหลืองานโครงสร้างที่ยังไม่ดำเนินการ ทำให้การขนส่งวัสดุค่อนข้างล่าช้า

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินกัน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
9	สทภ.3	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนโพธิ์สนวิทยา พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	แสนพัน หมู่ที่ 11	อุ่มจาน	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	6.0000	5.9950	0.0000	6.0000	3.8433	2.1517	0.0050		64%	100%		1	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย
10	สทภ.3	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	หนองปลาตอง หมู่ที่ 11	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	3.0000	2.9132	0.0000	3.0000	2.9132	0.0000	0.0868		97%	100%	1		ลดค่างาน 83,794.93 บาท



รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
						13	110	109	53	56.6336	17.2683	34.8195	4.5459	0.0000	30%	76%	8	5		
1	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแปน	เกาะแก้ว หมู่ที่ 6	สามขา	โพธาราย	ร้อยเอ็ด	1	14.7788	14.7788	11.8588	2.9200	2.9200	0.0000		100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
2	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงโลโพบึง	แผ่นดินทอง หมู่ที่ 13	ลุ่มน้ำชี	บ้านเขว้า	ชัยภูมิ	1	15.1700	15.1700	2.2755	12.8945	0.0000	12.8945		0%	2%		1	เทศบาลตำบลลุ่มน้ำชี นัดคณะกรรมการ ช่างคุมงาน และผู้รับจ้างร่วมประชุมที่ทำงานวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ,นำจากแม่น้ำชีทะลักท่วมโครงการ อนุมัติหยุดงานตั้งแต่ 28 มิ.ย.64	
3	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบอน	หนองบอน	หนองบอน	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	12.8480	12.8480	7.5373	5.3107	2.4531	0.0000	2.8576	46%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 มีลดค้างงาน 2.8576	
4	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกะฮาด	กะฮาด หมู่ที่ 6	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	1	14.9400	14.9400	5.4603	9.4797	0.0000	9.4797		0%	74%		1	คณะกรรมการ ช่างคุมงาน และผู้รับจ้างลงพื้นที่วันที่ 9 มิ.ย.65 เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคือพื้นที่ที่ขังน้ำ , ผู้นำชุมชนบ้างหมู่บ้านไม่ยอมให้ขุดดินผ่านชุมชน เพราะเกรงว่าจะทำให้ถนนได้รับความเสียหาย และอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานท้องถิ่นแก้ไขปัญหาคือ	
5	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตุล	แจ้งจมน	เจ้าท่า	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1	7.5000	7.5000	1.6973	5.8027	0.0000	5.8027		0%	22%		1	ประชาชนชาวบ้านไม่ต้องการ Box แล้ว และต้องการปรับแนวคันดิน ประกอบด้วย ขป.ได้ก่อสร้างระบบปิดเปิดน้ำและระบบสูบน้ำแล้ว จึงมีการแก้ไขแบบแปลน	
6	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองราษฎร์	โพงาม	โพงาม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	9.1709	9.1709	4.1044	5.0666	0.0000	5.0666		0%	91%		1	ชาวบ้านระบายน้ำลงหนอง ปัจจุบันฝนตกต่อเนื่อง ทำให้น้ำเต็มหนอง ไม่สามารถระบายน้ำได้ กำนันจึงขอแก้ไขแบบแปลน	
7	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองดิน	หนองตอ หมู่ที่ 11	หัวช้าง	จตุรพักตรพิมาน	ร้อยเอ็ด	1	15.5000	15.5000	11.2411	4.2589	3.7554	0.0000	0.5035	88%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 มี.ค.65 มีลดค้างงาน 0.503540	
8	สทท.4	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สทท.4		โนนเมือง	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1	1.6801	1.6801	0.9512	0.7289	0.6649	0.0000	0.0640	91%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.64 มีลดค้างงาน 0.0640	
9	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งกะมัง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว บ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ที่ 17	หนองจิกพัฒนา หมู่ที่ 17	นางแดด	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	1	2.7760	2.7760	1.0170	1.7590	0.7147	0.0000	1.0443	41%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีลดค้างงาน 1.0443	

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
10	สทภ.4	อนุรักษ์พื้นที่โคกหนองขวง มหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมระบบส่งน้ำ		นาสีนวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1	9.7000	9.7000	6.7386	2.9614	2.9381	0.0000	0.0232		99%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีลดค้างงาน 0.0232
11	สทภ.4	ปรับปรุงฝาย กุฏิ 11 สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นผืนป่า	ตาตรินทอง	ธาตุทอง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	1	1.5760	1.5760	0.0000	1.5760	0.0000	1.5760			0%	0%		1	อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่1)
12	สทภ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายประมดีณสุลานนท์ ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		บัวเงิน	น้ำพอง	ขอนแก่น	1	1.1652	1.1390	0.0000	1.1652	1.1390	0.0000	0.0262		98%	100%	1		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 18 เมษายน 2565
13	สทภ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (แห่งที่ 1) สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		เหนือเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	2.7100	2.6830	0.0000	2.7100	2.6830	0.0000	0.0270		99%	100%	1		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 7 กรกฎาคม 2565 คงเหลือ 0.0270 เนื่องจากกันไ้มากกว่าตามสัญญา

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินเกิน เหลือมี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
						2	99	98	8	90.5060	76.4664	13.7271	0.3125	0.0000	84%	90%	1	1		
1	สทภ.5	ปรับปรุงพื้นที่พื้นที่แก้มลิงพร้อมระบบอ่าง พวงหนองกก หนองโน	หมู่ที่ 4	โนนสำราญ	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	1	50.0000	49.6876	0.0000	50.0000	35.9604	13.7271	0.3125		72%	80%		1	
2	สทภ.5	อนุรักษ์พื้นที่ลำเสแพดพร้อมระบบกระจาย น้ำและระบบอ่างพวง		คู่สวนแดง, หนองเอื้อง	บ้านใหม่ ไชยพจน์	บุรีรัมย์	1	48.7250	48.7250	8.2190	40.5060	40.5060	0.0000			100%	100%	1		

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินเกิน เหลือเมื่อปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
						9	112	112	40	72.4215	44.2793	28.1422	0.0000	0.0000	61%	92%	7	2		
1	สท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าทุ่งกระตัง	หมู่ที่ 25	คลองตะเกรา	ท่าตะเกรา	ฉะเชิงเทรา	1	14.1530	14.1530	1.5069	12.6461	12.6461	0.0000			100%	100%	1		
2	สท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าชันขุน	หมู่ที่ 25	คลองตะเกรา	ท่าตะเกรา	ฉะเชิงเทรา	1	11.8900	11.8900	5.0296	6.8604	6.8604	0.0000			100%	100%	1		
3	สท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งเบญจา	หมู่ที่ 3	ทุ่งเบญจา	ท่าใหม่	จันทบุรี	1	25.9500	25.9500	10.4327	15.5173	0.0000	15.5173			0%	63%		1	- เดิมหยุดงาน เนื่องจาก เนื่องจากพื้นที่โครงการยังเป็นพื้นที่เสี่ยงระดับสูงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 //แจ้งห้างให้เข้าดำเนินการเดือน ม.ค. 65 - แจ้งเข้าเดือน มี.ค. 65 - จะเข้าดำเนินงาน มี.ย. 65 - คงเหลืองานระบบกระจายน้ำ ซึ่งต้องรอระยะเวลานำเข้า แต่งานส่วนอื่นขุดลอกแล้วเสร็จ - คาดว่าแล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ
4	สท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าคลองตากลาน (ปรับแผน - ทดแทน)	หมู่ที่ 10	พวา	แก่งหางแมว	จันทบุรี	1	3.6000	3.6000	3.2438	0.3562	0.3562	0.0000			100%	100%	1		
5	สท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองพอก (ปรับแผน - ทดแทน)	เขาดวน หมู่ที่ 9	ย่านรี	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	29.8800	29.8800	17.8367	12.0433	12.0433	0.0000			100%	100%	1		
6	สท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเข้	หมู่ที่ 12	นนทรีย์	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	1.7420	1.7420	0.0000	1.7420	1.7420	0.0000			100%	100%	1		
7	สท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แก้มลิงหนองกรด	หมู่ที่ 4,9	ตาโดนด	ประจันตคาม	ปราจีนบุรี	1	1.7670	1.7670	0.0000	1.7670	1.7670	0.0000			100%	100%	1		
8	สท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแสง หมู่ที่ 11	นาแวม	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	1.7540	1.7540	0.0000	1.7540	1.7540	0.0000			100%	100%	1		

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินกู้ เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
9	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคอนปูน	หมู่ที่ 5	คอนยอ	เมือง	นครนายก	1	21.4500	21.4500	1.7148	19.7352	7.1103	12.6249			36%	64%		1	- งดค่าปรับ ตั้งแต่ 25 ส.ค. 62 - 30 เม.ย. 64 จำนวน 615 วัน - หยุดงานตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2564 เพื่อตรวจสอบพื้นที่และหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ไม่ได้ได้รับความชัดเจนในส่วนของการจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินบริเวณพื้นที่โครงการ - แจ้งเข้าวันที่ 25 มี.ค. 65 - จะเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ก.ย. 65

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเบิกเงินช่วยเหลือปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินเกิน เหลือมีปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
						5	338	323	130	207.7285	82.9390	109.4013	15.3882	0.0000	40%	81%	3	2		
1	สทท.7	ปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำกรมสวน		ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	1	118.0000	102.6480	0.0000	118.0000	15.3972	87.2508	15.3520		13%	7%		1	11/07/65 อยู่ระหว่างดำเนินงานดินชุดด้วยเครื่องจักรงานอัดฉีดสารเคมี และงาน lugeon Test
2	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สระเก็บน้ำบ้านหนองข้าวเหนียว		สามร้อยยอด	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	1	2.4800	2.4800	0.0000	2.4800	2.4438	0.0000	0.0362		99%	100%	1		
3	สทท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการฟื้นฟูน้ำตกพุ่มวังและป่าชุมชน	เนินสมบัติ หมู่ที่ 14	จรเข้สามพัน	อุ้มทอง	สุพรรณบุรี	1	51.6990	51.6990	19.7594	31.9396	9.7891	22.1505			31%	100%		1	
4	สทท.7	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ (แปลง 905)		โทรโยค	โทรโยค	กาญจนบุรี	1	74.6900	74.6900	39.2041	35.4859	35.4859	0.0000			100%	100%	1		
5	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแปลงทุ่งหญ้า 2 พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		ท่าเสา	โทรโยค	กาญจนบุรี	1	91.2542	91.2542	71.4312	19.8230	19.8230	0.0000			100%	100%	1		

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินเกิน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
						1	10	10	5	4.8794	4.8794	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0		
1	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่ สปก. ระหว่าง 5122 II 9840 และ 5122 II 9842	ลำลอง หมู่ที่ 12,13	นาทวี	นาทวี	สงขลา	1	9.9600	9.9600	5.0806	4.8794	4.8794	0.0000		100%	100%	1			

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
						14	257	257	148	109.2055	85.1896	23.9960	0.0200	0.0000	78%	85%	7	7		
1	สท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเชื่อมหนองจรเข้-หนอง แม่รัง (ผูกพันข้ามปี 2563-2565)		สารจิตร์	ศรีสีขันชัย	สุโขทัย	1	48.8086	48.8086	34.4605	14.3481	14.3481	0.0000			100%	51%	1		โอนเงินคงเหลือจากการทำสัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จในส่วนของงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมปี
2	สท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	หัวโทน หมู่ที่ 2	ตงพญา	บ่อเกลือ	น่าน	1	14.9740	14.9740	2.2461	12.7279	8.1526	4.5753			64%	68%		1	1) ขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้ (หยุดงาน) 2) แจ้งจ้างงาน 17 ก.พ. 2565
3	สท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง	ปางยาง หมู่ที่ 1	ภูคา	ปัว	น่าน	1	14.9690	14.9690	10.3786	4.5904	0.0000	4.5904			0%	89%		1	1) การรออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้ (หยุดงาน) 2) แจ้งจ้างงาน 7 เม.ย. 2565
4	สท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงพาด-หนองบัวแดง		หาดสองแคว	ตรอน	อุดรดิต์	1	89.7190	89.7190	51.6256	38.0934	38.0934	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งงานงวดที่ 10 งวดสุดท้าย 7 เม.ย. 65
5	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	น้ำจูน หมู่ที่ 4	บ่อเกลือ เหนือ	บ่อเกลือ	น่าน	1	2.9930	2.9930	0.0000	2.9930	0.0000	2.9930			0%	20%		1	
6	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน	สมุนใหม่ ม.16	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	3.0920	3.0920	0.3349	2.7571	0.0000	2.7571			0%	98%		1	
7	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	ใหม่หัวดง หมู่ที่ 10	สันทะ	น่านน้อย	น่าน	1	3.0260	3.0260	1.6826	1.3434	1.3434	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย 21 ต.ค. 2564)
8	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อ พระแม่ของแผ่นดิน	นุชเขียน หมู่ที่ 7	ป่าคา	ชาติตระการ	พิษณุโลก	1	3.1601	3.1601	0.2654	2.8947	2.8947	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย 23 พ.ค. 2565)
9	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ สูงแบบโครงการหลวงน้ำแวง (ระยะที่ 2)	นาม่วง ม.7	เมืองลี	นาหมื่น	น่าน	1	1.9847	1.9847	0.8802	1.1045	0.0000	1.1045			0%	98%		1	



ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินเกินเหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการเบิกจ่าย	%ผลการดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
10	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	บ้าน หมู่ที่ 8	สันทะ	น่าน้อย	น่าน	1	3.0860	3.0860	1.9829	1.1031	1.1031	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย 14 ก.พ. 2565)
11	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม	ตองเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 6	แม่จริม	แม่จริม	น่าน	1	18.9490	18.9490	11.4511	7.4979	1.7147	5.7832			23%	77%		1	1) การรออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้ (หยุดงาน) 2) แจ้งเข้างาน 7 เม.ย. 2565
12	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงตำบลห้วยหม้าย		ห้วยหม้าย	สอง	แพร่	1	39.9300	39.9300	28.0163	11.9137	11.9137	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งงานงวดที่ 5 งวดสุดท้าย 15 ต.ค. 2564)
13	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำภาค (ภูซัด ภูเมียง ภูสอยดาว)		บ่อภาค	ชาติตระการ	พิจิตร	1	7.8800	7.8800	4.5717	3.3083	3.3083	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย 14 ก.ย. 2564)
14	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ	น้ำโจ้ง	ดู่พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	4.5300	4.5100	0.0000	4.5300	2.3175	2.1925	0.0200		51%	90%		1	* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และลงนามในสัญญา เลขที่ สทท.9 25/2565 ลว 18 พ.ย. 64 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,510,000.00 บาท

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
						15	246	246	56	190.3849	123.1717	67.1675	0.0456	0.0000	65%	84%	8	7		
1	สทท.10	ปรับปรุงพื้นที่สูบน้ำคอนทิงทวด	หมู่ที่ 11	บางหมาก	เมืองชุมพร	ชุมพร	1	19.9950	19.9950	5.0005	14.9945	14.9649	0.0000	0.0296	100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2	สทท.10	อนุรักษ์พื้นที่คลองโทรมาศ ช่วง 1		บางเหนือ, โคกเจริญ, ทับปุด,มะรุ่ย, นาเหนือ	ทับปุด,อำเภอลี้	พังงา กระบี่	1	38.3960	38.3960	20.5763	17.8197	17.8132	0.0000	0.0064	100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	สทท.10	ปรับปรุงพื้นที่คลองมิน	หมู่ที่ 2	จันดี	ฉวาง	นครศรีธรรมราช	1	29.9600	29.9600	4.4940	25.4660	20.4002	5.0658		80%	82%		1		
4	สทท.10	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำทุ่งจ้อ		เสียด	ท่าฉาง	สุราษฎร์ธานี	1	44.9900	44.9900	0.0000	44.9900	25.6738	19.3162		57%	90%		1		
5	สทท.10	ปรับปรุงพื้นที่คลองโตนดิน-คลองกระโสม	หมู่ที่ 5	ถ้ำ	ตะกั่วทุ่ง	พังงา	1	24.9760	24.9760	21.1390	3.8370	3.8274	0.0000	0.0096	100%	100%	1		- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
6	สทท.10	ปรับปรุงพื้นที่คลองคูควัน		ละฮาย สวนขัน	ฉวาง ข้างกลาง	นครศรีธรรมราช	1	19.9382	19.9382	2.9907	16.9475	6.8000	10.1475		40%	73%		1		
7	สทท.10	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ มิ่งคุด	หมู่ที่ 3	บ้านนา,นาใต้	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	4.8947	4.8947	0.0000	4.8947	4.8947	0.0000		100%	100%	1		- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
8	สทท.10	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ เกาะบ้านนาเดิม		บ้านนา,นาใต้	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	4.9447	4.9447	0.0000	4.9447	4.9447	0.0000		100%	100%	1		- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
9	สทท.10	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ทุเรียน		บ้านลือ	เวียงสระ	สุราษฎร์ธานี	1	9.8800	9.8800	0.0000	9.8800	3.0255	6.8545		31%	39%		1		

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินเกิน เหลือมี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
10	สทภ.10	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ คลองทอง	หมู่ที่ 1	เขาวง	บ้านตาขุน	สุราษฎร์ธานี	1	9.8949	9.8949	0.0000	9.8949	4.0449	5.8500			41%	88%	1		
11	สทภ.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ เกษตร 2000 ไร่ บางคี	หมู่ที่ 4	พ่วงพมคร	เคียนซา	สุราษฎร์ธานี	1	21.9900	21.9900	0.0000	21.9900	7.9021	14.0879			36%	45%	1		
12	สทภ.10	ปรับปรุงอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10	4	มะขามเตี้ย	เมืองสุ ราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	1	4.0420	4.0420	0.0000	4.0420	4.0420	0.0000			100%	100%	1		- ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	สทภ.10	ปรับปรุงอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดชุมพร	8	ขุนกระหัง	เมืองชุมพร	ชุมพร	1	0.9990	0.9990	0.0000	0.9990	0.9990	0.0000			100%	100%	1		- ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	สทภ.10	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ กล้วยหอมทอง (สหกรณ์การเกษตรบ้านนา สาร) (ปรับแผน/ทดแทน -52017410028)		ทรัพย์ทวี	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	9.8800	9.8800	1.4820	8.3980	2.5523	5.8457			30%	38%		1	
15	สทภ.10	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำหนองบางวัง	2	ท่าภา	กะปง	พังงา	1	1.2870	1.2870	0.0000	1.2870	1.2870	0.0000			100%	100%	1		- ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
						5	79	79	42	37.1623	21.8265	15.3358	0.0000	0.0000	59%	99%	4	1		
1	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเชิงเปือย (แก้มลิง)	กุดตากล้า	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1	35.7940	35.7940	7.5249	28.2691	12.9333	15.3358			46%	97%		1	
2	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนแปลง ใหญ่ข้าว	หมู่ 4	ไร่สี	ลืออำนาจ	อำนาจเจริญ	1	4.9390	4.9390	3.2021	1.7369	1.7369	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนแปลง ใหญ่ข้าวอินทรีย์ ช่วง 2	หมู่ที่ 1	นาแก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1	28.0500	28.0500	25.9476	2.1024	2.1024	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	สทท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนวิสาหกิจ ชุมชนปลูกพืชหลากหลายบ้านพรานบุญ (ปรับแผน/ทดแทน - 52017410015)	หมู่ที่ 13	หนองซอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1	9.8850	9.8850	4.8638	5.0212	5.0212	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	สทท.11	เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างระบบ กระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ช่วง 2 ตำบลนาหว้า, ห้วย อำเภอยุทธราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ					1	0.0328	0.0000	0.0000	0.0328	0.0328	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอกันไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินกัน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
						4	80	70	17	62.2354	52.8879	0.0000	9.3475	0.0000	85%	93%	4	0		
1	สพน.	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหนองหาร (ผูกพันข้ามปี 2562-2564)		ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1	13.7566	13.7566	0.6445	13.1121	13.1121	0.0000			100%	100%	1		ตรวจรับงวดสุดท้าย วันที่ 29 เมษายน 2565
2	สพน.	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว (ผูกพันข้ามปี 2563-2565)		บ้านหินโงม	สร้างคอม	อุดรธานี	1	33.3566	33.3566	16.8518	16.5048	16.5048	0.0000			100%	70%	1		ตรวจรับงวดที่ 7 วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
3	สพน.	เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 26 ชุด					1	29.2110	19.8635	0.0000	29.2110	19.8635	0.0000	9.3475		68%	100%	1		ตรวจรับงวดสุดท้าย วันที่ 8 มีนาคม 2565
4	สพน.	ก่อสร้างระบบเครือข่ายน้ำหนองหวาย	ทุ่งมั่ง	หนองลาด	เมือง	สกลนคร	1	3.4076	3.4076	0.0000	3.4076	3.4076	0.0000			100%	100%	1		

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
						12	200	61	131	67.9514	51.3413	16.6102	0.0000	0.0000	76%	93%	9	3		
1	สอน.	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองลึก		ตาพระยา	ตาพระยา	สระแก้ว	1	59.7900	59.7900	16.6558	43.1342	38.2606	4.8736			89%	97%	1	1	แผนงาน 100%
2	สอน.	ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	55.5956	งานทำเอง	38.8143	16.5615	6.3155	10.2460			38%	38%		1	
3	สอน.	ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	83.2194	งานทำเอง	75.3354	7.2949	5.8043	1.4905			80%	80%		1	
4	สอน.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 7 เครื่อง					1	0.4613	0.4613	0.0000	0.4613	0.4613	0.0000			100%	100%	1		
5	สอน.	ชุดโต๊ะประชุม จำนวน 1 ชุด					1	0.0690	0.0689	0.0000	0.0689	0.0689	0.0000			100%	100%	1		
6	สอน.	เก้าอี้ประธาน จำนวน 1 ตัว					1	0.0052	0.0052	0.0000	0.0052	0.0052	0.0000			100%	100%	1		
7	สอน.	เก้าอี้ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 51 ตัว					1	0.2385	0.2385	0.0000	0.2385	0.2385	0.0000			100%	100%	1		
8	สอน.	โต๊ะผู้บริหารตัวแอล จำนวน 1 ชุด					1	0.0257	0.0257	0.0000	0.0257	0.0257	0.0000			100%	100%	1		
9	สอน.	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว					1	0.0085	0.0085	0.0000	0.0085	0.0085	0.0000			100%	100%	1		
10	สอน.	โต๊ะประชุม จำนวน 1 ตัว					1	0.0129	0.0128	0.0000	0.0128	0.0128	0.0000			100%	100%	1		
11	สอน.	โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว					1	0.0036	0.0035	0.0000	0.0035	0.0035	0.0000			100%	100%	1		

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินกัน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
12	สอน.	ผู้เก็บเอกสาร บ้านเลื่อนกระจก ทรงสูง จำนวน 17 คู				1	0.1365	0.1364	0.0000	0.1364	0.1364	0.0000				100%	100%	1		

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินเกิน เหลือมี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
						2	130	130	47	83.0919	44.5135	38.5784	0.0000	0.0000	54%	89%	0	2		
1	ศปว.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบ พรรควนเคิ่ง เพื่อการอนุรักษ์พันธุ ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร				1	79.8000	79.8000	22.1445	57.6555	33.9150	23.7405			59%	93%		1	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการขอขยายเวลา ดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งมีการเบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คาดว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ ส.ค. 65	
2	ศปว.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อ การอนุรักษ์พันธุระบบนิเวศ และ ทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร				1	49.8754	49.8754	24.4389	25.4364	10.5985	14.8379			42%	85%		1	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการขอขยายเวลา ดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งมีการเบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คาดว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ ส.ค. 65	



รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือมี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินค้น เหลือมี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
1	ศปว.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง เพื่อการ อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและ ทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	79.8000	79.8000	22.1445	57.6555	33.9150	23.7405			59%	87%	0	2	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการขยายเวลา ดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งมีการเบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คาดว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ ส.ค.65
2	ศปว.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัด นราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและ ทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	49.8754	49.8754	24.4389	25.4364	10.5985	14.8379			42%	80%		1	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการขยายเวลา ดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งมีการเบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คาดว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ ส.ค.65

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือเป็น  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดจำนวน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
						3	6	0	4	1.6595	1.6590	0.0000	0.0005	0.0000	100%	100%	3	0		
1	สบจ.	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน				1	4.3581	งานทำเอง	3.2294	0.8400	0.8400	0.0000			100%	100%	1		การดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายครบทั้ง 2 กิจกรรมแล้ว 1. สื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการน้ำด้านการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านฯ 0.38 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 65 2.ฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านและการจัดสรรน้ำ เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 65	
2	สบจ.	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				1	0.7147	งานทำเอง	0.2769	0.3200	0.3200	0.0000			100%	100%	1			
3	สบจ.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษากระบวนการอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะนอกเขตชลประทาน				1	0.4995	0.4990	0.0000	0.4995	0.4990	0.0000	0.0005		100%	100%	1		- สัญญาเลขที่ 0601/5/2565 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 180 วัน (18 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565) - เบิกจ่ายล่วงหน้าร้อยละ 15 เป็นเงิน 74,850 บาท - เบิกจ่ายงวดที่ 1 ร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้าง (หักเงินล่วงหน้า 15%) เป็นเงิน 127,245 บาท เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 65 (149,700 - 15%) - ตรวจรับงานงวดที่ 2 (รายงานฉบับกลาง) และเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ 40 ของวงเงินค่าจ้าง (หักเงินล่วงหน้า 15%) เป็นเงิน 199,660 บาท เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 65 - รวมเบิกเบิกจ่ายร้อยละ 70 เป็นเงิน 371,755 บาท - ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาตรวจรับฯ - การดำเนินงานเป็นไปตามแผน ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเบิกให้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								3	0.8838	0.8838	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	3	0	
1	สวท.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานี อุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS)					1	0.0013	0.0013	0.0000			100%	100%	1		- 11 สถานี - สวท. ได้จัดการโอนเงิน เพื่อจัดสรรให้ สทท. 1,3,11 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานแล้ว
2	สวท.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย- ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา					1	0.0595	0.0595	0.0000			100%	100%	1		สวท. ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รู้ไปแล้ว 3 รุ่น
3	สวท.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำ ท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)					1	0.8230	0.8230	0.0000			100%	100%	1		สวท. ได้จัดการโอนเงิน เพื่อจัดสรรให้ สทท. 1 - 11 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								2	9.5800	9.5800	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	2	0	
1	สสป.	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการทำงานตามหมวด 6 มาตรา 78 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ					1	8.3500	8.3500	0.0000			100%	100%	1		
2	สสป.	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ					1	1.2300	1.2300	0.0000			100%	100%	1		

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินเกิน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
						9	107	1	96	9.4365	9.2483	0.0000	0.1882	0.0000	98%	89%	9	0		
1	สลก.	งบดำเนินงาน (แผนพื้นฐาน)				1	105.7697	งานทำเอง	96.1883	8.1046	7.9164	0.0000	0.1882		98%	0%	1			
2	สลก.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง				1	0.0518	0.0518	0.0000	0.0518	0.0518	0.0000			100%	100%	1			
3	สลก.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง				1	0.0794	0.0794	0.0000	0.0794	0.0794	0.0000			100%	100%	1			
4	สลก.	โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง กว้าง 2.00 เมตร หุ้ม ด้วยหนัง PVC จำนวน 2 ตัว				1	0.0739	0.0738	0.0000	0.0738	0.0738	0.0000			100%	100%	1			
5	สลก.	โซฟา ขนาด 1 ที่นั่ง กว้าง 0.80 เมตร หุ้ม ด้วยหนัง PVC จำนวน 1 ตัว				1	0.0153	0.0152	0.0000	0.0152	0.0152	0.0000			100%	100%	1			
6	สลก.	ระบบเครื่องเสียง 5.1 ช่อง (DTS) จำนวน 1 ชุด				1	0.0417	0.0416	0.0000	0.0416	0.0416	0.0000			100%	100%	1			
7	สลก.	ปรับปรุงห้องเกียรติยศและทำเนียบผู้บริหาร กรมทรัพยากรน้ำ ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร				1	0.4998	0.4997	0.0000	0.4997	0.4997	0.0000			100%	100%	1			
8	สลก.	ปรับปรุงห้องที่ปรึกษาของกรมทรัพยากรน้ำ ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร				1	0.3261	0.3261	0.0000	0.3261	0.3261	0.0000			100%	100%	1			
9	สลก.	ปรับปรุงอาคารกรมทรัพยากรน้ำ ชั้น 4 เพื่อ จัดทำห้องเก็บครุภัณฑ์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร				1	0.2442	0.2442	0.0000	0.2442	0.2442	0.0000			100%	100%	1			

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเบิกให้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								1	0.4980	0.4980	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
1	สลก./กพร.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ					1	0.4980	0.4980	0.0000			100%	100%	1		