


ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี



ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2565

หน่วยงาน	รวม	สทท.1	สทท.2	สทท.3	สทท.4	สทท.5	สทท.6	สทท.7	สทท.8	สทท.9	สทท.10	สทท.11	สพน.	สอน.	ศปว.	ศสท.	สบจ.	สวพ.	สสป.	สลก.	สลก./กพร.
จำนวน (คก.)	162	24	10	10	13	2	9	5	1	14	15	5	4	12	2	18	3	3	2	9	1
แล้วเสร็จ (คก.)	124	19	9	4	9	1	7	4	1	9	8	4	4	9	0	18	3	3	2	9	1
ยังไม่แล้วเสร็จ (คก.)	38	5	1	6	4	1	2	1	0	5	7	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0
ยอดเงินกันเหลือมปี	1,392.2458	162.7271	132.0032	64.6511	56.6336	90.5060	72.4215	207.7285	4.8794	109.2055	190.3849	37.1623	62.2354	67.9514	83.0919	28.6059	1.6595	0.8838	9.5800	9.4365	0.4980
รวมเบิกจ่าย ปี 2565	1,011.2423	128.3196	115.3458	48.3582	23.1641	79.1410	50.1701	107.0073	4.8794	88.9502	144.5124	21.8265	52.8879	51.7302	44.5135	28.5668	1.6590	0.8838	9.5800	9.2483	0.4980
ยอดเงินกันคงเหลือ	336.7212	33.6237	7.3335	15.7219	25.3399	11.0526	22.2514	85.3015	0.0000	20.1344	45.8268	15.3358	0.0000	16.2212	38.5784	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
ลดค้างงาน	44.2823	0.7838	9.3238	0.5710	8.1297	0.3125	0.0000	15.4197	0.0000	0.1209	0.0456	0.0000	9.3475	0.0000	0.0000	0.0391	0.0005	0.0000	0.0000	0.1882	0.0000
% ผลการเบิกจ่ายเงินกัน	73%	79%	87%	75%	41%	87%	69%	52%	100%	81%	76%	59%	85%	76%	54%	100%	100%	100%	100%	98%	100%

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอแก้ไขใ้เบิกเดือนปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	แผนงาน	หมวดรายจ่าย	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินเบิก เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดวงเงิน	ดำเนิน	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
								บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
												24	162.7271	128.3196	33.6237	0.7838	0.0000	79%	95%	19	5	
1	สทท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410001*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฉบับสมบูรณ์ พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น(บ้านห้วยน้ำ ขุ่น)	ห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 16	ท่าก้อ	แม่สรวย	เชียงราย	1	6.4114	6.4114	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	สทท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410004*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฉบับสมบูรณ์ พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย(บ้านห้วย ส้มป่อยใหม่)	ห้วยส้มป่อยใหม่ หมู่ที่ 8	คอยแก้ว	จอมทอง	เชียงใหม่	1	1.6727	1.6727	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	สทท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410029*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฉบับสมบูรณ์ พัฒนาโครงการหลวงแม่ปุนหลวง(บ้านแม่ ปุนหลวง)	แม่ปุนหลวง หมู่ ที่ 8	เวียง	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	1	6.7256	5.9470	0.0000	0.7787		88%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	สทท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410031*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฉบับสมบูรณ์ พัฒนาโครงการหลวงแม่ใจ(บ้านแม่ใจหลวง)	แม่ใจหลวง หมู่ที่ 9	บ่อสี	ฮอด	เชียงใหม่	1	1.7190	1.7190	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	สทท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410043*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฉบับสมบูรณ์โครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วย ก้างปลา ระยะ 2	ห้วยก้างปลา หมู่ที่ 15	ป่าตึง	แม่จัน	เชียงราย	1	1.2998	1.2998	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	สทท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410054*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฉบับสมบูรณ์โครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สาม แลบ (บ้านกลอยเข็ด)	ป่าทา หมู่ที่ 6	แม่สามแลบ	สามเงา	แม่ฮ่องสอน	1	4.1720	4.1720	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	สทท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017420002*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นห้วย บง	ห้วยบง หมู่ที่ 3	ศรีวิชัย	สี	ลำพูน	1	7.5174	7.5174	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	สทท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017420004*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฉบับสมบูรณ์โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ(บ้านป่าข้าวหลาม)	ป่าข้าวหลาม หมู่ที่ 7	กีดช้าง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	16.7081	10.7301	5.9780			64%	91%		1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน / การขนส่งล่าช้า เนื่องจาก บริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นภูเขาสูงชัน ประกอบกับเป็น ช่วงฤดูฝนทำให้ขนส่งลำบาก / คาดว่าจะแล้วเสร็จ 25 ส.ค. 2565
9	สทท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017420005*	ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านห้วยริทหลวง พร้อม ระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงแม่ทาเหนือ	ไรตอมแก้ว หมู่ที่ 2	ทาเหนือ	แม่ออน	เชียงใหม่	1	4.8841	4.8841	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	สทท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017420006*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฉบับสมบูรณ์ พัฒนาโครงการหลวงระบือห้วยต้ม(บ้าน หนองปู)	หนองปู หมู่ที่ 9	นาทราย	สี	ลำพูน	1	3.0125	3.0125	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	สทท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017420012*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฉบับสมบูรณ์โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ(บ้านคอยช้าง)	คอยช้าง หมู่ที่ 3	วาวิ	แม่สรวย	เชียงราย	1	4.6803	4.6803	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	สทท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017420018*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฉบับสมบูรณ์ พัฒนาโครงการหลวงปางผู้(บ้านผาละปี)	ผาละปี หมู่ที่ 8	แม่ตีก	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	5.6239	5.6239	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	หน่วยงาน	แผนงาน	หมวดรายจ่าย	ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ (เงินเพื่อจ่าย) (ยกเลิกลดแทน)	ประเภทโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินนับ เหลือเมื่อปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค้างปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
									บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
13	สท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017420019*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการ อรุณรักษ์พัฒนาพื้นที่ชนบทเดิมมาจาก พระราชดำริ(บ้านเมืองดี)	เมืองจัต หมู่ที่ 1	กีดช้าง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	12.2659	2.8579	9.4081			23%	62%		1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน / มีการแก้ไขแบบแปลน เนื่องจากอาคารก่อสร้างถึงกับน้ำ คสล. บางจุด ไม่ สอดคล้องแบบมาชมกับสภาพพื้นที่ และพื้นที่เป็นพื้นที่ สูงชันทำให้การขนส่งลำน้ำ ประกอบกับเป็นช่วงฤดู ฝนทำให้ดินสลับน้ำ / คาดว่าแล้วเสร็จ 5 ก.ย. 2565
14	สท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017420020*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่ เฉพาะห้วยน้ำเย็น	ห้วยน้ำเย็น หมู่ ที่ 1	แม่ตื่น	แม่ระมาด	ตาก	1	13.8558	13.8558	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	สท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017420024*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการ อรุณรักษ์พัฒนาพื้นที่ชนบทเดิมมาจาก พระราชดำริ(บ้านแม่สายป้าเมือง)	แม่สายป้าเมือง หมู่ที่ 7	ไหล่ซอด	พร้าว	เชียงใหม่	1	4.5870	0.6894	3.8976			15%	62%		1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน / มีการแก้ไขแบบแปลน เนื่องจากอาคารก่อสร้างถึงกับน้ำ คสล. บางจุด ไม่ สอดคล้องแบบมาชมกับสภาพพื้นที่ และพื้นที่เป็นพื้นที่ สูงชันทำให้การขนส่งลำน้ำ ประกอบกับเป็นช่วงฤดู ฝนทำให้ดินสลับน้ำ / คาดว่าแล้วเสร็จ 5 ก.ย. 2565
16	สท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017420025*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่ละออ (บ้านแม่วาก)	แม่วาก หมู่ที่ 6	แม่เงา	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	6.8087	0.0000	6.8087			0%	94%		1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน / แจ้งการปรับ 0% / คาดว่า แล้วเสร็จ 25 ส.ค. 2565
17	สท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017420027*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาหัง-ศรี ศิริรักษ์ (บ้านผาหัง) (ระยะ2)	ผาหัง หมู่ที่ 6	เชิงทอง	วังเจ้า	ตาก	1	4.8765	4.8765	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	สท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017420030*	ก่อสร้างฝายน้ำล้นน้ำและอุโมงค์ระบบ กระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการ หลวงแม่ลาน้อย (บ้านละอุน้อย 8)	ละอุน หมู่ที่ 6	ห้วยห้อม	แม่ลาน้อย	แม่ฮ่องสอน	1	35.5699	35.5699	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	สท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017420031*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์ พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม(บ้าน หองบอน)	หองบอน หมู่ที่ 11	นาทราย	สี่	ลำพูน	1	2.8750	2.8750	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	สท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017420036*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการ อรุณรักษ์พัฒนาพื้นที่ชนบทเดิมมาจาก พระราชดำริ(บ้านโป่ง)	โป่ง หมู่ที่ 6	ป่าไม้	ลำทราย	เชียงใหม่	1	7.5314	0.0000	7.5314			0%	62%		1	อยู่ระหว่างขอเจ้าหน้าที่ / ขออนุญาตระยะเวลาก่อสร้าง / คาดว่าแล้วเสร็จ 25 ก.ย. 2565
21	สท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ทดแทน - ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410073*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี (บ้าน ห้วยมะเขาก) (ปรับแผน - ทดแทน-0900652017410030)	ห้วยมะเขาก หมู่ ที่ 5	วาวี	แม่สรวย	เชียงราย	1	4.3671	4.3671	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	สท.1	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ที่บึง พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหารจัดการ น้ำ	เงินเพื่อจ่าย - ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010410039*	อนุรักษ์พื้นที่บึงแห่งน้ำ สนับสนุนโรงพยาบาล เทพรักษ์เวชชากรกุลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (ระยะ 2)	ช่างเค็ง	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	เชียงใหม่	1	2.8432	2.8432	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	สท.1	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	งบลงทุน	ผลผลิตที่ 2 การ ปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพ และ บำรุงรักษาแหล่งน้ำ	เงินเพื่อจ่าย - ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อื่น	*0900654002410096*	ซ่อมปรับปรุงระบบระบายน้ำท้ายเขื่อนอ่าง บ้านน้ำห้วยบวกหลวง	ไร่ท่าตะกู หมู่ที่ 6	หนองบัว เหนือ	เมืองตาก	ตาก	1	0.5823	0.5788	0.0000	0.0035		99%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	สท.1	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	งบลงทุน	ผลผลิตที่ 2 การ ปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพ และ บำรุงรักษาแหล่งน้ำ	เงินเพื่อจ่าย - ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อื่น	*0900654002410097*	เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำอ่างบ้าน น้ำห้วยบวกหลวง	ไร่ท่าตะกู หมู่ที่ 6	หนองบัว เหนือ	เมืองตาก	ตาก	1	2.1375	2.1359	0.0000	0.0016		100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอแก้ไขเบิกเดือนปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	แผนงาน	หมวดรายจ่าย	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินเบิก เดือน	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดจำนวน	ค่าปรับ	%ผลการเบิกจ่าย	%ผลการดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
								บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด												
												10	132.0032	115.3458	7.3335	9.3238	0.0000	87%	98%	9	1		
1	สทท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010420029*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสนาพ ช่วง 3	หมู่ที่ 2, 4, 5	บึงสนาพ	เมือง นครสวรรค์	นครสวรรค์	1	14.9985	14.9985	0.0000			100%	100%	1		
2	สทท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410044*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่กแปลงใหญ่ต่อกลาง	หมู่ที่ 4	ทองหลาง	ห้วยคต	อุทัยธานี	1	6.9300	6.9300	0.0000			100%	100%	1		
3	สทท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410045*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มข้าวแปลงใหญ่	หมู่ที่ 9	วังนาก	ท่าตะโก	นครสวรรค์	1	5.2253	4.9002	0.0000	0.3251		94%	100%	1		ลดค่างาน
4	สทท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410046*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์		หินซ้อน	แก่งคอย	สระบุรี	1	5.5900	5.5900	0.0000			100%	100%	1		
5	สทท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017420007*	ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำจากบึงบ้านกกระหา-สนับสนุนประปาหมู่บ้าน		หนองจอก	บ้านไร่	อุทัยธานี	1	6.2884	6.2884	0.0000			100%	100%	1		
6	สทท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652017420015*	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (เกาะเทโพ, สะแกกรัง, ท่าซุง)		เกาะเทโพ	เมืองอุทัยธานี	อุทัยธานี	1	9.9384	8.3597	0.0000	1.5787		84%	100%	1		ลดค่างาน
7	สทท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017420029*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่จุ่มแบบโครงการหนองห้วยน้ำขาว (จุดที่ 2)	ห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1	เข็กน้อย	เขาค้อ	เพชรบูรณ์	1	19.9690	12.6355	7.3335			63%	82%		1	
8	สทท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652017420044*	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (สะแกกรัง, หาดหมง, เกาะเทโพ)		หาดหมง	เมืองอุทัยธานี	อุทัยธานี	1	21.5418	14.1218	0.0000	7.4200		66%	100%	1		ลดค่างาน
9	สทท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652017420048*	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำแก่งวังท่าดินดำ แหล่งน้ำฝายแก่ง แหล่งน้ำหนองบัวพร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 1	ท่าดินดำ	ชัยบาดาล	ลพบุรี	1	30.5445	30.5445	0.0000			100%	100%	1		
10	สทท.2	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	คำที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652017420051*	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบกระจายแหล่งน้ำบึงลาดเชื่อมต่อบึงแห้งเชื่อมต่อบึงบ้านเชื่อมต่อบึงบัว		ศาลสิงห์	บรรพตพิสัย	นครสวรรค์	1	10.9773	10.9773	0.0000			100%	100%	1		

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	แผนงาน	หมวดรายจ่าย	ผลผลิต/โครงการ (เงินเพื่อจ่าย) (งบเดิม/งบเพิ่ม)	ประเภทโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินรับ เหลือเมื่อปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค้างปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
								บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด												
												10	64.6511	48.3582	15.7219	0.5710	0.0000	75%	91%	4	6		
1	สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410008*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตร แปลงใหญ่ ชัยนาทผู้ว่าฯหอมมะลิ	บ้านท่า	ศรีสงคราม	นครพนม		1	5.3779	3.0001	2.3778			56%	98%		1	เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้การวางท่อส่งน้ำทำได้ ค่อนข้างล่าช้า	
2	สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410039*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตร แปลงใหญ่ ยางพารา	บงใต้	สว่างแดนดิน	สกลนคร		1	5.4751	2.2546	3.2205			41%	75%		1	เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน และคงเหลืองานโครงการที่ยัง ไม่ดำเนินการ ทำให้การขนส่งวัสดุค่อนข้างล่าช้า	
3	สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410047*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุน เกษตร แปลงใหญ่ นาข้าว	บงเหนือ	สว่างแดนดิน	สกลนคร		1	4.4279	2.5827	1.8453			58%	98%		1	ขาดคนแรงงาน/ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูทำนา	
4	สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ทดแทน - ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	*0900652017410066*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์บ้านบารวมสนับสนุน โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ปรับแผน/ทดแทน) - 52017410025	นาหว้าน้อย หมู่ ที่ 3	กษะพอน	คำชะอี	มย		1	8.0000	4.4551	3.5449			56%	75%		1	ขาดคนแรงงาน/ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูทำนา
5	สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ทดแทน - ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	*0900652017410069*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตร แปลงใหญ่ ส่งเสริมวิชาชีพแก้วมณี (ปรับแผน/ทดแทน - 52017410020)	หมู่ที่ 1	ทุ่งใหญ่	ทุ่งฝน	อุดรธานี		1	6.3127	5.8430	0.0000	0.4697		93%	100%	1		ลดค่างาน 469,717.35 บาท
6	สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	เงินเพื่อจ่าย ก.9 (9.9950 ลบ) - ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	*0900652017410077*	ปรับปรุงพื้นที่ชลประทานพร้อมระบบกระจาย น้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์วัดพระวิศิษฏา ราม	บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 3	หนองหัว	เมือง หนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู		1	7.5244	7.5244	0.0000			100%	100%	1		
7	สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	เงินเพื่อจ่าย สท.ข. (45.72049 ลบ) - ค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	*0900652017410089*	ปรับปรุงพื้นที่ชลประทานโรงเรียนบ้านสามัคคี พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สามัคคี หมู่ที่ 8	ผู้มัจฉา	กุสุมาลย์	สกลนคร		1	9.5330	9.5280	0.0000	0.0050		100%	100%	1		เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้การวางท่อส่งน้ำทำได้ ค่อนข้างล่าช้า
8	สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	เงินเพื่อจ่าย สท.ข. (45.72049 ลบ) - ค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	*0900652017410090*	ปรับปรุงพื้นที่ชลประทานโรงเรียนชุมชนก่อน แสนสิริมิตรภาพที่ 211 พร้อมระบบ กระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	แสนสิริ หมู่ที่ 14	ผู้มัจฉา	กุสุมาลย์	สกลนคร		1	9.0000	6.4138	2.5817	0.0045		71%	61%		1	เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน และคงเหลืองานโครงการที่ยัง ไม่ดำเนินการ ทำให้การขนส่งวัสดุค่อนข้างล่าช้า
9	สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	เงินเพื่อจ่าย สท.ข. (45.72049 ลบ) - ค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	*0900652017410091*	ปรับปรุงพื้นที่ชลประทานโรงเรียนโพธิ์แสน วิทยา พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตาม พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	แสนสิริ หมู่ที่ 11	ผู้มัจฉา	กุสุมาลย์	สกลนคร		1	6.0000	3.8433	2.1517	0.0050		64%	100%		1	อยู่ระหว่างงบบุคลากร
10	สท.3	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	เงินเพื่อจ่าย สท.ข. (45.72049 ลบ) - ค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	*0900652017410092*	ปรับปรุงพื้นที่ชลประทานโรงเรียนหนอง ปลาตอง (ประชาวิหิตคาร) พร้อมระบบ กระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	หนองปลาตอง หมู่ที่ 11	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร		1	3.0000	2.9132	0.0000	0.0868		97%	100%	1		ลดค่างาน 83,794.93 บาท

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วย งาน	แผนงาน	หมวดรายจ่าย	ผลผลิต/โครงการ	ประเภท งบประมาณ (เงินเพื่อจ่าย) (ยกเลิก/ลดแทน)	ประเภทโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินต้น เหลือเมื่อปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดจำนวน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
									บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด												
												13	56.6336	23.1641	25.3399	8.1297	0.0000	41%	91%	9	4			
1	สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010420006*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเป่น	เกาะแก้ว หมู่ที่ 6	สามขา	โพธาราม	ร้อยเอ็ด	1	2.9200	2.9200	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว	
2	สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010420017*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงโคโพน	แผ่นดินทอง หมู่ที่ 13	ลุ่มน้ำชี	บ้านจั่ว	ชัยภูมิ	1	12.8945	0.0000	12.8945			0%	สท.4 อยู่ ระหว่าง จัดเตรียม เอกสารยกเลิก โครงการ		1	1.ฝนตกชุกและน้ำจากแม่น้ำชีไหลเข้าท่วมพื้นที่ ก่อสร้างโครงการฯ อนุมัติหยุดงาน ตั้งแต่ 28 มิ.ย.64 2.เทศบาลตำบลลุ่มน้ำชี จัดประชุมโดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทน สท.4 ช่างคุมงาน ลุ่มน้ำชี และผู้รับจ้าง ร่วม ประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมมีมติให้ ยกเลิกโครงการฯ 3.สำนักงานเทศบาลตำบลลุ่มน้ำชี มีหนังสือที่ ชย 74505/355 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 2565 แจ้ง สท.4 ขอ ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากไม่มีความจำเป็นในการ เพิ่มปริมาณการกักเก็บเพราะมีโถงรับปริมาณน้ำ เพียงพอต่อการทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค 4.ประชุมรับฟังความคิดเห็นของราษฎร เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2565 มีมติไม่ให้ความยินยอมจำนวน 3.5 ล้าน ลบ.ม. ออกจาก	
3	สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010420018*	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบอน	หนองบอน	หนองบอน	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	5.3107	2.4531	0.0000	2.8576			46%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 มีลดค้างงาน 2.8576
4	สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010420024*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงเขาขาด	กะฮาด หมู่ที่ 6	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	1	9.4797	5.8958	0.0000	3.5838			62%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 มีลดค้างงาน 3.5838
5	สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010420040*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองตุล	แจ้งชม	เจ้าท่า	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1	5.8027	0.0000	5.8027			0%	22%		1	ประชาชนชาวบ้านไม่ต้องการ Box แล้ว และต้องการ ปรับแนวคันดิน ประกอบกับ ขนได้ก่อสร้างระบบปิด เปิดน้ำและระบบสูบน้ำแล้ว จึงมีการแก้ไขแบบแปลน	
6	สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010420041*	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองราษฎร์	โพธาราม	โพธาราม	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	5.0666	0.0000	5.0666			0%	98%		1	ชาวบ้านระบายน้ำลงหนอง ปัจจุบันฝนตกต่อเนื่อง ทำ ให้น้ำเต็มหนอง ไม่สามารถระบายน้ำได้ กำนันจึงขอ แก้ไขแบบแปลน	
7	สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010420047*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเติน	หนองค้อ หมู่ที่ 11	วังช้าง	จตุรพักตร พิมาน	ร้อยเอ็ด	1	4.2589	3.7554	0.0000	0.5035			88%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 23 มี.ค.65 มีลดค้างงาน 0.503540
8	สท.4	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	งบลงทุน	ผลผลิตที่ 1 การ เพิ่มศักยภาพภาค คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงอาคารที่กัก กักน้ำและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	*0900654001410012*	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สท.4	ในเมือง	เมือง	ขอนแก่น	ขอนแก่น	1	0.7289	0.6649	0.0000	0.0640			91%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.64 มีลดค้างงาน 0.0640
9	สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	เงินเพื่อจ่าย ก.1 (17.273 ลบ.) - ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010410029*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งกะมัว เขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว บ้านหนองจิกพัฒนา หมู่ ที่ 17	หนองจิกพัฒนา หมู่ที่ 17	นางแคด	หนองบัวแดง	ชัยภูมิ	1	1.7590	0.7147	0.0000	1.0443			41%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีลดค้างงาน 1.0443
10	สท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	เงินเพื่อจ่าย ก.1 (17.273 ลบ.) - ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010410030*	อนุรักษ์ฟื้นฟูโคกหนองจวง มหาวิทยาลัย มหาสารคามหรือระบบส่งน้ำ		นาหินวน	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1	2.9614	2.9381	0.0000	0.0232			99%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว มีลดค้างงาน 0.0232

ที่	หน่วยงาน	แผนงาน	หมวดรายจ่าย	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทโครงการ	งบประมาณ (เงินเพื่อจ่าย) (ยกเลิ/ทดแทน)	ประเภทโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกับ เหลือเมื่อปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค่างาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
										บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
11	สทท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ฯ ที่นุ่พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	เงินเพื่อจ่าย ก.1 (17.7273 ลบ.) - ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010410031*	ปรับปรุงฝาย กวี่ 11 สนับสนุนโครงการ พริกพื้นดินน้ำ	ตาดรินทอง	ธาตุทอง	ภูเขียว	ชัยภูมิ	1	1.5760	0.0000	1.5760			0%	70%		1		
12	สทท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	เงินเพื่อจ่าย สทนช. (เพิ่มเติม) - ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410095*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายประมดีณสุลาภนที ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		บ้านเงิน	น้ำพอง	ขอนแก่น	1	1.1652	1.1390	0.0000	0.0262		98%	100%	1		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 18 เมษายน 2565	
13	สทท.4	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	เงินเพื่อจ่าย สทนช. (เพิ่มเติม) - ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410096*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ (แห่งที่ 1) สนับสนุนโครงการ ทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ค่าย ประเสริฐสงคราม ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		เขื่อนเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	2.7100	2.6830	0.0000	0.0270		99%	100%	1		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 7 กรกฎาคม 2565 คงเหลือ 0.0270 เนื่องจากต้นไม้ถูกท่างตามสัญญา	

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอแก้ไขเบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	แผนงาน	หมวดรายจ่าย	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงบประมาณ (เงินเพื่อจ่าย) (ยกเลิก/ลดแทน)	ประเภทโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินต้น เหลือมี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
									บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
												2	90.5060	79.1410	11.0526	0.3125	0.0000	87%	90%	1	1		
1	สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652017420049*	ปรับปรุงพื้นที่ที่แก้มลิงพร้อมระบบอ่าง ทรงหนองกก หนองโง	หมู่ที่ 4	โนนสำราญ	แก้งสนาม นาง	นครราชสีมา	1	50.0000	38.6350	11.0526	0.3125		77%	80%		1	
2	สท.5	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652017420052*	อนุรักษ์พื้นที่ลำเสียดพร้อมระบบกระจาย น้ำและระบบอ่างพวง		สุวนแดง, หนองยี่ง	บ้านใหม่ ไชยพจน์	บุรีรัมย์	1	40.5060	40.5060	0.0000			100%	100%	1		

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	แผนงาน	หมวดรายจ่าย	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงบประมาณ (เงินเพื่อจ่าย) (ยกเลิก/ลดขนาด)	ประเภทโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินเบิก เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดวงเงิน	ดำเนิน	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
									บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
												9	72.4215	50.1701	22.2514	0.0000	0.0000	69%	92%	7	2		
1	สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010420019*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าทุ่งระดัง	หมู่ที่ 25	คลองตะเภา	ท่าตะเียบ	ฉะเชิงเทรา	1	12.6461	12.6461	0.0000			100%	100%	1		
2	สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010420042*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าชันขุน	หมู่ที่ 25	คลองตะเภา	ท่าตะเียบ	ฉะเชิงเทรา	1	6.8604	6.8604	0.0000			100%	100%	1		
3	สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010420048*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งเบญจา	หมู่ที่ 3	ทุ่งเบญจา	ท่าใหม่	จันทบุรี	1	15.5173	0.0000	15.5173			0%	63%		1	- ดิมหยุดงาน เนื่องจาก เนื่องจากพื้นที่โครงการยังเป็นพื้นที่เสี่ยงระดับสูงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 //แจ้งห้างให้เข้าดำเนินการเดือน ม.ค. 65 - แจ้งเข้าเดือน มี.ค. 65 - จะเข้าดำเนินงาน มี.ย. 65 - คงเหลืองานระบบกระจายน้ำ ซึ่งต้องรอระยะเวลา น้ำเข้า แต่งานส่วนอื่นขุดลอกแล้วเสร็จ - คาดว่าแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
4	สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	ทดแทน - ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010410028*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าคลองตาฉาน (ปรับแผน - ทดแทน)	หมู่ที่ 10	พวา	แก่งหางแมว	จันทบุรี	1	0.3562	0.3562	0.0000			100%	100%	1		
5	สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	ทดแทน - ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010420051*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองพอก (ปรับแผน - ทดแทน)	เขตตำบล หมู่ที่ 9	อ่าวไร่	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	12.0433	12.0433	0.0000			100%	100%	1		
6	สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	เงินเพื่อจ่าย ก.6 (5.2930 ลบ.) -	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652017410074*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองซ้	หมู่ที่ 12	นบพิต	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	1.7420	1.7420	0.0000			100%	100%	1		
7	สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	เงินเพื่อจ่าย ก.6 (5.2930 ลบ.) -	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652017410075*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ณสิ่งทรงกรด	หมู่ที่ 4,9	คำโตนด	ประจักษ์คาม	ปราจีนบุรี	1	1.7670	1.7670	0.0000			100%	100%	1		
8	สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	เงินเพื่อจ่าย ก.6 (5.2930 ลบ.) -	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652017410076*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแสง หมู่ที่ 11	นาแหม	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	1.7540	1.7540	0.0000			100%	100%	1		
9	สท.6	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	คอปทโครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	เงินเพื่อจ่าย รัวโธน หน่วยงานอื่น สท.ข. (41.2570 ลบ.) - ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010420055*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดอนขุน	หมู่ที่ 5	ดอนออ	เมือง	นครนายก	1	19.7352	13.0011	6.7342			66%	64%		1	- งดค่าปรับ ตั้งแต่ 25 ส.ค. 62 - 30 เม.ย. 64 จำนวน 615 วัน - หยุดงานตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 2564 เพื่อตรวจสอบพื้นที่และหาแนวทางแก้ไขปัญหามิให้ประชาชนที่ไม่ได้ริบความชัดเจนในส่วนของการจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินบริเวณพื้นที่โครงการ - แจ้งเข้าวันที่ 25 มี.ค. 65 - จะเร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ก.ย. 65

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินเกิน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
						1	10	10	5	4.8794	4.8794	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0		
1	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่ สปก. ระหว่าง 5122 II 9840 และ 5122 II 9842	ลำลอง หมู่ที่ 12,13	นาทวี	นาทวี	สงขลา	1	9.9600	9.9600	5.0806	4.8794	4.8794	0.0000		100%	100%	1			

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	แผนงาน	หมวดรายจ่าย	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงบประมาณ (เงินเพื่อจ่าย) (ยกเลิก/ลดขนาด)	ประเภทโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินต้น เหลือเมื่อปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดจำนวน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
									บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด												
												14	109.2055	88.9502	20.1344	0.1209	0.0000	81%	87%	9	5			
1	สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ยกพื้นข้ามปี)	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010420030*	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเชื่อมหนองพระแท้-หนอง เมธีวง (ยกพื้นข้ามปี 2563-2565)	สารจักร	ศรีษะนาถีย์	สุโขทัย	1	14.3481	14.3481	0.0000				100%	54%	1		โอนเป็นคงเหลือจากการทำสัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จในส่วนของงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ยังไม่ได้เบิกเหลือปี	
2	สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010420034*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	ห้วยโธน หมู่ที่ 2	คงพญา	บ่อเกลือ	น่าน	1	12.7279	8.1526	4.5753				64%	77%		1	1) ขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้ (หยุดงาน) 2) แจ้งจ้างงาน 17 ก.พ. 2565
3	สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010420035*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางายาง	ปางายาง หมู่ที่ 1	ภูคา	ปัว	น่าน	1	4.5904	0.0000	4.5904				0%	94%		1	1) การอนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้ (หยุดงาน) 2) แจ้งจ้างงาน 7 เม.ย. 2565
4	สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010420050*	อนุรักษ์ฟื้นฟูพิพาด-หนองบัวแดง	หาดสองแคว	ตรอน	สุรดิษฐ์	1	38.0934	38.0934	0.0000				100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งงานงวดที่ 10 งวดสุดท้าย 7 เม.ย. 65	
5	สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410007*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ	น้ำจูน หมู่ที่ 4	บ่อเกลือ เหนือ	บ่อเกลือ	น่าน	1	2.9930	0.0000	2.9930				0%	20%		1	
6	สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410010*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ สูงแบบโครงการหลวงระเณียง	สมใหม่ ม.16	ระเณียง	เมืองน่าน	น่าน	1	2.7571	2.7571	0.0000				100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งงานงวดที่ 2 งวดสุดท้าย 30 มิ.ย. 2565)
7	สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410041*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	ใหม่หัดง หมู่ที่ 10	สันตะ	นาบ้อย	น่าน	1	1.3434	1.3434	0.0000				100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย 21 ค.ศ. 2564)
8	สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410050*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อ พระแม่ทองผาณิต	นุชเขียน หมู่ที่ 7	บ่อภาค	ชาติตระการ	พิษณุโลก	1	2.8947	2.8947	0.0000				100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย 23 พ.ศ. 2565)
9	สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410056*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ สูงแบบโครงการหลวงน้ำแข็ง (ระยะที่ 2)	นาม่วง ม.7	เมืองเสี	นาหมื่น	น่าน	1	1.1045	1.0036	0.0000	0.1009			91%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งงานงวดที่ 2 งวดสุดท้าย 30 มิ.ย. 2565)
10	สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410062*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	ล้าน หมู่ที่ 8	สันตะ	นาบ้อย	น่าน	1	1.1031	1.1031	0.0000				100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย 14 ก.พ. 2565)
11	สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652017420041*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจาย น้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงแม่จิม	คลองเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 6	แม่จิม	แม่จิม	น่าน	1	7.4979	1.7147	5.7832				23%	79%		1	1) การอนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าไม้ (หยุดงาน) 2) แจ้งจ้างงาน 7 เม.ย. 2565
12	สท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010420036*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสิ่งตำบลห้วยผ้าย	ห้วยผ้าย	สอง	แพร่	1	11.9137	11.9137	0.0000				100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งงานงวดที่ 5 งวดสุดท้าย 15 ค.ศ. 2564)	

ที่	หน่วยงาน	แผนงาน	หมวดรายจ่าย	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินเกิน เหลือเมื่อปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ยอดค้างจ่าย	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
								บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด												
13	สทท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ทดแทน - ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652017410072*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อ พระแม่ทองแดงดินฝูน้ภาค (ภูซัด ภูเมียง ภูสอยดาว)	บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	1	3.3083	3.3083	0.0000		100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งงานงวดที่ 3 งวดสุดท้าย 14 ก.ย. 2564)	
14	สทท.9	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	เงินแทน - ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410088*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่ สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ	บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	1	4.5300	2.3175	2.1925	0.0200		51%	90%		1	* ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ และลงนามในสัญญา เลขที่ สทท.9 25/2565 ลง 18 พ.ย. 64 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,510,000.00 บาท

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	แผนงาน	หมวดรายจ่าย	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินต้น เหลือมีปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดวงเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค		
								บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด													
												15	190.3849	144.5124	45.8268	0.0456	0.0000	76%	93%	8	7			
1	สทท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010420008*	ปรับปรุงฟื้นฟูสระน้ำดอนตึงหวด	หมู่ที่ 11	บางซมก	เมืองชุมพร	ชุมพร	1	14.9945	14.9649	0.0000	0.0296			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	สทท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010420010*	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองโทรมาค ช่วง 1		บางหริอง, โคกเจริญ	ทับปุด,อ่าว ลึก	พังงา กระบี่	1	17.8197	17.8132	0.0000	0.0064			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	สทท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010420011*	ปรับปรุงฟื้นฟูคลองอิน	หมู่ที่ 2	จันดี	ฉวาง	นครศรีธรรม ราช	1	25.4660	20.4002	5.0658			80%	97%		1		
4	สทท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อื่น	*0900652010420023*	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำทุ่งจ้อ		เสวีต	ท่าฉาง	สุราษฎร์ธานี	1	44.9900	41.0644	3.9256			91%	98%		1		
5	สทท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010420026*	ปรับปรุงฟื้นฟูคลองโคกดิน-คลองกระโสม	หมู่ที่ 5	ถ้ำ	ตะกั่วทุ่ง	พังงา	1	3.8370	3.8274	0.0000	0.0096			100%	100%	1		- ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	สทท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010420037*	ปรับปรุงฟื้นฟูคลองคูด้วน		สวาย สวนหิน	ฉวาง ช้างกลาง	นครศรีธรรม ราช	1	16.9475	12.7501	4.1974			75%	93%		1		
7	สทท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410014*	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ มีคู	หมู่ที่ 3	บ้านนา, นาไต่	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	4.8947	4.8947	0.0000			100%	100%	1		- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
8	สทท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410021*	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ เกาะบ้านนาเดิม		บ้านนา, นาไต่	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	4.9447	4.9447	0.0000			100%	100%	1		- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
9	สทท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410059*	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หุบเขิน		บ้านลี้	เวียงสระ	สุราษฎร์ธานี	1	9.8800	3.0255	6.8545			31%	75%		1		
10	สทท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410064*	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ คลองทอง	หมู่ที่ 1	เขวง	บ้านตาขุน	สุราษฎร์ธานี	1	9.8949	4.0449	5.8500			41%	98%		1		
11	สทท.10	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017420013*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ เกษตร 2000 ไร่ บางสี	หมู่ที่ 4	วังพรมนคร	เคียนซา	สุราษฎร์ธานี	1	21.9900	7.9021	14.0879			36%	63%		1		
12	สทท.10	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	งบลงทุน	ผลผลิตที่ 1 การ เพิ่มศักยภาพภาค อุตสาหกรรม สู่ความเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงอาคารที่ ทำการและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ	*0900654001410004*	ปรับปรุงอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10	4	มะขามเฒ่า	เมืองสุ ราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	1	4.0420	4.0420	0.0000			100%	100%	1		- ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ที่	หน่วยงาน	แผนงาน	หมวดรายจ่าย	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงบประมาณ (เงินเพื่อจ่าย) (ยกเลิ/ทดแทน)	ประเภทโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกับ เหลือมีปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
									บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
13	สทภ.10	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	งบลงทุน	ผลผลิตที่ 1 การเพิ่มศักยภาพของไมโครบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	*0900654001410009*	ปรับปรุงอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 จังหวัดชุมพร	8	ขุนกระหัง	เมืองชุมพร	ชุมพร	1	0.9990	0.9990	0.0000			100%	100%	1		- ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	สทภ.10	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ทดแทน - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410071*	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่กล้วยหอมทอง (สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร) (ปรับแผน/ทดแทน -52017410028)		ทรัพย์ห้วย	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	8.3980	2.5523	5.8457			30%	75%		1	
15	สทภ.10	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	เงินเพื่อจ่าย ก.8 (1.4300 ลบ) - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010410040*	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำหนองบางวัง		ท่านา	กะปง	พังงา	1	1.2870	1.2870	0.0000			100%	100%	1		- ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอแก้ไขเบื้องต้น
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	แผนงาน	หมวดรายจ่าย	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงบประมาณ (เงินเพื่อจ่าย) (ยกเลิก/ลดขนาด)	ประเภทโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินต้น เหลือเมื่อปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดจำนวน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
									บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
												5	37.1623	21.8265	15.3358	0.0000	0.0000	59%	100%	4	1		
1	สท.11	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่ง น้ำและบริหาร จัดการน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	*0900652010420038*	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเชิงเปียก (แก้มลิง)	กุดตากล้า	สงขลบุรี	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1	28.2691	12.9333	15.3358			46%	98%		1	
2	สท.11	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017410065*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนแปลง ใหญ่ข้าว	หมู่ 4	ไร่สี	สีอำนาจ	อำนาจเจริญ	1	1.7369	1.7369	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	สท.11	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ	*0900652017420047*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนแปลง ใหญ่ข้าวอินทรีย์ ช่วง 2	หมู่ที่ 1	นาแก	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1	2.1024	2.1024	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	สท.11	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกระจายน้ำ	ทดแทน - ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างแหล่งน้ำ/ ทดแทน	*0900652017410070*	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนวิสาหกิจ ชุมชนปลูกพืชหลากหลายบ้านพรานบุญ (ปรับแผน/ทดแทน - 52017410015)	หมู่ที่ 13	หนองซอน	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1	5.0212	5.0212	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	สท.11	แผนงานศึกษาความรู้ สร้างเสริมขีดความสามารถ คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	งบลงทุน	ผลผลิตที่ 2 การ ปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพ และ บำรุงรักษาแหล่งน้ำ	เงินเพื่อจ่าย - ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	เงินช่วยเหลือค่าจ้าง สิ่งก่อสร้างตามสัญญา แบบบริบราคาได้ (ค่า K)	*0900654002410098*	เงินช่วยเหลือค่าจ้างสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ บริบราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างระบบ กระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ช่วง 2 ตำบลนาหว้า, ห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ					1	0.0328	0.0328	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอگانไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
						4	80	70	17	62.2354	52.8879	0.0000	9.3475	0.0000	85%	93%	4	0		
1	สพน.	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหนองหาร (ผูกพันข้ามปี 2562-2564)		ไชยบุรี	ท่าอุเทน	นครพนม	1	13.7566	13.7566	0.6445	13.1121	13.1121	0.0000			100%	100%	1		ตรวจรับงวดสุดท้าย วันที่ 29 เมษายน 2565
2	สพน.	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว (ผูกพันข้ามปี 2563-2565)		บ้านหินโงม	สร้างคอม	อุดรธานี	1	33.3566	33.3566	16.8518	16.5048	16.5048	0.0000			100%	70%	1		ตรวจรับงวดที่ 7 วันที่ 21 พฤษภาคม 2565
3	สพน.	เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 26 ชุด					1	29.2110	19.8635	0.0000	29.2110	19.8635	0.0000	9.3475		68%	100%	1		ตรวจรับงวดสุดท้าย วันที่ 8 มีนาคม 2565
4	สพน.	ก่อสร้างระบบเครือข่ายน้ำหนองหวาย	ทุ่งมั่ง	หนองลาด	เมือง	สกลนคร	1	3.4076	3.4076	0.0000	3.4076	3.4076	0.0000			100%	100%	1		

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอแก้ไขเบิกหล่อมปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	แผนงาน	หมวดรายจ่าย	ผลผลิต/โครงการ	ประเภทงบประมาณ (เงินเพื่อจ่าย) (ยกเลิก/ลดขนาด)	ประเภทโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินต้น เหลือเมื่อปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดจำนวน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
									บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
												2	83.0919	44.5135	38.5784	0.0000	0.0000	54%	94%	0	2		
1	ศปว.	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา กลไกและเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำ	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำสั่งตรวจออกแบบ- จ้างที่ปรึกษา	*0900652018420001*	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สักรว ออกแบบ พืชสวนเครื่อง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	57.6555	33.9150	23.7405			59%	99%		1	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการขยายเวลา ดำเนินงานโครงการฯ ทั้งนี้ ได้มีการเบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คาดว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ ส.ค.65
2	ศปว.	แผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากร น้ำ	งบลงทุน	โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนา กลไกและเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำ	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	คำสั่งตรวจออกแบบ- จ้างที่ปรึกษา	*0900652018420002*	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สักรว ออกแบบ พืชสวนเครื่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ การอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ และ ทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	25.4364	10.5985	14.8379			42%	90%		1	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการขยายเวลา ดำเนินงานโครงการฯ ทั้งนี้ ได้มีการเบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คาดว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ ส.ค.65

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอค้นไว้เบิกเหลือมี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินค้น เหลือมี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
							2	130	130	47	83.0919	44.5135	38.5784	0.0000	0.0000	54%	84%	0	2	
1	ศปว.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง เพื่อการ อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและ ทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	79.8000	79.8000	22.1445	57.6555	33.9150	23.7405			59%	87%		1	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการขยายเวลา ดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งมีการเบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คาดว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ ส.ค.65
2	ศปว.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัด นราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและ ทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	49.8754	49.8754	24.4389	25.4364	10.5985	14.8379			42%	80%		1	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการขยายเวลา ดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งมีการเบิกจ่ายแล้ว 3 งวด คาดว่าโครงการจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ ส.ค.65

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินเกิน เหลือมี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
						3	6	0	4	1.6595	1.6590	0.0000	0.0005	0.0000	100%	100%	3	0		
1	สบจ.	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน				1	4.3581	งานทำเอง	3.2294	0.8400	0.8400	0.0000			100%	100%	1		การดำเนินการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายครบทั้ง 2 กิจกรรมแล้ว 1. สื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการน้ำด้านการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านฯ 0.38 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 65 2.ฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านและการจัดสรรน้ำ เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 65	
2	สบจ.	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				1	0.7147	งานทำเอง	0.2769	0.3200	0.3200	0.0000			100%	100%	1			
3	สบจ.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษากระบวนการอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะนอกเขตชลประทาน				1	0.4995	0.4990	0.0000	0.4995	0.4990	0.0000	0.0005		100%	100%	1		- สัญญาเลขที่ 0601/5/2565 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน 180 วัน (18 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565) - เบิกจ่ายล่วงหน้าร้อยละ 15 เป็นเงิน 74,850 บาท - เบิกจ่ายงวดที่ 1 ร้อยละ 30 ของวงเงินค่าจ้าง (หักเงินล่วงหน้า 15%) เป็นเงิน 127,245 บาท เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 65 (149,700 - 15%) - ตรวจรับงานงวดที่ 2 (รายงานฉบับกลาง) และเบิกจ่ายเงิน ร้อยละ 40 ของวงเงินค่าจ้าง (หักเงินล่วงหน้า 15%) เป็นเงิน 199,660 บาท เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 65 - รวมเบิกเบิกจ่ายร้อยละ 70 เป็นเงิน 371,755 บาท - ที่ปรึกษาฯ ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาตรวจรับฯ - การดำเนินงานเป็นไปตามแผน ไม่มีปัญหา/อุปสรรค	

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								3	0.8838	0.8838	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	3	0	
1	สวท.	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS)					1	0.0013	0.0013	0.0000			100%	100%	1		- 11 สถานี - สวท. ได้จัดการโอนเงิน เพื่อจัดสรรให้ สทท. 1,3,11 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานแล้ว
2	สวท.	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา					1	0.0595	0.0595	0.0000			100%	100%	1		สวท. ได้ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รู้ไปแล้ว 3 รุ่น
3	สวท.	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)					1	0.8230	0.8230	0.0000			100%	100%	1		สวท. ได้จัดการโอนเงิน เพื่อจัดสรรให้ สทท. 1 - 11 ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานแล้ว

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								2	9.5800	9.5800	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	2	0	
1	สสป.	แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการทำงานตามหมวด 6 มาตรา 78 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ					1	8.3500	8.3500	0.0000			100%	100%	1		
2	สสป.	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ					1	1.2300	1.2300	0.0000			100%	100%	1		

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ตามสัญญา	รวมเบิกจ่าย ในปีงบ 64	ยอดเงินเกิน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด														
						9	107	1	96	9.4365	9.2483	0.0000	0.1882	0.0000	98%	89%	9	0		
1	สลก.	งบดำเนินงาน (แผนพื้นฐาน)				1	105.7697	งานทำเอง	96.1883	8.1046	7.9164	0.0000	0.1882		98%	0%	1			
2	สลก.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง				1	0.0518	0.0518	0.0000	0.0518	0.0518	0.0000			100%	100%	1			
3	สลก.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวม ค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง				1	0.0794	0.0794	0.0000	0.0794	0.0794	0.0000			100%	100%	1			
4	สลก.	โซฟา ขนาด 3 ที่นั่ง กว้าง 2.00 เมตร หุ้ม ด้วยหนัง PVC จำนวน 2 ตัว				1	0.0739	0.0738	0.0000	0.0738	0.0738	0.0000			100%	100%	1			
5	สลก.	โซฟา ขนาด 1 ที่นั่ง กว้าง 0.80 เมตร หุ้ม ด้วยหนัง PVC จำนวน 1 ตัว				1	0.0153	0.0152	0.0000	0.0152	0.0152	0.0000			100%	100%	1			
6	สลก.	ระบบเครื่องเสียง 5.1 ช่อง (DTS) จำนวน 1 ชุด				1	0.0417	0.0416	0.0000	0.0416	0.0416	0.0000			100%	100%	1			
7	สลก.	ปรับปรุงห้องเกียรติยศและทำเนียบผู้บริหาร กรมทรัพยากรน้ำ ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร				1	0.4998	0.4997	0.0000	0.4997	0.4997	0.0000			100%	100%	1			
8	สลก.	ปรับปรุงห้องที่ปรึกษาของกรมทรัพยากรน้ำ ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร				1	0.3261	0.3261	0.0000	0.3261	0.3261	0.0000			100%	100%	1			
9	สลก.	ปรับปรุงอาคารกรมทรัพยากรน้ำ ชั้น 4 เพื่อ จัดทำห้องเก็บครุภัณฑ์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร				1	0.2442	0.2442	0.0000	0.2442	0.2442	0.0000			100%	100%	1			

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือเป็น
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	หน่วยงาน	แผนงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินเกิน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2565	คงเหลือ	ลดค้างงาน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
				บ้าน/ หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
								1	0.4980	0.4980	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
1	สลก./กพร.	แผนงานพื้นฐานด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร และบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ					1	0.4980	0.4980	0.0000			100%	100%	1		