


สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินก้อนเลื่อนปีและขยายเวลาเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2555 - 2562



| หน่วยงาน | สทก.1 | สทก.2 | สทก.3 | สทก.4 | สทก.5 | สทก.6 | สทก.7 | สทก.9 | สทก.10 | สทก.11 | สพน. | สอน. | รวม |
|-----------------------------|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| จำนวนโครงการ | 7 | 1 | 19 | 8 | 4 | 7 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 77 |
| เงินก้อน/เงินขยาย | 65.2668 | 5.0000 | 208.2672 | 38.7837 | 40.4697 | 72.7844 | 54.5212 | 34.4209 | 11.7267 | 20.6274 | 176.9825 | 169.7044 | 898.5550 |
| เบิกปี 63 ที่ขอไว้ | 21.0263 | 1.6623 | 37.8895 | 11.1172 | 2.3204 | 0.0000 | 29.4461 | 2.5662 | 0.0000 | 8.3016 | 29.7831 | 3.3461 | 147.4587 |
| ผลการเบิกจ่าย รวมทั้งหมด | 32.22% | 33.25% | 18.19% | 28.66% | 5.73% | 0.00% | 54.01% | 7.46% | 0.00% | 40.25% | 16.83% | 1.97% | 16.41% |

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2555 - 2562 ของกรมทรัพยากรน้ำ

เฉพาะงบประมาณที่ขอเกินหลัอมปี / ขอยายเวลาเบิกจ่าย ในปีงบประมาณ 2563

ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563)

| ที่ | รายการ | 1. งบประมาณที่ขอเกินหลัอมปี/ ขอยายเวลาเบิกจ่าย (ล้านบาท) คงเหลือ | | | 2. เบิกจ่าย | | คงเหลือ (1.) - (2.) (ล้านบาท) | หมายเหตุ (หน่วยงาน / จำนวนโครงการ) |
|-------------|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----|-------------------------------------|--|
| | | จำนวนโครงการ (คงเหลือ / แล้วเสร็จ / ยกเลิก) | งบประมาณ (ล้านบาท) | งบประมาณ (ล้านบาท) | ร้อยละ (%) | | | |
| 1 | ปี 2555 พรบ. | 1 | | 21.8594 | 0.0000 | 0% | 21.8594 | สอน. (1) |
| 2 | ปี 2556 พรบ. | 1 | | 13.0033 | 0.0000 | 0% | 13.0033 | สอน. (1) |
| 3 | ปี 2558 พรบ. | 1 | | 28.9534 | 0.0000 | 0% | 28.9534 | สอน. (1) |
| 4 | ปี 2559 พรบ. | 3 | | 40.8488 | 5.9181 | 14% | 34.9307 | สทภ.3 (2) สอน. (1) |
| 5 | ปี 2559 งบกลาง | 1 | | 8.5312 | 0.0000 | 0% | 8.5312 | สทภ.6 (1) |
| 6 | ปี 2560 พรบ. | 7 | | 102.2446 | 0.0000 | 0% | 102.2446 | สทภ.1 (1) สทภ.4 (1) สทภ.6 (1) สทภ.9 (3) สอน. (1) |
| 7 | ปี 2560 งบกลาง | 1 | | 19.8070 | 0.0000 | 0% | 19.8070 | สพน. (1) |
| 8 | ปี 2561 พรบ. | 18 | | 156.2569 | 42.0399 | 27% | 114.2169 | สทภ.1 (2) สทภ.3 (2) สทภ.4 (6) สทภ.6 (1) สทภ.7 (3) สทภ.10 (2) สอน. (2) |
| 9 | ปี 2561 เหลือจ่าย | 3 | | 8.1381 | 1.0307 | 13% | 7.1073 | สทภ.1 (1) สทภ.3 (1) สอน. (1) |
| 10 | ปี 2562 พรบ. | 33 | | 456.7179 | 91.2298 | 20% | 365.4881 | สทภ.1 (2) สทภ.3 (12) สทภ.4 (1) สทภ.5 (2) สทภ.6 (4) สทภ.9 (6) สทภ.10 (1) สทภ.11 (1) สพน. (4) |
| 11 | ปี 2562 เหลือจ่าย | 8 | | 42.1945 | 7.2401 | 17% | 34.9543 | สทภ.1 (1) สทภ.2 (1) สทภ.3 (2) สทภ.5 (2) สทภ.9 (1) สทภ.11 (1) |
| รวมทั้งสิ้น | | 77 | | 898.5550 | 147.4587 | 16% | 751.0963 | |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|--------------|----------|----------|-------|--|---------------|---------|---------|----------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| รวม | | | | 7 | | | | | | 65.2668 | 21.0263 | 44.2405 | 32% | 79% | |
| 1 | 2560 พรบ. | งบลงทุน | สทท.1 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการขยาย ผลโครงการหลวงวาวี ระยะ 2 | ปางกลาง | แม่พริก | แม่สรวย | เชียงราย | 2.3700 | | 2.3700 | | 82% | - แจ้งการปรับเกิน 10 % แล้ว - สิ้นสุดสัญญาใหม่วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 - อยู่ระหว่างเร่งรัดผู้รับจ้าง หากผู้ รับจ้างไม่เข้าภายใน 15 เม.ย 63 จะพิจารณาบอกเลิกโครงการ |
| 2 | 2561 พรบ. | งบลงทุน | สทท.1 | 1 | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ จากฝายแม่น้ำลาว | | แม่พริก | แม่สรวย | เชียงราย | 20.2700 | | 20.2700 | | 18% | - หยุดงานตั้งวันที่ 16 กพ.61 / พื้นที่บางส่วนของโครงการอยู่ใน เขตต้องขออนุญาตต่อกรมเจ้าท่า และอยู่ระหว่างการขออนุญาตต่อ กรมเจ้าท่า/แก้ไขแบบแปลน/ ราษฎรไม่ยินยอมให้แนวท่อผ่าน - ขออนุญาตใช้พื้นที่เขตทางหลวง เพื่อดำเนินการวางท่อส่งน้ำ - ขอใช้ที่ดิน นสล. (หนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง) บริเวณที่ก่อสร้าง โรงสูบน้ำ - กรมเจ้าท่าอนุญาตให้ดำเนินการ วันที่ 3 ตค. 2561 |
| 3 | 2561 พรบ. | งบลงทุน | สทท.1 | 1 | ซ่อมปรับปรุงฝายน้ำล้น โองหลวง | โอง หมู่ที่ 2 | บ้านโอง | บ้านโอง | ลำพูน | 13.8145 | | 13.8145 | | 71% | - แจ้งการปรับ / ปรับเกินร้อยละ 10/ (ผู้รับจ้างยินยอมให้ปรับโยไม่มี เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น) - ยกเลิกโครงการ |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------|----------|----------|-------|--|-----------------------------|-----------------|----------|----------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 4 | 2561 เหลือ จ่าย | งบลงทุน | สทท.1 | 1 | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรี รักษ์ | ศรีคีรีรักษ์ หมู่ ที่ 11 | เชียงของ | วังเจ้า | ตาก | 0.5081 | 0.2829 | 0.2252 | 56% | 98% | - ทำโครงการร่วมกับอุทยานฯ รอ การอนุญาตจากกรมอุทยานฯ - ขยายสัญญาจ้าง สิ้นสุดสัญญา ใหม่วันที่ 12 พค. 63 - อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบแปลน |
| 5 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.1 | 1 | ซ่อมปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ห้วยก้อด พร้อมระบบ กระจายน้ำ | ห้วยก้อด หมู่ที่ 2 | ร่องเคาะ | วังเหนือ | ลำปาง | 0.2520 | | 0.2520 | | 96% | - แก้ไขแบบแปลนค่างานลด 35,405 บาท - หยุดงานเนื่องจาก ติดขอ อนุญาตกรมทางหลวงเพื่อวางท่อ ลอด |
| 6 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.1 | 1 | ก่อสร้างฝายน้ำล้นแม่น้ำ อิง พร้อมระบบกระจาย น้ำ (ขยายสัญญาจ้าง) | หนองบัว หมู่ที่ 5 | สันทรายงาม | เทิง | เชียงราย | 16.2422 | 15.6406 | 0.6016 | 96% | 98% | -ขยายสัญญาจ้าง สิ้นสุดสัญญา ใหม่ 21 สิงหาคม 2563 |
| 7 | 2562 เหลือ จ่าย | งบลงทุน | สทท.1 | 1 | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนา โครงการหลวงเลอเตอ ระยะ 2 | | แม่ตื่น,แม่ไหละ | แม่ระมาด | ตาก | 11.8100 | 5.1028 | 6.7072 | 43% | 90% | - ขยายสัญญาจ้าง สิ้นสุดสัญญา ใหม่วันที่ 14 มิย.63 |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|------|----------|----------|-------|--|-----------|------------|-------|---------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| รวม | | | | 1 | | | | | | 5.0000 | 1.6623 | 3.3377 | 33% | 45% | |
| 1 | 2562 | งบลงทุน | สทภ.2 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำใน พื้นที่คทช.พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ | หมู่ที่ 7 | หนองปลาไหล | เมือง | สระบุรี | 5.0000 | 1.6623 | 3.3377 | 33% | 45% | อยู่ระหว่างดำเนินการ แล้วเสร็จประมาณ มิถุนายน 2563 |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------|----------|----------|-------|---|------------------------------|--------------|------------|----------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| รวม | | | | 19 | | | | | | 208.2672 | 37.8895 | 170.3777 | 18% | 67% | |
| 1 | 2559 พรบ. | งบลงทุน | สทท.3 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปฏิรูป พร้อมระบบกระจายน้ำ | ปฏิรูป | ศรีสงคราม | ศรีสงคราม | นครพนม | 3.1178 | | 3.1178 | | | อยู่ระหว่างหาผู้จัดซื้อจัดจ้างราย ใหม่ |
| 2 | 2559 พรบ. | งบลงทุน | สทท.3 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำ น้ำพาน | ไทยสวรรค์ หมู่ที่ 12 | สร้างคอม | สร้างคอม | อุดรธานี | 9.4866 | 5.9181 | 3.5685 | 62% | 72% | อยู่ระหว่างส่งงานงวดสุดท้าย |
| 3 | 2561 พรบ. | งบลงทุน | สทท.3 | 1 | ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยถ่อน | สาวแล หมู่ที่ 4 | โพธิ์ตาก | โพธิ์ตาก | หนองคาย | 2.2550 | | 2.2550 | | 3% | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |
| 4 | 2561 พรบ. | งบลงทุน | สทท.3 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาย คางฮุง | ขามเปี้ยใหญ่ หมู่ที่ 3,11 | บ้านข่า | ศรีสงคราม | นครพนม | 5.2707 | | 5.2707 | | 98% | • โครงการไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ กำหนด • คณะกรรมการสั่งให้แก้ไขงาน |
| 5 | 2561 เหลือ จ่าย | งบลงทุน | สทท.3 | 1 | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยน้ำหมัน สนับสนุน โครงการรักษาน้ำเพื่อพระ แม่ของแผ่นดิน | บ้านหมากแข้ง หมู่ 4 | กกสะทอน | ด่านซ้าย | เลย | 2.6440 | | 2.6440 | | 100% | อยู่ระหว่างตรวจรับงาน |
| 6 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.3 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย จำปา | บ้านจำปา หมู่ 9 | ก้านเหลือง | นาแก | นครพนม | 1.3291 | | 1.3291 | | 99% | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |
| 7 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.3 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองยาวหนองเต่า | บ้านดอนแดง หมู่ 3 | ท่าบ่อสงคราม | ศรีสงคราม | นครพนม | 21.9000 | 2.0002 | 19.8998 | 9% | 29% | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |
| 8 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.3 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองกุดเป่ง | บ้านม่วง หมู่ 1 | นาคุณใหญ่ | นาหว้า | นครพนม | 19.6993 | | 19.6993 | | 17% | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |
| 9 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.3 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองหล่ม | บ้านคำเตย หมู่ 4 | คำเตย | เมือง | นครพนม | 18.8559 | 2.0008 | 16.8550 | 11% | 25% | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |
| 10 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.3 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองแฮ่ | บ้านนาหนอง ยาว หมู่ 7 | บ้านข่า | ศรีสงคราม | นครพนม | 30.9467 | 16.8012 | 14.1455 | 54% | 83% | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ แก้ไขแบบ |
| 11 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.3 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองเบ็น | บ้านสามขา หมู่ 7 | สามัคคีพัฒนา | อากาศอำนวย | สกลนคร | 31.0779 | | 31.0779 | | 100% | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |
| 12 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.3 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย บ้าน | บ้านไทย ประสงค์ | โนนสะอาด | บ้านม่วง | สกลนคร | 16.8000 | | 16.8000 | | 6% | ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน/ร่วม สำรวจที่ดินวันที่23-24เมษายน |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------|----------|----------|-------|---|----------------------------|-----------|--------------|----------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 13 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.3 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองตัว | บ้านเบ็ดน้อย หมู่ 7 | วัดธาตุ | เมือง | หนองคาย | 6.4390 | | 6.4390 | | 90% | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |
| 14 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.3 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย ลึก | บ้านโสกโพธิ์ หมู่ 4 | บึงโขงหลง | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 2.3785 | 1.2610 | 1.1175 | 53% | 85% | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง/ แก้ไขแบบ |
| 15 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.3 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองอีเลิง | บ้านนาเยีย หมู่ 6 | เชียงยืน | เมือง | อุดรธานี | 15.6423 | 6.6851 | 8.9572 | 43% | 85% | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |
| 16 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.3 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย ดาน | บ้านหนองไผ่ หมู่ 8 | นาทราย | พิบูลย์รักษ์ | อุดรธานี | 14.5725 | 3.2231 | 11.3494 | 22% | 54% | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |
| 17 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.3 | 1 | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ห้วยน้ำหมันสนับสนุน โครงการรักษน้ำเพื่อพระ แม่ของแผ่นดิน | บ้านหมากแข้ง หมู่ 4 | กกดสะทอน | ด่านซ้าย | เลย | 2.4800 | | 2.4800 | | 40% | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |
| 18 | 2562 เหลือ จ่าย | งบลงทุน | สทท.3 | 1 | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองผือ | บ้านนาห้วยบ่อ หมู่ที่ 3 | นาห้วยบ่อ | โพนสวรรค์ | นครพนม | 1.6860 | | 1.6860 | | 80% | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |
| 19 | 2562 เหลือ จ่าย | งบลงทุน | สทท.3 | 1 | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ห้วยต้าย | บ้านต้าย หมู่ที่ 4 | โพนจาน | โพนสวรรค์ | นครพนม | 1.6860 | | 1.6860 | | 80% | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|--------------|----------|----------|-------|-------------------------------------|----------------|----------|-------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| รวม | | | | 8 | | | | | | 32.3662 | 9.9956 | 22.3706 | 31% | 66% | |
| 1 | 2560 พรบ. | งบลงทุน | สทท.4 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองแปน | กุตลอบ | โพธิ์ชัย | โคกโพธิ์ชัย | ขอนแก่น | 3.0019 | | 3.0019 | | 100% | อยู่ระหว่างตรวจรับงาน |
| 2 | 2561 พรบ. | งบลงทุน | สทท.4 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองไผ่ | | ลอมคอม | พล | ขอนแก่น | 5.4400 | 1.0847 | 4.3553 | 20% | 93% | บอกเลิกสัญญาแล้ว |
| 3 | 2561 พรบ. | งบลงทุน | สทท.4 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบึงใหญ่ | ริมบึง | เมืองเตา | พยัคภูมิ | มหาสารคาม | 4.2383 | 2.2573 | 1.9810 | 53% | 75% | ส่งงานงวดที่ 1 วันที่ 24 เม.ย.63 |
| 4 | 2561 พรบ. | งบลงทุน | สทท.4 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคูรอง | หนองคูรอง | ลอมคอม | พล | ขอนแก่น | 5.3240 | | 5.3240 | | 10% | บอกเลิกสัญญาแล้ว |
| 5 | 2561 พรบ. | งบลงทุน | สทท.4 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพระบุ | พระบุ | พระบุ | พระยืน | ขอนแก่น | 6.6490 | 5.7007 | 0.9483 | 86% | 76% | - อยู่ระหว่างดำเนินการ - ลดค่างาน 3.3514 |
| 6 | 2561 พรบ. | งบลงทุน | สทท.4 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตำบลสะอาด | | สะอาด | น้ำพอง | ขอนแก่น | 4.6670 | 0.9530 | 3.7140 | 20% | 34% | บอกเลิกสัญญาแล้ว |
| 7 | 2561 พรบ. | งบลงทุน | สทท.4 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วย แสง | โคกเพิ่ม | หัวดง | นาดูน | มหาสารคาม | 3.0460 | | 3.0460 | | 71% | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แจ้งปรับเกิน 10 % |
| 8 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.4 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยสาย หนัง | หมู่ที่ 4,7,10 | สีชมพู | สีชมพู | ขอนแก่น | 6.4175 | 1.1216 | 5.2959 | 17% | 99% | - มีค่าปรับ 0.3096 ลบ. - อยู่ระหว่างตรวจสอบก่อนส่งมอบ งาน |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------|----------|----------|-------|---|---|------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| รวม | | | | 4 | | | | | | 40.4697 | 2.3204 | 38.1494 | 6% | 85% | |
| 1 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทภ.5 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยจริง | หมู่ที่ 2,3,12,13 | คาละแมะ | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 19.4800 | 2.3204 | 17.1597 | 12% | 40% | หยุดงานเพื่อแก้ไขแบบแปลนคาดว่าจะแก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 63 |
| 2 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทภ.5 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยระหาร | ตากลูก,โพธิ์คู่, ตากลัด,ฮาไร หมู่ที่ 1,10,6,7 | ตากลูก | เขวาสินรินทร์ | สุรินทร์ | 6.3124 | | 6.3124 | | 100% | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย |
| 3 | 2562 เหลือ จ่าย | งบลงทุน | สทภ.5 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปะอ่าว | | กันทรารมย์ | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 6.6773 | | 6.6773 | | 100% | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย |
| 4 | 2562 เหลือ จ่าย | งบลงทุน | สทภ.5 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองซังพันธ์ หนองหัวช้าง - หนอง ถนน พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ | | กันทรารมย์ | ขุขันธ์ | ศรีสะเกษ | 8.0000 | | 8.0000 | | 100% | อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|-----------------|----------|----------|-------|---|-----------|----------|----------|---------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| รวม | | | | 7 | | | | | | 72.7844 | 0.0000 | 72.7844 | 0% | 88% | |
| 1 | 2559 งบกกลาง | งบลงทุน | สทท.6 | 1 | อนุรักษ์พื้นฟูอ่างเก็บน้ำ คลองบางไผ่ | | ห้วยใหญ่ | บางละมุง | ชลบุรี | 8.5312 | | 8.5312 | | 96% | ขยายสัญญาถึงวันที่ 1 ก.ย. 61 (นิติกรรมแจ้งผลการทำหรือแล้ว) อนุมัติหยุดงานตามหนังสือที่ ทส 0616/400 ลว 11กุมภาพันธ์ 2563ตั้งแต่ 20 ต.ค. 61 (งดและ ลดค่าปรับ) |
| 2 | 2560 พรบ. | งบลงทุน | สทท.6 | 1 | อนุรักษ์พื้นฟูอ่างเก็บน้ำ UN | หมู่ที่ 9 | ทัพไทย | ตาพระยา | สระแก้ว | 23.3930 | | 23.3930 | | | หยุดงานตั้งแต่ 2 ก.พ. 60 ทส 0616/0799 ลว 3 ก.พ. 61 เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่ ดำเนินการอยู่ในแนวเขตป่าสงวน แห่งชาติตาพระยา และอยู่ ระหว่างรอกกรมป่าไม้อนุญาตใช้ พื้นที่ หลังจากปรับลดขนาดพื้นที่ 157 ไร่ เหลือ 43 ไร่ ** หนังสือ ที่ ทส.1602.53/14287 ลว. 10 ก.ค. 62 เพื่อขอข้อมูลและเอกสาร ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทาง สทท.6 ได้ประสาน ทสจ.สระแก้ว รวบรวมข้อมูลให้กรมป่าไม้แล้ว โดยทาง ทสจ.สระแก้ว จะ ดำเนินการจัดส่งเอกสาร **กรมป่า ไม้ตรวจสอบแล้วพื้นที่ขออนุญาต บางส่วนอยู่ในเขตจำแนกการใช้ ประโยชน์ และที่ดินป่าไม้เขตป่า เพื่อการอนุรักษ์ (Zone C) ต้อง จัดทำรายการข้อมูลด้าน สิ่งแวดล้อม (environmental checklist) |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|--------------|----------|----------|-------|--|-----------|----------|-----------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 3 | 2561 พรบ. | งบลงทุน | สทท.6 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกวาง พร้อมระบบกระจายน้ำ | หมู่ที่ 8 | วังโตนด | นายายอาม | จันทบุรี | 7.9100 | | 7.9100 | | 70% | ปฏิบัติตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 61 บันทึกข้อตกลงเร่งรัดงาน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกวาง พร้อมระบบกระจายน้ำครั้งที่ 3 (สุดท้าย) ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 |
| 4 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.6 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองราช ตะวาง | 5 | บางพลวง | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | 2.2652 | | 2.2652 | | 100% | อยู่ระหว่างตรวจรับงาน |
| 5 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.6 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองกล้วย | 15 | นายายอาม | นายายอาม | จันทบุรี | 5.6000 | | 5.6000 | | 85% | ขอหยุดงานตั้งแต่ 12 ก.ค.62 (ทส 0616/2429 ลว.1 ส.ค.62) เนื่องจากแก้ไขแบบแปลน และ พื้นที่ยังไม่ให้ดำเนินการ รอ หนังสือแจ้งจาก อบต. เพื่อเข้า ดำเนินการ แจ้งเข้าดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ตามหนังสือที่ ทส 0616/2429 ลง วันที่ 17 เมษายน 2562 ขยายถึง วันที่ 4 มิถุนายน 2563 |
| 6 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.6 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ดอนพูน | 5 | ดอนยอ | เมือง | นครนายก | 21.4500 | | 21.4500 | | | ขอหยุดงานตั้งแต่ 1 ก.พ. 62 (ทส 0616/373 ลว 8 ก.พ. 62) เนื่องจากอยู่ระหว่างขออนุญาตใช้ พื้นที่ และเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินจาก กระทรวงมหาดไทย |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|--------------|----------|----------|-------|---|-----------|-----------|-------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 7 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.6 | 1 | เครื่องมือทดสอบแรงดึง ของเหล็กพร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6 | | หน้าเมือง | เมือง | ปราจีนบุรี | 3.6350 | | 3.6350 | | | สิ้นสัญญาวันที่ 14 ก.พ. 63 อยู่ ระหว่างการปรับ ส่งของแล้วแต่ ยังตรวจรับไม่ผ่าน |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|--------------|----------|----------|-------|---|-------------|---------------|------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| รวม | | | | 3 | | | | | | 54.5212 | 29.4461 | 25.0751 | 54% | 93% | |
| 1 | 2561 พรบ. | งบลงทุน | สทท.7 | 1 | ก่อสร้างระบบผันน้ำจาก แม่น้ำแควน้อย - บ้านไทร รัตน์ | หมู่ที่ 9 | ลุ่มสุ่ม | ไทรโยค | กาญจนบุรี | 43.6500 | 24.4219 | 19.2281 | 56% | 96% | ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ เปลี่ยนหม้อแปลง คาดว่าจะแจ้งเข้าต้นเดือน มิ.ย.63 |
| 2 | 2561 พรบ. | งบลงทุน | สทท.7 | 1 | ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ภายในค่ายสุรสีห์ (มทบ. 17) | หมู่ที่ 1 | ลาดหญ้า | เมือง | กาญจนบุรี | 5.3152 | | 5.3152 | | 87% | ปัจจุบันจัดทำเอกสารยกเลิกสัญญา และแจ้งผู้รับจ้างเป็นผู้ทำงาน |
| 3 | 2561 พรบ. | งบลงทุน | สทท.7 | 1 | ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านโป่งลึก - บ้านบาง กลอย | บ้านบางกลอย | ห้วยแม่เพรียง | แก่งกระจาน | เพชรบุรี | 5.5560 | 5.0242 | 0.5318 | 90% | 97% | คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2563 |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|--------------|----------|----------|-------|------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------|---------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| รวม | | | | 10 | | | | | | 25.5682 | 0.8762 | 24.6920 | 3% | 73% | |
| 1 | 2560 พรบ. | งบลงทุน | สทท.9 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำครก ผาแทน | หมู่ที่ 1 | กลางเวียง | เวียงสา | น่าน | 1.7102 | | 1.7102 | | 89% | 1) ห้างฯแจ้งเข้า 10 เม.ย. 60 2) พบปัญหาปริมาณน้ำมาก,สูบน้ำ 3) หยุดงานตั้งแต่ 18 ก.ค. 60 4) แจ้งเข้าทำงาน ครั้งที่ 2 ลว 29 ม.ค. 61 ขยายระยะเวลาสัญญา สิ้นสุด 26 ก.พ. 61 5) แจ้งค่าปรับ เกิน 10% 15 มี.ย. 61 6) ขอยุติ งานน้ำท่วมโครงการ คาดว่าแล้ว เสร็จ ม.ค. 62 7) อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิก |
| 2 | 2560 พรบ. | งบลงทุน | สทท.9 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกระจับ | วังปลากด หมู่ ที่ 4 | ไผ่ท่าโพ | โพธิ์ประทับช้าง | พิจิตร | 3.3328 | | 3.3328 | | 86% | 1) ห้างฯแจ้งเข้า 1 เม.ย. 60 2) พบปัญหาน้ำท่วมโครงการ 22 พ.ค. 60 3) หยุดงานตั้งแต่ 19 พ.ค. 60 ทส 0624/1781 4) สทท.9ให้ ห้างฯเข้าทำงานตั้งแต่ 9 มี.ค. 61 5) ห้างแจ้งเข้าทำงาน 12 มี.ค. 61 ขยายระยะเวลา 4 ก.ค. 61 6) แจ้งค่าปรับเกิน 10% 22 ต.ค. 61 7) อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิก |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|----------------|----------|----------|-------|---------------------------------|------------------------|----------|----------|---------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 3 | 2560 พ.ร.บ. | งบลงทุน | สทท.9 | 1 | อนุรักษ์พื้นที่ป่าสามบึง บึง | สามบึงบึง หมู่ที่ 3 | วังสำโรง | ตะพานหิน | พิจิตร | 9.8322 | | 9.8322 | | 44% | 1) ปัญหาทำผิดโครงการ 2) หยุดงาน 2 ก.ค. 60 ทส 0624/2367 ลว 6 ต.ค. 60 3) หนังสือ ทส.0624/1884 ลว 12 ก.ค. 60 สทท.9 ขออนุญาตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตงเศรษฐกิจ 4) สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเกษตรกรรมที่ 6 ตามหนังสือที่ กษ 0309.11/1582 ลว 18 ก.ย. 60 แจ้งมายัง สทท.9 โครงการฯ เป็นที่ดินของกรมชลประทาน อยู่ในเขตจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร สำนักงานจัดรูปที่ดินเป็นผู้ดูแล ซึ่งดินจะต้องทิ้งในเขตชลประทานเท่านั้น ให้ สทท.9 ประสานเรื่องแหล่งที่ดินกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตงเศรษฐกิจ และส่งแผนการที่ดินมายังจัดรูปที่ดิน เพื่อพิจารณาต่อไป 5) ตามหนังสือที่ ทส.0624/0129 ลว 15 ม.ค. 61 สทท.9 ส่งแบบแปลนและผังที่ดินเพื่อขออนุญาตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาตงเศรษฐกิจ 6) หนังสือ |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|--------------|----------|----------|-------|-----------------------------------|--|---------|----------|---------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 4 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.9 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเนิน ตะเคียน | ป่าสัก หมู่ที่ 11,คลองปู หมู่ที่ 1 | คลองยาง | สวรรคโลก | สุโขทัย | 1.8100 | 0.8762 | 0.9338 | 48% | 49% | 1) สทท.9 ทส0624.3/26 ลว 3 ม.ค. 62 ขอให้ผู้รับจ้างเสนอ แผนงาน 2) ผู้รับจ้างเสนอแผนงาน ครั้งที่ 1 ลว 4 ม.ค. 62 3) สทท.9 ทส 0624.3/72 ลว 15 ม.ค. 62 เชิญประชุมเพื่อหารือ ปัญหาอุปสรรค พื้นที่กรมเจ้าท่า 22 ม.ค. 62 4) 22 ม.ค. 62 ผู้รับจ้างขอหยุดงาน เนื่องจากพื้นที่ติดปัญหาพื้นที่เจ้า ท่าและชลประทาน 5) สทท.9 15 ก.พ. 62 แจ้งหยุด งาน เนื่องจากติดปัญหาพื้นที่กรม เจ้าท่าและชลประทาน มีผลตั้งแต่ 25 ธ.ค. 61 6) สทท.9 ขออนุญาต สนง.เจ้าท่า ภูมิภาคพิษณุโลก ทส 0624/0513 ลว 27 มี.ค. 62 7) เจ้าท่านครสวรรค์ตรวจ เฉพาะงานขุดลอก 10 พ.ค. 62 8) เจ้าท่าพิษณุโลกตรวจงาน โครงสร้าง พ.ค. 62 9) ขยายระยะเวลาสิ้นสุด 12 พ.ย. |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|--------------|----------|----------|-------|----------------------|------------------------|--------|-------------|---------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 5 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.9 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองยม | ดงพริกแจว หมู่ที่ 9 | ท่าชัย | ศรีสัชนาลัย | สุโขทัย | 2.5160 | | 2.5160 | | | 1) 3 ม.ค. 62 สทท.9 แจ้งให้ผู้รับ จ้างเสนอแผนงาน 2) 4 ม.ค. 62 ผู้รับจ้างเสนอ แผนงาน 3) 15 ม.ค. 62 สทท.9 นัดประชุม เพื่อหารือแนวทางเนื่องจากติด พื้นที่กรมเจ้าท่า 4) แจ้งหยุดงาน เนื่องจากติด ปัญหาพื้นที่กรมเจ้าท่าและกรม ชลประทาน 5) เอกสารขออนุญาต สنج.เจ้าท่า ภูมิภาคพิษณุโลก.อยู่ระหว่าง พิจารณาอนุญาต (เจ้าท่าตรวจ พื้นที่โครงการ 10 พ.ค. 62) 6) หยุดงานเพื่อรอการอนุญาตจาก กรมเจ้าท่า 7) ได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้ดำเนินการ 24 มี.ค. 63 8) แจ้งเข้างาน วันที่ 14 เม.ย. 63 9) ขยายสัญญาสิ้นสุดวันที่ 14 ส.ค. 63 |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|--------------|----------|----------|-------|--------------------------------|---------------------------|-----------|----------|----------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 6 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.9 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองคู | โป่งหม้อข้าว หมู่ที่ 4 | ท่านางงาม | บางระกำ | พิษณุโลก | 3.7440 | | 3.7440 | | | 1) แจ้งหยุดงาน เนื่องจากติด ปัญหาพื้นที่กรมเจ้าท่าและ ชลประทานจัดรูปที่ดินเขต ชลประทาน 2) กรมเจ้าท่าอนุญาตเฉพาะงาน ขุดลอกยังไม่สามารถเข้าดำเนินการ ได้ 3) ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการ อนุญาตจากสำนักงานจัดรูปที่ดิน และเขตชลประทาน |
| 7 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.9 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแปลง ข้าง | ปากดง หมู่ที่ 11 | สากเหล็ก | สากเหล็ก | พิจิตร | 2.6230 | | 2.6230 | | 100% | 1) หยุดงาน 23 ม.ค. 62 เนื่องจาก พื้นที่ที่ดินไม่สามารถรับมวลดินได้ 2) แก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จ 3) ขยายระยะเวลา สิ้นสุด 3 ต.ค. 62 4) แจ้งเข้าทำงานครั้งที่ 2 ลว 27 มค 63 ขยายระยะเวลาสิ้นสุด 19 กพ 63 5) อยู่ระหว่างส่งงาน |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------|----------|----------|-------|---|------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 8 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.9 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองด้านซ้าย เฮียะ | ใหม่เขาน้อย หมู่ที่ 13 | แก่งโสภา | วังทอง | พิษณุโลก | 2.4075 | 1.2150 | 1.1925 | 50% | 62% | 1) ขออนุญาต สนง.เจ้าท่าภูมิภาค พิษณุโลก 2) ป่าไม้ ได้อนุญาตให้เข้า ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 61 อบต.ส่งเอกสารให้ สทท.9 5 มิ.ย. 62 3) เจ้าท่า สนง.เจ้าท่าภูมิภาค พิษณุโลก อนุญาตให้เข้าดำเนินการ ได้ 17 มิ.ย. 62 4) ขยายระยะเวลาสิ้นสุด 21 ต.ค. 62 5) เร่งรัดงานครั้งที่ 1 ลว 21 ส.ค. 62 6) ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง |
| 9 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทท.9 | 1 | เครื่องมือทดสอบแรงดึง ของเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 9 | | วังทอง | วังทอง | พิษณุโลก | 3.5900 | | 3.5900 | | | 1) สัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 ม.ค. 2563 2) รายละเอียดงานไม่ถูกต้องตาม คุณลักษณะ (TOR) ของสัญญาจ้าง 3) อยู่ระหว่างหารือ กวพ. |
| 10 | 2562 เหลือ จ่าย | งบลงทุน | สทท.9 | 1 | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ พร้อมฝายเสริมระบบ นิเวศห้วยกอก บ้านท่า ทางหลวง หมู่ที่ 2 (โครงการไฟฟ้าพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี) | บ้านท่าทาง หลวง หมู่ที่ 2 | ภูฟ้า | บ่อเกลือ | น่าน | 2.8552 | 0.4750 | 2.3802 | 17% | 76% | 1) ห้างแจ้งเข้าดำเนินการ ลว 10 ก.ค. 62 2) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|--------------|----------|----------|-------|--|-----------|--------|--------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| รวม | | | | 3 | | | | | | 11.7267 | 0.0000 | 11.7267 | 0% | 13% | |
| 1 | 2561 พรบ. | งบลงทุน | สทภ.10 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองค่างควา (ช่วง 2) | หมู่ที่ 2 | เหมาะ | กะปง | พังงา | 6.6340 | | 6.6340 | | 5% | เป็นโครงการที่มีการยกเลิกสัญญา (ทส 0625/27/2561 ลว.20 ก.พ. 2561) และแจ้งดำเนินการเป็นผู้ตั้ง งาน และดำเนินการจัดจ้างใหม่ (e-bidding) /สัญญาปัจจุบัน อยู่ ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |
| 2 | 2561 พรบ. | งบลงทุน | สทภ.10 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่าง น้ำห้วยลูกรัง | หมู่ที่ 6 | เขาพนม | เขาพนม | กระบี่ | 2.1637 | | 2.1637 | | 15% | เป็นโครงการที่มีการยกเลิกสัญญา (ทส 0625/39/2561 ลว.12 มี.ค. 2561) และแจ้งดำเนินการเป็นผู้ตั้ง งาน และดำเนินการจัดจ้างใหม่ (e-bidding) /สัญญาปัจจุบัน อยู่ ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |
| 3 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทภ.10 | 1 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำโคกแม่คาค | หมู่ที่ 8 | ฉวาง | ฉวาง | นครศรีธรรมรา ช | 2.9290 | | 2.9290 | | 20% | เป็นโครงการที่มีการยกเลิกสัญญา (ทส 0625/04/2562 ลว.3 ธ.ค. 2561) และแจ้งดำเนินการเป็นผู้ตั้ง งาน และดำเนินการจัดจ้างใหม่ (e-bidding) /สัญญาปัจจุบัน อยู่ ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------|----------|----------|-------|--|-------------------------|-------------|----------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| รวม | | | | 2 | | | | | | 20.6274 | 8.3016 | 12.3258 | 40% | 84% | |
| 1 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สทภ.11 | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ่อ บักฮุก | โนนผักหวาน หมู่ที่ 7 | จิกดู่ | หัวตะพาน | อำนาจเจริญ | 16.1474 | 8.3016 | 7.8458 | 51% | 68% | หยุดงานเนื่องจากแก้ไขแบบแปลน |
| 2 | 2562 เหลือ จ่าย | งบลงทุน | สทภ.11 | 1 | ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ สาธารณะประโยชน์แห่งที่ 1 พร้อมระบบกระจายน้ำ | สวาสดี หมู่ที่ 3 | กุดเชียงหมี | เลิงนกทา | ยโสธร | 4.4800 | | 4.4800 | | 100% | อยู่ระหว่างส่งงานงวดสุดท้าย *แจ้งเร่งรัดการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 ลว. 27 ก.ย. 62 *แจ้งเร่งรัดการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ลว. 19 พ.ย. 62 *แจ้งเร่งรัดการดำเนินงาน ครั้งที่ 3 ลว. 26 ก.พ. 63 *แจ้งเร่งรัดการดำเนินงาน ครั้งที่ 4 ลว. 13 มี.ค. 63 |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|----------------|----------|----------|-------|---|-----------|----------|---------|---------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| รวม | | | | 5 | | | | | | 176.9825 | 29.7831 | 147.1994 | 17% | 52% | |
| 1 | 2560 งบกลาง | งบลงทุน | สพน. | 1 | พัฒนาแหล่งน้ำ 6 ตำบล | | | ท่าหลวง | ลพบุรี | 19.8070 | | 19.8070 | | 89% | - ปัญหาอุปสรรค ผู้รับจ้างขาด สภาพคล่อง - มาตรการ กรมทรัพยากรน้ำมี หนังสือแจ้งเตือนบอกเลิกสัญญา มาแล้ว 3 ครั้ง และแจ้งเตือนบอก เลิกสัญญาครั้งสุดท้าย ตามหนังสือ ที่ ทส 0604/1309 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 - มีการเบิกจ่ายล่วงหน้า 15% จำนวนเงิน 29,745,000 บาท) |
| 2 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สพน. | 1 | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บึง อินทนิล 2 หนองงูเห่า ต่อเชื่อมหนองจิกปม และ ระบบกระจายน้ำ | คลองอุดม | ป่ามะคาบ | เมือง | พิจิตร | 12.5575 | 12.5575 | | 100% | 100% | โครงการแล้วเสร็จ คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุตรวจรับงานงวด สุดท้ายแล้ว มีเมื่อ เมษายน 2563 และอยู่ระหว่าง สลก. เบิกจ่าย เงินงวดสุดท้าย |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|--------------|----------|----------|-------|---|-----------|---------|-------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 3 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สพน. | 1 | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ จากฝายน้ำล้นท่า เสากระโดง | | นาบ่อคำ | เมือง | กำแพงเพชร | 28.8150 | | 28.8150 | | 6% | ปัญหาอุปสรรค องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีหนังสือร้องขอให้ ปรับปรุงแบบแปลน ทำให้ต้องสั่ง หยุดงานและแก้ไข แบบแปลนให้ตรงกับความต้องการ ของกลุ่มผู้ใช้น้ำ และกรมมีหนังสือ ให้หยุดงานก่อสร้าง คลองส่งน้ำ สาย RMC ช่วง กม. 0+025 ถึง กุม 04325 และคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC ช่วง กุม. 11+500 ถึง กม 11+750 ตามหนังสือ ที่ ทส 0607/4119 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 มตรกร 1. แก้ไขสัญญา ตาม หนังสือ ที่ ทส 0607.3/484 ลง วันที่ 30 มีนาคม 2563 และ 2. เร่งรัดการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน หมายเหตุ (มีการเบิกจ่ายเงิน ล่วงหน้า 15% จำนวนเงิน 5,085,000 บาท) |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|--------------|----------|----------|-------|--|-----------|---------|-------------|---------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 4 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สพน. | 1 | ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บ น้ำกุดนาแซง | | บ้านโคก | โคกโพธิ์ชัย | ขอนแก่น | 64.6602 | 9.3733 | 55.2869 | 14% | 34% | <p>ปัญหาอุปสรรค ไม่มี ผลการดำเนินงานเร็วกว่าแผน 14.93% (แผนงาน 18.63%, ผลงาน 33.56%)</p> <p>มากร กำกับติดตามให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1, ติดตั้งท่อ HDPE PE80 PN6 ขนาด 630 มม. และ 2. งานชุดปรับระดับอ่างเก็บน้ำพร้อมขันทิ้ง</p> <p>หมายเหตุ มีการเบิกจ่ายล่วงหน้า 15% จำนวนเงิน 13,142,955 บาท งบประมาณผูกพัน 2562 - 2564</p> <p>ประกอบด้วย ปี 2562 = 22,995,500 บาท ปี 2563 = 45,442,900 บาท และ ปี 2564 = 19,181,300 บาท</p> |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|--------------|----------|----------|-------|---------------------------------------|-----------|---------|----------|---------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 5 | 2562 พรบ. | งบลงทุน | สพน. | 1 | ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บ น้ำหนองหาร | | ไชยบุรี | ท่าอุเทน | นครพนม | 51.1428 | 7.8523 | 43.2905 | 15% | 33% | ปัญหาอุปสรรค ผลการดำเนินงาน ช้ากว่าแผน 4.02% (แผนงาน 37.34%, ผลงาน 33.32%) มาตรการ เร่งรัดงานและกำกับ ติดตามให้เป็นไปตามแผนงานโคร การ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง ดำเนินการ ดังนี้ 1. งานทำต้นกั้นน้ำรอบแนวเขตลอก ฝั่งขวา 2 งานดินซุดและถมท่อด้วย เครื่องจักร ชนิด HDPE ขนาด 400, 315 มม. และ 3. งานดินซุดด้วยเครื่องจักร ระยะขนส่ง 1,2 กิโลเมตร หมายเหตุ มีการเบิกจ่ายล่วงหน้า 15% จำนวนเงิน 9,990,000 บาท งบประมาณผูกพัน 2562 - 2564 ประกอบด้วย ปี 2562 = 16,459,700 บาท ปี 2563 = 36,383,700 บาท และ ปี 2564 = 13,756,600 บาท |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|--------------|----------|----------|-------|--|-----------|---------|-------|---------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| รวม | | | | 8 | | | | | | 164.7184 | 2.5982 | 162.1202 | 2% | 70% | |
| 1 | 2555 พรบ. | งบลงทุน | สอน. | 1 | ก่อสร้างระบบส่งน้ำพื้นน้ำ น้ำมุ่น-ห้วยส้มป่อย | | ในเมือง | เมือง | น่าน | 21.8594 | | 21.8594 | | 70% | ปัญหาอุปสรรค ไม่สามารถก่อสร้างตามแบบแปลน ในเขตกองทัพอากาศ จ.น่าน เพราะกองทัพต้องการให้กรมฯ เปลี่ยนวิธีการดำเนินการจากการ ขุดคลองเปิดเพื่อผันน้ำ เป็นวางท่อ GRP และให้ก่อสร้างถนนตรวจ การและไฟฟ้าส่องสว่างตามแนว การวางท่อ เป็นผลทำให้วงเงินค่า ก่อสร้างเพิ่มขึ้นประมาณ 95 ล้าน บาท ซึ่งเพิ่มเกิน 10% ของเงิน งบประมาณก่อสร้าง หากนำเข้า กรม. พิจารณางบประมาณ จะทำ ให้ล่าช้า แนวทางแก้ไข 1. คกก.และผู้รับจ้างได้ตรวจสอบ พื้นที่ก่อสร้างโดยให้ผู้รับจ้าง รายงานผลสำรวจค่าระดับงาน ก่อสร้าง งานวางท่อและบ่อพักน้ำ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ดำเนินโครงการฯ 2.-ปรับปรุงแบบแปลนให้ สอดคล้องกับความเป็นจริง เฉพาะ นอกเขตทหารอากาศ และ |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|--------------|----------|----------|-------|---|------------|-------|-------------|---------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 2 | 2556 พรบ. | งบลงทุน | สอน. | 1 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำลำน้ำอิง | | | แม่ใจ,เมือง | พะเยา | 13.0033 | | 13.0033 | | 100% | ปัญหาอุปสรรค คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่ายงวดสุดท้าย งวดที่ 6และผู้รับจ้างได้ฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหายตามสิทธิต่อศาล ปกครองกลาง แนวทางแก้ไข อยู่ระหว่างหารือกรมบัญชีกลาง กรณีเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย และ รอการตัดสินจากศาลปกครอง |
| 3 | 2558 พรบ. | งบลงทุน | สอน. | 1 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำหนองแขง | หนองหัววัว | โคกสี | เมือง | ขอนแก่น | 28.9534 | | 28.9534 | | 72% | ปัญหาอุปสรรค โครงการได้สิ้นสุดสัญญาตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. 59 กก.เสนอขอ ขยายอายุสัญญา งดหรือลดค่าปรับ ตามบันทึกที่ทส 0610.5/812 ลว 6 มิ.ย. 62 ซึ่งรอง อทน.(อธิวัฒน์) มีข้อสั่งการให้ สอน.พิจารณาตามที่ สลก.เสนอ เนื่องจาก สลก. ตรวจสอบพบว่าขาดเอกสาร หนังสือสั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานและ หนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้า ปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไข กรมทรัพยากรน้ำได้ทำหนังสือ เร่งรัดและแจ้งค่าปรับ อยู่ระหว่างการหยุดงานและแก้ไข แบบแปลน ครั้งที่ 1 คกก.ดำเนินการตรวจสอบตามที่ สลก. เสนอ แล้ว |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|--------------|----------|----------|-------|--|-----------------------|------------|------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 4 | 2559 พรบ. | งบลงทุน | สอน. | 1 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู หนองเบ็ญเครือ | โนนเมือง หมู่ที่ 5 | ยางท่าแจ้ง | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม | 28.2445 | | 28.2445 | | 47% | <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับจ้างมีเครื่องมือเครื่องจักร จำนวนน้อย ไม่สอดคล้องกับปริมาณที่ คงเหลืออยู่ - โครงการฯ ได้สิ้นสุดสัญญาตั้งแต วันที่ 2 ส.ค. 62 แล้ว - ช่วงเวลาที่ผ่านมามีฝนตกในพื้นที่ โครงการฯ ยังคงมีน้ำท่วมขังใน พื้นที่ก่อสร้าง - ปัจจุบันผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว เนื่องจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่น เกิด ภาวะน้ำท่วม อีกทั้งโครงการฯ เป็น พื้นที่รองรับการระบายน้ำจากพื้นที่ โดยรอบ เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของราษฎร แนวทางแก้ไข - เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง - อท.มีหนังสือแจ้งการเรียก ค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 62 เนื่องจากโครงการฯ มีกำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 2 ส.ค. 62 แต่ผู้รับ จ้างทำงานไม่แล้วเสร็จจะต้อง ชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|--------------|---------|----------|-------|---|-----------------------|------------|------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| 5 | 2560 พรบ. | ลงทุน | สอน. | 1 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู หนองเบ็ญเครือ (ผูกพัน เก่า) | โนนเมือง หมู่ที่ 5 | ยางท่าแจ้ง | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม | 58.6045 | | 58.6045 | | 47% | <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับจ้างมีเครื่องมือเครื่องจักร จำนวนน้อย ไม่สอดคล้องกับปริมาณที่ คงเหลืออยู่ - โครงการฯ ได้สิ้นสุดสัญญาตั้งแต วันที่ 2 ส.ค. 62 แล้ว - ช่วงเวลาที่ผ่านมามีฝนตกในพื้นที่ โครงการฯ ยังคงมีน้ำท่วมขังใน พื้นที่ก่อสร้าง - ปัจจุบันผู้รับจ้างหยุดงานชั่วคราว เนื่องจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่น เกิด ภาวะน้ำท่วม อีกทั้งโครงการฯ เป็น พื้นที่รองรับการระบายน้ำจากพื้นที่ โดยรอบ เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของราษฎร แนวทางแก้ไข - เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง - อท.มีหนังสือแจ้งการเรียก ค่าปรับตามเงื่อนไขสัญญา เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 62 เนื่องจากโครงการฯ มีกำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 2 ส.ค. 62 แต่ผู้รับ จ้างทำงานไม่แล้วเสร็จจะต้อง ชำระค่าปรับเป็นจำนวนเงินวันละ |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|--------------|----------|----------|-------|--|-----------|--------|---------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 6 | 2561 พรบ. | งบลงทุน | สอน. | 1 | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ เพื่อเสริมระบบนิเวศ และ สำรองน้ำเพื่อเสริมระบบ การอุปโภค-บริโภค ภายในพื้นที่วนอุทยานไม้ กลายเป็นหิน | | ตากออก | บ้านตาก | ตาก | 6.3448 | | 6.3448 | | 87% | ปัญหาอุปสรรค กลุ่มผู้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำต้นทุน เดียวกับโครงการฯ มีความกังวล ว่าปริมาณน้ำใน แหล่งน้ำต้นทุนจะมีไม่เพียงพอต่อ การใช้ในฤดูแล้งการอนุมัติใช้พื้นที่ จากกรมป่าไม้ สิ้นสุดวันที่ 2 ตุลาคม 2562 แนวทางแก้ไข จัดประชุมเพื่อชี้แจงให้ผู้ใช้น้ำใน พื้นที่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อม รับฟังแนวทางการแก้ไขจากกลุ่ม ผู้ใช้น้ำ เมื่อเดือน มิ.ย. 62 /เร่งรัด การดำเนินการของผู้รับจ้าง ดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนงาน จัดเตรียมเอกสารเพื่อเร่งดำเนินการ เสนอขออนุมัติใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ |
| 7 | 2561 พรบ. | งบลงทุน | สอน. | 1 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำคลองท่าดี | | กำโลน | ลานสกา | นครศรีธรรมรา ช | 7.7086 | 2.5982 | 5.1104 | 34% | 67% | ปัญหาอุปสรรค มีการแจ้งเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในบริเวณโครงการ ผู้รับจ้างดำเนินงานไม่เป็นไปตาม แผนงาน แนวทางแก้ไข '- ตรวจสอบเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน - แก้ไขแบบแปลนให้สอดคล้องกับ สภาพพื้นที่ - เร่งรัดการดำเนินการ |

| ลำดับ ที่ | ปี | ประเภทงบ | หน่วยงาน | จำนวน | ชื่อโครงการ | บ้าน/หมู่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | เงินกัน/ เงินขยาย | ผลเบิกจ่าย ปี 63 | คงเหลือ (เงินกัน-ผล เบิกจ่าย) | ผลการเบิกจ่าย ของเงินกัน | ผลการ ดำเนินงาน | สถานะ ปัญหาอุปสรรค/ หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------|----------|----------|-------|--|-----------|---------|--------|---------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--|
| 8 | 2561 เหลือ จ่าย | งบลงทุน | สอน. | 1 | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู แหล่งน้ำห้วยเชือก-ห้วย รวงไซ | | น้ำอ้อม | กระนวน | ขอนแก่น | 4.9859 | 0.7478 | 4.2381 | 15% | 95% | ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากสองข้างลำห้วยประชาชน ได้เริ่มเพาะปลูกข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย ซึ่งมีการขุดพื้นที่ เกษตรกรรม ส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่มี เส้นทางในการลำเลียงวัสดุก่อสร้าง และเครื่องจักรเข้าไปทำงาน หาก จะดำเนินการอาจจะส่งผลกระทบต่อความ เสียหายของพืชที่เพาะปลูกได้ เนื่องจากผลกระทบโควิท ทำให้ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างใหญ่และโรงไม้ ปิด ผู้รับจ้างไม่สามารถซื้อสินค้า บางชนิดได้ และมีผลกระทบด้าน การขนส่ง แนวทางแก้ไข มอบหมายผู้ควบคุมงานและผู้ รับจ้างติดตามสภาพพื้นที่ การเกษตร หากมีความพร้อมที่จะ ดำเนินการให้รายงานกรม ทรัพยากรน้ำ ทราบต่อไป |