

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565							ยอดเงินกับ เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบ. ตาม พ.ร.บ.65 (ล้านบาท)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด												
					รวม	16	380.3647	140.5145	140.5145	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	16	0		
1	สทน.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคลองวังน้ำแดง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	วังตะกู หมู่ที่ 11	วังควง	พราณกระต่าย	กำแพงเพชร	1	45.0000	13.9360	13.9360	0.0000		100%	100%	1		แล้วเสร็จ	
2	สทน.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเอื้อง พร้อมระบบกระจายน้ำ	โพนน้ำเย็น หมู่ที่ 9	ดอยลาน	เมืองเชียงราย	เชียงราย	1	24.7250	3.6923	3.6923	0.0000		100%	100%	1		แล้วเสร็จ	
3	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านอาเหม)	อาเหม หมู่ที่ 3	แม่สลองใน	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	20.2500	8.2147	8.2147	0.0000		100%	100%	1		แล้วเสร็จ	
4	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านป่าคาสุขใจ)	ป่าคาสุขใจ หมู่ที่ 5	แม่สลองนอก	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	15.3500	7.3108	7.3108	0.0000		100%	100%	1		แล้วเสร็จ	
5	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (บ้านป่าคาสามัคคี)	ป่าคาสามัคคี หมู่ที่ 8	แม่สลองนอก	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	20.1500	8.1158	8.1158	0.0000		100%	100%	1		แล้วเสร็จ	
6	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา (บ้านลำฝู)	ลำฝู หมู่ที่ 20	ป่าตึง	แม่จัน	เชียงราย	1	20.2000	5.1587	5.1587	0.0000		100%	100%	1		แล้วเสร็จ	
7	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ (วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนามะม่วงเพื่อคุณภาพบ้านปางเฟือง)	ปางเฟือง หมู่ที่ 2	ปิงโค้ง	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	14.8540	7.0792	7.0792	0.0000		100%	100%	1		แล้วเสร็จ	
8	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการป่าอนุรักษ์เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชชา (บ้านแม่ขี้หมูน้อย)	แม่ขี้หมูน้อย หมู่ที่ 13	บ้านทับ	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	70.2997	30.6627	30.6627	0.0000		100%	100%	1		แล้วเสร็จ	
9	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		อมก๋อย	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	9.9540	9.9224	9.9224	0.0000		100%	100%	1		แล้วเสร็จ	
10	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางสูง (บ้านมาละปี) ระยะ 2	มาละปี หมู่ที่ 8	แม่ตีก	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	17.5840	8.7352	8.7352	0.0000		100%	100%	1		แล้วเสร็จ	
11	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้ง (บ้านห้วยดินดำ)	ห้วยดินดำ หมู่ที่ 6	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	15.9500	7.9120	7.9120	0.0000		100%	100%	1		แล้วเสร็จ	
12	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าเป้ง จุดที่ 1 (บ้านห้วยกล้วย-ป่ามะโอ)	ห้วยกล้วย-ป่ามะโอ หมู่ที่ 12	ป่าเป้ง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	19.5200	3.4163	3.4163	0.0000		100%	100%	1		แล้วเสร็จ	
13	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยแม่ศรีศรีรักษ์ (บ้านครองราชย์)	ครองราชย์ หมู่ที่ 9	เชียงทอง	วังเจ้า	ตาก	1	20.4100	3.5977	3.5977	0.0000		100%	100%	1		แล้วเสร็จ	

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565						ยอดเงินกัน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (รายการ)											งบ. ตาม พ.ร.บ.65 (ล้านบาท)
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด												
14	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงหาลัง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านหนองปลาไหล)	หนองปลาไหล หมู่ที่ 8	เชียงทอง	วังเจ้า	ตาก	1	20.7300	7.0768	7.0768	0.0000			100%	100%	1		แล้วเสร็จ
15	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์จัดการข้อมูลและสารสนเทศ ด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคเหนือ		แม่ทะ	แม่ทะ	ลำปาง	1	15.2800	12.7479	12.7479	0.0000			100%	100%	1		แล้วเสร็จ
16	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระ บาทห้วยต้ม (บ้านนาเลียง)	นาเลียง หมู่ที่ 1	นาพราย	สี	ลำพูน	1	30.1080	2.9361	2.9361	0.0000			100%	100%	1		แล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565							ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบ. ตาม พ.ร.บ.65 (ล้านบาท)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด												
						รวม	14	330.5600	130.6151	119.7484	5.4587	5.4080	0.0000	92%	100%	13	1	
1	สทน.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกลุ่มนาแปลงใหญ่	หมู่ที่ 4	คู่งสำเภา	มโนรมย์	ชัยนาท	1	9.4700	4.3384	4.3384	0.0000			100%	100%	1		
2	สทน.2	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบริเวณนาโคกเชื่อมต่อบึงใหญ่		วังไถ่เดือน	หันคา	ชัยนาท	1	20.8700	18.4752	18.4752	0.0000			100%	100%	1		
3	สทน.2	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงพระเพ็ด (คลองวังนา)	หมู่ที่ 6, 7	ทับฤช	ชุมแสง	นครสวรรค์	1	23.2100	1.2883	1.2883	0.0000			100%	100%	1		
4	สทน.2	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสนุน เชื่อมต่อบึงปลีก	หมู่ที่ 5, 6	ย่านมัทรี	พยุหะคีรี	นครสวรรค์	1	18.9500	1.0037	0.5869	0.0000	0.4168		58%	100%	1		
5	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 (สนับสนุนการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์)		นครสวรรค์ออก	เมืองนครสวรรค์	นครสวรรค์	1	18.1200	15.3757	15.3757	0.0000			100%	100%	1		
6	สทน.2	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	หมู่ที่ 7	ห้วยแก้วเหนือ	หนองบัว	นครสวรรค์	1	6.8000	5.7715	5.7715	0.0000			100%	100%	1		
7	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิง หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อดองน้ำชู พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หมู่ที่ 2	บ้านโคก	เมืองเพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	20.7600	9.2178	8.9617	0.0000	0.2560		97%	100%	1		
8	สทน.2	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกระจับเชื่อมต่อดองน้ำชู เชื่อมต่อแม่น้ำป่าสัก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		บึงกระจับ	วิเชียรบุรี	เพชรบูรณ์	1	38.4600	24.1481	24.1481	0.0000			100%	100%	1		
9	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำยาเชื่อมต่อดองน้ำชู		ศิลา	หล่มเก่า	เพชรบูรณ์	1	21.7600	16.1300	16.1300	0.0000			100%	100%	1		
10	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังมะกักเชื่อมต่อกับที่สาธารณประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลพบุรี		เขานวม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	1	49.9500	4.4774	4.4774	0.0000			100%	100%	1		

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565						ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (รายการ)											งบม. ตาม พ.ร.บ.65 (ล้านบาท)
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด												
11	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำเขาน้อย(ฝ่ายพระเทพ), อ่างเก็บน้ำบ่อแม้น, อ่างเก็บน้ำหนองกราด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลพบุรี		ดี่สัง	พัฒนานาคม	ลพบุรี	1	49.9600	22.3203	16.8616	5.4587			76%	99%		1	
12	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระ 400 ไร่ ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์เชื่อมต่อกคลองโพธิ์		ไผ่เขียว	สว่างอารมณ์	อุทัยธานี	1	20.1500	3.2317	0.0000	0.0000	3.2317		0%	100%	1		
13	สทท.2	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองเห็ดและระบบส่งน้ำ	หมู่ที่ 5, 6	ทลวงสองนาง	สว่างอารมณ์	อุทัยธานี	1	20.1000	1.5033	0.0000	0.0000	1.5033		0%	100%	1		
14	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำ ส.ป.ก. ช่วง 2 (โครงการภายใต้ความร่วมมือหน่วยงานภายนอกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	หมู่ที่ 1	ชำผักแพว	แก่งคอย	สระบุรี	1	12.0000	3.3338	3.3338	0.0000			100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค้างงาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	3	18.1280	16.9461	1.0390	0.1429	0.0000	93%	100%	3	0	
1	สทน.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อตาลน้อย ช่วง 1	ดอนเตย หมู่ที่ 1	ดอนเตย	นาทม	นครพนม	1	10.9964	10.9690	0.0000	0.0274		100%	100%	1		
2	สทน.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยใหญ่ ช่วง 1	เจริญศิลป์ หมู่ที่ 8	นาห้วยบ่อ	โพนสวรรค์	นครพนม	1	6.0926	5.9772	0.0000	0.1154		98%	100%	1		ลดค้างงาน 115,442.97 บาท
3	สทน.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอำเภอกมทิวัง	บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8	ท่าลี่	กุมภวาปี	อุดรธานี	1	1.0390	0.0000	1.0390			0%	100%	1		อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลน

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565						ยอดเงินกัน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (รายการ)											งบ. ตาม พ.ร.บ.65 (ล้านบาท)
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด												
						รวม	8	261.9881	107.7603	103.6348	0.0000	4.1255	2.4896	96%	100%	8	0	
1	สทท.4	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำหนองอี้อยพร้อมระบบกระจายน้ำ	สีถาน	ดงลิง	กมลาไสย	กาฬสินธุ์	1	30.0000	29.2800	26.4601	0.0000	2.8199	0.3574	90%	100%	1		แล้วเสร็จ 25 ก.ค.66
2	สทท.4	อนุรักษ์พื้นที่ห้วยโงงพร้อมระบบกระจายน้ำ	สงแดง	นาแพง	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	1	50.0000	9.0841	9.0271	0.0000	0.0570		99%	100%	1		แล้วเสร็จ 10 เม.ย.66
3	สทท.4	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำกุดมะโนดพร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 5, 7, 8	นาแพง	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	1	25.8370	13.3484	13.3153	0.0000	0.0330		100%	100%	1		แล้วเสร็จ 2 มี.ค.66
4	สทท.4	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำหนองหลวงใหญ่พร้อมระบบกระจายน้ำ	โนนโพธิ์ หมู่ที่ 6	คอนสวรรค์	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	25.0000	5.6807	5.6468	0.0000	0.0340		99%	100%	1		แล้วเสร็จ 13/02/66
5	สทท.4	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำหนองผักขู	ป่าเสี้ยว หมู่ที่ 16	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	1	38.8436	5.9817	5.9631	0.0000	0.0187		100%	100%	1		แล้วเสร็จ 19/12/65
6	สทท.4	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ 2 ตำบล (ตำบลลาดพัฒนา, ตำบลเก็ง)		ลาดพัฒนา, เก็ง	เมือง มหาสารคาม	มหาสารคาม	1	27.3075	13.1613	12.0667	0.0000	1.0946	1.6271	92%	100%	1		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 5 ก.ย.66
7	สทท.4	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบึงจิว ระยะที่ 2		ธงธานี	จรัลบุรี	ร้อยเอ็ด	1	30.0000	18.3613	18.3613	0.0000		0.5051	100%	100%	1		แล้วเสร็จ 22 มิ.ย.66
8	สทท.4	อนุรักษ์พื้นที่ลำปลาทิวพร้อมระบบกระจายน้ำ	โพนเตือ	ห้วยหลวง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	1	35.0000	12.8628	12.7945	0.0000	0.0683		99%	100%	1		แล้วเสร็จ 13/03/66

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ													
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ											
					รวม	13	130.2576	115.0915	0.0000	15.1661	0.0000	88%	92%	12	0	
1	สท.5	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสำโรง (ช่วง2)		บึงสำโรง	แก่งสนามนาง	นครราชสีมา	1	11.2710	11.2710	0.0000		100%	100%	1		
2	สท.5	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองห้วยพร้อมระบบอ่างพวงสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	หนองห้วย	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	1	6.5795	6.5795	0.0000		100%	100%	1		
3	สท.5	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหอยกบ	นาราดพัฒนา หมู่ที่ 5	ลำมูล	โนนสูง	นครราชสีมา	1	23.2659	23.2659	0.0000		100%	100%	1		
4	สท.5	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยกระเดิน	หนองยาง หมู่ที่ 5	ตู	กันทรารมย์	ศรีสะเกษ	1	4.8523	4.8523	0.0000		100%	100%	1		
5	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเกษตรแปลงใหญ่	หนองบัวแดง, สมบัติเจริญ หมู่ที่ 6,14	กุดโบลัด	เลิงสา	นครราชสีมา	1	6.2329	6.2329	0.0000		100%	100%	1		
6	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โคกวังวน หมู่ที่ 4	หนองยาง	เฉลิมพระเกียรติ	นครราชสีมา	1	16.8739	16.8739	0.0000		100%	100%	1		
7	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	จาน หมู่ที่ 6,8,9	ทับใหญ่	รัตนบุรี	สุรินทร์	1	12.5412	12.5412	0.0000		100%	100%	1		
8	สท.5	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำร่องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (หน่วยพิทักษ์ป่า เขากะบือด)		ลำน้ำร่อง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	1	15.0000	0.0000	0.0000	15.0000	0%	0%	คืนงบประมาณ	คืนงบประมาณ	ส่งคืนเงินในปี พ.ศ.2565 ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตจากกรมป่าไม้ ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอนุญาตจากกรมป่าไม้จึงคาดว่าจะไม่อาจดำเนินการก่อสร้างให้ทัน จึงขอส่งคืนเงินในปี พ.ศ. 2565
9	สท.5	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำร่องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (สะพานหิน)		ลำน้ำร่อง	โนนดินแดง	บุรีรัมย์	1	12.1162	12.1147	0.0000	0.0015	100%	100%	1		ส่งคืนเงินงบประมาณแผ่นดิน
10	สท.5	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อจ่ายน้ำสู่แปลงเกษตรภายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ศูนย์คลองไผ่		คลองไผ่	สีคิ้ว	นครราชสีมา	1	6.8498	6.8498	0.0000		100%	100%	1		
11	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงคูขาดสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โนนแดง หมู่ที่ 4	คูขาด	คง	นครราชสีมา	1	11.2498	11.2277	0.0000	0.0221	100%	100%	1		ส่งคืนเงินงบประมาณแผ่นดิน วงดที่7(สุดท้าย) ทักคืนค่าเช่าเพิ่ม 22,112.60 บาท
12	สท.5	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่		กุดพิมาน	ด่านขุนทด	นครราชสีมา	1	2.9563	2.8138	0.0000	0.1425	95%	100%	1		ส่งคืนเงินงบประมาณแผ่นดิน

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ สิ้นเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ												จังหวัด
13	สทท.5	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหล่งน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ แม่น้ำมูล จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกักเก็บและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก				1	0.4688	0.4688	0.0000			100%	100%	1			

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565							ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค้างงาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (รายการ)	งปม. ตาม พ.ร.บ.65 (ล้านบาท)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด												
						รวม	12	253.3315	174.8443	75.0703	98.9411	0.8329	0.0000	43%	77%	7	6	
1	สทท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนวังหวั	หมู่ที่ 9	วังหวั	แกลง	ระยอง	1	10.9500	8.7895	8.7895	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการก่อสร้าง + เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%
2	สทท.6	อนุรักษ์พันธุคลองทรายขาว-คลองหนองหวิด-แก้มลิงคุ้งกะปาว	หมู่ที่ 4	ประณีต	เขาส้ม	ตราด	1	40.0000	33.9765	5.3703	28.6063			16%	38%		1	- เดิมหยุดงาน คัดปัญหาน้ำท่วมโครงการ - ห้างแจ้งเข้าดำเนินการแล้ว เมื่อ 25 พ.ย. 65 - ขยายสัญญาถึง 5 ก.พ. 66 // ใช้สิทธิ 0% ได้ถึง 17 ก.ค. 66 - อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการก่อสร้าง
3	สทท.6	อนุรักษ์พันธุอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ช่วง 3		สำนักท้อน	บ้านกลาง	ระยอง	1	53.7500	25.6228	16.5838	9.0390			65%	100%		1	- เดิมหยุดงาน เนื่องจากน้ำท่วมซึ่งบริเวณโครงการ ประกอบ กับได้รับการประสานจากกองทัพเรือตัดทาบ ขอให้หยุดการ ระบายน้ำออกจากโครงการ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ ต. สำนักท้อน ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำ - แจ้งเข้าดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 66 - ขยายสัญญาถึง 3 มี.ค. 66 โดยขณะนี้อยู่รับจ้างใช้สิทธิ 0% ถึง 14 ส.ค. 66 - ส่งงาน 15 ก.ย. 66 อยู่ระหว่าง เบิกจ่าย
4	สทท.6	อนุรักษ์พันธุอ่างเก็บน้ำคลองพันปลา พร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 13	ดงขี้เหล็ก	เมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	1	22.1000	15.2837	15.2837	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการก่อสร้าง + เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%
5	สทท.6	อนุรักษ์พันธุแหล่งน้ำโนนหมากเค็ง พร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 4	โนนหมากเค็ง	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	22.5000	11.1005	11.1005	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการก่อสร้าง + เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%
6	สทท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ม่วง แพรก หนามเทียน	หมู่ที่ 3	คลองเขื่อน	คลองเขื่อน	ฉะเชิงเทรา	1	9.9000	3.9101	3.9101	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการก่อสร้าง + เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565						ยอดเงินกัน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (รายการ)											งปม. ตาม พ.ร.บ.65 (ล้านบาท)
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด												
7	สทท.6	อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขม้นเทศ	หมู่ที่ 13	ทุ่งพระยา	สนมชัยเขต	ฉะเชิงเทรา	1	50.1000	42.5680	0.0000	42.5680			0%	43%	1	- เดิมหยุดงาน ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่กรมป่าไม้ - แจ้งเข้าดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 66 - ขยายสัญญาถึง 14 พ.ย. 66 - ระหว่างรอหนังสืออนุญาตจากกรมป่าไม้ (ครั้งที่ 4) ซึ่งได้ผ่านการสำรวจข้อมูลร่วมกันระหว่าง จนท. ป่าไม้และ จนท. สทท. 6 โดยกรมป่าไม้แจ้งว่าภายในต้นเดือน พ.ค. 66 จะดำเนินการพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จ ประสานกรมป่าไม้แจ้งว่าได้รับอนุญาตแล้ว	
8	สทท.6	อนุรักษ์พื้นที่หนองปรือ ช่วง 2	หมู่ที่ 8	ย่านรี	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	21.0000	16.6227	14.0324	2.5903			84%	99%	1	- เดิมหยุดงาน เนื่องจากชุดพบขึ้นหินแข็ง ต้องแก้ไขแบบแปลน - เดิมหยุดงาน เนื่องจากประชาชนไม่ต้องการรั้วล้อมอ่างเก็บน้ำ สทท.6 จึงต้องดำเนินการทำประชาพิจารณ์เพื่อให้ประชาชนรับรองเห็นชอบ จึงจะดำเนินการแก้ไขแบบแปลน // แก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ	
9	สทท.6	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำคลองกะวัดทองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 9	วังทอง	วังสมบูรณ์	สระแก้ว	1	11.5000	9.7495	0.0000	9.7495			0%	2%	1	- แจ้งเข้าดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 66 - ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง - ขยายสัญญาถึง 1 ก.ย. 66 - อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลน เนื่องจากมีสิ่งปลูกสร้างของประชาชนอยู่ในที่อาคารระบายน้ำ คาดว่าจะแก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จในเดือน พ.ค. 66	
10	สทท.6	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบ้านหนองโพรง สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 2	สนามไชย	นายายอาม	จันทบุรี	1	6.4000	6.3880	0.0000	6.3880			0%	15%	1	- หยุดงาน เนื่องจากติดปัญหาตรวจสอบดำเนินคดีกรณีผู้รับจ้างลักลอบขนย้ายมูลดินไปจำหน่าย - อยู่ระหว่างรอศาลพิจารณาคดีตัดสินคดี - หยุดงาน ติดปัญหาตรวจสอบดำเนินคดีเรื่องลักลอบขนย้ายมูลดินไปจำหน่าย รอผลการตัดสิน หากอัยการไม่สั่งฟ้องจะสามารถเข้าดำเนินการต่อได้ทันที แต่หากสั่งฟ้องจะทำการยกเลิกสัญญา // สทท.6 ดำเนินการส่งหนังสือสอบถามความคืบหน้าในการพิจารณาคดีแล้ว โดยได้รับหนังสือตอบกลับจากสทท.นายายอามและอัยการจังหวัดจันทบุรีแล้ว ว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของอัยบดีอัยการภาค 2	
11	สทท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนามกีฬาบ้านเนินช้อ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 3	เนินช้อ	แก่ง	ระยอง	1	2.2000	0.0366	0.0000	0.0000	0.0366			0%	100%	1	- ลดค่างาน 0.0366 ล้านบาท (เงินคงเหลือแจ้งคืนกรม) - เบิกจ่ายแล้ว 100%
12	สทท.6	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบ้านเกาะจันทร์ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 1	เกาะจันทร์	เกาะจันทร์	ชลบุรี	1	2.9315	0.6965	0.0000	0.0000	0.6965			0%	100%	1	- ลดค่างาน 0.6965 ล้านบาท (เงินคงเหลือแจ้งคืนกรม) - เบิกจ่ายแล้ว 100%

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565						ยอดเงินกัน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค้างงาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (รายการ)											งปม. ตาม พ.ร.บ.65 (ล้านบาท)
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด												
13	สทท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนิบสนุนโครงการ ทหารพันธุ์ดี พัน.ร.รร.จปร.		พรหมณี	เมืองนครนายก	นครนายก			0.0998	0.0000	0.0000	0.0998		0%	100%	1		- ลดค้างงาน 0.0998 ล้านบาท (เงินคงเหลือแจ้งคืนกรม) - เบิกจ่ายแล้ว 100%

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ สิ้นเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	7	83.8845	83.4282	-0.0000	0.4563	0.0000	99%	100%	7	0	
1	สท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองคองหงษ์	หมู่ที่ 1,2	ดอนมะนาว	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	1	29.0304	29.0304	0.0000			100%	100%	1		
2	สท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำภายในพื้นที่ตำบลปากแพรก	แขก หมู่ที่ 5	ปากแพรก	บางสะพานน้อย	ประจวบคีรีขันธ์	1	12.8055	12.8055	0.0000			100%	100%	1		
3	สท.7	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองจั่น	หมู่ที่ 4	หนองนกแก้ว	เลาขวัญ	กาญจนบุรี	1	14.6024	14.6024	0.0000			100%	100%	1		
4	สท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่แนวกันชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วย ขาแข้ง กรณีหมู่บ้านตะเพินคี ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วย	หมู่ที่ 5	วังยาว	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี	1	8.2690	7.8137	0.0000	0.4553		94%	100%	1		มีปรับลดค่างานลง 455,336 บาท
5	สท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโพธิ์		บ้านโพธิ์	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	1	1.2272	1.2271	0.0000	0.0000		100%	100%	1		
6	สท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบริเวณวิทยาลัยการเกษตร		ด่านช้าง	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี	1	17.8600	17.8600	0.0000			100%	100%	1		
7	สท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยไม้เต็ง		หนองพันจันทร์	บ้านคา	ราชบุรี	1	0.0899	0.0890	0.0000	0.0009		99%	100%	1		งบประมาณตามสัญญา 89,000 บาท

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565							ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (รายการ)	งปม. ตาม พ.ร.บ.65 (ล้านบาท)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด												
						รวม	17	264.4605	210.5412	117.4308	91.8760	1.2345	0.9072	56%	83%	11	8	
1	สทน.9	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยค้ำ	ค้ำ หมู่ที่ 6	ศรีภูมิ	ท่าวีฬา	น่าน	1	2.5000	0.3204	0.3204	0.0000			100%	100%	1		- หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 - เนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่ - เกษตรกรขอให้หยุดปล่อยน้ำ - คาดแล้วเสร็จ เดือน มีนาคม 2566 - แจ้งเข้างาน 20 มีนาคม 2566 - แล้วเสร็จ ส่งงานงวด 4 สุดท้าย วันที่ 24 มีนาคม 2566
2	สทน.9	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำฝ่ายเสริมระบบนิเวศห้วยกอกพร้อมระบบ กระจายน้ำห้วยทอบตอสนับสนุนโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ผาลูก หมู่ที่ 3	ภูฟ้า	บ่อเกลือ	น่าน	1	3.5000	2.7676	2.7676	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแข็ง ระยะที่ 2	น้ำแะ หมู่ที่ 6	ปิงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1	5.0000	0.3652	0.3652	0.0000			100%	100%	1		แล้วเสร็จ ส่งงานงวด 5 สุดท้าย วันที่ 28 กันยายน 2565
4	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ 2	ศรีบุญเรือง หมู่ที่ 2	พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	5.0000	4.3515	4.3515	0.0000		0.2595	100%	100%	1		แล้วเสร็จ ส่งงานงวด 5 สุดท้าย วันที่ 24 มกราคม 2566
5	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแวง ระยะที่ 2	ปางปูก หมู่ที่ 2	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	5.0000	0.3420	0.3405	0.0000	0.0015		100%	100%	1		แล้วเสร็จ ส่งงานงวด 4 สุดท้าย วันที่ 2 ธันวาคม 2565
6	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแวง ระยะที่ 2	น้ำสีได้ หมู่ที่ 8	ปิงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1	5.0000	1.3271	1.3271	0.0000			100%	100%	1		แล้วเสร็จ ส่งงานงวด 3 สุดท้าย วันที่ 2 ธันวาคม 2565
7	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ 2	นาเลา หมู่ที่ 3	พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	5.0000	4.2797	4.2797	0.0000		0.1986	100%	100%	1		แล้วเสร็จ ส่งงานงวดสุดท้าย วันที่ 12 มกราคม 2566
8	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ ระยะที่ 2	โป่งคำ หมู่ที่ 5	ดู่พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	5.0000	4.3202	4.3202	0.0000		0.3779	100%	100%	1		แล้วเสร็จ ส่งงานงวดสุดท้าย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
9	สทน.9	อนุรักษ์พื้นที่คลองห้วยวังราษฎร์	ไม้ยอดอน ม.3	ไม้ยอดอน	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	1	4.6780	0.8008	0.0000	0.8008			0%	89%		1	หยุดงาน ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากโครงการมีปริมาณ น้ำมาก ต้องแก้ไขแบบแปลนเพื่อให้อุดคลองกับสภาพพื้นที่ - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน กันยายน 2566

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565						ยอดเงินกัน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค้างงาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (รายการ)											งปม. ตาม พ.ร.บ.65 (ล้านบาท)
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด												
10	สทท.9	ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบประปาภูเขาเพื่อช่วยเหลือราษฎร ตำบลห้วยมน ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายางและป่าสงวนแห่งชาติป่าป่าดอยมีส่วนร่วม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ธรรมวงค์ หมู่ที่ 6,ธรรมวงค์ หมู่ที่ 7	ห้วยมน	น้ำป่าด	อุดรดิตต์	1	6.5000	3.3325	3.3325	0.0000		0.0711	100%	100%	1		แล้วเสร็จ ส่งงานงวด 5 สุกท้าย วันที่ 5 เมษายน 2566
11	สทท.9	อนุรักษ์พื้นที่ห้วยเหี้ยะ	ป่าคาชะ หมู่ที่ 11	ไทรย้อย	เด่นชัย	แพร่	1	4.3575	4.3500	0.0000	4.3500			0%	1%		1	- ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ปาน - สิ้นสุดขยายสัญญา 5 สิงหาคม 2566 - หยุดงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการสำรวจและการทำไม้ร่วมกัน ของ ออป. และ สจป. 3 (แพร่) ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เพื่อทำประโยชน์ - คาดว่าจะตกทับ
12	สทท.9	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำเสียบไมเคิล		เสียบ	สอง	แพร่	1	90.0000	89.9500	25.8071	64.1429			29%	22%		1	- ขออนุญาตใช้พื้นที่ และได้รับอนุญาตให้เข้าดำเนินการ 1 สิงหาคม 2565 - ดำเนินการล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง - คาดว่าจะตกทับ
13	สทท.9	อนุรักษ์พื้นที่ห้วยแม่ปาน (ม่อนพลอยลำพัน) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	น้ำพร้าว หมู่ที่ 6	ไทรย้อย	เด่นชัย	แพร่	1	3.6000	3.5950	0.0000	3.5950			0%	1%		1	- ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ่อแก้ว แม่แลน แม่สูง - สิ้นสุดขยายสัญญา 17 กรกฎาคม 2566 - หยุดงาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการสำรวจและการทำไม้ร่วมกัน ของ ออป. และ สจป. 3 (แพร่) ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เพื่อทำประโยชน์ - คาดว่าจะตกทับ
14	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางไมเคิล	น้ำปุ่น หมู่ที่ 1	น้ำทาง	แม่จริม	น่าน	1	14.5000	6.8101	2.4425	4.3676			36%	100%		1	ดำเนินการแล้วเสร็จ ส่งงานงวดสุดท้าย วันที่ 11 กันยายน 2566 อยู่ระหว่างตรวจรับงาน
15	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางไมเคิล	น้ำพาง หมู่ที่ 4	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	20.1000	13.0958	8.0975	4.9983			62%	95%		1	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน กันยายน 2566
16	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางไมเคิล	น้ำตวง หมู่ที่ 9	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	16.0000	11.2718	11.2718	0.0000			100%	100%	1		แล้วเสร็จ ส่งงานงวดที่ 5 งวดสุดท้าย วันที่ 2 มิถุนายน 2566
17	สทท.9	อนุรักษ์พื้นที่คลองเชื่อมหนองจระเข้-หนองแม่ระวิง		สารจิตร์	ศรีสัชฌาย์	สุโขทัย	1	68.7250	46.3312	39.9538	6.3774			86%	82%		1	- สิ้นสุดขยายสัญญา 6 กันยายน 2565 - อยู่ระหว่างดำเนินการ (งบประมาณผูกพัน 63-65) - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน กันยายน 2567
18	สทท.9	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยเตือ	เวียงตั้ง หมู่ที่ 1	วังง	เมืองแพร่	แพร่		6.2220	2.9781	3.2439			48%	84%		1	- แจ้งเร่งรัดงานครั้งที่ 2 - อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกและบดอัด - ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง - คาดว่าจะตกทับ	

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565							ยอดเงินกัน เหลือในปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค้างงาน/ สิ้นเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (รายการ)	งปม. ตาม พ.ร.บ.65 (ล้านบาท)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด												
19	สทท.9	ปรับปรุงพื้นที่หนองหินตรา	บึง หมู่ที่ 2	บ้านบึง	เมืองพิจิตร	พิจิตร			6.7083	5.4754	0.0000	1.2330		82%	100%	1		** งานทำเอง - ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามรายงานผลการตรวจรับฯ ทส 0624.3/709 ลว 4 กรกฎาคม 2566 (ส่งคืนเงินงบประมาณ จำนวน 1,232,958.69 บาท)

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกิน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	5	46.6374	46.6375	-0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	5	0		
1	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านบางหันตก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 18	รับร้อ	ท่าชะ	ชุมพร	1	3.8299	3.8299	0.0000			100%	100%	1		- ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	สทน.10	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่สนับสนุนพื้นที่ สปก. แปลง 83 ช่วง 2		หงษ์เจริญ	ท่าชะ	ชุมพร	1	6.7958	6.7958	0.0000			100%	100%	1		- ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	สทน.10	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มังคุด	หมู่ที่ 8	พ้อแดง	หลังสวน	ชุมพร	1	8.1563	8.1563	0.0000			100%	100%	1		- ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	สทน.10	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ สนับสนุนน้ำเพื่อการปศุสัตว์และการเกษตรกรรม ระยะที่1	หมู่ที่ 9	มะสวน	พุนพิน	สุราษฎร์ธานี	1	25.1577	25.1577	0.0000			100%	100%	1		- ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	สทน.10	ก่อสร้างระบบส่งน้ำแหล่งน้ำห้วยโศก สนับสนุนพื้นที่ สปก.	หมู่ที่ 2	เขาพนม	เขาพนม	กระบี่	1	2.6977	2.6977	0.0000			100%	100%	1		- ดำเนินการแล้วเสร็จ

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเดือนปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ													
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ											
					รวม	8	33.1363	33.1363	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	8	0	
1	สท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดกะเหลิบ	โนนค้อ	หนองเป็ด	เมืองยโสธร	ยโสธร	1	18.4096	18.4096	0.0000		100%	100%	1		ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	สท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1 ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ					1	1.9776	1.9776	0.0000		100%	100%	1		
3	สท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 11 ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี					1	3.5035	3.5035	0.0000		100%	100%	1		
4	สท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่อ้อยประชารัฐ หมู่ที่ 4 ตำบลคำพระ อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ					1	1.8912	1.8912	0.0000		100%	100%	1		
5	สท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว ตำบลบ้านเป่า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร					1	3.1216	3.1216	0.0000		100%	100%	1		
6	สท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแก้ว อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ					1	2.5085	2.5085	0.0000		100%	100%	1		
7	สท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ ถั่วลิสง หมู่ที่ 6,11 ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร					1	0.8854	0.8854	0.0000		100%	100%	1		
8	สท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 3,10,11 ตำบลเปือย อำเภอสิรินธร จังหวัดอำนาจเจริญ					1	0.8388	0.8388	0.0000		100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินเกิน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	3	18.1795	18.1386	0.0000	0.0409	0.0000	100%	97%	3	0		
1	กพน.1	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ โครงการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาค้อ ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ				1	5.3800	5.3800	0.0000			100%	100%	1		โครงการแล้วเสร็จ	
2	กพน.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 49 แห่ง				1	1.3199	1.2790	0.0000	0.0409		97%	100%	1		โครงการแล้วเสร็จ	
3	กพน.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว		บ้านหินโงม	สร้างคอม	อุดรธานี	1	11.4796	11.4796	0.0000		100%	90%	1			

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565							ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค้างงาน/ สิ้นเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ				จำนวน (รายการ)	งบ. ตาม พ.ร.บ.65 (ล้านบาท)										
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด												
						รวม	2	96.6000	5.0940	5.0840	0.0000	0.0100	0.0000	100%	100%	3	0	
1	กพน.2	ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 300 แห่ง					1	80.0000	1.3922	1.3922	0.0000			100%	100%	1		
2	กพน.2	ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 79 แห่ง					1	16.6000	0.5019	0.5019	0.0000			100%	100%	1		
3	กพน.2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ มอใต้ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1 รายการ							3.2000	3.1900	0.0000	0.0100		100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ													
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ											
					รวม	1	1.3442	1.3442	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
1	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนามัน้ำ คู คลอง แห่งชาติ				1	1.3442	1.3442	0.0000			100%	100%	1		

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ สิ้นเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	1	1.9380	1.9380	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0		
1	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน				1	1.9380	1.9380	0.0000			100%	100%	1		ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารเบิกจ่ายไปยังพัสดุเรียบร้อยแล้ว	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565				จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ												จังหวัด
						รวม	6	27.0908	27.0906	0.0000	0.0002	0.0000	100%	100%	6	0	
1	กvp.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสถานีทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ 1 รายการ					1	0.0904	0.0902	0.0000	0.0002		100%	100%	1		มีการเบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว (เป็นงบด้านระบบสื่อสาร)
2	กvp.	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 1 รายการ					1	1.0992	1.0992	0.0000			100%	100%	1		มีการเบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว
3	กvp.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (สูบน้ำส่งครามและห้วยหลวง) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	7.3185	7.3185	0.0000			100%	100%	1		สำหรับงวดที่ 5 คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ภายในเดือน เม.ย. 66
4	กvp.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอบางสะพาน) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	7.7988	7.7988	0.0000			100%	100%	1		มีการเบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว
5	กvp.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	8.8842	8.8842	0.0000			100%	100%	1		มีการเบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว
6	กvp.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสถานีทางไกลอัตโนมัติหลักและสาขา (สูบน้ำบางปะกงและปราจีนบุรี) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	1.8998	1.8998	0.0000			100%	100%	1		มีการเบิกจ่ายครบเรียบร้อยแล้ว

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	3	52.9287	52.9284	0.0004	0.0004	0.0000	100%	100%	3	0		
1	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) 1 รายการ				1	0.7429	0.7429	0.0000			100%	100%	1		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
2	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS) 1 รายการ				1	0.0022	0.0018	0.0004	0.0004		83%	100%	1		เบิกจ่ายแล้วเสร็จ	
3	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ				1	52.1836	52.1836	0.0000			100%	100%	1		- เบิกจ่ายงวดที่ 4 แล้ว และดำเนินการประชุมตรวจรับงวดที่ 5 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 65	

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค่างาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
					รวม	1	2.4810	2.4810	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0		
1	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย 1 รายการ				1	2.4810	2.4810	0.0000			100%	100%	1			

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	หน่วยงาน	แผนงาน/โครงการ ตาม พ.ร.บ. 2565					จำนวน (รายการ)	ยอดเงินกัน เหลือปี	รวมเบิกจ่าย ปี 2566	คงเหลือ	ลดค้างงาน/ คืนเงิน	ค่าปรับ	%ผลการ เบิกจ่าย	%ผลการ ดำเนินงาน	แล้วเสร็จ (จำนวน)	ไม่แล้วเสร็จ (จำนวน)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		ชื่อโครงการ	ที่ตั้งโครงการ														
			บ้าน/หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด											
						รวม	4	4.6033	4.5156	0.0000	0.0877	0.0000	98%	100%	4	0	
1	สลก.	งบดำเนินงาน					1	3.9979	3.9103	0.0000	0.0877		98%	100%	1		
2	สลก.	ก่อสร้างเพื่อเชื่อมต่อระบบน้ำทิ้งของโรงควบคุมคุณภาพน้ำจัดจักร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	0.4665	0.4665	0.0000			100%	100%	1		
3	สลก.	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยท่าเคย หมู่ที่ 2, 6, 14 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี					1	0.1072	0.1072	0.0000	0.0000		100%	100%	1		
4	สลก.	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการปรับปรุงฟื้นฟูหนองปลาหมอ ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย					1	0.0316	0.0316	0.0000	0.0000		100%	100%	1		