


รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือ



ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวม	สทน.1	สทน.2	สทน.3	สทน.4	สทน.5	สทน.6	สทน.7	สทน.8	สทน.9	สทน.10	สทน.11	กพน.1	กพน.2	กจน.	กวป.	กวพ.	กอน.	ศทส.	ทน.	สลก.	กยผ.	กยผ.,กวป.
จำนวน (รายการ)	179	17	2	12	10	2	8	11	8	52	4	10	9	4	2	6	5	3	2	1	1	2	8
แล้วเสร็จ (รายการ)	154	12	2	11	7	2	7	7	7	48	4	10	5	3	2	6	5	3	1	1	1	2	8
ยังไม่แล้วเสร็จ (รายการ)	25	5	0	1	3	0	1	4	1	4	0	0	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ยอดเงินกันเหลือมปี	1,091.4017	124.1103	1.6175	78.2580	34.4869	0.8945	82.4689	81.7546	59.9352	112.1753	17.8524	87.4648	97.2761	108.4114	2.8357	64.9842	104.6448	4.9915	21.4510	5.1599	0.2012	0.0753	0.3524
รวมเบิกจ่ายเงินกันเหลือมปี	846.8196	72.8274	1.6175	63.9174	25.7413	0.8945	67.1477	41.6952	52.8727	42.5120	17.2148	87.4648	70.9343	106.3932	2.8357	64.9675	104.6448	4.9750	12.4733	5.0619	0.2012	0.0753	0.3524
ยอดเงินกันคงเหลือ	241.0198	51.2300	0.0000	12.2018	8.3426	0.0000	15.3211	40.0310	6.7810	69.6444	0.0000	0.0000	26.3406	2.0182	0.0000	0.0168	0.0000	0.0165	8.9777	0.0981	0.0000	0.0000	0.0000
ลดค้างงาน	3.5623	0.0529	0.0000	2.1387	0.4030	0.0000	0.0000	0.0284	0.2814	0.0189	0.6376	0.0000	0.0012	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
% ผลการเบิกจ่ายเงินกัน	78%	59%	100%	82%	75%	100%	81%	51%	88%	38%	96%	100%	73%	98%	100%	100%	100%	100%	58%	98%	100%	100%	100%

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				17	124.1103	72.8274	51.2300	0.0529	0.0000	59%	87%	12	5	
1	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำแม่ยาว สนับสนุนเกษตรกรแปลงใหญ่	หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 10, 11	เกาะคา, ท่าผา	เกาะคา	ลำปาง	1	28.5189	25.5196	2.9993	0.0000	0.0000	89%	100%	0	1	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย
2	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองสูง	หนองสูง หมู่ที่ 1	หนองปลาสะวาย	บ้านโฮ้ง	ลำพูน	1	2.4823	2.4823	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบ้านแม่ลอบ	แม่ลอบ หมู่ที่ 8	ป่าพูลู	บ้านโฮ้ง	ลำพูน	1	13.1644	0.0000	13.1644	0.0000	0.0000	0%	1%	0	1	หยุดงาน/ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า
4	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างห้วยมะตอง	แม่จ้อง หมู่ที่ 7	ศรีวิชัย	ลี้	ลำพูน	1	1.7132	1.7132	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	สท.1	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำหนองซัดห้าง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สะแกเครือ หมู่ที่ 3	วังประจวบ	เมืองตาก	ตาก	1	2.9349	2.9349	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สท.1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นแม่ว้าง	แม่สะปอก	แม่วีน	แม่ว้าง	เชียงใหม่	1	0.2600	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	สท.1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นทุ่งม่าน พร้อมระบบกระจายน้ำ	แม่ฆ้อง หมู่ที่ 5	แม่มาเดิง	ป่าย	แม่ฮ่องสอน	1	26.0452	10.2000	15.8451	0.0000	0.0000	39%	56%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	สท.1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำแม่แสด พร้อมระบบกระจายน้ำ	ป่าฝาง หมู่ที่ 5	วังทรายคำ	วังเหนือ	ลำปาง	1	14.8699	11.1188	3.7511	0.0000	0.0000	75%	75%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	สท.1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำแม่แสด	บ้านดง	วังทรายคำ	วังเหนือ	ลำปาง	1	9.2663	9.2663	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	แล้วเสร็จ
10	สท.1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ท่าปลาตุก หมู่ที่ 5	ท่าปลาตุก	แม่ทา	ลำพูน	1	15.4700	0.0000	15.4700	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	สท.1	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำบ้านปาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน					1	0.0343	0.0343	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	สท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพลับพลาทรงงานอ่างเก็บน้ำห้วยลาน		อนันต์	สันกำแพง	เชียงใหม่	1	2.9970	2.9790	0.0000	0.0180	0.0000	100%	100%	1	0	แล้วเสร็จ/ลดค่างาน
13	สท.1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสนับสนุนวัดธาราธิปไตยประชาตัญญู	บ้านห้วยชมพู หมู่ที่ 8	แม่แตง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	4.9000	4.8750	0.0000	0.0250	0.0000	100%	100%	1	0	แล้วเสร็จ/ลดค่างาน
14	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพภาคเหนือ		แม่สา	แม่ริม	เชียงใหม่	1	0.4916	0.4916	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	สท.1	ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3		แม่สา	แม่ริม	เชียงใหม่	1	0.4249	0.4150	0.0000	0.0099	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ/คืนเงิน 0.0099

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
16	สทน.1	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลประสิทธิภาพสูงพร้อมโปรแกรมและครุภัณฑ์ประกอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 ชุด					1	0.4817	0.4817	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	สทน.1	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองล้าน(บ้านปางมะละกอ) บ้านปางมะละกอ หมู่ที่ 8 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร					1	0.0556	0.0556	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
		รวมทั้งสิ้น					2	1.6175	1.6175	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	2	0	
1	สทท.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ป่าจำปาสรินธร)		ชัยจำป่า	ท่าหลวง	ลพบุรี	1	1.5745	1.5745	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	สทท.2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 ชัยนาท ศาลาประชาคม ชั้น 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 เครื่อง					1	0.0430	0.0430	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				12	78.2580	63.9174	12.2018	2.1387	0.0000	82%	100%	11	1	
1	สทน.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พระธาตุศรีสองรัก		คำน้อข้อย	คำน้อข้อย	เลย	1	9.1500	9.1138	0.0000	0.0362	0.0000	100%	100%	1	0	ลดค่างาน 36,183.43 บาท
2	สทน.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโคกสี	โคกสี หมู่ที่ 1	โคกสี	สว่างแดนดิน	สกลนคร	1	1.4914	1.4914	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	สทน.3	ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำคู้ พร้อมระบบกระจายน้ำ	น้ำคู้ หมู่ที่ 2	ภูหอ	ภูหลวง	เลย	1	2.3521	2.3223	0.0000	0.0298	0.0000	100%	100%	1	0	ลดค่างาน 29,792.73 บาท
4	สทน.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดเป่ง	ม่วง หมู่ที่ 1	นาาคูนใหญ่	นาหว้า	นครพนม	1	10.1069	9.9445	0.0000	0.1624	0.0000	100%	100%	1	0	ลดค่างาน 162,364.12 บาท
5	สทน.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสามขา พร้อมระบบกระจายน้ำ	โนนสวรรค์ หมู่ที่ 4	หนองหัวช้าง	พรเจริญ	บึงกาฬ	1	21.7028	9.5010	12.2019	0.0000	0.0000	44%	98%	0	1	ขยายสัญญา สิ้นสุดวันที่ 3 พฤษภาคม 2567
6	สทน.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว พร้อมระบบกระจายน้ำ	หมู่ที่ 4,11,14	นาสี	สุวรรณคูหา	หนองบัวลำภู	1	12.8400	11.4225	0.0000	1.4175	0.0000	100%	100%	1	0	ลดค่างาน 1,417,496 บาท
7	สทน.3	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำสาธารณะ	ร่องจิก	ร่องจิก	ภูเรือ	เลย	1	1.7872	1.5709	0.0000	0.2163	0.0000	100%	100%	1	0	ลดค่างาน 216,279 บาท
8	สทน.3	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยอีหิน	เหล้าอุดม	บ้านเหล่า	เจริญศิลป์	สกลนคร	1	3.4271	3.3298	0.0000	0.0973	0.0000	100%	100%	1	0	ลดค่างาน 97,280.10 บาท
9	สทน.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	ห้วยลำโพง หมู่ที่ 3	คำบัก	คำชะอี	มุกดาหาร	1	9.7702	9.6331	0.0000	0.1370	0.0000	100%	100%	1	0	ลดค่างาน 137,034.32 บาท
10	สทน.3	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยยาง	โพนไทยเจริญ หมู่ที่ 9	วังยาง	วังยาง	นครพนม	1	4.6536	4.6113	0.0000	0.0423	0.0000	100%	100%	1	0	ลดค่างาน 42,300 บาท
11	สทน.3	อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติป่านาเยื้อง - น้ำโสม	บ้านเทพภูเงิน หมู่ที่ 18	น้ำโสม	น้ำโสม	อุดรธานี	1	0.4950	0.4950	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
12	สทน.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลประสิทธิภาพสูงพร้อมโปรแกรมและครุภัณฑ์ประกอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 ชุด					1	0.4817	0.4817	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				10	34.4869	25.7413	8.3426	0.4030	0.0915	75%	73%	7	3	
1	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองปิงกระชาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หัว	บ้านโนน	จำสูง	ขอนแก่น	1	0.1848	0.0000	0.0000	0.1848	0.0451	100%	100%	1	0	
2	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองนิมพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บัวพัก เกรียน	กวางโจน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	1	1.1220	1.0837	0.0000	0.0384	0.0000	100%	100%	1	0	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 30 ต.ค.66
3	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแพงพร้อมระบบกระจายน้ำ	แพง หมู่ที่ 11	แพง	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	0.0735	0.0000	0.0000	0.0735	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองรูแซ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	หมู่ที่ 4	หนองบัว สำนตุ	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	1	3.0171	2.9205	0.0000	0.0966	0.0464	100%	100%	1	0	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 19 มี.ค.67
5	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำพลาพร้อมระบบกระจายน้ำ	โนนสวรรค์	ทุ่งหลวง	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	1	12.0343	12.0343	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 16 พ.ย.66
6	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคงดอนธาตุพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสะอาด หมู่ที่ 9	ดุกอ้ง	หนองฮี	ร้อยเอ็ด	1	3.8478	3.8380	0.0000	0.0098	0.0000	100%	100%	1	0	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 18 ธ.ค..66
7	สทท.4	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านสองคอน	สองคอน	นาฝาย	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	1	2.0853	0.0000	2.0853	0.0000	0.0000	0%	32%	0	1	บอกเลิกสัญญา อยู่ขั้นตอนของบเหลือจ่าย 67
8	สทท.4	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นกุดศรีภูมิ	กุดศรีภูมิ หมู่ที่ 8	กุดยม	ภูเขียว	ชัยภูมิ	1	3.2323	0.0000	3.2323	0.0000	0.0000	0%	3%	0	1	บอกเลิกสัญญา
9	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสระแก้ว		โนเมือง	เมือง ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	3.0250	0.0000	3.0250	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	บอกเลิกสัญญา อยู่ขั้นตอนของบเหลือจ่าย 67
10	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกอกพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านหนอง เทิง	หนองแวง	เมือง ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	5.8647	5.8647	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 21 มี.ค.67

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
		รวมทั้งสิ้น					2	0.8945	0.8945	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	2	0	
1	สทท.5	ปรับปรุงซ่อมแซมห้วยแอดบ้านโพธิ์น้อย	บ้านโพธิ์ น้อย หมู่ที่ 5	หนองคำ	พยุห์	ศรีสะเกษ	1	0.4915	0.4915	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	แล้วเสร็จ 10/01/2567
2	สทท.5	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กุดเมืองฮาม	หมู่ที่ 5	กุดเมืองฮาม	ยางชุมน้อย	ศรีสะเกษ	1	0.4030	0.4030	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	แล้วเสร็จ 29/11/2566

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกั66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				8	82.4689	67.1477	15.3211	0.0000	0.0000	81%	96%	7	1	
1	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแกว พร้อมระบบกระจายน้ำ	8	วังโตนด	นายายอาม	จันทบุรี	1	6.4909	6.4909	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%
2	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแปบพร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	2	ทุ่งเบญจา	ท่าใหม่	จันทบุรี	1	10.2019	10.2019	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%
3	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่คลองบางไผ่		พุดตาหลวง	สัตหีบ	ชลบุรี	1	22.9792	22.9792	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%
4	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำศูนย์การฝึก สอ.รฝ.		บางเสร่	สัตหีบ	ชลบุรี	1	42.6733	27.3522	15.3211	0.0000	0.0000	64%	71%	0	1	- เติมหยุดงานตั้งแต่ 11 ส.ค. 66 เนื่องจากแก้ไขแบบแปลน - ขยายสัญญาตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 66 - 25 มิ.ย. 67 - แจ้งเข้าดำเนินการเมื่อวันที่ 4 มิ.ค. 67
5	สทท.6	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มะม่วงแปรงหนามเตียน หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา					1	0.0103	0.0103	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%
6	สทท.6	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองทุ่งพระ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว					1	0.0281	0.0281	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%
7	สทท.6	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าชุมชน หมู่ที่ 25 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดฉะเชิงเทรา					1	0.0205	0.0205	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%
8	สทท.6	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าทุ่งกระดัง หมู่ที่ 25 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอกำแพงแสน จังหวัดฉะเชิงเทรา					1	0.0646	0.0646	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก้น66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				11	81.7546	41.6952	40.0310	0.0284	0.0000	51%	92%	7	4	
1	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโป่งลึก-บางกลอย		ห้วยแม่เพรียง	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	1	6.8431	6.8431	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ตรวจรับงาน 3 พ.ย. 66
2	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 5	หนองบัว	เมืองกาญจนบุรี	กาญจนบุรี	1	13.5317	0.0000	13.5317	0.0000	0.0000	0%	97%	0	1	อยู่ระหว่างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อทดสอบระบบกระจายน้ำ
3	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านสาละวะ ระยะที่ 1	สาละวะ	ไล่โว่	สังขละบุรี	กาญจนบุรี	1	4.8327	4.8327	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ตรวจรับเมื่อ 23 ม.ค. 67
4	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานลมจากอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - สระเก็บน้ำบ้านรวมไทย	7	หาดขาม	กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	1	18.1401	0.0000	18.1401	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	อยู่ระหว่างตรวจรับงาน เนื่องจากระดับน้ำลดลง จึงไม่สามารถทดสอบระบบส่งน้ำ จึงยังไม่สามารถส่งมอบงานได้
5	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	หมู่ที่ 2	หนองโรง	พนมทวน	กาญจนบุรี	1	4.6000	0.0000	4.6000	0.0000	0.0000	0%	12%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากขออนุญาตสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) -ปัจจุบัน ได้เข้าวาระการประชุมของกรมป่าไม้แล้ว และอยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับจากป่าไม้
6	สทท.7	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำข้างป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี	รวมไทยหมู่ที่ 7	หาดขาม	กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	1	7.2700	7.2700	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ส่งงาน 18 ธ.ค. 66
7	สทท.7	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำภาชี	ห้วยสวนหลู หมู่ที่ 6	บ้านบึง	บ้านคา	ราชบุรี	1	2.6189	2.6189	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ส่งงาน 24 พ.ย. 66 ขยายสัญญาถึง 29 ธ.ค. 66
8	สทท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ที่ 2 และโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย	หมู่ที่ 2	อ่าวดิน	ปากท่อ	ราชบุรี	1	12.4467	12.4467	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	วันที่ตรวจรับ 16 พ.ย. 66
9	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสาหร่าย	9	มะขามล้ม	บางปลา mã	สุพรรณบุรี	1	9.3553	5.5961	3.7592	0.0000	0.0000	60%	100%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำป้ายเหล็ก
10	สทท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน บริเวณเกาะพลับพลา		แก่งกระจาน	แก่งกระจาน	เพชรบุรี	1	1.7960	1.7676	0.0000	0.0284	0.0000	100%	100%	1	0	มีปรับลดค่างาน 28,440 บาท ตรวจรับงาน 2 พ.ย. 66
11	สทท.7	ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำภายในตำบลคอนยาง, หนองขนาน		คอนยาง,	เมืองหนองขนาน	เพชรบุรี	1	0.3200	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ตรวจรับงาน 10 พ.ย. 66

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				8	59.9352	52.8727	6.7810	0.2814	0.0000	88%	98%	7	1	
1	สทน.8	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำภูหนองสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม 2,000 ไร่		เขาขาว	ละงู	สตูล	1	10.1844	10.1844	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	สทน.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ศูนย์ราชการ		นบพิตำ	นบพิตำ	นครศรีธรรมราช	1	12.4048	5.6237	6.7810	0.0000	0.0000	45%	83%	0	1	
3	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำแม่เปี้ยะ พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		เขาย้ายสน	เขาย้ายสน	พัทลุง	1	7.9584	7.8503	0.0000	0.1081	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สทน.8	ปรับปรุงประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองหัตศคุณ		ตะพาน	ศรีบรรพต	พัทลุง	1	1.1614	1.1614	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำบ้านต้นยาง ช่วง 2	3	ปะลิว	สุไหงปาตี	นราธิวาส	1	5.5825	5.5825	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านหนองแรต พร้อมระบบกระจายน้ำ ช่วง 2		หนองแรต	ยะหริ่ง	ปัตตานี	1	5.1287	5.0804	0.0000	0.0483	0.0000	100%	100%	1	0	
7	สทน.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ช่วง 2 (ตำบลตันหยงลิมอ ตำบลบองอ ตำบลจวบ)		ตันหยงลิมอ	ระแงะ	นราธิวาส	1	9.9500	9.9000	0.0000	0.0500	0.0000	100%	100%	1	0	
8	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำ		ถ้ำทะเล	บันนังสตา	ยะลา	1	7.5650	7.4900	0.0000	0.0750	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกับ66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				52	112.1753	42.5120	69.6444	0.0189	0.0000	38%	96%	48	4	
1	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศคช.)	น้ำขวัง หมู่ที่ 3	ภูคา	ปัว	น่าน	1	0.0180	0.0180	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศคช.)	น้ำตัน หมู่ที่ 13	ภูคา	ปัว	น่าน	1	0.0180	0.0180	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศคช.)	น้ำพัน หมู่ที่ 9	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	0.0180	0.0180	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศคช.)	ห้วยหยวก หมู่ที่ 6	แม่ชะนิง	เวียงสา	น่าน	1	0.0180	0.0180	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศคช.)	น้ำแปง หมู่ที่ 7	ผาทอง	ท่าวังผา	น่าน	1	0.0180	0.0180	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศคช.)	ใหม่ในฝัน หมู่ที่ 12	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	0.0180	0.0180	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศคช.)	มณีเพ็ญ หมู่ที่ 11	งอบ	ทุ่งช้าง	น่าน	1	0.0180	0.0180	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศคช.)	ราษฎร์รัฐพัฒนา หมู่ที่ 11	พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	0.0180	0.0180	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน	สมุนใหม่ หมู่ที่ 16	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	0.0180	0.0180	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังใต้	สองแคว หมู่ที่ 5	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	0.0180	0.0180	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังใต้	ขุนน้ำพริก หมู่ที่ 6	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	0.0180	0.0180	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังใต้	หมู่ที่ 6	ชนแดน	สองแคว	น่าน	1	0.0180	0.0180	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังใต้	ห้วยมอย หมู่ที่ 8	ชนแดน	สองแคว	น่าน	1	0.0180	0.0180	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก้น66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
14	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่	ห้วยแกลบ หมู่ที่ 4	ชนแดน	สองแคว	น่าน	1	0.0180	0.0180	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	วังผาง หมู่ที่ 2	ผาทอง	ท่าวังผา	น่าน	1	0.0180	0.0180	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	แทนสาม หมู่ที่ 8	ผาทอง	ท่าวังผา	น่าน	1	0.0180	0.0180	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	แทนหนึ่ง หมู่ที่ 1	ผาทอง	ท่าวังผา	น่าน	1	0.0180	0.0180	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	แทนสอง หมู่ที่ 3	ผาตอ	ท่าวังผา	น่าน	1	0.0180	0.0180	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	น้ำกั หมู่ที่ 5	ผาทอง	ท่าวังผา	น่าน	1	0.0180	0.0180	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก	ผาหมี่ หมู่ที่ 10	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	0.0180	0.0180	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก	ทางทุ่ง หมู่ที่ 3	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	0.0180	0.0180	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก	ปางปูก หมู่ที่ 2	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	0.0180	0.0180	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก	ปางแก หมู่ที่ 7	ทุ่งช้าง	ทุ่งช้าง	น่าน	1	0.0180	0.0180	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองปลาหมอ		ย่านยาว	สวรรคโลก	สุโขทัย	1	19.9800	4.5826	15.3974	0.0000	0.0000	23%	46%	0	1	1. หยุดงาน รอคกรอนุญาตจากกรมธนารักษ์และพื้นที่ชลประทาน 2. 13 มี.ค. 67 สท.9 ทำหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ
25	สท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยน้ำพร้าว (ฝ่ายหลวงประชาธิรัฐ) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ถิ่นธรรมชาติ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	น้ำพร้าว หมู่ที่ 6	ไทรย้อย	เด่นชัย	แพร่	1	25.2680	0.0000	25.2680	0.0000	0.0000	0%	12%	0	1	หยุดงาน รอคกรอนุญาตพื้นที่ป่าไม้ (หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566)
26	สท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำควาย พร้อมระบบกระจายน้ำ		พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	20.1614	5.6897	14.4717	0.0000	0.0000	28%	60%	0	1	ขยายระยะเวลา สิ้นสุดสัญญา 13 เม.ย.67 คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน มิถุนายน 2567
27	สท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหินตรา พร้อมระบบกระจายน้ำ (แก้มลิง) ระยะที่ 2		บ้านปุง	เมืองพิจิตร	พิจิตร	1	4.2829	4.2829	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	หนังสือ ที่ กอ.นต 115/2566 ลงวันที่ 30 กันยายน 2566 ส่งงานงวดที่ 8 (งวดสุดท้าย) ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 30 กันยายน 2566
28	สท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเชื่อมหนองจะเข้-หนองแม่ระวีง (รายการผูกพันข้ามปี พ.ศ. 2563 - 2566 วงเงินทั้งสิ้น 168.8700 ลบ.)		สารจิต	ศรีสันกาลัย	สุโขทัย	1	18.2186	3.7113	14.5073	0.0000	0.0000	20%	95%	0	1	ขยายระยะเวลา สิ้นสุดสัญญา 31 ก.ค.67 คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม 2567
29	สท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ		บ้านสวน	เมืองสุโขทัย	สุโขทัย	1	13.2592	13.2592	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอคืนเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
30	สทน.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นพงสะตือ	พงสะตือ	บ้านแก่ง	ตรอน	อุดรดิต์	1	8.9320	8.9320	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
31	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	หมู่ที่ 3 บ้านลาดเรือ	บ่อภาค	ชาติตระการ	พิษณุโลก	1	0.0350	0.0329	0.0000	0.0022	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ/คืนเงิน
32	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	หมู่ที่ 6 บ้านรักไทย	บ่อภาค	ชาติตระการ	พิษณุโลก	1	0.0360	0.0360	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	หมู่ที่ 7 บ้านนุชเทียน	บ่อภาค	ชาติตระการ	พิษณุโลก	1	0.0350	0.0328	0.0000	0.0022	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ/คืนเงิน
34	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาทรอุทิศ	หมู่ที่ 6	น้ำกุ่ม	นครไทย	พิษณุโลก	1	0.0360	0.0360	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บุญธรรม-บุญเพ็ง	หมู่ที่ 2	บ่อเปี้ย	บ้านโคก	อุดรดิต์	1	0.0360	0.0360	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
36	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ยอดโพธิ์ทอง 1	หมู่ที่ 10	บ่อเปี้ย	บ้านโคก	อุดรดิต์	1	0.0340	0.0329	0.0000	0.0011	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ/คืนเงิน
37	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	หมู่ที่ 5 บ้านห้วยอู่	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	0.0330	0.0330	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
38	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	หมู่ที่ 1 บ้านปางหมื่น	น้ำหมื่น	ท่าปลา	อุดรดิต์	1	0.0350	0.0350	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	หมู่ที่ 2 บ้านวังหัวตอย	น้ำหมื่น	ท่าปลา	อุดรดิต์	1	0.0350	0.0350	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
40	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	หมู่ที่ 3 บ้านน้ำหมื่นกลาง	น้ำหมื่น	ท่าปลา	อุดรดิต์	1	0.0350	0.0350	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
41	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	หมู่ที่ 4 บ้านนาต้นโพธิ์	น้ำหมื่น	ท่าปลา	อุดรดิต์	1	0.0350	0.0328	0.0000	0.0022	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ/คืนเงิน
42	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	หมู่ที่ 5 บ้านน้ำหมื่นใต้	น้ำหมื่น	ท่าปลา	อุดรดิต์	1	0.0350	0.0350	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
43	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	หมู่ที่ 6 บ้านน้ำลี	น้ำหมื่น	ท่าปลา	อุดรดิต์	1	0.0350	0.0350	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
44	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	หมู่ที่ 7 บ้านผาลาด	น้ำหมื่น	ท่าปลา	อุดรดิต์	1	0.0350	0.0328	0.0000	0.0022	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ/คืนเงิน
45	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	หมู่ที่ 8 บ้านน้ำต๊ะ	น้ำหมื่น	ท่าปลา	อุดรดิต์	1	0.0350	0.0329	0.0000	0.0022	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ/คืนเงิน
46	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	หมู่ที่ 9 บ้านน้ำหมื่นเหนือ	น้ำหมื่น	ท่าปลา	อุดรดิต์	1	0.0350	0.0350	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
47	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	หมู่ที่ 10 บ้านทรายงาม	น้ำหมื่น	ท่าปลา	อุตรดิตถ์	1	0.0350	0.0329	0.0000	0.0022	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ/คืนเงิน
48	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	หมู่ที่ 11 บ้านปางหมื่นเหนือ	น้ำหมื่น	ท่าปลา	อุตรดิตถ์	1	0.0350	0.0328	0.0000	0.0022	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ/คืนเงิน
49	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	หมู่ที่ 12 บ้านค่าย	น้ำหมื่น	ท่าปลา	อุตรดิตถ์	1	0.0350	0.0328	0.0000	0.0023	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ/คืนเงิน
50	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	หมู่ที่ 12 บ้านกัวเคียน	จริม	ท่าปลา	อุตรดิตถ์	1	0.0355	0.0352	0.0000	0.0003	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ/คืนเงิน
51	สทน.9	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	บ้านนุช เทียน หมู่ที่ 7	บ่อภาค	ชาติตระการ	พิษณุโลก	1	0.4770	0.4770	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ลงนามในสัญญา วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เลขที่สัญญา สทน.9 1/2567 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ตุลาคม 2566 - 17 มกราคม 2567 (90 วัน) แล้วเสร็จวันที่ 17 มกราคม 2567 ตามหนังสือ บริษัท เอสเค เทค 999 จำกัด ที่ 28/2567 ลงวันที่ 17 มกราคม 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จ
52	สทน.9	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลประสิทธิภาพสูงพร้อมโปรแกรมและครุภัณฑ์ประกอบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด					1	0.4817	0.4817	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ลงนามในสัญญา วันที่ 26 ตุลาคม 2566 จำนวน 4 สัญญา ดังนี้ 1. สัญญาเลขที่ สทน.9 2/2567 วันที่ลงนาม 26 ต.ค. 2566 (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลประสิทธิภาพสูง) 2. สัญญาเลขที่ สทน.9 3/2567 วันที่ลงนาม 26 ต.ค. 2566 (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA) 3. สัญญาเลขที่ สทน.9 4/2567 วันที่ลงนาม 26 ต.ค. 2566 (ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) 4. สัญญาเลขที่ สทน.9 5/2567 วันที่ลงนาม 26 ต.ค. 2566 (ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 1) ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				4	17.8524	17.2148	0.0000	0.6376	1.4299	96%	100%	4	0	
1	สทท.10	ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มะพร้าว		บางสน	ปะทิว	ชุมพร	1	3.7464	3.1087	0.0000	0.6376	0.3204	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	สทท.10	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยลึก	5	คีรีวง	ปลาย พระยา	กระบี่	1	4.4880	4.4880	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	สทท.10	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางทอง (ลำน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2)		บางทอง	ท้ายเหมือง	พังงา	1	2.5761	2.5761	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	สทท.10	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองคลัง (ลำน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2)		คลองพา	ท่าชนะ	สุราษฎร์ธานี	1	7.0420	7.0420	0.0000	0.0000	1.1095	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกั66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				10	87.4648	87.4648	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	10	0	
1	สทพ.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	โนนแก้ง หมู่ที่ 5	ตบพูน	เดชอุดม	อุบลราชธานี	1	18.7437	18.7437	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	สทพ.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดกว้าง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บึงหวาย หมู่ที่ 3,7,1	สงเปือย	คำเขื่อน แก้ว	ยโสธร	1	3.3999	3.3999	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	สทพ.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดชันาค พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	คำน้ำสร้าง หมู่ที่ 11	ค้อเหนือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	1	1.6685	1.6685	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สทพ.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโคกป่าจิก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โคกป่าจิก หมู่ที่ 6,7,10,11	ย่อ	คำเขื่อน แก้ว	ยโสธร	1	12.9848	12.9848	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สทพ.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดน้ำจั้น พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ม่วงอ่อน หมู่ที่ 1,8,5	ตุ่มทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	1	14.3317	14.3317	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สทพ.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำร่องคำจาน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองเม็ก หมู่ที่ 2	หนองช้าง ใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	1	10.1645	10.1645	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	สทพ.11	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยละเือง (ตอนล่าง)	นาวิด	นาวัง	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1	6.7211	6.7211	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	สทพ.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดกล่ำ,กุดผือ,กุดเป้ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนแปลงใหญ่	คุยสำโรง, ปากเป้ง, ดอนแก้ว หมู่ที่ 2,3,7	เขื่องคำ	เมืองยโสธร	ยโสธร	1	14.1780	14.1780	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
9	สทพ.11	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	3,10,11	เปือย	สี้ออำนาจ	อำนาจเจริญ	1	0.6400	0.6400	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
10	สทพ.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	หนองตัง หมู่ที่ 11	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	1	4.6325	4.6325	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				9	97.2761	70.9343	26.3406	0.0012	0.0000	73%	91%	5	4	
1	กพน.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 38 รายการ					1	0.7325	0.7313	0.0000	0.0012	0.0000	100%	100%	1	0	โครงการแล้วเสร็จ
2	กพน.1	อนุรักษ์พื้นที่ห้วยต่ำ		น้ำแวน	เชียงคำ	พะเยา	1	24.4140	16.1542	8.2599	0.0000	0.0000	66%	94%	0	1	
3	กพน.1	อนุรักษ์พื้นที่ห้วยป่าเมียง		น้ำแวน	เชียงคำ	พะเยา	1	18.4416	9.9611	8.4805	0.0000	0.0000	54%	78%	0	1	
4	กพน.1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยก้าง	ห้วยก้างรัฐ	ไม้ยา	พญาเม็ง ราย	เชียงราย	1	2.6609	2.6609	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	โครงการแล้วเสร็จ วันที่ 5 ตุลาคม 2566
5	กพน.1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแวน	ผาฮาว	ทุ่งผาสุข	เชียงคำ	พะเยา	1	10.8228	10.4914	0.3313	0.0000	0.0000	97%	75%	0	1	
6	กพน.1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยหลวง	โนนนาคำ	โนนหวาย	หนองวัวซอ	อุดรธานี	1	4.4900	4.4900	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	โครงการแล้วเสร็จ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
7	กพน.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว (รายการผูกพันข้ามปี พ.ศ. 2563 - 2566 วงเงินทั้งสิ้น 79.2000 ลบ.)		บ้านหินโงม	สร้างคอม	อุดรธานี	1	3.8291	3.8291	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	โครงการแล้วเสร็จ วันที่ 4 พฤษภาคม 2566
8	กพน.1	อนุรักษ์พื้นที่ห้วยเคียน		อ่าทอง	เชียงคำ	พะเยา	1	29.5849	20.3160	9.2689	0.0000	0.0000	69%	68%	0	1	
9	กพน.1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แสง		บ้านปง	สูงเม่น	แพร่	1	2.3003	2.3003	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	โครงการแล้วเสร็จ 2 พฤศจิกายน 2566

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				4	108.4114	106.3932	2.0182	0.0000	3.0380	98%	95%	3	1	
1	กพน.2	ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	11.5724	11.5583	0.0142	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	กพน.2	ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	4.1323	2.1283	2.0040	0.0000	0.0000	52%	80%	0	1	
3	กพน.2	เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 42 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง					1	92.2250	92.2250	0.0000	0.0000	3.0380	100%	100%	1	0	
4	กพน.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลประสิทธิภาพสูงพร้อม โปรแกรมและครุภัณฑ์ประกอบ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด					1	0.4816	0.4816	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				2	2.8357	2.8357	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	2	0	
1	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและส่งเสริมการกักเก็บน้ำฝนเพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสะอาด กรณีศึกษาพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ					1	0.3150	0.3150	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำ สำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะของผู้ใช้น้ำประเภทที่สองและสาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4					1	2.5207	2.5207	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				6	64.9842	64.9675	0.0168	0.0000	1.0117	100%	100%	6	0	
1	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ					1	0.1412	0.1244	0.0168	0.0000	0.0000	88%	100%	1	0	- สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 30 ต.ค. 66 (ทั้งหมด 5 งวด) - ส่งเอกสารเบิกงวดที่ 4 จำนวน 6.6130 ล้านบาท (ตามบันทึก กวล. ที่ ทส 0602.7/1902 ลงวันที่ 29 ก.ย.66) - ส่งเอกสารเบิกงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จำนวน 3.3065 ล้านบาท (ตามบันทึก กวล. ที่ ทส 0602.7/2356 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 66) -----แล้วเสร็จ-----
2	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษา สืบรวจทางกายภาพ และ ความหลากหลายทางชีวภาพของ พื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะในพื้นที่แม่น้ำสงครามตอนล่างจังหวัดนครพนม กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	9.3442	9.3442	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	- สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 27 ต.ค. 66 (ทั้งหมด 5 งวด) - ส่งเอกสารเบิก งวดที่ 2 จำนวน 6.9673 บาท (ตามบันทึก กวล. ที่ ทส 0602.4/199 ลงวันที่ 13 ก.พ. 67) - ส่งเอกสารเบิก งวดที่ 3 จำนวน 5.5736 บาท (ตามบันทึก กวล. ที่ ทส 0602.4/217 ลงวันที่ 15 ก.พ. 67) - ส่งเอกสารเบิก งวดที่ 4 จำนวน 5.5736 บาท และมีค่าปรับ 12 วัน จำนวน 0.1967 ล้านบาท (ตามบันทึก กวล. ที่ ทส 0602.4/313 ลงวันที่ 5 มี.ค. 67) - ส่งเอกสารเบิก งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จำนวน 2.7869 บาท และมีค่าปรับ 21 วัน จำนวน 0.3443 ล้านบาท (ตามบันทึก กวล. ที่ ทส 0602.4/424 ลงวันที่ 11 มี.ค. 67) -----แล้วเสร็จ-----
3	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติของเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	0.6711	0.6711	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	9.9195	9.9195	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	- สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 3 ก.ย. 66 (ทั้งหมด 5 งวด) - เบิกเงินงวดที่ 2 จำนวน 8.002 ล้านบาท (ตามบันทึก กวล. ที่ ทส 0602.5/2220 ลงวันที่ 24 พ.ย. 66) - ส่งเอกสารเบิกงวดที่ 3 จำนวน 6.40169 ล้านบาท (ตามบันทึก กวล. ที่ ทส. 0602.2/2322 ลงวันที่ 14 ธ.ค. 66) - ส่งเอกสารเบิกงวดที่ 4 จำนวน 6.40169 ล้านบาท และมีค่าปรับ 9 วัน จำนวน 0.1695 ล้านบาท (ตามบันทึก กวล. ที่ ทส. 0602.2/2364 ลงวันที่ 22 ธ.ค. 66) - ส่งเอกสารเบิก งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จำนวน 3.2008 บาท และมีค่าปรับ 16 วัน จำนวน 0.3013 ล้านบาท (ตามบันทึก กวล. ที่ ทส 0602.2/407 ลงวันที่ 8 มี.ค. 67)
5	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคเหนือ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	20.9019	20.9019	0.0000	0.0000	0.5410	100%	100%	1	0	- สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 3 ก.พ. 67 (ทั้งหมด 5 งวด) - ส่งเอกสารเบิก งวดที่ 3 จำนวน 4.2473 ล้านบาท (ตามบันทึก กวล. ที่ ทส 0602.5/2117 ลงวันที่ 6 พ.ย. 66) - ส่งเอกสารเบิก งวดที่ 4 จำนวน 3.3979 ล้านบาท (ตามบันทึก กวล. ที่ ทส 0602.5/90 ลงวันที่ 19 ม.ค. 67) - ส่งเอกสารเบิก งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จำนวน 1.6989 ล้านบาท (ตามบันทึก กวล. ที่ ทส 0602.5/556 ลงวันที่ 21 มี.ค. 67) -----แล้วเสร็จ-----
6	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	24.0063	24.0063	0.0000	0.0000	0.4707	100%	100%	1	0	- ขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายกับ สลก. อีกครั้ง - กวล. ขอเงินไว้เบิกเหลือปี (ปีเงินต่อ) จำนวน 16,760.80 บาท ตามบันทึก ที่ ทส 0602.5/558 ลงวันที่ 21 มี.ค. 67 - บริษัทคู่สัญญาอยู่ระหว่างจัดทำใบคดหนี้ส่งให้ ทง. ทั้งนี้ คาดว่าจะเบิก

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				5	104.6448	104.6448	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	5	0	
1	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)					1	0.4489	0.4489	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)					1	5.6844	5.6844	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong HYCOS)					1	0.0018	0.0018	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร					1	98.0135	98.0135	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	กวพ.	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำ กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 47/100 ซอยติวานนท์ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี					1	0.4962	0.4962	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				3	4.9915	4.9750	0.0165	0.0000	0.0000	100%	100%	3	0	
1	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ					1	0.3095	0.3095	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ information sheet เพื่อเสนอ Ramsar site ของประเทศไทย 4 แห่ง					1	3.4200	3.4200	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	กอน.	ค่าสำรวจและตรวจสอบเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงโครงการแหล่ง น้ำของกรมทรัพยากรน้ำ					1	1.2620	1.2455	0.0165	0.0000	0.0000	99%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				2	21.4510	12.4733	8.9777	0.0000	0.0000	58%	91%	1	1	
1	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการประเมิน วางแผน ออกแบบ และบูรณาการระบบ และนโยบาย เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ของกรมทรัพยากรน้ำ					1	16.9579	7.9802	8.9777	0.0000	0.0000	47%	82%	0	1	
2	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงบประมาณ โครงการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ					1	4.4931	4.4931	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			รวมทั้งสิ้น				1	5.1599	5.0619	0.0981	0.0000	0.0000	98%	98%	1	0	
1	ทน.	งบดำเนินงาน (แผนงานพื้นฐานฯ)					1	5.1599	5.0619	0.0981	0.0000	0.0000	98%	98%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				1	0.2012	0.2012	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
1	สกก.	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 30 ล้าน พิกเซล พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด					1	0.2012	0.2012	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				2	0.0753	0.0753	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	2	0	
1	กยผ.	แก้อื้อสำนักงาน แบบมีล้อ ขนาด กว้าง 650 x ลึก 720 x สูง 1150 มม. กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 ตัว					1	0.0141	0.0141	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	กยผ.	แก้อื้อสำนักงาน แบบมีล้อ ขนาด กว้าง 620 x ลึก 670 x สูง 940 มม. กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 22 ตัว					1	0.0612	0.0612	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน66 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2567 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				8	0.3524	0.3524	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	8	0	
1	กยผ.,กวป.	กล้องสำหรับห้องประชุมออนไลน์ (Video Conference) กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ตัว					1	0.1028	0.1028	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	กยผ.,กวป.	ไมโครโฟนชุดประชุมดิจิตอลสำหรับประธาน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ตัว					1	0.0120	0.0120	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	กยผ.,กวป.	ไมโครโฟนชุดประชุมดิจิตอลสำหรับผู้ร่วมประชุม กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 16 ตัว					1	0.0911	0.0911	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	กยผ.,กวป.	เครื่องควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง					1	0.0382	0.0382	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	กยผ.,กวป.	เครื่องขยายเสียง (เพาเวอร์แอมป์) ขนาด 100 วัตต์ กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง					1	0.0120	0.0120	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	กยผ.,กวป.	ลำโพงติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว 2 ทาง 125 วัตต์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คู่					1	0.0096	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	กยผ.,กวป.	ตู้ลำโพงแบบพกพา 2 ทาง 8 นิ้ว ขนาด 300 วัตต์ กรมทรัพยากร น้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง					1	0.0755	0.0755	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	กยผ.,กวป.	ไมโครโฟนชนิดไร้สาย (ชุดไมค์ลอย) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญา ไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 ชุด					1	0.0112	0.0112	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	