


รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี



ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวม	สทท.1	สทท.2	สทท.3	สทท.4	สทท.5	สทท.6	สทท.7	สทท.8	สทท.9	สทท.10	สทท.11	กพน.1	กพน.2	กจน.	กวป.	กวพ.	กอน.	ศทส.	ทท.	สลก.
จำนวน (รายการ)	417	81	21	15	45	13	19	20	27	38	49	7	2	16	4	14	8	8	14	1	15
แล้วเสร็จ (รายการ)	307	51	18	10	37	12	9	18	21	21	48	4	2	8	4	2	6	7	14	0	15
ยังไม่แล้วเสร็จ (รายการ)	110	30	3	5	8	1	10	2	6	17	1	3	0	8	0	12	2	1	0	1	0
ยอดเงินกันเหลือปี	3,653.3831	211.6170	267.0555	185.8070	301.3696	142.7736	244.2780	235.5316	205.2007	331.5559	160.0547	133.1687	19.6647	735.2755	5.6973	307.8781	103.7011	28.5204	25.1918	5.3577	3.6842
รวมเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี	2,556.7081	188.4438	195.9505	110.0885	250.7243	118.2365	93.3733	196.3301	166.5495	161.3273	158.2594	90.1315	19.6235	499.6212	5.6973	179.9826	67.3084	21.0366	25.1918	5.3334	3.4988
ยอดเงินกันคงเหลือ	1,086.5520	21.8095	66.9359	74.7616	48.8939	24.5371	150.5634	38.5730	38.2647	170.0317	1.7497	43.0273	0.0000	235.6543	0.0000	127.8955	36.3928	7.4375	0.0000	0.0242	0.0000
ลดจำนวน	10.1230	1.3638	4.1691	0.9570	1.7515	0.0000	0.3413	0.6285	0.3865	0.1970	0.0456	0.0099	0.0413	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0463	0.0000	0.0000	0.1854
% ผลการเบิกจ่ายเงินกัน	69.98%	89.05%	73.37%	59.25%	83.19%	82.81%	38.22%	83.36%	81.16%	48.66%	98.88%	67.68%	99.79%	67.95%	100.00%	58.46%	64.91%	73.76%	100.00%	99.55%	94.97%

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				81	211.6170	188.4438	21.8095	1.3638	0.0000	89.05%	82%	51	30	
1	สทท.1	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		แม่เหียะ	เมือง เชียงใหม่	เชียงใหม่	1	9.4774	0.0000	9.4774	0.0000	0.0000	0.00%	100%	0	1	ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย
2	สทท.1	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ2		แม่เหียะ	เมือง เชียงใหม่	เชียงใหม่	1	0.0839	0.0839	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	สทท.1	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยอมป้ากอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ศรีบุญเรือง9	ศรีวิชัย	ลี้	ลำพูน	1	15.6178	15.3906	0.0000	0.2272	0.0000	98.55%	100%	1	0	
4	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยทราย		วังจันทร์	สามเงา	ตาก	1	12.9798	12.7526	0.0000	0.2272	0.0000	98.25%	100%	1	0	
5	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นแก้วลูน พร้อมระบบกระจายน้ำ		ป่าสัก	เชียงแสน	เชียงราย	1	22.9233	22.9233	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระประจำหมู่บ้าน - ระบบประปาหมู่บ้าน	หลายทุ่ง5	นาครีว	แม่ทะ	ลำปาง	1	4.8381	4.8381	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	สทท.1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำน้ำร่องช้างกลาง		ดอนศรีชุม	ดอกคำใต้	พะเยา	1	2.5795	2.5795	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม (บ้านหนองปู) ระยะ 2	หนองปู9	นาทราย	ลี้	ลำพูน	1	9.8771	9.8771	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
9	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำสาธารณะ	สามัคคีธรรม16	คลองน้ำไหล	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	4.2263	3.9991	0.0000	0.2272	0.0000	94.62%	100%	1	0	
10	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำห้วยปางห่างสนับสนุนพื้นที่ สปก.	อมเม็ง8	กองแขก	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	10.0716	10.0716	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นทุ่งพะเยา พร้อมระบบกระจายน้ำ		ป่าสัก	เชียงแสน	เชียงราย	1	20.2903	20.2903	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
12	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก		ไม้งาม	เมืองตาก	ตาก	1	22.8824	22.8824	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำคลองน้ำไหลวัดมอสังเรียน		คลองน้ำไหล	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	5.9900	5.9900	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
14	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยเคราะห์พร้อมระบบกระจายน้ำ	ใหม่ทุ่งก่อ5	ตาตควัน	พญาเม็งราย	เชียงราย	1	2.8463	2.8463	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
15	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่คำ พร้อมระบบกระจายน้ำ		น้ำแวน	เชียงคำ	พะเยา	1	13.6933	13.4661	0.0000	0.2272	0.0000	98.34%	100%	1	0	
16	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านเด่นไม้ซุงพร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		แม่สลิค	บ้านตาก	ตาก	1	6.4106	6.1834	0.0000	0.2272	0.0000	96.46%	100%	1	0	
17	สทท.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองวังวัด	โนนคารอด โคกสะอาด ดอนขวาง 4,6,7	เกาะตาล	ชาณุวร ลึกขบุรี	กำแพงเพชร	1	5.7715	0.0000	5.7715	0.0000	0.0000	0.00%	100%	0	1	อยู่ระหว่างตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดสุดท้าย
18	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทริอาสา (บ้านห้วยปุม)	13	ร่มเย็น	เชียงคำ	พะเยา	1	0.0239	0.0239	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
19	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 (นางอั้งโซ่ม แซ่ตั้ง อุปถัมภ์)	2	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	0.0235	0.0235	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
20	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแซม	11	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	0.0239	0.0239	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
21	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า	11	ม่อนปิน	ฝาง	เชียงใหม่	1	0.0246	0.0246	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
22	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2	6	น้ำแพร่	พริ้ว	เชียงใหม่	1	0.0235	0.0235	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
23	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง	3	บ้านหับ	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0237	0.0237	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
24	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ	14	แม่่นางจร	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0235	0.0235	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
25	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่โนใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อุปถัมภ์	4	แม่่นางจร	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0238	0.0238	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
26	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ	11	แม่่นางจร	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0242	0.0242	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
27	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโลออนสัมพันธ์จักร 9	7	กัตช้าง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	0.0237	0.0237	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
28	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเสียงไทยธารรงค์	15	แม่สาว	แม่เอย	เชียงใหม่	1	0.0248	0.0248	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
29	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์	12	แม่เอย	แม่เอย	เชียงใหม่	1	0.0241	0.0241	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
30	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวน ชายแดน บ้านนามะฮัน	12	แม่เอย	แม่เอย	เชียงใหม่	1	0.0237	0.0237	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
31	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบญจมา 1	6	เมืองแหง	เวียงแหง	เชียงใหม่	1	0.0234	0.0234	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
32	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รางวัลอินทรีา คานธี	11	แม่ต๋น	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0248	0.0248	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
33	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ	12	สบใจ	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0238	0.0238	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
34	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวน ชายแดนบ้านพอบีละคี	4	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	1	0.0245	0.0245	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
35	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวน ชายแดนพระยาประสาธธาตุการย์และคุณหญิงวาส ประนิช (บ้านมูเซอหลัง เมือง)	5	บ้านนา	สามเงา	ตาก	1	0.0237	0.0237	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
36	สทท.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองวังเชียงใหม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	10	หงส์หิน	จุน	พะเยา	1	1.8604	1.8604	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
37	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองน้ำแดง	หนองน้ำ แดง9	ป่ามะค่า	ชาวนูร ลักขบุรี	กำแพงเพชร	1	5.9666	0.0000	5.9666	0.0000	0.0000	0.00%	100%	0	1	อยู่ระหว่างตรวจรับงานและเบิกจ่ายงวดสุดท้าย
38	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง (บ้านแม่หยอด) ระยะ 2	แม่หยอด9	แม่ศึก	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.4892	0.4892	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
39	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนเมืองแม่ทาน สนับสนุนสิริราชโมเดล		สันดอน แก้ว	แม่ทะ	ลำปาง	1	21.3521	21.1244	0.0000	0.2278	0.0000	98.93%	100%	1	0	
40	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านห้วยตองสาด	ห้วยตอง สาด2	อมก๋อย	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0221	0.0221	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
41	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านห้วยยาก	ห้วยยาก10	สบเมย	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0226	0.0226	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
42	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านแม่ละไค้	แม่ละไค้2	แม่สาด	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0230	0.0230	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
43	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านห้วยมะโฮ	ห้วยมะโฮ2	แม่สามแลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0221	0.0221	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
44	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านพละฮิ	พละฮิ4	แม่สามแลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0222	0.0222	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
45	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านปู่คำห้วยแห้ง	ปู่คำห้วยแห้ง10	แม่สามแลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0225	0.0225	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
46	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านห้วยเกียง	ห้วยเกียง4	กองเกอย	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0222	0.0222	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
47	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านพะยอย	พะยอย2	แม่อูคอ	ขุนยวม	แม่ฮ่องสอน	1	0.0227	0.0227	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
48	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านห้วยเอี้ยะ	ห้วยเอี้ยะ4	แม่คง	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	0.0226	0.0226	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
49	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านกองสูง	กองสูง6	แม่คง	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	0.0216	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
50	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านแม่ดี	แม่ดี5	แม่คง	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	0.0220	0.0220	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
51	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านห้วยยาว	ห้วยยาว5	ป่าแป๋	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	0.0222	0.0222	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
52	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านห้วยอะ	ห้วยอะ10	ห้วยโป่ง	เมืองแม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	1	0.0225	0.0225	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
53	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านปางคามน้อย	ปางคามน้อย3	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0224	0.0000	0.0224	0.0000	0.0000	0.00%	90%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 68 (ไตรมาส 3)

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
54	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านผาเผือก	ผาเผือก10	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0225	0.0000	0.0225	0.0000	0.0000	0.00%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 68 (ไตรมาส 3)
55	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านน้ำจาง	น้ำจาง2	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0223	0.0000	0.0223	0.0000	0.0000	0.00%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 68 (ไตรมาส 3)
56	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านแม่ลุ่มอง	แม่ลุ่มอง5	สบป่อง	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0224	0.0000	0.0224	0.0000	0.0000	0.00%	90%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 68 (ไตรมาส 3)
57	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านห้วยลาง	ห้วยลาง6	ถ้ำลอด	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0224	0.0000	0.0224	0.0000	0.0000	0.00%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 68 (ไตรมาส 3)
58	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านลูกข้าวหาลาม	ลูกข้าว หาลาม9	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0227	0.0000	0.0227	0.0000	0.0000	0.00%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 68 (ไตรมาส 3)
59	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านบ่อไคว้	บ่อไคว้11	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0226	0.0000	0.0226	0.0000	0.0000	0.00%	90%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 68 (ไตรมาส 3)
60	สทน.1	ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากชุมชนเหมืองผาตูบ	แพะหนอง แดง3	ทุ่งผ่าย	เมือง ลำปาง	ลำปาง	1	10.0200	10.0200	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
61	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านล่อจ่อ	ล่อจ่อ23	ท่าก้อ	แม่สรวย	เชียงราย	1	0.0218	0.0000	0.0218	0.0000	0.0000	0.00%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 68 (ไตรมาส 3)
62	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านจะแสด	จะแสด23	ท่าก้อ	แม่สรวย	เชียงราย	1	0.0216	0.0000	0.0216	0.0000	0.0000	0.00%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ศ. 68 (ไตรมาส 3)
63	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านแม่ต๋ำน้อย	แม่ต๋ำน้อย 24	ท่าก้อ	แม่สรวย	เชียงราย	1	0.0218	0.0000	0.0218	0.0000	0.0000	0.00%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ ม.ย. 68 (ไตรมาส 3)
64	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านอะบะโด้	อะบะโด้24	ท่าก้อ	แม่สรวย	เชียงราย	1	0.0218	0.0000	0.0218	0.0000	0.0000	0.00%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ ม.ย. 68 (ไตรมาส 3)
65	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านปาม่วง	ปาม่วง18	ท่าก้อ	แม่สรวย	เชียงราย	1	0.0221	0.0000	0.0221	0.0000	0.0000	0.00%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ ม.ย. 68 (ไตรมาส 3)
66	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านสันกลาง	สันกลาง18	ท่าก้อ	แม่สรวย	เชียงราย	1	0.0219	0.0000	0.0219	0.0000	0.0000	0.00%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ ม.ย. 68 (ไตรมาส 3)

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				21	267.0555	195.9505	66.9359	4.1691	0.0000	73.37%	97%	18	3	
1	สทพ.2	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ส่วนอุทกวิทยาที่ 2 สิงห์บุรี เลขที่ 62 หมู่ที่ 6 ตำบลคันไถ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	62หมู่ที่6	คันไถ	เมือง	สิงห์บุรี	1	1.8292	1.8292	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	สทพ.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยน้ำดุก		ปากช่อง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	20.4687	0.0000	20.4687	0.0000	0.0000	0.00%	85%	0	1	อยู่ระหว่างการขุดลอกและสร้างฝายและงานป้องกันตลิ่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2568
3	สทพ.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสวนรุกขชาติโพธาราม	จับสมบูรณ์6	วังชัย	โพธาราม	นครสวรรค์	1	11.9700	11.9700	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สทพ.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 5 ตำบล (ลิกหลง,ท่าอัญญา,นาแซง,หนองสว่าง,วัดป่า)		ลิกหลง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	37.0498	0.0000	37.0498	0.0000	0.0000	0.00%	70%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2568
5	สทพ.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดงแคนหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	6	หนองซุ่น	วัดสิงห์	ชัยนาท	1	30.6790	30.6790	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สทพ.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขาปฐวี พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	5	ตลุกตุ๋	ทัพทัน	อุทัยธานี	1	30.3229	30.3229	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	สทพ.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำจืดและพัฒนาโคเนื้อ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		หนองรี	ลำสนธิ	สทบุรี	1	6.6365	6.6365	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	สทพ.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านเขาน้อย	15	หนองแวง	หันคา	ชัยนาท	1	19.4796	15.5916	0.0000	3.8880	0.0000	80.04%	100%	1	0	
9	สทพ.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงวังห้อย	10	ห้วยงู	หันคา	ชัยนาท	1	11.2193	11.2193	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สทพ.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบ้านเขาดาวเรือง (168 ไร่)		หนองหลวง	สว่างอารมณ์	อุทัยธานี	1	6.9150	6.9150	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สทพ.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสีบัวทอง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1,2,4	สีบัวทอง	แสวงหา	อ่างทอง	1	6.0591	6.0591	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
23	สทพ.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว	2	ไผ่สิงห์	ชุมแสง	นครสวรรค์	1	7.7270	7.7270	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	สทพ.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรกรแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	2	โคกหม้อ	ชุมแสง	นครสวรรค์	1	7.9270	7.9270	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
14	สทพ.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหวาย ช่วง 3 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		โกรกพระ	โกรกพระ	นครสวรรค์	1	16.0736	16.0736	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
15	สทพ.2	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ		ระบำ	ลานสัก	อุทัยธานี	1	3.9370	3.9370	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
16	สทพ.2	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา		กุดตาเพชร	ลำสนธิ	สพบุรี	1	20.1311	20.1311	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
17	สทพ.2	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำคลองลำพญาไม้ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		บัวชุม	ชัยบาดาล	สพบุรี	1	13.7584	4.3411	9.4173	0.0000	0.0000	31.55%	92%	0	1	อยู่ระหว่างหยุดงาน เนื่องจากแก้ไขแบบแปลนโครงการก่อสร้าง และ จะแจ้งเข้าภายในเดือนเมษายน 2568 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม 2568
18	สทพ.2	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำคลองหนองยาว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		หนองยาว	เมืองสระบุรี	สระบุรี	1	9.0983	8.8172	0.0000	0.2811	0.0000	96.91%	100%	1	0	
19	สทพ.2	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยกุดนกเป่า		กุดนกเป่า	เมืองสระบุรี	สระบุรี	1	3.7799	3.7799	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
20	สทพ.2	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการอนุรักษ์พื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังมะกัก เชื่อมต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดสพบุรี		เขาแหลม	ชัยบาดาล	สพบุรี	1	1.6840	1.6840	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
21	สทพ.2	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 เลขที่ 112 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	เลขที่1129	หนองยาว	เมืองสระบุรี	สระบุรี	1	0.3099	0.3099	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				15	185.8070	110.0885	74.7616	0.9570	0.0000	59.25%	89%	10	5	
1	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโง้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ	โนนศิลา12	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	1	14.9090	6.8003	8.1087	0.0000	0.0000	45.61%	65%	0	1	-แจ้งเร่งรัดงานผู้รับจ้าง จำนวน 6 ครั้ง และเชิญผู้รับจ้างชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ครั้ง /ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4
2	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคลน พร้อมระบบกระจายน้ำ	วาริชภูมิ9	รัตนวาปี	รัตนวาปี	หนองคาย	1	16.8900	0.0000	16.8900	0.0000	0.0000	0.00%	15%	0	1	-แจ้งเร่งรัดงานผู้รับจ้าง จำนวน 5 ครั้ง และเชิญผู้รับจ้างชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ครั้ง /ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4
3	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสามตำบลพร้อมระบบกระจายน้ำเทศบาลตำบลคางเคียบเทศบาลตำบลสร้างก่อ อบต.สร้างก่อ	10,13	สร้างก่อ	กุดจับ	อุดรธานี	1	25.4600	25.1403	0.0000	0.3197	0.0000	98.74%	100%	1	0	
4	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่ลิงดานหลวง พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	กกไธ2	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	1	11.9365	11.8974	0.0000	0.0390	0.0000	99.67%	100%	1	0	
5	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาด	หนองลาด1	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	1	1.8918	1.8918	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสองหาง	กุดแสด9	กุดบาก	กุดบาก	สกลนคร	1	2.5145	2.5145	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจอกหนองขุ่น พร้อมระบบกระจายน้ำ	ป่าเป้า2	ดงเย็น	บ้านดุง	อุดรธานี	1	39.5099	28.4147	11.0952	0.0000	0.0000	71.92%	100%	0	1	ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย
8	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าภูวังคัน พร้อมระบบกระจายน้ำ	ดงป่ายาง7	ท่าเสาอุด	นาด้วง	เลย	1	25.4490	7.2763	18.1727	0.0000	0.0000	28.59%	75%	0	1	ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4
9	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยทรายคอบอน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าตันม9	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1	29.9800	9.4851	20.4949	0.0000	0.0000	31.64%	75%	0	1	ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3
10	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนบ้านนาเจริญ	นาเจริญ5	เหล่ากอหก	นาหว้า	เลย	1	2.9313	2.5094	0.0000	0.4219	0.0000	85.61%	100%	1	0	
11	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ค่ายศรีสองรักสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรโครงการทหารพันธุ์ดี	น้อยนาข่า1	ศรีสองรัก	เมืองเลย	เลย	1	2.8150	2.8135	0.0000	0.0015	0.0000	99.95%	100%	1	0	
12	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองงัน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำ	ดอยมงคล5	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	1	4.1500	4.1495	0.0000	0.0004	0.0000	99.99%	100%	1	0	
13	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยฮึก	โลกโธ่4	บึงโจงหลง	บึงโจงหลง	บึงกาฬ	1	2.6700	2.6398	0.0000	0.0302	0.0000	98.87%	100%	1	0	
14	สทท.3	ปรับปรุงรั้วคอนกรีตภายในสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3	พรสวรรค์	หนองนาคำ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1	0.7000	0.6100	0.0000	0.0900	0.0000	87.14%	100%	1	0	
15	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองนาตาล บ้านโคกโพธิ์ลาด หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะไก้เหนือ ตำบลหนองไม้ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	บ้านโคกโพธิ์ลาดหมู่ที่ 5บ้านหนองตะไก้เหนือ	หนองไม้	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1	4.0000	3.9457	0.0000	0.0543	0.0000	98.64%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				45	301.3696	250.7243	48.8939	1.7515	1.4351	83.19%	92%	37	8	
1	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเปื๋ญ	ปึงทอง	สามขา	ภูจินารายณ์	กาฬสินธุ์	1	3.3950	3.3950	0.0000	0.0000	0.0475	100.00%	100%	1	0	
2	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองโคกสูง	โลก	บ้านโลก	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	3.4077	3.3600	0.0000	0.0477	0.0000	98.60%	100%	1	0	
3	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเล็งเป็ล้อย		สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	1	3.3225	3.3225	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองกุดอีเขียว	กุดโดน	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	3.2900	3.2900	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสะอาด	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	3.2170	3.2170	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปึงกิว	สังข์	ปึงนคร	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1	3.3631	3.2950	0.0000	0.0681	0.0000	97.98%	100%	1	0	
7	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โป่ง	บุ่งเลิศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	1	3.8193	3.7520	0.0000	0.0673	0.0000	98.24%	100%	1	0	
8	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหินลาด	ห้วยแดง6,10	กุดหว้า	ภูจินารายณ์	กาฬสินธุ์	1	3.2400	3.2400	0.0000	0.0000	0.0454	100.00%	100%	1	0	
9	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองฝายบ้าน	คำใหญ่	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	1	3.4500	3.4500	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแบ่น,หนองโดน	5	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	1	3.0066	3.0066	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สทพ.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองู พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองู	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	1	6.1327	1.7145	4.4182	0.0000	0.0000	27.96%	88%	0	1	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า และขาดสภาพคล่อง ดำเนินการแจ้งเร่งรัดครั้งที่ 5 คาดว่าจะแล้วเสร็จ 30 พ.ค.68
12	สทพ.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอีสามสีหนองแคนทุ่งพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่ากลาง	หนองใหญ่	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1	5.2712	5.2712	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	สทพ.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงห้วยต้อนพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสะอาด1	โนนสะอาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	1	29.7157	28.9470	0.0000	0.7687	0.0000	97.41%	100%	1	0	
14	สทพ.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโลกน้ำขาว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โจด12	หนองข่า	เกษตร สมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	5.6479	5.6479	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
15	สทพ.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหาด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	แก่นท้าว2	เม็กดำ	พัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1	6.1485	6.1136	0.0000	0.0349	0.0000	99.43%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
16	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองลิมพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เขียบ	ขามเรียง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1	6.3834	3.4316	2.9518	0.0000	0.2779	53.76%	60%	0	1	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า และขาดสภาพคล่อง ดำเนินการแจ้งเรียก ค่าปรับ คาดว่าจะแล้วเสร็จ 30 พ.ค.68
17	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแควพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแคว8	โนนรัง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	12.9590	12.9195	0.0000	0.0395	0.0000	99.70%	100%	1	0	
18	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโกพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองโก6	ศรีสมเด็จ	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1	5.3774	5.3774	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
19	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองชาตพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ไค่น9	ห้วยซ้าง	จตุรพักตร พิมาน	ร้อยเอ็ด	1	0.9675	0.9675	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
20	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลสะอาดสมบูรณ์		สะอาด สมบูรณ์	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	2.1309	2.1309	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
21	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำเตาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1,14,16	โนนสวรรค์	ปทุมรัตน์	ร้อยเอ็ด	1	32.0235	17.6054	14.4181	0.0000	0.0000	54.98%	45%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการทำเรื่องแก้ไขแบบแปลน คาดว่าจะทำแล้วเสร็จ 30 ก.ค.68
22	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเหือดพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสวรรค์	โนนสวรรค์	ปทุมรัตน์	ร้อยเอ็ด	1	4.5066	4.5066	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
23	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองบัวสัน ตุ1	หนองบัวสันตุ	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	1	2.4616	2.3632	0.0000	0.0983	0.0000	96.01%	100%	1	0	
24	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหาร พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ปอพาน	ปอพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	1	5.4662	5.3896	0.0000	0.0765	0.7013	98.60%	100%	1	0	
25	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขามป้อม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หลักด่าน	วังหิน	หนองสอง ห้อง	ขอนแก่น	1	6.2578	6.2497	0.0000	0.0080	0.0000	99.87%	100%	1	0	
26	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสระประมง	สาม สวนใต้	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	1	2.7161	2.7161	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
27	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบอน	หัวหนอง3	หนองบอน	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	3.2752	3.2110	0.0000	0.0642	0.0000	98.04%	100%	1	0	
28	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเบญจเรื่อ	7,9	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	8.8307	8.8307	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
29	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว	1	บ้านเป่า	เกษตร สมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	13.6900	13.6900	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
30	สทท.4	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นศูนย์ฝึกอาชีพภูสิงห์		ภูคิน	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1	0.9450	0.0000	0.9450	0.0000	0.0000	0.00%	1%	0	1	เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนดเวลาข้อ 17 และได้มีคำปรับจากวันที่ 12 กันยายน 2567 จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2568 เป็นเวลา 216 วัน วันละ 945 บาท รวมเป็นเงินค่าปรับ 204,120 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.60 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดสัญญาเป็นเวลานาน รวมทั้งค่าปรับเกินร้อยละ 10 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง และผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา จึงขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง ข้อ 7 (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา และข้อ 18 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
31	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองศาลาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองศาลา3	วังหิน	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1	5.2553	5.2553	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
32	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยทีกพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สารจอตใหม่	หนองโพนงาม	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	7.9681	0.7333	7.2348	0.0000	0.0000	9.20%	37%	0	1	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า เนื่องจากติดปัญหาสภาพพื้นที่ดินลำห้วยทีกรับน้ำจากบริเวณเทือกเขาทุ่งกะมังและการระบายน้ำจากพื้นที่การเกษตรของราษฎรตลอดแนวลำห้วย ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงลำห้วยทีกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกจากโครงการได้ทำให้การปฏิบัติงานทั้งโครงการล่าช้าไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ปัจจุบันผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จ 11 มิถุนายน 2568
33	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำบ้านอ่างทองพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	อ่างทอง8	บ้านดอน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	1	3.4827	3.4827	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
34	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกงพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนธรรม	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	1	4.1930	4.0983	0.0000	0.0947	0.0949	97.74%	100%	1	0	
35	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหมอนาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนจาน	ขามเฒ่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1	4.4519	4.3734	0.0000	0.0785	0.1395	98.24%	100%	1	0	
36	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	4	บ้านเป่า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	6.9439	6.7290	0.0000	0.2150	0.0000	96.90%	100%	1	0	
37	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ (อ้อย)	11	ชัยสมบูรณ์	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	1	16.3464	16.3464	0.0000	0.0000	0.0387	100.00%	100%	1	0	
38	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคูรอง	หนองคูรอง	สอยค่อม	พล	ขอนแก่น	1	2.1747	2.1747	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
39	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำบะลาด	คำบง	สะอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	1	6.1019	6.1019	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
40	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโง้งโหด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.)	ชัยแดง5	ชัยสมบูรณ์	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	1	3.3673	3.2773	0.0000	0.0899	0.0899	97.33%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
41	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแก่นทราย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแก่น ทราย	หนองช้าง	สามชัย	กาฬสินธุ์	1	29.9369	18.8401	11.0967	0.0000	0.0000	62.93%	85%	0	1	แจ้งปัญหาอุปสรรคและขอหยุดงานโครงการฯ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนเป็นหินแข็งเครื่องจักรกลไม่สามารถขุดลอกให้ได้ความลึกตามแบบแปลนได้ และราษฎรบ้านหนองแก่นทรายต้องการให้คงคันดินกั้นน้ำไว้เนื่องจากราษฎรใช้กั้นน้ำสำหรับระบบประปา แก้ไขการวางท่อส่งน้ำให้เป็นไปตามความต้องการของราษฎร จึงขอหยุดงานโครงการฯ ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทำการแก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จคาดว่าจะแล้วเสร็จ 30 พ.ค.68
42	สทท.4	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านสองคอน (สทท.บปี 66) จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 = 0.2915 ครั้งที่ 2 = 1.4449	สองคอน	นาฝาย	ภูพาน	ขอนแก่น	1	1.1642	1.1642	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
43	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสระแก้ว (สทท.บปี 66)		ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	0.8405	0.8405	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
44	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจิก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองจิก12	ดงลาน	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	7.1890	2.1133	5.0757	0.0000	0.0000	29.40%	65%	0	1	อยู่ระหว่างทำเรื่องหยุดงาน เนื่องจากปรับเปลี่ยนที่ทั้งดินจาก 1 กิโลเมตร เป็น 3 กิโลเมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จ 15 ก.ค.68
45	สทท.4	ซ่อมแซมฝายลำน้ำชี	ไร่ลำชี3	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	1	7.5360	4.7824	2.7536	0.0000	0.0000	63.46%	75%	0	1	ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากองค์กรบริหารส่วนตำบลกะฮาด ขอให้ชะลอการปิดกั้นสูบแม่น้ำชีไว้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ต้องการใช้น้ำเพื่อผลิตน้ำในการทำนาปรัง จึงเห็นควรหยุดงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวไว้ เพื่อแก้ไขแบบแปลนให้ตรงตามสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎร คาดว่าจะแล้วเสร็จ 30 พ.ค.68

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				13	142.7736	118.2365	24.5371	0.0000	0.0000	82.81%	97%	12	1	
1	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแห้ง สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์		โพธิ์กลาง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	4.0792	4.0792	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหัวเสือ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์		โพธิ์กลาง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	2.3476	2.3476	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลหนองสรวง	1,5	หนองสรวง	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	1	11.7643	11.7643	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองทะเลศวร	หนองแวง2	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	1	19.9623	19.9623	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำจักราช	สารภี2	สารภี	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	1	9.4104	9.4104	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองท้าว	กอก4	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	1	11.7633	11.7633	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านสามแคว	4	ท่าช้าง	เฉลิมพระ เกียรติ	นครราชสีมา	1	8.7721	8.7721	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโพนเขวา	โพนเขวา1,2	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1	14.9852	14.9852	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
9	สทพ.5	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ Y4 พร้อมระบบส่งน้ำ	แฉ่งมุด1	แฉ่งมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	1	3.2936	3.2936	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบใหญ่	จัว6	ท่าจะหลุง	โชคชัย	นครราชสีมา	1	13.0783	13.0783	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบุรพ์		บึงบุรพ์	บึงบุรพ์	ศรีสะเกษ	1	38.1373	13.6001	24.5371	0.0000	0.0000	35.66%	60%	0	1	อยู่ระหว่างเดินท่อ และงานอาคารคอนกรีต/ ก.ค.2568
12	สทพ.5	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โคกม่วงน4	หนองยาง	เฉลิมพระ เกียรติ	นครราชสีมา	1	0.4633	0.4633	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการ ทหารพันธุ์ดีค่ายวีรวัฒน์โยธิน		นอกเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1	4.7168	4.7168	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				19	244.2780	93.3733	150.5634	0.3413	0.0000	38.22%	63%	9	10	
1	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองทรายขาว-คลองหนองห้วย-แก้มลิงคู้งกะปาว	ประณีต หมู่ที่4	ประณีต	เขาสมิง	ตราด	1	15.8521	15.5108	0.0000	0.3413	0.0000	97.85%	100%	1	0	
2	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองกะวัดกองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	วังทอง หมู่ที่9	วังทอง	วังสมบูรณ์	สระแก้ว	1	9.7495	0.0000	9.7495	0.0000	0.0000	0.00%	1%	0	1	- ได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าดำเนินการในพื้นที่แล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการ - คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 68
3	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเจริญ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10	พลวง	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	1	67.9269	8.9405	58.9864	0.0000	0.0000	13.16%	25%	0	1	- อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างปรับแผนให้เป็นปัจจุบัน - คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. 68
4	สทท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ บ้านนันทรี	8	นันทรี	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	2.9750	2.9750	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนบ้านแก้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ		บ้านแก้ง	เมืองสระแก้ว	สระแก้ว	1	8.2010	8.2010	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สทท.6	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำวังจิก	8	ไพร่เดี่ยว	คลองหาด	สระแก้ว	1	10.1660	0.0000	10.1660	0.0000	0.0000	0.00%	27%	0	1	- แจ้งเข้าดำเนินการ 17 มี.ค 68 - อยู่ระหว่างดำเนินการ - คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 68
7	สทท.6	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองขวาง	6	ท่ากุ่ม	เมืองตราด	ตราด	1	8.4080	8.4080	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงบ้านศรีเขตพัฒนา	26	ทุ่งมหาเจริญ	วังน้ำเย็น	สระแก้ว	1	8.6003	1.7734	6.8269	0.0000	0.0000	20.62%	85%	0	1	- อยู่ระหว่างดำเนินการ - คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 68
9	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าทุ่งกร่าง	4	ทับไทร	โป่งน้ำร้อน	จันทบุรี	1	11.0272	11.0272	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองยาง 3	3	ช่องกุ่ม	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	14.4415	1.9222	12.5193	0.0000	0.0000	13.31%	17%	0	1	- ได้รับการอนุญาตให้เข้าดำเนินการในพื้นที่จากกรมอุทยานฯ แล้ว - แจ้งเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 68 - ปัจจุบันหยุดงาน เนื่องจากแก้ไขแบบแปลน - คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 68
11	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองซักระทิ้ง	9	แซร์อ	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	11.0415	0.0000	11.0415	0.0000	0.0000	0.00%	0%	0	1	- อยู่ระหว่างรอกรมป่าไม้พิจารณาอนุญาตให้เข้าดำเนินการในพื้นที่
12	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองแผ่นดินเย็น	9	แซร์อ	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	4.4115	0.0000	4.4115	0.0000	0.0000	0.00%	0%	0	1	- อยู่ระหว่างแจ้งเข้าดำเนินการ - คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 68
13	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยน้ำเย็นพร้อมระบบกระจายน้ำ	7	ท่าแยก	เมือง	สระแก้ว	1	4.3291	0.0000	4.3291	0.0000	0.0000	0.00%	22%	0	1	- ได้รับการอนุญาตให้เข้าดำเนินการในพื้นที่จากกรมอุทยานฯ แล้ว - แจ้งเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 68 - ปัจจุบันหยุดงาน เนื่องจากแก้ไขแบบแปลน และคาดว่าจะเข้า ดำเนินการได้ภายในเดือน พ.ค. 68 - คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 68

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
14	สทท.6	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำคลองน้ำใส	7	ท่าแขก	เมือง	สระแก้ว	1	1.8900	1.8900	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%
151	สทท.6	ปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง	6	ท่าพวงษ์	เกาะสีชัง	ชลบุรี	1	14.2800	14.2800	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
16	สทท.6	อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำสายคร		หินตั้ง	เมือง	นครนายก	1	2.1669	2.1669	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
17	สทท.6	อนุรักษ์พื้นที่หนองเข้คลองยาง พร้อมระบบกระจายน้ำ	4,7,11,12	นนทรี	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	22.2156	7.8408	14.3748	0.0000	0.0000	35.29%	50%	0	1	- หยุดงานตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 68 แก้ไขแบบแปลน - คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 68
18	สทท.6	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำโรงเรียนชุมพลทหารเรือ พร้อมระบบกระจายน้ำ		บางเสร่	สัตหีบ	ชลบุรี	1	26.3205	8.1620	18.1585	0.0000	0.0000	31.01%	78%	0	1	- หยุดงาน เนื่องจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ขอชะลอการเข้าดำเนินการชั่วคราว เนื่องจากมีการฝึกกำลังพล หากได้รับการประสานการแจ้งเข้าหน่วยงานจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน - คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 68
19	สทท.6	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง		หน้าเมือง	เมือง ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	1	0.2756	0.2756	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				20	235.5316	196.3301	38.5730	0.6285	0.0000	83.36%	98%	18	2	
1	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 3 - 4) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	195หมู่4	ห้วยไผ่	เมือง	ราชบุรี	1	0.1140	0.1140	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ และอาคารชุด สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	195หมู่4	ห้วยไผ่	เมือง	ราชบุรี	1	0.2240	0.2240	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 7 - 8) ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 2 สุพรรณบุรี เลขที่ 27 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	27หมู่4	รั้วใหญ่	เมือง	สุพรรณบุรี	1	0.6209	0.6209	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 1 - 2) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	195หมู่4	ห้วยไผ่	เมือง	ราชบุรี	1	0.2650	0.2650	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สทท.7	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยสามเงา สนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กัลดีหลวง)	เขาอ่างแก้ว 13	เขากะบก	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	0.9797	0.9797	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สทท.7	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยสามเงา สนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กัลดีหลวง)	เขาอ่างแก้ว 13	เขากะบก	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	1.1985	1.1985	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวังยาง - ตำบลศรีประจันต์		วังยาง	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	1	25.2497	25.2497	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	สทท.7	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านกรูด	3	ธงชัย	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	1	49.3725	12.3487	37.0237	0.0000	0.0000	25.01%	59%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ก่อสร้างห้องสูง,อาคารระบบกรอง,ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ
9	สทท.7	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาก		เขาชะภูมิ	โพธาราม	ราชบุรี	1	54.2675	54.2675	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สทท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านปู้เจ้า	6	วังน้ำซับ	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	1	8.4811	8.4811	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สทท.7	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำหนองอ้อนกกระโท	4	ศรีสำราญ	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	1	6.5217	4.9725	1.5493	0.0000	0.0000	76.24%	100%	0	1	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
12	สทท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำแควน้อยสนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี		สิงห์	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	0.0681	0.0681	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
13	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำลำสนธิ บรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลคอนตาล		คอนตาล	เมือง สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	1	0.0137	0.0137	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
14	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลทุ่งหลวง		ทุ่งหลวง	ปากท่อ	ราชบุรี	1	0.0128	0.0128	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
15	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลธรรมเสน เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขาด แคลนน้ำด้านการเกษตร		ธรรมเสน	โพธาราม	ราชบุรี	1	0.0984	0.0984	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
16	สทท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและการเกษตร ในพื้นที่อำเภอบนมทวน		พนมทวน	พนมทวน	กาญจนบุรี	1	0.1590	0.1590	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
17	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมลำตะเพินพร้อมป้องกันการกัดเซาะ		หนองปรือ	หนองปรือ	กาญจนบุรี	1	28.8500	28.8500	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
18	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำบ้านไผ่สนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม	1,2,7,9,12	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	1	58.4200	57.7915	0.0000	0.6285	0.0000	98.92%	100%	1	0	มีการปรับลดค่างาน 628,500 บาท
19	สทท.7	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 BTU สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 13 เครื่อง		ห้วยไผ่	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	1	0.4680	0.4680	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
20	สทท.7	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 BTU สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 3 เครื่อง		ห้วยไผ่	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	1	0.1470	0.1470	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกับ67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				27	205.2007	166.5495	38.2647	0.3865	0.0000	81.16%	94%	21	6	
1	สทน.8	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 100/6, 100/7 และ 100/8 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	6	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	1	0.4172	0.4172	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	สทน.8	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 100/2, 100/31, 100/32, 100/34 และ100/35 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	6	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	1	0.7603	0.7484	0.0000	0.0119	0.0000	98.44%	100%	1	0	
3	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านตานะบาตู ช่วง 3		คลองมานิง	เมืองปัตตานี	ปัตตานี	1	2.2939	2.2939	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยป่าโจ ช่วง 2	สะแก4	บาเจาะ	บาเจาะ	นราธิวาส	1	1.9049	1.9049	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านธารโต พร้อมระบบกระจายน้ำ		ธารโต	ธารโต	ยะลา	1	10.9627	10.9627	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สทน.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 3 (ตำบลแว้ง ตำบลขอเลาะ ตำบลลูกยูคละ)		ขอเลาะ	แว้ง	นราธิวาส	1	7.5180	7.5180	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	สทน.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ช่วง 2 (ตำบลตะโล๊ะทะเลอ ตำบลจะก๊ะ ตำบลสุวารี)		ตะโล๊ะทะเลอ	รามัน	ยะลา	1	9.5211	9.5211	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	สทน.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 4	ปาเซตี	ตะโล๊ะดีอรา มัน	กะป้อ	ปัตตานี	1	7.8883	7.8883	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
9	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนห้วยเยียว		สาคร	ท่าแพ	สตูล	1	13.4458	13.4458	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สทน.8	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นลำภูงูสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม 2,000 ไร่		เขาขาว	ละงู	สตูล	1	3.8973	3.8973	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองโทร		ป่าชิง	จะนะ	สงขลา	1	3.1252	3.1252	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
12	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่ สปก. ระหว่าง 5122 II 9840 และ 5122 II 9842 ช่วง 2	ลำลอง12.13	นาทวี	นาทวี	สงขลา	1	2.3997	2.3997	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำใต้ตะเต พร้อมระบบกระจายน้ำ ช่วง 2	บาโลย	บาโลย	ยะหริ่ง	ปัตตานี	1	4.9507	4.9507	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
14	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนบึงละหารเมย	ป่าหวัง	บันนังสตา	บันนังสตา	ยะลา	1	2.4391	2.4391	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
15	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนบึงตือโละตือลง	1	บ้านนังสตา	บ้านนังสตา	ยะลา	1	0.9633	0.9633	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
16	สทน.8	อนุรักษ์พื้นที่ระบบโครงสร้างชลประทาน 3 ตำบล (ตำบลยี่งอ ตำบลตันหยงมัส ตำบลมะรือโบตก)		ยี่งอ	ยี่งอ	นราธิวาส	1	13.6312	13.6312	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
17	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ	3	คุดยง	หนองจิก	ปัตตานี	1	1.2096	1.2096	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
18	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านวังนา		ป่าแกบ่อหิน	ทุ่งหว้า	สตูล	1	1.9900	1.9900	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
19	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านจาเราะปุเงะ พร้อมระบบกระจายน้ำ		เบตง	เบตง	ยะลา	1	7.3157	6.9411	0.0000	0.3746	0.0000	94.88%	99%	1	0	
20	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองป้อมและระบบส่งน้ำ	คลองป้อม	ฉลุง	หาดใหญ่	สงขลา	1	11.7045	3.9325	7.7720	0.0000	0.0000	33.60%	75%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน มิ.ย. 68
21	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองหีบ พร้อมระบบกระจายน้ำ		ป่าดงเบขาร์	สะเตาะ	สงขลา	1	8.9189	7.3036	1.6153	0.0000	0.0000	81.89%	80%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน พ.ค. 68
22	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองยางแดง	คลองยางแดง	ท่าชะมวง	รัตภูมิ	สงขลา	1	7.7654	5.1594	2.6060	0.0000	0.0000	66.44%	80%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน พ.ค. 68
23	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำโรงพยาบาลอภัยภูธรราชสงขลา		เกาะแก้ว	เมืองสงขลา	สงขลา	1	7.6012	7.6012	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
24	สทน.8	อนุรักษ์พื้นที่ทุ่งแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ช่วง 2	สะพานไทร 10	บางดี	ห้วยยอด	ตรัง	1	18.5750	10.5208	8.0542	0.0000	0.0000	56.64%	70%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน พ.ค. 68
25	สทน.8	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรชุมชน ช่วง 2		ท่าแค	เมืองพัทลุง	พัทลุง	1	20.6604	20.6604	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
26	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองวัดป่า พร้อมระบบกระจายน้ำ	3	โมคลาน	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	1	21.8012	6.0723	15.7289	0.0000	0.0000	27.85%	50%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 68
27	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ ดอนนา พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี		บางเขา	หนองจิก	ปัตตานี	1	11.5400	9.0517	2.4883	0.0000	0.0000	78.44%	80%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก้น67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)		ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)
			รวมทั้งสิ้น				38	331.5559	161.3273	170.0317	0.1970	0.1189	48.66%	79%	21	17	
1	สทน.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบโมเดล		สะเอียบ	สอง	แพร่	1	43.4250	19.0961	24.3289	0.0000	0.0000	43.97%	55%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน สิงหาคม 2568
2	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำว้า5	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	13.9900	5.2420	8.7480	0.0000	0.0000	37.47%	45%	0	1	คาดว่าจะแจ้งเข้างานเดือน พฤษภาคม 2568 และแล้วเสร็จ เดือน มิถุนายน 2568
3	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำแะ3	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	7.9008	2.0507	5.8502	0.0000	0.0000	25.95%	51%	0	1	คาดว่าจะแจ้งเข้างานเดือน พฤษภาคม 2568 และแล้วเสร็จ เดือน มิถุนายน 2568
4	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำถ่าน2	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	13.5915	3.7773	9.8142	0.0000	0.0000	27.79%	78%	0	1	คาดว่าจะแจ้งเข้างานเดือน พฤษภาคม 2568 และแล้วเสร็จ เดือน มิถุนายน 2568
5	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำปู้6	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	12.3165	10.2056	2.1109	0.0000	0.0000	82.86%	62%	0	1	คาดว่าจะแจ้งเข้างานเดือน พฤษภาคม 2568 และแล้วเสร็จ เดือน มิถุนายน 2568
6	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยผาให้	ทุ่งควัว4	ทุ่งควัว	หนองม่วงไข่	แพร่	1	13.9900	2.5064	11.4836	0.0000	0.0000	17.92%	55%	0	1	คาดว่าแล้วเสร็จ กรกฎาคม 2568
7	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	แทนสอง3	ผาตอ	ท่าวังผา	น่าน	1	2.7937	2.7937	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน	สะเนียน1	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	2.6929	2.6929	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
9	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) โรงเรียนวัดป่าแม่จริมโสภิตาราม	ฝ่าย2	แม่จริม	แม่จริม	น่าน	1	4.9690	3.0832	1.8858	0.0000	0.0000	62.05%	100%	0	1	คาดว่าแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2568
10	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง	นาคา4	เมืองสี	นาหมื่น	น่าน	1	0.0090	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม	บอน1	แม่จริม	แม่จริม	น่าน	1	2.5803	2.5803	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
12	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมฉลอง ครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	2	บ่อเกลือเหนือ	บ่อเกลือ	น่าน	1	0.0240	0.0240	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พืระยานุเคราะห์	10	หนองแดง	แม่จริม	น่าน	1	0.0240	0.0240	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
14	สทน.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพพระบะบายน้ำหนองป่าตอ	1	ท่าทอง	สวรรคโลก	สุโขทัย	1	7.5570	0.0005	7.5565	0.0000	0.0000	0.01%	13%	0	1	คาดว่าแล้วเสร็จ กรกฎาคม 2568

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
15	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการตำรวจพันธุ์ดี พืชณุโลก		วัดโบสถ์	วัดโบสถ์	พืชณุโลก	1	2.8321	2.8321	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
16	สทน.9	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำทะเลแก้ว ม.ราชวิถีพืชูลสงคราม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.)		พลาญชุมพล	เมืองพืชณุโลก	พืชณุโลก	1	33.7165	33.7165	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
17	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบัว	สนามคสี6	สนามคสี	บางกระทุ่ม	พืชณุโลก	1	4.8790	4.8304	0.0000	0.0486	0.0486	99.00%	100%	1	0	
18	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผบ.ลูกเสือรถไฟมุกกะสัน	1	ชนแดน	สองแคว	น่าน	1	0.0270	0.0270	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
19	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	ห้วยรูร์	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	0.0240	0.0240	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
20	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย	1	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	0.0270	0.0270	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
21	สทน.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 71 แห่ง		ภูคา	บัว	น่าน	1	0.3914	0.2541	0.1373	0.0000	0.0000	64.92%	90%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม 2568
22	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน	เหนือวัด2	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	4.9700	4.8369	0.0000	0.1331	0.0000	97.32%	100%	1	0	
23	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์น้ำฝักขวง	วังโป่ง3	ฝักขวง	ทองแสนขัน	อุดรดิตต์	1	4.8840	4.8840	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
24	สทน.9	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแหว่ง	น้ำแหว่ง6	บึงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1	0.4890	0.4890	0.0000	0.0000	0.0137	100.00%	100%	1	0	
25	สทน.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	ใหม่หัวคอง10	สันทะ	น่าน้อย	น่าน	1	0.4800	0.4800	0.0000	0.0000	0.0154	100.00%	100%	1	0	
26	สทน.9	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเขืองแก	ผาหมี่10	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	0.3856	0.3703	0.0000	0.0153	0.0274	96.04%	100%	1	0	
27	สทน.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นโพนตู	โพนตู	สองคอน	ปากท่า	อุดรดิตต์	1	1.7900	1.7900	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
28	สทน.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยน้ำสิงห์	หนองโป	ร่วมจิต	ท่าปลา	อุดรดิตต์	1	3.4900	3.4900	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
29	สทน.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยมุ่นพร้อมระบบส่งน้ำ	วังหงษ์5	วังหงส์	เมืองแพร่	แพร่	1	9.7000	2.0110	7.6890	0.0000	0.0000	20.73%	48%	0	1	คาดว่าจะแจ้งเข้างานเดือน พฤษภาคม 2568 และจะแล้วเสร็จเดือน มิถุนายน 2568

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
30	สทน.9	อนุรักษ์พื้นที่ห้วยไม้แดงงานพร้อมระบบกระจายน้ำ	สุม่น1	แม่สิน	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	1	4.2245	0.0000	4.2245	0.0000	0.0000	0.00%	0%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานอื่น (ป่าสงวนแห่งชาติ, สปภ., คทช.) คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568
31	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำป่าด	นาคันทุง6	แสนตอ	น้ำป่าด	อุดรดิต์	1	23.5400	14.0782	9.4618	0.0000	0.0000	59.81%	60%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มิถุนายน 2568
32	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	ล้าน8	สันทะ	น่าน้อย	น่าน	1	0.4790	0.4790	0.0000	0.0000	0.0139	100.00%	100%	1	0	
33	สทน.9	อนุรักษ์พื้นที่ทุ่งแหล่งน้ำอาศรมธรรมจาริก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	แม่ดีด6	แม่ทุง	วังชัน	แพร่	1	5.0499	5.0499	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
34	สทน.9	อนุรักษ์พื้นที่ทุ่งแหล่งน้ำ (แก้มลิง) คลองโกรงกรง-บึงสลุ-หนองสระหัว		นครป่าหมาก	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	1	21.9150	0.0000	21.9150	0.0000	0.0000	0.00%	15%	0	1	แจ้งเข้างานเมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 (ประชาชนขอใช้น้ำ) คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568
35	สทน.9	อนุรักษ์พื้นที่ทุ่งแหล่งน้ำ เชื่อมต่อโครงข่ายน้ำบึงสกิด-บึงบัว ผืนน้ำคลองตรอน		น้ำอ่าง	ตรอน	อุดรดิต์	1	31.4917	12.8646	18.6271	0.0000	0.0000	40.85%	60%	0	1	คาดว่าแล้วเสร็จ พฤษภาคม 2568
36	สทน.9	อนุรักษ์พื้นที่ห้วยป่าปู	ป่าสัถ8	ป่าสัถ	วังชัน	แพร่	1	4.4736	0.0000	4.4736	0.0000	0.0000	0.00%	0%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานอื่น (ป่าสงวนแห่งชาติ, สปภ.) ปัจจุบันรอกเอกสารการตอบกลับการใช้ที่ดินจาก ส.ป.ก. คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568
37	สทน.9	อนุรักษ์พื้นที่ทุ่งแหล่งน้ำแม่คำมี พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	2	ตำหนักธรรม	หนองม่วงไข่	แพร่	1	42.0831	14.7077	27.3753	0.0000	0.0000	34.95%	55%	0	1	หยุดงาน เกษตรกรขอเก็บเกี่ยวผลผลิต (ข้าวโพด) ทำให้ยังไม่สามารถวางท่อได้ และ แก้ไขแบบแปลนเนื่องจากจุดติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทับซ้อนพื้นที่เอกชน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568
38	สทน.9	อนุรักษ์พื้นที่ลำห้วยเหี้ยะ บ้านปางเคาะ หมู่ที่ 11 ตำบลไพร่อย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	ปางเคาะ11	ไพร่อย้อย	เด่นชัย	แพร่	1	4.3500	0.0000	4.3500	0.0000	0.0000	0.00%	100%	0	1	ตามหนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่มีรัตน เลขที่ พรม. 129/2568 ลงวันที่ 30 เมษายน 2568

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				49	160.0547	158.2594	1.7497	0.0456	0.5846	98.88%	100%	48	1	
1	สทน.10	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	4	มะขามเตี้ย	เมืองสุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	1	2.4949	2.4949	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	สทน.10	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	3	วัดประดู่	เมืองสุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	1	2.4980	0.7475	1.7505	0.0000	0.0000	29.93%	100%	0	1	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 15 พฤษภาคม 2568
3	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		คลองชะอุ่น	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	7.9880	7.9880	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สทน.10	ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายคลองพรุฬรี		เขาพนม	เขาพนม	กระบี่	1	21.2322	21.2322	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สทน.10	ปรับปรุงสระน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		ครน	สรี	ชุมพร	1	13.1579	13.1579	0.0000	0.0000	0.3057	100.00%	100%	1	0	
6	สทน.10	พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำฝายคลองบางรักพร้อมระบบส่งน้ำ		โคกเคียน	ตะกั่วป่า	พังงา	1	5.5068	5.5068	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	สทน.10	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกระทิง พร้อมระบบกระจายน้ำ		บ้านกลาง	อ่าวลึก	กระบี่	1	13.1708	13.1708	0.0000	0.0000	0.2340	100.00%	100%	1	0	
8	สทน.10	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยโรงงาน		เขาไชยราช	ปะทิว	ชุมพร	1	2.9620	2.9620	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
9	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองห้วยใหญ่	1	บ้านนา	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	8.3215	8.3215	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองน้ำสวยศรี	6	บ้านนา	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	7.2871	7.2871	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองปึก	1	บางอน	พุนพิน	สุราษฎร์ธานี	1	3.3110	3.3110	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
12	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองน้ำชำ	11	ปลายพระยา	ปลายพระยา	กระบี่	1	4.4900	4.4900	0.0000	0.0000	0.0449	100.00%	100%	1	0	
13	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่ สปก.แปลง 83		หงษ์เจริญ	ท่ามะ	ชุมพร	1	1.7417	1.7417	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
14	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1		บางสวรรค์	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
15	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง	7	ปากหมาก	ไชยา	สุราษฎร์ธานี	1	0.0235	0.0197	0.0000	0.0038	0.0000	83.91%	100%	1	0	
16	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น	1	คลองชะอุ่น	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
17	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดพนม	2	พนม	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
18	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดถ้ำวราธรรม	4	คลองศก	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
19	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดสองพี่น้อง	1	คลองศก	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0000	0.0015	0.0000	100.00%	100%	1	0	โครงการแล้วเสร็จ คืนเงิน 0.0015 ล้านบาท
20	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดปากคู	1	ช้างซ้าย	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
21	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านหัวหมากบน	3	ช้างซ้าย	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
22	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม	1	ไชยคราม	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
23	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดนอก	2	ไชยคราม	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0000	0.0015	0.0000	100.00%	100%	1	0	โครงการแล้วเสร็จ คืนเงิน 0.0015 ล้านบาท
24	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านท่าสนุก	3	มะรุ่ย	ทับปุด	พังงา	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
25	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางกัน	4	ทุ่งคาโงก	เมืองพังงา	พังงา	1	0.0235	0.0202	0.0000	0.0033	0.0000	86.04%	100%	1	0	
26	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านอ่าวลิ้นน้อย		อ่าวลึกน้อย	อ่าวลึก	กระบี่	1	0.0015	0.0000	0.0000	0.0015	0.0000	100.00%	100%	1	0	โครงการแล้วเสร็จ คืนเงิน 0.0015 ล้านบาท
27	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านไร่เหนือ	3	ทุ่งเตา	บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0000	0.0015	0.0000	100.00%	100%	1	0	โครงการแล้วเสร็จ คืนเงิน 0.0015 ล้านบาท
28	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์	5	ป่าร้อน	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
29	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดเขานางเภา	1	กรูด	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
30	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนขุนชน บ้านนางกำ	10	ดอนสัก	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
31	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านเมรัย สทป.สฎ.3	5	สินปุน	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
32	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน	6	สินเจริญ	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0235	0.0197	0.0000	0.0038	0.0000	83.91%	100%	1	0	
33	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านหน้าเขาได้รมเย็น1	2	บ้านเลด็จ	เคียนซา	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
34	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดควนท่าแร่	1	ทรัพย์ทวี	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
35	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านคอนงาม	3	นาดี	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
36	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านใหญ่	9	พนม	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
37	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านไสขรบ	5	อิปัน	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
38	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านโดนยาง	8	ท่าขนอน	คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
39	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านทรายแก้ว	14	ท่าขนอน	คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
40	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางหยี	4	บางน้ำจืด	หลังสวน	ชุมพร	1	0.0235	0.0197	0.0000	0.0038	0.0000	83.91%	100%	1	0	
41	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านพระรัถย์ราษฎร์บำรุง	2	พระรัถย์	พะโต๊ะ	ชุมพร	1	0.0235	0.0197	0.0000	0.0038	0.0000	83.91%	100%	1	0	
42	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยชัน	5	ทุ่งระยะ	สวี	ชุมพร	1	0.0235	0.0212	0.0000	0.0023	0.0000	90.21%	100%	1	0	
43	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านฝ้ายท่า	3	ทุ่งมะพร้าว	ท้ายเหมือง	พังงา	1	0.0235	0.0195	0.0000	0.0040	0.0000	82.89%	100%	1	0	
44	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านปากคลอง สทฐ	3	รมณีย์	กะปง	พังงา	1	0.0235	0.0195	0.0000	0.0040	0.0000	82.89%	100%	1	0	
45	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านคุรอด	5	บางวัน	คุระบุรี	พังงา	1	0.0235	0.0187	0.0000	0.0048	0.0000	79.74%	100%	1	0	
46	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางมรวน สทป.พังงา	5	บางม่วง	ตะกั่วป่า	พังงา	1	0.0235	0.0195	0.0000	0.0040	0.0000	82.89%	100%	1	0	
47	สทน.10	ปรับปรุงแหล่งน้ำหารถฉั่น พร้อมระบบกระจายน้ำ ระยะที่ 1		ถ้ำสิงขร	คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	1	30.6255	30.6255	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
48	สทน.10	พัฒนาแหล่งน้ำเก็บกักน้ำฝายคลองทับเคี่ยม (คลองอินทนิล)		โคกยาง	เหนือคลอง	กระบี่	1	34.0000	34.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
49	สทน.10	เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำคลองกระโสมโดนดิน		ถ้ำ	ตะกั่วทุ่ง	พังงา	1	0.9969	0.9969	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				7	133.1687	90.1315	43.0273	0.0099	0.0000	67.68%	99%	4	3	
1	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเล็งป่อ (แก้มลิง) ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บึงยาง,โนนเค็ง,ท่าลาด 8,10,7	ตมใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	1	49.3197	32.5514	16.7684	0.0000	0.0000	66.00%	100%	0	1	อยู่ระหว่างการตรวจรับการจ้าง
2	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดน้ำจัน พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	ม่วงอ่อน8	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	1	17.9050	5.1945	12.7105	0.0000	0.0000	29.01%	98%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2568
3	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดนาแซง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	หัวตะพาน1	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1	25.7039	25.7039	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระหนองมูที่ (แก้มลิง) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองมูที่7	โนนเปือย	กุดชุม	ยโสธร	1	6.8289	6.8289	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดขี้นุ่น พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กุดกุง1	กุดกุง	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1	15.9621	15.9621	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สทท.11	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	หนองดั่ง11	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	1	16.9490	3.4007	13.5483	0.0000	0.0000	20.06%	95%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2568
7	สทท.11	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 เลขที่ 39 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	39	ในเมือง	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1	0.4999	0.4900	0.0000	0.0099	0.0000	98.02%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			รวมทั้งสิ้น				2	19.6647	19.6235	0.0000	0.0413	0.0000	99.79%	100%	2	0	
1	กพน.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 40 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	6.6647	6.6635	0.0000	0.0013	0.0000	99.98%	100%	1	0	
2	กพน.1	เครื่องกำหนดตำแหน่งพิกัดดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 13 ชุด					1	13.0000	12.9600	0.0000	0.0400	0.0000	99.69%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				16	735.2755	499.6212	235.6543	0.0000	0.0000	67.95%	79%	8	8	
1	กพน.2	ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 391 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	5.9081	5.3860	0.5221	0.0000	0.0000	91.16%	92%	0	1	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
2	กพน.2	ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 440 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	47.4084	35.6329	11.7755	0.0000	0.0000	75.16%	93%	0	1	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
3	กพน.2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ตำบลวังกะทะ ตำบลโป่งตาลอง ตำบลหมูสี อำเภopakช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	9.3665	9.3665	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	กพน.2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลสว่าง อำเภอพรหมานิคม จังหวัดสกลนคร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	12.4540	12.4540	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	กพน.2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนล่าง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	21.2355	21.2355	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	กพน.2	รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน 12 ล้อ พร้อมติดเครน 30 ตัน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 11 คัน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	98.8020	0.0000	98.8020	0.0000	0.0000	0.00%	95%	0	1	หมดสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 68 บ.ยังไม่ได้ส่งมอบ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้แจ้งปรับรายวันแล้ว
7	กพน.2	รถชุดดินตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 22 คัน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	134.4275	134.4275	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแขง	หนองหัววัว	โคกสี	เมือง ขอนแก่น	ขอนแก่น	1	28.9534	0.0000	28.9534	0.0000	0.0000	0.00%	100%	0	1	ขอเบิกงวดสุดท้าย
9	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงขามเขี้ย		โคกวิ่าง	บึงคล้า	บึงกาฬ	1	22.3958	0.0000	22.3958	0.0000	0.0000	0.00%	0%	0	1	อยู่ระหว่างยกเลิกโครงการ
10	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำอิง (หนองเล็งทราย-กว๊านพะเยา)		แม่ใจ	เมืองพะเยา	พะเยา	1	15.4363	0.0000	15.4363	0.0000	0.0000	0.00%	0%	0	1	ตุลาการทำคำแถลงคดีเสร็จแล้ว คาดว่าศาลน่าจะนัด นัดพิจารณาครั้งแรก(ฟังคำแถลงของตุลาการผู้แถลงคดี) สิ้นเดือนนี้
11	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหนองแอ (หนองแอ) สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)		ท่าแร่	เมือง สกลนคร	สกลนคร	1	75.7000	42.6508	33.0492	0.0000	0.0000	56.34%	45%	0	1	ขยายสัญญา 9 สิงหาคม 68
12	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหนองเขนนาง		วังศาล กบินทร์	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	24.7200	0.0000	24.7200	0.0000	0.0000	0.00%	45%	0	1	ขยายสัญญา 13 สิงหาคม 68
13	กพน.2	ชุดสูบน้ำระบบไฮดรอลิกส์ระยะไกลแบบปรับอัตราการไหลตามช่วงกำลังงานที่เปลี่ยนไป กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 ชุด				กรุงเทพมหานคร	1	180.0000	180.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
14	กพน.2	สายยางสูบล่งน้ำ ขนาด 16 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 180 ชุด				กรุงเทพมหานคร	1	44.8290	44.8290	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
15	กพน.2	สายยางสูบล่งน้ำ ขนาด 12 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 50 ชุด					1	13.1396	13.1396	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
16	กพน.2	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4994	0.4994	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				4	5.6973	5.6973	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	4	0	
1	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสำหรับการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	4.9491	4.9491	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0527	0.0527	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับ และส่งเสริมการอนุญาตและควบคุมการใช้น้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ					1	0.1960	0.1960	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	กจน.	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4995	0.4995	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเกินเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)		ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)
			รวมทั้งสิ้น				14	307.8781	179.9826	127.8955	0.0000	0.0000	58.46%	98%	2	12	
1	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน)สู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ กรมทรัพยากรน้ำแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	5.3992	4.7243	0.6749	0.0000	0.0000	87.50%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ 30 เม.ย.68 คิดเป็น 100% - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 1,687,250 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 แล้ว จำนวน 1,687,250 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 จำนวน 1,349,800 บาท (ทส0602.7/1261 ลงวันที่ 29 เม.ย. 68)
2	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2703	0.2703	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.1846	0.1846	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคใต้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	15.2150	3.0430	12.1720	0.0000	0.0000	20.00%	90%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ 30 เม.ย. 68 คิดเป็น 89.69% - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 1,687,250 บาท - ผลดำเนินงานล่าช้ากว่าสัญญาจ้าง ส่งหนังสือแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับถึงที่ปรึกษาแล้ว (ทส 0602/2136 ลงวันที่ 18 เม.ย. 68)
5	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพในลุ่มน้ำหลักและสาขา (โขง ชี มูล) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	42.1430	21.0715	21.0715	0.0000	0.0000	50.00%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ 30 เม.ย.68 คิดเป็น 100% - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 10,535,750 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 10,535,750 บาท
6	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	18.5300	9.2650	9.2650	0.0000	0.0000	50.00%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ 30 เม.ย.68 คิดเป็น 100% - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 4,632,500 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 4,632,500 บาท
7	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฝั้วระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	9.9195	4.9598	4.9598	0.0000	0.0000	50.00%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ 30 เม.ย.68 คิดเป็น 100% - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 2,479,875 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 2,479,875 บาท
8	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	36.0400	18.0200	18.0200	0.0000	0.0000	50.00%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ 30 เม.ย.68 คิดเป็น 100% - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 9,010,000 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 9,010,000 บาท
9	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	30.8975	15.4488	15.4488	0.0000	0.0000	50.00%	88%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ 30 เม.ย.68 คิดเป็น 87.5% - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 7,724,375 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 7,724,375 บาท
10	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ยมและน่าน) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	25.6445	12.8223	12.8223	0.0000	0.0000	50.00%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ 30 เม.ย.68 คิดเป็น 100% - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 6,411,125 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 6,411,125 บาท
11	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	37.2130	18.6065	18.6065	0.0000	0.0000	50.00%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ 30 เม.ย.68 คิดเป็น 100% - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 9,303,250 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 9,303,250 บาท

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
12	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำหนอง กอมเกาะ จังหวัดหนองคาย เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและ ทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาไทย เขตพะเยาไทย กรุงเทพมหานคร		พะเยาไทย	พะเยาไทย	กรุงเทพมหานคร	1	24.9900	19.9920	4.9980	0.0000	0.0000	80.00%	97%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ 30 เม.ย.68 คิดเป็น 97.41% - เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 3 แล้ว จำนวน 9,996,000 บาท - เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 4 จำนวน 9,996,000 บาท (ทส0602.5/1262 ลง วันที่ 28 เม.ย. 68)
13	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมสำรวจ ออกแบบ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองอ่าง จังหวัดเชียงราย เพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาไทย เขตพะเยาไทย กรุงเทพมหานคร		พะเยาไทย	พะเยาไทย	กรุงเทพมหานคร	1	24.9900	19.9920	4.9980	0.0000	0.0000	80.00%	98%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ 30 เม.ย.68 คิดเป็น 97.51% - เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 3 แล้ว จำนวน 9,996,000 บาท - เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 4 จำนวน 9,996,000 บาท (ทส0603.5/1263 ลง วันที่ 28 เม.ย. 68)
14	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตร น้ำฝน ระยะที่ 2 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาไทย เขตพะเยาไทย กรุงเทพมหานคร		พะเยาไทย	พะเยาไทย	กรุงเทพมหานคร	1	36.4415	31.5827	4.8589	0.0000	0.0000	86.67%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ 30 เม.ย.68 คิดเป็น 100% - โครงการนี้ ไม่มีการเบิกเงินล่วงหน้า 15% - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 12,147,175 บาท - เบิกเงิน งวดที่ 3 จำนวน 12,147,175 บาท

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				8	103.7011	67.3084	36.3928	0.0000	0.0000	64.91%	96%	6	2	
1	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.8280	0.8280	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	30.9825	22.3763	8.6063	0.0000	0.0000	72.22%	91%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการงวดสุดท้าย
3	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong HYCOS)		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0045	0.0045	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอนและตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย - ลาว		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2232	0.2232	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุตุนิคมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.1107	0.1107	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำที่อนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟู โดยกรมทรัพยากรน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0139	0.0139	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ำลุ่มน้ำโขงในส่วนของประเทศไทย		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0874	0.0874	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	71.4510	43.6645	27.7865	0.0000	0.0000	61.11%	73%	0	1	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				8	28.5204	21.0366	7.4375	0.0463	0.0000	73.76%	99%	7	1	
1	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.0232	1.0232	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	3.6050	3.6050	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเป็นองค์กรผู้ใช้ น้ำ นอกพื้นที่ชลประทาน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4967	0.4967	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน National Report ของประเทศไทย ตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	3.6960	3.6960	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำ และการพัฒนาทรัพยากรน้ำ สาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.6608	0.6445	0.0000	0.0163	0.0000	97.53%	100%	1	0	
6	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการบริหาร จัดการในพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.5400	1.5100	0.0000	0.0300	0.0000	98.05%	100%	1	0	
7	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการอนุรักษ์และพื้นที่ชุ่มน้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำ ธรรมชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	17.0000	9.5625	7.4375	0.0000	0.0000	56.25%	95%	0	1	- ประชุมกรรมการตรวจรับฯ งานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2567 และเบิกจ่ายงวด 2 แล้วเสร็จ (ตามหนังสือ ที่ ทส 0609/46 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2568) - ดำเนินการจัดส่งหนังสือเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน ให้แก่ สลก. เรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือ ที่ ทส 0609/113 ลงวันที่ 21 ม.ค. 2568) - ประชุมกรรมการตรวจรับฯ งานงวดที่ 3 เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2568 - ดำเนินการส่งงานงวดที่ 4 แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 - คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) ภายในสิ้นเดือน พ.ค. 68
8	กอน.	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4987	0.4987	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)		ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)
			รวมทั้งสิ้น				14	25.1918	25.1918	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	14	0	
1	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	2.4771	2.4771	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมทรัพยากรน้ำเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	14.1950	14.1950	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 33 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.6593	0.6593	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 51 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.2235	1.2235	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 33 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.0558	1.0558	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0800	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	ศทส.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาทื) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 14 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2099	0.2099	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	ศทส.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาทื) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.5400	0.5400	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
9	ศทส.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.1590	0.1590	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	ศทส.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 27 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2013	0.2013	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.9300	0.9300	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
12	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา Mobile application (DWR4THAI) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.0203	1.0203	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	ศทส.	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 121 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.5064	0.5064	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
14	ศทส.	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไทเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 121 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.9342	1.9342	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				1	5.3577	5.3334	0.0242	0.0000	0.0000	99.55%	100%	0	1	
1	ทน.	งบดำเนินงาน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	5.3577	5.3334	0.0242	0.0000	0.0000	99.55%	99.55%	0	1	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก้น67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				15	3.6842	3.4988	0.0000	0.1854	0.0000	94.97%	100%	15	0	
1	สกก.	ก่อสร้างโรงพักขยะ กรมทรัพยากรน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2996	0.2996	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	สกก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านวังเขมรสนับสุนพื้นที่รอบแนวเขตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	9	ท่าเสา	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	0.0201	0.0201	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	สกก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ 15 (เขาตะเฆะน้อย) บ้านผาน้ำหยด หมู่ที่ 14 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	ผาน้ำหยด14	เขากระปุก	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	0.0213	0.0213	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สกก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่ประจัน หมู่ที่ 6 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	6	ยางหัก	ปากท่อ	ราชบุรี	1	0.0227	0.0227	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สกก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ตำบลชะแล อำเภอดงหลวง จังหวัดกาญจนบุรี		ชะแล	ดงหลวง	กาญจนบุรี	1	0.0205	0.0205	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สกก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2,3	บ้านโพธิ์	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	1	0.0870	0.0870	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	สกก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี		สิงห์	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	0.0104	0.0104	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	สกก.	ชุดรับส่งสัญญาณไร้สาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0401	0.0401	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
9	สกก.	ชุดไมโครโฟนไร้สาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0096	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สกก.	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4662	0.4662	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สกก.	ปรับปรุงห้องทำงานส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4975	0.4975	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
12	สกก.	เก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อเลื่อน สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 88 ตัว		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.3766	0.3766	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	สกก.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 BTU กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2275	0.2016	0.0000	0.0259	0.0000	88.60%	100%	1	0	
14	สกก.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 56,000 BTU กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 24 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.3440	1.1845	0.0000	0.1595	0.0000	88.13%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
15	สสจ.	ปรับปรุงห้องทำงานผู้อำนวยการ ส่วนช่วยผู้อำนวยการ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2412	0.2412	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	