


รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี



ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2568

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวม	สทท.1	สทท.2	สทท.3	สทท.4	สทท.5	สทท.6	สทท.7	สทท.8	สทท.9	สทท.10	สทท.11	กพน.1	กพน.2	กจน.	กวป.	กวพ.	กอน.	ศทส.	ทท.	สลก.
จำนวน (รายการ)	417	81	21	15	45	13	19	20	27	38	49	7	2	16	4	14	8	8	14	1	15
แล้วเสร็จ (รายการ)	321	60	18	11	37	12	10	18	23	21	48	5	2	8	4	2	6	7	14	0	15
ยังไม่แล้วเสร็จ (รายการ)	96	21	3	4	8	1	9	2	4	17	1	2	0	8	0	12	2	1	0	1	0
ยอดเงินกันเหลือปี	3,653.3831	211.6170	267.0555	185.8070	301.3696	142.7736	244.2780	235.5316	205.2007	331.5559	160.0547	133.1687	19.6647	735.2755	5.6973	307.8781	103.7011	28.5204	25.1918	5.3577	3.6842
รวมเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี	2,714.5416	200.3907	231.9565	127.6158	256.3301	129.4395	100.2002	197.8157	179.0337	169.5741	158.2594	106.8999	19.6235	524.0414	5.6973	179.9826	67.3084	26.3491	25.1918	5.3334	3.4988
ยอดเงินกันคงเหลือ	927.5246	9.8626	30.9299	56.0605	43.2881	13.3341	143.7365	37.0874	25.7597	161.7849	1.7505	26.2589	0.0000	211.2341	0.0000	127.8955	36.3928	2.1250	0.0000	0.0242	0.0000
ลดค้างงาน	11.3169	1.3638	4.1691	2.1307	1.7515	0.0000	0.3413	0.6285	0.4074	0.1970	0.0448	0.0099	0.0413	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0463	0.0000	0.0000	0.1854
% ผลการเบิกจ่ายเงินกัน	74.30%	94.69%	86.86%	68.68%	85.06%	90.66%	41.02%	83.99%	87.25%	51.14%	98.88%	80.27%	99.79%	71.27%	100.00%	58.46%	64.91%	92.39%	100.00%	99.55%	94.97%

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกม67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าจวม/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				81	211.6170	200.3907	9.8626	1.3638	0.0000	94.69%	87%	60	21	
1	สทน.1	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียงน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		แม่เหียง	เมือง เชียงใหม่	เชียงใหม่	1	9.4774	0.0000	9.4774	0.0000	0.0000	0.00%	100%	0	1	ดำเนินการแล้วเสร็จ/อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย
2	สทน.1	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียงน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ2		แม่เหียง	เมือง เชียงใหม่	เชียงใหม่	1	0.0839	0.0839	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	สทน.1	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยอมป้ากอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ศรีบุญ เรือง9	ศรีวิชัย	ลิ้น เล	ลำพูน	1	15.6178	15.3906	0.0000	0.2272	0.0000	98.55%	100%	1	0	
4	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยทราย		วังจันทร์	สามเงา	ตาก	1	12.9798	12.7526	0.0000	0.2272	0.0000	98.25%	100%	1	0	
5	สทน.1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นแก้วลูน พร้อมระบบกระจายน้ำ		ป่าสัก	เชียงแสน	เชียงราย	1	22.9233	22.9233	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระประจักษ์หมู่บ้าน - ระบบประปาหมู่บ้าน	หลายทุ่ง5	นาครีว	แม่ทะ	ลำปาง	1	4.8381	4.8381	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	สทน.1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำน้ำร่องช้างกลาง		ดอนศรีชุม	ดอกคำใต้	พะเยา	1	2.5795	2.5795	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม (บ้านหนองปู) ระยะ 2	หนองปู9	นาทราย	ลิ้น เล	ลำพูน	1	9.8771	9.8771	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
9	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำสาธารณะ	สามัคคี ธรรม16	คลองน้ำ ไหล	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	4.2263	3.9991	0.0000	0.2272	0.0000	94.62%	100%	1	0	
10	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำห้วยปางห้างสนับสนุนพื้นที่ สปก.	อมเม็ง8	กองนเข	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	10.0716	10.0716	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สทน.1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นทุ่งแพะ พร้อมระบบกระจายน้ำ		ป่าสัก	เชียงแสน	เชียงราย	1	20.2903	20.2903	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
12	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก		ไม้งาม	เมืองตาก	ตาก	1	22.8824	22.8824	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำคลองน้ำไหลวัดมอสงiewien		คลองน้ำ ไหล	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	5.9900	5.9900	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
14	สทน.1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยเคราะห์พร้อมระบบกระจายน้ำ	ใหม่ทุ่งก่อ5	ตาคลวัน	พญาเม็ง ราย	เชียงราย	1	2.8463	2.8463	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
15	สทน.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่คำ พร้อมระบบกระจายน้ำ		น้ำแวน	เชียงคำ	พะเยา	1	13.6933	13.4661	0.0000	0.2272	0.0000	98.34%	100%	1	0	
16	สทน.1	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านเด่นไม้ฝางพร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		แม่ลิด	บ้านตาก	ตาก	1	6.4106	6.1834	0.0000	0.2272	0.0000	96.46%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
17	สท.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองวังวัด	โนนตรอด โคกสะอาด ดอนขวาง 4,6,7	เกาะศาล	ชาณุวร ลิกขบุรี	กำแพงเพชร	1	5.7715	5.7715	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
18	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุม)	13	ร่มเย็น	เชียงคำ	พะเยา	1	0.0239	0.0239	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
19	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 (นางอึ้งโซมิ แซ่ตั้ง อุดมัม)	2	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	0.0235	0.0235	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
20	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแหม	11	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	0.0239	0.0239	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
21	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยมา	11	ม่อนปิ่น	ฝาง	เชียงใหม่	1	0.0246	0.0246	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
22	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2	6	น้ำแพร่	พริ้ว	เชียงใหม่	1	0.0235	0.0235	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
23	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออง	3	บ้านทับ	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0237	0.0237	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
24	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ	14	แม่เงา	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0235	0.0235	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
25	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่โน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อุดมัม	4	แม่เงา	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0238	0.0238	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
26	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ	11	แม่เงา	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0242	0.0242	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
27	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหัจกร 9	7	กีดช้าง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	0.0237	0.0237	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
28	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชียงไทยฮาร์ต	15	แม่ลาว	แม่เอย	เชียงใหม่	1	0.0248	0.0248	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
29	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหุดิยะโพธิ์อนุสรณ์	12	แม่เอย	แม่เอย	เชียงใหม่	1	0.0241	0.0241	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
30	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนามะฮัน	12	แม่เอย	แม่เอย	เชียงใหม่	1	0.0237	0.0237	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
31	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมา 1	6	เมืองแหง	เวียงแหง	เชียงใหม่	1	0.0234	0.0234	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
32	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทรา คานธี	11	แม่ตื่น	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0248	0.0248	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
33	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ	12	สบโขง	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0238	0.0238	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
34	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนการเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนบ้านพอบือละคี	4	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	1	0.0245	0.0245	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
35	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนการเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนพระยาประสาทธาตุการย์และคุณหญิงवास ประนิช (บ้านมูเซอหลัง เมือง)	5	บ้านนา	สามเงา	ตาก	1	0.0237	0.0237	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
36	สท.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองวังเชียงใหม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	10	หงส์หิน	จุน	พะเยา	1	1.8604	1.8604	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
37	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองน้ำแดง	หนองน้ำ แดง9	ป่ามะค่า	ชาณุวร ลักษบุรี	กำแพงเพชร	1	5.9666	5.9666	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
38	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง (บ้านแม่หยอด) ระยะ 2	แม่หยอด9	แม่ศึก	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.4892	0.4892	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
39	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนแม่ทาน สนับสนุนสิริราชโมเดล		สันดอน แก้ว	แม่ทะ	ลำปาง	1	21.3521	21.1244	0.0000	0.2278	0.0000	98.93%	100%	1	0	
40	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทย ภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คสช.) บ้านห้วยตองสาด	ห้วยตอง สาด2	อมก๋อย	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0221	0.0221	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
41	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทย ภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คสช.) บ้านห้วยยาก	ห้วยยาก10	สบเมย	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0226	0.0226	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
42	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทย ภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คสช.) บ้านแม่ละไค้ด	แม่ละไค้ด2	แม่สวด	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0230	0.0230	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
43	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทย ภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คสช.) บ้านห้วยมะโอ	ห้วยมะโอ2	แม่สาม แลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0221	0.0221	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
44	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทย ภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คสช.) บ้านพละอี	พละอี4	แม่สาม แลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0222	0.0222	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
45	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทย ภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คสช.) บ้านปู่คำห้วยแห้ง	ปู่คำห้วย แห้ง10	แม่สาม แลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0225	0.0225	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
46	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทย ภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คสช.) บ้านห้วยเกียง	ห้วยเกียง4	กองก่อย	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0222	0.0222	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเกินเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
47	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านพะยอย	พะยอย2	แม่อูคอ	ขุนยวม	แม่ฮ่องสอน	1	0.0227	0.0227	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
48	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านห้วยเยื่อ	ห้วยเยื่อ4	แม่งคง	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	0.0226	0.0226	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
49	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านกองสุม	กองสุม6	แม่งคง	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	0.0216	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
50	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านแม่อิดี	แม่อิดี5	แม่งคง	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	0.0220	0.0220	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
51	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านห้วยยาว	ห้วยยาว5	ป่าแป๋	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	0.0222	0.0222	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
52	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านห้วยอะ	ห้วยอะ10	ห้วยโป่ง	เมือง แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	1	0.0225	0.0225	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
53	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านปางคายน้อย	ปางคายน้อย3	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0224	0.0224	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
54	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านผาเมือก	ผาเมือก10	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0225	0.0225	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
55	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านน้ำจาง	น้ำจาง2	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0223	0.0223	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
56	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านแม่มอญ	แม่มอญ5	สบป่อง	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0224	0.0224	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
57	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านห้วยลาง	ห้วยลาง6	ถ้ำลอด	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0224	0.0224	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
58	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านลูกข้าวหลาม	ลูกข้าวหลาม9	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0227	0.0227	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
59	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านบ่อไคร้	บ่อไคร้11	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0226	0.0226	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
77	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านกองบอด	กองบอด11	ปางหินฝน	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0218	0.0000	0.0218	0.0000	0.0000	0.00%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ค. 68 (ไตรมาส 4)
78	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านสจินเหนือ	สจินเหนือ 13	นาเกียน	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0217	0.0000	0.0217	0.0000	0.0000	0.00%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ค. 68 (ไตรมาส 4)
79	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านสจินกลาง	สจินกลาง13	นาเกียน	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0220	0.0000	0.0220	0.0000	0.0000	0.00%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ค. 68 (ไตรมาส 4)
80	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านห้วยไก่อ่า	ห้วยไก่อ่า 14	แม่ตื่น	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0218	0.0000	0.0218	0.0000	0.0000	0.00%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ค. 68 (ไตรมาส 4)
81	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนบ้านหนองสะเรียม	15	ยูหว่า	สันป่าตอง	เชียงใหม่	1	0.0542	0.0542	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				21	267.0555	231.9565	30.9299	4.1691	0.0000	86.86%	99%	18	3	
1	สนท.2	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ส่วนอุทกวิทยที่ 2 สิงห์บุรี เลขที่ 62 หมู่ที่ 6 ตำบลคันโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	62หมู่ที่6	คันโพธิ์	เมือง	สิงห์บุรี	1	1.8292	1.8292	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	สนท.2	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำคุ้งน้ำดุก		ปากช่อง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	20.4687	14.0048	6.4639	0.0000	0.0000	68.42%	92%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก วางท่อส่งน้ำ และงานป้องกันการกัดเซาะ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2568
3	สนท.2	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำสวนรุกขชาติโพธาราม	ซับสมอภูม6	วังน้อย	โพธาราม	นครสวรรค์	1	11.9700	11.9700	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สนท.2	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำริมประสิทธิ์ภาพพระบาทโครงการช่วยเหลือน้ำ 5 ตำบล (สีท่ง,ท่าอิฐ,นาแซง,หนองสว่าง,วัดป่า)		สีท่ง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	37.0498	22.0011	15.0487	0.0000	0.0000	59.38%	90%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก งานปลูกฝังคึดมั่น งานวางท่อและงาน อาคารท่อเหลี่ยม คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2568
5	สนท.2	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำดงแคนหลวง พร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	6	หนองขุน	วัดสิงห์	ชัยนาท	1	30.6790	30.6790	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สนท.2	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำเขาปู่รี พร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	5	คลองคู	ทัพทัน	อุทัยธานี	1	30.3229	30.3229	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	สนท.2	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ พร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		หนองรี	ลำสนธิ	สท.บุรี	1	6.6365	6.6365	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	สนท.2	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบ้านเขาน้อย	15	หนองแขง	หันคา	ชัยนาท	1	19.4796	15.5916	0.0000	3.8880	0.0000	80.04%	100%	1	0	
9	สนท.2	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำปึงระจ้อง	10	หัวอู	หันคา	ชัยนาท	1	11.2193	11.2193	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สนท.2	อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านเขาคาวเรือง (168 ไร่)		หนองหลวง	สว่างอารมณ์	อุทัยธานี	1	6.9150	6.9150	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สนท.2	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำปึงระจ้อง พร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1,2,4	สีบัวทอง	แสวงหา	อ่างทอง	1	6.0591	6.0591	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
23	สนท.2	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	2	ไผ่สิงห์	ชุมแสง	นครสวรรค์	1	7.7270	7.7270	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	สนท.2	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	2	โคกหม้อ	ชุมแสง	นครสวรรค์	1	7.9270	7.9270	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
14	สนท.2	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบึงควาย ช่วง 3 พร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		โกรกพระ	โกรกพระ	นครสวรรค์	1	16.0736	16.0736	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
15	สนท.2	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำเขตก้านลำสัดวัดป่าหัวทึบเสลา-หัวระบ่า		ระบ่า	ลานสัก	อุทัยธานี	1	3.9370	3.9370	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
16	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา		กุดตาเพชร	ลำสนธิ	สทบุรี	1	20.1311	20.1311	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
17	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลำพญาไม้ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		บัวชุม	ชัยบาดาล	สทบุรี	1	13.7584	4.3411	9.4173	0.0000	0.0000	31.55%	99%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการวางท่อส่งน้ำ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2568
18	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหนองยาว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		หนองยาว	เมืองสระบุรี	สระบุรี	1	9.0983	8.8172	0.0000	0.2811	0.0000	96.91%	100%	1	0	
19	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยกุดนกเปล้า		กุดนกเปล้า	เมืองสระบุรี	สระบุรี	1	3.7799	3.7799	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
20	สทท.2	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังมะกัก เชื่อมต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดสทบุรี		เขาแหลม	ชัยบาดาล	สทบุรี	1	1.6840	1.6840	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
21	สทท.2	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 เลขที่ 112 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	เลขที่1129	หนองยาว	เมืองสระบุรี	สระบุรี	1	0.3099	0.3099	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกม67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				15	185.8070	127.6158	56.0605	2.1307	0.0000	68.68%	90%	11	4	
1	สทน.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโง้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ	โนนศิลา12	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	1	14.9090	8.8012	6.1078	0.0000	0.0000	59.03%	67%	0	1	-แจ้งเร่งรัดงานผู้รับจ้าง จำนวน 6 ครั้ง และเชิญผู้รับจ้างชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ครั้ง /ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4
2	สทน.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคสน พร้อมระบบกระจายน้ำ	วาริชภูมิ9	รัตนวาปี	รัตนวาปี	หนองคาย	1	16.8900	0.0000	16.8900	0.0000	0.0000	0.00%	30%	0	1	-แจ้งเร่งรัดงานผู้รับจ้าง จำนวน 5 ครั้ง และเชิญผู้รับจ้างชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ครั้ง /ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4
3	สทน.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสามัคคีพร้อมระบบกระจายน้ำเทศบาลตำบลบางเทศบาลตำบลสร้างก่อ อบต.สร้างก่อ	10,13	สร้างก่อ	กุดจับ	อุดรธานี	1	25.4600	25.1403	0.0000	0.3197	0.0000	98.74%	100%	1	0	
4	สทน.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงตานหลวง พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	กกไธสง2	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	1	11.9365	11.8974	0.0000	0.0390	0.0000	99.67%	100%	1	0	
5	สทน.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาด	หนองลาด1	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	1	1.8918	1.8918	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สทน.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสองนาง	กุดแสด9	กุดบาก	กุดบาก	สกลนคร	1	2.5145	2.5145	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	สทน.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจอกหนองซุ่น พร้อมระบบกระจายน้ำ	ป่าเป้า12	ดงเย็น	บ้านดุง	อุดรธานี	1	39.5099	38.3362	0.0000	1.1737	0.0000	97.03%	100%	1	0	
8	สทน.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำภูวังคัน พร้อมระบบกระจายน้ำ	ดงป่ายาง7	ท่าเสา	นาด้วง	เลย	1	25.4490	12.8813	12.5677	0.0000	0.0000	50.62%	77%	0	1	ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4
9	สทน.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยทรายดอนบน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่าตันยม9	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1	29.9800	9.4851	20.4949	0.0000	0.0000	31.64%	78%	0	1	ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3
10	สทน.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนบ้านนาเจริญ	นาเจริญ5	เหล่ากอหก	นาหว้า	เลย	1	2.9313	2.5094	0.0000	0.4219	0.0000	85.61%	100%	1	0	
11	สทน.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ค่ายศรีสองรักสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรโครงการทหารพันธุ์ดี	น้อยนาข้า1	ศรีสองรัก	เมืองเลย	เลย	1	2.8150	2.8135	0.0000	0.0015	0.0000	99.95%	100%	1	0	
12	สทน.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสนธิ์พร้อมระบบกระจายน้ำ	ดอนมดแดง5	บ้านข้า	ศรีสงคราม	นครพนม	1	4.1500	4.1495	0.0000	0.0004	0.0000	99.99%	100%	1	0	
13	สทน.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยอีถีก	โสกโพธิ์4	บึงโจ่งหลง	บึงโจ่งหลง	บึงกาฬ	1	2.6700	2.6398	0.0000	0.0302	0.0000	98.87%	100%	1	0	
14	สทน.3	ปรับปรุงรั้วคอนกรีตภายในสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3	พรสวรรค์	หนองนาคำ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1	0.7000	0.6100	0.0000	0.0900	0.0000	87.14%	100%	1	0	
15	สทน.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองนาตาล บ้านโคกโพธิ์ศาล หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะไก้เหนือ ตำบลหนองไม้ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	บ้านโคกโพธิ์ศาลหมู่ที่ 5บ้านหนองตะไก้เหนือ	หนองไม้	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1	4.0000	3.9457	0.0000	0.0543	0.0000	98.64%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก้น67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				45	301.3696	256.3301	43.2881	1.7515	2.7522	85.06%	94%	37	8	
1	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเปือย	ปึงทอง	สามขา	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1	3.3950	3.3950	0.0000	0.0000	0.0475	100.00%	100%	1	0	
2	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองโคกสูง	โลก	บ้านโลก	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	3.4077	3.3600	0.0000	0.0477	0.0000	98.60%	100%	1	0	
3	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเลิงเปือย		สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	1	3.3225	3.3225	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองกุดอีชีเขียว	กุดโดน	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	3.2900	3.2900	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสะอาด	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	3.2170	3.2170	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปึงกิว	สังข์	ปึงนคร	จรัญบุรี	ร้อยเอ็ด	1	3.3631	3.2950	0.0000	0.0681	0.0000	97.98%	100%	1	0	
7	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โป่ง	ปุ่งเลืศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	1	3.8193	3.7520	0.0000	0.0673	0.0000	98.24%	100%	1	0	
8	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหินลาด	ห้วยแดง6,10	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1	3.2400	3.2400	0.0000	0.0000	0.0454	100.00%	100%	1	0	
9	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองฝ้ายบ้าน	คำใหญ่	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	1	3.4500	3.4500	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเป้น,หนองโดน	5	ท่ากระเสริม	น้ำทอง	ขอนแก่น	1	3.0066	3.0066	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอู พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองอู	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	1	6.1327	1.7145	4.4182	0.0000	0.0000	27.96%	96%	0	1	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า และขาดสภาพคล่อง ดำเนินการแจ้งเร่งรัดครั้งที่ 5 คาดว่าจะแล้วเสร็จ 30 พ.ค.68
12	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอีสานสีหนองแคนทุ่งพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่ากลาง	หนองใหญ่	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1	5.2712	5.2712	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำปึงห้วยดอนพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสะอาด1	โนนสะอาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	1	29.7157	28.9470	0.0000	0.7687	0.0000	97.41%	100%	1	0	
14	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโสนน้ำขาว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โจด12	หนองอำ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	5.6479	5.6479	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
15	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหาด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	แก่นท้าว2	เม็กคำ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1	6.1485	6.1136	0.0000	0.0349	0.0000	99.43%	100%	1	0	
16	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสิมพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เขียบ	ขามเรียง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1	6.3834	5.4192	0.9642	0.0000	1.5950	84.90%	85%	0	1	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า และขาดสภาพคล่อง ดำเนินการแจ้งเรียกค่าปรับ คาดว่าจะแล้วเสร็จ 30 พ.ค.68
17	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแคพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแค8	โนนรัง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	12.9590	12.9195	0.0000	0.0395	0.0000	99.70%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
18	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโพงพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองโพง6	ศรีสมเด็จ	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1	5.3774	5.3774	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
19	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองชาดพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ไต้น9	ห้วยช้าง	จตุรพักตร พิมาน	ร้อยเอ็ด	1	0.9675	0.9675	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
20	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลสะอาดสมบูรณ์		สะอาด สมบูรณ์	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	2.1309	2.1309	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
21	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำเตาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1,14,16	โนนสวรรค์	ปทุมรัตน์	ร้อยเอ็ด	1	32.0235	17.6054	14.4181	0.0000	0.0000	54.98%	70%	0	1	ปัจจุบันการดำเนินงานต่ำกว่าแผนปฏิบัติงาน จึงดำเนินการเร่งเร่งรัดโครงการฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จ 30 มิ.ย. 68
22	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเหือดพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสวรรค์	โนนสวรรค์	ปทุมรัตน์	ร้อยเอ็ด	1	4.5066	4.5066	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
23	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองบัวสิน ตุ1	หนองบัวสิน	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	1	2.4616	2.3632	0.0000	0.0983	0.0000	96.01%	100%	1	0	
24	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองพาร พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ปอพาน	ปอพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	1	5.4662	5.3896	0.0000	0.0765	0.7013	98.60%	100%	1	0	
25	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขามเปือม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หลักด่าน	วังหิน	หนองสอง ห้อง	ขอนแก่น	1	6.2578	6.2497	0.0000	0.0080	0.0000	99.87%	100%	1	0	
26	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสระประมง	สาม สวนใต้	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	1	2.7161	2.7161	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
27	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบอน	หัวหนอง3	หนองบอน	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	3.2752	3.2110	0.0000	0.0642	0.0000	98.04%	100%	1	0	
28	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเปือยเครือ	7,9	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	8.8307	8.8307	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
29	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	1	บ้านเป้า	เกษตร สมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	13.6900	13.6900	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
30	สทท.4	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นศูนย์ฝึกอาชีพภูสิงห์		ภูดิน	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1	0.9450	0.0000	0.9450	0.0000	0.0000	0.00%	1%	0	1	เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนดเวลาข้อ 17 และได้มีคำปรับจากวันที่ 12 กันยายน 2567 จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2568 เป็นเวลา 216 วัน วันละ 945 บาท รวมเป็นเงินค่าปรับ 204,120 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.60 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดสัญญาเป็นเวลานาน รวมทั้งคำปรับเกินร้อยละ 10 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง และผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา จึงขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง ข้อ 7 (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา และข้อ 18 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
31	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองศาลาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองศาลา3	วังหิน	หนองสอง ห้อง	ขอนแก่น	1	5.2553	5.2553	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
32	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยทิพย์พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สารจอมใหม่	หนองโพนงาม	เกษตร สมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	7.9681	0.7333	7.2348	0.0000	0.0000	9.20%	37%	0	1	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า เนื่องจากติดปัญหาสภาพพื้นที่ดินลำห้วยทิพย์รับน้ำจากบริเวณเทือกเขาพังกะมันและการระบายน้ำจากพื้นที่การเกษตรของราษฎรตลอดแนวลำห้วย ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงลำห้วยทิพย์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกจากโครงการได้ทำให้การปฏิบัติงานทั้งโครงการล่าช้าไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ปัจจุบันผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จ 11 มิถุนายน 2568
33	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำบ้านอ่างทองพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	อ่างทอง8	บ้านดอน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	1	3.4827	3.4827	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
34	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกุงพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนธรรม	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	1	4.1930	4.0983	0.0000	0.0947	0.0949	97.74%	100%	1	0	
35	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหมอม้าพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนจาน	ขามเฒ่า	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1	4.4519	4.3734	0.0000	0.0785	0.1395	98.24%	100%	1	0	
36	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	4	บ้านเป่า	เกษตร สมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	6.9439	6.7290	0.0000	0.2150	0.0000	96.90%	100%	1	0	
37	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ประจักษ์ (อ้อย)	11	ชัยสมบูรณ์	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	1	16.3464	16.3464	0.0000	0.0000	0.0387	100.00%	100%	1	0	
38	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคูรอง	หนองคูรอง	ลอมคอม	พล	ขอนแก่น	1	2.1747	2.1747	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
39	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลสะอาด	คำบง	สะอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	1	6.1019	6.1019	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
40	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโงก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.)	ชัยมงคล5	ชัยสมบูรณ์	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	1	3.3673	3.2773	0.0000	0.0899	0.0899	97.33%	100%	1	0	
41	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแก่นทราย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแก่นทราย	หนองช้าง	สามชัย	กาฬสินธุ์	1	29.9369	18.8401	11.0967	0.0000	0.0000	62.93%	85%	0	1	แจ้งปัญหาอุปสรรคและขอหยุดงานโครงการฯ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนเป็นหินแข็งเครื่องจักรกลไม่สามารถขุดลอกให้ได้ความลึกตามแบบแปลนได้ และราษฎรบ้านหนองแก่นทรายต้องการให้คงคันดินกั้นน้ำไว้เนื่องจากราษฎรใช้น้ำสำหรับระบบประปา แก้ไขการวางท่อส่งน้ำให้เป็นไปตามความต้องการของราษฎร จึงขอหยุดงานโครงการฯ ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทำการแก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จคาดว่าจะแล้วเสร็จ 30 พ.ค.68
42	สทท.4	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านสองดอน (สบทบงบปี 66) จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 = 0.2915 ครั้งที่ 2 = 1.4449	สองดอน	นาผาย	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	1	1.1642	1.1642	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
43	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสระแก้ว (สบทบงบปี 66)		ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	0.8405	0.8405	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
44	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจิก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองจิก12	ดงลาน	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	7.1890	5.7315	1.4575	0.0000	0.0000	79.73%	82%	0	1	อยู่ระหว่างทำเรื่องหยุดงาน เนื่องจากปรับเปลี่ยนพื้นที่ซึ่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จ 30 มิ.ย.68
45	สทท.4	ซ่อมแซมฝายลำน้ำชี	ไผ่สีขี3	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	1	7.5360	4.7824	2.7536	0.0000	0.0000	63.46%	75%	0	1	ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากองค์กรบริหารส่วนตำบลกะฮาด ขอให้ชะลอการปิดกั้นสูบน้ำชีไว้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ต้องการใช้น้ำเพื่อผลิตน้ำในการทำนาปรัง จึงเห็นควรหยุดงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวไว้ เพื่อแก้ไขแบบแปลนให้ตรงตามสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎร คาดว่าจะแล้วเสร็จ 30 พ.ค.68

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกั67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าเงา/ เงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				13	142.7736	129.4395	13.3341	0.0000	0.0000	90.66%	98%	12	1	
1	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแห้ง สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์		โพธิ์กลาง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	4.0792	4.0792	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหัวเสือ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์		โพธิ์กลาง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	2.3476	2.3476	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลหนองสรวง	1,5	หนองสรวง	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	1	11.7643	11.7643	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองทะเลศวร	หนองนาง2	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	1	19.9623	19.9623	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำจักราช	สารภี2	สารภี	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	1	9.4104	9.4104	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองทัพค่าย	กอก4	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	1	11.7633	11.7633	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านสามแคว	4	ท่าช้าง	เฉลิมพระ เกียรติ	นครราชสีมา	1	8.7721	8.7721	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโพนเขวา	โพนเขวา1,2	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1	14.9852	14.9852	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
9	สทพ.5	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ V4 พร้อมระบบส่งน้ำ	แผนภูต1	แผนภูต	กาบเชิง	สุรินทร์	1	3.2936	3.2936	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบใหญ่	วัง6	ท่าจะหลุง	โชคชัย	นครราชสีมา	1	13.0783	13.0783	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบุรพ์		บึงบุรพ์	บึงบุรพ์	ศรีสะเกษ	1	38.1373	24.8032	13.3341	0.0000	0.0000	65.04%	72%	0	1	อยู่ระหว่างเดินท่อ และงานติดตั้งจุดปล่อยน้ำ/ ก.ค.2568
12	สทพ.5	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โคกวังรวม4	หนองยาง	เฉลิมพระ เกียรติ	นครราชสีมา	1	0.4633	0.4633	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการ ทหารพันธุ์ดีค่ายวีรวัฒน์โยธิน		นอกลมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1	4.7168	4.7168	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมีปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				19	244.2780	100.2002	143.7365	0.3413	0.0000	41.02%	67%	10	9	
1	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองทรายขาว-คลองหนองหวีด-แก้มลิงทุ่งกะปาว	ประมัตต หมู่ที่4	ประมัตต	เขาสมิง	ตราด	1	15.8521	15.5108	0.0000	0.3413	0.0000	97.85%	100%	1	0	
2	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองกะวัดกองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	วังทอง หมู่ที่9	วังทอง	วังสมบูรณ์	สระแก้ว	1	9.7495	0.0000	9.7495	0.0000	0.0000	0.00%	10%	0	1	- ได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าดำเนินการในพื้นที่แล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการ - คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 68
3	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเจริญ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10	พลวง	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	1	67.9269	8.9405	58.9864	0.0000	0.0000	13.16%	59%	0	1	- หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 67 เนื่องจากกรมมหาวิทยาลัยตัดสินใจไม่ในโครงการ - ปัจจุบันมหาวิทยาลัยดำเนินการตัดต้นไม้แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างดำเนินการ - คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 68
4	สทท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ บ้านนันทรี	8	นันทรี	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	2.9750	2.9750	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนบ้านแก้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ		บ้านแก้ง	เมืองสระแก้ว	สระแก้ว	1	8.2010	8.2010	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สทท.6	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำวังจิก	8	โพธิ์เดี๋ยว	คลองหาด	สระแก้ว	1	10.1660	0.0000	10.1660	0.0000	0.0000	0.00%	41%	0	1	- แจ้งเข้าดำเนินการ 17 มี.ค 68 - อยู่ระหว่างดำเนินการ - คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 68
7	สทท.6	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองขวาง	6	ท่ากุ่ม	เมืองตราด	ตราด	1	8.4080	8.4080	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงบ้านศิริเขตพัฒนา	26	ทุ่งมหาเจริญ	วังน้ำเย็น	สระแก้ว	1	8.6003	8.6003	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
9	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าทุ่งกว้าง	4	ทับโพธิ์	โป่งน้ำร้อน	จันทบุรี	1	11.0272	11.0272	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองยาง 3	3	ช่องกุ่ม	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	14.4415	1.9222	12.5193	0.0000	0.0000	13.31%	17%	0	1	- ได้รับการอนุญาตให้เข้าดำเนินการในพื้นที่จากกรมอุทยานฯ แล้ว - แจ้งเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 68 - ปัจจุบันหยุดงาน เนื่องจากแก้ไขแบบแปลน - คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 68
11	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองมะขามกระดังง์	9	แซร์อ้อ	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	11.0415	0.0000	11.0415	0.0000	0.0000	0.00%	0%	0	1	- อยู่ระหว่างรอมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการ แจ้งให้ สทท.6 เข้าดำเนินการในพื้นที่
12	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองแม่ดินเย็น	9	แซร์อ้อ	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	4.4115	0.0000	4.4115	0.0000	0.0000	0.00%	0%	0	1	- อยู่ระหว่างการดำเนินการเข้าพื้นที่ - คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 68
13	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยน้ำเย็นพร้อมระบบกระจายน้ำ	7	ท่าแยก	เมือง	สระแก้ว	1	4.3291	0.0000	4.3291	0.0000	0.0000	0.00%	22%	0	1	- ได้รับการอนุญาตให้เข้าดำเนินการในพื้นที่จากกรมอุทยานฯ แล้ว - แจ้งเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 68 - ปัจจุบันหยุดงาน เนื่องจากแก้ไขแบบแปลนและคาดว่าจะเข้าดำเนินการได้ภายในเดือน พ.ค. 68 - คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 68

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
14	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองน้ำใส	7	ท่าแขก	เมือง	สระแก้ว	1	1.8900	1.8900	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
151	สทท.6	ปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำเกาะลิซัง	6	ท่าหลวง	เกาะลิซัง	ชลบุรี	1	14.2800	14.2800	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
16	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำสายศร		หินตั้ง	เมือง	นครนายก	1	2.1669	2.1669	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
17	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองชะคลองยาง พร้อมระบบกระจายน้ำ	4,7,11,12	นนทรี	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	22.2156	7.8408	14.3748	0.0000	0.0000	35.29%	50%	0	1	- หยุดงานตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 68 แก้ไขแบบแปลน และรอขยายสัญญา - คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 68
18	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนชุมพลทหารเรือ พร้อมระบบกระจายน้ำ		บางเสร์	สัตหีบ	ชลบุรี	1	26.3205	8.1620	18.1585	0.0000	0.0000	31.01%	78%	0	1	- หยุดงาน เนื่องจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ขอชะลอการเข้าดำเนินการชั่วคราว เนื่องจาก มีการฝึกกำลังพล หากได้รับการประสาน การแจ้งเข้า หน่วยงานจะเร่งรัดดำเนินการ ให้แล้วเสร็จตามแผน - คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 68
19	สทท.6	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง		หน้าเมือง	เมือง ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	1	0.2756	0.2756	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าจมา/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				20	235.5316	197.8157	37.0874	0.6285	0.0000	83.99%	100%	18	2	
1	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 3 - 4) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	195หมู่4	ห้วยไผ่	เมือง	ราชบุรี	1	0.1140	0.1140	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ และอาคารชุด สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	195หมู่4	ห้วยไผ่	เมือง	ราชบุรี	1	0.2240	0.2240	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 7 - 8) ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 2 สุพรรณบุรี เลขที่ 27 หมู่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	27หมู่4	ศรีวิชัย	เมือง	สุพรรณบุรี	1	0.6209	0.6209	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 1 - 2) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	195หมู่4	ห้วยไผ่	เมือง	ราชบุรี	1	0.2650	0.2650	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยสามเขา สนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กัลดีหลวง)	เขาอ่างแก้ว 13	เขากะปุก	ท้ายาง	เพชรบุรี	1	0.9797	0.9797	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำถลุงนอม สนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กัลดีหลวง)	เขาอ่างแก้ว 13	เขากะปุก	ท้ายาง	เพชรบุรี	1	1.1985	1.1985	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวังยาง - ตำบลศรีประจันต์		วังยาง	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	1	25.2497	25.2497	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านกรูด	3	ธงชัย	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	1	49.3725	12.3487	37.0237	0.0000	0.0000	25.01%	100%	0	1	
9	สทท.7	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาก		เขาชะมูน	โพธาราม	ราชบุรี	1	54.2675	54.2675	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สทท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านปู่เจ้า	6	วังน้ำซับ	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	1	8.4811	8.4811	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอีอนกกระโท	4	ศรีสำราญ	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	1	6.5217	6.4581	0.0637	0.0000	0.0000	99.02%	100%	0	1	อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
12	สทท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำแควน้อยสนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี		สิงห์	โพธาราม	กาญจนบุรี	1	0.0681	0.0681	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำลำตะกั่วบรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลคองคาล		คองคาล	เมือง สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	1	0.0137	0.0137	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
14	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลทุ่งหลวง		ทุ่งหลวง	ปากท่อ	ราชบุรี	1	0.0128	0.0128	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอทั้งเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
15	สทพ.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลธรรมเสน เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาลาดแคลอนน้ำด้านการเกษตร		ธรรมเสน	โพธาราม	ราชบุรี	1	0.0984	0.0984	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
16	สทพ.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการแก้ไขปัญหาลาดแคลอนน้ำและการเกษตรในพื้นที่อำเภอพนมทวน		พนมทวน	พนมทวน	กาญจนบุรี	1	0.1590	0.1590	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
17	สทพ.7	ปรับปรุงซ่อมแซมและเดินพร้อมป้องกันการกัดเซาะ		หนองปรือ	หนองปรือ	กาญจนบุรี	1	28.8500	28.8500	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
18	สทพ.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำบ้านไผ่สนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม	1,2,7,9,12	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	1	58.4200	57.7915	0.0000	0.6285	0.0000	98.92%	100%	1	0	
19	สทพ.7	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 BTU สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 13 เครื่อง		ห้วยไผ่	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	1	0.4680	0.4680	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
20	สทพ.7	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 BTU สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 3 เครื่อง		ห้วยไผ่	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	1	0.1470	0.1470	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก้น67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	สงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าจวณ/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				27	205.2007	179.0337	25.7597	0.4074	0.0000	87.25%	95%	23	4	
1	สนท.8	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 100/6, 100/7 และ 100/8 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	6	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	1	0.4172	0.4172	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	สนท.8	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 100/2, 100/31, 100/32, 100/34 และ100/35 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	6	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	1	0.7603	0.7484	0.0000	0.0119	0.0000	98.44%	100%	1	0	
3	สนท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านตานะบาตู ช่าง 3		คลองมาบิง	เมืองปัตตานี	ปัตตานี	1	2.2939	2.2939	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สนท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยป่าโจ ช่าง 2	สะเน4	บาเจาะ	บาเจาะ	นราธิวาส	1	1.9049	1.9049	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สนท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านฮาริด พร้อมระบบกระจายน้ำ		ฮาริด	ฮาริด	ยะลา	1	10.9627	10.9627	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สนท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่าง 3 (ตำบลแว้ง ตำบลชะลอกะด่าง ตำบลกยูละ)		ชะลอกะ	แว้ง	นราธิวาส	1	7.5180	7.5180	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	สนท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ช่าง 2 (ตำบลตะโกละ ตำบลจะกระ ตำบลสุวารี)		ตะโกละ	รามัน	ยะลา	1	9.5211	9.5211	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	สนท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่าง 4	ป่าเซตี่	ตะโกละ	กะพ้อ	ปัตตานี	1	7.8883	7.8883	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
9	สนท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนห้วยเยียว		สาคร	ท่าแพ	สตูล	1	13.4458	13.4458	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สนท.8	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นลำภูงสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม 2,000 ไร่		เขาขาว	ละงู	สตูล	1	3.8973	3.8973	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สนท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองโหว		ป่าชิง	จะนะ	สงขลา	1	3.1252	3.1252	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
12	สนท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่ สปก. ระหว่าง 5122 II 9840 และ 5122 II 9842 ช่าง 2	ลำดอง12,13	นาทวี	นาทวี	สงขลา	1	2.3997	2.3997	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	สนท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำโต๊ะเตด พร้อมระบบกระจายน้ำ ช่าง 2	บาโลย	บาโลย	ยะหริ่ง	ปัตตานี	1	4.9507	4.9507	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
14	สนท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนบึงชะหาวแย	ป่าหวัง	บันนังสตา	บันนังสตา	ยะลา	1	2.4391	2.4391	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
15	สนท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนบึงตือโละตือลง	1	บันนังสตา	บันนังสตา	ยะลา	1	0.9633	0.9633	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
16	สนท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ตำบลยี่งอ ตำบลตันหยงมัส ตำบลมะรือโบตก)		ยี่งอ	ยี่งอ	นราธิวาส	1	13.6312	13.6312	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
17	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ	3	คลอง	หนองจิก	ปัตตานี	1	1.2096	1.2096	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
18	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านวังนา		ป่าแกบ่อหิน	ทุ่งหว้า	สตูล	1	1.9900	1.9900	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
19	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านจาเราะกูเระ พร้อมระบบกระจายน้ำ		เบตง	เบตง	ยะลา	1	7.3157	6.9411	0.0000	0.3746	0.0000	94.88%	100%	1	0	
20	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองป้อมและระบบส่งน้ำ	คลองป้อม	ฉลุง	หาดใหญ่	สงขลา	1	11.7045	8.4487	3.2558	0.0000	0.0000	72.18%	75%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน มิ.ย. 68
21	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองหีบ พร้อมระบบกระจายน้ำ		ป่าดงเบขาร์	สะเตา	สงขลา	1	8.9189	8.8980	0.0000	0.0209	0.0000	99.77%	100%	1	0	
22	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองยางแดง	คลองยางแดง	ท่าชะมวง	รัตภูมิ	สงขลา	1	7.7654	7.7654	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
23	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำโรงพยาบาลอัยยูรกีร์กษสงขลา		เกาะแก้ว	เมืองสงขลา	สงขลา	1	7.6012	7.6012	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
24	สทท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ช่วง 2	สะพานไทร10	บางดี	ห้วยยอด	ตรัง	1	18.5750	14.2883	4.2867	0.0000	0.0000	76.92%	70%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน พ.ค. 68
25	สทท.8	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรชุมชน ช่วง 2		ท่าแค	เมืองพัทลุง	พัทลุง	1	20.6604	20.6604	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
26	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองวัดป่า พร้อมระบบกระจายน้ำ	3	ไม้คาน	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	1	21.8012	6.0723	15.7289	0.0000	0.0000	27.85%	50%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 68
27	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ ดอนนา พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี		บางเขา	หนองจิก	ปัตตานี	1	11.5400	9.0517	2.4883	0.0000	0.0000	78.44%	80%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ ตามสัญญา

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				38	331.5559	169.5741	161.7849	0.1970	0.1189	51.14%	79%	21	17	
1	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบโมเดล		สะเอียบ	สอง	แพร่	1	43.4250	19.0961	24.3289	0.0000	0.0000	43.97%	55%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน สิงหาคม 2568
2	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำวัว5	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	13.9900	8.4523	5.5377	0.0000	0.0000	60.42%	45%	0	1	หยุดงาน แก้ไขแบบเนื่องจากย้ายจุดสูบน้ำและแก้ไขแนววางท่อ คาดว่าจะแจ้งเข้างานเดือน พฤษภาคม 2568 และแล้วเสร็จ เดือน มิถุนายน 2568
3	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำแฉะ3	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	7.9008	2.0507	5.8502	0.0000	0.0000	25.95%	51%	0	1	หยุดงาน แก้ไขแบบเนื่องจากย้ายจุดสูบน้ำและแก้ไขแนววางท่อ คาดว่าจะแจ้งเข้างานเดือน พฤษภาคม 2568 และแล้วเสร็จ เดือน มิถุนายน 2568
4	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำลาน2	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	13.5915	3.7773	9.8142	0.0000	0.0000	27.79%	78%	0	1	หยุดงาน แก้ไขแบบเปลี่ยนเนื่องจากแนวเขตท่อลูก้าที่ดินเอกชน คาดว่าจะแจ้งเข้างานเดือน พฤษภาคม 2568 และแล้วเสร็จ เดือน มิถุนายน 2568
5	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำปู่6	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	12.3165	10.2056	2.1109	0.0000	0.0000	82.86%	62%	0	1	หยุดงาน แก้ไขแบบเปลี่ยนเนื่องจากแนวเขตท่อลูก้าที่ดินเอกชน คาดว่าจะแจ้งเข้างานเดือน พฤษภาคม 2568 และแล้วเสร็จ เดือน มิถุนายน 2568
6	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยผาไห้	ทุ่งแก้ว4	ทุ่งแก้ว	หนองม่วงไข่	แพร่	1	13.9900	7.5073	6.4827	0.0000	0.0000	53.66%	55%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ กรกฎาคม 2568
7	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	แทนสอง3	ผาตอ	ท่าวังผา	น่าน	1	2.7937	2.7937	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน	สะเนียน1	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	2.6929	2.6929	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
9	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กทด.) โรงเรียนวัดป่าแม่จริมโศภิตาราม	ฝ่าย2	แม่จริม	แม่จริม	น่าน	1	4.9690	3.0832	1.8858	0.0000	0.0000	62.05%	100%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน พฤษภาคม 2568
10	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแฉ่ง	นาคา4	เมืองลี	นาหมื่น	น่าน	1	0.0090	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม	บอน1	แม่จริม	แม่จริม	น่าน	1	2.5803	2.5803	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
12	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน (กทด.)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมฉลอง ครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	2	บ่อเกลือเหนือ	บ่อเกลือ	น่าน	1	0.0240	0.0240	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน (กทด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พระยานคราหะห์	10	หนองแดง	แม่จริม	น่าน	1	0.0240	0.0240	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
14	สทท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำหนองป่าตอ	1	ท่าพอง	สวรรคโลก	สุโขทัย	1	7.5570	0.0005	7.5565	0.0000	0.0000	0.01%	13%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ กรกฎาคม 2568
15	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการตำรวจพื้นที่ พิษณุโลก		วัดโบสถ์	วัดโบสถ์	พิษณุโลก	1	2.8321	2.8321	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
16	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทะเลแก้ว ม.ราชวิถีพิบูลสงคราม พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.)		พลาญชุมพล	เมือง พิษณุโลก	พิษณุโลก	1	33.7165	33.7165	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
17	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ปีงัว	สนามคสี6	สนามคสี	บางกระพูน	พิษณุโลก	1	4.8790	4.8304	0.0000	0.0486	0.0486	99.00%	100%	1	0	
18	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กทค.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผบ.ลูกเสือรฟ.มัทกะสิน	1	ชนแดน	สองแคว	น่าน	1	0.0270	0.0270	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
19	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กทค.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	ห้วยอุ้5	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	0.0240	0.0240	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
20	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กทค.) โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย	1	นาโหล่ง	สองแคว	น่าน	1	0.0270	0.0270	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
21	สทน.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 71 แห่ง		ภูคา	ปัว	น่าน	1	0.3914	0.2897	0.1017	0.0000	0.0000	74.01%	90%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม 2568
22	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน	เหนือวัด2	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	4.9700	4.8369	0.0000	0.1331	0.0000	97.32%	100%	1	0	
23	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์น้ำฝักขวง	วังโป่ง3	ฝักขวง	ทองแสนขัน	อุดรดิต์	1	4.8840	4.8840	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
24	สทน.9	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแหว่ง	น้ำแหว่ง6	ปงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1	0.4890	0.4890	0.0000	0.0000	0.0137	100.00%	100%	1	0	
25	สทน.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	ใหม่หัวคอง10	สันทะ	น่าน้อย	น่าน	1	0.4800	0.4800	0.0000	0.0000	0.0154	100.00%	100%	1	0	
26	สทน.9	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแหว่ง	ผาหมื่น10	นาโหล่ง	สองแคว	น่าน	1	0.3856	0.3703	0.0000	0.0153	0.0274	96.04%	100%	1	0	
27	สทน.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นโพนตู	โพนตู	สองคอน	พากา	อุดรดิต์	1	1.7900	1.7900	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
28	สทน.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยน้ำลิห	หนองโป	ร่วมจิต	ท่าปลา	อุดรดิต์	1	3.4900	3.4900	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
29	สทน.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยขุนพร้อมระบบส่งน้ำ	วังหยัง5	วังหยัง	เมืองแพร่	แพร่	1	9.7000	2.0110	7.6890	0.0000	0.0000	20.73%	48%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากพื้นที่ขุดลอกทับซ้อนพื้นที่เอกชน แจ้งเข้างานสิ้นเดือน มีนาคม 2568 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มิถุนายน 2568
30	สทน.9	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำแควงนหม้อมระบบกระจายน้ำ	สุเม่น1	แม่สิน	ศรีสัชบาลย์	สุโขทัย	1	4.2245	0.0000	4.2245	0.0000	0.0000	0.00%	0%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานอื่น (ป่าสงวนแห่งชาติ, สปภ., คทช.) คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568
31	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำป่าด	น้ำคูง6	แสนตอ	น้ำป่าด	อุดรดิต์	1	23.5400	14.0782	9.4618	0.0000	0.0000	59.81%	66%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มิถุนายน 2568
32	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	ล้าน8	สันทะ	น่าน้อย	น่าน	1	0.4790	0.4790	0.0000	0.0000	0.0139	100.00%	100%	1	0	
33	สทน.9	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำอัครมธรรมาจิกร พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	แม่เตีค6	แม่ทุง	วังชัน	แพร่	1	5.0499	5.0499	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
34	สทน.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (แก้มลิง) คลองโกรงกรง-บึงสุทหนองสระหวี		นครป่าหมาก	บางกระพูน	พิษณุโลก	1	21.9150	0.0000	21.9150	0.0000	0.0000	0.00%	20%	0	1	แจ้งจ้างงานเมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 (ประชาชนขอใช้น้ำ) คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568
35	สทน.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เชื่อมต่อโครงข่ายน้ำปิงลัด-ปิงบัว ผืนน้ำคลองทอน		น้ำอ่าง	ทอน	อุตรดิตถ์	1	31.4917	12.8646	18.6271	0.0000	0.0000	40.85%	63%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ พฤษภาคม 2568
36	สทน.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยป่าปู	ป่าลึก8	ป่าลึก	วังชิ้น	แพร่	1	4.4736	0.0000	4.4736	0.0000	0.0000	0.00%	0%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานอื่น (ป่าสงวน แห่งชาติ, สปก.) ปัจจุบันรอเอกสารการตอบกลับการใช้ที่ดินจาก ส.ป.ก. คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568
37	สทน.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่คำมี พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	2	คำหนักธรรม	หนองม่วงไข่	แพร่	1	42.0831	14.7077	27.3753	0.0000	0.0000	34.95%	55%	0	1	หยุดงาน เกษตรกรขอเก็บเกี่ยวผลผลิต (ข้าวโพด) ทำให้ยังไม่สามารถวาง ท่อได้ และ แก้ไขแบบแปลนเนื่องจากจุดติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทับซ้อนพื้นที่เอกชน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568
38	สทน.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยเหี้ยะ บ้านปางเคาะ หมู่ที่ 11 ตำบลไพร้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	ปางเคาะ11	ไพร้อย	เด่นชัย	แพร่	1	4.3500	0.0000	4.3500	0.0000	0.0000	0.00%	100%	0	1	อยู่ระหว่างส่งงาน 1 (งวดสุดท้าย) ตามหนังสือ ท่างหุ้นส่วนจำกัด แพร่มิรัตน์ เลขที่ พรม. 129/2568 ลงวันที่ 30 เมษายน 2568

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกม67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าจวณ/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				49	160.0547	158.2594	1.7505	0.0448	0.5846	98.88%	100%	48	1	
1	สทท.10	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	4	มะขามเตี้ย	เมืองสุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	1	2.4949	2.4949	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	สทท.10	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประตู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	3	วัดประตู่	เมืองสุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	1	2.4980	0.7475	1.7505	0.0000	0.0000	29.93%	100%	0	1	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 21 พฤษภาคม 2568
3	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		คลองชะอุ่น	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	7.9880	7.9880	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สทท.10	ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายคลองพรพรี		เขาพนม	เขาพนม	กระบี่	1	21.2322	21.2322	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สทท.10	ปรับปรุงสระน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		ครน	สวี	ชุมพร	1	13.1579	13.1579	0.0000	0.0000	0.3057	100.00%	100%	1	0	
6	สทท.10	พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำฝายคลองบางกรักรั้วระบบส่งน้ำ		โคกเคียน	ตะกั่วป่า	พังงา	1	5.5068	5.5068	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	สทท.10	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกระติง พร้อมระบบกระจายน้ำ		บ้านกลาง	อ่าวลึก	กระบี่	1	13.1708	13.1708	0.0000	0.0000	0.2340	100.00%	100%	1	0	
8	สทท.10	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยโรงงาน		เขาไชยราช	ปะทิว	ชุมพร	1	2.9620	2.9620	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
9	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองห้วยใหญ่	1	บ้านนา	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	8.3215	8.3215	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองน้ำสวยศรี	6	บ้านนา	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	7.2871	7.2871	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองบึก	1	บางรอน	พุนพิน	สุราษฎร์ธานี	1	3.3110	3.3110	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
12	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองน้ำชำ	11	ปลายพระยา	ปลายพระยา	กระบี่	1	4.4900	4.4900	0.0000	0.0000	0.0449	100.00%	100%	1	0	
13	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่ สปก.แปลง 83		หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	1	1.7417	1.7417	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
14	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทศนิมิตนบุรีอนุสรณ์ 1		บางสวรรค์	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
15	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง	7	ปากหมาก	ไชยา	สุราษฎร์ธานี	1	0.0235	0.0197	0.0000	0.0038	0.0000	83.91%	100%	1	0	
16	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น	1	คลองชะอุ่น	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
17	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดพนม	2	พนม	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
18	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดถ้ำวราวม	4	คลองคก	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกั67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงา/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
19	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดสองพี่น้อง	1	คลองศก	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0000	0.0015	0.0000	100.00%	100%	1	0	
20	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดปากคู	1	ช้างซ้าย	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
21	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านหัวหมากบน	3	ช้างซ้าย	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
22	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม	1	ไชยคราม	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
23	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดนอก	2	ไชยคราม	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0000	0.0015	0.0000	100.00%	100%	1	0	
24	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านท่าสนุก	3	มะรุ่ย	ทับปุด	พังงา	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
25	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางกัน	4	ทุ่งคาโงก	เมืองพังงา	พังงา	1	0.0235	0.0202	0.0000	0.0033	0.0000	86.04%	100%	1	0	
26	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย		อ่าวลึกน้อย	อ่าวลึก	กระบี่	1	0.0015	0.0000	0.0000	0.0015	0.0000	100.00%	100%	1	0	
27	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านไร่เหนือ	3	ทุ่งเตา	บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0000	0.0015	0.0000	100.00%	100%	1	0	
28	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านกำส่นประชาสรรค์	5	ป่าร้อน	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
29	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดเขานางเภา	1	กรูด	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
30	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนชุมชน บ้านนางำ	10	ดอนสัก	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
31	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านเมรีย สทป.สฎ.3	5	สินปุน	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
32	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน	6	สินเจริญ	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0235	0.0197	0.0000	0.0038	0.0000	83.91%	100%	1	0	
33	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านหน้าเขาไต้ร่มเย็น1	2	บ้านเต็ง	เคียนซา	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
34	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดควนท่าแร่	1	ทรัพย์ทวี	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
35	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านดอนงาม	3	นาใต้	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
36	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านใหญ่	9	พนม	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
37	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนิบสนุนโรงเรียนบ้านไสขรบ	5	อิปัน	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
38	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนิบสนุนโรงเรียนบ้านไตนายาง	8	ท่าখনอน	คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
39	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนิบสนุนโรงเรียนบ้านทรายแก้ว	14	ท่าখনอน	คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
40	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนิบสนุนโรงเรียนบ้านบางพือ	4	บางน้ำจืด	หลังสวน	ชุมพร	1	0.0235	0.0197	0.0000	0.0038	0.0000	83.91%	100%	1	0	
41	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนิบสนุนโรงเรียนบ้านพระวิภักษ์ราษฎร์บำรุง	2	พระวิภักษ์	พะโต๊ะ	ชุมพร	1	0.0235	0.0197	0.0000	0.0038	0.0000	83.91%	100%	1	0	
42	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนิบสนุนโรงเรียนบ้านห้วยชัน	5	ทุ่งระยะ	สวี	ชุมพร	1	0.0235	0.0212	0.0000	0.0023	0.0000	90.21%	100%	1	0	
43	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนิบสนุนโรงเรียนบ้านฝ้ายท่า	3	ทุ่งมะพร้าว	ท้ายเหมือง	พังงา	1	0.0235	0.0195	0.0000	0.0040	0.0000	82.89%	100%	1	0	
44	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนิบสนุนโรงเรียนบ้านปากคลอง สพฐ	3	รมณีย์	กะปง	พังงา	1	0.0235	0.0195	0.0000	0.0040	0.0000	82.89%	100%	1	0	
45	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนิบสนุนโรงเรียนบ้านคูรอด	5	บางวัน	คุระบุรี	พังงา	1	0.0235	0.0187	0.0000	0.0048	0.0000	79.74%	100%	1	0	
46	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนิบสนุนโรงเรียนบ้านบางมรวน สพป.พังงา	5	บางม่วง	ตะกั่วป่า	พังงา	1	0.0235	0.0195	0.0000	0.0040	0.0000	82.89%	100%	1	0	
47	สทน.10	ปรับปรุงแหล่งน้ำหทารฉมัน พร้อมระบบกระจายน้ำ ระยะที่ 1		ถ้ำสิงขร	คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	1	30.6255	30.6255	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
48	สทน.10	พัฒนาแหล่งน้ำเก็บกักน้ำฝายคลองห้วยเคี่ยม (คลองอินทนิล)		โคกยาง	เหนือคลอง	กระบี่	1	34.0000	34.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
49	สทน.10	เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำคลองกระโสมไตนดิน		ถ้ำ	ตะกั่วทุ่ง	พังงา	1	0.9969	0.9969	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าเงา/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				7	133.1687	106.8999	26.2589	0.0099	0.6419	80.27%	99%	5	2	
1	สท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเล็งเปือ (แก้มลิง) ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านยาง,โนนเต็ง,ท่าลาด 8,10,7	ดุมใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	1	49.3197	49.3197	0.0000	0.0000	0.6419	100.00%	100%	1	0	
2	สท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดน้ำจั้น พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	ม่วงอ่อน8	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	1	17.9050	5.1945	12.7105	0.0000	0.0000	29.01%	98%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2568
3	สท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดนาแซง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	หัวตะพาน1	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1	25.7039	25.7039	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระหนองคู (แก้มลิง) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองคู7	โนนเปือย	กุดชุม	ยโสธร	1	6.8289	6.8289	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดชีนุ่น พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กุดกุง1	กุดกุง	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1	15.9621	15.9621	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สท.11	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	หนองคั้ง11	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	1	16.9490	3.4007	13.5483	0.0000	0.0000	20.06%	95%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2568
7	สท.11	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 เลขที่ 39 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	39	ในเมือง	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1	0.4999	0.4900	0.0000	0.0099	0.0000	98.02%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				2	19.6647	19.6235	0.0000	0.0413	0.0000	99.79%	100%	2	0	
1	กพน.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 40 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	6.6647	6.6635	0.0000	0.0013	0.0000	99.98%	100%	1	0	
2	กพน.1	เครื่องกำหนดตำแหน่งพิกัดดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 13 ชุด					1	13.0000	12.9600	0.0000	0.0400	0.0000	99.69%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกบ67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				16	735.2755	524.0414	211.2341	0.0000	0.0000	71.27%	80%	8	8	
1	กพน.2	ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 391 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	5.9081	5.4948	0.4133	0.0000	0.0000	93.00%	92%	0	1	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
2	กพน.2	ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 440 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	47.4084	40.8275	6.5809	0.0000	0.0000	86.12%	93%	0	1	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
3	กพน.2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ตำบลวังกะทะ ตำบลโป่งตาลอง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	9.3665	9.3665	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	กพน.2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลสว่าง อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	12.4540	12.4540	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	กพน.2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนล่าง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	21.2355	21.2355	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	กพน.2	รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน 12 ล้อ พร้อมติดเครน 30 ตัน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 11 คัน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	98.8020	0.0000	98.8020	0.0000	0.0000	0.00%	95%	0	1	หมดสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 68 บ.ยังไม่ได้ส่งมอบ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้แจ้งปรับรายวันแล้ว
7	กพน.2	รถชุดดินตะขบ ขนาด 200 แรงม้า กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 22 คัน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	134.4275	134.4275	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแสง	หนองหัววัว	โคกสี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	1	28.9534	0.0000	28.9534	0.0000	0.0000	0.00%	100%	0	1	ขอเบิกงวดสุดท้าย
9	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงขามเปี้ย		โคกกว้าง	บึงคล้า	บึงกาฬ	1	22.3958	0.0000	22.3958	0.0000	0.0000	0.00%	0%	0	1	อพท.อนุมัติยกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 67 อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย และประเมินค่างานคงเหลือ จัดทำรายงานผลและความเห็นเสนออพท. ให้ความเห็นชอบ เพื่อขออนุมัติยุติโครงการ และสำรวจ ออกแบบใหม่
10	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำอิง (หนองเล็งทราย-กว๊านพะเยา)		แม่ใจ	เมืองพะเยา	พะเยา	1	15.4363	0.0000	15.4363	0.0000	0.0000	0.00%	0%	0	1	อยู่ระหว่างรอคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ศาลนัดฟังครั้งแรก ในวันที่ 11 มิ.ย. 68 และนัดฟังคำพิพากษา ในวันที่ 2 ก.ค 68
11	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหนองแอ (หนองแอ) สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)		ท่าแร่	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1	75.7000	55.2627	20.4373	0.0000	0.0000	73.00%	51%	0	1	ขยายสัญญา 9 สิงหาคม 68 ตรวจรับงาน 21 พ.ค.68 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย แผนงาน 45.257 % ซ้ำกว่าแผน 5.637%
12	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหนองเขนงาม		วังตาล กบินทร์	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	24.7200	6.5049	18.2151	0.0000	0.0000	26.31%	46%	0	1	ขยายสัญญา 13 สิงหาคม 68 ตรวจรับงาน 15 พ.ค.68 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย แผนงาน 54.891% ล่าช้าแผน 8.891%
13	กพน.2	ชุดสูบน้ำระบบไฮดรอลิคส่งระยะไกลแบบปรับอัตราการไหลตามช่วงกำลังงานที่เปลี่ยนไป กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 ชุด				กรุงเทพมหานคร	1	180.0000	180.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
14	กพน.2	สายยางสูบล้างน้ำ ขนาด 16 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 180 ชุด				กรุงเทพมหานคร	1	44.8290	44.8290	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
15	กพน.2	สายยางสูบล้างน้ำ ขนาด 12 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 ชุด					1	13.1396	13.1396	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
16	กพน.2	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4994	0.4994	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				4	5.6973	5.6973	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	4	0	
1	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำ แผนบริหารจัดการน้ำสำหรับการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำ ตามพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	4.9491	4.9491	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ ประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0527	0.0527	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับ และส่งเสริมการอนุญาตและควบคุมการใช้น้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและ การใช้น้ำ					1	0.1960	0.1960	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	กจน.	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4995	0.4995	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมิ
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก้น67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				14	307.8781	179.9826	127.8955	0.0000	0.0000	58.46%	98%	2	12	
1	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน)สู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	5.3992	4.7243	0.6749	0.0000	0.0000	87.50%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ เม.ย.68 คิดเป็น 100% - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 1,687,250 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 แล้ว จำนวน 1,687,250 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 จำนวน 1,349,800 บาท (ทส0602.7/1261 ลงวันที่ 29 เม.ย. 68) - อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน
2	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2703	0.2703	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.1846	0.1846	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคใต้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	15.2150	3.0430	12.1720	0.0000	0.0000	20.00%	90%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ 30 เม.ย. 68 คิดเป็น 89.69% - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 3,043,000 บาท - ผลดำเนินงานล่าช้ากว่าสัญญาจ้าง ส่งหนังสือแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับถึงที่ปรึกษาแล้ว (ทส 0602/2136 ลงวันที่ 18 เม.ย. 68)
5	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพในลุ่มน้ำหลักและสาขา (โขง ชี มูล) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	42.1430	21.0715	21.0715	0.0000	0.0000	50.00%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ เม.ย.68 คิดเป็น 100% - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 10,535,750 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 10,535,750 บาท (ทส 0602.5/371 ลงวันที่ 10 ก.พ. 68) - อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน
6	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	18.5300	9.2650	9.2650	0.0000	0.0000	50.00%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ เม.ย.68 คิดเป็น 100% - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 4,632,500 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 4,632,500 บาท (ทส 0602.7/708 ลงวันที่ 12 มี.ค. 68) - อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน
7	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	9.9195	4.9598	4.9598	0.0000	0.0000	50.00%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ เม.ย.68 คิดเป็น 100% - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 2,479,875 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 2,479,875 บาท (ทส 0602.7/715 ลงวันที่ 12 มี.ค. 68) - อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน
8	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	36.0400	18.0200	18.0200	0.0000	0.0000	50.00%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ เม.ย.68 คิดเป็น 100% - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 9,010,000 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 9,010,000 บาท (ทส 0602.7/2352 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 67) - อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน
9	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกล่าง) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	30.8975	15.4488	15.4488	0.0000	0.0000	50.00%	88%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ เม.ย.68 คิดเป็น 87.5% - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 7,724,375 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 7,724,375 บาท (ทส 0602.5/303 ลงวันที่ 5 ก.พ. 68) - อนุมัติขยายสัญญาจ้าง เป็น 13 ก.ค. 68 เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเกินเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
10	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ยมและน่าน) กรมทรัพยากรน้ำแขวงพงาโท เขตพงาโท กรุงเทพมหานคร		พงาโท	พงาโท	กรุงเทพมหานคร	1	25.6445	12.8223	12.8223	0.0000	0.0000	50.00%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ เม.ย.68 คิดเป็น 100% - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 6,411,125 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 6,411,125 บาท (ทส 0602.7/2351 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 67) - อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน
11	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพงาโท กรุงเทพมหานคร		พงาโท	พงาโท	กรุงเทพมหานคร	1	37.2130	18.6065	18.6065	0.0000	0.0000	50.00%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ เม.ย.68 คิดเป็น 100% - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 9,303,250 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 9,303,250 บาท (ทส 0602.7/469 ลงวันที่ 19 ก.พ. 68) - อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน
12	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำหนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพงาโท เขตพงาโท กรุงเทพมหานคร		พงาโท	พงาโท	กรุงเทพมหานคร	1	24.9900	19.9920	4.9980	0.0000	0.0000	80.00%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ พ.ค 68 คิดเป็น 100% - เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 3 แล้ว จำนวน 9,996,000 บาท - เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 4 จำนวน 9,996,000 บาท (ทส0602.5/1262 ลงวันที่ 28 เม.ย. 68) - อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน
13	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมสำรวจ ออกแบบ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองอ่าง จังหวัดเชียงราย เพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพงาโท เขตพงาโท กรุงเทพมหานคร		พงาโท	พงาโท	กรุงเทพมหานคร	1	24.9900	19.9920	4.9980	0.0000	0.0000	80.00%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ พ.ค 68 คิดเป็น 100% - เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 3 แล้ว จำนวน 9,996,000 บาท - เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 4 จำนวน 9,996,000 บาท (ทส0602.5/1263 ลงวันที่ 28 เม.ย. 68) - อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน
14	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ระยะที่ 2 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพงาโท เขตพงาโท กรุงเทพมหานคร		พงาโท	พงาโท	กรุงเทพมหานคร	1	36.4415	31.5827	4.8589	0.0000	0.0000	86.67%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ เม.ย.68 คิดเป็น 100% - โครงการนี้ ไม่มีการเบิกเงินล่วงหน้า 15% - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 12,147,175 บาท - เบิกเงิน งวดที่ 3 จำนวน 12,147,175 บาท - เบิกเงิน งวดที่ 4 จำนวน 7,288,305 บาท (ทส0602.7/1334 ลงวันที่ 7 พ.ค. 68) - อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอกันเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			รวมทั้งสิ้น				8	103.7011	67.3084	36.3928	0.0000	0.0000	64.91%	99%	6	2	
1	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.8280	0.8280	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	30.9825	22.3763	8.6063	0.0000	0.0000	72.22%	95%	0	1	ตรวจรับงวดสุดท้ายวันที่ 5 มิย. 68
3	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong HYCOS)		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0045	0.0045	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอนและตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย - ลาว		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2232	0.2232	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.1107	0.1107	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำที่อนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟู โดยกรมทรัพยากรน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0139	0.0139	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ำลุ่มน้ำโขงในส่วนของประเทศไทย		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0874	0.0874	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	71.4510	43.6645	27.7865	0.0000	0.0000	61.11%	95%	0	1	กำหนดตรวจรับงวดสุดท้ายวันที่ 9 มิย. 68

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				8	28.5204	26.3491	2.1250	0.0463	0.0000	92.39%	100%	7	1	
1	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.0232	1.0232	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	3.6050	3.6050	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเป็นองค์กรผู้ใช้ นอกพื้นที่ชลประทาน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4967	0.4967	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน National Report ของประเทศไทย ตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	3.6960	3.6960	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำ และการพัฒนาทรัพยากรน้ำ สาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.6608	0.6445	0.0000	0.0163	0.0000	97.53%	100%	1	0	
6	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการบริหาร จัดการในพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.5400	1.5100	0.0000	0.0300	0.0000	98.05%	100%	1	0	
7	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการอนุรักษ์และพื้นที่ชุ่มน้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำ ธรรมชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	17.0000	14.8750	2.1250	0.0000	0.0000	87.50%	98%	0	1	- ประชุมกรรมการตรวจรับฯ งานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2567 และเบิกจ่ายงวด 2 แล้วเสร็จ (ตามหนังสือ ที่ ทส. 0609/16 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2568)
8	กอน.	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4987	0.4987	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				14	25.1918	25.1918	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	14	0	
1	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	2.4771	2.4771	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมทรัพยากรน้ำเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	14.1950	14.1950	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 33 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.6593	0.6593	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 51 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.2235	1.2235	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 33 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.0558	1.0558	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0800	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	ศทส.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาท) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 14 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2099	0.2099	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	ศทส.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาท) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.5400	0.5400	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
9	ศทส.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.1590	0.1590	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	ศทส.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบอีดีหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 27 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2013	0.2013	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.9300	0.9300	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
12	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา Mobile application (DWR4THAI) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.0203	1.0203	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	ศทส.	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 121 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.5064	0.5064	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
14	ศทส.	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไทเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 121 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.9342	1.9342	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				1	5.3577	5.3334	0.0242	0.0000	0.0000	99.55%	100%	0	1	
1	ทน.	งบดำเนินงาน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	5.3577	5.3334	0.0242	0.0000	0.0000	99.55%	99.55%	0	1	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของกรมฯ

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกบ67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าจาง/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				15	3.6842	3.4988	0.0000	0.1854	0.0000	94.97%	100%	15	0	
1	สลก.	ก่อสร้างโรงพักขยะ กรมทรัพยากรน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2996	0.2996	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	สลก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านวังเขมรถนนพื้นที่รอบแนวเขตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	9	ท่าเสา	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	0.0201	0.0201	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	สลก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ 15 (เขาตะเภาชะอ้อ) บ้านผาน้ำหยด หมู่ที่ 14 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	ผาน้ำหยด14	เขากระปุก	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	0.0213	0.0213	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สลก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่ประจัน หมู่ที่ 6 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	6	ยางหัก	ปากท่อ	ราชบุรี	1	0.0227	0.0227	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สลก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ตำบลชะแล อำเภอยะมาต จังหวัดกาญจนบุรี		ชะแล	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	1	0.0205	0.0205	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สลก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ยังบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2,3	บ้านโพธิ์	เมือง สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	1	0.0870	0.0870	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	สลก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี		สิงห์	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	0.0104	0.0104	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	สลก.	ชุดรับส่งสัญญาณไร้สาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0401	0.0401	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
9	สลก.	ชุดไมโครโฟนไร้สาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0096	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สลก.	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference สำนักงานเลขาธิการกรม กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4662	0.4662	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สลก.	ปรับปรุงห้องทำงานส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4975	0.4975	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
12	สลก.	เก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อเลื่อน สำนักงานเลขาธิการกรม กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 88 ตัว		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.3766	0.3766	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	สลก.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 BTU กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2275	0.2016	0.0000	0.0259	0.0000	88.60%	100%	1	0	
14	สลก.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 56,000 BTU กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 24 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.3440	1.1845	0.0000	0.1595	0.0000	88.13%	100%	1	0	
15	สลก.	ปรับปรุงห้องทำงานผู้อำนวยการ ส่วนช่วยอำนวยความสะดวก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2412	0.2412	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	