


รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี



ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2568

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวม	สทน.1	สทน.2	สทน.3	สทน.4	สทน.5	สทน.6	สทน.7	สทน.8	สทน.9	สทน.10	สทน.11	กพน.1	กพน.2	กจน.	กวป.	กวพ.	กอน.	ศทส.	ทน.	สลก.
จำนวน (รายการ)	417	81	21	15	45	13	19	20	27	38	49	7	2	16	4	14	8	8	14	1	15
แล้วเสร็จ (รายการ)	354	75	21	11	40	12	10	18	26	25	49	5	2	8	4	3	8	8	14	0	15
ยังไม่แล้วเสร็จ (รายการ)	63	6	0	4	5	1	9	2	1	13	0	2	0	8	0	11	0	0	0	1	0
ยอดเงินกันเหลือมีปี	3,653.3831	211.6170	267.0555	185.8070	301.3696	142.7736	244.2780	235.5316	205.2007	331.5559	160.0547	133.1687	19.6647	735.2755	5.6973	307.8781	103.7011	28.5204	25.1918	5.3577	3.6842
รวมเบิกจ่ายเงินกันเหลือมีปี	2,913.3589	210.1742	262.8864	137.5174	268.6541	129.4395	121.4507	209.5304	188.9326	221.3326	160.0098	106.8999	19.6235	524.3539	5.6973	180.6575	103.7011	28.4741	25.1918	5.3334	3.4988
ยอดเงินกันคงเหลือ	728.2823	0.0791	0.0000	46.1589	30.6709	13.3341	122.4861	25.3727	15.7289	110.0264	0.0000	26.2589	0.0000	210.9216	0.0000	127.2206	0.0000	0.0000	0.0000	0.0242	0.0000
ลดค่างาน	11.7418	1.3638	4.1691	2.1307	2.0446	0.0000	0.3413	0.6285	0.5392	0.1970	0.0448	0.0099	0.0413	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0463	0.0000	0.0000	0.1854
% ผลการเบิกจ่ายเงินกัน	79.74%	99.32%	98.44%	74.01%	89.14%	90.66%	49.72%	88.96%	92.07%	66.76%	99.97%	80.27%	99.79%	71.31%	100.00%	58.68%	100.00%	99.84%	100.00%	99.55%	94.97%

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				81	211.6170	210.1742	0.0791	1.3638	0.0000	99.32%	100%	75	6	
1	สทน.1	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหิระน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		แม่เหิระ	เมือง เชียงใหม่	เชียงใหม่	1	9.4774	9.4774	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	สทน.1	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหิระน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ2		แม่เหิระ	เมือง เชียงใหม่	เชียงใหม่	1	0.0839	0.0839	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	สทน.1	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยอมปึกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ศรีบุญ เรือง9	ศรีวิชัย	สี สั	ลำพูน	1	15.6178	15.3906	0.0000	0.2272	0.0000	98.55%	100%	1	0	
4	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยทราย		วังจันทร์	สามเงา	ตาก	1	12.9798	12.7526	0.0000	0.2272	0.0000	98.25%	100%	1	0	
5	สทน.1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นแก้วลูน พร้อมระบบกระจายน้ำ		ป่าสัก	เชียงแสน	เชียงราย	1	22.9233	22.9233	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระประจำหมู่บ้าน - ระบบประปาหมู่บ้าน	หลายทุ่ง5	นาควิว	แม่ทะ	ลำปาง	1	4.8381	4.8381	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	สทน.1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำน้ำร่องช้างกลาง		ดอนศรีชุม	ดอกคำใต้	พะเยา	1	2.5795	2.5795	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม (บ้านหนองปู) ระยะ 2	หนองปู9	นาทราย	สี สั	ลำพูน	1	9.8771	9.8771	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
9	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำสาธารณะ	สามัคคี ธรรม16	คลองน้ำ ไหล	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	4.2263	3.9991	0.0000	0.2272	0.0000	94.62%	100%	1	0	
10	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำห้วยปางห้างสนับสนุนพื้นที่ สปก.	อเม็ง8	กองแขก	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	10.0716	10.0716	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สทน.1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นทุ่งแพะ พร้อมระบบกระจายน้ำ		ป่าสัก	เชียงแสน	เชียงราย	1	20.2903	20.2903	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
12	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก		ไม้จาม	เมืองตาก	ตาก	1	22.8824	22.8824	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำคลองน้ำไหลวัดมอสังเวียน		คลองน้ำ ไหล	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	5.9900	5.9900	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
14	สทน.1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยเคราะห์พร้อมระบบกระจายน้ำ	ใหม่ทุ่งก่อ5	ตาคลวัน	พญาเม็ง ราย	เชียงราย	1	2.8463	2.8463	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
15	สทน.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่คำ พร้อมระบบกระจายน้ำ		น้ำแวน	เชียงคำ	พะเยา	1	13.6933	13.4661	0.0000	0.2272	0.0000	98.34%	100%	1	0	
16	สทน.1	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านเด่นไม้ซุงพร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		แม่สลิด	บ้านตาก	ตาก	1	6.4106	6.1834	0.0000	0.2272	0.0000	96.46%	100%	1	0	
17	สทน.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองรังวัด	โนนตรอด ,โคกสะอาด ,ดอนขวาง 4,6,7	เกาะตาล	ขามเฒ่า ลักขบุรี	กำแพงเพชร	1	5.7715	5.7715	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
18	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้การเดินสำรวจตระเวนชายแดนอินทริอสา (บ้านห้วยปุม)	13	ร่มเย็น	เชียงคำ	พะเยา	1	0.0239	0.0239	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
19	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 (นางอึ้งโซอิม แซ่ตั้ง อุบถัมภ)	2	เมืองนะ	เชียงใหม่	เชียงใหม่	1	0.0235	0.0235	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
20	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแหม	11	เมืองนะ	เชียงใหม่	เชียงใหม่	1	0.0239	0.0239	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
21	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยมา	11	ม่อนปิ่น	ฝาง	เชียงใหม่	1	0.0246	0.0246	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
22	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2	6	น้ำแพร่	พัวัว	เชียงใหม่	1	0.0235	0.0235	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
23	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ล่อง	3	บ้านทับ	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0237	0.0237	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
24	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ	14	แม่นาจร	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0235	0.0235	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
25	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อุบถัมภ	4	แม่นาจร	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0238	0.0238	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
26	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ	11	แม่นาจร	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0242	0.0242	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
27	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโลออนสัมหาจักร 9	7	กีดช้าง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	0.0237	0.0237	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
28	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเสียงไทยราษฎร์	15	แม่สาว	แม่เอย	เชียงใหม่	1	0.0248	0.0248	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
29	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหุดิยะโพธิ์อนุสรณ์	12	แม่เอย	แม่เอย	เชียงใหม่	1	0.0241	0.0241	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
30	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนามะฮัน	12	แม่เอย	แม่เอย	เชียงใหม่	1	0.0237	0.0237	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
31	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1	6	เมืองแหง	เวียงแหง	เชียงใหม่	1	0.0234	0.0234	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
32	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทรี คานธี	11	แม่ตื่น	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0248	0.0248	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
33	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ	12	สบโขง	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0238	0.0238	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
34	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพอบีละคี	4	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	1	0.0245	0.0245	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
35	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนพระยาประสาธตการย์และคุณหญิงवास ปะนิช (บ้านมุเซอหลังเมือง)	5	บ้านนา	สามเงา	ตาก	1	0.0237	0.0237	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
36	สทน.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองวังเชียงใหม่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	10	หงส์หิน	จุน	พะเยา	1	1.8604	1.8604	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
37	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองน้ำแดง	หนองน้ำแดง9	ปางมะค่า	ขามวูลักกะบุรี	กำแพงเพชร	1	5.9666	5.9666	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
38	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางลึง (บ้านแม่หยอด) ระยะ 2	แม่หยอด9	แม่ศึก	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.4892	0.4892	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
39	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนเหมืองแม่ทวนสนับสนุนสิริราชโมเดล		สันดอนแก้ว	แม่ทะ	ลำปาง	1	21.3521	21.1244	0.0000	0.2278	0.0000	98.93%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกั67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
40	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านห้วยตองลาด	ห้วยตอง ลาด2	อมก๋อย	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0221	0.0221	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
41	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านห้วยยาก	ห้วยยาก10	สบเมย	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0226	0.0226	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
42	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านแม่ละไ้ด	แม่ละไ้ด2	แม่สวด	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0230	0.0230	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
43	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านห้วยมะโอ	ห้วยมะโอ2	แม่สาม แลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0221	0.0221	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
44	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านพะลอ	พะลออี4	แม่สาม แลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0222	0.0222	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
45	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านปู่คำห้วยแห้ง	ปู่คำห้วย แห้ง10	แม่สาม แลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0225	0.0225	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
46	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านห้วยเกียง	ห้วยเกียง4	กองก่อ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0222	0.0222	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
47	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านพะยอย	พะยอย2	แม่อุค	ขุนยวม	แม่ฮ่องสอน	1	0.0227	0.0227	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
48	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านห้วยเยีะ	ห้วยเยีะ4	แม่คง	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	0.0226	0.0226	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
49	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านกองลุม	กองลุม6	แม่คง	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	0.0216	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
50	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านแม่ดี	แม่ดี5	แม่คง	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	0.0220	0.0220	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
51	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านห้วยยาว	ห้วยยาว5	ป่าแป๋	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	0.0222	0.0222	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก้น67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
52	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านห้วยชะ	ห้วยชะ10	ห้วยโป่ง	เมือง แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	1	0.0225	0.0225	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
53	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านปางคายน้อย	ปางคายน้อย3	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0224	0.0224	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
54	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านผาเผือก	ผาเผือก10	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0225	0.0225	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
55	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านน้ำจาง	น้ำจาง2	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0223	0.0223	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
56	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านแม่ลุ่มอง	แม่ลุ่มอง5	สบป่อง	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0224	0.0224	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
57	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านห้วยล้าง	ห้วยล้าง6	ถ้ำลอด	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0224	0.0224	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
58	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านลูกข้าวหลาม	ลูกข้าวหลาม9	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0227	0.0227	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
59	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านป่อไคร้	ป่อไคร้11	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0226	0.0226	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
60	สท.1	ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากชุมชนเหมืองผาตูป	แพะหนองแดง3	ทุ่งผ่า	เมือง ลำปาง	ลำปาง	1	10.0200	10.0200	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
61	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านล่อจ้อ	ล่อจ้อ23	ท่าก้อ	แม่สรวย	เชียงราย	1	0.0218	0.0218	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
62	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านจะแผล	จะแผล23	ท่าก้อ	แม่สรวย	เชียงราย	1	0.0216	0.0216	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
63	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านแม่ต๋ำน้อย	แม่ต๋ำน้อย24	ท่าก้อ	แม่สรวย	เชียงราย	1	0.0218	0.0218	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
64	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านอะบอโต้	อะบอโต้24	ท่าก้อ	แม่สรวย	เชียงราย	1	0.0218	0.0218	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
65	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านปาม่วง	ปาม่วง18	ท่าก้อ	แม่สรวย	เชียงราย	1	0.0221	0.0221	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอขึ้นเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
66	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านสันกลาง	สันกลาง18	ท่าก้อ	แม่สรวย	เชียงราย	1	0.0219	0.0219	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
67	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านปุนะ	ปุนะ4	เทอดไทย	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	0.0223	0.0223	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
68	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านเลาวาง (แม่หม้อ)7	เลาวาง (แม่หม้อ)7	เทอดไทย	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	0.0219	0.0219	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
69	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านผาจี	ผาจี15	เทอดไทย	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	0.0220	0.0220	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
70	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านสามกุกลา	สามกุกลา8	เวียง	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	1	0.0215	0.0215	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
71	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านแม่ปุนหลวง8	แม่ปุน หลวง8	เวียง	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	1	0.0217	0.0217	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
72	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านป่าคา	ป่าคา11	สันสลี	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	1	0.0218	0.0218	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
73	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านสันติสุข	สันติสุข7	ขุนควร	ปง	พะเยา	1	0.0221	0.0221	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
74	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านป่าเกี๊ยะ	ป่าเกี๊ยะ5	เมืองคอง	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	0.0214	0.0173	0.0042	0.0000	0.0000	80.60%	95%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ค. 68 (ไตรมาส 4)
75	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านหนองเต่า	หนองเต่า15	ปิงโค้ง	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	0.0220	0.0220	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
76	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านนาศิริ	นาศิริ2	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	0.0218	0.0165	0.0052	0.0000	0.0000	76.05%	95%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ค. 68 (ไตรมาส 4)
77	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านกองบอด	กองบอด11	ปางหินผ่น	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0218	0.0000	0.0218	0.0000	0.0000	0.00%	95%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ค. 68 (ไตรมาส 4)
78	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านสัจเงินเื้อ	สัจเงินเื้อ 13	นาเกียน	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0217	0.0000	0.0217	0.0000	0.0000	0.00%	95%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ค. 68 (ไตรมาส 4)
79	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านสัจเงินกลาง	สัจเงินกลาง13	นาเกียน	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0220	0.0000	0.0220	0.0000	0.0000	0.00%	95%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ค. 68 (ไตรมาส 4)
80	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านห้วยโก๋ป่า	ห้วยโก๋ป่า 14	แม่ตื่น	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0218	0.0177	0.0042	0.0000	0.0000	80.93%	95%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ค. 68 (ไตรมาส 4)
81	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนบ้านหนองสะเรียม	15	ยุหว่า	สันป่าดอง	เชียงใหม่	1	0.0542	0.0542	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				21	267.0555	262.8864	0.0000	4.1691	0.0000	98.44%	100%	21	0	
1	สทน.2	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ส่วนอุทกวิทยาที่ 2 สิงห์บุรี เลขที่ 62 หมู่ที่ 6 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	62หมู่ที่6	ต้นโพธิ์	เมือง	สิงห์บุรี	1	1.8292	1.8292	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	สทน.2	อนุรักษ์พื้นที่ห้วยน้ำคูก		ปากช่อง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	20.4687	20.4687	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	สทน.2	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำสวนรุกชาติไพศาลี	ซับ สมบูรณ์6	วังชัย	ไพศาลี	นครสวรรค์	1	11.9700	11.9700	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สทน.2	อนุรักษ์พื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 5 ตำบล (สักหลง,ทำอัญญา,นาแซง,หนองสว่าง,วัดป่า)		สักหลง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	37.0498	37.0498	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สทน.2	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำดงเกนหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	6	หนองขุน	วัดสิงห์	ชัยนาท	1	30.6790	30.6790	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สทน.2	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำเขาปฐวี พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	5	ตลุกดู่	ทัพทัน	อุทัยธานี	1	30.3229	30.3229	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	สทน.2	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		หนองรี	ลำสนธิ	ลพบุรี	1	6.6365	6.6365	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	สทน.2	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบ้านเขาน้อย	15	หนองแขง	หันคา	ชัยนาท	1	19.4796	15.5916	0.0000	3.8880	0.0000	80.04%	100%	1	0	
9	สทน.2	อนุรักษ์พื้นที่ห้วยวังฆ้อง	10	ห้วยงู	หันคา	ชัยนาท	1	11.2193	11.2193	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สทน.2	อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำบ้านเขาเตาเรือ (168 ไร่)		หนองหลวง	สว่าง อารมณ์	อุทัยธานี	1	6.9150	6.9150	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สทน.2	อนุรักษ์พื้นที่ห้วยสีบัวทอง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1,2,4	สีบัวทอง	แสวงหา	อ่างทอง	1	6.0591	6.0591	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
23	สทน.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว	2	ไผ่สิงห์	ชุมแสง	นครสวรรค์	1	7.7270	7.7270	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	สทน.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรกรแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	2	โคกหม้อ	ชุมแสง	นครสวรรค์	1	7.9270	7.9270	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
14	สทน.2	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำบึงหวาย ช่วง 3 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		โกรกพระ	โกรกพระ	นครสวรรค์	1	16.0736	16.0736	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
15	สทน.2	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำเซตริกขันธ์ผู้สัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ		ระบำ	ลานสัก	อุทัยธานี	1	3.9370	3.9370	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
16	สทน.2	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำเซตริกขันธ์ผู้สัตว์ป่าซับลังกา		กุดตาเพชร	ลำสนธิ	ลพบุรี	1	20.1311	20.1311	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
17	สทน.2	อนุรักษ์พื้นที่คลองลำพญาไม้ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		บัวชุม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	1	13.7584	13.7584	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
18	สทน.2	อนุรักษ์พื้นที่คลองหนองยาว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		หนองยาว	เมืองสระบุรี	สระบุรี	1	9.0983	8.8172	0.0000	0.2811	0.0000	96.91%	100%	1	0	
19	สทน.2	อนุรักษ์พื้นที่ลำห้วยกุดนกเปล้า		กุดนกเปล้า	เมืองสระบุรี	สระบุรี	1	3.7799	3.7799	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
20	สทน.2	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการอนุรักษ์พื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังมะกัก เชื่อมต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลพบุรี		เขาแหลม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	1	1.6840	1.6840	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
21	สทน.2	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 เลขที่ 112 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	เลขที่1129	หนองยาว	เมืองสระบุรี	สระบุรี	1	0.3099	0.3099	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				15	185.8070	137.5174	46.1589	2.1307	0.0000	74.01%	95%	11	4	
1	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโจ้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ	โนนศิลา12	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	1	14.9090	11.2025	3.7065	0.0000	0.0000	75.14%	90%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2568
2	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคลน พร้อมระบบกระจายน้ำ	วาริชภูมิ9	รัตนวาปี	รัตนวาปี	หนองคาย	1	16.8900	7.5003	9.3897	0.0000	0.0000	44.41%	55%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2568
3	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสามตำบลพร้อมระบบกระจายน้ำเทศบาลตำบลคำบง เทศบาลตำบลสร้างก่อ อบต.สร้างก่อ	10,13	สร้างก่อ	กุดจับ	อุดรธานี	1	25.4600	25.1403	0.0000	0.3197	0.0000	98.74%	100%	1	0	
4	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงदानหลวง พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	กกไธ2	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	1	11.9365	11.8974	0.0000	0.0390	0.0000	99.67%	100%	1	0	
5	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาด	หนองลาด1	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	1	1.8918	1.8918	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสองหาง	กุดแอด9	กุดบาก	กุดบาก	สกลนคร	1	2.5145	2.5145	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจอกหนองขุน พร้อมระบบกระจายน้ำ	ป่าเป่า2	ดงเย็น	บ้านดุง	อุดรธานี	1	39.5099	38.3362	0.0000	1.1737	0.0000	97.03%	100%	1	0	
8	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่าวังคัน พร้อมระบบกระจายน้ำ	ดงป่ายาง7	ท่าสะอาด	นาด้วง	เลย	1	25.4490	12.8813	12.5677	0.0000	0.0000	50.62%	77%	0	1	อนุมัติหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2568 / คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2568
9	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยทรายดอนบน พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่า ต้นยม9	หนองแวง	นิคมคำ สร้อย	มุกดาหาร	1	29.9800	9.4851	20.4949	0.0000	0.0000	31.64%	100%	0	1	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดสุดท้าย
10	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนบ้านนาเจริญ	นาเจริญ5	เหล่ากอหก	นาแก้ว	เลย	1	2.9313	2.5094	0.0000	0.4219	0.0000	85.61%	100%	1	0	
11	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ค่ายศรีสองรัก สนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรโครงการทหารพันธุ์ดี	น้อยนาข้า1	ศรีสองรัก	เมืองเลย	เลย	1	2.8150	2.8135	0.0000	0.0015	0.0000	99.95%	100%	1	0	
12	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองส้มอ้อ พร้อมระบบกระจายน้ำ	ดอนมดกล5	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	1	4.1500	4.1495	0.0000	0.0004	0.0000	99.99%	100%	1	0	
13	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยลึก	โสกโพธิ์4	บึงโจงหลง	บึงโจงหลง	บึงกาฬ	1	2.6700	2.6398	0.0000	0.0302	0.0000	98.87%	100%	1	0	
14	สทท.3	ปรับปรุงรั้วคอนกรีตภายในสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3	พรสวรรค์	หนองนาคำ	เมือง อุดรธานี	อุดรธานี	1	0.7000	0.6100	0.0000	0.0900	0.0000	87.14%	100%	1	0	
15	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองนาตาล บ้านโคก ไพศาล หมู่ที่ 5 บ้านหนองงิ้วไก่เหนือ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	บ้านโคก ไพศาลหมู่ ที่5บ้าน หนองตะไก้	หนองไผ่	เมือง อุดรธานี	อุดรธานี	1	4.0000	3.9457	0.0000	0.0543	0.0000	98.64%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				45	301.3696	268.6541	30.6709	2.0446	2.5245	89.14%	97%	40	5	
1	สทน.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเบ็ญ	บึงทอง	สามขา	ภูหินรายณ์	กาฬสินธุ์	1	3.3950	3.3950	0.0000	0.0000	0.0475	100.00%	100%	1	0	
2	สทน.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองโคกสูง	โสก	บ้านโสก	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	3.4077	3.3600	0.0000	0.0477	0.0000	98.60%	100%	1	0	
3	สทน.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเลิงเปลือย		สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	1	3.3225	3.3225	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สทน.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองกุดอีชีวน	กุดโดน	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	3.2900	3.2900	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สทน.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสะอาด	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	3.2170	3.2170	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สทน.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปึงกิว	สังข์	บึงนคร	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1	3.3631	3.2950	0.0000	0.0681	0.0000	97.98%	100%	1	0	
7	สทน.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โป่ง	บุงเลิศ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	1	3.8193	3.7520	0.0000	0.0673	0.0000	98.24%	100%	1	0	
8	สทน.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหินลาด	ห้วยแดง 6,10	กุดหว้า	ภูหินรายณ์	กาฬสินธุ์	1	3.2400	3.2400	0.0000	0.0000	0.0454	100.00%	100%	1	0	
9	สทน.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองฝายบ้าน	คำใหญ่	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	1	3.4500	3.4500	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สทน.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแปน,หนองโดน	5	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	1	3.0066	3.0066	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองงู พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	หนองงู	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	1	6.1327	5.8395	0.0000	0.2932	1.2906	95.22%	100%	1	0	
12	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอีสานสีหนองแคนทุ่งพร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่ากลาง	หนองใหญ่	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1	5.2712	5.2712	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงห้วยดอนพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	โนน สะอาด1	โนนสะอาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	1	29.7157	28.9470	0.0000	0.7687	0.0000	97.41%	100%	1	0	
14	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โจด12	หนองข่า	เกษตร สมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	5.6479	5.6479	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
15	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหาด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	แก่น้ำท้าว2	เม็กคำ	พยัคฆภูมิ พิสัย	มหาสารคาม	1	6.1485	6.1136	0.0000	0.0349	0.0000	99.43%	100%	1	0	
16	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสิมพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	เขียบ	ขามเรียง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1	6.3834	6.3834	0.0000	0.0000	0.0767	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
17	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแคพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแค8	โนนรัง	เมือง ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	12.9590	12.9195	0.0000	0.0395	0.0000	99.70%	100%	1	0	
18	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโกพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองโก6	ศรีสมเด็จ	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1	5.3774	5.3774	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
19	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขาดพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ไต้น9	หัวช้าง	จตุรพักตร พิมาน	ร้อยเอ็ด	1	0.9675	0.9675	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
20	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลสะอาดสมบูรณ์		สะอาด สมบูรณ์	เมือง ร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	2.1309	2.1309	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
21	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำเตาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1,14,16	โนนสวรรค์	ปทุมรัตน์	ร้อยเอ็ด	1	32.0235	17.6054	14.4181	0.0000	0.0000	54.98%	90%	0	1	อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลน คาดว่าจะแล้วเสร็จ 15 ส.ค.68
22	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหมือดพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสวรรค์	โนนสวรรค์	ปทุมรัตน์	ร้อยเอ็ด	1	4.5066	4.5066	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
23	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองบัว สันต1	หนองบัว สันต	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	1	2.4616	2.3632	0.0000	0.0983	0.0000	96.01%	100%	1	0	
24	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหาร พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ปอพาน	ปอพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	1	5.4662	5.3896	0.0000	0.0765	0.7013	98.60%	100%	1	0	
25	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขามป้อม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หลักด่าน	วังหิน	หนองสอง ห้อง	ขอนแก่น	1	6.2578	6.2497	0.0000	0.0080	0.0000	99.87%	100%	1	0	
26	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองระประมง	สาม สวนใต้	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	1	2.7161	2.7161	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
27	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบอน	หัวหนอง3	หนองบอน	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	3.2752	3.2110	0.0000	0.0642	0.0000	98.04%	100%	1	0	
28	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเบ็ญเครือ	7,9	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	8.8307	8.8307	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
29	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	1	บ้านเป้า	เกษตร สมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	13.6900	13.6900	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
30	สทท.4	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นศูนย์ฝึกอาชีพภูสิงห์		ภูดิน	เมือง กาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1	0.9450	0.0000	0.9450	0.0000	0.0000	0.00%	1%	0	1	เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จในกำหนดเวลาข้อ 17 และได้มีคำปรับจากวันที่ 12 กันยายน 2567 จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2568 เป็นเวลา 216 วัน วันละ 945 บาท รวมเป็นเงินค่าปรับ 204,120 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.60 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดสัญญาเป็นเวลานาน รวมทั้งค่าปรับเกินร้อยละ 10 ของวงเงินตามสัญญาจ้าง และผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา จึงขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง ข้อ 7 (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้จ้างในการบอกเลิกสัญญา และข้อ 18 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
31	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองศาลาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน	หนอง	วังหิน	หนองสอง	ขอนแก่น	1	5.2553	5.2553	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
32	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยทิพย์พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สารจอตใหม่	หนองโพนงาม	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	7.9681	7.9681	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำบ้านอ่างทองพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	อ่างทอง8	บ้านดอน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	1	3.4827	3.4827	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
34	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกงพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนธรรม	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	1	4.1930	4.0983	0.0000	0.0947	0.0949	97.74%	100%	1	0	
35	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหมอมารพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนจาน	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1	4.4519	4.3734	0.0000	0.0785	0.1395	98.24%	100%	1	0	
36	สทน.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	4	บ้านเป่า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	6.9439	6.7290	0.0000	0.2150	0.0000	96.90%	100%	1	0	
37	สทน.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ (อ้อย)	11	ชัยสมบูรณ์	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	1	16.3464	16.3464	0.0000	0.0000	0.0387	100.00%	100%	1	0	
38	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคูรอง	หนองคูรอง	ลอมคอม	พล	ขอนแก่น	1	2.1747	2.1747	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
39	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลสะอาด	คำบง	สะอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	1	6.1019	6.1019	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
40	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโพธิ์ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.)	ชัยแดง5	ชัยสมบูรณ์	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	1	3.3673	3.2773	0.0000	0.0899	0.0899	97.33%	100%	1	0	
41	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแก้นทราย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแก้นทราย	หนองช้าง	สามชัย	กาฬสินธุ์	1	29.9369	18.8401	11.0967	0.0000	0.0000	62.93%	87%	0	1	แจ้งปัญหาอุปสรรคและขอหยุดงานโครงการฯ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างบางส่วนเป็นหินแข็งเครื่องจักรกลไม่สามารถขุดลอกให้ได้ตามลึกตามแบบแปลนได้ และราษฎรบ้านหนองแก้นทรายต้องการให้คงคันดินกันน้ำไว้เนื่องจากราษฎรใช้น้ำสำหรับระบบประปา แก้ไขการวางท่อส่งน้ำให้เป็นไปตามความต้องการของราษฎร จึงขอหยุดงานโครงการฯ ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะทำการแก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จคาดว่าจะแล้วเสร็จ 15 ส.ค.68
42	สทน.4	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านสองคอน (สททงบปี 66) จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 = 0.2915 ครั้งที่ 2 = 1.4449	สองคอน	นาฝาย	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	1	1.1642	1.1642	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
43	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสระแก้ว (สททงบปี 66)		โนนเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	0.8405	0.8405	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
44	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจิก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองจิก12	ดงลาน	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	7.1890	5.7315	1.4575	0.0000	0.0000	79.73%	99%	0	1	อยู่ระหว่างรอดตรวจรับงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จ 30 ก.ค.68
45	สทน.4	ซ่อมแซมฝายลำน้ำชี	ไร่ลำชี3	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	1	7.5360	4.7824	2.7536	0.0000	0.0000	63.46%	75%	0	1	ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากองค์กรบริหารส่วนตำบลกะฮาด ขอให้ขอลอการปิดกั้นสปแม่ลำชีไว้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากราษฎรในพื้นที่ต้องการใช้น้ำเพื่อผลิตน้ำในการทำนาปรัง จึงเห็นควรหยุดงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวไว้ เพื่อแก้ไขแบบแปลนให้ตรงตามสภาพพื้นที่และความต้องการของราษฎร คาดว่าจะแล้วเสร็จ 30 ก.ย.68

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกับ67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				13	142.7736	129.4395	13.3341	0.0000	0.0000	90.66%	100%	12	1	
1	สทน.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแห้ง สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์		โพธิ์กลาง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	4.0792	4.0792	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	สทน.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหัวเสือ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์		โพธิ์กลาง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	2.3476	2.3476	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	สทน.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลหนองสรวง	1,5	หนองสรวง	ขามทะเล สอ	นครราชสีมา	1	11.7643	11.7643	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สทน.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองทะเลศวร	หนองแวง2	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	1	19.9623	19.9623	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สทน.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำจักราช	สารภี2	สารภี	หนองบุญ มาก	นครราชสีมา	1	9.4104	9.4104	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สทน.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองทัพค่าย	กอก4	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	1	11.7633	11.7633	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	สทน.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านสามแคว	4	ท่าช้าง	เฉลิมพระ เกียรติ	นครราชสีมา	1	8.7721	8.7721	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	สทน.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโพนเขวา	โพนเขวา 1,2	โพนเขวา	เมืองศรีสะ เกษ	ศรีสะเกษ	1	14.9852	14.9852	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
9	สทน.5	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ Y4 พร้อมระบบส่งน้ำ	นางมุด1	นางมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	1	3.2936	3.2936	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สทน.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบใหญ่	หัว6	ท่าจะหลุง	โชคชัย	นครราชสีมา	1	13.0783	13.0783	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สทน.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบุรพ์		บึงบุรพ์	บึงบุรพ์	ศรีสะเกษ	1	38.1373	24.8032	13.3341	0.0000	0.0000	65.04%	96%	0	1	แก้ไขแบบแปลน/ 21 ก.ค.2568
12	สทน.5	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โคกวังวน4	หนองยาง	เฉลิมพระ เกียรติ	นครราชสีมา	1	0.4633	0.4633	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	สทน.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการ ทหารพันธุ์ดีค่ายวีรวัฒน์โยธิน		นอกเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1	4.7168	4.7168	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				19	244.2780	121.4507	122.4861	0.3413	0.0000	49.72%	72%	10	9	
1	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองทรายขาว-คลองหนองหวิด-แก้มลิงคังกะปาว	ประณีต หมู่ที่4	ประณีต	เขาสมิง	ตราด	1	15.8521	15.5108	0.0000	0.3413	0.0000	97.85%	100%	1	0	
2	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองกะวัดกองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	วังทอง หมู่ที่9	วังทอง	วังสมบูรณ์	สระแก้ว	1	9.7495	0.0000	9.7495	0.0000	0.0000	0.00%	10%	0	1	- ได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าดำเนินการในพื้นที่แล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการ - คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 68
3	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเจริญ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10	พลาง	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	1	67.9269	30.1909	37.7360	0.0000	0.0000	44.45%	60%	0	1	- เดิมมหาวิทยาลัยดำเนินการตัดต้นไม้แล้วเสร็จ ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 68 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ - คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 68
4	สทท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ บ้านนหรี	8	นนหรี	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	2.9750	2.9750	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนบ้านแก้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ		บ้านแก้ง	เมือง สระแก้ว	สระแก้ว	1	8.2010	8.2010	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สทท.6	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำวังจิก	8	ไพร่เตียว	คลองหาด	สระแก้ว	1	10.1660	0.0000	10.1660	0.0000	0.0000	0.00%	41%	0	1	- ปัจจุบันหยุดงานตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 68 เนื่องจาก ฝนตกหนักในช่วงเดือน พ.ค. 68 ทำให้น้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง และอยู่ในระหว่างปรับแก้ไขแบบ แปลนเพื่อปรับปรุงบริเวณท้าย spillway ตามการร้องขอ อบต.ไพร่เตียว - คาดว่าจะแก้ไขแบบแล้วเสร็จพร้อมแจ้งเข้าดำเนินการภายในสัปดาห์ที่ 2
7	สทท.6	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองขวาง	6	ท่ากุ่ม	เมืองตราด	ตราด	1	8.4080	8.4080	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงบ้านศิริเขตพัฒนา	26	ทุ่งมหา เจริญ	วังน้ำเย็น	สระแก้ว	1	8.6003	8.6003	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
9	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าทุ่งกว้าง	4	ทับไทร	โป่งน้ำร้อน	จันทบุรี	1	11.0272	11.0272	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองยาง 3	3	ช่องกุ่ม	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	14.4415	1.9222	12.5193	0.0000	0.0000	13.31%	17%	0	1	- ได้รับการอนุญาตให้เข้าดำเนินการ ในพื้นที่จากกรมอุทยานฯ แล้ว - ปัจจุบันหยุดงาน เนื่องจากแก้ไขแบบแปลน - คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 68
11	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองซังกระติง	9	แซร์อ	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	11.0415	0.0000	11.0415	0.0000	0.0000	0.00%	0%	0	1	- ได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าดำเนินการในพื้นที่ - ปัจจุบันได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 68 และอยู่ ระหว่างดำเนินการขยายสัญญา
12	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองแผ่นดินเย็น	9	แซร์อ	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	4.4115	0.0000	4.4115	0.0000	0.0000	0.00%	10%	0	1	- ได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าดำเนินการในพื้นที่แล้ว - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ - คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 68
13	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยน้ำเย็นพร้อมระบบกระจายน้ำ	7	ท่าแยก	เมือง	สระแก้ว	1	4.3291	0.0000	4.3291	0.0000	0.0000	0.00%	100%	0	1	- ตรวจรับงานแล้ว - อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
14	สทน.6	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำคลองน้ำใส	7	ท่าแขก	เมือง	สระแก้ว	1	1.8900	1.8900	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
15	สทน.6	ปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง	6	ท่าหลวง	เกาะสีชัง	ชลบุรี	1	14.2800	14.2800	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
16	สทน.6	อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำสายคร		หินตั้ง	เมือง	นครนายก	1	2.1669	2.1669	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
17	สทน.6	อนุรักษ์พื้นที่หนองชะคลองยาง พร้อมระบบกระจายน้ำ	4,7,11,12	นนทรี	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	22.2156	7.8408	14.3748	0.0000	0.0000	35.29%	50%	0	1	- ปัจจุบันหยุดงานตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 68 เนื่องจากได้รับแจ้งว่ามีแนวเขตที่ดินราษฎรในเขตก่อสร้าง จึงต้องมีการแก้ไขแบบแปลน (จุดก่อสร้างฝ่าย) คาดว่าภายในเดือนพฤษภาคม 68 และจะแจ้งให้
18	สทน.6	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำโรงเรียนชุมพลทหารเรือ พร้อมระบบกระจายน้ำ		บางเสร่	สัตหีบ	ชลบุรี	1	26.3205	8.1620	18.1585	0.0000	0.0000	31.01%	78%	0	1	- ปัจจุบันหยุดงาน เนื่องจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ขอชะลอการเข้าดำเนินการชั่วคราว เนื่องจากมีการฝึกกำลังพล และสทน.6 ได้รับการประสานให้เข้าพื้นที่ได้ในเดือน ก.ค. 68 หากได้รับการประสานการแจ้งเข้าหน่วยงานจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน - อยู่ระหว่างแจ้งให้ได้รับแจ้งเข้าดำเนินการ
19	สทน.6	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง		หน้าเมือง	เมือง ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	1	0.2756	0.2756	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกับ67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				20	235.5316	209.5304	25.3727	0.6285	0.0000	88.96%	99%	18	2	
1	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 3 - 4) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	195หมู่4	ห้วยไผ่	เมือง	ราชบุรี	1	0.1140	0.1140	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ และอาคารชุด สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	195หมู่4	ห้วยไผ่	เมือง	ราชบุรี	1	0.2240	0.2240	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 7 - 8) ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ที่ 2 สุพรรณบุรี เลขที่ 27 หมู่ 4 ตำบลไร่ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	27หมู่4	ไร่ใหญ่	เมือง	สุพรรณบุรี	1	0.6209	0.6209	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 1 - 2) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	195หมู่4	ห้วยไผ่	เมือง	ราชบุรี	1	0.2650	0.2650	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สทท.7	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยสามเขา สนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดิน ตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กัลดีหลวง)	เขาอ่าง แก้ว13	เขากะบก	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	0.9797	0.9797	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สทท.7	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำห้วยสามเขา สนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดิน ตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กัลดีหลวง)	เขาอ่าง แก้ว13	เขากะบก	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	1.1985	1.1985	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวังยาง - ตำบลศรี ประจันต์		วังยาง	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	1	25.2497	25.2497	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	สทท.7	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนระบบ ผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านกรูด	3	ธงชัย	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	1	49.3725	24.0634	25.3090	0.0000	0.0000	48.74%	70%	0	1	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน ก่อสร้างระบบป้องกันกัดเซาะ,
9	สทท.7	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง		เขาชะงุ้ม	โพธาราม	ราชบุรี	1	54.2675	54.2675	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สทท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านปู่เจ้า	6	วังน้ำซับ	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	1	8.4811	8.4811	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สทท.7	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำหนองอ้อนกกระโท	4	ศรีสำราญ	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	1	6.5217	6.4581	0.0637	0.0000	0.0000	99.02%	100%	0	1	อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย
12	สทท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำแควน้อยสนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี		สิงห์	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	0.0681	0.0681	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำลำสมุห์ บรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลดอนตาล		ดอนตาล	เมือง สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	1	0.0137	0.0137	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
14	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลทุ่งหลวง		ทุ่งหลวง	ปากท่อ	ราชบุรี	1	0.0128	0.0128	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
15	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลธรรมเสน เพื่อสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาขาดแคลนนํ้าด้านการเกษตร		ธรรมเสน	โพธาราม	ราชบุรี	1	0.0984	0.0984	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
16	สทท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการแก้ปัญหาขาดแคลนนํ้าและการเกษตร ในพื้นที่อำเภอพนมทวน		พนมทวน	พนมทวน	กาญจนบุรี	1	0.1590	0.1590	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
17	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมลำตะเพินพร้อมป้องกันการกัดเซาะ		หนองปรือ	หนองปรือ	กาญจนบุรี	1	28.8500	28.8500	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
18	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำบ้านไผ่สนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม	1,2,7,9,12	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	1	58.4200	57.7915	0.0000	0.6285	0.0000	98.92%	100%	1	0	
19	สทท.7	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 BTU สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 12 เดือน		ห้วยไผ่	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	1	0.4680	0.4680	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
20	สทท.7	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 BTU สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 12 เดือน		ห้วยไผ่	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	1	0.1470	0.1470	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก้น67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				27	205.2007	188.9326	15.7289	0.5392	0.0000	92.07%	99%	26	1	
1	สทน.8	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 100/6, 100/7 และ 100/8 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	6	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	1	0.4172	0.4172	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	สทน.8	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 100/2, 100/31, 100/32, 100/34 และ100/35 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	6	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	1	0.7603	0.7484	0.0000	0.0119	0.0000	98.44%	100%	1	0	
3	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านตานาบาตู ช่วง 3		คลองมาบิง	เมือง ปัตตานี		1	2.2939	2.2939	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยป่าโจ ช่วง 2	สะเตด4	บาเจาะ	บาเจาะ	นราธิวาส	1	1.9049	1.9049	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านธารโต พร้อมระบบกระจายน้ำ		ธารโต	ธารโต	ยะลา	1	10.9627	10.9627	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สทน.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 3 (ตำบลแว้ง ตำบลขอเลาะ ตำบลกาญูกะ)		ขอเลาะ	แว้ง	นราธิวาส	1	7.5180	7.5180	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	สทน.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ช่วง 2 (ตำบลตะโละพะลอ ตำบลจะกระวี ตำบลสุวาริ)		ตะโละ พะลอ	รามัน	ยะลา	1	9.5211	9.5211	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	สทน.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 4	ปาเซตัง	ตะโละคือ รามัน	กะพ้อ	ปัตตานี	1	7.8883	7.8883	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
9	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนห้วยเยียว		สาคร	ท่าแพ	สตูล	1	13.4458	13.4458	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สทน.8	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นลำภูงสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม 2,000 ไร่		เขาขาว	ละงู	สตูล	1	3.8973	3.8973	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองไทร		ป่าชิง	จะนะ	สงขลา	1	3.1252	3.1252	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
12	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่ สปก. ระวาง 5122 II 9840 และ 5122 II 9842 ช่วง 2	ลำลอง 12,13	นาทวี	นาทวี	สงขลา	1	2.3997	2.3997	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำโต๊ะติเต พร้อมระบบกระจายน้ำ ช่วง 2	บาโลย	บาโลย	ยะหริ่ง	ปัตตานี	1	4.9507	4.9507	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
14	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนบึงละหารแย	ป่าหวัง	บันนังสตา	บันนังสตา	ยะลา	1	2.4391	2.4391	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
15	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนบึงโต๊ะคือลง	1	บันนังสตา	บันนังสตา	ยะลา	1	0.9633	0.9633	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
16	สทน.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ตำบลยี่งอ ตำบลตันหยงมัส ตำบลมะรือโบตก)		ยี่งอ	ยี่งอ	นราธิวาส	1	13.6312	13.6312	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
17	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ	3	คูยง	หนองจิก	ปัตตานี	1	1.2096	1.2096	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
18	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านวังนา		ป่าแกบ่อหิน	ทุ่งหว้า	สตูล	1	1.9900	1.9900	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
19	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านจาเราะบูโจ พร้อมระบบกระจายน้ำ		เบตง	เบตง	ยะลา	1	7.3157	6.9411	0.0000	0.3746	0.0000	94.88%	100%	1	0	
20	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองปอมและระบบส่งน้ำ	คลองปอม	ฉลุง	หาดใหญ่	สงขลา	1	11.7045	11.7045	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
21	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองหีบ พร้อมระบบกระจายน้ำ		ป่าดิงเบซาร์	สะเดา	สงขลา	1	8.9189	8.8980	0.0000	0.0209	0.0000	99.77%	100%	1	0	
22	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองยางแดง	คลองยางแดง	ท่าชะมวง	รัตภูมิ	สงขลา	1	7.7654	7.7654	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
23	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา		เกาะแก้ว	เมืองสงขลา	สงขลา	1	7.6012	7.6012	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
24	สทน.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ช่วง 2	สะพานไทร10	บางดี	ห้วยยอด	ตรัง	1	18.5750	18.5750	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
25	สทน.8	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรชุมชน ช่วง 2		ท่าแค	เมืองพัทลุง	พัทลุง	1	20.6604	20.6604	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
26	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองวัดป่า พร้อมระบบกระจายน้ำ	3	โมคลาน	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	1	21.8012	6.0723	15.7289	0.0000	0.0000	27.85%	80%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 68
27	สทน.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ ดอนนา พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี		บางเขา	หนองจิก	ปัตตานี	1	11.5400	11.4082	0.0000	0.1318	0.0000	98.86%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				38	331.5559	221.3326	110.0264	0.1970	0.1189	66.76%	86%	25	13	
1	สทน.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบโมเดล		สะเอียบ	สอง	แพร่	1	43.4250	24.1963	19.2287	0.0000	0.0000	55.72%	80%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน สิงหาคม 2568
2	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำว้า5	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	13.9900	13.9900	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำแะ3	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	7.9008	7.9008	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำลาน2	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	13.5915	9.2054	4.3861	0.0000	0.0000	67.73%	100%	0	1	หยุดงาน แก้ไขแบบแปลนเนื่องจากแนวเขตท่ออุล้าที่ดินเอกชน คาดว่าจะแจ้งเข้างานเดือน พฤษภาคม 2568 และแล้วเสร็จ เดือน
5	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำปึก6	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	12.3165	10.2056	2.1109	0.0000	0.0000	82.86%	70%	0	1	หยุดงาน แก้ไขแบบแปลนเนื่องจากแนวเขตท่ออุล้าที่ดินเอกชน คาดว่าจะแจ้งเข้างานเดือน พฤษภาคม 2568 และแล้วเสร็จ เดือน
6	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยผาให้	ทุ่งแคว4	ทุ่งแคว	หนองม่วงไข่	แพร่	1	13.9900	7.5073	6.4827	0.0000	0.0000	53.66%	60%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ กรกฎาคม 2568
7	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	แทนสอง3	ผาตอ	ท่าวังผา	น่าน	1	2.7937	2.7937	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน	สะเนียน1	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	2.6929	2.6929	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
9	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนา เด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) โรงเรียนวัดป่าแม่จริมโศภิตาราม	ผ่าย2	แม่จริม	แม่จริม	น่าน	1	4.9690	4.9690	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง	นาค4	เมืองลี	นาหมื่น	น่าน	1	0.0090	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม	บอน1	แม่จริม	แม่จริม	น่าน	1	2.5803	2.5803	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
12	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมฉลอง ครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรม	2	บ่อเกลือ เหนือ	บ่อเกลือ	น่าน	1	0.0240	0.0240	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พระยานุ เคราะห์	10	หนองแดง	แม่จริม	น่าน	1	0.0240	0.0240	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
14	สทน.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพพระบรบบายน้ำหนองป่าตอ	1	ท่าทอง	สวรรคโลก	สุโขทัย	1	7.5570	0.0005	7.5565	0.0000	0.0000	0.01%	14%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ กรกฎาคม 2568
15	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการ ตำรวจพันธุ์ดีพิษณุโลก		วัดโบสถ์	วัดโบสถ์	พิษณุโลก	1	2.8321	2.8321	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
16	สทน.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทะเลแก้ว ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมระบบ กระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช		หลายชุมพล	เมือง พิษณุโลก	พิษณุโลก	1	33.7165	33.7165	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
17	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบัว	สนามคลี6	สนามคลี	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	1	4.8790	4.8304	0.0000	0.0486	0.0486	99.00%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก้น67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
18	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผบ.ลูกเสือรถไฟ มีกะสัน	1	ชนแดน	สองแคว	น่าน	1	0.0270	0.0270	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
19	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	ห้วยลู5	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	0.0240	0.0240	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
20	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนสมคามพยาบาลไทย	1	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	0.0270	0.0270	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
21	สทน.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 71		ภูคา	ปัว	น่าน	1	0.3914	0.2897	0.1017	0.0000	0.0000	74.01%	90%	0	1	งานดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือยอดเบิกจ่าย
22	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน	เหนือวัด2	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	4.9700	4.8369	0.0000	0.1331	0.0000	97.32%	100%	1	0	
23	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์น้ำฝักขวง	วังโป่ง3	ฝักขวง	ทองแสนขัน	อุดรดิตต์	1	4.8840	4.8840	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
24	สทน.9	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง	น้ำแพะ6	ปิงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1	0.4890	0.4890	0.0000	0.0000	0.0137	100.00%	100%	1	0	
25	สทน.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	ใหม่หัวดง10	สันทะ	น่าน้อย	น่าน	1	0.4800	0.4800	0.0000	0.0000	0.0154	100.00%	100%	1	0	
26	สทน.9	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเรียงแก	ผาหมี10	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	0.3856	0.3703	0.0000	0.0153	0.0274	96.04%	100%	1	0	
27	สทน.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นโพนตู	โพนตู	สองคอน	พากทำ	อุดรดิตต์	1	1.7900	1.7900	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
28	สทน.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยน้ำสิงห์	หนองโป้	ร่วมจิต	ท่าปลา	อุดรดิตต์	1	3.4900	3.4900	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
29	สทน.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยมุ่นพร้อมระบบส่งน้ำ	วังหงษ์5	วังหงส์	เมืองแพร่	แพร่	1	9.7000	2.0110	7.6890	0.0000	0.0000	20.73%	100%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากพื้นที่ขุดลอกทับซ้อนพื้นที่เอกชน แจ้งเข้างานสิ้นเดือน มีนาคม 2568
30	สทน.9	อนุรักษ์พื้นที่ห้วยไม้แดงงมพร้อมระบบกระจายน้ำ	สุเม่น1	แม่สิน	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	1	4.2245	0.0000	4.2245	0.0000	0.0000	0.00%	0%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานอื่น (ป่าสงวนแห่งชาติ, สปภ., คทช.) คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568
31	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำปาด	นาคันทุ่ง6	แสนตอ	น้ำปาด	อุดรดิตต์	1	23.5400	20.1072	3.4328	0.0000	0.0000	85.42%	85%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน กรกฎาคม
32	สทน.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	ล้าน8	สันทะ	น่าน้อย	น่าน	1	0.4790	0.4790	0.0000	0.0000	0.0139	100.00%	100%	1	0	
33	สทน.9	อนุรักษ์พื้นที่ทุ่งแหล่งน้ำอาศรมธรรมจาริก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อช.สร.)	แม่ตึ๊ด6	แม่พุง	วังชัน	แพร่	1	5.0499	5.0499	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
34	สทน.9	อนุรักษ์พื้นที่ทุ่งแห่งน้ำ (แก้มลิง) คลองโกรงเกรง-บึงสุ-หนองสระหัว		นครป่าหมาก	บางกระพุ่ม	พิษณุโลก	1	21.9150	5.0017	16.9133	0.0000	0.0000	22.82%	43%	0	1	แจ้งเข้างานเมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 (ประชาชนขอใช้พื้นที่) คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
35	สทน.9	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำ เชื่อมต่อโครงข่ายน้ำบึงสกด-บึงบัว ผืนน้ำคลองตรอน		น้ำอ่าง	ตรอน	อุดรดิตต์	1	31.4917	25.4404	6.0513	0.0000	0.0000	80.78%	80%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือน กันยายน
36	สทน.9	อนุรักษ์พื้นที่ห้วยป่าปู	ป่าสัก8	ป่าสัก	วังซัน	แพร่	1	4.4736	0.0000	4.4736	0.0000	0.0000	0.00%	0%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานอื่น (ป่าสงวนแห่งชาติ, สปก.) ปัจจุบันรอเอกสารการตอบกลับการใช้ที่ดินจาก ส.ป.ก. คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568
37	สทน.9	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำแม่คำมี พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	2	คำหนักธรรม	หนองม่วงไข่	แพร่	1	42.0831	14.7077	27.3753	0.0000	0.0000	34.95%	55%	0	1	หยุดงาน เกษตรกรขอเก็บเกี่ยวผลผลิต (ข้าวโพด) ทำให้ยังไม่สามารถวางท่อได้ และ แก้ไขแบบแปลนเนื่องจากจุดติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทับซ้อนพื้นที่เอกชน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568
38	สทน.9	อนุรักษ์พื้นที่ห้วยเหี้ยะ บ้านปางเคาะ หมู่ที่ 11 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	ปางเคาะ11	ไทรย้อย	เด่นชัย	แพร่	1	4.3500	4.3500	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอกันเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				49	160.0547	160.0098	0.0000	0.0448	0.5846	99.97%	100%	49	0	
1	สทน.10	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	4	มะขามเตี้ย	เมืองสุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	1	2.4949	2.4949	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	สทน.10	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	3	วัดประดู่	เมืองสุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	1	2.4980	2.4980	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		คลองชะอุ่น	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	7.9880	7.9880	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สทน.10	ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายคลองพรุพรี		เขาพนม	เขาพนม	กระบี่	1	21.2322	21.2322	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สทน.10	ปรับปรุงสระน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		ครน	สวี	ชุมพร	1	13.1579	13.1579	0.0000	0.0000	0.3057	100.00%	100%	1	0	
6	สทน.10	พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำฝายคลองบางกรักร้อมระบบส่งน้ำ		โคกเคียน	ตะกั่วป่า	พังงา	1	5.5068	5.5068	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	สทน.10	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกระตัง พร้อมระบบกระจายน้ำ		บ้านกลาง	อ่าวลึก	กระบี่	1	13.1708	13.1708	0.0000	0.0000	0.2340	100.00%	100%	1	0	
8	สทน.10	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยโรงงาน		เขาไชยราช	ปะทิว	ชุมพร	1	2.9620	2.9620	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
9	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองห้วยใหญ่	1	บ้านนา	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	8.3215	8.3215	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองน้ำสวยศรี	6	บ้านนา	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	7.2871	7.2871	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองบึก	1	บางอน	พุนพิน	สุราษฎร์ธานี	1	3.3110	3.3110	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
12	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองน้ำชำ	11	ปลายพระยา	ปลายพระยา	กระบี่	1	4.4900	4.4900	0.0000	0.0000	0.0449	100.00%	100%	1	0	
13	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่ สปก.แปลง 83		หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	1	1.7417	1.7417	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
14	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1		บางสวรรค์	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
15	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง	7	ปากหมาก	ไชยา	สุราษฎร์ธานี	1	0.0235	0.0197	0.0000	0.0038	0.0000	83.91%	100%	1	0	
16	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น	1	คลองชะอุ่น	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
17	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดพนม	2	พนม	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
18	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดถ้ำวราม	4	คลองศก	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
19	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดสองพี่น้อง	1	คลองศก	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0000	0.0015	0.0000	100.00%	100%	1	0	โครงการแล้วเสร็จ คืนเงิน 0.0015 ล้านบาท
20	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดปากคู	1	ช้างซ้าย	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
21	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านหัวหมากบน	3	ช้างซ้าย	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
22	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม	1	ไชยคราม	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
23	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดนอก	2	ไชยคราม	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0000	0.0015	0.0000	100.00%	100%	1	0	โครงการแล้วเสร็จ คืนเงิน 0.0015 ล้านบาท
24	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านท่าสนุก	3	มะรุ่ย	ทับปุด	พังงา	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
25	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางกัน	4	ทุ่งคาโงก	เมืองพังงา	พังงา	1	0.0235	0.0202	0.0000	0.0033	0.0000	86.04%	100%	1	0	
26	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย		อ่าวลึกน้อย	อ่าวลึก	กระบี่	1	0.0015	0.0000	0.0000	0.0015	0.0000	100.00%	100%	1	0	โครงการแล้วเสร็จ คืนเงิน 0.0015 ล้านบาท
27	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านไร่เหนือ	3	ทุ่งเตา	บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0000	0.0015	0.0000	100.00%	100%	1	0	โครงการแล้วเสร็จ คืนเงิน 0.0015 ล้านบาท
28	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านก้นสนประชาสรรค์	5	ปาร่อน	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
29	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดเขานางเมา	1	กรูด	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
30	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนชุมชน บ้านนางกำ	10	ดอนสัก	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
31	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านเมรัย สทป.สฎ.3	5	สินปุน	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
32	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน	6	สินเจริญ	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0235	0.0197	0.0000	0.0038	0.0000	83.91%	100%	1	0	
33	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านหน้าเขาได้ร่มเย็น1	2	บ้านเสด็จ	เคียนซา	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
34	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดควนท่าแร่	1	ทรัพย์ทวี	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
35	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านคอนงาม	3	นาใต้	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
36	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านใหญ่	9	พนม	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
37	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านไสขรบ	5	อিপิน	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
38	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านโดนยาง	8	ท่าขนอน	คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
39	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านทรายแก้ว	14	ท่าขนอน	คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	96.10%	100%	1	0	
40	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางหยี	4	บางน้ำจืด	หลังสวน	ชุมพร	1	0.0235	0.0197	0.0000	0.0038	0.0000	83.91%	100%	1	0	
41	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านพระรักษราษฎร์บำรุง	2	พระรักษ์	พะโต๊ะ	ชุมพร	1	0.0235	0.0197	0.0000	0.0038	0.0000	83.91%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
42	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยชัน	5	ทุ่งระยะ	สวี	ชุมพร	1	0.0235	0.0212	0.0000	0.0023	0.0000	90.21%	100%	1	0	
43	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านฝ้ายท่า	3	ทุ่งมะพร้าว	ท้ายเหมือง	พังงา	1	0.0235	0.0195	0.0000	0.0040	0.0000	82.89%	100%	1	0	
44	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านปากคลอง สพฐ	3	รมณีย์	กะปง	พังงา	1	0.0235	0.0195	0.0000	0.0040	0.0000	82.89%	100%	1	0	
45	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านคูรอด	5	บางวัน	คุระบุรี	พังงา	1	0.0235	0.0187	0.0000	0.0048	0.0000	79.74%	100%	1	0	
46	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางมรวน สพป.พังงา	5	บางม่วง	ตะกั่วป่า	พังงา	1	0.0235	0.0195	0.0000	0.0040	0.0000	82.89%	100%	1	0	
47	สทน.10	ปรับปรุงแหล่งน้ำหรรณมัน พร้อมระบบกระจายน้ำ ระยะที่ 1		ถ้ำสิงขร	ศรีวิธรนิคม	สุราษฎร์ธานี	1	30.6255	30.6255	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
48	สทน.10	พัฒนาแหล่งน้ำเก็บกักน้ำฝายคลองทับเคี่ยม (คลองอินทนิล)		โคกยาง	เหนือคลอง	กระบี่	1	34.0000	34.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
49	สทน.10	เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำคลองกระโสมโดนดิน		ถ้ำ	ตะกั่วทุ่ง	พังงา	1	0.9969	0.9969	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอกันเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				7	133.1687	106.8999	26.2589	0.0099	0.6419	80.27%	99%	5	2	
1	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเล็งป่อ (แก้มลิง) ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บึงยาง,โนนเค็ง,ท่าลาด8,10,7	ดุมใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	1	49.3197	49.3197	0.0000	0.0000	0.6419	100.00%	100%	1	0	
2	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดน้ำจั้น พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	ม่วงอ่อน8	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	1	17.9050	5.1945	12.7105	0.0000	0.0000	29.01%	98%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2568
3	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดนาแซง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	หัวตะพาน1	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1	25.7039	25.7039	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระหนองมุที (แก้มลิง) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองมุที7	โนนเปือย	กุดชุม	ยโสธร	1	6.8289	6.8289	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดชีนุ่น พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กุดกุง1	กุดกุง	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1	15.9621	15.9621	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สทท.11	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	หนองดั่ง11	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	1	16.9490	3.4007	13.5483	0.0000	0.0000	20.06%	96%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2568
7	สทท.11	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 เลขที่ 39 ตำบลโนเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	39	โนเมือง	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1	0.4999	0.4900	0.0000	0.0099	0.0000	98.02%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				2	19.6647	19.6235	0.0000	0.0413	0.0000	99.79%	100%	2	0	
1	กพน.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 40 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	6.6647	6.6635	0.0000	0.0013	0.0000	99.98%	100%	1	0	
2	กพน.1	เครื่องกำหนดตำแหน่งพิกัดดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 13 ชุด					1	13.0000	12.9600	0.0000	0.0400	0.0000	99.69%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				16	735.2755	524.3539	210.9216	0.0000	0.0000	71.31%	85%	8	8	
1	กพน.2	ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 391 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	5.9081	5.5961	0.3120	0.0000	0.0000	94.72%	98%	0	1	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
2	กพน.2	ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 440 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	47.4084	41.0387	6.3696	0.0000	0.0000	86.56%	95%	0	1	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
3	กพน.2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ตำบลวังกะทะ ตำบลโป่งคาลอง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	9.3665	9.3665	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	กพน.2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลสว่าง อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	12.4540	12.4540	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	กพน.2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนล่าง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	21.2355	21.2355	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	กพน.2	รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน 12 ล้อ พร้อมติดเครน 30 ตัน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 11 คัน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	98.8020	0.0000	98.8020	0.0000	0.0000	0.00%	100%	0	1	ส่งมอบแล้ว 14 ก.ค. 68 ตรวจรับ 16 ก.ค. 68
7	กพน.2	รถชุดดินตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 22 คัน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	134.4275	134.4275	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแขง	หนองหัววัว	โคกสี	เมือง ขอนแก่น	ขอนแก่น	1	28.9534	0.0000	28.9534	0.0000	0.0000	0.00%	100%	0	1	ขอเบิกงวดสุดท้าย
9	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงขามเปี้ย		โคกกว้าง	ปึงคล้า	บึงกาฬ	1	22.3958	0.0000	22.3958	0.0000	0.0000	0.00%	0%	0	1	อthon.อนุมัติยกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 67 อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย และประเมินค่างานคงเหลือ จัดทำรายงานผลและความเห็นเสนอ อthon. ให้ความเห็นชอบ เพื่อขออนุมัติยุติโครงการ และสำรวจ ออกแบบใหม่
10	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำอึง (หนองเล็งทราย-กัว้นพะเยา)		แม่ใจ	เมืองพะเยา	พะเยา	1	15.4363	0.0000	15.4363	0.0000	0.0000	0.00%	0%	0	1	อยู่ระหว่างรอคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ศาลนัดฟังครั้งแรก ในวันที่ 11 มิ.ย. 68 และนัดฟังคำพิพากษา ในวันที่ 2 ก.ค 68
11	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหนองแอ (หนองเอ) สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)		ท่าแร่	เมือง สกลนคร	สกลนคร	1	75.7000	55.2627	20.4373	0.0000	0.0000	73.00%	80%	0	1	ขยายสัญญา 9 สิงหาคม 68 ข้อมูล ณ 24 มิ.ย. 68 แผนงาน 71.306 % เร็วกว่าแผน 8.574%
12	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหนองแขนนาง		วังตาล กบินทร์	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	24.7200	6.5049	18.2151	0.0000	0.0000	26.31%	84%	0	1	ขยายสัญญา 13 สิงหาคม 68 ข้อมูล ณ 15 ก.ค. 68 แผนงาน 93.33% ล่าช้าแผน 8.97%

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก้น67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
13	กพน.2	ชุดสูบน้ำระบบไฮดรอลิคส่งระยะไกลแบบปรับอัตราการไหลตามช่วงกำลังงานที่เปลี่ยนไป กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาไทย เขตพะเยาไทย กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 ชุด				กรุงเทพมหานคร	1	180.0000	180.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
14	กพน.2	สายยางสูบลำน้ำ ขนาด 16 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาไทย เขตพะเยาไทย กรุงเทพมหานคร จำนวน 180 ชุด				กรุงเทพมหานคร	1	44.8290	44.8290	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
15	กพน.2	สายยางสูบลำน้ำ ขนาด 12 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาไทย เขตพะเยาไทย กรุงเทพมหานคร 50 ชุด					1	13.1396	13.1396	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
16	กพน.2	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาไทย เขตพะเยาไทย กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พะเยาไทย	พะเยาไทย	กรุงเทพมหานคร	1	0.4994	0.4994	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				4	5.6973	5.6973	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	4	0	
1	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสำหรับการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	4.9491	4.9491	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0527	0.0527	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับ และส่งเสริมการอนุญาตและควบคุมการใช้น้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ					1	0.1960	0.1960	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	กจน.	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4995	0.4995	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				14	307.8781	180.6575	127.2206	0.0000	0.6086	58.68%	99%	3	11	
1	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน)สู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	5.3992	5.3992	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2703	0.2703	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขต ชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.1846	0.1846	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาด เล็กพื้นที่ภาคใต้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	15.2150	3.0430	12.1720	0.0000	0.6086	20.00%	93%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ มิ.ย. 68 คิดเป็น 92.73% (โครงการมีทั้งหมด 6 งวด) - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 3,043,000 บาท - ผลดำเนินงานล่าช้ากว่าสัญญาจ้าง จึงส่งหนังสือแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับ สิ่งที่สืบเนื่องมาว่า (ทส 0602/7136 ลงวันที่ 19 มิ.ย. 68) - ผลการดำเนินงานสะสม ณ เม.ย.68 คิดเป็น 100% (5 งวด) - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 10,535,750 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 10,535,750 บาท (ทส 0602.5/371 ลงวันที่ 10 ก.พ. 68) - ประชุมตรวจรับงานงวด 3-4 เมื่อ 24 มิ.ย. 68 และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป
5	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัด สภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพในลุ่มน้ำหลัก และสาขา (โขง ชี มูล) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	42.1430	21.0715	21.0715	0.0000	0.0000	50.00%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ เม.ย.68 คิดเป็น 100% (5 งวด) - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 4,632,500 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 4,632,500 บาท (ทส 0602.7/708 ลงวันที่ 12 มี.ค. 68) - ประชุมตรวจรับงานงวด 3-4 เมื่อ 25 มิ.ย. 68 และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป
6	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัด สภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา) กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	18.5300	9.2650	9.2650	0.0000	0.0000	50.00%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ เม.ย.68 คิดเป็น 100% (5 งวด) - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 2,479,875 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 2,479,875 บาท (ทส 0602.7/715 ลงวันที่ 12 มี.ค. 68) - ประชุมตรวจรับงานงวด 3-4 เมื่อ 24 มิ.ย. 68 และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป
7	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำ ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	9.9195	4.9598	4.9598	0.0000	0.0000	50.00%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ เม.ย.68 คิดเป็น 100% (5 งวด) - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 9,010,000 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 9,010,000 บาท (ทส 0602.7/2352 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 67) - ประชุมตรวจรับงานงวด 3-4 เมื่อ 18 มิ.ย. 68 และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป
8	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัด สภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน) กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	36.0400	18.0200	18.0200	0.0000	0.0000	50.00%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ พ.ค. 68 คิดเป็น 92.55% (5 งวด) - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 7,724,375 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 7,724,375 บาท (ทส 0602.5/303 ลงวันที่ 5 ก.พ. 68) - ประชุมตรวจรับงานงวด 3-4 เมื่อ 27 มิ.ย. 68 และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป - กำหนดประชุมตรวจรับงานงวด 5 วันที่ 25 ก.ค.68
9	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	30.8975	15.4488	15.4488	0.0000	0.0000	50.00%	93%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ พ.ค. 68 คิดเป็น 92.55% (5 งวด) - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 7,724,375 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 7,724,375 บาท (ทส 0602.5/303 ลงวันที่ 5 ก.พ. 68) - ประชุมตรวจรับงานงวด 3-4 เมื่อ 27 มิ.ย. 68 และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
10	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัด สภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ยมและน่าน) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	25.6445	12.8223	12.8223	0.0000	0.0000	50.00%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ เม.ย.68 คิดเป็น 100% (5 งวด) - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 6,411,125 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 6,411,125 บาท (ทส 0602.7/2351 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 67) - ประชุมตรวจรับงานงวด 3-4 เมื่อ 17 มิ.ย. 68 และอยู่ระหว่างจัดทำ เอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป
11	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	37.2130	18.6065	18.6065	0.0000	0.0000	50.00%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ เม.ย.68 คิดเป็น 100% (5 งวด) - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 แล้ว จำนวน 9,303,250 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 9,303,250 บาท (ทส 0602.7/469 ลงวันที่ 19 ก.พ. 68) - ประชุมตรวจรับงานงวด 3-4 เมื่อ 16 มิ.ย. 68 และอยู่ระหว่างจัดทำ เอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป
12	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำหนอง กอมเกาะ จังหวัดหนองคาย เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและ ทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	24.9900	19.9920	4.9980	0.0000	0.0000	80.00%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ พ.ค 68 คิดเป็น 100% (5 งวด) - เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 3 แล้ว จำนวน 9,996,000 บาท - เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 4 จำนวน 9,996,000 บาท (ทส0602.5/1262 ลง วันที่ 28 เม.ย. 68) - อยู่ระหว่างพิจารณาเอกสารงวด 5 และคาดว่าจะประชุมตรวจรับงานงวด 5 วันที่ 17 ก.ค. 68
13	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมสำรวจ ออกแบบ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองอ่าง จังหวัดเชียงราย เพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	24.9900	19.9920	4.9980	0.0000	0.0000	80.00%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ พ.ค 68 คิดเป็น 100% (5 งวด) - เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 3 แล้ว จำนวน 9,996,000 บาท - เบิกจ่ายเงิน งวดที่ 4 จำนวน 9,996,000 บาท (ทส0602.5/1263 ลง วันที่ 28 เม.ย. 68) - อยู่ระหว่างพิจารณาเอกสารงวด 5 และคาดว่าจะประชุมตรวจรับงานงวด 5 วันที่ 18 ก.ค. 68
14	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตร น้ำฝน ระยะที่ 2 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	36.4415	31.5827	4.8589	0.0000	0.0000	86.67%	100%	0	1	- ผลการดำเนินงานสะสม ณ เม.ย.68 คิดเป็น 100% (5 งวด) - โครงการนี้ ไม่มีการเบิกเงินล่วงหน้า 15% - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 แล้ว จำนวน 12,147,175 บาท - เบิกเงิน งวดที่ 3 จำนวน 12,147,175 บาท - เบิกเงิน งวดที่ 4 จำนวน 7,288,305 บาท (ทส0602.7/1334 ลงวันที่ 7 พ.ค. 68) - อยู่ระหว่างเบิกเงิน งวดที่ 5 จำนวน 4,858,870 บาท (ทส0602.7/1888 ลงวันที่ 9 ก.ค. 68)

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				8	103.7011	103.7011	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	8	0	
1	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.8280	0.8280	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	30.9825	30.9825	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong HYCOS)		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0045	0.0045	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอนและตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย - ลาว		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2232	0.2232	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุตุนิยมิวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.1107	0.1107	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำที่อนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟู โดยกรมทรัพยากรน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0139	0.0139	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ำลุ่มน้ำโขงใน ส่วนของประเทศไทย		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0874	0.0874	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	71.4510	71.4510	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				8	28.5204	28.4741	0.0000	0.0463	0.0000	99.84%	100%	8	0	
1	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.0232	1.0232	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	3.6050	3.6050	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเป็นองค์กรผู้ใช้ น้ำ นอกพื้นที่ชลประทาน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4967	0.4967	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน National Report ของประเทศไทย ตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	3.6960	3.6960	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์ พื้นที่ และการพัฒนาทรัพยากรน้ำ สาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.6608	0.6445	0.0000	0.0163	0.0000	97.53%	100%	1	0	
6	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการบริหาร จัดการในพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.5400	1.5100	0.0000	0.0300	0.0000	98.05%	100%	1	0	0
7	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำ ธรรมชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	17.0000	17.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	กอน.	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4987	0.4987	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				14	25.1918	25.1918	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	14	0	
1	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	2.4771	2.4771	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมทรัพยากรน้ำเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	14.1950	14.1950	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 33 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.6593	0.6593	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 51 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.2235	1.2235	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 33 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.0558	1.0558	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0800	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	ศทส.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3 ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาทื) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 14 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2099	0.2099	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	ศทส.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาทื) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.5400	0.5400	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
9	ศทส.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3 ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.1590	0.1590	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	ศทส.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 27 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2013	0.2013	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.9300	0.9300	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
12	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา Mobile application (DWR4THAI) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.0203	1.0203	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	ศทส.	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 121 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.5064	0.5064	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
14	ศทส.	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไทเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 121 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.9342	1.9342	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)		ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)
			รวมทั้งสิ้น				1	5.3577	5.3334	0.0242	0.0000	0.0000	99.55%	100%	0	1	
1	ทน.	งบดำเนินงาน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	5.3577	5.3334	0.0242	0.0000	0.0000	99.55%	99.55%	0	1	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				15	3.6842	3.4988	0.0000	0.1854	0.0000	94.97%	100%	15	0	
1	สลก.	ก่อสร้างโรงพักขยะ กรมทรัพยากรน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2996	0.2996	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
2	สลก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านวังเขมรถนนพื้นที่รอบแนวเขตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	9	ท่าเสา	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	0.0201	0.0201	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
3	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ 15 (เขาคะเมะน้อ) บ้านผาน้ำหยด หมู่ที่ 14 ตำบลเขากะปุก อำเภอยางาย จังหวัดเพชรบุรี	ผาน้ำหยด 14	เขากะปุก	ยางาย	เพชรบุรี	1	0.0213	0.0213	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
4	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่ประจัน หมู่ที่ 6 ตำบลยางหัก อำเภอยางหัก จังหวัดราชบุรี	6	ยางหัก	ปากท่อ	ราชบุรี	1	0.0227	0.0227	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
5	สลก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ตำบลชะแล อำเภอยางาย จังหวัดกาญจนบุรี		ชะแล	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	1	0.0205	0.0205	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
6	สลก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอยางาย จังหวัดสุพรรณบุรี	2,3	บ้านโพธิ์	เมือง สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	1	0.0870	0.0870	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
7	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี ตำบลสิงห์ อำเภอยางาย จังหวัด		สิงห์	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	0.0104	0.0104	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
8	สลก.	ชุดรับส่งสัญญาณไร้สาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0401	0.0401	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
9	สลก.	ชุดไมโครโฟนไร้สาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0096	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
10	สลก.	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4662	0.4662	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
11	สลก.	ปรับปรุงห้องทำงานส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4975	0.4975	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
12	สลก.	เก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อเลื่อน สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 88 ตัว		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.3766	0.3766	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	
13	สลก.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 BTU กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2275	0.2016	0.0000	0.0259	0.0000	88.60%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
14	สลง.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 56,000 BTU กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 24 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.3440	1.1845	0.0000	0.1595	0.0000	88.13%	100%	1	0	
15	สลง.	ปรับปรุงห้องทำงานผู้อำนวยการ ส่วนช่วยอำนวยความสะดวก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2412	0.2412	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%	100%	1	0	