


รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี



ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2568

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวม	สทน.1	สทน.2	สทน.3	สทน.4	สทน.5	สทน.6	สทน.7	สทน.8	สทน.9	สทน.10	สทน.11	กพน.1	กพน.2	กจน.	กาวป.	กาวฟ.	กอน.	ศทส.	ทน.	สลก.
จำนวน (รายการ)	417	81	21	15	45	13	19	20	27	38	49	7	2	16	4	14	8	8	14	1	15
แล้วเสร็จ (รายการ)	164	9	8	4	15	3	5	15	12	4	41	2	0	4	3	2	6	6	13	0	12
ยังไม่แล้วเสร็จ (รายการ)	253	72	13	11	30	10	14	5	15	34	8	5	2	12	1	12	2	2	1	1	3
ยอดเงินที่เหลือปี	3,653.3831	211.6170	267.0555	185.8070	301.3696	142.7736	244.2780	235.5316	205.2007	331.5559	160.0547	133.1687	19.6647	735.2755	5.6973	307.8781	103.7011	28.5204	25.1918	5.3577	3.6842
รวมเบิกจ่ายเงินคงเหลือปี	1,398.6207	105.9213	109.3794	45.0748	144.5861	49.1626	43.4582	115.3059	94.7941	96.6583	78.4463	49.3083	4.7619	316.3827	3.0772	89.3667	21.1151	9.0401	16.0068	5.1284	1.6465
ยอดเงินคงเหลือ	2,254.0029	105.4680	157.6760	140.2713	156.7835	93.6109	200.8198	120.2257	110.4066	234.8491	81.6064	83.8604	14.8988	418.8928	2.6201	218.5114	82.5860	19.4640	9.1850	0.2293	2.0377
ลดค่างาน	0.7595	0.2278	0.0000	0.4609	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0486	0.0019	0.0000	0.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0163	0.0000	0.0000	0.0000
% ผลการเบิกจ่ายเงิน	38%	50%	41%	24%	48%	34%	18%	49%	46%	29%	49%	37%	24%	43%	54%	29%	20%	32%	64%	96%	45%

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				81	211.6170	105.9213	105.4680	0.2278	0.0000	50%	53%	9	72	
1	สทท.1	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		แม่เหียะ	เมือง เชียงใหม่	เชียงใหม่	1	9.4774	0.0000	9.4774	0.0000	0.0000	0%	82%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	สทท.1	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ2		แม่เหียะ	เมือง เชียงใหม่	เชียงใหม่	1	0.0839	0.0000	0.0839	0.0000	0.0000	0%	10%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	สทท.1	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยอมป้ากอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ศรีบุญ เรือง9	ศรีวิชัย	ลี้	ลำพูน	1	15.6178	8.5238	7.0940	0.0000	0.0000	55%	90%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยทราย		วังจันทร์	สามเงา	ตาก	1	12.9798	6.0065	6.9733	0.0000	0.0000	46%	85%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นแก้วลูน พร้อมระบบกระจายน้ำ		ป่าสัก	เชียงแสน	เชียงราย	1	22.9233	10.4254	12.4978	0.0000	0.0000	45%	85%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระประจักษ์หมู่บ้าน - ระบบประปาหมู่บ้าน	หลายทุ่ง5	นาครีว	แม่ทะ	ลำปาง	1	4.8381	4.8381	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	สทท.1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำน้ำร่องช้างกลาง		ดอนศรีชุม	ดอกคำใต้	พะเยา	1	2.5795	2.5795	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม (บ้านหนองปู) ระยะ 2	หนองปู9	นาทราย	ลี้	ลำพูน	1	9.8771	4.2692	5.6079	0.0000	0.0000	43%	80%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำสาธารณะ	สามัคคี ธรรม16	คลองน้ำ ไหล	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	4.2263	3.9991	0.2272	0.0000	0.0000	95%	97%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำห้วยปางห้า สนับสนุนพื้นที่ สปก.	อมเม็ง8	กองแขก	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	10.0716	3.9230	6.1486	0.0000	0.0000	39%	65%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นทุ่งแพะ พร้อมระบบกระจายน้ำ		ป่าสัก	เชียงแสน	เชียงราย	1	20.2903	17.0543	3.2359	0.0000	0.0000	84%	90%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก		ไม้จาม	เมืองตาก	ตาก	1	22.8824	9.4916	13.3908	0.0000	0.0000	41%	50%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำคลองน้ำไหล วัดมอสังเวียน		คลองน้ำ ไหล	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	5.9900	0.0000	5.9900	0.0000	0.0000	0%	50%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยเคราะห์พร้อมระบบกระจายน้ำ	ใหม่ทุ่งก่อ5	ตาคลีวัน	พญาเม็ง ราย	เชียงราย	1	2.8463	0.0000	2.8463	0.0000	0.0000	0%	85%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่คำ พร้อมระบบกระจายน้ำ		น้ำแวน	เชียงคำ	พะเยา	1	13.6933	6.2906	7.4027	0.0000	0.0000	46%	75%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านคันทันไม่สูงพร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		แม่สลิติ	บ้านตาก	ตาก	1	6.4106	5.3713	1.0393	0.0000	0.0000	84%	98%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก้น67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
17	สทพ.1	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำคลองรังวัด	โนนตารอด ,โคกสะอาด ,ดอนขวาง 4,6,7	เกาะตาล	ชาวนาวร ลักขบุรี	กำแพงเพชร	1	5.7715	0.0000	5.7715	0.0000	0.0000	0%	30%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจ ตระเวนชายแดนอินทริอาสา (บ้านห้วยปุม)	13	ร่มเย็น	เชียงคำ	พะเยา	1	0.0239	0.0239	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 (นางอึ้งฮอิม แซ่ตั้ง อูบถัมภ์)	2	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	0.0235	0.0193	0.0042	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองเขม	11	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	0.0239	0.0000	0.0239	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาโอยาม่า	11	ม่อนปิน	ฝาง	เชียงใหม่	1	0.0246	0.0000	0.0246	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
22	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2	6	น้ำแพร่	พัวัว	เชียงใหม่	1	0.0235	0.0186	0.0049	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่ลอง	3	บ้านทับ	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0237	0.0000	0.0237	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
24	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านใหม่พัฒนาสันติ	14	แม่เงาจร	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0235	0.0000	0.0235	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
25	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวน ชายแดน บ้านแม่ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อูบถัมภ์	4	แม่เงาจร	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0238	0.0000	0.0238	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
26	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวน ชายแดน บ้านแม่ขอ	11	แม่เงาจร	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0242	0.0000	0.0242	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
27	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ไลออนส์มหาจักร 9	7	กีดช้าง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	0.0237	0.0195	0.0042	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
28	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอียงไทยธารงค์	15	แม่สาว	แม่อาย	เชียงใหม่	1	0.0248	0.0000	0.0248	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
29	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์	12	แม่อาย	แม่อาย	เชียงใหม่	1	0.0241	0.0000	0.0241	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
30	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวน ชายแดน บ้านนามะฮีน	12	แม่อาย	แม่อาย	เชียงใหม่	1	0.0237	0.0000	0.0237	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
31	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบญจมา 1	6	เมืองแหง	เวียงแหง	เชียงใหม่	1	0.0234	0.0193	0.0042	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รางวัลอินทรา คานธี	11	แม่ตื่น	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0248	0.0000	0.0248	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก้น67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
33	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ	12	สบโขง	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0238	0.0000	0.0238	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
34	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวน ชายแดน บ้านพอบีอะคี	4	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	1	0.0245	0.0245	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวน ชายแดน พระยาประสาทฤาการย์และคุณหญิงवास ประนิช (บ้านมูเซอหลังเมือง)	5	บ้านนา	สามเงา	ตาก	1	0.0237	0.0000	0.0237	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
36	สท.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองวังเชียงใหม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	10	หงส์หิน	จุน	พะเยา	1	1.8604	0.0000	1.8604	0.0000	0.0000	0%	80%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
37	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองน้ำแดง	หนองน้ำ แดง9	ป่ามะค่า	ขานูวร ลักขบุรี	กำแพงเพชร	1	5.9666	0.0000	5.9666	0.0000	0.0000	0%	15%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
38	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอู่ (บ้านแม่หอยด) ระยะ 2	แม่หอยด9	แม่ศึก	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.4892	0.0000	0.4892	0.0000	0.0000	0%	96%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
39	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนเหมืองแม่ทาน สนับสนุนสิริราชโมเดล		สันดอน แก้ว	แม่ทะ	ลำปาง	1	21.3521	21.1244	0.0000	0.2278	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
40	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยดองลาด	ห้วยดอง ลาด2	อมก๋อย	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0221	0.0000	0.0221	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
41	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยยาก	ห้วยยาก10	สบเมย	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0226	0.0000	0.0226	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
42	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่ละไคด	แม่ละไคด2	แม่สวด	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0230	0.0000	0.0230	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
43	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยมะเื่อ	ห้วยมะเื่อ2	แม่สาม แลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0221	0.0000	0.0221	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
44	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านพละฮี้	พละฮี้4	แม่สาม แลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0222	0.0000	0.0222	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
45	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านปู่คำห้วยแห้ง	ปู่คำห้วย แห้ง10	แม่สาม แลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0225	0.0000	0.0225	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
46	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยเกียง	ห้วยเกียง4	กองก่อ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0222	0.0000	0.0222	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ

[illegible]

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
77	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านกองบอด	กองบอด11	ปางหินผ่น	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0218	0.0000	0.0218	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
78	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านสจินเหนือ	สจินเหนือ 13	นาเกียน	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0217	0.0000	0.0217	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
79	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านสจินกลาง	สจินกลาง13	นาเกียน	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0220	0.0000	0.0220	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
80	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยไ่ป่า	ห้วยไ่ป่า 14	แม่ตื่น	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0218	0.0000	0.0218	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
81	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนบ้านหนองสะเรียม	15	ยุหว่า	สันป่าตอง	เชียงใหม่	1	0.0542	0.0000	0.0542	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				21	267.0555	109.3794	157.6760	0.0000	0.0000	41%	85%	8	13	
1	สทน.2	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ส่วนอุทกวิทยาที่ 2 สิงห์บุรี เลขที่ 62 หมู่ที่ 6 ตำบลคันโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	62หมู่ที่6	คันโพธิ์	เมือง	สิงห์บุรี	1	1.8292	1.8292	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูด้วยน้ำตก		ปากช่อง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	20.4687	0.0000	20.4687	0.0000	0.0000	0%	46%	0	1	หยุดงาน เนื่องจาก แก้ไขแบบแปลนโครงการ
3	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสวนรุกขชาติไพศาลี	ชั้นสมบูรณ์6	วังชัย	ไพศาลี	นครสวรรค์	1	11.9700	5.0527	6.9173	0.0000	0.0000	42%	95%	0	1	
4	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 5 ตำบล (สักทอง,ฟ้าอิบุญ,นาแขง,หนองสว่าง,วัดป่า)		สักทอง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	37.0498	0.0000	37.0498	0.0000	0.0000	0%	60%	0	1	
5	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเกนหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	6	หนองขุน	วัดสิงห์	ชัยนาท	1	30.6790	5.0000	25.6790	0.0000	0.0000	16%	70%	0	1	
6	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขาภูริ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	5	ตลุกดู่	ทัพทัน	อุทัยธานี	1	30.3229	7.1941	23.1288	0.0000	0.0000	24%	80%	0	1	
7	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		หนองรี	ลำสนธิ	สทบุรี	1	6.6365	6.1670	0.4695	0.0000	0.0000	93%	98%	0	1	
8	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านเขาน้อย	15	หนองแขง	หันคา	ชัยนาท	1	19.4796	0.0000	19.4796	0.0000	0.0000	0%	90%	0	1	
9	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงวังฆ้อง	10	ห้วยขุ	หันคา	ชัยนาท	1	11.2193	11.2193	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
10	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบ้านเขาควาเวือง (168 ไร่)		หนองหลวง	สว่างอารมณ์	อุทัยธานี	1	6.9150	6.9150	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสีบัวทอง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1,2,4	สีบัวทอง	แสวงหา	อ่างทอง	1	6.0591	6.0591	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
23	สทน.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	2	ไผ่สิงห์	ชุมแสง	นครสวรรค์	1	7.7270	7.7270	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
13	สทน.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่กลุ่มสหกิจชุมชน	2	โคกหม้อ	ชุมแสง	นครสวรรค์	1	7.9270	7.9270	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
14	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหวาย ช่วง 3 พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		โกรกพระ	โกรกพระ	นครสวรรค์	1	16.0736	7.9234	8.1502	0.0000	0.0000	49%	92%	0	1	
15	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตก้ามลำดัวป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ		ระบำ	ลานสัก	อุทัยธานี	1	3.9370	3.9370	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
16	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง		กุดตาเพชร	ลำสนธิ	สทบุรี	1	20.1311	18.0166	2.1145	0.0000	0.0000	89%	98%	0	1	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
17	สทพ.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลำพญาไม้ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		บัวชุม	ชัยบาดาล	สระบุรี	1	13.7584	4.3411	9.4173	0.0000	0.0000	32%	79%	0	1	
18	สทพ.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหนองยาว พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		หนองยาว	เมืองสระบุรี	สระบุรี	1	9.0983	8.3041	0.7942	0.0000	0.0000	91%	99%	0	1	
19	สทพ.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยกุดนกเปล้า		กุดนกเปล้า	เมืองสระบุรี	สระบุรี	1	3.7799	0.0000	3.7799	0.0000	0.0000	0%	15%	0	1	หยุดงาน เนื่องจาก แก้ไขแบบแปลนโครงการ
20	สทพ.2	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังมะกัก เชื่อมต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดสระบุรี		เขาแหลม	ชัยบาดาล	สระบุรี	1	1.6840	1.6840	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
21	สทพ.2	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 เลขที่ 112 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	เลขที่1129	หนองยาว	เมืองสระบุรี	สระบุรี	1	0.3099	0.0828	0.2271	0.0000	0.0000	27%	60%	0	1	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				15	185.8070	45.0748	140.2713	0.4609	0.0000	24%	56%	4	11	
1	สทพ.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโง้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ	โนนศิลา12	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	1	14.9090	0.0000	14.9090	0.0000	0.0000	0%	1%	0	1	
2	สทพ.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคลน พร้อมระบบกระจายน้ำ	วาริชภูมิ9	รัตนวาปี	รัตนวาปี	หนองคาย	1	16.8900	0.0000	16.8900	0.0000	0.0000	0%	1%	0	1	
3	สทพ.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสามตำบลพร้อมระบบกระจายน้ำเทศบาลตำบลค้ำบัง เทศบาลตำบลสร้างก่อ อบต.สร้างก่อ	10,13	สร้างก่อ	กุดจับ	อุดรธานี	1	25.4600	16.5848	8.8752	0.0000	0.0000	65%	80%	0	1	
4	สทพ.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่ลิงคานหลวง พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	กกไธ2	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	1	11.9365	11.8974	0.0000	0.0390	0.0000	100%	100%	1	0	ลดค่างาน 39,020.97 บาท
5	สทพ.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาด	หนองจาด1	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	1	1.8918	1.8918	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สทพ.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสองหาง	กุดแหว9	กุดบาก	กุดบาก	สกลนคร	1	2.5145	2.5145	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	สทพ.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจอกหนองขุ่น พร้อมระบบกระจายน้ำ	ป่าเปือ2	ดงเย็น	บ้านดุง	อุดรธานี	1	39.5099	6.8314	32.6785	0.0000	0.0000	17%	43%	0	1	
8	สทพ.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่งรังคัน พร้อมระบบกระจายน้ำ	ดงป่ายาง7	ท่าสะอาด	นาด้วง	เลย	1	25.4490	1.1927	24.2563	0.0000	0.0000	5%	15%	0	1	
9	สทพ.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยทรายดอนบน พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่า ต้นยม9	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1	29.9800	0.0000	29.9800	0.0000	0.0000	0%	4%	0	1	
10	สทพ.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนบ้านนาเจริญ	นาเจริญ5	เหล่ากอหก	นาหว้า	เลย	1	2.9313	2.5094	0.0000	0.4219	0.0000	100%	100%	1	0	ลดค่างาน 421,901.08 บาท
11	สทพ.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์คำศรีสองรัก สนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรโครงการทหารพันธุ์ดี	น้อยนาซำ1	ศรีสองรัก	เมืองเลย	เลย	1	2.8150	0.9930	1.8220	0.0000	0.0000	35%	98%	0	1	
12	สทพ.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฉิมอ้อ พร้อมระบบกระจายน้ำ	ดอนมดแดง5	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	1	4.1500	0.0000	4.1500	0.0000	0.0000	0%	72%	0	1	
13	สทพ.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยฮึก	โลกไธสี่4	บึงโจงทอง	บึงโจงทอง	บึงกาฬ	1	2.6700	0.6597	2.0103	0.0000	0.0000	25%	90%	0	1	
14	สทพ.3	ปรับปรุงรั้วคอนกรีตภายในสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3	พรสวรรค์	หนองนาคำ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1	0.7000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0%	18%	0	1	
15	สทพ.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองนาตาล บ้านโคกโพศาล หมู่ ที่ 5 บ้านหนองกะโถ้เหนือ ตำบลหนองไม้ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	บ้านโคก โพศาลหมู่ที่ 5บ้านหนอง กะโถ้เหนือ	หนองไม้	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1	4.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0%	15%	0	1	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				45	301.3696	144.5861	156.7835	0.0000	0.0929	48%	71%	15	30	
1	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเปือย	ปึงทอง	สามขา	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1	3.3950	3.3950	0.0000	0.0000	0.0475	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองโคกสูง	โสก	บ้านโสก	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	3.4077	0.0000	3.4077	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	รอผลอุทธรณ์
3	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเล็งเปือย		สันป่าดง	นาเชือก	มหาสารคาม	1	3.3225	3.3225	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองกุดอีเขียว	กุดโดน	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	3.2900	3.2900	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสะอาด	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	3.2170	3.2170	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปิงกิว	สังข์	ปึงนคร	จรัญบุรี	ร้อยเอ็ด	1	3.3631	0.0000	3.3631	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	รอผลอุทธรณ์
7	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โป่ง	บึงเลืค	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	1	3.8193	0.0000	3.8193	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	รอผลอุทธรณ์
8	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหินลาด	ห้วยแดง6,10	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1	3.2400	3.2400	0.0000	0.0000	0.0454	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองฝ้ายบ้าน	คำใหญ่	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	1	3.4500	3.4500	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	9/10/2567 - ดำเนินการรายงานการขอใช้และติดตั้งอุปกรณ์ โครงการฯ
10	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเป่น,หนองโดน	5	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	1	3.0066	3.0066	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	สทพ.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองงู พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองงู	สันป่าดง	นาเชือก	มหาสารคาม	1	6.1327	1.7145	4.4182	0.0000	0.0000	28%	84%	0	1	
12	สทพ.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮีสานสีหนองแคนทุ่งพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่ากลาง	หนองใหญ่	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1	5.2712	4.5805	0.6906	0.0000	0.0000	87%	95%	0	1	
13	สทพ.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงห้วยค้อนพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสะอาด1	โนนสะอาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	1	29.7157	21.3538	8.3619	0.0000	0.0000	72%	73%	0	1	
14	สทพ.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโสพาน้ำขาว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โจด12	หนองข่า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	5.6479	0.0000	5.6479	0.0000	0.0000	0%	49%	0	1	
15	สทพ.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหาด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	แก่น้ำทัว2	เม็กคำ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1	6.1485	3.0002	3.1483	0.0000	0.0000	49%	79%	0	1	
16	สทพ.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสิมพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เขียบ	ขามเรียง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1	6.3834	2.5502	3.8332	0.0000	0.0000	40%	49%	0	1	
17	สทพ.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเคอพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแคว8	โนนรัง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	12.9590	5.1028	7.8562	0.0000	0.0000	39%	47%	0	1	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก้น67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
18	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโปกพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองโปก6	ศรีสมเด็จ	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1	5.3774	0.6467	4.7307	0.0000	0.0000	12%	48%	0	1	
19	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจาดพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ได้น9	ห้วยช้าง	จตุรพักตร พิมาน	ร้อยเอ็ด	1	0.9675	0.9675	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลสะอาดสมบูรณ์		สะอาด สมบูรณ์	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	2.1309	2.1309	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำลำตาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1,14,16	โนนสวรรค์	ปทุมรัตน์	ร้อยเอ็ด	1	32.0235	0.0000	32.0235	0.0000	0.0000	0%	6%	0	1	7/10/2567 - ติดน้ำชั่วคราวราษฎรขนย้ายมรดกคืนไม่ได้ 4/11/2567 พายุงานขุดลอก
22	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเหือดพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสวรรค์	โนนสวรรค์	ปทุมรัตน์	ร้อยเอ็ด	1	4.5066	3.2951	1.2115	0.0000	0.0000	73%	100%	0	1	
23	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อ้อย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองบัวสัน ตุ1	หนองบัวสันตุ	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	1	2.4616	2.3632	0.0983	0.0000	0.0000	96%	99%	0	1	
24	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหาร พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ปอพาน	ปอพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	1	5.4662	0.0000	5.4662	0.0000	0.0000	0%	78%	0	1	
25	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจามเปือม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หลักคำน	วังหิน	หนองจอง ห้อง	ขอนแก่น	1	6.2578	0.0000	6.2578	0.0000	0.0000	0%	99%	0	1	
26	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสระประมง	สาม สาวใต้	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	1	2.7161	2.7161	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบอน	หัวหนอง3	หนองบอน	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	3.2752	0.0000	3.2752	0.0000	0.0000	0%	1%	0	1	
28	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเปือมเครือ	7,9	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	8.8307	8.8307	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนิบสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	1	บ้านเป้า	เกษตร สมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	13.6900	13.6900	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	สทท.4	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นศูนย์ฝักอาชีพภูสิงห์		ภูดิน	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1	0.9450	0.0000	0.9450	0.0000	0.0000	0%	1%	0	1	25/9/2567 แจ้งเตือนครั้งที่ 4 22/10/2567 แจ้งเตือนครั้งที่ 5
31	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองศาลาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองศาลา3	วังหิน	หนองสอง ห้อง	ขอนแก่น	1	5.2553	2.0154	3.2399	0.0000	0.0000	38%	92%	0	1	
32	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยทีกพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สารจอตใหม่	หนองโพนงาม	เกษตร สมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	7.9681	0.7333	7.2348	0.0000	0.0000	9%	27%	0	1	4/11/2567 พายุงานขุดลอก
33	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองงำบ้านอ่างทองพร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	อ่างทอง8	บ้านดอน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	1	3.4827	2.4432	1.0394	0.0000	0.0000	70%	100%	0	1	4/11/2567 พายุงานขุดลอก
34	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกุงพร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนธรรม	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	1	4.1930	1.0190	3.1741	0.0000	0.0000	24%	83%	0	1	
35	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหมอมกพร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนจาน	ขามเปือม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1	4.4519	1.4147	3.0371	0.0000	0.0000	32%	61%	0	1	
36	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนิบสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	4	บ้านเป้า	เกษตร สมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	6.9439	6.9439	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
37	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ (อ้อย)	11	ซับสมบูน	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	1	16.3464	13.7679	2.5786	0.0000	0.0000	84%	90%	0	1	7/10/2567- อยู่ระหว่างดำเนินการวางท่อและตอกเข็ม
38	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคูรอง	หนองคูรอง	ลอมคอม	พล	ขอนแก่น	1	2.1747	2.1747	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลเสอาด	คำบาง	เสอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	1	6.1019	1.1455	4.9564	0.0000	0.0000	19%	51%	0	1	7/10/2567 อยู่ระหว่างดำเนินการงานดินขุดระยะ 1 กม.และระยะ 0 กม.
40	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโพงโต พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.)	ซับแดง5	ซับสมบูน	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	1	3.3673	2.3094	1.0579	0.0000	0.0000	69%	97%	0	1	
41	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแก่นทราย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแก่นทราย	หนองช้าง	สามชัย	กาฬสินธุ์	1	29.9369	13.9153	16.0216	0.0000	0.0000	46%	56%	0	1	
42	สทท.4	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านสองคอน (สบทบงบปี 66) จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 = 0.2915 ครั้งที่ 2 = 1.4449	สองคอน	นาฝาย	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	1	1.1642	0.0000	1.1642	0.0000	0.0000	0%	99%	0	1	
43	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสระแก้ว (สบทบงบปี 66)		โนนเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	0.8405	0.8405	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
44	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจิก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองจิก12	ดงลาน	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	7.1890	0.0000	7.1890	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	7/10/2567- อยู่ระหว่างดำเนินการลากวางและปรับพื้นที่หน้างาน 4/11/2567 (ปัญหาอุปสรรคฯขุดไม่ให้สูบน้ำออกจากโครงการเนื่องจากน้ำจะท่วมนาข้าว)
45	สทท.4	ซ่อมแซมฝายลำน้ำชี	ไผ่ลำชี3	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	1	7.5360	0.0000	7.5360	0.0000	0.0000	0%	35%	0	1	7/10/2567 อยู่ระหว่างจัดหาบานประตูระบายน้ำ

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				13	142.7736	49.1626	93.6109	0.0000	0.0000	34%	82%	3	10	
1	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแห้ง สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์		โพธิ์กลาง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	4.0792	0.0000	4.0792	0.0000	0.0000	0%	98%	0	1	
2	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหัวเสือ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์		โพธิ์กลาง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	2.3476	0.0000	2.3476	0.0000	0.0000	0%	98%	0	1	
3	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลหนองสรวง	1,5	หนองสรวง	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	1	11.7643	0.0000	11.7643	0.0000	0.0000	0%	63%	0	1	
4	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองทะเลศวร	หนองแขวง2	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	1	19.9623	7.9428	12.0196	0.0000	0.0000	40%	81%	0	1	
5	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำจักราช	สารภี2	สารภี	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	1	9.4104	0.0000	9.4104	0.0000	0.0000	0%	99%	0	1	
6	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหัวค้าย	กอก4	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	1	11.7633	3.5385	8.2248	0.0000	0.0000	30%	95%	0	1	
7	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านสามแคว	4	ท่าช้าง	เฉลิมพระ เกียรติ	นครราชสีมา	1	8.7721	4.0159	4.7562	0.0000	0.0000	46%	86%	0	1	
8	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโพนเขวา	โพนเขวา1,2	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1	14.9852	14.9852	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ส่งงานแล้ว
9	สทพ.5	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ V4 พร้อมระบบส่งน้ำ	แฉกเขต1	แฉกเขต	กาบเชิง	สุรินทร์	1	3.2936	3.2936	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ส่งงานแล้ว
10	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบใหญ่	จัว6	ท่าจะหลุง	โชคชัย	นครราชสีมา	1	13.0783	13.0783	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ส่งงานแล้ว
11	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบุรพ์		บึงบุรพ์	บึงบุรพ์	ศรีสะเกษ	1	38.1373	0.0000	38.1373	0.0000	0.0000	0%	3%	0	1	
12	สทพ.5	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โคกกรั้ววน4	หนองยาง	เฉลิมพระ เกียรติ	นครราชสีมา	1	0.4633	0.0000	0.4633	0.0000	0.0000	0%	82%	0	1	
13	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการ ทหารพันธุ์ดีค่ายวีรวัฒน์โยธิน		นอกเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1	4.7168	2.3085	2.4083	0.0000	0.0000	49%	60%	0	1	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมิ
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				19	244.2780	43.4582	200.8198	0.0000	0.0000	18%	52%	5	14	
1	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองทรายขาว-คลองหนองหวีค-แก่งลิงกิ่งกะปาว	ประมัต หมู่ที่4	ประมัต	เขาสมิง	ตราด	1	15.8521	0.0000	15.8521	0.0000	0.0000	0%	75%	0	1	- โครงการตกทับ - แจ้งเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 68
2	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองกะวัดกองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	วังทอง หมู่ที่9	วังทอง	วังสมบูรณ์	สระแก้ว	1	9.7495	0.0000	9.7495	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	โครงการตกทับ
3	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเจริญ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10	พลวง	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	1	67.9269	8.9406	58.9863	0.0000	0.0000	13%	25%	0	1	- หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 67 เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างหาผู้ รับจ้างมาติดตั้งไม้ ในโครงการ
4	สทท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ บ้านนันทรี	8	นันทรี	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	2.9750	2.9750	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%
5	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนบ้านแก้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ		บ้านแก้ง	เมืองสระแก้ว	สระแก้ว	1	8.2010	8.2010	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%
6	สทท.6	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำวังจิก	8	โพธิ์เตี้ย	คลองหาด	สระแก้ว	1	10.1660	0.0000	10.1660	0.0000	0.0000	0%	3%	0	1	หยุดงานตั้งแต่ 28 ส.ค.หยุดงานเป็นต้นไป เนื่องจากน้ำท่วม ล้นอาคารระบายน้ำ
7	สทท.6	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองขวาง	6	ท่ากุ่ม	เมืองตราด	ตราด	1	8.4080	8.4080	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%
8	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงบ้านศิริเทพพัฒนา	26	ทุ่งมหาเจริญ	วังน้ำเย็น	สระแก้ว	1	8.6003	1.7734	6.8269	0.0000	0.0000	21%	85%	0	1	- หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 67 เนื่องจาก รอรายการเก็บเกี่ยวผลผลิต
9	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างลำทุ่งกว้าง	4	ทับโพ	โป่งน้ำร้อน	จันทบุรี	1	11.0272	2.5557	8.4715	0.0000	0.0000	23%	100%	0	1	- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ - ตรวจสอบรับงานแล้ว - อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่าย
10	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองยาง 3	3	ช่องกุ่ม	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	14.4415	0.0000	14.4415	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	- ได้รับการอนุญาตให้เข้าดำเนินการ ในพื้นที่จากกรมอุทยานฯ แล้ว - อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารแจ้งเข้าดำเนินการ
11	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองงับกระพิง	9	แชร้อ	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	11.0415	0.0000	11.0415	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเข้าพื้นที่
12	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองแดนดินเย็น	9	แชร้อ	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	4.4115	0.0000	4.4115	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเข้าพื้นที่
13	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยน้ำเย็นพร้อมระบบกระจายน้ำ	7	ท่าแยก	เมือง	สระแก้ว	1	4.3291	0.0000	4.3291	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	- ได้รับการอนุญาตให้เข้าดำเนินการ ในพื้นที่จากกรมอุทยานฯ แล้ว - อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารแจ้งเข้าดำเนินการ
14	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองน้ำใส	7	ท่าแยก	เมือง	สระแก้ว	1	1.8900	0.0000	1.8900	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	- ได้รับการอนุญาตให้เข้าดำเนินการ ในพื้นที่จากกรมอุทยานฯ แล้ว - อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารแจ้งเข้าดำเนินการ
151	สทท.6	ปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำเกาะสีซัง	6	ท่าหวงษ์	เกาะสีซัง	ชลบุรี	1	14.2800	0.0000	14.2800	0.0000	0.0000	0%	73%	0	1	
16	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำสายคร		หินตั้ง	เมือง	นครนายก	1	2.1669	2.1669	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกั67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
17	สทพ.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเจ้า-คลองยาง พร้อมระบบกระจายน้ำ	4,7,11,12	นนทรี	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	22.2156	0.0000	22.2156	0.0000	0.0000	0%	50%	0	1	
18	สทพ.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนชุมพลทหารเรือ พร้อมระบบกระจายน้ำ		บางเสรี	สัตหีบ	ชลบุรี	1	26.3205	8.1620	18.1585	0.0000	0.0000	31%	78%	0	1	
19	สทพ.6	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง		หน้าเมือง	เมือง ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	1	0.2756	0.2756	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	- เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 100%

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				20	235.5316	115.3059	120.2257	0.0000	0.0000	49%	91%	15	5	
1	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 3 - 4) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	195หมู่4	ห้วยไผ่	เมือง	ราชบุรี	1	0.1140	0.1140	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ และอาคารชุด สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	195หมู่4	ห้วยไผ่	เมือง	ราชบุรี	1	0.2240	0.2240	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 7 - 8) ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 2 สุพรรณบุรี เลขที่ 27 หมู่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	27หมู่4	วังใหญ่	เมือง	สุพรรณบุรี	1	0.6209	0.6209	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 1 - 2) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	195หมู่4	ห้วยไผ่	เมือง	ราชบุรี	1	0.2650	0.2650	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยสามเขา สนับสนุนโครงการจัดการพัฒนาที่ดิน ตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กลัดหลวง)	เขาอ่างแก้ว 13	เขารูปนก	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	0.9797	0.9797	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำลูกนกอม สนับสนุนโครงการจัดการพัฒนาที่ดิน ตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กลัดหลวง)	เขาอ่างแก้ว 13	เขารูปนก	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	1.1985	1.1985	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวังยาง - ตำบลศรีประจันต์		วังยาง	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	1	25.2497	0.0000	25.2497	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	อยู่ระหว่าง ตรวจสอบรับงาน
8	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านกรูด	3	ธงชัย	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	1	49.3725	5.7251	43.6473	0.0000	0.0000	12%	29%	0	1	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน ก่อสร้างท่อถึงสูง, และโรงเก็บสารเคมี
9	สทท.7	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกรวง		เขาชะงุ้ม	โพธาราม	ราชบุรี	1	54.2675	54.2675	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
10	สทท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านปูลูเจ้า	6	วังน้ำซับ	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	1	8.4811	8.4811	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอ้นกรเโท	4	ศรีสำราญ	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	1	6.5217	3.0913	3.4304	0.0000	0.0000	47%	64%	0	1	อยู่ระหว่างการขย้ายมูลดินระยะทางขนส่ง 1 กม.
12	สทท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำแควน้อยสนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี		สิงห์	โพธาราม	กาญจนบุรี	1	0.0681	0.0681	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	-
13	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำลำสนธิ บรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลคอนคา		คอนคา	เมือง	สุพรรณบุรี	1	0.0137	0.0137	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	-

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
14	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลทุ่งหลวง		ทุ่งหลวง	ปากท่อ	ราชบุรี	1	0.0128	0.0128	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	-
15	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลธรรมเสน เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาลาด แคลนน้ำด้านการเกษตร		ธรรมเสน	โพธาราม	ราชบุรี	1	0.0984	0.0984	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	-
16	สทท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการแก้ปัญหาลาดแคลนน้ำและการเกษตร ในพื้นที่อำเภอพนมทวน		พนมทวน	พนมทวน	กาญจนบุรี	1	0.1590	0.1590	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	-
17	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมเสาตะแคงเพื่อป้องกันการกัดเซาะ		หนองปรือ	หนองปรือ	กาญจนบุรี	1	28.8500	11.2260	17.6240	0.0000	0.0000	39%	48%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการงานวางกล่อ่งเบี่ยงน งานแผ่น GM
18	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำบ้านไผ่สนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม	1,2,7,9,12	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	1	58.4200	28.1457	30.2743	0.0000	0.0000	48%	72%	0	1	อยู่ระหว่างงานก่อสร้างแปะปูนน้ำเรือเหล็ก เตรียมงานก่อสร้างโครงสร้างรับแผงรั้วเหล็ก เตรียมงานก่อสร้างอาคารระบายตะกอน,อาคารระบายอากาศ
19	สทท.7	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 BTU สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 13 เครื่อง		ห้วยไผ่	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	1	0.4680	0.4680	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
20	สทท.7	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 BTU สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 3 เครื่อง		ห้วยไผ่	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	1	0.1470	0.1470	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				27	205.2007	94.7941	110.4066	0.0000	0.0000	46%	74%	12	15	
1	สทท.8	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 100/6, 100/7 และ 100/8 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	6	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	1	0.4172	0.2699	0.1474	0.0000	0.0000	65%	80%	0	1	
2	สทท.8	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 100/2, 100/31, 100/32, 100/34 และ 100/35 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	6	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	1	0.7603	0.5122	0.2481	0.0000	0.0000	67%	85%	0	1	
3	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านดามะบาตู ช่วง 3		คลองมาโนง	เมืองปัตตานี	ปัตตานี	1	2.2939	2.2939	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยป่าโจ ช่วง 2	สะเตง4	บาเจาะ	บาเจาะ	นราธิวาส	1	1.9049	1.9049	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำพารังตัวอย่าง บ้านฮารโด พร้อมระบบกระจายน้ำ		ฮารโด	ฮารโด	ยะลา	1	10.9627	10.9627	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สทท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 3 (ตำบลแม้ว ตำบลช่อเลาะ ตำบลกาญูดะ)		ช่อเลาะ	แม้ว	นราธิวาส	1	7.5180	6.0496	1.4684	0.0000	0.0000	80%	96%	0	1	
7	สทท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ช่วง 2 (ตำบลตะโละทะเล ตำบลจะกระวี ตำบลสุรวรี)		ตะโละทะเล	รามัน	ยะลา	1	9.5211	9.5211	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	สทท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 4	ป่าเซตี่	ตะโละเคียวรา มัน	กะพ้อ	ปัตตานี	1	7.8883	2.8448	5.0435	0.0000	0.0000	36%	82%	0	1	
9	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนห้วยเยียว		สาคร	ท่าแพ	สตูล	1	13.4458	2.9360	10.5099	0.0000	0.0000	22%	60%	0	1	
10	สทท.8	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นลำหูลงสู่พื้นที่เกษตรกรรม 2,000 ไร่		เขาขาว	ละงู	สตูล	1	3.8973	3.8973	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองโหร		ป่าชิง	จะนะ	สงขลา	1	3.1252	3.1252	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
12	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่ สปก. ระหว่าง 5122 II 9840 และ 5122 II 9842 ช่วง 2	ลำดอง12,13	นาทวี	นาทวี	สงขลา	1	2.3997	2.3997	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
13	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำโคเค็ด พร้อมระบบกระจายน้ำ ช่วง 2	บาโลย	บาโลย	ยะหริ่ง	ปัตตานี	1	4.9507	2.0024	2.9484	0.0000	0.0000	40%	90%	0	1	
14	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนบึงชะหารมย	ป่าหวัง	บันนังสตา	บันนังสตา	ยะลา	1	2.4391	2.4391	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
15	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนบึงค้อเค็ด	1	บันนังสตา	บันนังสตา	ยะลา	1	0.9633	0.9633	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
16	สทท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ตำบลเย็งอ ตำบลตันหยงมัส ตำบลมะรือโดก)		เย็งอ	เย็งอ	นราธิวาส	1	13.6312	13.6312	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก้น67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
17	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ	3	คูยง	หนองจิก	ปัตตานี	1	1.2096	1.2096	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
18	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านวังนา		ป่าแกบ่อหิน	ทุ่งหว้า	สตูล	1	1.9900	1.9900	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
19	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านจาเราะบูโละ พร้อมระบบกระจายน้ำ		เบตง	เบตง	ยะลา	1	7.3157	6.9411	0.3746	0.0000	0.0000	95%	99%	0	1	
20	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองป้อมและระบบส่งน้ำ	คลองป้อม	ฉลุง	หาดใหญ่	สงขลา	1	11.7045	3.9325	7.7720	0.0000	0.0000	34%	45%	0	1	
21	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองหีบ พร้อมระบบกระจายน้ำ		ป่าดงบงขาว	สะเตา	สงขลา	1	8.9189	0.0000	8.9189	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
22	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองยางแดง	คลองยางแดง	ท่าชะมวง	รัตภูมิ	สงขลา	1	7.7654	1.2033	6.5621	0.0000	0.0000	15%	50%	0	1	
23	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำโรงพยาบาลชัยภูมิวิรัชสงขลา		เกาะแก้ว	เมืองสงขลา	สงขลา	1	7.6012	0.0000	7.6012	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
24	สทท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ช่วง 2	สะพานโทร10	บางดี	หัวย้อย	ตรัง	1	18.5750	1.4813	17.0937	0.0000	0.0000	8%	10%	0	1	
25	สทท.8	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรชุมชน ช่วง 2		ท่าแค	เมืองพัลุง	พัลุง	1	20.6604	4.4453	16.2151	0.0000	0.0000	22%	48%	0	1	
26	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองวัดป่า พร้อมระบบกระจายน้ำ	3	ไม้ลาน	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	1	21.8012	1.3327	20.4685	0.0000	0.0000	6%	0%	0	1	
27	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ คอนนา พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี		บางเขา	หนองจิก	ปัตตานี	1	11.5400	6.5050	5.0350	0.0000	0.0000	56%	45%	0	1	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมิ
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				38	331.5559	96.6583	234.8491	0.0486	0.0000	29%	53%	4	34	
1	สทพ.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทะเลเขียวโมเดล		ทะเลียบ	สอง	แพร่	1	43.4250	6.5138	36.9113	0.0000	0.0000	15%	2%	0	1	
2	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำว้า5	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	13.9900	5.2420	8.7480	0.0000	0.0000	37%	45%	0	1	
3	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำแฉะ3	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	7.9008	2.0507	5.8502	0.0000	0.0000	26%	51%	0	1	
4	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำลาน2	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	13.5915	3.7773	9.8142	0.0000	0.0000	28%	56%	0	1	
5	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำปู้6	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	12.3165	10.2056	2.1109	0.0000	0.0000	83%	54%	0	1	
6	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยผาไห้	ทุ่งแก้ว4	ทุ่งแก้ว	หนองม่วงไข่	แพร่	1	13.9900	2.5064	11.4836	0.0000	0.0000	18%	0%	0	1	
7	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	แพนสอง3	ผาตอ	ท่าวังผา	น่าน	1	2.7937	2.3484	0.4453	0.0000	0.0000	84%	92%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากรอใบอนุญาตดินที่ออกจากกรมทางหลวง
8	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน	สะเนียน1	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	2.6929	2.6929	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	1. ส่งงานงวดสุดท้าย ตามหนังสือ กิจการร่วมค้า ผลเอสเค ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กทด.) โรงเรียนวัดป่าแม่จริมโศภิตาราม	ผ่าย2	แม่จริม	แม่จริม	น่าน	1	4.9690	3.0832	1.8858	0.0000	0.0000	62%	99%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากรอใบอนุญาตดินที่ออกจากกรมทางหลวง
10	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแฉ่ง	นาคา4	เมืองลี	นาหมื่น	น่าน	1	0.0090	0.0000	0.0090	0.0000	0.0000	0%	98%	0	1	
11	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม	บอน1	แม่จริม	แม่จริม	น่าน	1	2.5803	2.5803	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	1. ส่งงานตามหนังสือ กิจการร่วมค้า ผลเอสเค ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน (กทด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมฉลอง ครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	2	บ่อเกลือเหนือ	บ่อเกลือ	น่าน	1	0.0240	0.0000	0.0240	0.0000	0.0000	0%	95%	0	1	
13	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน (กทด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่ระยานคราห์	10	หนองแดง	แม่จริม	น่าน	1	0.0240	0.0000	0.0240	0.0000	0.0000	0%	95%	0	1	
14	สทพ.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพพระบระยาน้ำหนองป่าตอ	1	ท่าพอง	สวรรคโลก	สุโขทัย	1	7.5570	0.0005	7.5565	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากพื้นที่โครงการยังคงมีน้ำท่วมขังจากอุทกภัย
15	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการตำรวจพันธุ์ดี พิษณุโลก		วัดโบสถ์	วัดโบสถ์	พิษณุโลก	1	2.8321	0.0000	2.8321	0.0000	0.0000	0%	75%	0	1	
16	สทพ.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทะเลแก้ว ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.)		พลาชุมพล	เมือง พิษณุโลก	พิษณุโลก	1	33.7165	20.0898	13.6266	0.0000	0.0000	60%	68%	0	1	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก้น67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
17	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ปึงบัว	สนามคลี6	สนามคลี	บางกระพุ่ม	พิษณุโลก	1	4.8790	4.8304	0.0000	0.0486	0.0000	100%	100%	1	0	1. ส่งงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ตามหนังสือ บริษัท ทีทีบี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ นท.6784 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567
18	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนชน (กทต.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผบ.ลูกเสืออโศกมะลิ	1	ชนแดน	สองแคว	น่าน	1	0.0270	0.0000	0.0270	0.0000	0.0000	0%	95%	0	1	
19	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กทต.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	ห้วยอุ้ย5	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	0.0240	0.0000	0.0240	0.0000	0.0000	0%	95%	0	1	
20	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กทต.) โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย	1	นาโหลสง	สองแคว	น่าน	1	0.0270	0.0000	0.0270	0.0000	0.0000	0%	95%	0	1	
21	สทพ.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 71 แห่ง		ภูคา	ปัว	น่าน	1	0.3914	0.0977	0.2937	0.0000	0.0000	25%	90%	0	1	
22	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน	เหนือวัด2	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	4.9700	3.4023	1.5677	0.0000	0.0000	68%	85%	0	1	หยุดงาน แก้แบบจุดสูบน้ำเนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน
23	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์น้ำฝักขวง	วังโป่ง3	ฝักขวง	ทองแสนขัน	อุดรดิต์	1	4.8840	4.8840	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	1. ส่งงานตามหนังสือ บริษัท ทีทีบี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ นท.6783 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 2. ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	สทพ.9	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง	น้ำแพะ6	ปึงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1	0.4890	0.0000	0.4890	0.0000	0.0000	0%	10%	0	1	
25	สทพ.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	ใหม่หัวคอง10	สันทะ	น่าน้อย	น่าน	1	0.4800	0.0000	0.4800	0.0000	0.0000	0%	10%	0	1	
26	สทพ.9	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเขียงนก	ผาหมี10	นาโหลสง	สองแคว	น่าน	1	0.3856	0.0000	0.3856	0.0000	0.0000	0%	62%	0	1	
27	สทพ.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นโพนตู	โพนตู	สองคอน	พากทำ	อุดรดิต์	1	1.7900	0.0000	1.7900	0.0000	0.0000	0%	6%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากราษฎรต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร และเก็บค่าน้ำท่วมขังในบริเวณโครงการ
28	สทพ.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยน้ำลึงห์	หนองโป้	ร่วมจิต	ท่าปลา	อุดรดิต์	1	3.4900	0.0000	3.4900	0.0000	0.0000	0%	25%	0	1	
29	สทพ.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยนุ่นพร้อมระบบส่งน้ำ	วังหงษ์5	วังหงส์	เมืองแพร่	แพร่	1	9.7000	2.0110	7.6890	0.0000	0.0000	21%	25%	0	1	
30	สทพ.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยไม้แดงรวมพร้อมระบบกระจายน้ำ	ลุ่มน่าน1	แม่สั่น	ศรีสัชชาลัย	สุโขทัย	1	4.2245	0.0000	4.2245	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานอื่น
31	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำป่าด	นาคันทุง6	แสนตอ	น้ำป่าด	อุดรดิต์	1	23.5400	7.2573	16.2827	0.0000	0.0000	31%	28%	0	1	
32	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	ลำน่าน8	สันทะ	น่าน้อย	น่าน	1	0.4790	0.0000	0.4790	0.0000	0.0000	0%	10%	0	1	
33	สทพ.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอาศรมธรรมจาริก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	แม่ตีด6	แม่ทุง	วังจั่น	แพร่	1	5.0499	2.8910	2.1589	0.0000	0.0000	57%	75%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากไม่สามารถก่อสร้างงานท่อ คสล. ได้เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่ตรงกับแบบแปลน
34	สทพ.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (แก้มลิง) คลองโกรงเกรง-บึงสุทหนองสระหัว		นครป่าหมาก	บางกระพุ่ม	พิษณุโลก	1	21.9150	0.0000	21.9150	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากราษฎรต้องการใช้พื้นที่โครงการรองรับน้ำ เพื่อแก้ปัญหาหน้าท่วมขังพื้นที่การเกษตรบริเวณโดยรอบ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
35	สทพ.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เชื่อมต่อโครงข่ายน้ำบึงสีกัด-บึงบัว ดินน้ำคลองจระลอน		น้ำอ่าง	จระลอน	อุดรดิตต์	1	31.4917	4.2533	27.2384	0.0000	0.0000	14%	45%	0	1	หยุดงาน ไม่มีพื้นที่วางท่อเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณโครงการ
36	สทพ.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยป่าปู	ป่าสัก8	ป่าสัก	วังซัน	แพร่	1	4.4736	0.0000	4.4736	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานอื่น
37	สทพ.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่คำมี พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	2	คำหนักจรรณ	หนองม่วงไข่	แพร่	1	42.0831	5.9405	36.1425	0.0000	0.0000	14%	28%	0	1	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุญาตกรมเจ้าท่า
38	สทพ.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยเหาะ บ้านปางเคาะ หมู่ที่ 11 ตำบลไพรน้อย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่	ปางเคาะ11	ไพรน้อย	เด่นชัย	แพร่	1	4.3500	0.0000	4.3500	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				49	160.0547	78.4463	81.6064	0.0019	0.0000	49%	94%	41	8	
1	สทท.10	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	4	มะขามเตี้ย	เมืองสุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	1	2.4949	1.7742	0.7207	0.0000	0.0000	71%	94%	0	1	
2	สทท.10	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	3	วัดประดู่	เมืองสุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	1	2.4980	0.0000	2.4980	0.0000	0.0000	0%	42%	0	1	
3	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		คลองชะอุ่น	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	7.9880	7.9880	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สทท.10	ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝ่ายคลองพุน้ำ		เขาพนม	เขาพนม	กระบี่	1	21.2322	9.3706	11.8616	0.0000	0.0000	44%	88%	0	1	
5	สทท.10	ปรับปรุงสระน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		ครน	สวี	ชุมพร	1	13.1579	4.7611	8.3968	0.0000	0.0000	36%	50%	0	1	
6	สทท.10	พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำฝ่ายคลองบางรักพร้อมระบบส่งน้ำ		โคกเคียน	ตะกั่วป่า	พังงา	1	5.5068	5.5068	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	สทท.10	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกระตัง พร้อมระบบกระจายน้ำ		บ้านกลาง	อ่าวลึก	กระบี่	1	13.1708	4.0246	9.1461	0.0000	0.0000	31%	66%	0	1	
8	สทท.10	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยโรงงาน		เขาไชยราช	ปะทิว	ชุมพร	1	2.9620	2.9620	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
9	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองห้วยใหญ่	1	บ้านนา	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	8.3215	0.0000	8.3215	0.0000	0.0000	0%	45%	0	1	
10	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองน้ำสวยศรี	6	บ้านนา	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	7.2871	7.2871	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองบึก	1	บางยอน	พุนพิน	สุราษฎร์ธานี	1	3.3110	1.9108	1.4002	0.0000	0.0000	58%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
12	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองน้ำข้า	11	ปลายพระยา	ปลายพระยา	กระบี่	1	4.4900	4.4900	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
13	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่ สปก.แปลง 83		หงษ์เจริญ	ท่าชะ	ชุมพร	1	1.7417	1.7417	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
14	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1		บางสวรรค์	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท
15	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง	7	ปากหมาก	ไชยา	สุราษฎร์ธานี	1	0.0235	0.0190	0.0045	0.0000	0.0000	81%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
16	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น	1	คลองชะอุ่น	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก้น67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
17	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดพนม	2	พนม	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท
18	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดถั่ววรราม	4	คลองศก	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท
19	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดสองพี่น้อง	1	คลองศก	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
20	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดปากคู	1	ช้างซ้าย	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท
21	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านหัวหมากบน	3	ช้างซ้าย	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท
22	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม	1	ไชยคราม	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท
23	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดนอก	2	ไชยคราม	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
24	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านท่าสนุก	3	มะรุ่ย	ทับปุด	พังงา	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท
25	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางหิน	4	ทุ่งคาโงก	เมืองพังงา	พังงา	1	0.0235	0.0202	0.0033	0.0000	0.0000	86%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
26	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย		อ่าวลึกน้อย	อ่าวลึก	กระบี่	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
27	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านไร่เหนือ	3	ทุ่งตา	บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
28	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านท่าสนประชาสรรค์	5	ป่าร่อน	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท
29	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดเขานางเกา	1	กรูด	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท
30	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนชุมชน บ้านนาगा	10	ดอนสัก	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท
31	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านเมรัย สทท.3	5	สินปุน	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท
32	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน	6	สินเจริญ	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0235	0.0190	0.0045	0.0000	0.0000	81%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
33	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านหน้าเขาไฉ่ฉิมเย็น1	2	บ้านเตดีง	เคียนซา	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกับ67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
34	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดสวนท่าแร่	1	ทรัพย์ทวี	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท
35	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านดอนจาม	3	นาใต้	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท
36	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านใหญ่	9	พนม	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท
37	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านไสขรบ	5	อิปัน	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท
38	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านโดนยาง	8	ท่าখন	คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท
39	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านทรายแก้ว	14	ท่าখন	คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท
40	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางหยี	4	บางน้ำจัด	หลังสวน	ชุมพร	1	0.0235	0.0190	0.0045	0.0000	0.0000	81%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
41	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านพระวิฑูรย์ราษฎร์	2	พระวิฑูรย์	พะโต๊ะ	ชุมพร	1	0.0235	0.0190	0.0045	0.0000	0.0000	81%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
42	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยชัน	5	ทุ่งระยะ	สวี	ชุมพร	1	0.0235	0.0205	0.0030	0.0000	0.0000	87%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
43	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านฝ้ายท่า	3	ทุ่งมะพร้าว	ท้ายเหมือง	พังงา	1	0.0235	0.0180	0.0055	0.0000	0.0000	77%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
44	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านปากคลอง สทฐ	3	รมณี	กะปง	พังงา	1	0.0235	0.0180	0.0055	0.0000	0.0000	77%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
45	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านคุรอด	5	บางวัน	คุระบุรี	พังงา	1	0.0235	0.0180	0.0055	0.0000	0.0000	77%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
46	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบามรวน สพป.พังงา	5	บาม่วง	ตะกั่วป่า	พังงา	1	0.0235	0.0180	0.0055	0.0000	0.0000	77%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
47	สทท.10	ปรับปรุงแหล่งน้ำหรรณัน พร้อมระบบกระจายน้ำ ระยะที่ 1		อ่าลีงร	คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	1	30.6255	12.7501	17.8754	0.0000	0.0000	42%	72%	0	1	
48	สทท.10	พัฒนาแหล่งน้ำเก็บกักน้ำฝายคลองทับเตียม (คลองอินทนิล)		โคกยาง	เหนือคลอง	กระบี่	1	34.0000	12.6657	21.3343	0.0000	0.0000	37%	65%	0	1	
49	สทท.10	เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำคลองกระโสมโดนดิน		อ่า	ตะกั่วทุ่ง	พังงา	1	0.9969	0.9969	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				7	133.1687	49.3083	83.8604	0.0000	0.0000	37%	89%	2	5	
1	สทพ.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเล็งเป้อ (แก้มลิง) ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านยาง,โนนเต็ง,ท่าลาด 8.10.7	คู่มือใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	1	49.3197	16.3760	32.9438	0.0000	0.0000	33%	70%	0	1	
2	สทพ.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดน้ำจั้น พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	ม่วงอสน์8	คูทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	1	17.9050	5.1945	12.7105	0.0000	0.0000	29%	87%	0	1	
3	สทพ.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดนาแวง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	หัวตะพาน1	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1	25.7039	17.0182	8.6858	0.0000	0.0000	66%	95%	0	1	
4	สทพ.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระหนองขี้ (แก้มลิง) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองขี้7	โนนเปือย	กุดชุม	ยโสธร	1	6.8289	6.8289	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สทพ.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดชีนุ่น พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กุดกุง1	กุดกุง	คำชะโนดแก้ว	ยโสธร	1	15.9621	0.0000	15.9621	0.0000	0.0000	0%	80%	0	1	
6	สทพ.11	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	หนองคัน11	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	1	16.9490	3.4007	13.5483	0.0000	0.0000	20%	89%	0	1	
7	สทพ.11	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 เลขที่ 39 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	39	ในเมือง	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1	0.4999	0.4900	0.0099	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				2	19.6647	4.7619	14.8988	0.0040	0.0000	24%	35%	0	2	
1	กพน.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาโท เขตพะเยาโท กรุงเทพมหานคร 40 แห่ง		พะเยาโท	พะเยาโท	กรุงเทพมหานคร	1	6.6647	4.7619	1.9028	0.0000	0.0000	71%	70%	0	1	
2	กพน.1	เครื่องกำหนดตำแหน่งพิกัดดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาโท เขตพะเยาโท กรุงเทพมหานคร จำนวน 13 ชุด					1	13.0000	0.0000	12.9960	0.0040	0.0000	0%	0%	0	1	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				16	735.2755	316.3827	418.8928	0.0000	0.0000	43%	49%	4	12	
1	กพน.2	ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 391 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	5.9081	4.1086	1.7995	0.0000	0.0000	70%	70%	0	1	
2	กพน.2	ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 440 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	47.4084	19.6707	27.7376	0.0000	0.0000	41%	88%	0	1	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
3	กพน.2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สัรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมโครงสร้างแหล่งน้ำ 3 ตำบล ตำบลวังกะทะ ตำบลโป่งตาลอง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	9.3665	4.3230	5.0435	0.0000	0.0000	46%	63%	0	1	บริหารสัญญา
4	กพน.2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สัรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลสว่าง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดสกลนคร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	12.4540	5.7480	6.7060	0.0000	0.0000	46%	74%	0	1	บริหารสัญญา
5	กพน.2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สัรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนล่าง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	21.2355	9.8010	11.4345	0.0000	0.0000	46%	78%	0	1	บริหารสัญญา
6	กพน.2	รอบรถทุก ขนาด 15 คัน 12 ล้อ พร้อมติดเครน 30 คัน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 11 คัน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	98.8020	0.0000	98.8020	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	คาดว่าจะส่งมอบช่วง 15 ม.ค. - 15 ก.พ. 68
7	กพน.2	รถชุดดินหะชาบ ขนาด 200 แรงม้า กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 22 คัน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	134.4275	0.0000	134.4275	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	ส่งมอบ 11-24 ธ.ค.67 คาดว่าตรวจรับ 6 ม.ค.68
8	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแขง	หนองหัววัว	โคกสี	เมือง ขอนแก่น	ขอนแก่น	1	28.9534	0.0000	28.9534	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	อนุมัติแบบแปลนแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำแนบท้ายสัญญา เพื่อดำเนินการเบิกเงิน คาดว่าแล้วเสร็จเดือนกราคม 2568
9	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำเข็ก		โคกกว้าง	บึงลำ	บึงกาฬ	1	22.3958	0.0000	22.3958	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	อยู่ระหว่างยกเลิกสัญญา และคัดเลือกผู้รับจ้างรายใหม่
10	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำอิง (หนองเล็งทราย-บ้านพะเยา)		แม่ใจ	เมืองพะเยา	พะเยา	1	15.4363	0.0000	15.4363	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	อยู่ระหว่างประสานงานกับคู่สัญญาในการจ่ายเงินตามงบที่ได้รับจัดสรร และอยู่ระหว่างคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง
11	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหนองขอ (หนองแอ่) สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)		ท่าแร่	เมือง สกลนคร	สกลนคร	1	75.7000	34.2634	41.4366	0.0000	0.0000	45%	13%	0	1	
12	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหนองแขนนาง		วังศาล กบินทร์	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	24.7200	0.0000	24.7200	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
13	กพน.2	ชุดสูบน้ำระบบไฮดรอลิกส์ระยะไกลแบบปรับอัตราการไหลตามช่วงกำลังงานที่เปลี่ยนไป กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 ชุด				กรุงเทพมหานคร	1	180.0000	180.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก้น67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
14	กพน.2	สายยางสูบล่งน้ำ ขนาด 16 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 180 ชุด				กรุงเทพมหานคร	1	44.8290	44.8290	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
15	กพน.2	สายยางสูบล่งน้ำ ขนาด 12 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 50 ชุด					1	13.1396	13.1396	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	ตรวจรับ25 ธ.ค.67 ส่ง สลก 27 ธ.ค.67
16	กพน.2	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4994	0.4994	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				4	5.6973	3.0772	2.6201	0.0000	0.0000	54%	90%	3	1	
1	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการทำ แผนบริหารจัดการน้ำสำหรับการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำ ตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	4.9491	2.3290	2.6201	0.0000	0.0000	47%	60%	0	1	อยู่ระหว่างประชุมตรงจับงวดที่ 3
2	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ ประเมิน คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0527	0.0527	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับ และส่งเสริมการอนุญาตและควบคุมการใช้น้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและ การใช้น้ำ					1	0.1960	0.1960	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	กจน.	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4995	0.4995	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

**รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าจวน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				14	307.8781	89.3667	218.5114	0.0000	0.0000	29%	66%	2	12	
1	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน)สู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ กรมทรัพยากรน้ำแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	5.3992	1.9850	3.4142	0.0000	0.0000	37%	74%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ธ.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 74 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 1,985,000 บาท (ทส 0602.7/1941 ลงวันที่ 15 ต.ค. 67)
2	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2703	0.2703	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.1846	0.1846	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคใต้เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	15.2150	3.5800	11.6350	0.0000	0.0000	24%	86%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ธ.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 85.93 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 3,580,000 บาท (ทส 0602.2/1876 ลงวันที่ 1 ต.ค. 67)
5	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพในส่วนน้ำหลักและสาขา (เชิง ซี มูล) กรมทรัพยากรน้ำแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	42.1430	12.3950	29.7480	0.0000	0.0000	29%	56%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ธ.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 56.11 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 12,395,000 บาท (ทส 0602.2/1979 ลงวันที่ 21 ต.ค. 67)
6	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	18.5300	5.4500	13.0800	0.0000	0.0000	29%	55%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ธ.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 55.13 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 5,450,000 บาท (ทส 0602.7/1961 ลงวันที่ 17 ต.ค. 67)
7	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฝักระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กรมทรัพยากรน้ำแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	9.9195	2.4799	7.4396	0.0000	0.0000	25%	38%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม ถึงกลางเดือน พ.ย. 67 คิดเป็น ร้อยละ 38 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 2,479,875 บาท (ทส 0602.7/1898 ลงวันที่ 7 ต.ค. 67)
8	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	36.0400	18.0200	18.0200	0.0000	0.0000	50%	69%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ธ.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 68.94 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 9,010,000 บาท - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน
9	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	30.8975	9.0875	21.8100	0.0000	0.0000	29%	57%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ธ.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 57.42 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 และ 2 จำนวน 9,087,500 บาท
10	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ยมและน่าน) กรมทรัพยากรน้ำแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	25.6445	12.8223	12.8223	0.0000	0.0000	50%	57%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ธ.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 56.72 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 6,411,125 บาท - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน
11	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	37.2130	10.9450	26.2680	0.0000	0.0000	29%	52%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม ถึงเดือน พ.ย. 67 คิดเป็น ร้อยละ 51.83 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 10,945,000 บาท (ทส 0602.2/1930 ลงวันที่ 10 ต.ค. 67)
12	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สัรวจ ออกแบบพื้นที่ลุ่มน้ำหนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	24.9900	0.0000	24.9900	0.0000	0.0000	0%	57%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ธ.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 56.72 - ปี 2568 ยังไม่มีมีการเบิกจ่าย (เมื่อปี 2567 มีการเบิกเงินล่วงหน้า 15%, เบิกงวด 1, เบิกงวด 2 แล้ว)

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
13	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมสำรวจ ออกแบบ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองอ่าง จังหวัดเชียงราย เพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาโท เขตพะเยาโท กรุงเทพมหานคร		พะเยาโท	พะเยาโท	กรุงเทพมหานคร	1	24.9900	0.0000	24.9900	0.0000	0.0000	0%	60%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ธ.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 59.70 - ปี 2568 ยังไม่มีการเบิกจ่าย (เมื่อปี 2567 มีการเบิกเงินล่วงหน้า 15%, เบิกงวด 1, เบิกงวด 2 แล้ว)
14	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เกษตรน้ำฝน ระยะที่ 2 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาโท เขตพะเยาโท กรุงเทพมหานคร		พะเยาโท	พะเยาโท	กรุงเทพมหานคร	1	36.4415	12.1472	24.2944	0.0000	0.0000	33%	68%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ธ.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 67.60 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 12,147,175 บาท (ทส 0602.7/2109 ลงวันที่ 15 พ.ย. 67)

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				8	103.7011	21.1151	82.5860	0.0000	82.5860	20%	87%	6	2	
1	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.8280	0.8280	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	30.9825	0.0000	30.9825	0.0000	30.9825	0%	63%	0	1	กำหนดแล้วเสร็จ 8 มิถุนายน 2568 (โครงการ 66พ แล้วเสร็จ /โครงการ 67 ส่งหนังสือเร่งรัด ทส. 0608.6/119/2567 ลว 15/11/2567 และทส.0608.6/133/2567 ลว 18/12/2567)
3	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong HYCOS)		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0045	0.0045	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอนและตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย - ลาว		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2232	0.2232	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุตุนิคมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.1107	0.1107	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำที่อนุรักษ์และพัฒนา โดยกรมทรัพยากรน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0139	0.0139	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ำลุ่มน้ำโขงใน ส่วนของประเทศไทย		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0874	0.0874	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	71.4510	19.8475	51.6035	0.0000	51.6035	28%	32%	0	1	กำหนดแล้วเสร็จ 9 มิถุนายน 2568 (อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ 3)

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวง/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				8	28.5204	9.0401	19.4640	0.0163	0.0035	32%	84%	6	2	
1	กอง.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.0232	1.0232	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	- ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ 1 วันที่ 21 ต.ค. 67 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ต.ค. 67
2	กอง.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	3.6050	3.6050	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	- ผู้รับจ้างส่งงานเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. - กรรมการตรวจรับประชุมวันที่ 13 ธ.ค. - อยู่ระหว่างการทำรายงานการประชุม
3	กอง.	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเป็นองค์กรผู้ใช้ น้ำนอกพื้นที่ชลประทาน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4967	0.4967	0.0000	0.0000	0.0035	100%	100%	1	0	- จัดทำหนังสือลงหนังสือฉบับที่ 19 พ.ย. 67 สัญญาสิ้นสุด 12 พ.ย. 2567 - ส่งหนังสือเบิกเงินค่าจ้าง เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2567
4	กอง.	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน National Report ของประเทศไทย ตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	3.6960	2.7720	0.9240	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	- ประชุมตรวจรับงวดที่ 3 วันที่ 14 พ.ย. 2567 วงเงิน 0.9304 ล้านบาท - ประชุมกรรมการตรวจรับ งวดที่ 4 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 67 อยู่ระหว่าง ดำเนินการทำเรื่องเบิกจ่าย
5	กอง.	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์ พื้นที่ และการพัฒนาทรัพยากรน้ำ สาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.6608	0.6445	0.0000	0.0163	0.0000	100%	100%	1	0	
6	กอง.	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการบริหาร จัดการในพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.5400	0.0000	1.5400	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	- จัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 1.5100 ล้านบาท - สัญญาจ้างเลขที่ ทส 0601/3/2568 ลงวันที่ 22 ต.ค. 2567 ระยะเวลา
7	กอง.	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	17.0000	0.0000	17.0000	0.0000	0.0000	0%	70%	0	1	- กำหนดประชุม ตรวจรับงานงวดที่ 2 วันที่ 29 พ.ย. 2567 - ประชุมกรรมการตรวจรับ งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 67 อยู่ระหว่าง ดำเนินการทำเรื่องเบิกจ่าย
8	กอง.	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4987	0.4987	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	- ประชุมตรวจรับ วันที่ 15 พ.ย. 2567 - เบิกจ่ายแล้วเสร็จ

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกับ67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				14	25.1918	16.0068	9.1850	0.0000	0.0000	64%	99%	13	1	
1	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	2.4771	2.4771	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมทรัพยากรน้ำเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	14.1950	5.0100	9.1850	0.0000	0.0000	35%	80%	0	1	
3	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 33 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.6593	0.6593	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 51 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.2235	1.2235	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 33 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.0558	1.0558	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0800	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	ศทส.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3 ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาท) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 14 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2099	0.2099	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	ศทส.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาท) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.5400	0.5400	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
9	ศทส.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3 ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.1590	0.1590	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
10	ศทส.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 27 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2013	0.2013	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.9300	0.9300	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
12	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา Mobile application (DWR4THAI) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.0203	1.0203	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
13	ศทส.	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 121 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.5064	0.5064	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกับ67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
14	ศทส.	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาไทยเขตพะเยาไทย กรุงเทพมหานคร 121 ชุด		พะเยาไทย	พะเยาไทย	กรุงเทพมหานคร	1	1.9342	1.9342	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				1	5.3577	5.1284	0.2293	0.0000	0.0000	96%	#DIV/0!	0	1	
1	ทน.	งบดำเนินงาน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	5.3577	5.1284	0.2293	0.0000	0.0000	96%	0%	0	1	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกับ67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				15	3.6842	1.6465	2.0377	0.0000	0.0000	45%	100%	12	3	
1	สลก.	ก่อสร้างโรงพักขยะ กรมทรัพยากรน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2996	0.2996	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	สลก.	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านวังเขมบนสนับสนุนพื้นที่รอบแนวเขตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	9	ท่าเสา	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	0.0201	0.0201	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	สลก.	เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เงาประมาณที่ 15 (เขาตะเมาะน้อย) บ้านผาน้ำหยด หมู่ที่ 14 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	ผาน้ำหยด14	เขากระปุก	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	0.0213	0.0213	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สลก.	เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่ประจัน หมู่ที่ 6 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	6	ยางหัก	ปากท่อ	ราชบุรี	1	0.0227	0.0227	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สลก.	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี		ชะแล	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	1	0.0205	0.0205	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สลก.	เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2,3	บ้านโพธิ์	เมือง สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	1	0.0870	0.0870	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	สลก.	เงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี		สิงห์	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	0.0104	0.0104	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	สลก.	ชุดรับส่งสัญญาณไร้สาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0401	0.0401	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
9	สลก.	ชุดไมโครโฟนไร้สาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0096	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
10	สลก.	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference สำนักงานเลขาธิการกรม กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4662	0.0000	0.4662	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
11	สลก.	ปรับปรุงห้องทำงานส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4975	0.4975	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
12	สลก.	เก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อเลื่อน สำนักงานเลขาธิการกรม กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 88 ตัว		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.3766	0.3766	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
13	สลก.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 BTU กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2275	0.0000	0.2275	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
14	สลก.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 56,000 BTU กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 24 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.3440	0.0000	1.3440	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกับ67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
15	สสจ.	ปรับปรุงห้องทำงานผู้อำนวยการ ส่วนช่วยอำนวยความสะดวก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาไทย เขตพะเยาไทย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		พะเยาไทย	พะเยาไทย	กรุงเทพมหานคร	1	0.2412	0.2412	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	