


รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมีปี



ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวม	สทท.1	สทท.2	สทท.3	สทท.4	สทท.5	สทท.6	สทท.7	สทท.8	สทท.9	สทท.10	สทท.11	กทท.1	กทท.2	กจน.	กทพ.	กทพ.	กอน.	ศทส.	ทท.	สทก.
จำนวน (รายการ)	417	81	21	15	45	13	19	20	27	38	49	7	2	16	4	14	8	8	14	1	15
แล้วเสร็จ (รายการ)	226	26	14	7	26	11	7	16	13	11	42	3	1	5	4	2	6	6	13	0	13
ยังไม่แล้วเสร็จ (รายการ)	191	55	7	8	19	2	12	4	14	27	7	4	1	11	0	12	2	2	1	1	2
ยอดเงินกันเหลือมีปี	3,653.3831	211.6170	267.0555	185.8070	301.3696	142.7736	244.2780	235.5316	205.2007	331.5559	160.0547	133.1687	19.6647	735.2755	5.6973	307.8781	103.7011	28.5204	25.1918	5.3577	3.6842
รวมเบิกจ่ายเงินกันเหลือมีปี	1,959.7404	169.8105	154.9310	68.4134	189.1369	92.8720	75.1351	142.2273	107.2264	120.0424	94.6688	64.3907	19.0892	468.8667	5.6973	104.4045	34.8851	17.4641	21.8518	5.1284	3.4988
ยอดเงินกันคงเหลือ	1,687.2653	40.6700	107.9554	116.9006	111.7348	49.9016	169.1429	93.3043	97.9743	211.4649	65.3839	68.7681	0.5715	266.4088	0.0000	203.4737	68.8160	11.0400	3.3400	0.2293	0.1854
สดค้างงาน	6.3773	1.1366	4.1691	0.4930	0.4980	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0486	0.0019	0.0099	0.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0163	0.0000	0.0000	0.0000
% ผลการเบิกจ่ายเงินกัน	54%	80%	58%	37%	63%	65%	31%	60%	52%	36%	59%	48%	97%	64%	100%	34%	34%	61%	87%	96%	95%

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				81	211.6170	169.8105	40.6700	1.1366	0.0000	80%	63%	26	55	
1	สพท.1	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหาะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		แม่เหาะ	เมือง เชียงใหม่	เชียงใหม่	1	9.4774	0.0000	9.4774	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย
2	สพท.1	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหาะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ2		แม่เหาะ	เมือง เชียงใหม่	เชียงใหม่	1	0.0839	0.0839	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	สพท.1	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยอมปึกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ศรีบุญเรือง9	ศรีวิชัย	สื ลี	ลำพูน	1	15.6178	15.3906	0.0000	0.2272	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยทราย		วังจันทร์	สามเงา	ตาก	1	12.9798	12.7526	0.0000	0.2272	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สพท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นแก้วสูง พร้อมระบบกระจายน้ำ		ป่าสัก	เชียงแสน	เชียงราย	1	22.9233	22.9233	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระประจำหมู่บ้าน - ระบบประปาหมู่บ้าน	หลายทุ่ง5	นาควัว	แม่ทะ	ลำปาง	1	4.8381	4.8381	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	สพท.1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำน้ำร่องช้างกลาง		ดอนศรีชุม	ดอกคำใต้	พะเยา	1	2.5795	2.5795	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม (บ้านหนองปู) ระยะ 2	หนองปู9	นาทราย	สื ลี	ลำพูน	1	9.8771	9.8771	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
9	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำสาธารณะ	สามัคคี ธรรม16	คลองน้ำไหล	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	4.2263	3.9991	0.0000	0.2272	0.0000	100%	100%	1	0	
10	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำห้วยปางห่าง สนับสนุนพื้นที่ สปก.	อมเม็ง8	กองแขก	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	10.0716	3.9230	6.1486	0.0000	0.0000	39%	85%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	สพท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นทุ่งแพะ พร้อมระบบกระจายน้ำ		ป่าสัก	เชียงแสน	เชียงราย	1	20.2903	20.2903	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
12	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก		ไม้จาม	เมืองตาก	ตาก	1	22.8824	16.1574	6.7250	0.0000	0.0000	71%	95%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำคลองน้ำไหลวัดมอสิงเหียน		คลองน้ำไหล	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	5.9900	5.9900	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
14	สพท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยเคราะห์พร้อมระบบกระจายน้ำ	ใหม่ทุ่งก่อ5	ศาลควัน	พญาเม็งราย	เชียงราย	1	2.8463	2.8463	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
15	สพท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่คำ พร้อมระบบกระจายน้ำ		น้ำแวน	เชียงคำ	พะเยา	1	13.6933	13.4661	0.2272	0.0000	0.0000	98%	90%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	สพท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านเด่นไม้ซุงพร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		แม่สลิค	บ้านตาก	ตาก	1	6.4106	6.1834	0.0000	0.2272	0.0000	100%	100%	1	0	
17	สพท.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองรังวัด	โนนคารอด, โคกสะอาด ,ดอนขวาง 4,6,7	เกาะศาล	ชาณุวร ลักษบุรี	กำแพงเพชร	1	5.7715	0.0000	5.7715	0.0000	0.0000	0%	50%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/ผลการดำเนินงานล่าช้า เนื่องจากปริมาณน้ำมากไม่สามารถดำเนินการได้
18	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะสมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุม)	13	ร่มเย็น	เชียงคำ	พะเยา	1	0.0239	0.0239	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
19	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 (นางอึ้งโซอิม แซ่ตั้ง อุบดัมภ์)	2	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	0.0235	0.0235	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
20	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองเขม	11	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	0.0239	0.0239	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
21	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า	11	ม่อนปิน	ฝาง	เชียงใหม่	1	0.0246	0.0246	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
22	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปดัมภ์ 2	6	น้ำแพร่	พร้าว	เชียงใหม่	1	0.0235	0.0235	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
23	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออง	3	บ้านทับ	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0237	0.0000	0.0237	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ (คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 2)
24	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ	14	แม่เงาจร	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0235	0.0194	0.0042	0.0000	0.0000	82%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 2)
25	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ญี่โน บริษัท ชีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อุปดัมภ์	4	แม่เงาจร	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0238	0.0196	0.0042	0.0000	0.0000	83%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ (คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 2)
26	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ	11	แม่เงาจร	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0242	0.0190	0.0052	0.0000	0.0000	78%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ (คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 2)
27	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9	7	ก๊ิดช้าง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	0.0237	0.0237	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
28	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชียงไทยอัครงค์	15	แม่สาว	แม่เอย	เชียงใหม่	1	0.0248	0.0248	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
29	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหุดิยะโพธิ์อนุสรณ์	12	แม่เอย	แม่เอย	เชียงใหม่	1	0.0241	0.0241	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
30	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนามะฮัน	12	แม่เอย	แม่เอย	เชียงใหม่	1	0.0237	0.0237	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
31	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1	6	เมืองแหง	เวียงแหง	เชียงใหม่	1	0.0234	0.0234	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
32	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิดรา คานธี	11	แม่ตื่น	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0248	0.0000	0.0248	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 2)
33	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพ่านผู้ญิงประไพ สีวะโกเศศ	12	สบโขง	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0238	0.0000	0.0238	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 2)
34	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพอบือละติ	4	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	1	0.0245	0.0245	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
35	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนพระยาประสาทฤาการย์และคุณหญิงवास ประนิช (บ้านมูเซอหลังเมือง)	5	บ้านนา	สามเงา	ตาก	1	0.0237	0.0000	0.0237	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 2)
36	สพท.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองวังเชียงใหม่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	10	หงส์หิน	จุน	พะเยา	1	1.8604	0.0000	1.8604	0.0000	0.0000	0%	80%	0	1	หยุดงาน
37	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองน้ำแดง	หนองน้ำแดง9	ป่ามะค่า	ชาดวัวร์ ลักขบุรี	กำแพงเพชร	1	5.9666	0.0000	5.9666	0.0000	0.0000	0%	50%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
38	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอู้ง (บ้านแม่หยอด) ระยะ 2	แม่หยอด9	แม่ศึก	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.4892	0.4892	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
39	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนเหมืองแม่ทานสนับสนุนสิริราชไมตรี		สันดอนแก้ว	แม่ทะ	ลำปาง	1	21.3521	21.1244	0.0000	0.2278	0.0000	100%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
40	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยตองสาต	ห้วยตอง สาต2	อมก๋อย	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0221	0.0000	0.0221	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 3)
41	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยยัก	ห้วยยัก10	สบเมย	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0226	0.0000	0.0226	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 3)
42	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่ละไค่	แม่ละไค่2	แม่สวด	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0230	0.0000	0.0230	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 3)
43	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยมะเือ	ห้วยมะเือ2	แม่สามแลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0221	0.0000	0.0221	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 3)
44	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านพละอี	พละอี4	แม่สามแลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0222	0.0000	0.0222	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 3)
45	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านปู่คำห้วยแห้ง	ปู่คำห้วย แห้ง10	แม่สามแลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0225	0.0000	0.0225	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 3)
46	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยเกียง	ห้วยเกียง4	กองก่อ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0222	0.0000	0.0222	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 3)
47	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านพะยอม	พะยอม2	แม่เมาะ	ขุนยวม	แม่ฮ่องสอน	1	0.0227	0.0000	0.0227	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 3)
48	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยเอี๋ยะ	ห้วยเอี๋ยะ4	แม่เมาะ	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	0.0226	0.0000	0.0226	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 3)
49	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านภองสม	ภองสม6	แม่เมาะ	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	0.0216	0.0000	0.0216	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 3)
50	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่ดี	แม่ดี5	แม่เมาะ	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	0.0220	0.0000	0.0220	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 3)

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอกันเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
51	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยยาว	ห้วยยาว5	ป่าแปปี	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	0.0222	0.0000	0.0222	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 3)
52	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยฮะ	ห้วยฮะ10	ห้วยโป่ง	เมือง แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	1	0.0225	0.0000	0.0225	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 3)
53	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านปางคามน้อย	ปางคาม น้อย3	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0224	0.0000	0.0224	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 3)
54	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านผาเผือก	ผาเผือก10	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0225	0.0000	0.0225	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 3)
55	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านน้ำจาง	น้ำจาง2	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0223	0.0000	0.0223	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 3)
56	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่อมอง	แม่อมอง5	สบป่อง	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0224	0.0000	0.0224	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 3)
57	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยลาง	ห้วยลาง6	ถ้ำลอด	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0224	0.0000	0.0224	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 3)
58	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านลูกข้าวหลาม	ลูกข้าว หลาม9	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0227	0.0000	0.0227	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 3)
59	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านบ่อไคร้	บ่อไคร้11	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0226	0.0000	0.0226	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 3)
60	สพท.1	ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากชุมชนเมืองมาศูป	แพะหนอง แดง3	ทุ่งฝ่าย	เมืองลำปาง	ลำปาง	1	10.0200	6.5205	3.4995	0.0000	0.0000	65%	100%	0	1	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย
61	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านล่อจ้อ	ล่อจ้อ23	ท่าก้อ	แม่สรวย	เชียงราย	1	0.0218	0.0000	0.0218	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 3)
62	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านจะแสด	จะแสด23	ท่าก้อ	แม่สรวย	เชียงราย	1	0.0216	0.0000	0.0216	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 3)

[illegible]

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
78	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านสัจฉินเหนือ	สัจฉินเหนือ13	นาเกียน	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0217	0.0000	0.0217	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 4)
79	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านสัจฉินกลาง	สัจฉินกลาง13	นาเกียน	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0220	0.0000	0.0220	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 4)
80	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยไค้ป่า	ห้วยไค้ป่า14	แม่อีน	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0218	0.0000	0.0218	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ(คาดว่าจะเบิกจ่ายในไตรมาส 4)
81	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนบ้านหนองสะเรียม	15	ยุหว่า	สันป่าตอง	เชียงใหม่	1	0.0542	0.0542	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				21	267.0555	154.9310	107.9554	4.1691	0.0000	58%	91%	14	7	
1	สพท.2	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ส่วนอุทกวิทยาที่ 2 สิงห์บุรี เลขที่ 62 หมู่ที่ 6 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	62หมู่ที่6	ต้นโพธิ์	เมือง	สิงห์บุรี	1	1.8292	1.8292	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	สพท.2	อนุรักษ์พื้นที่พื้ห้วยน้ำดุก		ปากช่อง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	20.4687	0.0000	20.4687	0.0000	0.0000	0%	46%	0	1	หยุดงาน เนื่องจาก แก้ไขแบบแปลนโครงการ
3	สพท.2	อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำสวนรุกขชาติไพศาลี	ซับสมบรูณ์6	วังซับ	ไพศาลี	นครสวรรค์	1	11.9700	11.9700	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สพท.2	อนุรักษ์พื้นที่พื้เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 5 ตำบล (ลิกหลง,ท่าอิบุญ,นาแซง,หนองสว่าง,วัดป่า)		ลิกหลง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	37.0498	0.0000	37.0498	0.0000	0.0000	0%	60%	0	1	หยุดงาน เนื่องจาก แก้ไขแบบแปลนโครงการ
5	สพท.2	อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำดงเกนหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	6	หนองขุน	วัดสิงห์	ชัยนาท	1	30.6790	15.0000	15.6790	0.0000	0.0000	49%	85%	0	1	
6	สพท.2	อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำเขาปฐวี พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	5	ตลุกตู่	ทัพทัน	อุทัยธานี	1	30.3229	12.7715	17.5515	0.0000	0.0000	42%	95%	0	1	หยุดงาน เนื่องจาก แก้ไขแบบแปลนโครงการ
7	สพท.2	อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		หนองรี	ลำสนธิ	ลพบุรี	1	6.6365	6.6365	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	สพท.2	อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำบ้านเขาน้อย	15	หนองแซง	หันคา	ชัยนาท	1	19.4796	15.5916	0.0000	3.8880	0.0000	100%	100%	1	0	
9	สพท.2	อนุรักษ์พื้นที่พื้บึงวงษ์	10	ห้วยงู	หันคา	ชัยนาท	1	11.2193	11.2193	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
10	สพท.2	อนุรักษ์พื้นที่พื้อ่างเก็บน้ำบ้านเขาคาวเรือง (168 ไร่)		หนองหลวง	สว่างอารมณ์	อุทัยธานี	1	6.9150	6.9150	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	สพท.2	อนุรักษ์พื้นที่พื้บึงสีบัวทอง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1,2,4	สีบัวทอง	แสวงหา	อ่างทอง	1	6.0591	6.0591	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
23	สพท.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	2	ไผ่สิงห์	ชุมแสง	นครสวรรค์	1	7.7270	7.7270	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
13	สพท.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	2	โคกหม้อ	ชุมแสง	นครสวรรค์	1	7.9270	7.9270	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
14	สพท.2	อนุรักษ์พื้นที่พื้แหล่งน้ำบึงหวาย ช่วง 3 พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		โกรกพระ	โกรกพระ	นครสวรรค์	1	16.0736	12.0644	4.0092	0.0000	0.0000	75%	95%	0	1	หยุดงาน เนื่องจาก เกษตรกรใช้น้ำในบึง เพื่อทำการเกษตร

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
15	สพท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ		ระบำ	ลานสัก	อุทัยธานี	1	3.9370	3.9370	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
16	สพท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา		กุดคาเพชร	ลำสนธิ	ลพบุรี	1	20.1311	20.1311	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
17	สพท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลำพญาไม้ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		บัวชุม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	1	13.7584	4.3411	9.4173	0.0000	0.0000	32%	92%	0	1	
18	สพท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหนองยาว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		หนองยาว	เมืองสระบุรี	สระบุรี	1	9.0983	8.8172	0.0000	0.2811	0.0000	100%	100%	1	0	
19	สพท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยกุดนกเปล้า		กุดนกเปล้า	เมืองสระบุรี	สระบุรี	1	3.7799	0.0000	3.7799	0.0000	0.0000	0%	32%	0	1	
20	สพท.2	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังมะกัก เชื่อมต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลพบุรี		เขาแหลม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	1	1.6840	1.6840	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
21	สพท.2	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 เลขที่ 112 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	เลขที่1129	หนองยาว	เมืองสระบุรี	สระบุรี	1	0.3099	0.3099	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				15	185.8070	68.4134	116.9006	0.4930	0.0000	37%	70%	7	8	
1	สพท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโง้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ	โนนศิลา12	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	1	14.9090	0.0000	14.9090	0.0000	0.0000	0%	10%	0	1	
2	สพท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโกลน พร้อมระบบกระจายน้ำ	วาริชภูมิข9	รัตนวาปี	รัตนวาปี	หนองคาย	1	16.8900	0.0000	16.8900	0.0000	0.0000	0%	1%	0	1	
3	สพท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสามตำบลพร้อมระบบกระจายน้ำเทศบาลตำบลคำบึง เทศบาลตำบลสร้างก่อ อบต.สร้างก่อ	10,13	สร้างก่อ	กุดจับ	อุดรธานี	1	25.4600	16.5848	8.8752	0.0000	0.0000	65%	95%	0	1	
4	สพท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงตามหลวง พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	กกไธ2	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	1	11.9365	11.8974	0.0000	0.0390	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สพท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาด	หนองลาด1	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	1	1.8918	1.8918	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สพท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสองหาง	กุดแสด9	กุดบาก	กุดบาก	สกลนคร	1	2.5145	2.5145	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	สพท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจอกหนองซุ่น พร้อมระบบกระจายน้ำ	ป่าเป้า2	ดงเย็น	บ้านดุง	อุดรธานี	1	39.5099	22.2199	17.2900	0.0000	0.0000	56%	67%	0	1	
8	สพท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงวังคัน พร้อมระบบกระจายน้ำ	ดงป่ายาง7	ท่าสะอาด	นาด้วง	เลย	1	25.4490	1.1927	24.2563	0.0000	0.0000	5%	21%	0	1	
9	สพท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยทรายดอนบน พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่า ต้นยม9	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1	29.9800	0.0000	29.9800	0.0000	0.0000	0%	25%	0	1	
10	สพท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนบ้านนาเจริญ	นาเจริญ5	เหล่ากอหก	นาแก้ว	เลย	1	2.9313	2.5094	0.0000	0.4219	0.0000	100%	100%	1	0	
11	สพท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ค่ายศรีสองรัก สนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรโครงการทหารพันธุ์ดี	น้อยนาข้า1	ศรีสองรัก	เมืองเลย	เลย	1	2.8150	2.8135	0.0000	0.0015	0.0000	100%	100%	1	0	
12	สพท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองส้มอ้อ พร้อมระบบกระจายน้ำ	ดอนมดกล5	บ้านข้า	ศรีสงคราม	นครพนม	1	4.1500	4.1495	0.0000	0.0004	0.0000	100%	100%	1	0	
13	สพท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยลึก	โสภโศร4	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	1	2.6700	2.6398	0.0000	0.0302	0.0000	100%	100%	1	0	
14	สพท.3	ปรับปรุงรั้วคอนกรีตภายในสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3	พรสวรรค์	หนองนาคำ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1	0.7000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0%	50%	0	1	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
15	สทพ.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองนาตาล บ้านโคกโพธิ์ศาล หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะไก่อ้นือ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	บ้านโคกโพธิ์ศาลหมู่ที่ 5บ้านหนองตะไก่อ้นือ	หนองไผ่	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1	4.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0%	80%	0	1	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				45	301.3696	189.1369	111.7348	0.4980	0.2265	63%	79%	26	19	
1	สพท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเป็ญ	บึงทอง	สามขา	ภูมินารายณ์	กาฬสินธุ์	1	3.3950	3.3950	0.0000	0.0000	0.0475	100%	100%	1	0	
2	สพท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองโคกสูง	โสก	บ้านโสก	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	3.4077	0.0000	3.4077	0.0000	0.0000	0%	15%	0	1	
3	สพท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเล็งเป็ล้อย		สันป่าดอง	นาเชือก	มหาสารคาม	1	3.3225	3.3225	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สพท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองกุดอีเขี้ยว	กุดโดน	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	3.2900	3.2900	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สพท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสะอาด	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	3.2170	3.2170	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สพท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บึงกิว	สังข์	บึงนคร	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1	3.3631	0.0000	3.3631	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
7	สพท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โป่ง	บุ่งเลืต	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	1	3.8193	0.0000	3.8193	0.0000	0.0000	0%	2%	0	1	
8	สพท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหินลาด	ห้วยแดง 6,10	กุดหว้า	ภูมินารายณ์	กาฬสินธุ์	1	3.2400	3.2400	0.0000	0.0000	0.0454	100%	100%	1	0	
9	สพท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองฝ้ายบ้าน	คำใหญ่	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	1	3.4500	3.4500	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
10	สพท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแปน,หนองโดน	5	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	1	3.0066	3.0066	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองงู พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองงู	สันป่าดอง	นาเชือก	มหาสารคาม	1	6.1327	1.7145	4.4182	0.0000	0.0000	28%	84%	0	1	
12	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอีสามสีหนองแคนทุ่งพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เหล้ากลาง	หนองใหญ่	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1	5.2712	5.2712	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
13	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงห้วยค้อนพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสะอาด1	โนนสะอาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	1	29.7157	21.3538	8.3619	0.0000	0.0000	72%	90%	0	1	
14	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โจด12	หนองข่า	เกษตร สมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	5.6479	0.0000	5.6479	0.0000	0.0000	0%	82%	0	1	
15	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหาด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	แก่น้ำท้าว2	เม็กดำ	พัคคณภูมิ พิสัย	มหาสารคาม	1	6.1485	3.0002	3.1483	0.0000	0.0000	49%	90%	0	1	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
16	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองลิมพร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เขียบ	ขามเริญ	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1	6.3834	2.5502	3.8332	0.0000	0.0000	40%	49%	0	1	
17	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแคพร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแค8	โนนรัง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	12.9590	5.1028	7.8562	0.0000	0.0000	39%	75%	0	1	
18	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโกพร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองโก6	ศรีสมเด็จ	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1	5.3774	5.3774	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
19	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขาดพร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ไค่น9	หัวช้าง	จตุรพักตร พิมาน	ร้อยเอ็ด	1	0.9675	0.9675	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
20	สพท.4	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลสะอาดสมบูรณ์		สะอาด สมบูรณ์	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	2.1309	2.1309	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
21	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำเตาพร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1,14,16	โนนสวรรค์	ปทุมรัตน์	ร้อยเอ็ด	1	32.0235	4.4034	27.6201	0.0000	0.0000	14%	8%	0	1	
22	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหม้อดพร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	โนนสวรรค์	โนนสวรรค์	ปทุมรัตน์	ร้อยเอ็ด	1	4.5066	4.5066	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
23	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อน้อย พร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	หนองบัว สันคู1	หนองบัว สันคู	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	1	2.4616	2.3632	0.0000	0.0983	0.0000	100%	100%	1	0	
24	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหาร พร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ปอพาน	ปอพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	1	5.4662	1.6251	3.8410	0.0000	0.0000	30%	82%	0	1	
25	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขามป้อม พร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	หลักด่าน	วังหิน	หนองสอง ห้อง	ขอนแก่น	1	6.2578	6.2497	0.0080	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
26	สพท.4	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสระประมง	สาม สวนใต้	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	1	2.7161	2.7161	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
27	สพท.4	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบอน	หัวหนอง3	หนองบอน	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	3.2752	0.0000	3.2752	0.0000	0.0000	0%	7%	0	1	
28	สพท.4	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเปือยเครือ	7,9	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	8.8307	8.8307	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
29	สพท.4	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	1	บ้านเป่า	เกษตร สมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	13.6900	13.6900	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
30	สพท.4	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นศูนย์ฝึกอาชีพภูสิงห์		ภูดิน	เมือง กาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1	0.9450	0.0000	0.9450	0.0000	0.0000	0%	1%	0	1	25/9/2567 แจ้งเตือนครั้งที่ 4 22/10/2567 แจ้งเตือนครั้งที่ 5
31	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองศาลาพร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองศาลา3	วังหิน	หนองสอง ห้อง	ขอนแก่น	1	5.2553	2.0154	3.2399	0.0000	0.0000	38%	94%	0	1	
32	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยพิทพร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สารจอตใหม่	หนองโพน งาม	เกษตร สมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	7.9681	0.7333	7.2348	0.0000	0.0000	9%	27%	0	1	4/11/2567 หยุดงานชุดลอก

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
33	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำบ้านอ่างทองพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	อ่างทอง8	บ้านดอน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	1	3.4827	3.4827	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
34	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองงูพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนธรรม	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	1	4.1930	4.0983	0.0000	0.0947	0.0949	100%	100%	1	0	
35	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหมอม้าพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนจาน	ขามป้อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1	4.4519	2.7686	1.6832	0.0000	0.0000	62%	82%	0	1	
36	สพท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว	4	บ้านเป่า	เกษตร สมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	6.9439	6.7290	0.0000	0.2150	0.0000	100%	100%	1	0	
37	สพท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรกรแปลงใหญ่ประชารัฐ (อ้อย)	11	ซับสมบูรณ์	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	1	16.3464	16.3464	0.0000	0.0000	0.0387	100%	100%	1	0	
38	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคูรอง	หนองคูรอง	ลอมคอม	พล	ขอนแก่น	1	2.1747	2.1747	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
39	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลสระอาด	คำบาง	สระอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	1	6.1019	6.1019	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
40	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโพงโพด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.)	ซับแดง5	ซับสมบูรณ์	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	1	3.3673	3.2773	0.0000	0.0899	0.0000	100%	100%	1	0	
41	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแก้นทราย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแก้นทราย	หนองช้าง	สามชัย	กาฬสินธุ์	1	29.9369	18.8401	11.0967	0.0000	0.0000	63%	65%	0	1	
42	สพท.4	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านสองคอน (สบทบงบปี 66) จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 = 0.2915 ครั้งที่ 2 = 1.4449	สองคอน	นาฝาย	ภูพาน	ขอนแก่น	1	1.1642	1.1642	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
43	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสระแก้ว (สบทบงบปี 66)		โนนเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	0.8405	0.8405	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
44	สพท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจิก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองจิก12	ดงลาน	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	7.1890	1.0076	6.1814	0.0000	0.0000	14%	35%	0	1	แจ้งเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจิกพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ครั้งที่ 1)
45	สพท.4	ซ่อมแซมฝายลำน้ำชี	ไร่ลำชี3	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	1	7.5360	4.7824	2.7536	0.0000	0.0000	63%	75%	0	1	อยู่ระหว่างแจ้งหยุดงานเนื่องจากปัญหาการสูบน้ำ

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				13	142.7736	92.8720	49.9016	0.0000	0.0000	65%	92%	11	2	
1	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแห้ง สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์		โพธิ์กลาง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	4.0792	4.0792	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหัวเสือ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์		โพธิ์กลาง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	2.3476	2.3476	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลหนองสรวง	1,5	หนองสรวง	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	1	11.7643	0.0000	11.7643	0.0000	0.0000	0%	74%	0	1	
4	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองทะเลศวร	หนองแวง2	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	1	19.9623	19.9623	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำจักราช	สารภี2	สารภี	หนองบุญ มาก	นครราชสีมา	1	9.4104	9.4104	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองทัพค่าย	กอก4	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	1	11.7633	11.7633	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านสามแคว	4	ท่าช้าง	เฉลิมพระ เกียรติ	นครราชสีมา	1	8.7721	8.7721	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโพนเขวา	โพนเขวา1,2	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1	14.9852	14.9852	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
9	สทพ.5	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ Y4 พร้อมระบบส่งน้ำ	นางมุด1	นางมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	1	3.2936	3.2936	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
10	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบใหญ่	จัว6	ท่าจะหลุง	โชคชัย	นครราชสีมา	1	13.0783	13.0783	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบุรพ์		บึงบุรพ์	บึงบุรพ์	ศรีสะเกษ	1	38.1373	0.0000	38.1373	0.0000	0.0000	0%	20%	0	1	
12	สทพ.5	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โคกวีจวน4	หนองยาง	เฉลิมพระ เกียรติ	นครราชสีมา	1	0.4633	0.4633	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
13	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการ ทหารพันธุ์ดีค่ายวีรวัฒน์โยธิน		นอกเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1	4.7168	4.7168	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				19	244.2780	75.1351	169.1429	0.0000	0.0000	31%	53%	7	12	
1	สทพ.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองทรายขาว-คลองหนองหวีด-แก้มลิงทุ่งกะปาว	ประณีต หมู่ที่4	ประณีต	เขาสมิง	ตราด	1	15.8521	8.9255	6.9266	0.0000	0.0000	56%	100%	0	1	- โครงการตกพับ - ตรวจรับงานแล้ว อยู่ระหว่างทำเอกสารเบิกจ่าย งวดสุดท้าย
2	สทพ.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองกะวัดกองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	วังทอง หมู่ที่9	วังทอง	วังสมบูรณ์	สระแก้ว	1	9.7495	0.0000	9.7495	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	โครงการตกพับ
3	สทพ.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเจริญ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10	พลวง	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	1	67.9269	8.9406	58.9863	0.0000	0.0000	13%	25%	0	1	- หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 67 เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง มาตัดต้นไม้ ในโครงการ
4	สทพ.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ บ้านนพรี	8	นพรี	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	2.9750	2.9750	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สทพ.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนบ้านแก้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ		บ้านแก้ง	เมืองสระแก้ว	สระแก้ว	1	8.2010	8.2010	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สทพ.6	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำวังจิก	8	ไพร่ตั่ว	คลองหาด	สระแก้ว	1	10.1660	0.0000	10.1660	0.0000	0.0000	0%	3%	0	1	หยุดงานตั้งแต่ 28 ส.ค.หยุดงานเป็นต้นไป เนื่องจากน้ำท่วม ล้นอาคารระบายน้ำ
7	สทพ.6	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองขวาง	6	ท่ากุ่ม	เมืองตราด	ตราด	1	8.4080	8.4080	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	สทพ.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงบ้านศิริเขตพัฒนา	26	ทุ่งมหาเจริญ	วังน้ำเย็น	สระแก้ว	1	8.6003	1.7734	6.8269	0.0000	0.0000	21%	85%	0	1	- หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 67 เนื่องจาก รื้อราษฎรเก็บเกี่ยวผลผลิต
9	สทพ.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าทุ่งกว้าง	4	ทับไทร	โป่งน้ำร้อน	จันทบุรี	1	11.0272	11.0272	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
10	สทพ.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองยาง 3	3	ช่องกุ่ม	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	14.4415	0.0000	14.4415	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	- ได้รับการอนุญาตให้เข้าดำเนินการ ในพื้นที่จากกรมอุทยานฯ แล้ว - แจ้งเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 68
11	สทพ.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองซังกระดัง	9	แซร์อ้อ	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	11.0415	0.0000	11.0415	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเข้าพื้นที่
12	สทพ.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองแผ่นดินเย็น	9	แซร์อ้อ	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	4.4115	0.0000	4.4115	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเข้าพื้นที่
13	สทพ.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยน้ำเย็นพร้อมระบบกระจายน้ำ	7	ท่าแยก	เมือง	สระแก้ว	1	4.3291	0.0000	4.3291	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	- ได้รับการอนุญาตให้เข้าดำเนินการ ในพื้นที่จากกรมอุทยานฯ แล้ว - แจ้งเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 68
14	สทพ.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองน้ำใส	7	ท่าแยก	เมือง	สระแก้ว	1	1.8900	0.0000	1.8900	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	- ได้รับการอนุญาตให้เข้าดำเนินการ ในพื้นที่จากกรมอุทยานฯ แล้ว - แจ้งเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 68

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
151	สพท.6	ปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง	6	ท่าหลวง	เกาะสีชัง	ชลบุรี	1	14.2800	14.2800	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
16	สพท.6	อนุรักษ์พื้นที่อ่างเก็บน้ำสายสร		หินตั้ง	เมือง	นครนายก	1	2.1669	2.1669	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
17	สพท.6	อนุรักษ์พื้นที่หนองเข้-คลองยาง พร้อมระบบกระจายน้ำ	4,7,11,12	นนทรี	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	22.2156	0.0000	22.2156	0.0000	0.0000	0%	24%	0	1	- มีการแก้ไขแบบแปลน
18	สพท.6	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำโรงเรียนชุมพลทหารเรือ พร้อมระบบกระจายน้ำ		บางเสร่	สัตหีบ	ชลบุรี	1	26.3205	8.1620	18.1585	0.0000	0.0000	31%	78%	0	1	- หยุดงานตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 68 เนื่องจาก อยู่ระหว่างปรับแบบจุดติดตั้งแผงโซลาเซลล์ และคาดว่าจะติดตั้งภายในเดือน มี.ค. 68
19	สพท.6	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง		หน้าเมือง	เมือง ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	1	0.2756	0.2756	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				20	235.5316	142.2273	93.3043	0.0000	0.0000	60%	95%	16	4	
1	สพท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 3 - 4) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	195หมู่4	ห้วยไผ่	เมือง	ราชบุรี	1	0.1140	0.1140	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	สพท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ และอาคารชุด สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	195หมู่4	ห้วยไผ่	เมือง	ราชบุรี	1	0.2240	0.2240	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	สพท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 7 - 8) ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 2 สุพรรณบุรี เลขที่ 27 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	27หมู่4	รั้วใหญ่	เมือง	สุพรรณบุรี	1	0.6209	0.6209	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สพท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 1 - 2) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	195หมู่4	ห้วยไผ่	เมือง	ราชบุรี	1	0.2650	0.2650	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สพท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยสามเขา สนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดิน ตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กัลดีหลวง)	เขาอ่างแก้ว 13	เขากะปุก	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	0.9797	0.9797	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สพท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำลูกถนนม สนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดิน ตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กัลดีหลวง)	เขาอ่างแก้ว 13	เขากะปุก	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	1.1985	1.1985	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	สพท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวังยาง - ตำบลศรีประจันต์		วังยาง	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	1	25.2497	25.2497	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	สพท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านกรูด	3	ธงชัย	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	1	49.3725	5.7251	43.6473	0.0000	0.0000	12%	46%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ก่อสร้างท่อส่งสูง และโรงเก็บสารเคมี
9	สพท.7	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองแกว		เขาชะรม	โพธาราม	ราชบุรี	1	54.2675	54.2675	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
10	สพท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านปู้เจ้า	6	วังน้ำซับ	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	1	8.4811	8.4811	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	สพท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอ้นกรกระโท	4	ศรีสำราญ	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	1	6.5217	4.7630	1.7587	0.0000	0.0000	73%	85%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการฟื้นฟิวทางจราจร
12	สพท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำแควน้อยสนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี		สิงห์	โพธาราม	กาญจนบุรี	1	0.0681	0.0681	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
13	สพท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำลำสมูห์ บรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลคอนตาล		คอนตาล	เมือง สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	1	0.0137	0.0137	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
14	สพท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลทุ่งหลวง		ทุ่งหลวง	ปากท่อ	ราชบุรี	1	0.0128	0.0128	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
15	สพท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลธรรมเสน เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ขาดแคลนน้ำด้านการเกษตร		ธรรมเสน	โพธาราม	ราชบุรี	1	0.0984	0.0984	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
16	สพท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและการเกษตร ในพื้นที่อำเภอยางชุมน้อย		ยางชุมน้อย	ยางชุมน้อย	สุรินทร์	1	0.1590	0.1590	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
17	สพท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมลำห้วยพร้อมป้องกันกัดเซาะ		หนองปรือ	หนองปรือ	กาญจนบุรี	1	28.8500	11.2260	17.6240	0.0000	0.0000	39%	78%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการงานวางก่อกองเก็บเงิน งานแผ่น GM
18	สพท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำบ้านไผ่สนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม	1,2,7,9,12	สระหลวง	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	1	58.4200	28.1457	30.2743	0.0000	0.0000	48%	85%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างรับแผงพลังงานแสงอาทิตย์
19	สพท.7	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 BTU สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี		ห้วยไผ่	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	1	0.4680	0.4680	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
20	สพท.7	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 BTU สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี		ห้วยไผ่	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	1	0.1470	0.1470	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				27	205.2007	107.2264	97.9743	0.0000	0.0000	52%	81%	13	14	
1	สทพ.8	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 100/6, 100/7 และ 100/8 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	6	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	1	0.4172	0.2699	0.1474	0.0000	0.0000	65%	82%	0	1	
2	สทพ.8	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 100/2, 100/31, 100/32, 100/34 และ100/35 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	6	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	1	0.7603	0.5122	0.2481	0.0000	0.0000	67%	88%	0	1	
3	สทพ.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านดามะบาดู ช่วง 3		คลองมาบิง	เมืองปัตตานี	ปัตตานี	1	2.2939	2.2939	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สทพ.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยป่าโจ ช่วง 2	สะเมต4	บาเจาะ	บาเจาะ	นราธิวาส	1	1.9049	1.9049	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สทพ.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านธารโต พร้อมระบบกระจายน้ำ		ธารโต	ธารโต	ยะลา	1	10.9627	10.9627	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สทพ.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 3 (ตำบลแว้ง ตำบลฆอละห์ ตำบลกาญจนบุรี)		ฆอละห์	แว้ง	นราธิวาส	1	7.5180	6.0496	1.4684	0.0000	0.0000	80%	96%	0	1	
7	สทพ.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ช่วง 2 (ตำบลตะโกละ ตำบลกะปิ ตำบลสุวารี)		ตะโกละ	รามัน	ยะลา	1	9.5211	9.5211	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	สทพ.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 4	ป่าตึง	ตะโกละ	กะป้อ	ปัตตานี	1	7.8883	2.8448	5.0435	0.0000	0.0000	36%	85%	0	1	
9	สทพ.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนห้วยเยียว		สาคร	ท่าแพ	สตูล	1	13.4458	7.3509	6.0949	0.0000	0.0000	55%	80%	0	1	
10	สทพ.8	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นลำห้วยสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม 2,000 ไร่		เขาขาว	ละลุ	สตูล	1	3.8973	3.8973	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	สทพ.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองโทร		ป่าชิง	จะนะ	สงขลา	1	3.1252	3.1252	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
12	สทพ.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่ สปก. ระหว่าง 5122 II 9840 และ 5122 II 9842 ช่วง 2	ลำลอง12,13	นาทวี	นาทวี	สงขลา	1	2.3997	2.3997	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
13	สทพ.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำโต๊ะเต๊ะ พร้อมระบบกระจายน้ำ ช่วง 2	บาไล	บาไล	ยะหริ่ง	ปัตตานี	1	4.9507	4.9507	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
14	สทพ.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนบึงละหาร	ป่าหวัง	บันนังสตา	บันนังสตา	ยะลา	1	2.4391	2.4391	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
15	สพท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนบึงตือโละตอง	1	บ้านนังสตา	บ้านนังสตา	ยะลา	1	0.9633	0.9633	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
16	สพท.8	อนุรักษ์พื้นที่ระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ตำบลยี่งอ ตำบลตันหยงมัส ตำบลสมรือโบตก)		ยี่งอ	ยี่งอ	นราธิวาส	1	13.6312	13.6312	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
17	สพท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ	3	ตุงยง	หนองจิก	ปัตตานี	1	1.2096	1.2096	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
18	สพท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านวังนา		ป่าแกบ่อหิน	ทุ่งหว้า	สตูล	1	1.9900	1.9900	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
19	สพท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านจาวะระบูโละ พร้อมระบบกระจายน้ำ		เบตง	เบตง	ยะลา	1	7.3157	6.9411	0.3746	0.0000	0.0000	95%	99%	0	1	
20	สพท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองปอมและระบบส่งน้ำ	คลองปอม	ฉลุง	หาดใหญ่	สงขลา	1	11.7045	3.9325	7.7720	0.0000	0.0000	34%	50%	0	1	
21	สพท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองหีบ พร้อมระบบกระจายน้ำ		ป่าดิงเบซาร์	สะเตา	สงขลา	1	8.9189	0.0000	8.9189	0.0000	0.0000	0%	35%	0	1	
22	สพท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองยางแดง	คลองยาง แดง	ท่าชะมวง	รัตภูมิ	สงขลา	1	7.7654	1.2033	6.5621	0.0000	0.0000	15%	50%	0	1	
23	สพท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำโรงพยาบาลชัยภูวรักษ์สงขลา		เกาะแก้ว	เมืองสงขลา	สงขลา	1	7.6012	0.0000	7.6012	0.0000	0.0000	0%	35%	0	1	
24	สพท.8	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ช่วง 2	สะพานไทร 10	บางดี	ห้วยยอด	ตรัง	1	18.5750	6.5503	12.0247	0.0000	0.0000	35%	45%	0	1	
25	สพท.8	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรชุมชน ช่วง 2		ท่าแค	เมืองพัทลุง	พัทลุง	1	20.6604	4.4453	16.2151	0.0000	0.0000	22%	50%	0	1	
26	สพท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองวัดป่า พร้อมระบบกระจายน้ำ	3	โมคลาน	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	1	21.8012	1.3327	20.4685	0.0000	0.0000	6%	20%	0	1	
27	สพท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ คอนนา พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี		บางเขา	หนองจิก	ปัตตานี	1	11.5400	6.5050	5.0350	0.0000	0.0000	56%	60%	0	1	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมีปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				38	331.5559	120.0424	211.4649	0.0486	0.0000	36%	70%	11	27	
1	สพท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบโมเดล		สะเอียบ	สอง	แพร่	1	43.4250	6.5138	36.9113	0.0000	0.0000	15%	10%	0	1	พื้นที่ก่อสร้าง spillway ใน คก.แม่เต็น พบหินดินแข็ง (ไม่หยุดงาน) คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กรกฎาคม 2568
2	สพท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำไร่5	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	13.9900	5.2420	8.7480	0.0000	0.0000	37%	45%	0	1	หยุดงาน แก้ไขแบบเนื่องจากย้ายจุดสูบน้ำและแก้ไขแนววางท่อ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน เมษายน 2568
3	สพท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำแะ3	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	7.9008	2.0507	5.8502	0.0000	0.0000	26%	51%	0	1	หยุดงาน แก้ไขแบบเนื่องจากย้ายจุดสูบน้ำและแก้ไขแนววางท่อ และอยู่ ระหว่างรอปั้มสูบน้ำจากการนำเข้า (ประมาณกลางเดือน มีนาคม 2568) คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มีนาคม 2568
4	สพท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำลาน2	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	13.5915	3.7773	9.8142	0.0000	0.0000	28%	56%	0	1	หยุดงาน แก้ไขแบบแปลนเนื่องจากแนวเขตท่อลูก้าที่ดินเอกชน และอยู่ ระหว่างรอปั้มสูบน้ำจากการนำเข้า (ประมาณกลางเดือน มีนาคม 2568) คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มีนาคม 2568
5	สพท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำปู่6	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	12.3165	10.2056	2.1109	0.0000	0.0000	83%	54%	0	1	หยุดงาน แก้ไขแบบแปลนเนื่องจากแนวเขตท่อลูก้าที่ดินเอกชน และอยู่ ระหว่างรอปั้มสูบน้ำจากการนำเข้า (ประมาณกลางเดือน มีนาคม 2568) คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มีนาคม 2568
6	สพท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหาให้	ห้วยแก้ว4	ห้วยแก้ว	หนองม่วงไข่	แพร่	1	13.9900	2.5064	11.4836	0.0000	0.0000	18%	30%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม 2568
7	สพท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	แพนสอง3	ผาตอ	ท่าวังผา	น่าน	1	2.7937	2.7937	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	สพท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน	สะเนียน1	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	2.6929	2.6929	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
9	สพท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) โรงเรียนวัดป่าแม่จริมโสภิตาราม	ฝ่าย2	แม่จริม	แม่จริม	น่าน	1	4.9690	3.0832	1.8858	0.0000	0.0000	62%	99%	0	1	หยุดงาน ติดที่กรรมสิทธิ์จุดก่อสร้าง ระบบสูบน้ำแบบบ่อซึมและท่อสูบน้ำ บางส่วน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน เมษายน 2568
10	สพท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง	นาค4	เมืองลี	นาหมื่น	น่าน	1	0.0090	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	สพท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม	บอน1	แม่จริม	แม่จริม	น่าน	1	2.5803	2.5803	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
12	สพท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมฉลอง ครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช	2	บ่อเกลือ เหนือ	บ่อเกลือ	น่าน	1	0.0240	0.0180	0.0060	0.0000	0.0000	75%	100%	0	1	
13	สพท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน วีระยานุเคราะห์	10	หนองแดง	แม่จริม	น่าน	1	0.0240	0.0180	0.0060	0.0000	0.0000	75%	100%	0	1	
14	สพท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำหนองป่าตอ	1	ท่าพอง	สวรรคโลก	สุโขทัย	1	7.5570	0.0005	7.5565	0.0000	0.0000	0%	5%	0	1	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานวันที่ 20 มกราคม 2568 (ประสบปัญหาพายุภัย) คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน เดือน กรกฎาคม 2568

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
15	สพท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการสำรวจพันธุ์ดีพืชผดโลก		วัดโบสถ์	วัดโบสถ์	พิษณุโลก	1	2.8321	2.8321	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
16	สพท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทะเลแก้ว ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.)		หลายชุมพล	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	1	33.7165	25.5363	8.1802	0.0000	0.0000	76%	99%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กุมภาพันธ์ 2568
17	สพท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบัว	สนามคลี6	สนามคลี	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	1	4.8790	4.8304	0.0000	0.0486	0.0000	100%	100%	1	0	
18	สพท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผบ.ลูกเสือรดไฟมักกะสัน	1	ชนแดน	สองแคว	น่าน	1	0.0270	0.0049	0.0221	0.0000	0.0000	18%	100%	0	1	
19	สพท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	ห้วยคู่5	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	0.0240	0.0180	0.0060	0.0000	0.0000	75%	100%	0	1	
20	สพท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย	1	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	0.0270	0.0000	0.0270	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
21	สพท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 71 แห่ง		ภูคา	ปัว	น่าน	1	0.3914	0.0977	0.2937	0.0000	0.0000	25%	90%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม 2568
22	สพท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน	เหนือวัด2	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	4.9700	3.4023	1.5677	0.0000	0.0000	68%	85%	0	1	หยุดงาน ติดกรณีลพิษที่ติดจุดก่อสร้างบ่อซีเมนต์ท่อจ่ายน้ำบางส่วน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มีนาคม 2568
23	สพท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์น้ำผัดขวาง	วังโป่ง3	ผัดขวาง	ทองแสนขัน	อุดรดิต์	1	4.8840	4.8840	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
24	สพท.9	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแหว่ง	น้ำแหว่ง6	ปึงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1	0.4890	0.4890	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
25	สพท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	ใหม่หัวดง10	สันทะ	น่าน้อย	น่าน	1	0.4800	0.4800	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
26	สพท.9	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแหว่ง	ผาหมี่10	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	0.3856	0.0000	0.3856	0.0000	0.0000	0%	89%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กุมภาพันธ์ 2568
27	สพท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นโพนคู่	โพนคู่	สองคอน	พากฟ้า	อุดรดิต์	1	1.7900	0.0000	1.7900	0.0000	0.0000	0%	96%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กุมภาพันธ์ 2568
28	สพท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยน้ำสิงห์	หนองโป	ร่วมจิต	ท่าปลา	อุดรดิต์	1	3.4900	3.4900	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
29	สพท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยมุ่นพร้อมระบบส่งน้ำ	วังหงษ์5	วังหงษ์	เมืองแพร่	แพร่	1	9.7000	2.0110	7.6890	0.0000	0.0000	21%	48%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากพื้นที่ขุดลอกทับซ้อนพื้นที่เอกชน แจ้งเข้ากลางเดือนมีนาคม 2568 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม 2568
30	สพท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยไม้แดงตามพร้อมระบบกระจายน้ำ	สุเม่น1	แมสิน	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	1	4.2245	0.0000	4.2245	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานอื่น (ป่าสงวนแห่งชาติ , สปก., คพช.) คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
31	สพท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำป่าด	นาคันทุง6	แสนตอ	น้ำป่าด	อุดรดิตถ์	1	23.5400	9.7741	13.7659	0.0000	0.0000	42%	45%	0	1	ช่วงแรกน้ำท่วมไม่สามารถขนอุปกรณ์เข้าดำเนินการได้ ปัจจุบัน รอปีมคาคว่า จะจัดส่ง เดือน เมษายน 2568
32	สพท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	ลำาน8	สันทะ	น่าน้อย	น่าน	1	0.4790	0.4790	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
33	สพท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอาศรมธรรมจาริก พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	แม่สิด6	แม่พุง	วังชัน	แพร่	1	5.0499	2.8910	2.1589	0.0000	0.0000	57%	75%	0	1	หยุดงาน แก้ไขท่อทางน้ำเข้าตรงกับแบบแปลน แจ้งเข้าคืนเดือนมีนาคม 2568 อยู่ระหว่างการนำเข้าปั้มสูบน้ำ) คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มีนาคม 2568
34	สพท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (แก้มลิง) คลองโกรงเกรา-บึงสลุ-หนองสระหัว		นครป่าหมาก	บางกระพุ่ม	พิษณุโลก	1	21.9150	0.0000	21.9150	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	แจ้งเข้างาน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568
35	สพท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เชื่อมต่อโครงข่ายน้ำบึงสกัก-บึงบัว พันน้ำคลองตรอน		น้ำย่าง	ตรอน	อุดรดิตถ์	1	31.4917	6.8070	24.6847	0.0000	0.0000	22%	45%	0	1	เริ่มงาน วันที่ 6 มกราคม 2568 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พฤษภาคม 2568
36	สพท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยป่าปู	ป่าลึก8	ป่าลึก	วังชัน	แพร่	1	4.4736	0.0000	4.4736	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานอื่น (ป่าสงวนแห่งชาติ , สปก.) ปัจจุบันรอเอกสารการตอบกลับการใช้ที่ดินจาก ส.ป.ก.
37	สพท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่คำมี พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	2	ตำหนักธรรม	หนองม่วงไข่	แพร่	1	42.0831	10.5244	31.5587	0.0000	0.0000	25%	50%	0	1	เกษตรกรขอเก็บเกี่ยวผลผลิต (ข้าวโพด) ทำให้ยังไม่สามารถวางท่อได้ และ แก้ไขแบบแปลนเนื่องจากจุดติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ทับซ้อนพื้นที่เอกชน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568
38	สพท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยเหี้ยะ บ้านปางเคาะ หมู่ที่ 11 ตำบลไพรน้อย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่	ปางเคาะ11	ไพรน้อย	เด่นชัย	แพร่	1	4.3500	0.0000	4.3500	0.0000	0.0000	0%	6%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ เมษายน 2568

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				49	160.0547	94.6688	65.3839	0.0019	0.0000	59%	98%	42	7	
1	สพท.10	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขาม เดี่ยว อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	4	มะขามเตี้ย	เมืองสุ ราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	1	2.4949	2.4949	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	สพท.10	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	3	วัดประดู่	เมืองสุ ราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	1	2.4980	0.7475	1.7505	0.0000	0.0000	30%	96%	0	1	
3	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		คลองชะอุ่น	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	7.9880	7.9880	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สพท.10	ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝ่ายคลองพุมฤ		เขาพนม	เขาพนม	กระบี่	1	21.2322	15.7457	5.4865	0.0000	0.0000	74%	100%	0	1	
5	สพท.10	ปรับปรุงสระน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		ครน	สวี	ชุมพร	1	13.1579	4.7611	8.3968	0.0000	0.0000	36%	97%	0	1	
6	สพท.10	พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำฝ่ายคลองบางกรักร้อมระบบส่งน้ำ		โคกเคียน	ตะกั่วป่า	พังงา	1	5.5068	5.5068	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	สพท.10	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกระตัง พร้อมระบบกระจายน้ำ		บ้านกลาง	อำเภอลี้	กระบี่	1	13.1708	4.0246	9.1461	0.0000	0.0000	31%	100%	0	1	
8	สพท.10	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยโรงงาน		เขาไชยราช	ปะทิว	ชุมพร	1	2.9620	2.9620	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
9	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองห้วยใหญ่	1	บ้านนา	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	8.3215	0.0000	8.3215	0.0000	0.0000	0%	45%	0	1	
10	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองน้ำสวยศรี	6	บ้านนา	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	7.2871	7.2871	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองบึก	1	บางจอน	พุนพิน	สุราษฎร์ธานี	1	3.3110	3.3110	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
12	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองน้ำข้า	11	ปลายพระยา	ปลายพระยา	กระบี่	1	4.4900	4.4900	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
13	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่ สปก.แปลง 83		หงษ์เจริญ	ท่ามะแซ	ชุมพร	1	1.7417	1.7417	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
14	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนเทคนิคเนินบุรีอนุสรณ์ 1		บางสวรรค์	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
15	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง	7	ปากหมาก	ไชยา	สุราษฎร์ธานี	1	0.0235	0.0197	0.0038	0.0000	0.0000	84%	100%	1	0	
16	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน บ้านคลองชะอุ่น	1	คลองชะอุ่น	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
17	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดพนม	2	พนม	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
18	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน วัดถ้ำวราวม	4	คลองศก	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
19	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน วัดสองพี่น้อง	1	คลองศก	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
20	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดปากคู	1	ช้างซ้าย	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
21	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยหมากบน	3	ช้างซ้าย	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
22	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม	1	ไชยคราม	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
23	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดคนอก	2	ไชยคราม	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	1	0	
24	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านท่าสนุก	3	มะรุ่ย	ทับปุด	พังงา	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
25	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางกัน	4	ทุ่งคาโงก	เมืองพังงา	พังงา	1	0.0235	0.0202	0.0033	0.0000	0.0000	86%	100%	1	0	
26	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านอ่าวลิ้นน้อย		อ่าวลิ้นน้อย	อ่าวลึก	กระบี่	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	1	0	
27	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านไร่เหนือ	3	ทุ่งเตา	บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	1	0	
28	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านท่าสนบประชาสรรค์	5	ปาร้อน	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
29	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดเขานางเภา	1	กรุด	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
30	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนชุมชนบ้านนาง่า	10	ดอนสัก	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
31	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านแม่ริย สพป.สฎ.3	5	สินปุน	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
32	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน	6	สินเจริญ	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0235	0.0197	0.0038	0.0000	0.0000	84%	100%	1	0	
33	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านหน้าเขาได้ร่มเย็น1	2	บ้านเสด็จ	เคียนซา	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
34	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดควนท่าแร่	1	ทรัพย์ทวี	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
35	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านดอนงาม	3	นาใต้	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
36	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านใหญ่	9	พนม	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
37	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านไสขรบ	5	อิปัน	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
38	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านโตนยาง	8	ท่าขนอน	คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
39	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านทรายแก้ว	14	ท่าขนอน	คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
40	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางหยี	4	บางน้ำจืด	หลังสวน	ชุมพร	1	0.0235	0.0197	0.0038	0.0000	0.0000	84%	100%	1	0	
41	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านพระรังกษัธราษฎร์บำรุง	2	พระรังกษั	พะโต๊ะ	ชุมพร	1	0.0235	0.0197	0.0038	0.0000	0.0000	84%	100%	1	0	
42	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยชัน	5	ทุ่งระยะ	สวี	ชุมพร	1	0.0235	0.0212	0.0023	0.0000	0.0000	90%	100%	1	0	
43	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านฝ้ายท่า	3	ทุ่งมะพร้าว	ท้ายเหมือง	พังงา	1	0.0235	0.0195	0.0040	0.0000	0.0000	83%	100%	1	0	
44	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านปากคลอง สพฐ	3	รมณีย์	กะปง	พังงา	1	0.0235	0.0195	0.0040	0.0000	0.0000	83%	100%	1	0	
45	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านคุรอด	5	บางวัน	คุระบุรี	พังงา	1	0.0235	0.0187	0.0048	0.0000	0.0000	80%	100%	1	0	
46	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางมรวน สทป.พังงา	5	บางม่วง	ตะกั่วป่า	พังงา	1	0.0235	0.0195	0.0040	0.0000	0.0000	83%	100%	1	0	
47	สพท.10	ปรับปรุงแหล่งน้ำหารฉมัน พร้อมระบบกระจายน้ำ ระยะที่ 1		ถ้ำสิงขร	คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	1	30.6255	12.7501	17.8754	0.0000	0.0000	42%	79%	0	1	
48	สพท.10	พัฒนาแหล่งน้ำเก็บกักน้ำฝายคลองทับเตียม (คลองอินทนิล)		โคกยาง	เหนือคลอง	กระบี่	1	34.0000	19.6358	14.3642	0.0000	0.0000	58%	83%	0	1	
49	สพท.10	เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำคลองกระโสมโดนดิน		ถ้ำ	ตะกั่วทุ่ง	พังงา	1	0.9969	0.9969	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				7	133.1687	64.3907	68.7681	0.0099	0.0000	48%	93%	3	4	
1	สพท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเล็งป้อ (แก้มลิง) ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านยางโนนเค็ง,ท่าลาด 8,10,7	ตมใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	1	49.3197	22.7727	26.5470	0.0000	0.0000	46%	82%	0	1	
2	สพท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดน้ำจั้น พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	ม่วงอ่อน8	ตู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	1	17.9050	5.1945	12.7105	0.0000	0.0000	29%	95%	0	1	
3	สพท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดนาแซง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	หัวตะพาน1	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1	25.7039	25.7039	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สพท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระหนองมุที (แก้มลิง) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองมุที7	โนนเปือย	กุดชุม	ยโสธร	1	6.8289	6.8289	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สพท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดชีนุ่น พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กุดกุง1	กุดกุง	คำชะโนดแก้ว	ยโสธร	1	15.9621	0.0000	15.9621	0.0000	0.0000	0%	86%	0	1	
6	สพท.11	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	หนองดั่ง11	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	1	16.9490	3.4007	13.5483	0.0000	0.0000	20%	89%	0	1	
7	สพท.11	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 เลขที่ 39 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	39	ในเมือง	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1	0.4999	0.4900	0.0000	0.0099	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				2	19.6647	19.0892	0.5715	0.0040	0.0000	97%	95%	1	1	
1	กพน.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 40 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	6.6647	6.1292	0.5355	0.0000	0.0000	92%	89%	0	1	
2	กพน.1	เครื่องกำหนดตำแหน่งพิกัดดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 13 ชุด					1	13.0000	12.9600	0.0360	0.0040	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				16	735.2755	468.8667	266.4088	0.0000	0.0000	64%	67%	5	11	
1	กพน.2	ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 391 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	5.9081	4.7789	1.1292	0.0000	0.0000	81%	86%	0	1	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
2	กพน.2	ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 440 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	47.4084	30.3429	17.0655	0.0000	0.0000	64%	91%	0	1	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
3	กพน.2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ตำบลวังกะทะ ตำบลโป่งตาลอง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	9.3665	7.2050	2.1615	0.0000	0.0000	77%	95%	0	1	บริหารสัญญา (ตรวจรับงวด 4 วันที่ 25 ก.พ.2568 อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ และขอเบิกจ่ายงวด4) แผนงาน 93.60 % ชำกว่าแผน 1.60 %
4	กพน.2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลสว่าง อำเภอมหาสารคาม จังหวัดสกลนคร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	12.4540	9.5800	2.8740	0.0000	0.0000	77%	90%	0	1	บริหารสัญญา แผนงาน 89.10 % ชำกว่าแผน 2.00 %
5	กพน.2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนล่าง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	21.2355	9.8010	11.4345	0.0000	0.0000	46%	87%	0	1	บริหารสัญญา แผนงาน 90.30 % ชำกว่าแผน 3.40 %
6	กพน.2	รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน 12 คัน พร้อมติดเครน 30 คัน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 11 คัน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	98.8020	0.0000	98.8020	0.0000	0.0000	0%	95%	0	1	คาดว่าจะตรวจรับต้นเดือน มี.ค. 68
7	กพน.2	รถชุดดินตะขบ ขนาด 200 แรงม้า กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 22 คัน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	134.4275	134.4275	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแขง	หนองหัววัว	โคกสี	เมือง ขอนแก่น	ขอนแก่น	1	28.9534	0.0000	28.9534	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	ผู้รับจ้างลงนามแนบท้ายสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 67 อยู่ระหว่างเสนออทน. ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ (คาดว่าจะเข้าทำงานวันที่ 16 ม.ค. 68) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างที่เหลือ
9	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงขามเข็ย		โคกสว่าง	บึงคล้า	บึงกาฬ	1	22.3958	0.0000	22.3958	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	อทน.อนุมัติยกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 67 อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คกก.สำรวจความเสียหาย และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่วนที่เหลือในลำดับต่อไป
10	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำอิง (หนองเล็งทราย-กว๊านพะเยา)	แม่ใจ	เมืองพะเยา	พะเยา		1	15.4363	0.0000	15.4363	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	อยู่ระหว่างประสานงานกับคู่สัญญาในการจ่ายเงินตามงบที่ได้รับจัดสรร และอยู่ระหว่างคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง
11	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหนองแอ (หนองแอ่) สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)		ท่าแร่	เมือง สกลนคร	สกลนคร	1	75.7000	34.2634	41.4366	0.0000	0.0000	45%	21%	0	1	แผนงาน 81.90 % ชำกว่าแผน 60.44 % ณ วันที่ 29 มกราคม 2568
12	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหนองแขนนาง		วังตาล กบินทร์	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	24.7200	0.0000	24.7200	0.0000	0.0000	0%	1%	0	1	แผนงาน 35.04 % ชำกว่าแผน 34.11 % ณ วันที่ 29 มกราคม 2568

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
13	กพน.2	ชุดสูบน้ำระบบไฮดรอลิกส์ระยะไกลแบบปรับอัตราการไหลตามช่วงกำลังงานที่เปลี่ยนไป กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 ชุด				กรุงเทพมหานคร	1	180.0000	180.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
14	กพน.2	สายยางสูบล่งน้ำ ขนาด 16 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 180 ชุด				กรุงเทพมหานคร	1	44.8290	44.8290	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
15	กพน.2	สายยางสูบล่งน้ำ ขนาด 12 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 50 ชุด					1	13.1396	13.1396	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
16	กพน.2	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4994	0.4994	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				4	5.6973	5.6973	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	4	0	
1	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำแผน บริหารจัดการน้ำสำหรับการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำ ตามพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	4.9491	4.9491	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมิน คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0527	0.0527	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับ และส่งเสริมการอนุญาตและควบคุมการใช้น้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและ การใช้น้ำ					1	0.1960	0.1960	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	กจน.	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4995	0.4995	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอกันเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				14	307.8781	104.4045	203.4737	0.0000	0.0000	34%	79%	2	12	
1	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน)สู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ กรมทรัพยากรน้ำแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	5.3992	1.9850	3.4142	0.0000	0.0000	37%	85%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ม.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 84.5 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 1,985,000 บาท (ทส 0602.7/1941 ลงวันที่ 15 ต.ค. 67)
2	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2703	0.2703	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและการะปกดินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.1846	0.1846	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคใต้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	15.2150	3.5800	11.6350	0.0000	0.0000	24%	87%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ม.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 86.75 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 3,580,000 บาท (ทส 0602.2/1876 ลงวันที่ 1 ต.ค. 67)
5	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพในลุ่มน้ำหลักและสาขา (โขง ชี มูล) กรมทรัพยากรน้ำแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	42.1430	21.0715	21.0715	0.0000	0.0000	50%	76%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ม.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 76.13 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 10,535,750 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 10,535,750 บาท
6	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำหะเสลาบสงขลา) กรมทรัพยากรน้ำแขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	18.5300	5.4500	13.0800	0.0000	0.0000	29%	76%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ม.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 75.59 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 5,450,000 บาท (ทส 0602.7/1961 ลงวันที่ 17 ต.ค. 67)
7	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	9.9195	2.4799	7.4396	0.0000	0.0000	25%	77%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ม.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 77.39 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 2,479,875 บาท (ทส 0602.7/1898 ลงวันที่ 7 ต.ค. 67)
8	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	36.0400	18.0200	18.0200	0.0000	0.0000	50%	81%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ม.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 81.35 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 9,010,000 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 9,010,000 บาท
9	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	30.8975	15.4488	15.4488	0.0000	0.0000	50%	71%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ม.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 71.10 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 7,724,375 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 7,724,375 บาท
10	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ยมและน่าน) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	25.6445	12.8223	12.8223	0.0000	0.0000	50%	75%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ม.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 74.89 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 6,411,125 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 6,411,125 บาท
11	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	37.2130	10.9450	26.2680	0.0000	0.0000	29%	71%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม ถึงเดือน ม.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 70.87 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 10,945,000 บาท (ทส 0602.2/1930 ลงวันที่ 10 ต.ค. 67)

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
12	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำหนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	24.9900	0.0000	24.9900	0.0000	0.0000	0%	67%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ม.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 66.95 - ปี 2568 ยังไม่มีการเบิกจ่าย (เมื่อปี 2567 มีการเบิกเงินล่วงหน้า 15%, เบิกงวด 1, เบิกงวด 2 แล้ว)
13	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมสำรวจ ออกแบบ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองอ่าง จังหวัดเชียงราย เพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	24.9900	0.0000	24.9900	0.0000	0.0000	0%	67%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ม.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 66.95 - ปี 2568 ยังไม่มีการเบิกจ่าย (เมื่อปี 2567 มีการเบิกเงินล่วงหน้า 15%, เบิกงวด 1, เบิกงวด 2 แล้ว)
14	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ระยะที่ 2 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	36.4415	12.1472	24.2944	0.0000	0.0000	33%	77%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ม.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 77.35 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 12,147,175 บาท (ทส 0602.7/2109 ลงวันที่ 15 พ.ย. 67)

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				8	103.7011	34.8851	68.8160	0.0000	0.0000	34%	90%	6	2	
1	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.8280	0.8280	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	30.9825	13.7700	17.2125	0.0000	0.0000	44%	79%	0	1	กำหนดแล้วเสร็จ 8 มิถุนายน 2568
3	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong HYCOS)		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0045	0.0045	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอนและตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย - ลาว		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2232	0.2232	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุตุณิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.1107	0.1107	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำที่อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟู โดยกรมทรัพยากรน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0139	0.0139	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ำลุ่มน้ำโขงในส่วน ของประเทศไทย		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0874	0.0874	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่ เสี่ยงอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาข กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	71.4510	19.8475	51.6035	0.0000	0.0000	28%	43%	0	1	กำหนดแล้วเสร็จ 9 มิถุนายน 2568

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				8	28.5204	17.4641	11.0400	0.0163	0.0035	61%	91%	6	2	
1	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนามัน้ำ คู คลอง แห่งชาติ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.0232	1.0232	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	3.6050	3.6050	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำนอกพื้นที่ชลประทาน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4967	0.4967	0.0000	0.0000	0.0035	100%	100%	1	0	
4	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน National Report ของประเทศไทยตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	3.6960	3.6960	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ พื้นที่ฟู และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.6608	0.6445	0.0000	0.0163	0.0000	100%	100%	1	0	
6	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.5400	0.0000	1.5400	0.0000	0.0000	0%	50%	0	1	- จัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 1.5100 ล้านบาท - สัญญาจ้างเลขที่ พส 0601/3/2568 ลงวันที่ 22 ต.ค. 2567 ระยะเวลา
7	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	17.0000	7.5000	9.5000	0.0000	0.0000	44%	80%	0	1	- กำหนดประชุม ตรวจสอบงานงวดที่ 2 วันที่ 29 พ.ย. 2567 - ประชุมกรรมการตรวจรับ งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 67 เบิกจ่ายงวด 2 (พส 0609/46 ลว 9 ม.ค. 68) ส่งหนังสือแจ้งผลการดำเนินงาน พส 0609/113 ลว 21 ม.ค. 68
8	กอน.	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4987	0.4987	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				14	25.1918	21.8518	3.3400	0.0000	0.0000	87%	100%	13	1	
1	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	2.4771	2.4771	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกรม ทรัพยากรน้ำเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	14.1950	10.8550	3.3400	0.0000	0.0000	76%	100%	0	1	
3	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 33 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.6593	0.6593	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 51 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.2235	1.2235	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 33 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.0558	1.0558	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0800	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	ศทส.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 14 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2099	0.2099	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	ศทส.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.5400	0.5400	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
9	ศทส.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.1590	0.1590	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
10	ศทส.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 27 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2013	0.2013	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.9300	0.9300	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
12	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา Mobile application (DWR4THAI) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.0203	1.0203	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
13	ศทส.	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 121 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.5064	0.5064	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
14	ศทส.	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไทเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 121 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.9342	1.9342	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				1	5.3577	5.1284	0.2293	0.0000	0.0000	96%	96%	0	1	
1	พน.	งบดำเนินงาน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	5.3577	5.1284	0.2293	0.0000	0.0000	96%	96%	0	1	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				15	3.6842	3.4988	0.1854	0.0000	0.0000	95%	100%	13	2	
1	สลก.	ก่อสร้างโรงพักขยะ กรมทรัพยากรน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2996	0.2996	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	สลก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านวังเขมรสนับสนุนพื้นที่รอบแนวเขตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	9	ท่าเสา	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	0.0201	0.0201	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	สลก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ 15 (เขาคะเมาะน้อย) บ้านผาน้ำหยด หมู่ที่ 14 ตำบลเขารูปนก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	ผาน้ำหยด14	เขารูปนก	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	0.0213	0.0213	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สลก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่ประจัน หมู่ที่ 6 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	6	ยางหัก	ปากท่อ	ราชบุรี	1	0.0227	0.0227	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สลก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ตำบลชะแล อำเภอดงหลวง จังหวัดกาญจนบุรี		ชะแล	ดงหลวง	กาญจนบุรี	1	0.0205	0.0205	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สลก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2,3	บ้านโพธิ์	เมือง สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	1	0.0870	0.0870	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	สลก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี		สิงห์	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	0.0104	0.0104	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	สลก.	ชุดรับส่งสัญญาณไร้สาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0401	0.0401	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
9	สลก.	ชุดโมโครโฟนไร้สาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0096	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
10	สลก.	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference สำนักงานเลขาธิการกรม กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4662	0.4662	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	สลก.	ปรับปรุงห้องทำงานส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4975	0.4975	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
12	สลก.	เก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อเลื่อน สำนักงานเลขาธิการกรม กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 88 ตัว		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.3766	0.3766	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
13	สลก.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 BTU กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2275	0.2016	0.0259	0.0000	0.0000	89%	0%	0	1	
14	สลก.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 56,000 BTU กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 24 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.3440	1.1845	0.1595	0.0000	0.0000	88%	0%	0	1	
15	สลก.	ปรับปรุงห้องทำงานผู้อำนวยการ ส่วนช่วยอำนวยความสะดวก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2412	0.2412	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	