


รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี



ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวม	สทน.1	สทน.2	สทน.3	สทน.4	สทน.5	สทน.6	สทน.7	สทน.8	สทน.9	สทน.10	สทน.11	กพน.1	กพน.2	กจน.	กวป.	กวพ.	กอน.	ศทส.	ทน.	สลก.
จำนวน (รายการ)	417	81	21	15	45	13	19	20	27	38	49	7	2	16	4	14	8	8	14	1	15
แล้วเสร็จ (รายการ)	266	37	14	9	29	12	8	16	20	18	45	3	2	6	4	2	6	6	14	0	15
ยังไม่แล้วเสร็จ (รายการ)	151	44	7	6	16	1	11	4	7	20	4	4	0	10	0	12	2	2	0	1	0
ยอดเงินกันเหลือปี	3,653.3831	211.6170	267.0555	185.8070	301.3696	142.7736	244.2780	235.5316	205.2007	331.5559	160.0547	133.1687	19.6647	735.2755	5.6973	307.8781	103.7011	28.5204	25.1918	5.3577	3.6842
รวมเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี	2,197.3820	186.3281	154.9310	81.2977	201.4116	104.6363	89.5611	165.5512	143.1069	139.2620	123.2942	74.1694	19.6235	480.3339	5.6973	139.7423	34.8851	19.5266	25.1918	5.3334	3.4988
ยอดเงินกันคงเหลือ	1,448.2552	23.9252	107.9554	103.5523	99.3466	38.1373	154.3756	69.9804	62.0938	192.2453	36.7585	58.9894	0.0000	254.9416	0.0000	168.1358	68.8160	8.9775	0.0000	0.0242	0.0000
ลดค่างาน	7.7459	1.3638	4.1691	0.9570	0.6114	0.0000	0.3413	0.0000	0.0000	0.0486	0.0019	0.0099	0.0413	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0163	0.0000	0.0000	0.1854
% ผลการเบิกจ่ายเงินกัน	60%	88%	58%	44%	67%	73%	37%	70%	70%	42%	77%	56%	100%	65%	100%	45%	34%	68%	100%	99.55%	95%

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				81	211.6170	186.3281	23.9252	1.3638	0.0000	88%	69%	37	44	
1	สทท.1	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		แม่เหียะ	เมือง เชียงใหม่	เชียงใหม่	1	9.4774	0.0000	9.4774	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดสุดท้าย
2	สทท.1	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ2		แม่เหียะ	เมือง เชียงใหม่	เชียงใหม่	1	0.0839	0.0839	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	สทท.1	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยอมป้ากอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ศรีบุญ เรือง9	ศรีวิชัย	ลี้	ลำพูน	1	15.6178	15.3906	0.0000	0.2272	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยทราย		วังจันทร์	สามเงา	ตาก	1	12.9798	12.7526	0.0000	0.2272	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นแก่วูลูน พร้อมระบบกระจายน้ำ		ป่าสัก	เชียงแสน	เชียงราย	1	22.9233	22.9233	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระประจักษ์หมู่บ้าน - ระบบประปาหมู่บ้าน	หล่ายทุ่ง5	นาครีว	แม่ทะ	ลำปาง	1	4.8381	4.8381	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	สทท.1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำน้ำร่องช้างกลาง		ดอนศรีชุม	ดอกคำใต้	พะเยา	1	2.5795	2.5795	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม (บ้านหนองปู) ระยะ 2	หนองปู9	นาทราย	ลี้	ลำพูน	1	9.8771	9.8771	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
9	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำสาธารณะ	สามัคคี ธรรม16	คลองน้ำ ไหล	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	4.2263	3.9991	0.0000	0.2272	0.0000	100%	100%	1	0	
10	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำห้วยปางช้าง สนับสนุนพื้นที่ สปก.	อมเม็ง8	กองเมฆ	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	10.0716	10.0716	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นทุ่งแพะ พร้อมระบบกระจายน้ำ		ป่าสัก	เชียงแสน	เชียงราย	1	20.2903	20.2903	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
12	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก		ไม้จาม	เมืองตาก	ตาก	1	22.8824	22.8824	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
13	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำคลองน้ำไหล วัดมอสิงเหียน		คลองน้ำ ไหล	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	5.9900	5.9900	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
14	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยเคราะห์พร้อมระบบกระจายน้ำ	ใหม่ทุ่งก่อ5	ตาคลีวัน	พญาเม็ง ราย	เชียงราย	1	2.8463	2.8463	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
15	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่คำ พร้อมระบบกระจายน้ำ		น้ำแวน	เชียงคำ	พะเยา	1	13.6933	13.4661	0.0000	0.2272	0.0000	100%	100%	1	0	
16	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านคันไม้สูงพร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		แม่สลิติ	บ้านตาก	ตาก	1	6.4106	6.1834	0.0000	0.2272	0.0000	100%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก้น67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
17	สพท.1	อนุรักษ์พื้นที่ทุ่งแหล่งน้ำคลองรังวัด	โนนตรอด ,โคกสะอาด ,ดอนขวาง 4,6,7	เกาะตาล	ชาวนาวร ลักขบุรี	กำแพงเพชร	1	5.7715	0.0000	5.7715	0.0000	0.0000	0%	80%	0	1	หยุดงาน/ อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างเข้าในเดือน มี.ค.68/ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ เม.ย. 68 (ไตรมาสที่ 3)
18	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจ ตระเวนชายแดนอินทริอาสา (บ้านห้วยปุม)	13	ร่มเย็น	เชียงคำ	พะเยา	1	0.0239	0.0239	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
19	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 (นางอึ้งฮ้อม แซ่ตั้ง อูบถัมภ์)	2	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	0.0235	0.0235	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
20	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองเขม	11	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	0.0239	0.0239	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
21	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาโอยาม่า	11	ม่อนปิน	ฝาง	เชียงใหม่	1	0.0246	0.0246	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
22	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2	6	น้ำแพร่	พัวัว	เชียงใหม่	1	0.0235	0.0235	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
23	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่ลอง	3	บ้านทับ	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0237	0.0237	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
24	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านใหม่พัฒนาสันติ	14	แม่เงาจร	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0235	0.0235	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
25	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวน ชายแดน บ้านแม่โมโน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อูบถัมภ์	4	แม่เงาจร	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0238	0.0238	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
26	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวน ชายแดน บ้านแม่ขอ	11	แม่เงาจร	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0242	0.0242	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
27	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ไลออนส์มหาจักร 9	7	กีดช้าง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	0.0237	0.0237	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
28	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฮียงไทยธารงค์	15	แม่สาว	แม่อาย	เชียงใหม่	1	0.0248	0.0248	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
29	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทุติยะโพธิ์อนุสรณ์	12	แม่อาย	แม่อาย	เชียงใหม่	1	0.0241	0.0241	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
30	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวน ชายแดน บ้านนามะอื่น	12	แม่อาย	แม่อาย	เชียงใหม่	1	0.0237	0.0237	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
31	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เบญจมา 1	6	เมืองแหง	เวียงแหง	เชียงใหม่	1	0.0234	0.0234	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
32	สพท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รางวัลอินทรา คานธี	11	แม่ตื่น	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0248	0.0248	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก้น67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
33	สท.น.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่าวันผู้หญิงประไพ ติวะโกเขต	12	สบโขง	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0238	0.0238	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
34	สท.น.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวน ชายแดน บ้านพอบีละคี	4	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	1	0.0245	0.0245	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
35	สท.น.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวน ชายแดน พระยาประสาธธาตุการย์และคุณหญิงวาส ประนิช (บ้านมูเซอหลังเมือง)	5	บ้านนา	สามเงา	ตาก	1	0.0237	0.0237	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
36	สท.น.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองวังเชียงใหม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	10	หงส์หิน	จุน	พะเยา	1	1.8604	0.0000	1.8604	0.0000	0.0000	0%	80%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ /คาดว่าจะ ดำเนินการแล้วเสร็จ เม.ย. 68 (ไตรมาสที่ 3)
37	สท.น.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองน้ำแดง	หนองน้ำ แดง9	ป่ามะค่า	ขานูวร ลักขบุรี	กำแพงเพชร	1	5.9666	0.0000	5.9666	0.0000	0.0000	0%	50%	0	1	เร่งรัดงานครั้งที่ 3 แจ้งดำเนินการปรับ/ อยู่ระหว่างดำเนินการ/ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ เม.ย. 68 (ไตรมาสที่ 3)
38	สท.น.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง (บ้านแม่หยอด) ระยะ 2	แม่หยอด9	แม่ศึก	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.4892	0.4892	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
39	สท.น.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนเหมืองแม่ทาน สนับสนุนสิริราชโมเดล		สันดอน แก้ว	แม่ทะ	ลำปาง	1	21.3521	21.1244	0.0000	0.2278	0.0000	100%	100%	1	0	
40	สท.น.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยดองลาด	ห้วยดอง ลาด2	อมก๋อย	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0221	0.0168	0.0053	0.0000	0.0000	76%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ มิ.ย. 68 (ไตรมาส 3)
41	สท.น.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยยาก	ห้วยยาก10	สบเมย	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0226	0.0000	0.0226	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ มิ.ย. 68 (ไตรมาส 3)
42	สท.น.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่ละไค้ด	แม่ละไค้ด2	แม่สวด	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0230	0.0000	0.0230	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ มิ.ย. 68 (ไตรมาส 3)
43	สท.น.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยมะโอ	ห้วยมะโอ2	แม่สาม แลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0221	0.0000	0.0221	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ มิ.ย. 68 (ไตรมาส 3)
44	สท.น.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านพละฮี้	พละฮี้4	แม่สาม แลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0222	0.0000	0.0222	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ มิ.ย. 68 (ไตรมาส 3)
45	สท.น.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านปู่คำห้วยแห้ง	ปู่คำห้วย แห้ง10	แม่สาม แลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0225	0.0000	0.0225	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ มิ.ย. 68 (ไตรมาส 3)
46	สท.น.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยเกียง	ห้วยเกียง4	กองก่อ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0222	0.0181	0.0042	0.0000	0.0000	81%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ มิ.ย. 68 (ไตรมาส 3)

[illegible]

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
77	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านกองบอด	กองบอด11	ปางหินฝน	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0218	0.0000	0.0218	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ค. 68 (ไตรมาส 4)
78	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านสจินเหนือ	สจินเหนือ 13	นาเกียน	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0217	0.0000	0.0217	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ค. 68 (ไตรมาส 4)
79	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านสจินกลาง	สจินกลาง13	นาเกียน	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0220	0.0000	0.0220	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ค. 68 (ไตรมาส 4)
80	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านห้วยไต่ป่า	ห้วยไต่ป่า 14	แม่ตื่น	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0218	0.0000	0.0218	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ/คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ค. 68 (ไตรมาส 4)
81	สทพ.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนบ้านหนองสะเรียม	15	ยุหว่า	สันป่าตอง	เชียงใหม่	1	0.0542	0.0542	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				21	267.0555	154.9310	107.9554	4.1691	0.0000	58%	94%	14	7	
1	สทน.2	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ส่วนอุทกวิทยาที่ 2 สิงห์บุรี เลขที่ 62 หมู่ที่ 6 ตำบลคันโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	62หมู่ที่6	คันโพธิ์	เมือง	สิงห์บุรี	1	1.8292	1.8292	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูด้วยน้ำตก		ปากช่อง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	20.4687	0.0000	20.4687	0.0000	0.0000	0%	50%	0	1	อยู่ระหว่างการขุดลอกและสร้างฝาย คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน พฤษภาคม 2568
3	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสวนรุกขชาติไพศาลี	ชั้นสมบูรณ์6	วังน้อย	ไพศาลี	นครสวรรค์	1	11.9700	11.9700	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายแหล่งน้ำ 5 ตำบล (สักทอง,ฟ้าอิบูน,นาแซง,หนองสว่าง,วัดป่า)		สักทอง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	37.0498	0.0000	37.0498	0.0000	0.0000	0%	60%	0	1	อยู่ระหว่างหยุดงาน เนื่องจากแก้ไขแบบแปลน และจะแจ้งเข้าภายใน เดือนมีนาคม 2568 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2568
5	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเกษมหลอง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	6	หนองขุน	วัดสิงห์	ชัยนาท	1	30.6790	15.0000	15.6790	0.0000	0.0000	49%	97%	0	1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์ ประสานระบบ และวาง ท่อ คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2568
6	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขาภูริ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	5	ตลุกดู่	ทัพทัน	อุทัยธานี	1	30.3229	12.7715	17.5515	0.0000	0.0000	42%	95%	0	1	อยู่ระหว่างหยุดงานเนื่องจาก แก้ไขแบบแปลนโครงการ และจะแจ้งเข้า ภายในเดือนมีนาคม 2568 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ เดือนเมษายน 2568
7	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		หนองรี	ลำสนธิ	สทบุรี	1	6.6365	6.6365	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านเขาน้อย	15	หนองแขง	หันคา	ชัยนาท	1	19.4796	15.5916	0.0000	3.8880	0.0000	100%	100%	1	0	
9	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงวังน้อย	10	ห้วยขุม	หันคา	ชัยนาท	1	11.2193	11.2193	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
10	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบ้านเขาควาเวียง (168 ไร่)		หนองหลวง	สว่างอารมณ์	อุทัยธานี	1	6.9150	6.9150	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสีบัวทอง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1,2,4	สีบัวทอง	แสวงหา	อ่างทอง	1	6.0591	6.0591	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
23	สทน.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	2	ไผ่สิงห์	ชุมแสง	นครสวรรค์	1	7.7270	7.7270	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
13	สทน.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	2	โคกหม้อ	ชุมแสง	นครสวรรค์	1	7.9270	7.9270	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
14	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหวาย ช่วง 3 พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		โกรกพระ	โกรกพระ	นครสวรรค์	1	16.0736	12.0644	4.0092	0.0000	0.0000	75%	95%	0	1	อยู่ระหว่างหยุดงานเนื่องจากเกษตรกรใช้น้ำในบึง เพื่อทำการเกษตร และ จะแจ้งเข้าภายในเดือนมีนาคม 2568 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน เมษายน 2568
15	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ		ระบำ	ลานสัก	อุทัยธานี	1	3.9370	3.9370	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
16	สทน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง		กุดคาบเพชร	ลำสนธิ	สทบุรี	1	20.1311	20.1311	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
17	สทพ.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลำพญาไม้ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		บัวชุม	ชัยบาดาล	สระบุรี	1	13.7584	4.3411	9.4173	0.0000	0.0000	32%	92%	0	1	อยู่ระหว่างหยุดงาน เนื่องจากแก้ไขแบบแปลนโครงการก่อสร้าง และจะแจ้งเข้าภายในเดือนเมษายน 2568 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2568
18	สทพ.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหนองยาว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		หนองยาว	เมืองสระบุรี	สระบุรี	1	9.0983	8.8172	0.0000	0.2811	0.0000	100%	100%	1	0	
19	สทพ.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยกุดนกเปล้า		กุดนกเปล้า	เมืองสระบุรี	สระบุรี	1	3.7799	0.0000	3.7799	0.0000	0.0000	0%	90%	0	1	อยู่ระหว่างการเรียงหิน และติดตั้งบานประตูระบายน้ำ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2568
20	สทพ.2	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังมะกัก เชื่อมต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนโครงการอื่นเนื่องจากพระราชดำริ) จังหวัดสระบุรี		เขาแหลม	ชัยบาดาล	สระบุรี	1	1.6840	1.6840	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
21	สทพ.2	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 เลขที่ 112 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	เลขที่1129	หนองยาว	เมืองสระบุรี	สระบุรี	1	0.3099	0.3099	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				15	185.8070	81.2977	103.5523	0.9570	0.0000	44%	79%	9	6	
1	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโ้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ	โนนศิลา12	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	1	14.9090	0.0000	14.9090	0.0000	0.0000	0%	30%	0	1	-แจ้งเร่งรัดงานผู้รับจ้าง จำนวน 6 ครั้ง และเชิญผู้รับจ้างชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ครั้ง
2	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคลน พร้อมระบบกระจายน้ำ	วาริชภูมิ9	รัตนวาปี	รัตนวาปี	หนองคาย	1	16.8900	0.0000	16.8900	0.0000	0.0000	0%	3%	0	1	-แจ้งเร่งรัดงานผู้รับจ้าง จำนวน 5 ครั้ง และเชิญผู้รับจ้างชี้แจงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ครั้ง
3	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสามตำบลพร้อมระบบกระจายน้ำเทศบาลตำบลค้ำบังเทศบาลตำบลสร้างก่อ อบต.สร้างก่อ	10,13	สร้างก่อ	กุดจับ	อุดรธานี	1	25.4600	25.1403	0.0000	0.3197	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่สีงคานหลวง พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	กกไธ2	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	1	11.9365	11.8974	0.0000	0.0390	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาด	หนองจาด1	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	1	1.8918	1.8918	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสองหาง	กุดแหว9	กุดบาก	กุดบาก	สกลนคร	1	2.5145	2.5145	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจอกหนองขุ่น พร้อมระบบกระจายน้ำ	ป่าเป๋12	ดงเย็น	บ้านดุง	อุดรธานี	1	39.5099	22.2199	17.2900	0.0000	0.0000	56%	80%	0	1	ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3
8	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่งรังคัน พร้อมระบบกระจายน้ำ	ดงปาย่าง7	ท่าสะอาด	นาด้วง	เลย	1	25.4490	1.1927	24.2563	0.0000	0.0000	5%	32%	0	1	ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3
9	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยทรายดอนบน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่า ต้นยม9	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1	29.9800	0.0000	29.9800	0.0000	0.0000	0%	45%	0	1	ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3
10	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนบ้านนาเจริญ	นาเจริญ5	เหล่ากอหก	นาเห้ว	เลย	1	2.9313	2.5094	0.0000	0.4219	0.0000	100%	100%	1	0	
11	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ค่ายศรีสองรักสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรโครงการทหารพันธุ์ดี	น้อยนาซำ1	ศรีสองรัก	เมืองเลย	เลย	1	2.8150	2.8135	0.0000	0.0015	0.0000	100%	100%	1	0	
12	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฉิมอ้อ พร้อมระบบกระจายน้ำ	ดอนมดแดง5	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	1	4.1500	4.1495	0.0000	0.0004	0.0000	100%	100%	1	0	
13	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยลึก	โลกโพธิ์4	บึงโจงทอง	บึงโจงทอง	บึงกาฬ	1	2.6700	2.6398	0.0000	0.0302	0.0000	100%	100%	1	0	
14	สทท.3	ปรับปรุงรั้วคอนกรีตภายในสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3	พรสวรรค์	หนองนาคำ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1	0.7000	0.3830	0.2270	0.0900	0.0000	55%	95%	0	1	ยอดคงนามในสัญญาจ้าง 610,000.00 บาท /ดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3
15	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองนาตาล บ้านโคกโพธิ์ศาล หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะโกเหนือ ตำบลหนองไม้ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	บ้านโคก โพธิ์ศาลหมู่ที่ 5บ้านหนอง ตะโกเหนือ	หนองไม้	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1	4.0000	3.9457	0.0000	0.0543	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมิ
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				45	301.3696	201.4116	99.3466	0.6114	0.3660	67%	88%	29	16	
1	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเปือย	บึงทอง	สามขา	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1	3.3950	3.3950	0.0000	0.0000	0.0475	100%	100%	1	0	
2	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองโคกสูง	โสก	บ้านโสก	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	3.4077	0.0000	3.4077	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	ดำเนินการตามแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา 23 เม.ย.68
3	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเล็งเปื้อย		สันป่าดง	นาเชือก	มหาสารคาม	1	3.3225	3.3225	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองกุดอีเขี้ยว	กุดโดน	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	3.2900	3.2900	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสะอาด	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	3.2170	3.2170	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บึงกิว	สังข์	บึงนคร	จรัญบุรี	ร้อยเอ็ด	1	3.3631	0.0000	3.3631	0.0000	0.0000	0%	75%	0	1	ดำเนินการตามแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา 12 เม.ย.68
7	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โป่ง	บู่เลีซ	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	1	3.8193	0.0000	3.8193	0.0000	0.0000	0%	50%	0	1	ดำเนินการตามแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา 23 เม.ย.68
8	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหินลาด	ห้วยแดง6,10	กุดหว้า	กุฉินารายณ์	กาฬสินธุ์	1	3.2400	3.2400	0.0000	0.0000	0.0454	100%	100%	1	0	
9	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองฝ้ายบ้าน	คำใหญ่	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	1	3.4500	3.4500	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
10	สทพ.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเป่น,หนองโดน	5	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	1	3.0066	3.0066	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	สทพ.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองงู พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองงู	สันป่าดง	นาเชือก	มหาสารคาม	1	6.1327	1.7145	4.4182	0.0000	0.0000	28%	88%	0	1	ผู้ควบคุมได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการฯ ปรากฏว่าผู้รับจ้างเข้าดำเนินการแล้ว แต่การปฏิบัติงานมีความล่าช้า จึงดำเนินการแจ้งเร่งรัดครั้งที่ 2 และเตรียมแจ้งเร่งรัดครั้งที่3 คาดว่าจะแล้วเสร็จ 30 พ.ค.68
12	สทพ.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอีสามสิบหนองแคนทุ่งพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่ากลาง	หนองใหญ่	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1	5.2712	5.2712	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
13	สทพ.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงห้วยค้อนพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสะอาด1	โนนสะอาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	1	29.7157	21.3538	8.3619	0.0000	0.0000	72%	95%	0	1	ดำเนินการตามแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา 3 เม.ย.68
14	สทพ.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโสนน้ำขาว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โจด12	หนองข่า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	5.6479	0.0000	5.6479	0.0000	0.0000	0%	97%	0	1	ผู้ควบคุมได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการฯ ปรากฏว่าปัจจุบันผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ไม่สามารถแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด ในสัญญาอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการแจ้งเรียกค่าปรับโครงการฯ คาด
15	สทพ.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหาด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	แก่งท้าว2	เม็กคำ	พยัคฆภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1	6.1485	6.1136	0.0000	0.0349	0.0000	100%	100%	1	0	
16	สทพ.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสิมพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เขียบ	ขามเรียง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1	6.3834	2.5502	3.8332	0.0000	0.0000	40%	49%	0	1	ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการฯ ปรากฏว่าสัญญาจ้างได้สิ้นสุดแล้วในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และจ้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นคิ๊ยังเจริญ ดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง เพื่อให้การ
17	สทพ.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแคพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแค8	โนนรัง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	12.9590	5.1028	7.8562	0.0000	0.0000	39%	100%	0	1	ดำเนินการแล้วเสร็จ รอเบิกจ่ายส่วนที่เหลือ

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก้น67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
18	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโปกพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองโปก6	ศรีสมเด็จ	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1	5.3774	5.3774	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
19	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจาดพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ได้น9	ห้วยช้าง	จตุรพักตร พิมาน	ร้อยเอ็ด	1	0.9675	0.9675	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
20	สทน.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลสะอาดสมบูรณ์		สะอาด สมบูรณ์	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	2.1309	2.1309	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
21	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำลำตาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1,14,16	โนนสวรรค์	ปทุมรัตน์	ร้อยเอ็ด	1	32.0235	4.4034	27.6201	0.0000	0.0000	14%	35%	0	1	อยู่ระหว่างผลิตและติดตั้งอุปกรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา 3 พ.ค. 68
22	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเหือดพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสวรรค์	โนนสวรรค์	ปทุมรัตน์	ร้อยเอ็ด	1	4.5066	4.5066	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
23	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อ้อย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองบัวสีน คู1	หนองบัวสีนค	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	1	2.4616	2.3632	0.0000	0.0983	0.0000	100%	100%	1	0	
24	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหาร พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ปอพาน	ปอพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	1	5.4662	1.6251	3.8410	0.0000	0.0000	30%	82%	0	1	ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการฯ ปรากฏว่าปัจจุบันการก่อสร้างต่ำกว่าแผนปฏิบัติงาน จึงดำเนินการเร่งรัดงานและขอให้ทางฯ จัดหาอุปกรณ์การก่อสร้างและเพิ่มเครื่องจักรเข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จ
25	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจามเปือม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หลักคำน	วังหิน	หนองจอง ห้อง	ขอนแก่น	1	6.2578	6.2497	0.0080	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
26	สทน.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสระประมง	สาม สวนใต้	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	1	2.7161	2.7161	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
27	สทน.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบอน	หัวหนอง3	หนองบอน	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	3.2752	3.2110	0.0642	0.0000	0.0000	98%	100%	0	1	ดำเนินการแล้วเสร็จ รอเบิกจ่ายส่วนที่เหลือ
28	สทน.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเปือมเครือ	7,9	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	8.8307	8.8307	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
29	สทน.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	1	บ้านเป้า	เกษตร สมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	13.6900	13.6900	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
30	สทน.4	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นศูนย์ฝักอาชีพภูสิงห์		ภูดิน	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1	0.9450	0.0000	0.9450	0.0000	0.0000	0%	1%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการยกเลิกสัญญา 11 ก.ย.67 ไตรมาสสี่
31	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองศาลาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองศาลา3	วังหิน	หนองสอง ห้อง	ขอนแก่น	1	5.2553	5.2553	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
32	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยทีกพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สารจอตใหม่	หนองโพนงาม	เกษตร สมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	7.9681	0.7333	7.2348	0.0000	0.0000	9%	27%	0	1	ผู้ควบคุมงานได้ร่วมตรวจสอบแล้ว หางาได้แจ้งเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.67 และได้รับขายนํ้าออกจากโครงการเพื่อจะทำการก่อสร้าง แต่พบปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างประเภทงานอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (งานขุด
33	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ้ำบ้านอ่างทองพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	อ่างทอง8	บ้านดอน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	1	3.4827	3.4827	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
34	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกรงพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนธรรม	โนนแดง	บรบือ	มหาสารคาม	1	4.1930	4.0983	0.0000	0.0947	0.0949	100%	100%	1	0	
35	สทน.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหมอมกพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนจาน	ขามเปือม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1	4.4519	4.3734	0.0000	0.0785	0.1395	100%	100%	1	0	
36	สทน.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	4	บ้านเป้า	เกษตร สมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	6.9439	6.7290	0.0000	0.2150	0.0000	100%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
37	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ (อ้อย)	11	ซับสมบรูณ์	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	1	16.3464	16.3464	0.0000	0.0000	0.0387	100%	100%	1	0	
38	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคูรอง	หนองคูรอง	ลอมคอม	พล	ขอนแก่น	1	2.1747	2.1747	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
39	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลเสอาด	คำบาง	เสอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	1	6.1019	6.1019	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
40	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโพงใต้ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.)	ซับแดง5	ซับสมบรูณ์	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	1	3.3673	3.2773	0.0000	0.0899	0.0000	100%	100%	1	0	
41	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแก่นทราย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแก่นทราย	หนองช้าง	สามชัย	กาฬสินธุ์	1	29.9369	18.8401	11.0967	0.0000	0.0000	63%	85%	0	1	ดำเนินการตามแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา 6 เม.ย.68
42	สทท.4	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านสองคอน (สบทบงบปี 66) จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 = 0.2915 ครั้งที่ 2 = 1.4449	สองคอน	นาฝาย	ภูผาม่าน	ขอนแก่น	1	1.1642	1.1642	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
43	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสระแก้ว (สบทบงบปี 66)		ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	0.8405	0.8405	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
44	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจิก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองจิก12	ดงลาน	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	7.1890	2.1133	5.0757	0.0000	0.0000	29%	60%	0	1	ดำเนินการตามแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา 7 พ.ค.68
45	สทท.4	ซ่อมแซมฝายลำน้ำชี	ไร่สำชี3	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	1	7.5360	4.7824	2.7536	0.0000	0.0000	63%	75%	0	1	คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าในพื้นที่ดำเนินการโครงการ ท่างไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ และจะมีการแก้ไขแบบแปลนเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลกะฮาด ขอให้ชลอการปิดกันสับ

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				13	142.7736	104.6363	38.1373	0.0000	0.0000	73%	95%	12	1	
1	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแห้ง สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์		โพธิ์กลาง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	4.0792	4.0792	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหัวเสือ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์		โพธิ์กลาง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	2.3476	2.3476	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลหนองสรวง	1,5	หนองสรวง	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	1	11.7643	11.7643	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองทะเลศวร	หนองแขวง2	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	1	19.9623	19.9623	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำจักราช	สารภี2	สารภี	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	1	9.4104	9.4104	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหัวค้าย	กอก4	ทุ่งวัง	สตึก	บุรีรัมย์	1	11.7633	11.7633	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านสามแคว	4	ท่าช้าง	เฉลิมพระ เกียรติ	นครราชสีมา	1	8.7721	8.7721	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโพนเขวา	โพนเขวา1,2	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1	14.9852	14.9852	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
9	สทพ.5	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ V4 พร้อมระบบส่งน้ำ	แฉกเขต1	แฉกเขต	กาบเชิง	สุรินทร์	1	3.2936	3.2936	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
10	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบใหญ่	จัว6	ท่าจะหลุง	โชคชัย	นครราชสีมา	1	13.0783	13.0783	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบุรพ์		บึงบุรพ์	บึงบุรพ์	ศรีสะเกษ	1	38.1373	0.0000	38.1373	0.0000	0.0000	0%	30%	0	1	อยู่ระหว่างเดินท่อ และงานอาคารคอนกรีต / คาดว่าจะแล้วเสร็จจ.ค.2568
12	สทพ.5	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โคกกรั้ววน4	หนองยาง	เฉลิมพระ เกียรติ	นครราชสีมา	1	0.4633	0.4633	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
13	สทพ.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการ ทหารพันธุ์ดีค่ายวีรวัฒน์โยธิน		นอกเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1	4.7168	4.7168	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

**รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมิปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				19	244.2780	89.5611	154.3756	0.3413	0.0000	37%	62%	8	11	
1	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองทรายขาว-คลองหนองหวีค-แก้มลิงคูชะปาว	ประมัต หมู่ที่4	ประมัต	เขาลมิง	ตราด	1	15.8521	15.5108	0.0000	0.3413	0.0000	100%	100%	1	0	
2	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองกะวัดกองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	วังทอง หมู่ที่9	วังทอง	วังสมบูรณ์	สระแก้ว	1	9.7495	0.0000	9.7495	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	- ได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้เข้าดำเนินการในพื้นที่แล้ว - แจ้งเข้าดำเนินการวันที่ 17 มี.ค. 68 - อยู่ระหว่างขยายสัญญา
3	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเจริญ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10	พลวง	เขาศิขณภูมิ	จันทบุรี	1	67.9269	8.9405	58.9864	0.0000	0.0000	13%	25%	0	1	- หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 67 เนื่องจากมหาวิทยาลัย ได้รับจ้างตัดต้นไม้ คาดว่าตัดต้นไม้แล้วเสร็จสิ้นเดือน มี.ค.2568 - คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 68
4	สทท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ บ้านบนหรี	8	บนหรี	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	2.9750	2.9750	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนบ้านแก้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ		บ้านแก้ง	เมืองสระแก้ว	สระแก้ว	1	8.2010	8.2010	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สทท.6	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำวังจิก	8	โพธิ์เดียว	คลองหาด	สระแก้ว	1	10.1660	0.0000	10.1660	0.0000	0.0000	0%	3%	0	1	- แจ้งเข้าดำเนินการ 17 มี.ค 68 - คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 68
7	สทท.6	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองขวาง	6	ท่ากุ่ม	เมืองตราด	ตราด	1	8.4080	8.4080	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงบ้านศิริเทพพัฒนา	26	ทุ่งมหาเจริญ	วังน้ำเย็น	สระแก้ว	1	8.6003	1.7734	6.8269	0.0000	0.0000	21%	85%	0	1	- หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 67 เนื่องจาก รื้อราษฎรเก็บเกี่ยวผลผลิต
9	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างลำทุ่งกว้าง	4	ทับโพธิ์	โป่งน้ำร้อน	จันทบุรี	1	11.0272	11.0272	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
10	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองยาง 3	3	ช่องกุ่ม	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	14.4415	0.0000	14.4415	0.0000	0.0000	0%	17%	0	1	- ได้รับการอนุญาตให้เข้าดำเนินการ ในพื้นที่จากกรมอุทยานฯ แล้ว - แจ้งเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 68
11	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองชะบะพิง	9	แซร์อ้อ	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	11.0415	0.0000	11.0415	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเข้าพื้นที่
12	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองแดนดินเย็น	9	แซร์อ้อ	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	4.4115	0.0000	4.4115	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	- อยู่ระหว่างแจ้งเข้าดำเนินการ
13	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยน้ำเย็นพร้อมระบบกระจายน้ำ	7	ท่าแยก	เมือง	สระแก้ว	1	4.3291	0.0000	4.3291	0.0000	0.0000	0%	22%	0	1	- ได้รับการอนุญาตให้เข้าดำเนินการ ในพื้นที่จากกรมอุทยานฯ แล้ว - แจ้งเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 68
14	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองน้ำใส	7	ท่าแยก	เมือง	สระแก้ว	1	1.8900	0.0000	1.8900	0.0000	0.0000	0%	93%	0	1	- ได้รับการอนุญาตให้เข้าดำเนินการ ในพื้นที่จากกรมอุทยานฯ แล้ว - แจ้งเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 68 และ
151	สทท.6	ปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง	6	ท่าหวงษ์	เกาะสีชัง	ชลบุรี	1	14.2800	14.2800	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
16	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำสายคร		หินตั้ง	เมือง	นครนายก	1	2.1669	2.1669	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก้น67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
17	สทพ.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเจ้าคลองยาง พร้อมระบบกระจายน้ำ	4,7,11,12	นนทบุรี	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	22.2156	7.8408	14.3748	0.0000	0.0000	35%	46%	0	1	- มีการแก้ไขแบบแปลน
18	สทพ.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนชุมพลทหารเรือ พร้อมระบบกระจายน้ำ		บางเสา	สัตหีบ	ชลบุรี	1	26.3205	8.1620	18.1585	0.0000	0.0000	31%	78%	0	1	- หยุดงานตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 68 เนื่องจาก อยู่ระหว่างปรับแบบจุดติดตั้งแผงโซลาเซลล์ - คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย.68
19	สทพ.6	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง		หน้าเมือง	เมือง ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	1	0.2756	0.2756	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				20	235.5316	165.5512	69.9804	0.0000	0.0000	70%	97%	16	4	
1	สทพ.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 3 - 4) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	195หมู่4	ห้วยไผ่	เมือง	ราชบุรี	1	0.1140	0.1140	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	สทพ.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ และอาคารชุด สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	195หมู่4	ห้วยไผ่	เมือง	ราชบุรี	1	0.2240	0.2240	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	สทพ.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 7 - 8) ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 2 สุพรรณบุรี เลขที่ 27 หมู่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	27หมู่4	วังใหญ่	เมือง	สุพรรณบุรี	1	0.6209	0.6209	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สทพ.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 1 - 2) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	195หมู่4	ห้วยไผ่	เมือง	ราชบุรี	1	0.2650	0.2650	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สทพ.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยสามเขา สนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดิน ตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กลัดหลวง)	เขาอ่างแก้ว 13	เขารูปนก	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	0.9797	0.9797	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สทพ.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำลูกนกอม สนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดิน ตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กลัดหลวง)	เขาอ่างแก้ว 13	เขารูปนก	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	1.1985	1.1985	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	สทพ.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวังยาง - ตำบลศรีประจันต์		วังยาง	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	1	25.2497	25.2497	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	สทพ.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนระบบ ผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านกรูด	3	ธงชัย	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	1	49.3725	5.7251	43.6473	0.0000	0.0000	12%	52%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน ก่อสร้างท่อส่งสูง และโรงเก็บสารเคมี
9	สทพ.7	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาว		เขาชะงุ้ม	โพธาราม	ราชบุรี	1	54.2675	54.2675	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
10	สทพ.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านปูลูเจ้า	6	วังน้ำซับ	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	1	8.4811	8.4811	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	สทพ.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอ้นกรกระโท	4	ศรีสำราญ	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	1	6.5217	4.9110	1.6107	0.0000	0.0000	75%	90%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการคืนผิวทางจราจร
12	สทพ.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำแควน้อยสนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี		สิงห์	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	0.0681	0.0681	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
13	สทพ.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำลำสนธิ บรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลคอนคา		คอนคา	เมือง	สุพรรณบุรี	1	0.0137	0.0137	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
14	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลทุ่งหลวง		ทุ่งหลวง	ปากท่อ	ราชบุรี	1	0.0128	0.0128	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
15	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลธรรมเสน เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำด้านการเกษตร		ธรรมเสน	โพธาราม	ราชบุรี	1	0.0984	0.0984	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
16	สทท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและการเกษตรในพื้นที่อำเภอพนมทวน		พนมทวน	พนมทวน	กาญจนบุรี	1	0.1590	0.1590	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
17	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมเสาดะเนินพร้อมป้องกันการกัดเซาะ		หนองปรือ	หนองปรือ	กาญจนบุรี	1	28.8500	16.0830	12.7670	0.0000	0.0000	56%	100%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
18	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำบ้านไผ่สนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม	1,2,7,9,12	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	1	58.4200	46.4647	11.9554	0.0000	0.0000	80%	100%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
19	สทท.7	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 BTU สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 13 เครื่อง		ห้วยไผ่	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	1	0.4680	0.4680	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
20	สทท.7	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 BTU สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 3 เครื่อง		ห้วยไผ่	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	1	0.1470	0.1470	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2568 (ล้านบาท)	สงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				27	205.2007	143.1069	62.0938	0.0000	0.0000	70%	90%	20	7	
1	สทท.8	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 100/6, 100/7 และ 100/8 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	6	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	1	0.4172	0.4172	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	สทท.8	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 100/2, 100/31, 100/32, 100/34 และ 100/35 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	6	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	1	0.7603	0.7484	0.0119	0.0000	0.0000	98%	100%	1	0	
3	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านดามะนาบู ช่วง 3		คลองมาบิง	เมืองปัตตานี	ปัตตานี	1	2.2939	2.2939	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยป่าโจ ช่วง 2	สะแบง4	บาเจาะ	บาเจาะ	นราธิวาส	1	1.9049	1.9049	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำพรมตัวอย่าง บ้านฮารโด พร้อมระบบกระจายน้ำ		ฮารโด	ฮารโด	ยะลา	1	10.9627	10.9627	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สทท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 3 (ตำบลเวียง ตำบลหนองเลา ตำบลกาญจนา)		หนองเลา	เวียง	นราธิวาส	1	7.5180	7.5180	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	สทท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ช่วง 2 (ตำบลตะโกละ ตำบลจะเกร๊ะ ตำบลสุวารี)		ตะโกละ	รามัน	ยะลา	1	9.5211	9.5211	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	สทท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 4	ป่าเต็งรัง	ตะโกละ	รามัน	ปัตตานี	1	7.8883	7.8883	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
9	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนห้วยเยียว		สาคร	ท่าแพ	สตูล	1	13.4458	13.4458	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
10	สทท.8	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นลำหูลงสู่พื้นที่เกษตรกรรม 2,000 ไร่		เขาขาว	ละงู	สตูล	1	3.8973	3.8973	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองโหร		ป่าชิง	จะนะ	สงขลา	1	3.1252	3.1252	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
12	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่ สปก. ระหว่าง 5122 II 9840 และ 5122 II 9842 ช่วง 2	ลำดอง12,13	นาทวี	นาทวี	สงขลา	1	2.3997	2.3997	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
13	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำโคเค็ด พร้อมระบบกระจายน้ำ ช่วง 2	บาโลย	บาโลย	ยะหริ่ง	ปัตตานี	1	4.9507	4.9507	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
14	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนบึงชะหารนย	ป่าหวัง	บันนังสตา	บันนังสตา	ยะลา	1	2.4391	2.4391	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
15	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนบึงโคเค็ด	1	บันนังสตา	บันนังสตา	ยะลา	1	0.9633	0.9633	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
16	สทท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ตำบลยี่งอ ตำบลตันหยงมัส ตำบลมะรือโตน)		ยี่งอ	ยี่งอ	นราธิวาส	1	13.6312	13.6312	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
17	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ	3	คูยง	หนองจิก	ปัตตานี	1	1.2096	1.2096	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
18	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านวังนา		ป่าแกบ่อหิน	ทุ่งหว้า	สตูล	1	1.9900	1.9900	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
19	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านจาเราะบูโละ พร้อมระบบกระจายน้ำ		เบตง	เบตง	ยะลา	1	7.3157	7.3157	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
20	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองปอมและระบบส่งน้ำ	คลองปอม	ฉลุง	หาดใหญ่	สงขลา	1	11.7045	3.9325	7.7720	0.0000	0.0000	34%	70%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ 22/4/1968
21	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองหีบ พร้อมระบบกระจายน้ำ		ป่าดงบงชาริ	สะเตา	สงขลา	1	8.9189	0.0000	8.9189	0.0000	0.0000	0%	65%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ 22/4/1968
22	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองยางแดง	คลองยางแดง	ท่าชะมวง	รัตภูมิ	สงขลา	1	7.7654	1.2033	6.5621	0.0000	0.0000	15%	71%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ 22/4/1968
23	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำโรงพยาบาลสิญญารวิภักดิ์สงขลา		เกาะแก้ว	เมืองสงขลา	สงขลา	1	7.6012	0.0000	7.6012	0.0000	0.0000	0%	70%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ 22/4/1968
24	สทท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ช่วง 2	สะพานไทร10	บางดี	หัวย้อย	ตรัง	1	18.5750	8.1110	10.4640	0.0000	0.0000	44%	75%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ 30/4/1968
25	สทท.8	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรชุมชน ช่วง 2		ท่าแค	เมืองพัลุง	พัลุง	1	20.6604	20.6604	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
26	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองวัดป่า พร้อมระบบกระจายน้ำ	3	ไม้ลาน	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	1	21.8012	6.0723	15.7289	0.0000	0.0000	28%	20%	0	1	
27	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ คอนนา พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี		บางเขา	หนองจิก	ปัตตานี	1	11.5400	6.5050	5.0350	0.0000	0.0000	56%	70%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จ 30/4/1968

**รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมิ
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				38	331.5559	139.2620	192.2453	0.0486	0.0429	42%	74%	18	20	
1	สทพ.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบโมเดล		สะเอียบ	สอง	แพร่	1	43.4250	6.5138	36.9113	0.0000	0.0000	15%	25%	0	1	พื้นที่ก่อสร้าง spillway ใน คค.แม่เต็น พบหินดินแข็ง (ไม่หยุดงาน) งานที่ดำเนินการ - งานบดอัดคันดิน (ใน คค.แม่เต็น , แม่พร้าว)
2	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำว้า5	น้ำพาง	แม่จัน	น่าน	1	13.9900	5.2420	8.7480	0.0000	0.0000	37%	45%	0	1	หยุดงาน แก้ไขแบบเนื่องจากย้ายจุดสูบน้ำและแก้ไขแนววางท่อ งานที่ดำเนินการ - งานแม่โขลาเซลล์, ดึงเก็บน้ำ, งานเชื่อมท่อกระจายน้ำ
3	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำแฉะ3	น้ำพาง	แม่จัน	น่าน	1	7.9008	2.0507	5.8502	0.0000	0.0000	26%	51%	0	1	หยุดงาน แก้ไขแบบเนื่องจากย้ายจุดสูบน้ำและแก้ไขแนววางท่อ งานที่ดำเนินการ - งานแม่โขลาเซลล์, ดึงเก็บน้ำ, งานเชื่อมท่อกระจายน้ำ
4	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำลาน2	น้ำพาง	แม่จัน	น่าน	1	13.5915	3.7773	9.8142	0.0000	0.0000	28%	56%	0	1	หยุดงาน แก้ไขแบบเนื่องจากแนวเขตท่ออุลล่าที่ดินเอกชน คงเหลือ - ประสานท่อ, บ่อสูบน้ำ
5	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำปู้6	น้ำพาง	แม่จัน	น่าน	1	12.3165	10.2056	2.1109	0.0000	0.0000	83%	54%	0	1	หยุดงาน แก้ไขแบบเนื่องจากแนวเขตท่ออุลล่าที่ดินเอกชน คงเหลือ - ประสานท่อ, บ่อสูบน้ำ
6	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยผาไห้	ทุ่งแคว4	ทุ่งแคว	หนองม่วงไข่	แพร่	1	13.9900	2.5064	11.4836	0.0000	0.0000	18%	32%	0	1	งานที่ดำเนินการ - งานวางท่อ คงเหลือ
7	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	แพนสอง3	ผาตอ	ท่าวังผา	น่าน	1	2.7937	2.7937	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน	สะเนียน1	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	2.6929	2.6929	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
9	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กทผ.) โรงเรียนวัดป่าแม่จันโศภิตาราม	ผ่าย2	แม่จัน	แม่จัน	น่าน	1	4.9690	3.0832	1.8858	0.0000	0.0000	62%	99%	0	1	งานก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 แห่ง งานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 24 แผง งานดึงเก็บน้ำ คสล. งานท่อ HDPE ความยาวรวม 3680 เมตร
10	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแฉ่ง	นาคา4	เมืองลี	นาหมื่น	น่าน	1	0.0090	0.0090	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จัน	บอน1	แม่จัน	แม่จัน	น่าน	1	2.5803	2.5803	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
12	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน (กทผ.)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมฉลอง ครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	2	บ่อเกลือเหนือ	บ่อเกลือ	น่าน	1	0.0240	0.0240	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
13	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน (กทผ.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่ระยานคราห์	10	หนองแดง	แม่จัน	น่าน	1	0.0240	0.0240	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
14	สทพ.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพพระบระยาน้ำหนองป่าตอ	1	ท่าพอง	สวรรคโลก	สุโขทัย	1	7.5570	0.0005	7.5565	0.0000	0.0000	0%	10%	0	1	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานวันที่ 20 มกราคม 2568 (ประสบปัญหาอุทกภัย) งานที่ดำเนินการ - งานขุดลอก, งานคอนกรีต, งานป้องกันกัดเซาะ
15	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการตำรวจพันธุ์ดี พิษณุโลก	วัดโบสถ์	วัดโบสถ์	พิษณุโลก	พิษณุโลก	1	2.8321	2.8321	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
16	สทพ.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทะเลแก้ว ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.)	พลาชุมพล	เมือง พิษณุโลก	พิษณุโลก	พิษณุโลก	1	33.7165	33.7165	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก้น67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
17	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบัว	สนามคสี6	สนามคสี	บางกระพุ่ม	พิษณุโลก	1	4.8790	4.8304	0.0000	0.0486	0.0000	100%	100%	1	0	
18	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนชน (กทต.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผบ.ลูกเสือรถไฟมิกะเสน	1	ชนแดน	สองแคว	น่าน	1	0.0270	0.0270	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
19	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กทต.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	ห้วยอุ้	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	0.0240	0.0240	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
20	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนชน (กทต.) โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย	1	นาโหลสง	สองแคว	น่าน	1	0.0270	0.0270	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
21	สทพ.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 71 แห่ง		ภูคา	ปัว	น่าน	1	0.3914	0.1617	0.2297	0.0000	0.0000	41%	90%	0	1	- เพิ่มปั้มอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง - ถึงกรองน้ำไฟเบอร์กลาสแรงดันสูง และสารกรองแอนทราไซด์ จำนวน 1 ถัง
22	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน	เหนือวัด2	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	4.9700	4.8369	0.1331	0.0000	0.0000	97%	100%	0	1	1.ส่งงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ตามหนังสือ บริษัท ออเรียนทอล ชัทพลาย จำกัด ที่ DOT2504 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2568
23	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์น้ำฝักขวง	วังโป่ง3	ฝักขวง	ทองแสนขัน	อุดรดิต์	1	4.8840	4.8840	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
24	สทพ.9	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแซง	น้ำแพะ6	ปึงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1	0.4890	0.4890	0.0000	0.0000	0.0137	100%	100%	1	0	
25	สทพ.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	ใหม่หัวคอง10	สันทะ	น่าน้อย	น่าน	1	0.4800	0.4800	0.0000	0.0000	0.0154	100%	100%	1	0	
26	สทพ.9	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเขียงนก	ผาหมี10	นาโหลสง	สองแคว	น่าน	1	0.3856	0.0000	0.3856	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	1. ส่งงานตามหนังสือ บริษัท กรุงไทย สถาปัตย์จำกัด ลงวันที่ 3 มีนาคม 2568 2. อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน
27	สทพ.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นโพนตู	โพนตู	สองคอน	พากทำ	อุดรดิต์	1	1.7900	1.7900	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
28	สทพ.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยน้ำลึงห์	หนองโป	ร่วมจิต	ท่าปลา	อุดรดิต์	1	3.4900	3.4900	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
29	สทพ.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยนุ่นพร้อมระบบส่งน้ำ	วังหงษ์5	วังหงส์	เมืองแพร่	แพร่	1	9.7000	2.0110	7.6890	0.0000	0.0000	21%	48%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากพื้นที่ขุดลอกทับซ้อนพื้นที่เอกชน ดำเนินการขุดลอก พร้อมระบบส่งน้ำ แจ้งจ้างงานสิ้นเดือน มีนาคม 2568
30	สทพ.9	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำไม่แฉงงามพร้อมระบบกระจายน้ำ	สุ่ม่น1	แม่สิน	ศรีสัชาลัย	สุโขทัย	1	4.2245	0.0000	4.2245	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	งานที่ดำเนินการ - งานขุดลอก, งานคอนกรีต, งานป้องกันกัดเซาะ, งานท่อ, งานโครงสร้าง, ตั้งเก็บน้ำ คลส.
31	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำป่าด	นาคันทุง6	แสนตอ	น้ำป่าด	อุดรดิต์	1	23.5400	9.7741	13.7659	0.0000	0.0000	42%	48%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ, อาคารจุดปล่อยน้ำ, อาคารระบายตะกอน,สะพานท่อข้ามคลอง, ต่อท่อ HDPE คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน มิถุนายน 2568
32	สทพ.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	ล้าน8	สันทะ	น่าน้อย	น่าน	1	0.4790	0.4790	0.0000	0.0000	0.0139	100%	100%	1	0	
33	สทพ.9	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำอัครธรรมจาริก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	แม่สีค6	แม่ทุง	วังชัน	แพร่	1	5.0499	2.8910	2.1589	0.0000	0.0000	57%	100%	0	1	1.ส่งงานงวดสุดท้าย ตามหนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่วัฒน ที่ พรหม. 071/2568 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2568 2. อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน
34	สทพ.9	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ (แม่ลึง) คลองโทรงเกรง-บึงสุทหนองสระหัว		นครป่าหมาก	บางกระพุ่ม	พิษณุโลก	1	21.9150	0.0000	21.9150	0.0000	0.0000	0%	1%	0	1	ดำเนินการ สูบน้ำและ clearing และเริ่มขุดลอกบางส่วน แจ้งจ้างงานเมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 (ประชาชนขอใช้น้ำ) คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน กันยายน 2568

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
35	สทพ.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เชื่อมต่อโครงข่ายน้ำบึงสีกัด-บึงบัว ผันน้ำคลองจระลอน		น้ำอ่าง	จระลอน	อุดรดิตต์	1	31.4917	10.3074	21.1843	0.0000	0.0000	33%	52%	0	1	เริ่มงาน วันที่ 6 มกราคม 2568 งานที่ดำเนินการ - งานติดต่องัดัง, งานวางท่อ
36	สทพ.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยป่าปู	ป่าสัก8	ป่าสัก	วังซัน	แพร่	1	4.4736	0.0000	4.4736	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	งานที่ดำเนินการ - งานขุดลอก, งานคอนกรีต, งานป้องกันกัดเซาะ, งานท่อ, งาน โครงสร้าง
37	สทพ.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่คำมี พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	2	คำหนักอรรณ	หนองม่วงไข่	แพร่	1	42.0831	14.7077	27.3753	0.0000	0.0000	35%	55%	0	1	งานที่ดำเนินการ - ก่อสร้างถังเก็บน้ำ, งานคอนกรีตโครงสร้าง, บ่อรับน้ำ, งานกล่องลวดตา ข่าย Gabion,
38	สทพ.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยเหี้ยะ บ้านปางเคาะ หมู่ที่ 11 ตำบลไพร่ย้อย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่	ปางเคาะ11	ไพร่ย้อย	เด่นชัย	แพร่	1	4.3500	0.0000	4.3500	0.0000	0.0000	0%	36%	0	1	งานที่ดำเนินการ - งานปลูกปรับตออัด, งานคอนกรีต, งานก่อสร้างอาคารควบคุม ค่าควแล้วเสร็จ เมษายน 2568

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกับ67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				49	160.0547	123.2942	36.7585	0.0019	0.5846	77%	99%	45	4	
1	สทท.10	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	4	มะขามเตี้ย	เมืองสุ ราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	1	2.4949	2.4949	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	สทท.10	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	3	วัดประดู่	เมืองสุ ราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	1	2.4980	0.7475	1.7505	0.0000	0.0000	30%	99%	0	1	อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 15 เมษายน 2568
3	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		คลองชะอุ่น	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	7.9880	7.9880	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สทท.10	ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝ่ายคลองพุน้ำ		เขาพนม	เขาพนม	กระบี่	1	21.2322	21.2322	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สทท.10	ปรับปรุงสระน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		ครน	สวี	ชุมพร	1	13.1579	13.1579	0.0000	0.0000	0.3057	100%	100%	1	0	
6	สทท.10	พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำฝ่ายคลองบางกรักร้อมระบบส่งน้ำ		โคกเคียน	ตะกั่วป่า	พังงา	1	5.5068	5.5068	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	สทท.10	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกระตัง พร้อมระบบกระจายน้ำ		บ้านกลาง	อ่าวลึก	กระบี่	1	13.1708	13.1708	0.0000	0.0000	0.2340	100%	100%	1	0	
8	สทท.10	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยโรงงาน		เขาไชยราช	ปะทิว	ชุมพร	1	2.9620	2.9620	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
9	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองห้วยใหญ่	1	บ้านนา	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	8.3215	5.5960	2.7255	0.0000	0.0000	67%	70%	0	1	
10	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองน้ำสวยศรี	6	บ้านนา	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	7.2871	7.2871	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองบึก	1	บางยอน	พุนพิน	สุราษฎร์ธานี	1	3.3110	3.3110	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
12	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองน้ำข้า	11	ปลายพระยา	ปลายพระยา	กระบี่	1	4.4900	4.4900	0.0000	0.0000	0.0449	100%	100%	1	0	
13	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่ สปก.แปลง 83		หงษ์เจริญ	ท่าชะ	ชุมพร	1	1.7417	1.7417	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
14	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1		บางสวรรค์	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
15	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง	7	ปากหมาก	ไชยา	สุราษฎร์ธานี	1	0.0235	0.0197	0.0038	0.0000	0.0000	84%	100%	1	0	
16	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น	1	คลองชะอุ่น	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินก้น67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
17	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดพนม	2	พนม	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
18	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดถ้ำวรราราม	4	คลองศก	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
19	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดสองพี่น้อง	1	คลองศก	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	1	0	
20	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดปากคู	1	ช้างซ้าย	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
21	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านหัวหมากบน	3	ช้างซ้าย	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
22	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม	1	ไชยคราม	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
23	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดนอก	2	ไชยคราม	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	1	0	
24	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านท่าสนุก	3	มะรุ่ย	ทับปุด	พังงา	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
25	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางกัน	4	ทุ่งคาโงก	เมืองพังงา	พังงา	1	0.0235	0.0202	0.0033	0.0000	0.0000	86%	100%	1	0	
26	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย		อ่าวลึกน้อย	อ่าวลึก	กระบี่	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	1	0	
27	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านไร่เหนือ	3	ทุ่งตา	บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	1	0	
28	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านท่าสนประชาสรรค์	5	ป่ารอน	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
29	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดเขานางเภา	1	กรูด	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
30	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนชุมชน บ้านนาง่า	10	ดอนสัก	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
31	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านเมรัย สทป.สฎ.3	5	สินปุน	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
32	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน	6	สินเจริญ	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0235	0.0197	0.0038	0.0000	0.0000	84%	100%	1	0	
33	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านหน้าเขาได้้มเย็น1	2	บ้านเตดีง	เคียนซา	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกู้67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
34	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดควนท่าแร่	1	ทรัพย์ทวี	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
35	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านดอนจมน	3	นาใต้	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
36	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านใหญ่	9	พนม	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
37	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านไสขรบ	5	อิปัน	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
38	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านโดนยาง	8	ท่าখন	คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
39	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านทรายแก้ว	14	ท่าখন	คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0015	0.0000	0.0001	0.0000	100%	100%	1	0	
40	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางหยี	4	บางน้ำจัด	หลังสวน	ชุมพร	1	0.0235	0.0197	0.0038	0.0000	0.0000	84%	100%	1	0	
41	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านพระวิทย์ราษฎร์บำรุง	2	พระวิทย์	พะโต๊ะ	ชุมพร	1	0.0235	0.0197	0.0038	0.0000	0.0000	84%	100%	1	0	
42	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยชัน	5	ทุ่งระยะ	สวี	ชุมพร	1	0.0235	0.0212	0.0023	0.0000	0.0000	90%	100%	1	0	
43	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านฝ้ายท่า	3	ทุ่งมะพร้าว	ท้ายเหมือง	พังงา	1	0.0235	0.0195	0.0040	0.0000	0.0000	83%	100%	1	0	
44	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านปากคลอง สทฐ	3	รมณี	กะปง	พังงา	1	0.0235	0.0195	0.0040	0.0000	0.0000	83%	100%	1	0	
45	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านคุรอด	5	บางวัน	คุระบุรี	พังงา	1	0.0235	0.0187	0.0048	0.0000	0.0000	80%	100%	1	0	
46	สพท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางมรวน สทป.พังงา	5	บางม่วง	ตะกั่วป่า	พังงา	1	0.0235	0.0195	0.0040	0.0000	0.0000	83%	100%	1	0	
47	สพท.10	ปรับปรุงแหล่งน้ำหรรณัม พร้อมระบบกระจายน้ำ ระยะที่ 1		อ่าลีงร	คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	1	30.6255	12.7501	17.8754	0.0000	0.0000	42%	93%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 31 มีนาคม 2568
48	สพท.10	พัฒนาแหล่งน้ำเก็บกักน้ำฝายคลองทับเตียม (คลองอินทนิล)		โคกยาง	เหนือคลอง	กระบี่	1	34.0000	19.6358	14.3642	0.0000	0.0000	58%	100%	0	1	อยู่ระหว่างส่งผลงานงวดสุดท้าย และดำเนินการตรวจรับพัสดุ
49	สพท.10	เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำคลองกระโสมโดนดิน		อ่า	ตะกั่วทุ่ง	พังงา	1	0.9969	0.9969	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				7	133.1687	74.1694	58.9894	0.0099	0.0000	56%	97%	3	4	
1	สทพ.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเล็งเป้อ (แก้มลิง) ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านยาง,โนนเต็ง,ท่าลาด 8.10.7	คู่มือใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	1	49.3197	32.5514	16.7684	0.0000	0.0000	66%	94%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2568
2	สทพ.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดน้ำจัน พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	ม่วงอ่อน8	คู่มือ	เมืองยโสธร	ยโสธร	1	17.9050	5.1945	12.7105	0.0000	0.0000	29%	98%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2568
3	สทพ.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดนาแวง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	หัวตะพาน1	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1	25.7039	25.7039	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สทพ.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระหนองขี้ (แก้มลิง) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองขี้7	โนนเปือย	กุดชุม	ยโสธร	1	6.8289	6.8289	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สทพ.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดชี้นุ่น พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กุดกง1	กุดกง	คำชะอีแก้ว	ยโสธร	1	15.9621	0.0000	15.9621	0.0000	0.0000	0%	95%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2568
6	สทพ.11	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่	หนองคัน11	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	1	16.9490	3.4007	13.5483	0.0000	0.0000	20%	95%	0	1	คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2568
7	สทพ.11	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 เลขที่ 39 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	39	ในเมือง	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1	0.4999	0.4900	0.0000	0.0099	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				2	19.6647	19.6235	0.0000	0.0413	0.0000	100%	100%	2	0	
1	กพน.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ น้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 40 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	6.6647	6.6635	0.0000	0.0013	0.0000	100%	100%	1	0	
2	กพน.1	เครื่องกำหนดตำแหน่งพิกัดดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 13 ชุด					1	13.0000	12.9600	0.0000	0.0400	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกับ67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				16	735.2755	480.3339	254.9416	0.0000	0.0000	65%	69%	6	10	
1	กพน.2	ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 391 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	5.9081	5.1091	0.7990	0.0000	0.0000	86%	91%	0	1	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
2	กพน.2	ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 440 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	47.4084	34.9459	12.4625	0.0000	0.0000	74%	92%	0	1	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
3	กพน.2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สัรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมโครงสร้างแหล่งน้ำ 3 ตำบล ตำบลวังกะทะ ตำบลโป่งตาลอง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	9.3665	7.2050	2.1615	0.0000	0.0000	77%	100%	0	1	ตรวจรับงวดสุดท้าย วันที่ 27 มี.ค. 68
4	กพน.2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สัรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลสว่าง อำเภอมะนัง จังหวัดสกลนคร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	12.4540	9.5800	2.8740	0.0000	0.0000	77%	100%	1	0	
5	กพน.2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สัรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนล่าง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	21.2355	16.3350	4.9005	0.0000	0.0000	77%	100%	0	1	ตรวจรับงวดสุดท้าย วันที่ 31 มี.ค. 68
6	กพน.2	รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน 12 ล้อ พร้อมติดเครน 30 คัน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 11 คัน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	98.8020	0.0000	98.8020	0.0000	0.0000	0%	95%	0	1	หมดสัญญา 5 มี.ค. 68 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้แจ้งปรับรายวันแล้ว
7	กพน.2	รถชุดดินตะขบ ขนาด 200 แรงม้า กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 22 คัน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	134.4275	134.4275	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแขง	หนองหัววัว	โคกสี	เมือง ขอนแก่น	ขอนแก่น	1	28.9534	0.0000	28.9534	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	ผู้รับจ้างลงนามแนบท้ายสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 67 ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ วันที่ 17 ม.ค. 68 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างส่วนที่เหลือ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย 6-7 มี.ค. 2568 (คาดว่าเบิกจ่ายก่อน 31 มี.ค. 2568)
9	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงขามเข็ย		โคกกว้าง	บึงคล้า	บึงกาฬ	1	22.3958	0.0000	22.3958	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	อทน.อนุมัติยกเลิกสัญญา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 67 อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย และประเมินค่างานคงเหลือ จัดทำรายงานผลและความเห็นเสนอ อทน. ให้ความเห็นชอบ
10	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำอิง (หนองเล็งทราย-กว๊านพะเยา)		แม่ใจ	เมืองพะเยา	พะเยา	1	15.4363	0.0000	15.4363	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	ศาลกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลปกครองกลางต่อพนักงานอัยการ ภายในวันที่ 19 ก.พ. 68 และอยู่ระหว่างคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง
11	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหนองแขย (หนองแอ) สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)		ท่าแร่	เมือง สกลนคร	สกลนคร	1	75.7000	34.2634	41.4366	0.0000	0.0000	45%	23%	0	1	แผนงาน 91.71 % ข้ากว่าแผน 69.00 % ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568
12	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหนองแขนาง		วังตาล กบินทร์	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	24.7200	0.0000	24.7200	0.0000	0.0000	0%	11%	0	1	แผนงาน 68.10 % ข้ากว่าแผน 57.299 % ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
13	กพน.2	ชุดสูบน้ำระบบไฮดรอลิคส่งระยะไกลแบบปรับอัตราการไหลตามช่วงกำลังงานที่เปลี่ยนไป กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 ชุด				กรุงเทพมหานคร	1	180.0000	180.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
14	กพน.2	สายยางสูบล่งน้ำ ขนาด 16 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 180 ชุด				กรุงเทพมหานคร	1	44.8290	44.8290	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
15	กพน.2	สายยางสูบล่งน้ำ ขนาด 12 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 50 ชุด					1	13.1396	13.1396	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
16	กพน.2	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4994	0.4994	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				4	5.6973	5.6973	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	4	0	
1	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการทำ แผนบริหารจัดการน้ำสำหรับการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำ ตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	4.9491	4.9491	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ ประเมิน คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0527	0.0527	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับ และส่งเสริมการอนุญาตและควบคุมการใช้น้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและ การใช้น้ำ					1	0.1960	0.1960	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	กจน.	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4995	0.4995	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567									หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกับ67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)		ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)
			รวมทั้งสิ้น				14	307.8781	139.7423	168.1358	0.0000	0.0000	45%	86%	2	12	
1	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน)สู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	5.3992	3.3745	2.0247	0.0000	0.0000	63%	88%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ก.พ. 68 คิดเป็น ร้อยละ 88 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 1,687,250 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 จำนวน 1,687,250 บาท (11 มี.ค. 68)
2	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2703	0.2703	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขต ชลประทาน หรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.1846	0.1846	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาด เล็กพื้นที่ภาคใต้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	15.2150	3.5800	11.6350	0.0000	0.0000	24%	87%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือนก.พ. 68 คิดเป็น ร้อยละ 87 - รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 3,580,000 บาท (ทส 0602.2/1876 ลงวันที่ 1 ต.ค. 67)
5	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัด สภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพในส่วนน้ำหลัก และสาขา (โขง ชี มูล) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	42.1430	21.0715	21.0715	0.0000	0.0000	50%	85%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ก.พ. 68 คิดเป็น ร้อยละ 85 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 10,535,750 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 10,535,750 บาท
6	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัด สภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา) กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	18.5300	9.2650	9.2650	0.0000	0.0000	50%	89%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ก.พ. 68 คิดเป็น ร้อยละ 89 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 4,632,500 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 4,632,500 บาท (ลงวันที่ 12 มี.ค.68)
7	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฝักรวัง และติดตามสถานการณ์น้ำ ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	9.9195	4.9598	4.9598	0.0000	0.0000	50%	82%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ก.พ. 68 คิดเป็น ร้อยละ 82 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 2,479,875 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 2,479,875 บาท (ลงวันที่ 12 มี.ค.68)
8	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัด สภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน) กรม ทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	36.0400	18.0200	18.0200	0.0000	0.0000	50%	91%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ก.พ. 68 คิดเป็น ร้อยละ 91 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 9,010,000 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 9,010,000 บาท
9	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่ม น้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญา ไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	30.8975	15.4488	15.4488	0.0000	0.0000	50%	85%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ก.พ. 68 คิดเป็น ร้อยละ 85 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 7,724,375 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 7,724,375 บาท
10	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัด สภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ยมและน่าน) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	25.6445	12.8223	12.8223	0.0000	0.0000	50%	89%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ม.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 89 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 6,411,125 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 6,411,125 บาท
11	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	37.2130	18.6065	18.6065	0.0000	0.0000	50%	82%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม ถึงเดือน ก.พ. 68 คิดเป็น ร้อยละ 82 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 9,303,250 บาท - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 9,303,250 บาท (ลงวันที่ 19 ก.พ. 68)
12	กวล.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สสำรวจ ออกแบบพื้นที่ลุ่มน้ำหนอง กอมเกาะ จังหวัดหนองคาย เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและ ทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	24.9900	9.9960	14.9940	0.0000	0.0000	40%	74%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ก.พ. 68 คิดเป็น ร้อยละ 74 - อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 3 จำนวน 9,996,000 บาท ตามบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ (ทส 0602.5/810 ลงวันที่ 18 มี.ค. 68)

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
13	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมสำรวจ ออกแบบ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองอ่าง จังหวัดเชียงราย เพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาโท เขตพะเยาโท กรุงเทพมหานคร		พะเยาโท	พะเยาโท	กรุงเทพมหานคร	1	24.9900	9.9960	14.9940	0.0000	0.0000	40%	74%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ก.พ. 68 คิดเป็น ร้อยละ 74 - อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน วงดที่ 3 จำนวน 9,996,000 บาท ตามบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ (ทส 0602.5/811 ลงวันที่ 18 มิ.ย. 68)
14	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ เกษตรน้ำฝน ระยะที่ 2 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาโท เขตพะเยาโท กรุงเทพมหานคร		พะเยาโท	พะเยาโท	กรุงเทพมหานคร	1	36.4415	12.1472	24.2944	0.0000	0.0000	33%	83%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการสะสม เดือน ก.พ. 68 คิดเป็น ร้อยละ 83 - โครงการนี้ ไม่มีการเบิกเงินล่วงหน้า ร้อยละ 15 - เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 12,147,175 บาท บาท (ลงวันที่ 15 พ.ย. 67)

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				8	103.7011	34.8851	68.8160	0.0000	0.0000	34%	92%	6	2	
1	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.8280	0.8280	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	30.9825	13.7700	17.2125	0.0000	0.0000	44%	84%	0	1	กำหนดแล้วเสร็จ 8 มิถุนายน 2568
3	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong HYCOS)		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0045	0.0045	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอนและตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย - ลาว		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2232	0.2232	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.1107	0.1107	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำที่อนุรักษ์พัฒนา และฟื้นฟู โดยกรมทรัพยากรน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0139	0.0139	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ำลุ่มน้ำโขงใน ส่วนของประเทศไทย		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0874	0.0874	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	71.4510	19.8475	51.6035	0.0000	0.0000	28%	53%	0	1	กำหนดแล้วเสร็จ 9 มิถุนายน 2568

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				8	28.5204	19.5266	8.9775	0.0163	0.0000	68%	99%	6	2	
1	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.0232	1.0232	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	3.6050	3.6050	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเป็นองค์กรผู้ใช้ น้ำ นอกพื้นที่ชลประทาน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4967	0.4967	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน National Report ของประเทศไทย ตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	3.6960	3.6960	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์ พื้นที่ และการพัฒนาทรัพยากรน้ำ สาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.6608	0.6445	0.0000	0.0163	0.0000	100%	100%	1	0	
6	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการบริหาร จัดการ ในพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.5400	0.0000	1.5400	0.0000	0.0000	0%	99%	0	1	- จัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 1.5100 ล้านบาท - สัญญาจ้างเลขที่ ทส 0601/3/2568 ลงวันที่ 22 ต.ค. 2567 ระยะเวลา
7	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	17.0000	9.5625	7.4375	0.0000	0.0000	56%	95%	0	1	- ประชุมกรรมการตรวจรับฯ งานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2567 และเบิกจ่ายงวด 2 แล้วเสร็จ (ตามหนังสือ ที่ ทส 0609/46 ลงวันที่ 9 ม.ค. 2568) - ดำเนินการนัดส่งหนังสือเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน ไปยัง ผ.ศ.ดร.เรณู เรืองชัย
8	กอน.	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4987	0.4987	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				14	25.1918	25.1918	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	14	0	
1	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	2.4771	2.4771	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมทรัพยากรน้ำเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	14.1950	14.1950	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 33 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.6593	0.6593	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 51 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.2235	1.2235	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 33 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.0558	1.0558	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0800	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	ศทส.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3 ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาท) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 14 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2099	0.2099	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	ศทส.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาท) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.5400	0.5400	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
9	ศทส.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3 ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.1590	0.1590	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
10	ศทส.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 27 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2013	0.2013	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.9300	0.9300	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
12	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา Mobile application (DWR4THAI) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.0203	1.0203	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
13	ศทส.	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 121 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.5064	0.5064	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกับ67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
14	ศทส.	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาไทยเขตพะเยาไทย กรุงเทพมหานคร 121 ชุด		พะเยาไทย	พะเยาไทย	กรุงเทพมหานคร	1	1.9342	1.9342	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				1	5.3577	5.3334	0.0242	0.0000	0.0000	100%	100%	0	1	
1	ทน.	งบดำเนินงาน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	5.3577	5.3334	0.0242	0.0000	0.0000	99.55%	99.55%	0	1	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่าวม/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
			รวมทั้งสิ้น				15	3.6842	3.4988	0.0000	0.1854	0.0000	95%	100%	15	0	
1	สลก.	ก่อสร้างโรงพักขยะ กรมทรัพยากรน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2996	0.2996	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	สลก.	เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านวังเขมบนับสนุนพื้นที่รอบแนวเขตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	9	ท่าเสา	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	0.0201	0.0201	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	สลก.	เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า โนนที่อุทยานแห่งชาติแม่เงาจำนวนที่ 15 (เขาคะเมะน้อย) บ้านผาน้ำหยด หมู่ที่ 14 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	ผาน้ำหยด14	เขากระปุก	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	0.0213	0.0213	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สลก.	เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่ประจัน หมู่ที่ 6 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	6	ยางหัก	ปากท่อ	ราชบุรี	1	0.0227	0.0227	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สลก.	เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี		ชะแล	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	1	0.0205	0.0205	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สลก.	เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ยั้งบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2,3	บ้านโพธิ์	เมือง สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	1	0.0870	0.0870	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	สลก.	เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี		สิงห์	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	0.0104	0.0104	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	สลก.	ชุดรับส่งสัญญาณไร้สาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0401	0.0401	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
9	สลก.	ชุดโมโครโฟนไร้สาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0096	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
10	สลก.	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference สำนักงานเลขาธิการกรม กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4662	0.4662	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	สลก.	ปรับปรุงห้องทำงานส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4975	0.4975	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
12	สลก.	เก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อเลื่อน สำนักงานเลขาธิการกรม กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 88 ตัว		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.3766	0.3766	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
13	สลก.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 BTU กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2275	0.2016	0.0000	0.0259	0.0000	100%	100%	1	0	
14	สลก.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 56,000 BTU กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 24 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.3440	1.1845	0.0000	0.1595	0.0000	100%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกับ67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
15	สสจ.	ปรับปรุงห้องทำงานผู้อำนวยการ ส่วนช่วยอำนวยความสะดวก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2412	0.2412	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	