



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
รับที่ ๗๖๕๕
วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒
เวลา ๑๒.๒๒ น.

กรมทรัพยากรน้ำ
รับที่ ๐๓๕๒๑
วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๔๒ น.

ส่วนราชการ

สำนักผู้ตรวจราชการ

ที่ ทส ๐๖๒๑/๑๖๘

วันที่ ๒๘

มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจ ทน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ของ ทน.ผต.
ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สทภ.๑, ๒, ๖, ๗, และ ๙

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้อนุมัติให้ ทน.ผต. เดินทางไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ
ทน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ณ จังหวัดในเขตความรับผิดชอบของ สทภ.๒ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
สทภ. ๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สทภ.๙ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ สทภ.๑
ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ และ สทภ.๗ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. ข้อเท็จจริง

ในการเดินทางไปตรวจราชการของ ทน.ผต. ดังกล่าว เพื่อดูตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ผลการเบิกจ่าย และปัญหาอุปสรรค โดยรับฟังการบรรยายสรุปในภาพรวมจาก ผอ.สทภ. และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการลงพื้นที่ในโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน ๑๑ แห่ง และสถานีเตือนภัยฯ
จำนวน ๕ แห่ง ทน.ผต. มีข้อค้นพบ รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

๒.๑ ผลการเบิกจ่าย ในภาพรวมของภารกิจโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร
จัดการน้ำ การเพิ่มศักยภาพ การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ และกลไกในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น ยังเบิกจ่ายได้น้อยเมื่อเทียบกับแผนฯ (เอกสารแนบ ๑) ในการนี้
ทน.ผต. ได้ขอให้ทุก สทภ. เร่งรัดการเบิกจ่าย แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

๒.๒ จากการตรวจราชการ ทน.ผต. ได้รับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และได้ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ ทน.ผต.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ		
๑.๑ โครงการระบบกระจายน้ำ เมื่อได้ ส่งมอบให้กับ อบท.แล้ว ผู้ดูแล อาจจะไม่เข้าใจของระบบการทำงาน การบำรุงรักษา รวมถึงการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำต้นทุน ในการทำ การเกษตรให้เป็นไปตามฤดูและ สอดคล้องกับความเหมาะสมสภาพ พื้นที่	๑.๑ ขอให้ สทภ. ให้องค์ความรู้ทางด้าน วิชาการในแต่ละบริบทของพื้นที่ และสร้าง การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำให้ เกิดประโยชน์กับสูงสุดกับประชาชนต่อไป	สทภ.๑ สทภ.๒ สทภ. ๖ สทภ.๗ และ สทภ.๙
	๑.๒ เรื่องการทิ้งมูลดิน ขอให้ สทภ. ดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้มีภาพถ่าย และการคำนวณพื้นที่ทิ้งดิน ทั้งก่อนและ หลังทิ้งดิน เพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบ	

/๑.๓ โครงการ...

เรื่องกลับ กรม
วันที่ ๒ เม.ย. ๖๒
เวลา ๑๔.๑๐ น.

เรื่องกลับ สผต.
วันที่ ๒ เม.ย. ๖๒
เวลา ๑๖.๑๕ น.

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ หน.ผต.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ (ต่อ)		
	๑.๓ โครงการที่มีการแก้ไขแบบ ขอให้ สทภ.ดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตาม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ป้องกันการถูกตรวจสอบ	สทภ.๑ สทภ.๒ สทภ.๖ สทภ.๗ และ สทภ.๘
	๑.๔ ขอให้ สทภ. กำชับช่างควบคุมงาน ได้ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ของช่าง ควบคุมงานของผู้รับจ้างว่าตรงกับที่แจ้ง ไว้หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผู้ไม่มี คุณวุฒิ/ความรู้มาควบคุมงาน และ เอกสารรายงานเท็จได้	
๒. การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ		
๒.๑ สถานีเตือนภัย สถานีโทรมาตร และสถานีเฝ้าระวังและเตือนภัยพื้นที่ เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม มีอายุการใช้งานหลายปี ย่อมมีความ เสื่อมสภาพและอุปกรณ์ชำรุดบ่อยครั้ง อุปกรณ์ในการซ่อมแซมปรับปรุง ไม่มี หรือมีแต่ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน อีกทั้งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมี จำกัดและ/หรือไม่เพียงพอต่อ ค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการในการ สำรอง ซ่อมบำรุง และตรวจเยี่ยม นอกจากนี้ยังได้รับรายงานด้วยว่า มีหน้าจอเสียหรือสถานีตรวจวัด สภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติไม่สามารถ ใช้งานได้อยู่หลายจุด ซึ่ง สวพ./ศปว. ควรเร่งหามาตรการหรือแนวทาง ดำเนินการเสนอผู้บริหารเพื่อ พิจารณาโดยด่วนด้วย	๒.๑ สวพ. /ศปว. ควรมีงบประมาณ จัดสรรรองรับกับการจัดซื้ออะไหล่ อุปกรณ์ของสถานีเตือนภัยให้กับ สทภ. ด้วย นอกเหนือจากงบประมาณการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานีประจำปี ทั้งนี้ สนผ.ควรให้การสนับสนุน/ ผลักดันงบประมาณกับสำนัก งบประมาณให้เห็นความสำคัญและ ความจำเป็นของซ่อมบำรุงและจัดซื้อ อะไหล่ของสถานีเตือนภัยและสถานี ตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ เพื่อ จะได้รับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและลด ความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชน รวมทั้งภาพลักษณ์ของ กรมทรัพยากรน้ำด้วย	สวพ. ศปว. และ สนผ.
๒.๒ เนื่องจากสถานีเตือนภัยมีการ ชำรุดเสียหาย แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานทางด้านช่าง อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะมาดูแลซ่อม ระบบสถานีเตือนภัยเป็นการเฉพาะ เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการในปัจจุบัน อาศัยความรู้หรือทักษะที่มี	๒.๒ สวพ.ควรนำเรียนเสนอผู้บริหาร ถึงเหตุผลความจำเป็น เพื่อสั่งการให้ สลก. จัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการ ด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ สทภ.ละ ๑ ตำแหน่ง ประจำส่วนอุทกวิทยาของ สทภ.๑ - ๑๑	สวพ. และ สลก.

ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ หน.ผต.	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. การเพิ่มศักยภาพพระบพพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ (ต่อ)		
๒.๓ ปัจจุบันสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือสภาพภูมิประเทศที่ตั้งสถานียมีการเปลี่ยนแปลง สถานที่เดิมไม่เอื้ออำนวยในการรายงานสถานการณ์ จึงมีการย้ายสถานีฯ ไปจากจุดเดิม (พิกัดเดิม) ทำให้พิกัดในการติดตั้งเปลี่ยนไป และมีค่าใช้จ่ายในการย้ายสถานีเกิดขึ้น	๒.๓ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง สวพ. ควรมีการสำรวจสถานีเตือนภัยที่ติดตั้งไปแล้วซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศและ/หรือสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนไป ซึ่งอาจต้องมีการย้ายสถานีเพื่อไปติดตั้งบริเวณใหม่ที่มีความเหมาะสมมากกว่า รวมทั้งกำหนดเป็นแนวทางหรือคู่มือการปฏิบัติกรณีมีการย้ายสถานีฯ เพื่อจกได้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ	สวพ. สทภ.๑ สทภ.๒ สทภ.๖ สทภ.๗ และ สทภ.๙
๒.๔ มีนโยบายที่จะโอนสถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศปว. ให้ สทภ. เป็นผู้ดูแล แต่ส่วนใหญ่ไม่มีสภาพความพร้อมในการใช้งานได้เต็มตามศักยภาพ	๒.๔ การที่ ศปว. จะโอนสถานีตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติให้ สทภ. เป็นผู้ดูแล นั้น เห็นควรที่ ศปว. จักได้ตรวจสอบสภาพการใช้งานได้ของสถานีฯ ให้มีความพร้อมก่อนจะส่งมอบให้ สทภ. เป็นผู้ดูแลด้วย	ศปว. สทภ.๑ สทภ.๒ สทภ.๖ สทภ.๗ และ สทภ.๙
๓. การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		
เนื่องจากการตัดบางภารกิจของกลุ่มน้ำไปอยู่ สทช. ทำให้ต้องมีการปรับกิจกรรมในการทำงานใหม่ ซึ่งยังไม่ชัดเจนจึงทำให้งานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนฯ	สสป. ควรเร่งสร้างความเข้าใจและวางแนวทางการปฏิบัติกับภารกิจที่มีการปรับเปลี่ยนให้กับส่วนประสานบริหารจัดการกลุ่มน้ำโดยเร็ว	สสป.

นอกจากนี้ หน.ผต. ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในคราวลงพื้นที่สำหรับโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ และสถานียเตือนภัยฯ เพื่อให้ สทภ. รับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (เอกสารแนบ ๒) พร้อมนี้ได้แนบภาพถ่ายในคราวตรวจราชการฯ มาด้วยแล้ว (เอกสารแนบ ๓)

๓. ข้อพิจารณา

हन.ผต. พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริง ๒.๒ จักเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน เห็นควรมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานผลให้ หน.ผต. เพื่อสรุปนำเรียนอธิบดีต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบรายงานผลการตรวจราชการฯ และเห็นชอบตามข้อพิจารณา ๓ เพื่อ หน.ผต. จักได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทราบ/เห็นชอบ ๓๐๓



(นายสุวัฒน์ เปี่ยมช้างชัย)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๒ เม.ย. ๒๕๖๒


(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ผลการเบิกจ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

สทก.	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวนโครงการ				ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	หมายเหตุ
		ทั้งหมด	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก			
๑.	๑๕๒.๐๙๐๒	๓๐	๖	๒๔	-	๒๑.๔๓๘๗	๑๔.๑๐	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๒.	๔๖๕.๓๑	๕๓	๓	๕๐	-	๗๒.๖๕๐๐	๑๕.๖๑	ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๖.	๑๗๒.๘๖๑๗	๒๒	๑	๒๑	-	๙.๕๓๒๙	๕.๕๑	ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๗.	๒๑๐.๕๓๕๒	๓๖	๓	๓๓	-	๔๖.๗๖๓๑	๒๒.๒๑	ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๙	๑๑๗.๘๖๘๘	๒๒	-	๒๒	-	๒.๘๔๑๘	๒.๔๑	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

สทก.	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑.	๓.๓๖๐๐	๐.๖๒๗๒	๑๘.๖๗	- จำนวน ๕ ส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำ - ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
๒	๑.๖๖๓๓	๐.๑๙๘๑	๑๑.๙๑	- จำนวน ๓ ส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำ - ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๖	๒.๐๙๔๕	๐.๓๖๓๙	๑๗.๓๗	- จำนวน ๔ ส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำ - ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๗.	๑.๓๙๘๗	๐.๒๙๘๙	๒๑.๓๗	- จำนวน ๔ ส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำ - ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ต่อ)

สทภ.	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	หมายเหตุ
๙	๑.๘๙๔๖	๐.๑๔๒๕	๗.๕๒	- จำนวน ๒ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำ - ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๓. การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

สทภ.	งบประมาณ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑	๖.๙๘๖๒	๒.๓๑๑๖	๓๓.๐๙	ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒
๒	๑.๗๗๙๐	๐.๔๓๒๔	๒๓.๐๒	ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๖	๐.๖๖๕๓	๐.๑๖๒๙	๒๔.๔๙	ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๗	๐.๘๕๖๒	๐.๓๒๔๑	๓๗.๘๖	ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
๙	๑.๕๘๑๐	๐.๔๓๐๘	๒๗.๒๕	ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
ข้อเสนอแนะสำหรับโครงการที่รับการตรวจ

สทก.	โครงการ	ข้อมูล	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
สทก.๑	๑. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านยางอ้อยเหนือ ม.๔ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	- งบประมาณก่อสร้าง ๑.๘๙๐๐ ล้านบาท - เริ่มสัญญา ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒ - พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๗๐ ไร่ ๕๗ ไร่ ๕๗ คว.ไร่ - ความจุเก็บกักน้ำ ๑๔๑,๔๘๐ ลบ.ม. - ผลการดำเนินงาน ๘๐%	- คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผน - ราษฎรให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือกับโครงการนี้เป็นอย่างดี - มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้ว	- เมื่อโครงการแล้วเสร็จขอให้ สทก.๑ ประสานอปท. เพื่อให้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำและการดูแลรักษาระบบกับกลุ่มผู้ใช้น้ำและประสานเกษตรอำเภอเพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องการปลูกพืชชนิดใดที่จะเหมาะสมกับดินในพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้น้ำ
	๒. โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากหนองหมูและหนองน้ำจำ บ้านยางอ้อย ยางอ้อยใต้ หมู่ที่ ๔ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	- งบประมาณก่อสร้าง ๑๒.๕๓๔๐ ล้านบาท - เริ่มสัญญา ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒ - พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๒๐๐ ไร่ ๒๔๕ คว.ไร่ - ความจุเก็บกักน้ำ ๒๘๗,๐๐๐ ลบ.ม. - ผลการดำเนินงาน ๑๒%	- ดำเนินการช้ากว่าแผน เนื่องจากผู้รับจ้างต้องรอวัสดุที่จะใช้ในการก่อสร้างเข้ามา แต่คาดว่าจะเสร็จตามสัญญา - ราษฎรให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับโครงการ	- ขอให้ สทก.๑ เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน ส่วนไหนที่สามารถดำเนินการพร้อมกันได้ก็ให้เร่งดำเนินการ

สทท.	โครงการ	ข้อมูล	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
	๓. โครงการซ่อมปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยตั้ง พร้อมระบบกระจายน้ำบ้านป่าจี้ หมู่ที่ ๓ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน	- งบประมาณก่อสร้าง ๓๐.๖๐๐๐ ล้านบาท - เริ่มสัญญา ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๒ - พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๖๕๐ ไร่ ๑๕๐ ครัวเรือน - ผลการดำเนินงาน ๑๒%	- การดำเนินงานเป็นไปตามแผนคาดว่าจะแล้วเสร็จ พค.๖๒ ก่อนสัญญา - มีกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้ว - ราษฎรให้ความร่วมมือในการก่อสร้างเป็นอย่างดี โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำช่วยดูงานในการก่อสร้างด้วย	- ขอให้ สทท. ๑ พิจารณาเรื่องการทิ้งมูลดินให้เป็นไปตามระเบียบ - หากราษฎรมีการขอปรับเพิ่มพื้นที่ ให้ สทท. ๑ พิจารณาปรับแก้ไขแบบให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบด้วย
สทท.๒	๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยางหนึ่ง ม.๓ ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี	- งบประมาณก่อสร้าง ๙.๗๕๖๐ ล้านบาท - เริ่มสัญญา ๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ - พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๒,๙๔๐ ไร่ ๒๔๕ ครัวเรือน - ความจุเก็บกักน้ำ ๑๙๗,๓๗๖ ลบ.ม. - ผลการดำเนินงาน ๒๕%	- การดำเนินงานช้ากว่าแผนเนื่องจากต้องรอขออนุญาตจากกรมชลประทานก่อนเพราะเดิมเป็นแหล่งน้ำที่กรมชลประทานก่อสร้างไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ต่อมาต้นเขินราษฎรจึงขอรับการสนับสนุนขุดลอกใหม่จากกรมทรัพยากรน้ำประกอบกับราษฎรในพื้นที่ใช้น้ำทำการเกษตรก่อน คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญา - ราษฎรมีความพอใจที่ได้รับการพัฒนาโครงการนี้ - มีกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้ว	- ขอให้ สทท.๒ เร่งรัดการดำเนินงานและกำชับช่างควบคุมงานให้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบ พร้อมทั้งกำชับคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบงานให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบก่อนตรวจรับงาน รวมทั้งพิจารณาติดตั้งเสาวัดระดับน้ำ (staff-gage) เพื่อประโยชน์ในการเก็บข้อมูลและการบริหารจัดการน้ำ
	๒. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโปร่งเกตุ ม.๑๕ ต.ชัยสุนัน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	- งบประมาณก่อสร้าง ๙.๔๑๐๐ ล้านบาท - เริ่มสัญญา ๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑ มิ.ย. ๒๕๖๒ - พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๒,๘๕๐ ไร่	- การดำเนินงานช้ากว่าแผนเนื่องจากพื้นที่ดินน้ำขังลงมาทำให้ทำงานลำบากจะต้องผันน้ำมาให้ราษฎรใช้ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จ	- ขอให้ สทท.๒ เร่งรัดการดำเนินงานและกำชับช่างควบคุมงานให้ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบพร้อมทั้งกำชับคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบงานให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบก่อนตรวจรับงาน

สทก.	โครงการ	ข้อมูล	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
		๒๓๘ ครั้วเรือน - ความจุเก็บกักน้ำ ๒๑๗,๐๐๐ ลบ.ม. - ผลการดำเนินงาน ๓๒%	ตามสัญญา - ราษฎรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยผู้ใหญ่บ้านจะติดตามดูการทำงานตลอดและจะประสานงานให้ในเรื่องการนำมูลดินไปทิ้งในที่สาธารณะ - อปท.มีการวางแผนไว้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ออกกำลังกายให้กับราษฎร จะทำเป็นโมเดล “ปอดของหัวใจ”	- ขอให้ สทก.๒ กำชับช่างคุมงานแจ้งผู้รับจ้างให้มีการปักป้ายเตือนระวัง หากเด็กมาเล่นน้ำเนื่องจากแหล่งน้ำกว้างและลึก - เรื่องมูลดิน ขอให้ สทก.๒ พิจารณาจัดลำดับความสำคัญที่จะทิ้งดินภายในที่สาธารณะประโยชน์ และทำหนังสือส่งมอบ รับมอบ พร้อมปริมาณมูลดินที่ทิ้ง และภาพถ่ายประกอบ ทั้งก่อนทิ้ง และหลังทิ้ง
สทก.๖	๑.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาดปลาเค้า หมู่ที่ ๗ ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา	- งบประมาณก่อสร้าง ๔.๑๙๘๙ ล้านบาท - เริ่มสัญญา ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๒ - พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๑๓๘ ไร่ ๑๗ ครั้วเรือน - ความจุเก็บกักน้ำ ๗๖,๗๕๐ ลบ.ม. - ผลการดำเนินงาน ๑๓%	- การดำเนินงานช้ากว่าแผน เนื่องจากต้องรอรราชูรทำ การเกษตรก่อน และเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน - เป็นแหล่งน้ำใช้ทำเกษตรกรรม และสำรองทำผลิตน้ำประปาไว้ให้ใช้ ๓ หมู่บ้าน - มีกลุ่มบริหารประปาแล้ว - ราษฎรมีความต้องการให้ปรับเปลี่ยนจุดอาคารระบายน้ำเพื่อทำให้มีถนนกว้างขึ้นไว้สัญจร	- ขอให้ สทก.๖ เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จเป็นไปตามสัญญา เมื่อแล้วเสร็จให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง - ขอให้ สทก.๖ ปรับแก้ไขแบบให้เป็นไปตามระเบียบ - เนื่องจากจะมีการนำน้ำไปผลิตประปา ขอให้ สทก.๖ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และให้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำกับกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สทก.๗	๑. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองปลาจาน บ้านหนองหอย ม.๑๐ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	- งบประมาณก่อสร้าง ๒๔.๐๒๔๒ ล้านบาท - เริ่มสัญญา ๘ ม.ค. ๒๕๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๒	- การดำเนินงานเร็วกว่าแผน คาดว่า จะแล้วเสร็จก่อนสัญญา - ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการเร็ว และมีอุปกรณ์เครื่องจักรพร้อม	- เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จให้ สทก.๗ ส่งมอบให้ อปท. และประสานกับ อปท. เพื่อให้ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีอยู่แล้ว - เนื่องจากมีการเลี้ยงสัตว์ซึ่งอยู่ใกล้แหล่งน้ำ และจะมี

สทก.	โครงการ	ข้อมูล	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
		- พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๑,๕๐๐ ไร่ ๓๐๐ ครัวเรือน - ความจุเก็บกักน้ำ ๑๖๐,๓๔๔ ลบ.ม. - ผลงาน ๓๐% - ผลเบิกจ่าย ๒๓%	- เป็นแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตรเลี้ยงสัตว์ และผลิตประปา - มีกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้ว	การนำน้ำไปผลิตประปา สทก.๗ ควรให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วย
	๒. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยพุกруд บ้างยางคู้ หมู่ที่ ๖ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	- งบประมาณก่อสร้าง ๒.๔๘๓๗ ล้านบาท - เริ่มสัญญา ๗ พ.ย. ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒ - พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๕๕ ไร่ ๒๐ ครัวเรือน - ความจุเก็บกักน้ำ ๑,๗๐๐ ลบ.ม.	- ก่อสร้างแล้วเสร็จ - เป็นพื้นที่ลำห้วยที่รับน้ำฝนแต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งได้ ราษฎรมีความพอใจที่ได้มีการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยพุกруд สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมได้ - มีกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้ว	- ขอให้ สทก.๗ ประสานกับ อปท. เพื่อให้ความรู้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
	๓. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยพุไทร บ้านตากแดด ม.๒ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	- งบประมาณก่อสร้าง ๕.๑๒๘๐ ล้านบาท - เริ่มสัญญา ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ สิ้นสุดสัญญา ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒ - พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๓๕ ไร่ ๔๔ ครัวเรือน - ความจุเก็บกักน้ำ ๖,๙๐๒ ลบ.ม.	- ก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนสัญญา - อยู่ระหว่างการตรวจรับ - เป็นพื้นที่ลำห้วยที่รับน้ำฝนแต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งได้ ราษฎรมีความพอใจที่ได้มีการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยพุกруд สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมได้ - มีกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้ว	- ขอให้ สทก.๗ กำชับคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจรับให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายต่อไป - ขอให้ สทก.๗ จัดทำขึ้นทะเบียนแหล่งน้ำและส่งมอบโครงการให้ อปท.ต่อไป

สทภ.	โครงการ	ข้อมูล	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
สทภ.๙	๑. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนอง ป่าเต็ง ม.๕ ต.วังลึก อ.บ้านด่าน ลานหอย จ.สุโขทัย	- งบประมาณก่อสร้าง ๑.๔๖๔๐ ล้านบาท - เริ่มสัญญา ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ - สิ้นสุดสัญญา ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒ - พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๑๘๐ ไร่ ๑๕๐ ครัวเรือน - ความจุเก็บกักน้ำ ๘๘,๐๐๐ ลบ.ม. - ผลงาน ๕๓.๐๖	- การดำเนินงานเร็วกว่าแผน คาดว่าเสร็จตามสัญญา - มีการแก้ไขแบบเพราะมีพื้นที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ - เดิมเป็นหนองเก่าพื้นที่ตื้นเขินและมีพื้นที่ที่ดินไม่เยอะ	- ขอให้ สทภ.๙ ดำเนินการในการแก้ไขแบบให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ - ขอให้ สทภ.๙ กำชับช่างควบคุมงานในเรื่องที่ที่ดินให้เป็นไปตามระเบียบและทำหนังสือส่งมอบ รับมอบ พร้อมมีปริมาณมูลดินที่ทิ้งและภาพถ่ายประกอบ ทั้งก่อนทิ้ง และหลังทิ้ง
	๒.โครงการก่อสร้างระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์หนองบัว บ้านทำดิน ขาว ม.๖ ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุดรดิตถ์	- งบประมาณก่อสร้าง ๑.๔๐๐๐ ล้านบาท - เริ่มสัญญา ๓ ส.ค. ๒๕๖๑ - สิ้นสุดสัญญา ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ - พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๒๐ ไร่ ๕๐ ครัวเรือน	- ก่อสร้างแล้วเสร็จ ยังไม่ได้ส่งมอบให้ อบท. - มีกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้ว - ราษฎรได้มีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำแล้ว สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ๑ รอบ ทำให้มีรายได้เสริมซึ่งเดิมไม่มี	- ขอให้ สทภ.๙ ประสาน อบท. เพื่อให้ความรู้ในการดูแลรักษาระบบพร้อมอุปกรณ์ รวมทั้งเร่งรัดดำเนินการส่งมอบโครงการให้ อบท. ต่อไปด้วย

การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการสถานีเตือนภัยฯ

ข้อเสนอแนะสำหรับโครงการที่รับการตรวจ

สทก.	โครงการ	ข้อมูล	ข้อตรวจพบ	ข้อเสนอแนะ
๑	๑. สถานีเตือนภัยบ้านสวนป่าทุ่ง เกวียน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง	- ติดตั้งปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - นายสุรพรรณ ธิห้วย เป็นผู้รู้ของสถานี - การเตือนภัยครอบคลุมพื้นที่ ๓ หมู่บ้าน	- หน้าจอสถานีชำรุดใช้งานไม่ได้ไม่ สามารถแสดงค่าระดับน้ำฝนและ แจ้งการเตือนได้ ส่วน Modem ยัง สามารถใช้งานได้ ปัจจุบันต้องดูค่า ระดับน้ำฝนจากกระบอกน้ำใส	- ขอให้ สทก.๑ มีหนังสือแจ้ง สวพ.ให้ดำเนินการ ซ่อมโดยด่วน ในระหว่างที่รอการซ่อม ขอให้ ประสานกับผู้รู้ให้หมั่นคอยดูกระบอกน้ำใสเวลามี ฝนตกและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย
๗	๑. สถานีเตือนภัยบ้านใหม่ห้วยนา ต. หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	- ติดตั้งปี ๒๕๔๘ - นายประสิทธิ์ เอี่ยมผดุง เป็นผู้รู้ของสถานี - การเตือนภัยครอบคลุมพื้นที่ ๒ หมู่บ้าน	- สถานีมีสภาพพร้อมเตือนภัยอย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการทำงาน แสง เสียง และผู้ให้ความร่วมมือ และความสำคัญกับระบบ การเตือน ภัยเป็นอย่างดี	- ในฤดูร้อนหากไม่มีฝนตก ขอให้ประสานผู้รู้เก็บ กระบอกวัดระดับน้ำฝนที่เป็นพลาสติก เพื่อรักษา อายุการใช้งานของอุปกรณ์ - ขอให้ สทก.๗ และ สทก.๙ หมั่นตรวจดูสภาพ โดยรอบสถานี ไม่ให้ต้นไม้บังหรือปกคลุมสถานี
	๒. สถานีเตือนภัยบ้านไพร่ประจัน ต. ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	- ติดตั้งปี ๒๕๕๑ - นางพิมพ์กาญจน์ ชวนะลักขโณ เป็นผู้รู้ ของสถานี - การเตือนภัยครอบคลุมพื้นที่ ๓ หมู่บ้าน		
๙	๑. สถานีเตือนภัยบ้านวังโตก ต.ตลิ่ง ชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย	- ติดตั้งปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - นายเสกสรร มีสิงห์ เป็นผู้รู้ของสถานี - การเตือนภัยครอบคลุมพื้นที่ ๓ หมู่บ้าน		
	๒. สถานีเตือนภัยบ้านตลิ่งชัน ต.ตลิ่ง ชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย	- ติดตั้งปี พ.ศ. ๒๕๕๓ - นายสุรียัน เอมอยู่ เป็นผู้รู้ของสถานี - การเตือนภัยครอบคลุมพื้นที่ ๓ หมู่บ้าน		

นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ (หน.ผต.ทน.) ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑



นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ (หน.ผต.ทน.) ลงตรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการ ทน. รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านยางอ้อยเหนือ ม.๔ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง



โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากหนองหมูและหนองน้ำจำ บ้านยางอ้อย, ยางอ้อยใต้ ม.๔ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง



โครงการซ่อมปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยตัง พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านป่าจี้ ม.๓ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน



สถานีเตือนภัยบ้านสวนป่าทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง



นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ (หน.ผต.ทน.) ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๒



นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ (หน.ผต.ทน.) ลงตรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการ ทน. รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยางหนึ่ง ม.๓ ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี



โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโปรงเกตุ ม.๑๕ ต.ชัยสนุน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี



นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ (หน.ผต.ทน.) ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖



นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ (หน.ผต.ทน.) ลงตรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการ ทน. รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงลาดปลาเค้า ม.๗ ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา



โครงการปรับปรุงพื้นที่แหล่งน้ำลำห้วยพุไทร บ้านตากแดด ม.๒ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี



สถานีเตือนภัยบ้านใหม่ห้วยนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์



สถานีเตือนภัยบ้านไทรประจัน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี



นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ (หน.ผต.ทน.) ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๗



นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ (หน.ผต.ทน.) ลงตรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการ ทน. รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองป่าลาน บ้านหนองหอย ม.๑๐ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์



โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยพุกุด บ้านยางคู้ ม.๖ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี



นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ (หน.ผด.ทน.) ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๙



นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์ (หน.ผด.ทน.) ลงตรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนการตรวจราชการ ทน. รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองป่าเต้า ม.๕ ต.วังลึก อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย



โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบัว บ้านท่าดินขาว ม.๖ ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์



สถานีเตือนภัยบ้านวังโตก ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย



สถานีเตือนภัยบ้านตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย





บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ ๑๙๖
วันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๒
เวลา ๑๔.๒๗ น.

กรมทรัพยากรน้ำ
รับที่ 00165
วันที่ - ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๒
เวลา 14.08

ส่วนราชการ

สำนักผู้ตรวจราชการ

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๔๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/๕

วันที่ ๙

มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๑
ของผู้ตรวจราชการกรม ในเขตพื้นที่ สทก.๓, ๔, ๕ และ ๑๑

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่าน ทน. ผต.)

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ได้อนุมัติให้ ผต.ทน. (นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์). เดินทางไปร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ (Project and Progress Review) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐ - ๑๔ และตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของ ทน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ในเขตความรับผิดชอบของ สทก.๑๑ และ สทก.๕ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สทก. ๔ และ สทก.๓ ในวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

๒. ข้อเท็จจริง

ผต.ทน. ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการดังนี้

๒.๑ ร่วมตรวจราชการการตามแผนการตรวจราชการ ทส. กับ คณะ ผต.ทส.โดยเป็นการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการตรวจราชการและรับทราบแผนการดำเนินงานพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๐ - ๑๔ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่กำหนดรวมถึงการรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างพอเพียง ด้านจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม แผนการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการ รวท.ทส. และรายงานแผนบูรณาการพื้นที่ระดับภาค ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๓ อาคาร ๑๕ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะ ผต.ทส. หน่วยงานภายในสังกัด ทส. ส่วนของ ทน. ผู้แทนเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ผต.ทน. รก.ผอ. สทก.๕ ผอ.สทก.๑๑ และผู้แทน สนผ. ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ผต.ทน. ผอ.สทก.๔ ผอ.สทก.๓ และผู้แทน สนผ. โดย ทน. ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนการตรวจราชการ ทส. ด้านการบริหารจัดการน้ำต้นทุน ทั้งนี้ข้อเสนอแนะของ คณะ ผต.ทส. ที่ให้กับหน่วยงานรับไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ทน. ทส.จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง ทน. อีกครั้ง

๒.๒ การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของ ทน. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย และปัญหาอุปสรรค ดังนี้

- วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผต.ทน. ได้ประชุมร่วมกับ ผอ.สทก ๑๑ ผอ.ส่วนต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ สทก. ๑๑ ณ ห้องประชุม สทก. ๑๑

/- วันที่ ๑๓...

เรื่องกลับ กสน.
วันที่ 13 ก.พ. ๖2
เวลา 14.25

เรื่องกลับ สมต.
วันที่ 13 ก.พ. ๖2
เวลา 16.45 น.

- วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผต.ทน. ได้ประชุมร่วมกับ รก.ผอ.สทท. ๕ ผอ.ส่วนต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ สทท. ๕ ณ ห้องประชุม สทท. ๕

- วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผต.ทน. ได้ประชุมร่วมกับ รก.ผอ.สทท. ๔ ผอ.ส่วนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ สทท. ๔ และผู้แทน สนผ. ณ ห้องประชุม สทท. ๔

- วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผต.ทน. ได้ประชุมร่วมกับ รก.ผอ.สทท. ๓ ผอ.ส่วนต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ สทท. ๓ ณ ห้องประชุม สทท. ๓ และได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ โดย ผต.ทน. มีข้อค้นพบรวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

๒.๒.๑ ผลการดำเนินการ สทท. ๓, ๔, ๕ และ ๑๑ งบประมาณปี ๒๕๖๒

(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

(๑.๑) สทท. ๓

- ได้รับโครงการ จำนวน ๓๘ แห่ง งบประมาณ ๖๗๐.๐๐๐๐ ล้านบาท ปริมาณเก็บกัก ๒๕ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๑๗,๙๘๖ ไร่ ๙,๒๕๐ ครัวเรือน ลงนามสัญญาแล้ว ๑๔ แห่ง รอลงนามสัญญา ๙ แห่ง อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑๒ แห่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ ๒ แห่ง เนื่องจากชื่อหมู่บ้านผิด และ ยกเลิก ๑ แห่ง เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการคาบเกี่ยวกันราษฎรไม่ให้ดำเนินการ

(๑.๒) สทท. ๔

- ได้รับโครงการ จำนวน ๒๘ แห่ง งบประมาณ ๒๖๘.๙๒๗๕ ล้านบาท ปริมาณเก็บกัก ๕ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๓,๑๗๑ ไร่ ๒,๖๘๙ ครัวเรือน ลงนามสัญญาแล้ว ๓ แห่ง อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๔ แห่ง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ ๑ แห่ง เนื่องจากมีการปรับชื่อโครงการให้ถูกต้องตามพื้นที่

(๑.๓) สทท. ๕

- ได้รับโครงการ จำนวน ๔๒ แห่ง งบประมาณ ๔๙๖.๔๙๙๔ ล้านบาท ปริมาณเก็บกัก ๑๒ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๓๒,๖๙๓ ไร่ ๘,๑๕๑ ครัวเรือน รอลงนามสัญญา ๑๑ แห่ง อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓๑ แห่ง

(๑.๔) สทท. ๑๑

- ได้รับโครงการ จำนวน ๒๕ แห่ง งบประมาณ ๒๒๖.๙๗๓๑ ล้านบาท ปริมาณเก็บกัก ๖ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๑๓,๕๐๕ ไร่ ๕,๘๗๔ ครัวเรือน ลงนามสัญญาแล้ว ๑ แห่ง รอลงนามสัญญา ๓ แห่ง อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๑ แห่ง

(๒) โครงการพัฒนากลไกองค์กรบริหารจัดการน้ำทุกระดับ

ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างพิจารณา Action Plan เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำ สทท. ได้ขอความร่วมมือให้ ทน. ชะลอการดำเนินงานภารกิจการบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำ ทั้ง ๒๕ กลุ่มน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จนกว่าจะมีความชัดเจน และ สทท. ได้มีหนังสือแจ้งให้ ทน. ทราบว่าไม่ขัดข้องต่อการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

(๓) การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

/(๓.๑) สทท. ๓...

(๓.๑) สทภ.๓ ได้รับงบประมาณ ๐.๗๙๒๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๓๕๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๙

(๓.๒) สทภ.๔ ได้รับงบประมาณ ๐.๕๒๗๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๓๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๓

(๓.๒) สทภ.๕ ได้รับงบประมาณ ๐.๕๘๙๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๒๑๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๖

(๓.๓) สทภ.๑๑ ได้รับงบประมาณ ๐.๒๑๘๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๕๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๒

๒.๒.๒ ลงพื้นที่ตรวจโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๒.๒.๓ ปัญหาอุปสรรค

(๑) งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรกลุ่มน้ำ ๒๕ กลุ่มน้ำหลัก ที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณ จึงไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนได้

(๒) ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔๔๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่องจัดตั้งหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำ การแบ่งส่วนราชการภายใน สทภ.๑๑ ปรากฏว่าไม่มีส่วนบริหารจัดการกลุ่มน้ำโขง ซี มูล ตอนล่าง ในทางปฏิบัติและการกิจยังจำเป็นต้องปฏิบัติงานตามกระบวนการสนับสนุนภารกิจดำเนินการ ประกอบกับไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

(๓) โครงการระบบกระจายน้ำ เมื่อได้ส่งมอบให้กับ อบท.แล้ว ผู้ที่ดูแลอาจจะไม่เข้าใจของระบบการทำงาน การบำรุงรักษา รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำต้นทุน ในการทำการเกษตรให้เป็นไปตามฤดูและสอดคล้องกับความเหมาะสมสภาพพื้นที่

(๔) ส่วนอุทกวิทยา งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่สัมพันธ์กับปริมาณงานซึ่งเป็นภารกิจที่ส่วนอุทกวิทยาต้องดำเนินการ

(๕) สืบเนื่องจากได้มีประกาศพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีผลบังคับใช้ จึงมีผลทำให้งบดำเนินงานของ สทภ. ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และ สทภ. ที่ได้รับผลกระทบมากคือ สทภ.๑๑ เนื่องจาก สทภ.๑๑ มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โครงสร้างอัตราค่าจ้างที่ สทภ.๑๑ ได้รับยังไม่ได้มีการจัดสรรประกอบกับมีภารกิจงานเพิ่มขึ้นต้องนำงบดำเนินงานมาจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ จึงทำให้งบดำเนินงานไม่พอใช้ต่อการบริหารงาน หากมีค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านเพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อการบริหารงานเป็นอย่างมาก

๒.๒.๔ ข้อคิดและข้อเสนอแนะ

(๑) โครงการพัฒนากลไกองค์กรบริหารจัดการน้ำทุกระดับ

(๑.๑) ขอให้ สนผ. ติดตามแผนปฏิบัติงานของกลุ่มน้ำเมื่อแผนได้รับการอนุมัติแล้วขอให้เร่งรัดจัดสรรงบประมาณให้กับ สทภ. รวมถึงส่วนบริหารจัดการกลุ่มน้ำที่ไม่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมถึงพิจารณาปรับลด/เพิ่ม เป้าหมายตัวชี้วัดให้สอดคล้อง

/ (๒) โครงการ...

(๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

(๒.๑) โครงการระบบกระจายน้ำ เป็นโครงการที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาสูบน้ำให้กับพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อลดต้นทุนในการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำให้ปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ำน้อย นอกเขตพื้นที่ชลประทานในช่วงฤดูแล้งเพื่อความมั่นคงของน้ำภาคผลิต เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ เมื่อส่งมอบให้ อปท.แล้ว ขอให้ สทก.๓ สทก.๔ สทก.๕ และ สทก.๑๑ ประสานกับ อปท. ในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และให้ความรู้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และระบบการทำงาน การดูแลรักษาโครงการ การจัดทำแปลงเกษตรกรรมรวมถึงการประสานกับหน่วยงานอื่น เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องการปลูกพืชชนิดใดที่จะเหมาะกับดินในพื้นที่นั้น รวมถึงทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรเมื่อผลิตผลการเกษตรสามารถออกสู่ตลาดได้

(๒.๒) ขอให้ สนผ. ติดตามแผนปฏิบัติงานและความก้าวหน้า รวมถึงพิจารณาปรับลด/เพิ่ม เป้าหมายตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับรายการที่มีการขอโอนหรือเปลี่ยนแปลง

(๒.๓) ขอให้ สทก.๓ สทก.๔ สทก.๕ และ สทก.๑๑พิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านความเสี่ยงในกรณีที่โครงการมีความล่าช้าหรือปัญหาอุปสรรค เพื่อให้โครงการอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

(๓) การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

(๓.๑) ศูนย์สำรวจอุทกวิทยามุกดาหารซึ่งเดิมอยู่ที่ สทก.๓ ได้โอนให้มาอยู่กับ สทก.๑๑ จึงขอให้ สทก.๓ เร่งรัดดำเนินการส่งมอบทรัพย์สิน บุคลากร และงบประมาณ ของศูนย์สำรวจอุทกวิทยามุกดาหารให้กับ สทก.๑๑

(๓.๒) ขอให้ สวพ. พิจารณาจัดทำแผนการใช้จ่ายของส่วนอุทกวิทยาโดยแยกประเภทงบรายจ่ายอื่นและงบดำเนินงานให้ชัดเจน และประสาน สนผ. พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ทั้งนี้ในการจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนอุทกวิทยา สทก. ขอให้แยกรายการให้ชัดเจนด้วย

(๓.๓) ขอให้ ส่วนอุทกวิทยา สทก. จัดทำสถิติข้อมูลในการเกิดน้ำท่วมของแต่ละปีของแต่ละจังหวัดเพื่อใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ในการพยากรณ์ต่อไป

(๔) ด้านอื่น ๆ

(๔.๑) ขอให้ สลก. เร่งรัดการคัดสรรบุคลากรให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังให้กับ สทก.

(๔.๒) ขอให้ สทก. เร่งรัดจัดทำแผนการบริหารงบประมาณ ในทุกหมวดงบประมาณ โดยเฉพาะหมวดงบดำเนินการ ในกรณีเรื่องค่าเช่าบ้านของบุคลากรที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ แต่ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อระเบียบและวิธีปฏิบัติ และ ให้ สทก. ปฏิบัติการในด้าน “การทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” อย่างเข้มข้นให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม

(๔.๓) เนื่องจาก สทก.๔ ได้มีโครงการที่ได้รับการร้องขอจาก อปท.ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองนุ่นตอน๒ บ้านดงใหญ่ ตำบลดงใหญ่ อำเภอลำดวน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีรายละเอียดความเหมาะสมโครงการ แบบแปลน และประมาณราคา แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวนี้ไม่มีพื้นที่บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ในการนำมูลดินส่วนที่เหลือจากการก่อสร้างไปทิ้ง จึงเห็นควรพิจารณามอบหมายให้ สนผ. และ สทก.๔ นำโครงการดังกล่าวในการเข้าสู่วิธีการบริหารจัดการจำหน่ายมูลดิน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไปในการปฏิบัติงานกรมทรัพยากรน้ำในอนาคต และ

/สอดคล้อง...

สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ ในคราว ผต.ทส.ตรวจโครงการกรมทรัพยากรน้ำ

พร้อมนี้ได้แนบภาพถ่ายในคราวตรวจราชการกับ คณะ ผต.ทส. และตรวจราชการในเขตความรับผิดชอบของ สทก. ๓, ๔, ๕, และ ๑๑ มาด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ผต.ทน. พิจารณาเห็นว่า ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริง ๒.๒.๒ และ ๒.๒.๔ จักเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงาน เห็นควรมอบให้ สทก.๓, ๔, ๕, ๑๑ สนผ. สลก.และ สวพ. รับข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานผลให้ ผต.ทน. ทราบเพื่อสรุปนำเรียนอธิบดี ต่อไป

๔. ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรด

๔.๑ รับทราบรายงานผลการตรวจราชการฯ

๔.๒ เห็นชอบตามข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา ๓ หากเห็นชอบ ผต.ทน. จักได้ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป

ทราบ

1/11/62 11/11/62



(นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒



(นายยรรยงค์ อินทฤทธิ)
ผู้ตรวจราชการกรม



(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

1/11/62 11/11/62
กรมทรัพยากรน้ำ
ททท.๑๐๐๐



(นายยรรยงค์ อินทฤทธิ)
ผู้ตรวจราชการกรม

1/11/62 11/11/62
ททท.๑๐๐๐
ททท.๑๐๐๐

1/11/62 11/11/62



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ ๑๒๕๔
วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒
เวลา ๑๒.๓๗ น.

กรมทรัพยากรน้ำ
01610
วันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๒
เวลา ๑๔.๐๒ น.

ส่วนราชการ

สำนักผู้ตรวจราชการ

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/๗๗

วันที่ ๗

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๑
ของผู้ตรวจราชการกรม ในเขตพื้นที่ สทก.๘ และ สทก.๑๐

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่าน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม)

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ได้อนุมัติให้ ผต.ทน. (นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์). เดินทางไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของ ทน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ ในเขตความรับผิดชอบของ สทก.๘ และ สทก.๑๐ ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ผต.ทน.ได้เดินทางไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของ ทน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๑ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย และปัญหาอุปสรรค โดยรับฟังการบรรยายสรุปในภาพรวม จาก ผอ.สทก.๘ และ ผอ.สทก.๑๐ ณ ห้องประชุม สทก.๘ และ สทก.๑๐ พร้อมทั้งได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ สถานีเตือนภัย และตรวจเยี่ยมส่วนอุทกวิทยา ส่วนบริหารจัดการน้ำ ส่วนวิชาการ ของ สทก.๑๐ ซึ่งสถานที่ทำงานไม่ได้อยู่ภายใน สทก.๑๐. โดย ผต.ทน. มีข้อค้นพบรวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

๒.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายของ สทก.๘ และ สทก.๑๐ งบประมาณปี ๒๕๖๒

(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

(๑.๑) สทก. ๘

- ได้รับโครงการ จำนวน ๙ แห่ง งบประมาณ ๗๖.๕๓๗๐ ล้านบาท ปริมาณเก็บกัก ๒.๓๔ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๑,๕๕๘ ไร่ ๕๑๙ ครัวเรือน ลงนามสัญญาแล้ว ๙ แห่ง ผลงาน ๔๗% ผลเบิกจ่าย ๓๗% คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๓๐ ก.ย. ๖๒

(๑.๒) สทก. ๑๐

- ได้รับโครงการ จำนวน ๙ แห่ง งบประมาณ ๘๐.๕๗ ล้านบาท ปริมาณเก็บกัก ๕.๑๖ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๓๔,๖๐๔ ไร่ ๗๑๙ ครัวเรือน ลงนามสัญญาแล้ว ๙ แห่ง ผลงาน ๑.๗๖% ผลเบิกจ่าย ๒.๔๔% (มีการเบิกล่วงหน้า ๑๕%) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัญญา

(๒) โครงการพัฒนากลไกองค์กรบริหารจัดการน้ำทุกระดับ

(๒.๑) สทก. ๘

- กลุ่มน้ำปัตตานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๐.๔๕๘๓ ล้านบาท กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๐.๔๕๕๙ ล้านบาท กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑.๗๗๑๓ ล้านบาท และ กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๐.๕๐๓๒ ล้านบาท ปัจจุบันยังไม่มีเบิกจ่ายอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการเพื่อดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด

(๒.๒) สทก. ๑๐

- กลุ่มน้ำตาปี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๐.๙๖๑๐ ล้านบาท ยังไม่มีเบิกจ่ายอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการเพื่อดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด

/- กลุ่มน้ำ...

เรื่องกลับ กสท.
วันที่ 12 ก.พ. ๖๒
เวลา 14.50

เรื่องกลับ สมต.
วันที่ 12 ก.พ. ๖๒
เวลา 15.29 น.

- กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนที่ ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๐.๙๕๔๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๑๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๖ ผลการดำเนินงานเป็นการประสานงานในพื้นที่เพื่อเตรียมการดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด

- กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก ส่วนที่ ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๐.๘๕๖๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๐๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๒ ผลการดำเนินงานเป็นการประสานงานในพื้นที่เพื่อเตรียมการดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนด

(๓) การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

(๓.๑) สทภ.๘ ได้รับงบประมาณ ๐.๒๖๕๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๗๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๖

(๓.๒) สทภ.๑๐ ได้รับงบประมาณ ๐.๕๖๗๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๒๕๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๑

๒.๑.๒ ลงพื้นที่ตรวจโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และสถานีเตือนภัย พร้อมขอค้นพบและข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑

๒.๑.๓ ปัญหาอุปสรรค

(๑) การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการแหล่งน้ำตามเกณฑ์วิธีการ บริหารจัดการงบประมาณแบบบูรณาการใช้พื้นที่ Area Base ทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาเนื่องจากแหล่งน้ำสำคัญทางภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ใช้เพื่อการสนับสนุน การอุปโภค-บริโภค การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายและการตัดยอดน้ำในลำน้ำหลัก (แก้มลิง) ในกรณีการเกิดภาวะน้ำท่วม อุทกภัย

(๒) ให้ สทภ.๘ และ ๑๐ พิจารณาแผนการปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างเสนอ มาใช้ในการกำกับติดตามทั้งด้านการดำเนินการและผลการเบิกจ่ายเนื่องจากสภาพภูมิอากาศในพื้นที่จะเป็นปัจจัยต่อความเสี่ยงโครงการ

(๓) การฝึกอบรมซ้ำเสริมผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยและกลุ่มเครือข่ายหมู่บ้านเสี่ยงภัย ขาดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

(๔) สถานีเฝ้าระวังและเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม มีอายุการใช้งานหลายปี ย่อมมีความเสื่อมสภาพและอุปกรณ์ชำรุดบ่อยครั้ง อุปกรณ์ในการซ่อมแซมปรับปรุง บำรุงรักษาของสถานีเตือนภัยไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน แต่งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการตามภารกิจเหล่านี้ ประกอบกับไม่มีเจ้าหน้าที่ทางด้านช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะที่ปฏิบัติงาน

๒.๑.๔ ข้อคิดและข้อเสนอแนะ

(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

(๑.๑) เห็นควรพิจารณา งบประมาณเพิ่มเติมให้กับ สทภ.๘ เนื่องจากการเสนอโครงการในปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ถูกตัดงบประมาณ แต่ทั้งนี้โครงการที่ สทภ.๘ เสนอเป็นแหล่งน้ำสำคัญ ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการสนับสนุน การอุปโภค-บริโภค การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายและการตัดยอดน้ำในลำน้ำหลัก (แก้มลิง) ในกรณีการเกิดภาวะน้ำท่วม อุทกภัย อีกทั้งผลการดำเนินการ และผลการเบิกจ่ายยังค่อนข้างแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการดำเนินการ

(๑.๒) การทิ้งมูลดินในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ขอให้ สทภ. ดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และให้มีการถ่ายภาพพื้นที่ทั้งดิน ทั้งก่อนทิ้งดิน และหลังทิ้งดิน

(๑.๓) ให้ สทภ.๘ และ ๑๐ วางโครงการ สำนวความเหมาะสมโครงการ ให้คำนึงถึงอำนาจภารกิจ กรมทรัพยากรน้ำเป็นหลัก โดยให้พิจารณาตามเกณฑ์ด้านการกระจายอำนาจด้วย

/(๑.๔) ขอให้...

(๑.๔) ขอให้ สนผ. สอน.และ สพท. ร่วมพิจารณางบประมาณค่าสำรวจ ออกแบบ หากมีกรณีที่กรมทรัพยากรน้ำจะต้องดำเนินการอำนาจ บทบาท ภารกิจ (ตามเกณฑ์ด้านการ กระจายอำนาจ) ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ เป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางให้กับ สทท. ในกรณีที่ต้องชี้แจง สำนักรงงบประมาณ

(๒) การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

(๒.๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สวท. ได้รับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ ช่อมแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา จำนวน ๔๓,๓๒๓,๐๐๐ บาท ขอให้ สวท. เร่งดำเนินการ ช่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ของสถานีเตือนภัยใหม่หรือซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานีให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ และจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยให้กับ สทท. ด้วย เพื่อจะได้รับข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพและลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน และควรมีการจัดอบรมซ้ำเสริมให้กับ ผู้รู้ ผู้นำชุมชน ชาวบ้านที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา

(๒.๒) ขอให้ สวท. พิจารณาการตั้งงบประมาณให้กับส่วนอุทกวิทยาให้เป็นไป ตามปริมาณงานตามในส่วนอุทกวิทยาได้จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่าย

(๒.๓) ขอให้ สวท. พิจารณาพัฒนา App Early Warning ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะใช้งานตลอด

(๒.๔) ขอให้ สทท. พิจารณาดำเนินการเสนอผู้บริหารเพื่อจัดสรรอัตราพนักงาน ราชการที่มีความชำนาญด้านช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับ ส่วนอุทกวิทยา ของ สทท.

(๒.๕) ขอให้ ส่วนอุทกวิทยา สทท. จัดทำสถิติข้อมูลในการเกิดน้ำท่วมของแต่ละ ปีของแต่ละจังหวัดเพื่อใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ในการพยากรณ์ต่อไป พร้อมนี้ได้แนบภาพถ่ายในคราวตรวจราชการกับ คณะ ผต.ทส. และตรวจราชการในเขตความรับผิดชอบของ สทท.๘ และ สทท.๑๐ มาด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

๓. ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

ผต.ทท. พิจารณาเห็นว่า ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตามข้อเท็จจริง ๒.๑.๒ และ ๒.๑.๔ จักเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงาน เห็นควรมอบให้ สทท.๘, ๑๐, สนผ. สทท. และ สวท. รับข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานผลให้ ผต.ทท. ทราบเพื่อสรุปนำเรียนอธิบดี ต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอดีโปรด

๔.๑ รับทราบรายงานผลการตรวจราชการฯ

๔.๒ เห็นชอบตามข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา ๓ หากเห็นชอบ ผต.ทท. จักได้ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑๒ กพ. ๒๕๖๒

(นายบรรยงค์ อินทฤทธิ์)
ผู้ตรวจราชการกรม

(นางสาวอมรรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

(นายบรรยงค์ อินทฤทธิ์)
ผู้ตรวจราชการกรม