



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี

เลขที่รับ... ๕๒๐๒

วันที่... ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

ว.ร.๕.๑.๗.

กรมทรัพยากรน้ำ

ร.ท. 055 71

ร.ท. - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๒

เวลา 15.24

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/๒๖๕

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒
ของผู้ตรวจราชการกรม ในเขตพื้นที่ สทท.๔

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่าน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม)

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ได้อนุมัติให้ ผต.ทน. (นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์) เดินทางไปร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ (Monitoring and Evaluation) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๒ (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) และตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของ ทน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สทท.๔ ในวันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. ข้อเท็จจริง

ผต.ทน. ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการดังนี้

๒.๑ ร่วมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. กับ ผต.ทส. (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์) โดยเป็นการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงการรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างพอเพียง ด้านจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐ (ขอนแก่น) อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผต.ทส. หน่วยงานภายในสังกัด ทส. ส่วนของ ทน. ผู้แทนเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผต.ทน. รก.ผอ.สทท.๔ และ ผอ.สบน. โดย ทน. ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนการตรวจราชการ ทส. ด้านการบริหารจัดการน้ำต้นทุน ในเขตตรวจราชการที่ ๑๒ (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ได้รับโครงการฯ จำนวน ๒๓ แห่ง งบประมาณ ๑๓๐.๒๐๓๘ ล้านบาท ประชาชนได้รับประโยชน์ ๑,๘๗๙ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรฯ ได้รับประโยชน์ ๒,๒๒๖ ไร่ ความจุเก็บกักน้ำ ๓.๗๕๘๒ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีผลการเบิกจ่าย ๓๗.๐๒๔๘ ล้านบาท (๒๘.๔๔%) ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ แห่ง ทั้งนี้ขอเสนอแนะ ผต.ทส. ที่ให้กับหน่วยงานรับไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สทท.๔ ในเบื้องต้น คือ การเร่งรัดการดำเนินการพร้อมเร่งรัดการเบิกจ่าย พร้อมให้หาแนวทางการกำหนดพื้นที่ทั้งการบริหารมูลดินให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดย ทส. จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง ทน. อีกครั้ง

๒.๒ การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของ ทน. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย และปัญหาอุปสรรค ผต.ทน. ได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ และตรวจเยี่ยมส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนล่าง ส่วนอุทกวิทยา โดย ผต.ทน. มีข้อค้นพบรวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

๒.๒.๑ ผลการเบิกจ่ายของ สทท. ๔ งบประมาณปี ๒๕๖๒

(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

/ได้รับโครงการ...

ส่งกลับ กชน.

วันที่ 4 มิ.ย. 62

เวลา 12.30

เรื่องกลับ สมต.

วันที่ 7 มิ.ย. 62

เวลา 14.41

ได้รับโครงการ จำนวน ๒๗ แห่ง งบประมาณ ๒๕๙.๔๒๗๕ ล้านบาท ปริมาณ เก็บกัก ๖.๙๖๑๔ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๕,๗๕๓ ไร่ ๖,๔๙๓ ครัวเรือน ลงนามสัญญาแล้ว ๒๗ แห่ง งบประมาณ ๑๖๕.๘๗๙๐ ล้านบาท แล้วเสร็จ ๓ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๔ แห่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในสัญญา ผลการเบิกจ่าย ๔๗.๗๒๐๔ ล้านบาท ๒๘.๗๗% ผลงาน ๖๒.๕๘%

(๒) โครงการพัฒนากลไกองค์กรบริหารจัดการน้ำทุกระดับ

- กลุ่มน้ำชิตอนบน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑.๐๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๔๒๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๓%

- กลุ่มน้ำชิตอนล่าง ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑.๐๖๑๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๒๔๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๗%

(๓) การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

ได้รับงบประมาณ ๑.๖๑๘๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๘๙๑๕ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๕๕.๐๘

๒.๒.๒ ลงพื้นที่ตรวจโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฝายโพนเหลี่ยม บ้านอ้น ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด งบประมาณในการดำเนินงาน ๕.๓๐๘๐ ล้านบาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๑ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ ก.ค. ๖๒ ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๒๑๐ วัน พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๔๕๐ ไร่ ๔ หมู่บ้าน ๖๐๐ ครัวเรือน ปริมาณเก็บกักน้ำ ๑๙๒,๔๐๐ ลบ.ม. ผลเบิกจ่าย ๕๐.๘๗% ผลการดำเนินงาน ๗๕% การดำเนินงานเป็นไปตามแผน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัญญา

๒.๒.๓ ปัญหาอุปสรรค/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

- ให้ สทภ.๔ ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำหรับโครงการตามงบประมาณปี ๒๕๖๒ ในทุกโครงการโดยให้พิจารณาในทุกมิติที่จะทำให้ผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การแก้ไขแบบแปลน การรอผลการทดสอบคุณภาพวัสดุ การติดปัญหาการขอรับอนุญาตจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น ความพร้อมของผู้รับจ้าง ความสมดุลระหว่างปริมาณงานกับประสิทธิภาพเครื่องจักร ปัญหาอุปสรรคจากฤดูฝน เป็นต้น

- เนื่องจากปัจจุบันกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝน ขอให้ ส่วนอุทกวิทยา สทภ.๔ เตรียมการเฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือประชาชนจากภาวะอุทกภัย ตามบทบาท อำนาจ ภารกิจ ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ทสจ. ในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้นำหลักคิดวิเคราะห์จากสถิติต่างๆเกี่ยวกับอุทกภัย ปริมาณน้ำฝนในปีเกิดอุทกภัยมาเป็น Base On รวมถึงการเข้าตรวจสอบสภาพเครื่องมืออุปกรณ์ และซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้รู้อย่างใกล้ชิด

- โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านจั่ว ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โดยใช้น้ำต้นทุนจากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกิว เพื่อให้ราษฎรนำน้ำมาทำการเกษตร โดยส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำชิตอนล่างได้รายงานให้ทราบในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ว่าได้ไปดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อให้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และราษฎรได้ให้ความสำคัญ ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งได้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้ว ๒ รอบ ทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น ขอให้ สทภ.๔ ติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

พร้อมนี้ได้แนบภาพถ่ายในคราวตรวจราชการเขตความรับผิดชอบของ สทภ.๔ มาด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๓. ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

ผต.ทน. พิจารณาเห็นว่า ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามที่ ผต.ทส. ให้ความเห็นไว้ จักเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน เห็นควรมอบให้ สทภ.๔ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา ดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานผลให้ ผต.ทน. ทราบเพื่อสรุปนำเรียนอธิบดีต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบตามข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

- 1/4/55

- สทภ.๔ ดำเนินการตามข้อเรียนและ 11 ธ.ค. ๖๖



(นายสุวัฒน์ เบี่ยมปัจจุ้ย)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

- ๗ มิ.ย. ๖๖



(นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์)

ผู้ตรวจราชการกรม



(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

นายรณรงค์ อินทฤทธิ์ (ผต.ทน.) ร่วมประชุมตรวจราชการกับ ผต.ทส. (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๒ เขตตรวจราชการที่ ๑๒ (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐ (ขอนแก่น) อ.เมือง จ.ขอนแก่น



นายบรรยงค์ อินทฤทธิ์ (ผต.ทน.) ลงตรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทน.
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฝายโพนเหลียม บ้านอัน ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด



นายรณรงค์ อินทฤทธิ์ (ผต.ทน.) ตรวจเยี่ยมสำนักงาน
ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชีตอนล่าง



นายบรรยงค์ อินทฤทธิ์ (ผต.ทน.) ตรวจเยี่ยมสำนักงาน
ศูนย์สำรวจอุทกวิทยา





บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี

เลขที่รับ... ๕๑๗๒

วันที่... ๘ ก.ค. ๒๕๖๒

เวลา... ๑๕.๕๑ น.

กรมทรัพยากรน้ำ

06950

รับที่... ๘ ก.ค. ๒๕๖๒

วันที่... 13.44 น.

เวลา... 13.44 น.

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/ ๗๕๑

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ของ ผต.ทน. ในเขตพื้นที่ สทท.๑๐ และ ผต.ทส. เขตตรวจราชการที่ ๕ (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา)

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่าน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม)

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ได้อนุมัติให้ ผต.ทน. (นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์) เดินทางไปร่วมตรวจราชการกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายเสริมยศ สมมัน) และผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสากล รุณกุล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ (Monitoring and Evaluation) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๕ (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา) และตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของ ทน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สทท.๑๐ ในวันที่ ๑๗ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

๒. ข้อเท็จจริง

ผต.ทน. ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการดังนี้

๒.๑ ร่วมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. กับ ทน.ผต.ทส. (นายเสริมยศ สมมัน) และ ผต.ทส. (นายสากล รุณกุล) โดยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำควนช้างหัน ม.๖ ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี และโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำบางดี บ้านบางดี ม.๔ ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้งมีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงการรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างพอเพียง ด้านจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔ (สุราษฎร์ธานี) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผต.ทส. หน่วยงานภายในสังกัด ทส. ส่วนของ ทน. ผู้แทนเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผต.ทน. ผอ.สทท.๑๐ โดย ทน. ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนการตรวจราชการ ทส. ด้านการบริหารจัดการน้ำต้นทุน ในเขตตรวจราชการที่ ๕ (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา) ได้รับโครงการฯ จำนวน ๙ แห่ง งบประมาณ ๑๑๗.๐๐๐ ล้านบาท (งบประมาณตามการโอนจัดสรร ๘๐.๕๗๔๒ ล้านบาท) ประชาชนได้รับประโยชน์ ๔,๗๙๓ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๗๑๙ ไร่ โดยมีผลการเบิกจ่าย ๒๑.๖๒๙๕ ล้านบาท (๒๖.๘๔%) ทั้งนี้ขอเสนอแนะ ผต.ทส. ที่ให้กับหน่วยงานรับไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สทท.๑๐ ในเบื้องต้น คือ การเร่งรัดการดำเนินการพร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายพร้อมให้หาแนวทางการกำหนดพื้นที่ทั้งและการบริหารมูลดินให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดย ทส. จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง ทน. อีกครั้ง

/๒.๒ การตรวจ...

เรื่องกลับ กรม
วันที่ 15 กค ๖๒
เวลา 11.30 น.

เรื่องกลับ สมค.
วันที่ 15 กค ๖๒
เวลา 15.13 น.

๒.๒ การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของ ทน. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย และปัญหาอุปสรรค ผต.ทน. ได้ลงพื้นที่ตรวจโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ และตรวจเยี่ยมส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนอุทกวิทยา โดย ผต.ทน. มีข้อค้นพบรวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

๒.๒.๑ ผลการเบิกจ่ายของ สทภ. ๑๐ งบประมาณปี ๒๕๖๒

(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

ได้รับโครงการ จำนวน ๙ แห่ง งบประมาณ ๑๑๗.๐๐๐๐ ล้านบาท พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๗๑๙ ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ ๔,๗๙๓ ครัวเรือน ลงนามสัญญาแล้ว ๙ แห่ง งบประมาณ ๘๐.๕๗๔๒ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย ๒๑.๖๒๙๕ ล้านบาท คิดเป็น ๒๖.๘๔ % ผลงาน ๔๐.๔๔ % ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย ๒ แห่ง งบประมาณ ๑๓.๒๘๐๑ ล้านบาท ลงนามแล้ว ๑ แห่ง งบประมาณ ๘.๘๓๐๐ ล้านบาท

(๒) โครงการพัฒนากลไกองค์กรบริหารจัดการน้ำทุกระดับ

- ลุ่มน้ำภาคใต้ตะวันออก ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๘๕๖,๑๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๓๔,๔๔๓ บาท คิดเป็น ๖๒.๔๓ %

- ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๙๖๑,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๐๒,๐๒๕ บาท คิดเป็น ๕๒.๕๖ %

- ลุ่มน้ำตาปี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๙๖๑,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๔๘,๐๘๓ บาท คิดเป็น ๕๗.๐๓ %

(๓) การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

ได้รับงบประมาณ ๒๘๕,๑๖๐ บาท เบิกจ่าย ๑๙๗,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๖๙.๐๘ %

๒.๒.๒ ปัญหาอุปสรรค/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

- ให้ สทภ.๑๐ ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสำหรับโครงการตามงบประมาณปี ๒๕๖๒ ในทุกโครงการโดยให้พิจารณาในทุกมิติที่จะทำให้ผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การแก้ไขแบบแปลน การรอผลการทดสอบคุณภาพวัสดุ การติดปัญหาการขอรับอนุญาตจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น ความพร้อมของผู้รับจ้าง ความสมดุลระหว่างปริมาณงานกับประสิทธิภาพเครื่องจักร ปัญหาอุปสรรคจากฤดูฝน เป็นต้น

- เนื่องจากปัจจุบันกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝน ขอให้ ส่วนอุทกวิทยา สทภ.๑๐ เตรียมการเฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือประชาชนจากภาวะอุทกภัย ตามบทบาท อำนาจ ภารกิจ ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ทสจ. ในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้นำหลักคิดวิเคราะห์จากสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุทกภัย ปริมาณน้ำฝนในปีเกิดอุทกภัยมาเป็น Base On รวมถึงการเข้าตรวจสอบสภาพเครื่องมืออุปกรณ์ และซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้รู้อย่างใกล้ชิด

พร้อมนี้ได้แนบภาพถ่ายในคราวตรวจราชการเขตความรับผิดชอบของ สทภ.๑๐ มาด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

/๓. ข้อเรียน...

๓. ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

ผต.ทน. พิจารณาเห็นว่า ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามที่ ผต.ทส. ให้ความเห็นไว้ จักเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน เห็นควรมอบให้ สทท.๑๐ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา ดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานผลให้ ผต.ทน. ทราบเพื่อสรุปนำเรียนอธิบดีต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบตามข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ

รทท. ๑๐ สทท. ๑๐

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒

(นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์)

ผู้ตรวจราชการกรม

(นางสาวอมรรัตน์ ห่มศรีพักตร์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

สืบค้นจากเว็บไซต์

เอกสารที่ ๑๐๖๖-๒๖๖๖

เอกสารที่ ๑๐๖๖-๒๖๖๖ หน้า ๑๓.๒๖.

เอกสารที่ ๑๐๖๖-๒๖๖๖

(นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์)

ผู้ตรวจราชการกรม

นายบรรยงค์ อินทฤทธิ์ (ผต.ทน.) ร่วมประชุมตรวจราชการกับคณะ ผต.ทส.
และลงตรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๒
เขตตรวจราชการที่ ๕ (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา)
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๕ (สุราษฎร์ธานี)









บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี

เลขที่รับ.....

วันที่.....

๕๓๙๙
- ๑ ส.ค. ๒๕๖๒
๑๖ มิ.ย. ๖๒

กรมทรัพยากรน้ำ

รับที่.....

วันที่.....

เวลา.....

07837

- ๑ ส.ค. ๒๕๖๒

14.18 น.

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/ ทศ๐

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รอบที่ ๒ ของ ผต.ทน. ในเขตพื้นที่ สทก.๓ สทก.๕ สทก.๑๑ และ ผต.ทส. เขตตรวจราชการที่ ๑๔
(ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ)

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่าน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม)

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ได้อนุมัติให้ ผต.ทน. (นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์) เดินทางไปร่วมตรวจราชการกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ (Monitoring and Evaluation) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๔ (ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) และตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของ ทน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สทก.๓ สทก.๕ และ สทก.๑๑ ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

๒. ข้อเท็จจริง

ผต.ทน. ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขอรายงานผลการปฏิบัติราชการดังนี้

๒.๑ ร่วมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทส. กับ ทน.ผต.ทส. (นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์) โดยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองนกชุม บ้านนาประชุม หมู่ที่ ๗ ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี รวมทั้งมีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการจัดการป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างพอเพียง ด้านจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผต.ทส. หน่วยงานภายในสังกัด ทส. ส่วนของ ทน. ผู้แทนเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผต.ทน. ผอ.สทก.๑๑ โดย ทน. ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ซึ่งบรรจุอยู่ในแผนการตรวจราชการ ทส. ด้านการบริหารจัดการน้ำต้นทุน ในเขตตรวจราชการที่ ๑๔ (ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ) ได้รับโครงการฯ จำนวน ๒๕ แห่ง งบประมาณตามการโอนจัดสรร ๑๖๐.๔๒๔๕ ล้านบาท ประชาชนได้รับประโยชน์ ๕,๔๗๔ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๑๑,๑๔๔ ไร่ ปริมาณน้ำเก็บกัก ๗,๔๙๑,๔๐๐ ลบ.ม. โดยมีผลการเบิกจ่าย ๖๖.๖๓๓๙ ล้านบาท (๔๑.๕๔%) ทั้งนี้ขอเสนอแนะ ผต.ทส. ที่ให้กับหน่วยงานรับไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สทก.๑๑ ในเบื้องต้น คือ อยากให้ ทน. มีการจัดทำอ่างพ่วงโดยเชื่อมเข้ากันเพื่อกระจายน้ำให้ทั่วถึงที่ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ โดย ทส. จะมีหนังสือแจ้งรายละเอียดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ทน. อีกครั้ง

๒.๒ การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของ ทน. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่าย และปัญหาอุปสรรค ผต.ทน. ได้ตรวจเยี่ยมส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง ส่วนที่ ๓ และลงพื้นที่ตรวจโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองนกชุม

/บ้านนา...

เรื่องกลับ กตส.
ที่ ๖ ๕๙๖๒
๖ ๕๐

เรื่องกลับ สมต.
วันที่ 7 ส.ค. 62
เวลา 12.00 น.

บ้านนาประชุม หมู่ที่ ๗ ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยประแดงพราย (ช่วง ๒) หมู่ที่ ๓, ๔, ๕ บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๓ ต.กระเบื้อง และ ต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเสว บ้านหลัก หมู่ที่ ๑ ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยถ่าน บ้านขามเปี้ยใหญ่ หมู่ที่ ๓, ๑๑ ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม และ สถานีเตือนภัยบ้านสันติสุข ต.ดงรัก อ.กุสุมาลย์ จ.ศรีสะเกษ โดย ผต.ทน. มีข้อค้นพบรวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้

๒.๒.๑ ผลการเบิกจ่ายของ สทภ.๓, ๕ และ ๑๑ งบประมาณปี ๒๕๖๒

(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

(๑.๑) สทภ. ๓

- ได้รับโครงการ จำนวน ๓๘ แห่ง งบประมาณได้รับ ๔๓๗.๓๐๘๗ ล้านบาท ปริมาณเก็บกัก ๒๕ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๑๗,๙๘๖ ไร่ ๙,๒๕๐ ครัวเรือน ลงนามสัญญาแล้ว ๓๗ แห่ง อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๑ แห่ง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ผลการเบิกจ่าย ๑๑๑.๓๘๒๕ ล้านบาท คิดเป็น ๒๕.๔๗% ผลงาน ๔๑.๘๗% แล้วเสร็จ ๕ แห่ง

(๑.๒) สทภ. ๕

- ได้รับโครงการ จำนวน ๕๑ แห่ง งบประมาณได้รับ ๓๗๐.๑๓๙๗ ล้านบาท ปริมาณเก็บกัก ๑๑.๒๘๙๘ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๘,๑๑๐ ไร่ ๓,๔๑๐ ครัวเรือน แล้วเสร็จ ๑๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓๗ แห่ง ผลการเบิกจ่าย ๑๐๙.๘๑๗๘ ล้านบาท คิดเป็น ๒๙.๖๗% ผลงาน ๔๐.๕๗%

(๑.๔) สทภ. ๑๑

- ได้รับโครงการ จำนวน ๒๕ แห่ง งบประมาณ ๑๖๐.๔๒๔๕ ล้านบาท ปริมาณเก็บกัก ๗.๔๙๑๔ ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๑๑,๑๔๔ ไร่ ๕,๔๗๔ ครัวเรือน แล้วเสร็จ ๘ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๕ แห่ง หยุตงาน ๒ แห่ง อยู่ระหว่างแก้ไขแบบเนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจึงต้องมีการปรับแก้ไขแบบให้ตรงกับสภาพพื้นที่จริง คาดว่าจะเสร็จภายใน กค.๖๒ ผลการเบิกจ่าย ๖๖.๖๓๓๙ ล้านบาท คิดเป็น ๔๑.๕๔% ผลงาน ๖๘.๐๔%

(๒) โครงการพัฒนากลไกองค์กรบริหารจัดการน้ำทุกระดับ

(๒.๑) สทภ.๓

- กลุ่มน้ำโขง ส่วนที่ ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒.๑๒๘๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๑๒๔๕ ล้านบาท คิดเป็น ๕๒.๘๓%

- กลุ่มน้ำโขง ส่วนที่ ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑.๐๒๗๒ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๖๔๑๗ คิดเป็น ๖๒.๔๗%

(๒.๒) สทภ.๕

- กลุ่มน้ำมูลตอนบน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑.๐๒๖๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๔๔๘๕ ล้านบาท คิดเป็น ๔๓.๖๙%

/(๓) การเพิ่ม...

(๓) การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

(๓.๑) สทภ.๓. ได้รับงบประมาณ ๑.๐๐๒๐ .ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๘๖๗๔ ล้าน บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๗

(๓.๒) สทภ.๕. ได้รับงบประมาณ ๐.๕๘๘๕ .ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๓๗๗๕ ล้าน บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๔

(๓.๓) สทภ.๑๑ ได้รับงบประมาณ ๐.๙๐๒๙ .ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๖๗๑๑ ล้าน บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๓

๒.๒.๓ ปัญหาอุปสรรค

(๑) เนื่องจากงบลงทุน จำเป็นต้องมีการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ ๒๕๖๐ เป็นเหตุให้การดำเนินการในการลงนามในสัญญาเกินระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นทำให้ล่าช้า เช่น บางกรณีมีผู้เสนอราคารายเดียวจำเป็นต้องมีการประกาศเชิญชวนใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งกระบวนการงาน ตั้งแต่ การกำหนดราคากลาง การกำหนด TOR หรือกรณีมีการท้วงติงหรือการอุทธรณ์ใดๆ ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น จนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการลงนามในสัญญา

(๒) กรณีที่มีผู้รับจ้างรายเดียวสามารถได้รับการลงนามในหลายๆ สัญญา หลายๆ พื้นที่ ซึ่งเป็นเหตุให้เครื่องจักรและอุปกรณ์เกินศักยภาพและประสิทธิภาพ ทำให้การเข้าปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด อีกทั้งอาจจะก่อให้เกิดกรณีปัญหาการตอบแทนค่าจ้างแรงงานในท้องถิ่น

๒.๑.๔ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

(๑.๑) ให้ สทภ.๓ สทภ.๕ และ สทภ.๑๑ พิจารณาการดำเนินการติดตามในขั้นตอนต่าง ๆ ของแผนปฏิบัติการ รวมถึงให้พิจารณากรณีการดำเนินการหรือการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนควรมีมาตรการหรือวิธีการในการกำกับ ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสำหรับโครงการตามงบประมาณปี ๒๕๖๒ ในทุกโครงการ โดยให้พิจารณาในทุกมิติที่จะทำให้ผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งจากปัจจัยภายใน เช่น การแก้ไขแบบแปลน การรอผลการทดสอบคุณภาพวัสดุ การติดปัญหาการขอรับอนุญาตจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น หรือจากปัจจัยภายนอก เช่น ความพร้อมของผู้รับจ้าง ความสมดุลระหว่างปริมาณงานกับประสิทธิภาพเครื่องจักร ปัญหาอุปสรรคจากฤดูฝน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดจากโครงการ สำหรับโครงการที่มีการหยุดงานหรือโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จขอให้ แจ้งให้ผู้รับจ้างปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการกำกับ และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน

(๒) การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

(๑.๒) เนื่องจากปัจจุบันกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝน สทภ.๓ สทภ.๕ และ สทภ.๑๑ ขอให้ เตรียมการเฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือประชาชนจากภาวะอุทกภัยและภัยแล้ง ตามบทบาท อำนาจภารกิจ ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ทสจ. ในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้นำหลักคิดวิเคราะห์จากสถิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย ปริมาณน้ำฝนในปีเกิดอุทกภัยมาเป็น Base On รวมถึงการเข้าตรวจสอบสภาพเครื่องมืออุปกรณ์ และซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้รู้อย่างใกล้ชิด

/(๓) ด้านอื่น ๆ...

(๓) ด้านอื่น ๆ

(๓.๑) ให้ สทท.๑๑ และ สวพ. พิจารณาในการประสาน สนผ. เพื่อขอ
งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานส่วนอุทกวิทยา มุกดาหาร

พร้อมนี้ได้แนบภาพถ่ายในคราวตรวจราชการเขต ๑๔ ของ ผต.ทส. และพื้นที่ความรับผิดชอบของ สทก.๓, ๕ และ ๑๑ มาด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ผต.ทน. พิจารณาเห็นว่า ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามข้อเท็จจริง ๒.๑.๔ จักเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน เห็นควรมอบให้ สทภ.๓ สทภ.๕, และ สทภ.๑๑ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานผลให้ ผต.ทน. ทราบเพื่อสรุปนำเรียนอธิบดีต่อไป

๔. ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอบได้โปรด

๔.๑ รับทราบรายงานผลการตรวจราชการฯ

๔.๒ เห็นชอบตามข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา ๓ หากเห็นชอบ ผต.ทน. จัดได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(B) - முன்னெழுத்து
 - 3, 5, 11 இடங்களில் V
 6 இடம்

(นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

- ৬ স.ক. ৬৫৬৬

(นายบรรยงค์ อินทฤทธิ์)
ผู้ตรวจราชการกรม


นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

2) SO_2 or SO_3 is
 both acidic in nature
 as well as the one.

(นายบรรยงค์ อินทฤทธิ์)
ผู้ตรวจราชการกรม

นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์ (ผต.ทน.) ร่วมประชุมตรวจราชการกับ ผต.ทส. (นายภาดล ถาวรฤกษ์รัตน์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๒ เขตตรวจราชการที่ ๑๔
ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ จ.อุบลราชธานี



นายบรรยงค์ อินทฤทธิ์ (ผต.ทน.) ได้นำ ผต.ทส. ลงตรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ



นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์ (ผต.ทน.) ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓



นายบรรยงค์ อินทฤทธิ์ (ผต.ทน.) ลงตรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทน.
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ



นายรรถรงค์ อินทฤทธิ์ (ผต.ทน.) ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๕



นายบรรยงค์ อินทฤทธิ์ (ผต.ทน.) ลงตรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทน.
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ



นายรณรงค์ อินทฤทธิ์ (ผต.ทน.) ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทน.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑



นายบรรยงค์ อินทฤทธิ์ (ผต.ทน.) ลงตรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทน.
โครงการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่ม





บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี

เลขที่รับ ๖๐๖๖

วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒

๑๐.๒๐.๙.

กรมทรัพยากรน้ำ

รับที่ ๐๘๓๔๒

วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๒

เวลา ๑๐.๑๒ น.

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/๒๐๒

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒
ผู้ตรวจราชการ ทส. ผู้ตรวจราชการกรม ในเขตพื้นที่ สทท.๘

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ผ่าน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม)

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ได้อนุมัติให้ ผต.ทน. (นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์) เดินทางไปร่วมตรวจราชการกับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายโสภณ ทองดี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ (Monitoring and Evaluation) และตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของ ทน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สทท.๘ ในวันที่ ๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

๒. ข้อเท็จจริง

ผต.ทน. ได้เดินทางไปปฏิบัติการร่วมตรวจราชการการตามแผนการตรวจราชการ ทส. กับ ผต.ทส. (นายโสภณ ทองดี) โดยร่วมการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานตามเป้าหมาย ตัวชี้วัดภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึงการรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ ทน. ในวันที่ ๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ (สงขลา) โดย ผอ.สทท.๘ (นายไกรสร เพ็ญสกุล) ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายของ สทท. ๑๐ งบประมาณปี ๒๕๖๒ โดยรวม ทั้งงบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ได้รับจัดสรร งบประมาณ ๙๒.๘๔๒๗ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๗๘.๔๓๔๗ ล้านบาท คิดเป็น ๘๔.๕๐% สามารถแยกตามภารกิจคือ

(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

ได้รับโครงการ จำนวน ๙ แห่ง งบประมาณ ๗๖.๕๓๗๐ ล้านบาท แล้วเสร็จ ๖ แห่ง พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๑,๓๒๐ ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ ๑,๕๖๕ ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก ๕๖๘,๒๐๐ ลบ.ม. ผลการเบิกจ่าย ๖๕.๑๙๓๕ ล้านบาท คิดเป็น ๘๕.๑๘% ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย ๓๒ แห่ง งบประมาณ ๒๘๔.๕๒๑๑ ล้านบาท ลงนามแล้ว ๓๒ แห่ง พื้นที่ได้รับประโยชน์ ๕,๐๕๐ ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ ๓,๐๖๐ ครัวเรือน ผลการเบิกจ่าย ๑๒๘.๙๐๖๘ ล้านบาท คิดเป็น ๔๕.๓๑%

(๒) โครงการพัฒนากลไกองค์กรบริหารจัดการน้ำทุกระดับ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓,๑๘๘,๗๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๖๔๔,๖๑๖ บาท คิดเป็น ๘๒.๙๔% แบ่งเป็น

- กลุ่มน้ำภาคใต้ตะวันออก ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๗๗๑,๓๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๔๕๕,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๘๒.๑๔%

- กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๕๐๓,๒๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๗๕,๙๓๓ บาท คิดเป็น ๗๔.๗๑%

- กลุ่มน้ำปัตตานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๕๘,๓๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๑๗,๐๕๓ บาท คิดเป็น ๙๑.๐๐%

- กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔๕๕,๙๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๙๖,๖๓๓ บาท คิดเป็น ๘๗.๐๐%

เรื่องกลับ กสน.

วันที่ 16.๐๗.๖๒

เวลา 11.40 น.

เรื่องกลับ สมต.

วันที่ 16 ส.ค. ๖๒

เวลา 14.12 น.

/ (๓) การเพิ่ม...

(๓) การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

- ได้รับงบประมาณ ๒.๒๗๗๘ บาท เบิกจ่าย ๑.๘๖๐๙ ล้านบาท คิดเป็น ๘๑.๖๙%

๒.๒ ปัญหาอุปสรรค/ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

- ให้ สทภ.๘ ดำเนินการประสานแจ้งท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนโครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำผ่านสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ว่าเนื่องจากกระบวนการและข้อกำหนดการกระจายอำนาจ อาจจำเป็นต้องให้ท้องถิ่นที่ร้องขอยืนยันการขอรับการสนับสนุน ทั้งนี้ ให้ สทภ. ดำเนินการเตรียมความพร้อมจากคำขอที่ค้าง และพิจารณาการสนับสนุนโดยมุ่งเน้นประโยชน์ที่โครงการจะได้รับให้สอดคล้องต่อมิตยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล เป็นสำคัญ

- เนื่องจากปัจจุบันกำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนและพายุโซนร้อนทางฝั่งตะวันออก (ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนปกติทางภาคใต้) ขอให้ สทภ.๘ เตรียมการเฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือประชาชนจากภาวะอุทกภัยตามบทบาท อำนาจ ภารกิจ ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ทสจ. ในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้นำหลักคิดวิเคราะห์จากสถิติต่างๆเกี่ยวกับอุทกภัย ปริมาณน้ำฝนในปีเกิดอุทกภัยมาเป็น Base On รวมถึงการเข้าตรวจสอบสภาพเครื่องมืออุปกรณ์ และซักซ้อมทำความเข้าใจกับผู้รู้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งประสานให้การสนับสนุนทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร น้ำดื่ม กรณีการเกิดไฟไหม้และกลุ่มควันจากพื้นที่พรตต่าง ๆ ให้กับหน่วยงาน ทส. ในพื้นที่ ต่อไป

พร้อมนี้ได้แนบภาพถ่ายในคราวตรวจราชการเขตความรับผิดชอบของ สทภ.๘ มาด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๓. ข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

ผด.ทน. พิจารณาเห็นว่า ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามที่ ผด.ทส. ให้ความเห็นไว้ จักเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน เห็นควรมอบให้ สทภ.๘รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานผลให้ ผด.ทน. ทราบเพื่อสรุปนำเรียนอธิบดีต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา เห็นชอบตามข้อเรียนเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบ


(นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๒

เรียน กรมทรัพยากรน้ำ
เพื่อการดำเนินการ
ตามมติ





(นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์)
ผู้ตรวจราชการกรม



นางสาวอมรรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

นายบรรยงค์ อินทฤทธิ์ (ผต.ทน.) ร่วมประชุมตรวจราชการกับ ผต.ทส. (นายโสภณ ทองดี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบที่ ๒
ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๘ (สงขลา)



นายบรรยงค์ อินทฤทธิ์ (ผต.ทน.) ลงตรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ทน.

