



สศท.

บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี

เลขที่ ๘๕๙๑

วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗

๑๙.๐๘

๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗ ๑.๖

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายใน)

รับที่ ๐๕๑๕๙

วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๗

เวลา ๘.๕๗

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๕๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/ ๒๒๖

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สทท.๑ และ สทท.๔

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

อทท. อนุมัติแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ และแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งลงนามในคำสั่ง เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อใช้ประกอบการหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจราชการและเป็นเครื่องมือในการกำกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามแผนการตรวจราชการ โดยนายไกรวัล ไทยपाल ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบตรวจราชการ สทท.๑ สทท.๒ สทท.๓ สทท.๔ สทท.๕ และ สทท.๔

๒. ข้อเท็จจริง

นายไกรวัล ไทยपाल ผู้ตรวจราชการกรม ดำเนินการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการประชุมฯ และลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ และพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ เมื่อวันที่ ๔ - ๕ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีประเด็นการตรวจราชการ และสรุปผลการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ ดังนี้

๒.๑ แผนงานบูรณาการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ

สทท.๑ และ สทท.๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๒ โครงการ และ ๖ โครงการตามลำดับ โดย สทท.๑ ได้ลงนามในสัญญาครบทุกโครงการแล้ว ในส่วนของ สทท.๔ ลงนามในสัญญาแล้ว ๕ โครงการ มียกเลิก ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านร่มเกล้า บ้านร่มเกล้า ม.๑๑ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

๒.๒ แผนงานบูรณาการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

สทท.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน ๕๑ โครงการ แบ่งเป็น กรณีจัดซื้อจัดจ้าง ๒๑ โครงการ ได้ลงนามในสัญญาแล้ว ๒๐ โครงการ มีการโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน ๑ โครงการ (จาก โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปาง บ้านปาง ม.๑ ต.ศรีวิชัย อ.สี จ.ลำพูน โอนเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากชุมเหืองผาตูบ บ้านแพะหนองแดง ม.๓ ต.ทุ่งฝาย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง) ซึ่งได้มีการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว กรณีงานทำเอง ๓๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑๐ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒๐ โครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

สทท.๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๓๒ โครงการ แบ่งเป็น กรณีจัดซื้อจัดจ้าง ๒๔ โครงการ ได้ลงนามในสัญญาครบทุกโครงการแล้ว กรณีงานทำเอง ๘ โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการทั้งหมด

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

๒.๓ แผนงาน...

เรื่องกลับ กส.
วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๐๘.๕๖

เรื่องกลับ กส.
วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๖.๑๐

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

๒.๓ แผนงานพื้นฐาน : การปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

สทท.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ จำนวน ๙ โครงการ แล้วเสร็จทั้งหมดแล้ว

สทท.๙ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๔ โครงการ คือ ๑) โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคลองเหมือง ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ๒) โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน บ้านวังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ๓) โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคูบ ต.หนองกระท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ๔) โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ลาน บ้านนาสาร ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ ทั้งหมดอยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ พบปัญหาอุปสรรคเนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนประกอบกับเป็นอ่างเก็บน้ำ ประชาชนต้องการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง

๒.๔ โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ขอเงินไว้เบิกเหลื่อมปีที่ยังไม่แล้วเสร็จ

สทท.๑ มีจำนวน ๒ โครงการ คือ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทาปลาตุก ม.๕ ต.ทาปลาตุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๐ และโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบ้านแม่ลอบ บ้านแม่ลอบ ม.๘ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน สทท.๑ อยู่ระหว่างขอยกเลิกโครงการ

สทท.๙ มีจำนวน ๓ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยน้ำพร้าว (ฝ่ายหลวงประชารัฐ) สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านน้ำพร้าว ม.๖ ต.ไพร่ย่อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๕ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ เนื่องจากขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเชื่อมหนองจระเข้-หนองแม่ระวิง ต.สารจิตร์ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๙๕ คาดการว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูตมพร้อมระบบกระจายน้ำ ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๘๘ ซึ่งคาดว่าจะตกเบิกและเบิกจ่ายได้เป็นบางส่วน

๒.๕ แผนงานพื้นฐาน : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

๒.๕.๑ ระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning)

สทท.๑ มีสถานีเตือนภัยจำนวน ๗๑๑ สถานี สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้จำนวน ๖๒๓ สถานี มีสถานีชำรุดจำนวน ๘๘ สถานี ซึ่งอยู่ในแผนงบประมาณซ่อมแซมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ บางสถานี ส่วน สทท.๙ มีสถานีเตือนภัยจำนวน ๒๖๒ สถานี สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้จำนวน ๒๕๔ สถานี มีสถานีชำรุดจำนวน ๑๖ สถานี อยู่ในแผนงบประมาณซ่อมแซมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ สถานี ดังนั้น จะมีสถานีชำรุดที่ไม่ได้รับงบประมาณการซ่อมแซมจำนวน ๔ สถานี ซึ่งอยู่ในแผนการซ่อมบำรุงของ กวพ. ในช่วงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙

๒.๕.๒ ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก

สทท.๑ และ สทท.๙ มีสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๒๓ สถานี และ ๗ สถานีตามลำดับ และสามารถรายงานการตรวจวัดปริมาณน้ำได้ ร้อยละ ๑๐๐

๒.๕.๓ ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

สทท.๑ มีระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติจำนวน ๖๐ สถานี และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพจำนวน ๒๘ สถานี โดยมีระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลฯ ที่สามารถรายงานผลได้ จำนวน ๕๒ สถานี สำหรับสถานีที่ชำรุดจำนวน ๘ สถานี นั้น ได้รับการบรรจุไว้ในแผนงบประมาณซ่อมแซม ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในส่วนระบบส่งข้อมูลฯ ที่สามารถรายงานผลได้ จำนวน ๒๐ สถานี สำหรับสถานีที่ชำรุดจำนวน ๘ สถานี นั้น ได้รับการบรรจุไว้ในแผนงบประมาณซ่อมแซม ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

สทท.๙...

สทพ.๙ มีระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ จำนวน ๗ สถานี สามารถรายงานผลได้ทุกสถานี และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพจำนวน ๑๐ สถานี ไม่สามารถรายงานผลได้ ๗ สถานี ซึ่งสถานีที่ชำรุดจำนวน ๓ สถานี นั้น ได้รับการบรรจุไว้ในแผนงบประมาณซ่อมแซม ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการของ กวป.

๒.๖ แผนงานยุทธศาสตร์ : การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ

๒.๖.๑ กลุ่มผู้ใช้น้ำ

สทพ.๑ มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเดิมจำนวน ๑๐๖ กลุ่ม เป้าหมายจำนวน ๒๓ กลุ่ม ดำเนินการแล้วจำนวน ๒๓ กลุ่ม และมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) เป้าหมายจำนวน ๒๘ กลุ่ม ดำเนินการแล้วจำนวน ๒๔ กลุ่ม

สทพ.๙ มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเดิมจำนวน ๕๒ กลุ่ม เป้าหมายจำนวน ๑๐ กลุ่ม และมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) เป้าหมายจำนวน ๑๔ กลุ่ม ซึ่งได้ดำเนินการครบตามเป้าหมายแล้ว

๒.๖.๒ เครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

สทพ.๑ มีการจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) เป้าหมายจำนวน ๘ เครือข่าย ดำเนินการแล้วจำนวน ๒ เครือข่าย ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เช่น ได้รับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ช่วงไตรมาสที่ ๓ - ๔ ทำให้การจัดกิจกรรมต้องปรับให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ได้รับงบประมาณ ไม่มีการสำรวจ จัดลำดับความสำคัญพื้นที่ชุ่มน้ำระดับท้องถิ่น ขาดบุคลากรที่ชำนาญด้านพื้นที่ชุ่มน้ำ ขาดงบประมาณต่อเนื่องในการบริหารงาน ความชัดเจนของข้อกำหนด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

สทพ.๙ มีการจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) เป้าหมายจำนวน ๔ เครือข่าย ดำเนินการแล้วจำนวน ๒ เครือข่าย

๒.๗ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม

สทพ.๑ และ สทพ.๙ ได้เตรียมพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน และดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ดังนี้

สทพ.	ปริมาณการสูบน้ำ (ลบ.ม.)		แจกจ่ายน้ำ (ลบ.ม. / ขวด)	ประโยชน์ที่ได้รับ		
	ภัยแล้ง	น้ำท่วม		ครัวเรือน	ประชาชน (คน)	พื้นที่ การเกษตร (ไร่)
๑	๓,๔๗๕,๐๐๐	๘๕,๕๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๗๑,๙๘๕	๒๘๖,๓๓๑	๕,๒๐๐
๙	๓,๔๑๗,๔๒๐	๑,๐๑๙,๘๘๐	๑,๐๓๙,๖๕๘	๓๑,๗๗๐	๘๘,๘๑๓	๒๙,๑๗๗

ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ณ วันตรวจติดตาม

๒.๘ การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ในความรับผิดชอบหน่วยงาน

สทพ.๑ มีเรื่องร้องเรียนค่างจำนวน ๔ เรื่อง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และไม่มีเรื่องร้องเรียนใหม่ ส่วน สทพ.๙ มีเรื่องร้องเรียนค่างจำนวน ๑ เรื่อง อยู่ระหว่างการดำเนินการแจ้งปิดเรื่อง

๒.๙ การลงพื้นที่...

๒.๙ การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ

นายไกรวัล ไทยपाल ผู้ตรวจราชการกรม ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูฯ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ โครงการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ของ สทน.๑ จำนวน ๒ แห่ง และสทน.๙ จำนวน ๓ แห่ง ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน

๓. ข้อพิจารณา

ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน ประกอบกับได้รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคจากการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผู้ตรวจราชการกรม จึงมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการด้วย ดังนี้

ลำดับ	ปัญหาอุปสรรค/ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑.	โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี (สทน.๑)	
	๑.๑ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน กันเงินไว้ ๑๕.๔๗ ล้านบาท ผลงาน ๖๐ % : หยุดงาน/ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว ให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เงินตกพบน้อยที่สุด โดยเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๑.๒ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำบ้านแม่ลอบ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน กันเงินไว้ ๑๓.๑๖ ล้านบาท ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ซึ่งประชาชนแจ้งว่าไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์จากโครงการแล้ว สทน.๑ อยู่ระหว่างขอยกเลิกโครงการฯ งบประมาณจะถูกพับไป : ขอให้หน่วยงานจัดทำประชาคมกับประชาชนในพื้นที่โครงการให้เรียบร้อยโดยเป็นไปตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง	สทน.๑
๒	โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่กันเงินไว้เบิกเหลือในปี (สทน.๙)	
	๒.๑ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยน้ำพร้าว ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ กันเงินไว้ ๒๐.๓๒ ล้านบาท ผลงาน ๖๕ % ๒.๒ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองเชื่อมหนองจระเข้ม-หนองแม่ระวิง ต.สารจิตร์ อ.ศรีสันถาลย์ จ.สุโขทัย กันเงินไว้ ๖.๗๗ ล้านบาท ผลงาน ๙๕ % ๒.๓ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทวยพร้อมระบบกระจายน้ำ ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน กันเงินไว้ ๔.๔๕ ล้านบาท ผลงาน ๗๗.๘๙ % (ซึ่งคาดว่าจะตกพับและอาจเบิกจ่ายได้เพียงบางส่วน) ให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เงินตกพบน้อยที่สุด โดยเป็นไปตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง	สทน.๙

๓.	โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เหียะน้อยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ ระยะที่ ๒ : ให้ สทน.๑ ติดตามผลการดำเนินงานและควบคุมผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิดและนำแนวทางหรือข้อเสนอแนะของ ผชช.สันติ์ เข้มประสิทธิ์ ผชช.ประสิทธิ์ พัทวี และคณะ ที่ได้ให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานไว้ด้วยแล้ว และให้รายงานผลการดำเนินงาน/ปัญหาอุปสรรคให้กรมฯ ทราบเป็นระยะหรือขอคำแนะนำทางด้านวิศวกรรม ต่อไป	สทน.๑
๔.	การลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
	๔.๑ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนเหมืองแม่ทาน สนับสนุนสิริราชโมเดล ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ผลงาน ๗๑.๔๐ % : เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ % ให้หน่วยงานตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ฝึกอบรมการใช้ระบบกระจายน้ำให้สามารถควบคุมการทำงานได้ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม เนื่องจากระบบฯ ตั้งอยู่ไกลชุมชน จึงมีความจำเป็นต้องให้กลุ่มผู้ใช้น้ำช่วยดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ให้สูญหาย และร่วมกันใช้ประโยชน์จากระบบกระจายน้ำอย่างคุ้มค่า และหากนำไปใช้ในการอุปโภคด้วย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วย เนื่องจากแหล่งเก็บกักน้ำเดิมเป็นสถานที่ทำเหมืองแร่	สทน.๑
	๔.๒ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านดอนแก้ว ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ผลงาน ๘๕ % : เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ % ให้หน่วยงานจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ฝึกอบรมการใช้ระบบฯ ให้สามารถควบคุมดูแลการทำงานได้ และให้กลุ่มผู้ใช้น้ำบริหารจัดการน้ำดิบในโครงการ โดยให้ความสำคัญกับน้ำต้นทุนในการอุปโภค บริโภคเป็นลำดับแรกก่อน เนื่องจากในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภค เมื่อปริมาณน้ำเหลือเพียงพอจึงแจกจ่ายน้ำให้กับภาคการเกษตร เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง	สทน.๑
	๔.๓ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเชื่อมต่อโครงข่ายน้ำบึงสก๊ต-บึงบัว ผืนน้ำคลองตรอน ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุดรดิตถ์ ผลงาน ๒๐.๖๘ % ระบบกระจายน้ำ Solar Sell ทำให้ประชาชนใช้น้ำในการเกษตรได้อย่างสะดวกและประหยัด ต้นทุนด้านน้ำมันในการสูบน้ำ : เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐ % ให้หน่วยงานจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้ประชาชนปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้งเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนนอกจากฤดูทำนาข้าว เนื่องจากแหล่งน้ำเดิมมีปริมาณน้ำต้นทุน จำนวน ๒.๘ ล้านลูกบาศก์เมตร	สทน.๙
	๔.๔ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำปาด ต.แสนตอ อ.น้ำปาด จ.อุดรดิตถ์ ผลงาน ๒.๙๖ % : เมื่อฝนหยุดตกให้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน ทั้งนี้ปริมาณงานในส่วนใดที่สามารถดำเนินการได้ก่อน เช่น งานวางท่อระบบกระจายน้ำสามารถดำเนินการได้เลย ในการวางท่อกระจายน้ำมีบางจุดผ่านชุมชนและถนนสาธารณะ ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๐% จะสามารถสนับสนุนน้ำดิบให้กับโรงพยาบาลน้ำปาด ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในช่วงฤดูแล้ง และให้หน่วยงานจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว	สทน.๙

	๔.๕ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทะเลแก้ว ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ(อพ.สธ) ต.พลาชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก : ให้งานเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว สนับสนุนน้ำดิบให้กับโครงการฯ อพ.สธ.ของสมเด็จพระเทพฯ	สทท.๙
๕	ระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สทท.๑ ที่ชำรุดจำนวน ๘๘ สถานี ยังมีสถานีที่ยังไม่ได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมขอให้หน่วยงานรวบรวมและจัดทำรายละเอียดส่งให้ กวพ. เพื่อบรรจุในแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมในปี ๒๕๖๙ ต่อไป	สทท.๑
๖	หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร “งบกลาง” ให้เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่าย เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จโดยเร็วเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้งานเร่งรัดที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงบกลาง ในการช่วยจัดหา แหล่งน้ำในการช่วยเหลือภัยแล้ง เป็นแหล่งเก็บกักน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัย และ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล	สทท.๑ สทท.๙
๗	สถานการณ์อุทกภัยยังไม่สิ้นสุด ขอให้หน่วยงานได้เตรียมความพร้อม อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และกำลังบุคลากรให้พร้อมเสมอในการให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัย หรือช่วยเหลือฟื้นฟู พื้นที่น้ำท่วมขัง/หรือที่อยู่อาศัยหลังช่วงน้ำ ลดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย	สทท.๑ สทท.๙
๘	เรื่องร้องเรียน “คางคัง” เมื่อหน่วยงานได้พิจารณาหรือแก้ไขปัญหเรื่องร้องเรียน แล้ว หรือพิจารณาแล้วไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หรือถ้าเกี่ยวข้องกับการเสนอ ขอรับการสนับสนุนโครงการแหล่งน้ำ เมื่อสำรวจความเหมาะสมแล้ว สามารถ ดำเนินการได้ให้นำเข้าแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีต่อไป ให้ หน่วยงานแจ้งผู้ร้องให้ทราบด้วย และสำเนาหนังสือการแจ้งผู้ร้อง พร้อมสรุป เรื่องนำเรียนอธิบดีฯ แนบสำเนาหลักฐานประกอบ เพื่อ อทท.นำเรียน ปลัดกระทรวงฯ เพื่อปิดเรื่องร้องเรียน ดังกล่าว ทั้งในระบบ e-Petition และ การร้องเรียนในรูปแบบของหนังสือ	สทท.๑ สทท.๙

ผู้ตรวจราชการกรม จึงเรียนเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตาม ข้อพิจารณา ๓ เพื่อ อทท. ได้ทราบและพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานผล การดำเนินงานให้ผู้ตรวจราชการกรมทราบ เพื่อจักได้สรุปนำเรียน อทท. เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อพิจารณา ๓ และขอได้โปรดสั่งการ

นายไกรวัล ไทยपाल
ผู้ตรวจราชการกรม

๒๔ ก.ย. ๒๕๖๗
(นายไกรวัล ไทยपाल)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

นายไกรวัล ไทยपाल
ผู้ตรวจราชการกรม

(นายไกรวัล ไทยपाल)
ผู้ตรวจราชการกรม

คุณชนดักดิ์



แจ้ง สกน. ๑ และ สกน. ๗

ดำเนินการตามข้อเสนอนี้ และ รายงานผล
สรุปตามต้นฉบับเรียน สกน. ต่อไป.

 ๑๖ ก.ย. ๕๗
(นายชวนชัย พร้อมสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนเหมืองแม่ทาน สนับสนุนสิริราชโมเดล ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง



โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านดอนแก้ว ตำบลทุ่งงาม อำเภอสว่างงาม จังหวัดลำปาง



โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เชื่อมต่อโครงข่ายน้ำบึงสกด-บึงบัว ผันน้ำคลองตรอน ตำบลน้ำอ่าง อำเภอดรอน
จังหวัดอุดรดิษฐ์



โครงการก่อสร้างระบบก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำปาด หมู่ที่ ๖ บ้านนาคันทุ้ง
ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์



โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทะเลแก้ว ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก





บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ ๙๙๙๐
วันที่ - ๓ ก.ย. ๒๕๖๗
ที่ ๑๖๕๒

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายใน)
ร.ค. ๐๔๗๒๑
วันที่ - ๓ ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา ๑๖:๒๐

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/๒๔๔

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สทท.๒ และ สทท.๕

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

อทท. อนุมัติแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ และแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งลงนามในคำสั่ง เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจราชการและเป็นเครื่องมือในการกำกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามแผนการตรวจราชการ โดยนายไกรวัล ไทยपाल ผู้ตรวจราชการกรมรับผิดชอบตรวจราชการ สทท.๑ สทท.๒ สทท.๓ สทท.๔ สทท.๕ และ สทท.๙

๒. ข้อเท็จจริง

นายไกรวัล ไทยपाल ผู้ตรวจราชการกรม ดำเนินการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการประชุมฯ และลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ และพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๕ เมื่อวันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยมีประเด็นการตรวจราชการ และสรุปผลการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ ดังนี้

๒.๑ แผนงานบูรณาการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ

สทท.๒ และ สทท.๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำฯ จำนวน ๙ โครงการ และ ๒ โครงการตามลำดับ และได้ลงนามในสัญญาแล้วครบทุกโครงการ โดย สทท.๕ มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จทั้งสองโครงการ คือ โครงการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำบ้านละหานทรายเก่า ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ และโครงการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำฝายน้ำล้นลำตะโค่ง บ้านโสน ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

๒.๒ แผนงานบูรณาการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

สทท.๒ และ สทท.๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน ๑๐ โครงการ และ ๑๔ โครงการตามลำดับ (ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๑ โครงการ ในพื้นที่ของ สทท.๕ คือ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโคกวังวน บ้านโคกวังวน ม.๔ ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา) และได้ลงนามในสัญญาครบทุกโครงการ โดย สทท.๕ มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหมากเขียบ ม.๑ ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

๒.๓ แผนงานพื้นฐาน : การปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

สทท.๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำคลองหลุมทองหลาง ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง

จ.พระนครศรีอยุธยา...

เรื่องกลับ กสพ
วันที่ 17/9/67
เวลา 11:30

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

จ.พระนครศรีอยุธยา โดยดำเนินงานซ่อมแซม เปลี่ยนบานปิด-เปิดระบายน้ำอาคารประกอบ งานทางลำเลียง ย่อย ลงลูกรังปรับเกลี่ยบดอัดแน่น และงานฉาบทาสีผิวบริเวณหัวงาน มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๒๐

สทท.๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๒ โครงการ คือ ๑) โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านโคกกรวด บ้านโคกกรวด ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา อยู่ระหว่างการ ตรวจรับ ๒) โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่ บ้านโนนสง่า ม.๑ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา อยู่ระหว่างดำเนินงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒.๔ แผนงานพื้นฐาน : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

๒.๔.๑ ระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning)

สทท.๒ มีสถานีเตือนภัยจำนวน ๑๒๒ สถานี สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้จำนวน ๑๑๑ สถานี มีสถานีชำรุดจำนวน ๑๑ สถานี ซึ่งทั้งหมดอยู่ในแผนงบประมาณซ่อมแซมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วน สทท.๕ มีสถานีเตือนภัยจำนวน ๓๗ สถานี สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้จำนวน ๓๕ สถานี มีสถานีชำรุด จำนวน ๒ สถานี คือ ๑) สถานีบ้านวังขอน ต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ประสบปัญหาไม่สามารถ ส่งสัญญาณข้อมูลได้ โดยอยู่ระหว่างรอเข้าตรวจสอบ ๒) สถานีบ้านยุปอี่ปูน ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ประสบปัญหาโมเด็ม (Modems) ชำรุด โดยได้ดำเนินการแจ้ง กวป. เข้าตรวจสอบแล้ว

๒.๔.๒ ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก

สทท.๒ และ สทท.๕ มีสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๓๕ สถานี และ ๒๗ สถานีตามลำดับ และสามารถรายงานการตรวจวัดปริมาณน้ำได้ ร้อยละ ๑๐๐ ทุกสถานี โดย สทท.๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๔.๓ ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

สทท.๒ มีระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติจำนวน ๕๘ สถานี และระบบ ส่งข้อมูลสัญญาณภาพจำนวน ๔ สถานี (ชำรุดทั้ง ๔ สถานี) โดยมีระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลฯ ที่สามารถ รายงานผลได้ จำนวน ๓๕ สถานี สำหรับสถานีที่ชำรุดจำนวน ๒๓ สถานี และ ๔ สถานี นั้น ได้รับการบรรจุ ไว้ในแผนงบประมาณซ่อมแซม ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการของ กวป.

สทท.๕ มีระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ จำนวน ๑๗ สถานี และระบบส่ง ข้อมูลสัญญาณภาพจำนวน ๒ สถานี โดยไม่สามารถรายงานผลได้ทุกสถานี ซึ่งสถานีที่ชำรุดนั้น ได้รับการบรรจุ ไว้ในแผนงบประมาณซ่อมแซม ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการของ กวป.

๒.๕ แผนงานยุทธศาสตร์ : การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ

๒.๕.๑ กลุ่มผู้ใช้น้ำ

สทท.๒ มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเดิมจำนวน ๔๕ กลุ่ม เป้าหมาย จำนวน ๑๗ กลุ่ม ดำเนินการแล้วจำนวน ๗ กลุ่ม และมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) เป้าหมายจำนวน ๒๑ กลุ่ม ดำเนินการแล้วจำนวน ๑๘ กลุ่ม ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เช่น ขาดความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมกับเครือข่ายเดิม จึงขาดความร่วมมือจากสมาชิก ควรสนับสนุน งบประมาณในการทำกิจกรรมกับกลุ่มเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย

สทท.๕ มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเดิมจำนวน ๔๓ กลุ่ม เป้าหมาย จำนวน ๑๐ กลุ่ม และมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) เป้าหมายจำนวน ๑๖ กลุ่ม ซึ่งได้ดำเนินการครบตามเป้าหมายแล้ว

๒.๕.๒ เครือข่าย...

๒.๕.๒ เครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

สทพ.๒ มีการจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) เป้าหมายจำนวน ๖ เครือข่าย ดำเนินการแล้วจำนวน ๑ เครือข่าย ซึ่งมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เช่น ประชาชนยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำ และมีความสับสนระหว่างการบริหารจัดการน้ำ กับ การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ควรดำเนินการส่งเสริมกระบวนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างต่อเนื่อง และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

สทพ.๕ มีการจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) เป้าหมายจำนวน ๔ เครือข่าย ซึ่งได้ดำเนินการครบตามเป้าหมายแล้ว

๒.๖ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม

สทพ.๒ และ สทพ.๕ ได้เตรียมพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน และดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ดังนี้

สทพ.	ปริมาณการสูบน้ำ (ลบ.ม.)		แจกจ่ายน้ำ (ลิตร)	ประโยชน์ที่ได้รับ		
	ภัยแล้ง	น้ำท่วม		ครัวเรือน	ประชาชน (คน)	พื้นที่การเกษตร (ไร่)
๒	๑๓,๓๑๘,๐๒๐	๑,๙๒๙,๙๖๐	๗๘,๐๐๐	๑๗,๗๔๗	๔๓,๙๖๑	๒๓,๘๙๕
๕	๑,๔๘๙,๔๐๐	๑,๓๓๓,๘๐๐	๑,๐๕๑,๐๐๐	๑๔,๘๑๐	๔๙,๖๐๓	-

ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ณ วันที่ตรวจติดตาม

๒.๗ การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ในความรับผิดชอบหน่วยงาน

สทพ.๒ มีเรื่องร้องเรียนค่างจำนวน ๒ เรื่อง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่องทั้งสองเรื่องแล้ว และไม่มีเรื่องร้องเรียนใหม่ ส่วน สทพ.๕ มีเรื่องร้องเรียนค่างจำนวน ๕ เรื่อง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่องแล้วจำนวน ๔ เรื่อง เหลืออีกจำนวน ๑ เรื่อง ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากอยู่ในความรับผิดชอบของ กยผ. และไม่มีเรื่องร้องเรียนใหม่

๒.๘ การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ

นายไกรวัล ไทยปาล ผู้ตรวจราชการกรม ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ พันธุ์ พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ และการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑) โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำคลองหลุมทองกลาง ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา โดยดำเนินงานซ่อมแซม เปลี่ยนบานปิด-เปิดระบายน้ำอาคารประกอบ งานทางลำเลียงย่อย ลงลูกรังปรับเกลียวตอแน่น และงานถากถางวัชพืชบริเวณหัวงาน มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๒๐

๒) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๔๐.๙๕ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนได้รับประโยชน์ ๑๕ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๔๔ ไร่ ความจุเก็บกักน้ำ ๔๓,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร และโครงการดังกล่าวได้สนับสนุนแหล่งน้ำต้นทุนให้กับ อบต.บางมัญ

ที่ดำเนิน...

ที่ดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

๓) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยกุดนกเปล้า ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๖ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนจะได้รับประโยชน์ ๒๑ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ ๗๐ ไร่ ความจุเก็บกักน้ำ ๑๗๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๔) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหนองยาว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๕ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนจะได้รับประโยชน์ ๖๓ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร ๑๘๘ ไร่ ความจุเก็บกักน้ำ ๓๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร

๕) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบใหญ่ บ้านจั่ว ม.๖ ต.ท่าจะหลุง อ.โคกชัย จ.นครราชสีมา มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๒๖.๗๙ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนจะได้รับประโยชน์ ๔๕๐ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร ๒,๐๐๐ ไร่

๖) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแห้ง สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรธรรม ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๒๑ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนจะได้รับประโยชน์ ๒๔๐ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร ๑๙๐ ไร่

๗) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหัวเสือ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรธรรม ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๓๐ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนจะได้รับประโยชน์ ๒๐๐ ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร ๒๕๐ ไร่

๓. ข้อพิจารณา

ในการตรวจราชการ ผู้ตรวจฯ ได้รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของสท.๒ และ สท.๕ รวมทั้งจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ มีข้อค้นพบอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญและควรเร่งดำเนินการแก้ไข โดยผู้ตรวจฯ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการ ดังนี้

ลำดับ	อุปสรรค/ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑.	โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำฯ และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำที่ลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่าย โดยเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นนโยบายของกรมฯ	สท.๒ และ สท.๕
๒.	โครงการฯ ที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายงบกลาง เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ขอให้เร่งรัดหาผู้รับจ้างโดยเร็ว โดยเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหายากแฉ้งและน้ำท่วมให้กับประชาชนในพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง	สท.๒ และ สท.๕
๓.	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola Cell) มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ขอให้มีการสำรวจระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ระบบใช้งานไม่ได้ หรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหาย และดำเนินการซ่อมแซมหรือของบประมาณในการบำรุงรักษาในปีงบประมาณต่อไป เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า	สท.๒ และ สท.๕

ลำดับ...

ลำดับ	อุปสรรค/ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๔.	โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ควรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ แนะนำการบำรุงรักษาเบื้องต้น และกำชับกลุ่มผู้ใช้น้ำให้ช่วยกันเฝ้าระวังดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ไม่ให้สูญหาย เพื่อรักษาทรัพย์สินของทางราชการ และเกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลและการใช้ประโยชน์	สทน.๒ และ สทน.๕
๕.	สทน.๕ มีบุคลากรที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรโยธา (สย.) Professional Civil Engineer จำนวน ๑ ราย ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ทำให้หน่วยงานขาดแคลนบุคลากรด้านวิศวกรที่มี สย. ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ในระยะสั้น สามารถดำเนินการได้โดยการเกลี้ยอัตรบุคลากรที่มี สย. โอน/ย้ายไปทดแทน แต่อาจเกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาวต่อไป	สกก.
๖.	สถานการณ์ปัจจุบันมีฝนตกชุก ขอให้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันสถานการณ์	สทน.๒ และ สทน.๕
๗.	กรณี เรื่องร้องเรียนค่าง เมื่อดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ ขอให้แจ้งผู้ร้องเพื่อให้ทราบผลการดำเนินการด้วย และสำเนาเรื่องแจ้ง สกก. ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก (Focal Point) เพื่อทราบ/ดำเนินการ อีกทางหนึ่งด้วย หากดำเนินการแจ้งยุติเรื่องไปแล้ว แต่พบว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวยังคงค้างอยู่ ขอให้ประสาน สกก. เพื่อรับคำแนะนำในการยุติเรื่องให้สมบูรณ์ต่อไป	สทน.๒ และ สทน.๕

ในการนี้ ผต.ทน. จึงเรียนเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้างต้น เพื่อ อทน. ได้ทราบและพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ ผต.ทน. เพื่อจักได้สรุปนำเสนอ อทน. เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อพิจารณา ๓ และขอได้โปรดสั่งการ

นายไกรวัล ไทยपाल
(นายไกรวัล ไทยपाल)
ผู้ตรวจราชการกรม

- 4 ก.ย. 2567
(นายภาค ภาวฤทธิวิทย์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ ๒๕๕๙
วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๖.๕๐

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายใน)
รับที่ ๐๓๖๙๒
วันที่ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๖.๒๑

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑
ที่ ทส ๐๖๒๑ / ๒๐๐๘ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

อทน. อนุมัติแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ และแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งลงนามในคำสั่ง เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจราชการและเป็นเครื่องมือในการกำกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามแผนการตรวจราชการ โดยนายไกรวัล ไทยपाल ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบตรวจราชการ สทน.๑ สทน.๒ สทน.๓ สทน.๔ สทน.๕ และ สทน.๙

๒. ข้อเท็จจริง

นายไกรวัล ไทยपाल ผู้ตรวจราชการกรม ดำเนินการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการประชุมฯ และลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีประเด็นการตรวจราชการและสรุปผลการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ ดังนี้

๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ : สทน.๓ มีโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำรวมจำนวน ๑๖ โครงการ โดยลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๓ โครงการ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ ๒ โครงการ และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ๑ โครงการ (โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยลึก จ.บึงกาฬ) คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ครบภายในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๗

๒.๒ การปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๓ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ผลงานเฉลี่ย ๕ % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒.๓ ระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning) จำนวนสถานีเตือนภัย ๑๒๕ สถานี มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงข้อมูลได้ ๑๐๓ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๐ มีสถานีชำรุด ๒๒ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๐ แผนการซ่อมแซม/บำรุงรักษา ๑๑๙ สถานี ดำเนินการแล้ว ๑๐๗ สถานี

๒.๔ ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวนแหล่งน้ำที่มีสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำ จำนวน ๔๘ สถานี ระบบมีประสิทธิภาพรายงานการตรวจวัดปริมาณน้ำได้ ร้อยละ ๑๐๐

๒.๕ ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

(๑) ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ จำนวน ๒๘ สถานี มีประสิทธิภาพรายงานการตรวจวัดและส่งข้อมูลได้ ๒๓ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๔ มีสถานีที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ๕ แห่ง แผนการซ่อมแซม/บำรุงรักษา ๒๑ สถานี ดำเนินการแล้ว ๑๖ สถานี

(๒) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ จำนวน ๑๗ สถานี มีประสิทธิภาพรายงานการตรวจวัดและส่งข้อมูลได้ ๑๔ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๕ มีสถานีชำรุดเสื่อมสภาพ ๓ แห่ง แผนการซ่อมแซม/บำรุงรักษา ๑๒ สถานี ดำเนินการแล้ว ๘ สถานี

๒.๖ การ ...

เรื่องกลับ กสบ.
วันที่ 30 กค 67
เวลา 14.30

เรื่องกลับ กตร.
วันที่ 10 กค 67
เวลา 9.19 น.

๒.๖ การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ

(๑) กลุ่มผู้ใช้น้ำ เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเดิม มีจำนวน ๗๔ กลุ่ม เป้าหมายที่ดำเนินการ ๑๐ กลุ่ม อยู่ระหว่างดำเนินการ การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗) เป้าหมาย ๑๐ แห่ง ดำเนินการ ๑๒ แห่ง

(๒) การจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เครือข่าย) เป้าหมาย ๔ เครือข่าย อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒.๗ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สทท.๓ เตรียมพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม โดยตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ สทท.๓ ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งและน้ำท่วม สรุปได้ดังนี้

สถานการณ์และ การให้ความช่วยเหลือ	ความช่วยเหลือ		ประโยชน์ที่ได้รับ		
	ปริมาณสูบน้ำ (ลบ.ม.)	ปริมาณแจกจ่าย น้ำสะอาด	ครัวเรือน	ประชาชน (คน)	พื้นที่การเกษตร (ไร่)
๑) พื้นที่ประสบภัยแล้ง	๖,๘๖๖,๓๒๘	๔๐๘,๐๐๐ ลิตร	๘,๒๒๙	๒๘,๗๒๘	๒,๒๔๐
๒) พื้นที่ประสบน้ำท่วม	๑,๗๔๖,๑๔๔	-	๙,๖๙๙	๒๒,๗๒๘	๗๐๐

๒.๘ การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ในความรับผิดชอบหน่วยงาน

สทท.๓ มีเรื่องค้าง ประเภท ๔ จำนวน ๕ เรื่อง ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจและภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน ๔ เรื่อง และอีกจำนวน ๑ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ (ขอระบบกระจายน้ำในพื้นที่ต้นน้ำอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี) และในปี ๒๕๖๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนใหม่

๒.๙ การลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามโครงการฯ และการตรวจเยี่ยมสำนักงานฯ

(๑) การลงพื้นที่โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสามตำบลพร้อมระบบกระจายน้ำเทศบาลตำบลคำบง เทศบาลตำบลสร้างก่อ อบต.สร้างก่อ หมู่ ๑๐ หมู่ ๑๓ ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี งบประมาณตามสัญญา ๒๕.๔๖ ล้านบาท เริ่มต้นสัญญา ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ผลการดำเนินงาน ๓.๘๗ % เมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จพื้นที่เกษตรจะได้รับประโยชน์ ๒๐๐ ไร่ ประชาชน ๑,๐๐๐ ครัวเรือน ปริมาตรเก็บกักน้ำ ๖๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ในการลงพื้นที่มีนายกเทศบาลตำบลสร้างก่อ รองนายก นายก อบต.สร้างก่อ สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวจะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการใช้อุปโภค บริโภค ต่อไป

(๒) สถานีติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ บ้านท่าตูม ตำบลหม่มน อำเภอมือง จังหวัดอุดรธานี มีติดตั้งระบบโทรมาตรและ CCTV เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ บริเวณสะพานห้วยหลวง บ้านท่าตูม จังหวัดอุดรธานี ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้แบบ Real Time สำหรับแจ้งระดับน้ำเพื่อเตือนภัยให้กับประชาชนได้ทันเหตุการณ์

๒.๑๐ การตรวจเยี่ยม อาคารสำนักงานฯ /เจ้าหน้าที่ สทท.๓ และจากการบรรยายสรุปของ สทท.๓

(๑) บริเวณแนวรั้ว ด้านทิศเหนือของอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๓ ชำรุดเสียหายและพังทะลายลง ความยาวแนวรั้วประมาณ ๑๐๑ เมตร ทำให้ไม่สามารถป้องกันบุคคลภายนอก เข้ามาภายในอาคารสำนักงานฯ ได้ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่อาจขาดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของทางราชการอาจสูญหายได้

(๒) ส่วน ...

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

(๒) ส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ หนองคาย สท.๓ ซึ่งจากการรายงานฯ บริเวณร้วด้านทิศตะวันตกของส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ หนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ชำรุดเสียหาย เอียงโก่งพังทลาย (ความเอียง ๓๐ องศา) ซึ่งแนวร้วดังกล่าวอยู่ติดบริเวณถนนมีประชาชนและยานพาหนะ สัญจรผ่านไปมา

(๓) ส่วนเครื่องกล สท.๓ ปัจจุบันมีเครื่องสูบน้ำที่ได้รับโอนเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗ ได้แก่ เครื่องสูบน้ำขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง และขนาด ๔๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง รวม ๗ เครื่อง วางตั้งอยู่กลางแจ้งยังไม่สามารถจัดเก็บเครื่องสูบน้ำให้เรียบร้อยได้ เนื่องจากกรณที่มีอยู่ศักยภาพไม่เพียงพอในการยกเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ประกอบกับอาคารโรงเรือนเก็บเครื่องจักรกลในปัจจุบันเริ่มคับแคบ มีพื้นที่ไม่เพียงพอในการจัดเก็บเครื่องสูบน้ำดังกล่าว

๓. ข้อพิจารณา

ในการตรวจราชการ ผู้ตรวจฯ ได้รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของ สท.๓ รวมทั้งจากการลงพื้นที่ตรวจติดตาม มีข้อค้นพบ อุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญและควรเร่งดำเนินการแก้ไข โดยผู้ตรวจฯ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการ ดังนี้

ลำดับ	ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ ผต.
๑.	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาวินิจฉัยจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และมีอีก ๑ โครงการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามลำดับดังนี้ (๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโง้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย (๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคลน พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านวาริภูมิ หมู่ที่ ๙ ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย (๓) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยลึก บ้านโสกโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ	๑) โครงการฯ ที่ติดปัญหาอุทธรณ์ ให้ สท.๓ ประสานกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) / กรมบัญชีกลาง อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาได้โดยเร็ว ๒) โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานเร่งการดำเนินการ ลงนามในสัญญาภายในกำหนด ให้เป็นไปตามนโยบาย/และข้อสั่งการกรมฯ
๒.	โครงการที่ลงพื้นที่ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสามตำบลพร้อมระบบกระจายน้ำ เทศบาลตำบลคำบง เทศบาลตำบลสร้างก่อ อบต.สร้างก่อ หมู่ ๑๐ หมู่ ๑๓ ตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี งบประมาณตามสัญญา ๒๕.๔๖ ล้านบาท เริ่มต้นสัญญา ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ สิ้นสุดสัญญา ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ มีผลการดำเนินงาน ๓.๘๗ %	เมื่อโครงการฯ ดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ สท.๓ จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้การจัดสรรน้ำเกิดความเป็นธรรม โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำจะช่วยดูแลแหล่งน้ำที่กรมฯ สร้าง ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวมีระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นองค์ประกอบ กลุ่มผู้ใช้น้ำจะช่วยดูแล และเฝ้าระวังอุปกรณ์ของระบบโซล่าเซลล์ ไม่ให้สูญหาย และเกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ลำดับ ...

ลำดับ	ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ ผต.
๓.	ระบบเตือนภัยน้ำท่วม – ดินถล่ม (Early Warning) บางสถานี ที่เสียหายไม่มาก แต่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลไม่สามารถซ่อมแซมเบื้องต้นได้/หรือขาดความชำนาญ ทำให้ระบบขาดความเชื่อมโยงแบบ Real time ในส่วนกลาง (กองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา)	ระบบเตือนภัยน้ำท่วม – ดินถล่ม (Early Warning) บางสถานี ที่เสียหายไม่มาก กรณีเชื่อมโยงไม่ได้ ให้ประสาน กองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา (กvw.) เพื่อขอคำแนะนำปรึกษา หรือ Video Call ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้ระบบเชื่อมโยงได้แบบ Real time
๔.	เรื่องข้อร้องเรียนค่าง สทท.๓ มีข้อร้องเรียนค่าง จำนวน ๕ เรื่อง	กรณี เรื่องร้องเรียน ค่าง ให้ สทท.๓ ทำหนังสือสรุปชี้แจงเป็นรายเรื่อง รายประเด็น หากดำเนินการตรวจสอบประเด็นแล้วเสร็จหรือพิจารณาแล้วไม่ใช้การกิจในความรับผิดชอบของกรม หรือ สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ ให้สรุปเรียน สำนักงานเลขาธิการกรม (สลก.) เพื่อ สลก.จัดทำสรุปและแนบเอกสารประกอบเพื่อให้ อทท. ลงนามถึงปลัด ทส. : เพื่อให้ ทส. ปิดเรื่องในระบบฯ (Epdition)
๕.	๕.๑ บริเวณรั้วของ สทท.๓ ด้านทิศเหนือของอาคารสำนักงานฯ ชำรุดเสียหายและพังทลาย ประมาณ ๑๐๑ เมตร ทำให้ไม่สามารถป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามาภายในอาคารสำนักงานฯ ได้ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ อาจสูญหายได้ โดยมีภาพถ่ายตาม (เอกสารแนบ ๑)	ขอให้ สทท.๓ จัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อปรับปรุงรั้วคอนกรีต ประมาณ ๑๐๑ เมตร โดยแนบรายละเอียด ภาพถ่าย และแบบแปลน พร้อมประมาณการ เป็นกรณีเร่งด่วน เนื่องจากเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสำนักงานฯ และป้องกันทรัพย์สินของทางราชการ ในการนี้ สทท.๓ ได้ดำเนินการส่งเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อปรับปรุงรั้วคอนกรีตภายในสำนักงานฯ : รายละเอียดตามบันทึก สทท.๓ ที่ ทส ๐๖๑๓/๑๐๗๓ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๒)
	๕.๒ บริเวณรั้วด้านทิศตะวันตก ของส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ หนองคาย ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ชำรุดเสียหาย เอียงโก่งพังทลาย (ความเอียง ๓๐ องศา) ซึ่งแนวรั้วดังกล่าวอยู่ติดบริเวณถนนมีประชาชนและยานพาหนะสัญจรผ่านไปมา อาจเกิดอันตรายได้	ขอให้ สทท.๓ จัดเตรียมแบบแปลนและประมาณการฯ ปรับปรุงรั้วของส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ หนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่อจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณฯ หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายฯ ต่อไป

ลำดับ	ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะของ ผต.
๖	เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๗ เครื่อง ที่ได้รับโอนมาใหม่ ปัจจุบันตั้งอยู่กลางแจ้งยังไม่สามารถหาที่จัดเก็บที่เหมาะสมได้ เนื่องจากโรงเรือนเดิมพื้นที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับรถเครนที่มีอยู่ศักยภาพไม่เพียงพอ ในการยกเครื่องสูบน้ำดังกล่าว	ขอให้ สท.๓ วางแผนจัดหาโรงเรือนใหม่ หรือขยายพื้นที่โรงเรือน เพื่อให้สามารถจัดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวได้อย่างเพียงพอ และขนย้ายไปใช้ได้อย่างสะดวก เพื่อยืดอายุการใช้งานและป้องกันอุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดการสูญหาย

ในการนี้ ผต.ทน. จึงเรียนเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้างต้น เพื่อ อท. ได้ทราบและพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ ผต.ทน. เพื่อจักได้สรุปนำเสนอ อท. เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อพิจารณา ๓ และขอได้โปรดสั่งการ

(นายไกรวัล ไทยपाल)
ผู้ตรวจราชการกรม

นาย วิวัฒน์ พงษ์ป๋วย รอง
เลขาธิการ

30 ก.ค. 2567
(นายภาคล ถาวรฤทธิชัย)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ 8185
วันที่ - 6 ก.ย. ๒๕๖๗
15.23

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายใน)
รับที่ 04864
วันที่ - 6 ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา 15.15

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/๒๕๖

วันที่ 6 กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สทน.๔

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

อทน. อนุมัติแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ และแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งลงนามในคำสั่ง เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจราชการและเป็นเครื่องมือในการกำกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามแผนการตรวจราชการ โดยนายไกรวัล ไทยपाल ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบตรวจราชการ สทน.๑ สทน.๒ สทน.๓ สทน.๔ สทน.๕ และ สทน.๙

๒. ข้อเท็จจริง

นายไกรวัล ไทยपाल ผู้ตรวจราชการกรม ดำเนินการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการประชุมฯ และลงพื้นที่ตรวจติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ และสรุปผลการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ ดังนี้

๒.๑ แผนงานบูรณาการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ

สทน.๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำฯ จำนวน ๑๐ โครงการ และได้ลงนามในสัญญาแล้วครบทุกโครงการ โดย สทน.๔ มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๖ โครงการ

๒.๒ แผนงานบูรณาการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

สทน.๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ โดยแบ่งเป็นกรณีจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔๗ โครงการ ได้ลงนามในสัญญาแล้ว ๔๐ โครงการ อยู่ระหว่างรอ ลงนามในสัญญา ๗ โครงการ และกรณีงานทำเอง ๑๗ โครงการ ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๑๐ โครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน ๗ โครงการ

๒.๓ แผนงานพื้นฐาน : การปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

สทน.๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำท่าลาด บ้านท่าลาด ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๑๐ และโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองเป็ด บ้านคำแก่นคูณ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๓๐

๒.๔ โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปีที่ยังไม่แล้วเสร็จ

สทน.๔ มีโครงการที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปีที่ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ (๑) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านสองคอน ต.นาฝาย อ.ภูผามาน จ.ขอนแก่น อยู่ระหว่าง ของงบประมาณเพิ่มเติมและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ (๒) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นกุดศรีภูมิ ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ อยู่ระหว่างชะลอโครงการ (๓) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำหนองสระแก้ว

เรื่องกลับ กสน.
วันที่ 9 ก.ย. 67
เวลา 11.10

ต.ในเมือง

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด บอกละเอียดสัญญาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

๒.๕ แผนงานพื้นฐาน : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

๒.๕.๑ ระบบเตือนภัยน้ำท่วม – ดินถล่ม (Early Warning)

สท.๔ มีสถานีเตือนภัยจำนวน ๔๗ สถานี สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้จำนวน ๔๔ สถานี มีสถานีชำรุดจำนวน ๓ สถานี ยังไม่ได้รับงบประมาณซ่อมแซมฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๕.๒ ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก

สท.๔ มีสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๔๐ สถานี สามารถรายงานการตรวจวัดปริมาณน้ำได้ ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีสถานีชำรุด

๒.๕.๓ ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

สท.๔ มีระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติจำนวน ๑๗ สถานี และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพจำนวน ๑ สถานี โดยระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลฯ ไม่สามารถรายงานผลได้ ๑๗ สถานี (ชำรุดร้อยละ ๑๐๐) ได้รับการบรรจุไว้ในแผนงบประมาณซ่อมแซม ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการของ กวป. ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพจำนวน ๑ สถานี มีประสิทธิภาพรายงานผล ร้อยละ ๑๐๐

๒.๖ แผนงานยุทธศาสตร์ : การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ

๒.๖.๑ กลุ่มผู้ใช้น้ำ

สท.๔ มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเดิมจำนวน ๕๑ กลุ่ม เป้าหมายจำนวน ๑๐ กลุ่ม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๕ กลุ่ม คงเหลือที่ต้องจัดตั้ง ๕ กลุ่ม และมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) เป้าหมายจำนวน ๒๙ กลุ่ม ซึ่งได้ดำเนินการครบตามเป้าหมายแล้ว

๒.๖.๒ เครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

สท.๔ มีการจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) เป้าหมายจำนวน ๔ เครือข่าย อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งเครือข่าย

๒.๗ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม

สท.๔ ได้เตรียมพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน และดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ดังนี้

สท.	ปริมาณการสูบน้ำ (ลบ.ม.)		แจกจ่ายน้ำ (ลิตร)	ประโยชน์ที่ได้รับ		
	ภัยแล้ง	น้ำท่วม		ครัวเรือน	ประชาชน (คน)	พื้นที่การเกษตร (ไร่)
๔	๒,๒๒๙,๑๐๐	๖,๙๙๓,๖๐๐	-	๕๒,๑๔๕	๙๒,๐๗๗	-

ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ณ วันตรวจติดตาม

๒.๘ การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ในความรับผิดชอบหน่วยงาน

สท.๔ มีเรื่องร้องเรียนคงค้างจำนวน ๑๐ เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียนประเภท ๗ ทั้ง ๑๐ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการทั้ง ๑๐ เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องร้องเรียนภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการขอโครงการแหล่งน้ำ

๒.๙ การลง....

๒.๙ การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ

นายไกรวัล ไทยपाल ผู้ตรวจราชการกรม ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ และการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงเนียม หมู่ที่ ๓ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐

๒) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบม หมู่ที่ ๑๐ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐

๓) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐

๔) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองคูรอง บ้านหนองคูรอง ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๓๐

๓. ข้อพิจารณา

ในการตรวจราชการ ผู้ตรวจฯ ได้รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของ สทพ.๔ รวมทั้งจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ มีข้อค้นพบ อุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญและควรเร่งดำเนินการแก้ไข โดยผู้ตรวจฯ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการ ดังนี้

ลำดับ	ข้อสังเกต/ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑.	สทพ.๔ มีโครงการที่ขอกันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ยังไม่แล้วเสร็จ ๓ โครงการ (๑) โครงการฯฝายน้ำล้นกุดศรีภูมิ อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ บอกลีกสัญญา คาดว่างบประมาณตกปัไป (๒) โครงการฯหนองสระแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐ (๓) โครงการฯบ้านหนองสองคอน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น บอกลีกสัญญาและได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว ได้รับเงินเหลือจ่ายปี ๖๗ เพิ่มเติม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการนั้น ให้ สทพ.๔ เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้ได้มากที่สุดเพื่อใช้งบประมาณตกปัน้อยที่สุด โดยเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สทพ.๔
๒.	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในภาพรวมของ สทพ.๔ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๑.๒๘ (๑๓ ส.ค. ๖๗) น้อยกว่าเป้าหมาย ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายในหมวดงบรายจ่ายอื่นและงบลงทุนให้เพิ่มมากขึ้นเป็นไปตามนโยบายของกรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สทพ.๔
๓.	โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ติดปัญหาการอุทธรณ์ มีทั้งหมด ๖ โครงการ ให้ติดตามผลการอุทธรณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งรัดการลงนามในสัญญาโดยเร็ว	สทพ.๔
๔	โครงการฯน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนได้บริโภคน้ำสะอาด สร้างความพึงพอใจให้กับครูและผู้ปกครองซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้คุณภาพน้ำดื่มได้มาตรฐาน ควรมีการจัดทำคู่มือการบำรุงรักษาและตารางการเปลี่ยนไส้กรองหรืออุปกรณ์ที่จำเป็นตามรอบการใช้งานมอบให้แก่หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อให้มีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ	สทพ.๔
๕	สถานการณ์ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงมีฝนตกในบางช่วง ขอให้ สทพ.๔ เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักร และกำลังคนให้พร้อม กรณีเกิดสถานการณ์อุทกภัย	สทพ.๔

ลำดับที่ ๖

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ลำดับ	ข้อสังเกต/ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๖	สทท.๔ คงเหลือกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ต้องจัดตั้งจำนวนมาก (โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ ปี ๒๕๔๗ - ๒๕๖๖) ก่อน. ในฐานะผู้จัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ต้องพิจารณาเรื่องของกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ ทน. ได้ไปจัดทำโครงการน้ำผิวดินย้อนหลังด้วย เพื่อให้เกิดการดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงการ ให้โครงการที่ได้จัดทำมีอายุการใช้งานเหมาะสมกับงบประมาณ	กอน.
๗	สทท.๔ มีเรื่องร้องเรียนคงค้าง จำนวน ๑๐ เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียนภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการร้องขอโครงการแหล่งน้ำ ให้ สทท.๔ ตรวจสอบพื้นที่และสำรวจความเหมาะสมของการดำเนินโครงการ หากมีความเหมาะสมทางวิศวกรรมสามารถดำเนินการได้ ให้นำโครงการบรรจุลงไว้ในคำของบประมาณปีต่อไป และให้ สทท.๔ จัดทำหนังสือแจ้งผู้ร้องเรียนด้วย เพื่อแนบเป็นหลักฐานสำหรับปิดเรื่องร้องเรียนดังกล่าวโดยเร็ว	สทท.๔

ในการนี้ ผต.ทน. จึงเรียนเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้างต้น เพื่อ อทท. ได้ทราบและพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ ผต.ทน. เพื่อจักได้สรุปนำเสนอ อทท. เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อพิจารณา ๓ และขอได้โปรดสั่งการ



(นายไกววัล ไทยपाल)
ผู้ตรวจราชการกรม



- แจ้งให้ สทท.๔
ดำเนินการตามข้อ
พิจารณา. ๗
จนจบ. ๗๖



- 6 ก.ย. 2567

(นายภาณุ ถาวรฤทธิ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ ๖๕๖๐
วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๙.๔๕

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายใน)
รับที่ ๐๔๓๐๙
วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๙.๐๖

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/๒๕๖๗

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สท.๖ ๗ และ ๑๑

๑

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

อทน. ได้อนุมัติให้ ทน.ผต. พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พัททวี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการน้ำ ในฐานะคณะทำงานติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้านเทคนิควิศวกรรม (AE) เดินทางไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สท.๖ และ ๗ และระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดในพื้นที่ของ สท.๑๑

๒. ข้อเท็จจริง

ทน.ผต. และ นายประสิทธิ์ พัททวี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการน้ำ ในฐานะคณะทำงาน AE ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในการตรวจราชการครั้งนี้ และขอสรุปรายงานผลการตรวจราชการฯ ได้ดังนี้

๒.๑ แผนงานบูรณาการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ

สท.๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๙ โครงการ และได้ลงนามในสัญญาครบทุกโครงการแล้ว ในส่วนของ สท.๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๔ โครงการ ประกอบด้วย งบดำเนินงานทำเอง ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ งบจัดซื้อจัดจ้าง ๓ โครงการ ได้ลงนามในสัญญาครบทั้ง ๓ โครงการแล้ว สำหรับ สท.๑๑ ไม่มีการดำเนินการโครงการในประเภทนี้

๒.๒ แผนงานบูรณาการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

สท.๖ และ ๑๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน ๘ และ ๙ โครงการ ได้ลงนามในสัญญาครบทุกโครงการแล้ว โดย สท.๑๑ มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ถั่วลิสง ม.๖,๑๑ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ในส่วนของ สท.๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการฯ จำนวน ๙ โครงการ โดยได้ลงนามในสัญญาแล้ว ๕ โครงการ อีก ๔ โครงการ อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคาจากสำนักงบประมาณ และจากการติดตามล่าสุด ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้รับทราบจากสำนักงบประมาณได้เห็นชอบและ สท.๗ ได้ลงนามในสัญญาทั้ง ๔ โครงการดังกล่าวแล้ว

๒.๓ แผนงานพื้นฐาน : การปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

สท.๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำคลองขวาง อ.เมืองฯ จ.ตรัง จะดำเนินการติดตั้งไฟโดยใช้โซล่าเซลล์ เพิ่มเติมต่อเนื่องจากการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำแบบและประมาณราคาเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง ในเรื่องนี้ได้มีข้อคิดเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นไปตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายการบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่กำหนดไว้จำนวน ๕ กิจกรรม คือ ๑) งานบำรุงรักษาบริเวณหัวงาน ๒) งานกำจัดวัชพืช ๓) งานทางลำเลียงย่อย ๔) งานปลูกหญ้า ๕) งานบำรุงรักษาพร้อมอุปกรณ์ประกอบการบำรุงรักษา และ ๖) ค่าอำนวยการ ดังนั้นจึงขอให้ สท.๖ ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดด้วย

สท.๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๒ โครงการ คือ ๑) โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำดอนต้า จะดำเนินการขุดลอกบริเวณเหนืออ่าง งานกำจัดวัชพืช และงานลงลูกรังเกลี่ยบดอัดแน่น ๒) โครงการ

รักษา...

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

เรื่องกลับ กตร.
วันที่ 21 ส.ค. ๖๗
เวลา 14.50

เรื่องกลับ กส.
วันที่ 21 ส.ค. ๖๗
เวลา 14.50

บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง จะดำเนินการขุดลอก งานจำกัดวัชพืช งานลงลูกรังเกลี่ยบดอัดแน่น และงานบำรุงรักษาพร้อมอุปกรณ์ประกอบการบำรุง ในเรื่องนี้ สทน. ๗ ได้ดำเนินการเป็นตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดแล้ว และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของโครงการฯ ได้แก่ กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการขุดลอกให้ชัดเจน ควรบันทึกรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ และควรเก็บภาพถ่ายทั้งก่อนและหลังการดำเนินงานของแต่ละรายการที่บำรุงรักษา เพื่อการรายงาน กพน.๑ ด้วย

สทน.๑๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง อ.ปทุมราชวงศา จ. อำนาจเจริญ จะดำเนินการงานจำกัดวัชพืช งานซ่อมจุดจ่ายน้ำ และงานลงลูกรังเกลี่ยบดอัดแน่น ในเรื่องนี้ สทน. ๑๑ ได้ดำเนินการเป็นตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดแล้ว และได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของโครงการฯ ได้แก่ ก่อนที่จะลงลูกรังเพิ่มเติมต้องเจาะสำรวจความหนาของลูกรังเดิมเพื่อให้การลงลูกรังมีความเหมาะสม เช่น ในส่วนที่มีความหนามากก็ให้ลงลูกรังน้อย เป็นต้น และควรเก็บภาพถ่ายทั้งก่อนและหลังการดำเนินงานของแต่ละรายการที่บำรุงรักษา เพื่อการรายงาน กพน.๑ ด้วย

๒.๔ โครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปีที่ยังไม่แล้วเสร็จ

สทน.๖ มีจำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำศูนย์การฝึก สอ.รฝ. อ.สหัสขันธ์ จ.ชลบุรี มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๗๕.๕๐ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

สทน.๗ มีจำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานลมจากอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - สระเก็บน้ำบ้านรวมไทย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่เนื่องจากระดับน้ำลดลงทำให้ไม่สามารถทดสอบระบบส่งน้ำได้และคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ อีก ๑ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ (สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ ราชบุรี) แต่เนื่องจากผู้รับจ้างทำงานทำให้ต้องบอกเลิกสัญญาและเงินตกไป ทั้งนี้ ในพื้นที่ประสงค์ให้ดำเนินโครงการฯ ต่อ ดังนั้นเมื่อได้รับการอนุญาตเข้าใช้พื้นที่แล้วจึงได้ดำเนินการเข้าแผนเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

สทน.๑๑ ได้ดำเนินการโครงการที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปีแล้วเสร็จทั้งหมด

๒.๕ แผนงานพื้นฐาน : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

๒.๕.๑ ระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning)

สทน.๖ มีสถานีเตือนภัยจำนวน ๗๒ สถานี สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้จำนวน ๖๓ สถานี มีสถานีชำรุดจำนวน ๙ สถานี ซึ่งทั้งหมดอยู่ในแผนงบประมาณซ่อมแซมประจำปี ๒๕๖๗ ในส่วนของ สทน.๗ มีสถานีเตือนภัยจำนวน ๑๐๖ สถานี สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้จำนวน ๑๐๔ สถานี มีสถานีชำรุดจำนวน ๒ สถานี สำหรับ สทน.๑๑ มีสถานีเตือนภัยจำนวน ๖ สถานี สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้จำนวน ๕ สถานี มีสถานีชำรุดจำนวน ๑ สถานี คือ สถานีบ้านเกษาค้อ อ.อุซันต์ จ.ศรีสะเกษ เนื่องจากไม่มีสัญญาณและมีแผนที่จะออกตรวจสอบสถานีต้นเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งผู้รู้ประจำสถานียังรายงานปริมาณน้ำฝนผ่านโทรศัพท์มือถือ/ผ่านกลุ่มไลน์ ใช้เป็นข้อมูลสำหรับประมวลผล เพื่อให้การรายงานของข้อมูลเกิดความต่อเนื่อง

๒.๕.๒ ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก

สทน.๖ มีสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กจำนวน ๑๗ สถานี โดยสามารถรายงานการตรวจวัดฯ ได้ครบทุกสถานี ในส่วนของ สทน.๗ มีสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำ จำนวน ๒๘ สถานี สามารถรายงานการตรวจวัดฯ ได้แล้วจำนวน ๒๗ สถานี (เนื่องจาก กวป. ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ในการซ่อมแซม) และยังคงเหลือสถานีชำรุดจำนวน ๑ สถานี (สถานีอ่างเก็บน้ำห้วยทราย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี) สำหรับ สทน.๑๑ มีสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำ จำนวน ๑๑ สถานี โดยสามารถรายงานการตรวจวัดฯ ได้ครบทุกสถานี

๒.๕.๓ ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

สท.๖ มีระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติจำนวน ๓๐ สถานี และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพจำนวน ๗ สถานี โดยสามารถรายงานผลได้ จำนวน ๒๕ สถานี และ ๕ สถานี สำหรับสถานีที่ชำรุดจำนวน ๕ สถานี และ ๒ สถานี นั้น ได้รับการบรรจุไว้ในแผนงบประมาณซ่อมแซม ปี ๒๕๖๗ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการของ กวป.

สท.๗ มีระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ จำนวน ๓๒ สถานี และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพจำนวน ๑๖ สถานี โดยสามารถรายงานผลได้ จำนวน ๒๐ สถานี และ ๑๑ สถานี สำหรับสถานีที่ชำรุดจำนวน ๑๒ สถานี และ ๕ สถานี นั้น ได้รับการบรรจุไว้ในแผนงบประมาณซ่อมแซม ปี ๒๕๖๗ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการของ กวป.

สท.๑๑ มีระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ จำนวน ๔ สถานี ซึ่งชำรุดทั้งหมด ได้รับการบรรจุไว้ในแผนงบประมาณซ่อมแซม ปี ๒๕๖๗ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการของ กวป. แล้ว และมีระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพจำนวน ๑ สถานี สามารถรายงานผลได้ตามปกติ

๒.๖ แผนงานยุทธศาสตร์ : การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ

๒.๖.๑ กลุ่มผู้ใช้น้ำ กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (กอน.) ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้แต่ละส่วนอนุรักษ์น้ำ (สอน.) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ - ๑๑ ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเดิมจำนวน ๕ กลุ่ม และการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวน ๖ กลุ่ม ซึ่งขณะตรวจติดตามอยู่ระหว่างดำเนินการ และได้รับรายงานถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าว เช่น จำนวนบุคลากรมีน้อยไม่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ในเวลาเดียวกัน ขาดบุคลากรที่มีศักยภาพเฉพาะทางในการทำงาน (ด้าน GIS) การโอนจัดสรรเงินไม่สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

๒.๖.๒ เครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ กอน. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้แต่ละส่วนอนุรักษ์น้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ - ๑๑ ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำจำนวน ๒ เครือข่าย ซึ่งขณะตรวจติดตามอยู่ระหว่างดำเนินการ หรือบางแห่งดำเนินการแล้วเสร็จ รวมทั้งได้รับรายงานถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าว เช่น ขาดฐานข้อมูล/คู่มือที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายพื้นที่ชุ่มน้ำ (การเลือกกลุ่มเป้าหมาย/การกำหนดรูปแบบด้านการอนุรักษ์/การใช้ประโยชน์ในพื้นที่) พื้นที่ชุ่มน้ำบางแห่งมีพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่าง สอน. ซึ่งยังไม่มีกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน พื้นที่ชุ่มน้ำบางแห่งไม่สามารถจัดตั้งเครือข่ายได้ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ ขาดบุคลากรที่มีศักยภาพเฉพาะทางในการทำงาน เป็นต้น

๒.๗ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม

สท.๖ สท.๗ และ สท.๑๑ ได้เตรียมพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน และดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ดังนี้

สท.	ปริมาณการสูบน้ำ (ลบ.ม.)		แจกจ่ายน้ำ (ลิตร)	ประโยชน์ที่ได้รับ		
	ภัยแล้ง	น้ำท่วม		ครัวเรือน	ประชาชน (คน)	พื้นที่การเกษตร (ไร่)
๖	๒๐,๔๖๓,๔๐๐	๑,๒๐๐,๑๒๐	๑,๙๐๘,๐๐๐	๙,๑๕๖	๓๓,๙๒๒	๒๘,๕๒๗
๗	๕๙๐,๓๑๐	๒,๘๔๙,๔๖๐	๑๓๒,๐๐๐	๗,๒๔๖	๒๒,๖๘๓	๒๑,๔๒๙
๑๑	๒๑๘,๖๕๕	๑,๕๘๕,๕๐๐	--	๔,๖๙๒	๑๕,๙๑๗	๑๐

ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ณ วันตรวจติดตาม

๒.๘ ...

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

๒.๘ การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ในความรับผิดชอบหน่วยงาน

สทท.๖ และ สทท. ๗ มีเรื่องร้องเรียนคงค้างจากรายงานการตรวจฯ รอบที่ ๑ สทท.และ ๑ เรื่อง นั้น ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและยุติเรื่องแล้ว สำหรับเรื่องร้องเรียนใหม่มีเพียง สทท.๖ ที่มี ๑ เรื่อง โดยเป็นเรื่องที่นายวัชร อินเคน ขอคัดค้านการขออนุญาตใช้น้ำบึงโคกม่วง ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ของบริษัท ไฮเทค กบินทร์ โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ในส่วนของ สทท.๑๑ ไม่มีเรื่องร้องเรียนคงค้างและเรื่องร้องเรียนใหม่

๒.๙ การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ

หน.ผด. และ ผชช. ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ พื้นฟูฯ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ โครงการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ และสถานีเตือนภัยฯ ของ สทท.๖ จำนวน ๖ แห่ง สทท.๗ จำนวน ๕ แห่ง และ สทท.๑๑ จำนวน ๕ แห่ง ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ - ๓

๓. ข้อพิจารณา

ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ ของ หน.ผด. และ ผชช. ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน ตามข้อเท็จจริง ๒.๙ ประกอบกับรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค หน.ผด. จึงมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการด้วย ดังนี้

ลำดับ	อุปสรรค/ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑.	โครงการอนุรักษ์ พื้นฟูฯ และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำที่ยังไม่ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำมีเป็นจำนวนมาก ซึ่ง กอน. ต้องมีฐานข้อมูลในเรื่องนี้ และควรเร่งหาแนวทางบริหารจัดการงบประมาณร่วมกับ กยผ. เพื่อมิให้โครงการฯ ที่กรมทรัพยากรน้ำไปดำเนินการไว้ขาดการบริหารจัดการน้ำโดยส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นที่	กอน. และ กยผ.
๒.	แนวทางการดำเนินงานจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำยังไม่มี ความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการคาบเกี่ยวของพื้นที่ชุ่มน้ำบางแห่งระหว่าง สอน. ใน สทท. เดียวกัน หรือต่าง สทท. เห็นควรที่ กอน. จัดได้เร่งจัดทำเป็นคู่มือที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายพื้นที่ชุ่มน้ำ พร้อมซักซ้อมความเข้าใจในคู่มือ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเร่งหาแนวทางที่ชัดเจนในการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวกันด้วย	กอน.
๓.	แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายการบำรุงรักษาแหล่งน้ำได้กำหนดกิจกรรมดำเนินงานไว้จำนวน ๕ กิจกรรม แต่จากการตรวจติดตามฯ ยังมีการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแนวทางฯ ที่กำหนด เห็นควรที่ กพน.๑ จัดได้มีการติดตามการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส เช่น ในรูปแบบการประชุมผ่าน online และเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ ให้มีการจัดทำรายงานส่งให้ กพน.๑ ด้วย โดยควรกำหนดรูปแบบการรายงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน และมีสาระสำคัญของแต่ละกิจกรรม เช่น กำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการดำเนินการในแต่ละรายการให้ชัดเจน มีภาพถ่ายทั้งก่อนและหลังการดำเนินงานของแต่ละรายการที่บำรุงรักษา เป็นต้น	กพน.๑

ลำดับ

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ลำดับ	อุปสรรค/ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔.	กพน.๑ ควรให้แต่ละ สทน. เสนอชื่อโครงการพร้อมประมาณการค่าบำรุงรักษาโครงการ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของ สทน. ที่จะดำเนินการ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว กพน.๑ จึงนำมาพิจารณาจัดสรรตามงบประมาณที่ได้รับให้แต่ละ สทน.	กพน.๑
๕.	จากการตรวจติดตามฯ ได้รับทราบถึงผลกระทบต่ออัตราค่าจ้าง ทน. จากปรับโครงสร้างใหม่ของ ทน. เห็นควรให้ สลก. รวบรวมผลกระทบดังกล่าวและนำมาแก้ไขในภาพรวมโดยด่วน และสืบเนื่องเรื่องอัตราค่าจ้างของ สทน.๑๑ ที่มอบให้ สลก.หาแนวทางสนับสนุนบุคลากรให้กับ สทน.๑๑ ในคราวรายงานการตรวจราชการรอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และรอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ยังไม่มีผลการดำเนินการในเชิงรูปธรรม ซึ่ง สลก. มีความเข้าใจข้อเสนอแนะทั้ง ๒ ประเด็นดังกล่าวคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงทำให้ยังไม่มีควมคืบหน้าในการดำเนินการ เห็นควรที่ สลก. จักได้ทำความเข้าใจให้ตรงประเด็นของข้อเสนอแนะและเร่งดำเนินการ	สลก.
๖.	โครงการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำคลองขวาง อ.เมืองฯ จ.ตราด ซึ่งขณะตรวจติดตามอยู่ในขั้นตอนการจัดทำแบบและประมาณราคาเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง โดยเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นไปตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายการบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่กำหนดไว้จำนวน ๕ กิจกรรม คือ ๑) งานบำรุงรักษาบริเวณหัวงาน ๒) งานกำจัดวัชพืช ๓) งานทางลำเลียงย่อย ๔) งานปลูกหญ้า ๕) งานบำรุงรักษาพร้อมอุปกรณ์ประกอบการบำรุงรักษา และ ๖) ค่าอำนวยการ ดังนั้น จึงขอให้ สทน.๖ ดำเนินการให้เป็นตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดด้วย	สทน.๖

หน.ผต. จึงเรียนเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้างต้น และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานตามข้อเท็จจริง ๒.๙ เพื่อ อทน. ได้ทราบและพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ หน.ผต. เพื่อจักได้สรุปนำเรียน อทน. เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อพิจารณา ๓ และขอได้โปรดสั่งการ

๒) ทน.
- นวริณ วัชรกุล
จ.นครพนม: ๖๓๖๓.๐๓
เพื่อแจ้งให้ทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวอมรรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๑.	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการป่าในเมืองเขาอีโต้ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	
		๑.๑ ควรถมดินบดอัดแน่นบริเวณโดยรอบฐานคอนกรีตที่ตั้งแผงโซล่าเซลล์
		๑.๒ หากพักการก่อสร้าง บริเวณปากท่อควรหาวัสดุมาปิดปากท่อเพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคลานหรือมวดดิน เข้าไปในท่อได้ และตระหนักในเรื่องนี้ในโครงการต่อไป ด้วย
	 	๑.๓ ลวดตาข่ายโดยรอบแผงโซล่าเซลล์ ต้องทาสีให้ทั่วถึงตลอดทั้งแผง มิใช่ทาสีเฉพาะตำแหน่งที่มีการเชื่อมต่อ รวมทั้งตรวจสอบขนาดและคุณภาพของเหล็กรูปพรรณที่นำมาประกอบทำเป็นแป้สูบน้ำ และการทาสีป้องกันสนิม และตระหนักในเรื่องนี้ในโครงการต่อไป ด้วย
		๑.๔ การวางท่อ PE ให้ดำเนินการตามข้อกำหนดการก่อสร้างและรูปแบบรายการ รวมทั้งต้องทดสอบการรั่วซึมของท่อ PE และทดสอบสูบน้ำก่อนการตรวจรับงานงวดสุดท้ายด้วย

ลำดับ	โครงการ	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๑.	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการป่าในเมืองเขาอีโต้ ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (ต่อ)	
		๑.๕ การใช้สีของตัวถังเก็บน้ำ รวากันตกและบันได ควรเลือกใช้สีเดียวกัน (สีฟ้า) เพื่อเป็นเอกลักษณ์เดียวกันของ ทน. และตระหนักในเรื่องนี้ในโครงการต่อไป ด้วย
		๑.๖ เมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ควรดำเนินส่งมอบโครงการให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อลดภาระการซ่อมบำรุงรักษาโครงการในอนาคต
๒.	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนบ้านแก้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว	
		๒.๑ บริเวณที่ที่ดินควรปรับเกลี่ยดินให้เรียบร้อย และเป็นรูปทรง เพื่อสามารถคำนวณปริมาณดินที่ได้ง่าย พร้อมทำหนังสือส่งมอบมวลดินที่ให้กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่รับมอบไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป
		๒.๒ กองดินที่บริเวณใกล้สระที่กำลังดำเนินการขุดลอก ควรปรับเกลี่ยหน้าดินให้มีความลาดเอียงออกไปจากขอบสระ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างดินที่ไหลไปลงสระ ทำให้สระตื้นเขินเร็วขึ้น
		๒.๓ การตอกเสาเข็มฐานรากที่ตั้งถังเก็บน้ำได้ดำเนินการตอกเสร็จแล้ว ควรรวบรวมบันทึกการตอกเสาเข็มและจัดทำเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ลำดับ	โครงการ	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๒.	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนบ้านแก้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว (ต่อ)	
		๒.๔ เมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ ควรดำเนินส่งมอบโครงการให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อลดภาระการซ่อมบำรุงรักษาโครงการในอนาคต
๓.	โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำวังจิก ตำบลไพร่เตี้ย อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว	
		๓.๑ การซ่อมอาคารทางน้ำล้นที่ได้รับถ่ายโอนมาจากกรมชลประทาน เนื่องจากไม่มีประวัติและรูปแบบแปลนของอาคารเดิมมาพิจารณาประกอบ ดังนั้นการออกแบบซ่อมอาคารทางน้ำล้น จำเป็นต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดความเสียหาย จึงพิจารณาออกแบบแก้ไขช่องอาคารฯ ได้สำเร็จ
		๓.๒ การก่อสร้างหินเรียงในกล่องลวดตาข่ายมีความยาวในการวางเรียงในกล่องเป็นระยะทางยาวมาก ควรตรวจสอบพื้นที่ กำหนดตำแหน่งที่จำเป็นจริง ๆ ที่ต้องวางหินเรียงในกล่อง เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
		๓.๓ การลงลูกรัง ควรต้องเจาะสำรวจถนนเดิมว่ามีความหนาของลูกรังเดิมเท่าไร เพื่อให้การลงลูกรังมีความเหมาะสม เช่น ในส่วนที่มีลูกรังเดิมหนาอยู่แล้ว ก็ให้ลงลูกรังน้อย ส่วนที่มีลูกรังเดิมหนาน้อยก็ต้องลงลูกรังมาก
๔.	สถานีเตือนภัยบ้านหนองแวง ตำบลไพร่เตี้ย อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว	
	 	๔.๑ ท่อ PVC ร้อยสายไฟเพื่อต่อเข้าระบบเตือนภัยฯ การต่อท่อ PVC ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ทำให้มีน้ำฝนขังอยู่ในท่อร้อยสาย ควรปรับปรุงท่อร้อยสายให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและยืดอายุการใช้งาน รวมทั้งควรตรวจสอบในสถานีอื่น ๆ ด้วย

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๑.	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวังยาง - ตำบลศรีประจันต์ ตำบลวังยาง,ศรีประจันต์ อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	
		๑.๑ บริเวณที่ตั้งถังเก็บน้ำต้องถมดินบดอัดดินเป็นชั้นๆ และทดสอบ Field Density ทุกชั้นที่บดอัดแน่น พื้นที่บดอัดดิน ๕๐๐ ตารางเมตรทดสอบ ๑ จุด ควรตรวจสอบบริเวณที่ตั้งถังเก็บน้ำว่าเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์จริงหรือไม่ โดยได้รับอนุญาตจาก อบต.ศรีประจันต์เป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิง
		๑.๒ หากพักการก่อสร้าง บริเวณปากท่อควรหาวัสดุมาปิดปากท่อ เพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยคลานหรือมวลดิน เข้าไปในท่อได้ และตระหนักในเรื่องนี้ในโครงการต่อไป ด้วย
		๑.๓ การก่อสร้างหล่อถัง ให้ควบคุมการเสริมเหล็ก ตั้งแบบให้มั่นคงแข็งแรง และควรใส่สารกันซึมในการผสมคอนกรีตด้วย นอกจากนี้ รอยต่อการหล่อผนังแต่ละชั้น ก่อนเทคอนกรีตใหม่ในชั้นต่อๆ ไป ต้องทำความสะอาด กำจัดเศษวัสดุออกให้หมด เพราะจะทำให้เกิดการร้าวซึม แก้ไขได้ยาก
		๑.๔ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ ควรเร่งการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อบริหารจัดการการใช้น้ำ และเนื่องจากถังน้ำใช้แบบมาตรฐานของระบบประปาของ กจน. ซึ่งเป็นถังน้ำสะอาด ดังนั้นต้องเพิ่มองค์ความรู้เรื่องการระบายตะกอนในถังเก็บน้ำให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำด้วย

ลำดับ	โครงการ	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
		๑.๕ ปลายท่อส่งน้ำที่จะปล่อยลงคลองชลประทาน มีการก่อสร้างอาคารดักพลังงานน้ำหรือไม่ ถ้าไม่มีในแบบให้พิจารณาเพิ่มเติมอาคารดักพลังงานน้ำด้วย ซึ่งประเด็นนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในคราวตรวจราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบที่ ๒ ในโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำท่าจีนบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลวังยาง ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
๒.	โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านปู่เจ้า หมู่ที่ ๖ ตำบลวังน้ำซับ อำเภอสรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	
		๒.๑ ควรตรวจสอบการรั่วซึมของท่อ PE และทดสอบการสูบน้ำก่อนการตรวจรับงานงวดสุดท้ายด้วย
		๒.๒ ดินบริเวณที่ตั้งอาคารควบคุมการสูบน้ำ ควรนำดินที่มีคุณสมบัติตามหลักวิศวกรรมมาถมบดอัดแน่นเป็นฐานรากอาคาร และต้องก่อสร้างยกระดับพื้นอาคารให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมสูง กรณีแม่น้ำท่าจีนล้นตลิ่งขึ้นมา
		๒.๓ เนื่องจากโครงการนี้ใช้ไฟฟ้าในการสูบน้ำ ดังนั้น ควรให้ อบต.วังน้ำซับ เป็นผู้ขอใช้มิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อป้องกันปัญหาการเก็บค่าไฟฟ้าในภายหลัง และเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ควรเร่งดำเนินการส่งมอบโครงการให้ อบต.วังน้ำซับ ต่อไป
๓.	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภोधุดดาราบุรี	
		๓.๑ บริเวณที่ทิ้งดินทุกแห่ง ควรปรับเกลี่ยดินให้เรียบร้อยและเป็นรูปทรง เพื่อสามารถคำนวณปริมาณดินที่ได้ง่าย พร้อมทำหนังสือส่งมอบมวลดินทิ้งให้ศูนย์วิจัยฯ รับมอบไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ลำดับ	โครงการ	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๓.	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภोधุดดาราบุรี (ต่อ)	
		๓.๒ การวางท่อกลมจำนวน ๒ แถว ตรงช่องว่างระหว่างแถวต้องถมดินบดอัดดินแน่นด้วยความระมัดระวัง โดยใช้เครื่องจักรขนาดเล็กและได้ความแน่นตามข้อกำหนดการก่อสร้างฯ
		๓.๓ หินปูบริเวณกันสระ ให้รวมกองและตักออกไปทิ้งนอกโครงการหรือตามที่แบบกำหนด
		๓.๔ การเทคอนกรีตบันได ต้องดำเนินการตามขั้นตอน ข้อกำหนดก่อสร้างฯ
		๓.๕ หากโครงการมีท่อแยกเป็นจำนวนมาก ควรใส่ประตูน้ำไว้บริเวณจุดทางแยก เพื่อใช้ปิด-เปิดน้ำได้สะดวก ขณะมีการซ่อมบำรุงท่อแยก
		๓.๖ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ ควรดำเนินส่งมอบโครงการให้ศูนย์วิจัยฯ ต่อไป

ข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑๑
ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ถึง ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๑.	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเล็งบ่อ (แก้มลิง) ช่วง ๒ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านบ้วยาง โนนเค็ง ท่าลาด หมู่ที่ ๘,๑๐,๗ ตำบลคูมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี	
		๑.๑ ดินถมบดอัดแน่นของฐานรากถังเก็บน้ำ ต้องถมบดอัดแน่นเป็นชั้น ๆ ตามรูปแบบรายการข้อกำหนดการก่อสร้างฯ พร้อมทดสอบความแน่นในสนาม Field Density Test ทุกชั้นที่ถมดิน ๑.๒ ดินขุดลอกบางตำแหน่งเป็นดินที่มีคุณสมบัติทางวิศวกรรม สามารถนำกลับมาถมบดอัดเป็นคันดินถมและดินถมฐานรากถังเก็บน้ำได้
		๑.๓ ควรปรับแต่งบริเวณดินทิ้งให้เรียบร้อยและเป็นรูปทรง เพื่อสามารถคำนวณปริมาณดินทิ้งได้ง่าย พร้อมทำหนังสือมอบดินทิ้งให้หน่วยงานพื้นที่รับมอบไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป
๒.	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ บ้านโนนแก้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลตบหู อำเภอดงขุดม จังหวัดอุบลราชธานี	
		๒.๑ ควรปรับตั้งลวดสลิงให้เหมาะสม ลวดสลิงตั้งทั้งสองเส้น เพื่อตั้งไม่ให้แพสบูบน้ำเคลื่อนตัวได้ และให้ความรู้แก่ผู้ดูแลแพสบูบน้ำหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำในการปรับตั้งสลิงจะอย่างไร และตระหนักในเรื่องนี้ในโครงการต่อไป ด้วย
		๒.๒ โครงสร้างเหล็กรูปพรรณรองรับแผงโซลาร์เซลล์ บริเวณรอยเชื่อมต่อระหว่างชิ้นส่วนเหล็กเริ่มเกิดสนิมขึ้น ควรทาสีป้องกันสนิมเพิ่มเติมบริเวณที่เกิดสนิม

ลำดับ	โครงการ	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๒.	โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ บ้านโนนแก้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (ต่อ)	
		๒.๓ ตอม่อรองรับท่อสูบน้ำ ควรมีเข็มขัดรัดท่อด้านบนทุกตอม่อ
		๒.๔ ในการลงพื้นที่พบน้ำรั่วซึมออกจากรอยต่อท่อ ควรเร่งแก้ไข
		๒.๕ เศษวัสดุก่อสร้างที่เหลือ ให้เก็บรวบรวมและขนออกไปทิ้งนอกโครงการ
		๒.๖ ผนังอาคารโรงสูบน้ำมีการเจาะรูเพื่อใส่ท่อสูบน้ำ เนื่องจากการเจาะรูมีขนาดใหญ่กว่าขนาดท่อสูบน้ำ จึงเกิดช่องว่างเหลือ ควรอุดรูช่องว่างด้วยปูนก่อ เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปในอาคารโรงสูบน้ำและเพิ่มความปลอดภัยของผนังอาคาร

ลำดับ	โครงการ	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๔.	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะหนองมูठी (แก้มลิง) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองมูठी หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุมหี จังหวัดยโสธร	
	 	๔.๑ รากไม้ ตอไม้ และวัชพืชที่อยู่ในร่องน้ำด้านข้าง ให้ขุดและขนออกไปทิ้งนอกโครงการ เพราะจะกีดขวางการไหลของน้ำเวลาฝนตก ๔.๒ ดินที่จะนำมาถมบดอัดก่อสร้างคันดิน ต้องไม่มีเศษรากไม้ กิ่งไม้หรือวัชพืชติดมาด้วย ถ้ามีติดมาต้องกำจัดออก เนื่องจากเมื่อเศษรากไม้ กิ่งไม้หรือวัชพืชเน่าเปื่อย จะเป็นเหตุให้คันดินถล่มทรุดตัวเสียหายได้
	 	๔.๓ ควรตรวจสอบและแก้ไขปรับ Slope ลาดเอียงคันดินทั้งสองฝั่งให้ได้ตามรูปแบบแปลน
		๔.๔ นำหินเหลือจากการใช้งานไปโรยบริเวณฐานรากแผงโซล่าเซลล์ เพื่อเพิ่มความมั่นคงมากขึ้นและใช้ของให้เกิดประโยชน์สูงสุด
		๔.๕ ควรตรวจสอบและแก้ไขปรับ Slope ลาดเอียงคันดินด้านนอกให้ได้รูปแบบแปลนที่ปรากฏตามรูปมี Slope ที่ลาดชันกว่าแบบ (๑ : ๒)

ลำดับ	โครงการ	ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๕.	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดนาแซง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ บ้านห้วยตะพาน หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยตะพาน อำเภอห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ	
		๕.๑ ควรปรับแต่งระดับหน้าดินบริเวณนี้ให้เป็นระดับเดียวกัน
		๕.๒ ควรปรับ Slope คั่นดินให้ได้ตามรูปแบบโครงการเนื่องจากผู้รับจ้างแบ่งชุดเครื่องจักรออกเป็นชุด ๆ กระจายพื้นที่ชุดลอกทั่วโครงการ ดังนั้น ผู้ควบคุมงานต้องควบคุมงานอย่างใกล้ชิด มิเช่นนั้นแต่ละชุดอาจขุดดินไม่ได้ตามรูปแบบที่ต้องการ
		๕.๓ ควรตรวจสอบการถมบดอัดแน่นของฐานรากรองรับถังเก็บน้ำ และตรวจสอบลาดเอียงด้านข้างทั้งสองด้าน งานตอกเสาเข็มของฐานรากถังเก็บน้ำต้องควบคุมการตอกเสาเข็มอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดทำรายงานผลการตอกเสาเข็มนำเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเก็บไว้เป็นหลักฐาน



บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ 8183
วันที่ - 6 ก.ย. ๒๕๖๗
เรื่อง 15.21

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายใน)
รับที่ 04863
วันที่ - 6 ก.ย. ๒๕๖๗
เวลา 15.13 น.

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/๒๕๖

วันที่ 6 กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สทท.๘ และ สทท.๑๐

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

อทท. ได้อนุมัติให้ หน.ผด. พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ พัททวี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการน้ำ ในฐานะคณะทำงานติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้านเทคนิควิศวกรรม (AE) เดินทางไปตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สทท.๘ และ สทท.๑๐

๒. ข้อเท็จจริง

หน.ผด. และ นายประสิทธิ์ พัททวี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการน้ำ ในฐานะคณะทำงาน AE ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในการตรวจราชการครั้งนี้ และขอสรุปรายงานผลการตรวจราชการฯ ได้ดังนี้

๒.๑ แผนงานบูรณาการ : โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ

สทท.๘ และ สทท.๑๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๒๓ และ ๔ โครงการ และได้ลงนามในสัญญาครบทุกโครงการแล้ว โดย สทท.๘ มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ คือ ๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ ๓ ตำบล ช่วง ๓ (ตำบลต้นหยงลิ้ม อ.ตำบลบอง อ.ตำบลจวบ) อ.ระแงง จ.นราธิวาส ๒) โครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำบ้านวอซา อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ๓) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านกาเต็ง อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ๔) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

๒.๒ แผนงานบูรณาการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

สทท.๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน ๑๔ โครงการ ได้ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๒ โครงการ มีการโอนเปลี่ยนแปลงจำนวน ๑ โครงการ (จาก โครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านหนองแรต พร้อมระบบกระจายน้ำ ช่วง ๒ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โอนเปลี่ยนแปลงเป็น โครงการปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ ดอนนา พร้อมระบบกระจายน้ำ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี) และยกเลิกจำนวน ๑ โครงการ (โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ต.กะรุปี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี) เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนในพื้นที่คัดค้านโครงการ และไม่มีผู้มายื่นเสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก

สทท.๑๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๔๔ โครงการ แบ่งเป็น กรณีจัดซื้อจัดจ้าง ๑๐ โครงการ ได้ลงนามในสัญญาครบทุกโครงการแล้ว กรณีงานทำเอง ๓๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๒ โครงการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๗

๒.๓ แผนงานพื้นฐาน : การปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

สทท.๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำพรุบางกล้า อ.บางกล้า จ.สงขลา จะดำเนินงานกำจัด

เรื่องกลับ กสน.
วันที่ ๕ ก.ย. ๖๗
เวลา 11.10

วัชพืช...

"No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม"

วิชาชีพ และงานบำรุงรักษาพร้อมอุปกรณ์ประกอบการบำรุงรักษา (ทาสีหลักบอกแนว และราวกันตก) ในเรื่องนี้ หน.ผต. พิจารณาเห็นว่า สทท. ๘ ได้ดำเนินการเป็นตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดแล้ว และขอให้รายงานการดำเนินงานให้ กพท.๑ ทราบ โดยควรเก็บภาพถ่ายทั้งก่อนและหลังการดำเนินงานของแต่ละรายการที่บำรุงรักษาด้วย รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหากในปีงบประมาณต่อ ๆ ไปต้องดำเนินกิจกรรมการขุดลอก ควรกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการขุดลอกให้ชัดเจน หรือกิจกรรมงานลงลูกรังเกลี่ยบดอัดแน่น โดยก่อนที่จะลงลูกรังเพิ่มเติมต้องเจาะสำรวจความหนาของลูกรังเดิม เพื่อให้การลงลูกรังมีความเหมาะสม เช่น ในส่วนที่มีความหนามากก็ให้ลงลูกรังน้อย เป็นต้น สำหรับ สทท.๑๐ ไม่มีการดำเนินการโครงการในประเภทนี้

๒.๔ แผนงานพื้นฐาน : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

๒.๔.๑ ระบบเตือนภัยน้ำท่วม – ดินถล่ม (Early Warning)

สทท.๘ มีสถานีเตือนภัยจำนวน ๒๑๕ สถานี สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้จำนวน ๒๐๓ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๑ และมีสถานีชำรุดจำนวน ๑๒ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๙ โดยสถานีที่ชำรุดดังกล่าวอยู่ในแผนงบประมาณซ่อมแซมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖ สถานี ดังนั้น จะมีสถานีชำรุดที่ไม่ได้รับงบประมาณการซ่อมแซมจำนวน ๖ สถานี

สทท.๑๐ มีสถานีเตือนภัยจำนวน ๒๕๘ สถานี สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้จำนวน ๑๓๒ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๑๒ และมีสถานีชำรุดจำนวน ๑๒๖ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๘ โดยสถานีที่ชำรุดดังกล่าวอยู่ในแผนงบประมาณซ่อมแซมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ สถานี ดังนั้น จะมีสถานีชำรุดที่ไม่ได้รับงบประมาณการซ่อมแซมจำนวน ๑๑๕ สถานี

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ จากข้อมูลข้างต้นมีความน่าเป็นห่วงถึงสถานีเตือนภัยที่ชำรุดและไม่อยู่ในแผนงบประมาณซ่อมแซมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑๕ สถานีของ สทท.๑๐ ซึ่งมีจำนวนมาก และจำนวนร้อยละของสถานีเตือนภัยพร้อมใช้งานไม่ถึงร้อยละ ๗๕ ส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ และระดับหน่วยงาน

๒.๔.๒ ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

สทท.๘ มีระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ จำนวน ๑๑ สถานี และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ จำนวน ๔ สถานี ไม่สามารถรายงานผลได้ทั้งหมด โดยสถานีที่ชำรุดนั้นได้รับการบรรจุไว้ในแผนงบประมาณซ่อมแซม ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งขณะนี้กรมฯ โดย กวป. ได้ว่าจ้าง บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด ในการดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติหลักและสาขา (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา) แล้ว ในส่วนของ สทท.๑๐ มีระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพจำนวน ๑ สถานี ไม่สามารถรายงานผลได้ ซึ่งเมื่อวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่ กวป. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบฯ บริเวณสะพานนริศ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เบื้องต้นไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากกล้องเสีย ไม่มีอุปกรณ์ทดแทน ต้องจัดหาอุปกรณ์ทดแทน

๒.๕ แผนงานยุทธศาสตร์ : การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ

๒.๕.๑ กลุ่มผู้ใช้น้ำ กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (กอน.) ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้แต่ละส่วนอนุรักษ์น้ำ (สอน.) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ และ ๑๐ ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเดิมจำนวน ๑๐ และ ๒๐ กลุ่ม และการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน ๖ และ ๑๒ กลุ่ม ซึ่งขณะตรวจติดตามอยู่ระหว่างดำเนินการ หรือบางแห่งดำเนินการแล้วเสร็จ รวมทั้งได้รับรายงานถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าว เช่น ขาดความต่อเนื่องในการทำกิจกรรมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำเดิม จึงขาดความร่วมมือจากสมาชิก ควรสนับสนุนงบประมาณในการทำกิจกรรมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำ

๒.๕.๒ เครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ กอน. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้แต่ละส่วนอนุรักษ์น้ำ (สอน.) ของ สทท. ๘ และ สทท. ๑๐ ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

จำนวน...

จำนวน ๖ และ ๘ เครือข่าย ซึ่งขณะตรวจติดตามอยู่ระหว่างดำเนินการ หรือบางแห่งดำเนินการแล้วเสร็จ รวมทั้งได้รับรายงานถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าว เช่น ขาดฐานข้อมูล/คู่มือที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายพื้นที่ชุ่มน้ำ (การเลือกกลุ่มเป้าหมาย/การกำหนดรูปแบบด้านการอนุรักษ์/การใช้ประโยชน์ในพื้นที่) และยังมีความเข้าใจในการจัดตั้งเครือข่ายไม่ตรงกัน ขาดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งเนื่องจากบริบทของพื้นที่ชุ่มน้ำในแต่ละระดับมีความแตกต่างกัน เป็นต้น

๒.๖ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม

สท.๘ และ สท.๑๐ ได้เตรียมพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน และดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ดังนี้

สท.	ปริมาณการสูบน้ำ (ลบ.ม.)		แจกจ่ายน้ำ (ลิตร)	ประโยชน์ที่ได้รับ		
	ภัยแล้ง	น้ำท่วม		ครัวเรือน	ประชาชน (คน)	พื้นที่การเกษตร (ไร่)
๘	๙,๗๑๐,๘๖๓	๑,๔๕๕,๕๗๐	๔,๒๐๐	๑๒,๓๓๑	๕๐,๘๙๒	๒๑๐,๔๙๐
๑๐	๖,๗๔๒,๔๐๐	๙,๙๐๐	๗๑๖,๕๔๐	๑๘,๕๐๕	๔๑,๗๖๕	๑๔๓,๗๐๐

ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ ถึง ณ วันตรวจติดตาม

นอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งและน้ำท่วมแล้ว สท.๘ มีการให้ความช่วยเหลือเตรียมการรับมือและป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่า ขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑๐ จุด รวม ๑๐ เครื่อง ปริมาณสูบน้ำ ๔,๕๖๘,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อรักษาระดับน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่าพรุ ไม่ให้ระดับน้ำลดต่ำ ซึ่งเป็นระดับที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าได้ และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้เป็นไปอย่างยั่งยืน สท.๘ ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง มีแผนที่จะดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำถาวรด้วยพลังงานโซล่าเซลล์ โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๕ (นครศรีธรรมราช) มีหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการสำรวจและออกแบบจุดติดตั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำฯ ซึ่ง สท.๘ อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณในการสำรวจและออกแบบดังกล่าว

๒.๗ การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ในความรับผิดชอบหน่วยงาน

สท.๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนคงค้างและเรื่องร้องเรียนใหม่ ในส่วนของ สท.๑๐ ไม่มีเรื่องร้องเรียนใหม่ แต่มีเรื่องร้องเรียนคงค้างจำนวน ๑ เรื่อง โดยเป็นเรื่องที่ผู้ใช้นามว่า คนรักปากจั่น ทำหนังสือร้องเรียนไปยัง รมว.ทส. ว่า มีการขุดทรายในคลองบริเวณสะพานโรงช้าง ซึ่งพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบล จ.ป.ร. กับตำบลปากจั่น อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดระนอง ทำให้ทางน้ำเปลี่ยนไป มีการพังทลายของตลิ่ง น้ำในลำคลองขุ่นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดย สท.๑๐ ได้รับมอบหมายให้พิจารณาดำเนินการ ซึ่งผลการดำเนินการของ สท.๑๐ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่ที่มีการร้องเรียนพบว่า ไม่พบร่องรอยการขุดทรายในคลอง รวมทั้งน้ำในลำคลองใสเป็นปกติ ไม่มีลักษณะขุ่นข้นแต่อย่างใด แต่ในบริเวณดังกล่าวมีการขุดสระกักเก็บน้ำ โดยมี นายอัมรินทร์ นรवल ชี้แจงว่า เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ขุดดินและถมดินในโฉนดที่ดิน (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๖๙๖๗ ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาแล้วคาดว่า การร้องเรียนข้างต้นน่าจะเกิดจากการขุดทรายกักเก็บน้ำ จึงให้นายอัมรินทร์แจ้งกับเจ้าของโฉนดที่ดินให้ยื่นรังวัดสอบเขตที่ดิน ว่าพื้นที่ที่มีการขุดทรายกักเก็บน้ำอยู่ในโฉนดที่ดินหรือไม่ ซึ่งหลังจากนั้น ทสจ.ระนอง ได้แจ้งผลการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ที่ดำเนินการขุดสระดังกล่าวอยู่นอกโฉนดที่ดิน (น.ส.๔จ.) เลขที่ ๖๙๖๗ ซึ่งเป็นลำคลองสาธารณะประโยชน์คลองปากจั่น โดย สท.๑๐

ได้มีหนังสือ...

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ได้มีหนังสือนำเสนอเรียน อทน. เพื่อทราบแล้ว ในการนี้ หน.ผต. ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หนังสือนำเสนอเรียน อทน. ดังกล่าว ควรเพิ่มเติมข้อพิจารณาของ สทน.๑๐ ว่าเรื่องดังกล่าวมีได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมฯ แล้ว แต่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด ตามข้อกำหนดใด เพื่อ อทน. จะได้เห็นชอบและลงนามนำเสนอเรียน ปกท.ทส. เพื่อสั่งการยุติเรื่องในส่วนของกรมฯ ซึ่ง สทน.๑๐ รับจกนำข้อเสนอแนะของ หน.ผต. ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒.๘ การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ

หน.ผต. และ ผชช. ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ พื้นที่ฯ และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ของ สทน.๘ จำนวน ๓ แห่ง และ สทน.๑๐ จำนวน ๕ แห่ง โดยได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒ - ๓

๓. ข้อพิจารณา

ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ ของ หน.ผต. และ ผชช. ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน ตามข้อเท็จจริง ๒.๘ ประกอบกับรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค หน.ผต. จึงมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการด้วย ดังนี้

ลำดับ	อุปสรรค/ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๑.	โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ฯ และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำที่ยังไม่ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำมีเป็นจำนวนมาก ซึ่ง กอน. ต้องมีฐานข้อมูลในเรื่องนี้ และควรเร่งหาแนวทางบริหารจัดการงบประมาณร่วมกับ กยผ. เพื่อมิให้โครงการฯ ที่กรมทรัพยากรน้ำไปดำเนินการไว้ขาดการบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นที่	กอน. และ กยผ.
๒.	แนวทางการดำเนินงานจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำยังมีความเข้าใจในการจัดตั้งเครือข่ายไม่ตรงกัน ขาดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งเห็นควรที่ กอน. จักได้เร่งจัดทำเป็นคู่มือที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายพื้นที่ชุ่มน้ำ พร้อมซักซ้อมความเข้าใจในคู่มือ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเร่งหาแนวทางที่ชัดเจนในการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความแตกต่างกันในแต่ละระดับด้วย	กอน.
๓.	กพน.๑ ควรให้แต่ละ สทน. เสนอชื่อโครงการพร้อมประมาณการค่าบำรุงรักษาโครงการเพื่อให้ตรงตามความต้องการของ สทน. ที่จะดำเนินการ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว กพน.๑ จึงนำมาพิจารณาจัดสรรตามงบประมาณที่ได้รับให้แต่ละ สทน.	กพน.๑
๔.	สทน.๑๐ มีอัตรากำลังว่างอยู่จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ได้แก่ นายช่างเครื่องกล ๒ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๔ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ๓ ตำแหน่ง และวิศวกรชำนาญการพิเศษ ๑ ตำแหน่ง เห็นควรให้ สลก. ดำเนินการบรรจุ/สรรหาบุคลากรในตำแหน่งที่ว่างให้กับ สทน.๑๐ โดยเร่งด่วนด้วย	สลก.
๕.	สทน.๑๐ มีสถานที่ชำรุดที่ไม่อยู่ในแผนงบประมาณซ่อมแซมประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑๕ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๕๗ (เอกสารแนบ ๑) เทียบกับจำนวนทั้งหมดของสถานีเดือนกุมภาพันธ์ในความรับผิดชอบ สทน.๑๐ ดังนั้น กวพ. ควรเร่งการบริหารจัดการและจัดลำดับความสำคัญการเข้าซ่อมแซมในกรณีของ สทน.๑๐ โดยเร่งด่วนด้วย เพราะใกล้เข้าสู่ฤดูฝนของทางภาคใต้	กวพ.

ลำดับ

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ลำดับ	อุปสรรค/ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ	หน่วยงาน
๖.	จากการตรวจติดตามพบว่า การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของแต่ละ สทน. ยังไม่เป็นไปตามแนวทางที่อธิบดีได้เห็นชอบ และกลุ่มตรวจราชการ (กตร.) ได้แจ้งเวียนแนวทางดังกล่าวไว้ ตามหนังสือกลุ่มตรวจราชการ ที่ ทส ๐๖๒๑/ว๓๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ในการนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของ กรมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความเข้าใจตรงกัน กลุ่มตรวจราชการ จักได้ประชุมหารือร่วมกับ สลก. เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจน และประชุมชี้แจง สทน.๑ - ๑๑ ต่อไป	กตร. และ สลก.

หน.ผต. จึงเรียนเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้างต้น และข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน ในการลงพื้นที่ ตามข้อเท็จจริง ๒.๘ เพื่อ อทน. ได้ทราบและพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ หน.ผต. เพื่อจักได้สรุปนำเรียน อทน. เพื่อทราบและพิจารณา สั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อพิจารณา ๓ และขอได้โปรดสั่งการ



(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ณ
- หัวใจและแว่นที่มองเห็น
ตามลำดับ และไว้คำพิเคราะห์
ตามข้อเสนอนี้: ๗ และ ๗.๖๒๖



- 6 ก.ย. 2567
(นายภาณุ ฤทธิพร)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ