



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/๓๖๖

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ ของ สทน.๗

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

### ๑. เรื่องเดิม

อทน. ได้อนุมัติแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ และแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งลงนามในคำสั่ง เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจราชการและเป็นเครื่องมือในการกำกับกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามแผนการตรวจราชการ โดยนายไกรวัล ไทยपाल ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบการตรวจราชการ สทน.๑ สทน.๗ สทน.๘ สทน.๙ และ สทน.๑๐

### ๒. ข้อเท็จจริง

ผู้ตรวจราชการกรม (นายไกรวัล ไทยपाल) ได้ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ ผ่านระบบ Video Conference สามารถสรุปรายงานผลการตรวจราชการฯ ได้ดังนี้

#### ๒.๑ แผนงานบูรณาการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ

สทน.๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๘ โครงการ มีการโอนเปลี่ยนแปลง ๑ โครงการ มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ โดยแต่ละโครงการมีผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ดังนี้

(๑) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพหนองอ้อ เชื่อมโยงแหล่งน้ำภายในตำบลไผ่ขวาง -โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี มีผลการดำเนินงาน ๕๐.๐๐% พบปัญหาที่มีการแก้ไขแบบแปลนให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่

(๒) โครงการปรับปรุงลำห้วยน้ำราดพร้อมป้องกันการกัดเซาะ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี มีผลการดำเนินงาน ๖๒.๐๐% พบปัญหาน้ำท่วมซึ่งบริเวณโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเปียงแนวลำน้ำและเสริมแนวป้องกันภายในพื้นที่ก่อสร้าง

#### ๒.๒ แผนงานบูรณาการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

สทน.๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๑๐ โครงการ มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๗ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ โดยแต่ละโครงการมีผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำแควน้อยสนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี มีผลการดำเนินงาน ๙๘.๐๐%

(๒) โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและการเกษตรในพื้นที่อำเภอพนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี มีผลการดำเนินงาน ๖๘.๐๐% พบปัญหาประชาชนในพื้นที่ต้องการจุดจ่ายน้ำ และถังเก็บน้ำเพิ่มเติม ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา

(๓) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านยางโตน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี มีผลการดำเนินงาน ๙๖.๐๐%

งานดำเนินการเอง จำนวน ๓ โครงการ ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ โดยแต่ละโครงการมีผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ดังนี้

(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำพระหุงดิน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี มีผลการดำเนินงาน ๔๐.๐๐% อยู่ระหว่างปรับแบบบูรณาการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่

(๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะหนองแหม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี มีผลการดำเนินงาน ๓๕.๐๐% พบอุปสรรคในการใช้พื้นที่โดยรอบโครงการและเส้นทางขนย้ายมวลดิน เนื่องจากประชาชนใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ส่งผลให้การดำเนินงานขนย้ายมวลดินเป็นไปด้วยความยากลำบาก

### ๒.๓ แผนงานพื้นฐาน : การปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

สทท.๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๔ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง ๔ โครงการ

### ๒.๔ โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี

สทท.๗ ขอเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๑๓ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ โครงการ และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านกรูด มีผลการดำเนินงาน ๑๐๐.๐๐% และผลการเบิกจ่าย ๖๓.๐๐%

### ๒.๕ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง

สทท.๗ ได้รับจัดสรรงบประมาณงบกลาง ฤดูฝน ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒๔ โครงการ มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ๒๐ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๔ โครงการ โดยแต่ละโครงการมีผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ดังนี้

(๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยธรรมชาติบ้านหนองพุพระ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี มีผลการดำเนินงาน ๑๕.๐๐% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๘

(๒) โครงการพัฒนาระบบผลิตน้ำอุปโภค-บริโภค สนับสนุนโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มีผลการดำเนินงาน ๕๕.๐๐% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๘

(๓) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มีผลการดำเนินงาน ๘๕.๐๐% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘

(๔) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล ช่วง ๓ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี มีผลการดำเนินงาน ๗๕.๐๐% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน ๒๕๖๘

สำหรับงบกลาง ฤดูฝน ครั้งที่ ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑ โครงการ มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ

### ๒.๖ แผนงานพื้นฐาน : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

#### ๒.๖.๑ ระบบเตือนภัยน้ำท่วม – ดินถล่ม (Early Warning)

สทท.๗ มีสถานีเตือนภัย จำนวน ๑๐๖ สถานี สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้จำนวน ๑๐๒ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๙๖ อยู่ระหว่างซ่อมแซม จำนวน ๔ สถานี

#### ๒.๖.๒ ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก

สทท.๗ มีระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๒๘ สถานี สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้จำนวน ๒๗ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๙๖ อยู่ระหว่างซ่อมแซมจำนวน ๑ สถานี

#### ๒.๖.๓ ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

สทท.๗ มีระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ จำนวน ๒๐ สถานี สามารถรายงานการตรวจวัดและส่งข้อมูลได้ ๑๘ สถานี อยู่ระหว่างซ่อมแซม ๒ สถานี และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ จำนวน ๗ สถานี สามารถรายงานการตรวจวัดและส่งข้อมูลได้ ๕ สถานี อยู่ระหว่างซ่อมแซม ๒ สถานี

**๒.๗ แผนงานยุทธศาสตร์ : การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ**

**๒.๗.๑ กลุ่มผู้ใช้น้ำ** กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (กอน.) ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้แต่ละส่วนอนุรักษ์น้ำ (สอน.) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๗ ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเดิมจำนวน ๑๒ กลุ่ม มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ และการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำจำนวน ๑๐ กลุ่ม มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ซึ่ง สทน.๗ สามารถจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำได้จำนวน ๑๒ กลุ่ม เกินเป้าหมายที่ กอน. กำหนด ๒ กลุ่ม หน่วยงานชี้แจงว่าสามารถดำเนินการได้มากกว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นเกิดจากการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งมั่นที่จะลดจำนวนของกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ยังไม่ได้รับการจัดตั้งให้เหลือจำนวนน้อยที่สุด

**๒.๗.๒ เครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ** กอน. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้จัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน ๖ เครือข่าย จัดตั้งเครือข่ายแล้วเสร็จ จำนวน ๕ เครือข่าย คงเหลือที่ต้องจัดตั้ง ๑ เครือข่าย คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๘

**๒.๘ การขออนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สอง และประเภทที่สาม**

| หน่วยงาน | การขออนุญาตการใช้น้ำ | พิจารณาการขออนุญาตแล้ว (ราย) | อยู่ระหว่างการพิจารณาการขออนุญาต (ราย) |
|----------|----------------------|------------------------------|--|
| สทน.๗    | ๑) ประเภทที่สอง      | ๘                            | ๓๐                                     |
|          | ๒) ประเภทที่สาม      | ๐                            | ๑๑                                     |

จากตาราง สทน.๗ มีผู้ขออนุญาตใช้น้ำประเภทที่สองจำนวน ๓๘ ราย พิจารณาการขออนุญาตแล้วจำนวน ๘ ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาการขออนุญาต ๓๐ ราย และมีผู้ขออนุญาตใช้น้ำประเภทที่สามจำนวน ๑๑ ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาการขออนุญาตทั้งหมด ขณะตรวจติดตามได้รับรายงานถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน คือ การพิจารณาอนุญาตล่าช้า เนื่องจากอยู่ระหว่างจ้างที่ปรึกษาจัดทำโปรแกรมวิเคราะห์สมดุลน้ำให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกรมทรัพยากรน้ำกับกรมชลประทาน โดยมี สทน.๗ เป็นผู้รวบรวมฐานข้อมูลและได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตก่อสร้างโรงสูบน้ำที่ใช้น้ำสาธารณะ เพื่อบูรณาการใช้ฐานข้อมูล ในการมาขออนุญาตใช้น้ำ

**๒.๙ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม**

สทน.๗ ได้เตรียมพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน และดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยภัยแล้งและน้ำท่วม ดังนี้

| หน่วยงาน | ปริมาณการสูบน้ำ (ลบ.ม.) |           | แจกจ่ายน้ำ (ลิตร) | ประโยชน์ที่ได้รับ |              |                       |
|----------|-------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
|          | ภัยแล้ง                 | น้ำท่วม   |                   | ครัวเรือน         | ประชาชน (คน) | พื้นที่การเกษตร (ไร่) |
| สทน.๗    | ๖๙๓,๓๖๐                 | ๓,๓๓๓,๖๙๐ | -                 | ๗,๖๖๘             | ๒๐,๙๙๘       | ๑๓,๗๙๖                |

**๒.๑๐ การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ในความรับผิดชอบหน่วยงาน**

สทน.๗ ไม่มีเรื่องร้องเรียนค้างอยู่ในระบบ แต่มีเรื่องร้องเรียนที่ สทน. รับโดยตรงเข้ามาใหม่จำนวน ๑ เรื่อง ได้ดำเนินการแจ้งปิดเรื่องเรียบร้อยแล้ว

### ๓. ข้อพิจารณา

ในการตรวจราชการ ผต. ได้รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค  
จึงมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการด้วย ดังนี้

| ลำดับ | อุปสรรค/ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ   | หน่วยงาน |
|-------|--|----------|
| ๑.    | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๗ โครงการ ให้เร่งรัดผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามนโยบายของกรม  | สทท.๗    |
| ๒.    | ขอให้ สทท.๗ เร่งรัดการดำเนินงานของโครงการงบกลาง ฤดูฝน ครั้งที่ ๑ ทั้ง ๔ โครงการ โดยเฉพาะโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยธรรมชาติบ้านหนองพุพระ ที่มีผลการดำเนินงานเพียง ๑๕.๐๐% ขอให้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในกันยายน ๒๕๖๘ เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณตกพับ |          |

ผต. จึงเรียนเสนอข้อพิจารณา ๓ เพื่อ อทท. ได้ทราบและพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ให้ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ ผต. เพื่อจักได้สรุปนำเรียน อทท.  
เพื่อทราบและพิจารณา สั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

### ๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อพิจารณา ๓ และขอได้โปรดสั่งการ



(นายไกรวัล ไทยपाल)

ผู้ตรวจราชการกรม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑  
ที่ ทส ๐๖๒๑ / ๓๐๘ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผต. ไกวัล ไทยปาล พื้นที่ สทน. ๑ และ สทน.๙

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

### ๑. เรื่องเดิม

อทน. อนุมัติแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำและแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งลงนามในคำสั่ง เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจราชการและเป็นเครื่องมือในการกำกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามแผนการตรวจราชการ โดยนายไกวัล ไทยปาล ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบตรวจราชการ สทน.๑ สทน.๗ สทน.๘ สทน.๙ และ สทน.๑๐

### ๒. ข้อเท็จจริง

นายไกวัล ไทยปาล ผู้ตรวจราชการกรม ดำเนินการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ ผ่านระบบ Video Conference ขอสรุปรายงานผลการตรวจราชการฯ ดังนี้

#### ๒.๑ แผนงานบูรณาการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ

สทน.๑ มีโครงการฯ จำนวน ๘ โครงการ มียกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ๑ โครงการ มีผลดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๖ โครงการ สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน สทน.๑ แจ้งว่าได้ดำเนินการยื่นขอเงินกู้เบิกเหลี่ยมปีเรียบร้อยแล้ว

สทน.๙ มีโครงการฯ จำนวน ๘ โครงการ มีผลดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๖ โครงการ สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน สทน.๙ แจ้งว่าจะดำเนินการยื่นขอเงินกู้เบิกเหลี่ยมปี โดยพบปัญหาที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาพื้นที่ป่า และพายุเข้าทำให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่โครงการ

#### ๒.๒ แผนงานบูรณาการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

สทน.๑ มีโครงการฯ ๑๔ โครงการ มียกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง ๑ โครงการ มีผลดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๗ โครงการ สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน สทน.๑ แจ้งว่าได้ดำเนินการยื่นขอเงินกู้เบิกเหลี่ยมปีเรียบร้อยแล้ว

สทน.๙ มีโครงการฯ จำนวน ๗ โครงการ มีผลดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๖ โครงการ สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน สทน.๙ แจ้งว่าจะดำเนินการยื่นขอเงินกู้เบิกเหลี่ยมปี

#### ๒.๓ กรณีเป็นงานทำเอง/ดำเนินการเอง

สทน.๑ มีโครงการดำเนินการเอง จำนวน ๔ โครงการ ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๑๐๐% ทั้ง ๔ โครงการ

สทน.๙ มีโครงการดำเนินการเอง จำนวน ๒ โครงการ ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๑๐๐% ทั้ง ๒ โครงการ

#### ๒.๔ แผนงานพื้นฐาน : การปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

สทน.๑ มีจำนวน ๑๑ โครงการ ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๑๐๐% ทั้ง ๑๑ โครงการ

สทน.๙ มีจำนวน ๕ โครงการ ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๑๐๐% ทั้ง ๕ โครงการ

๒.๕ โครงการ...

## ๒.๕ โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี

สท.๑ มีโครงการที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๘๑ โครงการ ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๑๐๐% ทั้ง ๘๑ โครงการ ผลการเบิกจ่าย ๙๙% เนื่องจากมีการลดค้างงานจึงต้องคืนเงิน

สท.๙ มีโครงการที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน ๓๘ โครงการ ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๒๙ โครงการ อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงาน ๙ โครงการ ปัจจุบันมีโครงการที่ยังมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน จำนวน ๓ โครงการ มีความเสี่ยงต้องงบประมาณตกพบ ได้แก่

(๑) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำหนองป่าตอ ม.๑ ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย มีผลการดำเนินงาน ๑๔.๑๑% เนื่องจากมีน้ำท่วมพื้นที่และมีพื้นที่การเกษตรของประชาชนที่ออกเอกสารสิทธิ์ขวางทางน้ำ

(๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยไม้แดงงามพร้อมระบบกระจายน้ำ อ.ศรีษะนาถ อ.สุโขทัย ไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานอื่น (ป่าสงวนแห่งชาติ, สปก., คทช.)

(๓) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยป่าปู บ้านป่าสัก ม.๘ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ ไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานอื่น (ป่าสงวนแห่งชาติ, สปก.)

## ๒.๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนปี ๒๕๖๗ และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้งปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘ : งบกลาง ฤดูฝน ครั้งที่ ๑

สท.๑ จำนวน ๒๙ โครงการ ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๒๒ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๗ โครงการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จกันยายน ๒๕๖๘

สท.๙ จำนวน ๙ โครงการ ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๔ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๕ โครงการ ปัจจุบันมีโครงการที่ยังมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน จำนวน ๒ โครงการ มีความเสี่ยงต้องงบประมาณตกพบ ได้แก่

(๑) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน พบปัญหาติดพื้นที่กรรมสิทธิ์และมีการแก้ไขแบบแปลน

(๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยเตือ ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ พบปัญหาติดพื้นที่กรรมสิทธิ์

## ๒.๗ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค : งบกลาง ฤดูฝน ครั้งที่ ๒

สท.๑ จำนวน ๒๒ โครงการ ดำเนินงานแล้วเสร็จ ๕ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน ๑๗ โครงการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จกันยายน ๒๕๖๘

สท.๙ จำนวน ๕๐ โครงการ ดำเนินงานแล้วเสร็จทั้งหมด ๕๐ โครงการแล้ว

## ๒.๘ แผนงานพื้นฐาน : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

### ๒.๘.๑ ระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning)

สท.๑ จำนวนสถานีเตือนภัย ๗๗๓ สถานี มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงข้อมูลได้ ๖๓๖ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๘ มีสถานีชำรุด ๑๓๗ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๒ สถานีที่ชำรุด สท.๑ มีแผนจัดลำดับความสำคัญในการซ่อมแซมบำรุงรักษา

สท.๙ จำนวนสถานีเตือนภัย ๒๘๒ สถานี มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงข้อมูลได้ ๒๔๘ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๙๔ มีสถานีชำรุด ๓๔ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๖ สถานีที่ชำรุดอยู่ระหว่างซ่อมแซมประจำปี

### ๒.๘.๒ ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก

สท.๑ มีสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำ จำนวน ๔๖ สถานี ระบบมีประสิทธิภาพรายงานการตรวจวัดปริมาณน้ำได้ ร้อยละ ๑๐๐

สท.๙...

สทท.๙ จำนวน ๒๑ สถานี ระบบมีประสิทธิภาพรายงานการตรวจวัดปริมาณน้ำได้ ร้อยละ ๑๐๐

### ๒.๘.๓ ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

๑) ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ สทท.๑ มีจำนวน ๗๔ สถานี ระบบมีประสิทธิภาพรายงานการตรวจวัดและส่งข้อมูลได้ ๖๓ สถานี มีสภาพชำรุด ๑๑ สถานี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับจ้างซ่อมแซม และสทท.๙ มีจำนวน ๑๗ สถานี ระบบมีประสิทธิภาพรายงานการตรวจวัดและส่งข้อมูลได้ ๑๔ สถานี มีสภาพชำรุด ๓ สถานี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างซ่อมแซม

๒) ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ สทท.๑ จำนวน ๖ สถานี มีประสิทธิภาพรายงานการตรวจวัดและส่งข้อมูลได้ จำนวน ๕ สถานี อยู่ระหว่างซ่อมแซม ๑ สถานี ในส่วนของ สทท.๙ มีจำนวน ๑๐ สถานี ประสิทธิภาพรายงานการตรวจวัดและส่งข้อมูลได้ จำนวน ๖ สถานี อยู่ระหว่างซ่อมแซม ๔ สถานี

### ๒.๙ แผนงานยุทธศาสตร์ : การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ

#### ๒.๙.๑ กลุ่มผู้ใช้น้ำ

กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (กอน.) ได้กำหนดเป้าหมายเพื่อให้แต่ละส่วนอนุรักษ์น้ำ (สอน.) ของ สทท.๑ มีแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเดิม มีจำนวน ๒๖ กลุ่ม มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จทั้งหมด และการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘) เป้าหมายจำนวน ๒๑ กลุ่ม สามารถดำเนินการจำนวน ๒๗ กลุ่ม ซึ่งเกินกว่าแผนที่กำหนด จำนวน ๖ กลุ่ม ในส่วนของ สทท.๙ มีแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเดิม มีจำนวน ๑๓ กลุ่ม มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จทั้งหมด และการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘) เป้าหมายจำนวน ๑๓ กลุ่ม ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๑ กลุ่ม คงเหลือกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ต้องจัดตั้งจำนวน ๓ กลุ่ม ซึ่งจะดำเนินการจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน

#### ๒.๙.๒ การจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

กอน. ได้กำหนดเป้าหมายการจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ สทท.๑ จำนวน ๘ เครือข่าย มีผลดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด และมีในส่วนของ สอน.๔ เชียงราย ที่คงเหลือเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่ต้องจัดตั้งอีก จำนวน ๗ เครือข่าย รวมทั้งได้รับรายงานถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนิน คือ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้/เครื่องมือในการศึกษาพื้นที่ชุ่มน้ำ ในส่วนของสทท.๙ มีเป้าหมายการจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ เครือข่าย มีผลดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ เครือข่าย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ เครือข่าย ซึ่งจะดำเนินการจัดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน

#### ๒.๑๐ การขออนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สอง และประเภทที่สาม

๑) สทท.๑ การใช้น้ำประเภทที่สอง จำนวนผู้ขออนุญาตการใช้น้ำทั้งหมด ๖๗ ราย พิจารณาการขออนุญาตแล้ว ๗ ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาการขออนุญาต ๖๐ ราย ในส่วนของการใช้น้ำประเภทที่สาม สทท.๑ มีจำนวนผู้ขออนุญาตการใช้น้ำทั้งหมด ๕ ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาการขออนุญาตทั้ง ๕ ราย

๒) สทท.๙ การใช้น้ำประเภทที่สอง จำนวนผู้ขออนุญาตการใช้น้ำทั้งหมด ๓๒ ราย พิจารณาการขออนุญาตแล้ว ๙ ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาการขออนุญาต ๒๓ ราย ในส่วนการใช้น้ำประเภทที่สาม สทท.๙ มีจำนวนผู้ขออนุญาตการใช้น้ำทั้งหมด ๒ ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาการขออนุญาต ๒ ราย รวมทั้งได้รับรายงานถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน คือ (๑) web service ที่ใช้ตรวจสอบจุดสูบน้ำที่อยู่นอกเขตชลประทานยังไม่สมบูรณ์ เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบพื้นที่ชลประทาน ทำให้ต้องส่งคืนคำขอ (๒) คณะกรรมการลุ่มน้ำฯ ยังมีการปรับเปลี่ยน/ขอข้อมูลเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ จึงทำให้เพิ่มเวลาในการทำงานมากขึ้น (๓) การประชุมคณะอนุวิชาการ ฯ และคณะกรรมการลุ่มน้ำฯ มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับการวิเคราะห์สมดุลน้ำมาก

#### ๒.๑๑ การช่วยเหลือ...

**๒.๑๑ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

สท.๑ และสท.๙ เตรียมพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมสรุปได้ ดังนี้

| หน่วยงาน | สถานการณ์และ<br>การให้ความช่วยเหลือ | ความช่วยเหลือ           |                                   |                                   | ประโยชน์ที่ได้รับ |                 |                              |
|----------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|
|          |                                     | ปริมาณสูบน้ำ<br>(ลบ.ม.) | ปริมาณแจกจ่าย<br>น้ำสะอาด (ลบ.ม.) | ศูนย์ผลิตและ<br>บริการน้ำ (ลบ.ม.) | ครัวเรือน         | ประชาชน<br>(คน) | พื้นที่<br>การเกษตร<br>(ไร่) |
| สท.๑     | (๑) พื้นที่ประสบภัยแล้ง             | ๑,๒๔๖,๙๐๐               | ๑๕๖,๐๐๐/๕,๔๐๐                     | ๙๖๗,๕๘๓                           | ๕๑,๔๘๐            | ๑๙๘,๕๑๗         | ๒,๖๗๕                        |
|          | (๒) พื้นที่ประสบน้ำท่วม             | ๒,๘๘๘,๐๔๐               | -                                 | -                                 | ๑๓,๔๓๘            | ๓๘,๒๖๙          | ๓๑,๕๐๗                       |
| สท.๙     | (๑) พื้นที่ประสบภัยแล้ง             | ๒,๒๙๘,๓๖๐               | ๒,๘๘๙,๓๐๖                         | -                                 | ๒๙,๕๓๙            | ๖๙,๙๕๒          | ๑๙,๔๒๐                       |
|          | (๒) พื้นที่ประสบน้ำท่วม             | ๘๑๐,๑๒๐                 | ๑๒๙,๔๗๔                           | -                                 | ๑๖,๙๖๖            | ๔๓,๒๔๑          | ๖,๔๐๐                        |

ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ณ วันตรวจติดตาม

**๒.๑๒ การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้อง ทุข์ที่อยู่ในความรับผิดชอบหน่วยงาน**

สท.๑ เรื่องร้องเรียนค่าง ะหว่างปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งปิดเรื่อง และมีเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาใหม่ในปี ๒๕๖๘ จำนวน ๕ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งปิดเรื่องทั้งหมด

สท.๙ เรื่องร้องเรียนค่าง ะหว่างปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ มีจำนวน ๑ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีเรื่องร้องเรียนที่เข้ามาใหม่ในปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ

**๓. ข้อพิจารณา**

ในการตรวจราชการ ผู้ตรวจฯ ได้รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของ สท.๑ และ สท.๙ มีข้อค้นพบ อุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญและควรเร่งดำเนินการแก้ไข โดยผู้ตรวจฯ มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณาสั่งการ ดังนี้

| ลำดับ | ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค   | ข้อเสนอแนะของ ผต.   | หน่วยงาน<br>ที่เกี่ยวข้อง |
|-------|---|---|---------------------------|
| ๑     | โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘<br>๑.๑ สท.๑ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>จำนวน ๑๓ แห่ง เป็นโครงการอนุรักษ์ พันธุ์<br>พัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๖ แห่ง และโครงการ<br>พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ<br>จำนวน ๗ แห่ง<br>๑.๒ สท.๙ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>รวม ๑๒ แห่ง เป็นโครงการอนุรักษ์ พันธุ์<br>พัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๖ แห่ง และโครงการ<br>พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ<br>จำนวน ๖ แห่ง | ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงาน<br>และการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.<br>๒๕๖๘ ให้เป็นไปตามนโยบายของกรมฯ<br>โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ<br>ข้อบังคับของทางราชการในทุกขั้นตอน | สท.๑<br>สท.๙              |
| ๒     | โครงการฯ งบกลาง ฤดูฝน ๑ และ ๒<br>๒.๑ สท.๑ งบกลาง ฤดูฝน ๑ อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการจำนวน ๗ โครงการ และงบกลาง<br>ฤดูฝน ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๑๗<br>โครงการ   | ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและการ<br>เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน<br>๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อป้องกัน<br>งบประมาณตกปี   | สท.๑<br>สท.๙              |

| ลำดับ | ข้อค้นพบ/ปัญหาอุปสรรค   | ข้อเสนอแนะของ ผต.   | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
|-------|---|---|-----------------------|
|       | ๒.๒ สทท.๙ งบกลาง ฤดูฝน ๑ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๕ โครงการ  |   |                       |
| ๓     | โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สทท.๙ ขอเกินไว้เบิกเหลือมปีอยู่ระหว่างดำเนินงาน ยังไม่แล้วเสร็จ จำนวน ๙ โครงการ ซึ่งมีความคาดการณ์ว่างงบประมาณจะตกคืบ จำนวน ๓ โครงการ | ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณตกคืบไป สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน และคาดว่างงบประมาณตกคืบให้เร่งรัดผู้รับจ้างให้ดำเนินงานให้ได้ปริมาณงานมากที่สุด เพื่อให้งบประมาณตกคืบในปริมาณที่น้อย | สทท.๙                 |
| ๔     | ระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Ealy Warning) สทท.๑ มีสถานีข่าวซึ่งได้รับงบประมาณซ่อมแซมโดยอยู่ระหว่างซ่อมแซมจำนวน ๑๓๗ สถานี   | ขอให้ส่วนอุทกวิทยาของ สทท.๑ เร่งรัดดำเนินการซ่อมแซม และประสานผู้รู้ประจำสถานีอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะได้รายงานได้ทันท่วงที   | สทท.๑                 |
| ๕     | การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ๕.๑ สทท.๑ ยังมีเรื่องร้องเรียนค้างซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งปิดเรื่องในระบบฯ ๕.๒ สทท.๙ ยังมีเรื่องร้องเรียนค้าง ๓ เรื่อง           | ขอให้ Focal Point ของ สทท.๑ ประสานกับสำนักงานเลขาธิการกรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปิดเรื่องโดยเร็ว และขอให้ Focal Point ของ สทท.๙ ประสานกับสำนักงานเลขาธิการกรมในแนวทางการปิดเรื่องร้องเรียน  | สทท.๑<br>สทท.๙        |
| ๖     | สทท.๙ มีตำแหน่งข้าราชการว่างหลายอัตรา และยังไม่มีการเรียกบรรจุมาทดแทน เช่น นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ เป็นต้น                                     | ให้สำนักเลขาธิการกรม ตรวจสอบอัตรากำลังข้าราชการ ที่เป็นอัตราว่างเพื่อสรรหาข้าราชการ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีภารกิจและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และมีบางภารกิจที่การดำเนินงานมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   | สกก.                  |

ในการนี้ ผต.ทท. จึงเรียนเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้างต้น เพื่อ อทท. ได้ทราบและพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ ผต.ทท. เพื่อจักได้สรุปนำเรียน อทท. เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

#### ๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อพิจารณา ๓ และขอได้โปรดสั่งการ



(นายไกรวัล ไทยपाल)  
ผู้ตรวจราชการกรม



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/๓๖๘

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ ของ สทน.๘ และ สทน.๑๐

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

### ๑. เรื่องเดิม

อทน. อนุมัติแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำและแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งลงนามในคำสั่ง เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อใช้เป็นการหรือแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจราชการและเป็นเครื่องมือในการกำกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามแผนการตรวจราชการ โดยนายไกรวัล ไทยपाल ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบตรวจราชการ สทน.๑ สทน.๗ สทน.๘ สทน.๙ และ สทน.๑๐

### ๒. ข้อเท็จจริง

นายไกรวัล ไทยपाल ผู้ตรวจราชการกรม ดำเนินการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ และสำนักงาน ทรัพยากรน้ำที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ ผ่านระบบ Video Conference โดยสรุปประเด็นการตรวจ ราชการฯ ดังนี้

#### ๒.๑ แผนงานบูรณาการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ

สทน.๘ รับผิดชอบงบประมาณฯ จำนวน ๒๔ โครงการ มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑๓ โครงการ ลงนามในสัญญาแล้วรวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๒ โครงการ มีผลดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๑๗ โครงการ ซึ่งมีโครงการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๔ โครงการ เป็นโครงการโอนเปลี่ยนแปลงอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ คาดว่าจะสามารถ ลงนามในสัญญาทั้งหมดภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ คือ (๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง ๓ (ตำบล บาเจาะ ตำบลบาเร๊ะใต้ ตำบลลูโบะสาวอ) ต.ลูโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส (๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู สระเก็บน้ำเปาะเฮาะ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (๓) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำบ้านบาง เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต.ตาลีอาเยร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (๔) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๔๔๙ ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา

สทน.๑๐ รับผิดชอบงบประมาณฯ จำนวน ๕ โครงการ โดยแบ่งเป็นกรณีจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ โครงการ มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๒ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ คือ (๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยอินทนิล (ตอนบน) ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๔.๖๘ (๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองพละ ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร มีผลการ ดำเนินงานร้อยละ ๔๙.๙๖ ซึ่งโครงการทั้ง ๒ โครงการ มีฝนตกบริเวณโครงการทำให้ผู้รับจ้างทำงานได้ไม่เต็ม ประสิทธิภาพ ในส่วนของกรณีงานทำเอง/ดำเนินการเอง จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพโครงการอนุรักษ์คลองพรุ ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ผลการดำเนินงานร้อยละ ๓๕ คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘

๒.๒ แผนงาน ...

## ๒.๒ แผนงานบูรณาการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

สทท.๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๒ โครงการ โดยมีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน ๑ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนพื้นที่เกษตรชุมชน ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๔๐

สทท.๑๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๙ โครงการ โดยแบ่งเป็นกรณีจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการ มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ คทช. (แปลงรวมชัยบุรี ปาล์มทอง จำกัด) ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๖๘.๕๘ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘ ในส่วนของกรณีงานทำเอง/ดำเนินการเอง จำนวน ๔ โครงการ มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จทุกโครงการ

## ๒.๓ แผนงานพื้นฐาน : การปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

สทท.๘ และ สทท.๑๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ จำนวน ๑ และ ๒ โครงการ มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จทุกโครงการ

## ๒.๔ โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี

สทท.๘ มีโครงการที่ขอเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือเมื่อปี คงเหลือ จำนวน ๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน คือ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองวัดป่า พร้อมระบบกระจายน้ำ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช มีผลดำเนินงานร้อยละ ๙๘ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๘

สทท.๑๐ ได้ขอเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลือเมื่อปี จำนวน ๔๙ โครงการ มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จทุกโครงการ

## ๒.๕ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง

สทท.๘ ได้รับจัดสรรงบประมาณงบกลาง ฤดูฝน ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ จำนวน ๘ และ ๑ โครงการ มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จทุกโครงการ

สทท.๑๐ ได้รับจัดสรรงบประมาณงบกลาง ฤดูฝน ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๐ โครงการ มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จทุกโครงการ

## ๒.๖ แผนงานพื้นฐาน : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

### ๒.๖.๑ ระบบเตือนภัยน้ำท่วม – ดินถล่ม (Early Warning)

สทท.๘ มีสถานีเตือนภัยจำนวน ๒๗๓ สถานี สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ จำนวน ๒๖๒ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๗ และมีสถานีชำรุด จำนวน ๑๑ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๓ โดยสถานี ที่ชำรุดดังกล่าว ได้รับงบประมาณซ่อมแซมแล้ว คาดว่าจะดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘

สทท.๑๐ มีสถานีเตือนภัยจำนวน ๒๙๐ สถานี สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ จำนวน ๒๒๕ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๘ และมีสถานีชำรุด จำนวน ๖๕ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๒ โดยสถานี ที่ชำรุดดังกล่าว ยังไม่ได้รับงบประมาณซ่อมแซม จำนวน ๓๒ สถานี รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๒.๖.๒ ระบบ ...

### ๒.๖.๒ ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

สทท.๘ มีระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ จำนวน ๒๖ สถานี และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ จำนวน ๙ สถานี สามารถมีประสิทธิภาพรายงานการตรวจวัดและส่งข้อมูลได้ทุกสถานี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

สทท.๑๐ มีระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ จำนวน ๑๐ สถานี มีประสิทธิภาพรายงานการตรวจวัดและส่งข้อมูลได้ จำนวน ๙ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๙๐ มีสถานีที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๑ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๑๐ และมีระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ จำนวน ๗ สถานี มีประสิทธิภาพรายงานการตรวจวัดและส่งข้อมูลได้ จำนวน ๕ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ มีสถานีที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน ๒ สถานี คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ โดยสถานีที่ชำรุดดังกล่าว ได้รับงบประมาณซ่อมแซมแล้ว

### ๒.๗ แผนงานยุทธศาสตร์ : การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ

#### ๒.๗.๑ กลุ่มผู้ใช้น้ำ (ใช้งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (กอน.) ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ส่วนอนุรักษ์น้ำ (สอน.) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๘ และ ๑๐ ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะ ดังนี้

สทท.๘ มีเป้าหมายการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำ (เดิม) จำนวน ๑๘ กลุ่ม มีผลการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๘ กลุ่ม และมีเป้าหมายจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ (ใหม่) จำนวน ๑๒ กลุ่ม มีผลการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ กลุ่ม ซึ่งจะดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ (ใหม่) ที่เหลืออีก ๑ กลุ่ม ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๘

สทท.๑๐ มีเป้าหมายการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำ (เดิม) จำนวน ๑๓ กลุ่ม มีผลการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓ กลุ่ม และมีเป้าหมายจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ (ใหม่) จำนวน ๗ กลุ่ม มีผลการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๙ กลุ่ม ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพในการจัดตั้งกลุ่มฯ ได้เกินกว่าเป้าหมาย

#### ๒.๗.๒ เครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ (ใช้งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

กอน. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของ สทท.๘ และ สทท.๑๐ จำนวน ๘ และ ๖ เครือข่าย มีผลการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๘ และ ๖ เครือข่าย ทั้งนี้ ได้รายงานถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เช่น (๑) ขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำไม่ชัดเจน ทำให้สืบค้นข้อมูลพื้นฐานได้ยาก ซึ่ง สทท.๑๐ ได้เสนอแนวทางให้มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ำในทุกระดับอย่างชัดเจน (๒) ขาดแคลนบุคลากรในการดำเนินการเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่ง สทท.๑๐ ได้เสนอแนวทางด้วยการเพิ่มบุคลากรที่มีความรู้ด้านพื้นที่ชุ่มน้ำโดยตรงประจำส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

### ๒.๘ การขออนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สอง และประเภทที่สาม

| หน่วยงาน | การขออนุญาตการใช้น้ำ | พิจารณาการขออนุญาตแล้ว (ราย) | อยู่ระหว่างการพิจารณาการขออนุญาต (ราย) |
|----------|----------------------|------------------------------|--|
| สทท.๘    | ๑) ประเภทที่สอง      | ๗                            | ๓๕                                     |
|          | ๒) ประเภทที่สาม      | -                            | ๓                                      |
| สทท.๑๐   | ๑) ประเภทที่สอง      | ๒                            | ๔๐                                     |
|          | ๒) ประเภทที่สาม      | -                            | ๕                                      |

สทท.๘...

สทท.๘ ดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตใช้น้ำประเภทที่สองแล้ว จำนวน ๗ ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาการขออนุญาตฯ จำนวน ๓๕ ราย และอยู่ระหว่างการพิจารณาการขออนุญาตใช้น้ำ ประเภทที่สาม จำนวน ๓ ราย

สทท.๑๐ ดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตใช้น้ำประเภทที่สองแล้ว จำนวน ๒ ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาการขออนุญาตฯ จำนวน ๔๐ ราย และอยู่ระหว่างการพิจารณาการขออนุญาตใช้น้ำ ประเภทที่สาม จำนวน ๕ ราย ทั้งนี้ ได้รับรายงานถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมเสนอแนวทาง แก้ไขปัญหา เช่น ประสบปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอข้อมูลและยื่นเอกสารเพิ่มเติม โดยมี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวนน้อย ซึ่ง สทท.๑๐ ได้เสนอแนวทางด้วยการขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จาก กองการจัดสรรน้ำเพื่อมาช่วยดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลเพื่อการนำเสนอ

**๒.๙ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม**

สทท.๘ และ สทท.๑๐ ได้เตรียมพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ให้อยู่ใน สภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน และดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ดังนี้

| หน่วยงาน | ปริมาณการสูบน้ำ (ลบ.ม.) |           | แจกจ่ายน้ำ (ลิตร) | ประโยชน์ที่ได้รับ |              |                       |
|----------|-------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
|          | ภัยแล้ง                 | น้ำท่วม   |                   | ครัวเรือน         | ประชาชน (คน) | พื้นที่การเกษตร (ไร่) |
| สทท.๘    | ๑,๔๙๘,๕๐๐               | ๔,๘๓๗,๐๖๐ | ๔๒,๐๐๐            | ๘๗,๒๒๕            | ๒๕๔,๗๕๓      | ๙๙,๘๕๐                |
| สทท.๑๐   | ๒,๒๖๐,๖๐๐               | ๔๖๗,๕๐๐   | ๑,๕๔๘             | ๑๐,๔๒๙            | ๓๕,๓๘๓       | ๒๕,๒๙๐                |

ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ณ วันตรงจุดติดตาม

**๒.๑๐ การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ในความรับผิดชอบหน่วยงาน**

สทท.๘ ไม่มีเรื่องร้องเรียนคงค้าง และเรื่องร้องเรียนใหม่

สทท.๑๐ มีเรื่องร้องเรียนคงค้างจำนวน ๒ เรื่อง ซึ่งดำเนินการแจ้งยุติเรื่องร้องเรียนแล้ว และมีเรื่องร้องเรียนใหม่ จำนวน ๒ เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งยุติเรื่องร้องเรียนทั้ง ๒ เรื่อง

**๓. ข้อพิจารณา**

ในการประชุมตรวจราชการฯ ผต.ทท. ได้รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานและปัญหา อุปสรรคของ สทท.๘ และ สทท.๑๐ โดย ผต.ทท. มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประกอบการพิจารณา สั่งการ ดังนี้

| ลำดับ | อุปสรรค/ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ  | หน่วยงาน |
|-------|---|----------|
| ๑.    | สทท.๘ มีโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน รวมจำนวน ๑๘ แห่ง (โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ จำนวน ๑๗ แห่ง และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง) ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของกรมฯ และโครงการฯที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาเนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงฯ จำนวน ๔ แห่ง ขอให้เร่งรัดการลงนามในสัญญาและติดตามอย่างใกล้ชิด | สทท.๘    |

สทท.๑๐ ...

| ลำดับ | อุปสรรค/ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ   | หน่วยงาน |
|-------|--|----------|
| ๒.    | สทท.๑๐ มีโครงการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการรวมจำนวน ๔ แห่ง (โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ จำนวน ๓ แห่ง และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง) ขอให้เร่งรัดการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของกรมฯ   | สทท.๑๐   |
| ๓.    | ระบบเตือนภัยน้ำท่วม – ดินถล่ม (Early Warning) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สทท.๑๐ ที่ชำรุด จำนวน ๖๕ สถานี ยังมีสถานีที่ยังไม่ได้รับงบประมาณในการซ่อมแซม จำนวน ๓๒ สถานี นั้น ขอให้หน่วยงานรวบรวมและจัดทำรายละเอียดโดยจัดลำดับความสำคัญส่งให้ กวพ. เพื่อบรรจุในแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ต่อไป   | สทท.๑๐   |
| ๔.    | เรื่องร้องเรียน “คางคัง” เมื่อหน่วยงานได้พิจารณาหรือแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนแล้วหรือพิจารณาแล้วไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หรือเกี่ยวข้องกับการเสนอขอรับสนับสนุนโครงการแหล่งน้ำ เมื่อสำรวจความเหมาะสมแล้ว ถ้าสามารถดำเนินการได้ให้นำเข้าแผนฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีต่อไป พร้อมทั้งแจ้งผู้ร้องให้ทราบด้วย และให้หน่วยงานสำเนาหนังสือแจ้งผู้ร้อง พร้อมสรุปเรื่องนำเรียนอทน. แนบสำเนาหลักฐานประกอบ เพื่อ อทน. นำเรียนปลัดกระทรวงฯ เพื่อปิดเรื่องร้องเรียนดังกล่าวต่อไป                           | สทท.๑๐   |
| ๕.    | สทท.๘ มีอัตรากำลังข้าราชการว่างอยู่จำนวน ๘ ตำแหน่ง ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๒ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๑ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ๔ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ๑ ตำแหน่ง และมีอัตรากำลังพนักงานราชการว่างอยู่จำนวน ๕ ตำแหน่ง ได้แก่ เจ้าพนักงานพัสดุ ๑ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๓ ตำแหน่ง และพนักงานวัดระดับน้ำ ๑ ตำแหน่ง เห็นควรให้ สลก. ดำเนินการบรรจุ/สรรหาข้าราชการและพนักงานราชการในตำแหน่งที่ว่างให้กับ สทท.๘ โดยเร่งด่วน       | สลก.     |
| ๖.    | สทท.๑๐ ประสบปัญหาขาดแคลนเจ้าหน้าที่ โดยมีอัตรากำลังข้าราชการว่างในตำแหน่งวิศวกรชำนาญการพิเศษ และเสนอขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังเพิ่มในตำแหน่งที่ขาดแคลน ดังนี้ (๑) นักประชาสัมพันธ์ (๒) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ (๓) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เห็นควรให้ สลก. เร่งดำเนินการบรรจุ/สรรหาบุคลากรในตำแหน่งที่ว่าง และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในการขอรับการจัดสรรกรอบอัตรากำลังเพิ่มในตำแหน่งที่ขาดแคลนของ สทท.๑๐ ด้วย  | สลก.     |
| ๗.    | อาคารสำนักงานของ สทท.๘ เป็นอาคารเก่าก่อสร้างมานานกว่า ๓๐ ปี ซึ่งได้รับถ่ายโอนทรัพย์สินมาจาก รพช. เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕ สภาพอาคารทรุดโทรมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ต่างๆ เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน สทท.๘ เสนอขอก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่บริเวณใกล้เคียงที่เดิม โดยมีแบบและประมาณการ ๑๐ ล้านบาท ซึ่งเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แต่ไม่ได้รับการพิจารณา จึงขอความอนุเคราะห์ผู้บริหารให้ความสำคัญเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเวลามีประชาชนมาติดต่อราชการ | กยผ.     |

| ลำดับ | อุปสรรค/ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ   | หน่วยงาน |
|-------|--|----------|
| ๘.    | การปรับเขตและปรับเลขพื้นที่ความรับผิดชอบ รวมถึงปรับเลขของหน่วยงาน ส่วนกลางในภูมิภาค สทท.๑ - ๑๑ นั้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อหน่วยงานหลายอย่าง เช่น รายละเอียดข้อมูลทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณในการปรับปรุงป้ายสำนักงาน และอื่นๆ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย | กพร.     |

ในการนี้ ผต.ทท. จึงเรียนเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะข้างต้น เพื่อ อทท. ได้ทราบและพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ ผต.ทท. เพื่อจักได้สรุปนำเรียน อทท. เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

#### ๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ตามข้อพิจารณา ๓ และขอได้โปรดสั่งการ



(นายไกรวัล ไทยपाल)  
ผู้ตรวจราชการกรม



สำนักงานอธิบดี  
เลขที่รับ 9547  
วันที่ 22 ก.ย. 2568  
เวลา 11.14 น.

กรมทรัพยากรน้ำ  
05546  
วันที่ 22 ก.ย. 2568  
1.03

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑  
ที่ ทส ๐๖๒๑/๓๔๖ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๒

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

### ๑. เรื่องเดิม

หน.ผต. ได้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยงานในส่วนกลาง และ คือ สทน.๒ สทน.๓ สทน.๔ สทน.๕ สทน.๖ และ สทน.๑๑ โดยเห็นว่า ปัญหาอุปสรรค มีการแก้ไขแล้วในบางส่วนงาน และ/หรือบางส่วนต้องมีการติดตามความคืบหน้า การรายงานคลาดเคลื่อนจากข้อเสนอแนะที่ได้ให้ไว้ ต้องชี้แจงและให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการตรวจรอบที่ ๒ นำเรียน อทน. ซึ่งมีข้อสั่งการ “ทราบ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ หน.ผต.”

### ๒. ข้อเท็จจริง

หน.ผต. ได้ตรวจราชการตามแผนการตรวจฯ รอบที่ ๒ ของ สทน.๒ สทน.๓ สทน.๔ สทน.๕ และ สทน.๑๑ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ผ่านระบบ Video Conference สทน.๖ ตรวจสอบติดตามและมีการลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ โดยเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการน้ำ (นายประสิทธิ์ พัททวี) ในฐานะคณะทำงาน AE มาบูรณาการการทำงานร่วมกัน สามารถสรุปรายงานผลการตรวจราชการฯ ได้ดังนี้

#### ๒.๑ แผนงานบูรณาการ : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ

สทน.๓ สทน.๔ และ สทน.๑๑ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับ สทน.๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ ทั้งหมดในปีงบประมาณ ในส่วนของ สทน.๕ และ สทน.๖ ต้องมีการกันเบิกเหลื่อมปี จำนวน ๒ และ ๔ โครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ หน้า ๒ - ๓

#### ๒.๒ แผนงานบูรณาการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

หน่วยนับ : โครงการ (คก.)

| สทน. | ได้รับจัดสรรฯ | แล้วเสร็จ | ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | คาดว่าจะแล้วเสร็จ                              |
|------|---------------|-----------|--------------------|----------------------|--|
| ๒    | ๑๔            | ๒         | ๑                  | ๑๒                   | ส.ค. ๓ คก. ก.ย.๔ คก. และกันเบิกเหลื่อมปี ๕ คก. |
| ๓    | ๑๙            | ๖         | --                 | ๑๓                   | ก.ย.๓ คก. และกันเบิกเหลื่อมปี ๑๐ คก.           |
| ๔    | ๓๔            | ๒๖        | --                 | ๘                    | ก.ย.๕ คก. และกันเบิกเหลื่อมปี ๓ คก.            |
| ๕    | ๑๐            | ๘         | --                 | ๒                    | ก.ย.๑ คก. และกันเบิกเหลื่อมปี ๑ คก.            |
| ๖    | ๑๐            | ๔         | --                 | ๖                    | ก.ย.๑ คก. และกันเบิกเหลื่อมปี ๕ คก.            |
| ๑๑   | ๖             | ๑         | --                 | ๕                    | ก.ย.๓ คก. และกันเบิกเหลื่อมปี ๒ คก.            |

จากตารางข้างต้นจกเห็นได้ว่า ทุก สทน. ต้องมีการกันเบิกเหลื่อมปี โดย สทน.๓ ต้องกันเหลื่อมปีมากที่สุด จำนวน ๑๐ โครงการ รองลงมาคือ สทน.๒ และ สทน.๖ จำนวน ๕ โครงการเท่ากัน สทน.๔ จำนวน ๓ โครงการ สทน.๑๑ จำนวน ๒ โครงการ และ สทน.๕ จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งโครงการที่กันเบิกเหลื่อมปีดังกล่าวที่คาดว่าจะแล้วเสร็จช้าที่สุดคือในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบ หน้า ๓ - ๔

๒.๓ แผนงาน...

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

เรื่องกลับ กสร  
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๘  
เวลา ๑๖.๑๖ น.

เรื่องกลับ กสน  
วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๘  
เวลา ๑๔.๐๕ น.

## ๒.๓ แผนงานพื้นฐาน : การปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

ทุก สทน. สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทั้งหมดในปีงบประมาณ โดยมี สทน.๔ และ สทน.๖ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ และ ๑ โครงการ และได้รับข้อเสนอแนะจาก หน.ผต. ให้ทบทวน การดำเนินการให้เป็นตามหลักการดำเนินงานแบบทำเอง และได้แก้ไขการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

## ๒.๔ โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี

สทน.๒ สทน.๔ สทน.๕ และ สทน.๑๑ สามารถดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปีได้แล้วเสร็จทุกโครงการ โดยมี สทน.๓ มีโครงการตกพับ จำนวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย (๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงวังคัน พร้อมระบบกระจายน้ำ อ.นาดวง จ.เลย งบประมาณจะตกพับประมาณ ๑.๒ ล้านบาท (๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคลน พร้อมระบบกระจายน้ำ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย งบประมาณจะตกพับประมาณ ๔.๕ ล้านบาท และ สทน.๖ มีโครงการตกพับ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองยาง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว งบประมาณจะตกพับประมาณ ๔๗๖๗๐ ล้านบาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ หน้า ๔ - ๕

## ๒.๕ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง

งบกลาง ฤดูฝน ครั้งที่ ๑ สทน.๒ สทน.๓ สทน.๕ และ สทน.๑๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เฉพาะงบกลาง ฤดูฝน ครั้งที่ ๑ โดยมีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จทุกโครงการ เช่นเดียวกับ สทน.๖ สำหรับ สทน.๔ คาดว่ามีโครงการตกพับ จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยสิกา พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

งบกลาง ฤดูฝน ครั้งที่ ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณเฉพาะ สทน.๔ และ สทน.๖ จำนวน ๖๐ โครงการ และ จำนวน ๓ โครงการ มีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จทั้งหมด

## ๒.๖ แผนงานพื้นฐาน : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

๒.๖.๑ ระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning) จากการตรวจติดตามได้รับ รายงานว่า สถานีเตือนภัยที่ชำรุดส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณซ่อมแซม หรืออยู่ระหว่างซ่อมแซม มีเพียงของ สทน.๓ จำนวน ๒๙ สถานียังไม่ได้รับงบประมาณซ่อมแซม รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ นอกจากนี้ได้รับการ รายงานเพิ่มเติมจาก สทน.๔ ว่า มีสถานีที่ควรได้รับการปรับปรุง เนื่องจากติดตั้งมานานตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และ ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒๑ สถานี (ยังไม่มีการชำรุด) และสถานีที่ควรได้รับการเสริมประสิทธิภาพอีกจำนวน ๓ สถานี เพื่อป้องกันการชำรุดและทำให้การรายงานผลมีประสิทธิภาพมากที่สุด รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

๒.๖.๒ ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก จากการตรวจติดตามได้รับ รายงานว่า ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กของหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบตรวจราชการ คือ สทน.๒ สทน.๓ สทน.๔ สทน.๕ และ สทน.๑๑ สามารถรายงานการตรวจวัดและส่งข้อมูลได้ครบทุกสถานี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๖.๓ ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ จากการตรวจติดตามได้รับรายงานที่ สทน.๔ และ สทน.๕ ระบบตรวจวัดสภาพน้ำ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ สามารถรายงานการตรวจวัดและส่งข้อมูลได้ครบทุกสถานี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สำหรับ สทน.๒ และ สทน.๓ ระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ สามารถรายงานได้ครบทุกสถานี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ แต่ระบบตรวจวัดสภาพน้ำที่ชำรุดจำนวน ๓๕ สถานี และ ๑ สถานี ได้รับงบประมาณซ่อมแซม และ/หรืออยู่ระหว่างซ่อมแซม ในส่วนของ สทน.๖ ระบบตรวจวัดสภาพน้ำ มีสถานีชำรุดจำนวน ๖ สถานี แบ่งเป็น อยู่ระหว่างซ่อมแซมจำนวน ๕ สถานี และ อีกจำนวน ๑ สถานี คือ สถานีบ้านทุ่งกระทราย อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ไม่อยู่ในแผนซ่อมแซมปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ มีสถานีชำรุดจำนวน ๒ สถานี และอยู่ระหว่างซ่อมแซม

## ๒.๗ แผนงานยุทธศาสตร์ : การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ

๒.๗.๑ กลุ่มผู้ใช้น้ำ ส่วนอนุรักษ์น้ำ (สอน.) ของทุก สทน. สามารถดำเนินการจัดตั้งกลุ่ม

ผู้ใช้น้ำ...

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

ผู้ใช้น้ำ (ใหม่) ได้เกินกว่าเป้าหมาย เนื่องจากการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับ โดยมุ่งมั่นที่จะลดจำนวนของกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ยังไม่ได้รับการจัดตั้งให้เหลือจำนวนน้อยที่สุด ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีและแสดงถึงความรับผิดชอบ และใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่า

**๒.๗.๒** **เครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ** สอน.ของทุก สทน. ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วเสร็จและครบถ้วนตามกลุ่มเป้าหมายที่ กอน. กำหนด รวมทั้งได้รับรายงานถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ รายละเอียดตามเอกสารแนบ หน้า ๗ - ๘ โดยปัญหาอุปสรรคดังกล่าวเห็นควรแจ้งให้ กอน. เพื่อประกอบการเร่งพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**๒.๘ การขออนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สอง และประเภทที่สาม**

การดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม แต่ละ สทน. สามารถดำเนินการตามขั้นตอนและกรอบเวลา รวมทั้งได้รับรายงานถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ยังได้รับรายงานเพิ่มเติมจากผู้อำนวยการส่วนจัดสรรน้ำ สทน.๔ ว่า การให้เรียกเก็บค่าใช้น้ำจากผู้ประกอบการ ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ำ (ฉบับที่ ๒) เห็นว่า ยังไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้น้ำได้ เนื่องจากกฎกระทรวง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าใช้น้ำ การเรียกเก็บ ลดหย่อน และยกเว้นค่าใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งออกตามมาตรา ๔๙ ยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดฯ โดย สทน.ช. อยู่ระหว่าง การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในเรื่องนี้ ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตแล้วนับจากวันที่ผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตครบกำหนด ๓๐ วัน จะถูกเรียกเก็บเงินทันทีทั้ง ๆ ที่ยังไม่มี การติดตั้งเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ โดยเรียกเก็บจากปริมาณการใช้น้ำสูงสุดของวันที่ผู้ประกอบการร้องขอ ถือว่าเป็นการออกประกาศที่ทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบมาก และหากมีการเรียกเก็บเงิน อาจจะมีปัญหาทำให้ผู้ประกอบการมีการฟ้องร้อง/ร้องเรียนได้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ หน้า ๘ - ๙ ซึ่งเรื่องดังกล่าว สทน.๔ โดยส่วนจัดสรรน้ำ ได้มีหนังสือนำเรียน อทน. เพื่อพิจารณาด้วยแล้ว ในเรื่องนี้ หน.ผต. พิจารณาเห็นว่า ควรมอบให้ กจน. เร่งพิจารณาเรื่องดังกล่าว และจัดการชี้แจงสร้างเข้าใจให้กับทุกส่วนจัดสรรน้ำได้ทราบและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

**๒.๙ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วม**

สทน.๒ สทน.๓ สทน.๔ สทน.๕ และ สทน.๑๑ ได้เตรียมพร้อมบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน และดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ดังนี้

| หน่วยงาน | ปริมาณการสูบน้ำ (ลบ.ม.) |            | แจกจ่ายน้ำ (ลิตร) | ประโยชน์ที่ได้รับ |              |                        |
|----------|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------|
|          | ภัยแล้ง                 | น้ำท่วม    |                   | ครัวเรือน         | ประชาชน (คน) | พื้นที่ การเกษตร (ไร่) |
| สทน.๒    | ๗,๑๖๖,๓๙๐               | ๑,๙๕๕,๓๔๐  | ๑๒,๐๐๐            | ๓๙,๘๗๑            | ๘๘,๔๐๗       | ๙๘,๕๖๔                 |
| สทน.๓    | ๑๔,๒๔๙,๓๕๒              | ๑๓,๗๔๑,๙๕๖ | ๔๓๒,๐๐๐           | ๓๙,๘๗๑            | ๑๕๓,๑๒๒      | ๖,๗๔๐                  |
| สทน.๔    | ๑,๖๑๗,๖๐๐               | ๖,๘๒๙,๕๐๐  | ๓๔๒,๐๐๐           | ๓๒,๐๔๖            | ๕๘,๕๓๑       | ๗๐๗                    |
| สทน.๕    | ๒,๗๘๘,๕๐๐               | ๘๖๐,๑๖๐    | ๓๐,๐๐๐            | ๒๓,๘๓๐            | ๖๔,๗๑๔       | ๒,๒๐๐                  |
| สทน.๖    | ๑๒,๐๖๐,๑๐๐              | ๖๐๕,๓๕๐    | ๑๖๘,๐๐๐           | ๘๙,๓๖๑            | ๒๘๔,๑๔๘      | ๒๕,๕๘๘                 |
| สทน.๑๑   | ๔๘๐,๙๘๐                 | ๙๓๐,๐๐๐    | ๑,๘๒๐,๐๐๐         | ๔,๙๗๕             | ๑๗,๙๕๘       | --                     |

ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ ถึง ณ วันตรวจติดตาม

๒.๑๐...

๒.๑๐ การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่อยู่ในความรับผิดชอบหน่วยงาน สามารถแบ่งสถานะได้เป็น ดังนี้

- (๑) ไม่มีเรื่องร้องเรียนคงค้างและเรื่องร้องเรียนใหม่ คือ สทท.๖ และ สทท.๑๑
- (๒) มีเรื่องร้องเรียนคงค้าง และดำเนินการยุติเรื่องแล้ว คือ สทท. ๕ จำนวน ๑ เรื่อง
- (๓) มีเรื่องร้องเรียนคงค้าง/เรื่องร้องเรียนใหม่ และอยู่ระหว่างดำเนินการปิดเรื่อง คือ สทท.๒ และ สทท.๓ เรื่องร้องเรียนคงค้าง สทท. ละ จำนวน ๑ เรื่อง ส่วน สทท.๔ เรื่องร้องเรียนคงค้าง จำนวน ๑ เรื่อง และเรื่องร้องเรียนใหม่ จำนวน ๒ เรื่อง

๒.๑๑ การติดตามผลการดำเนินการตามข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่ หน.ผต. ได้ให้ไว้ในคราวตรวจราชการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๑) ผลการดำเนินการตามข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะฯ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ โดยส่วนใหญ่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะแล้ว คือ สทท.๒ สทท.๓ สทท.๕ และ สทท.๑๑ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓ - ๖ โดยจะเพียงบางส่วน คือ สทท.๔ และ สทท.๖ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และจะดำเนินการตามข้อเสนอแนะต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๗ - ๘

(๒) ผลการดำเนินการตามข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะฯ ของหน่วยงานในส่วนกลาง พบว่า ส่วนใหญ่ยังไม่มีควมคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ โดย หน.ผต. มีข้อสังเกตต่อผลการดำเนินการฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๙

### ๒.๑๒ การลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการฯ

หน.ผต. และ ผชช. ได้ตรวจติดตามโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี และโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของ สทท.๖ รวมจำนวน ๖ แห่ง โดยได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑๐

### ๓. ข้อพิจารณา

หน.ผต. จึงเรียนเสนอผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจฯ รอบที่ ๒ ตามข้อเท็จจริง ๒ และพิจารณาเห็นว่า การดำเนินการตามผลการตรวจราชการดังกล่าวมีปัญหาอุปสรรคและต้องได้รับการแก้ไข จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความสำคัญและเร่งรัดดำเนินการ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้ หน.ผต. เพื่อจักได้สรุปนำเรียน อทท. เพื่อทราบและพิจารณา สั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ประกอบด้วย

| ลำดับ | อุปสรรค/ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ  | หน่วยงาน |
|-------|---|----------|
| ๑.    | สถานีเตือนภัยที่ชำรุดของ สทท.๓ จำนวน ๒๙ สถานี ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณซ่อมแซม และสถานีเตือนภัยควรได้รับการปรับปรุง จำนวน ๒๑ สถานี (ยังไม่มีงบชำรุด) และสถานีที่ควรได้รับการเสริมประสิทธิภาพอีกจำนวน ๓ สถานี ของ สทท.๔ ตามข้อ ๒.๖.๑ | กวพ.     |
| ๒.    | สถานีระบบตรวจวัดสภาพน้ำฯ บ้านทุ่งกระทราย อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี ที่ไม่อยู่ในแผนซ่อมแซมปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของ สทท.๖ ตามข้อ ๒.๖.๓   | กวป.     |
| ๓.    | ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ตามข้อ ๒.๗  | กอน.     |
|       |   |          |

ลำดับ

| ลำดับ | อุปสรรค/ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ  | หน่วยงาน              |
|-------|---|-----------------------|
| ๔.    | ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการขอ<br>อนุญาตการใช้น้ำประเภทที่สอง และประเภทที่สาม และข้อห่วงใยการ<br>ให้เรียกเก็บค่าใช้น้ำจากผู้ประกอบการ ของ สทน. ตามข้อ ๒.๘ | กจน.                  |
| ๕.    | ผลการดำเนินการตามข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่ หน.ผต. ได้ให้ไว้ใน<br>คราวตรวจราชการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ<br>หน่วยงานในส่วนกลาง ตามข้อ ๒.๑๑ (๒)                          | กอน.<br>กยผ.<br>กพน.๒ |
| ๖.    | ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานในการลงพื้นที่ตรวจ<br>ติดตามโครงการฯ ของ สทน. ตามข้อ ๒.๑๒   | สทน.๖                 |

**๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามข้อพิจารณา ๓ และขอได้โปรดสั่งการ



(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

← ทราบ

← ขอให้นำรายงานที่แนบมา  
ดำเนินการตามมติที่ประชุมฯ



(นายธีระชุน บุญสิทธิ์)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

24 ก.ย. 2568

คุณวันชัย  
อำนวยการ



(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม