



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ M ๔๔๕
วันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๕
๑๕-๑๐๖

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายใน)
รับที่ 02035
วันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา ๑๔.๕๓ น.

ส่วนราชการ สำนักผู้ตรวจราชการ

โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑ / ๑๒๗

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๐๒๐๖.๔/ว ๑๑๖๓ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ แจ้งเรื่องการติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยขอให้กรมทรัพยากรน้ำรายงานผลการดำเนินงานตามแบบการติดตามข้อเสนอแนะฯ ให้กองตรวจราชการ สป.ทส. ผ่านช่องทางแอพลิเคชั่นบนเว็บไซต์กองตรวจราชการ สป.ทส. หัวข้อ “การติดตามข้อเสนอแนะการตรวจราชการ ครั้งที่ ๒” (<http://id.mnre.go.th/th/news/detail/๑๑๖๔๔๒/>) นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักผู้ตรวจราชการ ได้ประสานติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ - ๑๑ นำมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในภาพรวมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อให้การติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ บรรลุวัตถุประสงค์ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะฯ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ สำนักผู้ตรวจราชการฯ ได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กองตรวจราชการ สป.ทส. ผ่านช่องทางแอพลิเคชั่นบนเว็บไซต์กองตรวจราชการ สป.ทส. หัวข้อ “การติดตามข้อเสนอแนะการตรวจราชการ ครั้งที่ ๒” (<http://id.mnre.go.th/th/news/detail/๑๑๖๔๔๒/>) ต่อไป

เห็นชอบ

๐๒๔

(นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

- ๓ พ.ค. ๒๕๖๕

(นายภาณุ ธารฤกษ์รัตน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เรื่องกลับ สมค.
วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๕.๑๕

เรื่องกลับ กสน.
วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๓๕

๐๒๔๐๐

๐๒๔๐๐

๐๒๔๐๐

๐ ๙ พ.ค. ๒๕๖๕
(นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

การติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
บัญชีข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๒
กรมทรัพยากรน้ำ

ตรวจราชการ เขต / ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผด.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕				
ประเภท ๑ : การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
๑) การจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและน้ำบาดาล				
ติดตามเร่งรัดการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน และการจัดทำระบบกระจายน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยท่วมแล้งหรือหาน้ำยาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕				
เขต ๑ - ๑๘ ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ผ่านระบบ VDO	๑) การเตรียมความพร้อมในการ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ที่ หาบน้ำยาก และการดำเนินโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บางโครงการ มีการยกเลิก เนื่องจากปริมาณน้ำ ไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ เสียโอกาสในการเข้าการใช้ ประโยชน์แหล่งน้ำ	๑) ให้ สทผ. ๑ - ๑๑ ร่วมกันจัดทำข้อมูลแผน ที่เสี่ยงภัยแล้งของแต่ละจังหวัด เพื่อเป็น ข้อมูลในการบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง หากพบพื้นที่ประสบภัยหรือขาดแคลนน้ำ ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ให้เสนอผู้ว่า ราชการจังหวัด ผ่านทาง ทสจ. เพื่อขอรับ การสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดหรือ กลุ่มจังหวัด ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับ ประชาชนในพื้นที่ต่อไป	☒ ดำเนินการได้ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่สามารถดำเนินการ ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำ โดยศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำได้ จัดทำข้อมูลแผนที่เสี่ยงภัยน้ำแล้งน้ำท่วมทั่วประเทศ ซึ่ง สทผ. ๑ - ๑๑ ได้นำข้อมูลมาใช้ในการวางแผน เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหากลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่มีกลไก การทำงานโดยมีคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน อนุกรรมการ ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หลาย หน่วยงาน รวมทั้งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและบูรณาการ แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ	

ตรวจราชการ เขต / ว.ค.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผศ.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ☒ ดำเนินการได้ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่สามารถดำเนินการ	หมายเหตุ
ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ผ่านระบบ VDO	๒) โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและระบบกระจายน้ำ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ และบางโครงการพบปัญหาไม่มีพื้นที่ขอมูลดินบริเวณรอบโครงการ จึงขอยกเลิกโครงการ และขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจาก สนทช. ได้แก่ โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำหนองทุ่งใหญ่ ช่วง ๑	๒) ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงาน เช่น การใช้ฐานข้อมูลใน Google my map ตรวจสอบแหล่งน้ำที่ใกล้ เพื่อให้สามารถนำน้ำมาใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้	☒ ดำเนินการได้ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่สามารถดำเนินการ สพ.ภ.๑ - ๑๑ ได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. การใช้ Google Earth ในการสำรวจตรวจสอบแหล่งน้ำ ๒. การนำฐานข้อมูลใน Google my map มาใช้ตรวจสอบแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียง และประกอบในการสำรวจความเหมาะสมเบื้องต้น ๓. การใช้โปรแกรม Arc GIS ๔. การนำโดรนมาใช้ในการบินสำรวจเก็บข้อมูลภาพถ่ายมุมสูง เพื่อกำกับและติดตามงาน รวมถึงการนำเสนอ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๕. กล้อง RTK, กล้อง Total ในการสำรวจตรวจสอบแหล่งน้ำ ☐ ดำเนินการได้ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่สามารถดำเนินการ ๑. กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน ๒๑๙ แห่ง งบประมาณ ๓,๕๒๐.๓๔๕๑ ล้านบาท ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๓ แห่ง มีการยกเลิก/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เนื่องจากได้รับงบประมาณ	

ตรวจสอบรายการ เขต / ว.ค.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผศ.ทล.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
บ้านทุ่งใหญ่ ม.๑ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน อุดรธานี	งบประมาณปี ๒๕๖๔ และหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้วจำนวน ๘ แห่ง โดยได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อดำเนินการรายการใหม่ที่มีความจำเป็น รวมจำนวน ๑๕ แห่ง ทำให้มีเป้าหมายการดำเนินงานเป็น ๒๒๖ แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๓ แห่ง ผลเบิกจ่าย ๒๒๐.๔๕๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๘% โดยกรมทรัพยากรน้ำ มีการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ตามกรอบระยะเวลาตามสัญญา	งบประมาณปี ๒๕๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	เหลือจ่าย ปี ๒๕๖๔ และหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้วจำนวน ๘ แห่ง โดยได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อดำเนินการรายการใหม่ที่มีความจำเป็น รวมจำนวน ๑๕ แห่ง ทำให้มีเป้าหมายการดำเนินงานเป็น ๒๒๖ แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๓ แห่ง ผลเบิกจ่าย ๒๒๐.๔๕๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๘% โดยกรมทรัพยากรน้ำ มีการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ตามกรอบระยะเวลาตามสัญญา	
เขต ๕ วันที่ ๒๗ มี.ค.๖๕ เขต ๙ วันที่ ๘ ก.พ. ๖๕ ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ผ่าน ระบบ Video Conference	๓) พื้นที่ต้นน้ำโครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งน้ำคลองกะ วัดทองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ ๙ ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว เป็นพื้นที่ป่า และอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า โดย สทภ. ๖	๔) ทน. ควรขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ก่อนการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ทันทีภายหลังสามารถจัดสรรงบประมาณ และควรสำรวจและวางรูปแบบระบบการกระจายน้ำให้ทั่วถึง และหากไม่โครงการของจังหวัดมีความเกี่ยวข้องกับการขออนุญาตในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ	๒. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้เห็นชอบในหลักการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณโครงการอนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำหนองทุ่งใหญ่ ช่วง ๑ บ้านทุ่งใหญ่ ม. ๑ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี เพื่อบุคลากรใหม่ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาของสำนักงานงบประมาณ	
			☐ ดำเนินการได้ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่สามารถดำเนินการ	
โครงการที่มีปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สทภ. ๖ ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุญาตใช้พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้				

ตรวจราชการ เขต / ว.ค.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
	(ประจันบุรี) ได้มีหนังสือถึง ปม. เพื่อขออนุญาตใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าแล้ว	ขอให้ ทสจ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการในเรื่องการขออนุญาตเข้าใช้ พื้นที่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตาม กรอบระยะเวลา เพื่อให้สามารถเบิกจ่าย ภายในงบประมาณ		
เขต ๑๘ วันที่ ๑๗ ก.พ.๖๕ เขต ๔, ๑๖ วันที่ ๒๘ ม.ค.๖๕ จากการตรวจ ราชการ รอบที่ ๑ ผ่านระบบ Video Conference	๔) การดำเนินการโครงการล่าช้า เนื่องจากปัญหา covid ทำให้ไม่ สามารถเข้าพื้นที่ดำเนินการได้	๕) ให้ สทภ.๑ (ลำปาง) ประสาน อสม. เพื่อขอเข้าพื้นที่โดยใช้วิธีการตรวจ ATK ในการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่เข้า ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้กับชุมชนและสามารถเข้าดำเนินการ ในพื้นที่ได้โดยไม่ล่าช้าและแล้วเสร็จก่อน ฤดูฝน	☒ ดำเนินการได้ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่สามารถดำเนินการ สทภ.๑ ได้ดำเนินการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน พื้นที่ความรับผิดชอบ ประสานงาน อสม. เพื่อขอเข้าพื้นที่ โดยใช้วิธีการตรวจ ATK ในการตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชุมชน และสามารถเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้โดยไม่ล่าช้าและ แล้วเสร็จก่อนฤดูฝน	
เขต ๑๘ วันที่ ๑๗ ก.พ.๖๕ จากการตรวจ ราชการ รอบที่ ๑ ผ่านระบบ Video Conference	๕) ผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างระบบ ส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด (คลองวังนา) หมู่ที่ ๖ ตำบลทับ กฤช อำเภอชุมแสง จังหวัด นครสวรรค์ ขอยุติงานเนื่องจาก ระดับน้ำในคลองสูงเป็นอุปสรรคใน การปฏิบัติงาน	๖) ให้ สทภ.๒ (สระบุรี) ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามที่ผู้รับจ้างร้องขอ หรือไม่ และปรับแผนการดำเนินงานไป ดำเนินการในบริเวณอื่น ภายในโครงการที่ ไม่ประสบปัญหาไปพลาถก่อนเพื่อไม่ให้เกิด ความล่าช้า	☒ ดำเนินการได้ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่สามารถดำเนินการ สทภ.๒ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของโครงการ ดังกล่าวแล้ว พบว่า น้ำท่วมบริเวณโครงการทั้งหมดจริง จึงได้ปรับแผนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว	

ตรวจราชการ เขต / ว.ค.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
เขต ๔, ๑๖ วันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๕ เขต ๓, ๑๓ วันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๕ ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ผ่าน ระบบ Video Conference	๖) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ ที่ดำเนินการ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝนและพื้นที่ภัย แล้งอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนและเป้าหมาย แต่ยังพบว่าพื้นที่ดำเนินการ ใน จังหวัด สุพรรณบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ ประสบปัญหา น้ำท่วม ทำให้การก่อสร้างล่าช้า	๗) ให้กำกับการค้าเงินโครงการให้แล้วเสร็จ ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้ง ประสานผู้รับจ้างเข้าประเมินพื้นที่ เพื่อทำ การระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการและเร่ง เข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำลด	☒ ดำเนินการดี ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่สามารถดำเนินการ สทท.๑ - ๑๑ ได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ เพื่อ วางโครงการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ ซึ่งเป็น เตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนที่มีความเหมาะสม/ความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการขออนุญาต ใช้พื้นที่ดำเนินการ แบบแปลน (ปร.๔ ปร.๕) ในการจัดทำ โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในด้านการอุปโภคบริโภค และ เกษตรกรรม รวมทั้งสามารถบริหารสัญญาโครงการให้แล้ว เสร็จภายในระยะเวลา	

ตรวจราชการ เขต / ว.ค.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผด.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
		๘) ให้บำรุงรักษา และทำความสะอาดบ่อ บาดาลที่มีอายุการใช้งานมานาน เพื่อให้บ่อน้ำ บาดาลมีคุณภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนานต่อไป	☐ ดำเนินการได้ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่สามารถดำเนินการ -	
	๘) ในแต่ละปี ประชาชนมีความ ต้องการรับการสนับสนุนโครงการ จัดหาพื้นที่เพื่อการเกษตรและอุปโภค บริโภคจำนวนมาก ซึ่งกรม ทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดทำ แผนงานโครงการเพื่อขอรับการ จัดสรรงบประมาณ ในแต่ละปีโดย จัดลำดับตามความสำคัญเร่งด่วน แต่อย่างไรก็ตามงบประมาณที่ หน่วยงานได้รับก็ยังไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองต่อ ความต้องการของประชาชนได้ อย่างทั่วถึง	๑๐) ขอให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ทน. , สทก.) สำรวจว่า พื้นที่เกษตร ได้รับ ประโยชน์เท่าไร และควรรื้อถอนที่ได้รับ ประโยชน์เท่าไร แล้วขอให้ต่อยอดในการ เพิ่มพื้นที่สีเขียวจากการดำเนินโครงการที่ เกี่ยวข้อง	☒ ดำเนินการได้ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่สามารถดำเนินการ สทก.๑ - ๑๑ ได้จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานโครงการ และประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับ เช่น ๑. ความจุเก็บกักน้ำทั้งหมด (ล้าน ลบ.ม.) ๒. ปริมาณน้ำที่ดำเนินโครงการ (ล้าน ลบ.ม.) ๓. ควรรื้อถอนได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน) ๔. พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ (ไร่) ในการดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ จะมีพื้นที่บางส่วน เหลือเป็นพื้นที่ว่างเปล่า หรือพื้นที่รกร้างยังไม่ได้รับการ ดูแลรักษาพื้นที่ให้สภาพภูมิทัศน์ที่มีความสมดุลตาม สภาพความเป็นธรรมชาติเดิม ประกอบกับสภาวะโลกร้อน ที่ได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มมากขึ้น สทก.๑ - ๑๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ ปัญหาผลกระทบดังกล่าว ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ดังนั้น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ อาทิ หน่วยงาน แนวถนน และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ให้ สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การดูแลรักษา	

ตรวจสอบการ เขต / ว.ค.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผด.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			อนุรักษ์ฟื้นฟู เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็น แนวทางหนึ่งในการลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ช่วยรักษาสมดุลในระบบนิเวศบริเวณพื้นที่โครงการ และมี ส่วนในการสร้างจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องตาม ยุทธศาสตร์ชาติ และเกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและ ชุมชนใกล้เคียง และหากดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ ก็จักขอความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุง และฟื้นฟูภูมิทัศน์ ต่อไป	

ประเภท ๓ : การตรวจราชการหน่วยงานที่รับผิดชอบ	วันที่ ๒๗ ม.ค. ๖๕	ผ่านระบบ VDO Conference	๙) การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของ ทน. ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากบางโครงการมีผู้รับจ้างขอ延อุทธรณ์เปลี่ยนแปลงงบสัญญาจึงยังไม่สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ ประกอบกับเกษตรกรรมมีความต้องการใช้น้ำทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่	๑๑) เร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และเงินกู้เพิ่มเติมปี โดยถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านมาประกอบการบริหารความเสถียรเพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และส่งผลให้การเบิกจ่ายในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมาย	☒ ดำเนินการได้ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่สามารถดำเนินการ	กรมทรัพยากรน้ำ มีการเร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ ๑) กรมทรัพยากรน้ำ มีคำสั่ง ที่ ๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำ โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ บริหารกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดตลอดจนติดตามปัญหา อุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน	
---	--------------------------	--------------------------------	---	---	---	--	--

ตรวจสอบรายการ เขต / ว.ค.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผด.ทล.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินกู้ งบกลาง และเงินกู้เงินเหลือมอบ ๒) กรมทรัพยากรน้ำ มีคำสั่ง ที่ ๕๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและให้คำปรึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนา อู่รักษะและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้านเทคนิควิชาการวิศวกรรม โดยมีผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานคณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ติดตามงานและให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา และเร่งรัดการดำเนินงานโครงการฯ ด้านเทคนิควิชาการในลักษณะ Area Engineer ๓) กรมทรัพยากรน้ำ เร่งรัดโครงการเงินกู้เงินเหลือมอบ โดยปรับปรุงแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายให้โครงการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ก่อนถึงช่วงฤดูฝน	
	-	๑๒) สนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านซำปอ อำเภอลำทะลุ จังหวัดพิจิตร เพื่อฟื้นฟูสวนป่าจำปาสัก ซึ่งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์นี้ป่าพรุน้ำจืดให้มีความหลากหลายตลอดทั้งปีและสร้างสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ	☐ ดำเนินการได้ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่สามารถดำเนินการ กรมทรัพยากรน้ำ มีแผนงานสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อสนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่ ๗ เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอรับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๑๔๐.๕๙๐๖ ล้านบาท	

ตรวจราชการ เขต / ว.ด.ป. / จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
			สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านชัยจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เพื่อฟื้นฟูสวนป่าจำปาสีสิรินธร ซึ่งเป็นพื้นที่ไม้ป่าพรุน้ำจืดให้มีความชุ่มชื้นตลอดทั้งปีและสร้างสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ โดย สทภ.๒ ได้ดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมทางวิศวกรรม เพื่อจัดทำแหล่งน้ำบ้านชัยจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เพื่อฟื้นฟูสวนป่าจำปาสีสิรินธรแล้ว	
รวม		๑๒ ชื้อ		