




กรมทรัพยากรน้ำ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ข้อมูล GF ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565

หมวดรายจ่าย	(1) งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี 65		(2) งบประมาณตามสัญญา (PO) / งบประมาณดำเนินการเอง ปี 2565		(3) คงเหลือยังไม่ลงนามงบประมาณตามสัญญา/ ดำเนินการเอง ปี 2565		(4) ผลเบิกจ่ายจากงบประมาณตามสัญญา/ ดำเนินการเอง ปี 2565		(5) = (1) - (4) คงเหลือเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญา/ ดำเนินการเอง ปี 2565	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
งบบุคลากร	713.0294	14.70%	534.7721	75.00%	178.2574	25.00%	663.4729	93.05%	49.5565	6.95%
งบดำเนินงาน	109.1220	2.25%	89.0510	81.61%	27.2806	25.00%	78.6787	72.10%	30.4433	27.90%
งบลงทุน	3,717.6285	76.62%	3,692.0504	99.31%	25.7067	0.69%	2,311.6882	62.18%	1,405.9403	37.82%
งบรายจ่ายอื่น	312.2032	6.43%	294.5484	94.35%	17.6548	5.65%	186.6181	59.77%	125.5851	40.23%
รวม	4,851.9831	100.00%	4,610.4218	95.02%	248.8995	5.13%	3,240.4579	66.79%	1,611.5252	33.21%

สัดส่วนงบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี 2565




เปรียบเทียบแผน - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญา ปี 2565





ลำดับที่	หน่วยงาน	(1) งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี 2565		(2) งบประมาณตามสัญญา/ ดำเนินการเอง ปี 2565		(3) คงเหลือยังไม่ลงนามงบประมาณ ตามสัญญา/ ดำเนินการเอง ปี 2565		(4) ผลเบิกจ่ายจากงบประมาณตามสัญญา/ ดำเนินการเอง ปี 2565 (ปัจจุบัน)			(5) = (1) - (4) คงเหลือเบิกจ่ายงบประมาณ ตามสัญญา/ดำเนินการเอง ปี 2565		แล้วเสร็จ (รายการ)	ยังไม่ แล้วเสร็จ (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	หมายเหตุ
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ				
	รวม	249	3,717.6285	229	3,645.6311	0	25.5442	214	2,311.8323	62.19%	1,405.7962	37.81%	128	134	18	
1	สทภ.1	53	719.6979	53	716.1427	0	1.9472	47	569.0903	79.07%	150.6076	20.93%	27	25	5	
2	สทภ.2	24	505.7530	24	504.0212	0	1.7318	23	319.2454	63.12%	186.5076	36.88%	8	16	0	
3	สทภ.3	4	155.0000	3	117.3990	0	0.2300	3	99.3131	64.07%	55.6869	35.93%	2	2	1	
4	สทภ.4	16	297.3352	13	286.9675	0	2.5621	14	148.0695	49.80%	149.2657	50.20%	5	9	3	
5	สทภ.5	13	354.2000	12	352.4997	0	1.7003	12	223.3589	63.06%	130.8411	36.94%	3	11	0	
6	สทภ.6	26	393.1745	24	372.8346	0	0.8699	17	168.8522	42.95%	224.3223	57.05%	7	18	2	
7	สทภ.7	23	317.9476	22	317.5303	0	5.8327	20	199.8170	62.85%	118.1306	37.15%	15	10	1	
8	สทภ.8	12	160.0697	11	169.4842	0	8.7055	12	145.8912	91.14%	14.1785	8.86%	9	4	1	
9	สทภ.9	29	306.9486	20	304.7352	0	0.5031	23	79.2853	25.83%	227.6633	74.17%	21	20	2	
10	สทภ.10	6	93.1000	5	93.0530	0	0.0470	6	41.3154	44.38%	51.7846	55.62%	1	5	0	
11	สทภ.11	9	76.7290	9	76.5990	0	0.1300	9	58.0388	75.64%	18.6902	24.36%	8	1	0	
12	สทภ.12	3	9.7250	3	9.4675	0	0.4338	4	9.4675	97.35%	0.2575	2.65%	4	0	2	
13	สทภ.13	6	219.8272	5	217.0296	0	0.5976	5	187.0394	85.08%	32.7878	14.92%	2	4	1	
14	สทภ.14	5	103.9672	5	103.9667	0	0.0005	5	62.4002	60.02%	41.5670	39.98%	2	3	0	
15	สทภ.15	7	3.6700	7	3.5318	0	0.1382	1	0.2791	7.60%	3.3909	92.40%	1	6	0	
16	สทภ.16	13	0.4836	13	0.3691	0	0.1145	13	0.3691	76.32%	0.1145	23.68%	13	0	0	






สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบรายจ่ายอื่น)
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล GF ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	หน่วยงาน	(1) งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. ปี 2565		(2) งบประมาณตามสัญญา/ ดำเนินการเอง ปี 2565		(3) คงเหลือยังไม่ลงนามงบประมาณตามสัญญา/ ดำเนินการเอง ปี 2565		(4) ผลเบิกจ่ายจากงบประมาณตามสัญญา/ ดำเนินการเอง ปี 2565 (ปัจจุบัน)			(5) = (1) - (4) คงเหลือเบิกจ่ายงบประมาณ ตามสัญญา/ดำเนินการเอง ปี 2565		แล้วเสร็จ (รายการ)	ยังไม่ แล้วเสร็จ (รายการ)	ยกเลิก (รายการ)	หมายเหตุ
		จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ				
	รวม	23	312.2032	23	294.5484	0	17.6548	23	186.6181	59.77%	125.5851	40%	0	23	0	
1	สทท.1	1	2.5500	1	1.9125	0	0.6375	1	1.9313	75.74%	0.6187	24%	0	1	0	
2	สทท.9	1	0.4367	1	0.3275	0	0.1092	1	0.3490	79.91%	0.0877	20%	0	1	0	
3	สลก.	2	2.5869	2	2.1852	0	0.4017	2	2.5852	99.93%	0.0017	0%	0	2	0	
4	สวพ.	6	126.1151	6	120.0376	0	6.0776	6	66.8299	52.99%	59.2852	47%	0	6	0	
5	สปท.	1	1.0000	1	0.7500	0	0.2500	1	0.9556	95.56%	0.0444	4%	0	1	0	
6	สบจ.	3	5.9100	3	5.6735	0	0.2365	3	3.2090	54.30%	2.7010	46%	0	3	0	
7	สสป.	1	2.6000	1	1.9495	0	0.6505	1	0.9595	36.90%	1.6405	63%	0	1	0	
8	คสท.	1	8.3514	1	8.2700	0	0.0814	1	2.8945	34.66%	5.4569	65%	0	1	0	
9	ศปว.	7	162.6531	7	153.4426	0	9.2106	7	106.9042	65.73%	55.7489	34%	0	7	0	

เปรียบเทียบแผน - ผล การเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่นตามสัญญา/ดำเนินการเอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565






กรมทรัพยากรน้ำ

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ข้อมูล GF ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565

หมวดรายจ่าย	(1) งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี 2565		(2) งบประมาณตามสัญญา ปี 2565 (PO)		(3) ผลเบิกจ่ายสะสมจากงปม. ตามสัญญา ปี 2565		(4) = (1) - (3) คงเหลือเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญา/ ดำเนินการเอง ปี 2565	
	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รายจ่ายประจำ	905.5204	18.66%	20.5450	2.27%	797.3804	88.06%	108.1400	11.94%
รายจ่ายลงทุน	3,946.4627	81.34%	3,726.0723	94.42%	2,443.0775	61.91%	1,503.3852	38.09%
รวม	4,851.9831	100.00%	3,746.6173	77.22%	3,240.4579	66.79%	1,611.5252	33.21%

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญา/ดำเนินการเอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



สรุปแผน - ผล การเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณตามสัญญา/ดำเนินการเอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565






กรมทรัพยากรน้ำ

สรุปแผน - ผล การเบิกจ่ายจากงบประมาณตามสัญญา/ดำเนินการเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ข้อมูล GF ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565

ประเภทรายจ่าย	แผน - ผล การใช้จ่ายจากงบประมาณตามสัญญา/ดำเนินการเอง ปี พ.ศ. 2565										
	รวมงบประมาณปี 65			ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
	งบประมาณ		%	งบประมาณ		%		งบประมาณ		%	
รวมทั้งสิ้น	แผน	4,851.9831	100.00%	959.2767	19.77%	1,885.2765	58.63%	1,309.6714	85.62%	697.7585	100.00%
	ผล	3,240.4579	66.79%	500.0084	77.09%	1,024.0568	98.20%	1,039.2184	119.62%	677.1743	133.57%
1. รายจ่ายประจำ	แผน	905.5204	100.00%	222.3650	24.56%	222.0647	49.08%	231.6808	74.67%	229.4099	100.00%
	ผล	797.3804	88.06%	204.7026	22.61%	205.8783	22.74%	228.2518	25.21%	158.5477	17.51%
	สะสม	797.3804	88.06%	204.7026	22.61%	410.5809	45.34%	638.8327	70.55%	797.3804	88.06%
2. รายจ่ายลงทุน	แผน	3,946.4627	100.00%	736.9117	18.67%	1,663.2118	60.82%	1,077.9906	88.13%	468.3486	100.00%
	ผล	2,443.0775	61.91%	295.3058	7.48%	818.1785	20.73%	810.9666	20.55%	518.6266	51862.66%
	สะสม	2,443.0775	61.91%	295.3058	7.48%	1,113.4843	28.21%	1,924.4509	48.76%	2,443.0775	61.91%

สรุปแผน - ผล การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565



สรุปแผน - ผล การเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) จำแนกตามจังหวัด
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการน้ำ

ลำดับ	จังหวัด	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ		โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ		พ.ร.บ. งบปี 65 รวมทั้งสิ้น		ผลเบิกจ่าย			ดำเนินการแล้วเสร็จ		ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ	
		จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (แห่ง)	งบประมาณ (ล้านบาท)
	รวมทั้งสิ้น	97	1,666.6330	122	1,853.7121	219	3,520.3451	190	2,136.9311	60.70%	94	91.0000	112	17.0000
1	เชียงราย	-	-	14	182.6460	14	182.6460	9	148.2461	81.17%	4	4.0000	5	-
2	เชียงใหม่	-	-	15	202.2017	15	202.2017	14	134.0920	66.32%	9	9.0000	6	1.0000
3	น่าน	3	9.0000	14	92.4400	17	101.4400	17	37.0692	36.54%	6	6.0000	11	-
4	พะเยา	-	-	6	43.8938	6	43.8938	6	43.8198	99.83%	5	5.0000	1	-
5	แพร่	3	97.9575	-	-	3	97.9575	0	-	0.00%	0	-	3	3.0000
6	แม่ฮ่องสอน	-	-	3	12.3638	3	12.3638	3	12.2635	99.19%	3	3.0000	0	-
7	ลำปาง	-	-	2	44.8220	2	44.8220	2	23.5388	52.52%	0	-	2	-
8	ลำพูน	-	-	5	99.6496	5	99.6496	5	96.1796	96.52%	1	1.0000	4	-
9	อุดรธานี	2	9.7170	1	2.5000	3	12.2170	2	4.1245	33.76%	1	1.0000	1	-
10	กาฬสินธุ์	2	30.8038	1	30.0000	3	60.8038	3	27.3939	45.05%	1	1.0000	2	-
11	ขอนแก่น	4	21.7959	2	75.8370	6	97.6329	4	52.1298	53.39%	2	2.0000	2	-
12	ชัยภูมิ	2	41.7243	1	25.0000	3	66.7243	3	47.2018	70.74%	1	1.0000	2	-
13	นครพนม	2	75.0000	-	-	2	75.0000	2	57.7810	77.04%	0	-	2	-
14	นครราชสีมา	4	110.2000	3	87.0000	7	197.2000	7	120.4251	61.07%	2	1.0000	5	-
15	บึงกาฬ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	บุรีรัมย์	3	80.0000	2	93.2400	5	173.2400	4	130.4904	75.32%	1	1.0000	4	1.0000
17	มหาสารคาม	3	42.6184	-	-	3	42.6184	3	29.0569	68.18%	2	2.0000	1	-
18	มุกดาหาร	-	-	1	3.1120	1	3.1120	1	3.0357	97.55%	1	1.0000	0	-
19	ยโสธร	1	49.0000	2	4.9600	3	53.9600	3	35.4999	65.79%	2	2.0000	1	-
20	ร้อยเอ็ด	2	30.6522	1	35.0000	3	65.6522	3	28.3835	43.23%	1	1.0000	2	-
21	เลย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	สกลนคร	1	40.0000	-	-	1	40.0000	1	38.9278	97.32%	1	1.0000	0	-
23	สุรินทร์	-	-	1	40.0000	1	40.0000	1	26.3875	65.97%	0	-	1	-
24	ศรีสะเกษ	1	20.0000	-	-	1	20.0000	1	15.0182	75.09%	0	-	1	-
25	หนองคาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	หนองบัวลำภู	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	อุดรธานี	2	68.0532	-	-	2	68.0532	1	4.0615	5.97%	0	-	1	-
28	อุบลราชธานี	1	4.3690	3	7.4200	4	11.7890	4	11.6587	98.89%	4	4.0000	0	-
29	อำนาจเจริญ	-	-	1	7.8680	1	7.8680	1	7.8445	99.70%	1	1.0000	0	-
30	กำแพงเพชร	-	-	2	45.4290	2	45.4290	2	31.2830	68.86%	1	1.0000	1	-
31	ชัยนาท	5	97.6700	2	41.4700	7	139.1400	6	100.0529	71.91%	5	4.0000	2	1.0000
32	นครนายก	-	-	1	3.0000	1	3.0000	0	1.3563	45.21%	0	-	1	1.0000
33	นครปฐม	1	1.4015	-	-	1	1.4015	1	1.3960	99.61%	1	1.0000	0	-
34	นครสวรรค์	3	43.8700	1	23.2100	4	67.0800	4	36.4245	54.30%	0	-	4	-
35	นนทบุรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	ปทุมธานี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	พระนครศรีอยุธยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	พิจิตร	-	-	1	2.5000	1	2.5000	1	2.4890	99.56%	1	1.0000	0	-
39	พิษณุโลก	2	14.1091	1	5.0000	3	19.1091	2	7.8667	41.17%	0	-	1	-
40	เพชรบูรณ์	2	24.6030	3	94.7700	5	119.3730	5	63.5415	53.23%	1	1.0000	4	-
41	ลพบุรี	-	-	2	99.9100	2	99.9100	2	63.0316	63.09%	0	-	2	-
42	สมุทรปราการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	สมุทรสงคราม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	สมุทรสาคร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	สิงห์บุรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	สุโขทัย	2	73.7250	-	-	2	73.7250	1	20.5355	27.85%	0	-	2	1.0000
47	สุพรรณบุรี	3	55.3695	1	58.3850	4	113.7545	2	62.6455	55.07%	2	1.0000	2	2.0000
48	สระบุรี	2	16.7800	-	-	2	16.7800	2	13.4111	79.92%	1	1.0000	1	-
49	อ่างทอง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	อุทัยธานี	4	63.4700	-	-	4	63.4700	4	42.7837	67.41%	1	1.0000	3	-
51	จันทบุรี	3	13.7440	-	-	3	13.7440	2	7.3260	53.30%	2	2.0000	1	1.0000
52	ฉะเชิงเทรา	3	73.5800	1	9.9000	4	83.4800	3	32.3761	38.78%	0	-	4	1.0000
53	ชลบุรี	3	28.0000	2	5.3965	5	33.3965	2	7.9675	23.86%	2	2.0000	1	1.0000

[illegible]

หน่วย งาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร						กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการ										ดำเนินการ เสร็จ
	จำนวน	จัดสรร	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ เบิกจ่าย	ร้อยละ	จัดสรร/จ้างดำเนินงาน		ลงนามฯแล้ว		งานทำเอง		ผลเบิกจ่าย		รอลงนามฯ / คงเหลือจาก ลงนาม		
							จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	จำนวน	วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	จำนวน	วงเงิน	
รวม	275	4,851.9831	3,240.4579	66.79%	1,611.5252	33.21%	234	3,803.6812	221	3,704.9850	45	1,056.6819	3,240.4579	66.79%	0	25.9502	128
งบบุคลากร	1	713.0294	663.4729	93.05%	49.5565	6.95%	-	-	-	-	1	713.0294	663.4729	93.05%	-	-	0
งบดำเนินงาน	2	109.1220	78.6787	72.10%	30.4433	27.90%	-	-	-	-	2	109.1220	78.6787	72.10%	-	-	0
ศปว.	7	162.6531	106.9042	65.73%	55.7489	34.27%	4	122.8000	4	122.5900	3	40.0631	106.9042	65.73%	-	0.2100	0
ศสท.	14	8.8350	3.2636	36.94%	5.5714	63.06%	14	8.8350	14	8.6391	-	-	3.2636	36.94%	-	0.1959	13
สบจ.	3	5.9100	3.2090	54.30%	2.7010	45.70%	3	5.9100	1	4.1060	2.00	-	3.2090	54.30%	-	0.0200	0
สปท.	1	1.0000	0.9556	95.56%	0.0444	4.44%	-	-	-	-	1	1.0000	0.9556	95.56%	-	-	0
สลก.	5	12.3119	12.0527	97.89%	0.2592	2.11%	3	9.7250	3	9.2912	2	2.5869	12.0527	97.89%	-	0.4338	4
สวพ.	13	129.7851	66.9649	51.60%	62.8202	48.40%	8	98.2146	8	97.9818	5	31.5705	66.9649	51.60%	-	0.2328	1
สสป.	1	2.6000	0.9595	36.90%	1.6405	63.10%	1	2.6000	1.00	0.9595	-	-	0.9595	36.90%	-	-	0
สพน.	5	103.9672	62.4002	60.02%	41.5670	39.98%	4	82.2341	4	82.2336	1	21.7331	62.4002	60.02%	-	0.0005	2
สอน.	6	219.8272	187.0394	85.08%	32.7878	14.92%	4	123.2272	3	120.4296	2	96.6000	187.0394	85.08%	-	0.5976	2
สทก.1	54	722.2479	571.0216	79.06%	151.2263	20.94%	33	712.5477	33	710.6005	21	9.7002	571.0216	79.06%	-	1.9472	27
สทก.2	24	505.7530	319.2454	63.12%	186.5076	36.88%	24	505.7530	24	504.0212	-	-	319.2454	63.12%	-	1.7318	8
สทก.3	4	155.0000	99.3131	64.07%	55.6869	35.93%	4	155.0000	3	117.3990	-	-	99.3131	64.07%	-	0.2300	2
สทก.4	16	297.3352	148.0695	49.80%	149.2657	50.20%	16	297.3352	13	286.9675	-	-	148.0695	49.80%	-	2.5621	5
สทก.5	13	354.2000	223.3589	63.06%	130.8411	36.94%	11	324.2000	11	322.4997	2	30.0000	223.3589	63.06%	-	1.7003	3
สทก.6	26	393.1745	168.8522	42.95%	224.3223	57.05%	26	393.1745	24	372.8346	-	-	168.8522	42.95%	-	0.8699	7
สทก.7	23	317.9476	199.8170	62.85%	118.1306	37.15%	23	317.9476	23	317.5303	-	-	199.8170	62.85%	-	5.8327	15
สทก.8	12	160.0697	145.8912	91.14%	14.1785	8.86%	14	168.2397	12	159.1434	-	-	145.8912	91.14%	-	8.7055	9
สทก.9	30	307.3853	79.6343	25.91%	227.7510	74.09%	27	306.1086	25	298.1060	3	1.2767	79.6343	25.91%	-	0.5031	21
สทก.10	6	93.1000	41.3154	44.38%	51.7846	55.62%	6	93.1000	6	93.0530	-	-	41.3154	44.38%	-	0.0470	1
สทก.11	9	76.7290	58.0388	75.64%	18.6902	24.36%	9	76.7290	9	76.5990	-	-	58.0388	75.64%	-	0.1300	8

สรุปผลเบิกจ่ายรายหน่วยงาน งบประมาณปี พ.ศ. 2565

