



กรมทรัพยากรน้ำ

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES

# รายงานการติดตามและประเมินผล หลังการใช้จำแนกประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
ส่วนประสานติดตามและประเมินผล

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566



## บทสรุปผู้บริหาร

### ที่มาและวิธีการของการติดตามและประเมินผล

ตามที่สำนักงบประมาณได้วางระบบติดตามและประเมินผล ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานใช้แบบฟอร์ม กยผ.ตป.01 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน โดยหน่วยปฏิบัติวิเคราะห์ประเมินผลความสำเร็จของโครงการตามที่ได้รับงบประมาณ จัดส่งให้ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ สรุปภาพรวมตามเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน

### สรุปการติดตามและประเมินผล


สรุปผลหลังการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566


1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
5. ปัญหาอุปสรรค
6. ข้อเสนอแนะ

#### 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานที่นำไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 5,291.5107 ล้านบาท โดยจำแนกการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน ประกอบด้วย 5 แผนงาน ดังนี้

- 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 714.9316 ล้านบาท
- 2) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 444.9084 ล้านบาท
- 3) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 589.0350 ล้านบาท
- 4) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 3,538.4125 ล้านบาท
- 5) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 4.2232 ล้านบาท





ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566  
จำนวน **4,209.6055** ล้านบาท

## 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

กรมทรัพยากรน้ำได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 วงเงินงบประมาณรวมจำนวน 5,291.5107 ล้านบาท และได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลางโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ จำนวน 14.9629 ล้านบาท ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำจึงมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 5,306.4736 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 4,209.6055 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.33 งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำมีงบประมาณที่ขอเบิกได้เบิกเหลือปี จำนวน 1,091.4017 ล้านบาท และคาดว่าเมื่อได้เบิกจ่ายเงินกันๆ ครบถ้วน จะมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจำนวน 5,301.0072 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

## 3. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

กรมทรัพยากรน้ำมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำนวน 9 เป้าหมาย โดยในแต่ละเป้าหมายมีผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ดังนี้

### 3.1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเลขาธิการกรม

กรมทรัพยากรน้ำได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 714.9316 ล้านบาท และได้รับโอนจัดสรรงบประมาณจากกรมบัญชีกลางรายจ่ายงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ จำนวน 14.9629 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 729.8945 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 728.6010 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.82 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

### 3.2 ทรัพยากรน้ำมีความสมดุลและยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กองการจัดสรรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

|           |                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผลผลิต    | การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                                                    |
| ตัวชี้วัด | จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขื่อนน้ำผน จำนวน 13 เรื่อง                              |
| ผล        | จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขื่อนน้ำผน จำนวน 14 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 เรื่อง |

หมายเหตุ : กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการตามตัวชี้วัด จำนวน 12 เรื่อง และมีการยกเลิกรายการ จำนวน 1 เรื่อง คือ โครงการจัดประชุม คณะกรรมการร่วมไทย-จีน ว่าด้วยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 และได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายเพิ่มเติม 2 เรื่อง ได้แก่ 1) โครงการฝึกอบรม Nature-based Solutions and Climate Resilience for Extreme Water Events และ 2) โครงการดำเนินงานในพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

## 3.3

### เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-7, 9 และ 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 และกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2

|           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผลผลิต    | การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ                                                                                                                                                                                               |
| ตัวชี้วัด | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา จำนวน 38 แห่ง</li> <li>- ครวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ จำนวน 37,170 ครวเรือน</li> </ul> |
| ผล        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา จำนวน 38 แห่ง</li> <li>- ครวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ จำนวน 37,170 ครวเรือน</li> </ul> |

## 3.4

### ลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย ที่มีประสิทธิภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผลผลิต    | การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ตัวชี้วัด | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัย ด้านน้ำ จำนวน 2,157 สถานี (จำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา จำนวน 1,952 สถานี และมีการติดตั้งใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 205 สถานี)</li> <li>- ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</li> </ul> |
| ผล        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ จำนวน 1,952 สถานี</li> <li>- ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100</li> </ul>                                                                                                                                    |

หมายเหตุ : โครงการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning) จำนวน 1,952 สถานี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการติดตั้งสถานีใหม่ จำนวน 205 สถานี โดยจะมีการตรวจรับงานงวดสุดท้ายภายในเดือนธันวาคม 2566

## 3.5

## ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ พื้นที่แบบมีส่วนร่วม

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| ผลผลิต    | โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ |
| ตัวชี้วัด | พื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 80.00              |
| ผล        | พื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 85.70              |

หมายเหตุ : โครงการศึกษา สํารวจทางกายภาพและความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะในพื้นที่แม่น้ำสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม

## 3.6

## อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 และ 3-11 และกองพัฒนาแหล่งน้ำ 1

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผลผลิต    | โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ตัวชี้วัด | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 114 แห่ง</li> <li>- ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 16.44 ล้าน ลบ.ม.</li> <li>- พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 42,182 ไร่</li> <li>- ครุว์เรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 9,135 ครุว์เรือน</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| ผล        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 118 แห่ง (แล้วเสร็จ 88 แห่ง ณ 30 กันยายน 2566)</li> <li>- ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 16.91 ล้าน ลบ.ม. (ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 8.26 ล้าน ลบ.ม. ณ 30 กันยายน 2566)</li> <li>- พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 50,649 ไร่ (27,319 ไร่ ณ 30 กันยายน 2566)</li> <li>- ครุว์เรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 15,743 ครุว์เรือน (11,550 ครุว์เรือน ณ 30 กันยายน 2566 )</li> </ul> |

หมายเหตุ : โดยจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเกิดจากการโอนเปลี่ยนแปลงรายการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายรวมจำนวน 4 แห่ง

## 3.7

## พัฒนาแหล่งน้ำโดยคำนึงถึงสมดุลน้ำ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 และกองพัฒนาแหล่งน้ำ 1

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผลผลิต    | โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ตัวชี้วัด | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำจำนวน 289 แห่ง</li> <li>- พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 100,379 ไร่</li> <li>- ครุว์เรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 55,082 ครุว์เรือน</li> </ul>                                                                                                                                   |
| ผล        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 343 แห่ง (<b>แล้วเสร็จ 244 แห่ง</b> ณ 30 กันยายน 2566)</li> <li>- พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 106,433 ไร่ (<b>57,018 ไร่</b> ณ 30 กันยายน 2566)</li> <li>- ครุว์เรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 69,997 ครุว์เรือน (<b>48,036 ครุว์เรือน</b> ณ 30 กันยายน 2566)</li> </ul> |

หมายเหตุ : โดยจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเกิดจากการโอนเปลี่ยนแปลงรายการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย รวมจำนวน 54 แห่ง

## 3.8

## ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไก การมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ กองการจัดสรรน้ำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

|           |                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผลผลิต    | โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ                                                                                                                                |
| ตัวชี้วัด | จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จำนวน 4 เรื่อง                                                          |
| ผล        | จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จำนวน 7 เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง |

หมายเหตุ : กรมทรัพยากรน้ำได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย เพื่อดำเนินโครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพิ่มเติมจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่

- 1) โครงการประเมิน วางแผน ออกแบบ และบูรณาการระบบ และนโยบาย เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมทรัพยากรน้ำ
- 2) โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงบประมาณโครงการ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ
- 3) โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ

## 3.9

## เป็นองค์กรที่เข้าถึง เปิดกว้าง เชื่อมมั่นและไว้วางใจของประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

|           |                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ผลผลิต    | โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน |
| ตัวชี้วัด | จำนวนระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน 1 ระบบ         |
| ผล        | ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ระบบ                                                       |

หมายเหตุ : โครงการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ

## 4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

กรมทรัพยากรน้ำมีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 3 ด้าน สรุปดังนี้

|   | ผลสัมฤทธิ์/ตัวชี้วัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | เป้าหมาย                                | ผล                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | <p><b>พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา และพัฒนา</b></p> <p><b>ตัวชี้วัด</b> จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา และพัฒนา</p> <p><b>ตัวชี้วัด</b> จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</p> <p>หมายเหตุ : โครงการอนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการ + โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ</p>                                                        | <p>403 แห่ง</p> <p>64,217 ครัวเรือน</p> | <p>461 แห่ง</p> <p>85,740 ครัวเรือน</p> |
| 2 | <p><b>กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน เพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช้น้ำ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง</b></p> <p><b>ตัวชี้วัด</b> พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน เพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช้น้ำ</p> <p>หมายเหตุ : โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำสำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะของผู้ใช้น้ำประเภทที่สองและสาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4</p> | 1 เรื่อง                                | 1 เรื่อง                                |
| 3 | <p><b>ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ</b></p> <p><b>ตัวชี้วัด</b> ร้อยละความสำเร็จในการแจ้งข้อมูลเตือนภัย และเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ</p> <p>หมายเหตุ : โครงการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning)</p>                                                                                                                     | ร้อยละ 80                               | ร้อยละ 100                              |

## 5. ปัญหาอุปสรรคในภาพรวมต่อการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ



5.1 ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ดำเนินโครงการ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการได้หรือดำเนินการล่าช้า บางครั้งต้องขอหยุดงาน เพื่อรอการระบายน้ำ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย

5.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ภายในครั้งเดียว เนื่องจากมีผู้ขอแก้ไขร่าง TOR ไม่มีผู้สนใจเสนอราคา มีการปรับแก้ไขรูปแบบรายการ ทำให้ต้องเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และบางรายการมีผู้เสนอราคา อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานต้องพิจารณาและส่งให้หน่วยงานกลางที่มีอำนาจ ในการวินิจฉัย ทำให้เกิดความล่าช้าในการลงนามสัญญา

5.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ ทำให้จำเป็นต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการ

## 6. ข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ



6.1 ตรวจสอบความพร้อมการดำเนินงานโครงการให้เป็นปัจจุบัน วางแผน การดำเนินงาน โครงการให้เกิดประสิทธิภาพทั้งการบริหารแผนงานและการบริหารคน

6.2 เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผล เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ การถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกัน ขับเคลื่อน การดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

6.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการดำเนินงาน ให้ทันสมัย และเพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด



## คำนำ

ด้วยสำนักงบประมาณได้วางระบบการติดตามและประเมินผล ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลและรายงานการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน 5,291.5107 ล้านบาท และได้รับโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง รายจ่ายงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ จำนวน 14.9629 ล้านบาท ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำจึงมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมจำนวน 5,306.4736 ล้านบาท มีเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำนวน 9 เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จระดับหน่วยงาน จำนวน 15 ตัวชี้วัด โดยเป็นการขับเคลื่อนภารกิจใน 5 แผนงานหลัก ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งได้ถ่ายทอดไปตามโครงการที่แต่ละหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น เพื่อสะท้อนความสำเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณ สะท้อนผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ กรมทรัพยากรน้ำ โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จึงได้จัดทำ “รายงานการติดตามและประเมินผลหลังการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมทรัพยากรน้ำ” ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักงบประมาณและเพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำ ได้ใช้ประกอบในการทบทวน และวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณต่อไป

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  
กรมทรัพยากรน้ำ

## สารบัญ

|                                                                                             | หน้า     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| บทสรุปสำหรับผู้บริหาร                                                                       | ก        |
| คำนำ                                                                                        | ซ        |
| สารบัญ                                                                                      | ณ        |
| สารบัญตาราง                                                                                 | ฐ        |
| สารบัญรูป                                                                                   | ฑ        |
| <b>1. ข้อมูลหน่วยงาน</b>                                                                    | <b>1</b> |
| 1.1 วิสัยทัศน์                                                                              | 1        |
| 1.2 พันธกิจ                                                                                 | 1        |
| 1.3 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ                             | 1        |
| <b>2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</b>                                          | <b>2</b> |
| <b>3. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</b>                               | <b>3</b> |
| 3.1 สรุปภาพรวม                                                                              | 3        |
| 3.2 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย                                                           | 5        |
| <b>4. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</b>           | <b>5</b> |
| <b>5. ผลการดำเนินงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต</b>                              | <b>7</b> |
| 5.1 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                              | 7        |
| 5.2 ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                   | 8        |
| 5.2.1 โครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย                       | 9        |
| 5.2.2 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย<br>สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 | 10       |
| 5.2.3 โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารงานภายในองค์กร<br>กรมทรัพยากรน้ำ           | 11       |
| 5.2.4 โครงการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                                              | 13       |
| 5.2.5 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ                                            | 14       |
| 5.2.6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรน้ำ            | 16       |
| 5.2.7 โครงการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ                            | 17       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | หน้า |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5.2.8 โครงการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                                                                     | 19   |
| 5.2.9 โครงการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่ม ระบบกระจายน้ำในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 21   |
| 5.2.10 โครงการตรวจกำกับกิจการประปา                                                                                                                                                                                                                                                              | 22   |
| 5.2.11 โครงการศึกษาและส่งเสริมการกักเก็บน้ำฝนเพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสะอาดกรณีศึกษาพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                                                                                                                                                                  | 24   |
| 5.2.12 โครงการสำรวจข้อมูลและประเมินราคารื้อถอน ระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุดซ่อมแซมไม่ได้หรือไม่ใช้งานแล้วเพื่อรื้อถอน/จำหน่าย                                                                                                                                                                      | 25   |
| 5.2.13 โครงการฝึกอบรม Nature-based Solutions and Climate Resilience for Extreme Water Events                                                                                                                                                                                                    | 26   |
| 5.2.14 โครงการดำเนินงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2566                                                                                                                                                                                                                                   | 27   |
| 5.3 ผลผลิตการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ                                                                                                                                                                                                                                     | 29   |
| 5.4 ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ                                                                                                                                                                                                                                          | 31   |
| 5.4.1 โครงการซ่อมแซมระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)                                                                                                                                                                                                                                 | 32   |
| 5.4.2 โครงการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก                                                                                                                                                                                                                            | 33   |
| 5.4.3 โครงการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุทกนิยมนิคมวิทยา                                                                                                                                                                                                                 | 34   |
| 5.4.4 โครงการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว                                                                                                                                                                                                         | 37   |
| 5.4.5 โครงการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)                                                                                                                                                                                                                              | 39   |
| 5.4.6 โครงการการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS)                                                                                                                                                                                                                | 40   |
| 5.4.7 โครงการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ                                                                                                                                                                                                               | 42   |

|                                                                                                                                                                               | หน้า |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5.4.8 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน และพื้นที่ราบเชิงเขา        | 43   |
| 5.5 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ                                                                                                         | 44   |
| 5.5.1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ                                                                                                       | 45   |
| 5.5.2 โครงการศึกษาสำรวจทางกายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะในพื้นที่แม่น้ำสงครามตอนล่างจังหวัดนครพนม                | 47   |
| 5.5.3 โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา                                                                      | 49   |
| 5.5.4 โครงการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทาน หรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน                                                                                     | 51   |
| 5.5.5 โครงการจัดทำ Information sheet เพื่อเสนอ Ramsar site ของประเทศไทย 4 แห่ง                                                                                                | 52   |
| 5.6 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ                                                                                                                     | 55   |
| 5.7 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ                                                                                                                              | 58   |
| 5.8 โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ                                                                                                                     | 62   |
| 5.8.1 โครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก)                                                                                            | 63   |
| 5.8.2 โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก พื้นที่ภาคเหนือ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                            | 64   |
| 5.8.3 โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                          | 66   |
| 5.8.4 โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำสำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะของผู้ใช้น้ำประเภทที่สองและสามตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4 | 68   |
| 5.8.5 โครงการประเมิน วางแผน ออกแบบ และบูรณาการระบบ และนโยบาย เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมทรัพยากรน้ำ                                         | 71   |

|                                                                                                             | หน้า      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.8.6 โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงบประมาณโครงการ<br>เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ | 73        |
| 5.8.7 โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ                                                             | 74        |
| 5.9 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน                             | 76        |
| โครงการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ                                                       | 76        |
| <b>6. สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</b>                       | <b>78</b> |
| 6.1 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน                                                                            | 78        |
| 6.2 ความสอดคล้อง (Relevance)                                                                                | 81        |
| 6.3 ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) การใช้จ่ายงบประมาณ                               | 84        |
| 6.4 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                  | 90        |
| 6.5 ปัญหาอุปสรรคในภาพรวมต่อการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ                                                    | 90        |
| 6.6 ข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ                                                      | 90        |
| <b>เอกสารอ้างอิง/แหล่งข้อมูล</b>                                                                            | <b>91</b> |
| <b>ภาคผนวก</b>                                                                                              | <b>92</b> |
| ภาคผนวก ก รายละเอียดโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ                                   | 93        |
| ภาคผนวก ข รายละเอียดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ                                   | 98        |
| ภาคผนวก ค รายละเอียดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ                                            | 113       |
| ภาคผนวก ง เอกสารที่เกี่ยวข้อง                                                                               | 163       |
| - หนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ที่ ทส 0604.4/ว 1337<br>ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566                            | 164       |
| - หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0412.3/37864 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2566                                           | 165       |
| - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ (กยผ.ตป.01)                                                          | 166       |
| - พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                    | 170       |
| - หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0729.1/ ว 108 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564                                       | 188       |
| - คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ 468/2565 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565                                                 | 197       |
| - คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ 163/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566                                                 | 199       |

## สารบัญตาราง

| ตารางที่   |                                                                                                                       | หน้า |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ตารางที่ 1 | สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                            | 4    |
| ตารางที่ 2 | สรุปผลการเบิกจ่ายตามประเภทรายจ่าย                                                                                     | 5    |
| ตารางที่ 3 | แสดงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 | 5    |
| ตารางที่ 4 | สรุปผลการดำเนินงานรายหน่วยงานโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ                                     | 30   |
| ตารางที่ 5 | สรุปผลการดำเนินงานรายหน่วยงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ                                    | 57   |
| ตารางที่ 6 | สรุปผลการดำเนินงานรายหน่วยงานโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ                                             | 60   |
| ตารางที่ 7 | ผังความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมทรัพยากรน้ำ                                               | 83   |
| ตารางที่ 8 | การเปรียบเทียบผลดำเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิต                                                           | 85   |

## สารบัญรูปภาพ

รูปภาพที่

รูปภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนงบประมาณจำแนกตามแผนงาน

หน้า

2

รายงานการติดตามและประเมินผลหลังการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
กรมทรัพยากรน้ำ

## 1. ข้อมูลหน่วยงาน

### 1.1 วิสัยทัศน์

ทรัพยากรน้ำมั่นคง ประชาชนมั่นใจ ใช้ประโยชน์ยั่งยืน

### 1.2 พันธกิจ

- 1.2.1 กำกับ ควบคุม อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ
- 1.2.2 พัฒนา พื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารโครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ
- 1.2.3 จัดสรร กำกับ ควบคุม การใช้ทรัพยากรน้ำและประปาสัมปทาน
- 1.2.4 แจ้งเตือนภัย และการจัดการสภาวะวิกฤติ
- 1.2.5 ระบบบริหารจัดการ


### 1.3 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1.3.1 พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนา
  - จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนา จำนวน 403 แห่ง
  - จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 64,217 ครัวเรือน
- 1.3.2 กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช้น้ำได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
  - พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเพื่อการจัดสรร และควบคุมการใช้น้ำ จำนวน 1 เรื่อง
- 1.3.3 ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
  - ความสำเร็จในการแจ้งข้อมูลเตือนภัย และเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ ร้อยละ 80

## 2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานที่นำไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 5,291.5107 ล้านบาท โดยจำแนกการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน ประกอบด้วย 5 แผนงาน ดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 714.9316 ล้านบาท
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 444.9084 ล้านบาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 589.0350 ล้านบาท
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 3,538.4125 ล้านบาท
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 4.2232 ล้านบาท



รูปภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนงบประมาณจำแนกตามแผนงาน

### 3. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

#### 3.1 สรุปภาพรวม

กรมทรัพยากรน้ำได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 วงเงินงบประมาณรวม จำนวน 5,291.5107 ล้านบาท และได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลางโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ จำนวน 14.9629 ล้านบาท ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำจึงมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 5,306.4736 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 4,209.6055 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.33 ของงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร โดยจำแนกตามหมวดรายจ่าย รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| หมวดรายจ่าย   | 1. งบประมาณ<br>ตาม พ.ร.บ. |        | 2. ได้รับ<br>เพิ่มเติม | 3. โอน<br>เปลี่ยนแปลง | 4. งบประมาณ<br>ที่ได้รับจัดสรร |        | 5. ผลการเบิกจ่าย<br>ณ 30 กันยายน 2566<br>(งบประมาณที่ได้รับจัดสรร) |        | ลดค่างาน/<br>คืนเงิน  | งบประมาณ<br>ที่ขอเกินเงินไว้<br>เบิกเหลือปี |
|---------------|---------------------------|--------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------------------------|
|               | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)     | ร้อยละ | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)  | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)          | ร้อยละ | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                                              | ร้อยละ | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                       |
| งบบุคลากร     | 700.7540                  | 13.24  | 14.9629                | -                     | 715.7169                       | 13.49  | 715.7169                                                           | 100.00 | 0.0000                | 0.0000                                      |
| งบดำเนินงาน   | 112.3683                  | 2.12   | -                      | +7.9410               | 120.3093                       | 2.27   | 113.5142                                                           | 94.35  | 1.6351                | 5.1599                                      |
| งบลงทุน       | 3,989.1884                | 75.39  | -                      | -33.6800              | 3,955.5084                     | 74.54  | 3,053.4849                                                         | 77.20  | 3.5866                | 898.4369                                    |
| งบรายจ่ายอื่น | 449.3188                  | 8.49   | -                      | +25.7390              | 475.0578                       | 8.95   | 287.0083                                                           | 60.42  | 0.2446                | 187.8048                                    |
| งบเงินอุดหนุน | 39.8812                   | 0.75   | -                      | -                     | 39.8812                        | 0.75   | 39.8812                                                            | 100.00 | 0.0000                | 0.0000                                      |
| รวม           | 5,291.5107                | 100.00 |                        |                       | 5,306.4736                     | 100.00 | 4,209.6055                                                         | 79.33  | 5.4664                | 1,091.4017                                  |

**หมายเหตุ:** สำนักงบประมาณได้อนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ำ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย หมวดงบลงทุน จำนวน 33.6800 ล้านบาท ไปตั้งจ่ายหมวดงบดำเนินงาน จำนวน 7.9410 ล้านบาท และหมวดงบรายจ่ายอื่น จำนวน 25.7390 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำมีงบประมาณที่ขอเกินไว้เบิกเหลือปี จำนวน 1,091.4017 ล้านบาท และคาดว่าจะเมื่อได้เบิกจ่ายเงินกันๆ ครบถ้วน จะมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจำนวน 5,301.0072 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

### 3.2 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

3.2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 918.6710 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 4 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 903.8967 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.39 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ 0.39

3.2.2 งบประมาณรายจ่ายลงทุน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 4,387.8026 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 4 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,305.7088 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.34 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ 0.34

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำได้รับจัดสรรงบประมาณรวมจำนวนทั้งสิ้น 5,306.4736 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 4 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,209.6055 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.33 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมตามที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ 13.67 รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สรุปผลการเบิกจ่ายตามประเภทรายจ่าย

| ประเภท<br>รายจ่าย | งบประมาณ<br>ตาม พ.ร.บ. |        | โอน<br>เปลี่ยนแปลง    | ได้รับ<br>เพิ่มเติม   | รวมงบประมาณที่ได้รับ<br>(พ.ร.บ. +ได้รับเพิ่มเติม) |        | ผลเบิกจ่าย<br>ณ วันที่ 30 ก.ย. 66 |        | เป้าหมายรัฐบาล<br>กำหนด<br>ณ สิ้นไตรมาส 4 | ผลเบิกจ่ายเทียบกับเป้าหมาย      |
|-------------------|------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------|
|                   | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)  | ร้อยละ | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | งบประมาณ<br>(ล้านบาท) | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)                             | ร้อยละ | งบประมาณ<br>(ล้านบาท)             | ร้อยละ | ร้อยละ                                    |                                 |
| รายจ่าย<br>ประจำ  | 895.9309               | 16.93  | +7.7772               | +14.9629              | 918.6710                                          | 17.31  | 903.8967                          | 98.39  | 98.00                                     | สูงกว่าเป้าหมาย<br>ร้อยละ 0.39  |
| รายจ่าย<br>ลงทุน  | 4,395.5798             | 83.07  | -7.7772               | -                     | 4,387.8026                                        | 82.69  | 3,305.7088                        | 75.34  | 75.00                                     | สูงกว่าเป้าหมาย<br>ร้อยละ 0.34  |
| รวม               | 5,291.5107             | 100.00 | 0.0000                | 14.9629               | 5,306.4736                                        | 100.00 | 4,209.6055                        | 79.33  | 93.00                                     | ต่ำกว่าเป้าหมาย<br>ร้อยละ 13.67 |

## 4. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมทรัพยากรน้ำมีเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 9 เป้าหมายตามแผนงาน จำนวน 5 แผนงาน โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการ จำนวน 15 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงาน รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                    | หน่วยนับ | เป้าหมาย | ผลที่ดำเนินการ<br>(ผลที่แล้วเสร็จ)           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------|
| 1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ                                                   |          |          |                                              |
| 2. ทรัพยากรน้ำมีความสมดุลและยั่งยืน                                                          |          |          |                                              |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน | เรื่อง   | 13       | ดำเนินการ 14 เรื่อง<br>(แล้วเสร็จ 14 เรื่อง) |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                                                                    | หน่วยนับ   | เป้าหมาย                      | ผลที่ดำเนินการ<br>(ผลที่แล้วเสร็จ)                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>3. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน</b>                                       |            |                               |                                                    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา                                                                                     | แห่ง       | 38                            | ดำเนินการ 38 แห่ง<br>(แล้วเสร็จ 38 แห่ง)           |
| <b>4. ลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ</b>                                                                 |            |                               |                                                    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ                                                                               | สถานี      | 1,952<br>(2,157) <sup>1</sup> | 1,952 สถานี                                        |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า                                                              | ร้อยละ     | 80                            | ร้อยละ 100                                         |
| <b>5. ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟูแบบมีส่วนร่วม</b>                                                                                           |            |                               |                                                    |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ                                                                                                       | ร้อยละ     | 80                            | 85.70 <sup>2</sup>                                 |
| <b>6. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ</b>                             |            |                               |                                                    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ | แห่ง       | 114                           | ดำเนินการ 118 แห่ง<br>(แล้วเสร็จ 88 แห่ง)          |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น                                                                                                                             | ล้าน ลบ.ม. | 16.44                         | 16.91 ล้าน ลบ.ม. <sup>3</sup><br>(8.26 ล้าน ลบ.ม.) |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ                                                                                  | ไร่        | 42,182                        | 50,649 ไร่ <sup>4</sup><br>(27,319 ไร่)            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ                                                                                 | ครวเรือน   | 9,135                         | 15,743 ครวเรือน <sup>5</sup><br>(11,550 ครวเรือน)  |
| <b>7. พัฒนาแหล่งน้ำโดยคำนึงถึงสมดุลน้ำ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน</b>                                                                                                        |            |                               |                                                    |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ                                                                                          | แห่ง       | 289                           | ดำเนินการ 343 แห่ง<br>(แล้วเสร็จ 244 แห่ง)         |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ                                                                                     | ไร่        | 100,379                       | 106,433 ไร่ <sup>6</sup><br>(57,018 ไร่)           |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ                                                                                    | ครวเรือน   | 55,082                        | 69,997 ครวเรือน <sup>7</sup><br>(48,036 ครวเรือน)  |

| เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน<br>ตัวชี้วัด                                                                                         | หน่วยนับ | เป้าหมาย | ผลที่ดำเนินการ<br>(ผลที่แล้วเสร็จ)         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------|
| <b>8. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไก การมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</b>               |          |          |                                            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ | เรื่อง   | 4        | ดำเนินการ 7 เรื่อง<br>(แล้วเสร็จ 1 เรื่อง) |
| <b>9. เป็นองค์กรที่เข้าถึง เปิดกว้าง เชื่อมมั่นและไว้วางใจของประชาชน</b>                                                          |          |          |                                            |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ                                                | ระบบ     | 1        | 1                                          |

**หมายเหตุ:** <sup>1</sup>หมายถึง จำนวน 2,157 สถานี (จำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาจำนวน 1,952 สถานี และมีการติดตั้งใหม่ในปีงบประมาณพ.ศ. 2566 จำนวน 205 สถานี)

<sup>2</sup>หมายถึง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการศึกษา สํารวจทางกายภาพและความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำ สาธารณะในพื้นที่แม่น้ำสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม ทำให้มีแผนในการดำเนินงานและเครื่องมือในการอนุรักษ์ พื้นที่ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ คิดเป็นร้อยละ 85.70

<sup>3</sup>หมายถึง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ คาดว่ามีปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 16.91 ล้าน ลบ.ม.

<sup>4</sup>หมายถึง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ คาดว่ามีพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 50,649 ไร่

<sup>5</sup>หมายถึง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ คาดว่ามีครัวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน 15,743 ครัวเรือน

<sup>6</sup>หมายถึง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ คาดว่ามีพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 106,433 ไร่

<sup>7</sup>หมายถึง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ คาดว่ามีครัวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน 69,997 ครัวเรือน

## 5. ผลการดำเนินงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต

### 5.1 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีวัตถุประสงค์และผลการดำเนินงาน ดังนี้

**วัตถุประสงค์** เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ สำหรับเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยข้าราชการ เงินสมทบของลูกจ้างประจำ รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ และข้อกำหนดตามกฎหมายของบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินการกิจ ตลอดจนพัฒนาระบบงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล

**ผลการดำเนินงาน** กรมทรัพยากรน้ำได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 714.9316 ล้านบาท และได้รับโอนจัดสรรงบประมาณจากกรมบัญชีกลางรายจ่ายงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือน และเงินปรับปรุงข้าราชการ จำนวน 14.9629 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 729.8945 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 728.6010 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.82 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

## 5.2 ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงาน ดังนี้

**วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เขตน่านน้ำประกอบด้วย การจัดทำแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กำกับ ดูแล และควบคุมกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคด้วยเทคโนโลยีและมาตรการ พัฒนา องค์ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พัฒนาศักยภาพ กำหนดมาตรฐาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ และให้คำปรึกษาด้านเทคนิค วิชาการ พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ

**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน** ทรัพยากรน้ำมีความสมดุลและยั่งยืน

**ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย** จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตน่านน้ำ จำนวน 13 เรื่อง

**ผลการดำเนินงาน** กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 13 เรื่อง แต่มีการยกเลิก จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ โครงการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีนว่าด้วยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 (The 2<sup>nd</sup> Meeting of Joint Steering Committee on Thailand-China Water Resources Cooperation) เนื่องจากการประชุมดังกล่าวได้ถูกยกเลิก และกรมได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) โครงการฝึกอบรม Nature-based Solutions and Climate Resilience for Extreme Water Events และ 2) โครงการดำเนินงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 รวมดำเนินการทั้งหมด จำนวน 14 เรื่อง โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 เรื่อง มีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้

**5.2.1 โครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย**  
ดำเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

**วัตถุประสงค์**

- (1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน นโยบายและแผนด้านสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงมีการซักซ้อมแผนที่จัดทำขึ้น
- (2) เพื่อบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของกรมทรัพยากรน้ำ ให้มีความพร้อมในการทำงานได้ดีเป็นปกติอยู่เสมอ และรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ มาตรฐานการใช้งานของระบบ
- (3) เพื่อสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศและเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- (4) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** ดำเนินการในพื้นที่กรมทรัพยากรน้ำส่วนกลาง

**ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**  
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

**ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ**

- (1) กรมทรัพยากรน้ำมีระบบการบริหารจัดการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศอย่างเหมาะสม มีอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมใช้งานและรองรับระบบสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง
- (2) กรมทรัพยากรน้ำมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือปุมข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

**สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)**

- (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 8.2700 ล้านบาท งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 8.2617 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 8.2600 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 8.2600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามสัญญา
- (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 - 7 กันยายน 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมทรัพยากรน้ำ การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมทรัพยากรน้ำ การดูแลและดำเนินการประสานงาน แก้ปัญหาด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การจัดทำคู่มือในรูปแบบเอกสารและในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการดูแลบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำมีระบบการบริหารจัดการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสารสนเทศอย่างเหมาะสม อุปกรณ์เครือข่ายพร้อมใช้งาน และรองรับระบบสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือปุมข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

## 5.2.2 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 ดำเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

### วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 มีอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน และรองรับระบบสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

(2) เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** ดำเนินการในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 จำนวน 11 แห่ง

**ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 ได้รับการปรับปรุงและบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

### ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการโครงการ

(1) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 มีอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานและรองรับระบบสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

(2) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

### สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)

- (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 3.5000 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 3.4958 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 3.4958 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามสัญญา
- (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 - 8 สิงหาคม 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
- (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 การวิเคราะห์ ประเมิน ทบทวน ตั้งค่า Configuration อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงาน ทรัพยากรน้ำภาค 1-11 การดำเนินการปรับปรุง บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงาน ทรัพยากรน้ำภาค 1-11 รวมถึงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการดูแลบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11
- (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ
- (5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : สำนักงาน ทรัพยากรน้ำภาค 1-11 มีอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน และรองรับระบบ สารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์หรือข้อมูล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560
- (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

### 5.2.3 โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารงานภายในองค์กร กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

#### วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร โดยมุ่งเน้น การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุนในด้านการบริหารงานเอกสาร และสอดคล้องกับนโยบาย การทำงานในรูปแบบ Work from Home
- (2) เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน สามารถเข้าถึง ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้องได้จากทุกที่ทุกเวลา
- (3) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องกับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการปฏิบัติงานตลอดจนเอกสารสำคัญต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ไร้ร่องรอย และการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
- (4) เพื่อสามารถรับ-ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการปฏิบัติงาน และติดตาม ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (5) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ เพื่อให้ระบบสามารถ ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** ดำเนินการในพื้นที่กรมทรัพยากรน้ำ  
ส่วนกลาง และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11

**ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**  
มีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารงานภายในองค์กรกรมทรัพยากรน้ำให้สามารถ  
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 ระบบ

**ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ**

(1) กรมทรัพยากรน้ำมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารงานภายในองค์กร  
กรมทรัพยากรน้ำ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุน  
ในด้านการบริหารงานเอกสาร สอดคล้องกับนโยบายการทำงานในรูปแบบ Work from Home

(2) กรมทรัพยากรน้ำสามารถรับ-ส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการปฏิบัติงาน  
และติดตามภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเข้าถึงไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยจากทุกที่ทุกเวลา

**สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)**

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 25.0000  
ล้านบาท งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 24.9000 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 24.9000 ล้านบาท  
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 24.9000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 - 20 สิงหาคม 2566  
ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยได้ดำเนินการจัดทำแผน  
การดำเนินงานโครงการ (Activity Schedule Plan) การรวบรวมความต้องการ (Requirement)  
การพัฒนาระบบ รวมถึงรวบรวมโครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์  
ออกแบบระบบงานฐานข้อมูล การจัดทำเอกสารผลการวิเคราะห์ ออกแบบระบบเชื่อมโยง  
การจัดหาเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารงาน  
ภายในองค์กรของกรมทรัพยากรน้ำ รวมถึงการจัดอบรมการดูแลระบบ การใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ  
ผู้ใช้งานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับการดำเนินงานโครงการ :  
กรมทรัพยากรน้ำมีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารงานภายในองค์กรกรมทรัพยากรน้ำ  
สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุนในด้านการบริหารงาน  
เอกสาร สอดคล้องกับนโยบายการทำงานในรูปแบบ Work from Home และสามารถรับ-ส่งไฟล์  
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการปฏิบัติงาน และติดตามภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง  
สามารถเข้าถึงไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยจากทุกที่ทุกเวลา

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

## 5.2.4 โครงการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ดำเนินการโดย กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

### วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อให้ผู้นำของประเทศได้มีโอกาสแสดงออกถึงความร่วมมือหรือข้อเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความร่วมมือ
  - (2) เพื่อให้ผู้บริหารกระทรวง/กรม ได้ร่วมพบปะ เจรจา และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นตามกรอบการปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจของกรมในการจัดการทรัพยากรน้ำกับผู้บริหารหน่วยงานของต่างประเทศ และร่วมมือผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
  - (3) เพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี ระหว่างไทยกับนานาประเทศ
  - (4) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ การปฏิบัติ และพัฒนาการในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ
  - (5) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร และบุคลากรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
  - (6) เพื่อนำองค์ความรู้ นวัตกรรมมาเผยแพร่และพัฒนาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์
- กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** รายงานผลการประชุมเจรจาหารือ

### ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

- (1) มีการดำเนินงานอันเป็นผลสืบเนื่องจากการเจรจาทวิภาคี และจากการประชุมในเวทีการหารือแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยี นวัตกรรมระดับชาติ และระดับนานาชาติ
- (2) มีการนำองค์ความรู้ นวัตกรรมมาเผยแพร่ให้บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นทราบและใช้ประโยชน์
- (3) บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำได้เพิ่มพูนศักยภาพ และประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการน้ำจากการร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาทั้งในและต่างประเทศ
- (4) สามารถทราบถึงนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานแผนงาน/โครงการต่าง ๆ การสนับสนุน การควบคุม และกำกับดูแลให้ดำเนินการไปตามแผนงานและข้อตกลง
- (5) ให้ข้อมูล และคำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการวางแผน และการช่วยกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
- (6) สามารถสร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายพันธมิตรที่ดีกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกประเทศที่ทำงานในกลุ่มแม่น้ำโขง
- (7) เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

### สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 2.9020 ล้านบาท งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 2.5002 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 2.4956 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.18 ของงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการดังนี้ 1) การเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 33 2) การเข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 14 3) การเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 23 (ออนไลน์) 4) การเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 34 5) การอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 3 6) การเข้าร่วมการประชุมเจรจาและการเยือนราชอาณาจักรเดนมาร์ก 7) การเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 17 และ 8) การประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 62 (62<sup>nd</sup> Meeting of the Standing committee on Ramsar Convention)

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : การดำเนินงานอันเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมในเวทีการหารือแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับนานาชาติ และนำองค์ความรู้มาเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรในกรมทรัพยากรน้ำทราบ รวมถึงสามารถสร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายพันธมิตรกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : รายการประชุมถูกยกเลิก/ไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานประสานงานกลาง และมีรายการประชุมอื่น ๆ ที่อยู่นอกแผนงบประมาณ แก้ไขโดยการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง โดยใช้งบประมาณที่เหลือจากรายการที่เสร็จสิ้นแล้ว หรือหมดความจำเป็น และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน

### 5.2.5 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ ดำเนินการโดย สำนักงาน

เลขาธิการกรม

#### วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้ประชาชนรับทราบภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำที่มีความสำคัญ หากประชาชนมีความรู้และให้ความร่วมมือ อาทิ ภารกิจด้านการเตือนภัยจากน้ำหลากดินถล่ม ภารกิจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ภารกิจด้านโครงการระบบกระจายน้ำ และภารกิจในการสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ

(2) เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนมีส่วนร่วมในภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ ในด้านต่าง ๆ เพื่อลดภัยพิบัติที่เกิดจากทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งเสริมสร้างชีวิตของประชาชน ให้มีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรน้ำมากขึ้นทั้งในเมืองและที่ห่างไกล

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน/นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย น้ำหลากดินถล่ม และสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

**ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** ร้อยละ 100 ของการดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล/ข่าวสาร ภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ การแจ้งข้อมูล คาดการณ์ การเฝ้าระวัง ระบบการเตือนภัยน้ำหลากดินถล่ม การรณรงค์ให้ผู้รับข้อมูล/ข่าวสารใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ ประโยชน์จากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการถ่ายทอดผ่านสื่อหลักมากกว่า 2 ประเภท อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

#### **ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ**

การผลิตสื่อบอร์ดและสารคดีเชิงข่าว รวมถึงบทความเผยแพร่ภารกิจต่าง ๆ ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ตลอดจนการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมรณรงค์สำหรับกลุ่มเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการเพื่อให้รับทราบถึงบทบาทภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ และจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ การเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ในแต่ละประเภทที่ประชาชนต้องการ

#### **สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 29 กันยายน 2566)**

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 1.6067 ล้านบาท งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1.5900 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 1.5900 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1.5900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 31 มกราคม 2566 - 29 กรกฎาคม 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการผลิต และเผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์สำนักข่าว ผลิตชิ้นงานกราฟฟิกพร้อมตกแต่งการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ประชาชนรับทราบภารกิจกรมทรัพยากรน้ำในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนการรับรู้ถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อนำหลักการดำเนินงานไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

## 5.2.6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดำเนินการโดย สำนักงานเลขานุการกรม

### วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานของโครงการอบรม
- (2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักและเข้าใจถึงบทบาท และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล และผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรโดยรวม
- (4) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (5) เพื่อยกระดับทัศนคติและเจตนาคติให้เปิดกว้างขึ้น พร้อมทั้งจะทำงานกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ

### ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- (1) สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และสามารถบริหารจัดการน้ำทั้งระบบได้
- (2) นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบและมาตรฐาน
- (3) ได้ทำความเข้าใจกับที่มาของการทำงานและได้รู้ข้อมูลหลักวิธีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ทำให้การทำงานมีมาตรฐานยิ่งขึ้น

### ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

- (1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานของโครงการอบรม
- (2) ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักและเข้าใจถึงบทบาท และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล และผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรโดยรวม
- (4) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (5) ผู้เข้ารับการอบรมได้ยกระดับทัศนคติและเจตนาคติให้เปิดกว้างขึ้น พร้อมทั้งจะทำงานกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

### สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)

- (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 0.9802 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.9780 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.78 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

- (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการอบรมตามแผนจำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ 2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอัคคีภัยและภัยต่าง ๆ ในอาคารกรมทรัพยากรน้ำ 3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 4) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบัญชีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และ 5) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์สมดุลน้ำในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 376 ราย จากเป้าหมาย 370 ราย

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กรกรมทรัพยากรน้ำตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรได้ และสามารถขับเคลื่อนกรมทรัพยากรน้ำสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์ PMQA

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

(7) จุดเด่นของโครงการ

(7.1) เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้น และทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน

(7.2) พัฒนาให้บุคลากรนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้กับผู้ร่วมงานได้อย่างถูกต้อง

(7.3) กรมทรัพยากรน้ำเกิดการพัฒนาร่วมกัน (KM : Knowledge Management)

**5.2.7 โครงการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ**  
ดำเนินการโดย กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

**วัตถุประสงค์**

(1) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยต่อการอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง

(2) เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน เยาวชน เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของแม่น้ำ คู คลอง

(3) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** พื้นที่เป้าหมาย กรุงเทพมหานคร/ภูมิภาค จำนวน 1 ครั้ง/1 สถานที่ หรือตามความเหมาะสม

**ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**

(1) การจัดกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ” (วันที่ 20 กันยายนของทุกปี)

(2) การประชาสัมพันธ์ พร้อมการสร้างตระหนักรู้ และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม/เครือข่าย

**ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ**

ประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ เครือข่ายรักษ์น้ำ เยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ได้รับความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่

**สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)**

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1.3000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.9899 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.15 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการดังนี้ 1) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวันอนุรักษ์และพัฒนาม้ำ คู คลอง แห่งชาติ และจัดทำแผนการดำเนินการจัดงานอนุรักษ์และพัฒนาม้ำ คู คลอง แห่งชาติ โดยมีการนำเสนอในที่ประชุมกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 2) ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการโครงการ วันอนุรักษ์และพัฒนาม้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2566 ตามข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชา โดยดำเนินการทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 3) ดำเนินการจัดงานแถลงข่าวโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาม้ำ คู คลอง แห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4) ส่วนกลางกำหนดจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์และพัฒนาม้ำ คู คลอง แห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ณ วัดบางเพ็งใต้ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 กำหนดจัดในวันที่ 20 กันยายน 2566 หรือช่วงสัปดาห์วันอนุรักษ์และพัฒนาม้ำ คู คลอง แห่งชาติ 5) จากการประเมินความพึงพอใจการจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาม้ำ คู คลอง แห่งชาติ พบว่าผู้เข้าร่วมงานฯ ให้คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดงาน ร้อยละ 94.61 และ 6) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหาร

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับการดำเนินงานโครงการ : ประชาชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ เครือข่ายรักษ์น้ำ เยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ได้รับความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาม้ำ คู คลอง ในพื้นที่

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

(7) จุดเด่นของโครงการ : เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมทรัพยากรน้ำจึงให้ความสำคัญแก่ม้ำ คู คลอง เพื่อเป็นการสร้างสรรค์และสนับสนุนให้สภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำ คู คลอง มีความสะอาดสวยงาม เพราะวิถีชีวิตชุมชน ในชนบทมีความผูกพันและอยู่อาศัยใกล้ชิดกับแม่น้ำ คู คลอง การตั้งถิ่นฐานของประชาชนมักจะตั้งอยู่ตามแหล่งน้ำ

และได้ใช้ประโยชน์มากมายทั้งในด้านคมนาคมขนส่ง การอุปโภคบริโภค การเป็นที่รองรับหรือระบาย น้ำฝนและน้ำเสีย เป็นแหล่งผลิตอาหารจากพืชและสัตว์น้ำ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : การจัดกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ” การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดยกำหนด และค่านึงกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความพร้อมในแต่ละพื้นที่ การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

**5.2.8 โครงการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิต น้ำดื่มในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1**

#### **วัตถุประสงค์**

(1) เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ตามแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(2) เพื่อฝึกอบรมทบทวนเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรในการใช้งาน บำรุงรักษาซ่อมแซมระบบผลิตน้ำดื่ม และเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

(3) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำดื่มที่ชำรุดเสียหาย เกินความสามารถของครู และบุคลากรในการซ่อมแซมได้ด้วยตัวเอง ให้สามารถใช้ประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** ครู นักเรียน และประชาชน ในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 300 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) โรงเรียนพระปริยัติธรรม (วัด) สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โครงการพระราชดำริ/โครงการหลวง/โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง และอื่น ๆ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

#### **ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**

นิเทศ ติดตามผล ซ่อมแซมบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบผลิตน้ำดื่ม เพื่อให้ระบบผลิตน้ำดื่มสามารถผลิตน้ำดื่มให้แก่ครู นักเรียน ประชาชน อย่างมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ เพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ โดยในปี พ.ศ. 2566 เป้าหมายดำเนินการ จำนวน 300 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัดรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

### ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

(1) ระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สามารถผลิตน้ำดื่มให้บริการแก่ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

(2) บุคลากรในสถานศึกษาที่รับผิดชอบระบบผลิตน้ำดื่ม สามารถดูแลบำรุงรักษา และเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มได้อย่างถูกต้อง และได้มาตรฐาน

### สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 2.5500 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 2.5500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 26 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบผลิตน้ำดื่ม และการฝึกอบรมทวนเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรผู้ใช้งาน จำนวน 306 แห่ง

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่สามารถใช้งานระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด เพื่อการบริโภคได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา :

(6.1) บุคลากร (Man) : บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างประจำ และอยู่ในวัยใกล้เกษียณอายุราชการ ประชาชนในพื้นที่ใช้ภาษาท้องถิ่นทำให้มีปัญหาในการสื่อสาร บุคลากรของหน่วยงานในพื้นที่มีค่อนข้างจำกัด ทำให้ระบบไม่ได้รับการดูแลบำรุงรักษาตามระยะเวลาเท่าที่ควร

(6.2) ยานพาหนะ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine) : ยานพาหนะ ไม่เหมาะสม และไม่เพียงพอสำหรับการเดินทางในพื้นที่ทุรกันดาร

(6.3) เทคโนโลยี/การติดต่อสื่อสาร (Technology) : พื้นที่ตั้งโครงการ อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ทำให้การประสานงานกับพื้นที่ค่อนข้างติดขัด

(6.4) สภาพแวดล้อม (Environment) : พื้นที่ตั้งโครงการอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากฤดูฝนและฤดูหนาว ทัศนวิสัยไม่ดี ทำให้ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ รวมทั้งสถานศึกษาหยุดการเรียนการสอน และปัญหาจากฝนตกหนักทำให้เกิดการทรุดตัวของพื้นที่

(7) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ :

(7.1) การถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นในพื้นที่สูง ฯลฯ

(7.2) จัดสรรบุคลากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

(7.3) จัดทำเอกสารคู่มือ เพื่อช่วยในการดูแลระบบและสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น

(7.4) จัดหายานพาหนะที่เหมาะสมและเพียงพอกับพื้นที่ทำงาน

**5.2.9 โครงการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มระบบกระจายน้ำในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9**

#### **วัตถุประสงค์**

(1) เพื่อให้ระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ สามารถผลิตน้ำดื่มให้บริการแก่ครูและนักเรียนตลอดจนประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

(2) เพื่อฝึกอบรมทบทวนเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรในการใช้งานและบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำดื่มและเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

(3) เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำดื่มที่ชำรุดเสียหายเกินความสามารถของครูและบุคลากรในการซ่อมแซมได้ด้วยตัวเอง

(4) เพื่อให้ครู นักเรียน และประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคได้อย่างต่อเนื่อง

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 22 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) จำนวน 34 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดน่าน

#### **ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**

นิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 56 แห่ง

#### **ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ**

โรงเรียนพระปริยัติธรรม ในพื้นที่จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) จังหวัดน่าน สามารถใช้งานระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อการบริโภคได้อย่างต่อเนื่องและพอเพียง

### สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 0.4367 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.4367 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำดื่ม และฝึกอบรมทบทวนเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรในการใช้งาน

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่สามารถใช้งานระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อการบริโภคได้อย่างต่อเนื่อง และเพียงพอ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

(7) จุดเด่นของโครงการ

(7.1) ให้บริการแก่ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

(7.2) สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ในการใช้งาน การบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำดื่ม และเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่ม ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

### 5.2.10 โครงการตรวจกำกับกิจการประปา ดำเนินการโดย กองการจัดสรรน้ำ

#### วัตถุประสงค์

(1) เพื่อคุ้มครองประชาชนผู้ใช้น้ำให้ได้รับน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ปริมาณน้ำเพียงพอ มีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และราคาที่ยุติธรรม

(2) เพื่อตรวจสอบ ควบคุม กำกับ การประกอบกิจการประปาสัมปทาน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับและเงื่อนไขในสัมปทานประกอบกิจการประปา

(3) เพื่อตรวจสอบ ติดตาม การกระทำความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2515

(4) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ และส่งเสริม การประกอบกิจการประปาสัมปทานให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค และสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** ผู้ประกอบกิจการประปา สัมปทานทั่วประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน จำนวน 60 แห่ง และผู้กระทำความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58

### ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

(1) การตรวจกำกับและส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทานประจำปี จำนวน 60 โครงการ เพื่อให้ประชาชนผู้ให้บริการน้ำประปาในเขตโครงการที่ได้รับสัมปทาน ประกอบกิจการประปา ได้รับการคุ้มครองให้ได้รับน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปริมาณเพียงพอ ให้บริการอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และมีราคาที่เป็นธรรม

(2) กิจการประปาสัมปทานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ตามกฎหมายและเงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน รวมทั้งส่งเสริม การประกอบกิจการประปาสัมปทาน รวมทั้งสิ้น 60 โครงการ

### ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

(1) ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในเขตโครงการได้รับการคุ้มครองให้ได้รับน้ำอุปโภค บริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานปริมาณเพียงพอ ให้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีราคายุติธรรม ทุกโครงการตามที่ได้รับสัมปทาน

(2) กิจการประปาสัมปทานทุกโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับตามกฎหมาย ข้อบังคับและเงื่อนไขในสัมปทานประกอบ กิจการประปา

(3) ลดการกระทำความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับกิจการประปา

### สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1.0200 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1.0179 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.79 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการกิจการประปาสัมปทาน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ตามกฎหมาย และเงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน รวมทั้งส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน จำนวน 66 โครงการ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : การตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ให้ผู้รับสัมปทานปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและเงื่อนไข ในสัมปทานประกอบกิจการประปา เพื่อประชาชนผู้ใช้น้ำประปาของกิจการประปาสัมปทาน ได้รับการคุ้มครองให้ได้รับน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานปริมาณเพียงพอ ให้บริการ อย่างต่อเนื่อง และมีราคายุติธรรม

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

### 5.2.11 โครงการศึกษาและส่งเสริมการกักเก็บน้ำฝนเพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสะอาด กรณีศึกษาพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการโดย กองการจัดสรรน้ำ

#### วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้กักเก็บน้ำฝนในพื้นที่ประสบภัยแล้งให้เป็นแหล่งน้ำ  
สำรองเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
- (2) เพื่อแสดงให้เห็นถึงน้ำที่ได้จากการกักเก็บน้ำฝนมีความสะอาด ปลอดภัย  
สามารถนำไปบริโภคได้ ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนในการจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของประชาชน  
ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
- (3) เพื่อส่งเสริมแนวคิดการกักเก็บและใช้น้ำฝนเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  
ในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย สำหรับเป็นทางเลือกของประชาชนในการปรับตัวต่อภัยแล้ง  
ที่ไม่แน่นอนและยาวนานขึ้นจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน  
และอนาคต

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** หน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำ/  
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องระดับภูมิภาคในพื้นที่ศึกษา เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล  
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โรงเรียน อาสาสมัคร ประชาชนในชุมชนในพื้นที่ศึกษา

#### ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- (1) ข้อมูลวิชาการยืนยันว่าคุณภาพน้ำฝนในพื้นที่ศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน  
คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ตามประกาศกรมอนามัย พ.ศ. 2553 จำนวน 120 ตัวอย่างน้ำฝน
- (2) ประชาชนมีการจัดเตรียมภาชนะที่ใช้เก็บกักน้ำฝนเพื่อการบริโภค  
ให้ถูกสุขลักษณะมากขึ้น และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำบริโภค ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่าย  
ในครัวเรือน จำนวน 120 ครัวเรือน

**ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ**  
ได้ให้ความรู้พื้นฐานที่ประชาชนควรทราบเพื่อสามารถใช้น้ำฝนได้อย่างปลอดภัย และแนวทาง  
ปฏิบัติในการเก็บกักน้ำฝนให้สะอาดปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทมีการกักเก็บน้ำฝน  
ไว้ใช้ในครัวเรือน มีการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างความสามารถของชุมชน  
ครัวเรือน โดยเฉพาะในชนบทที่ระบบการจ่ายน้ำประปาไม่เพียงพอหรือไม่มีคุณภาพ ทำให้ชุมชน  
ครัวเรือนในชนบทสามารถพึ่งพาตนเองในยามวิกฤติ

#### สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)

- (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร  
จำนวน 1.3180 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 1.2987 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน  
0.9850 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.85 ของงบประมาณตามสัญญา
- (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 - 6 ตุลาคม 2566  
คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการให้ประชาชนในพื้นที่ศึกษา จำนวน 120 ครั้วเรือน มีความรู้ในการจัดเตรียมภาชนะที่ใช้กักเก็บน้ำฝนเพื่อการบริโภคให้ถูกสุขลักษณะมากขึ้น และยังเป็น การช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำบริโภคในครั้วเรือน

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ผลการประเมินคุณภาพน้ำฝนในพื้นที่ศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ตามประกาศกรมอนามัย พ.ศ. 2553 จำนวน 120 ตัวอย่าง ในพื้นที่ศึกษา จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธาธานี และจังหวัดขอนแก่น โดยประชาชนในพื้นที่ศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดเตรียมภาชนะที่ใช้เก็บกักน้ำฝนอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อใช้ในการบริโภค และยังเป็น การช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำบริโภคในครั้วเรือน

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

(7) จุดเด่นของโครงการ : เป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทหันกลับมาเก็บกักน้ำฝน เพื่อการบริโภคในครั้วเรือน โดยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำฝน หากมีการกักเก็บอย่างถูกสุขลักษณะ สามารถนำมาใช้บริโภคในครั้วเรือนได้ อีกทั้งยังเป็น การลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำบริโภค

#### 5.2.12 โครงการสำรวจข้อมูลและประเมินราคาร้อยถอน ระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุดซ่อมแซมไม่ได้หรือไม่ใช้งานแล้วเพื่อย้อยถอน/จำหน่าย ดำเนินการโดย กองการจัดสรรน้ำ วัตถุประสงค์

(1) เพื่อสำรวจ และจัดเก็บข้อมูลประปาหมู่บ้าน สำหรับประกอบการร้อยถอนตามแบบฟอร์มของกรมธนารักษ์

(2) เพื่อประมาณการงบประมาณในการร้อยถอน สำหรับประกอบการจัดสรรงบประมาณที่ใช้ดำเนินการร้อยถอน/จำหน่ายระบบประปาหมู่บ้าน

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ประชาชนในพื้นที่

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

สภาพภาพที่เป็นปัจจุบันของระบบประปา ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับประกอบการขึ้นทะเบียนและร้อยถอน และประมาณการค่าร้อยถอน จำนวน 278 แห่ง

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการโครงการระบบประปาพร้อมจำหน่าย/ร้อยถอน

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรรจำนวน 1.3594 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1.3523 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.48 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566  
ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการสำรวจ  
เพื่อดำเนินการรื้อถอน/จำหน่ายระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือไม่ใช้งาน  
จำนวน 277 แห่ง และอีก 1 แห่ง ไม่ได้ดำเนินการสำรวจ เพื่อดำเนินการรื้อถอน/จำหน่ายระบบ  
ประปาหมู่บ้าน เนื่องจากได้ส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ระบบประปา  
หมู่บ้านที่ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้รับการรื้อถอนและจำหน่าย

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

### 5.2.13 โครงการฝึกอบรม Nature-based Solutions and Climate Resilience for Extreme Water Events (ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย) ดำเนินการโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ  
เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง แนวทางในการรับมือกับอุทกภัยและภัยแล้ง รวมทั้งแนวคิดที่อาศัย  
ธรรมชาติเป็นพื้นฐานในการจัดการกับเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงด้านน้ำ

(2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาความรู้ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  
เพื่อรับมือกับอุทกภัยและภัยแล้ง สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ  
และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

**ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** รายงาน  
ผลการฝึกอบรมและการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย

#### ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการโครงการ

(1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ  
เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงแนวทางในการรับมือกับอุทกภัยและภัยแล้ง รวมทั้งแนวคิดที่อาศัย  
ธรรมชาติเป็นพื้นฐานในการจัดการกับเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงด้านน้ำ

(2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการส่งเสริมการมีภูมิคุ้มกัน  
เพื่อรับมือกับอุทกภัยและภัยแล้ง สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

#### สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 0.2493 ล้านบาท  
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.1723 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.11 ของงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 13 มกราคม 2566 - 9 กุมภาพันธ์ 2566  
ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการจัดฝึกอบรม Nature-based Solutions and Climate Resilience for Extreme Water Events เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 69 ราย จากเป้าหมาย 60 ราย

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : การฝึกอบรมดังกล่าว ช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศไทย และประเทศเนเธอร์แลนด์ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การรับมือกับเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรง การสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือกับอุทกภัยและภัยแล้ง การใช้แนวคิดที่อาศัยธรรมชาติเป็นพื้นฐาน และภูมิคุ้มกันต่อเหตุการณ์รุนแรงด้านน้ำ ซึ่งผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานต่อไป รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำ และประเทศเนเธอร์แลนด์

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

**5.2.14 โครงการดำเนินงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2566** (ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย) ดำเนินการโดย กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

#### **วัตถุประสงค์**

(1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง การฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ

(2) เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ

(3) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำให้เกิดความตระหนักในวงกว้าง

#### **กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ**

(1) กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน ประกอบด้วย ประชาชนและเครือข่ายในพื้นที่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และนักเรียน เยาวชน

(2) พื้นที่เป้าหมาย ณ วัดคงคาราม (วัดบน) ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

#### **ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**

(1) การจัดกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก” (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี)

(2) การสร้างความตระหนักเรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำให้เกิดความตระหนักในวงกว้าง

#### **ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ**

หน่วยงานราชการ เครือข่ายประชาชนในพื้นที่ เยาวชน และประชาชนทั่วไป เกิดความตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ

### สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 0.4100 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.3772 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 13 มกราคม 2566 – 30 กันยายน 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการดังนี้  
 1) คณะทำงานลงพื้นที่หารือกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวางแผนการดำเนินงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกร่วมกัน และมีการลงสำรวจพื้นที่จำนวน 2 ครั้ง ก่อนการจัดงาน พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความสำคัญของการจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ และเพจเฟซบุ๊กกรมทรัพยากรน้ำ 2) จัดงานเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดคงคาราม (วัดบน) ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการสร้าง ความตระหนักเรื่องการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำโลก อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการ การปล่อยปลา ปล่อยปู การสร้างบ้านปลา การเก็บขยะ การปลูกป่าชายเลน และจัดกิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่าน YouTube กรมทรัพยากรน้ำ 3) ผลจากการประเมินความพึงพอใจการจัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกฯ พบว่า ผู้เข้าร่วมงานที่ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และระดับมากรวมกันคือ ร้อยละ 87.90 (ระดับมากที่สุด ร้อยละ 48.30 และระดับมาก ร้อยละ 39.60) และ 4) คณะทำงานได้จัดทำสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมนำเรียนผู้บริหาร นอกจากนี้มีการเสนอ ให้จัดส่งสรุปผลการจัดกิจกรรมและรายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : หน่วยงานราชการ เครือข่ายประชาชนในพื้นที่ เยียวชน และประชาชนทั่วไป เกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

(7) จุดเด่นของโครงการ : การจัดทำสื่อสำหรับบรรณรักษ์ร่วมกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อเผยแพร่ลงสื่อโซเชียลมีเดียเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก โดยมีการจัดกิจกรรม หลากหลายทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างทั่วถึง โดยมีกิจกรรม ดังนี้

(7.1) เจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำประชุมหารือร่วมกัน และระดม ความคิดเห็นในการพัฒนาและทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดกิจกรรมการรณรงค์การพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำ

(7.2) มีการเชิญชวนเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำร่วมกันทำกิจกรรม การพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยการเก็บขยะบริเวณริมสระน้ำข้างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(7.3) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์เชิญชวนให้บุคคลทั่วไปมาร่วมกิจกรรมการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยมีการกำหนดกติกาเพื่อรับของรางวัล

(7.4) เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กกรมทรัพยากรน้ำ และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟซบุ๊กมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย และรายการวิทยุน้ำคือชีวิต

(8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : การจัดกิจกรรมในลักษณะของการรณรงค์แบบต่อเนื่อง เพื่อให้คนทั่วไปรู้จักกรมทรัพยากรน้ำมากขึ้น รวมถึงรู้จักและเข้าใจความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำที่ถือเป็นภารกิจใหม่ของกรมทรัพยากรน้ำมากยิ่งขึ้น

### 5.3 ผลผลิตการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

ผลผลิตการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงาน ดังนี้

#### วัตถุประสงค์

(1) เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงเพื่อซ่อมแซมก่อนการถ่ายโอนให้ท้องถิ่น

(2) เพื่อสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ รูปแบบรายการ และประมาณราคาก่อสร้างที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการในด้านวิศวกรรม เพื่อควบคุมงานการก่อสร้างให้มีคุณภาพและถูกต้องตามรูปแบบ ระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ

**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน** เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน

**ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย** จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ 38 แห่ง และจำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 37,170 ครัวเรือน

**ผลการดำเนินงาน** กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงเพื่อซ่อมแซมก่อนการถ่ายโอนให้ท้องถิ่นและสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ รูปแบบรายการ และประมาณราคาก่อสร้างที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการในด้านวิศวกรรม เพื่อควบคุมงานการก่อสร้างให้มีคุณภาพและถูกต้องตามรูปแบบ ระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ โดยผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ รวมจำนวน 38 แห่ง และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ จำนวนครัวเรือน

ได้รับประโยชน์ รวม 37,170 ครัวเรือน โดยมีหน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 และกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 สรุปการดำเนินงาน ดังนี้

#### สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 18.9700 ล้านบาท งบตามสัญญา/งานทำเอง จำนวน 17.3968 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 17.3608 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.79 ของงบประมาณตามสัญญา/งานทำเอง

(2) ระยะเวลา : ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา/ตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จำนวน 38 แห่ง โดยตัวอย่างที่ได้ดำเนินการ เช่น งานตากถาง งานหินคลุกบดอัด งานหินคลุกปรับเกลี่ย งานดิน (คูตดินตะกอน) งานหินทิ้ง งานป้องกันการกัดเซาะ งานซ่อมอาคารประกอบ งานซ่อมประตูเหล็ก งานซ่อมบำรุงจุดจ่ายน้ำ งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลูกรัง งานซ่อมท่อ งานคอนกรีตโครงสร้าง งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ งานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ งานบำรุงรักษาถนนโครงการ งานชุดลอกวัชพืช งานหินเรียงยาแนว งานซ่อมแซมส่วนประกอบประตูน้ำ งานหลักบ่อแนว งานบำรุงรักษาบริเวณหัวงาน งานทางลำเลียงย่อย งานกำจัดวัชพืชด้วยแรงคน โดยสรุปรายหน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 4 ดังนี้

**ตารางที่ 4** สรุปผลการดำเนินงานรายหน่วยงานโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

| หน่วยงาน                  | จำนวนโครงการตามแผน (แห่ง) | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ (แห่ง) | ดำเนินการแล้วเสร็จ (แห่ง) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1  | 7                         | 7                               | 7                         |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2  | 1                         | 1                               | 1                         |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3  | 3                         | 3                               | 3                         |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4  | 2                         | 2                               | 2                         |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5  | 2                         | 2                               | 2                         |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6  | 1                         | 1                               | 1                         |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7  | 2                         | 2                               | 2                         |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9  | 4                         | 4                               | 4                         |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 | 1                         | 1                               | 1                         |
| กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1        | 10                        | 10                              | 10                        |
| กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2        | 5                         | 5                               | 5                         |
| <b>รวม</b>                | <b>38</b>                 | <b>38</b>                       | <b>38</b>                 |

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ผลการดำเนินงาน และระยะเวลา ตามเอกสารภาคผนวก ก หน้า 94 - 97

(4) การบรรลุมัตถุประสงค์โครงการ : สามารถบรรลุมัตถุประสงค์ โดยการดำเนินโครงการทำให้แหล่งน้ำได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมและหรือบำรุงรักษาให้สามารถมีความพร้อมต่อการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำได้

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) ปรับปรุงระบบนิเวศให้เกิดสมดุลกลับคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสันทนาการ

(5.2) ช่วยบรรเทาอุทกภัย - ภัยแล้งสำหรับพื้นที่ในเขตโครงการ

(5.3) ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการให้มีสภาพคงเดิม เพื่อให้โครงสร้างต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการสัญจร และความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

(5.4) ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

(7) แนวทางการดูแลบำรุงรักษาโครงการ :

(7.1) จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

(7.2) ตรวจสอบ ติดตามและดูแลการใช้งานเป็นประจำ

(7.3) ติดตามและประเมินผลโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์ ความคุ้มค่า และการมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษา

(7.4) จัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(7.5) จัดทำคู่มือพร้อมทั้งจัดอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาโครงการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับถ่ายโอนภารกิจ และกลุ่มผู้ใช้งาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ของโครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

(7.6) กลุ่มผู้ใช้น้ำดูแลรักษาและแจ้งปัญหามายังหน่วยงาน เพื่อพิจารณาดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

(8) จุดเด่นของโครงการ : โครงการที่ได้รับการบำรุงรักษามีประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น

#### 5.4 ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงาน ดังนี้

**วัตถุประสงค์** เพื่อบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบเตือนภัยด้านน้ำ เครือข่ายสถานีอุตุนิยมวิทยา และระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานี

**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน** ลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ

**ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย** จำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ จำนวน 2,157 สถานี (สถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ จำนวน 1,952 สถานี และสถานีที่ติดตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 205 สถานี) และประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

**ผลการดำเนินงาน** กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 8 เรื่อง โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 เรื่อง มีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้

**5.4.1 โครงการซ่อมแซมระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)**  
ดำเนินการโดย กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

#### **วัตถุประสงค์**

(1) เพื่อดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง อุปกรณ์เครื่องมือของสถานีเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) จำนวน 75 สถานี

(2) เพื่อดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ SCADA จำนวน 1 ระบบ

(3) เพื่อดำเนินการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) จำนวน 1 ระบบ

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** สถานีเตือนภัยล่วงหน้า จำนวน 75 สถานี พร้อมใช้งานและระบบเตือนภัยล่วงหน้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### **ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**

(1) ซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา จำนวนสถานีเตือนภัยล่วงหน้า 75 สถานี

(2) ซ่อมแซม ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ SCADA จำนวน 1 ระบบ

(3) ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) จำนวน 1 ระบบ

**ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ** การเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทันต่อเหตุการณ์

### สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)

- (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 26.8000 ล้านบาท งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 26.7540 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 26.7500 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 21.0656 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.75 ของงบประมาณตามสัญญา
- (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 - 24 พฤศจิกายน 2566 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
- (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 87.00 โดยดำเนินการซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขาให้สามารถใช้งานได้ จำนวน 50 สถานี คงเหลือ 25 สถานี
- (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ
- (5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ราบเชิงเขา ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 75 สถานี ให้พร้อมใช้งาน สามารถเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม เป็นไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทันต่อเหตุการณ์
- (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี
- (7) จุดเด่นของโครงการ : ระบบเตือนภัยล่วงหน้าได้รับการซ่อมแซมสถานีเตือนภัยให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- (8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : ขอรับการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ เนื่องจากมีสถานีเตือนภัยของระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ที่มีอายุเกิน 8 ปี จำนวน 1,546 สถานี ทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีการชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ทำให้ความพร้อมใช้งานของสถานีในการตรวจวัดข้อมูล และประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยลดน้อยลงทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพตามที่ได้ออกแบบไว้

#### 5.4.2 โครงการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก

ดำเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

##### วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนพนักงานเก็บข้อมูลทางอุทกวิทยา และอุตุนิยมวิทยา ค่าวัสดุ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าวัสดุสำหรับสถานี ค่าซ่อมอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรมและค่าจ้างเหมา
- (2) เพื่อบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก
- (3) เพื่อประเมินปริมาณน้ำใช้การได้ในแหล่งน้ำ/ปริมาณน้ำไหลลงแหล่งน้ำ/ปริมาณน้ำระบายลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำ การวิเคราะห์สมดุลน้ำ การจัดสรรน้ำ และการกำหนดแผนจัดการน้ำที่กักเก็บไว้เมื่อเกิดภาวะน้ำแล้ง/ภาวะน้ำท่วม
- (4) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** ประชาชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานที่เสี่ยงภัยต่อภาวะวิกฤติน้ำ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**

การบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ได้ติดตั้งแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จำนวน 282 จุด

**ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ**

(1) ประชาชนในพื้นที่ได้ข้อมูลสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อการปรับแผนการใช้น้ำ การจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ และช่วยลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน

(2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวังเตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

**สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)**

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรรจำนวน 3.8000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 3.7965 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ได้ติดตั้งแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ให้ใช้งานได้ตามปกติ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) ประชาชนในพื้นที่ได้ข้อมูลสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อการปรับแผนการใช้น้ำ การจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ และช่วยลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน

(5.2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

**5.4.3 โครงการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุตุนิยมนิเทศ**  
ดำเนินการโดย กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

**วัตถุประสงค์**

(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลอุทก-อุตุนิยมนิเทศของส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้ ค่าตอบแทนพนักงานเก็บข้อมูลด้านอุทก-อุตุนิยมนิเทศ ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลด้านอุทก-อุตุนิยมนิเทศ การตรวจสอบ

สถานีอุทก-อุตุนิยมวิทยา การจัดทำรูปตัดขวางลำน้ำ (Cross Section) การปรับปรุงซ่อมแซมสถานีและเสาระดับ และค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานี การจัดหาอุปกรณ์/อะไหล่สำรอง เครื่องมือวัสดุก่อสร้าง วัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุสำนักงาน สำหรับสถานีอุทก-อุตุนิยมวิทยา

(2) เพื่อให้ได้ข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาที่เป็นตัวชี้วัดแสดงการเปลี่ยนแปลงของการเกิดและการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยากรน้ำในอดีตของทุกกลุ่มน้ำที่ถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้

(3) เพื่อจัดหาข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาอันเป็นกลไกสำคัญที่สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤตแบบบูรณาการ และการเฝ้าระวังด้านน้ำ

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** เครือข่ายสถานีสำรวจอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา ในพื้นที่รับผิดชอบของส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 จำนวน 436 สถานี จำแนกตามประเภทข้อมูลสำรวจ ได้แก่ ข้อมูลระดับน้ำ 337 สถานี ข้อมูลปริมาณน้ำ 214 สถานี ข้อมูลตะกอนแขวนลอย 214 สถานี และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 177 สถานี

#### **ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**

(1) ข้อมูลระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ปริมาณตะกอนแขวนลอย และรูปตัดขวางลำน้ำ มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ได้แก่ ข้อมูลระดับน้ำ จำนวน 337 สถานี แต่ละสถานีตรวจวัดระดับน้ำทุกวัน ๆ ละ 3-5 เวลา ที่เวลา 06.00-18.00 น. ข้อมูลปริมาณน้ำ จำนวน 214 สถานี และเก็บตัวอย่างตะกอน จำนวน 214 สถานี แต่ละสถานีสำรวจข้อมูลไม่น้อยกว่า 30 ครั้ง/ปี (ฤดูแล้งไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/เดือน ฤดูฝนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/เดือน) รูปตัดขวางลำน้ำ จำนวน 337 สถานี ๆ ละ 1 ครั้ง โดยทำการสำรวจในช่วงฤดูแล้ง และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา จำนวน 177 สถานี สำรวจข้อมูลเป็นเวลา 07.00 น. ตามมาตรฐานองค์การอุทกวิทยาโลก (น้ำฝน การระเหย ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิน้ำ ความเร็วลม และความนานแสงแดด)

(2) สถานีสำรวจอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา อุปกรณ์และเครื่องมือสำรวจมีความพร้อมในการใช้งาน สามารถสำรวจข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### **ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ**

(1) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาที่ถูกต้อง สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำ และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ

(2) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการเตือนภัยทันต่อเหตุการณ์

(3) บริการข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ นำข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำ และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

#### **สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)**

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 7.6000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 7.5948 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.93 ของงบประมาณตามแผนตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566  
ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการตรวจวัด  
สำรวจข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา รวบรวม จัดเก็บ ส่งข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา ตรวจสอบ  
และบำรุงรักษาสถานีสำรวจ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์บางข้อ

(4.1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจ  
ข้อมูลด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา ตรวจสอบสถานีอุทก-อุตุนิยมวิทยา การจัดทำรูปตัดขวางลำน้ำ  
(Cross Section) การปรับปรุงซ่อมแซมสถานีและเสาระดับ จึงต้องปรับลดค่าเป้าหมาย  
และแผนปฏิบัติการสำรวจข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา

(4.2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอสำหรับค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา  
ยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงาน การจัดหาอุปกรณ์/อะไหล่สำรอง จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์  
วัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุสำนักงาน สำหรับสถานีอุทก-อุตุนิยมวิทยา

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาที่ถูกต้อง  
สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำ และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ

(5.2) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการเตือนภัยทันต่อเหตุการณ์

(5.3) บริการข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และผู้สนใจ นำข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำ และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ  
การติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา :

(6.1) จำนวนสถานีที่ทำการสำรวจมีการปรับปรุงเป้าหมายและแผนการ  
ดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(6.2) จำนวนครั้งในการวัดน้ำมีน้อย ไม่สามารถเป็นตัวแทนที่ดีในการวิเคราะห์ผล  
อาจทำให้การคำนวณปริมาณน้ำคลาดเคลื่อนได้

(6.3) สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการสำรวจข้อมูลได้ตรงตามแผนปฏิบัติงาน  
ได้แก่ ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับการสำรวจ  
ข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาไม่เพียงพอ สภาพลำน้ำไม่เอื้ออำนวย น้ำแห้ง/น้ำไม่ไหล  
จึงไม่สามารถวัดน้ำ และตักตะกอนได้

(6.4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการสำรวจปริมาณน้ำ  
ปริมาณตะกอน การจัดทำรูปตัดของลำน้ำ (Cross Section) และการปรับปรุงซ่อมแซมสถานี  
และเสาระดับน้ำให้ครอบคลุมครบตามจำนวนสถานีที่รับผิดชอบ

(7) จุดเด่นของโครงการ :

(7.1) เครือข่ายสถานีสำรวจข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา ของส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยาเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ และการติดตามสถานการณ์น้ำ

(7.2) การบริการข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ นำข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำ และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

(7.3) การบริการข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาในระบบฐานข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา (<http://ishydro.dwr.go.th>) ของกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา เริ่มให้บริการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน มีผู้มาขอรับบริการข้อมูล 1,078 ราย

(8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ

(8.1) จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การสำรวจของเครือข่ายสถานีอุทก-อุตุนิยมวิทยา เพื่อสามารถดำเนินการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยาได้ตามเป้าหมาย มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้ง เพื่อให้การบำรุงรักษาสถานีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

(8.2) เสนอพิจารณาทบทวนรายชื่อสถานีสำรวจข้อมูลด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา ที่มีความจำเป็น ข้อมูลสำคัญ เพื่อใช้เป็นตัวแทนข้อมูลในแต่ละลำน้ำหรือลุ่มน้ำ และพิจารณาความเหมาะสมของจุดสำรวจ เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก

#### 5.4.4 โครงการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำ แม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว ดำเนินการโดย กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

##### วัตถุประสงค์

(1) เพื่อเป็นค่าดำเนินการตรวจวัดปริมาณน้ำ ตรวจวัดปริมาณตะกอน และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว

(2) เพื่อเป็นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุงสถานี ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ เครื่องเก็บตัวอย่างตะกอนแขวนลอย ตะกอนท้องน้ำบนแม่น้ำโขง และอุปกรณ์ และยานพาหนะเพื่อการสำรวจ

(3) เพื่อพัฒนาบุคลากรในการวัดปริมาณน้ำและเก็บตัวอย่างตะกอน

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่แม่น้ำโขงและสาขา ตั้งแต่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ถึง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- (1) ข้อมูลปริมาณน้ำ ข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอย ข้อมูลตะกอนท้องน้ำ และข้อมูลรูปตัดขวางลำน้ำ มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ
- (2) สถานีอุทกวิทยาและเครื่องมือมีสภาพพร้อมใช้งานสามารถสำรวจข้อมูลอุทกวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำมีความรู้ความสามารถในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การสำรวจข้อมูลตะกอนแขวนลอย และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว

### ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

- (1) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับข้อมูลอุทกวิทยาที่ถูกต้อง สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำและการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ
- (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
- (3) ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด สามารถนำมาวิเคราะห์ วิจัย ในการติดตามผลกระทบจากการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มแม่น้ำโขง และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

### สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)

- (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1.2000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1.1939 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.49 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร
- (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
- (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการตรวจวัดข้อมูลปริมาณน้ำ ข้อมูลตะกอนแขวนลอย ข้อมูลตะกอนท้องน้ำ รูปตัดขวางลำน้ำ และข้อมูลระดับน้ำของสถานี จำนวน 6 สถานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566
- (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์บางข้อ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรลดลงมากกว่าร้อยละ 50 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการตรวจวัดปริมาณน้ำและตะกอนแม่น้ำโขง และไม่สามารถจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการดำเนินการ
- (5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ข้อมูลปริมาณน้ำ ข้อมูลตะกอนแขวนลอย ข้อมูลตะกอนท้องน้ำ รูปตัดขวางลำน้ำ และข้อมูลระดับน้ำ จำนวน 6 สถานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง เมษายน 2566
- (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี
- (7) จุดเด่นของโครงการ : ข้อมูลอุทกวิทยาที่เป็นประโยชน์ในการเตือนภัย ภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้ง และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ

#### 5.4.5 โครงการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)

ดำเนินการโดย กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

##### วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมา บริการ และค่าสาธารณูปโภค ของระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง อุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา
- (2) เพื่อบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง อุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา
- (3) เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำของระบบเตือนภัยล่วงหน้า
- (4) เพื่อพัฒนาบุคลากรในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า และเครือข่าย การเฝ้าระวัง

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** สถานีเตือนภัยล่วงหน้า ของโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา จำนวนสถานี 1,952 สถานี

**ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีสนามเข้าสู่สถานีหลักที่กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อประมวลผล ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนสถานี 1,952 สถานี

##### ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

- (1) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการเตือนภัยทันต่อเหตุการณ์ ช่วยลดความสูญเสีย ของชีวิตและทรัพย์สิน
- (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการติดตาม สถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

##### สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)

- (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 18.5520 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 18.1480 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.82 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร
- (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
- (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) ด้านน้ำ จำนวน 1,952 สถานี ให้มีความพร้อมในการใช้งาน
- (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ
- (5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ระบบเตือนภัยล่วงหน้าได้รับการดูแลบำรุงรักษา โดยการตรวจสอบระบบการทำงาน การซ่อมบำรุง การเข้าระบบสื่อสารเพื่อส่งข้อมูลการตรวจวัดมายังสถานีหลัก การจัดหาอุปกรณ์สำรองการเฝ้าระวัง

สถานการณ์น้ำ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า และเครือข่ายการเฝ้าระวัง ทั้งนี้เพื่อให้ระบบมีความพร้อมในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวดเร็ว ทันเหตุการณ์

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีไม่เพียงพอ เนื่องจากจำนวนสถานีที่เพิ่มขึ้น แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณเท่าเดิมหรือลดลง ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 เป็นค่าใช้จ่าย Fixed Costs ในรายการค่าตอบแทนผู้รู้ ค่าเช่าบริการระบบสื่อสาร และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ส่วนที่เหลือเป็นค่าบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า ในการออกตรวจสอบความพร้อมของสถานีในพื้นที่และค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ทดแทนในการซ่อมบำรุงรักษาสถานี จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนสถานีที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีสนามเข้าสู่สถานีหลักที่กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อประมวลผลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามตัวชี้วัด โดยมีแนวทางแก้ไขดังนี้

- 1) แผนเร่งด่วน กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาได้ดำเนินการของบเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาสถานีฯ ระบบเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning จากงบเหลือจ่ายของกรมฯ ทุกปี ตามจำนวนสถานีที่เพิ่มขึ้น
- 2) แผนประจำปี กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ทำการรวบรวมจำนวนสถานีเตือนภัยที่เสื่อมสภาพเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จากสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 สถานีที่มีอายุการใช้งานเกิน 8 ปี จำนวน 1,546 สถานี ได้รับงบประมาณซ่อมแซมแล้ว จำนวน 400 สถานี ยังไม่ได้รับงบประมาณซ่อมแซม จำนวน 1,145 สถานี ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยน้อยลง ทำให้ตัวชี้วัดด้านการแจ้งเตือนภัยของหน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาได้จัดทำแผนค่าของงบประมาณประจำปีทุกปี

(7) จุดเด่นของโครงการ : ระบบเตือนภัยล่วงหน้าได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

(8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) ให้เพียงพอต่อจำนวนสถานีที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของหน่วยงานตามที่ตั้งไว้

#### 5.4.6 โครงการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS)

ดำเนินการโดย กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

##### วัตถุประสงค์

(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภคของโครงการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS)

(2) เพื่อดูแลบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสถานีเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง จำนวน 15 สถานี

(3) เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำของเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS)

(4) เพื่อพัฒนาบุคลากรในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสถานีเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่แม่น้ำโขงและสาขา ตั้งแต่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ถึง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#### **ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**

(1) การรายงานข้อมูลระดับน้ำรายวันและข้อมูลปริมาณฝนรายวัน ๆ ละ 2 เวลา (07.00 น. และ 19.00 น.) ให้กับ MRC เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบแบบจำลอง เพื่อการพยากรณ์เตือนภัยสถานการณ์น้ำ

(2) เครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong HYCOS) จำนวน 15 สถานี ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

(3) บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำมีความรู้ในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสถานีเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง

#### **ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ**

(1) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับข้อมูลอุทกวิทยาที่ถูกต้อง สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำ และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ

(2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

(3) ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด สามารถนำมาวิเคราะห์ วิจัย ในการติดตามผลกระทบจากการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในกลุ่มแม่น้ำโขง และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

#### **สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)**

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 0.3000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.2972 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.07 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong HYCOS) จำนวน 15 สถานี ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสามารถเชื่อมโยงรับส่งข้อมูลได้ร้อยละ 100 และข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขงแบบธรรมดา จำนวน 15 สถานี จำนวนทั้งสิ้น 10,950 ข้อมูล

(4) การบรรลุมัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์บางข้อ เนื่องจากงบประมาณปี 2566 ที่ได้รับจัดสรรลดลงมากกว่าร้อยละ 50 จึงไม่สามารถจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสถานีเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง และไม่สามารถจัดซื้อวัสดุสำรองบางรายการสำหรับการบำรุงรักษาสถานี

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) เครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong HYCOS) จำนวน 15 สถานี ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสามารถเชื่อมโยงรับส่งข้อมูลได้ร้อยละ 100

(5.2) ข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง แบบธรรมดา จำนวน 15 สถานี จำนวนทั้งสิ้น 10,950 ข้อมูล

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

(7) จุดเด่นของโครงการ : ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงของประเทศไทยได้รับข้อมูลอุทกวิทยาที่ถูกต้อง สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำ แบบใกล้เคียงเวลาจริง และข้อมูลที่ตรวจวัดเป็นประโยชน์ในการเตือนภัยภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้ง และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ

**5.4.7 โครงการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ** ดำเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

**วัตถุประสงค์**

(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนผู้รู้-ผู้ดูแลสถานี ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าเดินทางสำหรับการดูแล ตรวจสอบ และค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซม สถานี ค่าซ่อมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าบริการระบบสื่อสาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

(2) เพื่อดูแลบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

(3) เพื่อจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และซ่อมแซมสถานีของระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

(4) เพื่อติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำของระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

(5) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** มีการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 301 สถานี เพื่อจัดทำแผนการซ่อมบำรุงสถานี และทำการซ่อม/บำรุงรักษาสถานีได้ครบตามจำนวนสถานีที่อยู่ในแผน

### ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

- (1) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำที่ทันต่อเหตุการณ์
- (2) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา ที่ถูกต้อง สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำ ช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- (3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการติดตาม ฝ้าระวัง วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

### สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)

- (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 3.6000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 3.4527 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.91 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร
- (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
- (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการตรวจสอบ และซ่อมบำรุงระบบโทรมาตร และ CCTV ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ
- (5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :
  - (5.1) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำที่ทันต่อเหตุการณ์
  - (5.2) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา ที่ถูกต้อง สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำ ช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
  - (5.3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการติดตาม ฝ้าระวัง วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
- (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ปัญหาเกี่ยวกับการเข้ามาซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตของเจ้าหน้าที่บริษัทผู้ให้บริการระบบสื่อสาร ที่ต้องรอลำดับการแจ้งซ่อม

**5.4.8 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน และพื้นที่ราบเชิงเขา** ดำเนินการโดย กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

#### วัตถุประสงค์

- (1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ในการฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า น้ำหลาก-ดินถล่ม
- (2) พัฒนา เสริมความรู้ และทักษะที่จำเป็นของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า และผู้นำหมู่บ้านเสี่ยงภัย

(3) ประชาสัมพันธ์ ชักชวนความเข้าใจให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากระบบเตือนภัยของกรมทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** ผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า และเครือข่ายผู้รู้ ผู้นำและประชาชนในหมู่บ้านเสี่ยงภัยน้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ราบเชิงเขา และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

**ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** ผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา และเครือข่ายผู้รู้ได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย จำนวน 400 คน

**ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ**

(1) เครือข่ายผู้รู้ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า น้ำหลาก-ดินถล่มสามารถแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา

(2) ลด บรรเทา ความเสียหาย/สูญเสียจากพิบัติภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม

**สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)**

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1.0000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.9789 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.89 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน และพื้นที่ราบเชิงเขา จำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 404 คน จากเป้าหมาย 400 คน

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) เครือข่ายผู้รู้สามารถแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา

(5.2) ลด บรรเทา ความเสียหาย/สูญเสียจากพิบัติภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

## 5.5 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงาน ดังนี้

**วัตถุประสงค์** เพื่อให้ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนาและบริหารจัดการ รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง โดยการจัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ

**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน** ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟูแบบมีส่วนร่วม

**ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย** พื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 80

**ผลการดำเนินงาน** กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟูแบบมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 85.70 โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้

#### 5.5.1 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ ดำเนินการโดย กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2

##### วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาและบริหารจัดการรวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง โดยการจัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** กรมทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งจัดหาเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ รวมถึงการใช้พัฒนา บริหารจัดการ บำรุงรักษา พื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ

##### ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

(1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเกษตรของประชาชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

(2) เพิ่มการจ้างแรงงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่รอบ ๆ โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะ

(3) แรงงานท้องถิ่นและประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำสาธารณะในการนำน้ำไปใช้อุปโภค-บริโภค รวมทั้งมีจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์หวงแหนแหล่งน้ำให้มีไว้ใช้ไว้กินและประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

##### ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการโครงการ

(1) โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนา และบริหารจัดการน้ำ เพื่อสนับสนุนการเกษตรของประชาชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน มีเครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค สามารถดำเนินการงานจัดทำเอง รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 20 โครงการ

(2) มีการจ้างแรงงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่รอบ ๆ โครงการ  
ในงานก่อสร้างลักษณะงานดำเนินการเอง

**สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)**

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 353.5850  
ล้านบาท งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 352.8690 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 352.8690  
ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 206.6440 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.56 ของงบประมาณ  
ตามสัญญา

(2) ระยะเวลา :

(2.1) รายการสายยางสูบล้างน้ำขนาด 26 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ จำนวน  
22 ชุด เริ่มสัญญา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
2 พฤษภาคม 2566

(2.2) รายการสายยางสูบล้างน้ำขนาด 42 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ จำนวน  
11 ชุด เริ่มสัญญา วันที่ 20 มกราคม 2566 - วันที่ 19 เมษายน 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จ  
18 เมษายน 2566

(2.3) รายการเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว  
อัตราการไหล 1,500 ลิตรต่อวินาที ระยะสูบล้าง 4 เมตร จำนวน 22 เครื่อง เริ่มสัญญา วันที่  
10 มกราคม 2566 - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 มีนาคม 2566

(2.4) รายการเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 42 นิ้ว จำนวน  
5 เครื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 95.00 โดยดำเนินการจัดหาสายยาง  
สูบล้างน้ำขนาด 26 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ จำนวน 22 ชุด สายยางสูบล้างน้ำขนาด 42 นิ้ว  
พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ จำนวน 11 ชุด เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด 24 นิ้ว  
อัตราการไหล 1,500 ลิตรต่อวินาที ระยะสูบล้าง 4 เมตร จำนวน 22 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำ  
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 42 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการน้ำ เพื่อสนับสนุน  
การเกษตรของประชาชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน มีเครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ  
และอุปกรณ์ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 สามารถดำเนินโครงการในลักษณะงานดำเนินการเอง  
รวมจำนวนไม่น้อยกว่า 20 โครงการ

(5.2) มีการจ้างแรงงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่รอบ ๆ โครงการ  
ในงานก่อสร้างลักษณะงานดำเนินการเอง

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

### 5.5.2 โครงการศึกษา สํารวจทางกายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพ ของพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะในพื้นที่แม่นํ้าสงคราม ตอนล่าง จังหวัดนครพนม ดำเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

#### วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำแม่นํ้าสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม โดยรวบรวมจากผลการศึกษาที่ผ่านมา และสำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำ ทางด้านทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การให้บริการทางระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ จัดทำรายงานสถานภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำและ Ramsar Information Sheet

(2) เพื่อจัดทำแผนหลักการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะในพื้นที่ ชุ่มน้ำแม่นํ้าสงครามตอนล่าง โดยบูรณาการแผนฯ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม และแผนของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

(3) เพื่อจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการอนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากรน้ำสาธารณะในพื้นที่ชุ่มน้ำแม่นํ้าสงครามตอนล่างให้มีความสมดุลและยั่งยืน จำนวน 1 โครงการ

(4) เพื่อสำรวจและออกแบบโครงการที่ได้รับการคัดเลือกในขั้นตอนการจัดทำ รายงานแผนหลักการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะในพื้นที่ชุ่มน้ำแม่นํ้าสงคราม ตอนล่าง จำนวน 1 โครงการ พร้อมการจัดทำเอกสารประมาณราคาก่อสร้าง เอกสารประกอบ การของบประมาณ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ชุ่มน้ำแม่นํ้าสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม

**ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** รายงานแผนหลักการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะในพื้นที่ชุ่มน้ำแม่นํ้าสงคราม ตอนล่าง

**ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ** พื้นที่ ชุ่มน้ำแม่นํ้าสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม มีความสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับของชุมชน และประชาชนในพื้นที่

#### สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 20.0000 ล้านบาท งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 19.9876 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 19.9876 ล้านบาท ผลการ เบิกจ่าย จำนวน 10.6434 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.25 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 - 3 กุมภาพันธ์ 2567 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 85.70 โดยดำเนินการดังนี้ 1) ทบทวนศึกษายุทธศาสตร์ แผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ผลการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ (เอกสาร Ramsar Information Sheet โครงการเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของชุมชน แผนยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่างแบบบูรณาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) การรับรองเมืองแห่งพื้นที่ชุ่มน้ำภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ) 2) การทบทวนยุทธศาสตร์ชาติและแผนงานที่เกี่ยวข้อง 3) การทบทวนแผนงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ลุ่มน้ำสงคราม จังหวัดนครพนม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในปัจจุบันในลุ่มน้ำสงครามตอนล่าง) 4) การทบทวนมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามมติคณะรัฐมนตรี 5) รวบรวมกรณีศึกษาที่แปลงที่ดินจากฐานข้อมูลต่าง ๆ และจัดทำรายการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6) การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อจัดทำรายงานสถานภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง (การสำรวจคุณภาพน้ำ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน พรรณไม้น้ำ และทรัพยากรปลา ในพื้นที่ชุ่มน้ำ การสำรวจทรัพยากรป่าไม้ การสำรวจทรัพยากรสัตว์ป่า การสำรวจและวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจสังคม และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำ) 7) การจัดทำแผนหลักเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะในพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสภาพอากาศและอุตุนิยมวิทยา ปริมาณน้ำฝน น้ำท่า น้ำนองสูงสุด การตกตะกอนและการกัดเซาะ ความต้องการใช้น้ำ คุณภาพน้ำ ทรัพยากรดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า ระบบนิเวศวิทยาทางน้ำ ทรัพยากรปลา การประมง การเกษตร การใช้ประโยชน์ที่ดิน และสภาพเศรษฐกิจ สังคมของพื้นที่ศึกษา สำรวจ ตรวจสอบ ประเมิน ปริมาณและทิศทางการไหล พร้อมระบุพิกัดขอบเขตพื้นที่น้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเสีย การกำหนดขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่างเพื่อบริหารจัดการ (Wetland Zoning) โดยดำเนินการตามแนวคิดการแบ่งเขตสงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve Zonation Concept) การจัดทำแผนหลักการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะในพื้นที่ชุ่มน้ำ 8) งานรวบรวมข้อมูลสำรวจภูมิประเทศ (สำรวจและจัดทำแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับ และจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน งานสำรวจและจัดทำข้อมูลรูปตัดลำน้ำ ความลาดชัน ของแหล่งน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำ 9) งานพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยการรวบรวมและเตรียมข้อมูลที่จำเป็นในการนำเข้าแบบจำลอง ทั้งแบบจำลอง WEAP และแบบจำลอง HEC-RAS 10) งานจัดทำกรอบแนวคิด (Conceptual Design Plan) การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะในพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง 11) งานจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม (คัดเลือกโครงการนำร่อง 1 โครงการ เพื่อนำมาศึกษาความเหมาะสมโดยใช้การวิเคราะห์แบบหลายปัจจัย (MCA) ในการคัดเลือก) 12) งานจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และ 13) การจัดทำแผนงานและการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ 1. ลงพื้นที่พบปะหน่วยงานราชการและผู้นำชุมชน (Kick off) โดยได้เข้าพบรองนายกเทศมนตรี

ตำบลศรีสงคราม และตัวแทนของสมาคมพิทักษ์แม่น้ำสงครามตอนล่าง (Kick Off) และลงสำรวจพื้นที่โครงการฯ ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2566 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ประชุมปฐมนิเทศโครงการ) 2. จัดประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 3. ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2566 รวมทั้งสิ้น 7 เวที เพื่อนำเสนอร่างกรอบแนวคิด (Conceptual Design Plan) และร่างแผนหลัก 4. ประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อนำเสนอแผนหลักและมาตรการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง 5. งานจัดทำคู่มือการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้มีฐานข้อมูล เพื่อพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ต่อไป

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : รายงานสถานภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำแม่น้ำสงครามตอนล่าง รายงานแผนหลัก รายงานการศึกษาความเหมาะสม ผลการสำรวจและออกแบบ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

**5.5.3 โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา ดำเนินการโดย กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา**

**วัตถุประสงค์**

- (1) เพื่อจัดหา และติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า จำนวน 205 สถานี
- (2) เพื่อดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบแสดงผลข้อมูล และระบบบริการข้อมูล ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) เพื่อประชาสัมพันธ์ ชักชวนความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายสามารถใช้ประโยชน์จากระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่ได้พัฒนาจากโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** หมู่บ้านเสี่ยงอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากมีระบบเตือนภัยครอบคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 205 หมู่บ้าน

**ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**

- (1) สถานีเตือนภัยล่วงหน้าด้วยปริมาณน้ำฝน จำนวนไม่น้อยกว่า 10 สถานี
- (2) สถานีเตือนภัยล่วงหน้าด้วยปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 195 สถานี

**ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ** หมู่บ้านเสี่ยงอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา มีระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ที่มีประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวังคาดการณ์และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยในอนาคต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูล

จากการตรวจวัดไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

### สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 177.8500 ล้านบาท งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 177.4000 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 177.4000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 79.3865 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.75 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 24 ธันวาคม 2565 - 18 ธันวาคม 2566 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 47.75 โดยดำเนินการศึกษา ทบทวน และออกแบบระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ศึกษา ทบทวนตำแหน่งที่ตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ ในพื้นที่ราบเชิงเขาในพื้นที่เป้าหมาย จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดที่ตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ และจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับติดตั้งที่สถานีตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดที่ตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับติดตั้งที่สถานีตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ ติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ สำรวจจัดทำรูปตัดลำน้ำแนวตัดขวาง จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำรองของระบบตรวจวัด และเตือนภัย จัดทำเอกสารโครงการสำหรับประชาชน ติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ จัดทำคู่มือสำหรับผู้รู้ จัดทำสมุดเยี่ยมชมและบันทึกข้อมูลประจำสถานี จัดทำคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนอุทกวิทยา พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือ สมุดเยี่ยมชม และบันทึกข้อมูลประจำสถานี ให้กรมทรัพยากรน้ำ จัดทำการซักซ้อมความเข้าใจโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน อบรบเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และจัดทำ/เพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์เพื่อการเฝ้าระวัง และเตือนภัย ของห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม ส่วนกลาง และห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : หมู่บ้านเสี่ยงอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา มีระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) จำนวน 205 สถานี ที่มีประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยในอนาคต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : การดำเนินงานล่าช้าจากแผนการดำเนินงานโครงการ เนื่องจากผู้รับจ้างส่งงวดงานล่าช้า และได้เร่งรัดให้ผู้รับจ้างส่งงวดงานตามแผนการดำเนินงานของโครงการ

(7) จุดเด่นของโครงการ : ระบบเตือนภัยล่วงหน้า มีความพร้อมในการใช้งาน การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

#### 5.5.4 โครงการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทาน หรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ดำเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

##### วัตถุประสงค์

จัดเตรียมงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม และการซ่อมแผนเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและอะไหล่ เพื่อใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุก ยานพาหนะอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าดำเนินงานในการเผชิญเหตุ รวมถึงการจัดหาน้ำสะอาดในการอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอะไหล่และค่าแรง เพื่อใช้สำหรับบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุก ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ

(2) ค่าดำเนินการบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ

(3) ค่าดำเนินการจัดหาน้ำสะอาดในการอุปโภค-บริโภค ที่ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ

(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ (น้ำท่วมและน้ำแล้ง) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง หรือเพื่อเตรียมการรองรับทั้งกรณีปกติ ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดภาวะน้ำแล้งหรือภาวะน้ำท่วมในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีน้ำแล้งหรือน้ำท่วมเกิดขึ้นโดยฉับพลัน ได้รับความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากน้ำในด้านเกษตรกรรมและด้านอุปโภคและบริโภค

**ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** ประชาชนและพื้นที่ที่ได้รับการช่วยเหลือ โดยการสูบน้ำ/แจกน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

**ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ** สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างทันเหตุการณ์ และมีงบประมาณเพื่อการเบิกจ่ายอย่างเพียงพอ

##### สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 30.0000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 29.2808 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.60 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566  
ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการการสูบน้ำเพื่อบรรเทาภาวะภัยแล้งและอุทกภัย ได้จำนวน 130.72 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือประชาชนในด้านการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร โดย ด้านภัยแล้ง จำนวน 32 จังหวัด (11,900,329 ราย/367,366 ครัวเรือน/162,058 ไร่) และด้านอุทกภัย จำนวน 30 จังหวัด (372,041 ราย/ 171,469 ครัวเรือน/112,156 ไร่) รวมทั้งมีการแจกน้ำและแจกจ่ายน้ำสะอาด และดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งน้ำท่วม สำหรับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 จำนวน 11 แผน

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) มีงบประมาณที่พร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้ทันต่อสถานการณ์เพื่อเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและอะไหล่เพื่อใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุกยานพาหนะ อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าดำเนินงาน

(5.2) พื้นที่ที่ประสบภัยสภาวะวิกฤตน้ำได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีทั้งด้านการเกษตร อุปโภคและบริโภค

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

#### 5.5.5 โครงการจัดทำ Information sheet เพื่อเสนอ Ramsar site ของประเทศไทย 4 แห่ง ดำเนินการโดย กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

##### วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษา สํารวจ ทบทวนสถานภาพความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในระดับชาติ ในระดับนานาชาติ จำนวน 46 แห่ง จากจำนวนทั้งหมด 112 แห่ง ให้เป็นไปตามการจำแนก ระบุและอธิบายคุณค่าจากคำบรรยายลักษณะทางนิเวศ และ Ramsar Information Sheet เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางนิเวศของแรมซาร์ไซต์ รวมทั้งการบริการของระบบนิเวศจากพื้นที่แรมซาร์ไซต์ และหลักเกณฑ์ที่ทำให้พื้นที่นั้น ๆ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์ ตามพันธะที่ต้องดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำหรืออนุสัญญาแรมซาร์ ที่ต้องประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ในพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศ ซึ่งต้องจัดทำและรายงานในทุก ๆ 3 ปี

(2) เพื่อจัดประชุมสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากการรับภารกิจด้านการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเป็นหน่วยงานดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำ ทรัพยากรน้ำและทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ำ

(3) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำแผนขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญในระดับชาติ ระดับนานาชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำที่เสนอเพิ่มเติม จำนวน 140 แห่ง ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทของกรมทรัพยากรน้ำและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับต่าง ๆ

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ในพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศตามพันธะดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ (Ramsar)

### **ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**

(1) การจัดทำข้อมูลเพื่อตอบชุดคำถามสำหรับหน่วยจัดการ เครื่องมือ METT มีการใช้งานในหลากหลายองค์กรขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของประเทศหรือภูมิภาคประกอบด้วยชุดคำถามสำหรับหน่วยจัดการโดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลศึกษาวิจัยเพิ่มเติม โดยปกติแล้ว METT ควรตอบโดยกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการหรือผู้ที่ให้ความสนใจในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 1 ครั้ง

(2) การจัดทำข้อมูลเพื่อตอบข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการ METT สำหรับแรมซาร์ไซต์ หรือ R-METT ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ จำนวน 1 ครั้ง ดังนี้ 1) Data Sheet 1a : ข้อมูลทั่วไปของแรมซาร์ไซต์เป็นการเก็บข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแรมซาร์ไซต์ เช่น ชื่อ ขนาด ที่ตั้ง 2) Data Sheet 1b : การจำแนกระบบและอธิบายคุณค่าจากคำบรรยายลักษณะทางนิเวศ และ Ramsar Information Sheet เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางนิเวศของแรมซาร์ไซต์ รวมทั้งการบริการของระบบนิเวศจากพื้นที่แรมซาร์ไซต์ และหลักเกณฑ์ที่ทำให้พื้นที่นั้น ๆ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์ 3) Data Sheet 2 : การเสนอเป็นพื้นที่สำคัญในระดับชาติและนานาชาติ เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอเป็นพื้นที่สำคัญในระดับนานาชาติ: ได้แก่ พื้นที่มรดกโลกของ UNESCO พื้นที่มรดกชีวมณฑล (Biosphere Reserve) และแรมซาร์ไซต์ (Ramsar Site) 4) Data Sheet 3 : ภัยคุกคามต่อแรมซาร์ไซต์เป็นการระบุภัยคุกคามที่สามารถเกิดขึ้นกับแรมซาร์ไซต์ 5) Data Sheet 4 : แบบฟอร์มการประเมิน เป็นตารางการประเมินที่ประกอบด้วยคำถาม 33 ข้อ 6) Data Sheet 5 : แนวโน้มของลักษณะทางนิเวศของแรมซาร์ไซต์ (รวมทั้งการบริการของระบบนิเวศและประโยชน์ของชุมชน) จำนวน 4 แห่ง เป็นการระบุข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของลักษณะทางนิเวศของแรมซาร์ไซต์ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งการบริการของระบบนิเวศที่แรมซาร์ไซต์มอบให้ และหลักเกณฑ์ที่ทำให้พื้นที่นั้น ๆ ได้รับการแต่งตั้งเป็นแรมซาร์ไซต์

(3) การจัดทำข้อมูลเพื่อตอบ Data Sheet โดย Data Sheet 1 ถึง 4 พัฒนามาจาก METT1 แต่ Data Sheet 5 พัฒนามาจากการประเมินการอนุรักษ์ของ IUCN4 สำหรับพื้นที่มรดกโลก ซึ่ง Data Sheet 1 ถึง 4 จะมุ่งเน้นที่บริบท (Context) การวางแผน (Planning) ข้อมูล (Data) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Outcome) ของกระบวนการของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ Data Sheet มุ่งเน้นที่ผลผลิต จำนวน 1 ครั้ง

(4) การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาคือนุสัญญาแรมซาร์ได้รับการเชื่อถือให้ใช้ R-METT เพื่อทำการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยความสนใจ หากยังไม่ได้ นำ PAME มาใช้ประเมิน โดยตัวชี้วัดสามารถแบ่งออกได้จำนวน 5 กลุ่ม จำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ กลุ่มที่ 1 ตัวชี้วัดที่เป็นบริบทของแรมซาร์ไซต์ (Context) กลุ่มที่ 2 ตัวชี้วัดด้านการวางแผน (Planning) กลุ่มที่ 3 ตัวชี้วัดด้านปัจจัยนำเข้า กระบวนการบริหารจัดการ (Input) กลุ่มที่ 4 ตัวชี้วัดด้านกระบวนการบริหารจัดการ (Process) และกลุ่มที่ 5 ตัวชี้วัดด้านผลผลิตและผลลัพธ์ (Outcome)

**ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ** พื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศได้ขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์ จำนวน 4 แห่ง และตามพันธะที่ต้องดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำหรืออนุสัญญาแรมซาร์ที่ต้องประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ในพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศ ซึ่งต้องจัดทำและรายงานในทุก ๆ 3 ปี

#### **สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)**

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 7.6000 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 7.6000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 4.1800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 - 21 พฤศจิกายน 2566 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 90.00 โดยดำเนินการดังนี้ 1) ที่ปรึกษาได้จัดส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) โดยมีเนื้อหาการจัดทำลำดับความสำคัญพร้อมเสนอรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อจัดทำ Ramsar information sheet จำนวน 4 แห่ง แล้วเสร็จ 2) ที่ปรึกษาได้จัดส่งเอกสารรายงานฉบับกลาง (Interim Report) โดยมีเนื้อหาการจัดทำ (ร่าง) Ramsar information sheet ของพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วเสร็จ จำนวน 4 แห่ง

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : พื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศได้ขึ้นทะเบียนเป็นแรมซาร์ไซต์ จำนวน 4 แห่ง และตามพันธะที่ต้องดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำหรืออนุสัญญาแรมซาร์ที่ต้องประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ในพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศ ซึ่งต้องจัดทำและรายงานในทุก ๆ 3 ปี

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

(7) จุดเด่นของโครงการ : เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่กำกับดูแลพื้นที่ชุ่มน้ำให้สามารถฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างชาญฉลาด โดยจะดำเนินการสำรวจทางกายภาพ และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะในพื้นที่

(8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : สืบเนื่องจากที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการศึกษา ทบทวนทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำ พร้อมขอบเขตและมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากสถานภาพและการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำแต่ละแห่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งจะส่งผลต่อการบังคับใช้กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะนำผลการศึกษาดังกล่าวมาปรับปรุงความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาให้มีกลไกในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในพื้นที่ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำจังหวัด เพื่อติดตามตรวจสอบและดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ดี ยังคงไม่มีการดำเนินการรังวัด ปักหมุด เพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ำที่ชัดเจน รวมถึงยังไม่มีหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในพื้นที่แหล่งน้ำ และไม่มีแผนปฏิบัติการในการดำเนินการศึกษาสถานภาพและขับเคลื่อนงานการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำให้เป็นไปตาม หมวด 6 มาตรา 78 ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำสามารถขับเคลื่อนงานการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำให้เป็นไปตาม หมวด 6 มาตรา 78 ของพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลในทางปฏิบัติที่ยั่งยืน กรมทรัพยากรน้ำจึงได้จัดทำโครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อศึกษาสถานภาพและขับเคลื่อนงานการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ หมวด 6 มาตรา 78 ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แหล่งน้ำ ซึ่งประกอบด้วยแผนปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วประเทศ การจัดทำต้นแบบการกำหนดขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ำและหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งการจัดลำดับความสำคัญในการใช้ทรัพยากรน้ำ การจัดทำต้นแบบแผนปฏิบัติการ การรังวัด ปักหมุด เพื่อกำหนดขอบเขตและหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในพื้นที่แหล่งน้ำ การจัดทำแผนปฏิบัติการฐานข้อมูลต้นแบบของพื้นที่ชุ่มน้ำ การจัดทำแผนปฏิบัติการในการสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ การจัดทำแผนปฏิบัติการในการติดตั้งเครื่องมือเพื่อติดตามสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ

## 5.6 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงาน ดังนี้

**วัตถุประสงค์** เพื่อจัดหาเงินในพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนการสร้าง ความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ

**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน** อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศ และพื้นที่ชุ่มน้ำ

**ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย** จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนรวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศ และพื้นที่ชุ่มน้ำ 114 แห่ง จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนจากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู แหล่งน้ำ 16.44 ล้าน ลบ.ม. จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 9,135 ครัวเรือน และจำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 42,182 ไร่

**ผลการดำเนินงาน** กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์สามารถจัดหา น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุน การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รวมถึงการรักษาสมดุล ระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ รวมจำนวน 118 แห่ง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงาน โครงการ ทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 16.90 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์รวม 15,743 ครัวเรือน และพื้นที่ได้รับประโยชน์รวม 50,649 ไร่ ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 และกองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 สรุปการดำเนินงานดังนี้

#### **สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)**

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 979.8371 ล้านบาท งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 958.8741 ล้านบาท งบตามสัญญา/งานทำเอง จำนวน 957.8410 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 733.4776 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.58 ของงบประมาณตามสัญญา/งานทำเอง

(2) ระยะเวลา : จำนวน 60 – 320 วัน ตามแต่ละสัญญา/งานทำเอง

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้ดำเนินการทั้งหมด จำนวน 118 แห่ง แล้วเสร็จ 88 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 74.58 ความจุน้ำเก็บกัก 8.26 ล้าน ลบ.ม. จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์ 11,550 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับ ประโยชน์ จำนวน 27,319 ไร่ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 30 แห่ง ความจุน้ำเก็บกัก 8.65 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 4,193 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน 23,330 ไร่ โดยสรุปรายหน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 5

**ตารางที่ 5** สรุปผลการดำเนินงานรายหน่วยงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

| หน่วยงาน                  | จำนวนโครงการตามแผน (แห่ง) | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ (แห่ง) | ดำเนินการแล้วเสร็จ (แห่ง) | อยู่ระหว่างดำเนินการ (แห่ง) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1  | 3                         | 3                               | 1                         | 2                           |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3  | 6                         | 7                               | 2                         | 5                           |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4  | 5                         | 6                               | 3                         | 3                           |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5  | 3                         | 3                               | 3                         | -                           |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6  | 39                        | 39                              | 37                        | 2                           |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7  | 12                        | 13                              | 9                         | 4                           |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8  | 28                        | 29                              | 26                        | 3                           |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9  | 7                         | 7                               | 5                         | 2                           |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 | 6                         | 6                               | 2                         | 4                           |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 | 1                         | 1                               | -                         | 1                           |
| กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1        | 4                         | 4                               | -                         | 4                           |
| <b>รวม</b>                | <b>114</b>                | <b>118</b>                      | <b>88</b>                 | <b>30</b>                   |

โดย จำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเกิดจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย รวมจำนวน 4 แห่ง

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา และผลการดำเนินงาน ตามเอกสารภาคผนวก ข หน้า 99-112

นอกจากนี้ได้นำงบประมาณไปสมทบโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ถูกพับไป ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองลาด บ้านหนองลาด ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ 3.4347 ล้านบาท

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้ง 88 แห่ง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ประชาชนสามารถใช้น้ำในด้านอุปโภค บริโภค การเกษตรได้เพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถเป็นแหล่งน้ำสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าได้ตามวัตถุประสงค์

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : โครงการที่กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการแล้วเสร็จ มีความจุเก็บกักน้ำ 8.26 ล้าน ลบ.ม. ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร จำนวน 11,550 ครัวเรือน และพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 27,319 ไร่

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : การดำเนินงานในแต่ละพื้นที่พบปัญหาที่แตกต่างกัน สรุปดังนี้

(6.1) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 : ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าและมีการแก้ไขแบบแปลน

(6.2) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 : ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานที่ไม่ใช่เหตุจากข้อบกพร่องของส่วนราชการ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ได้ประสานมีหนังสือเร่งรัดการดำเนินงานและมีมติที่ประชุมร่วมกับผู้รับจ้างแล้ว

(6.3) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 : ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้า

(6.4) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 : โครงการที่ไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้าประกอบกับสภาพอากาศในช่วงฤดูฝน ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ และบางโครงการมีการลงนามในทำสัญญาจ้างล่าช้า

(6.5) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 : ผู้รับจ้างขอยุติงานเนื่องจากการจัดวางหินเรียงในกล่อง Mattress ปิดทับด้านบนงานก่อสร้างแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์ (GCL) เพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำกัดเซาะ

(7) แนวทางการดูแลบำรุงรักษาโครงการ :

(7.1) จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และให้ความรู้การบริหารจัดการน้ำ การใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับถ่ายโอนดำเนินการดูแลรักษาต่อไป

(7.2) จัดทำคู่มือพร้อมทั้งจัดอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาโครงการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับถ่ายโอนภารกิจ และกลุ่มผู้ใช้งาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

(8) จุดเด่นของโครงการ :

(8.1) สามารถกักเก็บปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง

(8.2) เป็นโครงการสนับสนุนโครงการสำคัญ เช่น สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการพัชรสุธาชลานุรักษ์และสนับสนุนแหล่งน้ำในพื้นที่ EEC เป็นต้น

(9) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : สามารถพัฒนาต่อยอดโครงการเพิ่มเติมเพื่อกระจายน้ำไปสู่ประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้

## 5.7 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัดและผลการดำเนินงาน ดังนี้

**วัตถุประสงค์** พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โดยการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ และอนุรักษ์ ปรับปรุง พื้นฟู พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อกระจายน้ำไปสู่พื้นที่เป้าหมาย

**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน** พัฒนาแหล่งน้ำโดยคำนึงถึงสมดุลน้ำ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

**ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย** จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 289 แห่ง จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 55,082 ครัวเรือน และจำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 100,379 ไร่

**ผลการดำเนินงาน** กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยสามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โดยการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ และอนุรักษ์ ปรับปรุง พื้นฟู พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อกระจายน้ำไปสู่พื้นที่เป้าหมาย ซึ่งผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ รวมจำนวน 343 แห่ง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ ทำให้มีความจุเก็บกักน้ำรวม 55.37 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์รวม 69,997 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์รวม 106,433 ไร่ ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 และกองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 สรุปการดำเนินงานดังนี้

#### **สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)**

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 2,337.4050 ล้านบาท งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 2,317.9520 ล้านบาท งบประมาณตามสัญญา/งานทำเอง จำนวน 2,317.9513 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,789.3908 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.20 ของงบประมาณตามสัญญา/งานทำเอง

(2) ระยะเวลา : จำนวน 90 - 320 วัน ตามแต่ละสัญญา/งานทำเอง

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการทั้งหมด จำนวน 343 แห่ง แล้วเสร็จ จำนวน 244 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 71.14 ความจุเก็บกักน้ำ 28.45 ล้าน ลบ.ม. จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์ 48,036 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน 57,018 ไร่ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 99 แห่ง ความจุน้ำเก็บกัก 26.91 ล้าน ลบ.ม. จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์ 21,961 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน 49,415 ไร่ โดยสรุปรายหน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 6

**ตารางที่ 6** สรุปผลการดำเนินงานรายหน่วยงานโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

| หน่วยงาน                  | จำนวนโครงการตามแผน (แห่ง) | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ (แห่ง) | ดำเนินการแล้วเสร็จ (แห่ง) | อยู่ระหว่างดำเนินการ (แห่ง) |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1  | 38                        | 63                              | 52                        | 11                          |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2  | -                         | 1                               | -                         | 1                           |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3  | 36                        | 36                              | 30                        | 6                           |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4  | 48                        | 49                              | 44                        | 5                           |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5  | -                         | 2                               | -                         | 2                           |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6  | 2                         | 2                               | -                         | 2                           |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7  | 12                        | 14                              | 7                         | 7                           |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8  | 24                        | 26                              | 21                        | 5                           |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9  | 95                        | 115                             | 67                        | 48                          |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 | 9                         | 9                               | 9                         | -                           |
| สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 | 22                        | 22                              | 13                        | 9                           |
| กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1        | 3                         | 4                               | 1                         | 3                           |
| <b>รวม</b>                | <b>289</b>                | <b>343</b>                      | <b>244</b>                | <b>99</b>                   |

โดย จำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเกิดจากการโอนเปลี่ยนแปลงรายการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย รวมจำนวน 54 แห่ง

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา และผลการดำเนินงาน ตามเอกสารภาคผนวก ค หน้า 114-162

นอกจากนี้ได้นำงบประมาณไปสมทบโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบกลาง) ที่ถูกปรับไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมราษฎร์บำรุง สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านห้วยลาด หมู่ที่ 8 ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย งบประมาณ 2.2532 ล้านบาท 2) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำห้วยอ้อ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ 0.8743 ล้านบาท 3) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) บ้านน้ำพัน หมู่ที่ 9 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน งบประมาณ 0.6500 ล้านบาท 4) โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ 0.3569 ล้านบาท 5) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณ 0.8315 ล้านบาท และ 6) โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 12 ตำบลไหล่ม่วง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ 0.7310 ล้านบาท และสมทบโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ถูกปรับไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการ

พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ บ้านน้ำจุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน  
งบประมาณ 1.3793 ล้านบาท

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 244 แห่ง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยการก่อสร้างระบบกระจายน้ำช่วยให้ประชาชนนำน้ำไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการเกษตร อุปโภค และบริโภคได้อย่างสะดวกและทั่วถึง

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีความจุเก็บกักน้ำรวม 28.45 ล้าน ลบ.ม. ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร จำนวน 48,036 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน 57,018 ไร่

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : การดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ พบปัญหาแตกต่างกัน สรุปดังนี้

(6.1) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 : ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า และมีการแก้ไขแบบแปลน

(6.2) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 : โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากผู้รับจ้างหยุดงานจากปัญหาไม่สามารถระบายน้ำออกจากแหล่งน้ำโครงการได้ เพราะบริเวณรอบโครงการยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ได้กำชับให้ผู้ควบคุมงานเร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จตามกำหนด

(6.3) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 : 1) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกวัง พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี รอศาลพิจารณาคดี (เรื่องโอนสิทธิ์) ถ้าคดีสิ้นสุดแล้วสามารถเบิกจ่ายได้ 2) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแพบ พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อยู่ระหว่างหยุดงานเพื่อแก้ไขแบบแปลน เนื่องจากแนวท่อส่งน้ำตามแบบทับซ้อนกับแนวท่อของประชาชน

(6.4) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 : ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงานตามสัญญา และตามแบบแปลน ทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญา

(6.5) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 : เนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วม บริเวณโครงการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ และติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน

(7) แนวทางการดูแลบำรุงรักษาโครงการ :

(7.1) จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และให้ความรู้การบริหารจัดการน้ำ การใช้ประโยชน์ และการดูแลรักษาแหล่งน้ำ เพื่อให้ร่วมกันดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการแหล่งน้ำ ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดการใช้น้ำอย่างเป็นธรรม ลดข้อขัดแย้งหรือกรณีพิพาทจากการใช้น้ำ ในแหล่งน้ำ

(7.2) จัดทำคู่มือ พร้อมทั้งจัดอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาโครงการในห้องเครื่องปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับถ่ายโอนภารกิจ และกลุ่มผู้ใช้งาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

(8) จุดเด่นของโครงการ : โครงการระบบกระจายน้ำสามารถใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบโซลาร์เซลล์ สามารถกระจายน้ำให้ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอและทั่วถึง และประชาชนมีน้ำสะอาด สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

(9) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : ควรมีการขยายเขตท่อส่งน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อกระจายน้ำให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงในบางโครงการที่ประชาชนใช้สำหรับอุปโภค บริโภค ควรเพิ่มระบบกรองน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดียิ่งขึ้น

## 5.8 โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงาน ดังนี้

**วัตถุประสงค์** เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การศึกษา และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงผลักดันให้เกิดกลไกสนับสนุนด้านการบริหารจัดการน้ำ

**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน** ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไกการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

**ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย** จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จำนวน 4 เรื่อง

**ผลการดำเนินงาน** กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 4 เรื่อง และกรมได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อไปดำเนินการโครงการเพิ่มเติม จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) โครงการประเมิน วางแผน ออกแบบ และบูรณาการระบบ และนโยบาย เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมทรัพยากรน้ำ 2) โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงบประมาณโครงการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ และ 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง และให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ รวมดำเนินการทั้งหมด จำนวน 7 เรื่อง โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 เรื่อง มีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้

**5.8.1 โครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก)** ดำเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

**วัตถุประสงค์**

- (1) พัฒนาระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติแบบต่อเนื่องตามเวลาจริงในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
- (2) พัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ สำหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ การเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย ในช่วงเกิดวิกฤติน้ำ
- (3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลในด้านทรัพยากรน้ำ ระบบช่วยตัดสินใจ ระบบเชื่อมโยงข้อมูล และระบบการนำเสนอข้อมูลเตือนภัยด้านทรัพยากรน้ำ
- (4) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ**

- (1) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
- (2) ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**  
มีระบบตรวจวัดทางไกลอัตโนมัติในพื้นที่ลุ่มน้ำเป้าหมาย ประกอบด้วย โครงการขยายระบบตรวจวัดทางไกลอัตโนมัติในพื้นที่ลุ่มน้ำเป้าหมาย แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และใช้ในการเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัยยามเกิดวิกฤติน้ำ จำนวน 35 สถานี

**ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ**

- (1) มีผลการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติตามลุ่มน้ำ
- (2) มีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำที่มีความแม่นยำ และมีความถูกต้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดความสูญเสียด้านชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชน

**สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)**

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 38.9780 ล้านบาท งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 38.9000 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 38.9000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 28.9805 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.50 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 - 30 ตุลาคม 2566 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 96.84 โดยดำเนินการดังนี้ 1) ศึกษาและออกแบบโครงข่ายตำแหน่งของสถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบศูนย์บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ศึกษา และออกแบบเครือข่ายการรับส่งข้อมูล ศึกษา สำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์ สถานีตรวจวัดโครงการระบบโทรมาตรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอแผนงานทั้งระบบและรายละเอียดแสดงอุปกรณ์เครื่องมือ

ต่าง ๆ รายละเอียดทางด้านเทคนิคแบบรูปและรายละเอียดการออกแบบ แบบรูปเพื่อการติดตั้ง (Shop Drawing) 2) การศึกษาและพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งระบบช่วยในการตัดสินใจ (Decision Supporting System, DSS) คือ กำหนดขอบเขตพื้นที่และขอบเขตเงื่อนไข และคัดเลือกแบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ จัดทำ ปรับเทียบ และตรวจสอบแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า แบบจำลองชลศาสตร์แบบจำลองทำนายน้ำท่วม แบบจำลองสมดุลน้ำและการประยุกต์ใช้ และจัดทำระบบนำเสนอการติดตามเฝ้าระวัง การพยากรณ์ และการเตือนภัยระบบช่วยในการตัดสินใจ บริหารน้ำ (DSS) 3) มีการจัดหาข้อมูลพื้นผิวระดับ (Digital Elevation Model, DEM) ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก 4) มีการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทั้งที่เป็น Hardware และ Software ที่สถานีหลัก และสถานีสนาม 5) จัดประชาสัมพันธ์โครงการให้กับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่โครงการ จำนวน 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมครั้งละไม่น้อยกว่า 50 คน 6) จัดทำรูปตัดลำน้ำ (Cross Section) ทุกตำแหน่งที่ติดตั้งสถานีที่ตรวจวัดระดับน้ำ และ 7) จัดทำหมวดหลักฐานบริเวณที่ทำการก่อสร้างอาคารสถานีสนามทุกแห่ง

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) มีระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติแบบต่อเนื่องตามเวลาจริง ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

(5.2) มีแบบจำลองคณิตศาสตร์ สำหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ การเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย ในช่วงเกิดวิกฤติน้ำ

(5.3) มีระบบฐานข้อมูลในด้านทรัพยากรน้ำ ระบบช่วยตัดสินใจ ระบบเชื่อมโยงข้อมูล และระบบการนำเสนอข้อมูลเตือนภัยด้านทรัพยากรน้ำ

(5.4) เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากโครงการ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

**5.8.2 โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคเหนือ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดำเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ**

**วัตถุประสงค์**

(1) เพื่อศึกษาและสำรวจแหล่งน้ำขนาดเล็กที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ภาคเหนือ

(2) เพื่อศึกษาและวางระบบรายงานระดับน้ำและปริมาณน้ำของแหล่งน้ำขนาดเล็กที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมในพื้นที่ภาคเหนือ

(3) เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการบริหารจัดการน้ำ บริเวณแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ

(4) เพื่อพัฒนาและนำเสนอข้อมูลรายงานระดับน้ำและปริมาณของแหล่งน้ำขนาดเล็กผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application

#### **กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ**

(1) ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ทราบถึงปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ข้อมูลรายงานให้ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ

**ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**  
ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน 37 แห่ง

#### **ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ**

(1) ประชาชนในพื้นที่ได้ข้อมูลสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อการปรับแผนการใช้น้ำ การจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ และช่วยลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน

(2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

#### **สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)**

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 32.7930 ล้านบาท งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 32.7900 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 32.7873 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 11.8854 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.25 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 31 มกราคม 2566 - 27 ตุลาคม 2566 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 95.00 โดยดำเนินการดังนี้ 1) มีการศึกษาสำรวจ วิเคราะห์ และคัดเลือกแหล่งน้ำที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นดัชนีหรือเป็นตัวแทนของแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ 2) มีการศึกษา สำรวจ และตรวจสอบแหล่งน้ำในพื้นที่ 3) การออกแบบติดตั้งแผ่นวัดระดับน้ำ (Staff Gauge) และการออกแบบและจัดทำแบบเพื่อติดตั้งแผ่นวัดระดับน้ำ (Staff Gauge) ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ส่วนการออกแบบติดตั้งหมุดหลักฐาน จะดำเนินงานตามแบบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา 4) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและสำรวจเบื้องต้นภาคสนามแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน 37 แหล่งน้ำ 5) การกำหนดแนวทางการรับฟังข้อเสนอ แนวทางการแก้ปัญหา การดำรงชีวิต การเกษตร และกิจกรรมการใช้น้ำ 6) การกำหนดเกณฑ์วิกฤติน้ำ (น้ำท่วมและน้ำแล้ง) ในแหล่งน้ำ และการกำหนดข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการแหล่งน้ำ และ 7) การพัฒนาระบบสารสนเทศระบบแสดงผล ระบบประมวลผล และจัดหาคอมพิวเตอร์

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) มีผลการศึกษาและสำรวจแหล่งน้ำขนาดเล็กที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ

(5.2) มีระบบรายงานระดับน้ำและปริมาณน้ำของแหล่งน้ำขนาดเล็กที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมในพื้นที่ภาคเหนือ

(5.3) ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการน้ำบริเวณแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือ มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ

(5.4) มีการนำเสนอข้อมูลรายงานระดับน้ำและปริมาณของแหล่งน้ำขนาดเล็กผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application

(5.5) มีการนำเสนอข้อมูลรายงานระดับน้ำและปริมาณของแหล่งน้ำที่มีศักยภาพ และมีความเหมาะสม ผ่านระบบต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

**5.8.3 โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** ดำเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

**วัตถุประสงค์**

ศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติอื่น ๆ ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ**

(1) ประชาชนในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ทราบถึงปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ข้อมูลรายงานให้ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ

**ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน 48 แห่ง

**ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ**

(1) ประชาชนในพื้นที่ได้ข้อมูลสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อการปรับแผนการใช้น้ำ การจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ และช่วยลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน

(2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

### สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 37.6960 ล้านบาท งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 37.6570 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 37.6570 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 13.6507 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.25 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 8 ธันวาคม 2565 - 3 กันยายน 2566 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 95.00 โดยดำเนินการดังนี้

- 1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและสำรวจเบื้องต้นภาคสนามแหล่งน้ำขนาดเล็ก 2) จัดประชาสัมพันธ์โครงการและทำการรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหา การดำรงชีวิตการเกษตร และกิจกรรมการใช้น้ำ สำหรับแหล่งน้ำที่ผ่านการคัดเลือก 3) การกำหนดเกณฑ์วิกฤติน้ำ (น้ำท่วมและน้ำแล้ง) ในแหล่งน้ำ 4) การออกแบบแผ่นวัดระดับน้ำ (Staff Gauge) และวิธีการติดตั้งบริเวณแหล่งน้ำ (Water Storage) และพื้นที่น้ำออกจากแหล่งน้ำ (Outlet) 5) การออกแบบป้ายแสดงข้อมูลโครงการ และวิธีการติดตั้ง บริเวณแหล่งน้ำ (Water Storage) และพื้นที่น้ำออกจากแหล่งน้ำ (Outlet) 6) การออกแบบหมุดหลักฐาน และวิธีการติดตั้ง บริเวณแหล่งน้ำ (Water Storage) และพื้นที่น้ำออกจากแหล่งน้ำ (Outlet) 7) วางแผนการพัฒนาระบบเดิมที่มีอยู่ให้มีความทันสมัยและสามารถบูรณาการระบบใหม่ที่จะพัฒนาขึ้นให้เข้ากับระบบเดิมที่มีการพัฒนาในโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ำ 8) วางแผนการจัดทำฐานข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหรือแหล่งน้ำและปริมาณน้ำระบายออก เพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านการจัดสรรน้ำ และการวิเคราะห์สมดุลน้ำในอนาคต และ 9) วางแผนการจัดหา ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับระบบงานสารสนเทศ ระบบแสดงผล ระบบประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ของกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำและสำนักงานทรัพยากรน้ำ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) มีผลการศึกษาและสำรวจแหล่งน้ำขนาดเล็กที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

(5.2) มีระบบรายงานระดับน้ำและปริมาณน้ำของแหล่งน้ำขนาดเล็กที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

(5.3) ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการน้ำ บริเวณแหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ

(5.4) มีการนำเสนอข้อมูลรายงานระดับน้ำและปริมาณของแหล่งน้ำขนาดเล็กผ่านระบบ Web Application และ Mobile Application

(5.5) มีการนำเสนอข้อมูลรายงานระดับน้ำและปริมาณของแหล่งน้ำที่มีศักยภาพ และมีความเหมาะสม ผ่านระบบต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : โครงการล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากที่ปรึกษาทำงานล่าช้า ซึ่งได้มีการทำหนังสือเร่งรัดการดำเนินงานและหนังสือแจ้งค่าปรับแก่ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว

**5.8.4 โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำสำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะของผู้ใช้น้ำประเภทที่สองและสาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4 ดำเนินการโดย กองการจัดสรรน้ำ**

#### **วัตถุประสงค์**

(1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์นโยบายอัตราค่าใช้ทรัพยากรน้ำที่ดีในระดับสากลนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำ โดยเฉพาะการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะประเภทที่สองและสาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4

(2) เพื่อเสนอแนะโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำที่มีความเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรมต่อทั้งผู้ใช้น้ำ ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในทุกประเภท และเป็นราคาที่ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้น้ำของผู้ประกอบการ/ผู้ใช้น้ำ รวมถึงข้อเสนอแนะในกลไกการบริหารจัดการค่าใช้น้ำที่เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำ

(3) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีและเกิดความร่วมมือแก่ทุกภาคส่วนทั้งผู้ใช้น้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจต่อการกำหนดราคาและกลไกทางด้านราคาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดหรือทบทวนนโยบายทางด้านราคาให้เป็นที่ยอมรับของแต่ละภาคส่วนต่อไป

(4) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านนโยบายอัตราค่าใช้น้ำที่ดีในระดับสากลในบุคลากรในหน่วยงาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำของประเทศให้เป็นมาตรฐาน

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** ประชาชนผู้ใช้น้ำที่เข้าข่ายการต้องขอรับใบอนุญาตใช้น้ำประเภทที่สองและสาม ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 กรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรน้ำ การอนุญาตและควบคุมการใช้น้ำ

**ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** มีผลการศึกษาและร่างนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำ สำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะของผู้ใช้น้ำประเภทที่สองและสาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4 ในระยะ 5 ปี โดยให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและสอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นธรรมกับผู้ใช้น้ำ

**ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ**  
มีกลไกราคาค่าน้ำที่เหมาะสมสำหรับการจัดสรรน้ำมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ได้รับการยอมรับ  
โดยค่าน้ำถึงสมดุลน้ำและประโยชน์ รวมถึงเป็นที่ยอมรับจากแต่ละภาคส่วน และภาครัฐสามารถ  
ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)**

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร  
จำนวน 6.5900 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 6.5900 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน  
4.0693 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.75 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 27 มกราคม 2566 - 23 ตุลาคม 2566  
คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 85.00 โดยดำเนินการดังนี้ 1) ศึกษา  
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ที่มาการดำเนินงานโครงการฯ วัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงาน  
พร้อมกำหนดกรอบแนวคิดในการดำเนินโครงการ 2) จัดทำกรอบแนวคิด แผนการดำเนินงาน  
กำหนดรายละเอียดกิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินงานที่เหมาะสม 3) การรับฟังความคิดเห็น  
และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยผู้เข้าร่วมประชุม  
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาชน  
ไม่น้อยกว่า 150 คน และจัดประชุมคณะกรรมการกำกับด้านวิชาการ 4) ศึกษากฎหมาย ระเบียบ  
และคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ ตามมาตรา 49  
แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และทบทวนข้อมูลผลการศึกษาวิจัย  
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ  
ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 5) ศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย  
ต่างประเทศที่มีโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำและลักษณะการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะใกล้เคียงกับ  
ประเทศไทยและมีโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำที่ดีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งศึกษา  
และวิเคราะห์การดำเนินการและนโยบายโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำและการบริหารจัดการเงินค่าใช้น้ำ  
ที่เรียกเก็บของหน่วยงานภายในประเทศ เพื่อถอดบทเรียนและพิจารณาโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำ  
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 6) วิเคราะห์ปัจจัยอื่นมีผลต่อการกำหนดโครงสร้างอัตรา  
ค่าใช้น้ำ เช่น ข้อมูลที่จำเป็นต้องจัดเก็บเพิ่มเติม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้ใช้น้ำ  
ลักษณะของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ นโยบายการบริหารจัดการน้ำ  
ของภาครัฐ ฯลฯ เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนอัตราค่าใช้น้ำที่เหมาะสมกับบริบทสังคม  
ที่เปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย 7) เสนอแนะโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำ  
ที่มีความเหมาะสมโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม  
และเสนอแนะอัตราค่าลดหย่อนค่าใช้น้ำที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้น้ำที่เข้าหลักเกณฑ์การลดหย่อน  
ค่าใช้น้ำตามมาตรา 49(2) สำหรับทรัพยากรน้ำสาธารณะในพื้นที่ที่กรมทรัพยากรน้ำรับผิดชอบ  
8) เสนอแนะกลไกการบริหารจัดการเงินค่าใช้น้ำที่จัดเก็บที่เหมาะสม โดยให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วม  
ของภาคส่วนต่าง ๆ 9) การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 10) นำเสนอ

ร่างนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำสำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะในระยะ 5 ปี โดยให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้ 1) การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่ปรึกษาต้องดำเนินการ ได้แก่ จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ หลังจากที่ได้รับรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final report) เพื่อนำเสนอร่างนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำสำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ ระยะ 5 ปี ที่ได้ปรับแก้ไขจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นในระดับภูมิภาค 2) จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยออกแบบและผลิตวีดิทัศน์ motion graphic และ 3) สรุปผลการศึกษาและร่างนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำสำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่สองและสาม ระยะ 5 ปี

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : มีกลไกราคาใช้น้ำที่เหมาะสมสำหรับการจัดสรรน้ำมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ได้รับการยอมรับ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่จัดสรรและควบคุมกำกับกับการใช้น้ำ โดยสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและสอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นธรรมกับผู้ใช้น้ำ เป็นที่ยอมรับจากแต่ละภาคส่วน และภาครัฐสามารถยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสีย และการรับฟังความคิดเห็นระดับภูมิภาคทั่วประเทศ ทำให้ได้รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในการศึกษาโครงการ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : เนื่องจากการดำเนินงานจัดสรรน้ำ และควบคุมการใช้น้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 มีหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกอนุบัญญัติ ซึ่งกฎหมายของแต่ละหน่วยงานจำเป็นต้องมีความสอดคล้องกัน ในทุกหน่วยงานจึงจำเป็นต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้กฎหมายแต่ละฉบับสามารถบังคับใช้ได้ ไม่ขัดแย้งและไม่ซ้ำซ้อนกัน ซึ่งจะเป็นภาระต่อประชาชน

(7) จุดเด่นของโครงการ : เป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่าง ๆ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานและผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโครงการศึกษาด้านราคาใช้น้ำที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชน และทำให้ได้มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้มากขึ้น มีการรับฟังความคิดเห็น และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรมทรัพยากรน้ำมีเจตนาและความตั้งใจให้กลไกราคาใช้น้ำที่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและสอดคล้องกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นธรรมกับผู้ใช้น้ำ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันทางการค้า อีกทั้ง เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีของกรมทรัพยากรน้ำต่อผู้ใช้น้ำและผู้ประกอบการ

(8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : โครงการศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำสำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะของผู้ใช้น้ำประเภทที่สองและสาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4 เป็นการศึกษา นโยบายที่กรมทรัพยากรน้ำจะต้องนำไปใช้ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและจัดทำอำนวยการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์หรือแนวทางการกำหนดโครงสร้างค่าใช้น้ำให้เหมาะสมกับบริบทของสังคม เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม รวมถึงสมดุลน้ำ และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยควรกำหนดให้มีการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำทุก 5 ปี

**5.8.5 โครงการประเมิน วางแผน ออกแบบ และบูรณาการระบบ และนโยบาย เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมทรัพยากรน้ำ (ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย) ดำเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร**

#### **วัตถุประสงค์**

(1) เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการให้บริการข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) เพื่อระบุระดับสถานภาพความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ปัจจุบันของกระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ และโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีของ NIST Cybersecurity Framework

(3) เพื่อรับรู้ถึงการวิเคราะห์ Gap Analysis ที่กรมทรัพยากรน้ำต้องเพิ่มเติม พัฒนา และปรับปรุงเพื่อทำเป็นแผนดำเนินการ (Roadmap) ในอนาคต

(4) เพื่อจัดทำนโยบายบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งจัดทำประมวลแนวทางปฏิบัติ และกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์

(5) เพื่อนำผลที่ได้จากการตรวจประเมินไปรายงานแก่หน่วยงานกำกับดูแล ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

(6) เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำสามารถตรวจหาภัยคุกคามที่อาจมีการฝังตัวอยู่ในระบบ สารสนเทศของหน่วยงาน โดยเฉพาะระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักที่ Data Center

(7) เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำมีระบบและบริการในการเฝ้าระวังภัยคุกคาม จาก Zero Day Attack และ Ransomware โดยมีระบบ AI (Artificial Intelligence) และ Machine Learning เข้ามาช่วยทำการเฝ้าระวังแบบอัตโนมัติ

(8) เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำสามารถรับรู้ถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากระบบ การเฝ้าระวัง

(9) เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำสามารถรู้ถึงวิธีการและการโจมตีของภัยคุกคาม ที่เกิดขึ้นแบบ real time และสามารถทำการป้องกันการโจมตีได้อย่างทันท่วงที โดยอัตโนมัติ

(10) เพื่อป้องกันฐานข้อมูลที่สำคัญของทางราชการ เพื่อคงไว้ซึ่งข้อมูล ที่ถูกต้องปลอดภัย

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** ดำเนินการในพื้นที่ กรมทรัพยากรน้ำส่วนกลาง

**ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการให้บริการข้อมูล และบริหารจัดการข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

**ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ**

(1) กรมทรัพยากรน้ำมีระบบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านการให้บริการ ข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) กรมทรัพยากรน้ำมีแผนดำเนินการในอนาคต มีนโยบายบริหารจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งประมวลแนวทางปฏิบัติ และกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่รองรับการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

**สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)**

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 20.0000 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 19.9505 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 2.9926 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 23 มิถุนายน 2566 - 22 มิถุนายน 2567 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 8.22 โดยดำเนินการรายงานเบื้องต้น (Inception Report) ประกอบด้วย กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) วิธีการ (Procedure) แผนการดำเนินงานและขั้นตอนการทำงาน และอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจประเมินและจัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหานโยบาย แนวปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การให้บริการระบบตรวจจับ และบริหารจัดการปัญหาภัยคุกคามบนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Managed Detection and Response หรือ MDR) แบบ Cloud Service ของกรมทรัพยากรน้ำ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) กรมทรัพยากรน้ำมีระบบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านการให้บริการข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ

(5.2) กรมทรัพยากรน้ำมีแผนดำเนินการในอนาคต มีนโยบายบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่รองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

**5.8.6 โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงบประมาณโครงการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ** (ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย) ดำเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

#### **วัตถุประสงค์**

- (1) เพื่อพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงบประมาณโครงการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ
- (2) เพื่อบูรณาการข้อมูลการวางแผนโครงการกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
- (3) เพื่อให้ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำและเจ้าหน้าที่สามารถติดตามการวางแผนงบประมาณเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** ดำเนินการในพื้นที่กรมทรัพยากรน้ำส่วนกลาง

**ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ** มีการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงบประมาณโครงการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของกรมทรัพยากรน้ำที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 ระบบ

#### **ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ**

- (1) กรมทรัพยากรน้ำมีระบบติดตามและประเมินผลงบประมาณโครงการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลการวางแผนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำและเจ้าหน้าที่สามารถติดตามการวางแผนงบประมาณเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

#### **สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)**

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 6.6271 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 6.6075 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 2.1144 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.00 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 24 มิถุนายน 2566 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 37.50 โดยดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ (Activity Schedule Plan) รายชื่อทีมงาน ระบุหน้าที่รับผิดชอบโครงการ

พร้อมช่องทางติดต่อ การรวบรวมความต้องการ (Requirement) การพัฒนาระบบ รวมถึงรวบรวม โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างการปฏิบัติงาน การนำเสนองาน และรูปแบบเอกสารต่าง ๆ วิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและฐานข้อมูล รวมถึงจัดทำเอกสารผลการวิเคราะห์ ออกแบบระบบ และฐานข้อมูล โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การพัฒนาระบบติดตาม และประเมินผลงบประมาณโครงการ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ การจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ รวมถึงการจัดอบรมการดูแลระบบสำหรับผู้ดูแลระบบ การอบรม การใช้งานสำหรับผู้ใช้งานกรมทรัพยากรน้ำส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) กรมทรัพยากรน้ำมีระบบติดตามและประเมินผลงบประมาณโครงการ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งบูรณาการข้อมูลการวางแผน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(5.2) ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำและเจ้าหน้าที่สามารถติดตามการวางแผน งบประมาณเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

#### 5.8.7 โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ (ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย)

ดำเนินการโดย กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

##### วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและพื้นที่โครงการของกรมทรัพยากรน้ำ
- (2) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กลุ่มผู้ใช้น้ำมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ (Integrated Water Resource Management: IWRM) รวมถึง การอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรน้ำและทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (3) เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และประชาชนที่ได้รับประโยชน์ จากโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ

##### ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- (1) มีกลุ่มผู้ใช้น้ำและข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้น้ำ
- (2) ได้รับทราบข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
- (3) กลุ่มผู้ใช้น้ำมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แบบบูรณาการ (Integrated Water Resource Management: IWRM) ในพื้นที่ และสร้างกระบวนการ ทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยบรรเทาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

**ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ**  
มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน และพื้นที่โครงการของกรมทรัพยากรน้ำ  
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดความเข้มแข็งที่จะดูแลรักษาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ได้ด้วยตนเอง

**สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)**

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 0.1200 ล้านบาท  
ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.1200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามงบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566  
ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการ ดังนี้

(3.1) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 2 ร้อยเอ็ด  
ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัด  
มหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด รวม 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มิถุนายน  
2566 โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำหนองปลาไหล ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5  
บ้านหนองบุญชู ตำบลกุทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน  
2566 โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำหนองกกคูณ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 13  
บ้านสนามชัย หมู่ที่ 13 ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด และครั้งที่ 3 วันที่  
30 มิถุนายน 2566 โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำบึงโดน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6  
บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลห้อยชัยพัฒนา อำเภอห้อยชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยดำเนินการจัดโครงการ  
จัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  
จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดร้อยเอ็ด รวม 3 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้นจำนวน 189 คน  
และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ จำนวน 55,620 บาท

(3.2) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 2 แพร่  
ได้ดำเนินโครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
สนับสนุนโครงการน้ำพางโมเดล หมู่ที่ 1, 4 และ 9 ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน  
ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566 โดยมีผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้นจำนวน 217 คน  
และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการฯ จำนวน 60,000 บาท

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : มีการบริหาร  
จัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน และพื้นที่โครงการของกรมทรัพยากรน้ำโดยการมีส่วนร่วม  
ของประชาชน เกิดความเข้มแข็งที่จะดูแลรักษาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ได้ด้วยตนเอง

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

(7) จุดเด่นของโครงการ : เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการจัดตั้ง  
และให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการดูแลรักษาและบริหารจัดการแหล่งน้ำ  
สาธารณะในพื้นที่ รวมถึงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของกรมทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพ  
และยั่งยืน

(8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่มีความเข้มแข็งที่จะดูแลรักษาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ได้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

### 5.9 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงาน ดังนี้

**วัตถุประสงค์** เพื่อสนับสนุนข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ และสนับสนุนให้ประเทศไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโดยดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน เพื่อให้ข้อมูลด้านน้ำของประเทศ สามารถแลกเปลี่ยนและใช้งานร่วมกันได้ระหว่างหน่วยงาน และมีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบอัตโนมัติเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพิ่มมากขึ้น

**เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน** เป็นองค์กรที่เข้าถึง เปิดกว้าง เชื่อมมันและไวใจของประชาชน

**ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย** จำนวนระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ 1 ระบบ

**ผลการดำเนินงาน** กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 1 ระบบ ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 1 ระบบ โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการดังนี้

**โครงการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ** ดำเนินการโดยกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

#### วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้มีแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงาน ประชาชน เกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

(2) เพื่อให้ประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานมีมาตรฐานข้อมูลด้านน้ำที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน

(3) เพื่อให้เกิดชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ที่มีมาตรฐานเดียวกัน สนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านน้ำ

#### กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ

(1) หน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) ข้อมูลรายงานให้ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ

**ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ**  
 ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องตามมาตรฐานข้อมูลน้ำ รวมไปถึง  
 การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ระบบแสดงผล ระบบประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์  
 ของกรมทรัพยากรน้ำให้สามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มกลาง

**ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ**

(1) ปรับปรุงมาตรฐานข้อมูลด้านน้ำ 3 เรื่องให้สอดคล้องกับมาตรฐาน  
 ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำหนด

(2) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล  
 ด้านน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

**สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2566)**

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร  
 จำนวน 4.2232 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 4.2200 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน  
 4.2200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 6 มกราคม 2566 - 2 กันยายน 2566  
 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการประชุม  
 ปรึกษาหารือเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล การประชุม Kick Off โครงการ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์  
 แนวทางการดำเนินโครงการ และรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูล  
 ด้านการบริหารจัดการน้ำ การกำหนด (ร่าง) รูปแบบมาตรฐานของข้อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำ  
 ปริมาณน้ำเก็บกักของกรมทรัพยากรน้ำที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย  
 สำหรับการจัดประชุมหรือ รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐานข้อมูลน้ำ การจัดเตรียมแผน  
 ในการจัดการประชุมหรือ รับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล  
 สำหรับการปรับปรุงมาตรฐานข้อมูลด้านน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ การที่จะได้มาซึ่งข้อมูล  
 ที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องก็คือ ต้องขจัดความคลาดเคลื่อน (Error) ให้เหลือน้อยที่สุด การกำหนด  
 ตัวชี้วัดคุณภาพของข้อมูลสำหรับการปรับปรุงมาตรฐานข้อมูลด้านน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ  
 การดำเนินการจัดหาชุดโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External  
 Hard Disk) การจัดประชุมหรือ รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รูปแบบของมาตรฐานข้อมูล  
 ของกรมทรัพยากรน้ำที่จะดำเนินการปรับปรุง การปรับปรุงมาตรฐานข้อมูลด้านน้ำ  
 ของกรมทรัพยากรน้ำ ในเรื่องการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล การกำหนดตัวชี้วัดคุณภาพ  
 ของข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินคุณภาพข้อมูลการปรับปรุงและประเมินคุณภาพข้อมูล  
 ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตามรูปแบบที่กำหนด การปรับปรุงระบบข้อมูลด้านน้ำ 3 เรื่อง  
 ได้แก่ ปริมาณฝน ระดับน้ำ และปริมาณน้ำเก็บกัก ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้จัดทำ และการ  
 ดำเนินการจัดหา พัฒนาโปรแกรม เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อรองรับการทำงานของระบบ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) มาตรฐานข้อมูลด้านน้ำ ได้แก่ ปริมาณฝน ระดับน้ำ และปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นที่นอกเขตชลประทานของประเทศไทย ที่สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และสามารถใช้งานร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน

(5.2) มีระบบข้อมูลด้านน้ำ 3 เรื่อง ได้แก่ ปริมาณฝน ระดับน้ำ และปริมาณน้ำเก็บกักที่เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้มีความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(5.3) มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

## 6. สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

### 6.1 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย จำนวน 9 เป้าหมาย ดังนี้

#### เป้าหมายที่ 1 : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 714.9316 ล้านบาท และได้รับโอนจัดสรรงบประมาณจากกรมบัญชีกลางรายจ่ายงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ จำนวน 14.9629 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวน 729.8945 ล้านบาท เบิกจ่าย จำนวน 728.6010 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.82 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

#### เป้าหมายที่ 2 : ทรัพยากรน้ำมีความสมดุลและยั่งยืน

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตรน้ำฝน จำนวน 13 เรื่อง

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 13 เรื่อง แต่มีการยกเลิกจำนวน 1 เรื่อง คือ โครงการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-จีนว่าด้วยความร่วมมือในสาขาทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 (The 2<sup>nd</sup> Meeting of Joint Steering Committee on Thailand-China Water Resources Cooperation) เนื่องจากการประชุมดังกล่าวได้ถูกยกเลิก และกรมได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) โครงการฝึกอบรม Nature-based Solutions and Climate Resilience for Extreme Water Events และ 2) โครงการดำเนินงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

ประจำปี พ.ศ. 2566 รวมดำเนินการทั้งหมด จำนวน 14 เรื่อง โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 14 เรื่อง

**เป้าหมายที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน**

ผลผลิต : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษา 38 แห่ง คร้วเรือนได้รับประโยชน์จากการเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง และบำรุงรักษา แหล่งน้ำ 37,170 คร้วเรือน

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 38 แห่ง โดยมีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 38 แห่ง จำนวนคร้วเรือนได้รับประโยชน์ รวม 37,170 คร้วเรือน

**เป้าหมายที่ 4 : ลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ**

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : จำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ จำนวน 2,157 สถานี (สถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ จำนวน 1,952 สถานี และสถานีที่ติดตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 205 สถานี) และประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 8 เรื่อง โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง โดยผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมีจำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ 1,952 สถานี และประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ร้อยละ 100

**เป้าหมายที่ 5 : ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูแบบมีส่วนร่วม**

โครงการเทียบเท่าผลผลิต : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะ และพื้นที่ชุ่มน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : พื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแบบมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 85.70

**เป้าหมายที่ 6 : อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ**

โครงการเทียบเท่าผลผลิต : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ 114 แห่ง ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 16.44 ล้าน ลบ.ม. ครวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ 9,135 ครวเรือน พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ 42,182 ไร่

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 118 แห่ง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย ทำให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 16.91 ล้าน ลบ.ม. ครวเรือนได้รับประโยชน์รวม 15,743 ครวเรือน และพื้นที่ได้รับประโยชน์รวม 50,649 ไร่ โดยจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเกิดจากการโอนเปลี่ยนแปลงรายการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย รวมจำนวน 4 แห่ง

**เป้าหมายที่ 7 : พัฒนาแหล่งน้ำโดยคำนึงถึงสมดุลน้ำ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน**

โครงการเทียบเท่าผลผลิต : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 289 แห่ง ครวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 55,082 ครวเรือน พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 100,379 ไร่

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 343 แห่ง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย ทำให้ครวเรือนได้รับประโยชน์รวม 69,997 ครวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์รวม 106,433 ไร่ โดยจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเกิดจากการโอนเปลี่ยนแปลงรายการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย รวมจำนวน 54 แห่ง

**เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไกการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ**

โครงการเทียบเท่าผลผลิต : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 4 เรื่อง

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 4 เรื่อง และกรมได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อไปดำเนินการโครงการเพิ่มเติม จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) โครงการประเมิน วางแผน ออกแบบและบูรณาการระบบ และนโยบาย เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ของกรมทรัพยากรน้ำ 2) โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงบประมาณโครงการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ และ 3) โครงการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ รวมดำเนินการทั้งหมด จำนวน 7 เรื่อง โดยดำเนินการแล้วเสร็จ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 เรื่อง

### **เป้าหมายที่ 9 : เป็นองค์กรที่เข้าถึง เปิดกว้าง เชื่อมมั่นและไว้วางใจของประชาชน**

โครงการเทียบเท่าผลผลิต : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : จำนวนระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ 1 ระบบ

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 1 ระบบ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ระบบ

## **6.2 ความสอดคล้อง (Relevance)**

การดำเนินงานตามผลผลิตหรือโครงการเทียบเท่าผลผลิตของกรมทรัพยากรน้ำสามารถพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ โดยมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) แผนระดับ 2 (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และแผนระดับ 3 (แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี แผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี และแผนปฏิบัติการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี และระยะ 5 ปี) ดังนี้

(1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(2) สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ และประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมายความว่า 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ หมายความว่า 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและหมายความว่า 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

(3) สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และด้านที่ 6 การบริหารจัดการ แผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสมดุลและยั่งยืน

ด้านทรัพยากรน้ำให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและรักษาระบบนิเวศ และแผนปฏิบัติการกรม  
ทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และระยะ 5 ปี

โดยการดำเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิตของกรมทรัพยากรน้ำ  
สอดคล้องตามแผนแต่ละระดับ ผ่านหน่วยปฏิบัติจากส่วนกลางและหน่วยงานในระดับภูมิภาค  
ของกรมทรัพยากรน้ำ รายละเอียดดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 ผังความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมทรัพยากรน้ำ

|                                                                            |                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                            |                                                                       |                               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ยุทธศาสตร์ชาติ                                                             | ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                               |                                                                                  | ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ                             |                                                                       |                               |
| แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ                                               | ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ                                                                  |                                                                                  | ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ                                         |                                                                       |                               |
| แผนปฏิรูปประเทศ                                                            | ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                              |                                                                                  |                                                                                            |                                                                       |                               |
| แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13                                | หมวดหมู่ที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง                                   | หมวดหมู่ที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ                          | หมวดหมู่ที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน |                               |
| แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)                  | ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค                                                                        | ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต                                     | ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย                                                       | ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ                    | ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ     |
| แผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  | ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสมดุลและยั่งยืนด้านทรัพยากรน้ำให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และรักษาระบบนิเวศ |                                                                                  |                                                                                            |                                                                       |                               |
| แผนปฏิบัติการราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และระยะ 5 ปี | พันธกิจที่ 1 กำกับควบคุม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ                              | พันธกิจที่ 2 พัฒนา ฟื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารโครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ | พันธกิจที่ 3 จัดสรร กำกับ ควบคุม การใช้ทรัพยากรน้ำและประปาสัมปทาน                          | พันธกิจที่ 4 แจ้งเตือนภัย และการจัดการสภาวะวิกฤต                      | พันธกิจที่ 5 ระบบบริหารจัดการ |

### 6.3 ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) การใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิตของกรมทรัพยากรน้ำ สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ สรุปดังนี้

(1) กรมทรัพยากรน้ำได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 วงเงินงบประมาณ จำนวน 5,291.5107 ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลางโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปฏิบัติราชการ จำนวน 14.9629 ล้านบาท ดังนั้นกรมทรัพยากรน้ำจึงมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมจำนวน 5,306.4736 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,209.6055 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.33 และเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า มีผลเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น โดยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลเบิกจ่ายร้อยละ 75.04

(2) การพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิตของกรมทรัพยากรน้ำ รายละเอียดดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบผลดำเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิต

| ที่ | ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต                                       | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ตัวชี้วัด    |               | ค่าใช้จ่ายงบประมาณ                                           |                                        | ระยะเวลา                    |                        | ร้อยละ<br>ผลการ<br>ดำเนินงาน | การบรรลุ<br>เป้าหมาย             | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แผน          | ผล            | งบประมาณตาม<br>แผนหรือตามจัดสรร<br>หรือตามสัญญา<br>(ล้านบาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(ล้านบาท)<br>(ร้อยละ) | ระยะเวลา<br>ตามแผนหรือสัญญา | ผล                     |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1   | ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ<br>บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ      | การบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากร<br>ภาครัฐมีประสิทธิภาพ และเกิดความ<br>คุ้มค่าในการดำเนินการกิจภาครัฐ<br>ตลอดจนพัฒนาระบบงานของ<br>หน่วยงานภาครัฐและพัฒนาสมรรถนะ<br>ของบุคลากรให้มีขีดความสามารถ<br>ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม<br>จริยธรรม สามารถดำเนินชีวิตได้<br>อย่างสมดุล                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -            | -             | 729.8945                                                     | 728.6010<br>(99.82)                    | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66      | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | 100                          | บรรลุเป้าหมายและ<br>วัตถุประสงค์ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2   | ผลผลิตเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหาร<br>จัดการทรัพยากรน้ำ              | สามารถดำเนินการจัดทำแผน<br>มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม<br>สนับสนุน และติดตามประเมินผล เพื่อ<br>เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ<br>กำกับ ดูแลและควบคุมกฎหมายใน<br>ส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการบริหาร<br>จัดการน้ำอุปโภคบริโภคด้วย<br>เทคโนโลยีและมาตรการ พัฒนา องค์<br>ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและ<br>เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรน้ำ พัฒนาวិชาการ กำหนด<br>มาตรฐาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน<br>ทรัพยากรน้ำ และให้คำปรึกษาด้าน<br>เทคนิค วิชาการ พัฒนาระบบข้อมูล<br>และเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศ<br>เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ รวมทั้งการ<br>พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ | 13<br>เรื่อง | 14*<br>เรื่อง |                                                              |                                        |                             |                        |                              |                                  | *โครงการตามตัวชี้วัด<br>จำนวน 13 เรื่อง แต่มี<br>การยกเลิก จำนวน 1<br>เรื่อง คือ โครงการจัด<br>ประชุมคณะกรรมการ<br>ร่วมไทย-จีนว่าด้วย<br>ความร่วมมือในสาขา<br>ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2<br>(The 2 <sup>nd</sup> Meeting of<br>Joint Steering<br>Committee on<br>Thailand-China<br>Water Resources<br>Cooperation)<br>เนื่องจากการประชุม<br>ดังกล่าวได้ถูกยกเลิก<br>และกรมได้พิจารณา<br>จัดสรรงบประมาณ<br>เหลือจ่ายเพิ่มเติม<br>จำนวน 2 เรื่อง รวม<br>ดำเนินการทั้งหมด<br>จำนวน 14 เรื่อง |
|     | (1) การบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ<br>ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |               | 8.2600                                                       | 8.2600<br>(100)                        | 12 พ.ย. 65 – 7 ก.ย. 66      | 12 พ.ย. 65 - 7 ก.ย. 66 | 100                          | บรรลุเป้าหมายและ<br>วัตถุประสงค์ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ที่ | ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด |    | ค่าใช้จ่ายงบประมาณ                                           |                                        | ระยะเวลา                    |                         | ร้อยละ<br>ผลการ<br>ดำเนินงาน | การบรรลุ<br>เป้าหมาย         | หมายเหตุ            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | แผน       | ผล | งบประมาณตาม<br>แผนหรือตามจัดสรร<br>หรือตามสัญญา<br>(ล้านบาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(ล้านบาท)<br>(ร้อยละ) | ระยะเวลา<br>ตามแผนหรือสัญญา | ผล                      |                              |                              |                     |
|     | (2) การพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 - 11                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |           |    | 3.4958                                                       | 3.4958 (100)                           | 12 พ.ย. 65 – 8 ส.ค. 66      | 12 พ.ย. 65 - 8 ส.ค. 66  | 100                          | บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ |                     |
|     | (3) การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารงานภายในองค์กรกรมทรัพยากรน้ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |    | 24.9000                                                      | 24.9000 (100)                          | 24 พ.ย. 65 – 20 ส.ค. 66     | 24 พ.ย. 65 - 20 ส.ค. 66 | 100                          | บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ |                     |
|     | (4) การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |           |    | 2.9020                                                       | 2.4956 (86.00)                         | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66      | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66  | 100                          | บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ |                     |
|     | (5) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |           |    | 1.5900                                                       | 1.5900 (100)                           | 30 ม.ค. 66 – 29 ก.ค. 66     | 30 ม.ค. 66 – 29 ก.ค. 66 | 100                          | บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ |                     |
|     | (6) การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |           |    | 0.9802                                                       | 0.9780 (99.78)                         | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66      | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66  | 100                          | บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ |                     |
|     | (7) การดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง แห่งชาติ                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |    | 1.300                                                        | 0.9899 (76.15)                         | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66      | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66  | 100                          | บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย |
|     | (8) การนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง                                                                                |              |           |    | 2.5500                                                       | 2.5500 (100)                           | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66     | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66 | 100                          | บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ |                     |
|     | (9) การนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มระบบกระจายน้ำในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก |              |           |    | 0.4367                                                       | 0.4367 (100)                           | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66      | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66  | 100                          | บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ |                     |
|     | (10) การตรวจกำกับกิจการประปา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |           |    | 1.0200                                                       | 1.0179 (99.79)                         | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66      | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66  | 100                          | บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ |                     |

| ที่ | ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต                                                                                               | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ตัวชี้วัด                                                                                                       |                                   | ค่าใช้จ่ายงบประมาณ                                           |                                        | ระยะเวลา                    |                         | ร้อยละ<br>ผลการ<br>ดำเนินงาน | การบรรลุ<br>เป้าหมาย             | หมายเหตุ                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | แผน                                                                                                             | ผล                                | งบประมาณตาม<br>แผนหรือตามจัดสรร<br>หรือตามสัญญา<br>(ล้านบาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(ล้านบาท)<br>(ร้อยละ) | ระยะเวลา<br>ตามแผนหรือสัญญา | ผล                      |                              |                                  |                                                         |
|     | (11) การศึกษาและส่งเสริมการกักเก็บ<br>น้ำฝนเพื่อเป็นแหล่งน้ำดื่มสะอาด<br>กรณีศึกษาพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                   | 1.2987                                                       | 0.9850<br>(75.85)                      | 9 ก.พ. 66 – 6 ต.ค. 66       | 9 ก.พ. 66 – 6 ต.ค. 66   | 100                          | บรรลุเป้าหมายและ<br>วัตถุประสงค์ | อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                                     |
|     | (12) การสำรวจข้อมูลและประเมินราคา<br>รถถอนระบบประปาหมู่บ้านที่ชำรุด<br>ซ่อมแซมไม่ได้หรือไม่ใช้งานแล้ว<br>เพื่อรถถอน/จำหน่าย |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                   | 1.3594                                                       | 1.3523<br>(99.48)                      | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66      | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66  | 100                          | บรรลุเป้าหมายและ<br>วัตถุประสงค์ |                                                         |
|     | (13) การฝึกอบรม Nature-based<br>Solutions and Climate Resilience<br>for Extreme Water Events<br>(ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                   | 0.2493                                                       | 0.1723<br>(69.11)                      | 13 ม.ค. 66 – 9 ก.พ. 66      | 13 ม.ค. 66 – 9 ก.พ. 66  | 100                          | บรรลุเป้าหมายและ<br>วัตถุประสงค์ |                                                         |
|     | (14) การดำเนินงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก<br>(ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                   | 0.4100                                                       | 0.3772<br>(92.00)                      | 13 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66     | 13 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66 | 100                          | บรรลุเป้าหมายและ<br>วัตถุประสงค์ |                                                         |
| 3   | ผลผลิตการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ<br>และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ                                                                  | สามารถดำเนินการบำรุงรักษาและ<br>ซ่อมแซมแหล่งน้ำ ให้สามารถ ใช้<br>ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ<br>และมีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึง<br>เพื่อการถ่ายโอนให้ท้องถิ่น                                                                                                                                                                          | 38<br>แห่ง<br>37,170 ครัวเรือน                                                                                  | 38<br>แห่ง<br>37,170<br>ครัวเรือน | 22.4007                                                      | 21.3755<br>(95.42)                     | 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66      | 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66  | 100                          | บรรลุเป้าหมายและ<br>วัตถุประสงค์ |                                                         |
| 4   | ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์<br>และเตือนภัยด้านน้ำ                                                                      | สามารถดำเนินการบำรุงรักษาระบบ<br>ตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบเตือนภัยด้านน้ำ<br>เครือข่ายสถานีอุตฯ – อุทกวิทยา และ<br>ระบบเฝ้าระวังด้านอุทกฯ - อุตุฯนิยมิวิทยา<br>รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง<br>ของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานี                                                                                                                | 2,157<br>สถานี<br>(สถานีที่ได้รับการ<br>บำรุงรักษา 1,952<br>สถานี + สถานีที่<br>ติดตั้งใน ปี 2566<br>205 สถานี) | 1,952<br>สถานี                    | 18.5520                                                      | 18.5436<br>(99.95)                     | 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66      | 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66  | 100                          | บรรลุเป้าหมายและ<br>วัตถุประสงค์ |                                                         |
| 5   | โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ<br>ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ                                                       | สามารถทำให้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ<br>และพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู<br>พัฒนาและบริหารจัดการ รวมถึง<br>เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์<br>อุทกภัยและภัยแล้ง โดยการจัดเตรียม<br>เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ<br>และอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือพื้นที่<br>ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง และการ<br>บริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและ<br>ภาวะปกติ | พื้นที่ชุ่มน้ำได้รับ<br>การอนุรักษ์<br>คิดเป็นร้อยละ 80                                                         | ร้อยละ 85.70                      | 19.9876                                                      | 10.6434<br>(53.25)                     | 9 ก.พ. 66 – 3 ก.พ. 67       | 9 ก.พ. 66 – 3 ก.พ. 67   | 85.70                        | บรรลุเป้าหมายและ<br>วัตถุประสงค์ | เนื่องจาก อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการตามสัญญา<br>(เงินกัน) |

| ที่ | ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต                                                                         | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                                                                             | ตัวชี้วัด                                                                                    |                                                                                                     | ค่าใช้จ่ายงบประมาณ                                           |                                        | ระยะเวลา                             |               |                         |                                               | ร้อยละ<br>ผลการ<br>ดำเนินงาน | การบรรลุ<br>เป้าหมาย             | หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | แผน                                                                                          | ผล                                                                                                  | งบประมาณตาม<br>แผนหรือตามจัดสรร<br>หรือตามสัญญา<br>(ล้านบาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(ล้านบาท)<br>(ร้อยละ) | ระยะเวลา<br>ตามแผนหรือสัญญา          |               | ผล                      |                                               |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 6   | โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ<br>และบริหารจัดการน้ำ                                             | สามารถดำเนินการอนุรักษ์ พัฒนา<br>ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อจัดหา<br>น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยการอนุรักษ์<br>พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ<br>สนับสนุนการสร้างความมั่นคงของน้ำ<br>ภาคการผลิต บรรเทาปัญหาภัยแล้งและ<br>อุทกภัย รวมถึงการรักษาสมดุลระบบ<br>นิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ | 114<br>แห่ง<br>ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น<br>16.44<br>ล้าน ลบ.ม.<br>9,135<br>ครัวเรือน<br>42,182 ไร่ | 118**<br>แห่ง<br>ปริมาณน้ำ<br>เพิ่มขึ้น<br>16.91<br>ล้าน ลบ.ม.<br>15,743<br>ครัวเรือน<br>50,649 ไร่ | 957.8410                                                     | 733.4776<br>(76.58)                    | ระยะเวลา                             | จำนวน<br>แห่ง | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ  | ขยาย<br>ระยะเวลา/<br>อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | 74.58                        | บรรลุเป้าหมายและ<br>วัตถุประสงค์ | เนื่องจาก อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการตามสัญญา<br>(เงินกัน)<br>** จำนวนโครงการ<br>ที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย<br>เกิดจากการโอน<br>เปลี่ยนแปลงรายการ<br>และการพิจารณา<br>จัดสรรงบประมาณ<br>เหลือจ่าย รวมจำนวน<br>4 แห่ง   |
|     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                     |                                                              |                                        | ระยะเวลาดำเนินการ<br>ภายในปีงบประมาณ | 95            | 82                      | 13                                            |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                     |                                                              |                                        | ระยะเวลาดำเนินการ<br>หลังปีงบประมาณ  | 23            | 6                       | 17                                            |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                     |                                                              |                                        | รวม                                  | 118           | 88                      | 30                                            |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                     |                                                              |                                        |                                      |               |                         |                                               |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 7   | โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ<br>ระบบกระจายน้ำ                                                      | สามารถดำเนินการพัฒนาและเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โดยการ<br>ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ และอนุรักษ์<br>ปรับปรุง ฟื้นฟู พร้อมระบบกระจายน้ำ<br>เพื่อกระจายน้ำไปสู่พื้นที่เป้าหมาย<br>ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ทำให้ประชาชน<br>มีความสะดวกในการนำน้ำมาใช้                                            | 289<br>แห่ง<br>55,082<br>ครัวเรือน<br>100,379 ไร่                                            | 343***<br>แห่ง<br>69,997<br>ครัวเรือน<br>106,433 ไร่                                                | 2,317.9513                                                   | 1,789.3908<br>(77.20)                  | ระยะเวลา                             | จำนวน<br>แห่ง | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ  | ขยาย<br>ระยะเวลา/<br>อยู่ระหว่าง<br>เนินการ   | 71.14                        | บรรลุเป้าหมายและ<br>วัตถุประสงค์ | เนื่องจาก อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการตามสัญญา<br>(เงินกัน)<br>*** จำนวนโครงการ<br>ที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย<br>เกิดจากการโอน<br>เปลี่ยนแปลงรายการ<br>และการพิจารณา<br>จัดสรรงบประมาณ<br>เหลือจ่าย รวมจำนวน<br>54 แห่ง |
|     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                     |                                                              |                                        | ระยะเวลาดำเนินการ<br>ภายในปีงบประมาณ | 311           | 239                     | 72                                            |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                     |                                                              |                                        | ระยะเวลาดำเนินการ<br>หลังปีงบประมาณ  | 32            | 3                       | 29                                            |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                     |                                                              |                                        | รวม                                  | 343           | 242                     | 101                                           |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                     |                                                              |                                        |                                      |               |                         |                                               |                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 8   | โครงการพัฒนากลไกและเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ                                             | สามารถพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร<br>จัดการทรัพยากรน้ำ พัฒนาระบบ<br>ฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ<br>การศึกษาและนวัตกรรม เพื่อ<br>พัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึง<br>ผลักดันให้เกิดกลไกสนับสนุนด้าน<br>บริหารจัดการน้ำ                                                                       | 4<br>เรื่อง                                                                                  | 7****<br>เรื่อง                                                                                     |                                                              |                                        |                                      |               |                         |                                               |                              |                                  | ****โครงการตาม<br>ตัวชี้วัด จำนวน 4 เรื่อง<br>และกรมได้พิจารณา<br>จัดสรรงบประมาณ<br>เหลือจ่ายเพื่อไป<br>ดำเนินการโครงการ<br>เพิ่มเติม จำนวน 3<br>เรื่อง รวมดำเนินการ<br>ทั้งหมด จำนวน 7 เรื่อง                   |
|     | (1) การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำ<br>ทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                     | 38.9000                                                      | 28.9805<br>(74.50)                     | 3 ก.พ. 66 - 30 ต.ค. 66               |               | 3 ก.พ. 66 – 30 ต.ค. 66  |                                               | 96.84                        | บรรลุเป้าหมายและ<br>วัตถุประสงค์ | เนื่องจาก อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการตามสัญญา<br>(เงินกัน)                                                                                                                                                          |
|     | (2) การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำ<br>เก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่<br>ภาคเหนือ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนา |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                                                                                                     | 32.7873                                                      | 11.8854<br>(36.25)                     | 31 ม.ค. 66 - 27 ต.ค. 66              |               | 31 ม.ค. 66 – 27 ต.ค. 66 |                                               | 95.00                        | บรรลุเป้าหมายและ<br>วัตถุประสงค์ | เนื่องจาก อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการตามสัญญา<br>(เงินกัน)                                                                                                                                                          |

| ที่ | ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต                                                                                                                                            | วัตถุประสงค์                                                                                                                                                                                                                      | ตัวชี้วัด |           | ค่าใช้จ่ายงบประมาณ                                           |                                        | ระยะเวลา                    |                           | ร้อยละ<br>ผลการ<br>ดำเนินงาน | การบรรลุ<br>เป้าหมาย         | หมายเหตุ                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   | แผน       | ผล        | งบประมาณตาม<br>แผนหรือตามจัดสรร<br>หรือตามสัญญา<br>(ล้านบาท) | ผลการเบิกจ่าย<br>(ล้านบาท)<br>(ร้อยละ) | ระยะเวลา<br>ตามแผนหรือสัญญา | ผล                        |                              |                              |                                                  |
|     | ศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |                                                              |                                        |                             |                           |                              |                              |                                                  |
|     | (3) การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ                 |                                                                                                                                                                                                                                   |           |           | 37.6570                                                      | 13.6507<br>(36.25)                     | 8 ธ.ค. 65 – 3 ก.ย. 66       | 8 ธ.ค. 65 – 3 ก.ย. 66     | 95.00                        | บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ | เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (เงินกัน) |
|     | (4) การศึกษาแนวทางการจัดทำนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าใช้น้ำสำหรับการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะของผู้ใช้น้ำประเภทที่สองและสาม ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4 |                                                                                                                                                                                                                                   |           |           | 6.5900                                                       | 4.0693<br>(61.75)                      | 27 ม.ค. 66 – 23 ต.ค. 66     | 27 ม.ค. 66 – 23 ต.ค. 66   | 85.00                        | บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ | เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (เงินกัน) |
|     | (5) การประเมิน วางแผน ออกแบบ และบูรณาการระบบ และนโยบาย เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของกรมทรัพยากรน้ำ (ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย)                |                                                                                                                                                                                                                                   |           |           | 19.9505                                                      | 2.9926<br>(15.00)                      | 23 มิ.ย. 66 – 22 มิ.ย. 67   | 23 มิ.ย. 66 – 22 มิ.ย. 67 | 8.22                         | บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ | เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (เงินกัน) |
|     | (6) การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลงบประมาณโครงการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ (ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย)                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |           |           | 6.6075                                                       | 2.1144<br>(32.00)                      | 24 มิ.ย. 66 – 18 ก.พ. 67    | 24 มิ.ย. 66 – 18 ก.พ. 67  | 37.50                        | บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ | เนื่องจาก อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (เงินกัน) |
|     | 7.การจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ (ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |           |           | 0.1200                                                       | 0.1200<br>(100)                        | 1 พ.ค. 66 – 30 ก.ย. 66      | 1 พ.ค. 66 – 30 ก.ย. 66    | 100                          | บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ |                                                  |
| 9   | โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน                                                                                                    | การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน เพื่อให้ข้อมูลด้านน้ำของประเทศ สามารถแลกเปลี่ยนและใช้งานร่วมกันได้ระหว่างหน่วยงาน และมีการเชื่อมโยงข้อมูลแบบอัตโนมัติเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพิ่มมากขึ้น | 1<br>ระบบ | 1<br>ระบบ | 4.2200                                                       | 4.2200                                 | 6 ม.ค. 66 – 2 ก.ย. 66       | 6 ม.ค. 66 – 2 ก.ย. 66     | 100                          | บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ |                                                  |

#### 6.4 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

กรมทรัพยากรน้ำมีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 3 ด้าน โดยมีการบรรลุผลตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ดังนี้

(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา

ตัวชี้วัด : - จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา จำนวน 403 แห่ง โดยสามารถบรรลุผลได้ จำนวน 461 แห่ง

- จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 64,217 ครัวเรือน โดยสามารถบรรลุผลได้ 85,740 ครัวเรือน

(2) ผลสัมฤทธิ์ : กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเพื่อการจัดสรร และควบคุมการใช้น้ำได้รับการพัฒนาและปรับปรุง

ตัวชี้วัด : พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเพื่อการจัดสรร และควบคุมการใช้น้ำ จำนวน 1 เรื่อง โดยสามารถบรรลุผลได้ จำนวน 1 เรื่อง

(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย ที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการแจ้งข้อมูลเตือนภัย และเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล ด้านทรัพยากรน้ำ ร้อยละ 80 โดยสามารถบรรลุผลได้ ร้อยละ 100

#### 6.5 ปัญหาอุปสรรคในภาพรวมต่อการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ

(1) ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ดำเนินโครงการ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการได้หรือดำเนินการล่าช้า บางครั้งต้องขอหยุดงาน เพื่อรอการระบายน้ำ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย

(2) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ภายในครั้งเดียว เนื่องจาก มีผู้ขอแก้ไขร่าง TOR ไม่มีผู้สนใจเสนอราคา มีการปรับแก้ไขรูปแบบรายการ ทำให้ต้องเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ และบางรายการมีผู้เสนอราคาอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานต้องพิจารณาและส่งให้หน่วยงานกลางที่มีอำนาจในการวินิจฉัย ทำให้เกิดความล่าช้าในการลงนามสัญญา

(3) การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ ทำให้จำเป็นต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการ

#### 6.6 ข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ

(1) ตรวจสอบความพร้อมการดำเนินงานโครงการให้เป็นปัจจุบัน วางแผนการดำเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพทั้งการบริหารแผนงานและการบริหารคน

(2) เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผล เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ การถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

(3) เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการดำเนินงานให้ทันสมัย และเพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

### เอกสารอ้างอิง/แหล่งข้อมูล

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมทรัพยากรน้ำ

หนังสือส่วนวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/19  
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566

หนังสือส่วนการต่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ที่ ทส 0604.6/55 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566

หนังสือกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0609/1343 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2566

หนังสือกองการจัดสรรน้ำ ที่ ทส 0605.7/949 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566

หนังสือกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ ที่ ทส 0602.6/1944 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2566

หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ ทส 0601.4/2677 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566

หนังสือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทส 0603/628 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2566

หนังสือกองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 ที่ ทส 0607.8/2247 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566

หนังสือกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 ที่ ทส 0610.2/2288 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566

หนังสือกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ที่ ทส 0608.5/2672 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 ด่วนที่สุด ที่ ทส 0611/2517 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2566

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 ที่ ทส 0612/1597 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 ที่ ทส 0613/2007 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ที่ 0614/1192 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2566

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5 ที่ ทส 0615/1696 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ที่ ทส 0616/4603 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2566

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 ที่ ทส 0617/5010 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 ที่ ทส 0618/1927 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 ที่ ทส 0624.8/550 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2566

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 ที่ ทส 0625/2681 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2566

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 ที่ ทส 0626/2621 ลงวันที่ 6 กันยายน 2566

ภาคผนวก

# ภาคผนวก ก

รายละเอียดโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

### รายละเอียดโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

ชื่อโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา และผลการดำเนินงาน

งบประมาณ : ล้านบาท

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                          | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตามสัญญา/<br>งานทำเอง | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                 | วันที่แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1   | สทน. 1   | บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตำ พร้อมระบบส่งน้ำ<br>บ้านนาใหม่ หมู่ที่ 2 ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง                   | 0.4760                             | 0.4760                  | 0.4760   | 6 ก.พ. 66 – 8 ส.ค. 66    | 7 มี.ค. 66      | 100.00                   |
| 2   | สทน. 1   | บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง พร้อมระบบส่งน้ำ<br>บ้านทุ่งทองกวาว หมู่ที่ 6 ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา<br>จ.ลำพูน         | 0.4840                             | 0.4840                  | 0.4840   | 6 ก.พ. 66 – 8 ส.ค. 66    | 3 มี.ค. 66      | 100.00                   |
| 3   | สทน. 1   | บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยฮ้องไคร้ พร้อมระบบส่งน้ำ<br>บ้านตลาดขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด<br>จ.เชียงใหม่ | 0.4890                             | 0.4890                  | 0.4890   | 6 ก.พ. 66 – 8 ส.ค. 66    | 1 มี.ค. 66      | 100.00                   |
| 4   | สทน. 1   | บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยลึก พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วย<br>ทรายคำ หมู่ที่ 6 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา            | 0.2220                             | 0.2220                  | 0.2220   | 6 ก.พ. 66 – 8 ส.ค. 66    | 7 มี.ค. 66      | 100.00                   |
| 5   | สทน. 1   | บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว บ้านร่มโพธิ์ทอง ต.แม่แฝก<br>อ.สันทราย จ.เชียงใหม่                                      | 0.5010                             | 0.5010                  | 0.5010   | 6 ก.พ. 66 – 8 ส.ค. 66    | 1 มี.ค. 66      | 100.00                   |
| 6   | สทน. 1   | บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำแม่เหิน บ้านแม่ฮวก ต.ไหล่หิน<br>อ.เกาะคา จ.ลำปาง                                                | 0.5010                             | 0.5010                  | 0.5010   | 6 ก.พ. 66 – 8 ส.ค. 66    | 3 มี.ค. 66      | 100.00                   |
| 7   | สทน. 1   | บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำแม่ผาแหน บ้านโห้ง ต.ออนใต้<br>อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่                                            | 0.5010                             | 0.5010                  | 0.5010   | 6 ก.พ. 66 – 8 ส.ค. 66    | 1 มี.ค. 66      | 100.00                   |
| 8   | สทน. 2   | บำรุงรักษาระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด<br>ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์                                       | 1.2964                             | 1.2835                  | 1.2835   | 21 ก.พ. 66 – 20 มิ.ย. 66 | 10 ก.ค. 66      | 100.00                   |
| 9   | สทน. 3   | บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเขม บ้านนาวัว<br>ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย                                         | 0.5010                             | 0.4250                  | 0.4250   | 30 มี.ค. 66 – 28 พ.ค. 66 | 25 พ.ค. 66      | 100.00                   |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                         | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตามสัญญา/<br>งานทำเอง | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                  | วันที่แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| 10  | สทท. 3   | บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองเหนือ บ้านหม่ม่น<br>ต.ดอนเตย อ.นาทม จ.นครพนม                 | 0.5010                             | 0.4560                  | 0.4560   | 30 มี.ค. 66 – 28 พ.ค. 66  | 26 พ.ค. 66      | 100.00                   |
| 11  | สทท. 3   | บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำพาน บ้านสร้างคอม<br>ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี                   | 0.5010                             | 0.4950                  | 0.4590   | 30 มี.ค. 66 – 27 มิ.ย. 66 | 16 มิ.ย. 66     | 100.00                   |
| 12  | สทท. 4   | บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำปลาคุณ บ้านโนนคำ ต.เมืองไพร<br>อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด                            | 0.5010                             | 0.4539                  | 0.4539   | 16 มิ.ย. 66 – 15 ก.ค. 66  | 18 ก.ค. 66      | 100.00                   |
| 13  | สทท. 4   | บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำท่าลาด บ้านท่าลาด<br>ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น                      | 0.5010                             | 0.4139                  | 0.4139   | 16 มิ.ย. 66 – 30 ก.ค. 66  | 15 ส.ค. 66      | 100.00                   |
| 14  | สทท. 5   | บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดชมพู บ้านค้อ ต.คอนกาม<br>อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ                    | 0.5010                             | 0.4999                  | 0.4999   | 4 มี.ค. 66 – 2 พ.ค. 66    | 3 เม.ย. 66      | 100.00                   |
| 15  | สทท. 5   | บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโคกกรวด บ้านโคกกรวด<br>ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา              | 0.5010                             | 0.4999                  | 0.4999   | 4 มี.ค. 66 – 2 พ.ค. 66    | 7 เม.ย. 66      | 100.00                   |
| 16  | สทท. 6   | บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองขวาง บ้านคลองขวาง<br>ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด                  | 0.5010                             | 0.4220                  | 0.4220   | 30 มี.ค. 66 – 16 พ.ค. 66  | 16 พ.ค. 66      | 100.00                   |
| 17  | สทท. 7   | บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำซอนต้า บ้านซอนต้า<br>ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี                       | 0.5010                             | 0.4984                  | 0.4984   | 1 ก.ค. 66 – 31 ส.ค. 66    | 25 ก.ย. 66      | 100.00                   |
| 18  | สทท. 7   | บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา บ้านป่าละอูบน<br>ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 0.5010                             | 0.5009                  | 0.5009   | 1 ก.ค. 66 – 31 ส.ค. 66    | 25 ก.ย. 66      | 100.00                   |
| 19  | สทท. 9   | บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยซอน บ้านห้วยซอน<br>ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่                        | 0.5020                             | 0.4330                  | 0.4330   | 24 เม.ย. 66 – 21 ส.ค.66   | 4 ส.ค. 66       | 100.00                   |
| 20  | สทท. 9   | บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สิน บ้านแม่สิน<br>ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่                      | 0.5020                             | 0.3938                  | 0.3938   | 24 เม.ย. 66 – 21 ส.ค.66   | 5 ก.ค. 66       | 100.00                   |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                   | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตามสัญญา/<br>งานทำเอง | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                  | วันที่แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| 21  | สทน. 9   | บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลาน บ้านนาสาร<br>ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่                   | 0.5020                             | 0.4420                  | 0.4420   | 24 เม.ย. 66 – 21 ส.ค.66   | 18 ส.ค. 66      | 100.00                   |
| 22  | สทน. 9   | บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน บ้านวังหาด<br>ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย     | 0.5010                             | 0.4360                  | 0.4360   | 24 เม.ย. 66 – 21 ส.ค.66   | 7 ส.ค. 66       | 100.00                   |
| 23  | สทน. 11  | บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง บ้านหินกอง<br>ต.นาหว้าใหญ่ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ | 0.5050                             | 0.4590                  | 0.4590   | 31 มี.ค. 66 – 28 มิ.ย. 66 | 26 มิ.ย. 66     | 100.00                   |
| 24  | กพน. 1   | บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแวน บ้านผาฮาว<br>ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา                    | 0.5110                             | 0.1027                  | 0.1027   | 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66    | 30 ก.ย. 66      | 100.00                   |
| 25  | กพน. 1   | บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว บ้านหินโงม ต.สร้างคอม<br>อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี                 | 0.5110                             | 0.4754                  | 0.4754   | 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66    | 30 ก.ย. 66      | 100.00                   |
| 26  | กพน. 1   | บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบึงพลาชัย บ้านแก่งพลาชัย ต.หมู่ม่น<br>อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์               | 0.5116                             | 0.4728                  | 0.4728   | 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66    | 30 ก.ย. 66      | 100.00                   |
| 27  | กพน. 1   | บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำ บ้านแค ต.สามผง<br>อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม                 | 0.5150                             | 0.4747                  | 0.4747   | 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66    | 30 ก.ย. 66      | 100.00                   |
| 28  | กพน. 1   | บำรุงรักษาฝายน้ำล้นบ้านท่าเสากระโดง บ้านท่าเสากระโดง<br>ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร         | 0.2500                             | 0.2500                  | 0.2500   | 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66    | 30 ก.ย. 66      | 100.00                   |
| 29  | กพน. 1   | บำรุงรักษาแหล่งน้ำ 3 ตำบล ต.ไผ่ล้อม จ.พิษณุโลก<br>ต.ป่ามะคาบ,ท่าพ้อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร    | 0.5150                             | 0.4961                  | 0.4961   | 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66    | 30 ก.ย. 66      | 100.00                   |
| 30  | กพน. 1   | บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดนาแซง บ้านนายาว<br>ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น          | 0.5150                             | 0.3107                  | 0.3107   | 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66    | 30 ก.ย. 66      | 100.00                   |
| 31  | กพน. 1   | บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองหาร บ้านวังโพธิ์<br>ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม        | 0.5150                             | 0.4804                  | 0.4804   | 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66    | 30 ก.ย. 66      | 100.00                   |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                     | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตามสัญญา/<br>งานทำเอง | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                 | วันที่แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| 32  | กพน. 1   | บำรุงรักษาแหล่งน้ำหนองหวาย ต.หนองลาด อ.เมือง<br>สกลนคร จ.สกลนคร                                                 | 0.5150                             | 0.4477                  | 0.4477   | 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66   | 30 ก.ย. 66      | 100.00                   |
| 33  | กพน. 1   | บำรุงรักษาแหล่งน้ำ 6 ตำบล อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี                                                                    | 0.5150                             | 0.4961                  | 0.4961   | 1 ม.ค. 66 – 30 ก.ย. 66   | 30 ก.ย. 66      | 100.00                   |
| 34  | กพน. 2   | บำรุงรักษาแหล่งน้ำทุ่งกระเด็น ต.ท่าโพธิ์ชัย, ทุ่งกระเด็น,<br>เขียยปราสาท, ทุ่งกระดาศพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ | 0.4400                             | 0.4400                  | 0.4400   | 10 มิ.ย. 66 – 8 ส.ค. 66  | 23 ส.ค. 66      | 100.00                   |
| 35  | กพน. 2   | บำรุงรักษาแหล่งน้ำหนองบัวพระเจ้าหลวง ต.เชิงดอย<br>อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่                                       | 0.3490                             | 0.3490                  | 0.3490   | 4 พ.ค. 66 – 2 ก.ค. 66    | 1 ก.ค. 66       | 100.00                   |
| 36  | กพน. 2   | บำรุงรักษาแหล่งน้ำหนองลาดควาย ต.นาแต่ อ.คำตากล้า<br>จ.สกลนคร                                                    | 0.4750                             | 0.4750                  | 0.4750   | 26 มิ.ย. 66 – 25 ส.ค. 66 | 24 ก.ค. 66      | 100.00                   |
| 37  | กพน. 2   | บำรุงรักษาแหล่งน้ำหนองตืนดอย ต.ยกระบัตร์ อ.สามเงา<br>จ.ตาก                                                      | 0.4720                             | 0.4720                  | 0.4720   | 4 พ.ค. 66 – 2 ก.ค. 66    | 23 มิ.ย. 66     | 100.00                   |
| 38  | กพน. 2   | บำรุงรักษาแหล่งน้ำคลองพระปรัง ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี<br>จ.ปราจีนบุรี                                            | 0.3680                             | 0.3680                  | 0.3680   | 11 พ.ค. 66 – 10 ก.ค. 66  | 20 มิ.ย. 66     | 100.00                   |

# ภาคผนวก ข

รายละเอียดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

### รายละเอียดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

ชื่อโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา และผลการดำเนินงาน

งบประมาณ : ล้านบาท

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                       | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตามสัญญา | เบิกจ่าย                               | ระยะเวลา                                       | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือนได้รับ<br>ประโยชน์ |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1   | สทท.1    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นแม่วาง บ้านแม่สะป๊อก ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่               | 2.6211                             | 2.6100     | 2.3500                                 | 3 ก.พ. 66 – 2 ก.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 2 พ.ย. 66 | -                   | 90.00                    | -                           |
| 2   | สทท.1    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยสองแควหลวง บ้านสองแควพัฒนา ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก      | 10.1936                            | 10.1560    | 10.1560                                | 18 ก.พ. 66 – 15 ต.ค. 66                        | 21 ก.ค. 66          | 100.00                   | -                           |
| 3   | สทท.1    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำแม่แสด บ้านดง ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง                   | 9.3235                             | 9.2663     | 0.0000                                 | 8 มี.ค. 66 – 2 พ.ย. 66                         | -                   | 20.00                    | -                           |
| 4   | สทท.3    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกุดเป่ง บ้านม่วง หมู่ที่ 1 ต.นาคุณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม                | 27.9500                            | 27.8950    | 17.7881                                | 25 ก.พ. 66 – 10 ม.ค. 67                        | -                   | 72.00                    | 100                         |
| 5   | สทท.3    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสายคางฮุง บ้านขามเปี้ยใหญ่ หมู่ที่ 3,11 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม      | 8.5648                             | 6.2520     | 6.2520                                 | 17 ก.พ. 66 – 14 ก.ย. 66                        | 10 ก.ค. 66          | 100.00                   | 200                         |
| 6   | สทท.3    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแดง บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 9 ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร | 5.0000                             | 4.9870     | 4.5152<br>(เนื่องจากมีการ<br>ลดค่างาน) | 14 ม.ค. 66 – 11 ส.ค. 66                        | 11 ส.ค. 66          | 100.00                   | 175                         |
| 7   | สทท.3    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำสาธารณะ บ้านร่องจิก ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย                      | 6.5000                             | 6.4800     | 4.6928                                 | 25 ก.พ. 66 – 22 ต.ค. 66                        | -                   | 95.00                    | 30                          |
| 8   | สทท.3    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยอีพัน บ้านเหล่าอุดม ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร      | 9.1290                             | 9.1140     | 5.6869                                 | 17 ก.พ. 66 – 4 ต.ค. 66                         | -                   | 95.00                    | -                           |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                              | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตามสัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                                           | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือนได้รับ<br>ประโยชน์ |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 9   | สทท.3    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยยาง บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 9 ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม (ปรับแผน - ทดแทน)         | 6.7185                             | 6.7050     | 2.0514   | 20 พ.ค. 66 – 15 ธ.ค. 66                            | -                   | 40.00                    | 128                         |
| 10  | สทท.4    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านสองคอน บ้านสองคอน ต.นาฝาย อ.ภูพาน จ.ขอนแก่น                                          | 2.3170                             | 2.0853     | 0.0000   | 20 ธ.ค. 65 – 25 เม.ย. 66                           | -*                  | 26.51                    | 463                         |
| 11  | สทท.4    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นกุดศรีภูมิ บ้านกุดศรีภูมิ หมู่ที่ 8 ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ                         | 3.5914                             | 3.2323     | 0.0000   | 20 ธ.ค. 65 – 25 เม.ย. 66                           | -*                  | 2.80                     | 116                         |
| 12  | สทท.4    | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านโนนธรรม บ้านโนนธรรม หมู่ที่ 17 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม                                  | 0.6166                             | 0.6166     | 0.6166   | 16 มี.ค. 66 – 3 ก.ค. 66                            | 10 ส.ค. 66*         | 100.00                   | 226                         |
| 13  | สทท.4    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นลำห้วยทราย บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 1 ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด                      | 1.0822                             | 1.0822     | 1.0822   | 16 มี.ค. 66 – 28 มิ.ย. 66                          | 27 ก.ค. 66*         | 100.00                   | 182                         |
| 14  | สทท.4    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นบ้านท่าหว้า บ้านท่าหว้า หมู่ที่ 3 ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ (ปรับแผน - ทดแทน) | 1.5878                             | 1.5878     | 1.5878   | 16 มี.ค. 66 – 4 ก.ค. 66                            | 19 ก.ค. 66*         | 100.00                   | 393                         |
| 15  | สทท.5    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นลำน้ำเค็ม บ้านชาด ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา                                         | 10.1419                            | 9.4300     | 9.4300   | 27 ธ.ค. 65 – 24 มิ.ย. 66                           | 23 มิ.ย. 66         | 100.00                   | -                           |
| 16  | สทท.5    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นลำน้ำเค็ม บ้านชาด ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา                            | 14.2103                            | 13.4854    | 13.4854  | 27 ธ.ค. 65 – 23 ส.ค. 66                            | 22 ส.ค. 66          | 100.00                   | -                           |
| 17  | สทท.5    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านคูขาด บ้านคูขาด ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์                                   | 9.0514                             | 8.0200     | 8.0200   | 27 ธ.ค. 65 – 24 มิ.ย. 66                           | 24 มิ.ย. 66         | 100.00                   | -                           |
| 18  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าคลองกลาง หมู่ที่ 7 ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี                                               | 4.7000                             | 2.5790     | 2.5790   | 23 พ.ย. 65 – 21 พ.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 20 มิ.ย. 66 | 23 มิ.ย. 66*        | 100.00                   | -                           |

หมายเหตุ \* โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                       | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตามสัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                                           | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือนได้รับ<br>ประโยชน์ |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 19  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าตาเรือ หมู่ที่ 7 ต.ปะตง<br>อ.สอยดาว จ.จันทบุรี                                       | 8.4428                             | 5.3185     | 5.3185   | 26 พ.ย. 65 – 8 ก.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 7 ส.ค. 66    | 30 ส.ค. 66*         | 100.00                   | -                           |
| 20  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า หนองไผ่ หมู่ที่ 10 ต.พวา<br>อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี                                 | 0.4950                             | 0.4930     | 0.4930   | 10 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 6 มี.ค. 66   | 3 มี.ค. 66          | 100.00                   | -                           |
| 21  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ป่าสัก หมู่ที่ 10 ต.พวา<br>อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี                                  | 0.4917                             | 0.4900     | 0.4900   | 10 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 6 มี.ค. 66   | 3 มี.ค. 66          | 100.00                   | -                           |
| 22  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ป่าโป่งนก หมู่ที่ 10 ต.พวา<br>อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี                               | 0.4962                             | 0.4950     | 0.4950   | 10 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 6 มี.ค. 66   | 3 มี.ค. 66          | 100.00                   | -                           |
| 23  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ป่าหน่วยจัดการต้นน้ำคลองครก<br>หมู่ที่ 10 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี             | 0.4972                             | 0.4960     | 0.4960   | 10 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 6 มี.ค. 66   | 3 มี.ค. 66          | 100.00                   | -                           |
| 24  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ป่าหน่วยจัดการต้นน้ำเขาปอ<br>แห่งที่ 2 หมู่ที่ 17 ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี | 0.5026                             | 0.2889     | 0.2889   | 19 พ.ย. 65 – 17 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 1 ก.ค. 66   | 23 มิ.ย. 66         | 100.00                   | -                           |
| 25  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า แปลงปลูกป่าบ่อมะเดื่อ หมู่ที่ 9<br>ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี                    | 0.5030                             | 0.2889     | 0.2889   | 19 พ.ย. 65 – 17 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 26 มิ.ย. 66 | 23 มิ.ย. 66         | 100.00                   | -                           |
| 26  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าคลองกลางแห่งที่ 1 หมู่ที่ 13<br>ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา               | 0.4998                             | 0.4984     | 0.4984   | 3 พ.ย. 65 – 1 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 13 มี.ค. 66   | 24 ก.พ. 66          | 100.00                   | -                           |
| 27  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าคลองกลางแห่งที่ 2 หมู่ที่ 13<br>ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา               | 0.5010                             | 0.2640     | 0.2640   | 23 พ.ย. 65 – 20 ก.พ. 66<br>ขยายเวลาถึง 11 เม.ย. 66 | 3 มี.ค. 66          | 100.00                   | -                           |
| 28  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าคลองกลางแห่งที่ 3 หมู่ที่ 13<br>ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา               | 0.4966                             | 0.4949     | 0.4949   | 10 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 1 มี.ค. 66   | 1 มี.ค. 66          | 100.00                   | -                           |

หมายเหตุ \* โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                         | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตามสัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                                           | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือนได้รับ<br>ประโยชน์ |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 29  | สทน.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าหลุมตาสังข์แห่งที่ 1 หมู่ที่ 13 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา | 0.4991                             | 0.4979     | 0.4979   | 10 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 1 มี.ค. 66   | 1 มี.ค. 66          | 100.00                   | -                           |
| 30  | สทน.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าหลุมตาสังข์แห่งที่ 2 หมู่ที่ 13 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา | 0.4909                             | 0.4889     | 0.4889   | 10 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 1 มี.ค. 66   | 1 มี.ค. 66          | 100.00                   | -                           |
| 31  | สทน.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าบ้านน้อยแห่งที่ 1 หมู่ที่ 13 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา    | 0.4826                             | 0.4813     | 0.4813   | 3 พ.ย. 65 – 1 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 13 มี.ค. 66   | 3 มี.ค. 66          | 100.00                   | -                           |
| 32  | สทน.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าบ้านน้อยแห่งที่ 2 หมู่ที่ 13 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา    | 0.4856                             | 0.4844     | 0.4844   | 3 พ.ย. 65 – 1 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 13 มี.ค. 66   | 24 ก.พ. 66          | 100.00                   | -                           |
| 33  | สทน.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างปากองหิน หมู่ที่ 13 ต.ท่าตะเกียบ อ. ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา              | 0.4973                             | 0.4960     | 0.4960   | 10 พ.ย. 65 – 7 ก.พ. 66<br>ขยายเวลาถึง 12 เม.ย 66   | 10 เม.ย. 66         | 100.00                   | -                           |
| 34  | สทน.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 1 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา    | 0.4951                             | 0.4940     | 0.4940   | 10 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 6 มี.ค. 66   | 3 มี.ค. 66          | 100.00                   | -                           |
| 35  | สทน.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 2 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา    | 0.5020                             | 0.4267     | 0.4267   | 23 พ.ย. 65 – 21 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 10 มี.ค. 66 | 3 มี.ค. 66          | 100.00                   | -                           |
| 36  | สทน.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 3 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา    | 0.4957                             | 0.4940     | 0.4940   | 10 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 6 มี.ค. 66   | 3 มี.ค. 66          | 100.00                   | -                           |
| 37  | สทน.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 4 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา    | 0.5013                             | 0.4900     | 0.4900   | 23 พ.ย. 65 – 21 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 10 มี.ค. 66 | 3 มี.ค. 66          | 100.00                   | -                           |
| 38  | สทน.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 5 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา    | 0.4963                             | 0.4950     | 0.4950   | 10 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 6 มี.ค. 66   | 3 มี.ค. 66          | 100.00                   | -                           |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                      | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตามสัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                                           | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือนได้รับ<br>ประโยชน์ |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 39  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 6 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา  | 0.5026                             | 0.3213     | 0.3213   | 23 พ.ย. 65 – 21 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 10 มี.ค. 66 | 3 มี.ค. 66          | 100.00                   | -                           |
| 40  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 7 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา  | 0.5026                             | 0.2661     | 0.2661   | 23 พ.ย. 65 – 21 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 10 มี.ค. 66 | 3 มี.ค. 66          | 100.00                   | -                           |
| 41  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 8 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา  | 0.5026                             | 0.2661     | 0.2661   | 23 พ.ย. 65 – 21 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 10 มี.ค. 66 | 3 มี.ค. 66          | 100.00                   | -                           |
| 42  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 9 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา  | 0.5026                             | 0.2600     | 0.2600   | 23 พ.ย. 65 – 21 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 10 มี.ค. 66 | 3 มี.ค. 66          | 100.00                   | -                           |
| 43  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 10 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา | 0.5012                             | 0.4850     | 0.4850   | 23 พ.ย. 65 – 20 ก.พ. 66<br>ขยายเวลาถึง 11 เม.ย. 66 | 3 เม.ย. 66          | 100.00                   | -                           |
| 44  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าหนองเกตุแห่งที่ 11 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา | 0.5012                             | 0.4962     | 0.4962   | 23 พ.ย. 65 – 20 ก.พ. 66<br>ขยายเวลาถึง 11 เม.ย. 66 | 13 มิ.ย. 66*        | 100.00                   | -                           |
| 45  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าสามพราน 1 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา          | 0.4861                             | 0.4850     | 0.4850   | 10 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 4 มี.ค. 66   | 3 มี.ค. 66          | 100.00                   | -                           |
| 46  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าสามพราน 2 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา          | 0.5023                             | 0.4900     | 0.4900   | 23 พ.ย. 65 – 21 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 12 มี.ค. 66 | 3 มี.ค. 66          | 100.00                   | -                           |
| 47  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าสามพราน 3 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา          | 0.4959                             | 0.4942     | 0.4942   | 3 พ.ย. 65 – 1 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 25 ก.พ. 66    | 24 ก.พ. 66          | 100.00                   | -                           |
| 48  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าสามพราน 4 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกรา จ.ฉะเชิงเทรา          | 0.2273                             | 0.2260     | 0.2260   | 10 พ.ย. 65 – 8 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 4 มี.ค. 66   | 3 มี.ค. 66          | 100.00                   | -                           |

หมายเหตุ \* โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                          | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตามสัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                                           | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือนได้รับ<br>ประโยชน์ |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 49  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าสามพราน 5 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา             | 0.2497                             | 0.2487     | 0.2487   | 3 พ.ย. 65 – 1 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 25 ก.พ. 66    | 24 ก.พ. 66          | 100.00                   | -                           |
| 50  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ป่าหลุมจันทวี หมู่ที่ 7 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา         | 0.4985                             | 0.4972     | 0.4972   | 3 พ.ย. 65 – 31 ม.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 14 มี.ค. 66  | 3 เม.ย. 66*         | 100.00                   | -                           |
| 51  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าทุ่งกระทิง 1 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา          | 0.5010                             | 0.4990     | 0.4990   | 23 ก.พ. 66 – 23 พ.ค. 66                            | 30 พ.ค. 66*         | 100.00                   | -                           |
| 52  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าชัยขุน 1 หมู่ที่ 25 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา              | 0.5022                             | 0.4900     | 0.4900   | 23 พ.ย. 65 – 20 ก.พ. 66<br>ขยายเวลาถึง 11 เม.ย. 66 | 10 เม.ย. 66         | 100.00                   | -                           |
| 53  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงคลองบางไผ่ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี                                        | 45.0000                            | 44.9900    | 17.6872  | 20 ธ.ค. 65 – 5 ก.ย. 66<br>ขยายเวลาถึง 14 พ.ย. 66   | -                   | 46.00                    | -                           |
| 54  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำศูนย์การฝึก สอ.รฝ. ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี                              | 44.0168                            | 43.8980    | 12.2463  | 20 ธ.ค. 65 – 25 ก.ย. 66<br>ขยายเวลาถึง 2 ธ.ค. 66   | -                   | 6.00                     | -                           |
| 55  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดอนพูน หมู่ที่ 5 ต.ดอนยอ อ.เมือง นครนายก จ.นครนายก                             | 21.5594                            | 6.7342     | 6.7342   | 12 ม.ค. 62 – 24 ส.ค. 62<br>โครงการตกพับ            | 16 พ.ค. 66          | 100.00                   | 30                          |
| 56  | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองพังาย หมู่ที่ 12 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี                              | 21.1473                            | 20.9894    | 20.9894  | 16 ธ.ค. 65 – 4 ก.ย. 66                             | 8 ก.ย. 66           | 100.00                   | 25                          |
| 57  | สทท.7    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชมราชชนนี ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี | 5.0255                             | 4.8000     | 4.8000   | 24 ก.พ. 66 – 22 ส.ค. 66                            | 22 ส.ค. 66          | 100.00                   | 22                          |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                  | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตามสัญญา | เบิกจ่าย                               | ระยะเวลา                | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือนได้รับ<br>ประโยชน์ |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 58  | สทท.7    | อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี<br>สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก<br>พระราชดำริ หมู่ที่ 2 ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี | 7.2000                             | 4.6000     | 0.0000                                 | 24 ก.พ. 66 – 21 ก.ย. 66 | -                   | 12.00                    | 39                          |
| 59  | สทท.7    | อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยกะปรือสนับสนุนโครงการอนุรักษ์<br>พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 4 ต.เขาโจด<br>อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี                     | 5.2266                             | 4.9900     | 4.9897<br>(เนื่องจากมีการ<br>ลดค่างาน) | 18 ก.พ. 66 – 26 ส.ค. 66 | 25 ส.ค. 66          | 100.00                   | 75                          |
| 60  | สทท.7    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งมะสัง หมู่ที่ 3 ต.หนองกุ่ม<br>อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี            | 0.5859                             | 0.5618     | 0.4815<br>(เนื่องจากมีการ<br>ลดค่างาน) | 14 ก.พ. 66 – 23 ก.ค. 66 | 13 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 80                          |
| 61  | สทท.7    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 3 ต.เขาน้อย อ.ปรานบุรี<br>จ.ประจวบคีรีขันธ์                    | 1.8600                             | 1.8300     | 1.8300                                 | 23 ก.พ. 66 – 21 ส.ค. 66 | 28 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 400                         |
| 62  | สทท.7    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 10 ต.หนองสะเดา<br>อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี                        | 1.0851                             | 0.8681     | 0.8681                                 | 22 ก.พ. 66 – 20 ส.ค. 66 | 28 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 8                           |
| 63  | สทท.7    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำห้วยชีพราชม บ้านวังจันทร์<br>หมู่ที่ 3 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี                                                         | 3.4892                             | 3.1054     | 3.1054                                 | 9 ก.พ. 66 – 6 ต.ค. 66   | 12 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 17                          |
| 64  | สทท.7    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ บ้านยางน้ำกลัดใต้,โป่ง<br>วิเชียร หมู่ที่ 1,2 ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี                                    | 9.8000                             | 8.5900     | 8.5900                                 | 25 ก.พ. 66 – 11 พ.ย. 66 | 17 ก.ย. 66          | 100.00                   | 90                          |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                      | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตามสัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                                         | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือนได้รับ<br>ประโยชน์ |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 65  | สทน.7    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำภาชี บ้านหินแค้น หมู่ที่ 3 ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี                                      | 17.8000                            | 14.2000    | 14.2000  | 9 ก.พ. 66 – 26 ต.ค. 66                           | 27 ก.ค. 66          | 100.00                   | 164                         |
| 66  | สทน.7    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำข้างป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี บ้านรวมไทย หมู่ที่ 7 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ | 7.2880                             | 7.2700     | 0.0000   | 9 พ.ย. 65 – 6 มิ.ย. 66<br>ขยายเวลาถึง 13 ม.ค. 67 | -                   | 30.00                    | 37                          |
| 67  | สทน.7    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำภาชี บ้านห้วยสวนพลู หมู่ที่ 6 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี                                             | 11.4308                            | 8.2000     | 5.5811   | 2 มี.ค. 66 – 16 พ.ย. 66                          | -                   | 0.00                     | 65                          |
| 68  | สทน.7    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำซับใหญ่ หมู่ที่ 13 ต.พลับพลาไชย อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี                                        | 8.8130                             | 7.0000     | 7.0000   | 18 ก.พ. 66 – 5 ก.ย. 66                           | 25 ก.ค. 66          | 100.00                   | 45                          |
| 69  | สทน.8    | ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำจุหนงสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม 2,000 ไร่ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล                                                | 25.0000                            | 24.9700    | 14.7856  | 12 พ.ย. 65 – 8 ส.ค. 66                           | -                   | 63.00                    | 200                         |
| 70  | สทน.8    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 2 (ต.แวง ต.ขอเลาะ ต.กายุคละ) ต.ขอเลาะ อ.แวง จ.นราธิวาส                                               | 24.3400                            | 24.3100    | 24.3100  | 8 พ.ย. 65 – 4 ส.ค. 66                            | 4 ส.ค. 66           | 100.00                   | 1,200                       |
| 71  | สทน.8    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ต.รือเสาะ ต.รือเสาะออก ต.สาวอ) ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส                                         | 19.4500                            | 19.4200    | 19.4200  | 8 พ.ย. 65 – 4 ส.ค. 66                            | 19 พ.ค. 66          | 100.00                   | 1,000                       |
| 72  | สทน.8    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (ต.ปะลุรู ต.โต๊ะเต็ง ต.สุไหงปาดี) ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส                                      | 25.0000                            | 24.9600    | 24.9600  | 8 พ.ย. 65 – 4 ส.ค. 66                            | 4 ส.ค. 66           | 100.00                   | 1,400                       |
| 73  | สทน.8    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 3 บ้านปาเซตัง ต.ตะโละดือรามัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี                                                      | 25.0000                            | 24.9700    | 24.9700  | 9 พ.ย. 65 – 5 ส.ค. 66                            | 11 ส.ค. 66*         | 100.00                   | 400                         |

หมายเหตุ \* โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                        | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตามสัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือนได้รับ<br>ประโยชน์ |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 74  | สทท.8    | อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสายควนน้อย หมู่ที่ 5,6 ต.วังพญา<br>อ.รามัน จ.ยะลา                                | 20.0000                            | 19.9700    | 19.9700  | 11 พ.ย. 65 – 7 ส.ค. 66  | 8 พ.ค. 66           | 100.00                   | 327                         |
| 75  | สทท.8    | ปรับปรุงประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยปาโจ บ้านห้วยสวนพลู สะตอ<br>หมู่ที่ 4 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส | 9.5000                             | 9.4700     | 9.4700   | 10 พ.ย. 65 – 7 ก.ค. 66  | 9 มิ. ย. 66         | 100.00                   | 200                         |
| 76  | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำบ้านต้นยาง หมู่ที่ 3<br>ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส        | 9.0000                             | 8.9700     | 8.9700   | 12 พ.ย. 65 – 9 มิ.ย. 66 | 9 มิ. ย. 66         | 100.00                   | 362                         |
| 77  | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำโคกใหญ่ หมู่ที่ 3<br>ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส        | 9.0000                             | 8.9700     | 8.9700   | 12 พ.ย. 65 – 9 มิ.ย. 66 | 10 พ.ค. 66          | 100.00                   | 250                         |
| 78  | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำธรรมชาติบ้านบาโง<br>มาแย ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส         | 9.1100                             | 9.0800     | 9.0800   | 12 พ.ย. 65 – 9 มิ.ย. 66 | 9 มิ. ย. 66         | 100.00                   | 200                         |
| 79  | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำบ้านต้นไทร หมู่ที่ 1<br>ต.ปะลุรู อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส           | 3.7500                             | 3.7350     | 3.7350   | 10 พ.ย. 65 – 8 พ.ค. 66  | 8 พ.ค. 66           | 100.00                   | 200                         |
| 80  | สทท.8    | ปรับปรุงประสิทธิภาพคลองบ้านนาโอน หมู่ที่ 8 ต.รือเสาะ<br>อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส                       | 5.3500                             | 5.3300     | 5.3300   | 8 พ.ย. 65 – 6 พ.ค. 66   | 6 พ.ค. 66           | 100.00                   | 280                         |
| 81  | สทท.8    | ปรับปรุงประสิทธิภาพคลองตันหยงลิมอ บ้านห้วยสวนพลู<br>ตันหยงลิมอ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงง จ.นราธิวาส     | 6.1200                             | 6.1000     | 6.1000   | 23 ธ.ค. 65 – 20 ก.ค. 66 | 9 พ.ค. 66           | 100.00                   | 190                         |
| 82  | สทท.8    | ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านตือแย ช่วง 2 ต.สาวอ<br>อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส                         | 9.3500                             | 9.3200     | 9.3200   | 8 พ.ย. 65 – 5 มิ.ย. 66  | 2 มิ.ย. 66          | 100.00                   | 110                         |
| 83  | สทท.8    | ปรับปรุงประสิทธิภาพคลองบ้านละโอ หมู่ที่ 2 ต.ศรีบรรพต<br>อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส                       | 15.4500                            | 15.4200    | 15.4200  | 8 พ.ย. 65 – 4 ส.ค. 66   | 7 ส.ค. 66*          | 100.00                   | 280                         |

หมายเหตุ \* โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                            | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตามสัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                 | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือนได้รับ<br>ประโยชน์ |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 84  | สทท.8    | ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านตาดนาะบาตู ช่วง 2<br>เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต.คลองมาง<br>อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี   | 9.0000                             | 8.9700     | 8.9700   | 9 พ.ย. 65 – 6 ก.ค. 66    | 30 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 158                         |
| 85  | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองกุวิง เพื่อการถ่ายโอนให้<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น<br>จ.ปัตตานี                       | 9.8000                             | 9.7700     | 9.7700   | 11 พ.ย. 65 – 8 มิ.ย. 66  | 1 มิ.ย. 66          | 100.00                   | 127                         |
| 86  | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนบึงปึกยาว ต.ปะนาเระ<br>อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี                                                                 | 25.0000                            | 24.9700    | 24.9700  | 9 พ.ย. 65 – 5 ส.ค. 66    | 20 ก.ย. 66*         | 100.00                   | 274                         |
| 87  | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านบูเกะกุง ช่วง 2<br>เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต.ลุโะยะไร<br>อ.มายอ จ.ปัตตานี       | 9.0000                             | 8.9700     | 8.9700   | 9 พ.ย. 65 – 6 ก.ค. 66    | 14 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 210                         |
| 88  | สทท.8    | ปรับปรุงประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองหัสศคุณ ต.ตะพาน<br>อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง                                                                 | 9.0000                             | 8.9717     | 7.8103   | 10 ม.ค.66 – 6 ต.ค.66     | -                   | 70.00                    | 180                         |
| 89  | สทท.8    | ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำลูโป๊ะทาเนาะ หมู่ที่ 3<br>ต.บันนังสาเรง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา                                                  | 9.0000                             | 8.9700     | 8.9700   | 10 พ.ย. 65 – 7 ก.ค.66    | 20 ก.ย. 66*         | 100.00                   | 295                         |
| 90  | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำละหารลีแต<br>ช่วง 3 เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านนิ<br>บง ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา | 9.0000                             | 8.9800     | 8.9800   | 16 พ.ย. 65 - 13 มิ.ย. 66 | 13 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 229                         |
| 91  | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำ เพื่อการถ่ายโอนให้<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต.โคตบาตู อ.รามัน จ.ยะลา                           | 9.0000                             | 8.9700     | 8.9700   | 10 พ.ย. 65 - 7 มิ.ย. 66  | 2 มิ.ย. 66          | 100.00                   | 365                         |

หมายเหตุ \* โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                           | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตามสัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือนได้รับ<br>ประโยชน์ |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 92  | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำ ช่วง 2 เพื่อการถ่ายโอน<br>ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบาคาชาแม ต.วังพญา<br>อ.รามัน จ.ยะลา                                    | 9.0000                             | 8.9700     | 8.9700   | 11 พ.ย. 65 - 8 ก.ค. 66  | 8 ก.ค. 66           | 100.00                   | 265                         |
| 93  | สทท.8    | ปรับปรุงประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านปาโจ หมู่ที่ 3 ต.ยะลา<br>อ.เมืองยะลา จ.ยะลา                                                                                            | 4.8700                             | 4.8500     | 4.8500   | 10 พ.ย. 65 - 8 พ.ค. 66  | 22 พ.ค. 66*         | 100.00                   | 234                         |
| 94  | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่าง บ้านท่าธง-<br>วังพญา ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา                                                                         | 7.8600                             | 7.8600     | 7.8300   | 11 พ.ย. 65 - 8 ก.ค. 66  | 9 พ.ค. 66           | 100.00                   | 170                         |
| 95  | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองทราย เพื่อการถ่ายโอนให้<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต.ทุ่งหมอ อ.สะเตกา จ.สงขลา                                                            | 2.0000                             | 1.9850     | 1.9850   | 9 ธ.ค. 65 - 6 มิ.ย. 66  | 6 เม.ย. 66          | 100.00                   | 80                          |
| 96  | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองทับช้าง เพื่อการถ่ายโอนให้<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา<br>(ปรับแผน - ทดแทน)                                     | 9.9000                             | 9.8800     | 9.8800   | 16 ธ.ค. 65 - 11 ก.ย. 66 | 22 ส.ค. 66          | 100.00                   | 222                         |
| 97  | สทท.9    | อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยน้ำพร้าว (ฝ่ายหลวงประชารัฐ) สนับสนุน<br>โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>บ้านน้ำพร้าว หมู่ที่ 6 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ | 26.9000                            | 26.8390    | 1.5710   | 13 ก.พ. 66 - 11 ส.ค. 66 | -*                  | 11.71                    | 90                          |
| 98  | สทท.9    | อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองสี-หนองทราย บ้านประดาทอง หมู่ที่ 6<br>ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร                                                                                  | 15.0000                            | 14.9830    | 14.9830  | 26 ธ.ค. 65 - 24 พ.ค. 66 | 1 ส.ค. 66*          | 100.00                   | 240                         |
| 99  | สทท.9    | อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงขนาดใหญ่-บึงขุดน้อย สนับสนุนโครงการอนุรักษ์<br>พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ                                                    | 13.0488                            | 13.0400    | 13.0400  | 3 ม.ค. 66 - 1 ก.ค. 66   | 27 ก.ค. 66*         | 100.00                   | 30                          |

หมายเหตุ \* โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                           | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตามสัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                 | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือนได้รับ<br>ประโยชน์ |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
|     |          | รัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) บ้านหนองห้าง<br>หมู่ที่ 3 ต.วังวน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก       |                                    |            |          |                          |                     |                          |                             |
| 100 | สทท.9    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิง ต.นครเดิฐ (ระยะที่ 2)<br>ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย                   | 40.0000                            | 39.9700    | 39.9700  | 3 ม.ค. 66 – 30 ส.ค. 66   | 7 ก.ย. 66*          | 100.00                   | -                           |
| 101 | สทท.9    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายมหัศจรรย์ บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1<br>ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน                | 19.0000                            | 18.9900    | 18.9900  | 16 ธ.ค. 65 – 13 ก.ค. 66  | 25 ก.ค. 66*         | 100.00                   | -                           |
| 102 | สทท.9    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นพงสะตือ บ้านพงสะตือ<br>ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุดรดิตถ์                 | 9.9980                             | 8.9320     | 0.0000   | 21 ส.ค. 66 – 5 มิ.ย. 67  | -                   | 0.00                     | -                           |
| 103 | สทท.9    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน บ้านนางค์ ต.<br>เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน (ปรับแผน - ทดแทน) | 7.1000                             | 7.1000     | 7.1000   | 31 ม.ค. 66 – 28 ส.ค. 66  | 6 ก.ย. 66*          | 100.00                   | -                           |
| 104 | สทท.10   | ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มะพร้าว<br>ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร                               | 13.0663                            | 12.0800    | 8.3336   | 22 ก.พ. 66 – 19 ต.ค. 66  | -                   | 87.00                    | 440                         |
| 105 | สทท.10   | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบนนายแถม หมู่ที่ 6 ต.ลำทับ อ.ลำทับ<br>จ.กระบี่                                  | 7.0357                             | 6.9550     | 6.9550   | 25 เม.ย. 66 – 21 ต.ค. 66 | 21 ก.ย. 66          | 100.00                   | 120                         |
| 106 | สทท.10   | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยลึก หมู่ที่ 5 ต.ศรีวัง อ.ปลายพระยา<br>จ.กระบี่                              | 4.5230                             | 4.4880     | 0.0000   | 16 ส.ค. 66 – 12 มี.ค. 67 | -                   | 10.00                    | 300                         |
| 107 | สทท.10   | อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบางทอง (ลำน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตก<br>ส่วนที่ 2) ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา      | 10.0510                            | 9.6980     | 7.1220   | 7 ก.พ. 66 – 4 ต.ค. 66    | -                   | 95.00                    | 227                         |
| 108 | สทท.10   | อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองตลิ่ง (ลำน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออก<br>ส่วนที่ 2) ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี   | 10.0510                            | 9.9955     | 2.9535   | 7 ก.พ. 66 – 4 ต.ค. 66    | -                   | 38.00                    | 255                         |

หมายเหตุ \* โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                  | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตามสัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                 | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือนได้รับ<br>ประโยชน์ |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 109 | สทท.10   | ปรับปรุงฝายน้ำล้นคลองเหล็ดสนับสนุนโครงการพันธุกรรมพืช<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี | 20.1020                            | 20.0800    | 20.0808  | 1 ก.พ. 66 – 28 ก.ย. 66   | 15 ก.ย. 66          | 100.00                   | -                           |
| 110 | สทท.11   | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยละโง (ตอนล่าง)<br>บ้านนาวัด ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ<br>(ปรับแผน - ทดแทน)                                 | 17.3342                            | 17.3280    | 10.6068  | 23 ก.พ. 66 – 24 ก.ย. 66  | -**                 | 72.00                    | -                           |
| 111 | กพน.1    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยก้าง บ้านห้วยก้างรัฐ ต.<br>ไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย                                                              | 18.4711                            | 14.6854    | 12.0245  | 11 ม.ค. 66 – 8 ต.ค. 66   | -                   | 98.47                    | -                           |
| 112 | กพน.1    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแวน บ้านผาขาว<br>ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา                                                                     | 23.6000                            | 23.6000    | 13.5860  | 17 มี.ค. 66 – 11 ธ.ค. 66 | -                   | 49.84                    | -                           |
| 113 | กพน.1    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยหลวง บ้านโนนนาคำ<br>ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี                                                                    | 18.7441                            | 18.5000    | 14.0100  | 10 ม.ค. 66 – 7 ต.ค. 66   | -                   | 78.90                    | -                           |
| 114 | กพน.1    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำ<br>ห้วยแม่แสง ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่                                                                     | 3.8660                             | 3.7000     | 1.3997   | 29 มี.ย. 66 – 25 ธ.ค. 66 | -                   | 97.03                    | 150                         |
| 115 | สทท.3    | อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าสงวนแห่งชาติป่านาเยื้อง - น้ำโสม<br>บ้านเทพภูเงิน หมู่ที่ 18 ต.น้ำโสม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี<br>(งบเหลือจ่าย)                               | 0.4950                             | 0.4950     | 0.0000   | 30 ก.ย. 66 – 26 ก.พ. 67  | -                   | 5.00                     | 89                          |
| 116 | สทท.4    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสระแก้ว ต.ในเมือง อ.เมือง<br>ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (งบเหลือจ่าย)                                                                     | 4.1137                             | 3.0250     | 0.0000   | 3 พ.ค. 66 – 22 ก.ย. 66   | -***                | 0.00                     | 422                         |

**หมายเหตุ \*\*** โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเกินสัญญา แต่ได้รับการยกเว้นค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 182 การงดหรือลดค่าปรับ  
ให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 102 ในกรณีเกิดความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานภาครัฐหรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด  
ที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

**\*\*\*** โครงการที่ 116 ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญาและอยู่ระหว่างเร่งรัดผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                      | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตามสัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                          | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือนได้รับ<br>ประโยชน์ |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 117 | สทท.7    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสาหร่าย หมู่ที่ 9 ต.มะขามล้ม<br>อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (งบเหลือจ่าย)                 | 9.9644                             | 7.7384     | 2.5007   | 4 ก.ค. 66 – 1 พ.ย. 66<br>งานทำเอง | -                   | 6.11                     | 500                         |
| 118 | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำบ้านต้นยาง<br>ช่วง 2 หมู่ที่ 3 ต.ปะลูลู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส (งบเหลือจ่าย) | 8.6000                             | 8.6000     | 3.0175   | 16 พ.ค. 66 – 12 ธ.ค. 66           | -                   | 40.00                    | 362                         |

# ภาคผนวก ค

รายละเอียดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

### รายละเอียดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

ชื่อโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา และผลการดำเนินงาน

งบประมาณ : ล้านบาท

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                           | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                            | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1   | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน<br>วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลผลิตการเกษตรบ้านปง (แปลงใหญ่<br>มะม่วง) ระยะ 2 บ้านปง หมู่ที่ 7 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ<br>จ.เชียงใหม่                  | 10.9500                            | 10.8990        | 10.8990  | 21 ก.พ. 66 – 18 ก.ย. 66             | 16 ก.ย. 66          | 100.00                   | 52                          |
| 2   | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระเก็บน้ำ<br>บ้านสหกรณ์ 3 บ้านสหกรณ์ 3 หมู่ที่ 3 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ฮอน<br>จ.เชียงใหม่                                                                   | 4.9000                             | 4.8700         | 4.8700   | 24 ธ.ค. 65 – 22 พ.ค. 66             | 13 มี.ค. 66         | 100.00                   | 17                          |
| 3   | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด<br>องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา<br>แม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านห้วยน้ำริน) บ้านห้วยน้ำริน ต.ปึงโค้ง<br>อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ | 0.4910                             | 0.4910         | 0.4910   | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 29 เม.ย. 66         | 100.00                   | 115                         |
| 4   | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด<br>องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา<br>แม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านกองบอด) บ้านกองบอด ต.ปางหินฝน<br>อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่         | 0.4905                             | 0.4905         | 0.4905   | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 17 พ.ค. 66          | 100.00                   | 65                          |
| 5   | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด<br>องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา<br>แม่ฟ้าหลวง (ศศช.) (บ้านสันปูเลย) บ้านสันปูเลย ต.ปางหินฝน<br>อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่     | 0.4901                             | 0.4901         | 0.4901   | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 20 พ.ค. 66          | 100.00                   | 75                          |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                             | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                            | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 6   | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง<br>แบบโครงการหลวงผาแตก (บ้านผาแตก) บ้านผาแตก ต.สบเปิง<br>อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่                  | 0.4912                             | 0.4912         | 0.4912   | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 27 พ.ค. 66          | 100.00                   | 48                          |
| 7   | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง<br>แบบโครงการหลวงป่าแป๋ (บ้านแม่ น้ำ แخم) บ้านแม่ น้ำ แخم ต.ป่าแป๋<br>อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่     | 0.4908                             | 0.4908         | 0.4908   | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 9 มิ.ย. 66          | 100.00                   | 44                          |
| 8   | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง<br>แบบโครงการหลวงดอยปุย (บ้านดอยปุย) บ้านดอยปุย ต.สุเทพ<br>อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่        | 0.4910                             | 0.4910         | 0.4910   | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 13 พ.ค. 66          | 100.00                   | 279                         |
| 9   | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง<br>แบบโครงการหลวงโหล่งขอด (บ้านแม่สายนาเลา) บ้านแม่สาย<br>นาเลา ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ | 0.4910                             | 0.4910         | 0.4910   | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 31 พ.ค. 66          | 100.00                   | 59                          |
| 10  | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง<br>แบบโครงการหลวงปางมะโอ (บ้านปางมะโอ) บ้านปางมะโอ<br>ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่           | 0.4911                             | 0.4911         | 0.4911   | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 3 พ.ค. 66           | 100.00                   | 63                          |
| 11  | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง<br>แบบโครงการหลวงปางแดงใน (บ้านปางแดงใน) บ้านปางแดงใน<br>ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่     | 0.4923                             | 0.4923         | 0.4923   | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 5 พ.ค. 66           | 100.00                   | 62                          |
| 12  | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง<br>แบบโครงการหลวงห้วยเป้า (บ้านห้วยเป้า) บ้านห้วยเป้า ต.ทุ่งข้าว<br>พวง ต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ | 0.4911                             | 0.4911         | 0.4911   | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 1 พ.ค. 66           | 100.00                   | 280                         |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                   | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                            | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 13  | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง<br>แบบโครงการหลวงป่ากล้วย (บ้านป่ากล้วย) บ้านป่ากล้วย<br>ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่               | 0.4925                             | 0.4925         | 0.4925   | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 17 พ.ค. 66          | 100.00                   | 151                         |
| 14  | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง<br>แบบโครงการหลวงแม่มะลอ (บ้านแม่มะลอ) บ้านแม่มะลอ ต.แม่นาจร<br>อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่                | 0.4915                             | 0.4915         | 0.4915   | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 3 พ.ค. 66           | 100.00                   | 132                         |
| 15  | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง<br>แบบโครงการหลวงปางหินฝน (บ้านปางหินฝน) บ้านปางหินฝน<br>ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่            | 0.4919                             | 0.4919         | 0.4919   | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 23 พ.ค. 66          | 100.00                   | 91                          |
| 16  | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง<br>แบบโครงการหลวงสบโขง (บ้านแม่หลองหลวง) บ้านแม่หลองหลวง<br>ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่             | 0.4924                             | 0.4924         | 0.4924   | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 12 พ.ค. 66          | 100.00                   | 105                         |
| 17  | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง<br>แบบโครงการหลวงผาแตก (บ้านแม่เจ็ยวบน) บ้านแม่เจ็ยวบน<br>ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่              | 0.4905                             | 0.4905         | 0.4905   | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 30 พ.ค. 66          | 100.00                   | 38                          |
| 18  | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง<br>แบบโครงการหลวงป่าแป๋ (บ้านปางมะกล้วย) บ้านปางมะกล้วย<br>ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่             | 0.4902                             | 0.4902         | 0.4902   | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 11 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 358                         |
| 19  | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง<br>แบบโครงการหลวงโหล่งขอด (บ้านแม่สายป่าเมียง) บ้านแม่สาย<br>ป่าเมียง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ | 0.4905                             | 0.4905         | 0.4905   | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 2 มิ.ย. 66          | 100.00                   | 63                          |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                 | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                            | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 20  | สทน.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง<br>แบบโครงการหลวงปางมะโอ (บ้านปางห้วยตาด) บ้าน ปาง ห้วย<br>ตาด ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่      | 0.4900                             | 0.4900         | 0.4900   | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 13 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 58                          |
| 21  | สทน.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง<br>แบบโครงการหลวงปางแดงใน (บ้านห้วยปง) บ้านห้วยปง ต.แม่นะ<br>อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่                | 0.4915                             | 0.4915         | 0.4915   | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 15 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 91                          |
| 22  | สทน.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง<br>แบบโครงการหลวงปางแดงใน (บ้านผาตาย) บ้านผาตาย ต.เชียงดาว<br>อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่               | 0.4907                             | 0.4907         | 0.4907   | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 21 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 143                         |
| 23  | สทน.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง<br>แบบโครงการหลวงปางแดงใน (บ้านท่าช้างเหล็ก) บ้านท่าช้างเหล็ก<br>ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ | 0.4900                             | 0.4900         | 0.4900   | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 23 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 25                          |
| 24  | สทน.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง<br>แบบโครงการหลวงห้วยเป้า (บ้านแม่กอนใน) บ้านแม่กอนใน<br>ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่      | 0.4900                             | 0.4900         | 0.4900   | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 22 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 515                         |
| 25  | สทน.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองมะเกาะ<br>บ้านหนองมะเกาะ หมู่ที่ 3 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ<br>จ.กำแพงเพชร                                  | 6.6900                             | 6.6780         | 6.6780   | 10 ม.ค. 66 – 8 ก.ค. 66              | 8 ก.ค. 66           | 100.00                   | 10                          |
| 26  | สทน.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูง<br>แบบโครงการหลวงคลองลาน (บ้านปางมะละกอ) บ้านปางมะละกอ<br>ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร       | 0.4935                             | 0.4935         | 0.4935   | 26 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 11 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 29                          |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                               | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                 | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 27  | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนน้ำ<br>อุปโภคบริโภคและการเกษตรสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร<br>ภาคเหนือ จังหวัดตาก ต.ประดาง อ.วังเจ้า จ.ตาก | 23.8865                            | 23.8730        | 23.8730  | 18 ก.พ. 66 – 15 ต.ค. 66  | 24 ก.ย. 66          | 100.00                   | 50                          |
| 28  | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สระห้วยพร้าว<br>บ้านหัววัง หมู่ที่ 5 ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง                                              | 4.4500                             | 4.4300         | 4.4300   | 28 .ค. 65 – 26 พ.ค. 66   | 19 พ.ค. 66          | 100.00                   | 10                          |
| 29  | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำแม่ยาว<br>สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 10, 11 ต.เกาะคา,<br>ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง             | 79.8000                            | 79.6265        | 51.1070  | 19 เม.ย. 66 – 12 ก.พ. 67 | -                   | 68.00                    | 350                         |
| 30  | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองสูง<br>บ้านหนองสูง หมู่ที่ 1 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน                                          | 25.1430                            | 25.1150        | 22.6326  | 18 ก.พ. 66 – 15 ต.ค. 66  | -                   | 95.00                    | 120                         |
| 31  | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำ<br>บ้านแม่ลอบ บ้านแม่ลอบ หมู่ที่ 8 ต.ป่าปูลู อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน                                     | 15.5450                            | 15.4876        | 2.3231   | 22 ก.พ. 66 – 18 พ.ย. 66  | -                   | 16.00                    | 80                          |
| 32  | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำ<br>ห้วยแม่ปาง บ้านปาง หมู่ที่ 1 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน                                            | 10.0430                            | 10.0200        | 10.0200  | 8 เม.ย. 66 – 3 พ.ย. 66   | 23 ก.ย. 66          | 100.00                   | 60                          |
| 33  | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างห้วยมะตอง<br>บ้านแม่จ้อง หมู่ที่ 7 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน                                                 | 15.2210                            | 15.2000        | 13.4867  | 22 ก.พ. 66 – 19 พ.ย. 66  | -                   | 90.00                    | 70                          |
| 34  | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากอ่างเก็บน้ำ<br>ห้วยทรายขาว ระยะ 2 บ้านทาป่าเปา หมู่ที่ 6 ต.ทาปาดุก อ.แม่ทา<br>จ.ลำพูน                        | 9.9700                             | 9.9500         | 9.9500   | 1 มี.ค. 66 – 26 ก.ย. 66  | 10 ก.ย. 66          | 100.00                   | 45                          |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                  | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา     | เบิกจ่าย                               | ระยะเวลา                  | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 35  | สทท.1    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขัดห้าง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสะแกเครือ หมู่ที่ 3 ต.วังประจวบ อ.เมืองตาก จ.ตาก               | 15.0000                            | 14.9570            | 12.0221                                | 27 พ.ค. 66 – 21 ม.ค. 67   | -                   | 80.38                    | 250                         |
| 36  | สทท.1    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นทุ่งม่าน พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านแม่ของ หมู่ที่ 5 ต.แม่มาตัง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน                              | 35.7890                            | 35.6500            | 9.6048                                 | 1 เม.ย. 66 – 15 ม.ค. 67   | -                   | 40.00                    | 200                         |
| 37  | สทท.1    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำแม่แสด พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านป่าฝาง หมู่ที่ 5 ต.วังทรายคำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง                             | 30.5900                            | 30.5200            | 15.6500                                | 17 มิ.ย. 66 – 12 มี.ค. 67 | -                   | 10.00                    | 300                         |
| 38  | สทท.1    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยตันยาง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทาปลาตุก หมู่ที่ 5 ต.ทาปลาตุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน      | 18.2710                            | 18.2000            | 2.7300                                 | 18 มี.ค. 66 – 12 พ.ย. 66  | -                   | 25.00                    | 120                         |
| 39  | สทท.1    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสนับสนุนวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ บ้านห้วยชมพู่ หมู่ที่ 8 ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (ปรับแผน - ทดแทน) | 4.9000                             | ยังไม่ได้<br>ลงนาม | -                                      | -                         | -                   | 0.00                     | 553                         |
| 40  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ห้วยปะกำใหญ่ บ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 9 ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย                                     | 2.5000                             | 2.4930             | 2.4670                                 | 3 พ.ย. 65 – 1 เม.ย. 66    | 20 ก.พ. 66          | 100.00                   | 30                          |
| 41  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยโป่ง บ้านผาพอด หมู่ที่ 6 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย                                               | 2.5000                             | 2.4960             | 2.4936                                 | 12 ม.ค. 66 – 10 มิ.ย. 66  | 24 ก.ค. 66*         | 100.00                   | 30                          |
| 42  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสนุ่นใหญ่ บ้านหนองสนุ่น หมู่ที่ 7 ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย                                    | 2.5000                             | 2.4980             | 2.4699<br>(เนื่องจากมีการ<br>ลดค่างาน) | 29 ธ.ค. 65 – 27 พ.ค. 66   | 1 พ.ค. 66           | 100.00                   | 30                          |

หมายเหตุ \* โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                       | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย                               | ระยะเวลา                 | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 43  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์พระธาตุศรีสอง<br>รัก ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย                        | 9.1650                             | 9.1500         | 0.0000                                 | 10 ก.พ. 66 – 6 พ.ย. 66   | -                   | 12.00                    | 40                          |
| 44  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแฮ่ บ้านนา<br>หนองยาว หมู่ที่ 7 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม      | 2.3000                             | 2.2780         | 2.2780                                 | 11 ม.ค. 66 – 9 มิ.ย. 66  | 9 มิ.ย. 66          | 100.00                   | 30                          |
| 45  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาดควาย<br>บ้านหนองลาดควาย หมู่ที่ 7,10 ต.โพนทอง อ.เรณูนคร จ.นครพนม | 2.3000                             | 2.2500         | 2.2170<br>(เนื่องจากมีการ<br>ลดค่างาน) | 7 ม.ค. 66 – 5 มิ.ย. 66   | 18 ก.ค. 66*         | 100.00                   | 30                          |
| 46  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหมากแขว<br>บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 7 ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม       | 2.3000                             | 2.2985         | 2.2985                                 | 10 พ.ย. 65 – 8 เม.ย. 66  | 7 เม.ย. 66          | 100.00                   | 30                          |
| 47  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยกุดโดน<br>บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม        | 2.3000                             | 2.2995         | 2.2995                                 | 7 ธ.ค. 65 – 5 พ.ค. 66    | 3 พ.ค. 66           | 100.00                   | 30                          |
| 48  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบุงใหญ่<br>บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 9 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ             | 2.3000                             | 2.2950         | 2.2950                                 | 10 พ.ย. 65 – 8 เม.ย. 66  | 1 ก.พ. 66           | 100.00                   | 30                          |
| 49  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองขอนแก่น<br>บ้านท่ากกแดง หมู่ที่ 1 ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ        | 2.1000                             | 2.0970         | 2.0970                                 | 23 ธ.ค. 65 – 21 พ.ค. 66  | 21 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 30                          |
| 50  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแฮ<br>บ้านอาฮง หมู่ที่ 3 ต.โคสี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ              | 2.3000                             | 2.2830         | 2.2830                                 | 7 ธ.ค. 65 – 5 พ.ค. 66    | 27 ก.ค.66*          | 100.00                   | 30                          |
| 51  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยคอง<br>บ้านสมัยสำราญ หมู่ที่ 3 ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ   | 2.1000                             | 2.0970         | 2.0970                                 | 12 ม.ค. 66 – 10 มิ.ย. 66 | 9 มิ.ย. 66          | 100.00                   | 30                          |

หมายเหตุ \* โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                        | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย                              | ระยะเวลา                | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 52  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว บ้านหนองบอน หมู่ที่ 3 ต.บ้านบาก ต.ดอนตาล จ.มุกดาหาร                 | 15.5801                            | 15.5655        | 15.1614<br>(เนื่องจากการ<br>ลดค่างาน) | 17 ก.พ. 66 – 15 ส.ค.66  | 15 ส.ค. 66          | 100.00                   | 224                         |
| 53  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองอีเรียว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร     | 2.3000                             | 2.2500         | 2.2500                                | 8 ธ.ค. 65 – 6 พ.ค. 66   | 19 พ.ค. 66*         | 100.00                   | 30                          |
| 54  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองห้วยแสง บ้านโคกแสง หมู่ที่ 5 ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร          | 2.3000                             | 2.2992         | 2.2825<br>(เนื่องจากการ<br>ลดค่างาน)  | 29 ธ.ค. 65 – 27 พ.ค. 66 | 9 มิ.ย. 66*         | 100.00                   | 30                          |
| 55  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบ้านโคกสี หมู่ที่ 1 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร                    | 2.3000                             | 2.2500         | 0.7586                                | 7 ม.ค. 66 – 5 มิ.ย. 66  | 29 ก.ย. 66*         | 100.00                   | 30                          |
| 56  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยกอย บ้านสมสนุก หมู่ที่ 7 ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร                 | 2.5000                             | 2.4992         | 2.4992                                | 29 ธ.ค. 65 – 27 พ.ค. 66 | 26 พ.ค. 66          | 100.00                   | 30                          |
| 57  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงหนองคาย บ้านสร้างประทาย หมู่ที่ 10 ต.วัดธาตุ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย | 2.3000                             | 2.2650         | 2.2650                                | 8 ธ.ค. 65 – 6 พ.ค. 66   | 25 เม.ย. 66         | 100.00                   | 30                          |
| 58  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองไค้ บ้านวังส้ม หมู่ที่ 3 ต.บ้านผือ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย              | 2.3000                             | 2.2980         | 2.2146                                | 3 พ.ย. 65 – 1 เม.ย. 66  | 19 ม.ค. 66          | 100.00                   | 30                          |
| 59  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำ ห้วยต่างคำ หมู่ที่ 9,11 ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย   | 2.3000                             | 2.2900         | 2.2900                                | 23 ธ.ค. 65 – 21 พ.ค. 66 | 25 เม.ย. 66         | 100.00                   | 30                          |

หมายเหตุ \* โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                 | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย                               | ระยะเวลา                                        | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 60  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน<br>คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) บ้านศรีภูทอง<br>บ้านศรีภูทอง หมู่ที่ 15 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู | 2.5000                             | 2.4890         | 2.4890                                 | 8 ธ.ค. 65 – 6 พ.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 4 มิ.ย. 66 | 2 มิ.ย. 66          | 100.00                   | 30                          |
| 61  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองน้ำ<br>สาธารณะประโยชน์ บ้านหินลับ หมู่ที่ 4,11 ต.หนองสวรรค์ อ.เมือง<br>หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู                              | 3.0000                             | 2.9970         | 2.9970                                 | 10 พ.ย. 65 – 8 เม.ย. 66                         | 24 มี.ค. 66         | 100.00                   | 30                          |
| 62  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองผักแว่น<br>บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู                                                  | 2.5000                             | 2.4890         | 2.4890                                 | 8 ธ.ค. 65 – 6 พ.ค. 66                           | 3 พ.ค. 66           | 100.00                   | 30                          |
| 63  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยน้ำพาน<br>บ้านนาหงษ์สา หมู่ที่ 4 ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี                                                              | 2.3000                             | 2.2580         | 2.2503<br>(เนื่องจากมีการ<br>ลดค่างาน) | 11 ม.ค. 66 – 9 มิ.ย. 66                         | 21 มิ.ย. 66*        | 100.00                   | 30                          |
| 64  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยซิด<br>บ้านหนองกอง หมู่ที่ 2 ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี                                                                   | 2.0000                             | 1.9870         | 1.9870                                 | 7 ธ.ค. 65 – 5 พ.ค. 66                           | 23 มิ.ย. 66*        | 100.00                   | 30                          |
| 65  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำลำปลาควัว<br>บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ 9 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี                                               | 2.0000                             | 1.9850         | 1.9850                                 | 10 พ.ย. 65 – 8 เม.ย. 66                         | 21 เม.ย. 66*        | 100.00                   | 30                          |
| 66  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองปึงหวาย<br>บ้านจอมตาลใต้ หมู่ที่ 13 ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี                                                                | 2.0000                             | 1.9995         | 1.9995                                 | 8 พ.ย. 65 – 6 เม.ย. 66                          | 29 ธ.ค. 65          | 100.00                   | 20                          |
| 67  | สทท.3    | ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำคู้ พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านน้ำคู้<br>หมู่ที่ 2 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย                                                                           | 3.5000                             | 3.4100         | 1.0579                                 | 7 ม.ค. 66 – 4 ส.ค. 66                           | -*                  | 39.00                    | 30                          |

หมายเหตุ \* โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                            | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย                             | ระยะเวลา                 | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 68  | สทท.3    | ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสระเก็บน้ำบ้านนาเจริญ พร้อมระบบ<br>กระจายน้ำ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย                                    | 3.5000                             | 3.4500         | 3.3141<br>(เนื่องจากการ<br>ลดค่างาน) | 8 ธ.ค. 65 – 4 ส.ค. 66    | 22 ส.ค. 66          | 100.00                   | 30                          |
| 69  | สทท.3    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสามขา พร้อมระบบกระจายน้ำ<br>บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 ต.หนองหัวช้าง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ                                         | 50.0000                            | 49.7000        | 27.9972                              | 10 มิ.ย. 66 – 23 ม.ค. 67 | -                   | 57.00                    | 135                         |
| 70  | สทท.3    | ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยแสนตอ พร้อมระบบกระจายน้ำ<br>บ้านอ้อมแก้วน้อย หมู่ที่ 7 ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร                                        | 5.0000                             | 4.9930         | 4.9628<br>(เนื่องจากการ<br>ลดค่างาน) | 10 พ.ย. 65 – 7 ก.ค. 66   | 7 ก.ค. 66           | 100.00                   | 30                          |
| 71  | สทท.3    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองไข่นก พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านถ่อน<br>โพธิ์ศรี หมู่ที่ 7 ต.บ้านถ่อน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย                                        | 9.0000                             | 8.9470         | 8.9470                               | 10 ธ.ค. 65 – 6 ส.ค. 66   | 13 ก.ย. 66*         | 100.00                   | 30                          |
| 72  | สทท.3    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินสาว พร้อมระบบกระจายน้ำ<br>หมู่ที่ 4,11,14 ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู                                    | 13.0000                            | 12.8400        | 0.0000                               | 20 ม.ค. 66 – 16 ต.ค. 66  | -                   | 45.00                    | 30                          |
| 73  | สทท.3    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอู่ พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านคอนสวรรค์<br>หมู่ที่ 5 ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี                                                  | 5.0000                             | 4.9968         | 4.9446<br>(เนื่องจากการ<br>ลดค่างาน) | 7 ธ.ค. 65 – 3 ส.ค. 66    | 5 เม.ย. 66          | 100.00                   | 30                          |
| 74  | สทท.3    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำห้วยน้ำหมัน สนับสนุน<br>โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4<br>ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย | 1.0000                             | 0.9980         | 0.9980                               | 29 ธ.ค. 65 – 27 พ.ค. 66  | 17 มี.ค. 66         | 100.00                   | 80                          |
| 75  | สทท.3    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว บ้านห้วยลำโพง<br>หมู่ที่ 3 ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร (ปรับแผน -ทดแทน)                                  | 16.6726                            | 16.6500        | 6.8798                               | 25 ก.พ. 66 – 22 ก.ย. 66  | 22 ก.ย. 66          | 100.00                   | 180                         |

หมายเหตุ \* โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                                                                 | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย                               | ระยะเวลา                            | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 76  | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบึงบาดาล<br>บ้านบึงบาดาล หมู่ที่ 3 ต.แขงบาดาล อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์                                                                                                                            | 2.5128                             | 2.5058         | 2.5058                                 | 7 ม.ค. 66 – 6 พ.ค. 66               | 6 พ.ค. 66           | 100.00                   | 40                          |
| 77  | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองดินจี้<br>บ้านค้อ หมู่ที่ 4 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์                                                                                                                                     | 2.5027                             | 2.4800         | 2.4800                                 | 5 ม.ค. 66 – 4 พ.ค. 66               | 4 พ.ค. 66           | 100.00                   | 45                          |
| 78  | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำบ้านโนน<br>แดง บ้านโนนแดง ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์                                                                                                                                    | 2.5228                             | 2.5030         | 2.4999<br>(เนื่องจากมีการ<br>ลดค่างาน) | 24 ธ.ค. 66 – 22 เม.ย. 66            | 2 พ.ค. 66*          | 100.00                   | 38                          |
| 79  | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอู่ บ้านมหาไชยคุ่มใหม่ หมู่ที่ 9 ต.มหาไชย<br>อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์                                                                                          | 0.4481                             | 0.4465         | 0.4465                                 | 1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66<br>งานทำเอง | 21 ก.พ. 66          | 100.00                   | 129                         |
| 80  | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค สนับสนุนศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกวาง บ้านโคกกวาง หมู่ที่ 10 ต.มหาไชย<br>อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์                                                                                               | 0.4481                             | 0.4468         | 0.4468                                 | 1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66<br>งานทำเอง | 21 ก.พ. 66          | 100.00                   | 120                         |
| 81  | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน<br>โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ต.หนองโก อ.กระนวน<br>จ.ขอนแก่น                                                                                                                        | 5.3240                             | 5.3110         | 5.3110                                 | 16 มี.ค. 66 – 13 ก.ค. 66            | 13 ก.ค. 66          | 100.00                   | 183                         |
| 82  | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรมทหาร<br>ราบที่ 8 สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ในพระราชดำริของสมเด็จพระ<br>พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี ค่ายสิหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น | 2.8636                             | 2.8600         | 2.8600                                 | 24 ธ.ค. 65 – 22 เม.ย. 66            | 22 เม.ย. 66         | 100.00                   | 126                         |

หมายเหตุ \* โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                                                             | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย                               | ระยะเวลา                 | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 83  | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มณฑลทหารบก<br>ที่ 23 สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี ในพระราชดำริของสมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี ค่ายศรีพัชรินทร ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น | 3.0340                             | 3.0300         | 3.0300                                 | 29 ธ.ค. 65 – 27 เม.ย. 66 | 27 เม.ย. 66         | 100.00                   | 126                         |
| 84  | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแม่ซัด<br>บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น                                                                                                                                        | 2.5128                             | 2.5100         | 2.4229<br>(เนื่องจากมีการ<br>ลดค่างาน) | 24 ธ.ค. 65 – 22 เม.ย. 66 | 23 พ.ค. 66*         | 100.00                   | 225                         |
| 85  | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองกุดพังเคือ<br>บ้านกุดพังเคือ อ.ท่ากระเสริม ต.น้ำพอง จ.ขอนแก่น                                                                                                                             | 2.5228                             | 2.5203         | 2.4253<br>(เนื่องจากมีการ<br>ลดค่างาน) | 24 ธ.ค. 65 – 22 เม.ย. 66 | 19 พ.ค. 66*         | 100.00                   | 35                          |
| 86  | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสาธณประโยชน์<br>บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น                                                                                                                                  | 2.5128                             | 2.5103         | 2.4168<br>(เนื่องจากมีการ<br>ลดค่างาน) | 24 ธ.ค. 65 – 22 เม.ย. 66 | 2 มิ.ย. 66*         | 100.00                   | 35                          |
| 87  | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองขามน้อย<br>หมู่ที่ 1, 3 ต.โนนท่อน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น                                                                                                                                | 2.5027                             | 2.5010         | 2.4991<br>(เนื่องจากมีการ<br>ลดค่างาน) | 29 ธ.ค. 65 – 27 เม.ย. 66 | 2 พ.ค. 66*          | 100.00                   | 35                          |
| 88  | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบึงอ้อ<br>บ้านหนองแสง ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น                                                                                                                                    | 2.4926                             | 2.4183         | 2.3839<br>(เนื่องจากมีการ<br>ลดค่างาน) | 24 ธ.ค. 65 – 22 เม.ย. 66 | 12 พ.ค. 66*         | 100.00                   | 500                         |

หมายเหตุ \* โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                  | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย                               | ระยะเวลา                            | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 89  | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเพียง บ้านหนองผือ หมู่ที่ 7<br>ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น          | 0.4476                             | 0.4472         | 0.4472                                 | 1 ม.ค. 66 – 18 พ.ค. 66<br>งานทำเอง  | 18 พ.ค. 66          | 100.00                   | 280                         |
| 90  | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสุขเจริญ บ้านหนองสุขเจริญ หมู่ที่ 13<br>ต.บ้านเหล่า อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น | 0.4471                             | 0.4464         | 0.4464                                 | 1 ม.ค. 66 – 23 มี.ค. 66<br>งานทำเอง | 23 มี.ค. 66         | 100.00                   | 187                         |
| 91  | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7<br>ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น        | 0.4471                             | 0.4471         | 0.4471                                 | 1 ม.ค. 66 – 23 มี.ค. 66<br>งานทำเอง | 23 มี.ค. 66         | 100.00                   | 310                         |
| 92  | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางาม บ้านนางาม หมู่ที่ 12 ต.นางาม<br>อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น                 | 0.4471                             | 0.4471         | 0.4471                                 | 1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66<br>งานทำเอง | 19 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 183                         |
| 93  | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำจำปา บ้านชำจำปา หมู่ที่ 6 ต.ดงลาน<br>อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น                   | 0.4478                             | 0.4477         | 0.4477                                 | 1 ม.ค. 66 – 16 พ.ค. 66<br>งานทำเอง  | 16 พ.ค. 66          | 100.00                   | 304                         |
| 94  | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำ<br>กุดหวาย บ้านโนนกันตง ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ                                             | 2.5228                             | 2.5200         | 2.5196<br>(เนื่องจากมีการ<br>ลดค่างาน) | 7 ม.ค. 66 – 6 พ.ค. 66               | 19 พ.ค. 66*         | 100.00                   | 63                          |
| 95  | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองขามแป<br>บ้านโนนแต้ ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ                                                            | 2.5027                             | 2.5000         | 2.5000                                 | 7 ม.ค. 66 – 6 พ.ค. 66               | 6 พ.ค. 66           | 100.00                   | 35                          |

หมายเหตุ \* โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                                                                              | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย                               | ระยะเวลา                            | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 96  | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงหนองบัวระเหว บ้านหนองบัวระเหว หมู่ที่ 8 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ                                                                                                                             | 2.5228                             | 2.5200         | 2.5000                                 | 7 ม.ค. 66 – 6 พ.ค. 66               | 6 พ.ค. 66           | 100.00                   | 196                         |
| 97  | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำ ห้วยตูปตอง บ้านห้วยใหม่ ต.เขวาไร่ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม                                                                                                                                            | 2.5027                             | 2.50048        | 2.4880                                 | 7 ม.ค. 66 – 6 พ.ค. 66               | 6 พ.ค. 66           | 100.00                   | 80                          |
| 98  | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเป็ดเรือ หมู่ที่ 5,9 ต.ยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม                                                                                                                                                 | 12.7346                            | 12.7146        | 12.7146                                | 15 ก.พ. 66 – 7 ส.ค. 66              | 7 ส.ค. 66           | 100.00                   | 344                         |
| 99  | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองไผ่สาร บ้านขามเฒ่าพัฒนา หมู่ที่ 2 ต.ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม                                                                                                                                  | 2.4926                             | 2.49048        | 2.4874<br>(เนื่องจากมีการ<br>ลดค่างาน) | 7 ม.ค. 66 – 6 พ.ค. 66               | 29 พ.ค. 66*         | 100.00                   | 149                         |
| 100 | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาด หมู่ที่ 1 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม                                                                                                                            | 0.4478                             | 0.4466         | 0.4466                                 | 1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66<br>งานทำเอง | 30 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 140                         |
| 101 | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (แห่งที่ 2) มณฑลทหารบกที่ 27 (สนับสนุนโครงการ "ทหารพันธุ์ดี" ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) บ้านค่ายประเสริฐสงคราม ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด | 2.5771                             | 2.5742         | 2.5742                                 | 29 ธ.ค. 65 – 27 เม.ย. 66            | 27 เม.ย. 66         | 100.00                   | 101                         |
| 102 | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (สนับสนุนโครงการ "ทหารพันธุ์ดี" ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด    | 2.6490                             | 2.6473         | 2.5748<br>(เนื่องจากมีการ<br>ลดค่างาน) | 24 ธ.ค. 65 - 22 เม.ย. 66            | 2 พ.ค. 66*          | 100.00                   | 175                         |

หมายเหตุ \* โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                   | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย                               | ระยะเวลา                            | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 103 | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำ<br>กุดเซียม บ้านแสนสุข ต.แสนสุข อ. พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด                                                    | 2.5027                             | 2.4830         | 2.4830                                 | 5 ม.ค. 66 – 4 พ.ค. 66               | 4 พ.ค. 66           | 100.00                   | 237                         |
| 104 | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองยาง บ้านหนองยาง<br>ต.บ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด                                                          | 2.5128                             | 2.5099         | 2.5010<br>(เนื่องจากมีการ<br>ลดค่างาน) | 7 ม.ค. 66 - 6 พ.ค. 66               | 2 พ.ค. 66           | 100.00                   | 40                          |
| 105 | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหวาย<br>หมู่ที่ 8, 12 ต.ดุกอ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด                                                                | 2.5228                             | 2.5038         | 2.5007<br>(เนื่องจากมีการ<br>ลดค่างาน) | 24 ธ.ค. 65 – 22 เม.ย. 66            | 28 เม.ย. 66         | 100.00                   | 40                          |
| 106 | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบ่อพันขัน<br>ม่วงหวาน (วัดเกาะบ่อพันขันรัตนโสภณ) หมู่ที่ 12 ต. เฒ่า ราชกูร<br>อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด                | 2.4926                             | 2.4730         | 2.4389<br>(เนื่องจากมีการ<br>ลดค่างาน) | 5 ม.ค. 66 – 4 พ.ค. 66               | 2 พ.ค. 66           | 100.00                   | 35                          |
| 107 | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยวังหิน<br>บ้านก่อ หมู่ที่ 13 ต.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด                                                             | 2.5027                             | 2.49768        | 2.4818<br>(เนื่องจากมีการ<br>ลดค่างาน) | 17 ม.ค. 66 – 16 พ.ค. 66             | 18 พ.ค. 66*         | 100.00                   | 60                          |
| 108 | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองกกคูณ<br>บ้านสนามชัย หมู่ที่ 13 ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด                                                 | 2.4906                             | 2.48525        | 2.4579<br>(เนื่องจากมีการ<br>ลดค่างาน) | 7 ม.ค. 66 – 6 พ.ค. 66               | 18 พ.ค. 66*         | 100.00                   | 150                         |
| 109 | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองบัว บ้านเมืองบัว หมู่ที่ 10<br>ต.เมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด | 0.4486                             | 0.4477         | 0.4477                                 | 1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66<br>งานทำเอง | 30 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 260                         |

หมายเหตุ \* โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                              | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย                              | ระยะเวลา                            | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 110 | สทท.4    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบึงกระชาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแห้ว ต.บ้านโนน อ.ชำสูง จ.ขอนแก่น                                           | 9.0470                             | 9.0180         | 8.7881<br>(เนื่องจากการ<br>ลดค่างาน)  | 8 ก.พ. 66 – 12 ส.ค. 66              | 24 ส.ค. 66*         | 100.00                   | 428                         |
| 111 | สทท.4    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฉิมพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบัวพักเกวียน ต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ                                      | 7.3500                             | 7.2400         | 6.1179                                | 7 ม.ค. 66 – 15 ต.ค. 66              | -                   | 90.00                    | 397                         |
| 112 | สทท.4    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงแพงพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านแพง หมู่ที่ 11 ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม                                                         | 25.0000                            | 24.3450        | 24.2716<br>(เนื่องจากการ<br>ลดค่างาน) | 15 ก.พ. 66 – 2 พ.ย. 66              | 13 ก.ย. 66          | 100.00                   | 1,013                       |
| 113 | สทท.4    | อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองรูแซ่พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.หนองบัวสรวง อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม                | 9.5000                             | 9.2840         | 6.2669                                | 7 ม.ค. 66 – 20 ส.ค. 66              | -<br>*****          | 68.00                    | 93                          |
| 114 | สทท.4    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำปลาลพลาพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโนนสวรรค์ ต.ทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด                                                       | 33.0728                            | 23.6245        | 11.5901                               | 15 ก.พ. 66 – 5 พ.ย. 66              | -                   | 79.00                    | 300                         |
| 115 | สทท.4    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองดงดอนธาตุพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ต.ดุกอ อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด                             | 10.0000                            | 9.9100         | 6.0622                                | 16 มี.ค. 66 – 18 ธ.ค. 66            | -                   | 72.00                    | 209                         |
| 116 | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแวง บ้านโนนต่น หมู่ที่ 4 ต.หนองแวง อ.พระยืน จ.ขอนแก่น (ปรับแผน - ทดแทน) | 0.4471                             | 0.4471         | 0.4471                                | 27 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 23 มี.ค. 66         | 100.00                   | 163                         |

หมายเหตุ \* โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ

\*\*\*\*\* โครงการที่ 113 ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา หยุดงานตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. 66 เป็นต้นไปจนกว่า สทท.4 แจ้งหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ เนื่องจากประชาชนในพื้นที่บริเวณโครงการมีความต้องการให้เก็บกักน้ำไว้ใช้ในการทำนาและเกษตรกรรม หากระบายน้ำออกจะส่งผลให้ที่นาของเกษตรกรเสียหาย

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                     | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                            | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 117 | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไอที้เฉลิมพระเกียรติ บ้านหว่า หมู่ที่ 2 ต.หนองแขว<br>อ.พระยืน จ.ขอนแก่น (ปรับแผน - ทดแทน)          | 0.4471                             | 0.4471         | 0.4471   | 27 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 23 มี.ค. 66         | 100.00                   | 283                         |
| 118 | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองสังข์ บ้านหนองสังข์ หมู่ที่ 1<br>ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ (ปรับแผน - ทดแทน)  | 0.4472                             | 0.4471         | 0.4471   | 27 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 18 พ.ค. 66          | 100.00                   | 182                         |
| 119 | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านหนองหญ้าปล้อง<br>หมู่ที่ 9 ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น (ปรับแผน - ทดแทน) | 0.4474                             | 0.4474         | 0.4474   | 27 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 19 เม.ย. 66         | 100.00                   | 241                         |
| 120 | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสง่าสามัคคีบ้านหนองศาลา หมู่ที่ 8<br>ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ (ปรับแผน - ทดแทน)      | 0.4471                             | 0.4471         | 0.4471   | 27 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 18 พ.ค. 66          | 100.00                   | 246                         |
| 121 | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบะยาว บ้านบะยาว หมู่ที่ 9 ต.หนองบัว<br>อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น (ปรับแผน - ทดแทน)                   | 0.4910                             | 0.4910         | 0.4910   | 27 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 19 เม.ย. 66         | 100.00                   | 211                         |
| 122 | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมิ่งเมือง บ้านคอกม้า หมู่ที่ 15 ต.โคกพระ<br>อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม (ปรับแผน - ทดแทน)             | 0.4476                             | 0.4463         | 0.4463   | 27 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 19 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 186                         |
| 123 | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไผ่ บ้านไผ่ หมู่ที่ 9 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี<br>จ.ร้อยเอ็ด (ปรับแผน - ทดแทน)                      | 0.4482                             | 0.4465         | 0.4465   | 27 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 19 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 114                         |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                 | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย                               | ระยะเวลา                                         | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 124 | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองกวาง พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 8 ต.วังโดนด<br>อ.นายายอาม จ.จันทบุรี                                                                                      | 6.5240                             | 6.4909         | 0.0000                                 | 26 ธ.ค. 60 – 3 ก.ค. 61<br>โครงการตกพับ           | -                   | 100.00                   | 20                          |
| 125 | สทท.6    | อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแพ้วพร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อสนับสนุน<br>เกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี                                                          | 18.5000                            | 18.4680        | 8.2661                                 | 17 ก.พ. 66 – 8 ก.ย. 66<br>ขยายเวลาถึง 27 ธ.ค. 66 | -                   | 56.28                    | 30                          |
| 126 | สทท.7    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโป่งลึก-<br>บางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี                                                                   | 34.6240                            | 34.5000        | 27.6569                                | 4 ก.พ. 66 – 30 พ.ย. 66                           | -                   | 92.00                    | 20                          |
| 127 | สทท.7    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 5 ต.หนองบัว อ.เมืองกาญจนบุรี<br>จ.กาญจนบุรี                                   | 21.6533                            | 21.4900        | 7.9583                                 | 9 พ.ย. 65 – 6 ก.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 1 พ.ย. 66   | -                   | 70.00                    | 700                         |
| 128 | สทท.7    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง บ้านไร่ป่า<br>(แห่งที่ 2) หมู่ที่ 5 ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี | 4.1929                             | 4.1880         | 4.1660<br>(เนื่องจากมีการ<br>ลดค่างาน) | 11 พ.ย. 65 – 8 พ.ค. 66                           | 31 มี.ค. 66         | 100.00                   | 40                          |
| 129 | สทท.7    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านสาละวะ ระยะที่ 1 บ้านสาละวะ<br>ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี                                                                                   | 26.5457                            | 8.2130         | 3.3803                                 | 2 มี.ค. 66 – 27 ต.ค. 66                          | -                   | 68.00                    | 50                          |
| 130 | สทท.7    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านไล่โว่ ระยะที่ 1 บ้านไล่โว่ ต.ไล่โว่<br>อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี                                                                                   | 27.1695                            | 1.3147         | 1.3147                                 | 2 มี.ค. 66 – 30 พ.ค. 66                          | 29 พ.ค. 66          | 100.00                   | 59                          |
| 131 | สทท.7    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานลมจากอ่างเก็บน้ำยางชุม<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริ – สระเก็บน้ำบ้านรวมไทย หมู่ที่ 7<br>ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์                 | 29.6505                            | 29.6000        | 11.4599                                | 9 ก.พ. 66 – 6 ต.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 22 พ.ย. 66  | -                   | 65.00                    | 160                         |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                              | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย                                | ระยะเวลา                 | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 132 | สทท.7    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านลานคา หมู่ที่ 8 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี                                                                        | 6.8983                             | 6.7832         | 6.7832                                  | 9 พ.ย. 65 – 7 พ.ค. 66    | 20 ม.ค. 66          | 100.00                   | 460                         |
| 133 | สทท.7    | ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำท่าจีนบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลวังยาง ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี                                                                                                    | 42.8488                            | 42.8281        | 42.8076<br>(เนื่องจากมีการ<br>ลดค่างาน) | 9 ธ.ค. 65 – 5 ส.ค. 66    | 3 ส.ค. 66           | 100.00                   | 141                         |
| 134 | สทท.7    | ก่อสร้างระบบส่งน้ำภายในตำบลพลับพลาไชย หมู่ที่ 14,5,13,1 ต.พลับพลาไชย อ.อุทุมพร จ.สุพรรณบุรี                                                                                                              | 45.5460                            | 45.5000        | 45.3210<br>(เนื่องจากมีการ<br>ลดค่างาน) | 22 พ.ย. 65 – 19 ก.ค. 66  | 27 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 577                         |
| 135 | สทท.7    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านช่อง ช่วงที่ 2 ในพื้นที่ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี | 75.0000                            | 74.8500        | 74.8500                                 | 22 พ.ย. 65 – 19 ก.ค. 66  | 12 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 382                         |
| 136 | สทท.7    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านสามัคคีธรรม พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 5,7,8 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี                                                                                      | 54.4302                            | 54.3500        | 54.3500                                 | 11 พ.ย. 65 – 8 ก.ค. 66   | 24 เม.ย. 66         | 100.00                   | 485                         |
| 137 | สทท.7    | ก่อสร้างระบบส่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ หมู่ที่ 2 และโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย หมู่ที่ 2 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี (ปรับแผน - ทดแทน)                                                 | 76.1788                            | 76.1500        | 63.7033                                 | 16 มี.ค. 66 – 10 พ.ย. 66 | -                   | 91.00                    | 450                         |
| 138 | สทท.8    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวล่ำซารสามัคคีคนทำนาโคกสะบ้า ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง                                                                                  | 25.0000                            | 24.9420        | 24.9420                                 | 9 ธ.ค. 65 – 4 ก.ย. 66    | 11 ส.ค. 66          | 100.00                   | 500                         |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                                              | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 139 | สทท.8    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ ช่วง 2 ต. ท่า สะ บ้ำ<br>อ.วังวิเศษ จ.ตรัง                                                                                                                                         | 9.9800                             | 9.2800         | 9.2800   | 10 ม.ค. 66 – 6 ต.ค. 66  | 20 ก.ย. 66          | 100.00                   | 340                         |
| 140 | สทท.8    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิม<br>พระเกียรติ บ้านสะพานไทร หมู่ที่ 10 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง                                                                                              | 15.0000                            | 14.9300        | 14.9300  | 8 พ.ย. 65 – 4 ส.ค. 66   | 5 พ.ค. 66           | 100.00                   | 1,000                       |
| 141 | สทท.8    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ศูนย์ราชการ ต.นบพิตำ<br>อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช                                                                                                                                | 25.0000                            | 22.7080        | 10.3032  | 10 ม.ค. 66 – 6 ต.ค. 66  | -                   | 50.00                    | 935                         |
| 142 | สทท.8    | อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ตำบลตันหยงลิมอ<br>ตำบลบองอ ตำบลจวบ) ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส                                                                                                           | 25.0000                            | 24.9500        | 24.9499  | 9 พ.ย. 65 – 5 ส.ค. 66   | 5 ส.ค. 66           | 100.00                   | 1,050                       |
| 143 | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำแม่เปี้ยะ พร้อมก่อสร้าง<br>ระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม<br>บรมราชกุมารี ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง | 30.0000                            | 29.9820        | 22.0236  | 17 ม.ค. 66 – 13 ต.ค. 66 | -                   | 75.00                    | 2,000                       |
| 144 | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านสะแนะ<br>พร้อมระบบกระจายน้ำ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส                                                                                                          | 7.9000                             | 7.8700         | 7.8700   | 8 พ.ย. 65 – 5 มิ.ย. 66  | 5 มิ.ย. 66          | 100.00                   | 115                         |
| 145 | สทท.8    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำห้วยบก-ห้วยก้า ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์<br>จ.พัทลุง                                                                                                                                                    | 25.0000                            | 24.9910        | 24.9910  | 9 ธ.ค. 65 – 4 ก.ย. 66   | 30 ส.ค. 66          | 100.00                   | 577                         |
| 146 | สทท.8    | อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ตำบลลิตร ตำบล<br>พร่อน ตำบลหน้าถ้ำ) ต.ลิตร อ.เมืองยะลา จ.ยะลา                                                                                                                 | 25.0000                            | 24.9700        | 24.9700  | 10 พ.ย. 65 – 6 ส.ค. 66  | 6 ส.ค. 66           | 100.00                   | 318                         |
| 147 | สทท.8    | อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ตำบลตะเลีะหลอ<br>ตำบลจะกะวี ตำบลสุวารี) ต.ตะเลีะหลอ อ.รามัน จ.ยะลา                                                                                                            | 25.0000                            | 24.9500        | 24.9500  | 8 พ.ย. 65 – 4 ส.ค. 66   | 4 ส.ค. 66           | 100.00                   | 10,000                      |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                  | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 148 | สทท.8    | อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำพุชะเมา จังหวัดยะลา-ปัตตานี ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา                                                         | 25.0000                            | 24.9550        | 24.9550  | 16 พ.ย.65 – 12 ส.ค. 66  | 11 ส.ค. 66          | 100.00                   | 1,100                       |
| 149 | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านบาสุกา กาบัส พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 1 ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส                 | 9.9800                             | 9.9400         | 9.9400   | 12 พ.ย. 65 – 9 มิ.ย. 66 | 9 มิ.ย. 66          | 100.00                   | -                           |
| 150 | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านโคกโก พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 5 ต.โต๊ะเต็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส                  | 9.0000                             | 8.9700         | 8.9700   | 12 พ.ย. 65 – 9 มิ.ย. 66 | 9 มิ.ย. 66          | 100.00                   | -                           |
| 151 | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านสีปาย พร้อมระบบกระจายน้ำ ต.ตาสีอ้ายรี อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี                             | 7.5000                             | 7.4700         | 7.4700   | 9 พ.ย. 65 – 5 ส.ค. 66   | 5 ส.ค. 66           | 100.00                   | -                           |
| 152 | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำโต๊ะติเต พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ้านบาโลย ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี | 8.5000                             | 8.4700         | 8.4700   | 9 พ.ย. 65 – 5 ส.ค. 66   | 5 ส.ค. 66           | 100.00                   | 280                         |
| 153 | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านหนองแรต พร้อมระบบกระจายน้ำ ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี                              | 7.5000                             | 7.4700         | 7.4700   | 9 พ.ย. 65 – 5 ส.ค. 66   | 11 ส.ค. 66          | 100.00                   | -                           |
| 154 | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านแป้น พร้อมระบบกระจายน้ำ ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี                                    | 7.5000                             | 7.4700         | 7.4700   | 9 พ.ย. 65 – 6 มิ.ย. 66  | 6 มิ.ย. 66          | 100.00                   | -                           |
| 155 | สทท.8    | ปรับปรุงประสิทธิภาพบึงกำปิง ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 6 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา                                                  | 5.9200                             | 5.9000         | 5.9000   | 10 พ.ย. 65 – 7 มิ.ย. 66 | 7 มิ.ย. 66          | 100.00                   | 130                         |
| 156 | สทท.8    | ปรับปรุงประสิทธิภาพบึงบาโงพร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 5 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา                                                              | 8.2500                             | 8.2200         | 8.2200   | 10 พ.ย. 65 – 7 มิ.ย. 66 | 7 มิ.ย. 66          | 100.00                   | 187                         |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                    | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา     | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                           | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 157 | สทท.8    | ปรับปรุงประสิทธิภาพคลองช้างแล่น พร้อมระบบกระจายน้ำ ต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา                                                                                                                         | 5.5000                             | 5.4820             | 5.4820   | 11 พ.ย. 65 – 8 มิ.ย. 66            | 8 มิ.ย. 66          | 100.00                   | 215                         |
| 158 | สทท.8    | ปรับปรุงประตูปรับน้ำพุมบางกล้า ต.บางกล้า อ.บางกล้า จ.สงขลา                                                                                                                                     | 0.5000                             | 0.4990             | 0.4990   | 12 พ.ย. 65 – 9 ก.พ. 66             | 9 ก.พ. 66           | 100.00                   | -                           |
| 159 | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองอิตำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อการถ่ายโอนในโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา                                                            | 5.0000                             | 4.7484             | 4.7484   | 11 พ.ย. 65 – 8 มิ.ย. 66            | 8 มิ.ย. 66          | 100.00                   | 298                         |
| 160 | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นป่าแก้วบ่อหิน พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อการถ่ายโอนในโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น ต.ป่าแก้วบ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล                                                 | 7.0000                             | 6.9300             | 6.9300   | 12 พ.ย. 65 – 9 มิ.ย. 66            | 9 มิ.ย. 66          | 100.00                   | 450                         |
| 161 | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านหนองแรต พร้อมระบบกระจายน้ำ ช่วง 2 ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ปรับแผน - ทดแทน)                                                       | 8.9000                             | 8.8900             | 3.7613   | 23 พ.ค. 66 – 17 ก.พ. 67            | -                   | 00.00                    | 60                          |
| 162 | สทท.8    | อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ช่วง 2 (ตำบลตันหยงลิมอ ตำบลบองอ ตำบลจวบ) ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงง จ.นราธิวาส (ปรับแผน - ทดแทน)                                                           | 9.5000                             | ยังไม่ได้<br>ลงนาม | -        | -                                  | -                   | 0.00                     | 300                         |
| 163 | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำ ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา (ปรับแผน - ทดแทน)                                                                                                            | 7.5650                             | ยังไม่ได้<br>ลงนาม | -        | -                                  | -                   | 0.00                     | 275                         |
| 164 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้าน โป่ง หมู่ที่ 1 ต.แม่เกิ้ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ | 0.4800                             | 0.4800             | 4.8000   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 31 มี.ค. 66         | 100.00                   | 117                         |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                  | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย                               | ระยะเวลา                             | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 165 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่พร้าว หมู่ที่ 9 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800                                 | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง   | 31 มี.ค. 66         | 100.00                   | 70                          |
| 166 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่แรม หมู่ที่ 12 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่   | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800                                 | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง   | 31 มี.ค. 66         | 100.00                   | 432                         |
| 167 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง บ้านห้วยอ้อมพัฒนา (ห้วยอ้อมล่าง) หมู่ที่ 13 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่                | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800                                 | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง   | 14 ก.ค. 66          | 100.00                   | 119                         |
| 168 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง บ้านห้วยอ้อมพัฒนา (ห้วยอ้อมบน) หมู่ที่ 13 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่                  | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800                                 | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง   | 14 ก.ค. 66          | 100.00                   | 123                         |
| 169 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแปง ระยะที่ 2 บ้านแห่นสาม หมู่ที่ 8 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน                                       | 4.9800                             | 4.9755         | 4.9524<br>(เนื่องจากมีการ<br>ลดค่างาน) | 25 พ.ย. 65 – 23 เม.ย. 66<br>งานทำเอง | 6 มิ.ย. 66          | 100.00                   | 95                          |
| 170 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน                                               | 4.9800                             | 4.9688         | 4.9688                                 | 24 พ.ย. 65 – 22 เม.ย. 66<br>งานทำเอง | 21 เม.ย. 66         | 100.00                   | 45                          |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                               | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                            | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 171 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโป่งคำ บ้านหนองใหม่ หมู่ที่ 4 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน                                           | 4.9800                             | 4.9700         | 4.9700   | 26 ธ.ค. 65 – 24 พ.ค. 66<br>งานทำเอง | 26 พ.ค. 66<br>****  | 100.00                   | 18                          |
| 172 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแจรงหลวง หมู่ที่ 4 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง  | 29 เม.ย. 66         | 100.00                   | 36                          |
| 173 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านขุนกุน หมู่ที่ 2 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน   | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง  | 3 พ.ค. 66           | 100.00                   | 33                          |
| 174 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านน้ำวาง หมู่ที่ 3 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน   | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4620   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง  | -<br>****           | 97.00                    | 25                          |
| 175 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านน้ำตัน หมู่ที่ 13 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน  | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4620   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง  | -<br>****           | 97.00                    | 57                          |
| 176 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านตาน้อย หมู่ที่ 5 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน   | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง  | 10 มี.ค. 66         | 100.00                   | 40                          |

หมายเหตุ \*\*\*\* โครงการงานทำเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                     | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                           | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 177 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านน้ำย้อย-ขุนดิน หมู่ที่ 8 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 29 เม.ย. 66         | 100.00                   | 46                          |
| 178 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านจุน หมู่ที่ 11 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน           | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 24 มี.ค. 66         | 100.00                   | 63                          |
| 179 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านกอก หมู่ที่ 11 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน           | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 24 มี.ค. 66         | 100.00                   | 44                          |
| 180 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านน้ำปัวพัฒนา หมู่ที่ 12 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน   | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 29 เม.ย. 66         | 100.00                   | 72                          |
| 181 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศศช.) บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน  | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 2 มิ.ย. 66          | 100.00                   | 89                          |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                        | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                           | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 182 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง(ศคช.) บ้านน้ำพัน หมู่ที่ 9 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน     | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4620   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 97.00                    | 44                          |
| 183 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านใหม่ชายแดน หมู่ที่ 9 ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน    | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 2 มิ.ย. 66          | 100.00                   | 62                          |
| 184 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านห้วยหยวก หมู่ที่ 6 ต.แม่ชะเนิง อ.เวียงสา จ.น่าน | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4620   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 97.00                    | 30                          |
| 185 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านบ่อหอย หมู่ที่ 6 ต.ยาบห้วยนา อ.เวียงสา จ.น่าน   | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 31 มี.ค. 66         | 100.00                   | 180                         |
| 186 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านน้ำแบ่ง หมู่ที่ 7 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน     | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4620   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 97.00                    | 65                          |

หมายเหตุ \*\*\*\* โครงการงานทำเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                           | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                           | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 187 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยมอญ หมู่ที่ 8 ต.เวียงอ.เมืองน่าน จ.น่าน        | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 31 มี.ค. 66         | 100.00                   | 134                         |
| 188 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านใหม่ในฝั้น หมู่ที่ 12 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4620   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 97.00                    | 112                         |
| 189 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านหนอง หมู่ที่ 6 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน      | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 2 มี.ย. 66          | 100.00                   | 97                          |
| 190 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านปางก้อ หมู่ที่ 8 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน    | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 2 มี.ย. 66          | 100.00                   | 36                          |
| 191 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยพ่าน หมู่ที่ 13 ต.เปืออ.เชียงกลาง จ.น่าน       | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 12 พ.ค. 66          | 100.00                   | 48                          |

หมายเหตุ \*\*\*\* โครงการงานทำเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                        | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                           | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 192 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านหนองปลา หมู่ที่ 10 ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 4 ก.ย. 66           | 100.00                   | 72                          |
| 193 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านเกวต หมู่ที่ 6 ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน     | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 12 พ.ค. 66          | 100.00                   | 167                         |
| 194 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านขุนสถาน หมู่ที่ 3 ต.สันตะ อ.น่าน้อย จ.น่าน      | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 27 ม.ค. 66          | 100.00                   | 250                         |
| 195 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ต.สันตะ อ.น่าน้อย จ.น่าน       | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 27 ม.ค. 66          | 100.00                   | 170                         |
| 196 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านมณีพุก หมู่ที่ 11 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน       | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4620   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 97.00                    | 395                         |

หมายเหตุ \*\*\*\* โครงการงานทำเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                                      | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                           | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 197 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน<br>ชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา หมู่ที่ 11<br>ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4620   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 97.00                    | 186                         |
| 198 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน บ้านห้วยเฮือ<br>หมู่ที่ 11 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน                                                   | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 14 ก.ค. 66          | 100.00                   | 130                         |
| 199 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน บ้านห้วยระพี<br>หมู่ที่ 15 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน                                                   | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 2 มิ.ย 66           | 100.00                   | 52                          |
| 200 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน บ้านสมุนใหม่<br>หมู่ที่ 16 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน                                                   | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4620   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 97.00                    | 147                         |
| 201 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน บ้านละแบ๋ยา<br>หมู่ที่ 10 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน                                                    | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 14 ก.ค. 66          | 100.00                   | 172                         |
| 202 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน บ้านห้วยปุก<br>หมู่ที่ 9 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน                                                     | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 7 ก.ค. 66           | 100.00                   | 167                         |

หมายเหตุ \*\*\*\* โครงการงานทำเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                            | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                           | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 203 | สทน.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน     | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4620   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 97.00                    | 242                         |
| 204 | สทน.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านขุนน้ำพริก หมู่ที่ 6 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4620   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 97.00                    | 57                          |
| 205 | สทน.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ หมู่ที่ 6 ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน                    | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4620   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 97.00                    | 40                          |
| 206 | สทน.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านห้วยมอย หมู่ที่ 8 ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน        | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4620   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 97.00                    | 59                          |
| 207 | สทน.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านห้วยแกลบ หมู่ที่ 4 ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน       | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4620   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 97.00                    | 108                         |
| 208 | สทน.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านใหม่ชายแดน หมู่ที่ 9 ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน     | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 14 ก.ค. 66          | 100.00                   | 69                          |
| 209 | สทน.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง บ้านวังผาง หมู่ที่ 2 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน      | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4620   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 97.00                    | 150                         |

หมายเหตุ \*\*\*\* โครงการงานทำเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                           | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 210 | สท.9     | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง บ้านแหลมสาม<br>หมูที่ 8 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน   | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4620   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 97.00                    | 95                          |
| 211 | สท.9     | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง บ้านแหลมหนึ่ง<br>หมูที่ 1 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4620   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 97.00                    | 150                         |
| 212 | สท.9     | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง บ้านแหลมสอง<br>หมูที่ 3 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน   | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4620   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 97.00                    | 195                         |
| 213 | สท.9     | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง บ้านน้ำกิ หมูที่ 5<br>ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน     | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4620   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 97.00                    | 139                         |
| 214 | สท.9     | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง บ้านปางยาง<br>หมูที่ 1 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน           | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 3 พ.ค. 66           | 100.00                   | 57                          |
| 215 | สท.9     | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง บ้านขุนภู<br>หมูที่ 2 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน            | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4718   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 1 มี.ค. 66          | 100.00                   | 36                          |
| 216 | สท.9     | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง บ้านผาเวียง<br>หมูที่ 3 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน          | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 3 พ.ค. 66           | 100.00                   | 33                          |

หมายเหตุ \*\*\*\* โครงการงานทำเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                      | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                           | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 217 | สท.9     | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว บ้านผาหมี่<br>หมู่ที่ 10 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4620   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 97.00                    | 259                         |
| 218 | สท.9     | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว บ้านทางทุ่ง<br>หมู่ที่ 3 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4620   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 97.00                    | 92                          |
| 219 | สท.9     | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว บ้านปางปูก<br>หมู่ที่ 2 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน  | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4620   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 96.25                    | 46                          |
| 220 | สท.9     | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว บ้านปางแก<br>หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน  | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4620   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 97.00                    | 220                         |
| 221 | สท.9     | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง บ้านน้ำออน<br>หมู่ที่ 1 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน        | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 20 ก.พ. 66          | 100.00                   | 254                         |
| 222 | สท.9     | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง บ้านนาม่วง<br>หมู่ที่ 7 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน        | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 20 ก.พ. 66          | 100.00                   | 37                          |
| 223 | สท.9     | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง บ้านป่าซาง<br>หมู่ที่ 2 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน        | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 20 ก.พ. 66          | 100.00                   | 55                          |

หมายเหตุ \*\*\*\* โครงการงานทำเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                             | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                           | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 224 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง บ้านเมืองลี หมู่ที่ 6 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน     | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 20 ก.พ. 66          | 100.00                   | 73                          |
| 225 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน       | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 20 ก.พ. 66          | 100.00                   | 85                          |
| 226 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 12 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 27 ม.ค. 64          | 100.00                   | 34                          |
| 227 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง บ้านนาคา หมู่ที่ 4 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน            | 0.5170                             | 0.5170         | 0.5170   | 16 พ.ย. 63 – 15 มี.ค. 64           | 22 ก.ย. 64          | 100.00                   | 95                          |
| 228 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านแสนสุข หมู่ที่ 9 ต.สันทะ อ.น่าน้อย จ.น่าน        | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 27 ม.ค. 66          | 100.00                   | 162                         |
| 229 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านเขตวัน หมู่ที่ 1 ต.สันทะ อ.น่าน้อย จ.น่าน        | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 2 ก.พ. 66           | 100.00                   | 232                         |
| 230 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านส้าน หมู่ที่ 8 ต.สันทะ อ.น่าน้อย จ.น่าน          | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 27 ม.ค. 66          | 100.00                   | 125                         |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                 | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                           | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 231 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านใหม่หัวดง<br>หมู่ที่ 10 ต.สันทะ อ.น่าน้อย จ.น่าน | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 29 ก.ย. 66          | 100.00                   | 125                         |
| 232 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านห้วยส้ม<br>หมู่ที่ 7 ต.สันทะ อ.น่าน้อย จ.น่าน    | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 27 ม.ค. 66          | 100.00                   | 95                          |
| 233 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม บ้านน้ำเค็ม หมู่ที่ 7<br>ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน  | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 23 ก.พ. 66          | 100.00                   | 59                          |
| 234 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม บ้านน้ำแพะ<br>หมู่ที่ 6 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน   | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 23 ก.พ. 66          | 100.00                   | 94                          |
| 235 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม บ้านปิงหลวง<br>หมู่ที่ 2 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน  | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 20 ก.พ. 66          | 100.00                   | 112                         |
| 236 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม บ้านน้ำทา หมู่ที่ 9<br>ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน    | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 23 ก.พ. 66          | 100.00                   | 40                          |
| 237 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม บ้านต้นตอง หมู่ที่ 5<br>ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน   | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 4 เม.ย. 66          | 100.00                   | 110                         |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                        | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                           | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 238 | สทน.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเค็ม บ้านน้ำลีใต้ หมู่ที่ 8<br>ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน        | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 7 เม.ย. 66          | 100.00                   | 75                          |
| 239 | สทน.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ บ้านสว่าเหนือ<br>หมู่ที่ 3 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน       | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 14 ก.ค. 66          | 100.00                   | 68                          |
| 240 | สทน.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ บ้านหนองน่าน<br>หมู่ที่ 12 ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 14 ก.ค. 66          | 100.00                   | 87                          |
| 241 | สทน.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ บ้านห้วยหมี่<br>หมู่ที่ 6 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน        | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 14 ก.ค. 66          | 100.00                   | 43                          |
| 242 | สทน.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ น้ำจูน หมู่ที่ 4<br>ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน      | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 14 ก.ย. 66          | 100.00                   | 87                          |
| 243 | สทน.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม บ้านบอน หมู่ที่ 1<br>ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน             | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 14 ก.ย. 66          | 100.00                   | 112                         |
| 244 | สทน.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม บ้านก้อ หมู่ที่ 3<br>ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน             | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 25 ส.ค. 66          | 100.00                   | 59                          |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                       | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                           | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 245 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม บ้านนาหมื่น หมู่ที่ 4 ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน                               | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 25 ส.ค. 66          | 100.00                   | 103                         |
| 246 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม บ้านตอง หมู่ที่ 5 ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน                                   | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 25 ส.ค. 66          | 100.00                   | 116                         |
| 247 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม บ้านตองเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 6 ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน                        | 0.4800                             | 0.4800         | 0.4800   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 25 ส.ค. 66          | 100.00                   | 106                         |
| 248 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) โรงเรียนวัดป่าแม่จริมโสภิตาราม บ้านฝาย หมู่ที่ 2 ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน | 0.4815                             | 0.4815         | 0.4815   | 1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 25 ส.ค. 66          | 100.00                   | 20                          |
| 249 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ น้ำแม่ombok บ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย                                                             | 4.9800                             | 4.9765         | 4.9765   | 24 พ.ย. 65 – 22 เม.ย. 66           | 21 เม.ย. 66         | 100.00                   | 40                          |
| 250 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองปลาหมอ ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย                                                                                               | 20.0000                            | 19.9800        | 0.0000   | 5 ม.ค. 66 – 3 ก.ค. 66              | -<br>*****          | 00.00                    | 197                         |
| 251 | สทท.9    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตววย พร้อมระบบกระจายน้ำ ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน                                                                                                            | 24.0000                            | 23.9900        | 3.8286   | 20 ม.ค. 66 – 15 พ.ย. 66            | -                   | 42.00                    | 85                          |
| 252 | สทท.9    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหันตรา พร้อมระบบกระจายน้ำ (แก้มลิง) ระยะที่ 2 ต.บ้านบุง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร                                                                          | 45.0000                            | 44.9780        | 36.1686  | 15 ธ.ค. 65 – 30 ก.ย. 66            | -<br>***            | 95.00                    | 2,400                       |

หมายเหตุ \*\*\* โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน โดยมีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี

\*\*\*\*\* โครงการที่ 250 ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา หยุดงานตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. 66 เป็นต้นไปจนกว่า สทท.9 แจ้งหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ เนื่องจากรอการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                  | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                 | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 253 | สทท.9    | อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ต.บ้านสวน อ.เมือง<br>สุโขทัย จ.สุโขทัย                                              | 49.5000                            | 49.4900        | 19.1810  | 2 ก.พ. 66 – 29 ก.ย. 66   | -<br>*****          | 67.58                    | 589                         |
| 254 | สทท.9    | อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำช้างพร้อมระบบส่งน้ำ ต.น้ำอ่าง<br>อ.ตรอน จ.อุดรดิตถ์                                          | 25.0000                            | 24.9700        | 24.9700  | 16 ธ.ค. 65 – 13 มิ.ย. 66 | 12 มิ.ย. 66         | 100.00                   | -                           |
| 255 | สทท.9    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยสัก พร้อมระบบส่งน้ำ<br>ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน                                   | 1.5000                             | 1.4880         | 1.4880   | 3 ม.ค. 66 – 2 พ.ค. 66    | 31 ส.ค. 66*         | 100.00                   | -                           |
| 256 | สทท.9    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยช้าง<br>ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก                                 | 1.5000                             | 1.4933         | 1.4933   | 24 ก.พ. 66 – 22 ส.ค. 66  | -<br>***            | 100.00                   | -                           |
| 257 | สทท.9    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยหัวเหวนพร้อมระบบ<br>ส่งน้ำ บ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่ 5 ต.กลางดง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย | 4.9560                             | 3.4520         | 3.4520   | 31 ม.ค. 66 – 29 ก.ค. 66  | 28 ส.ค. 66*         | 100.00                   | -                           |
| 258 | สทท.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งน้ำสระน้ำห้วย<br>คู หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร                          | 4.5230                             | 4.5150         | 4.5150   | 18 ม.ค. 66 – 16 มิ.ย. 66 | 10 ก.ค. 66*         | 100.00                   | 71                          |
| 259 | สทท.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งน้ำพยุยายนิน<br>หมู่ที่ 3 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา                           | 4.0204                             | 4.0150         | 4.0150   | 8 มี.ค. 66 – 4 ส.ค. 66   | 10 ส.ค. 66*         | 100.00                   | 120                         |
| 260 | สทท.10   | ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายน้ำล้นบางยูง หมู่ที่ 4 ต.เหมาะ อ.กะปง<br>จ.พังงา                                                        | 20.1020                            | 20.0900        | 20.0900  | 3 ธ.ค. 65 – 30 ก.ค. 66   | 21 ก.ค. 66          | 100.00                   | 254                         |
| 261 | สทท.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฝายน้ำล้นโตนไม้ปัก หมู่ที่ 2 ต.บางพระ<br>เหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง                                         | 14.5740                            | 14.5500        | 14.5500  | 5 ธ.ค. 66 – 1 ก.ย. 66    | 22 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 214                         |
| 262 | สทท.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งน้ำหนองไหล<br>หมู่ที่ 2 ต.พรุเตียว อ.เขาพนม จ.กระบี่                             | 4.0204                             | 4.0100         | 4.0100   | 29 ธ.ค. 65 – 27 พ.ค. 66  | 13 ก.ค. 66*         | 100.00                   | 50                          |

หมายเหตุ \* โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ

\*\*\* โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน โดยมีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

\*\*\*\*\* โครงการที่ 253 ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามสัญญา หักงานตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 66 เป็นต้นไปจนกว่า สทท.9 แจ้งหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลนตามสภาพพื้นที่ตามที่

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                        | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                                          | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 263 | สทท.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งน้ำคลองซังกะนาว หมู่ที่ 1 ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร                                  | 4.0204                             | 4.0170         | 4.0170   | 8 มี.ค. 66 – 4 ส.ค. 66                            | 10 ส.ค. 66*         | 100.00                   | 80                          |
| 264 | สทท.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งน้ำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง                         | 4.0205                             | 4.0100         | 4.0100   | 24 ม.ค. 66 – 22 มิ.ย. 66                          | 22 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 18                          |
| 265 | สทท.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งน้ำโรงเรียนพนมศึกษา ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี                                         | 4.0204                             | 4.0100         | 4.0100   | 23 ธ.ค. 65 – 21 พ.ค. 66                           | 9 มิ.ย. 66*         | 100.00                   | 50                          |
| 266 | สทท.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งน้ำบึงนามะพร้าว หมู่ที่ 1 ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี                           | 4.8244                             | 4.8200         | 4.8200   | 20 ม.ค. 66 – 18 มิ.ย. 66<br>ขยายเวลาถึง 4 ต.ค. 66 | 4 ส.ค. 66           | 100.00                   | 20                          |
| 267 | สทท.11   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ บ้านภูจำปา หมู่ที่ 8 ต.นาหม่อม อ.เมืองอำนาจเจริญจ.อำนาจเจริญ                | 12.1617                            | 12.0200        | 12.0200  | 18 พ.ย. 65 – 16 พ.ค. 66                           | 15 พ.ค. 66          | 100.00                   | 124                         |
| 268 | สทท.11   | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยกะหลาว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสำโรง หมู่ที่ 4,1,2,3 ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร | 36.4439                            | 36.4190        | 36.4190  | 14 ธ.ค. 65 – 9 ก.ย. 66                            | 22 ก.ย. 66<br>**    | 100.00                   | 270                         |
| 269 | สทท.11   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวอ่างเก็บน้ำตาบั้ง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 9 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร                | 16.2625                            | 16.2300        | 16.2300  | 23 พ.ย. 65 – 21 พ.ค. 66                           | 18 พ.ค. 66          | 100.00                   | 220                         |
| 270 | สทท.11   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่หอมแดง หมู่ที่ 4 ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร                                              | 16.2625                            | 16.2300        | 16.2300  | 25 พ.ย. 65 – 23 พ.ค. 66                           | 30 มิ.ย. 66*        | 100.00                   | 106                         |
| 271 | สทท.11   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ บ้านแก่งกลืน หมู่ที่ 4,5 ต.นาหม่อม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ           | 12.0410                            | 11.9600        | 11.9600  | 18 พ.ย. 65 – 16 พ.ค. 66                           | 15 พ.ค. 66          | 100.00                   | 283                         |

หมายเหตุ \* โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ

\*\* โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเกินสัญญา แต่ได้รับการยกเว้นค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 182 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 102 ในกรณีเกิดความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานภาครัฐหรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                     | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                                          | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 272 | สทท.11   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว บ้านกุงชัย หมู่ที่ 10,11,13 ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ                                      | 12.1617                            | 12.1300        | 12.1300  | 25 พ.ย. 65 – 23 พ.ค. 66                           | 23 พ.ค. 66          | 100.00                   | 161                         |
| 273 | สทท.11   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่เลี้ยงสัตว์ทำไถ บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 5 ต.ท่าไผ่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี                                | 12.1617                            | 12.1300        | 12.1300  | 30 พ.ย. 65 – 28 พ.ค. 66                           | 28 เม.ย. 66         | 100.00                   | 300                         |
| 274 | สทท.11   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่โนนแก้ง หมู่ที่ 5 ต.ตบพูน อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี                                                     | 50.2550                            | 50.1440        | 31.4002  | 12 ม.ค. 66 – 8 ต.ค. 66<br>ขยายเวลาถึง 9 พ.ย. 66   | -                   | 74.00                    | 400                         |
| 275 | สทท.11   | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดกว้าง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบุ่งหวาย หมู่ที่ 3,7,1 ต.สงเปือย อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร              | 25.1275                            | 25.1058        | 21.7058  | 23 พ.ย. 65 – 19 ส.ค. 66<br>ขยายสัญญาถึง 4 ต.ค. 66 | -                   | 95.00                    | 210                         |
| 276 | สทท.11   | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดขึ้นาค พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านค่าน้ำสร้าง หมู่ที่ 11 ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร              | 25.1275                            | 25.1078        | 23.4392  | 1 ธ.ค. 65 – 27 ส.ค. 66<br>ขยายสัญญาถึง 29 ก.ย. 66 | -<br>**             | 95.00                    | 185                         |
| 277 | สทท.11   | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโคกป่าจิก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกป่าจิก หมู่ที่ 6,7,10,11 ต.ย่อ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร | 36.4439                            | 36.4248        | 23.4400  | 1 ธ.ค. 65 – 27 ส.ค. 66<br>ขยายสัญญาถึง 29 ก.ย. 66 | -<br>*              | 80.00                    | 480                         |
| 278 | สทท.11   | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดน้ำจัน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านม่วงอ่อน หมู่ที่ 1,8,5 ต.คูทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร                | 25.1275                            | 25.1100        | 10.7783  | 1 ธ.ค. 65 – 27 ส.ค. 66<br>ขยายสัญญาถึง 29 ก.ย. 66 | -<br>*              | 80.00                    | 160                         |
| 279 | สทท.11   | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอีร้างพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 3,5 ต.ม่วง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร                    | 25.1275                            | 25.1200        | 25.1200  | 14 ธ.ค. 65 – 9 ก.ย. 66                            | 15 มิ.ย. 66         | 100.00                   | 244                         |

หมายเหตุ \* โครงการที่แล้วเสร็จเกินสัญญา มีค่าปรับ

\*\* โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเกินสัญญา แต่ได้รับการยกเว้นค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 182 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 102 ในกรณีเกิดความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานภาครัฐหรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                         | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 280 | สทท.11   | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านยางขึ้นก หมู่ที่ 1 ต.ยางขึ้นกอ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี         | 6.0306                             | 6.0000         | 6.0000   | 30 พ.ย. 65 – 28 พ.ค. 66 | 10 มี.ค. 66         | 100.00                   | 200                         |
| 281 | สทท.11   | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำร่องคำจาน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน หนองเม็ก หมู่ที่ 2 ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี                                                           | 30.1030                            | 30.1030        | 19.9384  | 23 พ.ย. 65 – 19 ส.ค. 66 | -<br>**             | 90.00                    | 180                         |
| 282 | สทท.11   | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเสือกินหมาพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว บ้านโนนกกอก หมู่ที่ 6 ต.สหธาตุ อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี                                                              | 35.9826                            | 35.9500        | 35.9500  | 21 ธ.ค. 65 – 16 ก.ย. 66 | 16 ก.ย. 66          | 100.00                   | 300                         |
| 283 | สทท.11   | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ                                                                                    | 0.4824                             | 0.4800         | 0.4800   | 16 พ.ย.65 – 13 ก.พ. 66  | 29 ธ.ค. 65          | 100.00                   | 127                         |
| 284 | สทท.11   | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ                                                                                       | 0.6573                             | 0.6470         | 0.6470   | 25 พ.ย. 65 – 22 ก.พ. 66 | 20 ม.ค. 66          | 100.00                   | 74                          |
| 285 | สทท.11   | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชหลากหลาย บ้านพรานบุญ หมู่ที่ 13 ต.หนองซอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี                                                        | 1.0473                             | 1.0400         | 10.0400  | 30 พ.ย. 65 – 27 ก.พ. 66 | 11 ม.ค. 66          | 100.00                   | 120                         |
| 286 | สทท.11   | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดกล่ำ,กุดผือ,กุดเป่ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนแปลงใหญ่ บ้านคุยสำโรง,ปากเป้ง,ดอนแก้ว หมู่ที่ 2,3,7 ต.เชียงคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร<br>(ปรับแผน - ทดแทน) | 30.1530                            | 30.1339        | 15.9558  | 16 ก.พ. 65 – 12 พ.ย. 66 | -                   | 70.00                    | 520                         |

หมายเหตุ \*\* โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเกินสัญญา แต่ได้รับการยกเว้นค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 182 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 102 ในกรณีเกิดความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานภาครัฐหรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                  | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                             | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 287 | สทท.11   | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 3,10,11 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ (ปรับแผน - ทดแทน)                                                             | 0.6493                             | 0.6400         | 0.0000   | 30 มิ.ย. 66 – 27 ก.ย. 66             | -<br>***            | 95.00                    | 125                         |
| 288 | สทท.11   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวหมู่หนองดัง หมู่ที่ 11 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ (ปรับแผน - ทดแทน)                                                                           | 5.4728                             | 5.4500         | 0.8175   | 30 มิ.ย. 65 – 26 ธ.ค. 66             | -                   | 10.00                    | 190                         |
| 289 | กพน.1    | อนุรักษ์พันพุ่มห้วยดำ ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา                                                                                                                                             | 38.0000                            | 38.0000        | 13.5860  | 17 มี.ค. 66 – 11 ธ.ค. 66             | -                   | 38.20                    | 189                         |
| 290 | กพน.1    | อนุรักษ์พันพุ่มห้วยป่าเมียง ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา                                                                                                                                       | 35.0000                            | 34.9500        | 16.5084  | 17 มี.ค. 66 – 11 ธ.ค. 66             | -                   | 55.00                    | 160                         |
| 291 | กพน.1    | อนุรักษ์พันพุ่มห้วยเคียน ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ปรับแผน - ทดแทน)                                                                                                                       | 40.0000                            | 40.0000        | 10.4151  | 17 มี.ค. 66 – 11 ธ.ค. 66             | -                   | 30.00                    | 195                         |
| 292 | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านผาผึ้ง) หมู่ที่ 6 บ้านผาผึ้ง ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก (งบเหลือจ่าย)             | 0.4919                             | 0.4919         | 0.4919   | 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 27 ส.ค. 66          | 100.00                   | 481                         |
| 293 | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านดงซ่อม) หมู่ที่ 3 บ้านดงซ่อม ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก (งบเหลือจ่าย)             | 0.4914                             | 0.4914         | 0.4914   | 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 1 ก.ย. 66           | 100.00                   | 298                         |
| 294 | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านเด่นคา) บ้านเด่นคา หมู่ที่ 5 ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก (งบเหลือจ่าย)             | 0.4918                             | 0.4918         | 0.4918   | 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 5 ก.ย. 66           | 100.00                   | 374                         |
| 295 | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านใหม่เสรีธรรม) หมู่ที่ 7 บ้านใหม่เสรีธรรม ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก (งบเหลือจ่าย) | 0.4904                             | 0.4904         | 0.4904   | 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 25 ส.ค. 66          | 100.00                   | 383                         |

หมายเหตุ \*\*\* โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งมอบงาน แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน โดยมีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                   | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                             | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 296 | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาหึ่ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านศรีคีรีรักษ์) หมู่ที่ 11 บ้านศรีคีรีรักษ์ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก (งบเหลือจ่าย) | 0.4931                             | 0.4931         | 0.4931   | 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 23 ส.ค. 66          | 100.00                   | 189                         |
| 297 | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาหึ่ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านขุนนมกลาง) หมู่ที่ 13 บ้านขุนนมกลาง ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก (งบเหลือจ่าย)       | 0.4902                             | 0.4902         | 0.4902   | 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 3 ก.ย. 66           | 100.00                   | 315                         |
| 298 | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาหึ่ง-ศรีคีรีรักษ์ (บ้านสอยมใต้) หมู่ที่ 14 บ้านสอยมใต้ ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก (งบเหลือจ่าย)           | 0.4905                             | 0.4905         | 0.4905   | 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 30 ส.ค. 66          | 100.00                   | 300                         |
| 299 | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ (บ้านชีวาเดอ) หมู่ที่ 3 บ้านชีวาเดอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (งบเหลือจ่าย)                | 0.4917                             | 0.4917         | 0.4917   | 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 24 ก.ค. 66          | 100.00                   | 126                         |
| 300 | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ (บ้านเคอระบอ) หมู่ที่ 7 บ้านเคอระบอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (งบเหลือจ่าย)                | 0.4909                             | 0.4909         | 0.4909   | 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 26 ก.ค. 66          | 100.00                   | 85                          |
| 301 | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ (บ้านกอมูเดอ) หมู่ที่ 9 บ้านกอมูเดอ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (งบเหลือจ่าย)                | 0.4912                             | 0.4912         | 0.4912   | 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 22 ก.ค. 66          | 100.00                   | 176                         |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                                                        | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                             | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 302 | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ (บ้านสบเมย) หมู่ที่ 4 บ้านสบเมย ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (งบเหลือจ่าย)                                                         | 0.4917                             | 0.4917         | 0.4917   | 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 5 ส.ค. 66           | 100.00                   | 255                         |
| 303 | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ (บ้านแม่สามแลบ) หมู่ที่ 1 บ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (งบเหลือจ่าย)                                                 | 0.4921                             | 0.4921         | 0.4921   | 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 20 ก.ค. 66          | 100.00                   | 245                         |
| 304 | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง (บ้านสลิดหลวง) หมู่ที่ 1 บ้านสลิดหลวง ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (งบเหลือจ่าย)                                                            | 0.4914                             | 0.4914         | 0.4914   | 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 20 ส.ค. 66          | 100.00                   | 151                         |
| 305 | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (งบเหลือจ่าย)                  | 0.4905                             | 0.4905         | 0.4905   | 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 26 ก.ค. 66          | 100.00                   | 2,087                       |
| 306 | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนห้องเรียนสาขาแม่สลิดน้อย (รร.บ้านแม่สลิดหลวง) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (งบเหลือจ่าย) | 0.4913                             | 0.4913         | 0.4913   | 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 17 ก.ค. 66          | 100.00                   | 168                         |
| 307 | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนบ้านไม้งาม หมู่ที่ 1 บ้านไม้งาม ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก (งบเหลือจ่าย)                                                                                                              | 0.4910                             | 0.4910         | 0.4910   | 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 6 ก.ย. 66           | 100.00                   | 1,619                       |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                                                                      | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                             | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 308 | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนห้องเรียน<br>สาขาโป๊ะชูลู่ (รร.บ้านแม่ระเมิง) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี หมู่ที่ 10 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (งบเหลือจ่าย)      | 0.4914                             | 0.4914         | 0.4914   | 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 13 ส.ค. 66          | 100.00                   | 40                          |
| 309 | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนห้องเรียน<br>สาขานบ้านโป๊ะชูลู่ (รร.บ้านแม่ระเมิง) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี หมู่ที่ 11 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (งบเหลือจ่าย) | 0.4922                             | 0.4922         | 0.4922   | 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 11 ส.ค. 66          | 100.00                   | 55                          |
| 310 | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนห้องเรียน<br>สาขานบ้านทีโป๊ะคี (รร.บ้านแม่ระเมิง) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี หมู่ที่ 13ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (งบเหลือจ่าย)   | 0.4919                             | 0.4919         | 0.4919   | 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 30 ก.ค. 66          | 100.00                   | 70                          |
| 311 | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนห้องเรียน<br>สาขานบ้านทีเสาเคี (รร.บ้านแม่ระเมิง) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี หมู่ที่ 13ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (งบเหลือจ่าย)   | 0.4917                             | 0.4917         | 0.4917   | 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 1 ส.ค. 66           | 100.00                   | 40                          |
| 312 | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนห้องเรียน<br>สาขานบ้านเคลอะเคี (รร.บ้านแม่ระเมิง) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี หมู่ที่ 17 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (งบเหลือจ่าย)  | 0.4914                             | 0.4914         | 0.4914   | 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 3 ส.ค. 66           | 100.00                   | 50                          |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                                                                   | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา     | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                             | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 313 | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนห้องเรียน<br>สาขาน้ำบอโษะคี (ร.ร.บ้านแม่ระเมิง) ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม<br>ราชกุมารี หมู่ที่ 11 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก (งบเหลือจ่าย) | 0.4922                             | 0.4922             | 0.4922   | 18 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | 10 ก.ย. 66          | 100.00                   | 117                         |
| 314 | สทท.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การ<br>เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์<br>สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพภาคเหนือ ต.แม่สา อ.แมริม จ. เชียงใหม่<br>(งบเหลือจ่าย)                                           | 0.4916                             | ยังไม่ได้<br>ลงนาม | -        | -                                    | -                   | 0.00                     | 85                          |
| 315 | สทท.1    | ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนกอง<br>การสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 ต.แม่สา อ.แมริม จ.เชียงใหม่ (งบเหลือจ่าย)                                                                                                                   | 0.4249                             | ยังไม่ได้<br>ลงนาม | -        | -                                    | -                   | 0.00                     | 82                          |
| 316 | สทท.2    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุน<br>โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ป่าจำปี<br>สิรินธร) ต.ชัยจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี (งบเหลือจ่าย)                                                                    | 16.7734                            | 16.6650            | 15.0905  | 5 ก.ค. 66 – 1 ธ.ค. 66                | -                   | 97.00                    | 43                          |
| 317 | สทท.4    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกอกพร้อมระบบกระจายน้ำ<br>ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองเทิง ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด<br>จ.ร้อยเอ็ด (งบเหลือจ่าย)                                                                                                   | 9.9437                             | 9.8800             | 4.0153   | 11 ก.ค. 66 – 10 มี.ค. 67             | -                   | 43.00                    | 281                         |
| 318 | สทท.5    | ปรับปรุงซ่อมแซมห้วยแสดบ้านโพธิ์น้อยบ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ 5<br>ต.หนองคำ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ (งบเหลือจ่าย)                                                                                                                                       | 0.4940                             | ยังไม่ได้<br>ลงนาม | -        | -                                    | -                   | 0.00                     | 177                         |
| 319 | สทท.5    | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กุดเมืองฮาม<br>หมู่ที่ 5 ต.กุดเมืองฮาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ (งบเหลือจ่าย)                                                                                                                 | 0.4040                             | ยังไม่ได้<br>ลงนาม | -        | -                                    | -                   | 0.00                     | -                           |

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                        | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา     | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                            | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 320 | สทท.7    | ก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนอุทยาน<br>แห่งชาติแก่งกระจาน บริเวณเกาะพลับพลา ต.แก่งกระจาน<br>อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี (งบเหลือจ่าย)                                               | 1.7960                             | 1.7960             | 0.0000   | 27 มิ.ย. 66 - 24 ต.ค. 66            | -                   | 32.00                    | -                           |
| 321 | สทท.7    | ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำภายในตำบลตอนยาง,<br>หนองขนาน ต.ตอนยาง, หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี จ. เพชรบุรี<br>(งบเหลือจ่าย)                                                               | 0.3300                             | ยังไม่ได้<br>ลงนาม | -        | -                                   | -                   | 0.00                     | 56                          |
| 322 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวน<br>ชายแดน บ้านลาดเรือ หมู่ที่ 3 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก<br>(งบเหลือจ่าย)  | 0.4970                             | 0.4970             | 0.4620   | 1 เม.ย. 66 - 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 90.00                    | 150                         |
| 323 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวน<br>ชายแดน บ้านรักไทย หมู่ที่ 6 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก<br>(งบเหลือจ่าย)   | 0.4980                             | 0.4980             | 0.4620   | 1 เม.ย. 66 - 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 90.00                    | 72                          |
| 324 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวน<br>ชายแดน หมู่ที่ 7 บ้านนุชเทียน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก<br>(งบเหลือจ่าย) | 0.4970                             | 0.4970             | 0.4620   | 1 เม.ย. 66 - 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 90.00                    | 150                         |

หมายเหตุ \*\*\*\* โครงการงานทำเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                            | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                            | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 325 | สท.9     | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวน<br>ชายแดน อําพรอุทิศ หมู่ที่ 6 ต.น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก<br>(งบเหลือจ่าย)          | 0.4980                             | 0.4980         | 0.4620   | 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 90.00                    | 84                          |
| 326 | สท.9     | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวน<br>ชายแดน บุญธรรม-บุญพริ้ง หมู่ที่ 2 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก<br>จ.อุดรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย) | 0.4980                             | 0.4980         | 0.4620   | 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 90.00                    | 406                         |
| 327 | สท.9     | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวน<br>ชายแดน ยอดโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุดรดิตถ์<br>(งบเหลือจ่าย)     | 0.4960                             | 0.4960         | 0.4620   | 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 90.00                    | 119                         |
| 328 | สท.9     | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวน<br>ชายแดน บ้านห้วยลู หมู่ที่ 5 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน<br>(งบเหลือจ่าย)           | 0.4950                             | 0.4950         | 0.4620   | 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 90.00                    | 20                          |
| 329 | สท.9     | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน<br>โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านปางหมื่น หมู่ที่ 1<br>ต.น้ำหมื่น อ.ท่าปลา จ.อุดรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย)                                | 0.4970                             | 0.4970         | 0.4620   | 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 90.00                    | 194                         |

หมายเหตุ \*\*\*\* โครงการงานทำเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                        | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                            | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 330 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านวังหัวดอย หมู่ที่ 2 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย)   | 0.4970                             | 0.4970         | 0.4620   | 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 90.00                    | 256                         |
| 331 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านน้ำหมันกลาง หมู่ที่ 3 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย) | 0.4970                             | 0.4970         | 0.4620   | 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 90.00                    | 135                         |
| 332 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านนาตันโพธิ์ หมู่ที่ 4 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย)  | 0.4970                             | 0.4970         | 0.4620   | 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 90.00                    | 207                         |
| 333 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านน้ำหมันใต้ หมู่ที่ 5 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย)  | 0.4970                             | 0.4970         | 0.4620   | 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 90.00                    | 324                         |
| 334 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านน้ำลี หมู่ที่ 6 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย)       | 0.4970                             | 0.4970         | 0.4620   | 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 90.00                    | 267                         |
| 335 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านผาลาด หมู่ที่ 7 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย)       | 0.4970                             | 0.4970         | 0.4620   | 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 90.00                    | 105                         |
| 336 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านน้ำต๊ะ หมู่ที่ 8 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย)      | 0.4970                             | 0.4970         | 0.4620   | 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 90.00                    | 214                         |

หมายเหตุ \*\*\*\* โครงการงานทำเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา

| ที่ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                           | งบตาม พ.ร.บ./<br>งบที่ได้รับจัดสรร | งบตาม<br>สัญญา     | เบิกจ่าย | ระยะเวลา                            | วันที่<br>แล้วเสร็จ | ร้อยละผลการ<br>ดำเนินงาน | ครัวเรือน<br>ได้รับประโยชน์ |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 337 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านน้ำหมันเหนือ หมู่ที่ 9 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย)   | 0.4970                             | 0.4970             | 0.4620   | 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 90.00                    | 365                         |
| 338 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านทรายงาม หมู่ที่ 10 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย)       | 0.4970                             | 0.4970             | 0.4620   | 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 90.00                    | 153                         |
| 339 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านปางหมื่นเหนือ หมู่ที่ 11 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย) | 0.4970                             | 0.4970             | 0.4620   | 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 90.00                    | 97                          |
| 340 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านค่าย หมู่ที่ 12 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย)          | 0.4970                             | 0.4970             | 0.4620   | 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 90.00                    | 162                         |
| 341 | สทท.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านกัวเคียน หมู่ที่ 12 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ (งบเหลือจ่าย)         | 0.4975                             | 0.4975             | 0.4620   | 1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 66<br>งานทำเอง | -<br>****           | 90.00                    | 67                          |
| 342 | สทท.9    | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านนุชเทียน หมู่ที่ 7 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (งบเหลือจ่าย)  | 0.4800                             | ยังไม่ได้<br>ลงนาม | -        | -                                   | -                   | 00.00                    | 25                          |
| 343 | กพน.1    | ซ่อมแซมพัฒนาแหล่งน้ำ 6 ตำบล อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี (งบเหลือจ่าย)                                                                                                          | 0.4500                             | 0.4500             | 0.4500   | 14 มิ.ย. 66 - 11 ก.ย. 66            | 11 ก.ย. 66          | 100.00                   | -                           |

หมายเหตุ \*\*\*\* โครงการงานทำเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา

# ภาคผนวก ง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนประสานติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๓๔๕  
ที่ ทส ๐๖๐๔.๔/ว๑๓๓๗/ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน เลขาธิการกรม

ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑

ตามบันทึกกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๔.๔/ว ๒๐๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมติที่ประชุมให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อติดตามประเมินผลโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบหลังการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อสะท้อนความสำเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลโครงการของกรมทรัพยากรน้ำหลังการใช้จ่ายงบประมาณบรรลุตามวัตถุประสงค์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และจัดส่งจัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานทาง E-mail : coordinate\_dwr@hotmail.com ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

๒. รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๑๒ เดือน โดยผลการดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานทาง E-mail : coordinate\_dwr@hotmail.com ภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ หากหน่วยงานดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สามารถจัดส่งมายังกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ทันที หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

ทั้งนี้ เพื่อกองยุทธศาสตร์และแผนงานจะได้รวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลหลังการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในภาพรวมของกรมทรัพยากรน้ำ และจัดส่งให้สำนักงานงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณเรศ ชมบุญ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรรมการและเลขานุการ



<https://shorturl.at/jwFS๓>

ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานรองอธิบดี ๑  
เลขที่รับ ๒๙๑๐  
วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๖  
เวลา ๑๕.๔๘ น.

สำนักงานอธิบดี  
เลขที่รับ ๑๖๗๕  
วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๖  
เวลา ๑๔.๑๘

กรมทรัพยากรน้ำ  
(ภายนอก)  
รับที่ ๐๐๖๐๖๓  
วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๖  
เวลา ๑๓.๔๔



ที่ กค ๐๔๑๒.๓/๓๖๔๖๒

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

เลขที่รับ ๖๖๐๘  
วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๖  
เวลา ๑๖.๒๗

ตุลาคม ๒๕๖๖

สำนักงานรองอธิบดี ๒  
เลขที่รับ ๖๗๗  
วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๖  
เวลา ๑๕.๐๓ น.

เรื่อง การโอนงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ปิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๖ 2566  
เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส ๐๖๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
๒. หนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๑/๓๑๗๕ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอให้กรมบัญชีกลางจัดสรรงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสมทบงบบุคลากรที่ไม่เพียงพอความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า ได้โอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เข้างบบุคลากร งบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน ๑๔,๘๖๒,๘๖๖.๗๔ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- เรียน ☐ ผอ.สสช. ☒ ผอ.สพค. ☐ ผอ.สค.  
☐ ผอ.สชอ. ☐ ผอ.สพด. ☐ ผอ.สอช.  
☐ ผอ.สปล. ☐ ผอ.สวน.  
☐ เพื่อทราบ ☐ ถือปฏิบัติ  
☒ พิจารณาดำเนินการ ☐ เว้น  
☐ อื่นๆ.....

ขอแสดงความนับถือ

ทิตพร

(นางสาวทิวพร ผาสุข)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

(นายกิตติ จันทร์ส่อง)  
เลขานุการกรม  
๒๕ ต.ค. ๒๕๖๖

นางสาว ทิตพร ผาสุข  
- พิจารณาดำเนินการ

กองบริหารการรับ - จ่ายเงินภาครัฐ  
ส่วนบริหารการรับ - จ่าย ๒  
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๘๐๑  
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๒๔  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสารบรรณกลาง : saraban@cgd.go.th

(นายสุเมธ สายทอง)  
รองอธิบดี รักษาการแทน  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ  
๒๐ ต.ค. ๒๕๖๖

- เรียน ☐ ผ.บริหาร ☐ ผ.สรรหา ☒ ผ.ทะเบียน  
☐ ผ.พัฒนา ☐ ผ.โครงการ ☐ ผ.สวัสดิการ  
☐ เรียน ☐ เพื่อทราบ ☒ ดำเนินการ  
☐ อื่นๆ.....

(นายพนพร พิงทวีชัย)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

เรื่องกลับ กรม  
วันที่ ๒๐ ตุลาคม  
๒๕๖๖ ๑๖.๔๗



แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกรมทรัพยากรน้ำ และผลสัมฤทธิ์กรมทรัพยากรน้ำ

\*\*\*\*\*

หน่วยงาน : .....

ชื่อโครงการ : .....

1. ความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต และตัวชี้วัด

(ระบุข้อมูลให้สอดคล้องกับผังความเชื่อมโยงงบประมาณ)

1.1 ผลสัมฤทธิ์กรมฯ : .....

.....

1.2 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ : .....

.....

1.3 แผนงาน : .....

.....

1.4 เป้าหมายการให้บริการกรมฯ : .....

.....

1.5 ตัวชี้วัดกรมฯ : .....

.....

1.6 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต : .....

.....

2. ข้อมูลโครงการ (ระบุข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อเสนอโครงการตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)

2.1 สรุปความเป็นมาของโครงการ :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## 2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## 2.3 กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ :

.....

.....

.....

.....

## 2.4 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

.....

.....

.....

.....

.....

## 2.5 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

.....

.....

.....

.....

.....

## 3. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ (ณ สิ้นปีงบประมาณ)

### 3.1 การใช้จ่ายงบประมาณ

| งบประมาณรายจ่าย                                        | งบตาม พ.ร.บ./แผน<br>(ล้านบาท) | งบตามสัญญา<br>(ล้านบาท)<br>(ไม่รวมงานดำเนินการเอง) | ผลเบิกจ่าย<br>(ล้านบาท) | ร้อยละผลเบิกจ่าย<br>เทียบกับ พ.ร.บ.<br>(เทียบกับสัญญา) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| - งบบุคลากร                                            |                               |                                                    |                         |                                                        |
| - งบดำเนินงาน                                          |                               |                                                    |                         |                                                        |
| - งบรายจ่ายอื่น                                        |                               |                                                    |                         |                                                        |
| - งบลงทุน                                              |                               |                                                    |                         |                                                        |
| งานแหล่งน้ำ*<br>(โปรดระบุชื่อและสถานที่ที่เป็นรายแห่ง) |                               |                                                    |                         |                                                        |
| 1)                                                     |                               |                                                    |                         |                                                        |
| 2)                                                     |                               |                                                    |                         |                                                        |
| ...                                                    |                               |                                                    |                         |                                                        |

\*โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ, โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ, โครงการฯ ระบบกระจายน้ำ

### 3.2 ระยะเวลาการดำเนินโครงการ (หากมีการขยายระยะเวลา โปรดระบุวันสิ้นสุดของการขยายเวลาให้ชัดเจน)

| งบประมาณรายจ่าย                                        | ระยะเวลาตามแผน/ตามสัญญา<br>(ว/ด/ป-ว/ด/ป) | กรณี มีการขยาย<br>ระยะเวลา (ว/ด/ป) | วันที่แล้วเสร็จ<br>(ว/ด/ป) | หมายเหตุ |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
| - งบบุคลากร                                            |                                          |                                    |                            |          |
| - งบดำเนินงาน                                          |                                          |                                    |                            |          |
| - งบรายจ่ายอื่น                                        |                                          |                                    |                            |          |
| - งบลงทุน                                              |                                          |                                    |                            |          |
| งานแหล่งน้ำ*<br>(โปรดระบุชื่อและสถานที่ที่เป็นรายแห่ง) |                                          |                                    |                            |          |
| 1)                                                     |                                          |                                    |                            |          |
| 2)                                                     |                                          |                                    |                            |          |
| ...                                                    |                                          |                                    |                            |          |

\*โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ, โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ, โครงการฯ ระบบกระจายน้ำ

### 3.3 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด

| ตัวชี้วัด                           | ค่าเป้าหมาย/ หน่วยนับ | ผล | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|-----------------------|----|----------|
| ตามตัวชี้วัดกรม (เฉพาะที่รับผิดชอบ) |                       |    |          |
| -                                   |                       |    |          |
| -                                   |                       |    |          |
| ตามตัวชี้วัดโครงการ                 |                       |    |          |
| -                                   |                       |    |          |
| -                                   |                       |    |          |
| ...                                 |                       |    |          |

### 3.4 ผลการดำเนินงาน

| งบประมาณรายจ่าย                                            | ร้อยละ<br>ผลการดำเนินงาน | กิจกรรมหรืองาน/ ปริมาณ<br>งาน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | กิจกรรมหรืองาน/ ปริมาณงาน ที่อยู่<br>ระหว่างดำเนินการหรือยังไม่แล้วเสร็จ |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| - งบบุคลากร                                                |                          |                                                     |                                                                          |
| - งบดำเนินงาน                                              |                          |                                                     |                                                                          |
| - งบรายจ่ายอื่น                                            |                          |                                                     |                                                                          |
| - งบลงทุน                                                  |                          |                                                     |                                                                          |
| งานแหล่งน้ำ*<br>(โปรดระบุชื่อและสถานที่ที่เป็นราย<br>แห่ง) |                          |                                                     |                                                                          |
| 1)                                                         |                          |                                                     |                                                                          |
| 2)                                                         |                          |                                                     |                                                                          |
| ...                                                        |                          |                                                     |                                                                          |

### 3.5 สรุปการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

☐ 1) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

☐ 2) เป็นไปตามวัตถุประสงค์บางข้อ โปรดอธิบาย.....

.....

3.6 ผลสัมฤทธิ์ หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

.....

.....

.....

3.7 ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานโครงการ และวิธีการแก้ไขปัญหา (โดยเฉพาะโครงการที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดที่กำหนด หรือไม่แล้วเสร็จภายในงบประมาณ)

.....

.....

3.8 แนวทางการดูแลบำรุงรักษาโครงการแหล่งน้ำหลังแล้วเสร็จ (เฉพาะงานแหล่งน้ำ)

.....

.....

3.9 ข้อค้นพบในการดำเนินงาน (ถ้ามี)

1) จุดเด่นของโครงการ.....

.....

2) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ.....

.....

ลงชื่อ .....ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สทน./กลุ่ม  
( ..... )

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....



## พระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑

### สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒

(๒) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓

(๓) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑

(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

(๕) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗

(๖) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔

(๗) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

“งบประมาณรายจ่ายข้ามปี” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้เกินปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

“กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย แล้วแต่กรณี

“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น

“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใด ที่ต้องนำส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง

“หนี้” หมายความว่า ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้าประกัน การซื้อหรือการจ้างโดยใช้เครดิตหรือจากการอื่นใด

“เงินจัดสรร” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย หรือให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง

“หน่วยรับงบประมาณ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และให้หมายความรวมถึงสภาภาษีด้วย

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

(๑) ส่วนราชการ

(๒) รัฐวิสาหกิจ

(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ

- (๔) องค์การมหาชน
- (๕) ทุณหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
- (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วย

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า

(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ

(๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ

(๓) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม (๑) หรือ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๑) และ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“คลัง” หมายความว่า ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้หมายความรวมถึงบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑  
บททั่วไป

มาตรา ๖ การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ และการประเมินผลและการรายงาน ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

มาตรา ๗ ให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

การโอนงบประมาณรายจ่าย ให้กระทำได้เฉพาะกรณีมีความจำเป็นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย ผู้อำนวยการ และหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมอบหมายผู้บริหารของหน่วยรับงบประมาณคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณนั้น โดยให้แจ้งสำนักงานงบประมาณทราบด้วย

#### หมวด ๒

##### ลักษณะของงบประมาณ

มาตรา ๑๐ งบประมาณประจำปีที่เสนอต่อรัฐสภา อย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้

(๑) คำแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน สำคัญสำคัญของงบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง

(๒) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบัน และปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

(๓) คำอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ

(๔) คำชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

(๕) รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ

(๖) รายงานเกี่ยวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณโดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ

(๗) คำอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติม

(๘) ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว

(๙) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มาตรา ๑๑ ในการเสนองบประมาณต่อรัฐสภานั้น ถ้าประมาณการรายรับประเภทรายได้ตามที่มีกฎหมายให้อำนาจจัดเก็บอยู่แล้วเป็นจำนวนต่ำกว่างบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นที่ขอตั้ง ให้แถลงวิธีหาเงินส่วนที่ขาดดุลต่อรัฐสภาด้วย แต่ถ้าเป็นจำนวนสูงกว่าก็ให้แถลงวิธีที่จะจัดการแก้ส่วนที่เกินดุลนั้นด้วย

ในกรณีที่ต้องมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี

มาตรา ๑๓ การเสนองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อรัฐสภา ให้คณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยให้แสดงเหตุผลและเงินที่พึงได้มาสำหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ขอตั้งด้วย

วิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการกำหนด

มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม อาจจำแนกได้ดังต่อไปนี้

- (๑) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
- (๒) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
- (๓) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
- (๔) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
- (๕) งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน
- (๖) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ
- (๗) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
- (๘) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย

การจำแนกรายจ่ายใดเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเภทที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการกำหนด

มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย โดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และให้มีรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นด้วย

มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับแผนงานบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบดำเนินการ

งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับแผนงานบูรณาการตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจ่ายบุคลากร ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ

มาตรา ๑๘ งบประมาณรายจ่ายข้ามปีจะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จทันภายในปีงบประมาณไม่ได้ โดยต้องกำหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายข้ามปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

#### หมวด ๓

#### หน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการ

มาตรา ๑๙ ให้ผู้อำนวยการมีหน้าที่และอำนาจจัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอย่างอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) กำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำกรอบประมาณการรายจ่าย เพื่อให้การจัดทำงบประมาณสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๒๓

(๓) เรียกให้หน่วยรับงบประมาณเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายและสถานะเงินนอกงบประมาณตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดที่ผู้อำนวยการกำหนด

(๔) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการด้วย

(๕) กำหนด เพิ่ม หรือลดเงินจัดสรรตามความจำเป็นของการปฏิบัติงาน

(๖) กำหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร

(๗) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

(๘) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๒๐ ให้ผู้อำนวยการเสนองบประมาณประจำปีต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น

มาตรา ๒๑ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจเรียกให้หน่วยรับงบประมาณชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให้ผู้อำนวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อำนวยการมอบหมายมีอำนาจที่จะเข้าตรวจสอบสรรพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณได้

มาตรา ๒๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อำนวยการมอบหมายตามมาตรา ๒๑ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

#### หมวด ๔ การจัดทำงบประมาณ

มาตรา ๒๓ การจัดทำงบประมาณต้องคำนึงถึงประมาณการรายรับและฐานะทางการคลังของประเทศ ความจำเป็นในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม นโยบายรัฐบาล และภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ

มาตรา ๒๔ ในการจัดทำงบประมาณประจำปี ให้สำนักงานงบประมาณเป็นหน่วยงานหลัก โดยร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดนโยบายงบประมาณประจำปี ประมาณการรายได้ วงเงินงบประมาณรายจ่าย และวิธีการเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือการจัดการในกรณีที่ประมาณการรายได้สูงกว่าวงเงินงบประมาณ

(๒) กำหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนและงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ ต่อกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(๓) กำหนดกรอบประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายรับ และฐานะการคลังของรัฐบาล เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามปี

เมื่อได้ดำเนินการตาม (๑) แล้ว ให้ผู้อำนวยการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

#### ส่วนที่ ๑ การขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณนั้นต่อผู้อำนวยการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการกำหนด

การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องแสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และให้จัดส่งรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนดด้วย

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้หน่วยรับงบประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อำนวยการ

มาตรา ๒๗ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายและยื่นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการกำหนด

มาตรา ๒๘ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ทำหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ โดยจะต้องยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ให้นำความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช้บังคับกับการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามมาตรานี้ด้วย

มาตรา ๒๙ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปหรือสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการกำหนด

การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๓๐ การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ถ้าหน่วยรับงบประมาณมิได้ยื่นภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้อำนวยการกำหนด หรือยื่นคำขอโดยไม่มีรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๘ ให้ผู้อำนวยการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ได้ตามที่เห็นสมควร

## ส่วนที่ ๒

### งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้มีการจัดทำแผนงานบูรณาการซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์ งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินการ

ระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ รวมทั้งภารกิจของหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และลดความซ้ำซ้อน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๓๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานบูรณาการแล้ว การจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด

#### หมวด ๕ การบริหารงบประมาณรายจ่าย

---

มาตรา ๓๓ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น การบริหารงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนด

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้อำนวยการตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนด

มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย จะโอนหรือนำไปใช้สำหรับหน่วยรับงบประมาณอื่นมิได้ เว้นแต่

(๑) มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนำไปใช้ได้

(๒) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ก็ตาม ให้โอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ถูกโอนหรือรวมเข้าด้วยกันนั้นไปเป็นของส่วนราชการที่รับโอนหรือที่รวมเข้าด้วยกัน หรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

(๓) การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน

(๔) การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ

การโอนงบประมาณรายจ่ายตาม (๓) และ (๔) ให้กระทำได้เท่าที่จำเป็นและไม่เกิดผลเสียต่อการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการและแผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๓๖ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือรายการใด ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๕ (๒) จะโอนหรือนำไปใช้ในแผนงานหรือรายการอื่นมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการ แต่ผู้อำนวยการจะอนุมัติมิได้ในกรณีที่เป็นผลให้เพิ่มรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ หรือเป็นแผนงานหรือโครงการใหม่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

รายจ่ายรายการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายโดยตรง หรือเบิกจ่ายในรายการต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณนั้น ๆ ได้ตามความจำเป็น

ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้อำนวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบกลางด้วยกันก็ได้

#### หมวด ๖ การควบคุมงบประมาณ

มาตรา ๓๗ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อการนี้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวด้วย

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมงบประมาณรายจ่าย ให้รัฐมนตรีมีอำนาจเรียกให้หน่วยรับงบประมาณเสนอข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให้มีอำนาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณได้ โดยให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

มาตรา ๓๘ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับหรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้มีการใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด

ในกรณีของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับหรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๙ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานหรือรายการและภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือตามที่มีการโอน หรือได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๐ หน่วยรับงบประมาณจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายหรือตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามอำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่น

การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการตามมาตรา ๓๔ โดยต้องได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากผู้อำนวยการก่อนการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่เป็นรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายบุคลากรและรายจ่ายอื่นที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้โดยไม่ต้องขออนุมัติเงินจัดสรร

ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน คณะรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายก่อนได้รับเงินจัดสรรตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๔๑ รายการงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ผู้อำนวยการรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งจำนวนเงินเพื่อเหลือเพื่อขาดเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายมีผลใช้บังคับ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและมีใช้กรณีตามมาตรา ๔๑ คณะรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายได้

เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนดในมาตรา ๔๑ ด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๔๓ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้ แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น

ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้ เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว

การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสอง ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของ ปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลง กับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ปีงบประมาณรายจ่ายข้ามปี การขอเบิกเงินจากคลังให้กระทำได้ แต่เฉพาะภายในเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย เว้นแต่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นกำหนดเวลา และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ก็ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือน แต่หากมีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลัง ภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

มาตรา ๔๕ ให้มีเงินทุนจำนวนหนึ่งโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลัง เรียกว่า “เงินทุนสำรองจ่าย” เป็นจำนวนห้าหมื่นล้านบาท เงินทุนนี้ให้นำไปจ่ายได้ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ ราชการแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเมื่อได้จ่ายเงินไปแล้ว ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อخذใช้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพื่อสมทบเงินทุนนั้นไว้จ่ายต่อไปในโอกาสแรก

#### หมวด ๗

#### การประเมินผลและการรายงาน

#### ส่วนที่ ๑

#### การประเมินผล

มาตรา ๔๖ ให้ผู้อำนวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยในระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ

มาตรา ๔๗ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อทราบ

ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เหมาะสม

## ส่วนที่ ๒ การรายงาน

มาตรา ๔๙ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ที่สิ้นสุดนั้นและเงินทุนสำรองจ่ายในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวัน

มาตรา ๕๐ ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ ที่สิ้นสุดรวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อผู้อำนวยการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

มาตรา ๕๑ ให้ผู้อำนวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ

รายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น

หมวด ๘  
ความรับผิด

มาตรา ๕๒ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยรับงบประมาณ ผู้ได้จ่ายเงินหรือก่อนนี้ผูกพัน หรือโดยรู้อยู่แล้วยินยอมให้กระทำการดังกล่าวนี้โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความรับผิดทางอาญาซึ่งอาจได้รับตามกฎหมายอื่นแล้ว ผู้กระทำหรือผู้ยินยอมให้กระทำการดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่หน่วยรับงบประมาณได้ จ่ายไปหรือต้องผูกพันจะต้องจ่าย ตลอดจนค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ให้แก่หน่วยรับงบประมาณนั้น

บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระทำตามวรรคหนึ่ง จะต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้กระทำการ ฝ่าฝืนด้วย เว้นแต่จะแสดงได้ว่าตนได้กระทำไปโดยสุจริตไม่รู้เท่าถึงการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหรือระเบียบ ดังกล่าว

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้ทักท้วงคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือแล้วว่า การที่จะปฏิบัติตามคำสั่งนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบ

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๕๓ ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ บัญญัติบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ให้ถือว่าบทนิยามหรือการอ้างอิงดังกล่าว ในกฎหมายนั้นยังคงมีความหมายหรือเป็นการอ้างอิงความหมายตามบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ที่มีการกำหนดบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณด้วย

ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีการดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติม บทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” หรือการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจในกฎหมายตามวรรคหนึ่งหรือในกฎหมายวรรคสอง ให้แล้วเสร็จ

มาตรา ๕๔ การจัดทำและการเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ยังไม่แล้วเสร็จในวันก่อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะแล้วเสร็จ

มาตรา ๕๕ เว้นแต่เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ ในกรณีที่หน่วยรับ งบประมาณได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๖ ให้งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ยังมีได้มีการก่อหนี้ผูกพัน แต่ได้มีการกันเงินและ ขอยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทงบกลาง ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๘ บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอำนาจแห่ง พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้

การออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๕๙ บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐหรือพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

มาตรา ๖๐ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว กรณีที่จะมีการโอนงบประมาณรายจ่ายให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๖๑ ให้กระทรวงการคลังนำเงินทุนสำรองจ่ายตามมาตรา ๒๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ ส่งคลังให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระราชโองการ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ รวมถึงการประเมินผลและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดสรรงบประมาณของประเทศมีลักษณะที่มุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณเป็นสำคัญ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ว ๑๐๘

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ระบบการติดตามและประเมินผล

เรียน **ผู้อำนวยการ วิทยาลัยฯ และหน่วยงานอื่น**

ตามที่สำนักงานงบประมาณได้วางระบบการติดตามและประเมินผลเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล และรายงานการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ว ๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้ว นั้น

เนื่องจากระบบการติดตามและประเมินผลได้บังคับใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานงบประมาณได้ปรับปรุงระบบการติดตามและประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอยกเลิกหนังสือดังกล่าวข้างต้นและขอให้ใช้หนังสือฉบับนี้แทน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดระบบการติดตามและประเมินผลได้จากเว็บไซต์สำนักงานงบประมาณ [www.bb.go.th](http://www.bb.go.th) หรือ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองประเมินผล ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๔๔ และ ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๔๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๘๓



## ระบบการติดตามและประเมินผล

เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีการประเมินผลและการรายงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกำหนด และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ และหรือระเบียบบริหารที่เกี่ยวข้อง ให้มีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ และหรือระเบียบบริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณจึงวางระบบการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ สำนักงานงบประมาณจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยระบบการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ ๒ หน่วยรับงบประมาณและหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ จะต้องจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณ และแผนงานบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชน

ข้อ ๓ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต้องมีความครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในมิติกระทรวง/หน่วยงาน มิติพื้นที่ และมิติบูรณาการตามเงื่อนไขของปฏิทินการติดตามและประเมินผล

### ข้อ ๔ นิยามศัพท์

(๑) การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ หมายความว่า การประเมินความจำเป็นและภารกิจ ความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพัน ความพร้อมหรือศักยภาพต่าง ๆ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้จากการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

(๒) การติดตามและประเมินผลระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ หมายความว่า การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงแผนการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพภายในรอบระยะเวลาและทรัพยากรที่กำหนด

(๓) การติดตามและประเมินผลหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ หมายความว่า การประเมินความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

(๔) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ หมายความว่า ผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณ และนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด โดยหน่วยรับงบประมาณกำหนดตัวชี้วัดและระบุค่าเป้าหมายที่ชัดเจนรวมทั้งสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

(๕) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ หมายความว่า ผลรวมของผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการก่อหนี้ของหน่วยรับงบประมาณในรอบปีงบประมาณ

(๖) หน่วยรับงบประมาณ หมายความว่า หน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๕ ให้สำนักงานงบประมาณมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ” โดยมีองค์ประกอบตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกำหนด และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการติดตามและประเมินผล ร่วมในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลดังกล่าว

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ ตามปฏิทินการติดตามและประเมินผล

(๒) ควบคุม กำกับ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแก่หน่วยรับงบประมาณ และการรายงาน ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ และหรือระเบียบบริหารที่เกี่ยวข้อง

(๓) เรียกหน่วยรับงบประมาณให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการติดตามและประเมินผล และปัญหาอุปสรรคจากการใช้จ่ายงบประมาณ

(๔) เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการติดตามและประเมินผล และปัญหาอุปสรรคจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการ

(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย

(๖) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๗ การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยรับงบประมาณและหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ ดำเนินการดังนี้

(๑) หน่วยรับงบประมาณทบทวนและปรับปรุงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงเป้าหมายการให้บริการทั้งระดับกระทรวงและหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ในปีที่ตั้งงบประมาณ กรณีหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ ให้ทบทวนและปรับปรุงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการ เป้าหมายแผนงานบูรณาการ แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ โดยทบทวนและปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายสำคัญและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยคำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณในปีที่ล่วงมาแล้ว

(๒) วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด โดยหน่วยรับงบประมาณดำเนินการในระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานงบประมาณ เว้นแต่หน่วยรับภาษะนั้นได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการไว้แล้ว ให้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้สำนักงานงบประมาณ

(๓) วิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยหน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามแบบรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

(๔) หน่วยรับงบประมาณวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความคุ้มค่าของโครงการ ตลอดจนความพร้อมของโครงการ

(๕) จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อแสดงวัตถุประสงค์และความพร้อมในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประกอบการจัดทำคำขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยดำเนินการดังนี้

(๕.๑) หน่วยรับงบประมาณที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระและองค์กรอัยการ องค์การมหาชน ทุนหมุนเวียน ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล หน่วยงานอื่นของรัฐ สภาเกษตรกรไทย ส่วนราชการในพระองค์ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

(๕.๒) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

(๖) จัดทำเอกสารอื่นใดตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

(๗) ให้หน่วยรับงบประมาณและหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ ส่งผลการทบทวนตาม ข้อ ๗ (๑) - (๖) ให้สำนักงานงบประมาณภายในหกสิบวันก่อนยื่นคำขอของงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี และส่งผลการวิเคราะห์และเอกสารตาม ข้อ ๗ (๓) – (๖) มาพร้อมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

(๘) หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่แสดงถึงความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายสำคัญและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ประกอบในขั้นการบริหารงบประมาณ โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัด รายการและวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยครอบคลุมทุกแหล่งเงิน เพื่อแสดงถึงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และส่งให้สำนักงานงบประมาณ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ เว้นแต่กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือตามกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่าย ให้จัดส่งให้สำนักงานงบประมาณภายในระยะเวลาที่สำนักงานงบประมาณกำหนดเป็นกรณีไป

สำหรับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้หน่วยรับงบประมาณที่มีงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงานบูรณาการ โครงการ โดยแผนดังกล่าวจะต้องแสดงถึงวัตถุประสงค์ ความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณกับเป้าหมายร่วมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายสำคัญและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายการและวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยครอบคลุมทุกแหล่งเงิน เพื่อแสดงถึงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งให้หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ เพื่อหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ จัดส่งให้สำนักงานงบประมาณ ไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ เว้นแต่กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือตามกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่าย หรือตามที่ได้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกันระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ให้จัดส่งให้สำนักงานงบประมาณภายในระยะเวลาที่สำนักงานงบประมาณกำหนดเป็นกรณีไป

ข้อ ๘ การติดตามและประเมินผลระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) สำนักงานงบประมาณและหน่วยรับงบประมาณดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และนโยบายที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

(๒) หน่วยรับงบประมาณและหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงานงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาใน

แต่ละไตรมาส และจัดส่งสำนักงานงบประมาณภายในสัปดาห์วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส สำหรับหน่วยรับงบประมาณที่ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานกำหนดให้ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้มีการใช้จ่ายจริง (ไม่ใช่ผลการใช้จ่ายจากระบบ GFMS)

ทั้งนี้ การรายงานของหน่วยรับงบประมาณที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระและองค์กรอัยการ องค์การมหาชน ทุนหมุนเวียน ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล หน่วยงานอื่นของรัฐ สภาเกษตรกรไทย ส่วนราชการในพระองค์ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ให้รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด และสำนักงานงบประมาณจะรวบรวมรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส

(๓) กรณีผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณหรือแผนงานบูรณาการใด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด สำนักงานงบประมาณจะจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณหรือหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ หรือรัฐมนตรีผู้รักษากฎหมายเพื่อทราบ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณ หรือหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานงบประมาณจะรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร

(๔) กรณีหน่วยรับงบประมาณ หรือหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการมีความจำเป็นต้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) หรือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนดแล้วแต่กรณี และจัดส่งแผนดังกล่าวให้สำนักงานงบประมาณพิจารณา กรณีหน่วยรับงบประมาณที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระและองค์กรอัยการ มีการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ปรับแล้ว ให้สำนักงานงบประมาณภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันที่ได้มีการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

(๕) หน่วยรับงบประมาณรายงานการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พร้อมแสดงเหตุผลความจำเป็นที่ได้โอนเงินจัดสรร

และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โดยรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงบประมาณภายในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่หน่วยรับงบประมาณสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับ สำนักงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เมื่อหน่วยรับงบประมาณดำเนินการ โอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายการใดแล้ว ให้จัดส่งรายงานการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรตามแบบรายงานที่สำนักงบประมาณกำหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร และสำนักงบประมาณจะเผยแพร่รายงาน ดังกล่าวต่อสาธารณะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(๖) หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จัดส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ตามแบบรายงานที่สำนักงบประมาณกำหนด ให้สำนักงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้น ไตรมาสและวันที่การใช้จ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ข้อ ๙ การติดตามและประเมินผลภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการ ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) หน่วยรับงบประมาณและหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่สิ้นสุด ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงบประมาณ รวมทั้งรายงานผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการ หรือเป้าหมาย แผนงานบูรณาการ แนวทางการดำเนินงานแผนงานบูรณาการ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ มั่นคงแห่งชาติ นโยบายสำคัญและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ส่งสำนักงบประมาณภายในสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

สำหรับหน่วยรับงบประมาณที่ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานกำหนดให้ได้รับจัดสรร งบประมาณเป็นเงินอุดหนุน ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้มีการ ใช้จ่ายจริง (ซึ่งไม่ใช่ผลการใช้จ่ายจากระบบ GFMS) โดยหน่วยรับงบประมาณที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระและองค์กรอัยการ องค์การ มหาชน ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย ส่วนราชการในพระองค์ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ ให้รายงาน ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณ (BB EvMIS) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่สำนักงบประมาณกำหนด และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ยกเว้น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ให้รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย งบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่สำนักงบประมาณกำหนด เพื่อสำนักงบประมาณจะรวบรวมรายงานเสนอ ต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

(๒) หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบรายงาน ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข เพื่อเสนอรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล หรือผู้ที่ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้กำกับแผนงานบูรณาการกรณีเป็นการดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการ แล้วแต่กรณี และแจ้งสำนักงานงบประมาณทราบ เพื่อสำนักงานงบประมาณรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

(๓) สำนักงานงบประมาณจะรวบรวมรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้

ก. รายงานประจำปีที่แสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และแผนงานบูรณาการ ซึ่งรวมถึงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับ จากการใช้จ่ายงบประมาณ

ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ค. รายงานการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงาน การใช้งบประมาณรายจ่ายและการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร

ง. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่างหน่วยรับงบประมาณ

จ. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ

ฉ. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการ

ทั้งนี้ รายงานตาม ก - ค สำนักงานงบประมาณจะรายงานต่อคณะรัฐมนตรี ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และรายงานตาม ง - ฉ สำนักงานงบประมาณจะรายงานต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อรายงาน ต่อรัฐสภา ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

(๔) หน่วยรับงบประมาณจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้สำนักงานงบประมาณ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผล การตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ข้อ ๑๐ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการ ใช้จ่ายงบประมาณ จะต้องครอบคลุมการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในมิติของหน่วยรับ งบประมาณที่ตั้งอยู่ในจังหวัด มิติของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และมิติอื่นๆ ตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด สำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณให้ครอบคลุมการดำเนินการจัดบริการสาธารณะในแต่ละด้านตามภารกิจขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งนี้ อาจมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็น การติดตามและประเมินผลในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคู่กันไปด้วยก็ได้

ข้อ ๑๑ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ และการรายงานตามระบบการติดตามและประเมินผลนี้ ให้รวมถึงการติดตามและประเมินผล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนด้วย ทั้งนี้ ให้กระทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ภาครัฐ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือวิธีการอื่นใดที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

ข้อ ๑๒ บรรดาหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติใดที่ขัดแย้งกับระบบการติดตามและประเมินผลนี้ ให้ใช้  
ระบบการติดตามและประเมินผลนี้แทน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ



## คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ

ที่ ๔๖๗/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ

ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณ และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย ประกอบกับสำนักงานงบประมาณได้วางระบบการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล

เนื่องจากการปรับปรุงหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำใหม่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนที่ ๖๑ ก ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ และตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔๓๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมทรัพยากรน้ำเป็นการภายใน ประกอบกับคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส ๔๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายใน กรมทรัพยากรน้ำ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงยกเลิกคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

### ๑. องค์ประกอบ

- |                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ๑. รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบหมาย) | ประธานกรรมการ                  |
| ๒. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม                               | กรรมการ                        |
| ๓. เลขาธิการกรม                                          | กรรมการ                        |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำ                            | กรรมการ                        |
| ๕. ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑                         | กรรมการ                        |
| ๖. ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒                         | กรรมการ                        |
| ๗. ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ         | กรรมการ                        |
| ๘. ผู้อำนวยการกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา                 | กรรมการ                        |
| ๙. ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ                     | กรรมการ                        |
| ๑๐. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       | กรรมการ                        |
| ๑๑.-๒๑. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑           | กรรมการ                        |
| ๒๒. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน                    | กรรมการและ<br>เลขานุการ        |
| ๒๓. ผู้อำนวยการส่วนประสานติดตามและประเมินผล              | กรรมการและ<br>ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. อำนาจหน้าที่

๑. กำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ

๒. กำกับ ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้า ความสำเร็จ ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๓. ให้คำแนะนำ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการติดตามและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพภายในกรอบระยะเวลาและทรัพยากรที่กำหนด


๔. พิจารณาข้อมูล เนื้อหา รายงานการติดตามและประเมินผลในภาพรวมระดับกรม ก่อนเผยแพร่และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕. ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

อนึ่ง บรรดาคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายภาณุ ถาวรฤชรัตน์)  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



## คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ

ที่ ๓๓ / ๒๕๖๖

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ

อนุสนธิคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณ ประกอบกับสำนักงานงบประมาณได้วางระบบการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงแก้ไขเพิ่มเติมความในส่วนอำนาจหน้าที่ของคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ และใช้ความต่อไปนี้แทน

### หน้าที่และอำนาจ

๑. กำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ
  ๒. กำกับ ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้า ความสำเร็จ ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  ๓. ให้คำแนะนำ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการติดตามและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพภายในกรอบระยะเวลาและทรัพยากรที่กำหนด
  ๔. พิจารณาข้อมูล เนื้อหา รายงานการติดตามและประเมินผลในภาพรวมระดับกรม ก่อนเผยแพร่และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ๕. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
- นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ  
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายภาดล ถาวรฤกษ์รัตน์)  
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ