



กรมทรัพยากรน้ำ

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES

รายงานการติดตามและประเมินผล หลังการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ส่วนประสานติดตามและประเมินผล

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567



ที่มาและวิธีการของการติดตามและประเมินผล

ตามที่สำนักงานงบประมาณได้วางระบบติดตามและประเมินผล ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานใช้แบบฟอร์ม กยพ.ตป.01 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน โดยหน่วยปฏิบัติวิเคราะห์ประเมินผลความสำเร็จของโครงการตามที่ได้รับงบประมาณจัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการของกรมทรัพยากรน้ำสรุปภาพรวมตามเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน

สรุปการติดตามและประเมินผล


(สรุปผลหลังการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567)

- 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- 2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
- 3. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
- 4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
- 5. ปัญหาอุปสรรค
- 6. ข้อเสนอแนะ

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานที่นำไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 7,267.6237 ล้านบาทโดยจำแนกการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน ประกอบด้วย 5 แผนงาน ดังนี้

- 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 716.5493 ล้านบาท
- 2) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 628.1982 ล้านบาท
- 3) แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 1,534.2996 ล้านบาท
- 4) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 4,380.6073 ล้านบาท
- 5) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 7.9693 ล้านบาท



2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 มีวงเงินงบประมาณรวม 7,267.6237 ล้านบาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 0.3080 ล้านบาท และกรมบัญชีกลาง (งบบุคลากร) จำนวน 0.8319 ล้านบาท ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำ จึงมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งสิ้น จำนวน 7,268.7636 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 3,604.4108 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.59 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำ มีงบประมาณที่ขอเบิกเหลือปี จำนวน 3,653.3831 ล้านบาท และคาดว่าจะเมื่อได้เบิกจ่ายเงินกันๆ ครบถ้วน จะมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้งสิ้น 7,257.7939 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.86 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

3. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

กรมทรัพยากรน้ำมีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำนวน 9 เป้าหมาย โดยในแต่ละเป้าหมายมีผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ดังนี้

3.1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานเลขาธิการกรม

กรมทรัพยากรน้ำได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 716.5493 ล้านบาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 0.3080 ล้านบาท และกรมบัญชีกลาง (งบบุคลากร) จำนวน 0.8319 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 717.6892 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 717.6062 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3.2 ทรัพยากรน้ำมีความสมดุลและยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานเลขาธิการกรม กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กองการจัดสรรน้ำ กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กลุ่มนิติการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

ผลผลิต

การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ตัวชี้วัด

จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขื่อนน้ำฝน จำนวน 17 เรื่อง

ผล

จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขื่อนน้ำฝน จำนวน 17 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 13 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 เรื่อง

หมายเหตุ : รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 เรื่อง ยังอยู่ในระยะเวลาตามสัญญา

3.3 เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-9 และ 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 และกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2

ผลผลิต	การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
ตัวชี้วัด	จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา จำนวน 40 แห่ง
ผล	จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา จำนวน 43 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 33 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 แห่ง

หมายเหตุ : จำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย เกิดจากบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ทำให้สามารถปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำได้มากกว่าเป้าหมาย

3.4 ลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย ที่มีประสิทธิภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

ผลผลิต	การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ
ตัวชี้วัด	- จำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ จำนวน 2,182 สถานี - ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ผล	- จำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ จำนวน 2,156 สถานี - ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

หมายเหตุ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณคลาดเคลื่อน เนื่องจากนำจำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ จากประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ปี พ.ศ. 2566 มาใช้เป็นตัวชี้วัดใน ปี พ.ศ. 2567

3.5 ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟูแบบมีส่วนร่วม

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ กองการจัดสรรน้ำ กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 และกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2

ผลผลิต

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ

ตัวชี้วัด

พื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 80.00

ผล

พื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 33.33

หมายเหตุ : การดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 9 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 33.33

3.6 อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1, 2 และ 4-10 และกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2

ผลผลิต

โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

ตัวชี้วัด

- จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 71 แห่ง
- ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 28.36 ล้าน ลบ.ม.
- พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 30,004 ไร่
- คริวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 15,962 คริวเรือน

ผล

- จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 74 แห่ง (แล้วเสร็จ 19 แห่ง ณ 30 กันยายน 2567)
- ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 32.01 ล้าน ลบ.ม. (ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 0.493 ล้าน ลบ.ม. ณ 30 กันยายน 2567)
- พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 33,114 ไร่ (3,709 ไร่ ณ 30 กันยายน 2567)
- คริวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 18,973 คริวเรือน (2,654 คริวเรือน ณ 30 กันยายน 2567)

หมายเหตุ : จำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเกิดจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายและยกเลิกโครงการ

3.7 พัฒนาแหล่งน้ำโดยคำนึงถึงสมดุลน้ำ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11

ผลผลิต	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ
ตัวชี้วัด	- จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำจำนวน 271 แห่ง - พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 112,332 ไร่ - ปริมาณน้ำที่กระจายให้กับพื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 44.31 ล้าน ลบ.ม. - ครวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 49,938 ครวเรือน
ผล	- จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 319 แห่ง (แล้วเสร็จ 58 แห่ง ณ 30 กันยายน 2567) - พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 132,562 ไร่ (33,248 ไร่ ณ 30 กันยายน 2567) - ปริมาณน้ำที่กระจายให้กับพื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 45.88 ล้าน ลบ.ม. (4.94 ล้าน ลบ.ม. ณ 30 กันยายน 2567) - ครวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 51,818 ครวเรือน (14,542 ครวเรือน ณ 30 กันยายน 2567)

หมายเหตุ : จำนวนโครงการที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเกิดจากการโอนเปลี่ยนแปลงรายการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย และมีการยกเลิกโครงการ

3.8 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไก การมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ กองการจัดสรรน้ำ และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

ผลผลิต	โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตัวชี้วัด	จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จำนวน 14 เรื่อง
ผล	จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จำนวน 14 เรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 12 เรื่อง

หมายเหตุ : รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 เรื่อง ยังอยู่ในระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา

3.9 เป็นองค์กรที่เข้าถึง เปิดกว้าง เชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบ : กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

ผลผลิต	โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
ตัวชี้วัด	จำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน) สู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ จำนวน 1 ระบบ
ผล	อยู่ระหว่างดำเนินการ

หมายเหตุ : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน) สู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ

4. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

กรมทรัพยากรน้ำมีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 3 ด้าน สรุปดังนี้

	ผลสัมฤทธิ์/ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผล
1	พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา และพัฒนา ตัวชี้วัด จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา และพัฒนา ตัวชี้วัด จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ หมายเหตุ : โครงการอนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการ + โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	342 แห่ง 65,900 ครัวเรือน	77 แห่ง 17,196 ครัวเรือน
2	กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน เพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช้น้ำ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง ตัวชี้วัด พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน เพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช้น้ำ หมายเหตุ : โครงการศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสำหรับการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561	1 เรื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 2
3	ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จในการแจ้งข้อมูลเตือนภัย และเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ หมายเหตุ : โครงการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 100

5. ปัญหาอุปสรรคในภาพรวมต่อการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ

1	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
2	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการมีผู้เสนอราคาอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานต้องพิจารณาและส่งให้หน่วยงานกลางที่มีอำนาจในการวินิจฉัย ทำให้เกิดความล่าช้าในการลงนามสัญญา
3	การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ ทำให้จำเป็นต้องปรับปรุงแบบการดำเนินงานโครงการ
4	ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ดำเนินโครงการทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการได้หรือดำเนินการล่าช้า บางครั้งต้องขอหยุดงาน เพื่อรอการระบายน้ำ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย

6. ข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ

1	ตรวจสอบความพร้อมการดำเนินงานโครงการให้เป็นปัจจุบัน วางแผนการดำเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพทั้งการบริหารแผนงานและการบริหารคน
2	เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผล เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ การถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3	เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการดำเนินงานให้ทันสมัย และเพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คำนำ

ด้วยสำนักงานงบประมาณได้วางระบบการติดตามและประเมินผล ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลและรายงานการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน 7,267.6237 ล้านบาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงานงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง รวมจำนวน 1.1399 ล้านบาท ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำจึงมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมจำนวน 7,268.7636 ล้านบาท มีเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำนวน 9 เป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จระดับหน่วยงาน จำนวน 15 ตัวชี้วัด โดยเป็นการขับเคลื่อนภารกิจใน 5 แผนงานหลัก ประกอบด้วย แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งได้ถ่ายทอดไปตามโครงการที่แต่ละหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนั้น เพื่อสะท้อนความสำเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณ สะท้อนผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ กรมทรัพยากรน้ำ โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จึงได้จัดทำ “รายงานการติดตามและประเมินผลหลังการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมทรัพยากรน้ำ” ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานงบประมาณและเพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำ ได้ใช้ประกอบในการทบทวน และวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณต่อไป

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรมทรัพยากรน้ำ

สารบัญ

	หน้า
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ก
คำนำ	ข
สารบัญ	ณ
สารบัญตาราง	จ
สารบัญรูป	ฅ
1. ข้อมูลหน่วยงาน	1
1.1 วิสัยทัศน์	1
1.2 พันธกิจ	1
1.3 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	2
3. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	3
3.1 สรุปภาพรวม	3
3.2 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	5
4. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	5
5. ผลการดำเนินงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต	8
5.1 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	8
5.2 ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	8
5.2.1 โครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	9
5.2.2 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11	10
5.2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001	11
5.2.4 โครงการบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System)	13
5.2.5 โครงการบำรุงรักษา Mobile application (DWR4THAI)	14
5.2.6 โครงการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	15
5.2.7 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ	17
5.2.8 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	18
5.2.9 โครงการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ	20
5.2.10 โครงการดำเนินงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก	21

	หน้า
5.2.11 โครงการตรวจกำกับกิจการประปา	23
5.2.12 โครงการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มระบบกระจายน้ำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	24
5.2.13 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (ปิงราชนก จังหวัดพิษณุโลก)	26
5.2.14 โครงการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	27
5.2.15 โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ำลุ่มน้ำโขงในส่วนของประเทศไทย	29
5.2.16 โครงการวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำที่อนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟู	31
5.2.17 ค่าชำระหนี้ตามคำพิพากษา	33
5.3 ผลผลิตการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	34
5.3.1 โครงการศึกษาความเหมาะสม สํารวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ตำบลวังกระแจะ ตำบลโป่งตาลอง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา	34
5.3.2 โครงการศึกษาความเหมาะสม สํารวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลสว่าง อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร	36
5.3.3 โครงการศึกษาความเหมาะสม สํารวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนล่าง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี	37
5.3.4 โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	39
5.3.5 โครงการค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 440 แห่ง	41
5.3.6 โครงการค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 391 แห่ง	43
5.4 ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	44
5.4.1 โครงการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก	45
5.4.2 โครงการซ่อมแซมระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)	46

	หน้า
5.4.3 โครงการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา	47
5.4.4 โครงการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ	50
5.4.5 โครงการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)	51
5.4.6 โครงการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำ แม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว	53
5.4.7 โครงการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS)	54
5.4.8 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน และพื้นที่ราบเชิงเขา	56
5.5 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	57
5.5.1 ค่าครุภัณฑ์ (เครื่องมือเครื่องจักรกล) สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	58
5.5.2 รายการสมทบงบประมาณที่ถูกพับไป	60
5.5.3 โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา	62
5.5.4 โครงการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือ ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	63
5.5.5 โครงการบริหารจัดการอนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำ และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	64
5.5.6 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำนอกพื้นที่ ชลประทาน	66
5.5.7 โครงการจัดทำรายงาน National Report ของประเทศไทยตามพันธกรณีของ อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ	67
5.5.8 โครงการสนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่ชุ่มน้ำ	69
5.5.9 โครงการจัดทำแผนการอนุรักษ์และพื้นที่ชุ่มน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ และ พื้นที่ชุ่มน้ำ	70
5.5.10 โครงการตรวจกำกับ และส่งเสริมการอนุญาตและควบคุมการใช้น้ำ ตามพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ (เหลือจ่าย)	72
5.6 โครงการอนุรักษ์ พื้นที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	74
5.7 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	77
5.8 โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	80
5.8.1 โครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำหนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ	80

	หน้า
5.8.2 โครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจ ออกแบบ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองอ่าง จังหวัดเชียงราย เพื่อการอนุรักษ์ พื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ	82
5.8.3 โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคใต้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	84
5.8.4 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกล อัตโนมัตี และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพในกลุ่มน้ำหลักและสาขา (โขง ชี มูล)	85
5.8.5 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกล อัตโนมัตี หลักและสาขา (กลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา)	87
5.8.6 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบฝาระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	88
5.8.7 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกล อัตโนมัตี หลักและสาขา (กลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน)	89
5.8.8 โครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัตี (กลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง)	91
5.8.9 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ระยะที่ 2	92
5.8.10 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกล อัตโนมัตี หลักและสาขา (ยมและน่าน)	95
5.8.11 โครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัตี (กลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก)	96
5.8.12 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของประชาชนและชุมชนพื้นที่รอบกว๊านพะเยา เพื่อการอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศของกว๊านพะเยา	98
5.8.13 โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน	99
5.8.14 โครงการศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสำหรับการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561	100
5.9 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน) สู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ	102

	หน้า
6. สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	104
6.1 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	104
6.2 ความสอดคล้อง (Relevance)	107
6.3 ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) การใช้จ่ายงบประมาณ	109
6.4 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	119
6.5 ปัญหาอุปสรรคในภาพรวมต่อการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ	119
6.6 ข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ	120
เอกสารอ้างอิง/แหล่งข้อมูล	121
ภาคผนวก	122
ภาคผนวก ก รายละเอียดโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	123
ภาคผนวก ข รายละเอียดรายการสมทบงบประมาณที่ถูกพับไป	128
ภาคผนวก ค รายละเอียดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	134
ภาคผนวก ง รายละเอียดรายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ	144
ภาคผนวก จ รายละเอียดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	149
ภาคผนวก ฉ รายละเอียดรายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	188
ภาคผนวก ช เอกสารที่เกี่ยวข้อง	191
- หนังสือกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ ทส 0604.4/ว 2110 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2567	192
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ (กยผ.ตป.01)	193
- พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561	196
- หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0729.1/ ว 108 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564	215
- คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ 468/2565 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565	224
- คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ 163/2566 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2566	226

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
ตารางที่ 1	สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	4
ตารางที่ 2	สรุปผลการเบิกจ่ายตามประเภทรายจ่าย	5
ตารางที่ 3	แสดงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	5
ตารางที่ 4	สรุปผลการดำเนินงานรายหน่วยงานโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	40
ตารางที่ 5	สรุปผลการดำเนินงานค่าครุภัณฑ์ (เครื่องมือเครื่องจักรกล) สนับสนุนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	59
ตารางที่ 6	สรุปผลการดำเนินงานรายการสมทบงบประมาณที่ถูกพับไป	61
ตารางที่ 7	สรุปผลการดำเนินงานรายหน่วยงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ	75
ตารางที่ 8	สรุปผลการดำเนินงานรายหน่วยงานโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	78
ตารางที่ 9	ผังความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมทรัพยากรน้ำ	108
ตารางที่ 10	การเปรียบเทียบผลดำเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิต	110

ต

สารบัญรูปภาพ

รูปภาพที่		หน้า
รูปภาพที่ 1	แสดงสัดส่วนงบประมาณจำแนกตามแผนงาน	2

รายงานการติดตามและประเมินผลหลังการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กรมทรัพยากรน้ำ

1. ข้อมูลหน่วยงาน

1.1 วิสัยทัศน์

ทรัพยากรน้ำมั่นคง ประชาชนมั่นใจ ใช้ประโยชน์ยั่งยืน

1.2 พันธกิจ

- 1.2.1 กำกับ ควบคุม อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ
- 1.2.2 พัฒนา พื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหารโครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ
- 1.2.3 จัดสรร กำกับ ควบคุม การใช้ทรัพยากรน้ำและประปาสัมปทาน
- 1.2.4 แจ้งเตือนภัย และการจัดการสภาวะวิกฤติ
- 1.2.5 ระบบบริหารจัดการ


1.3 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

- 1.3.1 พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนา
 - แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนา จำนวน 342 แห่ง
 - คริวเรือนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 65,900 คริวเรือน
 - พื้นที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลและการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 142,336 ไร่
- 1.3.2 กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช้น้ำ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง
 - พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช้น้ำ จำนวน 14 เรื่อง
- 1.3.3 ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
 - ความสำเร็จในการแจ้งข้อมูลเตือนภัย และเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ ร้อยละ 80

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานที่นำไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ วงเงินงบประมาณตามพ.ร.บ. จำนวน 7,267.6237 ล้านบาท โดยจำแนกการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน ประกอบด้วย 5 แผนงาน ดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 716.5493 ล้านบาท
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 628.1982 ล้านบาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 1,534.2996 ล้านบาท
4. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 4,380.6073 ล้านบาท
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล วงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. จำนวน 7.9693 ล้านบาท



รูปภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนงบประมาณจำแนกตามแผนงาน

3. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3.1 สรุปภาพรวม

กรมทรัพยากรน้ำได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 วงเงินงบประมาณรวม จำนวน 7,267.6237 ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 0.3080 ล้านบาท และกรมบัญชีกลาง (งบบุคลากร) จำนวน 0.8319 ล้านบาท ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำจึงมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมทั้งสิ้น 7,268.7636 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 3,604.4108 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.59 ของงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร โดยจำแนกตามหมวดรายจ่าย รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวดรายจ่าย	1. งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.		2. ได้รับ เพิ่มเติม	3. โอน เปลี่ยนแปลง	4. งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร		5. ผลการเบิกจ่าย ณ 30 กันยายน 2567 (งบประมาณที่ได้รับจัดสรร)		ลดค่างาน/ คืนเงิน	งบประมาณ ที่ขอเกินเงินไว้ เบิกเหลือในปี
	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	งบประมาณ (ล้านบาท)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	งบประมาณ (ล้านบาท)
งบบุคลากร	703.8032	9.68	0.8319	-	704.6351	9.70	704.6351	100.00	0.0000	0.0000
งบดำเนินงาน	126.0422	1.73	0.3080	-5.7040	120.6462	1.66	114.7521	95.11	0.5364	5.3577
งบลงทุน	5,649.2291	77.73	-	+5.0547	5,654.2838	77.79	2,414.8265	42.71	4.8730	3,234.5843
งบรายจ่ายอื่น	731.1248	10.06	-	+0.7250	731.8498	10.06	312.8494	42.75	5.5593	413.4411
งบเงินอุดหนุน	57.4244	0.79	-	-0.0757	57.3487	0.79	57.3476	100.00	0.0011	0.0000
รวม	7,267.6237	100.00	1.1399		7,268.7636	100.00	3,604.4108	49.59	5.4664	3,653.3831

หมายเหตุ : สำนักงบประมาณได้อนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ำ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย หมวดงบดำเนินงาน จำนวน 5.7040 ล้านบาท และหมวดงบเงินอุดหนุน จำนวน 0.0757 ไปตั้งจ่ายหมวดงบลงทุน จำนวน 5.0547 ล้านบาท และหมวดงบรายจ่ายอื่น จำนวน 0.7250 ล้านบาท
 ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำมีงบประมาณที่ขอเกินเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน 3,653.3831 ล้านบาท และคาดว่าเมื่อได้เบิกจ่ายเงินกันๆ ครบถ้วน จะมีผลการใช้จ่าย งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมจำนวน 7,257.7939 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.86 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด

3.2 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

3.2.1 งบประมาณรายจ่ายประจำ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 995.9902 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 4 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 951.5320 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.53 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ 2.47

3.2.2 งบประมาณรายจ่ายลงทุน วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 6,272.7734 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 4 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,652.8788 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.30 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ 32.70

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำได้รับจัดสรรงบประมาณรวมจำนวนทั้งสิ้น 7,268.7636 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 4 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,604.4108 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.59 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมตามที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ 43.41 รายละเอียดดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 สรุปผลการเบิกจ่ายตามประเภทรายจ่าย

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.		โอน เปลี่ยนแปลง	ได้รับ เพิ่มเติม	รวมงบประมาณที่ได้รับ (พ.ร.บ. + ได้รับเพิ่มเติม)		ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 ก.ย. 67		เป้าหมายรัฐบาล กำหนด ณ สิ้นไตรมาส 4	ผลเบิกจ่ายเทียบกับ เป้าหมาย
	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	งบประมาณ (ล้านบาท)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ	ร้อยละ	
รายจ่าย ประจำ	999.2369	13.75	-4.3866	+1.1399	995.9902	13.70	951.5320	95.53	98.00	ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.47
รายจ่าย ลงทุน	6,268.3868	86.25	+4.3866	-	6,272.7734	86.30	2,652.8788	42.30	75.00	ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 32.70
รวม	7,267.6237	100.00	0.0000	1.1399	7,268.7636	100.00	3,604.4108	49.59	93.00	ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 43.41

4. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมทรัพยากรน้ำมีเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 9 เป้าหมายตามแผนงาน จำนวน 5 แผนงาน โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดตามเป้าหมายการให้บริการ จำนวน 15 ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงาน รายละเอียดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลที่ดำเนินการ (ผลที่แล้วเสร็จ)
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ			
2. ทรัพยากรน้ำมีความสมดุลและยั่งยืน			

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลที่ดำเนินการ (ผลที่แล้วเสร็จ)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน	เรื่อง	17	ดำเนินการ 17 เรื่อง (แล้วเสร็จ 13 เรื่อง)
3. ลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย ที่มีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานที่ที่ได้รับการ เพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ	สถานี	2,182	2,156 สถานี ¹
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูล แจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหล หลาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	ร้อยละ 100
4. ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ พื้นฟูแบบมีส่วนร่วม			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและบริหารจัดการ คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	80	33.33 ²
5. พัฒนาแหล่งน้ำโดยคำนึงถึงสมดุลน้ำ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	แห่ง	271	ดำเนินการ 319 แห่ง (แล้วเสร็จ 58 แห่ง)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จาก การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ไร่	112,332	132,562 ไร่ ³ (33,248 ไร่)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำที่กระจายให้กับ พื้นที่รับประโยชน์	ล้าน ลบ.ม.	44.31	45.88 ล้าน ลบ.ม. ⁴ (4.94 ล้าน ลบ.ม.)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครวเรือนได้รับประโยชน์จาก การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	ครวเรือน	49,938	51,818 ครวเรือน ⁵ (14,542 ครวเรือน)
6. เป็นองค์กรที่เข้าถึง เปิดกว้าง เชื่อมมันและใส่ใจของประชาชน			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูล ด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน) สู่แพลตฟอร์มกลาง ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ	ระบบ	1	1 ระบบ (แล้วเสร็จ 0 ระบบ)
7. เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพ และความพร้อมในการใช้งาน			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการ ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา	แห่ง	40	ดำเนินการ 43 แห่ง (แล้วเสร็จ 33 แห่ง)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลที่ดำเนินการ (ผลที่แล้วเสร็จ)
8. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไก การมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ	เรื่อง	14	ดำเนินการ 14 เรื่อง (แล้วเสร็จ 2 เรื่อง)
9. อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	แห่ง	71	ดำเนินการ 74 แห่ง (แล้วเสร็จ 19 แห่ง)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น	ล้าน ลบ.ม.	28.36	32.01 ล้าน ลบ.ม. ⁶ (0.493 ล้าน ลบ.ม.)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ไร่	30,004	33,114 ไร่ ⁷ (2,709 ไร่)
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คร่าวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ	ครัวเรือน	15,962	18,973 ครัวเรือน ⁸ (2,654 ครัวเรือน)

หมายเหตุ: ¹หมายถึง ตัวชี้วัดเชิงปริมาณคลาดเคลื่อน เนื่องจากนำจำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำจากประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ปี พ.ศ. 2566 มาใช้เป็นตัวชี้วัดใน ปี พ.ศ. 2567

²หมายถึง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ คิดเป็นร้อยละ 33.33

³หมายถึง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ คาดว่ามีพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 132,562 ไร่

⁴หมายถึง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ คาดว่าปริมาณน้ำที่กระจายให้กับพื้นที่รับประโยชน์ 45.88 ล้าน ลบ.ม.

⁵หมายถึง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ คาดว่ามีครัวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน 51,818 ครัวเรือน

⁶หมายถึง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ คาดว่ามีปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 32.01 ล้าน ลบ.ม.

⁷หมายถึง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ คาดว่ามีพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 33,114 ไร่

⁸หมายถึง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ คาดว่ามีครัวเรือนได้รับประโยชน์ จำนวน 18,973 ครัวเรือน

5. ผลการดำเนินงาน จำแนกตามผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต

5.1 ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ มีวัตถุประสงค์และผลการดำเนินงาน ดังนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ สำหรับเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยข้าราชการ เงินสมทบของลูกจ้างประจำ รวมทั้งค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ และข้อกำหนดตามกฎหมายของบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินการกิจตลอดจนพัฒนาระบบงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุล

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 716.5493 ล้านบาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 0.3080 ล้านบาท และกรมบัญชีกลาง (งบบุคลากร) จำนวน 0.8319 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 717.6892 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 717.6062 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

5.2 ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงาน ดังนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝนประกอบด้วย การจัดทำแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กำกับ ดูแล และควบคุมกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคด้วยเทคโนโลยีและมาตรการ พัฒนา องค์ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พัฒนาวិชาการ กำหนดมาตรฐาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำ และให้คำปรึกษาด้านเทคนิค วิชาการ พัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ทรัพยากรน้ำมีความสมดุลและยั่งยืน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน จำนวน 17 เรื่อง

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 17 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 13 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 เรื่อง มีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้

5.2.1 โครงการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดำเนินการโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน นโยบายและแผนด้านสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี และมาตรฐานที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงมีการซักซ้อมแผนที่ทำขึ้น

(2) เพื่อบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของกรมทรัพยากรน้ำ ให้มีความพร้อมในการใช้งานได้ดีเป็นปกติอยู่เสมอ และรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ มาตรฐานการใช้งานของระบบ

(3) เพื่อสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศและเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

(4) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายแก่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ในพื้นที่กรมทรัพยากรน้ำส่วนกลาง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

มีการดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

(1) กรมทรัพยากรน้ำมีระบบการบริหารจัดการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศอย่างเหมาะสม มีอุปกรณ์เครือข่ายพร้อมใช้งานและรองรับระบบสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

(2) กรมทรัพยากรน้ำมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือป้อนข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 8.2600 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 8.2570 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 5.7799 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 28 ธันวาคม 2566 - 22 กันยายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ทบทวน นโยบายและแผนด้านสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การสำรองข้อมูลระบบสารสนเทศและเก็บรักษาข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น และการดูแลบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำ มีระบบการบริหารจัดการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสารสนเทศอย่างเหมาะสม อุปกรณ์ เครือข่ายพร้อมใช้งาน และรองรับระบบสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศ สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือปุมข้อมูล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.2.2 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงาน ทรัพยากรน้ำที่ 1-11 ดำเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 มีอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน และรองรับระบบสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

(2) เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 ได้รับการ ปรับปรุงและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

(3) เพื่อให้มีการจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

(4) เพื่อให้มีการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการดูแล บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่ายให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ดำเนินการในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 จำนวน 11 แห่ง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ มีการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 ให้สามารถ ใช้งาน ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

(1) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 มีอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน และรองรับระบบสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

(2) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 มีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ได้รับการปรับปรุงและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

(3) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 สามารถจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

(4) เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 ได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการดูแลบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 3.5000 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 3.4886 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 3.4886 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 28 ธันวาคม 2566 - 23 สิงหาคม 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) การศึกษาวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 ตั้งค่า Configuration อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมถึงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการดูแลบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 มีอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน และรองรับระบบสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว มีระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่ได้รับการปรับปรุงและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง สามารถจัดเก็บรักษาข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 ได้รับการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการดูแลบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ดำเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถรองรับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน ด้วยการทำงานของอุปกรณ์ และระบบสนับสนุนต่างๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งและมีการทำงานสัมพันธ์กันได้อย่างดี

(2) เพื่อปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรมทรัพยากรน้ำ ให้มีความเหมาะสมและความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001

(3) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนป้องกันภัยพิบัติของกรมทรัพยากรน้ำ

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ในพื้นที่ กรมทรัพยากรน้ำ ส่วนกลาง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกรมทรัพยากรน้ำให้มีความเหมาะสมและความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

(1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน ด้วยการทำงานของอุปกรณ์ และระบบสนับสนุนต่างๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งและมีการทำงานสัมพันธ์กันดีเป็นอย่างดี

(2) ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรมทรัพยากรน้ำได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001

(3) สอดคล้องกับแผนป้องกันภัยพิบัติของกรมทรัพยากรน้ำ

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 16.7273 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 16.7000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 2.5050 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 - 24 กุมภาพันธ์ 2568 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 50.00 โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์ ออกแบบแนวทางในการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย การเพิ่มประสิทธิภาพห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยการรีดออนระบบไฟฟ้าเดิม ระบบดับเพลิงเดิม ระบบเครื่องปรับอากาศเดิม การปรับปรุงพื้นที่ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และติดตั้งให้เหมาะสม การเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าสำหรับห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รวมถึงการกั้นบริเวณที่ดำเนินโครงการพร้อมปิดป้ายประกาศ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถรองรับการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องตลอดเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน ด้วยการทำงานของอุปกรณ์ และระบบสนับสนุนต่างๆ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งและมีการทำงานสัมพันธ์กันดีเป็นอย่างดี ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรมทรัพยากรน้ำได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และสอดคล้องกับแผนป้องกันภัยพิบัติของกรมทรัพยากรน้ำ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.2.4 โครงการบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System)

ดำเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อบำรุงรักษา และปรับปรุงระบบบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) ให้สามารถบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศในแผนที่ออนไลน์ (Web Map Service) และโปรแกรมประยุกต์ทางภูมิสารสนเทศ (GIS Web Service)

(2) เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์และชุดโปรแกรมของระบบบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) ให้สามารถใช้งานอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ดำเนินการในพื้นที่กรมทรัพยากรน้ำส่วนกลาง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) จำนวน 1 ระบบ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

(1) ระบบบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) ได้รับการบำรุงรักษา และปรับปรุงให้สามารถบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศในแผนที่ออนไลน์ (Web Map Service) และโปรแกรมประยุกต์ทางภูมิสารสนเทศ (GIS Web Service)

(2) อุปกรณ์และชุดโปรแกรมของระบบภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) ได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 3.7777 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 3.7200 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 2.7900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 - 17 พฤศจิกายน 2567 คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 85.00 โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข การอัปเดตหรือเปลี่ยนทดแทน อุปกรณ์และชุดโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง การรวบรวม วิเคราะห์ กระบวนการทำงานของระบบบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWA GIS System) การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การต่ออายุการใช้งานและบำรุงชุดโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง การบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศกลางและเครื่องมือต่างๆ เพื่อสนับสนุนการใช้งานแบบ Online รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำและดำเนินการด้านเทคนิคเกี่ยวกับ System Software และ Application Software ให้กับกรมทรัพยากรน้ำ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ: ระบบบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) ได้รับการบำรุงรักษา และปรับปรุงให้สามารถบริการข้อมูล

ภูมิสารสนเทศในแผนที่ออนไลน์ (Web Map Service) และโปรแกรมประยุกต์ทางภูมิสารสนเทศ (GIS Web Service) รวมถึงอุปกรณ์และชุดโปรแกรมของระบบภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) ได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.2.5 โครงการบำรุงรักษา Mobile application (DWR4THAI) ดำเนินการโดย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อบำรุงรักษา Mobile Application (DWR4THAI) กรมทรัพยากรน้ำ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

(2) เพื่อต่ออายุการใช้งานบัญชี Mobile Application (DWR4THAI) กรมทรัพยากรน้ำ บนระบบปฏิบัติการ iOS ให้สามารถใช้งาน และพัฒนา Mobile Application (DWR4THAI) กรมทรัพยากรน้ำ
กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ดำเนินการในพื้นที่กรมทรัพยากรน้ำส่วนกลาง
ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
มีการบำรุงรักษา Mobile Application (DWR4THAI) กรมทรัพยากรน้ำ ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

(1) Mobile Application (DWR4THAI) กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

(2) Mobile Application (DWR4THAI) ได้รับการต่ออายุการใช้งานบัญชี บนระบบปฏิบัติการ iOS ให้สามารถใช้งาน และได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1.8825 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 1.8550 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1.3913 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 - 12 พฤศจิกายน 2567 คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 75.00 โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนการบำรุงรักษา แก้ไข อัปเดตระบบ แผนการสำรองและการ กู้คืนระบบ การรวบรวม วิเคราะห์ กระบวนการทำงานและแสดงผล ปัญหา และการความต้องการเพิ่มเติม การบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ การให้คำปรึกษาแนะนำ และดำเนินการด้านเทคนิคเกี่ยวกับ System Software และ Application Software การดำเนินการเปลี่ยนแปลง SSL ที่ใช้บน Mobile Application การต่ออายุการใช้งานบัญชี Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : Mobile Application (DWR4THAI) กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับการต่ออายุการใช้งานบัญชี บนระบบปฏิบัติการ iOS ให้สามารถใช้งาน และได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.2.6 โครงการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ดำเนินการโดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้ผู้นำของประเทศได้มีโอกาสแสดงออกถึงความร่วมมือหรือข้อเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความร่วมมือ

(2) เพื่อให้ผู้บริหารกระทรวง/กรม ได้ร่วมพบปะ เจรจา และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นตามกรอบการปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจของกรมในการจัดการทรัพยากรน้ำกับผู้บริหารหน่วยงานของต่างประเทศ และร่วมมือผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

(3) เพื่อดำเนินกิจกรรมความร่วมมือให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี ระหว่างไทยกับนานาประเทศ

(4) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ การปฏิบัติ และพัฒนาการในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ

(5) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร และบุคลากรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

(6) เพื่อนำองค์ความรู้ นวัตกรรมมาเผยแพร่และพัฒนาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำและเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ รายงานผลการประชุมเจรจาหารือ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

(1) มีการดำเนินงานอันเป็นผลสืบเนื่องจากการเจรจาทวิภาคี และจากการประชุมในเวทีการหารือแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยี นวัตกรรมระดับชาติ และระดับนานาชาติ

(2) มีการนำองค์ความรู้ นวัตกรรมมาเผยแพร่ให้บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นทราบและใช้ประโยชน์

(3) บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำได้เพิ่มพูนศักยภาพ และประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการน้ำจากการร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาทั้งในและต่างประเทศ

(4) สามารถทราบถึงนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานแผนงาน/โครงการต่าง ๆ การสนับสนุน การควบคุม และกำกับดูแลให้ดำเนินการไปตามแผนงานและข้อตกลง

(5) ให้ข้อมูล และคำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการวางแผนและการช่วยกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ

(6) สามารถสร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายพันธมิตรที่ดีกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกประเทศที่ทำงานในกลุ่มแม่น้ำโขง

(7) เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 2.9020 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 2.5115 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.54 ของงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการดังนี้ 1) การเข้าร่วมการประชุม 10th World Water Forum 2) การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 63 (63rd Meeting of the Standing committee on Ramsar Convention) 3) การเข้าร่วมการศึกษาดูงานต่างประเทศหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 15 4) การเข้าร่วมการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 5 5) การเข้าร่วมการประชุมเจรจาความร่วมมือไทย-เนเธอร์แลนด์ 6) การเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 24 (24th Meeting of the ASEAN Working Group on Water Resources Management: 24th AWGWRM) 7) การเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 35 (35th Meeting of the ASEAN Senior Officials on the Environment: 35th ASOEN) 8) การเข้าร่วมการประชุมเจรจาความร่วมมือภายใต้แผนการดำเนินงานความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 9) การเข้าร่วมการประชุม 3rd Asia International Water Week (AIWW) ทั้งนี้ มีการประชุมย่อยอีกโดยเจ้าภาพการประชุม จำนวน 2 รายการ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : การดำเนินงานอันเป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมในเวทีการหารือแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับนานาชาติและนำองค์ความรู้มาเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรในกรมทรัพยากรน้ำทราบ รวมถึงสามารถสร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายพันธมิตรกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : รายการประชุมถูกยกเลิกโดยเจ้าภาพการประชุม จำนวน 2 รายการ ส่งผลให้งบประมาณเหลือจ่าย โดยมีการดำเนินการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อสนับสนุนรายการการประชุมอื่น/ส่งคืนงบประมาณที่เหลือจ่าย

5.2.7 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ ดำเนินการโดย สำนักงานเลขานุการกรม

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้ประชาชนรับทราบภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำที่มีความสำคัญ หากประชาชนมีความรู้และให้ความร่วมมือ อาทิ ภารกิจด้านการเตือนภัยจากน้ำหลากดินถล่ม ภารกิจด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ภารกิจด้านโครงการระบบกระจายน้ำ และภารกิจในการสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ

(2) เพื่อให้ประชาชน และเยาวชนมีส่วนร่วมในภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำในด้านต่าง ๆ เพื่อลดภัยพิบัติที่เกิดจากทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งเสริมสร้างชีวิตของประชาชนให้มีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรน้ำมากขึ้นทั้งในเมืองและที่ห่างไกล

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน/นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำหลากดินถล่ม และสื่อมวลชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ร้อยละ 100 ของการดำเนินการตามแผนการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล/ข่าวสาร ภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ การแจ้งข้อมูล การแจ้งเตือน ระวัง ระบบการเตือนภัยน้ำหลากดินถล่ม การรณรงค์ให้ผู้รับข้อมูล/ข่าวสารใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริ ประโยชน์จากโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการถ่ายทอดผ่านสื่อหลักมากกว่า 2 ประเภท อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

การผลิตสื่อบรรจุรวมถึงบทความเผยแพร่ภารกิจต่าง ๆ ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ตลอดจนการจัดนิทรรศการ และกิจกรรมรณรงค์สำหรับกลุ่มเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการเพื่อให้รับทราบถึงบทบาทภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ และจัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ การเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ในแต่ละประเภทที่ประชาชนต้องการ

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1.6050 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 1.4695 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1.4695 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 19 เมษายน 2567 - 17 กันยายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการผลิต และเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อโซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์สำนักข่าว ผลิตชิ้นงานกราฟิกพร้อมตกแต่ง การจัดนิทรรศการและกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมเชิญสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ประชาชนรับทราบภารกิจกรมทรัพยากรน้ำในการอนุรักษ์ พื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนการรับรู้ถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อนำหลักการดำเนินงานไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำมีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี E-Bidding โดยดำเนินการเป็น 2 สัญญาจ้าง เนื่องจากโครงการแรกขอใช้งบประมาณประจำปี 2566 ไปพลางก่อน และสัญญาที่สองใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5.2.8 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ดำเนินการโดย สำนักงานเลขาธิการกรม

วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานของโครงการอบรม
- (2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักและเข้าใจถึงบทบาท และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล และผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรโดยรวม
- (4) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (5) เพื่อยกระดับทัศนคติและเจตคติให้เปิดกว้างขึ้น พร้อมทั้งทำงานกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำ

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- (1) สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และสามารถบริหารจัดการน้ำทั้งระบบได้
- (2) นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบและมาตรฐาน
- (3) ได้ทำความเข้าใจกับที่มาของการทำงานและได้รู้ข้อมูลหลักวิธีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ทำให้การทำงานมีมาตรฐานยิ่งขึ้น

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

- (1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานของโครงการอบรม
- (2) ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มศักยภาพในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักและเข้าใจถึงบทบาท และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล และผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรโดยรวม

(4) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(5) ผู้เข้ารับการอบรมได้ยกระดับทัศนคติและเจตนาให้เปิดกว้างขึ้น พร้อมทั้งทำงานกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1.2491 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1.2321 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.65 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการอบรมตามแผนจำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ 1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันอัคคีภัยและภัยต่าง ๆ ในอาคารกรมทรัพยากรน้ำ 2) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 3) โครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 4) โครงการขับเคลื่อนการจัดสรรกำกับ และควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำและประสานสัมปทาน (Joint Platform) 5) โครงการฝึกอบรมพัฒนาวิศวกรด้านพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 6) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินและการคลังภาครัฐ แนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 707 รายจากเป้าหมาย 590 ราย

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิรูปองค์กรกรมทรัพยากรน้ำตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรได้ และสามารถขับเคลื่อนกรมทรัพยากรน้ำสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์ PMQA

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

(7) จุดเด่นของโครงการ

(7.1) เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้น และทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน

(7.2) พัฒนาให้บุคลากรนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้กับผู้ร่วมงานได้อย่างถูกต้อง

(7.3) กรมทรัพยากรน้ำเกิดการพัฒนาร่วมกัน (KM : Knowledge Management)

5.2.9 โครงการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ดำเนินการโดย กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยต่อการอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง
- (2) เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน เยาวชน เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของแม่น้ำ คู คลอง
- (3) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง **กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ** ประชาชน เยาวชน สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน หน่วยงานราชการ

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

การจัดกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ” จำนวน 1 ครั้ง

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

ประชาชน เยาวชน สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน หน่วยงานราชการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำ คู คลอง

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

- (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1.3000 ล้านบาท งบประมาณตามสัญญา จำนวน 1.2790 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.2558 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของงบประมาณตามสัญญา
- (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 17 สิงหาคม 2567 - 12 กุมภาพันธ์ 2568 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
- (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 ณ ท่าจอดเรือ ริเวอร์เดล มารีน่า จังหวัดปทุมธานี เพื่อมุ่งสร้างจิตสำนึก “คืนน้ำใสให้ชุมชน” รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จำนวน 612 คน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 1) การเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของชุมชนกับการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง” โดย ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิโลกสีเขียว นายสมศักดิ์ สันธินาค ประธานเครือข่าย ทสม.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายพิพัฒน์ เรืองงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและประสานมวลชน กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 2) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, นิทรรศการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง และนิทรรศการจากหน่วยงานร่วมจัด 3) กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา และ

การคัดแยกขยะ 4) การมอบรางวัลการประกวด Viral Clip หัวข้อ “คืนน้ำใสให้ชุมชน” 5) การจัดแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นจากชุมชนชาวบางกะดี ทั้งนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดงานวันอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2567 พบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 94.93

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ประชาชน เยาวชน สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน หน่วยงานราชการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนา แม่น้ำ คู คลอง เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำ คู คลอง

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

(7) จุดเด่นของโครงการ : เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมทรัพยากรน้ำจึงให้ความสำคัญแก่แม่น้ำ คู คลอง เพื่อเป็นการสร้างสรรค์และสนับสนุนให้สภาพชุมชนริมฝั่งแม่น้ำ คู คลอง มีความสะอาดสวยงาม เพราะวิถีชีวิตชุมชน ในชนบทมีความผูกพันและอยู่อาศัยใกล้ชิดกับแม่น้ำ คู คลอง การตั้งถิ่นฐานของประชาชนมักจะตั้งอยู่ตามแหล่งน้ำ และได้ใช้ประโยชน์มากมายทั้งในด้านคมนาคมขนส่ง การอุปโภคบริโภค การเป็นที่รองรับหรือระบายน้ำฝนและน้ำเสีย เป็นแหล่งผลิตอาหารจากพืชและสัตว์น้ำ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : จัดกิจกรรมวันสำคัญด้านทรัพยากรน้ำ “วันอนุรักษ์ และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ” อย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยเน้นกิจกรรมที่หลากหลาย กำหนดและคำนึง กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความพร้อมในแต่ละพื้นที่ การเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

5.2.10 โครงการดำเนินงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ดำเนินการโดย กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ วัตถุประสงค์

(1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

(1) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำความรู้จากกิจกรรมมาประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง

(2) เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ และให้ความรู้ ด้านความเชื่อมโยงระหว่างน้ำและระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ

(3) เพื่อรณรงค์ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญ ของทรัพยากรน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ

บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชน

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (ดำเนินการโดยส่วนกลาง) จำนวน 1,500คน และผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (ดำเนินการโดยส่วนภูมิภาค) จำนวน 3,300 คน

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/เข้าร่วมการประชุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2) บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ

3) ภาคส่วนต่างๆได้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ และตระหนักถึงความสำคัญรวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ พื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบทที่ได้รับจัดสรร จำนวน 8.5000 ล้านบาท งบประมาณตามสัญญา จำนวน 5.1500 ล้านบาท งบประมาณดำเนินการเอง จำนวน 3.3000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 4.8271 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.13 ของงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน ส่วนกลาง วันที่ 18 มิถุนายน 2567 – 14 ธันวาคม 2567 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ส่วนภูมิภาค 7 มิถุนายน 2567- 30 กันยายน 2567

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 80.00 โดยจัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก เสด็จพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้ 1) กรมทรัพยากรน้ำ (ส่วนกลาง) จัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เสด็จพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ โดยกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การจัดพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพร พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำโดยนายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ ที่ปรึกษากะทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ พลเอกเจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก คณะผู้บริหาร และผู้ร่วมงาน จำนวน 559 คน การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำ และการเสวนาหัวข้อ “การอนุรักษ์และการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ” โดยผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ำไทย และการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วย ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปู) ปลุกป่าชายเลน และการเก็บขยะทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบ โดยผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก พบว่า ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 91.40 2) กรมทรัพยากรน้ำ (ส่วนภูมิภาค) จัดกิจกรรมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีผู้แทนหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 5,288 คน 3) ดำเนินการเผยแพร่บทความ หรือ

Infographic เรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำ ทั้งนี้ กิจกรรมมีอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ ดำเนินการเผยแพร่สารคดีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ และดำเนินการจัดทำ Infographic Sheet ของพื้นที่ชุ่มน้ำบางปู

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำ และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสาธารณะ และพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงภาคส่วนต่างๆได้รับทราบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ และตระหนักถึงความสำคัญรวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์ พื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา :

ผู้เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกส่วนกลาง ต่ำกว่าเป้าหมายเนื่องจากสถานที่จัดงานรองรับคนได้จำกัด กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ จึงได้ประสานส่วนภูมิภาคเพิ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ ทั้งนี้ สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 5,847 คน จากเป้าหมาย จำนวน 4,800 คน

5.2.11 โครงการตรวจกำกับกิจการประปา ดำเนินการโดย กองการจัดสรรน้ำ

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อคุ้มครองประชาชนผู้ใช้น้ำให้ได้รับน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปริมาณน้ำเพียงพอ มีการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และราคาที่ยุติธรรม

(2) เพื่อตรวจสอบ ควบคุม กำกับ การประกอบกิจการประปาสัมปทาน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับและเงื่อนไขในสัมปทานประกอบกิจการประปา

(3) เพื่อตรวจสอบ ติดตาม การกระทำความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2515

(4) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ และส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทานให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ผู้ประกอบกิจการประปาสัมปทานทั่วประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน จำนวน 60 แห่ง และผู้กระทำความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

(1) การตรวจกำกับและส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทานประจำปี จำนวน 60 โครงการ เพื่อให้ประชาชนผู้ให้บริการน้ำประปาในเขตโครงการที่ได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปา ได้รับการคุ้มครองให้ได้รับน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ปริมาณเพียงพอ ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง และมีราคาที่เป็นธรรม

(2) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ตามกฎหมายและเงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน รวมทั้งส่งเสริมการประกอบกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้น 60 โครงการ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

(1) ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในเขตโครงการได้รับการคุ้มครองให้ได้รับน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานปริมาณเพียงพอ ให้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีราคายุติธรรม ทุกโครงการตามที่ได้รับสัมปทาน

(2) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุกโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับตามกฎหมาย ข้อบังคับและเงื่อนไขในสัมปทานประกอบกิจกรรมประปา

(3) ลดการกระทำความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมประปา

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1.0200 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1.0198 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ตามกฎหมายและเงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน รวมทั้งส่งเสริมการประกอบกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 64 โครงการ จากเป้าหมาย 60 โครงการ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : การตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ให้ผู้รับสัมปทานปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและเงื่อนไขในสัมปทานประกอบกิจกรรมประปา เพื่อประชาชนผู้ใช้น้ำประปาของกิจกรรมประปาสัมปทานได้รับการคุ้มครองให้ได้รับน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้มาตรฐานปริมาณเพียงพอ ให้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีราคายุติธรรม

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.2.12 โครงการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มระบบกระจายน้ำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อให้ระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ สามารถผลิตน้ำดื่มให้บริการแก่ครูและนักเรียนตลอดจนประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
- (2) เพื่อฝึกอบรมทบทวนเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรในการใช้งานและบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำดื่มและเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
- (3) เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำดื่มที่ชำรุดเสียหายเกินความสามารถของครูและบุคลากรในการซ่อมแซมได้ด้วยตัวเอง
- (4) เพื่อให้ครู นักเรียน และประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคได้อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 22 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) จำนวน 33 แห่ง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- (1) นิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 55 แห่ง
- (2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ในการใช้งานบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำดื่ม และเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

- 1) ระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ สามารถผลิตน้ำดื่มให้บริการแก่ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
- 2) บุคลากรในสถานศึกษาที่รับผิดชอบระบบผลิตน้ำดื่ม สามารถดูแลบำรุงรักษาและเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม ได้อย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 0.4366 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.4366 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่ม รวมทั้งสิ้น 55 แห่ง และฝึกอบรมทบทวนเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรในการใช้งาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนพิกัด ที่ตั้ง ระบบผลิตน้ำดื่ม 2) แยกประเภทระบบผลิตน้ำดื่ม 3) อนุมัติจัดทำแผนขั้นตอนการนิเทศและติดตามผล 4) จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 5) ปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่ม 6) ติดตามตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 7) รวบรวมข้อมูล/ผลงาน และ 8) รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่สามารถใช้งานระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อการบริโภคได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ รวมถึงผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ในการใช้งานบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำดื่มและเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

(7) จุดเด่นของโครงการ

(7.1) ให้บริการแก่ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

(7.2) สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ในการใช้งาน การบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำดื่ม และเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

5.2.13 โครงการรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (บึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก)

ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกให้ภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าของการใช้น้ำ และการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งน้ำบึงราชนก

(2) เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์ การพัฒนา การใช้น้ำ และการบริหารจัดการแหล่งน้ำบึงราชนกอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ภาคประชาสังคม ประกอบด้วยประชาชน ผู้ใช้น้ำ เครือข่าย ภาคเอกชน หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม ในกิจกรรม รวมจำนวน 600 คน

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

1) ภาคประชาสังคม ประกอบด้วย ประชาชน ผู้ใช้น้ำ เครือข่าย ภาคเอกชน หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 600 คน

2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ค่าเป้าหมายร้อยละ 80

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

1) ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก เห็นคุณค่าของการใช้น้ำ และการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งน้ำบึงราชนก

2) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การบูรณาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการอนุรักษ์ การพัฒนา การใช้น้ำ และการบริหารจัดการแหล่งน้ำบึงราชนกอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 0.3000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.3000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน เมษายน 2567 - กันยายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้น้ำจากบึงราชนกอย่างรู้คุณค่า ให้แก่ภาคประชาสังคม ประกอบด้วย ประชาชน ผู้ใช้น้ำ เครือข่าย ภาคเอกชน หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดอบรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ใช้น้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการใช้น้ำ การอนุรักษ์ การพัฒนา และการบริหารจัดการแหล่งน้ำบึงราชนก และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการใช้น้ำจากแหล่งน้ำบึงราชนกอย่างรู้คุณค่า โดยมีภาคประชาสังคม ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม จำนวน 686 คน จากค่าเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า 600 คน และมีความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 86.90 จากค่าเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ภาคประชาสังคม ประกอบด้วย ประชาชน ผู้ใช้น้ำ เครือข่าย ภาคเอกชน หน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรม เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้ำ และการใช้ประโยชน์อื่นๆ จากบึงราชนก

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

(7) จุดเด่นของโครงการ : ผู้เข้าร่วมโครงการให้ ความร่วมมือ ความใส่ใจในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี และผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับสูง

(8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในทุกๆ ปี เพื่อเป็นการปลูกฝังการใช้ทรัพยากรน้ำและการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดในทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง

5.2.14 โครงการนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่ม
ในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้ระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ สามารถผลิตน้ำดื่มให้บริการแก่ครูและนักเรียนตลอดจนประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

(2) เพื่อฝึกอบรมทบทวนเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ครูและบุคลากร ในการใช้งานบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบผลิตน้ำดื่มและเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

(3) เพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำดื่มที่ชำรุดเสียหาย เกินความสามารถของครู และบุคลากรในการซ่อมแซมได้ด้วยตัวเอง

(4) เพื่อให้ครู นักเรียน และประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคได้อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ครู นักเรียน และประชาชน ในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 300 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และโรงเรียนพระปริยัติธรรม (วัด)

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

นิเทศ ติดตามผล ซ่อมแซมบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำในระบบผลิตน้ำดื่ม เพื่อให้ระบบผลิตน้ำดื่มสามารถผลิตน้ำดื่มให้แก่ครู นักเรียน ประชาชน อย่างมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ เพื่อการอุปโภคบริโภคได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ โดยในปี พ.ศ. 2567 เป้าหมายดำเนินการ จำนวน 300 แห่ง ในพื้นที่ 8 จังหวัดรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

(1) ระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สามารถผลิตน้ำดื่มให้บริการแก่ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

(2) บุคลากรในสถานศึกษาที่รับผิดชอบระบบผลิตน้ำดื่ม สามารถดูแลบำรุงรักษาและเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มได้อย่างถูกต้อง และได้มาตรฐาน

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 2.5500 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 2.5500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำดื่มที่ชำรุดเสียหาย ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม ฝึกอบรมทบทวนเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ครูและบุคลากร ในการใช้งานบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบผลิตน้ำดื่มและเฝ้าระวัง และติดตามประเมินผลระบบผลิตน้ำดื่ม รวมถึงสำรวจความพึงพอใจในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ จำนวน 300 แห่ง

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่สามารถใช้งานระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด เพื่อการบริโภคได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา :

(6.1) บุคลากร (Man) : บุคลากรมีจำนวนไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างประจำและอยู่ในวัยใกล้เกษียณอายุราชการ ประชาชนในพื้นที่ใช้ภาษาท้องถิ่นทำให้มีปัญหาในการสื่อสาร บุคลากรของหน่วยงานในพื้นที่มีค่อนข้างจำกัด ทำให้ระบบไม่ได้รับการดูแลบำรุงรักษาตามระยะเวลาเท่าที่ควร

(6.2) ยานพาหนะ/เครื่องมือ/อุปกรณ์ (Material/Machine) : ยานพาหนะไม่เหมาะสมและไม่เพียงพอสำหรับการเดินทางในพื้นที่ทุรกันดาร

(6.3) เทคโนโลยี/การติดต่อสื่อสาร (Technology) : พื้นที่ตั้งโครงการอยู่ในถิ่นทุรกันดารทำให้การประสานงานกับพื้นที่ค่อนข้างติดขัด

(6.4) สภาพแวดล้อม (Environment) : พื้นที่ตั้งโครงการอยู่ในถิ่นทุรกันดารช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินงานมีค่อนข้างน้อย เนื่องจากฤดูฝนและฤดูหนาวทัศนวิสัยไม่ดีทำให้ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ รวมทั้งสถานศึกษาหยุดการเรียนการสอน และปัญหาจากฝนตกหนักทำให้เกิดการทรุดตัวของพื้นที่

(7) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ :

(7.1) จัดสรรบุคลากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

(7.2) จัดทำเอกสารคู่มือ เพื่อช่วยในการดูแลระบบและสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น

(7.3) จัดหายานพาหนะที่เหมาะสมและเพียงพอกับพื้นที่ทำงาน

(7.4) จัดสรรงบประมาณสำหรับอุปกรณ์ตรวจติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐานเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำในจุดที่ได้ไปติดตั้งระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด

5.2.15 โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ำลุ่มน้ำโขงในส่วนของประเทศไทย

ดำเนินการโดย กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อตรวจวิเคราะห์ และประเมินผลคุณภาพน้ำของตัวอย่างจากแม่น้ำโขงและสาขาในส่วนของประเทศไทย ตามสถานีเก็บตัวอย่างในเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำโขง (WQMN)

(2) เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้มีข้อมูลด้านคุณภาพน้ำที่ได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างประเทศภาคีสมาชิก คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC)

(3) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ำของลุ่มน้ำโขงตอนล่างในส่วนของประเทศไทย และศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาลุ่มน้ำโขง

(4) เพื่อพัฒนาข้อมูลคุณภาพน้ำสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ สถานีเก็บตัวอย่างและข้อมูลภาคสนามของแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาในส่วนของประเทศไทย ตามเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำโขง (Water Quality Monitoring Network: WQMN) ของสำนักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

(Mekong River Commission Secretariat: MRCS) และสถานีฯ เพิ่มเติม ในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1, 3 และ 11

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (Output)

- (1) ชุดข้อมูลคุณภาพน้ำตามข้อตกลงโครงการเครือข่ายติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง (MRC - WQMN) 1 ชุด
- (2) รายงานโครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ำลุ่มน้ำโขงในส่วนในประเทศไทยประจำปี

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

การส่งข้อมูลคุณภาพน้ำเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำโขงต่อสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) ผ่านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

สามารถประเมินสถานการณ์ด้านคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาของประเทศไทย เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศและประชาชน และสามารถนำข้อมูลไปใช้บริหารจัดการน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคและอนุรักษ์แหล่งน้ำได้อย่างถูกต้อง

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

- (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 0.8000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.7117 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.96 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

- (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

- (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการเก็บและรักษาสภาพตัวอย่าง การจัดส่งอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำ และการรับส่งตัวอย่าง การสำรวจและการเก็บข้อมูลภาคสนาม สถานีเก็บตัวอย่างและตรวจติดตามคุณภาพน้ำในพื้นที่ สทน. 1, 3 และ 11, การลงพื้นที่ทบทวนกิจกรรมการเก็บตัวอย่างน้ำและการรักษาสภาพตัวอย่าง , การวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ , การซ่อมแซม บำรุงรักษา ดูแลป้องกันครุภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ประกอบ และการสรุปและประมวลผลข้อมูล การรายงานผลการวิเคราะห์ การประเมินผลคุณภาพน้ำและการส่งข้อมูล

- (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

- (5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : สามารถประเมินสถานการณ์ด้านคุณภาพน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาของประเทศไทย และสามารถนำข้อมูลไปใช้บริหารจัดการน้ำ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

(7) จุดเด่นของโครงการ

ชุดข้อมูลคุณภาพน้ำของแม่น้ำโขงและสาขาในส่วนของประเทศไทย สามารถประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำและเป็นแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ รวมถึงสนับสนุนงานภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

(8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ :

(8.1) การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

(8.2) การจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ประกอบ สำหรับทดแทนของเก่า และเครื่องมือใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ

(8.3) การพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีความสามารถตามข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.17025 (ISO/IEC 17025) เพื่อแสดงว่าห้องปฏิบัติการมีการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ มีความสามารถทางวิชาการผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ว่าถูกต้องตามหลักวิชาการ

5.2.16 โครงการวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำที่อนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟู
ดำเนินการโดย กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อตรวจวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟู แหล่งน้ำ โดยกรมทรัพยากรน้ำ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน น้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา และน้ำประปา

(2) เพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูลสำหรับการพัฒนาฐานข้อมูลคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำที่อนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โดยกรมทรัพยากรน้ำ สำหรับใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ โครงการอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โดยกรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 และ 6 รวมจำนวน 40 แห่ง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (Output)

(1) ชุดข้อมูลคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำในโครงการอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โดยกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 ชุด

(2) รายงานโครงการตรวจติดตามคุณภาพน้ำแหล่งน้ำที่อนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟู โดยกรมทรัพยากรน้ำ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ประเมินผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานแหล่งน้ำแหล่งน้ำผิวดิน พร้อมทั้งจัดประเภทแหล่งน้ำตามคุณภาพน้ำ ครบถ้วนทันฤดูแล้ง และฤดูฝน พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ กองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

(1) ประชาชน และเครือข่ายผู้ใช้น้ำแหล่งน้ำที่อนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟู โดยกรมทรัพยากรน้ำทราบถึงสถานการณ์คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำ และสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค, เกษตรกรรม และกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตามประเภทของคุณภาพน้ำ

(2) มีข้อมูลคุณภาพน้ำเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โดยกรมทรัพยากรน้ำ

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1.6000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1.5523 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.02 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

(3.1) ลงพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 และ 6 วิเคราะห์ตัวอย่างเบื้องต้น พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างและรักษาสภาพตัวอย่าง นำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน 40 แหล่งน้ำ (จำนวน 3 ครั้ง รวม 120 ตัวอย่าง)

(3.2) วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจำนวน 120 ตัวอย่างตามมาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน

(3.3) ประเมินผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเทียบกับมาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน เพื่อจัดประเภทแหล่งน้ำตามผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

(3.4) การซ่อมแซม บำรุงรักษา ดูแลป้องกัน ครุภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ประกอบ

(3.5) การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ

(3.6) จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน) เพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

(3.7) ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ สำหรับใช้ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการ

(3.8) สรุปผลการประเมิน เผยแพร่ลงเว็บไซต์ กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ประชาชนและเครือข่ายผู้ใช้น้ำแหล่งน้ำที่อนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูโดยกรมทรัพยากรน้ำทราบถึงสถานการณ์คุณภาพน้ำของแหล่งน้ำ และสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค, เกษตรกรรม และกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตามประเภทของคุณภาพน้ำ และมีข้อมูลคุณภาพน้ำเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ โดยกรมทรัพยากรน้ำ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี บางเครื่องไม่มีอุปกรณ์ในการซ่อมแซมแล้ว ทำให้การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบางพารามิเตอร์ต้องใช้เวลาาน ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจึงต้องใช้เวลา ทำให้ต้องสรุปผลได้ไม่ทันห้วงเวลา (ระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีเพียง 5 เดือน)

5.2.17 ค่าชำระหนี้ตามคำพิพากษา ดำเนินการโดย กลุ่มนิติการ

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการชำระหนี้ตามคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กำหนด

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ดำเนินการชำระหนี้ตามคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 100

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ กรมทรัพยากรน้ำสามารถชำระหนี้ตามคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กำหนด

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 14.7000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 14.5862 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.23 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ.

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100 โดยดำเนินการชำระหนี้ตามคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กำหนด แล้วเสร็จ จำนวน 1 รายการ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : กรมทรัพยากรน้ำสามารถชำระหนี้ตามคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กำหนด

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.3 ผลผลิตการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

ผลผลิตการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงาน ดังนี้

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงเพื่อซ่อมแซมก่อนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) เพื่อสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ แบบบูรณาการ และประมาณราคาก่อสร้างที่เหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการในด้านวิศวกรรม เพื่อควบคุมงานการก่อสร้างให้มีคุณภาพและถูกต้องตามรูปแบบ ระเบียบ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ 40 แห่ง

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ จำนวน 6 โครงการ มีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้

5.3.1 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ตำบลวังกะทะ ตำบลโป่งตาลอง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการโดย กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวังกะทะ ตำบลโป่งตาลอง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

(2) เพื่อศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการ พร้อมแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้าง

(3) เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของโครงการ

(4) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังกะทะ ตำบลโป่งตาลอง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- (1) ศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการ พร้อมแบบแปลนและประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
- (2) ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของโครงการ จำนวน 1 โครงการ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

- (1) มีแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวังกะทะ ตำบลโป่งตาลอง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
- (2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ในพื้นที่ตำบลวังกะทะ ตำบลโป่งตาลอง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อวัตถุประสงค์ในการกักเก็บน้ำ การชะลอน้ำ ควบคุมน้ำการระบายน้ำ การรักษาระบบนิเวศ การบำรุงรักษาแหล่งน้ำ การป้องกันน้ำท่วม/ภัยแล้ง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตภูมิสังคม
- (3) ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวังกะทะ ตำบลโป่งตาลอง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

- (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 14.4172 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 14.4100 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 5.0435 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของงบประมาณตามสัญญา
- (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 29 มิถุนายน 2567 - 25 มีนาคม 2568 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
- (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 37.20 โดยอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการ ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และประชาสัมพันธ์โครงการโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
- (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ
- (5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : มีแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวังกะทะ ตำบลโป่งตาลอง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และมีการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ในพื้นที่ตำบลวังกะทะ ตำบลโป่งตาลอง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อวัตถุประสงค์ในการกักเก็บน้ำ การชะลอน้ำ ควบคุมน้ำ การระบายน้ำ การรักษาระบบนิเวศ การบำรุงรักษาแหล่งน้ำ การป้องกันน้ำท่วม ภัยแล้ง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตภูมิสังคม อีกทั้งประชาชนมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวังกะทะ ตำบลโป่งตาลอง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
- (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

(7) แนวทางการดูแลบำรุงรักษาโครงการแหล่งน้ำหลังแล้วเสร็จ : ในกรณีที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ แหล่งน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำได้ตั้งแต่ 2 ล้าน.ลบ.ม.หรือมีพื้นที่รับประโยชน์เกิน 2,000 ไร่ กรมทรัพยากรน้ำจะจัดตั้งงบประมาณมาดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำ แต่กรณีที่ไม่เข้าข่ายทางกรมทรัพยากรน้ำจะถ่ายโอนให้ทางท้องถิ่นดูแลต่อไป

5.3.2 โครงการศึกษาความเหมาะสม สํารวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลสว่าง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการโดย กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลสว่าง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

(2) เพื่อศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการ พร้อมแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้าง

(3) เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของโครงการ

(4) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลสว่าง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

(1) ศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการ พร้อมแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

(2) ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

(1) มีแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลสว่าง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

(2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและโครงข่ายแหล่งน้ำ ในพื้นที่ตำบลสว่าง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

(3) ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลสว่าง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 19.1678 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 19.1600 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 6.7060 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 20 มิถุนายน 2567 - 17 มีนาคม 2568 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 37.20 โดยอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการ ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และประชาสัมพันธ์โครงการโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : มีแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลสว่าง อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร มีการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ และโครงข่ายแหล่งน้ำ ในพื้นที่ตำบลสว่าง อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร อีกทั้งประชาชนมีส่วนร่วมและมีความเข้าใจในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลสว่าง อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

(7) แนวทางการดูแลบำรุงรักษาโครงการแหล่งน้ำหลังแล้วเสร็จ : ในกรณีที่ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ แหล่งน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำได้ตั้งแต่ 2 ล้าน.ลบ.ม.หรือมีพื้นที่รับประโยชน์เกิน 2,000 ไร่ กรมทรัพยากรน้ำจะจัดตั้งงบประมาณมาดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำ แต่กรณีที่ไม่เข้าข่ายทางกรมทรัพยากรน้ำจะถ่ายโอนให้ทางท้องถิ่นดูแลต่อไป

5.3.3 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนล่าง จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการโดย กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนล่าง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี โดยการนำน้ำจากแหล่งน้ำในพื้นที่มาใช้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

(2) เพื่อศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีความจำเป็น จัดทำแบบแปลนรายการคำนวณออกแบบจัดทำตารางราคาค่าก่อสร้าง โดยจะต้องครอบคลุมรายการทั้งหมดที่จำเป็นต้องดำเนินการในขั้นตอนการจัดทำโครงการ การก่อสร้างพร้อมรายละเอียดที่สนับสนุนการประมาณการต่างๆ เอกสารแสดงรายละเอียดของวัสดุ (Catalog) รายการวิธีคิดราคาต่อหน่วยเป็นต้น

(3) เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของโครงการ

(4) เพื่อประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ประชาชนในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนล่าง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- (1) ศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการ พร้อมแบบแปลนและประมาณราคา ค่าก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
- (2) ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของโครงการ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

- (1) มีแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนล่าง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี
- (2) ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ อย่างยั่งยืน และเป็นระบบ
- (3) มีแบบแปลนและการประมาณราคา สำหรับใช้ในการขุดตั้งงบประมาณและการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนล่าง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

- (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 32.6762 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 32.6700 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 11.4345 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของงบประมาณตามสัญญา
- (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 28 มิถุนายน 2567 - 25 มีนาคม 2568 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
- (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 35.00 โดยอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ ศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการ ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และประชาสัมพันธ์โครงการโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
- (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ
- (5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับการดำเนินงานโครงการ : มีแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนล่าง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี และมีแบบแปลนและการประมาณราคา สำหรับใช้ในการขุดตั้งงบประมาณและการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนล่าง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี รวมถึงชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน และเป็นระบบ
- (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.3.4 โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 และกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงเพื่อซ่อมแซมก่อนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) เพื่อสำรวจออกแบบโครงการอนุรักษ์ ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ แบบสรุปรายการ และประมาณราคาก่อสร้างที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการในด้านวิศวกรรม เพื่อควบคุมงานการก่อสร้างให้มีคุณภาพและถูกต้องตามรูปแบบ ระเบียบ

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ พื้นที่แหล่งน้ำ จำนวน 40 แห่ง และประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

แหล่งน้ำที่ได้รับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ จำนวน 40 แห่ง

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

(5.1) ปรับปรุงระบบนิเวศให้เกิดสมดุลกลับคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสันทนาการ

(5.2) ช่วยบรรเทาอุทกภัย - ภัยแล้งสำหรับพื้นที่ในเขตโครงการ

(5.3) ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการให้มีสภาพคงเดิม เพื่อให้โครงสร้างต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการสัญจร และความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

(5.4) ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 24.7500 ล้านบาท งบตามสัญญา/งานทำเอง จำนวน 24.5338 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 18.1200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.86 ของงบประมาณตามสัญญา/งานทำเอง

(2) ระยะเวลา : ตุลาคม 2566 - มกราคม 2568 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา/ตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 76.19 ดำเนินการรวมทั้งสิ้น จำนวน 43 แห่ง แล้วเสร็จ จำนวน 33 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 แห่ง ประกอบด้วยโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และโครงการที่มีการขอเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ตัวอย่างงานที่ได้ดำเนินการ เช่น งานหินทิ้งงานป้องกันกัดเซาะ งานซ่อมอาคารประกอบ งานซ่อมบำรุงจุดจ่ายน้ำ งานซ่อมบำรุงผิวจราจรลูกรัง งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก งานบำรุงรักษาถนนโครงการ งานบำรุงรักษาบริเวณห้วยงาน งานขุดลอกตะกอนดิน งานกำจัดวัชพืชด้วยแรงคน/ด้วยเครื่องจักร งานซ่อมแซมทางลำเลียงย่อย งานปรับภูมิทัศน์ งานราวกันตก งานสำรวจ ตรวจติดตามและส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำ รายละเอียดดังตารางที่ 4 ดังนี้

ตารางที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานรายหน่วยงานโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ (ณ 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ ตามแผน (แห่ง)	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ (แห่ง)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ (แห่ง)
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1	8	8	8
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2	1	1	1
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3	3	3	3
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4	2	2	2
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5	2	2	2
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6	1	1	1
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7	2	2	2
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8	1	1	1
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9	4	5	1
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11	1	1	1
กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1	10	12	11
กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2	5	5	0
รวม	40	43	33

รายละเอียดชื่อโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา และผลการดำเนินงาน ตามเอกสารภาคผนวก ก หน้า 123 -127

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยการดำเนินโครงการทำให้แหล่งน้ำได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมและหรือบำรุงรักษาให้สามารถมีความพร้อมต่อการใช้งาน และเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำได้

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) ปรับปรุงระบบนิเวศให้เกิดสมดุลกลับคืนความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสันทนาการ

(5.2) ช่วยบรรเทาอุทกภัย - ภัยแล้งสำหรับพื้นที่ในเขตโครงการ

(5.3) ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการให้มีสภาพคงเดิม เพื่อให้โครงสร้างต่าง ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในการสัญจร และความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

(5.4) ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับความจัดสรรงบประมาณล่าช้า จึงทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผน โดยมีการขอกันเงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

(7) แนวทางการดูแลบำรุงรักษาโครงการ :

(7.1) จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

(7.2) ตรวจสอบ ติดตามและดูแลการใช้งานเป็นประจำ

(7.3) ติดตามและประเมินผลโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์ ความคุ้มค่า และการมีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษา

(7.4) จัดอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(7.5) จัดทำคู่มือพร้อมทั้งจัดอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาโครงการให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับถ่ายโอนภารกิจ และกลุ่มผู้ใช้งาน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ ของโครงการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์ สูงสุด

(7.6) กลุ่มผู้ใช้น้ำดูแลรักษาและแจ้งปัญหายังหน่วยงาน เพื่อพิจารณาดำเนินการ ซ่อมแซมต่อไป

(8) จุดเด่นของโครงการ : โครงการที่ได้รับการบำรุงรักษามีประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ และการระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น

5.3.5 โครงการค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 440 แห่ง
ดำเนินการโดย กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้โครงการพัฒนา อนุรักษ์ ปรับปรุงฟื้นฟู บำรุงรักษาแหล่งน้ำ และระบบ กระจายน้ำ รวมถึงงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา แหล่งน้ำ ชลประทาน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจสังคมหรือ อื่นๆ ภายใต้ภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ มีรายงานความเหมาะสมเบื้องต้น แบบรูปและรายการละเอียด พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการในด้านวิศวกรรม และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(2) เพื่อให้โครงการพัฒนา อนุรักษ์ ปรับปรุงฟื้นฟู บำรุงรักษาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ รวมถึงงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ภายใต้ภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ มีการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โครงการได้ประโยชน์สูงสุด

(3) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจออกแบบ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระหว่าง การดำเนินการและผลลัพธ์ของโครงการ สำหรับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ บุคคลหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

(4) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อน ดำเนินการก่อสร้าง

(5) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของประชาชนรวมทั้งการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารโครงการ

(6) เพื่อเป็นคำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตามระเบียบ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายคำตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ โครงการพัฒนา อนุรักษ์ ปรับปรุงฟื้นฟู บำรุงรักษาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ รวมถึงงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ภายใต้ภารกิจของ กรมทรัพยากรน้ำ

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

รายงานข้อมูลสภาพลำน้ำ เส้นทางน้ำ แหล่งน้ำและภูมิประเทศ รายงานข้อมูลสภาพดิน ประเภทของดิน ชั้นดินและการรับน้ำหน้กบรรทุกของดิน และรายงานแสดงผลข้อมูลสิ่งก่อสร้างด้านแหล่งน้ำ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง จำนวน 440 แห่ง

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

(1) มีแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ
(2) ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน และเป็นระบบ

(3) มีแบบแปลนและการประมาณราคา สำหรับใช้ในการขุดตั้งงบประมาณและการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 126.0000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 73.3910 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.25 ของงบประมาณตาม พ.ร.บ.

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 ทั้งนี้ เป็นโครงการงานทำเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผน หรือไม่แล้วเสร็จตามแผน ซึ่งไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา และมีการขอกันเงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2567 เพื่อดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2568

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 41.14 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 181 แห่ง จากเป้าหมาย จำนวน 440 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 259 แห่ง

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : มีแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน และเป็นระบบ รวมถึงมีแบบแปลนและการประมาณราคา สำหรับใช้ในการขุดตั้งงบประมาณและการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผน โดยมีการขอเงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

5.3.6 โครงการค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 391 แห่ง
ดำเนินการโดย กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้การก่อสร้างโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามแบบ รปูรายการ ระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆ

(2) เพื่อให้การก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี

(3) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระหว่าง ดำเนินการก่อสร้างและหลังก่อสร้าง รวมทั้งตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ สำหรับเจ้าที่กรมทรัพยากรน้ำ บุคคลหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ โครงการพัฒนา อนุรักษ์ ปรับปรุงฟื้นฟู บำรุงรักษาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ ที่ได้รับงบประมาณก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

โครงการพัฒนา อนุรักษ์ ปรับปรุงฟื้นฟู บำรุงรักษาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำ รวมถึงงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ภายใต้ภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 391 แห่ง

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

(1) โครงการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ดำเนินการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามแบบ รปูรายการ ระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่าง ๆตามหลักวิชาการ

(2) ประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการได้รับประโยชน์จากโครงการ อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยั่งยืน

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 21.6656 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 15.0427 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.43 ของงบประมาณตาม พ.ร.บ.

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 ทั้งนี้ เป็นโครงการงานทำเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผน หรือไม่แล้วเสร็จตามแผน ซึ่งไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา และมีการขอเงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2567 เพื่อดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตาม เป้าหมาย โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2568

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 69.31 โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 271 แห่ง จากเป้าหมาย จำนวน 391 แห่ง และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 120 แห่ง

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : โครงการพัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ดำเนินการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามแบบรูปรายการ ระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่างๆตามหลักวิชาการ และประชาชนโดยรอบพื้นที่โครงการได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างเต็มประสิทธิภาพและยั่งยืน

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามแผน โดยกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 มีการขอเงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

5.4 ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ค่าเป้าหมาย การให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงาน ดังนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบเตือนภัยด้านน้ำ เครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยา และระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานี

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวังคาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ จำนวน 2,182 สถานี และประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมีจำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ 2,156 สถานี (ตัวชี้วัดเชิงปริมาณคลาดเคลื่อน เนื่องจากนำจำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำจากประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ปี พ.ศ. 2566 มาใช้เป็นตัวชี้วัดใน ปี พ.ศ. 2567) และประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ร้อยละ 100 มีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้

5.4.1 โครงการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ดำเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนพนักงานเก็บข้อมูลทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา ค่าบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก ค่าเดินทาง ค่าติดต่อประสานงาน และค่าตรวจสอบพื้นที่ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ จัดประชุม หรือเดินทางไปราชการเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจ/ทบทวนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ในสนาม เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และอาสาสมัครประชาชนในแต่ละแหล่งน้ำ ค่าวัสดุ ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าวัสดุสำหรับสถานี ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าซ่อมอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมพาหนะ และค่าจ้างเหมาบริการ

(2) เพื่อบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก

(3) เพื่อประเมินปริมาณน้ำใช้การได้ในแหล่งน้ำ/ปริมาณน้ำไหลลงแหล่งน้ำ/ปริมาณน้ำระบายลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำ การวิเคราะห์สมมูลน้ำ การจัดสรรน้ำ และการกำหนดแผนจัดการน้ำที่กักเก็บไว้เมื่อเกิดภาวะน้ำแล้ง/ภาวะน้ำท่วม

(4) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก และเครือข่ายการเฝ้าระวัง

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ประชาชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานที่เสี่ยงภัยต่อภาวะวิกฤติน้ำ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

การบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ได้ติดตั้งแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 ครอบคลุมจำนวน 184 แหล่งน้ำ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

(1) ประชาชนในพื้นที่ได้ข้อมูลสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อการปรับแผนการใช้น้ำ การจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ และช่วยลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน

(2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวังเตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 3.8000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 3.7982 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.95 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กที่ได้ติดตั้งแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 ครอบคลุมจำนวน 184 แหล่งน้ำ ให้ใช้งานได้ตามปกติ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) ประชาชนในพื้นที่ได้ข้อมูลสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อการปรับแผนการใช้น้ำ การจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ และช่วยลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน

(5.2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.4.2 โครงการซ่อมแซมระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) ดำเนินการโดย กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อซ่อมแซม สถานีเตือนภัยของระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) จำนวน 140 สถานี ที่ชำรุด หรือหมดอายุการใช้งานและเสียหายจากภัยธรรมชาติ ให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง และทดสอบระบบ การสื่อสาร การเชื่อมโยง การประมวลผล และการแสดงผลข้อมูลของระบบเตือนภัยล่วงหน้า ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) เพื่อดำเนินการปรับปรุง ระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ และระบบการแสดงผลข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) เพื่อพัฒนาบุคลากรในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า และเครือข่ายการเฝ้าระวัง กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ สถานีเตือนภัยล่วงหน้า จำนวน 140 สถานี โดยระบบเตือนภัยล่วงหน้ามีความพร้อมในการใช้งาน

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

สถานีเตือนภัยล่วงหน้าได้รับการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพให้พร้อมใช้งาน จำนวน ไม่น้อย 140 สถานี

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

การเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน-ดินถล่ม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทันต่อเหตุการณ์

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

- (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 58.5500 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 58.1300 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 27.1475 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.70 ของงบประมาณตามสัญญา
- (2) ระยะเวลา: ระยะเวลาตามสัญญาที่ 1 วันที่ 16 มกราคม 2567 - 11 กันยายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา สัญญาที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2567 - 8 มิถุนายน 2568 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
- (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 33.57 โดยดำเนินการซ่อมแซมระบบ เตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ให้สามารถใช้งานได้ จำนวน 47 สถานี คงเหลือ 93 สถานี
- (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ
- (5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : การเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน - ดินถล่ม เป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทันต่อเหตุการณ์
- (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี
- (7) จุดเด่นของโครงการ : ระบบเตือนภัยล่วงหน้าได้รับการซ่อมแซมสถานีเตือนภัยให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- (8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : ขอรับการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเนื่องจากมีสถานีเตือนภัยของระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ที่มีอายุเกิน 8 ปี จำนวน 1,546 สถานี ทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีการชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ทำให้ความพร้อมใช้งานของสถานีในการตรวจวัดข้อมูล และประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยลดน้อยลง ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพตามที่ได้ออกแบบไว้

5.4.3 โครงการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุตุ-นิมวิทยา

ดำเนินการโดย กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภคของโครงการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุตุ-นิมวิทยา
- (2) เพื่อดูแลบำรุงรักษาระบบตรวจวัดเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุตุ-นิมวิทยา
- (3) เพื่อให้ได้ข้อมูลอุทก-อุตุ-นิมวิทยาที่เป็นตัวชี้วัดแสดงการเปลี่ยนแปลงของการเกิดและการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยากรน้ำในอดีตของทุกกลุ่มน้ำที่ถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้
- (4) เพื่อจัดหาข้อมูลอุทก-อุตุ-นิมวิทยาอันเป็นกลไกสำคัญที่สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤตแบบบูรณาการ และการเฝ้าระวังด้านน้ำ

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ เครือข่ายและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา ในความดูแลของส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง สถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

(1) ข้อมูลระดับน้ำ ปริมาณน้ำ ปริมาณตะกอนแขวนลอย และรูปตัดขวางลำน้ำ มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ได้แก่ ข้อมูลระดับน้ำ จำนวน 337 สถานี แต่ละสถานีตรวจวัดระดับน้ำทุกวัน วันละ 3-5 เวลา ที่เวลา 06.00-18.00 น. ข้อมูลปริมาณน้ำ จำนวน 214 สถานี และเก็บตัวอย่างตะกอน จำนวน 214 สถานี แต่ละสถานีสำรวจข้อมูลไม่น้อยกว่า 30 ครั้ง/ปี (ฤดูแล้งไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/เดือน ฤดูฝนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/เดือน) รูปตัดขวางลำน้ำ จำนวน 337 สถานี ๆ ละ 1 ครั้ง โดยทำการสำรวจในช่วงฤดูแล้ง และข้อมูลอุตุนิยมวิทยา จำนวน 177 สถานี ตามมาตรฐานองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก

(2) สถานีสำรวจอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา อุปกรณ์และเครื่องมือสำรวจ มีความพร้อมในการใช้งาน สามารถสำรวจข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำมีความรู้ความเข้าใจในการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย สถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

(1) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาที่ถูกต้อง สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำ และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ

(2) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการเตือนภัยทันต่อเหตุการณ์

(3) บริการข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ นำข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำ และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 7.6000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 7.5983 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการตรวจวัด สำรวจข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา รวบรวม จัดเก็บ ส่งข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา ตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีสำรวจ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์บางข้อ

(4.1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา ตรวจสอบสถานีอุทก-อุตุนิยมวิทยา การจัดทำรูปตัดขวางลำน้ำ (Cross Section)

การปรับปรุงซ่อมแซมสถานีและเสาระดับ จึงต้องปรับลดค่าเป้าหมายและแผนปฏิบัติการสำรวจข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา

(4.2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอสำหรับค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงาน การจัดหาอุปกรณ์/อะไหล่สำรอง จัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุสำนักงาน สำหรับสถานีอุทก-อุตุนิยมวิทยา

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาที่ถูกต้อง สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำ และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ

(5.2) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการเตือนภัยทันต่อเหตุการณ์

(5.3) บริการข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ นำข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำ และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา :

(6.1) จำนวนสถานีที่ทำการสำรวจมีการปรับปรุงเป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(6.2) จำนวนครั้งในการวัดน้ำมีน้อย ไม่สามารถเป็นตัวแทนที่ดีในการวิเคราะห์ผล อาจทำให้การคำนวณปริมาณน้ำคลาดเคลื่อนได้

(6.3) สาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการสำรวจข้อมูลได้ตรงตามแผนปฏิบัติงาน ได้แก่ ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับการสำรวจข้อมูลอุทกวิทยา และอุตุนิยมวิทยาไม่เพียงพอ สภาพลำน้ำไม่เอื้ออำนวย น้ำแห้ง/น้ำไม่ไหล จึงไม่สามารถวัดน้ำ และตกตะกอนได้

(6.4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการสำรวจปริมาณน้ำ ปริมาณตะกอน การจัดทำรูปตัดของลำน้ำ (Cross Section) และการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีและเสาระดับน้ำให้ครอบคลุมครบตามจำนวนสถานีที่รับผิดชอบ

(7) จุดเด่นของโครงการ :

(7.1) เครือข่ายสถานีสำรวจข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา ของส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยาเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ และการติดตามสถานการณ์น้ำ

(7.2) การบริการข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ นำข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำ และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ การติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

(7.3) การบริการข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยาในระบบฐานข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา ผ่านช่องทาง E-Service ที่เว็บไซต์ <https://nishydro.dwr.go.th/> หรือเข้ามาใช้บริการ ณ จุดให้บริการ

(Walk-in) หรือการส่งเอกสารคำขอผ่านหน่วยงาน เริ่มให้บริการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน (ช่วงปีของข้อมูลที่สำรวจ ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 - ปัจจุบัน) มีผู้มาขอรับบริการข้อมูล 1,162 ราย เฉลี่ยประมาณ 45 รายต่อปี

(8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ

(8.1) จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำรวจของเครือข่ายสถานีอุทก-อุตุนิยมวิทยา เพื่อสามารถดำเนินการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยาได้ตามเป้าหมาย มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้ง เพื่อให้การบำรุงรักษาสถานีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

(8.2) เสนอพิจารณาทบทวนรายชื่อสถานีสำรวจข้อมูลด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยาที่มีความจำเป็น ข้อมูลสำคัญ เพื่อใช้เป็นตัวแทนข้อมูลในแต่ละลำน้ำหรือลุ่มน้ำ และพิจารณาความเหมาะสมของจุดสำรวจ เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก

5.4.4 โครงการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพดำเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนผู้รู้-ผู้ดูแลสถานี ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าเดินทางสำหรับการดูแล ตรวจสอบ และค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซมสถานี ค่าซ่อมยานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าไฟฟ้า ค่าเช่าบริการระบบสื่อสาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

(2) เพื่อดูแลบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

(3) เพื่อจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และซ่อมแซมสถานีของระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

(4) เพื่อติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำของระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

(5) เพื่อพัฒนาบุคลากรในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

มีการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 200 สถานี เพื่อจัดทำแผนการซ่อมบำรุงสถานี และทำการซ่อม/บำรุงรักษาสถานีได้ครบตามจำนวนสถานีที่อยู่ในแผน

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

- (1) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำที่ทันต่อเหตุการณ์
- (2) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับข้อมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาที่ถูกต้องสำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำ ช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 4.0680 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 4.0642 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.91 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบโทรมาตร และ CCTV ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำที่ทันต่อเหตุการณ์

(5.2) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับข้อมูลอุทกวิทยาและอุทุนิยมวิทยาที่ถูกต้อง สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำ ช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(5.3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์น้ำ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ปัญหาเกี่ยวกับการเข้ามาซ่อมระบบอินเทอร์เน็ตของเจ้าหน้าที่บริษัทผู้ให้บริการระบบสื่อสาร ที่ต้องรอตตามลำดับการแจ้งซ่อม

5.4.5 โครงการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) ดำเนินการโดย กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ค่าจ้างเหมา ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าสาธารณูปโภค ของระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา

(2) เพื่อบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและที่ราบเชิงเขา

(3) เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำของระบบเตือนภัยล่วงหน้า

(4) เพื่อพัฒนาบุคลากรในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า และเครือข่ายการเฝ้าระวัง

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ หมู่บ้านเสี่ยงอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากมีระบบเตือนภัยครอบคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 1,952 สถานี ครอบคลุม 5,743 หมู่บ้าน

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

หมู่บ้านเสี่ยงอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา มีระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ที่มีประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่ในอนาคต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และสถานีสนามสามารถเชื่อมโยงสัญญาณข้อมูลกับสถานีที่ส่วนกลางได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนสถานีทั้งหมด

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

การเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน - ดินถล่ม เป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทันต่อเหตุการณ์

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 23.4240 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 22.5946 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.46 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยมีผลการเตือนภัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งสิ้น 1,913 ครั้ง ครอบคลุม 5,472 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

- ระดับเฝ้าระวัง 1,023 ครั้ง ครอบคลุม 2,931 หมู่บ้าน
- ระดับเตรียมพร้อม 592 ครั้ง ครอบคลุม 1,732 หมู่บ้าน
- ระดับวิกฤต 298 ครั้ง ครอบคลุม 809 หมู่บ้าน

รวมถึงการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System : EWS) ด้านน้ำให้มีความพร้อมในการใช้งาน 1,553 สถานี คิดเป็นร้อยละ 79.60 ของจำนวนสถานี 1,951 สถานี (สถานีที่มีการติดตั้งใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อีกจำนวน 205 สถานี อยู่ในระยะประกัน)

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : การเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน - ดินถล่ม เป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทันต่อเหตุการณ์

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีไม่เพียงพอ เนื่องจากจำนวนสถานีที่เพิ่มขึ้น แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณเท่าเดิมหรือลดลง ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 เป็นค่าใช้จ่าย Fixed Costs ในรายการ ค่าตอบแทนผู้รู้ ค่าเช่าบริการระบบสื่อสาร และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาในการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ส่วนที่เหลือเป็นค่าบำรุงรักษาระบบเตือนภัยล่วงหน้า ในการออกตรวจสอบความพร้อมของสถานีในพื้นที่และค่าใช้จ่าย

อุปกรณ์ทดแทนในการซ่อมบำรุงรักษาสถานี จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อจำนวนสถานีที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีสนามเข้าสู่สถานีหลักที่กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อประมวลผลได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามตัวชี้วัด โดยมีแนวทางแก้ไขดังนี้ 1) แผนเร่งด่วน กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาได้ดำเนินการของบเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาสถานีฯ ระบบเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning จากงบเหลือจ่ายของกรมฯ ทุกปี ตามจำนวนสถานีที่เพิ่มขึ้น 2) แผนประจำปี กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ทำการรวบรวมจำนวนสถานีเตือนภัยที่เสื่อมสภาพเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จากสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 สถานีที่มีอายุการใช้งานเกิน 8 ปี และได้จัดทำแผนค่าของงบประมาณประจำปีทุกปี

(7) จุดเด่นของโครงการ : ระบบเตือนภัยล่วงหน้าได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

(8) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) ให้เพียงพอต่อจำนวนสถานีที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของหน่วยงานตามที่ตั้งไว้

5.4.6 โครงการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอน และตะกอนท้องน้ำ แม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว ดำเนินการโดย กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อเป็นค่าดำเนินการตรวจวัดปริมาณน้ำ ตรวจวัดปริมาณตะกอน และตะกอนท้องน้ำ แม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว

(2) เพื่อเป็นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบำรุงสถานี ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือวัดปริมาณน้ำ เครื่องเก็บตัวอย่างตะกอนแขวนลอย ตะกอนท้องน้ำบนแม่น้ำโขง และอุปกรณ์ และยานพาหนะเพื่อการสำรวจ

(3) เพื่อพัฒนาบุคลากรในการวัดปริมาณน้ำและเก็บตัวอย่างตะกอน

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่แม่น้ำโขงและสาขา ตั้งแต่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ถึง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

(1) ข้อมูลปริมาณน้ำ ข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอย ข้อมูลตะกอนท้องน้ำและข้อมูลรูปตัดขวางลำน้ำ มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ

(2) สถานีอุทกวิทยาและเครื่องมือมีสภาพพร้อมใช้งานสามารถสำรวจข้อมูลอุทกวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำมีความรู้ความสามารถในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การสำรวจข้อมูลตะกอนแขวนลอย และตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย-ลาว

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

- (1) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับข้อมูลอุทกวิทยาที่ถูกต้อง สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำและการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ
- (2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
- (3) ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด สามารถนำมาวิเคราะห์ วิจัย ในการติดตามผลกระทบจากการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มแม่น้ำโขง และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

- (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1.2000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1.1967 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.73 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร
- (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
- (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการตรวจวัดข้อมูลปริมาณน้ำ ข้อมูลตะกอนแขวนลอย ข้อมูลตะกอนท้องน้ำ รูปตัดขวางลำน้ำ และข้อมูลระดับน้ำ ของสถานี จำนวน 6 สถานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึง กันยายน 2567
- (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์บางข้อ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรลดลง ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรในการตรวจวัดปริมาณน้ำและตะกอนแม่น้ำประจำปีได้
- (5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ : ข้อมูลปริมาณน้ำ ข้อมูลตะกอนแขวนลอย ข้อมูลตะกอนท้องน้ำ รูปตัดขวางลำน้ำ และข้อมูลระดับน้ำ จำนวน 6 สถานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 ถึง เมษายน 2567
- (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี
- (7) จุดเด่นของโครงการ : ข้อมูลอุทกวิทยาที่เป็นประโยชน์ในการเตือนภัยภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้ง และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ

5.4.7 โครงการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS) ดำเนินการโดย กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภคของโครงการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS)
- (2) เพื่อดูแลบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสถานีเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง จำนวน 15 สถานี

(3) เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำของเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong - HYCOS)

(4) เพื่อพัฒนาบุคลากรในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสถานีเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่แม่น้ำโขงและสาขาคู่ ตั้งแต่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ถึง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

(1) การรายงานข้อมูลระดับน้ำรายวันและข้อมูลปริมาณฝนรายวัน ๆ ละ 2 เวลา (07.00 น. และ 19.00 น.) ให้กับ MRC เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบแบบจำลอง เพื่อการพยากรณ์เตือนภัยสถานการณ์น้ำ

(2) เครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong HYCOS) จำนวน 15 สถานี ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

(3) บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำมีความรู้ในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสถานีเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

(1) ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับข้อมูลอุทกวิทยาที่ถูกต้อง สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำ และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ

(2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

(3) ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด สามารถนำมาวิเคราะห์ วิจัย ในการติดตามผลกระทบจากการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มแม่น้ำโขง และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1.0865 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1.0800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.41 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong HYCOS) จำนวน 13 สถานี ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสามารถเชื่อมโยงรับส่งข้อมูลได้ร้อยละ 100 และข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง แบบธรรมดา จำนวน 15 สถานี จำนวนทั้งสิ้น 10,950 ข้อมูล

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับข้อมูลอุทกวิทยาที่ถูกต้อง สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำและการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึงข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด สามารถนำมาวิเคราะห์ วิจัย ในการติดตามผลกระทบจากการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในลุ่มแม่น้ำโขง และการบริหารจัดการน้ำ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

(7) จุดเด่นของโครงการ : ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงของประเทศไทยได้รับข้อมูลอุทกวิทยาที่ถูกต้อง สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำ แบบใกล้เคียงเวลาจริง และข้อมูลที่ตรวจวัดเป็นประโยชน์ในการเตือนภัยภาวะน้ำท่วมและน้ำแล้ง และการวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ำ

5.4.8 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน และพื้นที่ราบเชิงเขาดำเนินการโดย กองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา

วัตถุประสงค์

- (1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม
- (2) พัฒนา เสริมความรู้ และทักษะที่จำเป็นของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้าและผู้นำหมู่บ้านเสี่ยงภัย
- (3) ประชาสัมพันธ์ ชักชวนความเข้าใจให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากระบบเตือนภัยของกรมทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า และเครือข่ายผู้รู้ ผู้นำและประชาชนในหมู่บ้านเสี่ยงภัยน้ำหลาก-ดินถล่มในพื้นที่ราบเชิงเขา และหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า ผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา และเครือข่ายผู้รู้ได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

- (1) เครือข่ายผู้รู้ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มสามารถแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา
- (2) ลด บรรเทา ความเสียหาย/สูญเสียจากพิบัติภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

- (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1.0000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.9834 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.34 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร
- (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
- (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชัน และพื้นที่ราบเชิงเขา จำนวน 6 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม จำนวน 396 คน จากเป้าหมาย 330 คน
- (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ
- (5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :
 - (5.1) เครือข่ายผู้รู้สามารถแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา
 - (5.2) ลด บรรเทา ความเสียหาย/สูญเสียจากพิบัติภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม
- (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.5 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงาน ดังนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนาและบริหารจัดการ รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง โดยการจัดเตรียมเครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูแบบมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย พื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูพัฒนาและบริหารจัดการ ร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมทั้งสิ้น 9 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ทั้งนี้ มีรายการสมทบงบประมาณที่ถูกพับไป จำนวน 26 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 19 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 รายการ โดยมีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้

5.5.1 ค่าครุภัณฑ์ (เครื่องมือเครื่องจักรกล) สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ ดำเนินการโดย กองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 และกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกรมทรัพยากรน้ำ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำ สาธารณะ รวมถึงการใช้ พัฒนา บริหารจัดการ บำรุงรักษา พื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการเกษตร ของประชาชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน

(2) เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำ มีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือสำรวจ เครื่องสูบน้ำ และอุปกรณ์ สำหรับดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ รวมถึงการใช้ พัฒนา บริหารจัดการ บำรุงรักษา พื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบ และสามารถช่วยเหลือ บรรเทาภัยพิบัติ จากแหล่งน้ำ ภัยแล้งและน้ำท่วม ตามคำร้องขอจากหน่วยงานอื่นได้ทันทั่วถึง

(3) เพื่อสนับสนุนความร่วมมือ ในงานชุดลอกและกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำธรรมชาติพื้นที่ป่า สงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้ และพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และงานขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในอนาคต

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ กรมทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งจัดหา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือสำรวจ เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่ เกษตรน้ำฝน

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

กรมทรัพยากรน้ำมีเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือสำรวจ เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ รวมถึงการใช้ พัฒนา บริหารจัดการ บำรุงรักษา พื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 11 รายการ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

(1) กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำ สาธารณะ รวมถึงการใช้ พัฒนา บริหารจัดการ บำรุงรักษา พื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการเกษตร ของประชาชนในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน

(2) โครงการสนับสนุนความร่วมมือ ในงานชุดลอกและกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำธรรมชาติ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้ และพื้นที่ป่า เพื่อการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เขตพื้นที่ป่าเพื่อการรักษาอนุรักษ์และเพื่อการอนุรักษ์และพื้นที่แหล่งน้ำ สาธารณะ

(3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์และลดความสูญเสียจาก ภัยพิบัติด้านน้ำในพื้นที่ของประชาชนที่ประสบภัยได้ทันทั่วถึง

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 969.6980 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 968.8061 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 698.7151 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.13 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา

- วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 - 4 เมษายน 2568 จำนวน 10 รายการ คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

- วันที่ 16 มิถุนายน 2567 - 30 กันยายน 2567 โดยมีการขยายระยะเวลาถึง วันที่ 8 มกราคม 2568 จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องกำหนดตำแหน่งพิกัดจากดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 63.64 โดยได้ดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือสำรวจ เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ จำนวน 7 รายการ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ จัดหา จำนวน 4 รายการ รายละเอียดดังตารางที่ 5 ดังนี้

ตารางที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานค่าครุภัณฑ์ (เครื่องมือเครื่องจักรกล) สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
สาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ (ณ 30 กันยายน 2567)

ลำดับ	รายการ	จำนวนรายการ (เครื่อง/ชุด/คัน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ ระบบไฮดรอลิก ขนาด 24 นิ้ว อัตราการไหล 1,500 ลิตรต่อวินาที ระยะสูบส่ง 4 เมตร	22	/		
2	เครื่องสูบน้ำระบบไฮดรอลิกส่งระยะไกล	16	/		
3	ชุดสูบน้ำระบบไฮดรอลิกส่งระยะไกลแบบปรับอัตราการไหลตามช่วงกำลังงานที่เปลี่ยนไป	15	/		รายการโอนเปลี่ยนแปลง
4	สายยางสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว	50		/	
5	สายยางสูบน้ำ ขนาด 16 นิ้ว	180	/		รายการโอนเปลี่ยนแปลง
6	สายยางสูบน้ำ ขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ	16	/		
7	สายยางสูบน้ำ ขนาด 26 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ	44	/		

ลำดับ	รายการ	จำนวนรายการ (เครื่อง/ชุด/คัน)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
8	สายยางสูบล้างน้ำขนาด 30 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ	44	/		
9	รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน 12 ล้อ พร้อมติดเครน 30 ตัน	11		/	
10	รถขุดดินตะขाप ขนาด 200 แรงม้า	22		/	
11	เครื่องกำหนดตำแหน่งพิกัดจาก ดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์	13		/	อยู่ระหว่างการ พิจารณาของ คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียน

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) โครงการอนุรักษ์ พันธุ์ พัฒนา และบริหารจัดการน้ำ เพื่อสนับสนุนการเกษตร
ของประชาชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน มีเครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ ให้หน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค (สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1- 11) สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

(5.2) บริหารจัดการน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรได้เพิ่มขึ้น 588,016 ไร่ต่อปี

(5.3) ประชาชนได้รับประโยชน์ในการอุปโภค-บริโภค 482,423 ครั้วเรือน หรือประชากร
กว่า 1.48 ล้านคน

(5.4) บรรเทาทุกข์และลดความสูญเสียจากภัยพิบัติด้านน้ำในพื้นที่ของประชาชน
ที่ประสบภัยได้ทันทั่วทั้ง

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.5.2 รายการสมทบงบประมาณที่ถูกพับไป ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1, 3, 5,
6, 7, 9, 11 กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 และกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าดำเนินการสำหรับโครงการ/รายการสมทบงบประมาณที่ถูกพับไป

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ โครงการ/รายการของกรมทรัพยากรน้ำ
ที่งบประมาณตกพับไป

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ โครงการ/
รายการที่ได้รับการสมทบงบประมาณที่ถูกพับไป จำนวน 26 รายการ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ โครงการ/รายการของกรมทรัพยากรน้ำที่งบประมาณตกพับไป ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 366.7768 ล้านบาท งบตามสัญญา/งบดำเนินการเอง จำนวน 19.9876 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 210.7917 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.20 ของงบประมาณตามสัญญา/งบดำเนินการเอง

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา จำนวน 26 รายการ ในช่วงวันที่ 3 กันยายน 2561 - 30 กันยายน 2568 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 73.08 โดยดำเนินโครงการ/รายการแล้วเสร็จ จำนวน 19 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 รายการ จากเป้าหมายจำนวน 26 รายการรายละเอียดดังตารางที่ 6 ดังนี้

ตารางที่ 6 สรุปผลการดำเนินงานรายการสมทบงบประมาณที่ถูกพับไป (ณ 30 กันยายน 2567)

หน่วยงาน	จำนวนโครงการ/ รายการตามแผน (แห่ง)	จำนวนโครงการ/รายการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (แห่ง)	จำนวนโครงการ/รายการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (แห่ง)
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1	1	-	1
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3	1	1	-
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5	5	5	-
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6	3	1	2
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7	3	3	-
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9	5	4	1
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11	3	3	-
กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2	3	-	3
กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา	2	2	-
รวม	26	19	7

รายละเอียดชื่อโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา และผลการดำเนินงาน ตามเอกสารภาคผนวก ข หน้า 128 - 133

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : โครงการ/รายการของกรมทรัพยากรน้ำที่งบประมาณตกพับไป ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.5.3 โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา ดำเนินการโดย กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา

วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อจัดหา และติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า จำนวน 119 สถานี
- (2) เพื่อดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ และระบบการแสดงผลข้อมูลและระบบบริการข้อมูล ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) เพื่อประชาสัมพันธ์ ชักชวนความเข้าใจ ให้ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเตือนภัยที่ได้พัฒนาจากโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ หมู่บ้านเสี่ยงอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากมีระบบเตือนภัยครอบคลุม จำนวนไม่น้อยกว่า 119 หมู่บ้าน

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- (1) สถานีเตือนภัยล่วงหน้าด้วยปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 119 สถานี
- (2) การเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน - ดินถล่ม เป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทันต่อเหตุการณ์

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ หมู่บ้านที่เสี่ยงต่ออุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา ได้มีระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ที่มีประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยในอนาคต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวังเตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

- (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 93.9412 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 93.4000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 21.9490 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.5 ของงบประมาณตามสัญญา
- (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 15 มิถุนายน 2567 - 9 มิถุนายน 2568 คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
- (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 19.75 โดยดำเนินการศึกษา ทบทวน ระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ศึกษา ทบทวนตำแหน่งที่ตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติในพื้นที่ราบเชิงเขาในพื้นที่เป้าหมาย จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดที่ตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำอัตโนมัติ
- (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ
- (5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : หมู่บ้านที่เสี่ยงอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา ได้มีระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) จำนวน 119 สถานี ที่มีประสิทธิภาพ

ในการแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยในอนาคต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัดไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ การเฝ้าระวังเตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : การดำเนินงานล่าช้าจากแผนการดำเนินงานโครงการ เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้า

(7) จุดเด่นของโครงการ: ระบบเตือนภัยล่วงหน้า มีความพร้อมในการใช้งาน การเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

5.5.4 โครงการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ดำเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

วัตถุประสงค์

จัดเตรียมงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อม และการซ่อมแผนเผชิญเหตุ เฉพาะพื้นที่ เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและอะไหล่ เพื่อใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุก ยานพาหนะอุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าดำเนินการในการเผชิญเหตุ รวมถึงการจัดหาน้ำสะอาดในการอุปโภค-บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอะไหล่และค่าแรง เพื่อใช้สำหรับบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุก ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ

(2) ค่าดำเนินการบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ

(3) ค่าดำเนินการจัดหาน้ำสะอาดในการอุปโภค-บริโภค ที่ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ

(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤติน้ำ (น้ำท่วมและน้ำแล้ง) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง หรือเพื่อเตรียมการรองรับทั้งกรณีปกติ ซึ่งสามารถคาดหมายได้ว่าจะเกิดภาวะน้ำแล้งหรือภาวะน้ำท่วมในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีน้ำแล้งหรือน้ำท่วมเกิดขึ้นโดยฉับพลัน ได้รับความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดจากน้ำในด้านเกษตรกรรมและด้านอุปโภคและบริโภค

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ประชาชนและพื้นที่ที่ได้รับการช่วยเหลือ โดยการสูบน้ำ/แจกน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ สามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างทันเหตุการณ์ และมีงบประมาณเพื่อการเบิกจ่ายอย่างเพียงพอ

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 31.8796 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 27.9922 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.81 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการการสูบน้ำเพื่อบรรเทาภาวะภัยแล้งและอุทกภัย ได้จำนวน 138.55 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยเหลือประชาชนในด้านการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร โดย ด้านภัยแล้ง จำนวน 37 จังหวัด (870,828 ราย 239,531 ครัวเรือน 505,695 ไร่) และด้านอุทกภัย จำนวน 35 จังหวัด (642,086 ราย 252,458 ครัวเรือน 82,321 ไร่) รวมทั้งมีการแจกน้ำและแจกจ่ายน้ำสะอาด และดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งน้ำท่วม สำหรับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 จำนวน 11 แผน

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) มีงบประมาณที่พร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและอะไหล่เพื่อใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำ รถบรรทุก ยานพาหนะ อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าดำเนินงาน

(5.2) พื้นที่ที่ประสบภัยสภาวะวิกฤตน้ำได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ทั้งด้านการเกษตร อุปโภคและบริโภค

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.5.5 โครงการบริหารจัดการอนุรักษ์ พื้นที่ และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ
ดำเนินการโดย กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อประสานและติดตามการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ

(2) เพื่อชี้แจงนโยบายและติดตามการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนราชการภายนอกที่เกี่ยวข้อง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์การเอกชน ด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรมมหาชน กลุ่มผู้ใช้น้ำแหล่งน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำ เครือข่าย และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

(1) ประสานและติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะพื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 504 ครั้ง

(2) สัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำแบบบูรณาการ จำนวน 3 ครั้ง

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

(1) องค์กรที่ดูแลพื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งน้ำสามารถขับเคลื่อน กำกับ ดูแล ติดตามและ ประเมินผลในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการฯ

(2) ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (สทน. 1-11) มีแผนปฏิบัติการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ และขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นผลให้การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ สามารถพัฒนาแนวทางและขยาย ผลการดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ชุ่มน้ำ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ

(3) ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายมีความรู้ มีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะพื้นที่ชุ่มน้ำ และสามารถประเมิน ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะพื้นที่ชุ่มน้ำ (ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 19.9641 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 16.0976 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.63 ของงบประมาณตาม แผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 7 มิถุนายน 2567 - 30 กันยายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยมีการประสานและติดตามการ ดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 547 ครั้ง และรายงานผลการ ดำเนินงานของส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (สทน. 1-11) บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน จำนวน 30 ฉบับ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ (สทน. 1-11) มีแผนปฏิบัติการเพื่อประสานงาน การบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ และขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ สามารถพัฒนาแนวทางเพื่อขยายผลการดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมาย ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ชุ่มน้ำ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ต่อไป

(5.2) บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความรู้ในเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำหลังการสัมมนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (สัมมนาครั้งที่ 1 ร้อยละ 96.67 สัมมนาครั้งที่ 2 ร้อยละ 97.00 ครั้งที่ 3 ร้อยละ 99.00)

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ มีลักษณะเฉพาะตามภูมิภาคในขณะที่การใช้ประโยชน์แตกต่างกันตามภูมิสังคม ดังนั้นการประสานงาน รวมทั้งการบริหารจัดการของแต่ละพื้นที่จึงมีความแตกต่างกัน

5.5.6 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำนอกพื้นที่ชลประทาน ดำเนินการโดย กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อจัดตั้ง สนับสนุนและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ และเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
(2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ใช้น้ำและเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ

(3) เพื่อเผยแพร่และสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ คู คลองของประเทศ

(4) เพื่อแม่น้ำคูคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะของประเทศได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี มีการบริหารจัดการน้ำและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ อนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ คณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนราชการ ภายนอกที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรมหาชน กลุ่มผู้ใช้น้ำแหล่งน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำ ประชาชน เยาวชน

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

(1) จัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ (แหล่งน้ำที่กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินการก่อสร้างและบำรุงรักษา) จำนวน 180 กลุ่ม

(2) บริหารจัดการน้ำและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน (เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำ/เครือข่ายเดิม) จำนวน 150 กลุ่ม

(3) การจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 60 เครือข่าย

(4) การเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ใช้น้ำและเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ จำนวน 60 กลุ่ม

(5) การอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 30 ครั้ง

(6) การเผยแพร่ให้ความรู้และเสริมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ จำนวน 30 ครั้ง

(7) การจัดทำหนังสือโครงการต้นแบบการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 ครั้ง

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

การขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ รวมถึงแม่น้ำ คู คลองของประเทศที่บูรณาการร่วมกับภาคประชาชน ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี ทรัพยากรน้ำ

ได้รับการอนุรักษ์โดยมีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ปี 2561 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 18.0000 ล้านบาท งบประมาณตามสัญญา/งบดำเนินการเอง จำนวน 17.9967 ผลการเบิกจ่าย จำนวน 16.5629 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของงบประมาณตามสัญญา/งบดำเนินการเอง

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน ส่วนกลาง วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 - 12 พฤศจิกายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ส่วนภูมิภาค 7 มิถุนายน 2567 - 30 กันยายน 2567

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 97.00 โดยมีการจัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ (แหล่งน้ำที่กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการก่อสร้างและบำรุงรักษา) จำนวน 183 กลุ่ม การบริหารจัดการน้ำและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน (เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำ/เครือข่ายเดิม) จำนวน 152 กลุ่ม การจัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 61 เครือข่าย การเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ใช้น้ำและเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรผู้ใช้น้ำ จำนวน 60 กลุ่ม การอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 30 ครั้ง การเผยแพร่ให้ความรู้และเสริมสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ จำนวน 33 ครั้ง และ การจัดทำหนังสือโครงการต้นแบบการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

การขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ รวมถึงแม่น้ำ คู คลองของประเทศบูรณาการร่วมกับภาคประชาชน ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี ทรัพยากรน้ำได้รับการอนุรักษ์โดยมีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ปี 2561 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ แหล่งน้ำได้รับการดูแลรักษา บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อขัดแย้งการใช้น้ำในพื้นที่ และเกิดความเข้มแข็งที่จะดูแลรักษาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ด้วยตนเอง สมาชิกได้รับการจัดสรรน้ำอย่างเพียงพอสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.5.7 โครงการจัดทำรายงาน National Report ของประเทศไทยตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ดำเนินการโดย กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อจัดทำรายงาน National Report ของประเทศไทย

(2) เพื่อรายงาน National Report ของประเทศไทย และเผยแพร่ข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ หน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่อนุรักษ์ ป่าไม้ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศ

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- (1) รายงาน National Report ของประเทศไทย จำนวน 1 ชุด
- (2) เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 300 ชุด

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

(1) พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับระหว่างประเทศ ระดับนานาชาติและระดับชาติ 112 แห่ง มีการติดตามการดำรงอยู่ และควบคุมป้องกันการบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์

(2) เป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 4.7985 ล้านบาท งบประมาณตามสัญญา จำนวน 4.6200 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.9240 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 - 29 พฤศจิกายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 50.00 โดยมีการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการฯ จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 269 คน การดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จำนวน 7 ครั้ง เนื้อหาครอบคลุมทั้ง 15 แรชชาร์ไซต์ มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 282 คน การจัดส่ง (ร่าง) National Report ฉบับภาษาไทย และร่วมชี้แจงข้อมูลในการประชุมคณะกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วเสร็จ และการจัดส่ง (ร่าง) Infographic แล้วเสร็จ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์บางข้อ เพื่อให้ได้รับข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงาน National Report ของประเทศไทย โดยขณะนี้ได้รับข้อมูล ประกอบด้วย

(4.1) แผนการดำเนินงาน แผนการปฏิบัติของบุคลากร แผนการส่งงานแผนการเบิกจ่ายและแผนการจัดประชุม การออกภาคสนาม การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งแนวทางการดำเนินงาน และกรอบแนวคิดตามขอบเขตการดำเนินงาน

(4.2) กำหนดรายละเอียดการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) พร้อมทางเลือกจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ สถานที่จัดประชุม เสนอต่อกรมทรัพยากรน้ำให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ

(4.3) แผนปฏิบัติการในการจัดทำ National Report รายข้อ

(4.4) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิในการจัดทำ National report พร้อมอธิบายความเกี่ยวข้องในการตอบแบบฟอร์ม National Report รายข้อ เพื่อจัดทำคำถามสำหรับการเตรียมข้อมูลของหน่วยงานที่จะเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) รายหน่วยงาน

(4.5) แผนการดำเนินงานในการจัดทำเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่งประกอบด้วย (ร่าง) เนื้อหาวิดิทัศน์ สำหรับการประชาสัมพันธ์โครงการและนำเสนอสรุปผลการจัดทำ รายงาน National Report ในภาพรวม และวิดิทัศน์เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับระหว่างประเทศ ระดับนานาชาติและระดับชาติ 112 แห่ง มีการติดตามการดำรงอยู่ และ ควบคุมป้องกันการบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์

(5.2) เป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงสามารถดำเนินการได้บางส่วนวิธีการแก้ไขปัญหาดำเนินการ โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานบริษัทที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

5.5.8 โครงการสนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการในพื้นที่ชุ่มน้ำ
ดำเนินการโดย กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำและคณะทำงานวิชาการ พื้นที่ชุ่มน้ำ

(2) เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำและคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมทั้งประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

(1) การประชุมคณะกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 5 ครั้ง

(2) การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 10 ครั้ง

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

(1) พื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการดูแล ติดตาม และควบคุมป้องกันการบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์

(2) เป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1.9095 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.35529 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.61 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 7 มิถุนายน 2567 - 30 กันยายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ทั้งนี้ คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างสำหรับโครงการผลิตสื่อเพื่อเสริมสร้างการรับรู้และสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ วงเงิน 1.5400 ล้านบาท ภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2567 สัญญา 180 วัน สิ้นสุดวันที่ 20 เมษายน 2568

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 50.00 โดยมีการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 1 ครั้ง การประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 1 ครั้ง ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการผลิตสื่อเพื่อเสริมสร้างการรับรู้และสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ในวงเงินงบประมาณ 1.5400 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างภายในวันที่ 23 ตุลาคม 2567 และสัญญาสิ้นสุดลงวันที่ 20 เมษายน 2568

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) พื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการดูแล ติดตาม และควบคุมป้องกันการบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์

(5.2) เป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 ล่าช้า ทำให้ระยะเวลาดำเนินการน้อยกว่าปกติ เมื่อดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับจัดประชุม จำนวน 13 ครั้ง จึงสามารถจัดประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 และจัดการประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2567 ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับทางราชการ กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้รับความเห็นชอบให้ปรับกิจกรรมและงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการผลิตสื่อเพื่อเสริมสร้างการรับรู้และสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

5.5.9 โครงการจัดทำแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ำ ดำเนินการโดย กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ แผนแม่บท แผนพัฒนา ผังน้ำ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) เพื่อรวบรวมปัญหาของแม่น้ำลำคลองแหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำในแต่ละพื้นที่ ทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศพร้อมทั้งความต้องการของประชาชนที่มีส่วนได้เสียในทรัพยากรน้ำสาธาณะนั้น

(3) เพื่อจัดทำแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำลำคลองแหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน (เฉพาะหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง) และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ บำรุง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรน้ำสาธารณะ ในประเด็นที่เกี่ยวกับการทำงานตามหมวด 6 มาตรา 78 หรืออื่นๆ

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ หน่วยงาน/ องค์กร/ กลุ่มผู้ใช้น้ำแหล่งน้ำ/ เครือข่าย และภาคประชาชน ที่มีหน้าที่อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศ

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

(1) ข้อมูล มาตรฐาน กฎหมาย แผนแม่บท แผนพัฒนา ผังน้ำ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง แม่น้ำลำคลองแหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำ และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2) แผนปฏิบัติการสำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำลำคลองแหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำ

(3) แผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ำ

(4) สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

แผนการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติการ ของหน่วยงานหลักต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับ ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงานหน่วยงานรับผิดชอบ แนวทางการขับเคลื่อน ประเด็นช่องว่างที่สอดคล้องกับ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20ปี (2561-2580) ของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รวมทั้งแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ในภาพรวม ระดับกิจกรรมและระดับหน่วยงาน และแสดงถึงภาระรับผิดชอบของหน่วยงาน ตลอดจนเป็นกลไกผลักดันให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 25.0000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 8.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.00 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 29 มิถุนายน 2567 - 25 มีนาคม 2568 อยู่ระหว่างดำเนินการ

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 32.00 โดยมีจำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน จำนวน 1 เรื่อง อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลบางส่วน ข้อมูล มาตรฐาน กฎหมาย แผนแม่บท แผนพัฒนา ผังน้ำ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง แม่น้ำลำคลองแหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำ และแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุดข้อมูล อยู่ระหว่างดำเนินการ แผนปฏิบัติการสำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำลำคลองแหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 1 แผน อยู่ระหว่างดำเนินการ แผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติการ ของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน

หน่วยงานรับผิดชอบแนวทางการขับเคลื่อน ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (2561-2580) ของ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และแนวทางการติดตามและประเมินผล จำนวน 1 แผน อยู่ระหว่างดำเนินการ สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์บางข้อ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ดำเนินงานในส่วนการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน และรวบรวมเอกสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดค่านิยมและแนวคิดในการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการจัดทำ (ร่าง) แผนการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ ลำคลองแหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) พื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการดูแล ติดตาม และควบคุมป้องกันการบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ ที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์

(5.2) เป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ได้รับงบประมาณล่าช้า จึงดำเนินการได้ร้อยละ 32 เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน และรวบรวมเอกสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดค่านิยม และแนวคิดในการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการจัดทำ (ร่าง) แผนการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ ลำคลองแหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำ วิธีการแก้ไขปัญหาดำเนินการ โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ได้เร่งรัดและติดตามการดำเนินงานบริษัทที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

5.5.10 โครงการตรวจกำกับ และส่งเสริมการอนุญาตและควบคุมการใช้น้ำ ตามพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ (เหลือจ่าย) ดำเนินการโดย กองการจัดสรรน้ำ วัตถุประสงค์

(1) เพื่อออกใบอนุญาตใช้น้ำ กำกับ ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการการอนุญาตใช้น้ำ ประเภทที่สองและสามสำหรับน้ำที่ไม่ใช่น้ำจากทางน้ำชลประทานทั่วประเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

(2) เพื่อติดตาม รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลและนำเข้าข้อมูลการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และประเมินผลการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะทั่วประเทศ รวมทั้งกำหนด มาตรการจัดสรรทรัพยากรน้ำของประเทศ

(3) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และให้บริการการอนุญาตใช้น้ำ และควบคุมการใช้น้ำให้แก่ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ เอกชนทั่วประเทศ

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ

(1) ประชาชนผู้ใช้น้ำที่เข้าข่ายการต้องขอรับใบอนุญาตใช้น้ำประเภทที่สองและสาม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎกระทรวงกำหนด ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ทั่วประเทศ

(2) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำ ทั้งภายในกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย (สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ทสจ.)

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- (1) ให้บริการในการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำประเภที่สองและสามครบจำนวนตามคำขอร้อยละ 100
- (2) จัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการอนุญาตใช้น้ำ ค่าใช้น้ำ ค่าปรับ และอื่นๆ จากผู้รับใบอนุญาตได้ครบจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- (3) ตรวจสอบ ควบคุม กำกับและส่งเสริมการอนุญาตใช้น้ำให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

การบริการอนุญาตและควบคุมกำกับการใช้ทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ทั่วประเทศ ได้รับการกำกับ ดูแล ติดตามให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและอำนวย ความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการ

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

- (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 1.3502 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1.3446 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.58 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามแผน วันที่ 1 สิงหาคม 2567 - 30 กันยายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
- (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยให้บริการในการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำประเภที่สองและสามครบจำนวนตามคำขอ ร้อยละ 100.00 จัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการอนุญาตใช้น้ำ ค่าใช้น้ำ ค่าปรับ และอื่นๆ จากผู้รับใบอนุญาตได้ครบจำนวน ร้อยละ 100.00 ตรวจสอบ ควบคุม กำกับและส่งเสริมการอนุญาตใช้น้ำให้เป็นไปตามกฎหมาย ร้อยละ 80.00
- (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ
- (5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :
การบริการอนุญาตและควบคุมกำกับการใช้ทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ทั่วประเทศ ได้รับการกำกับ ดูแล ติดตามให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการ
- (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.6 โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

โครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงาน ดังนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนการสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 71 แห่ง จำนวนปริมาณน้ำต้นทุนจากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 28.36 ล้าน ลบ.ม. จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 15,962 ครัวเรือน จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ 30,004 ไร่ และความสำเร็จในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์สามารถจัดหาพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุน การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ รวมจำนวน 74 แห่ง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ ทำให้ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 12.22 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์รวม 13,315 ครัวเรือน และพื้นที่ได้รับประโยชน์รวม 24,413 ไร่ ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, และกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 สรุปการดำเนินงานดังนี้

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 937.3995 ล้านบาท งบตามสัญญา/งานทำเอง จำนวน 811.8751 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 404.5523 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.83 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : จำนวน 80 – 300 วัน ตามแต่ละสัญญา/งานทำเอง

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : จำนวนโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการทั้งหมด จำนวน 74 แห่ง แล้วเสร็จ 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.03 คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 54 แห่ง โดยสรุปรายหน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 สรุปผลการดำเนินงานรายหน่วยงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

หน่วยงาน	จำนวนโครงการตามแผน (แห่ง)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ (แห่ง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (แห่ง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (แห่ง)
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1	2	2	-	2
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2	9	10	1	9
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4	10	13	7	6
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5	2	2	2	-
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6	9	9	-	9
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7	4	4	-	4
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8	23	23	8	15
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9	5	5	-	5
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10	4	4	1	3
กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2	3	2	-	2
รวม	71	74	19	55

โดย จำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเกิดจากการโอนเปลี่ยนแปลงรายการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย รวมจำนวน 5 แห่ง และยกเลิกโครงการ จำนวน 2 แห่ง

รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา และผลการดำเนินงาน ตามเอกสารภาคผนวก ค หน้า 134 - 143 และ รายละเอียดรายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามเอกสารภาคผนวก ง หน้า 144 - 148

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 19 แห่ง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ ประชาชนสามารถใช้น้ำในด้านอุปโภค บริโภค การเกษตรได้เพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถเป็นแหล่งน้ำสำหรับช้างป่าและสัตว์ป่าได้ตามวัตถุประสงค์

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : โครงการที่กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการแล้วเสร็จ มีความจุเก็บกักน้ำ 0.493 ล้าน ลบ.ม. ประชาชนมีน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร จำนวน 2,654 ครัวเรือน และพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 2,709 ไร่

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : การดำเนินงานในแต่ละพื้นที่พบปัญหาที่แตกต่างกัน สรุปดังนี้

(6.1) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 : ติดปัญหา การหยุดงาน การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า และมีการแก้ไขแบบแปลน

(6.2) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 : ผู้รับจ้างมีการขอหยุดงาน เนื่องจากโครงสร้างอาคารระบายน้ำบางส่วน มีพื้นที่รูก้ำเข้าไปในเขตธรณีสงฆ์ ซึ่งวัดได้อนุญาตให้ราษฎรในพื้นที่ก่อสร้างที่พัก

อาศัย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ผู้รับจ้างจึงขอหยุดสัญญาไว้ก่อนชั่วคราว เพื่อดำเนินการแก้ไขแบบแปลน หากแล้วเสร็จก็สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้

(6.3) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 : โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จหรือดำเนินการล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานที่ไม่ใช่เหตุจากข้อบกพร่องของส่วนราชการ ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ได้มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินงาน และมีมติที่ประชุมร่วมกับผู้รับจ้างแล้ว และ กรณีผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานที่ไม่ใช่เหตุจากข้อบกพร่องของส่วนราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ได้มีหนังสือแจ้งการเรียกค่าปรับ

(6.4) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 :

(6.4.1) อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่กรมอุทยานฯ จำนวน 2 โครงการ และ กรมป่าไม้ จำนวน 2 โครงการ

(6.4.2) โครงการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำวังจิก หมู่ที่ 8 ตำบลไพร่เดียว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีปริมาณน้ำท่วมสูงเต็มความจุของอ่างเก็บน้ำ และผู้รับจ้างไม่สามารถผันน้ำออกจากโครงการได้เนื่องจากจะกระทบพื้นที่การเพาะปลูก และสวนผลไม้จำนวนมาก

(6.4) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 :

(6.4.1) ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า

(6.4.2) พื้นที่ดำเนินโครงการได้รับผลกระทบจากวาตภัยและอุทกภัย

(6.4.3) ประชาชนในพื้นที่ต้องการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ที่จะดำเนินการปรับปรุงตามโครงการ

(6.4.4) ปัญหาและขั้นตอนของหน่วยงานที่ต้องขออนุญาตก่อนเข้าดำเนินงาน เช่น การดำเนินโครงการในพื้นที่ป่า จึงทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามสัญญา

(6.5) กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 :

(6.5.1) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแขง บ้านหนองหัววัว ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้รับอนุมัติแบบแปลนแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำแนบท้ายสัญญา เพื่อดำเนินการเบิกเงิน คาดว่าแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2568

(6.5.2) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงขามเปี้ย ตำบลโคกกว้าง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ อยู่ระหว่างยกเลิกสัญญา และคัดเลือกผู้รับจ้างรายใหม่

(6.5.3) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำอิง (หนองเล็งทราย-กว๊านพะเยา) อำเภอเมืองแม่ใจ จังหวัดพะเยา อยู่ระหว่างประสานงานกับคู่สัญญาในการจ่ายเงินตามบที่ได้รับจัดสรร และอยู่ระหว่างคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง

(7) แนวทางการดูแลบำรุงรักษาโครงการ :

(7.1) จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้ร่วมกันดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดการใช้น้ำอย่างเป็นธรรม ลดข้อขัดแย้งหรือกรณีพิพาทจากการใช้น้ำในแหล่งน้ำ

(7.2) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์ร่วมกันในแหล่งน้ำสาธารณะ

(7.3) มีการติดตามและประเมินผลโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จอยู่เป็นระยะ

(7.4) จัดทำคู่มือพร้อมทั้งจัดอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาโครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับถ่ายโอนภารกิจและกลุ่มผู้ใช้งาน เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

(8) จุดเด่นของโครงการ :

(8.1) สามารถกักเก็บปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ทำให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง

(8.2) เป็นโครงการสนับสนุนโครงการพัชรสุธาธารนุรักษ์ จำนวน 1 โครงการ

(9) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : สามารถพัฒนาต่อยอดโครงการเพิ่มเติมเพื่อกระจายน้ำไปสู่ประชาชนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้

5.7 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงาน ดังนี้

วัตถุประสงค์ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โดยการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ และอนุรักษ์ ปรับปรุง พื้นฟู พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อกระจายน้ำไปสู่พื้นที่เป้าหมาย

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน พัฒนาแหล่งน้ำโดยคำนึงถึงสมดุลน้ำ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 271 แห่ง จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 49,938 ครัวเรือน จำนวนพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ 112,332 ไร่ และความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยสามารถพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โดยการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ และอนุรักษ์ ปรับปรุง พื้นฟู พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อกระจายน้ำไปสู่พื้นที่เป้าหมาย ซึ่งผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ รวมจำนวน 319 แห่ง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ ทำให้มีความจุเก็บกักน้ำรวม 45.88 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์รวม 51,818 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์รวม 132,562 ไร่ ดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1-11 สรุปการดำเนินงานดังนี้

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 3,006.0819 ล้านบาท งบตามสัญญา/งานทำเอง จำนวน 3,974.4412 ล้านบาท (งานปีเดียว จำนวน 313 แห่ง มูลค่า 2,961.6679 ล้านบาท และงบผูกพัน จำนวน 6 แห่ง มูลค่า 1,081.5661 ล้านบาท) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,197.3179 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.13 ของงบประมาณตามสัญญา/งานทำเอง

(2) ระยะเวลา : จำนวน 15 - 315 วัน ตามแต่ละสัญญา/งานทำเอง

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : จำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการทั้งหมด จำนวน 319 แห่ง แล้วเสร็จ จำนวน 58 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.18 ความจุเก็บกักน้ำ 4.94 ล้าน ลบ.ม. จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์ 14,542 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน 33,248 ไร่ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 261 แห่ง ความจุน้ำเก็บกัก 39.37 ล้าน ลบ.ม. จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์ 35,396 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน 79,084 ไร่ โดยสรุปรายหน่วยงาน รายละเอียดดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 สรุปผลการดำเนินงานรายหน่วยงานโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

หน่วยงาน	จำนวนโครงการตามแผน (แห่ง)	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ (แห่ง)	ดำเนินการแล้วเสร็จ (แห่ง)	อยู่ระหว่างดำเนินการ (แห่ง)
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1	51	92	15	77
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2	10	12	3	9
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3	16	18	4	14
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4	64	65	26	39
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5	13	15	2	13
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6	8	8	1	7
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7	9	10	0	10
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8	14	13	3	10
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9	33	33	1	32
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10	44	44	0	44
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11	9	9	3	6
รวม	271	319	58	261

โดย จำนวนโครงการที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย จำนวน 48 แห่ง เกิดจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 51 แห่ง และมีการยกเลิกโครงการ จำนวน 3 แห่ง รายละเอียดโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา และผลการดำเนินงาน ตามเอกสารภาคผนวก จ หน้า 149 - 187 และ รายละเอียดรายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามเอกสารภาคผนวก ฉ หน้า 188 - 190

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 58 แห่ง สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยการก่อสร้างระบบกระจายน้ำช่วยให้ประชาชนนำน้ำไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านการเกษตร อุปโภค และบริโภคได้อย่างสะดวกและทั่วถึง

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ : โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีความจุเก็บกักน้ำรวม 4.94 ล้าน ลบ.ม. ประชาชนมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และการเกษตร จำนวน 14,542 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ จำนวน 33,248 ไร่

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : การดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ พบปัญหาแตกต่างกัน สรุปดังนี้

(6.1) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 : ติดปัญหาการแก้ไขแบบแปลน

(6.2) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 : โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากผู้รับจ้างหยุดงานจากปัญหาไม่สามารถระบายน้ำออกจากแหล่งน้ำโครงการได้ เพราะบริเวณรอบโครงการยังไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ได้กำชับให้ผู้ควบคุมงานเร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จตามกำหนด

(6.3) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5 : เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้า จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณเดียว ทั้งนี้หน่วยงานมีการแก้ไขรายละเอียดในการก่อสร้างทำให้ล่าช้ากว่าแผนที่ตั้งไว้

(6.4) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 : ติดปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่กรมป่าไม้ จำนวน 1 โครงการ

(6.5) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 : ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า พื้นที่ดำเนินโครงการได้รับผลกระทบจากวาตภัยและอุทกภัย ประชาชนในพื้นที่ต้องการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำที่จะดำเนินการปรับปรุงตามโครงการ ปัญหาและขั้นตอนของหน่วยงานที่ต้องขออนุญาตก่อนเข้าดำเนินงาน เช่นการดำเนินโครงการในพื้นที่ป่า จึงทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามสัญญา

(6.6) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 : เนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำท่วมบริเวณโครงการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้

(7) แนวทางการดูแลบำรุงรักษาโครงการ :

(7.1) จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และให้ความรู้การบริหารจัดการน้ำ การใช้ประโยชน์ และการดูแลรักษาแหล่งน้ำ เพื่อให้ร่วมกันดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดการใช้น้ำอย่างเป็นธรรม ลดข้อขัดแย้งหรือกรณีพิพาทจากการใช้น้ำในแหล่งน้ำ

(7.2) จัดทำคู่มือ พร้อมทั้งจัดอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาโครงการ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับถ่ายโอนภารกิจ และกลุ่มผู้ใช้งาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการใช้ประโยชน์ของโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

(8) จุดเด่นของโครงการ : โครงการระบบกระจายน้ำสามารถใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบโซล่าเซลล์ สามารถกระจายน้ำให้ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอและทั่วถึง และประชาชนมีน้ำสะอาดสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตร

(9) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ : ควรมีการขยายเขตท่อส่งน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อกระจายน้ำให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงในบางโครงการที่ประชาชนใช้สำหรับอุปโภค บริโภคควรเพิ่มระบบกรองน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดียิ่งขึ้น ดำเนินการโอนทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

5.8 โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงาน ดังนี้

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การศึกษา และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงผลักดันให้เกิดกลไกสนับสนุนด้านการบริหารจัดการน้ำ

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไกการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จำนวน 14 เรื่อง

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดจำนวน 14 เรื่อง โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 เรื่อง มีรายละเอียดแต่ละโครงการ ดังนี้

5.8.1 โครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำหนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำหนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย โดยรวบรวมจากผลการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงสำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำ ด้านทรัพยากรน้ำทางกายภาพ ทรัพยากร ทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การให้บริการทางระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ และจัดทำรายงานสถานภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำ

(2) เพื่อจัดทำรายงานแผนหลักการอนุรักษ์ พื้นที่ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่หนองกอมเกาะ โดยบูรณาการแผนฯ ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2580) แผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย และแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3) เพื่อจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการอนุรักษ์พื้นที่ระบบนิเวศและทรัพยากร ธรรมชาติ ในพื้นที่หนองกอมเกาะ ให้มีความสมดุลและยั่งยืน

(4) เพื่อสำรวจและออกแบบ โดยจัดทำแบบสำรวจภูมิประเทศ แบบแสดงลักษณะชั้นดินของหนองกอมเกาะ แบบก่อสร้าง (Construction Drawing of Bidding) และรายการประกอบแบบ (Specification) ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ออกแบบรายละเอียดโครงการ พร้อมจัดทำเอกสารประมาณราคาก่อสร้าง เอกสารประกอบการของบประมาณ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่หนองกอมเกาะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ

ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

รายงานแผนหลักการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

พื้นที่ชุ่มน้ำหนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย มีความสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและประชาชนในพื้นที่

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 58.8116 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 58.8000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 33.8100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.50 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 20 มิถุนายน 2567 - 15 พฤษภาคม 2568 คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 26.16 โดยดำเนินการดังนี้

(3.1) ทบทวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากร ธรรมชาติของพื้นที่ชุ่มน้ำ และพื้นที่เกี่ยวข้องในระบบลุ่มน้ำรวมถึงพื้นที่ชุ่มน้ำหนองกอมเกาะ

(3.2) ทบทวนสภาพปัญหาของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองกอมเกาะ โดยสามารถจำแนกสภาพปัญหาของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองกอมเกาะออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ สภาพปัญหาด้านกายภาพ สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สภาพปัญหาด้านสังคม และสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการ

(3.3) ทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี แผนงานโครงการทั้งในอดีตและปัจจุบันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3.4) กำหนดขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ำหนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย เพื่อบริหารจัดการ (Wetland Zoning) ตามแนวคิดการแบ่งเขตสงวนชีวมณฑล (Biosphere Reserve Zonation Concept) ในการ

กำหนดเขตของแรมซาร์ไซต์ ที่เสนอไว้ใน Ramsar Handbooks เล่มที่ 18 และแนวทางการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ (2566)

(3.5) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2567 และวันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2567 โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ผู้นำชุมชน ประชาชน กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มชาวประมงในพื้นที่) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/รับผิดชอบการจัดทำรายงาน หน่วยงานราชการระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน/องค์กรพัฒนาเอกชน/สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ จำนวน 4 เวที รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 253 คน ดังนี้ เวทีที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เวทีที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องอู่สุทธราชเทศบาลตำบลปะโคเทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เวทีที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี่ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เวทีที่ 4 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

รายงานสถานภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย รายงานแผนหลัก
รายงานการศึกษาความเหมาะสม ผลการสำรวจและออกแบบ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.8.2 โครงการศึกษาความเหมาะสมสำรวจ ออกแบบ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองอ่าง จังหวัดเชียงราย
เพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์น้ำ

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำหนองอ่าง จังหวัดเชียงราย โดยรวบรวมจากผลการศึกษาที่ผ่านมา และสำรวจสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำ ทางด้านทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การให้บริการทางระบบนิเวศ และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ จัดทำรายงานสถานภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำและ Ramsar Information Sheet

(2) เพื่อจัดทำแผนหลักการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองอ่าง โดยบูรณาการแผนฯ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม และแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

(3) เพื่อจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองอ่าง ให้มีความสมดุลและยั่งยืน จำนวน 1 โครงการ

(4) เพื่อสำรวจและออกแบบโครงการที่ได้รับการคัดเลือกในขั้นตอนการจัดทำรายงานแผนหลักการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองฮ่าง จำนวน 1 โครงการ พร้อมการจัดทำเอกสารประมาณราคาก่อสร้าง เอกสารประกอบการของบประมาณ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ

ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองฮ่าง จังหวัดเชียงราย

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

รายงานแผนหลักการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองฮ่าง จังหวัดเชียงราย

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

พื้นที่ชุ่มน้ำหนองฮ่าง จังหวัดเชียงราย มีความสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและประชาชนในพื้นที่

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 58.8116 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 58.8000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 33.8100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.50 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 20 มิถุนายน 2567 - 15 พฤษภาคม 2568 คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 26.02 โดยดำเนินการดังนี้

(3.1) ทบทวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่ชุ่มน้ำ และพื้นที่เกี่ยวข้องในระบบลุ่มน้ำ รวมถึงพื้นที่ชุ่มน้ำหนองฮ่าง

(3.2) ทบทวนสภาพปัญหาของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองฮ่างโดยสามารถจำแนกสภาพปัญหาของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองฮ่างออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ สภาพปัญหาด้านกายภาพ สภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สภาพปัญหาด้านสังคม และสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการ

(3.3) ทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี แผนงานโครงการทั้งในอดีตและปัจจุบันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3.4) จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เพื่อชี้แจงกรอบแนวคิด (Conceptual Design Plan) การวางแผนโครงการเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่และนำเสนอร่างแผนหลักการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองฮ่าง ซึ่งได้มีจัดประชุมทั้งหมด 3 เวที โดยมีกำหนดการจัดประชุมในวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรุ่งตะวัน องค์การบริหารส่วนตำบลทานตะวัน วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวงัม และเวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงคำ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

รายงานสถานภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำหนองฮ่าง จังหวัดเชียงราย รายงานแผนหลัก
รายงานการศึกษาความเหมาะสม ผลการสำรวจและออกแบบ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

**5.8.3 โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคใต้
เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** ดำเนินการโดย กองวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์น้ำ

วัตถุประสงค์

ศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก
ที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติอื่น ๆ ในพื้นที่ภาคใต้

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ

(1) ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ทราบถึงปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 และ 10

(3) ข้อมูลรายงานให้ผู้บริหารกรม

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก จำนวน 20 แห่ง

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

(1) ประชาชนในพื้นที่ได้ข้อมูลสถานการณ์น้ำในแหล่งน้ำ เพื่อการปรับแผนการใช้น้ำ
การจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมการใช้น้ำ และช่วยลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน

(2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลจากการตรวจวัด ไปใช้ในการติดตามสถานการณ์น้ำ
การเฝ้าระวัง เตือนภัย และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 18.0428 ล้านบาท
งบตามสัญญา จำนวน 18.0428 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 2.6850 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.00
ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 22 มิถุนายน 2567 - 17 เมษายน 2568 คาดว่า
จะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 32.12 โดยดำเนินการดังนี้

(3.1) กิจกรรมหลัก 100 การเตรียมงาน การกำหนดแนวคิดในการดำเนินงานโครงการ
การจัดทำแผนการดำเนินโครงการ และรายงาน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในรายละเอียด 110 การเตรียมงาน
120 การกำหนดแนวคิดในการดำเนินงานโครงการ 130 การจัดทำแผนการดำเนินโครงการ

(3.2) กิจกรรมหลัก 200 การศึกษา ทบทวน สำรวจ วิเคราะห์ และพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในรายละเอียด 210 การศึกษา ทบทวนความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ 220 การศึกษา ทบทวนสภาพพื้นที่โครงการ 230 การศึกษา ทบทวน สำรวจ และวิเคราะห์ในกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกแหล่งน้ำที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสม 240 การสำรวจฐานแหล่งน้ำในพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า 20 แหล่งน้ำที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 250 การศึกษา ทบทวน และพัฒนาการกำหนดเงื่อนไข เกณฑ์การออกแบบ มาตรฐานอุปกรณ์ และวิธีการติดตั้ง

(3.3) กิจกรรมหลัก 500 การศึกษา ทบทวน พัฒนากำหนดเกณฑ์วิกฤตน้ำ (น้ำท่วมและน้ำแล้ง) ในแหล่งน้ำรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำของแหล่งน้ำ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในรายละเอียด 510 การศึกษา วิเคราะห์เว็บไซต์ในปัจจุบันที่นำเสนอข้อดี ข้อเสีย ข้อเสนอแนะ และการเปรียบเทียบ รูปแบบเว็บไซต์ 550 การศึกษา วิเคราะห์และสรุปความต้องการ (Web Application และ Mobile Application) 560 การศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ โดยแสดงแนวคิดและสถาปัตยกรรมระบบของโครงการ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) มีข้อมูลปริมาณน้ำต้นทุนและศักยภาพของแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำ

(5.2) สำนักงานทรัพยากรน้ำ สามารถทราบถึงความสามารถในการส่งน้ำให้กับพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำหรือพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดน้ำท่วมตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำได้

(5.3) เกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้รับความช่วยเหลือในภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างมีแบบแผนและมีประสิทธิภาพ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.8.4 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพในกลุ่มน้ำหลักและสาขา (โขง ชี มูล) ดำเนินการโดยกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อบำรุงรักษา/ซ่อมปรับปรุงหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดในสถานีสนาม ตลอดจนปรับแต่ง พร้อมสอบเทียบอุปกรณ์ให้สามารถตรวจวัดข้อมูลได้ถูกต้อง สมบูรณ์ และได้มาตรฐานของการใช้งาน

(2) เพื่อบำรุงรักษา/ซ่อมปรับปรุงหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดของระบบ Hardware และ Software ในสถานีหลัก ประกอบด้วย ระบบควบคุมและสื่อสารทางไกลอัตโนมัติ (Scada system) ระบบฐานข้อมูล แบบจำลองเพื่อการพยากรณ์และบริหารจัดการน้ำ และระบบแสดงผลผ่าน Website ให้ทันสมัยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) เพื่อบำรุงรักษา/ซ่อมปรับปรุงหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดของระบบ Hardware และ Software ในสถานี่รองให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ

(1) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำลุ่มน้ำโขง ชี และมูล

(2) ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

มีระบบตรวจวัดทางไกลอัตโนมัติในพื้นที่ลุ่มน้ำเป้าหมาย ประกอบด้วยโครงข่ายระบบตรวจวัดทางไกลอัตโนมัติในพื้นที่ลุ่มน้ำเป้าหมาย, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และใช้ในการเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย ยามเกิดวิกฤติน้ำ จำนวน 50 สถานี

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการโครงการ

(1) มีโครงข่ายการตรวจวัดข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติอย่างเป็นระบบ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 50 สถานี

(2) มีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำที่มีความแม่นยำและมีความถูกต้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดความสูญเสียด้านชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชน

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 49.5831 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 49.5831 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 7.4370 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 28 มิถุนายน 2567 - 23 เมษายน 2568 คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 16.75 โดยดำเนินการดังนี้

ศึกษาทบทวนการซ่อมแซมปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ ในลุ่มน้ำหลักและสาขา (โขง ชี มูล)

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการโครงการ :

(5.1) มีระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติแบบต่อเนื่องตามเวลาจริงในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ชี และมูล

(5.2) มีแบบจำลองคณิตศาสตร์ สำหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ การเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย ในช่วงเกิดวิกฤติน้ำ

(5.3) มีระบบฐานข้อมูลในด้านทรัพยากรน้ำ ระบบช่วยตัดสินใจ ระบบเชื่อมโยงข้อมูล และระบบการนำเสนอข้อมูลเตือนภัยด้านทรัพยากรน้ำ

(5.4) เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำได้รับการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากโครงการ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.8.5 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา) ดำเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อบำรุงรักษา/ซ่อมปรับปรุงหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดในสถานีสนาม ตลอดจน ปรับแต่ง พร้อมสอบเทียบอุปกรณ์ให้สามารถตรวจวัดข้อมูลได้ถูกต้อง สมบูรณ์ และได้มาตรฐานของการใช้งาน

(2) เพื่อบำรุงรักษา/ซ่อมปรับปรุงหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดของระบบ Hardware และ Software ในสถานีหลัก ประกอบด้วย ระบบควบคุมและสื่อสารทางไกลอัตโนมัติ (Scada system) ระบบฐานข้อมูล แบบจำลองเพื่อการพยากรณ์และบริหารจัดการน้ำ และระบบแสดงผลผ่าน Website ให้ทันสมัยและสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

(3) เพื่อบำรุงรักษา/ซ่อมปรับปรุงหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดของระบบ Hardware และ Software ในสถานีรองให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

(4) เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้งานและดูแล บำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ

(1) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

(2) ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

มีระบบตรวจวัดทางไกลอัตโนมัติในพื้นที่ลุ่มน้ำเป้าหมาย ประกอบด้วยโครงข่ายระบบตรวจวัดทางไกลอัตโนมัติในพื้นที่ลุ่มน้ำเป้าหมาย, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และใช้ในการเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย ยามเกิดวิกฤติน้ำ จำนวน 11 สถานี

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

(1) มีโครงข่ายการตรวจวัดข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติอย่างเป็นระบบ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 11 สถานี

(2) มีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำที่มีความแม่นยำและมีความถูกต้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดความสูญเสียด้านชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชน

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 21.8021 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 21.8021 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 3.2700 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 28 มิถุนายน 2567 - 23 เมษายน 2568 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 16.75 โดยดำเนินการดังนี้

ศึกษาทบทวนการซ่อมแซมปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา)

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) มีระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติแบบต่อเนื่องตามเวลาจริงในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

(5.2) มีแบบจำลองคณิตศาสตร์ สำหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ การเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย ในช่วงเกิดวิกฤติน้ำ

(5.3) มีระบบฐานข้อมูลในด้านทรัพยากรน้ำ ระบบช่วยตัดสินใจ ระบบเชื่อมโยงข้อมูล และระบบการนำเสนอข้อมูลเตือนภัยด้านทรัพยากรน้ำ

(5.4) เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำได้รับการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากโครงการ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.8.6 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ดำเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

วัตถุประสงค์

(1) พัฒนา ปรับปรุงระบบและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพดั้งเดิม

(2) เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมขลา

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ

(1) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากทรัพยากรน้ำ

(2) ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

(1) มีโครงข่ายการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในพื้นที่เป้าหมาย

(2) มีข้อมูลที่สามารถเป็นประโยชน์และใช้ในการเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย เมื่อเกิดวิกฤติน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูล เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เป้าหมายได้ทันที

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

มีระบบระบบติดตามสถานการณ์น้ำ ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด มีความพร้อมสามารถบริหารจัดการน้ำติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพลดความเสียหายในการบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 11.6796 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 11.6700 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1.7505 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของ งบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 27 มิถุนายน 2567 - 23 เมษายน 2568 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 18.00 โดยดำเนินการดังนี้

(3.1) ศึกษา สำรวจ ทบพจนจุดติดตั้งสถานีสนาม ความเหมาะสมของสถานี และวิเคราะห์สภาพพื้นที่บริเวณจุดติดตั้งสถานีสนาม

(3.2) จัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) มีระบบระบบติดตามสถานการณ์น้ำด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด มีความพร้อมสามารถบริหารจัดการน้ำติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพลดความเสียหายในการบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ

(5.2) เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำได้รับการอบรมใช้งานและการดูแลบำรุงรักษา ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบควบคุมและบันทึกสัญญาณภาพ ตลอดจนระบบไฟฟ้า และระบบเชื่อมโยงสัญญาณ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.8.7 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน) ดำเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ วัตถุประสงค์

(1) เพื่อบำรุงรักษา/ซ่อมปรับปรุงหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดในสถานีสนาม ตลอดจนปรับแต่ง พร้อมสอบเทียบอุปกรณ์ให้สามารถตรวจวัดข้อมูลได้ถูกต้อง สมบูรณ์ และได้มาตรฐานของการใช้งาน

(2) เพื่อบำรุงรักษา/ซ่อมปรับปรุงหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดของระบบ Hardware และ Software ในสถานีหลัก ประกอบด้วย ระบบควบคุมและสื่อสารทางไกลอัตโนมัติ (Scada

system) ระบบฐานข้อมูล แบบจำลองเพื่อการพยากรณ์และบริหารจัดการน้ำ และระบบแสดงผลผ่าน Website ให้ทันสมัยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) เพื่อบำรุงรักษา/ซ่อมปรับปรุงหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดของระบบ Hardware และ Software ในสถานีย่อยให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ

(1) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน

(2) ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

มีระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติหลักและสาขาของกลุ่มน้ำ มีความพร้อมสามารถบริหารจัดการน้ำติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ จำนวน 35 สถานี

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

(1) มีโครงข่ายการตรวจวัดข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติอย่างเป็นระบบ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 35 สถานี

(2) มีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และระบบช่วยในการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการน้ำ เฝ้าระวังพยากรณ์ และเตือนภัย เมื่อเกิดวิกฤติน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงทีเหตุการณ์ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าและท่าจีน

(3) มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถใช้ในการเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย เมื่อเกิดวิกฤติน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

(4) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำของฝ่ายและเขื่อน หรืออาคารชลศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในแม่น้ำสายหลักในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน ได้เหมาะสมและทันเหตุการณ์ สามารถบรรเทาวิกฤติน้ำได้

(5) มีรายงานสรุปผู้บริหารด้านวิกฤติน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน

(6) ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูล เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีนได้ทันที

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 42.4187 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 42.4000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 6.3600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 28 มิถุนายน 2567 - 23 เมษายน 2568 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 22.20 โดยดำเนินการดังนี้

ศึกษาทบทวนการซ่อมแซมปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน)

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) มีระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติแบบต่อเนื่องตามเวลาจริงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน

(5.2) มีแบบจำลองคณิตศาสตร์ สำหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ การเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย ในช่วงเกิดวิกฤติน้ำ

(5.3) มีระบบฐานข้อมูลในด้านทรัพยากรน้ำ ระบบช่วยตัดสินใจ ระบบเชื่อมโยงข้อมูล และระบบการนำเสนอข้อมูลเตือนภัยด้านทรัพยากรน้ำ

(5.4) เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำได้รับการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากโครงการ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.8.8 โครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง) ดำเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

วัตถุประสงค์

(1) พัฒนาระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติแบบต่อเนื่องตามเวลาจริงในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง

(2) พัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ สำหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำตลอดทั้งปี รวมถึงการเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย ในช่วงเกิดวิกฤติน้ำ

(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลในด้านภูมิศาสตร์ด้านระบบการนำเสนอข้อมูลเตือนภัย สำหรับเชื่อมโยง/ถ่ายทอดข้อมูลด้านนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณชน (Public Information System) โดยนำเสนอผ่าน Web Application หรือ Mobile Application

(4) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ

(1) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง

(2) ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

มีระบบตรวจวัดทางไกลอัตโนมัติในพื้นที่ลุ่มน้ำเป้าหมาย ประกอบด้วยโครงข่ายระบบตรวจวัดทางไกลอัตโนมัติในพื้นที่ลุ่มน้ำเป้าหมาย, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และใช้ในการเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย ยามเกิดวิกฤติน้ำ จำนวน 22 สถานี

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

- (1) มีผลการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ ตามลุ่มน้ำ
- (2) มีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำที่มีความแม่นยำและมีความถูกต้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดความสูญเสียด้านชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชน

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

- (1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 36.3626 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 36.3500 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 5.4525 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของงบประมาณตามสัญญา
- (2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 29 มิถุนายน 2567 - 24 เมษายน 2568 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา
- (3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 25.70 โดยดำเนินการดังนี้
 - ศึกษาและออกแบบโครงข่ายสถานีตรวจวัดข้อมูลอุทุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา ครอบคลุมลุ่มน้ำหลักหรือลุ่มน้ำสาขาในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง รวม 22 สถานี
- (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ
- (5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ :
 - (5.1) มีระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติแบบต่อเนื่องตามเวลาจริงในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
 - (5.2) มีแบบจำลองคณิตศาสตร์ สำหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ การเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย ในช่วงเกิดวิกฤติน้ำ
 - (5.3) มีระบบฐานข้อมูลในด้านทรัพยากรน้ำ ระบบช่วยตัดสินใจ ระบบเชื่อมโยงข้อมูล และระบบการนำเสนอข้อมูลเตือนภัยด้านทรัพยากรน้ำ
 - (5.4) เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำได้รับการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากโครงการ
- (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.8.9 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ระยะที่ 2
ดำเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาฐานข้อมูล โดยอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ข้อมูลตรวจวัด ข้อมูลวิเคราะห์ ข้อมูลประเมิน และข้อมูลคาดการณ์ด้านอุทุนิยมวิทยา ด้านอุทกวิทยา ด้านการบริหารจัดการน้ำ ด้านการเกษตร และด้าน remote sensing จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
- (2) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการจัดเก็บและระบบรวบรวมข้อมูล ตรวจวัด ข้อมูลวิเคราะห์ ข้อมูลประเมิน และข้อมูลคาดการณ์ด้านอุทุนิยมวิทยา ด้านอุทกวิทยา

ด้านการบริหารจัดการน้ำ ด้านการเกษตร และด้าน remote sensing จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

(3) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลตรวจวัด ข้อมูลวิเคราะห์ ข้อมูลประเมิน และข้อมูลคาดการณ์ด้านอุทกนิยามวิทยา ด้านอุทกวิทยา ด้านการบริหารจัดการน้ำ ด้านการเกษตร และด้าน remote sensing จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

(4) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา ระบบวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ของกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ

(5) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบนำเสนอข้อมูลและผลลัพธ์ที่ได้จากพัฒนา ระบบวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ตลอดจนการนำข้อมูลไปใช้งานในด้านต่าง ๆ

(6) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำ พัฒนา และติดตั้ง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบการจัดเก็บ ระบบการเชื่อมโยง ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล ระบบนำเสนอข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสำรองข้อมูล อุปกรณ์ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาโครงการ

(7) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ของกรมทรัพยากรน้ำ

(8) เพื่อพัฒนาระบบการบริการข้อมูลแบบอัตโนมัติ ผ่านระบบ Web Application และ Web Service

(9) เพื่อพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำแบบ CCTV ในพื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำท่วม
กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ
 ผู้บริหารระดับสูง บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำ สถาบันการศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

มีระบบประเมินสถานการณ์น้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกหลัก (Mainframe System) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำแบบ Real Time โดยแบบจำลองคณิตศาสตร์/ Artificial Neural Networks/ Machine Learning เพื่อให้ผู้บริหารและปฏิบัติงานใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจสั่งการในการบริหารจัดการน้ำได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบที่เกิด

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

(1) ประชาชนทั่วไปจะสามารถติดตามสถานการณ์น้ำแบบปัจจุบันและได้รับข้อมูลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์ ติดตาม เผื่อระวังสถานการณ์น้ำได้อย่างทันท่วงที โดยผ่านทางสื่อสาธารณะจากกรมทรัพยากรน้ำ

(2) ผู้บริหารระดับนโยบายใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจสั่งการในการบริหารจัดการน้ำได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบที่เกิด สามารถนำข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบันและการคาดการณ์ล่วงหน้า ไปใช้เพื่อการตัดสินใจบริหารจัดการสถานการณ์น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) กรมทรัพยากรน้ำ มีเครื่องมือประเมินสถานการณ์น้ำ ติดตาม ฝายระวาง คัดการณ์ แจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย และจัดการสภาวะวิกฤต ที่ทันสมัยแบบ Real Time

(4) เกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทานได้รับความช่วยเหลือในภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างมีแบบแผนและมีประสิทธิภาพ

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 48.6181 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 48.5887 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 12.1472 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 - 29 เมษายน 2568 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 25.70 โดยดำเนินการดังนี้

(3.1) จัดทำแผนการดำเนินงาน

(3.2) ทบทวน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ทุกด้านตามขอบเขต

(3.3) การพัฒนาระบบการแสดงผลรายงานในรูปแบบผังควบคุม (Dashboard) ระบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมหุ่นยนต์ในการจัดทำรายงาน และ Mobile Application

(3.4) ศึกษา ทบทวน รวบรวม และวิเคราะห์ผลการจัดทำสมมูลน้ำที่ทางกรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการที่ผ่านมา

(3.5) การจัดหาและติดตั้ง อุปกรณ์/เครื่องมือ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการวิเคราะห์ข้อมูล ระบบการนำเสนอข้อมูล และโปรแกรมต่าง ๆ

(3.6) การจัดหาและติดตั้งการปรับปรุงระบบสำหรับการนำเสนอและประชุม และระบบเสียงและระบบประชุม สำหรับห้อง War Room

(3.7) การปรับปรุงศูนย์เมขลา และห้องประชุม

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

มีเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกหลัก (Mainframe System) ที่ทันสมัยซึ่งใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์น้ำแบบ Real Time เป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขื่อนน้ำฝน จำนวน 1 ระบบ ทำให้ผู้บริหารและปฏิบัติงานได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจสั่งการในการบริหารจัดการน้ำได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบที่เกิดประชาชนที่ได้รับพิบัติภัยด้านน้ำได้

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.8.10 โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ยมและน่าน) ดำเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อบำรุงรักษา/ซ่อมปรับปรุงหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดในสถานีสนามตลอดจนปรับแต่ง พร้อมสอบเทียบอุปกรณ์ให้สามารถตรวจวัดข้อมูลได้ถูกต้อง สมบูรณ์ และได้มาตรฐานของการใช้งาน

(2) เพื่อบำรุงรักษา/ซ่อมปรับปรุงหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดของระบบ Hardware และ Software ในสถานีหลัก ประกอบด้วย ระบบควบคุมและสื่อสารทางไกลอัตโนมัติ (Scada system) ระบบฐานข้อมูล แบบจำลองเพื่อการพยากรณ์และบริหารจัดการน้ำ และระบบแสดงผลผ่าน Website ให้ทันสมัยและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) เพื่อบำรุงรักษา/ซ่อมปรับปรุงหรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดของระบบ Hardware และ Software ในสถานีรองให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) เพื่อเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ

(1) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและน่าน

(2) ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

มีระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติหลักและสาขาของกลุ่มน้ำ มีความพร้อมสามารถบริหารจัดการน้ำติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติ จำนวน 22 สถานี

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

(1) มีโครงข่ายการตรวจวัดข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติอย่างเป็นระบบ ในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและน่าน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 17 สถานี

(2) มีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และระบบช่วยในการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการน้ำ เฝ้าระวังพยากรณ์ และเตือนภัย เมื่อเกิดวิกฤติน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงทีเหตุการณ์ ในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและน่าน

(3) มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถใช้ในการเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย เมื่อเกิดวิกฤติน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

(4) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำของฝ่ายและเขื่อน หรืออาคารชลศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ในแม่น้ำสายหลักในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน ได้เหมาะสมและทันเหตุการณ์ สามารถบรรเทาวิกฤติน้ำได้

(5) มีรายงานสรุปผู้บริหารด้านวิกฤติน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและน่าน

(6) ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูล เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและน่าน ได้ทันที

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 36.3626 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 36.3500 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 5.4525 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 29 มิถุนายน 2567 - 24 เมษายน 2568 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 20.75 โดยดำเนินการดังนี้

ศึกษาทบทวนการซ่อมแซมปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ยมและน่าน)

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) มีระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติแบบต่อเนื่องตามเวลาจริงในพื้นที่ลุ่มน้ำยมและน่าน

(5.2) มีแบบจำลองคณิตศาสตร์ สำหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ การเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย ในช่วงเกิดวิกฤติน้ำ

(5.3) มีระบบฐานข้อมูลในด้านทรัพยากรน้ำ ระบบช่วยตัดสินใจ ระบบเชื่อมโยงข้อมูล และระบบการนำเสนอข้อมูลเตือนภัยด้านทรัพยากรน้ำ

(5.4) เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำได้รับการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากโครงการ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.8.11 โครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก) ดำเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

วัตถุประสงค์

(1) พัฒนาระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติแบบต่อเนื่องตามเวลาจริงในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

(2) พัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ สำหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำตลอดทั้งปี รวมถึงการเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย ในช่วงเกิดวิกฤติน้ำ

(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลในด้านภูมิศาสตร์ด้านระบบการนำเสนอข้อมูลเตือนภัย สำหรับเชื่อมโยง/ถ่ายทอดข้อมูลด้านนำเสนอข้อมูลสู่สาธารณชน (Public Information System) โดยนำเสนอผ่าน Web Application หรือ Mobile Application

(4) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ

(1) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

(2) ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

มีระบบตรวจวัดทางไกลอัตโนมัติในพื้นที่ลุ่มน้ำเป้าหมาย ประกอบด้วยโครงข่ายระบบตรวจวัดทางไกลอัตโนมัติในพื้นที่ลุ่มน้ำเป้าหมาย, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ และมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และใช้ในการเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย ยามเกิดวิกฤติน้ำจำนวน 28 สถานี

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

(1) มีผลการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติตามลุ่มน้ำ

(2) มีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำที่มีความแม่นยำและมีความถูกต้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดความสูญเสียด้านชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชน

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. จำนวน 43.8021 ล้านบาท งบตามสัญญา จำนวน 43.7800 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 6.5670 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 - 29 เมษายน 2568 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 23.35 โดยดำเนินการ ดังนี้

ศึกษาและออกแบบโครงข่ายสถานีตรวจวัดข้อมูลอุทกวิทยาและอุทกวิทยาครอบคลุมลุ่มน้ำหลักหรือลุ่มน้ำสาขาในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก รวม 28 สถานี)

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) มีระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติแบบต่อเนื่องตามเวลาจริงในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

(5.2) มีแบบจำลองคณิตศาสตร์ สำหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ การเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัย ในช่วงเกิดวิกฤติน้ำ

(5.3) มีระบบฐานข้อมูลในด้านทรัพยากรน้ำ ระบบช่วยตัดสินใจ ระบบเชื่อมโยงข้อมูลและระบบการนำเสนอข้อมูลเตือนภัยด้านทรัพยากรน้ำ

(5.4) เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำได้รับการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ได้จากโครงการ

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.8.12 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของประชาชนและชุมชนพื้นที่รอบกว๊านพะเยา เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศของกว๊านพะเยา ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำในการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนองค์กรผู้ใช้น้ำในการดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำทั้งในลำน้ำสาขา และกว๊านพะเยา

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ

- (1) น้ำแม่ใส ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
- (2) น้ำแม่่นาเรื่อ ตำบลแม่่นาเรื่อ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
- (3) น้ำแม่ต๋น ตำบลบ้านต๋น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
- (4) ห้วยโซ่ ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
- (5) น้ำห้วยทับช้าง ตำบลสันปาม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
- (6) น้ำแม่ต๋อม ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
- (7) น้ำแม่ต้า ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
- (8) น้ำแม่ต้า ตำบลแม่ต้าอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
- (9) ห้วยลิก ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
- (10) น้ำแม่เหยียน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
- (11) น้ำแม่ปืม ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
- (12) แม่ตุ้ม ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
- (13) ห้วยชมพู อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

- (1) มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ 13 กลุ่ม
- (2) มีการกำหนดแผนงานกิจกรรมประจำปีของกลุ่มผู้ใช้น้ำ
- (3) มีการกำหนดกิจกรรมในการพัฒนา ต่อยอด กลุ่มผู้ใช้น้ำ
- (4) มีการกำหนดกิจกรรมเพื่อการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ที่สร้างจิตสำนึกในการรักษาหวงแหนทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

- (1) มีกลุ่มผู้ใช้น้ำ 13 กลุ่ม ประกอบด้วยประธาน รองประธาน เลขานุการ เภรัณยูิก และคณะกรรมการ รวมถึงที่ปรึกษากลุ่ม พร้อมกฎระเบียบข้อบังคับ กติกาการใช้น้ำ
- (2) มีแผนงานกิจกรรมประจำปีของกลุ่มผู้ใช้น้ำ

(3) มีกิจกรรมในการพัฒนา ต่อยอด กลุ่มผู้ใช้น้ำ อาทิเช่น การขอโครงการพัฒนา อนุรักษ์ พื้นฟู แหล่งน้ำ , การขอโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในการเกษตรหรือสนับสนุน น้ำประปาหมู่บ้าน

(4) มีกิจกรรมเพื่อการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ที่สร้างจิตสำนึกในการรัก หวงแหน ทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ อาทิเช่น การเลี้ยงผึ้งน้ำ การปลูกป่าบวชป่า การกำจัดวัชพืช ฯลฯ

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. / งบที่ได้รับจัดสรร / งบตามสัญญา จำนวน 2.0000 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 2.0000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 ดำเนินการ แล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการดังนี้

(3.1) จัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ ในพื้นที่โดยรอบกว๊านพะเยา จำนวน 13 กลุ่ม

(3.2) ติดตามประเมินผล ให้ความรู้สร้างจิตสำนึกฯ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน 13 กลุ่ม

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพในการดูแลบำรุงรักษา แหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเอง และกว๊านพะเยา

(5.2) ปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาและกว๊านพะเยามีใช้อย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ ในการใช้ อุปโภคบริโภคการเกษตรกรรมการประมงและรักษาระบบนิเวศกว๊านพะเยา

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.8.13 โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพ ระบบประปาหมู่บ้าน ดำเนินการโดย กองการจัดสรรน้ำ

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่รับผิดชอบของ สทน. 1-11 จำนวน 620 แห่ง

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 620 แห่ง มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการประเมิน คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการโครงการ

(1) มีข้อมูลสถานะของระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย เป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Information) ของประเทศ

(2) มีแนวทางการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านจากผลการประเมินคุณภาพระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. / งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 8.0800 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 7.6929 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.21 ของงบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบที่ได้รับจัดสรร

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 - 30 กันยายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 100.00 โดยดำเนินการดังนี้

(3.1) เครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จำนวน 1 เรื่อง

(3.2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจถูกต้อง ในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 620 แห่ง

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

(5.1) มีข้อมูลสถานะของระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมาย เป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Information) ของประเทศ

(5.2) มีแนวทางการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านจากผลการประเมินคุณภาพระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.8.14 โครงการศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำสำหรับการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ดำเนินการโดยกองการจัดสรรน้ำ

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนบริหารจัดการน้ำของผู้ขออนุญาตใช้น้ำประเภทที่สองและสาม ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำที่มีความเหมาะสมในแต่ละลักษณะหรือกิจกรรมการใช้น้ำ

(2) เพื่อจัดทำแนวทางการพิจารณาแผนบริหารจัดการน้ำของผู้ขออนุญาตใช้น้ำประเภทที่สองและสาม ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำและคู่มือประชาชนสำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่น

(3) เพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำสาธารณะในภาพรวมระดับประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ

(1) ประชาชนผู้ใช้น้ำที่เข้าข่ายการต้องขอรับใบอนุญาตใช้น้ำประเภทที่สองและสามตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎกระทรวงกำหนด ภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561

(2) คณะกรรมการลุ่มน้ำและคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุญาตใช้น้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561

(3) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำทั้งภายในกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานภายนอก

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

(1) ผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการพิจารณาแผนบริหารจัดการน้ำของผู้ขออนุญาตใช้น้ำประเภทที่สองและสาม ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตการใช้น้ำ จำนวน 1 ฉบับ

(2) ร่างประกาศกรมทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำของผู้ขออนุญาตใช้น้ำประเภทที่สองและสาม จำนวน 1 ฉบับ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

(1) มีกรมทรัพยากรน้ำมีแนวทาง ขั้นตอนและเครื่องมือที่สามารถช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และเพื่อเป็นการกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน ในการพิจารณาแผนบริหารจัดการน้ำของผู้ขออนุญาตใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม

(2) การอนุญาตและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 ทั่วประเทศ ได้รับการกำกับ ดูแล ติดตามให้เป็นไปตามกฎหมายและมีการใช้น้ำอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

(3) เครื่องมือและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำสาธารณะในภาพรวมระดับประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ. / งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 6.9144 ล้านบาท งบตามสัญญา 6.8500 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 1.9009 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.75 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 - 27 ธันวาคม 2567 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 55.00 โดยดำเนินการดังนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 2

(4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

(5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตและควบคุมการใช้ ทรัพยากรน้ำสาธารณะทั้งหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และผู้ใช้น้ำ ที่เข้าข่ายขออนุญาตใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม สามารถพิจารณาแผนบริหารจัดการ

น้ำตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องตามแบบคำขอรับใบอนุญาต
การใช้น้ำประเภทที่สองและประเภทที่สาม

(6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

5.9 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน) สู่แพลตฟอร์มกลางในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน) สู่แพลตฟอร์มกลางในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ อยู่ภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์ ค่าเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงาน ดังนี้

วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อปรับปรุงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน) จากสถานีเตือนภัยของกรมทรัพยากรน้ำ
ตามมาตรฐานข้อมูล (Thai Water Standard)
- (2) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน)
เข้าสู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
- (3) เพื่อพัฒนาบริการข้อมูล (Web Service) และเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน)
ไปยังศูนย์กลางเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data Platform)

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

- (1) ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทราบถึงปริมาณน้ำต้นทุน ความต้องการใช้น้ำ
สมดุลน้ำ และการจัดสรรน้ำ ระดับระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำสาขา พื้นที่จังหวัด พื้นที่อำเภอ พื้นที่ตำบล
และพื้นที่แหล่งน้ำ เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ ทราบถึงปริมาณน้ำต้นทุน ความต้องการใช้น้ำ สมดุลน้ำ
และการจัดสรรน้ำ ระดับระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำสาขา พื้นที่จังหวัด พื้นที่อำเภอ พื้นที่ตำบล และพื้นที่
แหล่งน้ำ เพื่อประโยชน์ด้านการบริหารจัดการน้ำ การจัดสรรน้ำ การวิเคราะห์สมดุลน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน) แพลตฟอร์มกลาง
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ ได้รับการพัฒนา จำนวน 1 ระบบ

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด
จำนวน 1 ระบบ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดดำเนินการ โดยมีรายละเอียด โครงการดังนี้

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน) สู่แพลตฟอร์มกลางใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ ดำเนินการโดย กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ

วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อปรับปรุงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน) จากสถานีเตือนภัยของ
กรมทรัพยากรน้ำ ตามมาตรฐานข้อมูล (Thai Water Standard)

(2) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน) เข้าสู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

(3) เพื่อพัฒนาบริการข้อมูล (Web Service) และเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน) ไปยังศูนย์กลางเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data Platform)

กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ

(1) ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทราบถึงปริมาณน้ำต้นทุน ความต้องการใช้น้ำ สมดุลน้ำ และการจัดสรรน้ำ ระดับระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำสาขา พื้นที่จังหวัด พื้นที่อำเภอ พื้นที่ตำบล และพื้นที่แหล่งน้ำ เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(2) เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำ ทราบถึงปริมาณน้ำต้นทุน ความต้องการใช้น้ำ สมดุลน้ำ และการจัดสรรน้ำ ระดับระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำสาขา พื้นที่จังหวัด พื้นที่อำเภอ พื้นที่ตำบล และพื้นที่แหล่งน้ำ เพื่อประโยชน์ด้านการบริหารจัดการน้ำ การจัดสรรน้ำ การวิเคราะห์สมดุลน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

(1) ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน) จากสถานีเตือนภัยของกรมทรัพยากรน้ำ ที่ผ่านการปรับปรุงตามมาตรฐานข้อมูล (Thai Water Standard) จำนวน 1 ระบบ

(2) ระบบฐานข้อมูลและระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน) ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล จำนวน 1 ระบบ

(3) ระบบบริการข้อมูล (Web Service) ที่สามารถเชื่อมโยง ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน) ไปยังศูนย์กลางเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data Platform) จำนวน 1 ระบบ

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

(1) มีการปรับปรุงข้อมูลฝน จากสถานีเตือนภัยด้านทรัพยากรน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ ตามมาตรฐานข้อมูล (Thai Water Standard)

(2) การเชื่อมโยงข้อมูลฝนเข้าสู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ

(3) การมีฐานข้อมูลฝน เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเตือนภัย ด้านน้ำตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

(4) การบูรณาการข้อมูลฝน ผ่านแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สรุปการดำเนินงานโครงการ (ณ 30 กันยายน 2567)

(1) การใช้จ่ายงบประมาณ : งบประมาณตามแผน พ.ร.บ./งบตามสัญญา จำนวน 7.9693 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 2.5408 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.00 ของงบประมาณตามสัญญา

(2) ระยะเวลา : ระยะเวลาตามสัญญา วันที่ 20 มิถุนายน 2567 - 15 เมษายน 2568 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา

(3) ร้อยละผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 22.25 โดยดำเนินการดังนี้

- (3.1) การจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ (Activity Schedule Plan)
- (3.2) การศึกษา ทบทวน ปรับปรุงมาตรฐานข้อมูล ระบบข้อมูล ด้านทรัพยากรน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ ที่ได้ดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องตามมาตรฐานข้อมูล (Thai Water Standard) ในปัจจุบัน
- (3.3) การศึกษา วิเคราะห์ มาตรฐานข้อมูลปริมาณฝน ระดับน้ำปริมาณน้ำเก็บกัก
- (3.4) การจัดหาเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
- (4) การบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ : เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ
- (5) ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ :
 - (5.1) มีการปรับปรุงข้อมูลฝน จากสถานีเตือนภัยด้านทรัพยากรน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ ตามมาตรฐานข้อมูล (Thai Water Standard)
 - (5.2) การเชื่อมโยงข้อมูลฝนเข้าสู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ
 - (5.3) การมีฐานข้อมูลฝน เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเตือนภัย ด้านน้ำตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
 - (5.4) การบูรณาการข้อมูลฝน ผ่านแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - (6) ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา : ไม่มี

6. สรุปผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เปรียบเทียบกับตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย จำนวน 9 เป้าหมาย ดังนี้

เป้าหมายที่ 1 : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 716.5493 ล้านบาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณ (งบดำเนินงาน) จำนวน 0.3080 ล้านบาท และกรมบัญชีกลาง (งบบุคลากร) จำนวน 0.8319 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 717.6892 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 717.6062 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป้าหมายที่ 2 : ทรัพยากรน้ำมีความสมดุลและยั่งยืน

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : จำนวนข้อเสนอแนะ กลไก และมาตรการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน จำนวน 17 เรื่อง

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 17 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 13 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 เรื่อง ซึ่งยังอยู่ในระยะเวลาตามสัญญา

เป้าหมายที่ 3 : ลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : จำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ จำนวน 2,182 สถานี และประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการลดการสูญเสียของประชาชนจากการมีระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมีจำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ 2,156 สถานี (ตัวชี้วัดเชิงปริมาณคลาดเคลื่อน เนื่องจากนำจำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำจากประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ปี พ.ศ. 2566 มาใช้เป็นตัวชี้วัดใน ปี พ.ศ. 2567) และประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ร้อยละ 100

เป้าหมายที่ 4 : ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู แบบมีส่วนร่วม

โครงการเทียบเท่าผลผลิต : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : พื้นที่ชุ่มน้ำ ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาและบริหารจัดการ คิดเป็น ร้อยละ 80

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงาน โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมทั้งสิ้น 9 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 33.33

เป้าหมายที่ 5 : พัฒนาแหล่งน้ำโดยคำนึงถึงสมดุลน้ำ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

โครงการเทียบเท่าผลผลิต : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 271 แห่ง ปริมาณน้ำที่กระจายให้กับพื้นที่รับประโยชน์ จำนวน 44.31 ล้าน ลบ.ม. คราวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 49,938 คราวเรือน พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 112,332 ไร่

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ จำนวน 319 แห่ง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย ทำให้ครัวเรือนได้รับประโยชน์รวม 51,818 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์รวม 132,562 ไร่ โดยจำนวนโครงการที่เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้นจากเป้าหมาย จำนวน 48 แห่ง เกิดจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายและมีการยกเลิกโครงการ

เป้าหมายที่ 6 : เป็นองค์กรที่เข้าถึง เปิดกว้าง เชื่อมมันและไว้ใจของประชาชน

โครงการเทียบเท่าผลผลิต : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน) สู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : จำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน) สู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ 1 ระบบ

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 1 ระบบ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

เป้าหมายที่ 7 : เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมในการใช้งาน

ผลผลิต : การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพ และบำรุงรักษา 40 แห่ง

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 43 แห่ง โดยมีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ จำนวน 33 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 แห่ง

เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครื่องมือกลไกการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่าย ผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

โครงการเทียบเท่าผลผลิต : โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : จำนวนเครื่องมือและกลไกที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ 14 เรื่อง

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด จำนวน 14 เรื่อง โดยดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 เรื่อง ซึ่งยังอยู่ในระยะเวลาตามสัญญา

เป้าหมายที่ 9 : อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ

โครงการเทียบเท่าผลผลิต : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย : จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการอนุรักษ์พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 71 แห่ง ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 28.36 ล้าน ลบ.ม. คราวเรือนได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 15,962 คราวเรือน พื้นที่ได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ จำนวน 30,004 ไร่

ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรน้ำได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟู เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมถึงการรักษาสมดุล ระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ จำนวน 74 แห่ง ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย ทำให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 32.01 ล้าน ลบ.ม. คริวเรือนได้รับประโยชน์รวม 18,973 คริวเรือน และพื้นที่ได้รับประโยชน์รวม 33,114 ไร่ โดยจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเกิดจากการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย และยกเลิก โครงการ

6.2 ความสอดคล้อง (Relevance)

การดำเนินงานตามผลผลิตหรือโครงการเทียบเท่าผลผลิตของกรมทรัพยากรน้ำ สามารถพิจารณา ถึงความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ โดยมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับ 1 (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) แผนระดับ 2 (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13) และแผนระดับ 3 (แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี แผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี และแผนปฏิบัติการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี และระยะ 5 ปี) ดังนี้

(1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(2) สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ และประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง และหมายเหตุที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(3) สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วม และอุทกภัย ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และด้านที่ 6 การบริหารจัดการ แผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 สร้างความสมดุลและยั่งยืนด้านทรัพยากรน้ำให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและรักษาระบบนิเวศ และ แผนปฏิบัติการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และระยะ 5 ปี

โดยการดำเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิตของกรมทรัพยากรน้ำสอดคล้องตาม แผนแต่ละระดับ ผ่านหน่วยปฏิบัติจากส่วนกลางและหน่วยงานในระดับภูมิภาคของกรมทรัพยากรน้ำ รายละเอียดดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9 ผังความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมทรัพยากรน้ำ

ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม			ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ		
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ			ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ		
แผนปฏิรูปประเทศ	ด้านที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	หมวดหมู่ที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง		หมวดหมู่ที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ		หมวดหมู่ที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค	ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต	ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย	ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ	ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ	
แผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสมดุลและยั่งยืนด้านทรัพยากรน้ำให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและรักษาระบบนิเวศ					
แผนปฏิบัติการราชการกรมทรัพยากรน้ำ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และระยะ 5 ปี	พันธกิจที่ 1 กำกับ ควบคุม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	พันธกิจที่ 2 พัฒนา พื้นฟู ปรับปรุง ซ่อมแซม บริหาร โครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ	พันธกิจที่ 3 จัดสรร กำกับ ควบคุม การใช้ทรัพยากรน้ำและประปาสัมปทาน	พันธกิจที่ 4 แจ้ง เตือนภัยและการจัดการสภาวะวิกฤต	พันธกิจที่ 5 ระบบบริหารจัดการ	

6.3 ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) การใช้จ่ายงบประมาณ

การดำเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิตของกรมทรัพยากรน้ำ สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ สรุปดังนี้

(1) กรมทรัพยากรน้ำได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 วงเงินงบประมาณ จำนวน 7,267.6237 ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณอนุมัติเงินงบดำเนินงาน เป็นเงิน 308,000 บาท และกรมบัญชีกลางโอนงบบุคลากรเพิ่มให้กรมทรัพยากรน้ำ เป็นเงิน 831,949.10 บาท ดังนั้นกรมทรัพยากรน้ำจึงมีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมจำนวน 7,268.7636 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,604.4108 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.59 และเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา พบว่า มีผลเบิกจ่ายลดลง โดยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลเบิกจ่ายร้อยละ 79.33

(2) การพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิตของกรมทรัพยากรน้ำ รายละเอียดดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบผลดำเนินงานตามผลผลิตและโครงการเทียบเท่าผลผลิต

ที่	ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด		ค่าใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา ตามแผนหรือสัญญา	ผลการดำเนินงาน (ณ 30 กันยายน 2567)	การบรรลุเป้าหมาย	หมายเหตุ
			ตามแผน/พ.ร.บ.	ตามที่ได้ ดำเนินการจริง	งบประมาณตาม แผนหรือตาม จัดสรรหรือตาม สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท) (ร้อยละ)				
1	ผลผลิตรายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	การบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากร ภาครัฐมีประสิทธิภาพ และเกิดความ คุ้มค่าในการดำเนินการกิจภาครัฐ ตลอดจนพัฒนาระบบงานของ หน่วยงานภาครัฐและพัฒนาสมรรถนะ ของบุคลากรให้มีขีดความสามารถ ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำเนินชีวิตได้ อย่างสมดุล	-	-	717.6892	717.6062 (99.99)	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ร้อยละ 100	บรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์	
2	ผลผลิตเพิ่มศักยภาพกลไกในการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ	สามารถดำเนินการจัดทำแผน มาตรการ ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผล เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ กำกับ ดูแลและควบคุมกฎหมายใน ส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการบริหาร จัดการน้ำอุปโภคบริโภคด้วย เทคโนโลยีและมาตรการ พัฒนา องค์ ความรู้ งานวิจัยด้านอุทกวิทยาและ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ พัฒนาวิชาการ กำหนด มาตรฐาน ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน ทรัพยากรน้ำ และให้คำปรึกษาด้าน เทคนิค วิชาการ พัฒนาระบบข้อมูล และเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ รวมทั้งการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านน้ำ	17 เรื่อง	17 เรื่อง				ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 76.47	บรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์	

ที่	ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด		ค่าใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาตามแผนหรือสัญญา	ผลการดำเนินงาน(ณ 30 กันยายน 2567)	การบรรลุเป้าหมาย	หมายเหตุ
			ตามแผน/พ.ร.บ.	ตามที่ได้ดำเนินการจริง	งบประมาณตามแผนหรือตามจัดสรรหรือตามสัญญา(ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย(ล้านบาท)(ร้อยละ)				
	(1) การบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย				8.2570	5.7799 (70)	28 ธ.ค. 66 – 22 ก.ย. 67	ร้อยละ 100	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (เงินกัน)
	(2) การพัฒนาและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 - 11				3.4886	3.4886 (100)	28 ธ.ค. 66 – 23 ส.ค. 67	ร้อยละ 100	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	
	(3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายกรมทรัพยากรน้ำเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001				16.7000	2.5050 (15)	31 พ.ค. 67 – 24 ก.พ. 68	ร้อยละ 50	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	
	(4) การบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System)				3.7200	2.7900 (75)	22 พ.ค. 67 – 17 พ.ย. 67	ร้อยละ 85	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	
	(5) การบำรุงรักษา Mobile Application (DWR4THAI)				1.8550	1.3913 (75)	17 พ.ค. 67 – 12 พ.ย. 67	ร้อยละ 100	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	
	(6) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว				2.9020	2.5115 (86.54)	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ร้อยละ 100	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	รายการประชุมถูกยกเลิกโดยเจ้าภาพการประชุม จำนวน 2 รายการ ส่งผลให้มีงบประมาณเหลือจ่าย โดยมีการดำเนินการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อสนับสนุนรายการประชุมอื่น/ส่งคืนงบประมาณที่เหลือจ่าย

ที่	ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด		ค่าใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาตามแผนหรือสัญญา	ผลการดำเนินงาน(ณ 30 กันยายน 2567)	การบรรลุเป้าหมาย	หมายเหตุ
			ตามแผน/พ.ร.บ.	ตามที่ได้ดำเนินการจริง	งบประมาณตามแผนหรือตามจัดสรรหรือตามสัญญา(ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย(ล้านบาท)(ร้อยละ)				
	(7) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านทรัพยากรน้ำ				1.4695	1.4695 (100)	19 เม.ย. 67 – 17 ก.ย. 67	ร้อยละ 100	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	
	(8) การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ				1.2491	1.2321 (98.65)	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ร้อยละ 100	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	
	(9) การดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง แห่งชาติ				1.2790	0.2558 (20.00)	17 ส.ค. 67 – 12 ก.พ. 68	ร้อยละ 100	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	
	(10) การดำเนินงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก				8.4500	4.8271 (57.13)	ส่วนกลาง 18 มิ.ย. 67 – 14 ธ.ค. 67 ส่วนภูมิภาค 7 มิ.ย. 67 – 30 ก.ย. 67	ร้อยละ 80	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	
	(11) การตรวจกำกับกิจการประปา				1.0200	1.0198 (99.99)	1 ต.ค. 66 – 31 ส.ค. 67	ร้อยละ 100	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	
	(12) การนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มระบบกระจายน้ำ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 ตาบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก				0.4366	0.4366 (100)	ต.ค. 66 – ก.ย. 67	ร้อยละ 100	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	
	(13) การรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (บึงราชนก จังหวัดพิษณุโลก)				0.3000	0.3000 (100)	เม.ย. 67 – ก.ย. 67	ร้อยละ 100	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	

ที่	ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด		ค่าใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา ตามแผนหรือสัญญา	ผลการดำเนินงาน (ณ 30 กันยายน 2567)	การบรรลุเป้าหมาย	หมายเหตุ
			ตามแผน/พ.ร.บ.	ตามที่ได้ ดำเนินการจริง	งบประมาณตาม แผนหรือตาม จัดสรรหรือตาม สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท) (ร้อยละ)				
	(14) การนิเทศติดตามผลบำรุงรักษาและตรวจสอบคุณภาพน้ำระบบผลิตน้ำดื่มในสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง				2.5500	2.5500 (100)	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ร้อยละ 100	บรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์	
	(15) การติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ำลุ่มน้ำโขงในส่วนของประเทศไทย				0.8000	0.7117 (88.96)	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ร้อยละ 100	บรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (เงินกัน)
	(16) การวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำที่อนุรักษ์ พัฒนาและฟื้นฟู โดยกรมทรัพยากรน้ำ				1.6000	1.5523 (97.02)	14 พ.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ร้อยละ 100	บรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (เงินกัน)
	(17) ค่าชำระหนี้ตามคำพิพากษา				14.7000	14.5862 (99.23)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ร้อยละ 100	บรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์	
3	ผลผลิตการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	สามารถดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีความพร้อมในการใช้งาน รวมถึงเพื่อการถ่ายโอนให้ท้องถิ่น	40 แห่ง	43 แห่ง	24.5338	18.1200 (73.86)	ต.ค. 66 - ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 33 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76.74	บรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์	จำนวนโครงการ ที่เพิ่มขึ้นจาก เป้าหมาย เกิดจาก บริหารจัดการ งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร

ที่	ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด		ค่าใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา ตามแผนหรือสัญญา	ผลการดำเนินงาน (ณ 30 กันยายน 2567)	การบรรลุเป้าหมาย	หมายเหตุ
			ตามแผน/พ.ร.บ.	ตามที่ได้ ดำเนินการจริง	งบประมาณตาม แผนหรือตาม จัดสรรหรือตาม สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท) (ร้อยละ)				
4	ผลผลิตการเพิ่มศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ำ	สามารถดำเนินการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำ ระบบเตือนภัยด้านน้ำ เครือข่ายสถานีอุตุ – อุทกวิทยา และระบบเฝ้าระวังด้านอุทก - อุตุนิยมหาวิทยาลัย รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานี	- 2,182 สถานี - ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	- 2,156 สถานี - ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100				- จำนวนสถานี ที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำ จำนวน 2,156 สถานี - ประชาชนได้รับข้อมูลแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ตรงต่อเหตุการณ์น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คลาดเคลื่อน เนื่องจาก นำจำนวนสถานีที่ได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาระบบเตือนภัยด้านน้ำจากประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้า ปี พ.ศ. 2566 มาใช้เป็นตัวชี้วัดใน ปี พ.ศ. 2567
5	โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ	สามารถทำให้ทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ พื้นที่พัฒนาและบริหารจัดการ รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง โดยการจัดเตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ	พื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 80	พื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ คิดเป็นร้อยละ 80				มีผลการดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 44.44 โดยดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 9 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 4 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 รายการ		โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ
	(1) ค่าครุภัณฑ์ (เครื่องมือเครื่องจักรกล) สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ				968.8061	698.7151 (72.13)	- 16 พ.ค. 66 - 4 เม.ย. 68 จำนวน 10 รายการ - 16 มิ.ย. 67 – 30 ก.ย. 67 จำนวน 1 รายการ	ร้อยละ 63.64 โดยดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือสำรวจ เครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ แล้วเสร็จจำนวน 7 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดหาฯ จำนวน 4 รายการ	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	
	(2) โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา				93.4000	21.9490 (23.50)	15 มิ.ย. 67 - 9 มิ.ย. 68	ร้อยละ 19.75	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	
	(3) โครงการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกติ นอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน				31.8796	27.9922 (87.81)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ร้อยละ 100	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (เงินกัน)

ที่	ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด		ค่าใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา ตามแผนหรือสัญญา	ผลการดำเนินงาน (ณ 30 กันยายน 2567)	การบรรลุเป้าหมาย	หมายเหตุ
			ตามแผน/พ.ร.บ.	ตามที่ได้ ดำเนินการจริง	งบประมาณตาม แผนหรือตาม จัดสรรหรือตาม สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท) (ร้อยละ)				
	(4) โครงการบริหารจัดการอนุรักษ์ พื้นที่ และการพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะ และพื้นที่ชุ่มน้ำ				19.9641	16.0976 (80.63)	7 มิ.ย. 67 – 30 ก.ย. 67	ร้อยละ 100	บรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย (เงินกัน)
	(5) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำ นอกพื้นที่ชลประทาน				17.9967	16.5629 (92.00)	10 ก.ค. 67 – 12 พ.ย. 67	ร้อยละ 97	บรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์	
	(6) โครงการจัดทำรายงาน National Report ของประเทศไทยตามพันธกรณี ของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ				4.6200	0.9240 (20.00)	3 ก.ค. 67 – 29 พ.ย. 67	ร้อยละ 50	บรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์	
	(7) โครงการสนับสนุน และขับเคลื่อน การดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการใน พื้นที่ชุ่มน้ำ				1.9095	0.3553 (18.61)	7 มิ.ย. 67 – 30 ก.ย. 67	ร้อยละ 50 - กิจกรรมการประชุมฯ แล้วเสร็จ - โครงการผลิตสื่อเพื่อเสริมสร้างการรับรู้และ สนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ พื้นที่ชุ่มน้ำ คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้าง ภายใน 23 ต.ค. 67 สิ้นสุด 20 เม.ย. 68	บรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์	ปรับแผนฯและ กันเงิน เพื่อดำเนิน โครงการผลิตสื่อฯ
	(8) โครงการจัดทำแผนการอนุรักษ์และ ฟื้นฟู แม่น้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ำ				25.0000	8.0000 (32.00)	29 มิ.ย. 67 – 25 มี.ค. 68	ร้อยละ 32	บรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์	
	(9) โครงการตรวจกำกับ และส่งเสริม การอนุญาตและควบคุมการใช้น้ำ ตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ (เหลือจ่าย)				1.3502	1.3446 (99.58)	1 ส.ค. 67 – 30 ก.ย. 67	ร้อยละ 100	บรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์	
6	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำ	สามารถดำเนินการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อจัดหา น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน โดยการ อนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟู แหล่งน้ำ สนับสนุนการสร้างควม	- 71 แห่ง - ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 28.36 ล้าน ลบ.ม.	- 74 แห่ง - ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 32.01 ล้าน ลบ.ม.	811.8751	404.5523 (49.83)	- ระยะเวลาสิ้นสุดภายใน ปีงบประมาณ จำนวน 9 แห่ง (แล้วเสร็จ 8 แห่งขยาย ระยะเวลา 1 แห่ง)	- จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูฯ แล้วเสร็จ 19 แห่ง - ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น 0.493 ล้าน ลบ.ม. - คริวเรือนได้รับประโยชน์ 2,654 คริวเรือน - พื้นที่ได้รับประโยชน์ 3,709 ไร่	บรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์	โครงการที่เพิ่มขึ้น จากเป้าหมายเกิด จากมีการพิจารณา จัดสรรงบประมาณ เหลือจ่าย

ที่	ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด		ค่าใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาตามแผนหรือสัญญา	ผลการดำเนินงาน(ณ 30 กันยายน 2567)	การบรรลุเป้าหมาย	หมายเหตุ
			ตามแผน/พ.ร.บ.	ตามที่ได้ดำเนินการจริง	งบประมาณตามแผนหรือตามจัดสรรหรือตามสัญญา(ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย(ล้านบาท)(ร้อยละ)				
		มั่นคงของน้ำภาคการผลิต บรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย รวมถึงการรักษาสมดุลระบบนิเวศและพื้นที่ชุ่มน้ำ	- คริวเรือนได้รับประโยชน์ 15,962 คริวเรือน - พื้นที่ได้รับประโยชน์ 30,004 ไร่	- คริวเรือนได้รับประโยชน์ 18,973 คริวเรือน - พื้นที่ได้รับประโยชน์ 33,114 ไร่			- ระยะเวลาสิ้นสุดหลังปีงบประมาณ จำนวน 65 แห่ง (แล้วเสร็จ 11 แห่ง) ขยายระยะเวลา 54 แห่ง)	คิดเป็นร้อยละ 25.68		
7	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ	สามารถดำเนินการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โดยการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ และอนุรักษ์ปรับปรุง พื้นฟู พร้อมระบบกระจายน้ำ เพื่อกระจายน้ำไปสู่พื้นที่เป้าหมายในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ทำให้ประชาชนมีความสะดวกในการนำน้ำมาใช้	- 271 แห่ง - คริวเรือนได้รับประโยชน์ 49,938 คริวเรือน - พื้นที่ได้รับประโยชน์ 112,332 ไร่ - ปริมาณน้ำที่กระจาย 44.31 ล้าน ลบ.ม.	- 319 แห่ง - คริวเรือนได้รับประโยชน์ 51,818 คริวเรือน - พื้นที่ได้รับประโยชน์ 132,562 ไร่ - ปริมาณน้ำที่กระจาย 45.88 ล้าน ลบ.ม.	3,974.4412	1,197.3179 (30.13)	- ระยะเวลาสิ้นสุดภายในปีงบประมาณ จำนวน 85 แห่ง (แล้วเสร็จ 29 แห่ง) ขยายระยะเวลา 56 แห่ง) - ระยะเวลาสิ้นสุดหลังปีงบประมาณ จำนวน 234 แห่ง (แล้วเสร็จ 29 แห่ง) ขยายระยะเวลา 205 แห่ง)	- จำนวนแหล่งน้ำได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ แล้วเสร็จ 58 แห่ง - คริวเรือนได้รับประโยชน์ 14,542 คริวเรือน - พื้นที่ได้รับประโยชน์ 33,248 ไร่ - ปริมาณน้ำที่กระจายฯ 4.94 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 18.18	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	โครงการที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเกิดจากการโอนเปลี่ยนแปลงรายการและการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย
8	โครงการพัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ	สามารถพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ การศึกษาและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ รวมถึงผลักดันให้เกิดกลไกสนับสนุนด้านบริหารจัดการน้ำ	14 เรื่อง	14 เรื่อง				ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 12 เรื่อง		
	(1) การศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำหนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย เพื่อการอนุรักษ์ พื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ				58.8000	33.8100 (57.50)	20 มิ.ย. 67 - 15 พ.ค. 68	ร้อยละ 26.16	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	
	(2) การศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองฮ่าง จังหวัดเชียงราย เพื่อการอนุรักษ์ พื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ				58.8000	33.8100 (57.50)	20 มิ.ย. 67 - 15 พ.ค. 68	ร้อยละ 26.02	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	
	(3) การพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคใต้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ				18.0428	2.6850 (15.00)	22 มิ.ย. 67 - 17 เม.ย. 68	ร้อยละ 32.12	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	

ที่	ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด		ค่าใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาตามแผนหรือสัญญา	ผลการดำเนินงาน(ณ 30 กันยายน 2567)	การบรรลุเป้าหมาย	หมายเหตุ
			ตามแผน/พ.ร.บ.	ตามที่ได้ดำเนินการจริง	งบประมาณตามแผนหรือตามจัดสรรหรือตามสัญญา(ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย(ล้านบาท)(ร้อยละ)				
	(4) การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภายในลุ่มน้ำหลักและสาขา (โขงชี มูล)				49.5831	7.4370 (15.00)	28 มิ.ย. 67 - 23 เม.ย. 68	ร้อยละ 16.75	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	
	(5) การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา)				21.8021	3.2700 (15.00)	28 มิ.ย. 67 - 23 เม.ย. 68	ร้อยละ 16.75	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	
	(6) การซ่อมแซม ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด				11.6700	1.7505 (15.00)	27 มิ.ย. 67 - 23 เม.ย. 68	ร้อยละ 18.00	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	
	(7) การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน)				42.4000	6.3600 (15.00)	28 มิ.ย. 67 - 23 เม.ย. 68	ร้อยละ 22.00	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	
	(8) การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำภาคใต้ ผังตะวันออกตอนล่าง)				36.3500	5.4525 (15.00)	29 มิ.ย. 67 - 24 เม.ย. 68	ร้อยละ 25.70	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	
	(9) การปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ระยะที่ 2				48.5887	12.1472 (25.00)	4 ก.ค. 67 - 29 เม.ย. 68	ร้อยละ 25.70	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	
	(10) การซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ยมและน่าน)				36.3500	5.4525 (15.00)	29 มิ.ย. 67 - 24 เม.ย. 68	ร้อยละ 20.75	บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์	

ที่	ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด		ค่าใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลา ตามแผนหรือสัญญา	ผลการดำเนินงาน (ณ 30 กันยายน 2567)	การบรรลุเป้าหมาย	หมายเหตุ
			ตามแผน/พ.ร.บ.	ตามที่ได้ ดำเนินการจริง	งบประมาณตาม แผนหรือตาม จัดสรรหรือตาม สัญญา (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท) (ร้อยละ)				
	(11) การพัฒนาระบบติดตาม สถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำ ชายฝั่งทะเลตะวันออก)				43.7800	6.5670 (15.00)	4 ก.ค. 67 - 29 เม.ย. 68	ร้อยละ 23.35	บรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์	
	(12) การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของ ประชาชนและชุมชนพื้นที่รอบกว๊าน พะเยา เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร น้ำและระบบนิเวศของกว๊านพะเยา				2.0000	2.0000 (100)	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	ร้อยละ 100	บรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์	
	(13) การเสริมสร้างศักยภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมิน คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน				8.0800	7.6929 (95.21)	1 พ.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	ร้อยละ 100	บรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์	
	(14) การศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำแผน บริหารจัดการน้ำสำหรับการขอรับ ใบอนุญาตใช้น้ำ ตามพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561				6.8500	1.9009 (27.75)	31 พ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67	ร้อยละ 55.00	บรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์	
9	โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล ด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน) สู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยน ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ		1 ระบบ	1 ระบบ	7.9693	2.5408 (31.88)	20 มิ.ย. 67 - 15 เม.ย. 68	ร้อยละ 22.25	บรรลุเป้าหมายและ วัตถุประสงค์	

6.4 ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

กรมทรัพยากรน้ำมีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณจำนวน 3 ด้าน โดยมีการบรรลุผลตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ดังนี้

(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำได้รับการอนุรักษ์ ปั่นฟู และพัฒนา

ตัวชี้วัด : - จำนวนแหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ปั่นฟู และพัฒนา จำนวน 342 แห่ง ซึ่งข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567 ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 77 แห่ง ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยมีผลการดำเนินงาน จำนวน 393 แห่ง

- จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 65,900 ครัวเรือน ซึ่งข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567 มีผลการดำเนินงาน จำนวน 17,196 ครัวเรือน ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยมีผลการดำเนินงาน จำนวน 70,791 ครัวเรือน

(2) ผลสัมฤทธิ์: กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช้น้ำ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง

ตัวชี้วัด : พัฒนา ปรับปรุง กฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช้น้ำ จำนวน 1 เรื่อง โดยอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง คัดการณ์ และแจ้งข้อมูลเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการแจ้งข้อมูลเตือนภัย และเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ ร้อยละ 80 โดยสามารถบรรลุผลได้ ร้อยละ 100

6.5 ปัญหาอุปสรรคในภาพรวมต่อการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ

(1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

(2) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการมีผู้เสนอราคาอุดหนุนผลการจัดซื้อจัดจ้าง จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานต้องพิจารณาและส่งให้หน่วยงานกลางที่มีอำนาจในการวินิจฉัย ทำให้เกิดความล่าช้าในการลงนามสัญญา

(3) การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ ทำให้จำเป็นต้องปรับรูปแบบการดำเนินงานโครงการ

(4) ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ดำเนินโครงการทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการได้หรือดำเนินการล่าช้า บางครั้งต้องขอหยุดงาน เพื่อรอการระบายน้ำ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและมีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย

6.6 ข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ

- (1) ตรวจสอบความพร้อมการดำเนินงานโครงการให้เป็นปัจจุบัน วางแผนการดำเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพทั้งการบริหารแผนงานและการบริหารคน
- (2) เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและประเมินผล เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ การถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้กับหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- (3) เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยี การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการดำเนินงานให้ทันสมัย และเพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เอกสารอ้างอิง/แหล่งข้อมูล

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมทรัพยากรน้ำ

หนังสือส่วนวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ ทส 0604.3/38

ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2567

หนังสือกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0609/1920 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2567

หนังสือกองการจัดสรรน้ำ ที่ ทส 0605.7/2007 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2567

หนังสือกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส 0602.6/1944 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2567

หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ ทส 0601.2/2864 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2567

หนังสือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทส 0603/654 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2567

หนังสือกลุ่มนิติการ ที่ ทส 0619/949 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2567

หนังสือกองพัฒนาแหล่งน้ำ 1 ที่ ทส 0607.8/2052 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2567

หนังสือกองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 ที่ ทส 0610.2/2666 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

หนังสือกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ด่วนที่สุด ที่ ทส 0608.5/1968 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2567

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 ด่วนที่สุด ที่ ทส 0611/2959 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2567

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 ด่วนที่สุด ที่ ทส 0612/1831 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2567

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3 ด่วนที่สุด ที่ ทส 0613/1611 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2567

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ที่ ทส 0614.9/286 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2567

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5 ด่วนที่สุด ที่ ทส 0615/2633 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2567

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ด่วนที่สุด ที่ ทส 0616/6427 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2567

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 ที่ ทส 0617/6010 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2567

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 ที่ ทส 0618/2382 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2567

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 ที่ ทส 0624.8/500 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2567

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 ด่วนที่สุด ที่ ทส 0625/3153 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2567

หนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 ด่วนที่สุด ที่ ทส 0626/2623 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2567

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ foreignaffairs.dwr@gmail.com ส่วนการต่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
วันที่ 15 ตุลาคม 2567

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

รายละเอียดโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

รายละเอียดโครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

ชื่อโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา และผลการดำเนินงาน

งบประมาณ : ล้านบาท (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567)

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งานทำเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
1	สทน. 1	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำศูนย์ราชการ จุดที่ 3 บ้านแผ่นดินทอง ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง	0.5570	0.5570	0.5570	22 มี.ค. 67 – 21 ส.ค. 67	4 มิ.ย. 67	100.00
2	สทน. 1	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน บ้านแม่หาด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ้ง จ.ลำพูน	0.5570	0.5570	0.5570	22 มี.ค. 67 – 21 ส.ค. 67	12 มิ.ย. 67	100.00
3	สทน. 1	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำสหกรณ์ 1 พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสหกรณ์ 1 หมู่ที่ 1 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ฮอน จ.เชียงใหม่	0.5570	0.5570	0.5570	22 มี.ค. 67 – 21 ส.ค. 67	25 มิ.ย. 67	100.00
4	สทน. 1	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยตอง บ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่	0.5570	0.5570	0.5570	22 มี.ค. 67 – 21 ส.ค. 67	18 มิ.ย. 67	100.00
5	สทน. 1	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยจ้าว บ้านจ้าวใหม่ ต.จ้าว อ.เทิง จ.เชียงราย	0.5570	0.5570	0.5570	22 มี.ค. 67 – 21 ส.ค. 67	4 มิ.ย. 67	100.00
6	สทน. 1	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ บ้านห้วยสิงห์ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา	0.5570	0.5570	0.5570	22 มี.ค. 67 – 21 ส.ค. 67	4 มิ.ย. 67	100.00
7	สทน. 1	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบ้านจำตาเหิน พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านจำตาเหิน ม.5 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน	0.5570	0.5570	0.5570	22 มี.ค. 67 – 21 ส.ค. 67	24 มิ.ย. 67	100.00
8	สทน. 1	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองเขียว ต.ป่าจั่ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย	0.5570	0.5570	0.5570	22 มี.ค. 67 – 21 ส.ค. 67	4 มิ.ย. 67	100.00
9	สทน. 2	บำรุงรักษาแหล่งน้ำคลองหลุมทองกลาง ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา	0.5350	0.4950	0.4950	11 มิ.ย. 67 – 8 ต.ค. 67	16 ส.ค. 67	100.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งานทำเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
10	สทน. 3	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเทา บ้านกกปลาซิว ม.1 ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร	0.5570	0.5176	0.5176	4 เม.ย. 67 – 25 ก.ย. 67	3 ก.ย. 67	100.00
11	สทน. 3	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ บ้านหาดแพง ม.1 ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม	0.5570	0.5012	0.5012	4 เม.ย. 67 – 11 ก.ย. 67	30 ส.ค. 67	100.00
12	สทน. 3	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโคก บ้านดอนศาลา ม.1 ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า จ.นครพนม	0.5570	0.5194	0.5194	4 เม.ย. 67 – 11 ก.ย. 67	27 ส.ค. 67	100.00
13	สทน. 4	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำท่าลาด บ้านท่าลาด ต.หัวนาคำ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น	0.5570	0.5540	0.5540	27 เม.ย. 67 – 27 ก.ย. 67	1 ก.ย. 67	100.00
14	สทน. 4	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองเบญจ บ้านคำแก่นคูณ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	0.5570	0.5542	0.5542	27 เม.ย. 67 – 27 ก.ย. 67	5 ก.ย. 67	100.00
15	สทน. 5	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโคกกรวด บ้านโคกกรวด ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา	0.5570	0.5535	0.5535	24 พ.ค. 67 – 17 ก.ย. 67	1 ก.ย. 67	100.00
16	สทน. 5	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	0.5570	0.5540	0.5540	24 พ.ค. 67 – 17 ก.ย. 67	3 ก.ย. 67	100.00
17	สทน. 6	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองขวาง บ้านคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมืองตราด จ.ตราด	0.5570	0.5570	0.5570	11 เม.ย. 67 – 30 พ.ค. 67	19 ก.ย. 67	100.00
18	สทน. 7	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำขอนแก่น บ้านขอนแก่น ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	0.5570	0.5570	0.5570	มิ.ย. 67 – ก.ย. 67	18 ก.ย. 67	100.00
19	สทน. 7	บำรุงรักษาแหล่งน้ำห้วยไม้เต็ง ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	0.5570	0.5570	0.5570	มิ.ย. 67 – ก.ย. 67	18 ก.ย. 67	100.00
20	สทน. 8	บำรุงรักษาแหล่งน้ำพุมบางกล้า ต.บางกล้า อ.บางกล้า จ.สงขลา	0.5570	0.5369	0.5369	19 ก.ค. 67 – 2 ก.ย. 67	2 ก.ย. 67	100.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งานทำเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
21	สทท. 9	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยคลองเหมือง บ้านคำบอน ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุดรดิตถ์	0.5570	0.5570	0.1199	26 ก.ย.67 - 23 ม.ค. 68*	-	00.00
22	สทท. 9	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำแม่รำพัน บ้านวังหาด ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย	0.4570*****	0.4300	0.0199	26 ก.ย.67 - 23 ม.ค. 68*	-	59.69
23	สทท. 9	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคูบ ต.หนองกะท้าว อนครไทย จ.พิษณุโลก	0.5570	0.5570	0.1226	26 ก.ย.67 - 23 ม.ค. 68*	-	82.00
24	สทท. 9	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ลาน บ้านนาสาร ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่	0.5570	0.5570	0.1199	26 ก.ย.67 - 23 ม.ค. 68*	-	10.00
25	สทท. 9	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยซำรู้ ต.หนองกะท้าว อนครไทย จ.พิษณุโลก	0.1000****	0.1000	0.1000	24 เม.ย.67 - 22มิ.ย.67	24 พ.ค.67	100.00
26	สทท. 11	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง บ้านหินกอง ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ	0.5560	0.5450	0.5450	31 พ.ค. 67 - 5 พ.ย. 67	16 ก.ย. 67	100.00
27	กพน. 1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว บ้านหินโงม ต.สร้างคอม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี	0.8160	0.8160	0.5580***	1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 67 ขยายเวลาถึง 31 ต.ค. 67***	-	92.00
28	กพน. 1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบึงพญาชัย บ้านแก่งพญาชัย ต.หมู่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์	0.8160	0.8160	0.6236**	1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 67	30 ก.ย. 67	100.00
29	กพน. 1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำ บ้านแค ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม	0.8160	0.8160	0.6148**	1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 67	30 ก.ย. 67	100.00
30	กพน. 1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำ 3 ตำบล ต.ไผ่ล้อม จ.พิษณุโลก ต.ป่ามะคาบ,ท่าพ้อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร	0.8160	0.8160	0.4912**	1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 67	30 ก.ย. 67	100.00
31	กพน. 1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดนาแซง บ้านนายาว ต.บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น	0.8160	0.8160	0.6210**	1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 67	30 ก.ย. 67	100.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งานทำเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
32	กพน. 1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหนองหาร บ้านวังโพธิ์ ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม	0.8160	0.8160	0.6656**	1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 67	30 ก.ย. 67	100.00
33	กพน. 1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำหนองหวาย ต.หนองลาด อ.เมือง สกลนคร จ.สกลนคร	0.8160	0.8160	0.6053**	1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 67	30 ก.ย. 67	100.00
34	กพน. 1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำ 6 ตำบล อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี	0.8190	0.8190	0.5687**	1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 67	30 ก.ย. 67	100.00
35	กพน. 1	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำคลองวังน้ำแดง ต.วังควง อ.พราน กระต่าย จ.กำแพงเพชร	0.2350****	0.2350	0.2350	1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 67	30 ก.ย. 67	100.00
36	กพน. 1	บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำคลองห้วยทราย ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก จ.ตาก	0.2350****	0.2350	0.2350	1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 67	30 ก.ย. 67	100.00
37	กพน. 1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำห้วยน้ำแวน บ้านผาฮาว ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา	0.5420*****	0.5420	0.3149**	1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 67	30 ก.ย. 67	100.00
38	กพน. 1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำฝายน้ำล้นบ้านท่าเสากระโดง บ้านท่า เสากระโดง ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร	0.5420*****	0.5420	0.2059**	1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย. 67	30 ก.ย. 67	100.00
39	กพน. 2	บำรุงรักษาแหล่งน้ำหนองแขมหลวง ต.แม่ปู้ อ.แม่พริก จ.ลำปาง	0.5570	0.5570	0.1023	10 ต.ค. 67 – 7 ม.ค. 68*	-	32.71
40	กพน. 2	บำรุงรักษาแหล่งน้ำบึงน้ำใส ต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	0.5570	0.5570	0.1010	9 ต.ค. 67 – 5 ม.ค. 68*	-	32.71
41	กพน. 2	บำรุงรักษาแหล่งน้ำบึงหญ้าคา ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก	0.5570	0.5570	0.1015	9 ต.ค. 67 – 5 ม.ค. 68*	-	32.71
42	กพน. 2	บำรุงรักษาแหล่งน้ำพื้นที่วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก	0.5570	0.5570	0.1005	10 ต.ค. 67 – 7 ม.ค. 68*	-	32.71
43	กพน. 2	บำรุงรักษาแหล่งน้ำหนองบัวลอย (พื้นที่แก้มลิง) ต.แม่ยม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่	0.5350	0.5350	0.0356	10 ต.ค. 67 – 7 ม.ค. 68*	-	32.71

หมายเหตุ * โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยยังอยู่ในระยะเวลาดำเนินการตามแผน/ตามสัญญา **** รายการลำดับที่ 25 , 35 และ 36 ได้รับงบประมาณเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

** โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ แต่มีการขอเงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2567 ***** รายการลำดับที่ 22 , 37 และ 38 ได้รับงบประมาณเฉพาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

*** โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการขยายสัญญาและขอเงินไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2567

ภาคผนวก ข

รายละเอียดรายการสมทบงบประมาณที่ถูกพับไป

รายละเอียดรายการสมทบงบประมาณที่ถูกพบไป

ชื่อโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา และผลการดำเนินงาน

งบประมาณ : ล้านบาท (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567)

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม									
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ									
1	สทท.1	อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่	10.2085	10.2085	0.0000	24 มิ.ย. 65 – 19 ก.พ. 66 - แกไขสัญญา ครั้งที่ 1 10 พ.ค. 66 สิ้นสุดสัญญาใหม่ 19 พ.ค. 66 งดเว้นค่าปรับถึง 28 ก.ค. 66 - แกไขสัญญา ครั้งที่ 2 18 ส.ค. 66 งดเว้นค่าปรับถึง 17 ก.ย. 66	-	80.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ - งานทดสอบคุณสมบัติของดิน - งานดินถมบดอัดแน่น (95%) - บ่อกรองรับน้ำ
2	สทท.3	อนุรักษ์พื้นที่ฟูแหล่งน้ำ หล่มบ้านคำเตย ม.4 ต.คำเตย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม (งบเหลือจ่าย)	5.7551	5.7551	5.7551	12 ม.ค. 62 – 8 ก.ย. 62	9 ม.ค. 63	100.00	
3	สทท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จาก อ่างหนองไผ่ บ้านหนองไผ่ ม.7 ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา	14.0991	14.0991	14.0991	10 มิ.ย. 64 – 24 ก.พ. 65	16 ต.ค. 66	100.00	

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
4	สทท.5	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ อ่างเก็บน้ำโกรกรกฟ้า พร้อมระบบ ส่งน้ำบ้านดอนพัฒนา ม.9 ต.คงอิจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์	7.9584	7.9584	7.9584	21 เม.ย. 63 - 26 ก.พ. 64	14 มี.ค. 68	100.00	
5	สทท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์หัวทำนบ ต.หนองบุญมาก อ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา	8.0526	8.0296	8.0296	16 มิ.ย. 64 - 2 มี.ค. 65	18 ธ.ค. 66	100.00	
6	สทท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองแก บ้านหนองยาง ม.5 ต.ละหานปลาค้าว อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา	4.3300	4.2851	4.2851	20 ต.ค. 64 - 14 ส.ค. 65	7 พ.ย. 66	100.00	
7	สทท.5	ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่แก้มลิง พร้อมระบบอ่างพวงหนองกก หนองโน ม.4 ต.โนนสำราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา	3.9949	3.9949	3.9949	9 ต.ค. 64 - 26 พ.ย. 65	17 ส.ค. 66	100.00	
8	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองทรายขาว- คลองหนองหวีด-แก้มลิงคู้ กะปาว ม. 4 ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด	28.6062	28.6062	12.7541	21 ต.ค. 64 - 12 ก.ค. 65	-	75.00	อยู่ระหว่างหยุดงาน โดยคงเหลือ - งานดินชุด - งานคอนกรีตโครงสร้าง

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
9	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำ เขามันเทศ ม.13 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา	17.0482	17.0482	17.0482	11 พ.ย. 64 - 6 ก.ย. 65 ขยายระยะเวลา 7 ก.ย. 65 - 21 พ.ค. 67	13 พ.ค. 67	100.00	
10	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองกะวัด กองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ม.9 ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว	9.7495	9.7495	0.0000	27 ต.ค. 64 - 23 มิ.ย. 65	-	0.00	อยู่ระหว่างหยุดงานเนื่องจากรอ ผลการพิจารณาอนุญาตให้เข้า ดำเนินการในพื้นที่จากกรมป่าไม้ หากได้รับอนุญาตแล้ว จะแจ้งให้ ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ และเริ่ม นับวันเพื่อขยายสัญญาอีกครั้ง
11	สทท.7	ปรับปรุงดินชั้นฐานราก อ่างเก็บน้ำมรสวบ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	50.7050	41.7878	41.7878	15 ก.พ. 65 - 9 ก.พ. 65	23 มิ.ย. 66	100.00	
12	สทท.7	ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อ หน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (ปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่าง เก็บน้ำมรสวบ) (งบเหลือจ่าย)	1.4760	1.4760	1.4760	15 ก.พ. 65 - 9 ก.พ. 65	23 มิ.ย. 66	100.00	
13	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ม.1 ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี	16.6597	14.9675	14.9675	31 มี.ค. 64 - 24 ม.ค. 65	25 เม.ย. 66	100.00	
14	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบ โมเดล ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่	43.4370	43.4370	0.00	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง	-	0.00	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากการยกเลิกสัญญาเดิม

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
15	สทท.9	ปรับปรุงซ่อมแซมหนองบัวลอย ต.แม่ยม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่	6.3056	6.3056	6.3056	18 พ.ย. 64 – 16 พ.ค. 65	29 ก.ค. 67	100.00	
16	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อม ระบบกระจายน้ำ สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ โครงการหลวงแม่จริม บ้านตอง เจริญราษฎร์ ม.6 ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน	1.0368	1.0368	0.6580	21 ธ.ค. 63 – 19 พ.ค. 64	31 ส.ค. 66	100.00	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ เนื่องจากมี การปรับลดค่างาน และแก้ไข แบบแปลน
17	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุน โครงการคณะกรรมการนโยบาย ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) บ้านราษฎร์ สามัคคี ม.8 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน	2.0548	2.0548	2.0548	12 มิ.ย. 63 – 8 พ.ย. 63	26 มิ.ย. 67	100.00	
18	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุน โครงการคณะกรรมการนโยบาย ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) บ้านขุน น้ำพริก ม.6 ต.นาไร่หลวง อ.แคว จ.น่าน	4.9231	4.9231	4.9231	12 มิ.ย. 63 – 8 ธ.ค. 63	3 ก.พ. 66	100.00	
19	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ห้วยพระบาง บ้านโพนเมือง ต.ฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร	8.2142	8.2142	8.2142	17 ก.ย. 61 - 13 มิ.ย. 65 ขยายระยะเวลา 31 ส.ค. 65	23 ม.ค. 66	100.00	

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน	หมายเหตุ
20	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยเรือ (แก้มลิง) บ้านจานเชียง ม.8 ต.เชียงใน อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี	13.4513	13.4513	13.4513	3 ก.ย. 61 - 6 ส.ค. 65 ขยายระยะเวลา 28 ส.ค. 65	15 พ.ค. 66	100.00	
21	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดฝักพรา พร้อมระบบกระจายน้ำ ต.หนอง บ่อ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี	8.9049	8.9049	8.9049	17 ธ.ค. 61 - 20 ส.ค. 65	3 ก.พ. 66	100.00	
22	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแขง บ้านหนองหัววัว ต.โคกสี อ.เมืองของแก่น จ.ขอนแก่น	28.9534	28.9534	0.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 68	-	0.00	อนุมัติแบบแปลนแล้ว อยู่ระหว่าง จัดทำแนบท้ายสัญญาเพื่อเบิกเงิน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน ม.ค. 68
23	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึง ขามเปี้ย ต.โคกกวาง อ.บึงคล้า จ.บึงกาฬ	28.6500	28.6500	7.3578	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 68	-	0.00	อยู่ระหว่างยกเลิกสัญญา และ คัดเลือกผู้รับจ้างรายใหม่
24	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำอิง (หนองเล็งทราย-กว้านพะเยา) อ.เมือง,แม่ใจ จ.พะเยา	15.4363	15.4363	0.00	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 68	-	0.00	อยู่ระหว่างประสานงานคู่สัญญา ในการจ่ายเงินตามงบที่ได้รับ จัดสรร และอยู่ระหว่างรอคำ พิพากษาของศาลปกครองกลาง
25	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพ เครือข่ายสถานีอุทกวิทยา เพื่อรองรับการบริหารจัดการน้ำ แบบบูรณาการ	25.4937	25.4937	25.4937	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	30 มิ.ย. 67	100.00	
26	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบฐานข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา เพื่อการบริหารจัดการน้ำ	1.2725	1.2725	1.2725	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	30 มิ.ย. 67	100.00	

ภาคผนวก ค

รายละเอียดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

รายละเอียดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

ชื่อโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา และผลการดำเนินงาน

งบประมาณ : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
1	สทท.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองรังวัด บ้านโนนตารอด ต.แสนตอ อ.ขามเฒ่าลักษ์บุรี จ.กำแพงเพชร	6.8189	6.7977	0.0000	21 มี.ย. 67 – 17 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	8.00
2	สทท.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองวังเชียงใหม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา	4.9000	4.8829	3.0095	10 พ.ค. 67 – 5 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	70.00
3	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยน้ำดุก ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	25.5400	25.4700	5.0013	16 พ.ค. 67 – 10 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
4	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสวนรุกชาติไพศาลี บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์	12.0000	11.9700	5.0527	28 พ.ค. 67 – 22 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	60.00
5	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 5 ตำบล (สักหลง,ท่าอัญญา,นาแซง,หนองสรวง,วัดป่า) ต.สักหลง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์	49.2298	49.0500	12.0021	28 พ.ค. 67 – 3 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	41.00
6	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 15 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท	24.6652	24.4800	5.0004	16 พ.ค. 67 – 20 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	60.00
7	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงวงษ์ หมู่ที่ 10 ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท	18.9361	18.7800	7.5607	16 พ.ค.67 – 21 ธ.ค.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	65.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
8	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบ้านเขาดาวเรือง (168 ไร่) ต.หนองหลวง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี	9.2000	9.0750	2.1600	16 พ.ค. 67 – 11 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	48.00
9	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี	4.0000	3.9370	0.0000	16 พ.ค. 67 – 12 ต.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	95.00
10	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี	30.5000	30.3000	10.1689	16 พ.ค. 67 – 19 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	75.00
11	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยกุดนกเปล้า ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	5.2000	5.1800	1.4001	28 พ.ค. 67 – 24 ต.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	15.00
12	สทท.2	ปรับปรุงฟื้นฟูคลองคูเมืองอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์	0.4919	0.4873	0.4873	9 ก.ค. 67 – 6 ต.ค. 67	30 ส.ค.67	100
13	สทท.4	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นศูนย์ฝักอาชีพภูสิงห์ ต.ภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์	1.000	0.9450	0.0000	13 มิ.ย. 67 - 11 ก.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.00
14	สทท.4	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำหนองบ้านไค่นุ่น ต.ไค่นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์	1.3909	1.2340	1.2340	21 พ.ค. 67 - 12 ส.ค. 67	21 ส.ค. 67	100
15	สทท.4	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองเดิน ม. 16 ต.หนองแซง อ.วาปี ปทุม จ.มหาสารคาม	0.4990	0.4750	0.4750	9 พ.ค. 67 - 28 ก.ค. 67	20 มิ.ย. 67	100
16	สทท.4	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นบ้านนาเจริญพร้อมระบบส่งน้ำจากฝาย น้ำล้นบ้านนาเจริญ ม.6 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด	1.0000	0.9750	0.9750	21 พ.ค. 67 - 14 ส.ค. 67	15 ส.ค. 67	100

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
17	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองใหญ่ ม.10 ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	0.7399	0.5990	0.5990	16 พ.ค. 67 - 24 ส.ค. 67	19 มิ.ย. 67	100
18	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยแสง ต.หัวดง อ.นาดี จ.มหาสารคาม	1.6403	1.4790	1.4790	10 พ.ค. 67 - 6 ส.ค. 67	2 ส.ค. 67	100
19	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคูรอง ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น	9.8000	9.7029	7.5281	21 พ.ค. 67 - 16 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	92.00
20	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหนองไผ่ ต.ลอมคอม อ.พล จ.ขอนแก่น	1.8924	0.7175	0.7111	21 พ.ค. 67 - 8 ส.ค. 67	7 ส.ค. 67	100
21	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ต.สะอาด บ.คำบัง ต.สะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	8.2341	8.1881	2.0862	17 พ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	15.00
22	สทท.4	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำหนองสิม ม.11 ต.สำโรง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	2.5900	1.6700	1.6700	25 พ.ค. 67 - 5 ต.ค. 67	22 ส.ค. 67	100
23	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสระแก้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	3.8711	3.4800	2.6395	17 ก.ค. 67 - 6 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	83.00
24	สทท.4	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านสองคอน ต.นาฝาย อ.ภูผา ม่าน จ.ขอนแก่น	3.8217	3.5900	2.4258	14 ก.ย. 67 - 16 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	67.00
25	สทท.4	ซ่อมแซมฝายลำน้ำชี ม.13 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ	7.9487	7.5360	0.0000	10 ก.ย. 67 - 8 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0
26	สทท.5	ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำบ้านละหานทรายเก่า ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์	0.5000	0.2700	0.2700	10 พ.ค. 67 - 6 ก.ย. 67	17 มิ.ย. 67	100

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
27	สทท.5	ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำฝายน้ำล้นลำตะโค่ง บ้านโสน ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์	0.5000	0.4005	0.4005	10 พ.ค. 67 – 6 ก.ย. 67	17 มิ.ย. 67	100
28	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองน้ำใส หมู่ที่ 7 ต.ท่าแขก อ.เมือง จ.สระแก้ว	1.9000	1.8900	1.8900	5 มิ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0
29	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองแผ่นดินเย็นหมู่ที่ 9 ต.แซร์อ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	5.2000	5.1900	5.1900	29 พ.ค. 67 - 24 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0
30	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำสายศร ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก	4.8000	4.7800	4.7800	4 มิ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	90.08
31	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าทุ่งกร่าง หมู่ที่ 4 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี	15.0000	14.9800	14.9800	22 พ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	61.15
32	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองซักระทิง หมู่ที่ 9 ต.แซร์อ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	13.0000	12.9900	12.9900	31 พ.ค. 67 - 26 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0
33	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองยาง หมู่ที่ 3 ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว	17.0000	16.9900	16.9900	31 พ.ค. 67 - 26 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0
34	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงบ้านคีรีเขตพัฒนา หมู่ที่ 26 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว	10.1280	10.1180	10.1180	22 พ.ค. 67 - 17 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	85.49
35	สทท.6	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำวังจิก หมู่ที่ 8 ต.ไพร่เตี้ย อ.คลองหาด จ.สระแก้ว	12.0000	11.9600	11.9600	28 พ.ค. 67 - 23 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	3.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
36	สทท.6	ปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำเกาะสีซัง หมู่ที่ 6 ต.ท่าหลวง อ.เกาะสีซัง จ.ชลบุรี	14.2910	14.2800	14.2800	25 มิ.ย. 67 - 21 เม.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	17.20
37	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยสามเขา สนับสนุนโครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กัลดีหลวง) บ้านเขาอ่างแก้ว หมู่ที่ 13 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี	2.5023	2.5023	1.8267	14 พ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	99.00
38	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำลุ่มถนอม สนับสนุนโครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กัลดีหลวง) บ้านเขาอ่างแก้ว หมู่ที่ 13 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี	3.0812	3.0812	2.2185	14 พ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	85.00
39	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองอ้นกรกระโท หมู่ที่ 4 ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี	8.9950	8.9950	0.0000	งานดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	20.00
40	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมลำตะเพินพร้อมป้องกันการกัดเซาะ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี	30.4270	30.4270	28.8500	9 ก.ค. 67 - 5 เม.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	32.00
41	สทท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ช่วง 3 (ตำบลต้นยาง ลิมอ ตำบลบองอ ตำบลจวบ) ต้นยางลิมอ ระแงะ จ.นราธิวาส	15.0000	14.9600	14.9600	4 พ.ค. 67 - 29 พ.ย. 67	18 ก.ค. 67	100
42	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านตาดเนาะบาตู ช่วง 3 ต.คลองมาบิง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี	10.9200	10.8900	8.5961	4 พ.ค. 67 - 29 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	80.00
43	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยปาโจ ช่วง 2 บ้านสะแต ม.4 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส	15.0000	14.9600	13.0550	8 พ.ค. 67 - 3 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	90.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
44	สทท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช่วง3 (ตำบลแว้ง ตำบลขอละเาะ ตำบลกายู คละ) ต.ขอละเาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส	25.0000	24.9500	17.4319	4 พ.ค. 67 - 28 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	73.00
45	สทท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ช่วง 2 (ตำบลตะโล๊ะ หะลอ ตำบลจะก๊ะ ตำบลสุวารี) ต.ตะโล๊ะหะลอ อ.รามัน จ.ยะลา	20.0000	19.9500	10.4288	8 พ.ค. 67 - 1 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	55.00
46	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองธรรมชาติบ้านยือลาแป ยือลาแป ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส	8.0000	7.9700	7.9700	8 พ.ค. 67 - 3 พ.ย. 67	20 ส.ค. 67	100
47	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองโมคราช ม.1 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา	4.9300	4.9100	4.9100	8 พ.ค. 67 - 3 พ.ย. 67	13 ส.ค. 67	100
48	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำบ้านวอซา ม.6 ต.หนองแรด อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี	8.5000	8.4580	8.4580	8 พ.ค. 67 - 3 พ.ย. 67	10 ก.ค. 67	100
49	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ บ้านกาเต็ง ม.7 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส	6.1000	6.0750	6.0750	4 พ.ค. 67 - 3 พ.ย. 67	8 ส.ค. 67	100
50	สทท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 4 บ้านปาเซตัง ต.ตะโล๊ะดีอรัมัน อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี	25.0000	24.9300	17.0417	4 พ.ค. 67 - 28 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	70.00
51	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนห้วยเยียว ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล	25.0000	24.9100	11.4641	8 พ.ค. 67 - 1 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50.00
52	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองไทร ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา	6.5000	6.4800	3.3549	8 พ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	55.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
53	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่ สปก. ระวัง 5122 II 9840 และ 5122 II 9842 ช่วง 2 บ้านลำลอง ม.12,13 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา	5.5000	5.4840	3.0843	8 พ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	60.00
54	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ต.บาเรเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส	5.2000	5.1800	5.1800	8 พ.ค. 67 - 3 พ.ย. 67	8 ส.ค. 67	100
55	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนบึงละหารแย บ้านป่าหวัง ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา	5.5000	5.4700	3.0309	4 พ.ค. 67 - 29 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	58.00
56	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนบึงตือโล๊ะตือลง ม.1 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา	5.1600	5.1300	4.1667	4 พ.ค. 67 - 29 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	90.00
57	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำบ้านปาดายัน ต.ตะเลีะหลอ อ.รามัน จ.ยะลา	7.0000	6.9700	6.9701	8 พ.ค. 67 - 3 พ.ย. 67	21 ส.ค. 67	100
58	สทท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ตำบลยี่งอ ตำบลตันหยงมัส ตำบลมะรือโบตก) ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส	25.0000	24.9300	11.2988	8 พ.ค. 67 - 1 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50.00
59	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ม.3 ต.ตุง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี	9.8800	9.8500	8.6404	4 พ.ค. 67 - 30 ต.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	90.00
60	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านวังนา ต.ป่าแกบ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล	2.0000	1.9900	0.0000	8 พ.ค. 67 - 3 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	30.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
61	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำบ้านไธเส ม.5 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส	2.3500	2.3400	2.3399	4 พ.ค. 67 - 30 ต.ค. 67	27 ส.ค. 67	100
62	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองยางแดง บ้านคลองยางแดง ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา	14.0000	11.9800	4.2146	26 มิ.ย. 67 - 22 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
63	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำโรงพยาบาลอภัยภูธร สงขลา ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา	12.0000	9.9800	2.3788	26 มิ.ย. 67 - 22 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	26.00
64	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (แก้มลิง) คลองโกรงเกรง-บึงสลุ-หนองสระหัว ต.นครป่าหมาก อ.บางกระพุ่ม จ.พิษณุโลก	21.9253	21.9150	0.0000	9 ก.ค. 67 - 5 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0
65	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เชื่อมต่อโครงข่ายน้ำบึงศักดิ์-บึงบัว ผืนน้ำ คลองตรอน ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุดรดิตถ์	45.0000	44.9600	13.4683	9 ก.ค. 67 - 5 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	30.50
66	สทท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นโพนตู บ้านโพนตู ต.สองคอน อ.ปากท่า จ.อุดรดิตถ์	1.8000	1.7900	0.0000	4 มิ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	5.87
67	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยป่าปู บ้านป่าสัก หมู่ที่ 8 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่	5.2939	5.2630	0.7895	3 ก.ค. 67 - 27 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0
68	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยเหี้ยะ บ้านปางเคาะ หมู่ที่ 11 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่	4.3500	0.0000	0.0000	14 พ.ย. 64 - 2 ธ.ค. 67 (หยุดเพื่อขอใช้พ.ท.ป่า เริ่มขยาย สัญญา 2 ธ.ค.67 + 150 วัน)	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
69	สทท.10	ปรับปรุงระบบน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.ครน อ.สวิ จ.ชุมพร	18.0000	17.9800	4.8221	5 มิ.ย. 67 – 29 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	19.00
70	สทท.10	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยโรงงาน ต.เขาไชยราช อ.ปะทิว จ.ชุมพร	5.0000	4.9850	2.0230	5 มิ.ย. 67 – 8 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	37.00
71	สทท.10	พัฒนาแหล่งน้ำเก็บกักน้ำฝายคลองทับเคี่ยม (คลองอินทนิล) ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่	40.0000	40.0000	6.0000	24 มิ.ย. 67 – 20 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	18.00
72	สทท.10	เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำคลองกระโสมโดนดิน ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา	2.0000	1.9900	1.9900	31 พ.ค. 67 – 11 ต.ค. 67	27 ก.ย. 67	100
73	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแขง บ้านหนองหัววัว ต.โคกสี อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น	28.9534	28.9534	0.0000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0
74	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำอิง (หนองเล็งทราย-กว๊านพะเยา) อ.เมือง,แม่ใจ จ.พะเยา	15.4363	15.4363	0.0000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0

ภาคผนวก ง

รายละเอียดรายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ

รายละเอียดรายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

งบประมาณ : ล้านบาท (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567)

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (งานทำเอง)	เบิกจ่าย	วันที่แล้วเสร็จ	ขอเงินไว้ เบิกเหลือปี
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ						
รวมทั้งสิ้น			4.3970	4.3329		0.0641
1	สลก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงบึงเกาะกุ่ม หมู่ที่ 10,11,13 ตำบลศรีชะกระบือ อำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก	0.2136	0.2136	กันยายน 2567	-
2	สลก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างแหล่งน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่สนับสนุนพื้นที่ ส.ป.ก. แปลง 83 ช่วง 1 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร	0.2136	0.2136	กันยายน 2567	-
3	สลก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงซ่อมแซมคลองตะขาบ หมู่ที่ 1, 2, 8 ตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี	0.0915	0.0915	กันยายน 2567	-
4	สลก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงซ่อมแซมห้วยระวีพร้อมระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 4, 6 ตำบลตั้งใจ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	0.6276	0.6276	กันยายน 2567	-
5	สลก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองห้วยกรอกเคียน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตะเียบ อำเภอท่าตะเียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา	0.0490	0.0490	กันยายน 2567	-
6	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ห้วยเป้า (บ้านห้วยไส้) หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	0.0103	0.0103	กันยายน 2567	-
7	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์	0.0083	0.0083	กันยายน 2567	-

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (งานทำเอง)	เบิกจ่าย	วันที่แล้วเสร็จ	ขอเงินไว้ เบิกเหลือปี
8	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงพื้นปูคลองเจ๊กสี ตำบลโพพระ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี	0.8446	0.8446	กันยายน 2567	-
9	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงพื้นปูพื้นที่แก้มลิงพร้อมระบบอ่างพวงหนองกก หนองใน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนสำราญ อำเภอแก่ง สนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	0.5690	0.5690	กันยายน 2567	-
10	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงพื้นปูสระเก็บน้ำประตู่สามนางเชื่อมต่อสระเก็บน้ำทรัพย์บ่อหว่าเชื่อมต่อสระเก็บน้ำดงส้มจีน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท	0.0302	0.0302	กันยายน 2567	-
11	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นปูแก้มลิงตำบลนครเดิฐ ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย	0.1531	0.1531	กันยายน 2567	-
12	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นปูแก้มลิงตำบลห้วยหม้าย ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง จังหวัดแพร่	0.3194	0.3194	กันยายน 2567	-
13	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นปูแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.4 หมู่ที่ 2 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี	0.0046	0.0046	กันยายน 2567	-
14	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นปูแหล่งน้ำสนับสนุนสหกรณ์หนองพลับรุ่งเรืองในโครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ หนองพลับ-กัลดีหลวง บ้านโป่งแย้ หมู่ที่ 6 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	0.2534	0.2534	กันยายน 2567	-
15	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์พื้นปูแหล่งน้ำหนองดุก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	0.0910	0.0910	กันยายน 2567	-
16	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.0040	0.0040	กันยายน 2567	-

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (งานทำเอง)	เบิกจ่าย	วันที่แล้วเสร็จ	ขอเงินไว้ เบิกเหลือปี
		อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยระเวพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านนาตาล,โคกใหญ่, โคกน้อย, สร้างโอง หมู่ที่ 6, 5, 7, 2 ตำบลโคกจาน อำเภอดงหลวง จังหวัดอุบลราชธานี				
17	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลาด อ่างเก็บน้ำเขาน้อย-สวนน้ำอาภากร หมู่ที่ 2 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี	0.1038	0.1038	กันยายน 2567	-
18	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองละเลิงเค็ง หมู่ที่ 6,7,8,9 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น	0.0178	0.0178	กันยายน 2567	-
19	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองวังปลัด หมู่ที่ 8, 14, 16 ตำบลทับทัน อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์	0.0328	0.0328	กันยายน 2567	-
20	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหอยกาบ บ้านนาราดพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลลำมูล อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	0.2134	0.2134	กันยายน 2567	-
21	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 15 ตำบลท่าขาม อำเภอท่าชะ จังหวัดชุมพร	0.0239	0.0239	กันยายน 2567	-
22	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงฝาย ภูมิ 11 สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นผืนป่า บ้านตาตรินทอง ตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ	0.0564	0.0564	กันยายน 2567	-
23	สลก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านวังเขมรสนับสนุนพื้นที่รอบแนวเขตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0.0201	-	-	0.0201
24	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงระหานไกรเชื่อมต่อบึงใหญ่ ตำบลวังไก่อ่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท	0.0890	0.0890	กันยายน 2567	-
25	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.0684	0.0684	กันยายน 2567	-

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (งานทำเอง)	เบิกจ่าย	วันที่แล้วเสร็จ	ขอเงินไว้ เบิกเหลือปี
		ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองซัดเชื่อมต่อหนองบัวชำระ ตำบลหนองแสง อำเภอนาคู จังหวัดชัยนาท				
26	สลก.	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ 15 (เขาคะเมะน้อย) บ้านผาน้ำหัด หมู่ที่ 14 ตำบลเขากระปุก อำเภอยางาย จังหวัดเพชรบุรี	0.0213	-	-	0.0213
27	สลก.	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำยาเชื่อมต่อห้วยข่อย ตำบลศิลา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	0.0526	0.0526	กันยายน 2567	-
28	สลก.	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่ประจัน หมู่ที่ 6 ตำบลยางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	0.0227	-	-	0.0227
29	สลก.	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยน้ำขาว บ้านห้วยคล้า หมู่ที่ 12 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร	0.0760	0.0760	กันยายน 2567	-
30	สลก.	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองน้ำใส สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 3 ตำบลไพรนกยูง อำเภอนาคู จังหวัดชัยนาท	0.0017	0.0017	กันยายน 2567	-
31	สลก.	เงินชดเชยค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสำโรง (ช่วง 2) ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสำโรง จังหวัดนครราชสีมา	0.1139	0.1139	กันยายน 2567	-

ภาคผนวก จ

รายละเอียดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

รายละเอียดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

ชื่อโครงการ งบประมาณ ระยะเวลา และผลการดำเนินงาน

งบประมาณ : ล้านบาท

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
1	สทท.1	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหิยน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ2	งบผูกพัน: 182.2590 งบฯปี67: 27.3389 งบฯปี68: 154.9201	181.7000	27.2550	2 ก.ค. 67 - 27 เม.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	5.00
2	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำห้วยอมปัก	29.5398	29.4500	11.0761	28 มิ.ย. 67 - 3 เม.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	42.00
3	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยทราย	25.0000	24.8850	9.6146	24 พ.ค. 67 - 18 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	80.00
4	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นแก้วลูน พร้อมระบบกระจายน้ำ	48.5550	47.8860	24.9991	14 พ.ค. 67 - 7 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	60.00
5	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระประจำหมู่บ้าน - ระบบประปาหมู่บ้าน	6.0000	5.9700	1.1310	15 พ.ค. 67 - 10 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	75.00
6	สทท.1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำน้ำร่องช้างกลาง	11.6119	11.5900	9.0104	21 พ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	85.00
7	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม (บ้านหนองปู) ระยะ 2	29.3117	29.1600	17.5394	21 พ.ค. 67 - 14 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	72.00
8	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำสาธารณะ	7.0000	6.9800	2.7537	18 พ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
9	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำห้วยปางห้าง สนับสนุนพื้นที่ สปก.	16.0414	15.8490	2.3774	10 พ.ค. 67 – 3 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	35.00
10	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นทุ่งแพะ พร้อมระบบกระจายน้ำ	49.7550	49.1720	25.3009	10 พ.ค. 67 – 3 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	55.00
11	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์วิจัยและ บำรุงพันธุ์สัตว์ตาก	32.0000	31.9300	5.0095	17 พ.ค. 67 – 11 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	45.00
12	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำคลองน้ำ ไหลวัดมอสังเวียน	6.0000	5.9900	0.0000	21 มิ.ย. 67 – 16 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	20.00
13	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยเคราะห์พร้อมระบบกระจายน้ำ	10.0000	9.9880	6.6393	10 พ.ค. 67 – 5 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	75.00
14	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านดอนแก้ว	7.7980	7.7520	7.7519	14 พ.ค. 67 – 8 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100
15	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ตำ่า พร้อมระบบกระจายน้ำ	20.0000	19.8325	6.0051	18 พ.ค. 67 – 11 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	75.00
16	สทท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านเด่นไม้ซุงพร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	26.0000	25.8900	18.2301	17 พ.ค. 67 – 12 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	90.00
17	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวน ชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยปุม)	0.4940	0.4701	0.4703	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
18	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส	0.4937	0.4702	0.4702	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67		40.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
		พระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 (นางอึ้งโซอิ้ม แซ่ตั้ง อูปถัมภ์)					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
19	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนบ้านหนองแถม	0.4941	0.4702	0.4702	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
20	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนอาโอยาม่า	0.4948	0.4702	0.4703	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
21	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2	0.4938	0.4703	0.4702	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
22	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนบ้านแม่ลอง	0.4940	0.4703	0.4703	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
23	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ	0.4936	0.4701	0.4703	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
24	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวน ชายแดนบ้านแม่มูใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อูปถัมภ์	0.4940	0.4702	0.4702	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
25	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวน ชายแดนบ้านแม่ขอ	0.4944	0.4702	0.4703	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
26	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนไลออนส์มหาจักร 9	0.4939	0.4702	0.4703	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
27	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนเชียงใหม่ธารรงค์	0.4950	0.4702	0.4702	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
28	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุติยโพธิ์อนุสรณ์	0.4943	0.4702	0.4702	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
29	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนามะอีน	0.4941	0.4704	0.4701	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
30	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ 1	0.4938	0.4704	0.4701	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
31	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทรีา คานธี	0.4951	0.4703	0.4702	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
32	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ	0.4941	0.4703	0.4702	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
33	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จุฬา-ธรรมศาสตร์ 3	0.4944	0.4703	0.4702	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	18-ก.ย.-67	100
34	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกามาผาใต้	0.4939	0.4703	0.4703	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	21-ก.ค.-67	100
35	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1	0.4947	0.4703	0.4701	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	17-ก.ย.-67	100
36	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวิมณีนุตร	0.4944	0.4703	0.4703	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	23-ก.ค.-67	100
37	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศ.สำเภา-ไพวรรณวรางกูร	0.4945	0.4703	0.4702	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	17-ก.ค.-67	100

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
38	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ละนา	0.4939	0.4701	0.4702	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	22-ก.ย.-67	100
39	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่อมยะ	0.4935	0.4702	0.4703	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	21-ก.ย.-67	100
40	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเลโพเด	0.4942	0.4701	0.4701	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	20-ก.ย.-67	100
41	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพอบือละคี	0.4947	0.4702	0.4703	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
42	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่หละคี	0.4943	0.4701	0.4704	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	20-ก.ค.-67	100
43	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอย	0.4945	0.4703	0.4701	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	18-ก.ค.-67	100
44	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคะเนจือทะ	0.4942	0.4702	0.4702	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	19-ก.ย.-67	100
45	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยสลุ	0.4944	0.4702	0.4701	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	19-ก.ค.-67	100
46	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนพระยาประสาทธาตุการย์และคุณหญิงवास ประนิช (บ้านมุเซอหลังเมือง)	0.4938	0.4701	0.4702	9 พ.ค. 67 - 24 พ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
47	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำศาลปู่ตา	8.0000	7.8979	7.9000	8 พ.ค.67 - 3 พ.ย. 67	3-ก.ย.-67	100

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
48	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองน้ำแดง	5.9904	5.9666	0.0000	15 พ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	5.00
49	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง (บ้านแม่หยอด) ระยะ 2	9.8751	9.8100	9.3200	14 พ.ค. 67 - 8 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	95.00
50	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนเมืองแม่ทวน สนับสนุนสิริราชโมเดล	71.3420	71.2850	71.2848	15 พ.ค. 67 - 10 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	100
51	สทท.1	ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์จากชุมชนเมืองผาตูบ บ้านแพะหนองแดง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	10.0430	10.0200	0.0000	23 ส.ค. 67 - 18 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	10.00
52	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้า หลวง (ศศช.) บ้านห้วยตองสาด	0.4922	0.4700	0.0000	15 พ.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
53	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้า หลวง (ศศช.) บ้านห้วยตองสาด	0.4922	0.4700	0.0000	15 พ.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
54	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอด องค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้า หลวง (ศศช.) บ้านห้วยยาก	0.4929	0.4703	0.0000	15 พ.ค. 67 - 31-มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
55	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่ละอียด	0.4928	0.4698	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
56	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยมะโอ	0.4922	0.4701	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
57	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านพละอี	0.4924	0.4701	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
58	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านปู่คำห้วยแห้ง	0.4928	0.4703	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
59	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยเกียง	0.4922	0.4699	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
60	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านพะยอย	0.4929	0.4702	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
61	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยเฮี้ยะ	0.4927	0.4701	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
62	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านกองสุม	0.4918	0.4701	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
63	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่ดี	0.4922	0.4702	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
64	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยยาว	0.4924	0.4701	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
65	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านหัวฮะ	0.4928	0.4702	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
66	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านปางคามน้อย	0.4925	0.4700	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
67	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านผาเผือก	0.4928	0.4702	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
68	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านน้ำจาง	0.4922	0.4699	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
69	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่อุ้มอง	0.4925	0.4707	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
70	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยกลาง	0.4932	0.4705	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
71	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านลูกข้าวหลาม	0.4933	0.4703	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
72	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านบ่อไคร้	0.4929	0.4701	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
73	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านลอมจ่อ	0.4918	0.4702	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
74	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านจะแสด	0.4916	0.4700	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
75	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่ต๋ำน้อย	0.4919	0.4700	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
76	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านอะบอโด	0.4918	0.4700	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
77	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านปาม่วง	0.4923	0.4701	0.0000	15 พ.ค.67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
78	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านสันกลาง	0.4920	0.4700	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
79	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านปุนะ	0.4926	0.4703	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
80	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านเลาวาง (แม่หม้อ)	0.4921	0.4701	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
81	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านผาจี	0.4923	0.4703	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
82	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านสามกุ่ม	0.4916	0.4700	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
83	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่ปุนหลวง	0.4919	0.4701	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
84	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านป่าคา	0.4921	0.4703	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
85	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านสันติสุข	0.4925	0.4704	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
86	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านป่าเกี๊ยะ	0.4915	0.4700	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
87	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านหนองเต่า	0.4922	0.4701	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
88	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านนาศิริ	0.4918	0.4700	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
89	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านกองบอด	0.4919	0.4700	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
90	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านสิงหนือ	0.4928	0.4710	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
91	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านสันกลาง	0.4926	0.4705	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
92	สทท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยไก่อ่า	0.4925	0.4706	0.0000	15 พ.ค. 67 – 31 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00
93	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดงเกนหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 ต.หนองขุน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท	36.9274	36.6790	6.0000	8 พ.ค. 67 – 11 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	62.00
94	สทท.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี	3.5000	3.4680	3.4680	16 พ.ค. 67 – 12 ก.ย. 68	13 ก.ย.67	100
95	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขาปฐวี พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 5 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี	45.0000	44.8360	14.5131	16 พ.ค. 67 – 9 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	46.00
96	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี	18.6044	18.5500	11.9135	28 พ.ค. 67 – 3 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	65.00
97	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสีบัวทอง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1,2,4 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง	22.1122	22.0470	15.9879	21 พ.ค. 67 – 14 ก.พ. 68	26 ก.ย.67	100
98	สทท.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2 ต.ไผ่สิงห์ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์	7.8000	7.7270	3.6823	16 พ.ค. 67 – 11 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	70.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
99	สทท.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 2 ต.โคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์	8.0000	7.9270	4.4615	16 พ.ค. 67 – 11 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	70.00
100	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหวาย ช่วง 3 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์	26.0000	25.9000	9.8264	16 พ.ค. 67 – 19 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	70.00
101	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลำพญาไม้ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี	19.9914	19.9000	6.1416	28 พ.ค. 67 – 3 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	55.00
102	สทท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหนองยาว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	15.0000	14.4950	5.8467	16 พ.ค. 67 – 10 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	70.00
103	สทท.2	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการระบบส่งน้ำจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด 280 หมู่ที่ 3 ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์	0.4760	0.4715	0.4715	12 ก.ค. 67 – 9 ก.ย. 67	9 ก.ย.67	100
104	สทท.2	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังมะกักเชื่อมต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลพบุรี ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี	1.7000	1.6840	0.0000	27 ส.ค. 67 – 24 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50.00
105	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองส้มอ้อ พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านดอนมงคล หมู่ที่ 5 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม	6.0000	5.5900	1.8000	29 พ.ค. 67 – 23 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	44.00
106	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยลึก บ้านโสกโพธิ์ หมู่ที่ 4 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ	3.0000	2.6700	0.0000	13 ก.ย. 67 – 11 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
107	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสองหาง บ้านกุดแฮด หมู่ที่ 9 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร	6.0000	5.9350	3.4205	4 พ.ค. 67 – 30 ต.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	90.00
108	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาด บ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร	3.5000	3.4940	0.0000	29 พ.ค. 67 -24 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	47.00
109	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนบ้านนาเจริญ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 5 ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย	6.0000	5.9300	2.9987	4 พ.ค. 67 – 29 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	47.00
110	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ค่ายศรีสองรักสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตร โครงการทหารพันธุ์ดี บ้านน้อยนาซำ หมู่ที่1 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย	3.0000	2.8150	0.0000	15 ธ.ค. 67 – 20 มิ.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	23.00
111	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหลวง สนับสนุนโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย	3.0000	2.8860	2.8860	4 พ.ค. 67 – 30 ต.ค. 67	26 ส.ค.67	100
112	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงวังคัน พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านดงป่ายาง หมู่ที่ 7 ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย	30.0000	29.9400	4.4910	7 มิ.ย. 67 – 2 เม.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	3.00
113	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคลน พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านวาริชภูมิ หมู่ที่ 9 ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย	17.0000	16.8900	0.0000	3 ก.ย. 67 – 30 พ.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00
114	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโง้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 12 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย	15.0000	14.9090	0.0000	3 ก.ย. 67 – 30 พ.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00
115	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจอกหนองขุน พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 2 ต.ดงเย็น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี	50.0000	49.4823	9.9724	29 พ.ค. 67 -28 เม.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	7.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
116	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสามตำบลพร้อมระบบกระจายน้ำเทศบาลตำบลคำบง เทศบาลตำบลสร้างก่อ อบต.สร้างก่อ หมู่ที่ 10, 13 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี	32.0000	25.4600	0.0000	7 มิ.ย. 67 – 1 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	12.00
117	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงตานหลวง พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว บ้านกกไฮ หมู่ที่ 2 ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร	18.5000	17.9800	6.0435	8 มิ.ย. 67 – 2 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	49.00
118	สทท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยทรายตอนบนพร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเหล่าต้นยม หมู่ที่ 9 ต.หนองแวง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร	30.0000	29.9800	0.0000	8 มิ.ย. 67 – 3 เม.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	3.00
119	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดน บ้านนาปอ สนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตาม พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านนาปอ หมู่ที่ 4 ต.แสงภา อ.นาแก จ.เลย	2.2133	2.1830	2.1830	31 ต.ค. 63 – 28 พ.ค. 64	6 ก.พ.66	100
120	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยน้ำหมันสนับสนุน โครงการรักษน้ำ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านหมากแข้ง หมู่ที่ 4 ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย	5.8713	5.8399	5.8399	22 พ.ค. 63 – 15 ก.พ. 64	3 เม.ย.66	100
121	สทท.3	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบัวรวม บ้านโคกไพศาล หมู่ที่ 9 ต.เตือศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร	0.4810	0.4810	0.4810	26 ก.ค. 67 – 23 ก.ย. 67	20 ก.ย.67	100

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
122	สทท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหล่มน้อย ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร	18.0000	17.9910	0.0000	23 ส.ค 67 – 18 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	3.00
123	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านสังข์ ม.6 ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	0.4950	0.4900 (งบดำเนินการเอง)	0.4900	ดำเนินการเอง	18 ก.ย. 67	100
124	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กหนองหิน ม.3 ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม	0.4950	0.4950 (งบดำเนินการเอง)	0.4950	ดำเนินการเอง	18 ก.ย. 67	100
125	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์	0.4950	0.4950 (งบดำเนินการเอง)	0.4950	ดำเนินการเอง	21 ส.ค. 67	100
126	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อ ม.3 ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์	0.4950	0.4950 (งบดำเนินการเอง)	0.4950	ดำเนินการเอง	21 ส.ค. 67	100
127	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านตูม ม. 4,19 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์	0.4950	0.4950 (งบดำเนินการเอง)	0.4950	ดำเนินการเอง	21 ส.ค. 67	100
128	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศรี ม.6 ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์	0.4950	0.4950 (งบดำเนินการเอง)	0.4950	ดำเนินการเอง	21 ส.ค. 67	100
129	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบม ม.10 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น	0.4950	0.4767 (งบดำเนินการเอง)	0.4767	ดำเนินการเอง	15 มิ.ย. 67	100
130	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าแพรกม.11 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น	0.4950	0.4807 (งบดำเนินการเอง)	0.4807	ดำเนินการเอง	22 มิ.ย. 67	100

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
131	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก ม. 3 เทศบาลตำบลบ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ	0.4950	0.4950 (งบดำเนินการเอง)	0.4950	ดำเนินการเอง	25 ก.ค. 67	100
132	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอญ อบต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ	0.4950	0.4950 (งบดำเนินการเอง)	0.4950	ดำเนินการเอง	24 ก.ค. 67	100
133	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคานหักโนนใหญ่ อบต.สีแก้ว ม.7 ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	0.4950	0.4950 (งบดำเนินการเอง)	0.4950	ดำเนินการเอง	18 ก.ย. 67	100
134	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสง่า ม.5 ต.ปอภาร (ปอพาน) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	0.4950	0.4950 (งบดำเนินการเอง)	0.4950	ดำเนินการเอง	18 ก.ย. 67	100
135	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลปอภาร ต.ปอภาร(ปอพาน) อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	0.4950	0.4950 (งบดำเนินการเอง)	0.4950	ดำเนินการเอง	18 ก.ย. 67	100
136	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วย อบต.สวนจิก ม.4 ต.สวนจิก อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์	0.4950	0.4950 (งบดำเนินการเอง)	0.4950	ดำเนินการเอง	18 ก.ย. 67	100
137	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไหล เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ม.3 ต.โพธิ์ทอง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์	0.4950	0.4950 (งบดำเนินการเอง)	0.4950	ดำเนินการเอง	18 ก.ย. 67	100
138	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสะอาด อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	0.4950	0.4950 (งบดำเนินการเอง)	0.4950	ดำเนินการเอง	25 ก.ค. 67	100

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
139	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบึงเนียม ม.3 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น	0.4950	0.4777 (งบดำเนินการเอง)	0.4777	ดำเนินการเอง	7 มิ.ย. 67	100
140	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองปลาฝา ต.นามขาม อ.ภูผินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	3.4007	3.3314	3.3314	12 มิ.ย. 67 - 9 ต.ค. 67	10 ก.ย. 67	100
141	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเป็ด ต.สามขา อ.ภูผินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	3.4704	3.3950	0.0000	13 มิ.ย. 67 - 10 ต.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	13.00
142	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองโคกสูง ต.บ้านโสก อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ	3.4077	-	รอผลอุทธรณ์	รอผลอุทธรณ์	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	0.00
143	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเลิงเปลือย ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	3.3893	3.3225	0.0000	23 ส.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	5.00
144	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองกุดอีเขียว ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ	3.3061	3.2900	0.0000	13 มิ.ย. 67 - 10 ต.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	98.00
145	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ต.โนนสะอาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ	3.2649	3.2176	0.0000	25 มิ.ย. 67 - 22 ต.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	97.00
146	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองฝายใหม่ ม.7 ต.วังไชย อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	3.3429	3.2763	3.1875	16 พ.ค. 67 - 12 ก.ย. 67	11 ก.ย. 67	100
147	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงกิว ต.บึงนคร อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด	3.3631	-	รอผลอุทธรณ์	รอผลอุทธรณ์	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	0.00
148	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.บึงเล็ด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด	3.8193	-	รอผลอุทธรณ์	รอผลอุทธรณ์	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	0.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
149	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแขง ต.ตูกอิ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด	3.6418	3.5650	3.5650	13 มิ.ย. 67 - 10 ต.ค. 67	12 ก.ย. 67	100
150	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหินลาด ม.6,10 ต.กุดหว้า อ.ภูผินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์	3.3282	3.2400	0.0000	13 มิ.ย. 67 - 10 ต.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	32.00
151	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองห้วยโป่งไผ่ ม. 13,5 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์	3.4918	3.4748	3.4748	18 พ.ค. 67 - 14 ก.ย. 67	19 ก.ย. 67	100
152	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงกุย ม.3 ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์	3.2659	3.2609	3.2609	18 พ.ค. 67 - 14 ก.ย. 67	19 ก.ย. 67	100
153	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองผายบ้าน ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์	3.4597	3.4500	0.0000	29 ส.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	5.00
154	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแปน,หนองโดน ม.5 ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น	3.5421	3.5371	0.5306	20 ส.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	17.00
155	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสูง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	12.3713	11.7330	5.6003	22 พ.ค. 67 - 6 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	61.00
156	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอีสาบหนองแคนทุ่ง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด	9.9936	9.6660	4.3949	12 มิ.ย. 67 - 22 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	60.00
157	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงห้วยดอนพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ม.1 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	30.0000	29.7157	0.0000	11 มิ.ย. 67 - 3 เม.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	6.00
158	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโสภณน้ำขาว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ ม.12 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ	8.9524	8.8881	3.2402	13 มิ.ย. 67 - 24 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	42.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
159	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหาด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.2 ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม	10.5656	10.1879	4.0394	25 พ.ค. 67 - 17 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	69.00
160	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองลิ้ม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม	7.9890	7.5099	1.1265	12 มิ.ย. 67 - 17 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	15.00
161	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแค พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.8 ต.โนนรัง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	13.0430	12.9590	0.0000	13 มิ.ย. 67 - 17 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	10.00
162	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.6 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด	9.0000	8.7290	3.3517	12 มิ.ย. 67 - 7 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
163	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองชาด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.9 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด	4.9844	4.9420	3.9746	13 มิ.ย. 67 - 3 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	90.00
164	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	8.3000	7.9600	5.8291	14 พ.ค. 67 - 26 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	75.00
165	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำเตาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.1,14,16 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด	40.0000	39.7310	7.7075	13 มิ.ย 67 - 3 พ.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	6.00
166	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเหมือด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด	4.9986	4.9790	0.0000	13 มิ.ย 67 - 10 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	29.00
167	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.1 ต.หนองบัวส้น อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม	10.0000	9.9373	4.4757	17 พ.ค. 67 - 12 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	90.00
168	สทท.4	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหาร พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	10.0000	9.8260	4.3598	16 พ.ค. 67 - 21 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	68.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
169	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขามบ่อม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	11.4559	8.4324	2.1746	22 พ.ค. 67 - 9 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	80.00
170	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำ หนองปลิง ม.10, 11 ต.สาวะถี อ.เมืองจ.ขอนแก่น	3.6048	3.5930	3.5930	18 พ.ค. 67 - 14 ก.ย. 67	24 ก.ย. 67	100
171	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด	3.0000	2.9300	2.9300	18 พ.ค. 67 - 14 ก.ย. 67	12 ก.ย. 67	100
172	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสระประมง ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ	3.1990	3.1954	0.4793	25 มิ.ย. 67 - 22 ต.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	55.00
173	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบอน ม.3 ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	3.2752	-	รอผลอุทธรณ์	รอผลอุทธรณ์	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	0.00
174	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.บ้านเม็ง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น	3.5673	3.5544	3.5544	18 พ.ค. 67 - 14 ก.ย. 67	25 ก.ย. 67	100
175	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเบญจเครือ ม. 7,9 ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	14.5477	14.3480	5.5172	13 มิ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
176	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว ม.1 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ	14.0000	13.6900	0.0000	13 มิ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.00
177	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองศาลา พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.3 ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น	11.3705	11.2560	6.0007	22 พ.ค. 67 - 20 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	82.00
178	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยทิก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.หนองโพนงามอ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ	9.8559	9.7823	1.8142	13 มิ.ย. 67 - 10 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	18.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
179	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำบ้านอ่างทอง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ ม.8 ต.บ้านดอน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ	6.7576	6.7188	3.2361	16 พ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	59.00
180	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกุง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม	8.7619	8.6254	4.4324	17 พ.ค. 67 - 26 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	55.00
181	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหมอมมา พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ต.ขามป้อม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม	8.2638	8.2080	3.7561	26 พ.ค. 67 - 8 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50.00
182	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลง ใหญ่ข้าว ม.4 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ	10.0000	9.8110	2.8671	11 มิ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	42.00
183	สทท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลง ใหญ่ประจักษ์ (อ้อย) ม.11 ต.ชัยสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น	19.5000	19.3480	3.0016	13 มิ.ย. 67 - 1 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	18.00
184	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำฝายหลวง พร้อมขุดลอกลำห้วยเพิ่ม ม.6 ต.โพนโกล อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ	5.8554	3.4475	3.4475	14 พ.ค. 67 - 1 ต.ค. 67	19 ก.ย. 67	100
185	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโพงโพน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ (คทช.) ม.5 ต.ชัยสมบูรณ์ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น	6.4350	6.3990	3.0317	17 พ.ค. 67 - 20 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	88.00
186	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแก่นทราย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.หนองซำ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์	39.0000	38.7205	8.7836	13 มิ.ย. 67 - 6 เม.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	12.00
187	สทท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจิกพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ม.12 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด	7.2631	7.1890	0.0000	10 ก.ย. 67 - 7 พ.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
188	สทท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองแห้งสนับสนุน โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	7.00	6.9150	2.8357	9 พ.ค. 67 – 3 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	39.00
189	สทท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองหัวเสือสนับสนุน โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา	7.00	6.9159	2.3476	9 พ.ค. 67 – 3 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	65.00
190	สทท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.หนองสรวง ม. 1,5 ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา	17.00	16.98	11.7643	15 พ.ค. 67 – 8 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	39.91
191	สทท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บึงสระจระเข้ บ้านสระจระเข้ ม. 13 ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	32.00	31.8750	31.8750	15 พ.ค. 67 – 8 ก.พ. 68	20 ก.ย. 67	100
192	สทท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองทะเลศวร บ้านหนองแวง ม. 2 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	49.00	48.8749	28.9126	15 พ.ค. 67 – 8 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	64.15
193	สทท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ลำจักราช บ้านสารภี ม. 2 ต.สารภี อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา	13.00	12.9440	9.4103	15 พ.ค. 67 – 19 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	35.77
194	สทท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองทัพค่าย บ้านกอก ม. 4 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์	49.00	48.8749	11.7633	15 พ.ค. 67 – 8 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	76.48
195	สทท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสามแคว ม. 4 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา	17.08	17.00	8.2279	15 พ.ค. 67 – 9 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	48.67
196	สทท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหมากเขียบ ม. 1 ต.หมากเขียบ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ	6.00	5.8230	5.8230	9 พ.ค. 67 – 4 ธ.ค. 67	2 ส.ค. 67	100

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
197	สทท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพนเขวา บ้านโพนเขวา ม. 1,2 ต.โพนเขวา อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ	20.00	19.8990	14.9851	15 พ.ค. 67 – 10 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	48.00
198	สทท.5	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ Y4 พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแนงมุด ม. 1 ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์	9.50	6.8925	3.2936	9 พ.ค. 67 – 10 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	55.89
199	สทท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบใหญ่ บ้านจิว ม. 6 ต.ท่าจะหลุง อ.โขงชัย จ.นครราชสีมา	40.00	39.8780	26.7997	15 พ.ค. 67 – 8 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	71.39
200	สทท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบุรพ์ ต.บึงบุรพ์ อ.บึงบุรพ์ จ.ศรีสะเกษ	45.00	44.8673	6.7301	15 พ.ค. 67 – 8 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00
201	สทท.5	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกวังวน ม. 4 ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา	1.35	1.3300	0.8667	16 ส.ค. 67 – 13 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	65.16
202	สทท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการ ทหารพันธุ์ดีค่ายวีรวัฒน์โยธิน ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์	4.77	4.7697	0.0000	28 ก.ย. 67 – 25 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00
203	สทท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนโครงการป่าในเมืองเขาอีโต้ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี	7.0000	6.9800	6.9800	16 พ.ค.67 - 11 พ.ย.67	12 ก.ย.67	100
204	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยน้ำเย็น พร้อมระบบกระจายน้ำหมู่ที่ 7 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว	5.1000	5.0930	0.7640	22 พ.ค.67 - 17 พ.ย.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00
205	สทท.6	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนนทรี หมู่ที่ 8 ต.นนทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	3.0000	2.9750	0.0000	21 พ.ค.67 - 16 พ.ย.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	65.51
206	สทท.6	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองขวาง หมู่ที่ 6 ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด	8.4111	8.4080	0.0000	30 พ.ค.67 - 18 พ.ย.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	55.74

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
207	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเจริญ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี	85.0000	84.9225	16.9956	25 พ.ค.67 - 19 ก.พ.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	24.39
208	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนบ้านแก้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว	13.1000	13.0900	4.8890	22 พ.ค.67 - 13 ธ.ค.67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	85.77
209	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแซะ - คลองยาง พร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 4,7,11,12 ต.นทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	31.2000	31.1650	8.9494	31 พ.ค.67 - 29 ม.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50.41
210	สทท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนชุมพลทหารเรือ พร้อมระบบกระจายน้ำ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี	34.9270	34.8900	8.5695	28 พ.ค.67 - 23 ม.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	36.68
211	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวังยาง - ตำบลศรีประจันต์ ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี	43.1162	43.0900	17.8403	15 พ.ค. 67 - 09 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	51.00
212	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านกรูด หมู่ที่ 3 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	68.3343	68.2280	18.8555	25 พ.ค. 67 - 20 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	16.00
213	สทท.7	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	79.2948	79.1900	24.9225	15 พ.ค. 67 - 9 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50.00
214	สทท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านปู่เจ้า หมู่ที่ 6 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี	14.7060	14.0151	5.5340	15 พ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50.00
215	สทท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำแควน้อยสนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี	งบผูกพัน: 218.9638 งบฯปี67: 32.8446 งบฯปี68: 186.1192	218.9000	32.7765	6 ส.ค. 67 - 29 ก.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	32.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
216	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำลำสมุห์ บรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลคอนตาล ต.คอนตาล อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี	งบผูกพัน: 139.6740 งบฯปี67: 20.9511 งบฯปี68: 118.7229	139.6000	20.9374	10 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	29.00
217	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลทุ่งหลวง ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี	งบผูกพัน: 143.5488 งบฯปี67: 21.5324 งบฯปี68: 122.0164	143.4500	21.5196	10 ส.ค. 67 - 4 ส.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	22.00
218	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลธรรมเสน เพื่อสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาขาดแคลนน้ำด้านการเกษตร ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	งบผูกพัน: 150.0000 งบฯปี67: 22.5000 งบฯปี68: 127.5000	149.7500	22.4016	9 ส.ค. 67 - 3 ส.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	28.00
219	สทท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและการเกษตร ในพื้นที่อำเภอนมทวน ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี	งบผูกพัน: 247.1205 งบฯปี67: 37.0681 งบฯปี68: 210.0524	247.0000	36.9091	6 ก.ค. 67 - 28 ก.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	30.00
220	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำบ้านไผ่สีสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม หมู่ที่ 1,2,7,9,12 ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี	58.5280	58.4200	0.0000	27 ส.ค. 67 - 24 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	27.50
221	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านธารโต พร้อม ระบบกระจายน้ำ ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา	14.6700	14.6400	3.6773	4 พ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	30.00
222	สทท.8	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นลำห้วยงสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม 2,000 ไร่ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล	5.0000	4.9800	1.0827	8 พ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	25.00
223	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำโต๊ะติเต พร้อมระบบกระจายน้ำ ช่วง 2 บ้านบาโลย ต.บาโลย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี	20.8500	20.7800	15.8293	4 พ.ค. 67 - 28 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	80.00
224	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ บ้านแปะ-ระไต้ ม.4 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล	5.0000	4.9700	4.9700	8 พ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68	13 ส.ค. 67	100

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
225	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านจาเราะบู่โงะ พร้อมระบบกระจายน้ำ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา	9.7500	9.7150	2.3993	4 พ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	26.00
226	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองกลาง พร้อมระบบกระจายน้ำ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา	6.5300	6.5000	6.5000	4 พ.ค. 67 - 29 พ.ย. 67	1 ส.ค. 67	100
227	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองปอมและระบบส่งน้ำ บ้านคลองปอม ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	15.0000	13.7700	2.0655	26 มิ.ย. 67 - 22 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	30.00
228	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองหีบ พร้อมระบบกระจายน้ำ ต.ป่าดงเบขาร์ อ.สะเตง จ.สงขลา	13.6000	11.9500	3.0312	26 มิ.ย. 67 - 22 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	30.00
229	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างคอนนาพร้อมระบบกระจายน้ำ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี (ปรับแผน-ทดแทน)	11.5400	0.0000	0.0000	อยู่ระหว่างทำสัญญา	อยู่ระหว่าง ทำสัญญา	0.00
230	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองไอร์ตอแล พร้อมระบบกระจายน้ำ ต.กอดดือรี อ.รามัน จ.ยะลา	5.9000	5.8700	5.8700	4 พ.ค. 67 - 29 พ.ย. 67	20 ส.ค. 67	100
231	สทท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ค่ายลูกเสือไทย เฉลิมพระเกียรติ ช่วง 2 บ้านสะพานไทร ม.10 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง	20.0000	18.5750	0.0000	14 มิ.ย. 67 - 10 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00
232	สทท.8	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรชุมชน ช่วง 2 ต.ท่าแค อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง	30.0000	29.4600	8.7996	14 มิ.ย. 67 - 10 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	33.00
233	สทท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองวัดป่า พร้อมระบบกระจายน้ำ ม.3 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช	30.0000	25.6484	3.8473	26 มิ.ย. 67 - 22 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	25.00
234	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำพางโมเดล บ้านว้า หมู่ที่ 5 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน	14.0000	13.9900	0.0000	3 ก.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.17

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
235	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำพางโมเดล บ้านน้ำแฉะ หมู่ที่ 3 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน	14.5000	14.4900	6.5892	2 ก.ค. 67 – 28 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	38.00
236	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสง อาทิตย์เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำพางโมเดล บ้านน้ำลาน หมู่ที่ 2 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน	16.0000	15.9900	2.3985	3 ก.ค. 67 – 29 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.02
237	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำพางโมเดล บ้านน้ำปู้ หมู่ที่ 6 ต.น้ำพาง อ.แม่จริม จ.น่าน	14.5000	14.4900	2.1735	3 ก.ค. 67 – 29 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.02
238	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยผาให้ บ้านทุ่งแก้ว หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งแก้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่	14.0000	13.9900	0.0000	23 ก.ค. 67 – 19 มี.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.15
239	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง บ้านแหนสอง หมู่ที่ 3 ต.ผาตอ อ.วังผา จ.น่าน	4.9700	4.9600	2.1663	8 ก.ค. 67 – 4 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	45.64
240	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน บ้านสะเนียน หมู่ที่ 1 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน	4.9850	4.9750	2.2821	3 ก.ค. 67 – 29 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	62.58
241	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) โรงเรียนวัดป่าแม่จริมโสภี ตาราม บ้านผ่าย หมู่ที่ 2 ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน	4.9850	4.9690	0.0000	1 ก.ค. 67 – 27 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	19.45
242	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการ พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแข่วง บ้านนาคา หมู่ที่ 4 ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน	0.4800	0.4800 (งบดำเนินการเอง)	0.4710	30 พ.ค. 67 – 6 มิ.ย. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	98.13

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
243	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม บ้านบอน หมู่ที่ 1 ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน	4.9700	4.9620	2.3827	3 ก.ค. 67 – 29 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	62.60
244	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หมู่ที่ 2 ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน	0.4950	0.4950 (งบดำเนินการเอง)	0.4710	30 พ.ค. 67 – 6 มิ.ย. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	95.15
245	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พิริยานุเคราะห์ หมู่ที่ 10 ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน	0.4950	0.4950 (งบดำเนินการเอง)	0.4710	30 พ.ค. 67 – 6 มิ.ย. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	95.15
246	สทท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำหนองป่าตอ หมู่ที่ 1 ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย	8.9000	8.8900	1.3330	3 ก.ค. 67 – 29 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00
247	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการตำรวจพันธุ์พืชโลก ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก	4.9000	4.8870	2.0548	3 ก.ค. 67 – 29 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	46.50
248	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทะเลแก้ว ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.) ต.พลาชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก	35.3903	35.3600	1.6435	10 ก.ค. 67 – 6 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	10.00
249	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบัว บ้านสนามคลี หมู่ที่ 6 ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก	4.9000	4.8790	0.0000	1 ก.ค. 67 – 27 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	12.87

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
250	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่คำมี พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 2 ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่	49.5195	49.5195	7.4264	4 มิ.ย. 67 – 31 ต.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00
251	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผบ.ลูกเสือรถไฟ มัคกะสัน หมู่ที่ 1 ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4710	30 พ.ค. 67 – 6 มิ.ย. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	94.58
252	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยลู หมู่ที่ 5 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน	0.4950	0.4950 (งบดำเนินการเอง)	0.4710	30 พ.ค. 67 – 6 มิ.ย. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	95.15
253	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย หมู่ที่ 1 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4710	30 พ.ค. 67 – 6 มิ.ย. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	94.58
254	สทท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 14 แห่ง ห้วยโรง ร้องกวาง จ.แพร่	0.2424	0.2424 (งบดำเนินการเอง)	0.2424	7 – 13 มิ.ย. 67 ดำเนินการเอง	22 ส.ค. 67	100
255	สทท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 71 แห่ง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน	1.2294	1.2294 (งบดำเนินการเอง)	0.8380	15 มิ.ย. 67 - 31 มี.ค. 68 ดำเนินการเอง	30 ก.ย. 67	100

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
256	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน บ้านเหนือวัด หมู่ที่ 2 ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน	4.9850	4.9700	0.0000	1 ก.ค. 67 – 27 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	25.76
257	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์น้ำฝักขวง บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 3 ต.ฝักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุดรดิตถ์	4.9000	4.8840	0.0000	1 ก.ค. 67 – 27 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	25.76
258	สทท.9	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง บ้านแพะ หมู่ที่ 6 ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน	0.4900	0.4890	0.0000	21 มิ.ย. 67 – 18 ต.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.90
259	สทท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านใหม่หัวดง หมู่ที่ 10 ต.สันทะ อ.น่าน้อย จ.น่าน	0.4800	0.4800	0.0000	21 มิ.ย. 67 – 18 ต.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	2.14
260	สทท.9	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก บ้านผาหมี่ หมู่ที่ 10 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน	0.8000	0.7970	0.4114	2 ก.ค. 67 – 29 ก.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	62.10
261	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยไม้แดงงาม พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านสุเม่น หมู่ที่ 1 ต.แม่สลิ อ.ศรีสาขาลัย จ.สุโขทัย	5.0000	4.9700	0.7455	3 ก.ค. 67 – 27 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.00
262	สทท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยน้ำสิงห์ บ้านหนองไ้ ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุดรดิตถ์	3.5000	3.4900	0.0000	12 มิ.ย. 67 – 8 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.00
263	สทท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยมุ่นพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านวังหงษ์ หมู่ที่ 5 ต.วังหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่	9.7155	9.7000	0.0000	4 มิ.ย. 67 – 29 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	23.00

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
264	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำป่าด บ้านนาคันทุง หมู่ที่ 6 ต.แสนตอ อ.น้ำป่าด จ.อุตรดิตถ์	23.5547	23.4500	0.0000	9 ก.ค. 67 – 5 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	20.00
265	สทท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน บ้านส้าน หมู่ที่ 8 ต.สันตะ อ.น่าน้อย จ.น่าน	0.4800	0.4790	0.0000	21 มิ.ย. 67 – 18 ต.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1.15
266	สทท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอาศรมธรรมจาริก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) บ้านแมตึด หมู่ที่ 6 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่	5.9716	5.9410	0.8912	28 มิ.ย. 67 – 24 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	19.00
267	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี	8.0000	7.9880	0.0000	14 มิ.ย. 67 – 19 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	36.50
268	สทท.10	ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายคลองพรุฬรี ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่	25.0000	24.9790	3.7468	14 มิ.ย. 67 – 10 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	18.00
269	สทท.10	พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำฝายคลองบางกรักพร้อมระบบส่งน้ำ ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	9.0000	8.9980	3.4911	20 มิ.ย. 67 – 26 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	40.01
270	สทท.10	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกระทิงพร้อมระบบกระจายน้ำ ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่	18.0000	17.9978	4.8270	14 มิ.ย. 67 – 4 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	26.80
271	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองห้วยใหญ่ ม.1 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี	9.8000	9.7900	1.4685	26 มิ.ย. 67 – 21 ม.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	0.20

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
272	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งน้ำหนองสวายศรี ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี	9.7500	9.7350	2.4479	13 พ.ค. 67 – 9 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	67.32
273	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองปึก ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	4.5000	4.4900	1.1789	26 มิ.ย. 67 – 22 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	44.00
274	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งน้ำหนองน้ำชำ ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่	4.5000	4.4900	0.0000	31 พ.ค. 67 – 26 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50.81
275	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่ สปก. แปลง 83 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร	4.5000	4.4950	2.7532	13 พ.ค. 67 – 9 พ.ย. 67	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	78.00
276	สทท.10	ปรับปรุงแหล่งน้ำหารถน้ำมันพร้อมระบบกระจายน้ำ ระยะที่ 1 ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี	37.0000	36.0300	5.4045	14 มิ.ย. 67 – 8 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	26.00
277	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4942	24 มิ.ย. 67 – 7 ก.ย. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	99.24
278	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง ม.7 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4745	8 ก.ค. 67 – 15 ต.ค. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	95.28
279	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุน โรงเรียนบ้านปลายน้ำ ม.5 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4959	8 มิ.ย. 67 – 7 ก.ค. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	99.59
280	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียน บ้านคลองชะอุ่น ม.1 ต.คลองข่อม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4925	24 มิ.ย. 67 – 23 ส.ค. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	98.90

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
281	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียน วัดพนม ม.2 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4925	24 มิ.ย. 67 – 31 ส.ค. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	98.90
282	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียน วัดถ้ำวราธรรม ม.4 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4925	24 มิ.ย. 67 – 7 ก.ย. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	98.90
283	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียน วัดสองพี่น้อง ม.1 ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4925	24 มิ.ย. 67 – 15 ก.ย. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	98.90
284	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียน วัดปากคู ม.1 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4929	8 มิ.ย. 67 – 7 ก.ค. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	98.99
285	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียน บ้านหัวหมากบน ม.3 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4929	8 มิ.ย. 67 – 15 ก.ค. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	98.99
286	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียน บ้านศรีชัยคราม ม.1 ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4944	8 มิ.ย. 67 – 7 ส.ค. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	99.29
287	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียน วัดนอก ม.2 ต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4944	8 มิ.ย. 67 – 15 ส.ค. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	99.29
288	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียน บ้านท่าสนุก ม.3 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4925	8 ก.ค. 67 – 30 ก.ย. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	98.90
289	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียน บ้านบางกัน ม.4 ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4745	8 ก.ค. 67 – 7 ต.ค. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	95.28
290	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียน บ้านอ่าวลิ้นน้อย ต.อ่าวลิ้นน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4942	24 มิ.ย. 67 – 15 ก.ย. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	99.24

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
291	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียนบ้านไร่เหนือ ม.3 ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4954	8 มิ.ย. 67 – 15 ก.ค. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	99.49
292	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ ม.5 ต.ป่าบอน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4929	8 มิ.ย. 67 – 23 ก.ค. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	98.99
293	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียนวัดเขานางเภา ม.1 ต.กรูด อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4927	8 มิ.ย. 67 – 31 ก.ค. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	98.94
294	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ ม.10 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4944	8 มิ.ย. 67 – 23 ส.ค. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	99.29
295	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียนบ้านเมรัย สทท.สฎ.3 ม.5 ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4954	24 มิ.ย. 67 – 30 ก.ย. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	99.49
296	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน ม.6 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4745	24 มิ.ย. 67 – 7 ต.ค. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	95.28
297	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น1 ม.2 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4944	24 มิ.ย. 67 – 31 ส.ค. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	99.29
298	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียนวัดควนท่าแร่ ม.1 ต.ทรัพย์ทวี อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4962	8 มิ.ย. 67 – 23 ก.ค. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	99.64
299	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียนบ้านดอนงาม ม.3 ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4947	8 มิ.ย. 67 – 31 ก.ค. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	99.34
300	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียนบ้านใหญ่ ม.9 ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4925	24 มิ.ย. 67 – 23 ก.ย. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	98.90

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
301	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียนบ้านไสขรบ ม.5 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4942	24 มิ.ย. 67 – 23 ก.ย. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	99.24
302	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียนบ้านโดนยาง ม.8 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4925	24 มิ.ย. 67 – 7 ส.ค. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	98.90
303	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียนบ้านทรายแก้ว ม.14 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4925	24 มิ.ย. 67 – 15 ส.ค. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	98.90
304	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียนบ้านบางหยี ม.4 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4745	8 ก.ค. 67 – 23 ต.ค. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	95.28
305	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียนบ้านพระรักษาราชวราราม ม.2 ต.พระรักษ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4745	8 ก.ค. 67 – 31 ต.ค. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	95.28
306	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยชัน ม.5 ต.ทุ่งกระยะ อ.สวี จ.ชุมพร	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4745	8 ก.ค. 67 – 7 พ.ย. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	95.28
307	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียนบ้านฝ้ายท่า ม.3 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4745	8 ก.ค. 67 – 31 ต.ค. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	95.28
308	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียนบ้านปากคลอง สทท. ม.3 ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4745	8 ก.ค. 67 – 15 ต.ค. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	95.28
309	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียนบ้านครูด ม.5 ต.บางวัน อ.กระบี่ จ.พังงา	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4745	8 ก.ค. 67 – 7 พ.ย. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	95.28
310	สทท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภคสนับสนุนโรงเรียนบ้านบางมรวน สทท.พังงา ม.5 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา	0.4980	0.4980 (งบดำเนินการเอง)	0.4745	8 ก.ค. 67 – 23 ต.ค. 67 ดำเนินการเอง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	95.28

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบตาม พ.ร.บ./ งบที่ได้รับจัดสรร	งบตามสัญญา/ งบดำเนินการเอง	เบิกจ่าย	ระยะเวลา	วันที่ แล้วเสร็จ	ร้อยละผลการ ดำเนินงาน
311	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเล็งบ่อ (แก้มลิง) ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบัวยาง,โนนเค็ง,ท่าลาด ม. 8,10,7 ต.ดุมใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี	80.4080	80.2430	30.9233	24 พ.ค. 67 - 19 มี.ค. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	45.00
312	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดน้ำจั้น พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าวบ้านม่วงอ่อน ม. 8 ต.ดู่ทุ่ง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร	29.1150	29.1040	11.1990	14 พ.ค. 67 - 7 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	50.00
313	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดนาแซง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ บ้านหัวตะพาน ม. 1 ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ	50.2550	50.2400	24.5360	21 พ.ค. 67 - 14 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	70.00
314	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระหนองมูที่ (แก้มลิง) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองมูที่ ม. 7 ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร	29.3210	29.3050	22.4761	16 พ.ค. 67 - 9 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	90.00
315	สทท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดขี้โน้น พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกุดกุง ม. 1 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร	26.0000	25.9640	10.0019	16 พ.ค. 67 - 9 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	48.00
316	สทท.11	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว ม. 11 ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี	0.7589	0.7530	0.7530	22 พ.ค. 67 - 18 ก.ย. 67	13 ก.ย. 67	100
317	สทท.11	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่บ้านหนองดั่ง ม.11 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ	30.1530	30.1420	13.1930	14 พ.ค. 67 - 7 ก.พ. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	53.00
318	สทท.11	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ถั่วลิสง ม. 6,11 ต.ภูจาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร	0.4885	0.4800	0.4800	14 พ.ค. 67 - 10 ก.ย. 67	1 ก.ค. 67	100
319	สทท.11	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว ม. 3,10,11 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ	0.7277	0.7250	0.7250	21 พ.ค. 67 - 17 ก.ย. 67	4 ก.ย. 67	100

หมายเหตุ **** โครงการดำเนินการเองที่แล้วเสร็จเกินระยะเวลาตามแผนหรือไม่แล้วเสร็จตามแผนจะไม่มีค่าปรับ เนื่องจากไม่มีคู่สัญญา

ภาคผนวก จ

รายละเอียดรายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ

รายละเอียดรายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

งบประมาณ : ล้านบาท (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2567)

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (งานทำเอง)	เบิกจ่าย	วันที่แล้วเสร็จ	ขอเงินไว้ เบิกเหลือปี
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ						
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ						
			0.8491	0.7312		0.1179
1	สลก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน (บ้านปางมะนาว) บ้านมอสมบูรณ หมู่ที่ 11 ตำบลปางมะค่า อำเภอกาญจนบุรี จังหวัดกำแพงเพชร	0.1092	0.1092	กันยายน 2567	-
2	สลก.	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ตำบลชะแล อำเภอดงพิกุล จังหวัดกาญจนบุรี	0.0205	-	-	0.0205
3	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บึงพระ ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโคกชัย จังหวัดนครราชสีมา	0.0982	0.0982	กันยายน 2567	-
4	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบส่งน้ำแหล่งน้ำห้วยโคก สนับสนุนพื้นที่ สปก. หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	0.1096	0.1096	กันยายน 2567	-
5	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงผือพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านผือ หมู่ที่ 6 ตำบลนาสะเมือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	0.1050	0.1050	กันยายน 2567	-
6	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยห้วย พร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสวรรคคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู	0.0474	0.0474	กันยายน 2567	-
7	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	0.0325	0.0325	กันยายน 2567	-

ที่	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (งานทำเอง)	เบิกจ่าย	วันที่แล้วเสร็จ	ขอเงินไว้ เบิกเหลือปี
		อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำคลองพันปลาพร้อมระบบกระจายน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลงิ้วเหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี				
8	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยทับทัน,ห้วยพอก หมู่ที่ ๒,๔,๗,๑๑ ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	0.0846	0.0846	กันยายน 2567	-
9	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแก บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๕ ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา	0.0737	0.0737	กันยายน 2567	-
10	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	0.0870	-	-	0.0870
11	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	0.0104	-	-	0.0104
12	สลก.	เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๔ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง	0.0711	0.0711	กันยายน 2567	-

ภาคผนวก ช

เอกสารที่เกี่ยวข้อง



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนประสานติดตามและประเมินผล โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๒๘๔
ที่ ทส ๐๖๐๔.๔/ว ๒๖๖๐ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน เลขาธิการกรม

ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ - ๑๑

ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ อาคาร กรมทรัพยากรน้ำ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลหลังการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อติดตามประเมินผลโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ หลังการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อสะท้อนความสำเร็จจากการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลโครงการของกรมทรัพยากรน้ำหลังการใช้จ่าย งบประมาณ บรรลุตามวัตถุประสงค์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จึงขอให้หน่วยงาน รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด จัดส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ภายในวันอังคารที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ coordinate_dwr@hotmail.com เพื่อกองยุทธศาสตร์และแผนงานจะได้ รวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลหลังการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในภาพรวมของกรมทรัพยากรน้ำต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายนเรศ ชมบุญ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กรรมการและเลขานุการ



<https://shorturl.at/vjKHu>

ดาวน์โหลดเอกสาร

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”



แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการกรมทรัพยากรน้ำ และผลสัมฤทธิ์กรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน :

ชื่อโครงการ :

1. ความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต และตัวชี้วัด

(ระบุข้อมูลให้สอดคล้องกับผังความเชื่อมโยงงบประมาณ)

1.1 ผลสัมฤทธิ์กรมฯ :

.....

1.2 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ :

.....

1.3 แผนงาน :

.....

1.4 เป้าหมายการให้บริการกรมฯ :

.....

1.5 ตัวชี้วัดกรมฯ :

.....

1.6 ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต :

.....

2. ข้อมูลโครงการ (ระบุข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อเสนอโครงการตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)

2.1 สรุปความเป็นมาของโครงการ :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ :

.....

.....

.....

.....

.....

2.3 กลุ่มเป้าหมาย หรือพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ :

.....

.....

.....

2.4 ผลผลิตของโครงการ (Output) และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

.....

.....

.....

.....

2.5 ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินงานโครงการ

.....

.....

.....

.....

3. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ (ณ สิ้นปีงบประมาณ)

3.1 การใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย	งบตาม พ.ร.บ./แผน (ล้านบาท)	งบตามสัญญา (ล้านบาท) (ไม่รวมงานดำเนินการเอง)	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละผลเบิกจ่าย เทียบกับ พ.ร.บ. (เทียบกับสัญญา)
- งบประมาณบุคลากร				
- งบดำเนินงาน				
- งบรายจ่ายอื่น				
- งบลงทุน				
งานแหล่งน้ำ* (โปรดระบุชื่อและสถานที่ที่เป็นรายแห่ง)				
1)				
2)				
...				

*โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ, โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ, โครงการฯ ระบบกระจายน้ำ

3.2 ระยะเวลาการดำเนินโครงการ (หากมีการขยายระยะเวลา โปรดระบุวันสิ้นสุดของการขยายเวลาให้ชัดเจน)

งบประมาณรายจ่าย	ระยะเวลาตามแผน/ตามสัญญา (ว/ด/ป-ว/ด/ป)	กรณี มีการขยาย ระยะเวลา (ว/ด/ป)	วันที่แล้วเสร็จ (ว/ด/ป)	หมายเหตุ
- งบบุคลากร				
- งบดำเนินงาน				
- งบรายจ่ายอื่น				
- งบลงทุน				
งานแหล่งน้ำ* (โปรดระบุชื่อและสถานที่ที่เป็นรายแห่ง)				
1)				
2)				
...				

*โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ, โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำ, โครงการฯ ระบบกระจายน้ำ

3.3 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย/ หน่วยนับ	ผล	หมายเหตุ
ตามตัวชี้วัดกรม (เฉพาะที่รับผิดชอบ)			
-			
-			
ตามตัวชี้วัดโครงการ			
-			
-			
...			

3.4 ผลการดำเนินงาน

งบประมาณรายจ่าย	ร้อยละ ผลการดำเนินงาน	กิจกรรมหรืองาน/ ปริมาณ งาน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	กิจกรรมหรืองาน/ ปริมาณงาน ที่อยู่ ระหว่างดำเนินการหรือยังไม่แล้วเสร็จ
- งบบุคลากร			
- งบดำเนินงาน			
- งบรายจ่ายอื่น			
- งบลงทุน			
งานแหล่งน้ำ* (โปรดระบุชื่อและสถานที่ที่เป็นราย แห่ง)			
1)			
2)			
...			

3.5 สรุปการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

☐ 1) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ

☐ 2) เป็นไปตามวัตถุประสงค์บางข้อ โปรดอธิบาย.....

.....

3.6 ผลสัมฤทธิ์ หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ

.....

.....

.....

3.7 ปัญหา อุปสรรคของการดำเนินงานโครงการ และวิธีการแก้ไขปัญหา (โดยเฉพาะโครงการที่ไม่บรรลุตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดที่กำหนด หรือไม่แล้วเสร็จภายในงบประมาณ)

.....

.....

3.8 แนวทางการดูแลบำรุงรักษาโครงการแหล่งน้ำหลังแล้วเสร็จ (เฉพาะงานแหล่งน้ำ)

.....

.....

3.9 ข้อค้นพบในการดำเนินงาน (ถ้ามี)

1) จุดเด่นของโครงการ.....

.....

2) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ.....

.....

ลงชื่อผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สทน./กลุ่ม
(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.



พระราชบัญญัติ

วิธีการงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

(๑) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒

(๒) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓

(๓) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๑

(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๐๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

(๕) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗

(๖) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔

(๗) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

“งบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า จำนวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์และภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

“งบประมาณรายจ่ายข้ามปี” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่มีระยะเวลาการใช้ได้เกินปีงบประมาณตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

“กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย แล้วแต่กรณี

“ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น

“เงินนอกงบประมาณ” หมายความว่า บรรดาเงินทั้งปวงที่หน่วยงานของรัฐจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ หรือกรณีอื่นใด ที่ต้องนำส่งคลัง แต่มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถเก็บไว้ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง

“หนี้” หมายความว่า ข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายเป็นเงิน สิ่งของหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันอันเกิดจากการกู้ยืม การค้าประกัน การซื้อหรือการจ้างโดยใช้เครดิตหรือจากการอื่นใด

“เงินจัดสรร” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายที่แบ่งสรรให้จ่าย หรือให้ก่อหนี้ผูกพันในระยะเวลาหนึ่ง

“หน่วยรับงบประมาณ” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐที่ขอรับหรือได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และให้หมายความรวมถึงสภาภาษีด้วย

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า

(๑) ส่วนราชการ

(๒) รัฐวิสาหกิจ

(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ

- (๔) องค์การมหาชน
- (๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
- (๖) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรม และให้หมายความรวมถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วย

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า

(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ

(๒) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ

(๓) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม (๑) หรือ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๑) และ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

“คลัง” หมายความว่า ที่เก็บรักษาเงินแผ่นดินของกระทรวงการคลัง และให้หมายความรวมถึงบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อการนี้ด้วย

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๖ การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ และการประเมินผลและการรายงาน ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

มาตรา ๗ ให้หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายอย่างเคร่งครัด โดยต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ

การโอนงบประมาณรายจ่าย ให้กระทำได้เฉพาะกรณีมีความจำเป็นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย ผู้อำนวยการ และหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

มาตรา ๙ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมอบหมายผู้บริหารของหน่วยรับงบประมาณคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบประสานงานเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณนั้น โดยให้แจ้งสำนักงานงบประมาณทราบด้วย

หมวด ๒

ลักษณะของงบประมาณ

มาตรา ๑๐ งบประมาณประจำปีที่เสนอต่อรัฐสภา อย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบ ดังต่อไปนี้

(๑) คำแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน สำคัญสำคัญของงบประมาณ และความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง

(๒) รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบัน และปีที่ขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

(๓) คำอธิบายเกี่ยวกับประมาณการรายรับ

(๔) คำชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง ซึ่งรวมถึงการแสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

(๕) รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ

(๖) รายงานเกี่ยวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณโดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ

(๗) คำอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพิ่มเติม

(๘) ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้ว

(๙) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มาตรา ๑๑ ในการเสนองบประมาณต่อรัฐสภานั้น ถ้าประมาณการรายรับประเภทรายได้ตามที่มีกฎหมายให้อำนาจจัดเก็บอยู่แล้วเป็นจำนวนต่ำกว่างบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้นที่ขอตั้ง ให้แถลงวิธีหาเงินส่วนที่ขาดดุลต่อรัฐสภาด้วย แต่ถ้าเป็นจำนวนสูงกว่าก็ให้แถลงวิธีที่จะจัดการแก้ส่วนที่เกินดุลนั้นด้วย

ในกรณีที่ต้องมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี

มาตรา ๑๓ การเสนองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมต่อรัฐสภา ให้คณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยให้แสดงเหตุผลและเงินที่พึงได้มาสำหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ขอตั้งด้วย

วิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการกำหนด

มาตรา ๑๔ งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม อาจจำแนกได้ดังต่อไปนี้

- (๑) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
- (๒) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
- (๓) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
- (๔) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร
- (๕) งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน
- (๖) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ
- (๗) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง
- (๘) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย

การจำแนกรายจ่ายใดเป็นงบประมาณรายจ่ายตามประเภทที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการกำหนด

มาตรา ๑๕ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย โดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และให้มีรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นด้วย

มาตรา ๑๖ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับแผนงานบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบดำเนินการ

งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับแผนงานบูรณาการตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

มาตรา ๑๗ งบประมาณรายจ่ายบุคลากร ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคลากรภาครัฐ

มาตรา ๑๘ งบประมาณรายจ่ายข้ามปีจะมีได้ในกรณีที่คาดว่าจะใช้งบประมาณรายจ่ายให้เสร็จทันภายในปีงบประมาณไม่ได้ โดยต้องกำหนดเวลาสิ้นสุดไว้ด้วย

การจัดทำงบประมาณรายจ่ายข้ามปีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

หมวด ๓

หน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการ

มาตรา ๑๙ ให้ผู้อำนวยการมีหน้าที่และอำนาจจัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอย่างอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการงบประมาณ ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) กำหนดยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(๒) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำกรอบประมาณการรายจ่าย เพื่อให้การจัดทำงบประมาณสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๒๓

(๓) เรียกให้หน่วยรับงบประมาณเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายและสถานะเงินนอกงบประมาณตามแบบและหลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดที่ผู้อำนวยการกำหนด

(๔) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณ รวมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการด้วย

(๕) กำหนด เพิ่ม หรือลดเงินจัดสรรตามความจำเป็นของการปฏิบัติงาน

(๖) กำหนดระยะเวลาของเงินจัดสรร

(๗) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

(๘) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นหน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๒๐ ให้ผู้อำนวยการเสนองบประมาณประจำปีต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาเป็นเวลาอย่างน้อยสามเดือนก่อนวันเริ่มปีงบประมาณนั้น

มาตรา ๒๑ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจเรียกให้หน่วยรับงบประมาณชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให้ผู้อำนวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อำนวยการมอบหมายมีอำนาจที่จะเข้าตรวจสอบสรรพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณได้

มาตรา ๒๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อำนวยการมอบหมายตามมาตรา ๒๑ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด ๔ การจัดทำงบประมาณ

มาตรา ๒๓ การจัดทำงบประมาณต้องคำนึงถึงประมาณการรายรับและฐานะทางการคลังของประเทศ ความจำเป็นในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม นโยบายรัฐบาล และภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ

มาตรา ๒๔ ในการจัดทำงบประมาณประจำปี ให้สำนักงานงบประมาณเป็นหน่วยงานหลัก โดยร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดนโยบายงบประมาณประจำปี ประมาณการรายได้ วงเงินงบประมาณรายจ่าย และวิธีการเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือการจัดการในกรณีที่ประมาณการรายได้สูงกว่าวงเงินงบประมาณ

(๒) กำหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนและงบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ ต่อกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

(๓) กำหนดกรอบประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายรับ และฐานะการคลังของรัฐบาล เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามปี

เมื่อได้ดำเนินการตาม (๑) แล้ว ให้ผู้อำนวยการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ส่วนที่ ๑ การขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๔ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณนั้นต่อผู้อำนวยการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการกำหนด

การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องแสดงวัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และให้จัดส่งรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนดด้วย

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป ให้หน่วยรับงบประมาณ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อำนวยการ

มาตรา ๒๗ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายและยื่นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการกำหนด

มาตรา ๒๘ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ทำหน้าที่ของหน่วยรับงบประมาณ โดยจะต้องยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อคณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

ให้นำความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช้บังคับกับการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายตามมาตรานี้ด้วย

มาตรา ๒๙ การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปหรือสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อผู้อำนวยการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการกำหนด

การจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรา ๓๐ การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น ถ้าหน่วยรับงบประมาณมิได้ยื่นภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ผู้อำนวยการกำหนด หรือยื่นคำขอโดยไม่มีรายงานเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๘ ให้ผู้อำนวยการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ได้ตามที่เห็นสมควร

ส่วนที่ ๒

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ

มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้มีการจัดทำแผนงานบูรณาการซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์ งบประมาณรายจ่ายที่ต้องใช้ในการดำเนินการ

ระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ รวมทั้งภารกิจของหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และลดความซ้ำซ้อน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๓๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนงานบูรณาการแล้ว การจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานบูรณาการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด

หมวด ๕ การบริหารงบประมาณรายจ่าย

มาตรา ๓๓ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น การบริหารงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนด

มาตรา ๓๔ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้อำนวยการตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนด

มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย จะโอนหรือนำไปใช้สำหรับหน่วยรับงบประมาณอื่นมิได้ เว้นแต่

(๑) มีพระราชบัญญัติให้โอนหรือนำไปใช้ได้

(๒) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีการวมหรือโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ก็ตาม ให้โอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการที่ถูกโอนหรือรวมเข้าด้วยกันนั้นไปเป็นของส่วนราชการที่รับโอนหรือที่รวมเข้าด้วยกัน หรือส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว

(๓) การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกัน

(๔) การโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ

การโอนงบประมาณรายจ่ายตาม (๓) และ (๔) ให้กระทำได้เท่าที่จำเป็นและไม่เกิดผลเสียต่อการดำเนินการตามแผนงานบูรณาการและแผนงานบุคลากรภาครัฐ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๓๖ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือรายการใด ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๓๕ (๒) จะโอนหรือนำไปใช้ในแผนงานหรือรายการอื่นมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการ แต่ผู้อำนวยการจะอนุมัติมิได้ในกรณีที่เป็นผลให้เพิ่มรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ หรือเป็นแผนงานหรือโครงการใหม่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

รายจ่ายรายการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายโดยตรง หรือเบิกจ่ายในรายการต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณนั้น ๆ ได้ตามความจำเป็น

ในกรณีที่มีความจำเป็นผู้อำนวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการใดรายการหนึ่งไปเพิ่มรายการอื่น ๆ ในงบกลางด้วยกันก็ได้

หมวด ๖ การควบคุมงบประมาณ

มาตรา ๓๗ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย และเพื่อการนี้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอำนาจออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวด้วย

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมงบประมาณรายจ่าย ให้รัฐมนตรีมีอำนาจเรียกให้หน่วยรับงบประมาณเสนอข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร และให้มีอำนาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณได้ โดยให้ถือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

มาตรา ๓๘ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับหรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้มีการใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด

ในกรณีของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้ผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับหรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๙ ให้หัวหน้าหน่วยรับงบประมาณมีหน้าที่ควบคุมการใช้งบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานหรือรายการและภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือตามที่มีการโอน หรือได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔๐ หน่วยรับงบประมาณจะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายหรือตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามอำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมายอื่น

การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการตามมาตรา ๓๔ โดยต้องได้รับอนุมัติเงินจัดสรรจากผู้อำนวยการก่อนการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน เว้นแต่กรณีที่เป็นรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายบุคลากรและรายจ่ายอื่นที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้โดยไม่ต้องขออนุมัติเงินจัดสรร

ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วน คณะรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายก่อนได้รับเงินจัดสรรตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๔๑ รายการงบประมาณรายจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ผู้อำนวยการรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อ ๆ ไป รวมทั้งจำนวนเงินเพื่อเหลือเพื่อขาดเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายมีผลใช้บังคับ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและมีใช้กรณีตามมาตรา ๔๑ คณะรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้หน่วยรับงบประมาณก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายได้

เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนดในมาตรา ๔๑ ด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๔๓ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้ แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น

ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้ เฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว

การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสอง ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของ ปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลง กับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ปีงบประมาณรายจ่ายข้ามปี การขอเบิกเงินจากคลังให้กระทำได้ แต่เฉพาะภายในเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย เว้นแต่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นกำหนดเวลา และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ก็ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือน แต่หากมีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลัง ภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

มาตรา ๔๕ ให้มีเงินทุนจำนวนหนึ่งโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลัง เรียกว่า “เงินทุนสำรองจ่าย” เป็นจำนวนห้าหมื่นล้านบาท เงินทุนนี้ให้นำไปจ่ายได้ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ ราชการแผ่นดิน และงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี และเมื่อได้จ่ายเงินไปแล้ว ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อخذใช้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเพื่อสมทบเงินทุนนั้นไว้จ่ายต่อไปในโอกาสแรก

หมวด ๗ การประเมินผลและการรายงาน

ส่วนที่ ๑ การประเมินผล

มาตรา ๔๖ ให้ผู้อำนวยการจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยในระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ

มาตรา ๔๗ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อำนวยการกำหนด และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณใดไม่ได้ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อทราบ

ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อำนวยการรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เหมาะสม

ส่วนที่ ๒ การรายงาน

มาตรา ๔๙ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ที่สิ้นสุดนั้นและเงินทุนสำรองจ่ายในราชกิจจานุเบกษาภายในหกสิบวัน

มาตรา ๕๐ ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ ที่สิ้นสุดรวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อผู้อำนวยการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

มาตรา ๕๑ ให้ผู้อำนวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณ

รายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายในสามสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณนั้น

หมวด ๘
ความรับผิด

มาตรา ๕๒ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยรับงบประมาณ ผู้ได้จ่ายเงินหรือก่อนนี้ผูกพัน หรือโดยรู้อยู่แล้วยินยอมให้กระทำการดังกล่าวนี้โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความรับผิดทางอาญาซึ่งอาจได้รับตามกฎหมายอื่นแล้ว ผู้กระทำหรือผู้ยินยอมให้กระทำการดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่หน่วยรับงบประมาณได้ จ่ายไปหรือต้องผูกพันจะต้องจ่าย ตลอดจนค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ให้แก่หน่วยรับงบประมาณนั้น

บุคคลภายนอกผู้ได้รับประโยชน์จากการกระทำตามวรรคหนึ่ง จะต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้กระทำการ ฝ่าฝืนด้วย เว้นแต่จะแสดงได้ว่าตนได้กระทำไปโดยสุจริตไม่รู้เท่าถึงการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหรือระเบียบ ดังกล่าว

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้ทักท้วงคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือได้บันทึกข้อโต้แย้งไว้เป็นหนังสือแล้วว่า การที่จะปฏิบัติตามคำสั่งนั้นอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบ

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๕๓ ในกรณีที่กฎหมายใดที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ บัญญัติบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ให้ถือว่าบทนิยามหรือการอ้างอิงดังกล่าว ในกฎหมายนั้นยังคงมีความหมายหรือเป็นการอ้างอิงความหมายตามบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ที่มีการกำหนดบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือมีการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณด้วย

ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีการดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” หรือการอ้างอิงรัฐวิสาหกิจในกฎหมายตามวรรคหนึ่งหรือในกฎหมายวรรคสองให้แล้วเสร็จ

มาตรา ๕๔ การจัดทำและการเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่ยังไม่แล้วเสร็จในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในบังคับของบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนกว่าจะแล้วเสร็จ

มาตรา ๕๕ เว้นแต่เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๖ ให้งบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประเภทงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าใช้จ่ายชดเชยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่ยังมีได้มีการก่อหนี้ผูกพัน แต่ได้มีการกันเงินและขอขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๗ ในกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทงบกลาง ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรา ๕๘ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้

การออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา ๕๙ บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ออกไว้โดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐหรือพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีการออกกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

มาตรา ๖๐ เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว กรณีที่จะมีการโอนงบประมาณรายจ่ายให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๖๑ ให้กระทรวงการคลังนำเงินทุนสำรองจ่ายตามมาตรา ๒๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ ส่งคลังให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ รวมถึงการประเมินผลและการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดสรรงบประมาณของประเทศมีลักษณะที่มุ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณเป็นสำคัญ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ว ๑๐๘

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ระบบการติดตามและประเมินผล

เรียน **ผู้อำนวยการ วิทยาลัย และหน่วยงานอื่น**

ตามที่สำนักงานงบประมาณได้วางระบบการติดตามและประเมินผลเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล และรายงานการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ว ๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้ว นั้น

เนื่องจากระบบการติดตามและประเมินผลได้บังคับใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานงบประมาณได้ปรับปรุงระบบการติดตามและประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอยกเลิกหนังสือดังกล่าวข้างต้นและขอให้ใช้หนังสือฉบับนี้แทน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดระบบการติดตามและประเมินผลได้จากเว็บไซต์สำนักงานงบประมาณ www.bb.go.th หรือ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองประเมินผล ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๔๔ และ ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๔๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๘๓



ระบบการติดตามและประเมินผล

เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีการประเมินผลและการรายงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกำหนด และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ และหรือระเบียบบริหารที่เกี่ยวข้อง ให้มีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ และหรือระเบียบบริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณจึงวางระบบการติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ สำนักงานงบประมาณจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยระบบการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อ ๒ หน่วยรับงบประมาณและหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ จะต้องจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณ และแผนงานบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชน

ข้อ ๓ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณต้องมีความครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในมิติกระทรวง/หน่วยงาน มิติพื้นที่ และมิติบูรณาการตามเงื่อนไขของปฏิทินการติดตามและประเมินผล

ข้อ ๔ นิยามศัพท์

(๑) การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ หมายความว่า การประเมินความจำเป็นและภารกิจ ความสามารถในการใช้จ่ายและการก่อหนี้ผูกพัน ความพร้อมหรือศักยภาพต่าง ๆ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้จากการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

(๒) การติดตามและประเมินผลระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ หมายความว่า การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงแผนการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพภายในรอบระยะเวลาและทรัพยากรที่กำหนด

(๓) การติดตามและประเมินผลหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ หมายความว่า การประเมินความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

(๔) ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ หมายความว่า ผลลัพธ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณ และนำผลผลิตไปใช้ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด โดยหน่วยรับงบประมาณกำหนดตัวชี้วัดและระบุค่าเป้าหมายที่ชัดเจนรวมทั้งสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

(๕) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ หมายความว่า ผลรวมของผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการก่อหนี้ของหน่วยรับงบประมาณในรอบปีงบประมาณ

(๖) หน่วยรับงบประมาณ หมายความว่า หน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๕ ให้สำนักงานงบประมาณมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ” โดยมีองค์ประกอบตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกำหนด และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการติดตามและประเมินผล ร่วมในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลดังกล่าว

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะปรับปรุงแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ ตามปฏิทินการติดตามและประเมินผล

(๒) ควบคุม กำกับ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแก่หน่วยรับงบประมาณ และการรายงาน ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ และหรือระเบียบบริหารที่เกี่ยวข้อง

(๓) เรียกหน่วยรับงบประมาณให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการติดตามและประเมินผล และปัญหาอุปสรรคจากการใช้จ่ายงบประมาณ

(๔) เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการติดตามและประเมินผล และปัญหาอุปสรรคจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการ

(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย

(๖) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๗ การติดตามและประเมินผลก่อนการจัดสรรงบประมาณ ให้หน่วยรับงบประมาณและหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ ดำเนินการดังนี้

(๑) หน่วยรับงบประมาณทบทวนและปรับปรุงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงเป้าหมายการให้บริการทั้งระดับกระทรวงและหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ในปีที่ตั้งงบประมาณ กรณีหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ ให้ทบทวนและปรับปรุงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการ เป้าหมายแผนงานบูรณาการ แนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดผลสำเร็จ โดยทบทวนและปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายสำคัญและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยคำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณในปีที่ล่วงมาแล้ว

(๒) วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด โดยหน่วยรับงบประมาณดำเนินการในระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานงบประมาณ เว้นแต่หน่วยรับภาษะนั้นได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการไว้แล้ว ให้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้สำนักงานงบประมาณ

(๓) วิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยหน่วยรับงบประมาณดำเนินการตามแบบรายงานการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

(๔) หน่วยรับงบประมาณวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ ความคุ้มค่าของโครงการ ตลอดจนความพร้อมของโครงการ

(๕) จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อแสดงวัตถุประสงค์และความพร้อมในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประกอบการจัดทำคำขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยดำเนินการดังนี้

(๕.๑) หน่วยรับงบประมาณที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระและองค์กรอัยการ องค์การมหาชน ทุนหมุนเวียน ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล หน่วยงานอื่นของรัฐ สภาเกษตรกรไทย ส่วนราชการในพระองค์ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

(๕.๒) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้นกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

(๖) จัดทำเอกสารอื่นใดตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

(๗) ให้หน่วยรับงบประมาณและหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ ส่งผลการทบทวนตาม ข้อ ๗ (๑) - (๖) ให้สำนักงานงบประมาณภายในหกสิบวันก่อนยื่นคำขอของงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี และส่งผลการวิเคราะห์และเอกสารตาม ข้อ ๗ (๓) – (๖) มาพร้อมคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

(๘) หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่แสดงถึงความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายสำคัญและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ประกอบในขั้นการบริหารงบประมาณ โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัด รายการและวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยครอบคลุมทุกแหล่งเงิน เพื่อแสดงถึงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และส่งให้สำนักงานงบประมาณไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ เว้นแต่กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหรือตามกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่าย ให้จัดส่งให้สำนักงานงบประมาณภายในระยะเวลาที่สำนักงานงบประมาณกำหนดเป็นกรณีไป

สำหรับการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้หน่วยรับงบประมาณที่มีงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงานบูรณาการ โครงการ โดยแผนดังกล่าวจะต้องแสดงถึงวัตถุประสงค์ ความเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติราชการของหน่วยรับงบประมาณกับเป้าหมายร่วมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายสำคัญและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีเป้าหมาย ตัวชี้วัด รายการและวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยครอบคลุมทุกแหล่งเงิน เพื่อแสดงถึงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งให้หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ เพื่อหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ จัดส่งให้สำนักงานงบประมาณไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ เว้นแต่กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรือตามกฎหมายว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่าย หรือตามที่ได้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการภายใต้แผนงานบูรณาการเดียวกันระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ให้จัดส่งให้สำนักงานงบประมาณภายในระยะเวลาที่สำนักงานงบประมาณกำหนดเป็นกรณีไป

ข้อ ๘ การติดตามและประเมินผลระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) สำนักงานงบประมาณและหน่วยรับงบประมาณดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และนโยบายที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

(๒) หน่วยรับงบประมาณและหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงานงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เมื่อสิ้นระยะเวลาใน

แต่ละไตรมาส และจัดส่งสำนักงานงบประมาณภายในสัปดาห์วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส สำหรับหน่วยรับงบประมาณที่ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานกำหนดให้ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุน ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้มีการใช้จ่ายจริง (ไม่ใช่ผลการใช้จ่ายจากระบบ GFMS)

ทั้งนี้ การรายงานของหน่วยรับงบประมาณที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระและองค์กรอัยการ องค์การมหาชน ทุนหมุนเวียน ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล หน่วยงานอื่นของรัฐ สภาเกษตรกรไทย ส่วนราชการในพระองค์ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ ให้รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ให้รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด และสำนักงานงบประมาณจะรวบรวมรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส

(๓) กรณีผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณหรือแผนงานบูรณาการใด ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด สำนักงานงบประมาณจะจัดทำข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณหรือหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ ปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด และรายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ หรือรัฐมนตรีผู้รักษากฎหมายเพื่อทราบ ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณ หรือหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานงบประมาณจะรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร

(๔) กรณีหน่วยรับงบประมาณ หรือหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการมีความจำเป็นต้องปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยดำเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) หรือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนดแล้วแต่กรณี และจัดส่งแผนดังกล่าวให้สำนักงานงบประมาณพิจารณา กรณีหน่วยรับงบประมาณที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระและองค์กรอัยการ มีการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ปรับแล้ว ให้สำนักงานงบประมาณภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันที่ได้มีการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

(๕) หน่วยรับงบประมาณรายงานการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พร้อมแสดงเหตุผลความจำเป็นที่ได้โอนเงินจัดสรร

และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร โดยรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงบประมาณภายในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรที่หน่วยรับงบประมาณสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขอทำความตกลงกับ สำนักงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เมื่อหน่วยรับงบประมาณดำเนินการ โอนเงินจัดสรร และหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายการใดแล้ว ให้จัดส่งรายงานการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรตามแบบรายงานที่สำนักงบประมาณกำหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการโอนเงินจัดสรร และหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร และสำนักงบประมาณจะเผยแพร่รายงาน ดังกล่าวต่อสาธารณะด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(๖) หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จัดส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ตามแบบรายงานที่สำนักงบประมาณกำหนด ให้สำนักงบประมาณภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้น ไตรมาสและวันที่การใช้จ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ

ข้อ ๙ การติดตามและประเมินผลภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผลการ ปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) หน่วยรับงบประมาณและหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่สิ้นสุด ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้หรือตามที่ได้ตกลงกับสำนักงบประมาณ รวมทั้งรายงานผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการ หรือเป้าหมาย แผนงานบูรณาการ แนวทางการดำเนินงานแผนงานบูรณาการ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ มั่นคงแห่งชาติ นโยบายสำคัญและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ส่งสำนักงบประมาณภายในสิบห้าวัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

สำหรับหน่วยรับงบประมาณที่ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานกำหนดให้ได้รับจัดสรร งบประมาณเป็นเงินอุดหนุน ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้มีการ ใช้จ่ายจริง (ซึ่งไม่ใช่ผลการใช้จ่ายจากระบบ GFMS) โดยหน่วยรับงบประมาณที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์การอิสระและองค์กรอัยการ องค์การ มหาชน ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย ส่วนราชการในพระองค์ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และหน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ ให้รายงาน ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย งบประมาณ (BB EvMIS) หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่สำนักงบประมาณกำหนด และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ยกเว้น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ให้รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่าย งบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) หรือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดตามที่สำนักงบประมาณกำหนด เพื่อสำนักงบประมาณจะรวบรวมรายงานเสนอ ต่อคณะรัฐมนตรีภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

(๒) หน่วยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบรายงาน ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข เพื่อเสนอรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแล หรือผู้ที่ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้กำกับแผนงานบูรณาการกรณีเป็นการดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการ แล้วแต่กรณี และแจ้งสำนักงานงบประมาณทราบ เพื่อสำนักงานงบประมาณรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

(๓) สำนักงานงบประมาณจะรวบรวมรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้

ก. รายงานประจำปีที่แสดงถึงความสำเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และแผนงานบูรณาการ ซึ่งรวมถึงผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับ จากการใช้จ่ายงบประมาณ

ข. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ค. รายงานการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงาน การใช้งบประมาณรายจ่ายและการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร

ง. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่างหน่วยรับงบประมาณ

จ. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ

ฉ. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการ

ทั้งนี้ รายงานตาม ก - ค สำนักงานงบประมาณจะรายงานต่อคณะรัฐมนตรี ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ และรายงานตาม ง - ฉ สำนักงานงบประมาณจะรายงานต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อรายงาน ต่อรัฐสภา ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

(๔) หน่วยรับงบประมาณจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้สำนักงานงบประมาณ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผล การตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ข้อ ๑๐ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพื่อการวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการ ใช้จ่ายงบประมาณ จะต้องครอบคลุมการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในมิติของหน่วยรับ งบประมาณที่ตั้งอยู่ในจังหวัด มิติของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และมิติอื่นๆ ตามที่สำนักงานงบประมาณกำหนด สำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณให้ครอบคลุมการดำเนินการจัดบริการสาธารณะในแต่ละด้านตามภารกิจขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งนี้ อาจมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็น การติดตามและประเมินผลในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคู่กันไปด้วยก็ได้

ข้อ ๑๑ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ และการรายงานตามระบบการติดตามและประเมินผลนี้ ให้รวมถึงการติดตามและประเมินผล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ล่วงแล้วไปพลางก่อนด้วย ทั้งนี้ ให้กระทำการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือวิธีการอื่นใดที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

ข้อ ๑๒ บรรดาหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติใดที่ขัดแย้งกับระบบการติดตามและประเมินผลนี้ ให้ใช้
ระบบการติดตามและประเมินผลนี้แทน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ



คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ

ที่ ๔๖๗/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ

ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณ และให้ถือว่าการประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงบประมาณที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วย ประกอบกับสำนักงานงบประมาณได้วางระบบการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล

เนื่องจากการปรับปรุงหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำใหม่ ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนที่ ๖๑ ก ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ และตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔๓๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมทรัพยากรน้ำเป็นการภายใน ประกอบกับคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส ๔๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานภายใน กรมทรัพยากรน้ำ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงยกเลิกคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๑๕๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

- | | |
|--|--------------------------------|
| ๑. รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำมอบหมาย) | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม | กรรมการ |
| ๓. เลขาธิการกรม | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองการจัดสรรน้ำ | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ | กรรมการ |
| ๖. ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๒ | กรรมการ |
| ๗. ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ | กรรมการ |
| ๘. ผู้อำนวยการกองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ | กรรมการ |
| ๑๐. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | กรรมการ |
| ๑๑.-๒๑. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑-๑๑ | กรรมการ |
| ๒๒. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน | กรรมการและ
เลขานุการ |
| ๒๓. ผู้อำนวยการส่วนประสานติดตามและประเมินผล | กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ |

๒. อำนาจหน้าที่

๑. กำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ

๒. กำกับ ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้า ความสำเร็จ ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๓. ให้คำแนะนำ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการติดตามและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพภายในกรอบระยะเวลาและทรัพยากรที่กำหนด


๔. พิจารณาข้อมูล เนื้อหา รายงานการติดตามและประเมินผลในภาพรวมระดับกรม ก่อนเผยแพร่และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕. ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

อนึ่ง บรรดาคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายภาณุ ถาวรฤชรัตน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ



คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ

ที่ ๑๓๓ / ๒๕๖๖

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ

อนุสนธิคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ เนื่องด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในหน่วยรับงบประมาณ ประกอบกับสำนักงานงบประมาณได้วางระบบการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผล

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงแก้ไขเพิ่มเติมความในส่วนอำนาจหน้าที่ของคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ๔๖๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ และใช้ความต่อไปนี้แทน

หน้าที่และอำนาจ

๑. กำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ
 ๒. กำกับ ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้า ความสำเร็จ ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 ๓. ให้คำแนะนำ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการติดตามและประเมินผล เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงแผนการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพภายในกรอบระยะเวลาและทรัพยากรที่กำหนด
 ๔. พิจารณาข้อมูล เนื้อหา รายงานการติดตามและประเมินผลในภาพรวมระดับกรม ก่อนเผยแพร่และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ๕. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
- นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายภาดล ถาวรฤกษ์รัตน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ