

สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วยงาน	งบประมาณที่ขอเงิน		ผลการเบิกจ่าย		ยอดลดค่า งาน/คืนเงิน (รายการที่ แล้วเสร็จ)	คงเหลือ(ตกพับ)	แล้วเสร็จ	ไม่แล้วเสร็จ
	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ (%)		งบประมาณ (ล้านบาท)	จำนวน (รายการ)	จำนวน (รายการ)
รวม	417	3,653.3831	3,555.8171	97%	30.0410	67.5249	405	12
สทน.1	81	211.6170	210.2533	99%	1.3638	-	81	-
สทน.2	21	267.0555	262.8864	98%	4.1691	-	21	-
สทน.3	15	185.8070	178.5554	96%	2.1307	5.1209	13	2
สทน.4	45	301.3696	298.1740	99%	2.0535	1.1422	43	2
สทน.5	13	142.7736	142.7736	100%	-	-	13	-
สทน.6	19	244.2780	235.6533	96%	0.3413	8.2834	16	3
สทน.7	20	235.5316	234.8394	100%	0.6922	-	20	-
สทน.8	27	205.2007	204.6615	100%	0.5392	-	27	-
สทน.9	38	331.5559	315.7889	95%	0.6207	15.1463	35	3
สทน.10	49	160.0547	160.0098	100%	0.0448	-	49	-
สทน.11	7	133.1687	132.9229	100%	0.2458	-	7	-
กพน.1	2	19.6647	19.6235	100%	0.0413	-	2	-
กพน.2	16	735.2755	679.9006	92%	17.5428	37.8321	14	2
กจน.	4	5.6973	5.6973	100%	-	-	4	-
กวป.	14	307.8781	307.8781	100%	-	-	14	-
กวพ.	8	103.7011	103.7011	100%	-	-	8	-
กอน.	8	28.5204	28.4741	100%	0.0463	-	8	-
ศทส.	14	25.1918	25.1918	100%	-	-	14	-
ทน. (งบดำเนินงาน)	1	5.3577	5.3334	100%	0.0242	-	1	-
สลก.	15	3.6842	3.4988	95%	0.1854	-	15	-

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2567 ที่มีงบประมาณตกปี
หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณสุทธิที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายสะสม (30 กันยายน 2566)	ภาพรวม				รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				ตกปี	หมายเหตุ
			เงินกันไว้เบิกเหลือปี รวมทั้งสิ้น	เบิกจ่าย		คงเหลือ	งบประมาณที่กันไว้ ไว้เบิกเหลือปี			คงเหลือ	งบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือปี		คงเหลือ			
				งบประมาณ	%		งบประมาณ	งบประมาณ	%		งบประมาณ	งบประมาณ		%		
รวมทั้งสิ้น	233,680,795.67	33,530,754.71	200,150,040.96	132,625,083.28	66.26	67,524,957.68	0.00	0.00	0.00	0.00	200,150,040.96	132,625,083.28	66.26	67,524,957.68	67,524,957.68	
1) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เขามะปิ้ง ต.โคกวัง อ.บึงคล้า จ.บึงกาฬ (กพน.2)	28,650,000.00	6,254,192.66	22,395,807.34	-	-	22,395,807.34	-	-	-	-	22,395,807.34	-	-	22,395,807.34	22,395,807.34	- เนื่องจากต้องทบทวนแก้ไขแบบใหม่ให้ตอบสนองเป้าหมายความต้องการของราษฎรที่เป็นปัจจุบัน และวงเงินที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอกับราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจ่ายชดเชยงบประมาณที่ปีตกไป
2) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ลำน้ำอิง (หนองเล็งทราย-กว๊านพะเยา) ต.แม่ใจ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา (กพน.2)	15,436,300.00	-	15,436,300.00	-	-	15,436,300.00	-	-	-	-	15,436,300.00	-	-	15,436,300.00	15,436,300.00	- เนื่องจากอยู่ระหว่างรอคำพิพากษาของศาล - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจ่ายชดเชยงบประมาณที่ปีตกไป
3) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ หนองโคลน พร้อมระบบกระจายน้ำ ต.รัตนวาปี อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย (สทท.3)	16,890,000.00	-	16,890,000.00	12,827,170.75	75.95	4,062,829.25	-	-	-	-	16,890,000.00	12,827,170.75	75.95	4,062,829.25	4,062,829.25	- พื้นที่ตั้งโครงการประสบปัญหาฝนตกหนัก - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจ่ายชดเชยงบประมาณที่ปีตกไป
4) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ วังรัตน พร้อมระบบกระจายน้ำ ต.ท่าเสา อ.นาคำ จ.เลย (สทท.3)	29,940,000.00	4,491,000.00	25,449,000.00	24,390,936.32	95.84	1,058,063.68	-	-	-	-	25,449,000.00	24,390,936.32	95.84	1,058,063.68	1,058,063.68	- พื้นที่ตั้งโครงการประสบปัญหาฝนตกหนัก - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจ่ายชดเชยงบประมาณที่ปีตกไป
5) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น ศูนย์ฝึกอาชีพภูสิงห์ ต.ภูดิน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ (สทท.4)	945,000.00	-	945,000.00	-	-	945,000.00	-	-	-	-	945,000.00	-	-	945,000.00	945,000.00	- ผู้รับจ้างทำงาน - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจ่ายชดเชยงบประมาณที่ปีตกไป
6) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู หนองแก่งทราย พร้อม ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต.หนองช้าง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ (สทท.4)	38,720,495.67	8,783,637.05	29,936,858.62	29,739,672.79	99.34	197,185.83	-	-	-	-	29,936,858.62	29,739,672.79	99.34	197,185.83	197,185.83	- พื้นที่ตั้งโครงการประสบปัญหาฝนตกหนัก - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจ่ายชดเชยงบประมาณที่ปีตกไป
7) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ คลองยาง 3 ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว (สทท.6)	16,990,000.00	2,548,500.00	14,441,500.00	9,674,558.47	66.99	4,766,941.53	-	-	-	-	14,441,500.00	9,674,558.47	66.99	4,766,941.53	4,766,941.53	- พื้นที่ตั้งโครงการประสบปัญหาฝนตกหนัก - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจ่ายชดเชยงบประมาณที่ปีตกไป
8) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ คลองกระดองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ สนับสนุน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	9,749,500.00	-	9,749,500.00	8,046,151.09	82.53	1,703,348.91	-	-	-	-	9,749,500.00	8,046,151.09	82.53	1,703,348.91	1,703,348.91	- พื้นที่ตั้งโครงการประสบปัญหาฝนตกหนัก - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจ่ายชดเชยงบประมาณที่ปีตกไป
9) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ คลองขี้กระตัง ต.เขว้อ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว (สทท.6)	12,990,000.00	1,948,500.00	11,041,500.00	9,228,359.05	83.58	1,813,140.95	-	-	-	-	11,041,500.00	9,228,359.05	83.58	1,813,140.95	1,813,140.95	- พื้นที่ตั้งโครงการประสบปัญหาฝนตกหนัก - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจ่ายชดเชยงบประมาณที่ปีตกไป

หน่วย :บาท

รายการ	งบประมาณสุทธิที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่ายสะสม (30 กันยายน 2566)	ภาพรวม				รายจ่ายประจำ				รายจ่ายลงทุน				ตกทับ	หมายเหตุ
			เงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี รวมทั้งสิ้น	เบิกจ่าย		คงเหลือ	งบประมาณที่กัน ไว้เบิกเหลือเมื่อปี	เบิกจ่าย		คงเหลือ	งบประมาณที่กันไว้ เบิกเหลือเมื่อปี	เบิกจ่าย		คงเหลือ		
	งบประมาณ	งบประมาณ		งบประมาณ	%			งบประมาณ	งบประมาณ			งบประมาณ	%		งบประมาณ	
รวมทั้งสิ้น	233,680,795.67	33,530,754.71	200,150,040.96	132,625,083.28	66.26	67,524,957.68	0.00	0.00	0.00	0.00	200,150,040.96	132,625,083.28	66.26	67,524,957.68	67,524,957.68	
10) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำหนองป่าเตอ ด.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย (สทท.9)	8,890,000.00	1,333,000.00	7,557,000.00	500.00	0.01	7,556,500.00	-	-	-	-	7,557,000.00	500.00	0.01	7,556,500.00	7,556,500.00	- พื้นที่ตั้งโครงการประสบปัญหาฝนตกหนัก - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจ่ายชดเชยงบประมาณที่ทับตกไป
11) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำแฉ่งงามพร้อมระบบกระจายน้ำ ด.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย (สทท.9)	4,970,000.00	745,500.00	4,224,500.00	1,362,839.00	32.26	2,861,661.00	-	-	-	-	4,224,500.00	1,362,839.00	32.26	2,861,661.00	2,861,661.00	- เนื่องจากเพิ่งได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่ตั้งโครงการประสบอุทกภัย ส่งผลให้ดำเนินงานล่าช้า - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจ่ายชดเชยงบประมาณที่ทับตกไป
12) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่คำมีพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ด.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ (สทท.9)	49,509,500.00	7,426,425.00	42,083,075.00	37,354,895.81	88.76	4,728,179.19	-	-	-	-	42,083,075.00	37,354,895.81	88.76	4,728,179.19	4,728,179.19	- พื้นที่ตั้งโครงการประสบปัญหาฝนตกหนัก - ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจ่ายชดเชยงบประมาณที่ทับตกไป