


สรุปผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ขอเงินไว้ เบิกเหลือมปี (1)			ผลการเบิกจ่าย (ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2568) (2)		ลดค้างงาน/อื่นๆ (3)	คงเหลือเบิกจ่าย (4)=(1)-(2)-(3)		โครงการ แล้วเสร็จ
	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	งบประมาณ	ร้อยละ	จำนวน
งบดำเนินงาน	1	4.9768	0.26%	2.1183	42.56%	-	2.8585	57.44%	-
งบลงทุน	145	1,563.9899	81.95%	68.1939	4.36%	0.0070	1,495.7891	95.64%	17
งบรายจ่ายอื่น	45	339.6045	17.79%	2.6734	0.79%	-	336.9311	99.21%	3
รวมทั้งสิ้น	191	1,908.5711	100.00%	72.9855	3.82%	0.0070	1,835.5787	96.18%	20

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2568



สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณที่ขอเงินไว้ เบิกเหลือปี (1)		ผลการเบิกจ่าย (ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2568) (2)		ลดค่างาน/อื่นๆ (3)	คงเหลือเบิกจ่าย (1)-(2)-(3)	โครงการ แล้วเสร็จ
	จำนวน	งบประมาณ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	งบประมาณ	จำนวน
รวม	191	1,908.5711	72.9855	3.82%	0.0070	1,835.5787	20
สทน.1	14	260.5362	-	0.00%	-	260.5362	-
สทน.2	6	75.7983	-	0.00%	-	75.7983	-
สทน.3	10	236.9096	0.0140	0.01%	-	236.8956	1
สทน.4	9	67.2166	4.1137	6.12%	-	63.1028	1
สทน.5	4	17.2689	4.7908	27.74%	-	12.4781	1
สทน.6	10	133.0238	2.2900	1.72%	-	130.7338	1
สทน.7	9	119.9852	3.4259	2.86%	-	116.5593	2
สทน.8	17	123.6905	18.5086	14.96%	-	105.1820	3
สทน.9	12	124.1382	5.1979	4.19%	-	118.9403	1
สทน.10	3	58.6954	18.8534	32.12%	-	39.8420	2
สทน.11	3	25.2546	-	0.00%	-	25.2546	-
กพน.1	8	107.9060	10.4673	9.70%	0.0070	97.4317	-
กพน.2	8	156.3846	0.9445	0.60%	-	155.4402	1
กจน.	16	54.6133	0.0645	0.12%	-	54.5488	1
กวป.	12	177.8314	0.3743	0.21%	-	177.4571	1
กวพ.	7	89.0044	0.2103	0.24%	-	88.7941	1
กอน.	7	22.7725	0.0882	0.39%	-	22.6843	-
ศทส.	9	47.9631	1.3987	2.92%	-	46.5643	-
กนก.	1	0.4600	-	0.00%	-	0.4600	-
กยผ.	7	0.3735	0.0507	13.58%	-	0.3228	3
สลก.	18	3.7682	0.0745	1.98%	-	3.6938	1
ทน. (งบดำเนินงาน)	1	4.9768	2.1183	42.56%	-	2.8585	-

หมายเหตุ : กพน.1 มีงบประมาณกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน 0.0070 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% ที่ไม่ได้ถูกตัดออกจากระบบ ได้แก่ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ
ห้วยน้ำแวน บ้านผาฮาว ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา