


สรุปผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย	งบประมาณสุทธิ ที่ได้รับจัดสรร (1)		งบประมาณที่ขอเบิกเงินไว้ เบิกเหลือในปี (2)		ผลการเบิกจ่าย (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568) (3)		ลดค่างาน/ อื่นๆ (4)	คงเหลือเบิกจ่าย (5)=(2)-(3)-(4)		โครงการ แล้วเสร็จ
	จำนวน	งบประมาณ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	งบประมาณ	ร้อยละ	จำนวน
งบดำเนินงาน	1	113.5252	4.9768	0.26%	3.6302	72.94%	-	1.3466	27.06%	-
งบลงทุน	145	3,465.2176	1,563.9899	81.95%	94.7506	6.06%	0.0070	1,469.2323	93.94%	28
งบรายจ่ายอื่น	45	868.2302	339.6045	17.79%	8.8645	2.61%	-	330.7400	97.39%	8
รวมทั้งสิ้น	191	4,446.9731	1,908.5711	100.00%	107.2453	5.62%	0.0070	1,801.3189	94.38%	36

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2568



สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ ที่ได้รับจัดสรร (1)		งบประมาณที่ขอ เงินไว้เบิกเหลือในปี (2)	ผลการเบิกจ่าย (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568) (3)		ลดค่างาน/ อื่นๆ (4)	คงเหลือเบิกจ่าย (5)=(2)-(3)-(4)	โครงการ แล้วเสร็จ
	จำนวน	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	งบประมาณ	จำนวน
รวม	191	4,446.9731	1,908.5711	107.2453	5.62%	0.0070	1,801.3189	36
สทน.1	14	616.6095	260.5362	-	0.00%	-	260.5362	-
สทน.2	6	168.7550	75.7983	4.3216	5.70%	-	71.4767	2
สทน.3	11	305.7030	236.9096	4.5792	1.93%	-	232.3304	1
สทน.4	9	106.7849	67.2166	4.1137	6.12%	-	63.1028	1
สทน.5	4	81.8776	17.2689	4.7908	27.74%	-	12.4781	1
สทน.6	10	252.8439	133.0238	2.2900	1.72%	-	130.7338	1
สทน.7	9	418.4247	119.9852	5.3823	4.49%	-	114.6029	3
สทน.8	17	237.9914	123.6905	21.5630	17.43%	-	102.1275	4
สทน.9	12	257.4925	124.1382	5.1979	4.19%	-	118.9403	1
สทน.10	4	102.2260	58.6954	30.7009	52.31%	-	27.9945	3
สทน.11	3	45.5494	25.2546	0.0804	0.32%	-	25.1742	1
กพน.1	8	398.6787	107.9060	10.4673	9.70%	0.0070	97.4317	-
กพน.2	6	362.2766	156.3846	1.2211	0.78%	-	155.1635	1
กจน.	16	145.0233	54.6133	0.0645	0.12%	-	54.5488	1
กวป.	12	446.0931	177.8314	0.3743	0.21%	-	177.4571	1
กวพ.	7	220.1625	89.0044	1.0561	1.19%	-	87.9483	4
กอน.	7	93.6255	22.7725	5.4336	23.86%	-	17.3390	2
ศทส.	9	66.7861	47.9631	1.3987	2.92%	-	46.5643	-
กนก.	1	0.4600	0.4600	-	0.00%	-	0.4600	-
กยผ.	7	1.1540	0.3735	0.3531	94.54%	-	0.0204	6
สลก.	18	4.9303	3.7682	0.2267	6.02%	-	3.5416	3
ทน. (งบดำเนินงาน)	1	113.5252	4.9768	3.6302	72.94%	-	1.3466	-

หมายเหตุ : กพน.1 มีงบประมาณกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน 0.0070 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% ที่ไม่ได้ถูกตัดออกจากระบบ

ได้แก่ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแวน บ้านผาขาว ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา