


สรุปผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือในปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย	งบประมาณสุทธิ ที่ได้รับจัดสรร (1)		งบประมาณที่ขอเบิกเงินไว้ เบิกเหลือในปี (2)		ผลการเบิกจ่าย (ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2568) (3)		ลดค่างาน/ อื่นๆ (4)	คงเหลือเบิกจ่าย (5)=(2)-(3)-(4)		โครงการ แล้วเสร็จ
	จำนวน	งบประมาณ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	งบประมาณ	ร้อยละ	จำนวน
งบดำเนินงาน	1	113.5252	4.9768	4.38%	4.8844	98.14%	-	0.0924	1.86%	-
งบลงทุน	145	3,465.2176	1,563.9899	45.13%	365.6969	23.38%	0.0861	1,198.2069	76.61%	61
งบรายจ่ายอื่น	45	868.2302	339.6045	39.11%	82.8051	24.38%	0.0024	256.7970	75.62%	17
รวมทั้งสิ้น	191	4,446.9731	1,908.5711	42.92%	453.3864	23.76%	0.0884	1,455.0963	76.24%	78

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. 2568



สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ขอเบิกเงินกู้ยืมปี

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณสุทธิ ที่ได้รับจัดสรร (1)		งบประมาณที่ขอ กันเงินไว้เบิก เหลือปี (2)	ผลการเบิกจ่าย (ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2568) (3)		ลดค่างาน/ อื่นๆ (4)	คงเหลือเบิกจ่าย (5)=(2)-(3)-(4)	โครงการ แล้วเสร็จ
	จำนวน	งบประมาณ	งบประมาณ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	งบประมาณ	จำนวน
รวม	191	4,446.9731	1,908.5711	453.3864	23.76%	0.0884	1,455.0963	78
สทน.1	14	616.6095	260.5362	65.8706	25.28%	-	194.6656	4
สทน.2	6	168.7550	75.7983	4.3216	5.70%	-	71.4767	2
สทน.3	11	305.7030	236.9096	35.9098	15.16%	-	200.9998	3
สทน.4	9	106.7849	67.2166	32.4066	48.21%	0.0056	34.8044	3
สทน.5	4	81.8776	17.2689	10.9064	63.16%	0.0735	6.2890	3
สทน.6	10	252.8439	133.0238	7.2059	5.42%	-	125.8179	2
สทน.7	9	418.4247	119.9852	6.6512	5.54%	-	113.3340	4
สทน.8	17	237.9914	123.6905	35.5327	28.73%	-	88.1579	4
สทน.9	12	257.4925	124.1382	38.4559	30.98%	-	85.6824	1
สทน.10	4	102.2260	58.6954	30.7009	52.31%	-	27.9945	3
สทน.11	3	45.5494	25.2546	0.0804	0.32%	-	25.1742	1
กพน.1	8	398.6787	107.9060	23.8521	22.10%	0.0070	84.0469	2
กพน.2	6	362.2766	156.3846	49.7421	31.81%	-	106.6425	1
กจน.	16	145.0233	54.6133	18.4298	33.75%	0.0013	36.1823	8
กวป.	12	446.0931	177.8314	27.3262	15.37%	-	150.5053	3
กวพ.	7	220.1625	89.0044	38.8797	43.68%	0.0011	50.1237	5
กอน.	7	93.6255	22.7725	5.6418	24.77%	-	17.1308	3
ศทส.	9	66.7861	47.9631	14.1038	29.41%	-	33.8593	3
กนก.	1	0.4600	0.4600	0.3213	69.85%	-	0.1387	-
กยผ.	7	1.1540	0.3735	0.3531	94.54%	-	0.0204	6
สลก.	18	4.9303	3.7682	1.8102	48.04%	-	1.9580	17
ทน. (งบดำเนินงาน)	1	113.5252	4.9768	4.8844	98.14%	-	0.0924	-

หมายเหตุ : กพน.1 มีงบประมาณกันไว้เบิกเหลือปี จำนวน 0.0070 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% ที่ไม่ได้ถูกตัดออกจากระบบได้แก่
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแวน บ้านผาฮาว ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา