


สรุปผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือเมื่อปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท

หมวดรายจ่าย	งบประมาณสุทธิ ที่ได้รับจัดสรร (1)		งบประมาณที่ขอเบิกเงินไว้ เบิกเหลือเมื่อปี (2)		ผลการเบิกจ่าย (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569) (3)		ลดค่างาน/ อื่นๆ (4)	คงเหลือ (5)=(2)-(3)-(4)		โครงการ แล้วเสร็จ
	จำนวน	งบประมาณ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ		งบประมาณ	ร้อยละ	
งบดำเนินงาน	1	113.5252	4.9768	4.38%	4.8906	98.27%	0.0862	-	0.00%	1
งบลงทุน	145	3,465.2176	1,563.9899	45.13%	674.9440	43.16%	1.4400	887.6058	56.75%	79
งบรายจ่ายอื่น	45	868.2302	339.6045	39.11%	244.9267	72.12%	0.2940	94.3838	27.79%	33
รวมทั้งสิ้น	191	4,446.9731	1,908.5711	42.92%	924.7614	48.45%	1.8202	981.9896	51.45%	113

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือเมื่อปี พ.ศ. 2568



สรุปผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ขอเบิกไว้เบิกเหลือมปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณที่ขอเบิกเงินไว้เบิกเหลือมปี (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569)					
	งบประมาณ ที่ขอเบิกเงิน (1)	ผลการเบิกจ่าย (2)		ลดค้างงาน/ อื่นๆ (3)	คงเหลือเบิกจ่าย (4)=(1)-(2)-(3)	โครงการยังไม่ แล้วเสร็จ
	งบประมาณ	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	งบประมาณ	จำนวน
รวม	1,908.5711	924.7614	48.45%	1.8202	981.9896	78
กพท.1	107.9060	42.3904	39.28%	0.0170	65.4986	4
กพท.2	156.3846	64.6297	41.33%	0.0598	91.6951	4
กจน.	54.6133	49.4805	90.60%	0.0013	5.1315	2
กวป.	177.8314	77.5688	43.62%	-	100.2626	7
กอน.	22.7725	20.9527	92.01%	-	1.8199	2
ศทส.	47.9631	27.8458	58.06%	0.2926	19.8247	2
กยผ.	0.3735	0.3531	94.54%	-	0.0204	1
สทท.1	260.5362	152.3922	58.49%	-	108.1440	7
สทท.2	75.7983	4.3216	5.70%	-	71.4767	4
สทท.3	236.9096	95.9421	40.50%	-	140.9675	5
สทท.4	67.2166	42.7680	63.63%	0.0056	24.4429	5
สทท.5	17.2689	10.9064	63.16%	0.0735	6.2890	1
สทท.6	133.0238	55.4146	41.66%	-	77.6092	5
สทท.7	119.9852	7.5342	6.28%	-	112.4510	5
สทท.8	123.6905	62.8383	50.80%	1.2822	59.5700	12
สทท.9	124.1382	48.7761	39.29%	-	75.3622	10
สทท.10	58.6954	49.7410	84.74%	-	8.9544	1
สทท.11	25.2546	12.7846	50.62%	-	12.4700	1

หมายเหตุ : กพท.1 มีงบประมาณกันไว้เบิกเหลือมปี จำนวน 0.0070 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% ที่ไม่ได้ถูกตัดออกจากระบบได้แก่
โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำแวน บ้านผาฮาว ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา

สรุปแผนการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี

ล้านบาท

หน่วยงาน	คงเหลือเบิกจ่าย [1] (1=2+3+4+5) (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569)			ไตรมาสที่ 2										ไตรมาสที่ 3 [4]		ไตรมาสที่ 4 [5]		
				กุมภาพันธ์			มีนาคม											รวมทั้งสิ้น
	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ	สัปดาห์ที่ 4	รวมเบิกจ่าย [2]	ร้อยละ	สัปดาห์ที่ 1	สัปดาห์ที่ 2	สัปดาห์ที่ 3	สัปดาห์ที่ 4	รวมเบิกจ่าย [3]	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	78	981.9896	51.45%	200.1323	201.1815	35.00%	64.6836	27.3596	60.1635	221.4785	373.6852	65.00%	574.8666	58.54%	388.3883	39.55%	18.7347	1.91%
กพท.1	4	65.4986	60.70%	10.0000	10.0000	29.07%	3.0383	-	-	21.3594	24.3977	70.93%	34.3977	52.52%	28.5526	43.59%	2.5483	3.89%
กพท.2	4	91.6950	58.63%	13.5509	14.6001	35.02%	1.0650	1.0650	1.0650	23.8999	27.0949	64.98%	41.6950	45.47%	50.0000	54.53%	-	-
กจน.	2	5.1315	9.40%	4.0726	4.0726	79.37%	-	1.0588	-	-	1.0588	20.63%	5.1315	100.00%	-	0.00%	-	-
กวป.	7	100.2626	56.38%	-	-	0.00%	9.6730	15.0221	19.8135	22.6000	67.1086	100.00%	67.1086	66.93%	33.1541	33.07%	-	-
กอน.	2	1.8199	7.99%	-	-	-	-	-	-	0.3799	0.3799	100.00%	0.3799	20.87%	1.4400	79.13%	-	-
ศทส.	2	19.8247	41.33%	0.7714	0.7714	6.71%	-	-	3.7845	6.9429	10.7274	93.29%	11.4988	58.00%	3.7845	19.09%	4.5414	22.91%
กยผ.	1	0.0204	5.46%	0.0204	0.0204	100.00%	-	-	-	-	-	-	0.0204	100.00%	-	-	-	-
สทท.1	7	108.1440	41.51%	23.2120	23.2120	23.65%	50.9073	-	-	24.0247	74.9320	76.35%	98.1440	90.75%	10.0000	9.25%	-	-
สทท.2	4	71.4767	94.30%	-	-	-	-	-	-	61.6870	61.6870	100.00%	61.6870	86.30%	9.7897	13.70%	-	-
สทท.3	5	140.9675	59.50%	38.4009	38.4009	57.83%	-	7.0000	21.0000	-	28.0000	42.17%	66.4009	47.10%	62.9216	44.64%	11.6450	8.26%
สทท.4	5	24.4429	36.36%	0.0297	0.0297	0.13%	-	3.2137	14.5005	4.3696	22.0838	99.87%	22.1135	90.47%	2.3294	9.53%	-	-
สทท.5	1	6.2890	36.42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2890	100.00%	-	-
สทท.6	5	77.6092	58.34%	20.2223	20.2223	71.65%	-	-	-	8.0000	8.0000	28.35%	28.2223	36.36%	49.3869	63.64%	-	-
สทท.7	5	112.4510	93.72%	6.5998	6.5998	39.89%	-	-	-	9.9447	9.9447	60.11%	16.5446	14.71%	95.9064	85.29%	-	-
สทท.8	12	59.5701	48.16%	22.2738	22.2738	47.90%	-	-	-	24.2295	24.2295	52.10%	46.5033	78.06%	13.0668	21.94%	-	-
สทท.9	10	75.3622	60.71%	39.5540	39.5540	73.80%	-	-	-	14.0409	14.0409	26.20%	53.5949	71.12%	21.7673	28.88%	-	-
สทท.10	1	8.9544	15.26%	8.9544	8.9544	100.00%	-	-	-	-	-	-	8.9544	100.00%	-	-	-	-
สทท.11	1	12.4700	49.38%	12.4700	12.4700	100.00%	-	-	-	-	-	-	12.4700	100.00%	-	-	-	-