


รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวม	สท.น.1	สท.น.2	สท.น.3	สท.น.4	สท.น.5	สท.น.6	สท.น.7	สท.น.8	สท.น.9	สท.น.10	สท.น.11	กพ.น.1	กพ.น.2	ก.จ.น.	ก.ว.ป.	ก.ว.พ.	ก.อน.	ค.ท.ส.	ท.น.	ส.ล.ก.
จำนวน (รายการ)	417	81	21	15	45	13	19	20	27	38	49	7	2	16	4	14	8	8	14	1	15
แล้วเสร็จ (รายการ)	46	1	2	1	5	0	1	8	2	0	1	0	0	0	1	1	5	0	11	0	7
ยังไม่แล้วเสร็จ (รายการ)	371	80	19	14	40	13	18	12	25	38	48	7	2	16	3	13	3	8	3	1	8
ยอดเงินกันเหลือปี	3,653.3831	211.6170	267.0555	185.8070	301.3696	142.7736	244.2780	235.5316	205.2007	331.5559	160.0547	133.1687	19.6647	735.2755	5.6973	307.8781	103.7011	28.5204	25.1918	5.3577	3.6842
รวมเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี	297.3717	56.8722	46.1232	3.5075	27.3998	2.4654	2.0490	2.5030	21.5788	22.3317	18.1621	8.5025	2.3431	3.8326	0.0527	64.2495	1.2322	0.6445	9.6030	3.7740	0.1447
ยอดเงินกันคงเหลือ	3,355.7796	154.5170	220.9322	182.2995	273.9698	140.3082	242.2290	233.0285	183.6219	309.2242	141.8925	124.6662	17.3177	731.4429	5.6446	243.6287	102.4689	27.8759	15.5888	1.5836	3.5395
ลดค่างาน	0.2318	0.2278	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
% ผลการเบิกจ่ายเงินกัน	8%	27%	17%	2%	9%	2%	1%	1%	11%	7%	11%	6%	12%	1%	1%	21%	1%	2%	38%	70%	4%

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
รวมทั้งสิ้น							81	211.6170	56.8722	154.5170	0.2278	0.0000	27%	45%	1	80	
1	สทน.1	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียงน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ		แม่เหียง	เมือง เชียงใหม่	เชียงใหม่	1	9.4774	0.0000	9.4774	0.0000	0.0000	0%	80%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	สทน.1	ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียงน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ2		แม่เหียง	เมือง เชียงใหม่	เชียงใหม่	1	0.0839	0.0000	0.0839	0.0000	0.0000	0%	5%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	สทน.1	ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยอมป้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ศรีบุญเรือง9	ศรีวิชัย	สี่ ลี้	ลำพูน	1	15.6178	8.5238	7.0940	0.0000	0.0000	55%	85%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยทราย		วังจันทร์	สามเงา	ตาก	1	12.9798	6.0065	6.9733	0.0000	0.0000	46%	80%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	สทน.1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นแก้วลูน พร้อมระบบกระจายน้ำ		ป่าสัก	เชียงแสน	เชียงราย	1	22.9233	0.0000	22.9233	0.0000	0.0000	0%	62%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระประจำหมู่บ้าน - ระบบประปาหมู่บ้าน	หลายทุ่ง5	นาครี	แม่ทะ	ลำปาง	1	4.8381	0.0000	4.8381	0.0000	0.0000	0%	75%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	สทน.1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำน้ำร่องช้างกลาง	ดอนศรีชุม	ดอกคำใต้	พะเยา		1	2.5795	0.0000	2.5795	0.0000	0.0000	0%	85%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม (บ้านหนองปู) ระยะ 2	หนองปู9	นาทราย	สี่ ลี้	ลำพูน	1	9.8771	0.0000	9.8771	0.0000	0.0000	0%	76%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำสาธารณะ	สามัคคี ธรรม16	คลองน้ำ ไหล	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	4.2263	0.0000	4.2263	0.0000	0.0000	0%	52%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำห้วยปางห่าง สนับสนุนพื้นที่ สปก.	อมเมือง8	กองแขก	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	10.0716	0.0000	10.0716	0.0000	0.0000	0%	42%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	สทน.1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นทุ่งแพะ พร้อมระบบกระจายน้ำ		ป่าสัก	เชียงแสน	เชียงราย	1	20.2903	9.3926	10.8977	0.0000	0.0000	46%	80%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก		ไม้งาม	เมืองตาก	ตาก	1	22.8824	5.9528	16.9295	0.0000	0.0000	26%	50%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	สทน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำคลองน้ำไหลวัดมอสิงเวียน		คลองน้ำ ไหล	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	5.9900	0.0000	5.9900	0.0000	0.0000	0%	20%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	สทน.1	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยเคราะห์พร้อมระบบกระจายน้ำ	ใหม่ทุ่งก่อ5	ตากครัน	พญาเม็ง ราย	เชียงราย	1	2.8463	0.0000	2.8463	0.0000	0.0000	0%	75%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	สทน.1	ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ต้า พร้อมระบบกระจายน้ำ		น้ำแวน	เชียงคำ	พะเยา	1	13.6933	3.0520	10.6413	0.0000	0.0000	22%	75%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
16	สท.1	ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านเด่นไม้จุงพร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		แม่สลิค	บ้านตาก	ตาก	1	6.4106	2.8202	3.5904	0.0000	0.0000	44%	98%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	สท.1	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำคลองวังวัด	โนนตารอด โคกสะอาด ดอนขวาง 4,6,7	เกาะตาล	ชาณุวร ลักษณะบุรี	กำแพงเพชร	1	5.7715	0.0000	5.7715	0.0000	0.0000	0%	8%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทริอาสา (บ้านห้วยป้อม)	13	ร่มเย็น	เชียงคำ	พะเยา	1	0.0239	0.0000	0.0239	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 (นางอั้งฮีอิม แซ่ตั้ง อุปลัมภ)	2	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	0.0235	0.0000	0.0235	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองเขม	11	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	0.0239	0.0000	0.0239	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยามา	11	ม่อปิ่น	ฝาง	เชียงใหม่	1	0.0246	0.0000	0.0246	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
22	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2	6	น้ำแพร่	พร้าว	เชียงใหม่	1	0.0235	0.0000	0.0235	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
23	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง	3	บ้านหีบ	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0237	0.0000	0.0237	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
24	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ	14	แม่เงา	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0235	0.0000	0.0235	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
25	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่โนน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อุปถัมภ์	4	แม่เงา	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0238	0.0000	0.0238	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
26	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ	11	แม่เงา	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0242	0.0000	0.0242	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
27	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหากักร 9	7	กีดช้าง	แม่แตง	เชียงใหม่	1	0.0237	0.0000	0.0237	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
28	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเสียงไทยธารังค์	15	แม่สาว	แม่เมาะ	เชียงใหม่	1	0.0248	0.0000	0.0248	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
29	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหุดิยะโพธิ์อนุสรณ์	12	แม่เมาะ	แม่เมาะ	เชียงใหม่	1	0.0241	0.0000	0.0241	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
30	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาละอาน	12	แม่เมาะ	แม่เมาะ	เชียงใหม่	1	0.0237	0.0000	0.0237	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
31	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บุญจนะ 1	6	เมืองแหง	เวียงแหง	เชียงใหม่	1	0.0234	0.0000	0.0234	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
32	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รางวัลอินทรีฯ คานฮี	11	แม่ตื่น	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0248	0.0000	0.0248	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
33	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ	12	สบโขง	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0238	0.0000	0.0238	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
34	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านพ้อปือละคี	4	แม่สอง	ท่าสองยาง	ตาก	1	0.0245	0.0000	0.0245	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
35	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน พระยาประสาทธาตุการย์และคุณหญิงवास ประณีช (บ้านมูซอหลังเมือง)	5	บ้านนา	สามเงา	ตาก	1	0.0237	0.0000	0.0237	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
36	สท.1	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำหนองวังเชียงใหม่ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	10	หงส์หิน	จุน	พะเยา	1	1.8604	0.0000	1.8604	0.0000	0.0000	0%	70%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
37	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองน้ำแดง	หนองน้ำแดง9	ปางมะค่า	ชาณุวร ลักษ์บุรี	กำแพงเพชร	1	5.9666	0.0000	5.9666	0.0000	0.0000	0%	5%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
38	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอู่ (บ้านแม่หยอด) ระยะ 2	แม่หยอด9	แม่ตึก	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.4892	0.0000	0.4892	0.0000	0.0000	0%	95%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
39	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนเหมืองแม่ทาน สนับสนุนสิริราชโมเดล		สันดอนแก้ว	แม่ทะ	ลำปาง	1	21.3521	21.1244	0.0000	0.2278	0.0000	99%	100%	1	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ
40	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยตองสาด	ห้วยตองสาด2	อมก๋อย	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0221	0.0000	0.0221	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
41	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยยาก	ห้วยยาก10	สบเมย	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0226	0.0000	0.0226	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
42	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่ละอืด	แม่ละอืด2	แม่สวด	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0230	0.0000	0.0230	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
43	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยมะโอ	ห้วยมะโอ2	แม่สามแลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0221	0.0000	0.0221	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
44	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านพะละฮี้	พะละฮี้4	แม่สามแลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0222	0.0000	0.0222	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
45	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านปู่คำห้วยแห้ง	ปู่คำห้วยแห้ง10	แม่สามแลบ	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0225	0.0000	0.0225	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
46	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านห้วยเกี๋ยง	ห้วยเกี๋ยง4	กอกก่อย	สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1	0.0222	0.0000	0.0222	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
47	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านพะยอย	พะยอย2	แม่อุค	ขุนยวม	แม่ฮ่องสอน	1	0.0227	0.0000	0.0227	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
48	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านห้วยเฮี้ยะ	ห้วยเฮี้ยะ4	แม่งคง	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	0.0226	0.0000	0.0226	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
49	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านกองสูง	กองสูง6	แม่งคง	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	0.0216	0.0000	0.0216	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
50	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านแม่ตี	แม่ตี5	แม่งคง	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	0.0220	0.0000	0.0220	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
51	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านห้วยยาว	ห้วยยาว5	ป่าแป๋	แม่สะเรียง	แม่ฮ่องสอน	1	0.0222	0.0000	0.0222	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
52	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านหัวอะ	หัวอะ10	ห้วยโป่ง	เมือง แม่ฮ่องสอน	แม่ฮ่องสอน	1	0.0225	0.0000	0.0225	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
53	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านปางคมน้อย	ปางคมน้อย3	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0224	0.0000	0.0224	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
54	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านผาเผือก	ผาเผือก10	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0225	0.0000	0.0225	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
55	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านน้ำจาง	น้ำจาง2	ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0223	0.0000	0.0223	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
56	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านแม่มือง	แม่มือง5	สบป่อง	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0224	0.0000	0.0224	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)		
57	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านห้วยกลาง	ห้วยกลาง6	ถ้ำลอด	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0224	0.0000	0.0224	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
58	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านลูกข้าวหลาม	ลูกข้าวหลาม9		ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0227	0.0000	0.0227	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
59	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านบ่อไคร้	บ่อไคร้11		ปางมะผ้า	ปางมะผ้า	แม่ฮ่องสอน	1	0.0226	0.0000	0.0226	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
60	สท.1	ก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากชุมชนเมืองผาตบ	แพะหนองแดง3	ทุ่งผ่าย	เมืองลำปาง	ลำปาง	1	10.0200	0.0000	10.0200	0.0000	0.0000	0%	22%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
61	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านล่อจ้อ	ล่อจ้อ23	ท่าก้อ	แม่สรวย	เชียงราย	1	0.0218	0.0000	0.0218	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
62	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านจะแสด	จะแสด23	ท่าก้อ	แม่สรวย	เชียงราย	1	0.0216	0.0000	0.0216	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
63	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านแม่ต้นน้อย	แม่ต้นน้อย24	ท่าก้อ	แม่สรวย	เชียงราย	1	0.0218	0.0000	0.0218	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
64	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านอะบอโต้	อะบอโต้24	ท่าก้อ	แม่สรวย	เชียงราย	1	0.0218	0.0000	0.0218	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
65	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านป่าม่วง	ป่าม่วง18	ท่าก้อ	แม่สรวย	เชียงราย	1	0.0221	0.0000	0.0221	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
66	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านสันกลาง	สันกลาง18	ท่าก้อ	แม่สรวย	เชียงราย	1	0.0219	0.0000	0.0219	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
67	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านปุ่นะ	ปุ่นะ4	เทอดไทย	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	0.0223	0.0000	0.0223	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
68	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านเลาวาง (แม่หม้อ)	เลาวาง(แม่หม้อ)7	เทอดไทย	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	0.0219	0.0000	0.0219	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
69	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านผาจี	ผาจี15	เทอดไทย	แม่ฟ้าหลวง	เชียงราย	1	0.0220	0.0000	0.0220	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
70	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านสามกลุา	สามกลุา8	เวียง	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	1	0.0215	0.0000	0.0215	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
71	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (คศช.) บ้านแม่ปุ่นหลวง	แม่ปุ่นหลวง8	เวียง	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	1	0.0217	0.0000	0.0217	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
72	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านป่าคา	ป่าคา11	สันสลี	เวียงป่าเป้า	เชียงราย	1	0.0218	0.0000	0.0218	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
73	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านสันติสุข	สันติสุข7	ขุนควรว	ปง	พะเยา	1	0.0221	0.0000	0.0221	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
74	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านป่าเถี่ยะ	ป่าเถี่ยะ5	เมืองคอง	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	0.0214	0.0000	0.0214	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
75	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านหนองเต่า	หนองเต่า15	ปิงโค้ง	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	0.0220	0.0000	0.0220	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
76	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านนาศิริ	นาศิริ2	เมืองนะ	เชียงดาว	เชียงใหม่	1	0.0218	0.0000	0.0218	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
77	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านกองบอด	กองบอด11	ปางหินฝน	แม่แจ่ม	เชียงใหม่	1	0.0218	0.0000	0.0218	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
78	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านสันเงินเหนือ	สันเงินเหนือ13	นาเกียน	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0217	0.0000	0.0217	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
79	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านสันกลาง	สันกลาง13	นาเกียน	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0220	0.0000	0.0220	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
80	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศคช.) บ้านห้วยโก๋ป่า	ห้วยโก๋ป่า14	แม่ตืน	อมก๋อย	เชียงใหม่	1	0.0218	0.0000	0.0218	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ
81	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนบ้านหนองสะเรียม	15	ยุหว่า	สันป่าตอง	เชียงใหม่	1	0.0542	0.0000	0.0542	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
รวมทั้งสิ้น						21	267.0555	46.1232	220.9322	0.0000	0.0000	17%	66%	2	19		
1	สนท.2	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ส่วนอุทกวิทยาที่ 2 สิงห์บุรี เลขที่ 62 หมู่ที่ 6 ตำบลคันโธ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	62หมู่ที่6	คันโธ่	เมือง	สิงห์บุรี	1	1.8292	0.0000	1.8292	0.0000	0.0000	0%	61%	0	1	
2	สนท.2	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำวัดก		ปากช่อง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	20.4687	0.0000	20.4687	0.0000	0.0000	0%	46%	0	1	
3	สนท.2	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำสวนรุกชาติไพศาลี	ชั้นสมบูรณ6	วังจ้อย	ไพศาลี	นครสวรรค์	1	11.9700	5.0527	6.9173	0.0000	0.0000	42%	75%	0	1	
4	สนท.2	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำประสิทธิภาพระบาทไชยแหล่งน้ำ 5 ตำบล (สักหลง,ทำอัญญา,นาเขง,หนองสว่าง,วัดป่า)		สักหลง	หล่มสัก	เพชรบูรณ์	1	37.0498	0.0000	37.0498	0.0000	0.0000	0%	45%	0	1	
5	สนท.2	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตงบนหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	6	หนองขุ่น	วัดสิงห์	ชัยนาท	1	30.6790	5.0000	25.6790	0.0000	0.0000	16%	62%	0	1	
6	สนท.2	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำเขาปฐวี พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	5	ตลุกตู่	ทัพทัน	อุทัยธานี	1	30.3229	0.0000	30.3229	0.0000	0.0000	0%	50%	0	1	
7	สนท.2	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		หนองรี	ลำสนธิ	ลพบุรี	1	6.6365	0.0000	6.6365	0.0000	0.0000	0%	67%	0	1	
8	สนท.2	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำบ้านเขาน้อย	15	หนองเข่ง	หันคา	ชัยนาท	1	19.4796	0.0000	19.4796	0.0000	0.0000	0%	70%	0	1	
9	สนท.2	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำวังซ้อง	10	ห้วยงู	หันคา	ชัยนาท	1	11.2193	0.0000	11.2193	0.0000	0.0000	0%	75%	0	1	
10	สนท.2	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำบ้านเขาดาวเรือง (168 ไร่)		หนองหลวง	สว่างอารมณ์	อุทัยธานี	1	6.9150	0.0000	6.9150	0.0000	0.0000	0%	54%	0	1	
11	สนท.2	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงหวอง พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1,2,4	บึงหวอง	แสวงหา	อ่างทอง	1	6.0591	6.0591	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
23	สนท.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	2	ไผ่สิงห์	ชุมแสง	นครสวรรค์	1	7.7270	3.6823	4.0447	0.0000	0.0000	48%	93%	0	1	
13	สนท.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	2	โคกหม้อ	ชุมแสง	นครสวรรค์	1	7.9270	4.4615	3.4655	0.0000	0.0000	56%	97%	0	1	
14	สนท.2	อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำบึงหวาย ช่วง 3 พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		โกรกพระ	โกรกพระ	นครสวรรค์	1	16.0736	7.9234	8.1502	0.0000	0.0000	49%	80%	0	1	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค่างาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
15	สท.2	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ		ระบำ	ลานสัก	อุทัยธานี	1	3.9370	3.9370	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
16	สท.2	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา		กุดตาเพชร	ลำสนธิ	ลพบุรี	1	20.1311	10.0073	10.1239	0.0000	0.0000	50%	82%	0	1	
17	สท.2	อนุรักษ์พื้นที่คลองลำพญาไม้ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		บัวชุม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	1	13.7584	0.0000	13.7584	0.0000	0.0000	0%	60%	0	1	
18	สท.2	อนุรักษ์พื้นที่คลองหนองยาว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์		หนองยาว	เมืองสระบุรี	สระบุรี	1	9.0983	0.0000	9.0983	0.0000	0.0000	0%	80%	0	1	
19	สท.2	อนุรักษ์พื้นที่ลำห้วยกุดนกเปล้า		กุดนกเปล้า	เมืองสระบุรี	สระบุรี	1	3.7799	0.0000	3.7799	0.0000	0.0000	0%	15%	0	1	หยุดงาน เนื่องจาก แก้ไขแบบแปลนโครงการ
20	สท.2	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการอนุรักษ์พื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพโครงการจ่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังมะกัก เชื่อมต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลพบุรี		เขาหลวง	ชัยบาดาล	ลพบุรี	1	1.6840	0.0000	1.6840	0.0000	0.0000	0%	65%	0	1	
21	สท.2	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 เลขที่ 112 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	เลขที่1129	หนองยาว	เมืองสระบุรี	สระบุรี	1	0.3099	0.0000	0.3099	0.0000	0.0000	0%	11%	0	1	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
รวมทั้งสิ้น							15	185.8070	3.5075	182.2995	0.0000	0.0000	2%	28%	1	14	
1	สนท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโง้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ	โนนศิลา12	วัดหลวง	โพนพิสัย	หนองคาย	1	14.9090	0.0000	14.9090	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
2	สนท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคสน พร้อมระบบกระจายน้ำ	วาริชภูมิ9	รัตนวาปี	รัตนวาปี	หนองคาย	1	16.8900	0.0000	16.8900	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
3	สนท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสามตำบลพร้อมระบบกระจายน้ำเทศบาลตำบลคาง เทศบาลตำบลสร้างก่อ อบต.สร้างก่อ	10,13	สร้างก่อ	กุดจับ	อุดรธานี	1	25.4600	0.0000	25.4600	0.0000	0.0000	0%	20%	0	1	
4	สนท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงคานหลวง พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	กกไธ2	คำชะอี	คำชะอี	มุกดาหาร	1	11.9365	0.0000	11.9365	0.0000	0.0000	0%	53%	0	1	
5	สนท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาด	หนองลาด1	หนองลาด	วาริชภูมิ	สกลนคร	1	1.8918	0.0000	1.8918	0.0000	0.0000	0%	75%	0	1	
6	สนท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสองหาง	กุดแตร9	กุดบาก	กุดบาก	สกลนคร	1	2.5145	2.5145	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	สนท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจอกหนองซุ่น พร้อมระบบกระจายน้ำ	ป่าเป้า2	ดงเย็น	บ้านดุง	อุดรธานี	1	39.5099	0.0000	39.5099	0.0000	0.0000	0%	10%	0	1	
8	สนท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งวังคันทัน พร้อมระบบกระจายน้ำ	ดงป่ายาง7	ท่าสะอาด	นาด้วง	เลย	1	25.4490	0.0000	25.4490	0.0000	0.0000	0%	4%	0	1	
9	สนท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยทรายดอนบน พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เหล่า ต้นยม9	หนองแวง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1	29.9800	0.0000	29.9800	0.0000	0.0000	0%	4%	0	1	
10	สนท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนบ้านนาเจริญ	นาเจริญ5	เหล่ากอหก	นาแก้ว	เลย	1	2.9313	0.0000	2.9313	0.0000	0.0000	0%	80%	0	1	
11	สนท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ค่ายศรีสองรัก สนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรโครงการทหารพันธุ์ดี	น้อยนาข่า1	ศรีสองรัก	เมืองเลย	เลย	1	2.8150	0.9930	1.8220	0.0000	0.0000	35%	23%	0	1	
12	สนท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองส้มเอื้อ พร้อมระบบกระจายน้ำ	ดอนมงคล5	บ้านข่า	ศรีสงคราม	นครพนม	1	4.1500	0.0000	4.1500	0.0000	0.0000	0%	44%	0	1	
13	สนท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยลึก	โลกโพธิ์4	บึงโขงหลง	บึงโขงหลง	บึงกาฬ	1	2.6700	0.0000	2.6700	0.0000	0.0000	0%	10%	0	1	
14	สนท.3	ปรับปรุงรั้วคอนกรีตภายในสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3	พรสวรรค์	หนองนาคำ	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1	0.7000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
15	สนท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองนาตาล บ้านโคกโพธิ์ หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะโกเหนือ ตำบลหนองไม้ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	บ้านโคก โพธิ์หมู่ที่ 5บ้านหนอง ตะโกเหนือ	หนองไม้	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	1	4.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0%	1%	0	1	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
รวมทั้งสิ้น						45	301.3696	27.3998	273.9698	0.0000	0.0000	9%	54%	5	40		
1	สท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเบญ	บึงทอง	สามขา	ภูอินทราลัย	กาฬสินธุ์	1	3.3950	2.0422	1.3528	0.0000	0.0000	60%	85%	0	1	
2	สท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองโคกสูง	โคก	บ้านโคก	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	3.4077	0.0000	3.4077	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	รอผลอุทธรณ์
3	สท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเลิงเปลือย		สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	1	3.3225	0.0000	3.3225	0.0000	0.0000	0%	24%	0	1	7/10/2567 - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างฐานรับแผงและแท่นสูบน้ำ
4	สท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองคูศิโย	กุดโดน	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	3.2900	3.2900	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บึงกิว	โนนสะอาด	โนนสะอาด	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	3.2170	3.2170	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บึงกิว	สังข์	บึงนคร	ธวัชบุรี	ร้อยเอ็ด	1	3.3631	0.0000	3.3631	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	รอผลอุทธรณ์
7	สท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โป่ง	บึงเล็ด	เมยวดี	ร้อยเอ็ด	1	3.8193	0.0000	3.8193	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	รอผลอุทธรณ์
8	สท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหินลาด	ห้วยแคว6,10	กุดหว้า	ภูอินทราลัย	กาฬสินธุ์	1	3.2400	2.0473	1.1927	0.0000	0.0000	63%	85%	0	1	
9	สท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองฝายบ้าน	คำใหญ่	คำใหญ่	ห้วยเม็ก	กาฬสินธุ์	1	3.4500	0.0000	3.4500	0.0000	0.0000	0%	49%	0	1	9/10/2567 - ดำเนินการรายงานการขอใช้และติดตั้งอุปกรณ์ โครงการฯ
10	สท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแปน,หนองโดน	5	ท่ากระเสริม	น้ำพอง	ขอนแก่น	1	3.0066	0.0000	3.0066	0.0000	0.0000	0%	50%	0	1	
11	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนอง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองงู	สันป่าตอง	นาเชือก	มหาสารคาม	1	6.1327	1.7145	4.4182	0.0000	0.0000	28%	69%	0	1	
12	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอีสามสีหนองแคนทุ่งพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เหล้ากลาง	หนองใหญ่	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1	5.2712	0.0000	5.2712	0.0000	0.0000	0%	70%	0	1	
13	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงห้วยดอนพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสะอาด1	โนนสะอาด	ชุมแพ	ขอนแก่น	1	29.7157	0.0000	29.7157	0.0000	0.0000	0%	16%	0	1	7/10/2567 เจริญการปฏิบัติงานก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงห้วยดอนพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (ครั้งที่ 3)
14	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโลกน้ำขาว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โจด12	หนองงำ	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	5.6479	0.0000	5.6479	0.0000	0.0000	0%	45%	0	1	
15	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหาด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	แก่งท้าว2	เม็กดำ	พิศณุภูมิพิสัย	มหาสารคาม	1	6.1485	0.0000	6.1485	0.0000	0.0000	0%	71%	0	1	
16	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสิมพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	เขียบ	ขามเรียง	กันทรวิชัย	มหาสารคาม	1	6.3834	1.2751	5.1083	0.0000	0.0000	20%	30%	0	1	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
17	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแคพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแค8	โนนรัง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	12.9590	3.0019	9.9571	0.0000	0.0000	23%	42%	0	1	
18	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโกพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองโก6	ศรีสมเด็จ	ศรีสมเด็จ	ร้อยเอ็ด	1	5.3774	0.6467	4.7307	0.0000	0.0000	12%	45%	0	1	
19	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขาดพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ไต้บ9	หัวช้าง	จตุรพักตร พิมาน	ร้อยเอ็ด	1	0.9675	0.9675	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
20	สท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลสะอาดสมบูรณ์		สะอาด สมบูรณ์	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	2.1309	2.1309	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
21	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำเตาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1,14,16	โนนสวรรค์	ปทุมรัตน์	ร้อยเอ็ด	1	32.0235	0.0000	32.0235	0.0000	0.0000	0%	6%	0	1	จักรินจักรแก้ว15/10/256716 ลว. 15 ต.ค. 67 แจ้งปัญหาอุปสรรค โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำเตา พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์หมู่ที่ 1,14,16 ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
22	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเมือพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนสวรรค์	โนนสวรรค์	ปทุมรัตน์	ร้อยเอ็ด	1	4.5066	1.7156	2.7910	0.0000	0.0000	38%	62%	0	1	
23	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อน้อย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองบัวสัน คู1	หนองบัวสันคู	ยางสีสุราช	มหาสารคาม	1	2.4616	0.0000	2.4616	0.0000	0.0000	0%	94%	0	1	
24	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหาร พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	ปอพาน	ปอพาน	นาเชือก	มหาสารคาม	1	5.4662	0.0000	5.4662	0.0000	0.0000	0%	70%	0	1	
25	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองขามป้อม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หลักด่าน	วังหิน	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1	6.2578	0.0000	6.2578	0.0000	0.0000	0%	86%	0	1	
26	สท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสระประมง	สาม สวนใต้	สามสวน	บ้านแท่น	ชัยภูมิ	1	2.7161	0.0000	2.7161	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
27	สท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบอน	หัวหนอง3	หนองบอน	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	3.2752	0.0000	3.2752	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	รอผลอุทธรณ์
28	สท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเบ็ญเครือ	7,9	ยางน้อย	โกสุมพิสัย	มหาสารคาม	1	8.8307	0.0000	8.8307	0.0000	0.0000	0%	43%	0	1	
29	สท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	1	บ้านเป่า	เกษตร สมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	13.6900	0.0000	13.6900	0.0000	0.0000	0%	78%	0	1	
30	สท.4	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นศูนย์ฝายกั้นน้ำฝายสูง		ภูดิน	เมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์	1	0.9450	0.0000	0.9450	0.0000	0.0000	0%	1%	0	1	11/9/2567 แจ้งเรียนค่าปรับตามสัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำ ล้นศูนย์ฝายกั้นน้ำฝายสูง
31	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองศาลาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองศาลา3	วังหิน	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1	5.2553	0.0000	5.2553	0.0000	0.0000	0%	89%	0	1	25/9/2567 แจ้งเร่งรัดการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น
32	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยทิพย์พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	สารจอตใหม่	หนองโพนงาม	เกษตร สมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	7.9681	0.7333	7.2348	0.0000	0.0000	9%	24%	0	1	
33	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านอ่างทองพร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	อ่างทอง8	บ้านดอน	ภูเขียว	ชัยภูมิ	1	3.4827	2.4432	1.0394	0.0000	0.0000	70%	80%	0	1	
34	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกุงพร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนธรรม	โนนแดง	บริบูรณ์	มหาสารคาม	1	4.1930	0.0000	4.1930	0.0000	0.0000	0%	60%	0	1	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
35	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหมอมารพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โนนจาน	ขามบ่อม	วาปีปทุม	มหาสารคาม	1	4.4519	0.0000	4.4519	0.0000	0.0000	0%	64%	0	1	
36	สท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว	4	บ้านเป่า	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	6.9439	0.0000	6.9439	0.0000	0.0000	0%	80%	0	1	
37	สท.4	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ (อ้อย)	11	ชัยสมบูรณ์	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	1	16.3464	0.0000	16.3464	0.0000	0.0000	0%	25%	0	1	7/10/2567- อยู่ระหว่างดำเนินการวางท่อและดอกเข็ม
38	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองจุงรอง	หนองจุงรอง	ลอมคอม	พล	ขอนแก่น	1	2.1747	2.1747	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
39	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลสะอาด	คำบาง	สะอาด	น้ำพอง	ขอนแก่น	1	6.1019	0.0000	6.1019	0.0000	0.0000	0%	22%	0	1	7/10/2567 อยู่ระหว่างดำเนินการงานดินทุตรระยะ 1 กม.และระยะ 0 กม.
40	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโพงโศด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.)	ซับแดง5	ชัยสมบูรณ์	โคกโพธิ์ไชย	ขอนแก่น	1	3.3673	0.0000	3.3673	0.0000	0.0000	0%	92%	0	1	
41	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแก้นทราย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองแก้นทราย	หนองช้างทราย	สามชัย	กาฬสินธุ์	1	29.9369	0.0000	29.9369	0.0000	0.0000	0%	18%	0	1	25/9/2567 แจ้งเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์หนองแก้นทรายพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน
42	สท.4	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านสองคอน (สบทบงบปี 66) จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 = 0.2915 ครั้งที่ 2 = 1.4449	สองคอน	นาฝาย	ภูพาน	ขอนแก่น	1	1.1642	0.0000	1.1642	0.0000	0.0000	0%	73%	0	1	
43	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสระแก้ว (สบทบงบปี 66)		ในเมือง	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	0.8405	0.0000	0.8405	0.0000	0.0000	0%	94%	0	1	
44	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจิก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองจิก12	ดงลาน	เมืองร้อยเอ็ด	ร้อยเอ็ด	1	7.1890	0.0000	7.1890	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	21/10/2567- อยู่ระหว่างดำเนินการถากถางและปรับพื้นที่ที่ทำงาน และขอความอนุเคราะห์พื้นที่ทิ้งดิน
45	สท.4	ซ่อมแซมฝายลำน้ำชี	ไร่ลำชี3	กะฮาด	เนินสง่า	ชัยภูมิ	1	7.5360	0.0000	7.5360	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	25/10/2567 อยู่ระหว่างการผลิตประตูดระบายน้ำ

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
รวมทั้งสิ้น						13	142.7736	2.4654	140.3082	0.0000	0.0000	2%	55%	0	13		
1	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแห้ง สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์		โพธิ์กลาง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	4.0792	0.0000	4.0792	0.0000	0.0000	0%	45%	0	1	
2	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หัวเสือ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์		โพธิ์กลาง	เมือง นครราชสีมา	นครราชสีมา	1	2.3476	0.0000	2.3476	0.0000	0.0000	0%	70%	0	1	
3	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลหนองสรวง	1,5	หนองสรวง	ขามทะเลสอ	นครราชสีมา	1	11.7643	0.0000	11.7643	0.0000	0.0000	0%	45%	0	1	
4	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองทะเลศวร	หนองนาง2	พุ่มวัง	สตึก	บุรีรัมย์	1	19.9623	2.4654	17.4969	0.0000	0.0000	12%	71%	0	1	
5	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำจักรราช	สารภี2	สารภี	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	1	9.4104	0.0000	9.4104	0.0000	0.0000	0%	59%	0	1	
6	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองห้วยค่าย	กอก4	พุ่มวัง	สตึก	บุรีรัมย์	1	11.7633	0.0000	11.7633	0.0000	0.0000	0%	77%	0	1	
7	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านสามแคว	4	ท่าช้าง	เฉลิมพระ เกียรติ	นครราชสีมา	1	8.7721	0.0000	8.7721	0.0000	0.0000	0%	49%	0	1	
8	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโนนเขวา	โพนเขวา1,2	โพนเขวา	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1	14.9852	0.0000	14.9852	0.0000	0.0000	0%	75%	0	1	
9	สท.5	ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ Y4 พร้อมระบบส่งน้ำ	นมมุด1	นมมุด	กาบเชิง	สุรินทร์	1	3.2936	0.0000	3.2936	0.0000	0.0000	0%	73%	0	1	
10	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบใหญ่	จัว6	ท่าจะหลุง	โชคชัย	นครราชสีมา	1	13.0783	0.0000	13.0783	0.0000	0.0000	0%	75%	0	1	
11	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบุรพ์		บึงบุรพ์	บึงบุรพ์	ศรีสะเกษ	1	38.1373	0.0000	38.1373	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	หยุดงาน แก้ไขแบบแปลนเนื่องจากแก้ไขเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง
12	สท.5	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	โคกวีรณ4	หนองยาง	เฉลิมพระ เกียรติ	นครราชสีมา	1	0.4633	0.0000	0.4633	0.0000	0.0000	0%	65%	0	1	
13	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการ ทหารพันธุ์ดีค่ายวีรวัฒน์โยธิน		นอกเมือง	เมืองสุรินทร์	สุรินทร์	1	4.7168	0.0000	4.7168	0.0000	0.0000	0%	5%	0	1	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
รวมทั้งสิ้น						19	244.2780	2.0490	242.2290	0.0000	0.0000	1%	42%	1	18		
1	สท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองทรายขาว-คลองหนองหวีด-แก้มลิงทุ่งกะปาว	ประณีต หมู่ที่4	ประณีต	เขาสมิง	ตราด	1	15.8521	0.0000	15.8521	0.0000	0.0000	0%	75%	0	1	
2	สท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองกะวัดกองใหญ่ พร้อมระบบระบายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	วังทอง หมู่ที่9	วังทอง	วังสมบูรณ์	สระแก้ว	1	9.7495	0.0000	9.7495	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
3	สท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเจริญ พร้อมระบบระบายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10	พลวง	เขาคิชฌกูฏ	จันทบุรี	1	67.9269	0.0000	67.9269	0.0000	0.0000	0%	25%	0	1	
4	สท.6	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ บ้านนนทรี	8	นนทรี	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	2.9750	0.0000	2.9750	0.0000	0.0000	0%	78%	0	1	
5	สท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนบ้านแก้ง พร้อมระบบระบายน้ำ		บ้านแก้ง	เมืองสระแก้ว	สระแก้ว	1	8.2010	0.0000	8.2010	0.0000	0.0000	0%	86%	0	1	
6	สท.6	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำวังจิก	8	ไพร่เขียว	คลองหาด	สระแก้ว	1	10.1660	0.0000	10.1660	0.0000	0.0000	0%	3%	0	1	หยุดงานตั้งแต่ 28 ส.ค.หยุดงานเป็นต้นไป เนื่องจากน้ำท่วม ล้นอาคารระบายน้ำ
7	สท.6	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองขวาง	6	ท่ากุ่ม	เมืองตราด	ตราด	1	8.4080	0.0000	8.4080	0.0000	0.0000	0%	65%	0	1	
8	สท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงบ้านศรีเขตพัฒนา	26	พุ่มทางเจริญ	วังน้ำเย็น	สระแก้ว	1	8.6003	1.7734	6.8269	0.0000	0.0000	21%	85%	0	1	
9	สท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าทุ่งกว้าง	4	ทับโพธิ์	โป่งน้ำร้อน	จันทบุรี	1	11.0272	0.0000	11.0272	0.0000	0.0000	0%	70%	0	1	
10	สท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองยาง 3	3	ช่อจุ่ม	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	14.4415	0.0000	14.4415	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเข้าพื้นที่
11	สท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองซังกระตัง	9	เขร้อ	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	11.0415	0.0000	11.0415	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเข้าพื้นที่
12	สท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองแผ่นดินเย็น	9	เขร้อ	วัฒนานคร	สระแก้ว	1	4.4115	0.0000	4.4115	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเข้าพื้นที่
13	สท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยน้ำเย็นพร้อมระบบระบายน้ำ	7	ท่าแยก	เมือง	สระแก้ว	1	4.3291	0.0000	4.3291	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเข้าพื้นที่
14	สท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองน้ำใส	7	ท่าแยก	เมือง	สระแก้ว	1	1.8900	0.0000	1.8900	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเข้าพื้นที่
151	สท.6	ปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำเกาะสีซัง	6	ท่าหวางษ์	เกาะสีซัง	ชลบุรี	1	14.2800	0.0000	14.2800	0.0000	0.0000	0%	27%	0	1	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
16	สท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำสายสร		หินดั่ง	เมือง	นครนายก	1	2.1669	0.0000	2.1669	0.0000	0.0000	0%	90%	0	1	
17	สท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองชะคลองยาง พร้อมระบบกระจายน้ำ	4,7,11,12	นนทรีย์	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	22.2156	0.0000	22.2156	0.0000	0.0000	0%	50%	0	1	
18	สท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนชุมชนพลทหารเรือ พร้อมระบบกระจายน้ำ		บางเสวี	สัตหีบ	ชลบุรี	1	26.3205	0.0000	26.3205	0.0000	0.0000	0%	44%	0	1	
19	สท.6	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง		หน้าเมือง	เมือง ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	1	0.2756	0.2756	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
รวมทั้งสิ้น						20	235.5316	2.5030	233.0285	0.0000	0.0000	1%	68%	8	12		
1	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 3 - 4) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	195หมู่4	ห้วยไผ่	เมือง	ราชบุรี	1	0.1140	0.1140	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ และอาคารชุด สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	195หมู่4	ห้วยไผ่	เมือง	ราชบุรี	1	0.2240	0.2240	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 7 - 8) ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 2 สุพรรณบุรี เลขที่ 27 หมู่ 4 ตำบลศรีวิชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	27หมู่4	ศรีวิชัย	เมือง	สุพรรณบุรี	1	0.6209	0.6209	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สทท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 1 - 2) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง	195หมู่4	ห้วยไผ่	เมือง	ราชบุรี	1	0.2650	0.2650	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยสามเขา สนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ (หนองลับ-กัลดีหลวง)	เข้างอแก้ว 13	เขากะระปุ๊ก	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	0.9797	0.0000	0.9797	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
6	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำจุณอม สนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ (หนองลับ-กัลดีหลวง)	เข้างอแก้ว 13	เขากะระปุ๊ก	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	1.1985	0.0000	1.1985	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
7	สทท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวิชัย - ตำบลศรีประจันต์		วิชัย	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	1	25.2497	0.0000	25.2497	0.0000	0.0000	0%	56%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินงานเสาเข็ม งานดินชุดคลองวางท่อ งานท่อ HDPE งานทรายรองท่อ งานเหล็กกรุพรรณเรือสูบลูกข่ายงานถักน้ำใส งานโครงสร้าง (คอนกรีตหยาบ คอนกรีต เหล็กเสริม) งานดินท่อลอด HDD งานดินท่อลอดถนน งานท่อเหล็กตะขุเข้าเกลียว(ท่อโกลก) งานโครงสร้างรั้วแฉงเซลล์
8	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านกูด	3	ธงชัย	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	1	49.3725	0.0000	49.3725	0.0000	0.0000	0%	19%	0	1	ก่อสร้างท่อถึงสูง, ถังเก็บน้ำ 2,000 ลบ.ม., โรงสูบน้ำ และโรงเก็บสารเคมี
9	สทท.7	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวาว		เขาชะงุ้ม	โพธาราม	ราชบุรี	1	54.2675	0.0000	54.2675	0.0000	0.0000	0%	65%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินการ โรงสูบน้ำจุดที่ ติดตั้งถังสลิกลูเลีย งานแผงโซลาร์เซลล์วางท่อ
10	สทท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านปู่เจ้า	6	วังน้ำซับ	ศรีประจันต์	สุพรรณบุรี	1	8.4811	0.0000	8.4811	0.0000	0.0000	0%	60%	0	1	อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารโรงสูบลูกข่าย
11	สทท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอ้อมกระโท	4	ศรีสำราญ	สองพี่น้อง	สุพรรณบุรี	1	6.5217	0.9400	5.5818	0.0000	0.0000	14%	35%	0	1	อยู่ระหว่างการขนย้ายมูลดินระยะทางขนส่ง 1 กม.
12	สทท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำแควน้อยสนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี		สิงห์	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	0.0681	0.0681	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
13	สท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำลำสนธิ บรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลดอนตาล		ดอนตาล	เมือง สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	1	0.0137	0.0137	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
14	สท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลทุ่งหลวง		ทุ่งหลวง	ป่าท้อ	ราชบุรี	1	0.0128	0.0000	0.0128	0.0000	0.0000	0%	30%	0	1	งานวางท่อเหล็กและประกอบโรงสูบน้ำเรือเหล็ก
15	สท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลธรรมเสน เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขาด แคลนน้ำด้านการเกษตร		ธรรมเสน	โพธาราม	ราชบุรี	1	0.0984	0.0984	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
16	สท.7	ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและการเกษตร ในพื้นที่อำเภอพนมทวน		พนมทวน	พนมทวน	กาญจนบุรี	1	0.1590	0.1590	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
17	สท.7	ปรับปรุงซ่อมแซมลำตะเพินพร้อมป้องกันการกัดเซาะ		หนองปรือ	หนองปรือ	กาญจนบุรี	1	28.8500	0.0000	28.8500	0.0000	0.0000	0%	36%	0	1	อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการสร้าง และวางท่อเก็บ
18	สท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำบ้านไผ่สนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม	1,2,7,9,12	สระลงเรือ	ห้วยกระเจา	กาญจนบุรี	1	58.4200	0.0000	58.4200	0.0000	0.0000	0%	52%	0	1	อยู่ระหว่างงานวางท่อ
19	สท.7	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 BTU สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 13 เครื่อง		ห้วยไผ่	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	1	0.4680	0.0000	0.4680	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
20	สท.7	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 BTU สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 3 เครื่อง		ห้วยไผ่	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	1	0.1470	0.0000	0.1470	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
รวมทั้งสิ้น						27	205.2007	21.5788	183.6219	0.0000	0.0000	11%	39%	2	25		
1	สนท.8	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 100/6, 100/7 และ 100/8 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	6	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	1	0.4172	0.0000	0.4172	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
2	สนท.8	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 100/2, 100/31, 100/32, 100/34 และ 100/35 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	6	ควนลัง	หาดใหญ่	สงขลา	1	0.7603	0.0000	0.7603	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
3	สนท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านคานะบาตู ช่วง 3		คลองมานิง	เมืองปัตตานี	ปัตตานี	1	2.2939	0.0000	2.2939	0.0000	0.0000	0%	90%	0	1	
4	สนท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยป้อใจ ช่วง 2	สะตอ4	บาเจาะ	บาเจาะ	นราธิวาส	1	1.9049	1.9049	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สนท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำท่าร่มตัวอย่างงา บ้านฮารโต พร้อมระบบกระจายน้ำ		ฮารโต	ฮารโต	ยะลา	1	10.9627	4.4625	6.5002	0.0000	0.0000	41%	60%	0	1	
6	สนท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 3 (ตำบลเวียง ตำบลพอละละ ตำบลกาญูกะ)		พอละละ	เวียง	นราธิวาส	1	7.5180	3.6500	3.8680	0.0000	0.0000	49%	80%	0	1	
7	สนท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ช่วง 2 (ตำบลตะโกละตะลือ ตำบลจะเก๊ะ ตำบลสุวาฮี)		ตะโกละตะลือ	รามัน	ยะลา	1	9.5211	1.8151	7.7060	0.0000	0.0000	19%	65%	0	1	
8	สนท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 4	ปาเซตัง	ตะโกละตือรามัน	กะพ้อ	ปัตตานี	1	7.8883	0.0000	7.8883	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
9	สนท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนห้วยเยียว		สาคร	ท่าแพ	สตูล	1	13.4458	0.0000	13.4458	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
10	สนท.8	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นลำภูงสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม 2,000 ไร่		เขาขาว	ละงู	สตูล	1	3.8973	0.0000	3.8973	0.0000	0.0000	0%	28%	0	1	
11	สนท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองไทร		ป่าชิง	จะนะ	สงขลา	1	3.1252	0.0000	3.1252	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
12	สนท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่ สปก. ระหว่าง 5122 II 9840 และ 5122 II 9842 ช่วง 2	ลำลอง12,13	นาทวี	นาทวี	สงขลา	1	2.3997	2.3997	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
13	สนท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำโต๊ะติต พร้อมระบบกระจายน้ำ ช่วง 2	บาโลย	บาโลย	ยะหริ่ง	ปัตตานี	1	4.9507	0.0000	4.9507	0.0000	0.0000	0%	85%	0	1	
14	สนท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนบึงละหารแย	ป่าหวัง	บันนังสตา	บันนังสตา	ยะลา	1	2.4391	0.0000	2.4391	0.0000	0.0000	0%	70%	0	1	
15	สนท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนบึงโต๊ะติต	1	บันนังสตา	บันนังสตา	ยะลา	1	0.9633	0.0000	0.9633	0.0000	0.0000	0%	95%	0	1	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
16	สท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ตำบลยี่งอ ตำบลตันหยงมีส ตำบลมะขีโอบคก)		ยี่งอ	ยี่งอ	นราธิวาส	1	13.6312	4.6197	9.0115	0.0000	0.0000	34%	65%	0	1	
17	สท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ	3	ตุง	หนองจิก	ปัตตานี	1	1.2096	1.2096	0.0000	0.0000	0.0000	100%	0%	0	1	
18	สท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านวังนา		ป่าแกบ่อหิน	ทุ่งหว้า	สตูล	1	1.9900	0.0000	1.9900	0.0000	0.0000	0%	77%	0	1	
19	สท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านจาเราะปะไระ พร้อมระบบกระจายน้ำ		เบตง	เบตง	ยะลา	1	7.3157	0.0000	7.3157	0.0000	0.0000	0%	50%	0	1	
20	สท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองปอมและระบบส่งน้ำ	คลองปอม	ฉลุง	หาดใหญ่	สงขลา	1	11.7045	1.5173	10.1872	0.0000	0.0000	13%	30%	0	1	
21	สท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองหิน พร้อมระบบกระจายน้ำ		ป่าดงเขาร	สะเดา	สงขลา	1	8.9189	0.0000	8.9189	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
22	สท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองยางแดง	คลองยางแดง	ท่าชะมวง	รัตภูมิ	สงขลา	1	7.7654	0.0000	7.7654	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
23	สท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำโรงพยาบาลอภัยภูธรสงขลา		เกาะแก้ว	เมืองสงขลา	สงขลา	1	7.6012	0.0000	7.6012	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
24	สท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ช่วง 2	สะพานโพธิ์10	บางดี	ห้วยยอด	ตรัง	1	18.5750	0.0000	18.5750	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
25	สท.8	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรชุมชน ช่วง 2		ท่าแค	เมืองพัทลุง	พัทลุง	1	20.6604	0.0000	20.6604	0.0000	0.0000	0%	48%	0	1	
26	สท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองวัดป่า พร้อมระบบกระจายน้ำ	3	โมคลาน	ท่าศาลา	นครศรีธรรมราช	1	21.8012	0.0000	21.8012	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
27	สท.8	ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ ดอนนา พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี		บางเขา	หนองจิก	ปัตตานี	1	11.5400	0.0000	11.5400	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
รวมทั้งสิ้น						38	331.5559	22.3317	309.2242	0.0000	0.0000	7%	33%	0	38		
1	สท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสะเอียบโมเดล		สะเอียบ	สอง	แพร่	1	43.4250	6.5138	36.9113	0.0000	0.0000	15%	0%	0	1	
2	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำว้า5	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	13.9900	1.2728	12.7172	0.0000	0.0000	9%	10%	0	1	
3	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำแฉะ3	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	7.9008	0.0000	7.9008	0.0000	0.0000	0%	40%	0	1	
4	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำลาน2	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	13.5915	0.5862	13.0053	0.0000	0.0000	4%	8%	0	1	
5	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล	น้ำปู่6	น้ำพาง	แม่จริม	น่าน	1	12.3165	1.2317	11.0848	0.0000	0.0000	10%	14%	0	1	
6	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยผาให้	ทุ่งแก้ว4	ทุ่งแก้ว	หนองม่วงไข่	แพร่	1	13.9900	0.0000	13.9900	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัย และใช้น้ำเพื่อการเกษตร
7	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง	แทนสอง3	ผาตอ	ท่าลี่	น่าน	1	2.7937	0.0000	2.7937	0.0000	0.0000	0%	46%	0	1	
8	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน	สะเนียน1	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	2.6929	0.0000	2.6929	0.0000	0.0000	0%	63%	0	1	
9	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) โรงเรียนวัดป่าแม่จริมโสกิตาราม	ฝาย2	แม่จริม	แม่จริม	น่าน	1	4.9690	0.0000	4.9690	0.0000	0.0000	0%	25%	0	1	
10	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแข็ง	นาค4	เมืองลี	นาหมื่น	น่าน	1	0.0090	0.0000	0.0090	0.0000	0.0000	0%	98%	0	1	
11	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม	บอน1	แม่จริม	แม่จริม	น่าน	1	2.5803	0.0000	2.5803	0.0000	0.0000	0%	63%	0	1	
12	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมฉลอง ครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี	2	บ่อเกลือเหนือ	บ่อเกลือ	น่าน	1	0.0240	0.0000	0.0240	0.0000	0.0000	0%	95%	0	1	
13	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชน (กพด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พิทยานุเคราะห์	10	หนองแดง	แม่จริม	น่าน	1	0.0240	0.0000	0.0240	0.0000	0.0000	0%	95%	0	1	
14	สท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำหนองป่าตอ	1	ท่าทอง	สวรรคโลก	สุโขทัย	1	7.5570	0.0005	7.5565	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัย
15	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการตำรวจพื้นที่ พิษณุโลก		วัดโบสถ์	วัดโบสถ์	พิษณุโลก	1	2.8321	0.0000	2.8321	0.0000	0.0000	0%	47%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัย

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)		
16	สท.9	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำทะเลแก้ว ม.ราชภูมิพิบูลสงคราม พร้อมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.)		หลายชุมพล	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	1	33.7165	5.7102	28.0063	0.0000	0.0000	17%	24%	0	1		
17	สท.9	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบัว	สนามคลี6	สนามคลี	บางระจัน	พิษณุโลก	1	4.8790	0.0000	4.8790	0.0000	0.0000	0%	13%	0	1		
18	สท.9	ก่อสร้างระบบระบายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กทต.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผบ.ลูกเสือรถไฟมวกะสัน	1	ชนแดน	สองแคว	น่าน	1	0.0270	0.0000	0.0270	0.0000	0.0000	0%	95%	0	1		
19	สท.9	ก่อสร้างระบบระบายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กทต.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน		ห้วยสุ5	สะเนียง	เมืองน่าน	น่าน	1	0.0240	0.0000	0.0240	0.0000	0.0000	0%	95%	0	1	
20	สท.9	ก่อสร้างระบบระบายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กทต.) โรงเรียนสมคมพยาบาลไทย	1	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	0.0270	0.0000	0.0270	0.0000	0.0000	0%	95%	0	1		
21	สท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 71 แห่ง		ภูคา	บึง	น่าน	1	0.3914	0.0000	0.3914	0.0000	0.0000	0%	90%	0	1		
22	สท.9	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียง	เหนือวัด2	สะเนียง	เมืองน่าน	น่าน	1	4.9700	0.0000	4.9700	0.0000	0.0000	0%	26%	0	1		
23	สท.9	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์น้ำผักขวง	วังโป่ง3	ผักขวง	ทองแสนขัน	อุดรดิต์	1	4.8840	2.7632	2.1208	0.0000	0.0000	57%	62%	0	1		
24	สท.9	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแซ้ว	น้ำแพะ6	บึงหลวง	นาหมื่น	น่าน	1	0.4890	0.0000	0.4890	0.0000	0.0000	0%	1%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากพายุเข้าและมีฝนตกต่อเนื่อง	
25	สท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	ใหม่หัวดง10	สันทะ	นาน้อย	น่าน	1	0.4800	0.0000	0.4800	0.0000	0.0000	0%	2%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากพายุเข้าและมีฝนตกต่อเนื่อง	
26	สท.9	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก้ว	ผาหมี10	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	0.3856	0.0000	0.3856	0.0000	0.0000	0%	62%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากแบบบูรณาการไม่ตรงกับสภาพพื้นที่และพายุเข้าและมีฝนตกต่อเนื่อง คาดว่าจะเข้างาน ปลายเดือน ต.ค.67	
27	สท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นโพนตู	โพนตู	สองคอน	พากทำ	อุดรดิต์	1	1.7900	0.0000	1.7900	0.0000	0.0000	0%	6%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากราษฎรต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร และเกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโครงการ	
28	สท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยน้ำสิงห์	หนองโป	ร่วมจิต	ท่าปลา	อุดรดิต์	1	3.4900	0.0000	3.4900	0.0000	0.0000	0%	1%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่โครงการ คาดว่าจะเข้าทำงานได้ปลายเดือน พ.ย.67	
29	สท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยมุ่นพร้อมระบบส่งน้ำ	วังหงษ์5	วังหงษ์	เมืองแพร่	แพร่	1	9.7000	0.0000	9.7000	0.0000	0.0000	0%	23%	0	1		
30	สท.9	อนุรักษ์พื้นที่ห้วยไฉ่แดงพร้อมระบบระบายน้ำ	สมณ1	แม่อิน	ศรีสังขาลย์	สุโขทัย	1	4.2245	0.0000	4.2245	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานอื่น	
31	สท.9	ก่อสร้างระบบระบายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำป่าด	นาต้นทุ่ง6	แสนตอ	น้ำป่าด	อุดรดิต์	1	23.5400	0.0000	23.5400	0.0000	0.0000	0%	7%	0	1		

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
32	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน	บ้าน8	สันตะ	น่าน้อย	น่าน	1	0.4790	0.0000	0.4790	0.0000	0.0000	0%	1%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากพายุเข้าและมีฝนตกต่อเนื่อง
33	สท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอาศรมธรรมจาริก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	แม่ตึ๊ด6	แม่พุง	วังชิ้น	แพร่	1	5.0499	0.0000	5.0499	0.0000	0.0000	0%	19%	0	1	
34	สท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (แก้มลิง) คลองโกรงเกรง-บึงสุทหนองสระหัว		นครป่าหมาก	บางกระพุ่ม	พิษณุโลก	1	21.9150	0.0000	21.9150	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากราษฎรต้องการใช้พื้นที่โครงการเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ว่างซึ่งพื้นที่การเกษตรบริเวณโดยรอบโครงการ
35	สท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เชื่อมต่อโครงข่ายน้ำบึงสาคัด-บึงบัว ผืนน้ำคลองหอรอน		น้ำอ่าง	ตรอน	อุดรดิตต์	1	31.4917	4.2533	27.2384	0.0000	0.0000	14%	31%	0	1	
36	สท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยป่าปู	ป่าสัก8	ป่าสัก	วังชิ้น	แพร่	1	4.4736	0.0000	4.4736	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	หยุดงาน เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานอื่น
37	สท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่คำมี พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	2	คำพริกธรรม	หนองม่วงไข่	แพร่	1	42.0831	0.0000	42.0831	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
38	สท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยเหี้ยะ บ้านปางเคาะ หมู่ที่ 11 ตำบลไพร่ฮ้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่	ปางเคาะ11	ไพร่ฮ้อย	เด่นชัย	แพร่	1	4.3500	0.0000	4.3500	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
รวมทั้งสิ้น						49	160.0547	18.1621	141.8925	0.0000	0.0000	11%	84%	1	48		
1	สท.10	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	4	มะขามเตี้ย	เมืองสุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	1	2.4949	0.9572	1.5377	0.0000	0.0000	38%	47%	0	1	
2	สท.10	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	3	วัดประดู่	เมืองสุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี	1	2.4980	0.0000	2.4980	0.0000	0.0000	0%	15%	0	1	
3	สท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		คลองชะอุ่น	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	7.9880	0.0000	7.9880	0.0000	0.0000	0%	75%	0	1	
4	สท.10	ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายคลองพรุฬรี		เขาพนม	เขาพนม	กระบี่	1	21.2322	0.0000	21.2322	0.0000	0.0000	0%	70%	0	1	
5	สท.10	ปรับปรุงระบบน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		ครน	สวี	ชุมพร	1	13.1579	0.0000	13.1579	0.0000	0.0000	0%	25%	0	1	
6	สท.10	พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำฝายคลองบางกรักรพร้อมระบบส่งน้ำ		โคกเคียน	ตะกั่วป่า	พังงา	1	5.5068	0.0000	5.5068	0.0000	0.0000	0%	46%	0	1	
7	สท.10	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำหนองกระทิง พร้อมระบบกระจายน้ำ		บ้านกลาง	อ่าวลึก	กระบี่	1	13.1708	0.0000	13.1708	0.0000	0.0000	0%	27%	0	1	
8	สท.10	อนุรักษ์พื้นที่แหล่งน้ำห้วยโรงงาน		เขาไชยราช	ปะทิว	ชุมพร	1	2.9620	0.0000	2.9620	0.0000	0.0000	0%	65%	0	1	
9	สท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองห้วยใหญ่	1	บ้านนา	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	8.3215	0.0000	8.3215	0.0000	0.0000	0%	2%	0	1	
10	สท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองน้ำสวยศรี	6	บ้านนา	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	7.2871	2.8154	4.4717	0.0000	0.0000	39%	73%	0	1	
11	สท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองปึก	1	บางนอน	พุนพิน	สุราษฎร์ธานี	1	3.3110	0.0000	3.3110	0.0000	0.0000	0%	49%	0	1	
12	สท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองน้ำชำ	11	ปลายพระยา	ปลายพระยา	กระบี่	1	4.4900	2.0025	2.4875	0.0000	0.0000	45%	61%	0	1	
13	สท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่ สป.แปลง 83		หงษ์เจริญ	ท่าชะ	ชุมพร	1	1.7417	0.0000	1.7417	0.0000	0.0000	0%	99%	0	1	
14	สท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคเนินปูลืออนุสรณ์ 1		บางสวรรค์	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
15	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง	7	ปากหมาก	ไชยา	สุราษฎร์ธานี	1	0.0235	0.0000	0.0235	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
16	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน บ้านคลองชะอุ่น	1	คลองชะอุ่น	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
17	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน วัดพนม	2	พนม	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
18	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน วัดถ้ำวราภาม	4	คลองศก	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
19	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน วัดสองพี่น้อง	1	คลองทก	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
20	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน วัดปากคู	1	ช้างซ้าย	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
21	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน บ้านห้วยหมากบน	3	ช้างซ้าย	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
22	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน บ้านศรีชัยคราม	1	ไชยคราม	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
23	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน วัดนอก	2	ไชยคราม	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
24	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน บ้านท่าสนุก	3	มะรุ่ย	ทับปุด	พังงา	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
25	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน บ้านบางกั้น	4	ทุ่งคาโงก	เมืองพังงา	พังงา	1	0.0235	0.0000	0.0235	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
26	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน บ้านอ่าวลึกน้อย		อ่าวลึกน้อย	อ่าวลึก	กระบี่	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
27	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน บ้านไร่เหนือ	3	ทุ่งเตา	บ้านนาสาร	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
28	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน บ้านกำสนประชาสรรค์	5	ป่าร้อน	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
29	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน วัดเขาบางภา	1	กรูด	กาญจนดิษฐ์	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
30	สทน.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียน ชุมชน บ้านนาง่า	10	ดอนสัก	ดอนสัก	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
31	สทพ.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านเมรัย สทพ.สฎ.3	5	สินปุน	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
32	สทพ.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน	6	สินเจริญ	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0235	0.0000	0.0235	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
33	สทพ.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านหน้าเขาได้ร่มเย็น1	2	บ้านเสด็จ	เคียนซา	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
34	สทพ.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดควนท่าแร่	1	ทรัพย์ทวี	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
35	สทพ.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านดอนงาม	3	นาใต้	บ้านนาเดิม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
36	สทพ.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านใหญ่	9	พนม	พนม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
37	สทพ.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านโน้ชรบ	5	อิปัน	พระแสง	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
38	สทพ.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านโตยยาง	8	ท่าখন	คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
39	สทพ.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านทรายแก้ว	14	ท่าখন	คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	1	0.0015	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
40	สทพ.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางหยี	4	บางน้ำจืด	หลังสวน	ชุมพร	1	0.0235	0.0000	0.0235	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
41	สทพ.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านพระรักษาราชวรบุรีบำรุง	2	พระรักษ	พะโต๊ะ	ชุมพร	1	0.0235	0.0000	0.0235	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
42	สทพ.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยชัน	5	ทุ่งระยะ	สวี	ชุมพร	1	0.0235	0.0000	0.0235	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
43	สทพ.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านฝ้ายท่า	3	ทุ่งมะพร้าว	ท่ายเหมือง	พังงา	1	0.0235	0.0000	0.0235	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
44	สทพ.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านปากคลอง สทฐ	3	รมณี	กะปง	พังงา	1	0.0235	0.0000	0.0235	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
45	สทพ.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านคุรอด	5	บางวัน	คุระบุรี	พังงา	1	0.0235	0.0000	0.0235	0.0000	0.0000	0%	95%	0	1	
46	สทพ.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางมรวน สทพ.พังงา	5	บางม่วง	ตะกั่วป่า	พังงา	1	0.0235	0.0000	0.0235	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
47	สทพ.10	ปรับปรุงแหล่งน้ำหาวมิน พร้อมระบบกระจายน้ำ ระยะที่ 1		ถ้ำสิงขร	คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	1	30.6255	5.9500	24.6755	0.0000	0.0000	19%	35%	0	1	
48	สทพ.10	พัฒนาแหล่งน้ำเก็บกักน้ำฝายคลองหีบเคี่ยม (คลองอินทนิล)		โคกยาง	เหนือคลอง	กระบี่	1	34.0000	5.4402	28.5598	0.0000	0.0000	16%	30%	0	1	
49	สทพ.10	เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำคลองกระโสมโตนดิน		ถ้ำ	ตะกั่วทุ่ง	พังงา	1	0.9969	0.9969	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
รวมทั้งสิ้น						7	133.1687	8.5025	124.6662	0.0000	0.0000	6%	58%	0	7		
1	สท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสิงป้อ (แก้มลิง) ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	บ้านยาง, โนนเค็ง, ท่าลาด 8,10,7	ตมใหญ่	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	1	49.3197	5.1018	44.2180	0.0000	0.0000	10%	52%	0	1	
2	สท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดน้ำจั้น พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว	ม่วงอ่อน8	ตู่ทุ่ง	เมืองโสธร	ยโสธร	1	17.9050	0.0000	17.9050	0.0000	0.0000	0%	56%	0	1	
3	สท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดนาแวง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรกรแปลงใหญ่	หัวตะพาน1	หัวตะพาน	หัวตะพาน	อำนาจเจริญ	1	25.7039	0.0000	25.7039	0.0000	0.0000	0%	78%	0	1	
4	สท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระหนองงูठी (แก้มลิง) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	หนองงูठी7	โนนเปือย	กุดชุม	ยโสธร	1	6.8289	0.0000	6.8289	0.0000	0.0000	0%	95%	0	1	
5	สท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดชีนุ่น พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	กุดกุง1	กุดกุง	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1	15.9621	0.0000	15.9621	0.0000	0.0000	0%	48%	0	1	
6	สท.11	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรกรแปลงใหญ่	หนองตั้ง11	จานลาน	พนา	อำนาจเจริญ	1	16.9490	3.4007	13.5483	0.0000	0.0000	20%	68%	0	1	
7	สท.11	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 เขตที่ 39 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	39	ในเมือง	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1	0.4999	0.0000	0.4999	0.0000	0.0000	0%	10%	0	1	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค	
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)		
							รวมทั้งสิ้น	2	19.6647	2.3431	17.3177	0.0040	0.0000	12%	23%	0	2	
1	กพน.1	บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาโต เขตพะเยาโต กรุงเทพมหานคร 40 แห่ง		พะเยาโต	พะเยาโต	กรุงเทพมหานคร	1	6.6647	2.3431	4.3217	0.0000	0.0000	35%	45%	0	1		
2	กพน.1	เครื่องกำหนดตำแหน่งที่กีดดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาโต เขตพะเยาโต กรุงเทพมหานคร จำนวน 13 ชุด					1	13.0000	0.0000	12.9960	0.0040	0.0000	0%	0%	0	1	อยู่ระหว่างการอุทธรณ์	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
รวมทั้งสิ้น						16	735.2755	3.8326	731.4429	0.0000	0.0000	1%	25%	0	16		
1	กพน.2	ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 391 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	5.9081	0.0000	5.9081	0.0000	0.0000	0%	30%	0	1	
2	กพน.2	ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 440 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	47.4084	1.8617	45.5467	0.0000	0.0000	4%	0%	0	1	
3	กพน.2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรองออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมโครงการช่วยเหลือ 3 ตำบล ตำบลวังกะทะ ตำบลโป่งตาลอง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	9.3665	0.0000	9.3665	0.0000	0.0000	0%	35%	0	1	
4	กพน.2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรองออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลสว่าง อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	12.4540	0.0000	12.4540	0.0000	0.0000	0%	35%	0	1	
5	กพน.2	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรองออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนล่าง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	21.2355	0.0000	21.2355	0.0000	0.0000	0%	35%	0	1	
6	กพน.2	รถบรรทุก ขนาด 15 ตัน 12 ล้อ พร้อมติดเครน 30 ตัน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 11 คัน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	98.8020	0.0000	98.8020	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
7	กพน.2	รถชุดดินตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 22 คัน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	134.4275	0.0000	134.4275	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
8	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองสง	หนองหัววัว	โคกสี	เมือง ขอนแก่น	ขอนแก่น	1	28.9534	0.0000	28.9534	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
9	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงขามเปี้ย		โคกสว่าง	บึงคล้า	บึงกาฬ	1	22.3958	0.0000	22.3958	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
10	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำอิง (หนองเล็งทราย-กว๊านพะเยา)		แม่ใจ	เมืองพะเยา	พะเยา	1	15.4363	0.0000	15.4363	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
11	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหนองแอ (หนองแอ) สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)		ท่าแร่	เมือง สกลนคร	สกลนคร	1	75.7000	0.0000	75.7000	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
12	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหนองแขนนาง		วังตาล กบินทร์	กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	1	24.7200	0.0000	24.7200	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
13	กพน.2	ชุดสูบน้ำระบบไฮดรอลิคส่งระยะไกลแบบปรับอัตราการไหลตามช่วงกำลังงานที่เปลี่ยนไป กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 ชุด				กรุงเทพมหานคร	1	180.0000	0.0000	180.0000	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
14	กพน.2	สายยางสูบล้างน้ำ ขนาด 16 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 180 ชุด				กรุงเทพมหานคร	1	44.8290	0.0000	44.8290	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
15	กพน.2	สายยางสูบล้างน้ำ ขนาด 12 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 ชุด					1	13.1396	1.9709	11.1687	0.0000	0.0000	15%	0%	0	1	
16	กพน.2	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4994	0.0000	0.4994	0.0000	0.0000	0%	70%	0	1	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
รวมทั้งสิ้น						4	5.6973	0.0527	5.6446	0.0000	0.0000	1%	0%	1	3		
1	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำ แผนบริหารจัดการน้ำสำหรับการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำ ตามพระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	4.9491	0.0000	4.9491	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
2	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมิน คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0527	0.0527	0.0000	0.0000	0.0000	100%	0%	1	0	
3	กจน.	ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับ และส่งเสริมการอนุญาตและควบคุมการใช้น้ำ ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและ การใช้น้ำ					1	0.1960	0.0000	0.1960	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
4	กจน.	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองการจัดสรรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4995	0.0000	0.4995	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วย งาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
รวมทั้งสิ้น						14	307.8781	64.2495	243.6287	0.0000	0.0000	21%	32%	1	13		
1	กvp.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน)สู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	5.3992	1.9850	3.4142	0.0000	0.0000	37%	22%	0	1	- รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 1,985,000 บาท (ทส 0602.7/1941 ลงวันที่ 15 ต.ค. 67)
2	กvp.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2703	0.0000	0.2703	0.0000	0.0000	0%	100%	0	1	
3	กvp.	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทาน หรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.1846	0.1846	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	- ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	กvp.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคใต้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	15.2150	3.5800	11.6350	0.0000	0.0000	24%	32%	0	1	- รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 3,580,000 บาท (ทส 0602.2/1876 ลงวันที่ 1 ต.ค. 67)
5	กvp.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพในลุ่มน้ำหลัก และสาขา (เชิง ชี มูล) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	42.1430	12.3950	29.7480	0.0000	0.0000	29%	17%	0	1	- รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 12,395,000 บาท (ทส 0602.2/1979 ลงวันที่ 21 ต.ค. 67)
6	กvp.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	18.5300	5.4500	13.0800	0.0000	0.0000	29%	17%	0	1	- รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 5,450,000 บาท (ทส 0602.7/1961 ลงวันที่ 17 ต.ค. 67)
7	กvp.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	9.9195	2.4799	7.4396	0.0000	0.0000	25%	9%	0	1	- รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 2,479,875 บาท (ทส 0602.7/1898 ลงวันที่ 7 ต.ค. 67)
8	กvp.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	36.0400	10.6000	25.4400	0.0000	0.0000	29%	16%	0	1	- รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 10,600,000 บาท (ทส 0602.7/1888 ลงวันที่ 4 ต.ค. 67)
9	กvp.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	30.8975	9.0875	21.8100	0.0000	0.0000	29%	18%	0	1	- รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 9,087,500 บาท (ทส 0602.2/1899 ลงวันที่ 7 ต.ค. 67)
10	กvp.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ยมและน่าน) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	25.6445	7.5425	18.1020	0.0000	0.0000	29%	15%	0	1	- รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 7,542,500 บาท (ทส 0602.7/1897 ลงวันที่ 7 ต.ค. 67)
11	กvp.	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	37.2130	10.9450	26.2680	0.0000	0.0000	29%	14%	0	1	- รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 10,945,000 บาท (ทส 0602.2/1930 ลงวันที่ 10 ต.ค. 67)

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
12	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบพื้นที่ชุ่มน้ำหนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	24.9900	0.0000	24.9900	0.0000	0.0000	0%	31%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการ ช่วงครึ่งแรกของเดือน ต.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 30.76
13	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมสำรวจ ออกแบบ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองอ่าง จังหวัดเชียงราย เพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	24.9900	0.0000	24.9900	0.0000	0.0000	0%	31%	0	1	- ผลการดำเนินงานโครงการ ช่วงครึ่งแรกของเดือน ต.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 30.76
14	กวป.	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ระยะที่ 2 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	36.4415	0.0000	36.4415	0.0000	0.0000	0%	25%	0	1	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
รวมทั้งสิ้น						8	103.7011	1.2322	102.4689	0.0000	0.0000	1%	82%	5	3		
1	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.8280	0.8280	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	30.9825	0.0000	30.9825	0.0000	0.0000	0%	45%	0	1	กำหนดแล้วเสร็จ 8 มิถุนายน 2568
3	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong HYCOS)		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0045	0.0045	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอนและตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย - ลาว		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2232	0.2232	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบฝักระวังด้านอุทก-อุตุนิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.1107	0.1107	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำที่อนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟู โดยกรมทรัพยากรน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0139	0.0139	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	จัดซื้อสารละลายปรับเทียบเครื่องมือ (Quick-Cal Solution) สำหรับเครื่องวัดคุณภาพน้ำชนิดหัวรวม 13,910 บาท ตรวจจับพัสดุแล้ว เบิกจ่ายแล้ว
7	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ำลุ่มน้ำโขงใน ส่วนของประเทศไทย		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0874	0.0520	0.0354	0.0000	0.0000	59%	100%	0	1	อยู่ระหว่างรอเบิกจ่าย ดังนั้น 1) จัดจ้างเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อย 35,390.25 บาท
8	กวพ.	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	71.4510	0.0000	71.4510	0.0000	0.0000	0%	9%	0	1	กำหนดแล้วเสร็จ 9 มิถุนายน 2568

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
รวมทั้งสิ้น						8	28.5204	0.6445	27.8759	0.0000	0.0000	2%	0%	0	8		
1	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.0232	0.0000	1.0232	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ ครั้งที่ 1 วันที่ 21 ต.ค. 67 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ต.ค. 67
2	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	3.6050	0.0000	3.6050	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
3	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำ นอกพื้นที่ชลประทาน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4967	0.0000	0.4967	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
4	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน National Report ของประเทศไทย ตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	3.6960	0.0000	3.6960	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
5	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์ พื้นที่ และการพัฒนาทรัพยากรน้ำ สาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.6608	0.6445	0.0163	0.0000	0.0000	98%	0%	0	1	
6	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการบริหาร จัดการ ในพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.5400	0.0000	1.5400	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
7	กอน.	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการอนุรักษ์และพื้นที่ชุ่มน้ำ ลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	17.0000	0.0000	17.0000	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
8	กอน.	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4987	0.0000	0.4987	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ สิ้นเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
รวมทั้งสิ้น						14	25.1918	9.6030	15.5888	0.0000	0.0000	38%	95%	11	3		
1	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	2.4771	2.4771	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
2	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมทรัพยากรน้ำเพื่อให้ความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	14.1950	0.0000	14.1950	0.0000	0.0000	0%	60%	0	1	
3	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 33 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.6593	0.6593	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 51 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.2235	1.2235	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 33 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.0558	1.0558	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	ศทส.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0800	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
7	ศทส.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 14 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2099	0.2099	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	ศทส.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.5400	0.5400	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
9	ศทส.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.1590	0.1590	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
10	ศทส.	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 27 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2013	0.2013	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
11	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.9300	0.0000	0.9300	0.0000	0.0000	0%	85%	0	1	
12	ศทส.	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา Mobile application (DWR4THAI) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.0203	0.5565	0.4638	0.0000	0.0000	55%	85%	0	1	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
13	ศทส.	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 121 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.5064	0.5064	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
14	ศทส.	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไทเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 121 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.9342	1.9342	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			รวมทั้งสิ้น				1	5.3577	3.7740	1.5836	0.0000	0.0000	70%	#DIV/0!	0	1	
1	ทน.	งบดำเนินงาน		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	5.3577	3.7740	1.5836	0.0000	0.0000	70%	0%	0	1	

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปี 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	
รวมทั้งสิ้น						15	3.6842	0.1447	3.5395	0.0000	0.0000	4%	100%	7	8		
1	สลก.	ก่อสร้างโรงพักขยะ กรมทรัพยากรน้ำ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2996	0.0000	0.2996	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
2	สลก.	เงินทดเชื่อดำรงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านวังเขมรสนับสนุนพื้นที่รอบแนวเขตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	9	ท่าเสา	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	0.0201	0.0201	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
3	สลก.	เงินทดเชื่อดำรงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ 15 (เขาคะเมระน้อย) บ้านห่าน้ำหัด หมู่ที่ 14 ตำบลเขากระบูก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี	หน้าหมู่14	เขากระบูก	ท่ายาง	เพชรบุรี	1	0.0213	0.0213	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
4	สลก.	เงินทดเชื่อดำรงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่ประจัน หมู่ที่ 6 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	6	ยางหัก	ปากท่อ	ราชบุรี	1	0.0227	0.0227	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
5	สลก.	เงินทดเชื่อดำรงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ตำบลสะแก อำเภอบางขัน จังหวัดกาญจนบุรี		สะแก	ทองนาภูมิ	กาญจนบุรี	1	0.0205	0.0205	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
6	สลก.	เงินทดเชื่อดำรงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	2,3	บ้านโพธิ์	เมือง สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	1	0.0870	0.0000	0.0870	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
7	สลก.	เงินทดเชื่อดำรงก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี		สิงห์	ไทรโยค	กาญจนบุรี	1	0.0104	0.0104	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
8	สลก.	ชุดรับส่งสัญญาณไร้สาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0401	0.0401	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
9	สลก.	ชุดโมโครโฟนไร้สาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.0096	0.0096	0.0000	0.0000	0.0000	100%	100%	1	0	
10	สลก.	ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4662	0.0000	0.4662	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
11	สลก.	ปรับปรุงห้องทำงานส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.4975	0.0000	0.4975	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
12	สลก.	เก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อเลื่อน สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 88 ตัว		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.3766	0.0000	0.3766	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
13	สลก.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 BTU กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2275	0.0000	0.2275	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	

ลำดับ	หน่วยงาน	ชื่อโครงการ	พื้นที่ดำเนินโครงการ				ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
			บ้าน/หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เงินกัน67 จำนวน (รายการ)	งบประมาณที่ ขอเงิน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายในปีงบ 2568 (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	ลดค้างงาน/ คืนเงิน (ล้านบาท)	ค่าปรับ (ล้านบาท)	ผลการ เบิกจ่าย (%)	ผลการ ดำเนินงาน (%)	แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	ไม่แล้วเสร็จ จำนวน (รายการ)	หมายเหตุ/ ปัญหา อุปสรรค
14	สลก.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 56,000 BTU กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 24 เครื่อง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	1.3440	0.0000	1.3440	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	
15	สลก.	ปรับปรุงห้องทำงานผู้อำนวยการ ส่วนช่วยอำนวยความสะดวก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		พญาไท	พญาไท	กรุงเทพมหานคร	1	0.2412	0.0000	0.2412	0.0000	0.0000	0%	0%	0	1	