


รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี



ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน                  | รวม        | สทช.1    | สทช.2    | สทช.3    | สทช.4    | สทช.5    | สทช.6    | สทช.7    | สทช.8    | สทช.9    | สทช.10   | สทช.11   | กพน.1   | กพน.2    | กจน.   | กวป.     | กวพ.     | กอน.    | ศทส.    | ทท.    | สกก.   |
|---------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|----------|----------|---------|---------|--------|--------|
| จำนวน (รายการ)            | 417        | 81       | 21       | 15       | 45       | 13       | 19       | 20       | 27       | 38       | 49       | 7        | 2       | 16       | 4      | 14       | 8        | 8       | 14      | 1      | 15     |
| แล้วเสร็จ (รายการ)        | 115        | 1        | 5        | 1        | 9        | 0        | 1        | 13       | 9        | 0        | 37       | 0        | 0       | 3        | 3      | 2        | 6        | 4       | 12      | 0      | 9      |
| ยังไม่แล้วเสร็จ (รายการ)  | 302        | 80       | 16       | 14       | 36       | 13       | 18       | 7        | 18       | 38       | 12       | 7        | 2       | 13       | 1      | 12       | 2        | 4       | 2       | 1      | 6      |
| ยอดเงินกันเหลือปี         | 3,653.3831 | 211.6170 | 267.0555 | 185.8070 | 301.3696 | 142.7736 | 244.2780 | 235.5316 | 205.2007 | 331.5559 | 160.0547 | 133.1687 | 19.6647 | 735.2755 | 5.6973 | 307.8781 | 103.7011 | 28.5204 | 25.1918 | 5.3577 | 3.6842 |
| รวมเบิกจ่ายเงินกันเหลือปี | 850.7455   | 71.7866  | 62.2935  | 17.0485  | 84.8595  | 17.5438  | 4.6047   | 60.9193  | 64.0026  | 38.6392  | 50.1079  | 25.3991  | 4.2753  | 242.2742 | 3.0772 | 76.6670  | 1.2676   | 5.4316  | 15.0768 | 4.8630 | 0.6082 |
| ยอดเงินกันคงเหลือ         | 2,791.2170 | 139.6027 | 204.7619 | 168.7585 | 216.5101 | 125.2298 | 239.6733 | 174.6123 | 141.1981 | 292.9167 | 109.9464 | 107.7696 | 15.3854 | 481.8326 | 2.6201 | 231.2112 | 102.4335 | 23.0690 | 10.1150 | 0.4947 | 3.0760 |
| ลดค่างาน                  | 0.2484     | 0.2278   | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000   | 0.0000   | 0.0004   | 0.0000   | 0.0040  | 0.0000   | 0.0000 | 0.0000   | 0.0000   | 0.0163  | 0.0000  | 0.0000 | 0.0000 |
| % ผลการเบิกจ่ายเงิน       | 23%        | 34%      | 23%      | 9%       | 28%      | 12%      | 2%       | 26%      | 31%      | 12%      | 31%      | 19%      | 22%     | 33%      | 54%    | 25%      | 1%       | 19%     | 60%     | 91%    | 17%    |

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ                                                                                               | พื้นที่ดำเนินโครงการ |                |                    |           | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                  |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|       |              |                                                                                                           | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล           | อำเภอ              | จังหวัด   | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่าวม/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                            |
|       |              |                                                                                                           | รวมทั้งสิ้น          |                |                    |           | 81                             | 211.6170                           | 71.7866                             | 139.6027             | 0.2278                           | 0.0000               | 34%                      | 48%                       | 1                              | 80                                |                            |
| 1     | สทน.1        | ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ                              |                      | แม่เหียะ       | เมือง<br>เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 1                              | 9.4774                             | 0.0000                              | 9.4774               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 82%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 2     | สทน.1        | ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ2                        |                      | แม่เหียะ       | เมือง<br>เชียงใหม่ | เชียงใหม่ | 1                              | 0.0839                             | 0.0000                              | 0.0839               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 10%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 3     | สทน.1        | ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยอมป้ากอันเนื่องมาจากพระราชดำริ                                      | ศรีบุญ<br>เรือง9     | ศรีวิชัย       | ลี้                | ลำพูน     | 1                              | 15.6178                            | 8.5238                              | 7.0940               | 0.0000                           | 0.0000               | 55%                      | 85%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 4     | สทน.1        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยทราย                                             |                      | วังจันทร์      | สามเงา             | ตาก       | 1                              | 12.9798                            | 6.0065                              | 6.9733               | 0.0000                           | 0.0000               | 46%                      | 80%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 5     | สทน.1        | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นแกวสุณ พร้อมระบบกระจายน้ำ                                                         |                      | ป่าสัก         | เชียงแสน           | เชียงราย  | 1                              | 22.9233                            | 10.4254                             | 12.4978              | 0.0000                           | 0.0000               | 45%                      | 82%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 6     | สทน.1        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากสระประจักษ์หมู่บ้าน - ระบบประปาหมู่บ้าน                      | หล่ายทุ่ง5           | นาครีว         | แม่ทะ              | ลำปาง     | 1                              | 4.8381                             | 0.0000                              | 4.8381               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 75%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 7     | สทน.1        | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพลำน้ำร่องช้างกลาง                                                                 |                      | ดอนศรีชุม      | ดอกคำใต้           | พะเยา     | 1                              | 2.5795                             | 0.0000                              | 2.5795               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 85%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 8     | สทน.1        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม (บ้านหนองปู) ระยะ 2 | หนองปู9              | นาทราย         | ลี้                | ลำพูน     | 1                              | 9.8771                             | 0.0000                              | 9.8771               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 76%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 9     | สทน.1        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำสาธารณะ                                              | สามัคคี<br>ธรรม16    | คลองน้ำ<br>ไหล | คลองลาน            | กำแพงเพชร | 1                              | 4.2263                             | 0.0000                              | 4.2263               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 82%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 10    | สทน.1        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำห้วยปางห้า สนับสนุนพื้นที่ สปก.                      | อมเม็ง8              | กองแขก         | แม่แจ่ม            | เชียงใหม่ | 1                              | 10.0716                            | 0.0000                              | 10.0716              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 50%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 11    | สทน.1        | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นทุ่งแพะ พร้อมระบบกระจายน้ำ                                                        |                      | ป่าสัก         | เชียงแสน           | เชียงราย  | 1                              | 20.2903                            | 9.3926                              | 10.8977              | 0.0000                           | 0.0000               | 46%                      | 82%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 12    | สทน.1        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก                       |                      | ไม้จาม         | เมืองตาก           | ตาก       | 1                              | 22.8824                            | 5.9528                              | 16.9295              | 0.0000                           | 0.0000               | 26%                      | 50%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 13    | สทน.1        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำคลองน้ำไหล วัดมอสังเวียน                             |                      | คลองน้ำ<br>ไหล | คลองลาน            | กำแพงเพชร | 1                              | 5.9900                             | 0.0000                              | 5.9900               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 14    | สทน.1        | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยเคราะห์พร้อมระบบกระจายน้ำ                                                     | ใหม่ทุ่งก่อ5         | ตาคลีวัน       | พญาเม็ง<br>ราย     | เชียงราย  | 1                              | 2.8463                             | 0.0000                              | 2.8463               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 76%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 15    | สทน.1        | ปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่คำ พร้อมระบบกระจายน้ำ                                                        |                      | น้ำแวน         | เชียงคำ            | พะเยา     | 1                              | 13.6933                            | 3.0520                              | 10.6413              | 0.0000                           | 0.0000               | 22%                      | 75%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 16    | สทน.1        | ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำบ้านเด่นไม้สูงพร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                      |                      | แม่สสิต        | บ้านตาก            | ตาก       | 1                              | 6.4106                             | 5.3713                              | 1.0393               | 0.0000                           | 0.0000               | 84%                      | 98%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                              | พื้นที่ดำเนินโครงการ                       |          |                     |           | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                   |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค        |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|       |              |                                                                                                                                                                                                          | บ้าน/หมู่ที่                               | ตำบล     | อำเภอ               | จังหวัด   | เงินก้น67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่างาน/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                                   |
| 17    | สทพ.1        | อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำคลองรังวัด                                                                                                                                                                         | โนนตารอด<br>,โคกสะอาด<br>,ดอนขวาง<br>4,6,7 | เกาะตาล  | ชาวนาวร<br>ลักขบุรี | กำแพงเพชร | 1                              | 5.7715                             | 0.0000                              | 5.7715               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 15%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ              |
| 18    | สทพ.1        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนอินทริยาสา (บ้านห้วยปุม)                                                                                                              | 13                                         | ร่มเย็น  | เชียงคำ             | พะเยา     | 1                              | 0.0239                             | 0.0189                              | 0.0049               | 0.0000                            | 0.0000               | 79%                      | 95%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างตรวจติดตามงานก่อสร้างฯ |
| 19    | สทพ.1        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 (นางอึ้งฮอิม แซ่ตั้ง อูบถัมภ์) | 2                                          | เมืองนะ  | เชียงดาว            | เชียงใหม่ | 1                              | 0.0235                             | 0.0000                              | 0.0235               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ              |
| 20    | สทพ.1        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองเขม                                                                                                                                   | 11                                         | เมืองนะ  | เชียงดาว            | เชียงใหม่ | 1                              | 0.0239                             | 0.0000                              | 0.0239               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ              |
| 21    | สทพ.1        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า                                                                                                                                     | 11                                         | ม่อนปิน  | ฝาง                 | เชียงใหม่ | 1                              | 0.0246                             | 0.0000                              | 0.0246               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ              |
| 22    | สทพ.1        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2                                                                                                                         | 6                                          | น้ำแพร่  | พัวัว               | เชียงใหม่ | 1                              | 0.0235                             | 0.0000                              | 0.0235               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ              |
| 23    | สทพ.1        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลอง                                                                                                                                    | 3                                          | บ้านทับ  | แม่แจ่ม             | เชียงใหม่ | 1                              | 0.0237                             | 0.0000                              | 0.0237               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ              |
| 24    | สทพ.1        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ                                                                                                                            | 14                                         | แม่เงาจร | แม่แจ่ม             | เชียงใหม่ | 1                              | 0.0235                             | 0.0000                              | 0.0235               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ              |
| 25    | สทพ.1        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ใน บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) อูบถัมภ์                                                                                 | 4                                          | แม่เงาจร | แม่แจ่ม             | เชียงใหม่ | 1                              | 0.0238                             | 0.0000                              | 0.0238               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ              |
| 26    | สทพ.1        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ                                                                                                                             | 11                                         | แม่เงาจร | แม่แจ่ม             | เชียงใหม่ | 1                              | 0.0242                             | 0.0000                              | 0.0242               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ              |
| 27    | สทพ.1        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9                                                                                                                              | 7                                          | กีดช้าง  | แม่แตง              | เชียงใหม่ | 1                              | 0.0237                             | 0.0000                              | 0.0237               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ              |
| 28    | สทพ.1        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเสียงไทยธารงค์                                                                                                                                | 15                                         | แม่สาว   | แม่เอย              | เชียงใหม่ | 1                              | 0.0248                             | 0.0000                              | 0.0248               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ              |
| 29    | สทพ.1        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทุติยะโพธิ์อนุสรณ์                                                                                                                            | 12                                         | แม่เอย   | แม่เอย              | เชียงใหม่ | 1                              | 0.0241                             | 0.0000                              | 0.0241               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ              |
| 30    | สทพ.1        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนมะฮ้อ                                                                                                                            | 12                                         | แม่เอย   | แม่เอย              | เชียงใหม่ | 1                              | 0.0237                             | 0.0000                              | 0.0237               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ              |
| 31    | สทพ.1        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมา 1                                                                                                                                      | 6                                          | เมืองแหง | เวียงแหง            | เชียงใหม่ | 1                              | 0.0234                             | 0.0000                              | 0.0234               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ              |
| 32    | สทพ.1        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทรี คานธี                                                                                                                            | 11                                         | แม่ตื่น  | อมก๋อย              | เชียงใหม่ | 1                              | 0.0248                             | 0.0000                              | 0.0248               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ              |

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                     | พื้นที่ดำเนินโครงการ |                |                    |            | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                   |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|       |              |                                                                                                                                                                 | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล           | อำเภอ              | จังหวัด    | เงินก้น67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่างาน/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                            |
| 33    | สท.1         | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน<br>ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ                                                                       | 12                   | สบโขง          | อมก๋อย             | เชียงใหม่  | 1                              | 0.0238                             | 0.0000                              | 0.0238               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 34    | สท.1         | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวน<br>ชายแดน<br>บ้านพอบีอะคี                                                                         | 4                    | แม่สอง         | ท่าสองยาง          | ตาก        | 1                              | 0.0245                             | 0.0196                              | 0.0049               | 0.0000                            | 0.0000               | 80%                      | 95%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 35    | สท.1         | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวน<br>ชายแดน<br>พระยาประสาทฤาการย์และคุณหญิงवास ประนิช (บ้านมูเซอหลังเมือง)                          | 5                    | บ้านนา         | สามเงา             | ตาก        | 1                              | 0.0237                             | 0.0000                              | 0.0237               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 36    | สท.1         | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองวังเชียงใหม่ พร้อมระบบกระจายน้ำ<br>ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                                                                              | 10                   | หงส์หิน        | จุน                | พะเยา      | 1                              | 1.8604                             | 0.0000                              | 1.8604               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 70%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 37    | สท.1         | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองน้ำแดง                                                                                                        | หนองน้ำ<br>แดง9      | ป่ามะค่า       | ขานูวร<br>ลักขบุรี | กำแพงเพชร  | 1                              | 5.9666                             | 0.0000                              | 5.9666               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 15%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 38    | สท.1         | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอู่<br>(บ้านแม่หยอด) ระยะ 2                                                                               | แม่หยอด9             | แม่ศึก         | แม่แจ่ม            | เชียงใหม่  | 1                              | 0.4892                             | 0.0000                              | 0.4892               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 96%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 39    | สท.1         | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนเหมืองแม่ทาน<br>สนับสนุนสิริราชไมตรี                                                                             |                      | สันดอน<br>แก้ว | แม่ทะ              | ลำปาง      | 1                              | 21.3521                            | 21.1244                             | 0.0000               | 0.2278                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 40    | สท.1         | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน<br>โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว<br>ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยตองลาด    | ห้วยตอง<br>ลาด2      | อมก๋อย         | อมก๋อย             | เชียงใหม่  | 1                              | 0.0221                             | 0.0000                              | 0.0221               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 41    | สท.1         | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน<br>โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว<br>ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยยาก       | ห้วยยาก10            | สบเมย          | สบเมย              | แม่ฮ่องสอน | 1                              | 0.0226                             | 0.0000                              | 0.0226               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 42    | สท.1         | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน<br>โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว<br>ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านแม่ละไค้ด     | แม่ละไค้ด2           | แม่สวด         | สบเมย              | แม่ฮ่องสอน | 1                              | 0.0230                             | 0.0000                              | 0.0230               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 43    | สท.1         | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน<br>โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว<br>ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยมะเื่อ    | ห้วยมะเื่อ2          | แม่สาม<br>แลบ  | สบเมย              | แม่ฮ่องสอน | 1                              | 0.0221                             | 0.0000                              | 0.0221               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 44    | สท.1         | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน<br>โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว<br>ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านพละฮี้        | พละฮี้4              | แม่สาม<br>แลบ  | สบเมย              | แม่ฮ่องสอน | 1                              | 0.0222                             | 0.0000                              | 0.0222               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 45    | สท.1         | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน<br>โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว<br>ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านปู่คำห้วยแห้ง | ปู่คำห้วย<br>แห้ง10  | แม่สาม<br>แลบ  | สบเมย              | แม่ฮ่องสอน | 1                              | 0.0225                             | 0.0000                              | 0.0225               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 46    | สท.1         | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุน<br>โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาว<br>ไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยเกียง     | ห้วยเกียง4           | กองก่อ         | สบเมย              | แม่ฮ่องสอน | 1                              | 0.0222                             | 0.0000                              | 0.0222               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |

[illegible]



| ลำดับ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                           | พื้นที่ดำเนินโครงการ |           |           |           | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                     |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                       | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล      | อำเภอ     | จังหวัด   | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค้างงาน/<br>สิ้นเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                            |
| 77    | สทพ.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านกองบอด      | กองบอด11             | ปางหินผ่น | แม่แจ่ม   | เชียงใหม่ | 1                              | 0.0218                             | 0.0000                              | 0.0218               | 0.0000                              | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 78    | สทพ.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านสัจฉินเหนือ | สัจฉินเหนือ<br>13    | นาเกียน   | อมก๋อย    | เชียงใหม่ | 1                              | 0.0217                             | 0.0000                              | 0.0217               | 0.0000                              | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 79    | สทพ.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านสัจฉินกลาง  | สัจฉินกลาง13         | นาเกียน   | อมก๋อย    | เชียงใหม่ | 1                              | 0.0220                             | 0.0000                              | 0.0220               | 0.0000                              | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 80    | สทพ.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ศศช.) บ้านห้วยไต่ป่า  | ห้วยไต่ป่า<br>14     | แม่ตื่น   | อมก๋อย    | เชียงใหม่ | 1                              | 0.0218                             | 0.0000                              | 0.0218               | 0.0000                              | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |
| 81    | สทพ.1    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อผลิตน้ำสะอาดสนับสนุนบ้านหนองสะเรียม                                                                                         | 15                   | ยุหว่า    | สันป่าตอง | เชียงใหม่ | 1                              | 0.0542                             | 0.0000                              | 0.0542               | 0.0000                              | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินการ       |

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                       | พื้นที่ดำเนินโครงการ |           |             |           | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                  |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค            |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|       |              |                                                                                                                                                   | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล      | อำเภอ       | จังหวัด   | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่าวม/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                                       |
|       |              |                                                                                                                                                   | รวมทั้งสิ้น          |           |             |           | 21                             | 267.0555                           | 62.2935                             | 204.7619             | 0.0000                           | 0.0000               | 23%                      | 78%                       | 5                              | 16                                |                                       |
| 1     | สทน.2        | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ส่วนอุทกวิทยาที่ 2 สิงห์บุรี<br>เลขที่ 62 หมู่ที่ 6 ตำบลคันโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง | 62หมู่ที่6           | คันโพธิ์  | เมือง       | สิงห์บุรี | 1                              | 1.8292                             | 0.0000                              | 1.8292               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 93%                       | 0                              | 1                                 |                                       |
| 2     | สทน.2        | อนุรักษ์ฟื้นฟูด้วยน้ำตก                                                                                                                           |                      | ปากช่อง   | หล่มสัก     | เพชรบูรณ์ | 1                              | 20.4687                            | 0.0000                              | 20.4687              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 46%                       | 0                              | 1                                 | หยุดงาน เนื่องจาก แก้ไขแบบแปลนโครงการ |
| 3     | สทน.2        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสวนรุกขชาติไพศาลี                                                                                                           | ชั้นสมบูรณ์6         | วังชัย    | ไพศาลี      | นครสวรรค์ | 1                              | 11.9700                            | 5.0527                              | 6.9173               | 0.0000                           | 0.0000               | 42%                      | 85%                       | 0                              | 1                                 |                                       |
| 4     | สทน.2        | อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 5 ตำบล<br>(สักทอง,ฟ้าอิบุญ,นาแซง,หนองสว่าง,วัดป่า)                                             |                      | สักทอง    | หล่มสัก     | เพชรบูรณ์ | 1                              | 37.0498                            | 0.0000                              | 37.0498              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 51%                       | 0                              | 1                                 |                                       |
| 5     | สทน.2        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเกนหลวง พร้อมระบบกระจายน้ำ<br>ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                                                                     | 6                    | หนองขุน   | วัดสิงห์    | ชัยนาท    | 1                              | 30.6790                            | 5.0000                              | 25.6790              | 0.0000                           | 0.0000               | 16%                      | 66%                       | 0                              | 1                                 |                                       |
| 6     | สทน.2        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขาภูริ พร้อมระบบกระจายน้ำ<br>ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                                                                         | 5                    | ตลุกคู่   | ทัพทัน      | อุทัยธานี | 1                              | 30.3229                            | 0.0000                              | 30.3229              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 64%                       | 0                              | 1                                 |                                       |
| 7     | สทน.2        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ พร้อมระบบกระจายน้ำ<br>ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                                                       |                      | หนองรี    | ลำสนธิ      | สทบุรี    | 1                              | 6.6365                             | 0.0000                              | 6.6365               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 76%                       | 0                              | 1                                 |                                       |
| 8     | สทน.2        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านเขาน้อย                                                                                                                 | 15                   | หนองแขง   | หันคา       | ชัยนาท    | 1                              | 19.4796                            | 0.0000                              | 19.4796              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 78%                       | 0                              | 1                                 |                                       |
| 9     | สทน.2        | อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงวังฆ้อง                                                                                                                          | 10                   | ห้วยขุ    | หันคา       | ชัยนาท    | 1                              | 11.2193                            | 0.0000                              | 11.2193              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 83%                       | 0                              | 1                                 |                                       |
| 10    | สทน.2        | อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบ้านเขาควาเวือง (168 ไร่)                                                                                                |                      | หนองหลวง  | สว่างอารมณ์ | อุทัยธานี | 1                              | 6.9150                             | 0.0000                              | 6.9150               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 99%                       | 0                              | 1                                 |                                       |
| 11    | สทน.2        | อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสีบัวทอง พร้อมระบบกระจายน้ำ<br>ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                                                                             | 1,2,4                | สีบัวทอง  | แสวงหา      | อ่างทอง   | 1                              | 6.0591                             | 6.0591                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                       |
| 23    | สทน.2        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์<br>สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว                                                                           | 2                    | ไผ่สิงห์  | ชุมแสง      | นครสวรรค์ | 1                              | 7.7270                             | 7.7270                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                       |
| 13    | สทน.2        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์<br>สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน                                                             | 2                    | โคกหม้อ   | ชุมแสง      | นครสวรรค์ | 1                              | 7.9270                             | 7.9270                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                       |
| 14    | สทน.2        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหวาย ช่วง 3 พร้อมระบบกระจายน้ำ<br>ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                                                                  |                      | โกรกพระ   | โกรกพระ     | นครสวรรค์ | 1                              | 16.0736                            | 7.9234                              | 8.1502               | 0.0000                           | 0.0000               | 49%                      | 86%                       | 0                              | 1                                 |                                       |
| 15    | สทน.2        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบำ                                                                                      |                      | ระบำ      | ลานสัก      | อุทัยธานี | 1                              | 3.9370                             | 3.9370                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                       |
| 16    | สทน.2        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสัก                                                                                               |                      | กุดตาเพชร | ลำสนธิ      | สทบุรี    | 1                              | 20.1311                            | 10.0073                             | 10.1239              | 0.0000                           | 0.0000               | 50%                      | 89%                       | 0                              | 1                                 |                                       |

| ลำดับ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                                                                   | พื้นที่ดำเนินโครงการ |            |              |         | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                   |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค            |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|---------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                               | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล       | อำเภอ        | จังหวัด | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่างาน/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                                       |
| 17    | สทพ.2    | อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองลำพญาไม้ พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                                                                                                                                                                           |                      | บัวชุม     | ชัยบาดาล     | สระบุรี | 1                              | 13.7584                            | 0.0000                              | 13.7584              | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 68%                       | 0                              | 1                                 |                                       |
| 18    | สทพ.2    | อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหนองยาว พร้อมระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                                                                                                                                                                            |                      | หนองยาว    | เมืองสระบุรี | สระบุรี | 1                              | 9.0983                             | 6.9761                              | 2.1222               | 0.0000                            | 0.0000               | 77%                      | 89%                       | 0                              | 1                                 |                                       |
| 19    | สทพ.2    | อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยกุดนกเปล้า                                                                                                                                                                                                                |                      | กุดนกเปล้า | เมืองสระบุรี | สระบุรี | 1                              | 3.7799                             | 0.0000                              | 3.7799               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 15%                       | 0                              | 1                                 | หยุดงาน เนื่องจาก แก้ไขแบบแปลนโครงการ |
| 20    | สทพ.2    | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังมะกัก เชื่อมต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดสระบุรี |                      | เขาแหลม    | ชัยบาดาล     | สระบุรี | 1                              | 1.6840                             | 1.6840                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                       |
| 21    | สทพ.2    | ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 เลขที่ 112 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี                                                                                                                         | เลขที่1129           | หนองยาว    | เมืองสระบุรี | สระบุรี | 1                              | 0.3099                             | 0.0000                              | 0.3099               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 |                                       |

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                        | พื้นที่ดำเนินการ                                     |           |               |          | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                  |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|       |              |                                                                                                                                                    | บ้าน/หมู่ที่                                         | ตำบล      | อำเภอ         | จังหวัด  | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่าวม/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                            |
|       |              |                                                                                                                                                    | รวมทั้งสิ้น                                          |           |               |          | 15                             | 185.8070                           | 17.0485                             | 168.7585             | 0.0000                           | 0.0000               | 9%                       | 42%                       | 1                              | 14                                |                            |
| 1     | สทท.3        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโง้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ                                                                                                  | โนนศิลา12                                            | วัดหลวง   | โพนพิสัย      | หนองคาย  | 1                              | 14.9090                            | 0.0000                              | 14.9090              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 1%                        | 0                              | 1                                 |                            |
| 2     | สทท.3        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคลน พร้อมระบบกระจายน้ำ                                                                                                  | วาริชภูมิ9                                           | รัตนวาปี  | รัตนวาปี      | หนองคาย  | 1                              | 16.8900                            | 0.0000                              | 16.8900              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 1%                        | 0                              | 1                                 |                            |
| 3     | สทท.3        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสามตำบลพร้อมระบบกระจายน้ำเทศบาลตำบลค้ำบัง<br>เทศบาลตำบลสร้างก่อ อบต.สร้างก่อ                                                 | 10,13                                                | สร้างก่อ  | กุดจับ        | อุดรธานี | 1                              | 25.4600                            | 10.1112                             | 15.3488              | 0.0000                           | 0.0000               | 40%                      | 50%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 4     | สทท.3        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่กั้นเลิงคานหลวง พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำ<br>สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว                                                   | กกไธ2                                                | คำชะอี    | คำชะอี        | มุกดาหาร | 1                              | 11.9365                            | 0.0000                              | 11.9365              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 60%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 5     | สทท.3        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองลาด                                                                                                  | หนองจาด1                                             | หนองลาด   | วาริชภูมิ     | สกลนคร   | 1                              | 1.8918                             | 0.0000                              | 1.8918               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 100%                      | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างส่งมอบงาน       |
| 6     | สทท.3        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสองหาง                                                                                               | กุดแหว9                                              | กุดบาก    | กุดบาก        | สกลนคร   | 1                              | 2.5145                             | 2.5145                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 7     | สทท.3        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจอกหนองขุ่น พร้อมระบบกระจายน้ำ                                                                                           | ป่าเปือ2                                             | ดงเย็น    | บ้านดุง       | อุดรธานี | 1                              | 39.5099                            | 3.4298                              | 36.0802              | 0.0000                           | 0.0000               | 9%                       | 26%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 8     | สทท.3        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำป่งรังคัน พร้อมระบบกระจายน้ำ                                                                                                 | ดงป่ายาง7                                            | ท่าสะอาด  | นาด้วง        | เลย      | 1                              | 25.4490                            | 0.0000                              | 25.4490              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 8%                        | 0                              | 1                                 |                            |
| 9     | สทท.3        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยทรายดอนบน พร้อมระบบกระจายน้ำ<br>ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                                                                    | เหล่า<br>ต้นยม9                                      | หนองแวง   | นิคมคำสร้อย   | มุกดาหาร | 1                              | 29.9800                            | 0.0000                              | 29.9800              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 4%                        | 0                              | 1                                 | หยุดงาน                    |
| 10    | สทท.3        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรียนบ้านนาเจริญ                                                                                      | นาเจริญ5                                             | เหล่ากอหก | นาหว้า        | เลย      | 1                              | 2.9313                             | 0.0000                              | 2.9313               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 95%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 11    | สทท.3        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์คำศรีสองรัก<br>สนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตรโครงการทหารพันธุ์ดี                                               | น้อยนาซำ1                                            | ศรีสองรัก | เมืองเลย      | เลย      | 1                              | 2.8150                             | 0.9930                              | 1.8220               | 0.0000                           | 0.0000               | 35%                      | 95%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 12    | สทท.3        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฉิมอ้อ พร้อมระบบกระจายน้ำ                                                                                                | ดอนมดแดง5                                            | บ้านข่า   | ศรีสงคราม     | นครพนม   | 1                              | 4.1500                             | 0.0000                              | 4.1500               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 50%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 13    | สทท.3        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยฮึก                                                                                                  | โลกโพธิ์4                                            | บึงโจงทอง | บึงโจงทอง     | บึงกาฬ   | 1                              | 2.6700                             | 0.0000                              | 2.6700               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 25%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 14    | สทท.3        | ปรับปรุงรั้วคอนกรีตภายในสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 3                                                                                                   | พรสวรรค์                                             | หนองนาคำ  | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 1                              | 0.7000                             | 0.0000                              | 0.7000               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 15%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 15    | สทท.3        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองนาตาล บ้านโคกโพธิ์ศาล หมู่<br>ที่ 5 บ้านหนองตะโกเหนือ ตำบลหนองไม้ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี | บ้านโคก<br>โพธิ์ศาลหมู่ที่<br>5บ้านหนอง<br>ตะโกเหนือ | หนองไม้   | เมืองอุดรธานี | อุดรธานี | 1                              | 4.0000                             | 0.0000                              | 4.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 5%                        | 0                              | 1                                 |                            |

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมิ  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ                                                                         | พื้นที่ดำเนินโครงการ |             |                |           | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                  |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                                      |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|       |              |                                                                                     | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล        | อำเภอ          | จังหวัด   | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่าวม/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                                                                 |
|       |              |                                                                                     | รวมทั้งสิ้น          |             |                |           | 45                             | 301.3696                           | 84.8595                             | 216.5101             | 0.0000                           | 0.0929               | 28%                      | 64%                       | 9                              | 36                                |                                                                 |
| 1     | สทพ.4        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเปือย                                 | ปึงทอง               | สามขา       | กบินทายน       | กาฬสินธุ์ | 1                              | 3.3950                             | 3.3950                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0475               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                 |
| 2     | สทพ.4        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หนองโคกสูง                               | โสก                  | บ้านโสก     | คอนสวรรค์      | ชัยภูมิ   | 1                              | 3.4077                             | 0.0000                              | 3.4077               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 | รอผลอุทธรณ์                                                     |
| 3     | สทพ.4        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเล็งเปื้อย                            |                      | สันป่าดง    | นาเชือก        | มหาสารคาม | 1                              | 3.3225                             | 0.0000                              | 3.3225               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 82%                       | 0                              | 1                                 | 7/10/2567 - อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างฐานรับแฉ่งและแก้มลิงน้ำ |
| 4     | สทพ.4        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองกุดอีเขียว                            | กุดโดน               | โนนสะอาด    | คอนสวรรค์      | ชัยภูมิ   | 1                              | 3.2900                             | 3.2900                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                 |
| 5     | สทพ.4        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                                          | โนนสะอาด             | โนนสะอาด    | คอนสวรรค์      | ชัยภูมิ   | 1                              | 3.2170                             | 3.2170                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                 |
| 6     | สทพ.4        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปิงกิว                                   | สังข์                | ปึงนคร      | จรัญบุรี       | ร้อยเอ็ด  | 1                              | 3.3631                             | 0.0000                              | 3.3631               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 | รอผลอุทธรณ์                                                     |
| 7     | สทพ.4        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                                          | โป่ง                 | บึงเลืค     | เมยวดี         | ร้อยเอ็ด  | 1                              | 3.8193                             | 0.0000                              | 3.8193               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 | รอผลอุทธรณ์                                                     |
| 8     | สทพ.4        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหินลาด                                | ห้วยแดง6,10          | กุดหว้า     | กบินทายน       | กาฬสินธุ์ | 1                              | 3.2400                             | 3.2400                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0454               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                 |
| 9     | สทพ.4        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองฝ้ายบ้าน                              | คำใหญ่               | คำใหญ่      | ห้วยเม็ก       | กาฬสินธุ์ | 1                              | 3.4500                             | 0.0000                              | 3.4500               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 70%                       | 0                              | 1                                 | 9/10/2567 - ดำเนินการรายงานการขอใช้และติดตั้งอุปกรณ์ โครงการฯ   |
| 10    | สทพ.4        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเป่น,หนองโดน                          | 5                    | ท่ากระเสริม | น้ำพอง         | ขอนแก่น   | 1                              | 3.0066                             | 0.0000                              | 3.0066               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 82%                       | 0                              | 1                                 |                                                                 |
| 11    | สทพ.4        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองงู พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                | หนองงู               | สันป่าดง    | นาเชือก        | มหาสารคาม | 1                              | 6.1327                             | 1.7145                              | 4.4182               | 0.0000                           | 0.0000               | 28%                      | 78%                       | 0                              | 1                                 |                                                                 |
| 12    | สทพ.4        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอีสามสีหนองแคนทุ่งพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ | เหล่ากลาง            | หนองใหญ่    | ศรีสมเด็จ      | ร้อยเอ็ด  | 1                              | 5.2712                             | 2.5358                              | 2.7354               | 0.0000                           | 0.0000               | 48%                      | 80%                       | 0                              | 1                                 |                                                                 |
| 13    | สทพ.4        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงห้วยค้อนพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์            | โนนสะอาด1            | โนนสะอาด    | ชุมแพ          | ขอนแก่น   | 1                              | 29.7157                            | 13.8344                             | 15.8814              | 0.0000                           | 0.0000               | 47%                      | 37%                       | 0                              | 1                                 |                                                                 |
| 14    | สทพ.4        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำโสพาน้ำขาว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ | โจด12                | หนองข่า     | เกษตรสมบูรณ์   | ชัยภูมิ   | 1                              | 5.6479                             | 0.0000                              | 5.6479               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 47%                       | 0                              | 1                                 |                                                                 |
| 15    | สทพ.4        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหาด พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์               | แก่น้ำทัว2           | เม็กคำ      | พยัคฆภูมิพิสัย | มหาสารคาม | 1                              | 6.1485                             | 3.0002                              | 3.1483               | 0.0000                           | 0.0000               | 49%                      | 78%                       | 0                              | 1                                 |                                                                 |
| 16    | สทพ.4        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสิมพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                | เขียบ                | ขามเรียง    | กันทรวิชัย     | มหาสารคาม | 1                              | 6.3834                             | 1.2751                              | 5.1083               | 0.0000                           | 0.0000               | 20%                      | 45%                       | 0                              | 1                                 |                                                                 |
| 17    | สทพ.4        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแคพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                 | หนองแค8              | โนนรัง      | เมืองร้อยเอ็ด  | ร้อยเอ็ด  | 1                              | 12.9590                            | 3.0019                              | 9.9571               | 0.0000                           | 0.0000               | 23%                      | 47%                       | 0                              | 1                                 |                                                                 |

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ                                                                     | พื้นที่ดำเนินโครงการ |                  |                    |           | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                   |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                                                 |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|       |              |                                                                                 | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล             | อำเภอ              | จังหวัด   | เงินก้น67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่างาน/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                                                                            |
| 18    | สทท.4        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโปกพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์            | หนองโปก6             | ศรีสมเด็จ        | ศรีสมเด็จ          | ร้อยเอ็ด  | 1                              | 5.3774                             | 0.6467                              | 4.7307               | 0.0000                            | 0.0000               | 12%                      | 45%                       | 0                              | 1                                 |                                                                            |
| 19    | สทท.4        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจาดพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์            | ได้น9                | ห้วยช้าง         | จตุรพักตร<br>พิมาน | ร้อยเอ็ด  | 1                              | 0.9675                             | 0.9675                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                            |
| 20    | สทท.4        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลสะอาดสมบูรณ์                      |                      | สะอาด<br>สมบูรณ์ | เมืองร้อยเอ็ด      | ร้อยเอ็ด  | 1                              | 2.1309                             | 2.1309                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                            |
| 21    | สทท.4        | อนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำลำตาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                  | 1,14,16              | โนนสวรรค์        | ปทุมรัตน์          | ร้อยเอ็ด  | 1                              | 32.0235                            | 0.0000                              | 32.0235              | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 5%                        | 0                              | 1                                 | 7/10/2567 - ติดน้ำเข้าพระราชฐานย้ายมรดกคืนไม่ได้<br>4/11/2567 พุดตานขุดลอก |
| 22    | สทท.4        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเหือดพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์          | โนนสวรรค์            | โนนสวรรค์        | ปทุมรัตน์          | ร้อยเอ็ด  | 1                              | 4.5066                             | 2.1591                              | 2.3475               | 0.0000                            | 0.0000               | 48%                      | 68%                       | 0                              | 1                                 |                                                                            |
| 23    | สทท.4        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อ้อย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์        | หนองบัวสีน<br>ตุ1    | หนองบัวสีน<br>ตุ | ยางสีสุราช         | มหาสารคาม | 1                              | 2.4616                             | 0.0000                              | 2.4616               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 97%                       | 0                              | 1                                 |                                                                            |
| 24    | สทท.4        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหาร พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์           | ปอพาน                | ปอพาน            | นาเชือก            | มหาสารคาม | 1                              | 5.4662                             | 0.0000                              | 5.4662               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 73%                       | 0                              | 1                                 |                                                                            |
| 25    | สทท.4        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจามเปือม พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์      | หลักคำน              | วังหิน           | หนองจอง<br>ห้อง    | ขอนแก่น   | 1                              | 6.2578                             | 0.0000                              | 6.2578               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 94%                       | 0                              | 1                                 |                                                                            |
| 26    | สทท.4        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองสระประมง                          | สาม<br>สาวใต้        | สามสาว           | บ้านแท่น           | ชัยภูมิ   | 1                              | 2.7161                             | 2.7161                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                            |
| 27    | สทท.4        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบอน                               | หัวหนอง3             | หนองบอน          | โกสุมพิสัย         | มหาสารคาม | 1                              | 3.2752                             | 0.0000                              | 3.2752               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 |                                                                            |
| 28    | สทท.4        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองเปือยเครือ                        | 7,9                  | ยางน้อย          | โกสุมพิสัย         | มหาสารคาม | 1                              | 8.8307                             | 4.7192                              | 4.1115               | 0.0000                            | 0.0000               | 53%                      | 85%                       | 0                              | 1                                 |                                                                            |
| 29    | สทท.4        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว            | 1                    | บ้านเป้า         | เกษตร<br>สมบูรณ์   | ชัยภูมิ   | 1                              | 13.6900                            | 9.8001                              | 3.8899               | 0.0000                            | 0.0000               | 72%                      | 100%                      | 0                              | 1                                 |                                                                            |
| 30    | สทท.4        | ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นศูนย์ฝักอาชีพภูสีห์                                     |                      | ภูดิน            | เมืองกาฬสินธุ์     | กาฬสินธุ์ | 1                              | 0.9450                             | 0.0000                              | 0.9450               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 1%                        | 0                              | 1                                 | 25/9/2567 แจ้งเตือนครั้งที่ 4<br>22/10/2567 แจ้งเตือนครั้งที่ 5            |
| 31    | สทท.4        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองศาลาพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์           | หนองศาลา3            | วังหิน           | หนองสอง<br>ห้อง    | ขอนแก่น   | 1                              | 5.2553                             | 2.0154                              | 3.2399               | 0.0000                            | 0.0000               | 38%                      | 90%                       | 0                              | 1                                 |                                                                            |
| 32    | สทท.4        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยทิพย์พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์        | สารจอตใหม่           | หนองโพนงาม       | เกษตร<br>สมบูรณ์   | ชัยภูมิ   | 1                              | 7.9681                             | 0.7333                              | 7.2348               | 0.0000                            | 0.0000               | 9%                       | 24%                       | 0                              | 1                                 | 4/11/2567 พุดตานขุดลอก                                                     |
| 33    | สทท.4        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ้านอ่างทองพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์    | อ่างทอง8             | บ้านดอน          | ภูเขียว            | ชัยภูมิ   | 1                              | 3.4827                             | 2.4432                              | 1.0394               | 0.0000                            | 0.0000               | 70%                      | 80%                       | 0                              | 1                                 | 4/11/2567 พุดตานขุดลอก                                                     |
| 34    | สทท.4        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกุงพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ | โนนธรรม              | โนนแดง           | บรบือ              | มหาสารคาม | 1                              | 4.1930                             | 0.0000                              | 4.1930               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 78%                       | 0                              | 1                                 |                                                                            |
| 35    | สทท.4        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหมอมกพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์          | โนนจาน               | ขามเปือม         | วาปีปทุม           | มหาสารคาม | 1                              | 4.4519                             | 1.4147                              | 3.0371               | 0.0000                            | 0.0000               | 32%                      | 69%                       | 0                              | 1                                 |                                                                            |
| 36    | สทท.4        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว            | 4                    | บ้านเป้า         | เกษตร<br>สมบูรณ์   | ชัยภูมิ   | 1                              | 6.9439                             | 6.7290                              | 0.2150               | 0.0000                            | 0.0000               | 97%                      | 100%                      | 0                              | 1                                 |                                                                            |

| ลำดับ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                    | พื้นที่ดำเนินโครงการ |            |               |           | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                   |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                                                                                                                   |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล       | อำเภอ         | จังหวัด   | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่างาน/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                                                                                                                                              |
| 37    | สทท.4    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ (อ้อย)                                 | 11                   | ซับสมบรูณ์ | โคกโพธิ์ไชย   | ขอนแก่น   | 1                              | 16.3464                            | 0.0000                              | 16.3464              | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 65%                       | 0                              | 1                                 | 7/10/2567- อยู่ระหว่างดำเนินการวางท่อและตอกเข็ม                                                                                              |
| 38    | สทท.4    | อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองคูรอง                                                                                        | หนองคูรอง            | ลอมคอม     | พล            | ขอนแก่น   | 1                              | 2.1747                             | 2.1747                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                                                                                              |
| 39    | สทท.4    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำตำบลเสะอาด                                                                               | คำบาง                | เสะอาด     | น้ำพอง        | ขอนแก่น   | 1                              | 6.1019                             | 0.7308                              | 5.3711               | 0.0000                            | 0.0000               | 12%                      | 50%                       | 0                              | 1                                 | 7/10/2567 อยู่ระหว่างดำเนินการงานดินทุตรระยะ 1 กม.และระยะ 0 กม.                                                                              |
| 40    | สทท.4    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโพงโต พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (คทช.)                                 | ซับแดง5              | ซับสมบรูณ์ | โคกโพธิ์ไชย   | ขอนแก่น   | 1                              | 3.3673                             | 2.3094                              | 1.0579               | 0.0000                            | 0.0000               | 69%                      | 96%                       | 0                              | 1                                 |                                                                                                                                              |
| 41    | สทท.4    | อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแก่นทราย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                                             | หนองแก่นทราย         | หนองช้าง   | สามชัย        | กาฬสินธุ์ | 1                              | 29.9369                            | 3.8250                              | 26.1118              | 0.0000                            | 0.0000               | 13%                      | 32%                       | 0                              | 1                                 |                                                                                                                                              |
| 42    | สทท.4    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านสองคอน (สบทบงบปี 66) จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 = 0.2915 ครั้งที่ 2 = 1.4449 | สองคอน               | นาฝาย      | ภูผาม่วน      | ขอนแก่น   | 1                              | 1.1642                             | 0.0000                              | 1.1642               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 80%                       | 0                              | 1                                 |                                                                                                                                              |
| 43    | สทท.4    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสระแก้ว (สบทบงบปี 66)                                                                |                      | โนนเมือง   | เมืองร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด  | 1                              | 0.8405                             | 0.8405                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                                                                                              |
| 44    | สทท.4    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองจิก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                                          | หนองจิก12            | ดงลาน      | เมืองร้อยเอ็ด | ร้อยเอ็ด  | 1                              | 7.1890                             | 0.0000                              | 7.1890               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 | 7/10/2567- อยู่ระหว่างดำเนินการลากวางและปรับพื้นที่หน้างาน 4/11/2567 (ปัญหาอุปสรรคฯขุดรื้อไม่ให้สูบน้ำออกจากโครงการเนื่องจากน้ำจะท่วมนาข้าว) |
| 45    | สทท.4    | ซ่อมแซมฝายลำน้ำชี                                                                                              | ไผ่ลำชี3             | กะฮาด      | เนินสง่า      | ชัยภูมิ   | 1                              | 7.5360                             | 0.0000                              | 7.5360               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 15%                       | 0                              | 1                                 | 7/10/2567 อยู่ระหว่างจัดหาบานประตูระบายน้ำ                                                                                                   |

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ                                                                                            | พื้นที่ดำเนินโครงการ |           |                     |            | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                  |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                           |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |              |                                                                                                        | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล      | อำเภอ               | จังหวัด    | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่าวม/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                                                      |
|       |              |                                                                                                        | รวมทั้งสิ้น          |           |                     |            | 13                             | 142.7736                           | 17.5438                             | 125.2298             | 0.0000                           | 0.0000               | 12%                      | 62%                       | 0                              | 13                                |                                                      |
| 1     | สทพ.5        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองแห้ง<br>สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์    |                      | โพธิ์กลาง | เมือง<br>นครราชสีมา | นครราชสีมา | 1                              | 4.0792                             | 0.0000                              | 4.0792               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 50%                       | 0                              | 1                                 |                                                      |
| 2     | สทพ.5        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหัวเสือ<br>สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์ |                      | โพธิ์กลาง | เมือง<br>นครราชสีมา | นครราชสีมา | 1                              | 2.3476                             | 0.0000                              | 2.3476               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 75%                       | 0                              | 1                                 |                                                      |
| 3     | สทพ.5        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตำบลหนองสรวง                                                 | 1,5                  | หนองสรวง  | ขามทะเลสอ           | นครราชสีมา | 1                              | 11.7643                            | 0.0000                              | 11.7643              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 48%                       | 0                              | 1                                 | แนววางท่อดินนาข้าว/อยู่ระหว่างขออนุมัติหยุดงาน       |
| 4     | สทพ.5        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองทะเลศวร                                                  | หนองแขวง2            | ทุ่งวัง   | สตึก                | บุรีรัมย์  | 1                              | 19.9623                            | 5.7579                              | 14.2044              | 0.0000                           | 0.0000               | 29%                      | 71%                       | 0                              | 1                                 |                                                      |
| 5     | สทพ.5        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำจักราช                                                     | สารภี2               | สารภี     | หนองบุญมาก          | นครราชสีมา | 1                              | 9.4104                             | 0.0000                              | 9.4104               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 71%                       | 0                              | 1                                 |                                                      |
| 6     | สทพ.5        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองพิศ่าย                                                   | กอก4                 | ทุ่งวัง   | สตึก                | บุรีรัมย์  | 1                              | 11.7633                            | 3.5385                              | 8.2248               | 0.0000                           | 0.0000               | 30%                      | 83%                       | 0                              | 1                                 |                                                      |
| 7     | สทพ.5        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านสามแคว                                                   | 4                    | ท่าช้าง   | เฉลิมพระ<br>เกียรติ | นครราชสีมา | 1                              | 8.7721                             | 0.0000                              | 8.7721               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 51%                       | 0                              | 1                                 |                                                      |
| 8     | สทพ.5        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโพนเขา                                                   | โพนเขา1,2            | โพนเขา    | เมืองศรีสะเกษ       | ศรีสะเกษ   | 1                              | 14.9852                            | 7.5832                              | 7.4019               | 0.0000                           | 0.0000               | 51%                      | 91%                       | 0                              | 1                                 |                                                      |
| 9     | สทพ.5        | ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ V4 พร้อมระบบส่งน้ำ                                     | แฉะชุม1              | แฉะชุม    | กาบเชิง             | สุรินทร์   | 1                              | 3.2936                             | 0.6642                              | 2.6295               | 0.0000                           | 0.0000               | 20%                      | 83%                       | 0                              | 1                                 |                                                      |
| 10    | สทพ.5        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหุบใหญ่                                                                | จัว6                 | ท่าจะหลุง | โชคชัย              | นครราชสีมา | 1                              | 13.0783                            | 0.0000                              | 13.0783              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 89%                       | 0                              | 1                                 |                                                      |
| 11    | สทพ.5        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงบุรพ์                                                     |                      | บึงบุรพ์  | บึงบุรพ์            | ศรีสะเกษ   | 1                              | 38.1373                            | 0.0000                              | 38.1373              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 | หยุดงาน แก้ไขแบบแปลนเนื่องจากแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง |
| 12    | สทพ.5        | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                                             | โคกกรั้ววน4          | หนองยาง   | เฉลิมพระ<br>เกียรติ | นครราชสีมา | 1                              | 0.4633                             | 0.0000                              | 0.4633               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 65%                       | 0                              | 1                                 | แนววางท่อดินนาข้าว/อยู่ระหว่างขออนุมัติหยุดงาน       |
| 13    | สทพ.5        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการ<br>ทหารพันธุ์ดีค่ายวีรวัฒน์โยธิน             |                      | นอกเมือง  | เมืองสุรินทร์       | สุรินทร์   | 1                              | 4.7168                             | 0.0000                              | 4.7168               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 35%                       | 0                              | 1                                 |                                                      |

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ                                                                                                              | พื้นที่ดำเนินโครงการ |              |              |            | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                  |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                                                  |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       |              |                                                                                                                          | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล         | อำเภอ        | จังหวัด    | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายไปปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่าวง/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                                                                             |
|       |              |                                                                                                                          | รวมทั้งสิ้น          |              |              |            | 19                             | 244.2780                           | 4.6047                              | 239.6733             | 0.0000                           | 0.0000               | 2%                       | 47%                       | 1                              | 18                                |                                                                             |
| 1     | สทท.6        | อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองทรายขาว-คลองหนองหรีด-แม่น้ำอิงกิ่งกะปาว                                                                | ประมัต<br>หมู่ที่4   | ประมัต       | เขาสมิง      | ตราด       | 1                              | 15.8521                            | 0.0000                              | 15.8521              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 75%                       | 0                              | 1                                 | โครงการตกพับ                                                                |
| 2     | สทท.6        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองกะวัดกองใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ<br>สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | วังทอง<br>หมู่ที่9   | วังทอง       | วังสมบูรณ์   | สระแก้ว    | 1                              | 9.7495                             | 0.0000                              | 9.7495               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 | โครงการตกพับ                                                                |
| 3     | สทท.6        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองเจริญ พร้อมระบบกระจายน้ำ<br>สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ        | 10                   | พลวง         | เขาคิชฌกูฏ   | จันทบุรี   | 1                              | 67.9269                            | 0.0000                              | 67.9269              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 25%                       | 0                              | 1                                 |                                                                             |
| 4     | สทท.6        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ บ้านนันทรี                                                                       | 8                    | นันทรี       | กบินทร์บุรี  | ปราจีนบุรี | 1                              | 2.9750                             | 0.0000                              | 2.9750               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 100%                      | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างตรวจรับงาน                                                       |
| 5     | สทท.6        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนบ้านแก้ง พร้อมระบบกระจายน้ำ                                                                   |                      | บ้านแก้ง     | เมืองสระแก้ว | สระแก้ว    | 1                              | 8.2010                             | 0.0000                              | 8.2010               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 86%                       | 0                              | 1                                 |                                                                             |
| 6     | สทท.6        | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำวังจิก                                                                                                 | 8                    | โพธิ์เตี้ย   | คลองหาด      | สระแก้ว    | 1                              | 10.1660                            | 0.0000                              | 10.1660              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 3%                        | 0                              | 1                                 | หยุดงานตั้งแต่ 28 ส.ค.หยุดงานเป็นต้นไป<br>เนื่องจากน้ำท่วม ล้นอาคารระบายน้ำ |
| 7     | สทท.6        | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองขวาง                                                                 | 6                    | ท่ากุ่ม      | เมืองตราด    | ตราด       | 1                              | 8.4080                             | 0.0000                              | 8.4080               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 95%                       | 0                              | 1                                 |                                                                             |
| 8     | สทท.6        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำถึงบ้านศิริเทพพัฒนา                                                                                  | 26                   | ทุ่งมหาเจริญ | วังน้ำเย็น   | สระแก้ว    | 1                              | 8.6003                             | 1.7734                              | 6.8269               | 0.0000                           | 0.0000               | 21%                      | 85%                       | 0                              | 1                                 |                                                                             |
| 9     | สทท.6        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่าทุ่งกว้าง                                                                                   | 4                    | ทับโพ        | โป่งน้ำร้อน  | จันทบุรี   | 1                              | 11.0272                            | 2.5557                              | 8.4715               | 0.0000                           | 0.0000               | 23%                      | 85%                       | 0                              | 1                                 |                                                                             |
| 10    | สทท.6        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองยาง 3                                                                                          | 3                    | ช่องกุ่ม     | วัฒนานคร     | สระแก้ว    | 1                              | 14.4415                            | 0.0000                              | 14.4415              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเข้าพื้นที่                                          |
| 11    | สทท.6        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองขั้กระพิง                                                                                      | 9                    | แชร้อ        | วัฒนานคร     | สระแก้ว    | 1                              | 11.0415                            | 0.0000                              | 11.0415              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเข้าพื้นที่                                          |
| 12    | สทท.6        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองแดนดินเย็น                                                                                     | 9                    | แชร้อ        | วัฒนานคร     | สระแก้ว    | 1                              | 4.4115                             | 0.0000                              | 4.4115               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเข้าพื้นที่                                          |
| 13    | สทท.6        | อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยน้ำเย็นพร้อมระบบกระจายน้ำ                                                                              | 7                    | ท่าแยก       | เมือง        | สระแก้ว    | 1                              | 4.3291                             | 0.0000                              | 4.3291               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเข้าพื้นที่                                          |
| 14    | สทท.6        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองน้ำใส                                                                                          | 7                    | ท่าแยก       | เมือง        | สระแก้ว    | 1                              | 1.8900                             | 0.0000                              | 1.8900               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเข้าพื้นที่                                          |
| 151   | สทท.6        | ปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำเกาะสีซัง                                                                         | 6                    | ท่าหวงษ์     | เกาะสีซัง    | ชลบุรี     | 1                              | 14.2800                            | 0.0000                              | 14.2800              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 43%                       | 0                              | 1                                 |                                                                             |
| 16    | สทท.6        | อนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำสายคร                                                                                           |                      | หินตั้ง      | เมือง        | นครนายก    | 1                              | 2.1669                             | 0.0000                              | 2.1669               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 95%                       | 0                              | 1                                 |                                                                             |

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                    | พื้นที่ดำเนินโครงการ |           |                     |            | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                   |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|       |              |                                                                                                                                | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล      | อำเภอ               | จังหวัด    | เงินก้น67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่างาน/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                            |
| 17    | สทพ.6        | อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเจ้า-คลองยาง พร้อมระบบกระจายน้ำ                                                                              | 4,7,11,12            | นนทบุรี   | กบินทร์บุรี         | ปราจีนบุรี | 1                              | 22.2156                            | 0.0000                              | 22.2156              | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 50%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 18    | สทพ.6        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำโรงเรียนชุมพลทหารเรือ พร้อมระบบกระจายน้ำ                                                                 |                      | บางเสรี   | สัตหีบ              | ชลบุรี     | 1                              | 26.3205                            | 0.0000                              | 26.3205              | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 56%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 19    | สทพ.6        | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่วนสำรวจและออกแบบ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6<br>ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง |                      | หน้าเมือง | เมือง<br>ปราจีนบุรี | ปราจีนบุรี | 1                              | 0.2756                             | 0.2756                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                         | พื้นที่ดำเนินโครงการ |           |             |                 | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                  |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                                               |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|       |              |                                                                                                                                                                     | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล      | อำเภอ       | จังหวัด         | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่าวม/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                                                                          |
|       |              |                                                                                                                                                                     | รวมทั้งสิ้น          |           |             |                 | 20                             | 235.5316                           | 60.9193                             | 174.6123             | 0.0000                           | 0.0000               | 26%                      | 86%                       | 13                             | 7                                 |                                                                          |
| 1     | สทท.7        | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 3 - 4) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7<br>เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง                        | 195หมู่4             | ห้วยไผ่   | เมือง       | ราชบุรี         | 1                              | 0.1140                             | 0.1140                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                          |
| 2     | สทท.7        | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ และอาคารชุด สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7<br>เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง                          | 195หมู่4             | ห้วยไผ่   | เมือง       | ราชบุรี         | 1                              | 0.2240                             | 0.2240                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                          |
| 3     | สทท.7        | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 7 - 8) ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 2<br>สุพรรณบุรี เลขที่ 27 หมู่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี<br>จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง | 27หมู่4              | วังใหญ่   | เมือง       | สุพรรณบุรี      | 1                              | 0.6209                             | 0.6209                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                          |
| 4     | สทท.7        | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการ (ระดับ 1 - 2) สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7<br>เลขที่ 195 หมู่ 4 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง                        | 195หมู่4             | ห้วยไผ่   | เมือง       | ราชบุรี         | 1                              | 0.2650                             | 0.2650                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                          |
| 5     | สทท.7        | อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยสามเขา สนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดิน<br>ตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กสิตรหลวง)                                                                   | เขาอ่างแก้ว<br>13    | เขารูปนก  | ท่ายาง      | เพชรบุรี        | 1                              | 0.9797                             | 0.9797                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                          |
| 6     | สทท.7        | อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเก็บน้ำลูกนกอม สนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดิน<br>ตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กสิตรหลวง)                                                              | เขาอ่างแก้ว<br>13    | เขารูปนก  | ท่ายาง      | เพชรบุรี        | 1                              | 1.1985                             | 1.1985                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                          |
| 7     | สทท.7        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำเชื่อมโยงแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลวังยาง - ตำบลศรีประจันต์                                                                                         |                      | วังยาง    | ศรีประจันต์ | สุพรรณบุรี      | 1                              | 25.2497                            | 0.0000                              | 25.2497              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 62%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างวางท่อและเชื่อมต่อ                                            |
| 8     | สทท.7        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนระบบ<br>ผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านกรูด                                                                         | 3                    | ธงชัย     | บางสะพาน    | ประจวบคีรีขันธ์ | 1                              | 49.3725                            | 0.0000                              | 49.3725              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 36%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างเตรียมงานโครงสร้าง                                            |
| 9     | สทท.7        | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ<br>สนับสนุนศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกรวง                                                                |                      | เขาชะงุ้ม | โพธาราม     | ราชบุรี         | 1                              | 54.2675                            | 20.5274                             | 33.7401              | 0.0000                           | 0.0000               | 38%                      | 42%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงสร้าง และวางท่อเก็บ                              |
| 10    | สทท.7        | ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านปูลูเจ้า                                                                                                                                      | 6                    | วังน้ำซับ | ศรีประจันต์ | สุพรรณบุรี      | 1                              | 8.4811                             | 0.0000                              | 8.4811               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 70%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างงานวางท่อ งานดินท่อลอด<br>และเตรียมงานก่อสร้างฐานรากโครงสร้าง |
| 11    | สทท.7        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองอ้นกระโท                                                                                                                                  | 4                    | ศรีสำราญ  | สองพี่น้อง  | สุพรรณบุรี      | 1                              | 6.5217                             | 1.9790                              | 4.5427               | 0.0000                           | 0.0000               | 30%                      | 100%                      | 0                              | 1                                 |                                                                          |
| 12    | สทท.7        | ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากแม่น้ำแควน้อยสนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน<br>เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี                                                                  |                      | สิงห์     | ไทรโยค      | กาญจนบุรี       | 1                              | 0.0681                             | 0.0681                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                          |
| 13    | สทท.7        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำลำสนธิ<br>บรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลคอนคา                                                                      |                      | คอนคา     | เมือง       | สุพรรณบุรี      | 1                              | 0.0137                             | 0.0137                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                          |

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                        | พื้นที่ดำเนินโครงการ |           |              |           | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                   |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                                                   |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|       |              |                                                                                                                                                    | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล      | อำเภอ        | จังหวัด   | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่างาน/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                                                                              |
| 14    | สพท.7        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลทุ่งหลวง                                                                                                             |                      | ทุ่งหลวง  | ปากท่อ       | ราชบุรี   | 1                              | 0.0128                             | 0.0128                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                              |
| 15    | สพท.7        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบลธรรมเสน เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลนน้ำด้านการเกษตร                                                          |                      | ธรรมเสน   | โพธาราม      | ราชบุรี   | 1                              | 0.0984                             | 0.0984                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                              |
| 16    | สพท.7        | ก่อสร้างระบบส่งน้ำสนับสนุนการแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนน้ำและการเกษตรในพื้นที่อำเภอพนมทวน                                                                  |                      | พนมทวน    | พนมทวน       | กาญจนบุรี | 1                              | 0.1590                             | 0.1590                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                              |
| 17    | สพท.7        | ปรับปรุงซ่อมแซมเสาดะเนินพร้อมป้องกันการกัดเซาะ                                                                                                     |                      | หนองปรือ  | หนองปรือ     | กาญจนบุรี | 1                              | 28.8500                            | 5.8981                              | 22.9519              | 0.0000                            | 0.0000               | 20%                      | 40%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงสร้าง และวางกล่องเก็บเงิน                            |
| 18    | สพท.7        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากแหล่งน้ำบ้านไผ่สนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม                                                                                    | 1,2,7,9,12           | สระลงเรือ | ห้วยกระเจา   | กาญจนบุรี | 1                              | 58.4200                            | 28.1457                             | 30.2743              | 0.0000                            | 0.0000               | 48%                      | 70%                       | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างงานวางท่อ งานดินที่ตลอด และเตรียมงานก่อสร้างฐานรากโครงสร้างรับแรง |
| 19    | สพท.7        | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 BTU สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 13 เครื่อง |                      | ห้วยไผ่   | เมืองราชบุรี | ราชบุรี   | 1                              | 0.4680                             | 0.4680                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                              |
| 20    | สพท.7        | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 BTU สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 3 เครื่อง  |                      | ห้วยไผ่   | เมืองราชบุรี | ราชบุรี   | 1                              | 0.1470                             | 0.1470                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                              |

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                           | พื้นที่ดำเนินโครงการ |                     |              |          | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                  |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|       |              |                                                                                                                                       | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล                | อำเภอ        | จังหวัด  | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | สงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่าวม/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                            |
|       |              |                                                                                                                                       | รวมทั้งสิ้น          |                     |              |          | 27                             | 205.2007                           | 64.0026                             | 141.1981             | 0.0000                           | 0.0000               | 31%                      | 55%                       | 9                              | 18                                |                            |
| 1     | สทท.8        | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 100/6, 100/7 และ 100/8 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง                   | 6                    | ควนลัง              | หาดใหญ่      | สงขลา    | 1                              | 0.4172                             | 0.0000                              | 0.4172               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 |                            |
| 2     | สทท.8        | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 100/2, 100/31, 100/32, 100/34 และ 100/35 หมู่ที่ 6 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง | 6                    | ควนลัง              | หาดใหญ่      | สงขลา    | 1                              | 0.7603                             | 0.0000                              | 0.7603               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 |                            |
| 3     | สทท.8        | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านดามะนาบู ช่วง 3                                                                                   |                      | คลองมาบิง           | เมืองปัตตานี | ปัตตานี  | 1                              | 2.2939                             | 2.2939                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 4     | สทท.8        | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยป่าโจ ช่วง 2                                                                                     | สะแบง4               | บาเจาะ              | บาเจาะ       | นราธิวาส | 1                              | 1.9049                             | 1.9049                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 5     | สทท.8        | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำพารมตัวอย่าง บ้านฮารโด พร้อมระบบกระจายน้ำ                                                         |                      | ฮารโด               | ฮารโด        | ยะลา     | 1                              | 10.9627                            | 7.6446                              | 3.3181               | 0.0000                           | 0.0000               | 70%                      | 75%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 6     | สทท.8        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 3 (ตำบลเวียง ตำบลช่อเลาะ ตำบลกาญูกะ)                                                                      |                      | ช่อเลาะ             | เวียง        | นราธิวาส | 1                              | 7.5180                             | 3.6500                              | 3.8680               | 0.0000                           | 0.0000               | 49%                      | 86%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 7     | สทท.8        | อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล ช่วง 2 (ตำบลตะโละทะเล ตำบลจะกระวี ตำบลสุวารี)                                               |                      | ตะโละทะเล           | รามัน        | ยะลา     | 1                              | 9.5211                             | 9.5211                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 8     | สทท.8        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ช่วง 4                                                                                                         | ป่าเซตี่             | ตะโละเคียวรา<br>มัน | กะพ้อ        | ปัตตานี  | 1                              | 7.8883                             | 0.0000                              | 7.8883               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 |                            |
| 9     | สทท.8        | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนห้วยเยียว                                                                                                 |                      | สาคร                | ท่าแพ        | สตูล     | 1                              | 13.4458                            | 1.1004                              | 12.3455              | 0.0000                           | 0.0000               | 8%                       | 53%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 10    | สทท.8        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากฝายน้ำล้นลำภูหลงสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรม 2,000 ไร่                                                            |                      | เขาขาว              | ละงู         | สตูล     | 1                              | 3.8973                             | 1.0219                              | 2.8753               | 0.0000                           | 0.0000               | 26%                      | 45%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 11    | สทท.8        | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองโอร                                                                                                       |                      | ป่าชิง              | จะนะ         | สงขลา    | 1                              | 3.1252                             | 3.1252                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 12    | สทท.8        | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสนับสนุนพื้นที่ สปก. ระหว่าง 5122 II 9840 และ 5122 II 9842 ช่วง 2                                         | ลำดอง12,13           | นาทวี               | นาทวี        | สงขลา    | 1                              | 2.3997                             | 2.3997                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 13    | สทท.8        | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำโต๊ะติเต พร้อมระบบกระจายน้ำ ช่วง 2                                                                    | บาโลย                | บาโลย               | ยะหริ่ง      | ปัตตานี  | 1                              | 4.9507                             | 0.0000                              | 4.9507               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 85%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 14    | สทท.8        | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนบึงชะหารนย                                                                                                | ป่าหวัง              | บันนังสตา           | บันนังสตา    | ยะลา     | 1                              | 2.4391                             | 0.0000                              | 2.4391               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 70%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 15    | สทท.8        | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนบึงโต๊ะโลด                                                                                                | 1                    | บันนังสตา           | บันนังสตา    | ยะลา     | 1                              | 0.9633                             | 0.9633                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 16    | สทท.8        | อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ตำบลยี่งอ ตำบลตันหยงมัส ตำบลมะรือโดก)                                                      |                      | ยี่งอ               | ยี่งอ        | นราธิวาส | 1                              | 13.6312                            | 13.6312                             | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |

| ลำดับ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                        | พื้นที่ดำเนินโครงการ |             |            |               | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                   |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|       |          |                                                                                                                    | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล        | อำเภอ      | จังหวัด       | เงินก้น67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่างาน/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                            |
| 17    | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ                                                                                   | 3                    | คูยง        | หนองจิก    | ปัตตานี       | 1                              | 1.2096                             | 1.2096                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 18    | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้านวังนา                                                                          |                      | ป่าแกบ่อหิน | ทุ่งหว้า   | สตูล          | 1                              | 1.9900                             | 1.9900                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 19    | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านจาเราะบูโละ พร้อมระบบกระจายน้ำ                              |                      | เบตง        | เบตง       | ยะลา          | 1                              | 7.3157                             | 0.0000                              | 7.3157               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 50%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 20    | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองป้อมและระบบส่งน้ำ                                                             | คลองป้อม             | ฉลุง        | หาดใหญ่    | สงขลา         | 1                              | 11.7045                            | 2.7682                              | 8.9363               | 0.0000                            | 0.0000               | 24%                      | 40%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 21    | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองหีบ พร้อมระบบกระจายน้ำ                                                                 |                      | ป่าดงเบขาร์ | สะเตา      | สงขลา         | 1                              | 8.9189                             | 0.0000                              | 8.9189               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 |                            |
| 22    | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นคลองยางแดง                                                                        | คลองยางแดง           | ท่าชะมวง    | รัตภูมิ    | สงขลา         | 1                              | 7.7654                             | 0.0000                              | 7.7654               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 |                            |
| 23    | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำโรงพยาบาลชัยภูมิวิรัชสงขลา                                                     |                      | เกาะแก้ว    | เมืองสงขลา | สงขลา         | 1                              | 7.6012                             | 0.0000                              | 7.6012               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 |                            |
| 24    | สทท.8    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ ช่วง 2                                      | สะพานโทร10           | บางดี       | หัวย้อย    | ตรัง          | 1                              | 18.5750                            | 0.0000                              | 18.5750              | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 |                            |
| 25    | สทท.8    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรชุมชน ช่วง 2                                                              |                      | ท่าแค       | เมืองพัลุง | พัลุง         | 1                              | 20.6604                            | 4.4453                              | 16.2151              | 0.0000                            | 0.0000               | 22%                      | 48%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 26    | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพคลองวัดป่า พร้อมระบบกระจายน้ำ                                                              | 3                    | ไม้ลาน      | ท่าศาลา    | นครศรีธรรมราช | 1                              | 21.8012                            | 1.3327                              | 20.4685              | 0.0000                            | 0.0000               | 6%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 |                            |
| 27    | สทท.8    | ปรับปรุงเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ คอนนา พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี |                      | บางเขา      | หนองจิก    | ปัตตานี       | 1                              | 11.5400                            | 5.0004                              | 6.5396               | 0.0000                            | 0.0000               | 43%                      | 45%                       | 0                              | 1                                 |                            |

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                          | พื้นที่ดำเนินโครงการ |               |                   |          | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                  |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                                |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |              |                                                                                                                                                                                                      | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล          | อำเภอ             | จังหวัด  | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่าวม/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                                                           |
|       |              |                                                                                                                                                                                                      | รวมทั้งสิ้น          |               |                   |          | 38                             | 331.5559                           | 38.6392                             | 292.9167             | 0.0000                           | 0.0000               | 12%                      | 48%                       | 0                              | 38                                |                                                           |
| 1     | สทพ.9        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทะเลสาบโมเดล                                                                                                                                                                   |                      | สะเลียง       | สอง               | แพร่     | 1                              | 43.4250                            | 6.5138                              | 36.9113              | 0.0000                           | 0.0000               | 15%                      | 0%                        | 0                              | 1                                 |                                                           |
| 2     | สทพ.9        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์<br>เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล                                                                                                                       | น้ำว้า5              | น้ำพาง        | แม่จริม           | น่าน     | 1                              | 13.9900                            | 1.2728                              | 12.7172              | 0.0000                           | 0.0000               | 9%                       | 40%                       | 0                              | 1                                 |                                                           |
| 3     | สทพ.9        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์<br>เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล                                                                                                                       | น้ำแฉะ3              | น้ำพาง        | แม่จริม           | น่าน     | 1                              | 7.9008                             | 0.0000                              | 7.9008               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 46%                       | 0                              | 1                                 |                                                           |
| 4     | สทพ.9        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์<br>เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล                                                                                                                       | น้ำลาน2              | น้ำพาง        | แม่จริม           | น่าน     | 1                              | 13.5915                            | 0.5862                              | 13.0053              | 0.0000                           | 0.0000               | 4%                       | 28%                       | 0                              | 1                                 |                                                           |
| 5     | สทพ.9        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์<br>เพื่อสนับสนุนโครงการ น้ำทางโมเดล                                                                                                                       | น้ำปู้6              | น้ำพาง        | แม่จริม           | น่าน     | 1                              | 12.3165                            | 1.2317                              | 11.0848              | 0.0000                           | 0.0000               | 10%                      | 31%                       | 0                              | 1                                 |                                                           |
| 6     | สทพ.9        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยผาไห้                                                                                                                                                  | ทุ่งแก้ว4            | ทุ่งแก้ว      | หนองม่วงไข่       | แพร่     | 1                              | 13.9900                            | 0.0000                              | 13.9900              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 | หยุดงาน เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัย และใช้น้ำเพื่อการเกษตร |
| 7     | สทพ.9        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์<br>สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแบ่ง                                                                                                    | แผนสอง3              | ผาตอ          | ท่าวังผา          | น่าน     | 1                              | 2.7937                             | 0.0000                              | 2.7937               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 90%                       | 0                              | 1                                 | หยุดงาน เนื่องจากโรคใบอนุญาติตันที่ออกจากกรมทางหลวง       |
| 8     | สทพ.9        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์<br>สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน                                                                                                    | สะเนียน1             | สะเนียน       | เมืองน่าน         | น่าน     | 1                              | 2.6929                             | 0.0000                              | 2.6929               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 100%                      | 0                              | 1                                 |                                                           |
| 9     | สทพ.9        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็ก<br>และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กทด.) โรงเรียนวัดป่าแม่จริมไผ่ติาราม                                                                 | ผ่าย2                | แม่จริม       | แม่จริม           | น่าน     | 1                              | 4.9690                             | 1.4229                              | 3.5461               | 0.0000                           | 0.0000               | 29%                      | 90%                       | 0                              | 1                                 | หยุดงาน เนื่องจากโรคใบอนุญาติตันที่ออกจากกรมทางหลวง       |
| 10    | สทพ.9        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค<br>สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแฉ่ง                                                                                                | นาค4                 | เมืองลี       | นาหมื่น           | น่าน     | 1                              | 0.0090                             | 0.0000                              | 0.0090               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 98%                       | 0                              | 1                                 |                                                           |
| 11    | สทพ.9        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน<br>โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม                                                                                                    | บอน1                 | แม่จริม       | แม่จริม           | น่าน     | 1                              | 2.5803                             | 0.0000                              | 2.5803               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 100%                      | 0                              | 1                                 |                                                           |
| 12    | สทพ.9        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการ<br>พัฒนาเด็กและเยาวชน (กทด.)โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมฉลอง<br>ครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี | 2                    | บ่อเกลือเหนือ | บ่อเกลือ          | น่าน     | 1                              | 0.0240                             | 0.0000                              | 0.0240               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 95%                       | 0                              | 1                                 |                                                           |
| 13    | สทพ.9        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการ<br>พัฒนาเด็กและเยาวชน (กทด.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่ระยานคราห์                                                                  | 10                   | หนองแดง       | แม่จริม           | น่าน     | 1                              | 0.0240                             | 0.0000                              | 0.0240               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 95%                       | 0                              | 1                                 |                                                           |
| 14    | สทพ.9        | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพพระบรณะบ้านหนองป่าตอ                                                                                                                                                         | 1                    | ท่าพอง        | สวรรคโลก          | สุโขทัย  | 1                              | 7.5570                             | 0.0005                              | 7.5565               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 | หยุดงาน เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัย                        |
| 15    | สทพ.9        | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการตำรวจพันธุ์ดี<br>พิษณุโลก                                                                                                                  |                      | วัดโบสถ์      | วัดโบสถ์          | พิษณุโลก | 1                              | 2.8321                             | 0.0000                              | 2.8321               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 47%                       | 0                              | 1                                 |                                                           |
| 16    | สทพ.9        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทะเลแก้ว ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมระบบกระจายน้ำ<br>ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช<br>อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ (อพ.สธ.)                 |                      | พลาญชุมพล     | เมือง<br>พิษณุโลก | พิษณุโลก | 1                              | 33.7165                            | 13.1733                             | 20.5432              | 0.0000                           | 0.0000               | 39%                      | 51%                       | 0                              | 1                                 |                                                           |

| ลำดับ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                     | พื้นที่ดำเนินโครงการ |            |            |           | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                   |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                                                                                  |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                 | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล       | อำเภอ      | จังหวัด   | เงินก้น67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่างาน/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                                                                                                             |
| 17    | สทพ.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ปึงบัว                                                                                                                                                | สนามคสี6             | สนามคสี    | บางกระพุ่ม | พิษณุโลก  | 1                              | 4.8790                             | 2.2445                              | 2.6345               | 0.0000                            | 0.0000               | 46%                      | 85%                       | 0                              | 1                                 |                                                                                                             |
| 18    | สทพ.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนชน (กทต.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผบ.ลูกเสือรถไฟมิกะสัน                                                       | 1                    | ชนแดน      | สองแคว     | น่าน      | 1                              | 0.0270                             | 0.0000                              | 0.0270               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 95%                       | 0                              | 1                                 |                                                                                                             |
| 19    | สทพ.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กทต.) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน                                                                               | ห้วยอุ้5             | สะเนียน    | เมืองน่าน  | น่าน      | 1                              | 0.0240                             | 0.0000                              | 0.0240               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 95%                       | 0                              | 1                                 |                                                                                                             |
| 20    | สทพ.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กทต.) โรงเรียนสมมาตรพยาบาลไทย                                                                                 | 1                    | นาโหลสง    | สองแคว     | น่าน      | 1                              | 0.0270                             | 0.0000                              | 0.0270               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 95%                       | 0                              | 1                                 |                                                                                                             |
| 21    | สทพ.9    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 71 แห่ง |                      | ภูคา       | ปัว        | น่าน      | 1                              | 0.3914                             | 0.0640                              | 0.3274               | 0.0000                            | 0.0000               | 16%                      | 90%                       | 0                              | 1                                 |                                                                                                             |
| 22    | สทพ.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน                                                                                                   | เหนือวัด2            | สะเนียน    | เมืองน่าน  | น่าน      | 1                              | 4.9700                             | 3.4023                              | 1.5677               | 0.0000                            | 0.0000               | 68%                      | 85%                       | 0                              | 1                                 | หยุดงาน เนื่องจากแก้แบบจุดสูบน้ำเนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน                                              |
| 23    | สทพ.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์น้ำผักขวง                                                                                                                                             | วังโป่ง3             | ผักขวง     | ทองแสนขัน  | อุดรดิตต์ | 1                              | 4.8840                             | 2.7632                              | 2.1208               | 0.0000                            | 0.0000               | 57%                      | 100%                      | 0                              | 1                                 |                                                                                                             |
| 24    | สทพ.9    | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขวง                                                                                           | น้ำแพะ6              | ปึงหลวง    | นาหมื่น    | น่าน      | 1                              | 0.4890                             | 0.0000                              | 0.4890               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 10%                       | 0                              | 1                                 |                                                                                                             |
| 25    | สทพ.9    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน                                                                                  | ใหม่หัวคอง10         | สันทะ      | น่าน้อย    | น่าน      | 1                              | 0.4800                             | 0.0000                              | 0.4800               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 10%                       | 0                              | 1                                 |                                                                                                             |
| 26    | สทพ.9    | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเขียงนก                                                                                                             | ผาหมี10              | นาโหลสง    | สองแคว     | น่าน      | 1                              | 0.3856                             | 0.0000                              | 0.3856               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 62%                       | 0                              | 1                                 | หยุดงาน เนื่องจากแบบรูปรายการไม่ตรงกับสภาพพื้นที่                                                           |
| 27    | สทพ.9    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นโพนตู                                                                                                                                                          | โพนตู                | สองคอน     | ท่ากท่า    | อุดรดิตต์ | 1                              | 1.7900                             | 0.0000                              | 1.7900               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 6%                        | 0                              | 1                                 | หยุดงาน เนื่องจากราษฎรต้องการใช้น้ำเพื่อการเกษตร และเก็บค่าน้ำท่วมขังในบริเวณโครงการ                        |
| 28    | สทพ.9    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยน้ำลึงห์                                                                                                                                      | หนองโป               | ร่วมจิต    | ท่าปลา     | อุดรดิตต์ | 1                              | 3.4900                             | 0.0000                              | 3.4900               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 1%                        | 0                              | 1                                 |                                                                                                             |
| 29    | สทพ.9    | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยนุ่นพร้อมระบบส่งน้ำ                                                                                                                                      | วังหงษ์5             | วังหงส์    | เมืองแพร่  | แพร่      | 1                              | 9.7000                             | 0.0000                              | 9.7000               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 25%                       | 0                              | 1                                 |                                                                                                             |
| 30    | สทพ.9    | อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยไม้แดงรวมพร้อมระบบกระจายน้ำ                                                                                                                                                   | สุมนัน1              | แม่สัน     | ศรีสัชาลัย | สุโขทัย   | 1                              | 4.2245                             | 0.0000                              | 4.2245               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 | หยุดงาน เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานอื่น                                                    |
| 31    | สทพ.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ลำน้ำป่าด                                                                                                                                             | นาคันทุง6            | แสนดอ      | น้ำป่าด    | อุดรดิตต์ | 1                              | 23.5400                            | 1.7108                              | 21.8292              | 0.0000                            | 0.0000               | 7%                       | 20%                       | 0                              | 1                                 |                                                                                                             |
| 32    | สทพ.9    | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน                                                                                                  | ล้าน8                | สันทะ      | น่าน้อย    | น่าน      | 1                              | 0.4790                             | 0.0000                              | 0.4790               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 10%                       | 0                              | 1                                 |                                                                                                             |
| 33    | สทพ.9    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอาศรมธรรมจาริก พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)    | แม่ตึ่ค6             | แม่ทุง     | วังชัน     | แพร่      | 1                              | 5.0499                             | 0.0000                              | 5.0499               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 75%                       | 0                              | 1                                 | หยุดงาน เนื่องจากไม่สามารถก่อสร้างงานท่อ คสล. ได้เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่ตรงกับแบบแปลน                       |
| 34    | สทพ.9    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ (แก้มลิง) คลองโกรงเกรง-ปึงสุ-หนองสระห้วย                                                                                                                                 |                      | นครป่าหมาก | บางกระพุ่ม | พิษณุโลก  | 1                              | 21.9150                            | 0.0000                              | 21.9150              | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 | หยุดงาน เนื่องจากราษฎรต้องการใช้พื้นที่โครงการรองรับน้ำ เพื่อแก้ปัญหา น้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรบริเวณโดยรอบ |

| ลำดับ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                           | พื้นที่ดำเนินโครงการ |             |             |           | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                     |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                                                 |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                       | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล        | อำเภอ       | จังหวัด   | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค้างงาน/<br>สิ้นเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                                                                            |
| 35    | สทพ.9    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เชื่อมต่อโครงข่ายน้ำบึงศักดิ์-บึงบัว ดันน้ำคลองจระลอน          |                      | น้ำอ่าง     | จระลอน      | อุดรดิตถ์ | 1                              | 31.4917                            | 4.2533                              | 27.2384              | 0.0000                              | 0.0000               | 14%                      | 45%                       | 0                              | 1                                 | หยุดงาน เนื่องจากไม่มีพื้นที่วางท่อเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณโครงการ |
| 36    | สทพ.9    | อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยป่าปู                                                               | ป่าสัก8              | ป่าสัก      | วังชัน      | แพร่      | 1                              | 4.4736                             | 0.0000                              | 4.4736               | 0.0000                              | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 | หยุดงาน เนื่องจากติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของหน่วยงานอื่น                   |
| 37    | สทพ.9    | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่คำมี พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                 | 2                    | คำหนักจรรยา | หนองม่วงไข่ | แพร่      | 1                              | 42.0831                            | 0.0000                              | 42.0831              | 0.0000                              | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 |                                                                            |
| 38    | สทพ.9    | อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยเหาะ บ้านปางเคาะ หมู่ที่ 11 ตำบลไพรน้อย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดแพร่ | ปางเคาะ11            | ไพรน้อย     | เด่นชัย     | แพร่      | 1                              | 4.3500                             | 0.0000                              | 4.3500               | 0.0000                              | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 |                                                                            |

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                     | พื้นที่ดำเนินโครงการ |            |                   |              | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                  |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค             |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |              |                                                                                                                                 | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล       | อำเภอ             | จังหวัด      | เงินกับ67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่าวม/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                                        |
|       |              |                                                                                                                                 | รวมทั้งสิ้น          |            |                   |              | 49                             | 160.0547                           | 50.1079                             | 109.9464             | 0.0004                           | 0.0006               | 31%                      | 90%                       | 37                             | 12                                |                                        |
| 1     | สทท.10       | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย<br>อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง | 4                    | มะขามเตี้ย | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 2.4949                             | 0.9572                              | 1.5377               | 0.0000                           | 0.0000               | 38%                      | 59%                       | 0                              | 1                                 |                                        |
| 2     | สทท.10       | ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประตู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง     | 3                    | วัดประตู่  | เมืองสุราษฎร์ธานี | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 2.4980                             | 0.0000                              | 2.4980               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 32%                       | 0                              | 1                                 |                                        |
| 3     | สทท.10       | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     |                      | คลองชะอุ่น | พนม               | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 7.9880                             | 7.9880                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ          |
| 4     | สทท.10       | ก่อสร้างระบบส่งน้ำฝ่ายคลองพุนพรี                                                                                                |                      | เขาพนม     | เขาพนม            | กระบี่       | 1                              | 21.2322                            | 9.3706                              | 11.8616              | 0.0000                           | 0.0000               | 44%                      | 75%                       | 0                              | 1                                 |                                        |
| 5     | สทท.10       | ปรับปรุงสระน้ำ สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี            |                      | ครน        | สวี               | ชุมพร        | 1                              | 13.1579                            | 2.2103                              | 10.9476              | 0.0000                           | 0.0000               | 17%                      | 33%                       | 0                              | 1                                 |                                        |
| 6     | สทท.10       | พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำฝ่ายคลองบางกรักร้อมระบบส่งน้ำ                                                                               |                      | โคกเคียน   | ตะกั่วป่า         | พังงา        | 1                              | 5.5068                             | 3.4459                              | 2.0609               | 0.0000                           | 0.0000               | 63%                      | 94%                       | 0                              | 1                                 |                                        |
| 7     | สทท.10       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองกระตัง พร้อมระบบกระจายน้ำ                                                                             |                      | บ้านกลาง   | อ่าวลึก           | กระบี่       | 1                              | 13.1708                            | 4.0246                              | 9.1461               | 0.0000                           | 0.0000               | 31%                      | 47%                       | 0                              | 1                                 |                                        |
| 8     | สทท.10       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยโรงงาน                                                                                                |                      | เขาไชยราช  | ปะทิว             | ชุมพร        | 1                              | 2.9620                             | 2.9620                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ          |
| 9     | สทท.10       | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองห้วยใหญ่                                                                      | 1                    | บ้านนา     | บ้านนาเดิม        | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 8.3215                             | 0.0000                              | 8.3215               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 30%                       | 0                              | 1                                 |                                        |
| 10    | สทท.10       | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองน้ำสวยศรี                                                                     | 6                    | บ้านนา     | บ้านนาเดิม        | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 7.2871                             | 2.8154                              | 4.4717               | 0.0000                           | 0.0000               | 39%                      | 89%                       | 0                              | 1                                 |                                        |
| 11    | สทท.10       | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองบึก                                                                           | 1                    | บางอน      | พุนพิน            | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 3.3110                             | 0.0000                              | 3.3110               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 83%                       | 0                              | 1                                 |                                        |
| 12    | สทท.10       | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองน้ำข้า                                                                        | 11                   | ปลายพระยา  | ปลายพระยา         | กระบี่       | 1                              | 4.4900                             | 2.0025                              | 2.4875               | 0.0000                           | 0.0000               | 45%                      | 85%                       | 0                              | 1                                 |                                        |
| 13    | สทท.10       | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่ สปก.แปลง 83                                                              |                      | หงษ์เจริญ  | ท่าชนะ            | ชุมพร        | 1                              | 1.7417                             | 1.7417                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย |
| 14    | สทท.10       | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1                          |                      | บางสวรรค์  | พระแสง            | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 0.0015                             | 0.0000                              | 0.0015               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย |
| 15    | สทท.10       | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง                                     | 7                    | ปากหมาก    | ไชยา              | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 0.0235                             | 0.0190                              | 0.0045               | 0.0000                           | 0.0000               | 81%                      | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย |
| 16    | สทท.10       | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น                                                   | 1                    | คลองชะอุ่น | พนม               | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 0.0015                             | 0.0015                              | 0.0001               | 0.0000                           | 0.0000               | 96%                      | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย |

| ลำดับ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                           | พื้นที่ดำเนินโครงการ |             |            |              | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                    |                      |                          |                           |                                |                                   |                                                         |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                       | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล        | อำเภอ      | จังหวัด      | เงินกู้67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค้างงาน/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                              |
| 17    | สทพ.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดพนม                 | 2                    | พนม         | พนม        | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 0.0015                             | 0.0015                              | 0.0001               | 0.0000                             | 0.0000               | 96%                      | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                  |
| 18    | สทพ.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดถ้ำวราธรรม          | 4                    | คลองศก      | พนม        | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 0.0015                             | 0.0000                              | 0.0015               | 0.0000                             | 0.0000               | 0%                       | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                  |
| 19    | สทพ.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดสองพี่น้อง          | 1                    | คลองศก      | พนม        | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 0.0015                             | 0.0000                              | 0.0015               | 0.0000                             | 0.0000               | 0%                       | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                  |
| 20    | สทพ.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดปากคู               | 1                    | ช้างซ้าย    | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 0.0015                             | 0.0015                              | 0.0000               | 0.0001                             | 0.0001               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท |
| 21    | สทพ.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านหัวหมากบน          | 3                    | ช้างซ้าย    | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 0.0015                             | 0.0015                              | 0.0000               | 0.0001                             | 0.0001               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท |
| 22    | สทพ.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม         | 1                    | ไชยคราม     | ดอนสัก     | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 0.0015                             | 0.0015                              | 0.0001               | 0.0000                             | 0.0000               | 96%                      | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                  |
| 23    | สทพ.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดนอก                 | 2                    | ไชยคราม     | ดอนสัก     | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 0.0015                             | 0.0000                              | 0.0015               | 0.0000                             | 0.0000               | 0%                       | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                  |
| 24    | สทพ.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านท่าสนุก            | 3                    | มะรุ่ย      | ทับปุด     | พังงา        | 1                              | 0.0015                             | 0.0000                              | 0.0015               | 0.0000                             | 0.0000               | 0%                       | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                  |
| 25    | สทพ.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางหิน             | 4                    | ทุ่งคาโงก   | เมืองพังงา | พังงา        | 1                              | 0.0235                             | 0.0180                              | 0.0055               | 0.0000                             | 0.0000               | 77%                      | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                  |
| 26    | สทพ.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย        |                      | อ่าวลึกน้อย | อ่าวลึก    | กระบี่       | 1                              | 0.0015                             | 0.0000                              | 0.0015               | 0.0000                             | 0.0000               | 0%                       | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                  |
| 27    | สทพ.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านไร่เหนือ           | 3                    | ทุ่งตา      | บ้านนาสาร  | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 0.0015                             | 0.0000                              | 0.0015               | 0.0000                             | 0.0000               | 0%                       | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                  |
| 28    | สทพ.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านท่าสนประชาสรรค์    | 5                    | ป่าร่อน     | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 0.0015                             | 0.0015                              | 0.0000               | 0.0001                             | 0.0001               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท |
| 29    | สทพ.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดเขานางเกา           | 1                    | กรูด        | กาญจนดิษฐ์ | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 0.0015                             | 0.0015                              | 0.0000               | 0.0001                             | 0.0001               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท |
| 30    | สทพ.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนชุมชน บ้านนาगा         | 10                   | ดอนสัก      | ดอนสัก     | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 0.0015                             | 0.0000                              | 0.0015               | 0.0000                             | 0.0000               | 0%                       | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                  |
| 31    | สทพ.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านเมรัย สทพ.3        | 5                    | สินปุน      | พระแสง     | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 0.0015                             | 0.0000                              | 0.0015               | 0.0000                             | 0.0000               | 0%                       | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                  |
| 32    | สทพ.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน      | 6                    | สินเจริญ    | พระแสง     | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 0.0235                             | 0.0190                              | 0.0045               | 0.0000                             | 0.0000               | 81%                      | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                  |
| 33    | สทพ.10   | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านหน้าเขาไฉ่ฉิมเย็น1 | 2                    | บ้านเตดีง   | เคียนซา    | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 0.0015                             | 0.0000                              | 0.0015               | 0.0000                             | 0.0000               | 0%                       | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                  |

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ                                                                            | พื้นที่ดำเนินการ |             |             |              | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                   |                      |                                   |                      |                          |                           |                                |                                   |                                                         |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|       |              |                                                                                        | บ้าน/หมู่ที่     | ตำบล        | อำเภอ       | จังหวัด      | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่างาน/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                              |
| 34    | สนท.10       | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนวัดควนท่าแร่            | 1                | ทรัพย์ทวี   | บ้านนาเดิม  | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 0.0015                             | 0.0015                            | 0.0000               | 0.0001                            | 0.0001               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท |
| 35    | สนท.10       | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านคอนงาม              | 3                | นาใต้       | บ้านนาเดิม  | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 0.0015                             | 0.0015                            | 0.0000               | 0.0001                            | 0.0001               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มีการคืนเงิน จำนวน 60 บาท |
| 36    | สนท.10       | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านใหญ่                | 9                | พนม         | พนม         | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 0.0015                             | 0.0000                            | 0.0015               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                  |
| 37    | สนท.10       | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านไผ่ขบ               | 5                | อิปัน       | พระแสง      | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 0.0015                             | 0.0000                            | 0.0015               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                  |
| 38    | สนท.10       | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านโดนยาง              | 8                | ท่าখন       | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 0.0015                             | 0.0015                            | 0.0001               | 0.0000                            | 0.0000               | 96%                      | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                  |
| 39    | สนท.10       | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านทรายแก้ว            | 14               | ท่าখন       | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 0.0015                             | 0.0015                            | 0.0001               | 0.0000                            | 0.0000               | 96%                      | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                  |
| 40    | สนท.10       | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบางหยี              | 4                | บางน้ำจืด   | หลังสวน     | ชุมพร        | 1                              | 0.0235                             | 0.0190                            | 0.0045               | 0.0000                            | 0.0000               | 81%                      | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                  |
| 41    | สนท.10       | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านพระวิราชราษฎร์บำรุง | 2                | พระวิรัช    | พะโต๊ะ      | ชุมพร        | 1                              | 0.0235                             | 0.0190                            | 0.0045               | 0.0000                            | 0.0000               | 81%                      | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                  |
| 42    | สนท.10       | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านห้วยชัน             | 5                | ทุ่งระยะ    | สวี         | ชุมพร        | 1                              | 0.0235                             | 0.0205                            | 0.0030               | 0.0000                            | 0.0000               | 87%                      | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                  |
| 43    | สนท.10       | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านฝ้ายท่า             | 3                | ทุ่งมะพร้าว | ห้วยหม่อง   | พังงา        | 1                              | 0.0235                             | 0.0180                            | 0.0055               | 0.0000                            | 0.0000               | 77%                      | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                  |
| 44    | สนท.10       | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านปากคลอง สทฐ         | 3                | รมณีย์      | กะปง        | พังงา        | 1                              | 0.0235                             | 0.0180                            | 0.0055               | 0.0000                            | 0.0000               | 77%                      | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                  |
| 45    | สนท.10       | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านคูรอด               | 5                | บางวัน      | คุระบุรี    | พังงา        | 1                              | 0.0235                             | 0.0180                            | 0.0055               | 0.0000                            | 0.0000               | 77%                      | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                  |
| 46    | สนท.10       | ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคและบริโภค สนับสนุนโรงเรียนบ้านบามรวน สทป.พังงา    | 5                | บาม่วง      | ตะกั่วป่า   | พังงา        | 1                              | 0.0235                             | 0.0180                            | 0.0055               | 0.0000                            | 0.0000               | 77%                      | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย                  |
| 47    | สนท.10       | ปรับปรุงแหล่งน้ำหาวธมน พร้อมระบบกระจายน้ำ ระยะที่ 1                                    |                  | ถ้ำสิงขร    | คีรีรัฐนิคม | สุราษฎร์ธานี | 1                              | 30.6255                            | 5.9500                            | 24.6755              | 0.0000                            | 0.0000               | 19%                      | 45%                       | 0                              | 1                                 |                                                         |
| 48    | สนท.10       | พัฒนาแหล่งน้ำกับกักน้ำฝายคลองพันติเยม (คลองอินทนิล)                                    |                  | โคกยาง      | เหนือคลอง   | กระบี่       | 1                              | 34.0000                            | 5.4402                            | 28.5598              | 0.0000                            | 0.0000               | 16%                      | 41%                       | 0                              | 1                                 |                                                         |
| 49    | สนท.10       | เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำคลองกระโสมโคตดิน                                        |                  | ถ้ำ         | ตะกั่วทุ่ง  | พังงา        | 1                              | 0.9969                             | 0.9969                            | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 | ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ                           |

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                     | พื้นที่ดำเนินโครงการ          |            |                  |             | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                  |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|       |              |                                                                                                                                 | บ้าน/หมู่ที่                  | ตำบล       | อำเภอ            | จังหวัด     | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่าวม/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                            |
|       |              |                                                                                                                                 | รวมทั้งสิ้น                   |            |                  |             | 7                              | 133.1687                           | 25.3991                             | 107.7696             | 0.0000                           | 0.0000               | 19%                      | 68%                       | 0                              | 7                                 |                            |
| 1     | สทพ.11       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเล็งป่อ (แก้มลิง) ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                                      | บ้านยาง,โนนเต็ง,ท่าลาด 8.10.7 | คู่มือใหญ่ | ม่วงสามสิบ       | อุบลราชธานี | 1                              | 49.3197                            | 11.2273                             | 38.0925              | 0.0000                           | 0.0000               | 23%                      | 59%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 2     | สทพ.11       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดน้ำจัน พร้อมก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ข้าว                                             | ม่วงอ่อน8                     | คูทุ่ง     | เมืองยโสธร       | ยโสธร       | 1                              | 17.9050                            | 2.2667                              | 15.6383              | 0.0000                           | 0.0000               | 13%                      | 67%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 3     | สทพ.11       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดนาแวง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่                                     | หัวตะพาน1                     | หัวตะพาน   | หัวตะพาน         | อำนาจเจริญ  | 1                              | 25.7039                            | 8.5044                              | 17.1996              | 0.0000                           | 0.0000               | 33%                      | 82%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 4     | สทพ.11       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระหนองขี้ (แก้มลิง) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                                              | หนองขี้7                      | โนนเปือย   | กุดชุม           | ยโสธร       | 1                              | 6.8289                             | 0.0000                              | 6.8289               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 99%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 5     | สทพ.11       | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดชี้นุ่น พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์                                                        | กุดกง1                        | กุดกง      | คำเขื่อนแก้ว     | ยโสธร       | 1                              | 15.9621                            | 0.0000                              | 15.9621              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 55%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 6     | สทพ.11       | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่                                                                      | หนองคัน11                     | จานลาน     | พนา              | อำนาจเจริญ  | 1                              | 16.9490                            | 3.4007                              | 13.5483              | 0.0000                           | 0.0000               | 20%                      | 80%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 7     | สทพ.11       | ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 11 เลขที่ 39 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง | 39                            | ในเมือง    | เมืองอุบลราชธานี | อุบลราชธานี | 1                              | 0.4999                             | 0.0000                              | 0.4999               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 35%                       | 0                              | 1                                 |                            |

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                            | พื้นที่ดำเนินโครงการ |         |         |               | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                   |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|       |          |                                                                                                                        | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล    | อำเภอ   | จังหวัด       | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่างาน/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                            |
|       |          |                                                                                                                        | รวมทั้งสิ้น          |         |         |               | 2                              | 19.6647                            | 4.2753                              | 15.3854              | 0.0040                            | 0.0000               | 22%                      | 23%                       | 0                              | 2                                 |                            |
| 1     | กพน.1    | บำรุงรักษาแหล่งน้ำ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ<br>แขวงพะเยาโท เขตพะเยาโท กรุงเทพมหานคร 40 แห่ง  |                      | พะเยาโท | พะเยาโท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 6.6647                             | 4.2753                              | 2.3894               | 0.0000                            | 0.0000               | 64%                      | 45%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 2     | กพน.1    | เครื่องกำหนดตำแหน่งพิกัดดาวเทียม GNSS พร้อมอุปกรณ์<br>กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาโท เขตพะเยาโท กรุงเทพมหานคร จำนวน 13 ชุด |                      |         |         |               | 1                              | 13.0000                            | 0.0000                              | 12.9960              | 0.0040                            | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา  |

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                            | พื้นที่ดำเนินโครงการ |                 |                  |               | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                  |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                                                                               |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล            | อำเภอ            | จังหวัด       | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่าวม/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                                                                                                          |
|       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                        | รวมทั้งสิ้น          |                 |                  |               | 16                             | 735.2755                           | 242.2742                            | 481.8326             | 0.0000                           | 0.0000               | 33%                      | 32%                       | 3                              | 13                                |                                                                                                          |
| 1     | กพน.2        | ค่าควบคุมงาน ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 391 แห่ง                                                                                                                                                              |                      | พญาไท           | พญาไท            | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 5.9081                             | 1.6505                              | 4.2576               | 0.0000                           | 0.0000               | 28%                      | 30%                       | 0                              | 1                                 |                                                                                                          |
| 2     | กพน.2        | ค่าสำรวจออกแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 440 แห่ง                                                                                                                                                            |                      | พญาไท           | พญาไท            | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 47.4084                            | 7.5763                              | 39.8321              | 0.0000                           | 0.0000               | 16%                      | 67%                       | 0                              | 1                                 |                                                                                                          |
| 3     | กพน.2        | ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สัรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมโครงสร้างแหล่งน้ำ 3 ตำบล ตำบลวังกะทะ ตำบลโป่งตาลอง ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร |                      | พญาไท           | พญาไท            | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 9.3665                             | 0.0000                              | 9.3665               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 37%                       | 0                              | 1                                 |                                                                                                          |
| 4     | กพน.2        | ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สัรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลสว่าง อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร                                              |                      | พญาไท           | พญาไท            | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 12.4540                            | 5.7480                              | 6.7060               | 0.0000                           | 0.0000               | 46%                      | 35%                       | 0                              | 1                                 |                                                                                                          |
| 5     | กพน.2        | ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สัรวจออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนล่าง จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร                                |                      | พญาไท           | พญาไท            | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 21.2355                            | 0.0000                              | 21.2355              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 35%                       | 0                              | 1                                 |                                                                                                          |
| 6     | กพน.2        | รบบรทุก ขนาด 15 คัน 12 ล้อ พร้อมติดเครน 30 คัน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 11 คัน                                                                                                                                                                  |                      | พญาไท           | พญาไท            | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 98.8020                            | 0.0000                              | 98.8020              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 |                                                                                                          |
| 7     | กพน.2        | รถชุดดินเขาบ ขนาด 200 แรงม้า กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 22 คัน                                                                                                                                                                                    |                      | พญาไท           | พญาไท            | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 134.4275                           | 0.0000                              | 134.4275             | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 |                                                                                                          |
| 8     | กพน.2        | อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองแขง                                                                                                                                                                                                                                                  | หนองหัววัว           | โคกสี           | เมือง<br>ขอนแก่น | ขอนแก่น       | 1                              | 28.9534                            | 0.0000                              | 28.9534              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 | อนุมัติแบบแปลนแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำแบบขััยสัญญา เพื่อดำเนินการเบิกเงิน คาดว่าแล้วเสร็จเดือนกราคม 2568    |
| 9     | กพน.2        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำเข็ก                                                                                                                                                                                                                                        | โคกกว้าง             | บึงลำ           | บึงกาฬ           |               | 1                              | 22.3958                            | 0.0000                              | 22.3958              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างยกเลิกสัญญา และคัดเลือกผู้รับจ้างรายใหม่                                                      |
| 10    | กพน.2        | อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำน้ำอิง (หนองเล็งทราย-บ้านพะเยา)                                                                                                                                                                                                                | แม่ใจ                | เมืองพะเยา      | พะเยา            |               | 1                              | 15.4363                            | 0.0000                              | 15.4363              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 | อยู่ระหว่างประสานงานกับคู่สัญญาในการจ่ายเงินตามงบที่ได้รับจัดสรร และอยู่ระหว่างคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง |
| 11    | กพน.2        | อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหนองขอ (หนองแอ) สนับสนุนแผนการพัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)                                                                                                                                                                                           | ท่าแร่               | เมือง<br>สกลนคร | สกลนคร           |               | 1                              | 75.7000                            | 0.0000                              | 75.7000              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 |                                                                                                          |
| 12    | กพน.2        | อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยหนองเขนนาง                                                                                                                                                                                                                                           | วังศาล<br>กบินทร์    | กบินทร์บุรี     | ปราจีนบุรี       |               | 1                              | 24.7200                            | 0.0000                              | 24.7200              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 |                                                                                                          |
| 13    | กพน.2        | ชุดสูบน้ำระบบไฮดรอลิกส์ระยะไกลแบบปรับอัตราการไหลตามช่วงกำลังงานที่เปลี่ยนไป กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 ชุด                                                                                                                               |                      |                 |                  | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 180.0000                           | 180.0000                            | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                                                          |

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ                                                                                                       | พื้นที่ดำเนินโครงการ |       |       |               | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                   |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|       |              |                                                                                                                   | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล  | อำเภอ | จังหวัด       | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่างาน/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                            |
| 14    | กพน.2        | สายยางสูบล่งน้ำ ขนาด 16 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 180 ชุด                        |                      |       |       | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 44.8290                            | 44.8290                             | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 15    | กพน.2        | สายยางสูบล่งน้ำ ขนาด 12 นิ้ว กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 50 ชุด                               |                      |       |       |               | 1                              | 13.1396                            | 1.9709                              |                      | 0.0000                            | 0.0000               | 15%                      | 0%                        | 0                              | 1                                 |                            |
| 16    | กพน.2        | ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองพัฒนาแหล่งน้ำ 2 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.4994                             | 0.4994                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                  | พื้นที่ดำเนินโครงการ |       |       |               | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                  |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                              | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล  | อำเภอ | จังหวัด       | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่าวม/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                            |
|       |          |                                                                                                                                                              | รวมทั้งสิ้น          |       |       |               | 4                              | 5.6973                             | 3.0772                              | 2.6201               | 0.0000                           | 0.0000               | 54%                      | 90%                       | 3                              | 1                                 |                            |
| 1     | กจน.     | ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดทำ<br>แผนบริหารจัดการน้ำสำหรับการขอรับใบอนุญาตใช้น้ำ ตาม<br>พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 4.9491                             | 2.3290                              | 2.6201               | 0.0000                           | 0.0000               | 47%                      | 60%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 2     | กจน.     | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ<br>ประเมิน<br>คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน                                                          |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.0527                             | 0.0527                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 3     | กจน.     | ค่าใช้จ่ายในการตรวจกำกับ และส่งเสริมการอนุญาตและควบคุมการใช้น้ำ<br>ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 หมวด 4 การจัดสรรน้ำและ<br>การใช้น้ำ                 |                      |       |       |               | 1                              | 0.1960                             | 0.1960                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 4     | กจน.     | ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองการจัดสรรน้ำ<br>กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ                                            |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.4995                             | 0.4995                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                    | พื้นที่ดำเนินโครงการ |       |               |         | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                        |                                     |                      |                             |                      |                          |                           |                                |                                                                                                                                                                                              | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------|---------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล  | อำเภอ         | จังหวัด | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอทั้งเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่าง/คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ)                                                                                                                                                            |                            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                | รวมทั้งสิ้น          |       |               |         | 14                             | 307.8781                               | 76.6670                             | 231.2112             | 0.0000                      | 0.0000               | 25%                      | 43%                       | 2                              | 12                                                                                                                                                                                           |                            |
| 1     | กวล.     | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ข้อมูลฝน)สู่แพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ กรมทรัพยากรน้ำแขวงพงาโย เขตพงาโย กรุงเทพมหานคร                                   | พงาโย                | พงาโย | กรุงเทพมหานคร | 1       | 5.3992                         | 1.9850                                 | 3.4142                              | 0.0000               | 0.0000                      | 37%                  | 33%                      | 0                         | 1                              | - ผลการดำเนินงานโครงการสะสม ถึงกลางเดือน พ.ย. 67 คิดเป็น ร้อยละ 38.75<br>- รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน 1,985,000 บาท (ทส 0602.7/1941 ลงวันที่ 15 ต.ค. 67)  |                            |
| 2     | กวล.     | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติและระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพ                                                                                                            | พงาโย                | พงาโย | กรุงเทพมหานคร | 1       | 0.2703                         | 0.2703                                 | 0.0000                              | 0.0000               | 0.0000                      | 100%                 | 100%                     | 1                         | 0                              |                                                                                                                                                                                              |                            |
| 3     | กวล.     | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤติและภาวะปกตินอกเขตชลประทานหรือในพื้นที่เกษตรน้ำฝน                                                                                                     | พงาโย                | พงาโย | กรุงเทพมหานคร | 1       | 0.1846                         | 0.1846                                 | 0.0000                              | 0.0000               | 0.0000                      | 100%                 | 100%                     | 1                         | 0                              |                                                                                                                                                                                              |                            |
| 4     | กวล.     | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กพื้นที่ภาคใต้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพการเก็บกักและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำแขวงพงาโย เขตพงาโย กรุงเทพมหานคร         | พงาโย                | พงาโย | กรุงเทพมหานคร | 1       | 15.2150                        | 3.5800                                 | 11.6350                             | 0.0000               | 0.0000                      | 24%                  | 63%                      | 0                         | 1                              | - ผลการดำเนินงานโครงการสะสม ถึงเดือน ค.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 62.61<br>- รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 3,580,000 บาท (ทส 0602.2/1876 ลงวันที่ 1 ต.ค. 67)       |                            |
| 5     | กวล.     | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ และระบบส่งข้อมูลสัญญาณภาพในส่วนน้ำหลักและสาขา (โขง ชี มูล) กรมทรัพยากรน้ำแขวงพงาโย เขตพงาโย กรุงเทพมหานคร | พงาโย                | พงาโย | กรุงเทพมหานคร | 1       | 42.1430                        | 12.3950                                | 29.7480                             | 0.0000               | 0.0000                      | 29%                  | 24%                      | 0                         | 1                              | - ผลการดำเนินงานโครงการสะสม ถึงกลางเดือน พ.ย. 67 คิดเป็น ร้อยละ 29.35<br>- รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 12,395,000 บาท (ทส 0602.2/1979 ลงวันที่ 21 ต.ค. 67) |                            |
| 6     | กวล.     | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพงาโย เขตพงาโย กรุงเทพมหานคร                         | พงาโย                | พงาโย | กรุงเทพมหานคร | 1       | 18.5300                        | 5.4500                                 | 13.0800                             | 0.0000               | 0.0000                      | 29%                  | 23%                      | 0                         | 1                              | - ผลการดำเนินงานโครงการสะสม ถึงกลางเดือน พ.ย. 67 คิดเป็น ร้อยละ 30.25<br>- รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 5,450,000 บาท (ทส 0602.7/1961 ลงวันที่ 17 ต.ค. 67)  |                            |
| 7     | กวล.     | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฝักระวังและติดตามสถานการณ์น้ำ ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กรมทรัพยากรน้ำแขวงพงาโย เขตพงาโย กรุงเทพมหานคร                                    | พงาโย                | พงาโย | กรุงเทพมหานคร | 1       | 9.9195                         | 2.4799                                 | 7.4396                              | 0.0000               | 0.0000                      | 25%                  | 25%                      | 0                         | 1                              | - ผลการดำเนินงานโครงการสะสม ถึงกลางเดือน พ.ย. 67 คิดเป็น ร้อยละ 24.24<br>- รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 2,479,875 บาท (ทส 0602.7/1898 ลงวันที่ 7 ต.ค. 67)   |                            |
| 8     | กวล.     | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพงาโย เขตพงาโย กรุงเทพมหานคร                   | พงาโย                | พงาโย | กรุงเทพมหานคร | 1       | 36.0400                        | 10.6000                                | 25.4400                             | 0.0000               | 0.0000                      | 29%                  | 30%                      | 0                         | 1                              | - ผลการดำเนินงานโครงการสะสม ถึงกลางเดือน พ.ย. 67 คิดเป็น ร้อยละ 36.65<br>- รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 10,600,000 บาท (ทส 0602.7/1888 ลงวันที่ 4 ต.ค. 67)  |                            |
| 9     | กวล.     | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพงาโย เขตพงาโย กรุงเทพมหานคร                                                   | พงาโย                | พงาโย | กรุงเทพมหานคร | 1       | 30.8975                        | 9.0875                                 | 21.8100                             | 0.0000               | 0.0000                      | 29%                  | 33%                      | 0                         | 1                              | - ผลการดำเนินงานโครงการสะสม ถึงเดือน ค.ค. 67 คิดเป็น ร้อยละ 38.39<br>- รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 9,087,500 บาท (ทส 0602.2/1899 ลงวันที่ 7 ต.ค. 67)       |                            |
| 10    | กวล.     | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ หลักและสาขา (ยมและน่าน) กรมทรัพยากรน้ำแขวงพงาโย เขตพงาโย กรุงเทพมหานคร                                    | พงาโย                | พงาโย | กรุงเทพมหานคร | 1       | 25.6445                        | 7.5425                                 | 18.1020                             | 0.0000               | 0.0000                      | 29%                  | 26%                      | 0                         | 1                              | - ผลการดำเนินงานโครงการสะสม ถึงกลางเดือน พ.ย. 67 คิดเป็น ร้อยละ 30.01<br>- รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 7,542,500 บาท (ทส 0602.7/1897 ลงวันที่ 7 ต.ค. 67)   |                            |
| 11    | กวล.     | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพงาโย เขตพงาโย กรุงเทพมหานคร                                                         | พงาโย                | พงาโย | กรุงเทพมหานคร | 1       | 37.2130                        | 10.9450                                | 26.2680                             | 0.0000               | 0.0000                      | 29%                  | 29%                      | 0                         | 1                              | - ผลการดำเนินงานโครงการสะสม ถึงกลางเดือน พ.ย. 67 คิดเป็น ร้อยละ 35.18<br>- รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 จำนวน 10,945,000 บาท (ทส 0602.2/1930 ลงวันที่ 10 ต.ค. 67) |                            |
| 12    | กวล.     | ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบพื้นที่ลุ่มน้ำหนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพงาโย เขตพงาโย กรุงเทพมหานคร        | พงาโย                | พงาโย | กรุงเทพมหานคร | 1       | 24.9900                        | 0.0000                                 | 24.9900                             | 0.0000               | 0.0000                      | 0%                   | 35%                      | 0                         | 1                              | - ผลการดำเนินงานโครงการสะสม ถึงกลางเดือน พ.ย. 67 คิดเป็น ร้อยละ 38.33                                                                                                                        |                            |

| ลำดับ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                       | พื้นที่ดำเนินโครงการ |         |         |               | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                    |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                                                                                                                                                                        |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                   | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล    | อำเภอ   | จังหวัด       | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค้างงาน/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                                                                                                                                                                                                   |
| 13    | กวป.     | ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมสำรวจ ออกแบบ พื้นที่ชุ่มน้ำหนองอ่าง<br>จังหวัดเชียงราย เพื่อการอนุรักษ์ พื้นที่ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ<br>กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาโท เขตพะเยาโท กรุงเทพมหานคร |                      | พะเยาโท | พะเยาโท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 24.9900                            | 0.0000                              | 24.9900              | 0.0000                             | 0.0000               | 0%                       | 35%                       | 0                              | 1                                 | - ผลการดำเนินงานโครงการสะสม ถึงกลางเดือน พ.ย. 67 คิดเป็น ร้อย<br>ละ 38.16                                                                                                                         |
| 14    | กวป.     | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่<br>เกษตรน้ำฝน ระยะที่ 2 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาโท เขตพะเยาโท<br>กรุงเทพมหานคร                                                 |                      | พะเยาโท | พะเยาโท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 36.4415                            | 12.1472                             | 24.2944              | 0.0000                             | 0.0000               | 33%                      | 53%                       | 0                              | 1                                 | - ผลการดำเนินงานโครงการสะสม ถึงกลางเดือน พ.ย. 67 คิดเป็น ร้อย<br>ละ 52.50<br>- รายงานผลการตรวจรับพัสดุและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 จำนวน<br>12,147,175 บาท (๑๒,๑๔๗,๑๗๕ บาท) ปีที่ 15 พ.ย. 67) |

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                               | พื้นที่ดำเนินโครงการ |       |       |               | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                  |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค     |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|       |              |                                                                                                                                                           | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล  | อำเภอ | จังหวัด       | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่าวม/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                                |
|       |              |                                                                                                                                                           | รวมทั้งสิ้น          |       |       |               | 8                              | 103.7011                           | 1.2676                              | 102.4335             | 0.0000                           | 102.4335             | 1%                       | 85%                       | 6                              | 2                                 |                                |
| 1     | กวพ.         | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning)                                                                                      |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.8280                             | 0.8280                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                |
| 2     | กวพ.         | ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร                                         |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 30.9825                            | 0.0000                              | 30.9825              | 0.0000                           | 30.9825              | 0%                       | 50%                       | 0                              | 1                                 | กำหนดแล้วเสร็จ 8 มิถุนายน 2568 |
| 3     | กวพ.         | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุทก-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง (Mekong HYCOS)                                                                             |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.0045                             | 0.0045                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                |
| 4     | กวพ.         | ค่าใช้จ่ายในการตรวจวัดปริมาณน้ำ การเคลื่อนตัวของตะกอนและตะกอนท้องน้ำแม่น้ำโขงร่วมไทย - ลาว                                                                |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.2232                             | 0.2232                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                |
| 5     | กวพ.         | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครือข่ายสถานีและระบบเฝ้าระวังด้านอุทก-อุตุณิยมวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร                             |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.1107                             | 0.1107                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                |
| 6     | กวพ.         | ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำที่อนุรักษ์พัฒนา และฟื้นฟู โดยกรมทรัพยากรน้ำ                                                         |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.0139                             | 0.0139                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                |
| 7     | กวพ.         | ค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพน้ำลุ่มน้ำโขงใน ส่วนของประเทศไทย                                                                            |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.0874                             | 0.0874                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                |
| 8     | กวพ.         | ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 71.4510                            | 0.0000                              | 71.4510              | 0.0000                           | 71.4510              | 0%                       | 30%                       | 0                              | 1                                 | กำหนดแล้วเสร็จ 9 มิถุนายน 2568 |

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมิปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ                                                                                                              | พื้นที่ดำเนินโครงการ |       |       |               | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                  |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค                                                                                                                    |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |              |                                                                                                                          | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล  | อำเภอ | จังหวัด       | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่าวม/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                                                                                                                                               |
|       |              |                                                                                                                          | รวมทั้งสิ้น          |       |       |               | 8                              | 28.5204                            | 5.4316                              | 23.0690              | 0.0163                           | 0.0035               | 19%                      | 61%                       | 4                              | 4                                 |                                                                                                                                               |
| 1     | กอน.         | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ                                                       |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 1.0232                             | 1.0232                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                                                                                               |
| 2     | กอน.         | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก                                                                             |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 3.6050                             | 0.0000                              | 3.6050               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 | - คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายใน วันที่ 14 ธ.ค. 2567                                                                                               |
| 3     | กอน.         | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเป็นองค์กรผู้ใช้<br>น้ำ นอกพื้นที่ชลประทาน                    |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.4967                             | 0.4932                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0035               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 | - จัดทำหนังสือสงวนสิทธิ์ปรับ 19 พ.ย. 67 สัญญาสิ้นสุด 12 พ.ย. 2567<br>- ส่งหนังสือเบิกเงินค่าจ้าง เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2567                     |
| 4     | กอน.         | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงาน National Report ของประเทศไทย<br>ตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ                   |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 3.6960                             | 2.7720                              | 0.9240               | 0.0000                           | 0.0000               | 75%                      | 90%                       | 0                              | 1                                 | ประชุมตรวจรับงวดที่ 3 วันที่ 14 พ.ย. 2567 วงเงิน 0.9304 ล้านบาท                                                                               |
| 5     | กอน.         | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอนุรักษ์ พื้นที่ และการพัฒนาทรัพยากรน้ำ<br>สาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ                           |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.6608                             | 0.6445                              | 0.0000               | 0.0163                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                                                                                               |
| 6     | กอน.         | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน และขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการบริหาร<br>จัดการ ในพื้นที่ชุ่มน้ำ                               |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 1.5400                             | 0.0000                              | 1.5400               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 | - จัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 1.5100 ล้านบาท<br>- สัญญาจ้างเลขที่ ทส 0601/3/2568 ลงวันที่ 22 ต.ค.<br>2567 ระยะเวลาดำเนินการ 23 ต.ค. 67 - 20 เม.ย. 68 |
| 7     | กอน.         | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ ลำคลอง<br>แหล่งน้ำธรรมชาติ และพื้นที่ชุ่มน้ำ                          |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 17.0000                            | 0.0000                              | 17.0000              | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 | กำหนดประชุม ตรวจรับงานงวดที่ 2 วันที่ 29 พ.ย. 2567                                                                                            |
| 8     | กอน.         | ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference กองอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ<br>กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.4987                             | 0.4987                              | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                                                                                                                                               |

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | หน่วยงาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                                           | พื้นที่ดำเนินโครงการ |       |       |               | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                   |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                                       | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล  | อำเภอ | จังหวัด       | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่างาน/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                            |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                       | รวมทั้งสิ้น          |       |       |               | 14                             | 25.1918                            | 15.0768                             | 10.1150              | 0.0000                            | 0.0000               | 60%                      | 98%                       | 12                             | 2                                 |                            |
| 1     | ศทส.     | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร                                                                                               |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 2.4771                             | 2.4771                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 2     | ศทส.     | ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมทรัพยากรน้ำเพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร                                 |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 14.1950                            | 5.0100                              | 9.1850               | 0.0000                            | 0.0000               | 35%                      | 65%                       | 0                              | 1                                 |                            |
| 3     | ศทส.     | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 33 เครื่อง                                                                                  |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.6593                             | 0.6593                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 4     | ศทส.     | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 51 เครื่อง                                                                         |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 1.2235                             | 1.2235                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 5     | ศทส.     | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 33 เครื่อง                                                                         |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 1.0558                             | 1.0558                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 6     | ศทส.     | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง                                                                                                             |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.0800                             | 0.0800                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 7     | ศทส.     | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3 ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาทื) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 14 เครื่อง                                                                                  |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.2099                             | 0.2099                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 8     | ศทส.     | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาทื) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง                                                                                       |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.5400                             | 0.5400                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 9     | ศทส.     | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A3 ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง                                                                                       |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.1590                             | 0.1590                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 10    | ศทส.     | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 27 เครื่อง                                                                           |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.2013                             | 0.2013                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 11    | ศทส.     | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศกลาง (DWR GIS System) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร                                                                                                  |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.9300                             | 0.0000                              | 0.9300               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 100%                      | 0                              | 1                                 |                            |
| 12    | ศทส.     | ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา Mobile application (DWR4THAI) กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร                                                                                                               |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 1.0203                             | 1.0203                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 13    | ศทส.     | ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 121 ชุด |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.5064                             | 0.5064                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ                                                                                                             | พื้นที่ดำเนินโครงการ |          |          |               | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                   |                      |                          |                           |                                |                                   |                            |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|       |              |                                                                                                                         | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล     | อำเภอ    | จังหวัด       | เงินกับ67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่างาน/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
| 14    | ศทส.         | ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย<br>กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาไทยเขตพะเยาไทย กรุงเทพมหานคร 121 ชุด |                      | พะเยาไทย | พะเยาไทย | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 1.9342                             | 1.9342                              | 0.0000               | 0.0000                            | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือในปี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ | พื้นที่ดำเนินโครงการ |       |       |               | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                   |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-------|--------------|-------------|----------------------|-------|-------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|       |              |             | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล  | อำเภอ | จังหวัด       | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่างาน/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                            |
|       |              |             | รวมทั้งสิ้น          |       |       |               | 1                              | 5.3577                             | 4.8630                              | 0.4947               | 0.0000                            | 0.0000               | 91%                      | #DIV/0!                   | 0                              | 1                                 |                            |
| 1     | ทน.          | งบดำเนินงาน |                      | พญาไท | พญาไท | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 5.3577                             | 4.8630                              | 0.4947               | 0.0000                            | 0.0000               | 91%                      | 0%                        | 0                              | 1                                 |                            |

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ขอเงินไว้เบิกเหลือมี  
กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ                                                                                                                                                                                                                                       | พื้นที่ดำเนินโครงการ |           |                     |               | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                   |                      |                                  |                      |                          |                           |                                |                                   | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|       |              |                                                                                                                                                                                                                                                   | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล      | อำเภอ               | จังหวัด       | เงินกัน67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปี<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่าวม/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) |                            |
|       |              |                                                                                                                                                                                                                                                   | รวมทั้งสิ้น          |           |                     |               | 15                             | 3.6842                             | 0.6082                            | 3.0760               | 0.0000                           | 0.0000               | 17%                      | 100%                      | 9                              | 6                                 |                            |
| 1     | สลก.         | ก่อสร้างโรงพักขยะ กรมทรัพยากรน้ำ                                                                                                                                                                                                                  |                      | พญาไท     | พญาไท               | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.2996                             | 0.0000                            | 0.2996               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 |                            |
| 2     | สลก.         | เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านวังเขมบนับสนุนพื้นที่รอบแนวเขตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี | 9                    | ท่าเสา    | ไทรโยค              | กาญจนบุรี     | 1                              | 0.0201                             | 0.0201                            | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 3     | สลก.         | เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำข้างป่า โนนที่อุทยานแห่งชาติแม่เงาจำนวนที่ 15 (เขาคะเมะน้อย) บ้านผาน้ำหยด หมู่ที่ 14 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี                                     | ผาน้ำหยด14           | เขากระปุก | ท่ายาง              | เพชรบุรี      | 1                              | 0.0213                             | 0.0213                            | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 4     | สลก.         | เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยแม่ประจัน หมู่ที่ 6 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี                                                                                                            | 6                    | ยางหัก    | ปากท่อ              | ราชบุรี       | 1                              | 0.0227                             | 0.0227                            | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 5     | สลก.         | เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ตำบลชะแล อำเภอดงหลวง จังหวัดกาญจนบุรี                                                    |                      | ชะแล      | ดงหลวง              | กาญจนบุรี     | 1                              | 0.0205                             | 0.0205                            | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 6     | สลก.         | เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ยังบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 2,3 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี                                                                  | 2,3                  | บ้านโพธิ์ | เมือง<br>สุพรรณบุรี | สุพรรณบุรี    | 1                              | 0.0870                             | 0.0870                            | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 7     | สลก.         | เงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) กาญจนบุรี ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี                                            |                      | สิงห์     | ไทรโยค              | กาญจนบุรี     | 1                              | 0.0104                             | 0.0104                            | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 8     | สลก.         | ชุดรับส่งสัญญาณไร้สาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                                                                                                       |                      | พญาไท     | พญาไท               | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.0401                             | 0.0401                            | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 9     | สลก.         | ชุดโมโครโฟนไร้สาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด                                                                                                                                                                           |                      | พญาไท     | พญาไท               | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.0096                             | 0.0096                            | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 10    | สลก.         | ปรับปรุงระบบห้องประชุม VDO Conference สำนักงานเลขาธิการกรม กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 รายการ                                                                                                                               |                      | พญาไท     | พญาไท               | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.4662                             | 0.0000                            | 0.4662               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 |                            |
| 11    | สลก.         | ปรับปรุงห้องทำงานส่วนอาคารสถานที่และยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง                                                                                                                                               |                      | พญาไท     | พญาไท               | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.4975                             | 0.0000                            | 0.4975               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 |                            |
| 12    | สลก.         | เก้าอี้สำนักงาน แบบมีล้อเลื่อน สำนักงานเลขาธิการกรม กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 88 ตัว                                                                                                                                        |                      | พญาไท     | พญาไท               | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.3766                             | 0.3766                            | 0.0000               | 0.0000                           | 0.0000               | 100%                     | 100%                      | 1                              | 0                                 |                            |
| 13    | สลก.         | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 BTU กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง                                                                                                                       |                      | พญาไท     | พญาไท               | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.2275                             | 0.0000                            | 0.2275               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 |                            |
| 14    | สลก.         | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 56,000 BTU กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 24 เครื่อง                                                                                                                      |                      | พญาไท     | พญาไท               | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 1.3440                             | 0.0000                            | 1.3440               | 0.0000                           | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 |                            |

| ลำดับ | หน่วย<br>งาน | ชื่อโครงการ                                                                                                         | พื้นที่ดำเนินโครงการ |          |          |               | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567           |                                    |                                     |                      |                                   |                      |                          |                           |                                |                                   |                            |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|       |              |                                                                                                                     | บ้าน/หมู่ที่         | ตำบล     | อำเภอ    | จังหวัด       | เงินกับ67<br>จำนวน<br>(รายการ) | งบประมาณที่<br>ขอเงิน<br>(ล้านบาท) | เบิกจ่ายในปีงบ<br>2568<br>(ล้านบาท) | คงเหลือ<br>(ล้านบาท) | ลดค่างาน/<br>คืนเงิน<br>(ล้านบาท) | ค่าปรับ<br>(ล้านบาท) | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>(%) | ผลการ<br>ดำเนินงาน<br>(%) | แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | ไม่แล้วเสร็จ<br>จำนวน<br>(รายการ) | หมายเหตุ/<br>ปัญหา อุปสรรค |
| 15    | สสจ.         | ปรับปรุงห้องทำงานผู้อำนวยการ ส่วนช่วยอำนวยความสะดวก<br>กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพะเยาไทย เขตพะเยาไทย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง |                      | พะเยาไทย | พะเยาไทย | กรุงเทพมหานคร | 1                              | 0.2412                             | 0.0000                              | 0.2412               | 0.0000                            | 0.0000               | 0%                       | 0%                        | 0                              | 1                                 |                            |