

กรมทรัพยากรน้ำ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

รายงานผลการเบิกจ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปี งบประมาณ 2569)								ดำเนินงานแล้วเสร็จ
	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (1)		ลงนามในสัญญา/งานทำเอง (2)		ผลการเบิกจ่าย (3)			คงเหลือเบิกจ่าย (4) = (2) - (3)	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	จำนวน
รวมทั้งสิ้น	164	5,048.8638	164	5,047.1905	119	1,132.2290	22.43%	3,914.9615	7
กพท.1	6	592.9304	6	592.8100	6	117.3798	19.80%	475.4302	-
กพท.2	2	260.0376	2	259.9665	1	35.2306	13.55%	224.7359	-
สทท.1	16	886.3380	16	886.3380	12	237.8553	26.84%	648.4826	-
สทท.2	10	231.3813	10	231.3813	9	91.9344	39.73%	139.4469	2
สทท.3	11	233.2416	11	232.8626	9	47.8731	20.56%	184.9895	2
สทท.4	10	288.4623	10	288.4623	7	63.0632	21.86%	225.3991	1
สทท.5	16	372.6016	16	372.6016	15	121.4265	32.59%	251.1751	-
สทท.6	5	237.4149	5	237.4149	2	21.5613	9.08%	215.8535	-
สทท.7	16	657.8619	16	657.2922	4	107.4733	16.35%	549.8189	-
สทท.8	25	324.1056	25	324.1056	22	89.2419	27.53%	234.8637	1
สทท.9	23	198.5115	23	198.3600	12	20.2448	10.21%	178.1152	1
สทท.10	11	150.9703	11	150.7719	8	24.8364	16.47%	125.9355	-
สทท.11	13	615.0068	13	614.8235	12	154.1083	25.07%	460.7152	-

รายงานความก้าวหน้าและผลการเบิกจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ

กรมทรัพยากรน้ำ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	หน่วยงาน	รายการ	ที่ตั้งโครงการ					วงเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีสุทธิหลัง ลงนามในสัญญา		แผน-ผล การเบิกจ่ายเงินกันไว้เมื่อเมื่อปี	
			หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	รวมทั้งสิ้น	
										งบประมาณ	ร้อยละ เบิกจ่าย
		รวมทั้งสิ้น						164	5,047.1905	1,132.23	22.43%
1	กพน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์บ้านหนองสองห้อง			ป่าแะ	ป่าแะ	เชียงราย	1	120.5000	15.8486	13.15%
2	กพน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์แหล่งน้ำหนองไฮ	6	โพนโห้	พนอม	ท่าอุเทน	นครพนม	1	72.1480	9.9813	13.83%
3	กพน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฝายน้ำล้นลำสนธิ			หนองยาย โตะ	ชัยบาดาล	ลพบุรี	1	74.9770	7.4809	9.98%
4	กพน.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฝายน้ำล้นห้วย แดง			เหล่าไธงาม	ภูนิรายณ์	กาฬสินธุ์	1	118.7300	26.0747	21.96%
5	กพน.1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ ตะแบก			โป่งแดง	เมืองตาก	ตาก	1	130.7200	52.9745	40.53%
6	กพน.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองตาเจ็ย			ป่ามะคาบ	เมืองพิชิต	พิชิต	1	75.7350	5.0198	6.63%
7	กพน.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำบ้านม่วงใต้	8	ม่วงใต้	มะเฟือง	พทุโรสง	บุรีรัมย์	1	49.9665	35.2306	70.51%
8	กพน.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยลอง สนับสนุนแผนการ พัฒนาหนองหาร (พื้นที่ต้นน้ำ)			นาแก้ว	โพนนาแก้ว	สกลนคร	1	210.0000	0.0000	0.00%
9	สท.1	ก่อสร้างทำนบกั้นหรือระบบกระจายน้ำ ลำห้วยแม่อ่อน	2	สบแม่ท่า	เสริมชัย	เสริมงาม	ลำปาง	1	48.9400	0.0000	0.00%
10	สท.1	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองปินโต พร้อม ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	11	คลองปินโต	คลองน้ำ ไหล	คลองลาน	กำแพงเพชร	1	29.7092	0.0000	0.00%
11	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำจากลำน้ำแม่คำ	5	ท่าโป่ง	เสริมชัย	เสริมงาม	ลำปาง	1	49.1310	0.0000	0.00%
12	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ จากแหล่งน้ำบึงทับแตรง จุดที่	4,8	บึงสว่าง อารมณ์ทุ่ง	บึงทับแตรง	ลานกระบือ	กำแพงเพชร	1	32.2660	0.0000	0.00%
13	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์			ดงสุวรรณ	ดอกคำใต้	พะเยา	1	35.6813	5.9501	14.17%
14	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ สนับสนุนศูนย์พัฒนา	11	หนองบอน	นาทราย	ลี่	ลำพูน	1	15.9250	7.4930	47.05%
15	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ 3,4,9	3	หัวทุ่ง	แม่สัน	ห้างฉัตร	ลำปาง	1	48.6200	32.1029	66.03%
16	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ชุมชนเหมืองแม่ทาน สนับสนุน			สันดอน แก้ว	แม่ทะ	ลำปาง	1	77.3000	15.0168	19.43%
17	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ทุ่งฝาย ระยะ 2	1	ท่าส้มป้อย	ทุ่งฝาย	เมืองลำปาง	ลำปาง	1	41.9820	27.7898	66.19%
18	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์สนับสนุนน้ำต้นทุนระบบ	6	นิคมเขต 15	บุญนา พัฒนา	เมืองลำปาง	ลำปาง	1	92.8099	28.3496	30.55%
19	สท.1	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำม่อนหินเหล็กไฟ	3	ม่อนหิน เหล็กไฟ	มหาวัน	แม่สอด	ตาก	1	29.9300	16.8160	56.18%
20	สท.1	ก่อสร้างระบบส่งน้ำจากฝายน้ำล้นทุ่งหัว ข้าว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน			ไหลหิน	เกาะคา	ลำปาง	1	63.2900	9.4935	15.00%
21	สท.1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจาย น้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง	4	นาทราย	นาทราย	ลี่	ลำพูน	1	18.3466	14.6630	79.92%
22	สท.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองหลวง พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์			เวียงชัย	เวียงชัย	เชียงราย	1	205.1309	60.2163	29.36%
23	สท.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านทุ่งยาว พร้อม ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	7	ทุ่งยาว	ศรีบัวบาน	เมืองลำพูน	ลำพูน	1	44.9500	6.7425	15.00%
24	สท.1	อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศน้ำตกห้วยแก้ว			สุเทพ	เมืองเชียงใหม่	เชียงใหม่	1	52.3260	13.2218	21.48%
25	สท.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ สนับสนุน เกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ช่วง 2			วังม่วง	วังม่วง	สระบุรี	1	4.9400	4.9400	100.00%
26	สท.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์คลองสามขา	3,5		สามโก้	สามโก้	อ่างทอง	1	29.5850	8.3366	28.18%
27	สท.2	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์หนองขุนหมา			เกาะเทโพ	เมืองอุทัยธานี	อุทัยธานี	1	9.7150	5.8811	60.54%
28	สท.2	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่าย น้ำจากอ่างเก็บน้ำวังมะกักเชื่อมต่อน้ำที่			เขาแหลม	ชัยบาดาล	ลพบุรี	1	24.8000	23.5901	95.12%
29	สท.2	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำใน พื้นที่ คทช.พร้อมระบบกระจายน้ำด้วย			หนองปลา ไหล	เมืองสระบุรี	สระบุรี	1	2.9200	2.9200	100.00%
30	สท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงสำภา พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์			คิ่งสำภา	มโนรมย์	ชัยนาท	1	81.1600	0.0000	0.00%

ลำดับที่	หน่วยงาน	รายการ	ที่ตั้งโครงการ					วงเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีสุดท้าย ลงนามในสัญญา		แผน-ผล การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี		
			หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	รวมทั้งสิ้น		
										งบประมาณ	ร้อยละ เบิกจ่าย	
31	สท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูสระเขาระแหง พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	9		หนองไผ่	หนองขาหย่าง	อุทัยธานี	1	20.3798			
										10.8924	53.45%	
32	สท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองเต่าจับ พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์			วังบ่อ	หนองบัว	นครสวรรค์	1	9.4300			
										6.0059	63.69%	
33	สท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแก้มลิงบุดนวน พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1	บุดนวน	น้ำร้อน	เมือง เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	1	24.1000			
										13.0019	53.95%	
34	สท.2	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเขาระแหง พร้อม ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์			หนอง นางนวล	หนองฉาง	อุทัยธานี	1	24.3515			
										16.3664	67.21%	
35	สท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์หนองเชียงเพ็ง	12	เหล่านา งาม	นาอุดม	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	1	3.9147			
										2.5346	64.75%	
36	สท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านดงอินน้ำ	11	ดงอินน้ำ	พระซอง	นาแก	นครพนม	1	14.9200			
										4.6209	30.97%	
37	สท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการส่งเสริม	3	นาโคกกุ้ง	กกชุม	ดงหลวง	มุกดาหาร	1	14.9800			
										4.3939	29.33%	
38	สท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ หนองหญ้านาง	2	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	โพธิ์ตาก	หนองคาย	1	3.7369			
										3.7369	100.00%	
39	สท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ หนองไปรงหินเหล็กไฟ	5	ทองอินทร์	เสอเพลอ	กุมภวาปี	อุดรธานี	1	3.9900			
										3.9826	99.81%	
40	สท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์หนองทามไฮ	5	ทามไฮ	ดงชน	เมืองสกลนคร	สกลนคร	1	19.9200			
										12.0635	60.56%	
41	สท.3	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์หนองเค็ม	2	โพหนอง	โพธิ์โพศาล	กุสุมาลย์	สกลนคร	1	12.9860			
										0.0000	0.00%	
42	สท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแขง พร้อม ระบบกระจายน้ำ	10	ใหม่ศรี สุพรรณ	ดงโขบ	โคกศรีสุพรรณ	สกลนคร	1	29.6700			
										3.0094	10.14%	
43	สท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแสง พร้อม ระบบกระจายน้ำ (ช่วง 2)	3	นาเพียง	ท่าบ่อ สงคราม	ศรีสงคราม	นครพนม	1	49.4900			
										7.4235	15.00%	
44	สท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโคก พร้อม ระบบกระจายน้ำ	5,9	เหล่าพัฒนา	เหล่าพัฒนา	นาหว้า	นครพนม	1	49.6850			
										6.1078	12.29%	
45	สท.3	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยยาง พร้อม ระบบกระจายน้ำ	4,9	จิว	โนนยาง	หนองสูง	มุกดาหาร	1	29.5700			
										0.0000	0.00%	
46	สท.4	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นสัง กะพร้อมระบบกระจายน้ำ	7	เก่าเคื่อ	ทุ่งคลอง	คำม่วง	กาฬสินธุ์	1	5.3150			
										5.3150	100.00%	
47	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูเครือข่ายน้ำตำบลดงเค็ง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน			ดงเค็ง	หนองสองห้อง	ขอนแก่น	1	47.7950			
										10.8164	22.63%	
48	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำชุมชนบ่อแก้ว พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน			ทุ่งพระ	คอนสาร	ชัยภูมิ	1	5.3210			
										0.0000	0.00%	
49	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงมะอี่ พร้อมระบบ กระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	5,9	มะอี่ , โนน แก้ว	สระนกแก้ว	โพหนอง	ร้อยเอ็ด	1	38.0092			
										9.8234	25.84%	
50	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงห้วยน้ำไหลพร้อม ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	5	สะอาด	กุดธาตุ	หนองนาคำ	ขอนแก่น	1	41.4913			
										20.1811	48.64%	
51	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงโพหนอง (แหลม พยอม) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วย			สระนกแก้ว	โพหนอง	ร้อยเอ็ด	1	42.5870			
										0.0000	0.00%	
52	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านทิกแล้ง พร้อม ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	6	ทิกแล้ง	หนองโพ งาม	เกษตรสมบูรณ์	ชัยภูมิ	1	4.5761			
										0.0000	0.00%	
53	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองน้ำขุ่นพร้อม ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	9	โนนแต่	หนองขาม	คอนสวรรค์	ชัยภูมิ	1	47.6950			
										7.1543	15.00%	
54	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองบ่อใหญ่พร้อม ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	3,8	บ่อใหญ่	คูคำ	ข้าสูง	ขอนแก่น	1	24.8627			
										5.1516	20.72%	
55	สท.4	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองใหญ่ พร้อม ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1	หนองใหญ่	หนองใหญ่	หนองกุงศรี	กาฬสินธุ์	1	30.8100			
										4.6215	15.00%	
56	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์บึงแท่น	7	ลำพะเนียง	ลำพะเนียง	โนนแดง	นครราชสีมา	1	16.7970			
										2.5196	15.00%	
57	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์บ้านหนองแสง	3		โคกกลาง	ประทาย	นครราชสีมา	1	8.3853			
										5.5241	56.00%	
58	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์บ้านหัวหนอง	4		หนองพลวง	ประทาย	นครราชสีมา	1	9.8650			
										6.2136	62.99%	
59	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์บ้านโพธิ์ศาลี	10	โพธิ์ศาลี	บัลลังก์	โนนไทย	นครราชสีมา	1	34.9500			
										13.4973	38.62%	
60	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์สนับสนุนการฝึกวิชาชีพ			โคกมะตูม	ขอมภา	ขำนิ	บุรีรัมย์	1	24.9726		
										6.5787	26.34%	
61	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์หนองกระพุ่ม	6	จันตุม	ใหม่	โนนสูง	นครราชสีมา	1	14.9369			
										0.0000	0.00%	
62	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์หนองดินแดง	6	ดอนมัน	โคกกลาง	ประทาย	นครราชสีมา	1	17.4810			
										4.2604	24.37%	
63	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์หนองตะคลอง	10,11	นิคมพัฒนา นิคม	รังกาใหญ่	พิมาย	นครราชสีมา	1	19.6000			
										5.3421	27.26%	
64	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์หนองปรีอ	3	ชีเหล็ก	ทุ่งสว่าง	ประทาย	นครราชสีมา	1	14.9660			
										2.0046	13.39%	
65	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ห้วยคล้า	10	หนองเข็ง น้อย	กฤษณา	ขุขันธ์	ศรีสะเกษ	1	48.9390			
										7.3409	15.00%	

ลำดับที่	หน่วยงาน	รายการ	ที่ตั้งโครงการ					วงเงินกู้ไว้เบิกเหลือเมื่อสิ้นสุดปีหลัง ลงนามในสัญญา		แผน-ผล การเบิกจ่ายเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี	
			หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	รวมทั้งสิ้น	
										งบประมาณ	ร้อยละ เบิกจ่าย
66	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ห้วยสำราญ	8	หนองม่วง	หนองครก	เมืองศรีสะเกษ	ศรีสะเกษ	1	49.8789	7.4818	15.00%
67	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์อ่างตอนยาวน้อย	5	หนองงู เหล็ก	วังหิน	โนนแดง	นครราชสีมา	1	15.4499	4.4162	28.58%
68	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำห้วยยาง	5	ร่องหมาก	กัณฑ์	เมืองบุรีรัมย์	บุรีรัมย์	1	16.8000	8.9185	53.09%
69	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์อ่างเก็บน้ำโคกตาดี	15		ตลาดไทร	ชุมพวง	นครราชสีมา	1	34.9500	20.2139	57.84%
70	สท.5	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์โจดกระทิง	1	โจดกระทิง	คลองเมือง	จักราช	นครราชสีมา	1	14.6810	3.0868	21.03%
71	สท.5	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองซึ้งเนื้อพร้อม ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1	หนองบัว	บึงลำโรง	แก้งสนามนาง	นครราชสีมา	1	29.9490	24.0280	80.23%
72	สท.6	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบ้าน หนองปรือ พร้อมการกระจายน้ำ เพื่อการ	5		ท่ากุ่ม	เมืองตราด	ตราด	1	19.4800	0.0000	0.00%
73	สท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูพร้อมระบบกระจายน้ำ หนองจรเวจ - หนองลูกควาย	11		โนนหอม	เมือง ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	1	31.7900	0.0000	0.00%
74	สท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย น้ำ สนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์			บ่อทอง	บ่อทอง	ชลบุรี	1	96.1190	0.0000	0.00%
75	สท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระทุ่งใหญ่ พร้อม ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	11,12		ทุ่งเบญจา	ท่าใหม่	จันทบุรี	1	48.0759	11.8418	24.63%
76	สท.6	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองคาง พร้อม ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์			หนองคาง	โป่งน้ำร้อน	จันทบุรี	1	41.9500	9.7195	23.17%
77	สท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำภายในตำบล น้ำพุด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และ			น้ำพุ	เมืองราชบุรี	ราชบุรี	1	102.8000	0.0000	0.00%
78	สท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่ เกษตรบ้านทุ่งมะสังข์	4		เขาชะงุ้ม	โพธาราม	ราชบุรี	1	66.0222	25.3058	38.33%
79	สท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุน โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี (ในโครงการ	6		ลิ้นถิ่น	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	1	70.3000	15.2771	21.73%
80	สท.7	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วย ยางสนับสนุนน้ำต้นทุนเพื่ออุปโภค-บริโภค	3,7,8		วิญยาว	ด่านช้าง	สุพรรณบุรี	1	67.5112	45.4702	67.35%
81	สท.7	ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำ หนองน้ำดำ	4		ห้วยแม่ เพ็ญ	แก่งกระงาน	เพชรบุรี	1	0.9445	0.0000	0.00%
82	สท.7	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ เสารห้า			ห้วยสัตว์ ใหญ่	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	1	11.6870	0.0000	0.00%
83	สท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านปางไม้พร้อม ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	9		ป่าเต็ง	แก่งกระงาน	เพชรบุรี	1	18.4973	0.0000	0.00%
84	สท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมก่อสร้างระบบ กระจายน้ำ	2-5		ห้วยเขย่ง	ทองผาภูมิ	กาญจนบุรี	1	87.4000	21.4202	24.51%
85	สท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมก่อสร้างระบบ กระจายน้ำลำรางลาดบัว	1		เจดีย์	อู่ทอง	สุพรรณบุรี	1	37.3970	0.0000	0.00%
86	สท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย น้ำ สนับสนุนค่ายสุรสีห์ (มทบ.17)			ลาดหญ้า	เมือง กาญจนบุรี	กาญจนบุรี	1	84.0000	0.0000	0.00%
87	สท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย น้ำบ้านซำหลังเต่า	7		หนองชุม พล	เขาย้อย	เพชรบุรี	1	25.0000	0.0000	0.00%
88	สท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย น้ำบ้านนาพะเนียด	2		ปราณบุรี	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	1	21.8540	0.0000	0.00%
89	สท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจาย น้ำบ้านหนองกา	7		ปราณบุรี	ปราณบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	1	25.1190	0.0000	0.00%
90	สท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูลำห้วยตาซง	5		หนองพลับ	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	1	9.4400	0.0000	0.00%
91	สท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโพธิ์ (ระยะที่ 2)			บ้านโพธิ์	เมือง สุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	1	9.9000	0.0000	0.00%
92	สท.7	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านเขาแหลม	8		ป่าเต็ง	แก่งกระงาน	เพชรบุรี	1	19.4200	0.0000	0.00%
93	สท.8	ก่อสร้างฝายบ้านสาคุใต้	3,7		ช้างซ้าย	พระพรหม	นครศรีธรรมราช	1	26.4449	0.0000	0.00%
94	สท.8	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านธารโต			ธารโต	ธารโต	ยะลา	1	5.9600	1.9200	32.21%
95	สท.8	ก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านคลองป้อม			ฉลุง	หาดใหญ่	สงขลา	1	4.3952	3.4526	78.55%
96	สท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน้ำ คลองชำ	1	คลองชำ	นาทับ	จะนะ	สงขลา	1	24.8100	3.7215	15.00%
97	สท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 447	6	ควน	สุโขทัย	สุโขทัย	นราธิวาส	1	7.2500	3.0366	41.88%
98	สท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำ บ้านบาโจตา	1		บาโจตา	ระแงะ	นราธิวาส	1	14.9000	10.6435	71.43%
99	สท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านไอร์ปาโจ	1		ภูเขาทอง	สุคีริน	นราธิวาส	1	9.2200	3.0122	32.67%
100	สท.8	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสระเก็บน้ำ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์ม			ช้างเผือก	จะนะ	นราธิวาส	1	9.1800	3.6024	39.24%

ลำดับที่	หน่วยงาน	รายการ	ที่ตั้งโครงการ					วงเงินกู้ยืมเงินกู้เพื่อพัฒนาพื้นที่ ลงนามในสัญญา		แผน-ผล การเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาพื้นที่		
			หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	รวมทั้งสิ้น		
										งบประมาณ	ร้อยละ เบิกจ่าย	
101	สท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองควาย			บางเหียง	ควนเนียง	สงขลา	1	23.4500	5.3744	22.92%	
102	สท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านคลองระ	3		บาเร่ใต้	บาเจาะ	นราธิวาส	1	7.1000	1.5656	22.05%	
103	สท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองบ้านโคกสยา	8		กะลุวอเหนือ	เมืองนราธิวาส	นราธิวาส	1	8.7200	3.6448	41.80%	
104	สท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองปริก	3		ท่าดี	ลานสกา	นครศรีธรรมราช	1	27.3566	11.2709	41.20%	
105	สท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองปลาเงี้ยว	3,5		ศาลาใหม่	ตากใบ	นราธิวาส	1	9.7300	2.2319	22.94%	
106	สท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสายตาลีฮาย - แม่น้ำสายบุรี	6,2		อาซ่อง	รามัน	ยะลา	1	7.4400	1.6435	22.09%	
107	สท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองหนองจอก-คลองยางแดง			เขาพระ	รัตภูมิ	สงขลา	1	23.3000	1.3956	5.99%	
108	สท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงกอนะ	4	ท่าพง	ตะโกละ	ยะหริ่ง	ปัตตานี	1	8.4500	4.0083	47.44%	
109	สท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูพรตละปะรู	4		อาซ่อง	รามัน	ยะลา	1	8.4200	3.0291	35.98%	
110	สท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปรือ	9		เขาโร	ทุ่งสง	นครศรีธรรมราช	1	7.0100	0.0000	0.00%	
111	สท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองยาววอ	1, 2		ปะกาะยรัง	เมืองปัตตานี	ปัตตานี	1	7.6100	4.1031	53.92%	
112	สท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ 2 ตำบล (ตำบล คลิ่งชัน ตำบลนาทับ)			คลิ่งชัน	จะนะ	สงขลา	1	25.2450	4.2571	14.33%	
113	สท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติ	6	ตลาดล่าง	กายบอเกาะ	รามัน	ยะลา	1	14.9300	3.2043	21.46%	
114	สท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านตะปอเยาะ			ตะปอเยาะ	ซีงอ	นราธิวาส	1	9.5400	1.6044	16.82%	
115	สท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านสวนเลา	5		ทุ่งโพธิ์	จุฬาภรณ์	นครศรีธรรมราช	1	2.5940	0.0000	0.00%	
116	สท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านหัวดอน			ควนพัง	ร่อนพิบูลย์	นครศรีธรรมราช	1	21.8000	3.2700	15.00%	
117	สท.8	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านโคกดีเด	2		บางปอ	เมืองนราธิวาส	นราธิวาส	1	9.2500	9.2500	100.00%	
118	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองบัว (ช่วง 2)	4		บางกระทุ่ม	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	1	2.4195	0.3629	15.00%	
119	สท.9	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยหย้า	5	ป่าลาน	ปัว	ปัว	น่าน	1	4.8961	0.0000	0.00%	
120	สท.9	ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพัฒนา	4	น้ำจูน	บ่อเกลือเหนือ	บ่อเกลือ	น่าน	1	2.4970	0.0000	0.00%	
121	สท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นทุ่งงใต้	12	หลาย	บ้านกลาง	สอง	แพร่	1	3.6440	0.0000	0.00%	
122	สท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฝายน้ำล้นห้วยขุนฝาง (ฝายข้ามอน)	4	ฝางแล้ง	ขุนฝาง	เมืองอุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	1	2.7900	0.0000	0.00%	
123	สท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการ	5	สองแคว	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	2.4957	0.3744	15.00%	
124	สท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ สนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ	2	ห้วยโตน	ดงพญา	บ่อเกลือ	น่าน	1	3.1961	1.1527	36.07%	
125	สท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงถ้ง	3		ดอนทอง	เมืองพิษณุโลก	พิษณุโลก	1	1.9965	0.2995	15.00%	
126	สท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน	2	ศรีบุญเรือง	พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	1.4960	0.2244	15.00%	
127	สท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน	3	นาเลา	พงษ์	สันติสุข	น่าน	1	1.4957	0.2244	15.00%	
128	สท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน	4	นาหมื่น	แม่จริม	แม่จริม	น่าน	1	2.4957	0.0000	0.00%	
129	สท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน	4	ใหม่	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	4.8960	0.0000	0.00%	
130	สท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน	7	วังดาว	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	2.4979	0.0000	0.00%	
131	สท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน			ห้วยเหือ	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	1.9969	0.0000	0.00%
132	สท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน	2	วังผาง	ผาทอง	ท่าวังผา	น่าน	1	2.4970	0.3746	15.00%	
133	สท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน	1	แหน	ผาทอง	ท่าวังผา	น่าน	1	1.4970	0.2246	15.00%	
134	สท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน	16	สมุนใหม่	สะเนียน	เมืองน่าน	น่าน	1	1.4950	0.0000	0.00%	
135	สท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำบึงพาด-หนองบัวแดง			หาดสองแคว	ตรอน	อุตรดิตถ์	1	2.5000	2.5000	100.00%	

ลำดับที่	หน่วยงาน	รายการ	ที่ตั้งโครงการ					วงเงินกู้เงินไว้เบิกเหลือเมื่อปีสุทธิหลัง ลงนามในสัญญา		แผน-ผล การเบิกจ่ายเงินไว้เบิกเหลือเมื่อปี	
			หมู่ที่	หมู่บ้าน	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	รายการ (จำนวน)	งบประมาณ (ล้านบาท)	รวมทั้งสิ้น	
										งบประมาณ	ร้อยละ เบิกจ่าย
136	สท.9	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สนับสนุนโครงการ	8	วังไผ่	นาไร่หลวง	สองแคว	น่าน	1	1,9970		
										0.2996	15.00%
137	สท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองสารภี (แก้มลิง 2 ตำบล) พร้อมระบบกระจายน้ำด้วย	4	หนองจั่วใหม่	คลองทราย	สากเหล็ก	พิจิตร	1	33.0800		
										6.7252	20.33%
138	สท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูบึงโกรก-คลองสีสุช พร้อมระบบกระจายน้ำ	3	ตระกูลสามนาง	วังพิบูล	วังทอง	พิษณุโลก	1	30.6050		
										0.0000	0.00%
139	สท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยแม่ไทร-คลองบง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	12,13	เด่นดีหมี่, ภูแก้ว	ทุ่งเสลี่ยม	ทุ่งเสลี่ยม	สุโขทัย	1	44.9760		
										7.4828	16.64%
140	สท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โค้งชายน่านองสามเหลี่ยม - คลองยางกระเด - บึงสำโรง	2,3,5,8,9	ทุ่งน้อย	ท่าศาล	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	1	40.9000		
										0.0000	0.00%
141	สท.9	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำด้วยระบบกระจายน้ำ			พงษ์	สันติสุข	น่าน			No	No
										No	No
142	สท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนพื้นที่ สปก.แปลง			หงษ์เจริญ	ท่าชะ	ชุมพร	1	4.8990		
										2.4593	50.20%
143	สท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สระน้ำบ้านทุ่งหวาง	1		หวาง	เมืองระนอง	ระนอง	1	4.6628		
										2.0645	44.28%
144	สท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งน้ำบ้านท่าหัก	3		ป่าเว	ไชยา	สุราษฎร์ธานี	1	4.8400		
										2.3977	49.54%
145	สท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งน้ำบ้านปลายคลอง	1		ตะปาน	พุนพิน	สุราษฎร์ธานี	1	5.9501		
										0.0000	0.00%
146	สท.10	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แหล่งน้ำหนองตะเคียน	1		บ้านกลาง	อ่าวลึก	กระบี่	1	7.2420		
										0.0000	0.00%
147	สท.10	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำทุ่งจ้อ ช่วงที่ 2 พร้อมระบบกระจายน้ำ			เสวยด	ท่าฉาง	สุราษฎร์ธานี	1	29.0800		
										5.9227	20.37%
148	สท.10	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำหนองใหญ่ เพื่อการถ่ายโอนให้องค์กรปกครอง	2	ใหม่อุดม	คูริง	ท่าชะ	ชุมพร	1	14.1500		
										0.0000	0.00%
149	สท.10	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ	7		ถ้ำสิงขร	คีรีรัฐนิคม	สุราษฎร์ธานี	1	16.0500		
										2.4075	15.00%
150	สท.10	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายน้ำล้นคลองพนา			ท่าชะ	ท่าชะ	ชุมพร	1	25.8880		
										3.8832	15.00%
151	สท.10	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายน้ำล้นคลองรับ รือ จุดที่ 1			ท่าข้าม	ท่าชะ	ชุมพร	1	18.6500		
										2.7975	15.00%
152	สท.10	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำฝายน้ำล้นคลองรับ รือ จุดที่ 2			ท่าข้าม	ท่าชะ	ชุมพร	1	19.3600		
										2.9040	15.00%
153	สท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงส้มกุ้ง	3,4,5	นาคำ	นาหมอม้า	เมือง อำนาจเจริญ	อำนาจเจริญ	1	49.8900		
										14.9340	29.93%
154	สท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงหวาย	3,9,4	บึงหวาย, ดอนชะยอม	สงเปือย	คำเขื่อนแก้ว	ยโสธร	1	49.9554		
										14.2044	28.43%
155	สท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองพุงมัน	1,2,8	กุดเรือ,กุด ไก่อแก้ว	กุดเรือ	ทุ่งศรีอุดม	อุบลราชธานี	1	49.8706		
										25.1856	50.50%
156	สท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยไผ่	3	เปือย	โนนกาเส้น	ลำโรง	อุบลราชธานี	1	49.9888		
										0.0000	0.00%
157	สท.11	ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำร่องพาด	9	เสาเล่า	ตบทุ	เดชอุดม	อุบลราชธานี	1	49.9408		
										26.0134	52.09%
158	สท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดกว้าง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	1	แคน	ดอนมดแดง	ดอนมดแดง	อุบลราชธานี	1	49.3559		
										13.2046	26.75%
159	สท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำกุดฝักพรา ช่วง 2 พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน	10	จันตะโนน	หนองบ่อ	เมือง อุบลราชธานี	อุบลราชธานี	1	49.8990		
										7.8979	15.83%
160	สท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองเลิงเปือย พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน	5,7	เตาโท	ศรีฐาน	ป่าติ้ว	ยโสธร	1	49.8500		
										17.2037	34.51%
161	สท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยปูน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	4, 8	ป่าแก้ว	โนน สมบูรณ์	นาจะหลวย	อุบลราชธานี	1	48.6660		
										4.0496	8.32%
162	สท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยละโงงตอนล่าง พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน	6	โนนหนาม แท่ง	นาเวียง	เสนางคินคม	อำนาจเจริญ	1	38.3890		
										10.7135	27.91%
163	สท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชัก แล่น พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน	5	หนองส้ม	หนองฮาง	ม่วงสามสิบ	อุบลราชธานี	1	49.0700		
										8.0121	16.33%
164	สท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำ ดอน พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน	7	สร้างช้าง	หนองเหล่า	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1	49.6630		
										7.4495	15.00%
165	สท.11	อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเลิงสะปรังพร้อม ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	8,11	นาโพธิ์	ค้อทอง	เขื่องใน	อุบลราชธานี	1	30.2850		
										5.2399	17.30%