

กรมทรัพยากรน้ำ

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

รายงานผลการเบิกจ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2569

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง (เงินกันไว้เบิกเหลือมปี ฯ)								ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี (1)		ลงนามในสัญญา/งานทำเอง (2)		ผลการเบิกจ่าย (3)			คงเหลือเบิกจ่าย (4) = (2) - (3)		
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ		จำนวน	จำนวน
รวมทั้งสิ้น	164	5,048.8638	164	5,047.1905	154	2,787.3342	55.23%	2,259.8563	56	108
กพน.1	6	592.9304	6	592.8100	6	331.7309	55.96%	261.0791	-	6
กพน.2	2	260.0376	2	259.9665	2	124.0595	47.72%	135.9070	1	1
สทน.1	16	886.3380	16	886.3380	16	531.6605	59.98%	354.6774	5	11
สทน.2	10	231.3813	10	231.3813	9	149.9690	64.81%	81.4123	9	1
สทน.3	11	233.2416	11	232.8626	10	136.7942	58.74%	96.0684	6	5
สทน.4	10	288.4623	10	288.4623	10	155.5312	53.92%	132.9312	4	6
สทน.5	16	372.6016	16	372.6016	16	255.7647	68.64%	116.8369	8	8
สทน.6	5	237.4149	5	237.4149	4	98.4763	41.48%	138.9386	-	5
สทน.7	16	657.8619	16	657.2922	11	274.4324	41.75%	382.8598	3	13
สทน.8	25	324.1056	25	324.1056	25	183.8088	56.71%	140.2969	8	17
สทน.9	23	198.5115	23	198.3600	21	89.8057	45.27%	108.5543	6	17
สทน.10	11	150.9703	11	150.7719	11	59.2271	39.28%	91.5448	5	6
สทน.11	13	615.0068	13	614.8235	13	396.0740	64.42%	218.7495	1	12

หมายเหตุ:

มีลดค่างาน 3 โครงการ จำนวน 290,972.62 บาท