

กรมทรัพยากรน้ำ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

รายงานผลการเบิกจ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2569

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ฯ)								ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (1)		ลงนามในสัญญา/งานทำเอง (2)		ผลการเบิกจ่าย (3)			คงเหลือเบิกจ่าย (4) = (2) - (3)		
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	จำนวน	จำนวน
รวมทั้งสิ้น	164	5,048.8638	164	5,047.1905	158	3,565.1886	70.64%	1,482.0019	89	75
กพน.1	6	592.9304	6	592.8100	6	426.7681	71.99%	166.0419	-	6
กพน.2	2	260.0376	2	259.9665	2	200.3663	77.07%	59.6002	1	1
สทน.1	16	886.3380	16	886.3380	16	691.6449	78.03%	194.6930	9	7
สทน.2	10	231.3813	10	231.3813	10	162.7778	70.35%	68.6035	9	1
สทน.3	11	233.2416	11	232.8626	11	178.2520	76.55%	54.6106	7	4
สทน.4	10	288.4623	10	288.4623	10	220.4760	76.43%	67.9864	9	1
สทน.5	16	372.6016	16	372.6016	16	310.4558	83.32%	62.1458	13	3
สทน.6	5	237.4149	5	237.4149	4	120.4975	50.75%	116.9174	1	4
สทน.7	16	657.8619	16	657.2922	12	349.1984	53.13%	308.0938	6	10
สทน.8	25	324.1056	25	324.1056	25	230.9108	71.25%	93.1948	12	13
สทน.9	23	198.5115	23	198.3600	22	110.5195	55.72%	87.8406	9	14
สทน.10	11	150.9703	11	150.7719	11	82.1642	54.50%	68.6077	6	5
สทน.11	13	615.0068	13	614.8235	13	481.1575	78.26%	133.6660	7	6

หมายเหตุ: มีลดค้างงาน 6 โครงการ จำนวน 827,396.77 บาท