

กรมทรัพยากรน้ำ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

รายงานผลการเบิกจ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2569

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ฯ)								ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (1)		ลงนามในสัญญา/งานทำเอง (2)		ผลการเบิกจ่าย (3)			คงเหลือเบิกจ่าย (4) = (2) - (3)		
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	จำนวน	จำนวน
รวมทั้งสิ้น	164	5,048.8638	164	5,047.1905	159	3,681.0493	72.93%	1,366.1411	92	72
กพน.1	6	592.9304	6	592.8100	6	445.4934	75.15%	147.3166	-	6
กพน.2	2	260.0376	2	259.9665	2	200.3663	77.07%	59.6002	1	1
สทน.1	16	886.3380	16	886.3380	16	691.6449	78.03%	194.6930	9	7
สทน.2	10	231.3813	10	231.3813	10	162.7778	70.35%	68.6035	9	1
สทน.3	11	233.2416	11	232.8626	11	178.2520	76.55%	54.6106	8	3
สทน.4	10	288.4623	10	288.4623	10	220.4760	76.43%	67.9864	6	4
สทน.5	16	372.6016	16	372.6016	16	331.8591	89.07%	40.7425	14	2
สทน.6	5	237.4149	5	237.4149	4	142.2610	59.92%	95.1538	2	3
สทน.7	16	657.8619	16	657.2922	12	350.0956	53.26%	307.1966	6	10
สทน.8	25	324.1056	25	324.1056	25	249.5075	76.98%	74.5982	14	11
สทน.9	23	198.5115	23	198.3600	23	118.4145	59.70%	79.9455	9	14
สทน.10	11	150.9703	11	150.7719	11	95.0591	63.05%	55.7128	6	5
สทน.11	13	615.0068	13	614.8235	13	494.8422	80.49%	119.9813	8	5

หมายเหตุ:

มีลดค้างงาน 9 โครงการ จำนวน 40,128,354.03 บาท