

กรมทรัพยากรน้ำ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ

รายงานผลการเบิกจ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2569

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ฯ)								ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (1)		ลงนามในสัญญา/งานทำเอง (2)		ผลการเบิกจ่าย (3)			คงเหลือเบิกจ่าย (4) = (2) - (3)		
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	ร้อยละ	งบประมาณ	จำนวน	จำนวน
รวมทั้งสิ้น	164	5,048.8638	164	5,047.1905	159	3,862.4593	76.53%	1,184.7312	101	63
กพน.1	6	592.9304	6	592.8100	6	445.4934	75.15%	147.3166	2	4
กพน.2	2	260.0376	2	259.9665	2	200.3663	77.07%	59.6002	1	1
สทน.1	16	886.3380	16	886.3380	16	706.5199	79.71%	179.8180	9	7
สทน.2	10	231.3813	10	231.3813	10	174.7023	75.50%	56.6790	9	1
สทน.3	11	233.2416	11	232.8626	11	189.9250	81.56%	42.9376	9	2
สทน.4	10	288.4623	10	288.4623	10	232.9438	80.75%	55.5186	6	4
สทน.5	16	372.6016	16	372.6016	16	348.8944	93.64%	23.7072	14	2
สทน.6	5	237.4149	5	237.4149	4	142.2610	59.92%	95.1538	3	2
สทน.7	16	657.8619	16	657.2922	12	398.3685	60.61%	258.9237	6	10
สทน.8	25	324.1056	25	324.1056	25	266.3666	82.19%	57.7390	17	8
สทน.9	23	198.5115	23	198.3600	23	143.4862	72.34%	54.8739	11	12
สทน.10	11	150.9703	11	150.7719	11	102.8795	68.24%	47.8924	6	5
สทน.11	13	615.0068	13	614.8235	13	510.2526	82.99%	104.5709	8	5

หมายเหตุ:

มัลดค้างงาน 9 โครงการ จำนวน 40,128,354.03 บาท