

สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ
เลขรับ 1949
วันที่ ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๐
เวลา 13.48



กรมทรัพยากรน้ำ
รับที่ 07460
วันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๐
เวลา 14.06 น.

916

ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๕.๒/ ๐๓๖๐๒๖

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรื้อแนวทางการแก้ไขสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๖

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

อ้างถึง หนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส ๐๖๑๐/๓๐๐๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ 8748
วันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๐
เวลา 10.04

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมทรัพยากรน้ำ แจ้งว่า กรมฯ ได้จ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็กเจริญก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงหญ้าคา ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามสัญญา เลขที่ ทส ๐๖๑๑/๕๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ในวงเงิน ๒๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ และได้ขยายระยะเวลาตามสัญญาจำนวน ๙๒ วัน ทำให้สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยเงื่อนไขตามสัญญากำหนดให้ดำเนินการขุดลอกมูลดินปริมาณ ๗๗๘,๗๗๕ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณมูลดิน ดังกล่าวในสัญญากำหนดให้นำไปใช้ก่อสร้างคันดิน และคันดินบดอัดแน่นปริมาณ ๕๓,๓๑๓ ลูกบาศก์เมตร และกองเก็บไว้ในพื้นที่สาธารณะปริมาณ ๓๑๓,๒๗๐ ลูกบาศก์เมตร แต่พื้นที่สาธารณะไม่เพียงพอต่อกองเก็บมูลดิน ผู้รับจ้างจึงนำไปวางไว้ในพื้นที่ของเอกชนปริมาณ ๓๐๕,๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร แต่ยังมีมูลดินที่ไม่ได้ขุดลอก อีกปริมาณ ๑๐๘,๘๗๒ ลูกบาศก์เมตร ไม่มีพื้นที่กองเก็บ กรมฯ จึงไม่มีพื้นที่เพื่อใช้กองมูลดินให้แก่ผู้รับจ้างได้ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ จึงต้องหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จากกรณีปัญหาดังกล่าว กรมฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคามูลดินที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ โดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการมูลดินที่เหลือ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ประเมินราคามูลดินที่เหลือ กรมฯ จึงขอรื้อว่า สามารถแก้ไขสัญญาโดยเพิ่มเติมรายการค่าดินขุดด้วยเครื่องจักร (ไม่รวมค่าขนส่ง) หักด้วย ค่ามูลดิน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๖ ได้หรือไม่ หากไม่สามารถกระทำได้ ควรใช้แนวทางใดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๖ สรุปได้ว่า สัญญาที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไข เปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่จะเป็นความจำเป็นโดยไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ แก่ทางราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ หากมีความจำเป็นต้องเพิ่ม หรือลดวงเงิน หรือระยะเวลาในการทำงานให้ตกลงพร้อมกันไป ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องด้วย และการแก้ไขสัญญาสามารถดำเนินการแก้ไขก่อนหรือหลังกำหนดระยะเวลาตามสัญญา

ได้รับสำเนาหนังสือเรียบร้อยแล้ว

ส่วนยุทธศาสตร์..... วันที่ 15/ก.ย./60
ส่วนวางแผน..... วันที่ 15/ก.ย./60
ส่วนส่งเสริมปฏิบัติการ..... วันที่ 15/ก.ย./60
ส่วนเทคโนโลยี..... วันที่ 18/ก.ย./60


โดย...

วงกลับ กสน
วันที่ 13 ก.ย. ๒๕
ลา 945

โดยต้องดำเนินการก่อนการตรวจรับงานงวดสุดท้าย ดังนั้น การแก้ไขสัญญาจึงอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาแก้ไขเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการและต้องไม่ทำให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์และการแก้ไขสัญญาดังกล่าวเพื่อการหักกลบลบหนี้ นั้น ตามกฎหมายวิธีการงบประมาณไม่สามารถกระทำได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

เรียน รองอทน. ทน. ผต.
ผอ. สำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม
ผอ. สทภ. ๑-๑๑

- เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

- สอ. บัณฑิตเปิงมลล์



12 พ. ๖๐

(นายวรศาสน์ อภัยพงษ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖

เรียน ผอ. สทพ.

ผชช.

ผอ. สยศ.

ผอ. สวผ.

ผอ. สสป.

ผอ. สทม.

ทน. ผบท.

เรียน

เพื่อทราบ

ถือปฏิบัติ

พิจารณาดำเนินการ

ปิดประกาศ

อื่น ๆ.....



(นาย) รัชชชิต ไรกรปราบ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบการพัฒนาแหล่งน้ำ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ

นางพรเพ็ญ

เรียน

๑๖ พ. ๖๐