



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ 41
วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๑๔:๐๕

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายใน)
รับที่ 00262
วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๖
เวลา 13:54

ส่วนราชการ กลุ่มตรวจราชการ กรมทรัพยากรน้ำ โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๖๑๙๑

ที่ ทส ๐๖๒๑/๑๕

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

๑ เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

๑. เรื่องเดิม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองตรวจราชการ ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๐๒๐๖.๔/ว ๔๐๔๗ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ แจ้งเรื่องการติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยขอให้กรมทรัพยากรน้ำรายงานผลการดำเนินงานตามแบบการติดตามข้อเสนอแนะฯ ให้กองตรวจราชการ สป.ทส. ผ่านช่องทางเว็บไซต์กองตรวจราชการ สป.ทส. หัวข้อ “การติดตามข้อเสนอแนะ” และ อทน. ส่งการให้ หน.ผต. พิจารณาดำเนินการ

๒. ข้อเท็จจริง

กลุ่มตรวจราชการ ได้ประสานติดตามผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ และสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๑ - ๑๑ นำมาประมวลและวิเคราะห์เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในภาพรวมเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มตรวจราชการพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ บรรลุวัตถุประสงค์ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะฯ ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เพื่อโปรดทราบ

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ จักได้จัดส่งรายงานดังกล่าว ให้กองตรวจราชการ สป.ทส. ผ่านช่องทางเว็บไซต์กองตรวจราชการ สป.ทส. หัวข้อ “การติดตามข้อเสนอแนะ” ต่อไป

นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๖
(นายภาดล ถาวรฤกษ์รัตน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

(นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์)
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

เรื่องกลับ
วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๐๖:๐๖

เรื่องกลับ กสน
วันที่ 17 ม.ค. ๒๕๖๖
เวลา 16:๐๐

การติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บัญชีข้อเสนอแนะ ครั้งที่ ๑

กรมทรัพยากรน้ำ

ตรวจราชการเขต/ ว.ค.ป./จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	เอกสารแนบ/ หลักฐาน ประกอบ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕				
ประเภท ๑ : การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				
๑) การจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินและน้ำบาดาล ติดตามเร่งรัดการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุน และการจัดทำระบบกระจายน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยท่วมแล้งหรือหาน้ำยาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕				
เขต ๖ รอบที่ ๒ วันที่ ๒๖ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ จังหวัดระนอง พังงา และกระบี่	๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สระน้ำบ้านทุ่งหวาง เนื่องจาก บริเวณพื้นที่ดำเนินโครงการเป็นชั้น ดินโคลนเหลวทำให้ต้องแก้ไข ปรับปรุงการออกแบบก่อสร้าง เพื่อให้ฐานรากอาคารมีความมั่นคง แข็งแรง	๑) ให้ สทน.๑๐ (สุราษฎร์ธานี) ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ ซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ภายหลัง ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาว	☐ ดำเนินการได้ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่สามารถดำเนินการ ๑) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสระน้ำบ้านทุ่งหวาง จังหวัด ระนอง ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนของการส่งมอบให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับมอบแล้ว และมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ สทน.๑๐ จะประสานเข้าร่วม ประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ของโครงการให้กับ อบท. และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ต่อไป	

ตรวจสอบการขอ/ว.ด.ป./จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.พล.	ผลการดำเนินงานข้อเสนอแนะ	เอกสารแนบ/หลักฐานประกอบ
เขต ๑๓ รอบ ๒ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัด นครราชสีมา	๒) โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบึงฉนวนหักใหญ่ บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดพิมาน อำเภอตาบขุนทด จังหวัด นครราชสีมา ได้รับงบประมาณดำเนินงาน และมีผลการดำเนินงานร้อยละ ๕ เนื่องจากได้รับงบประมาณไม่ตรงมา ๓	๒) ให้ สทพ.๕ (นครราชสีมา) เร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน พร้อมทั้งประสานความคืบหน้าในการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ กับ สจป.๘ (นครราชสีมา) และเตรียมการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้สามารถดำเนินงานโครงการได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่	☐ ดำเนินการดี ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่สามารถดำเนินการ ๒) สทพ. ๕ ได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ ผต.พล. สรุปได้ดังนี้ ๒.๑) โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบึงฉนวนหักใหญ่ บ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดพิมาน อำเภอตาบขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๘๐ ขณะนี้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สามารถแล้วเสร็จตามกำหนด ๒.๒) โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (สะพานหิน) ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๕๕ ซึ่งต่ำกว่าแผนการดำเนินงานที่วางไว้ สาเหตุจากสภาพพื้นที่ดำเนินงานเป็นพื้นที่ป่า และได้รับผลกระทบจากพายุโนรู ส่งผลให้ในพื้นที่มีฝนตกชุก เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้า ขณะนี้อยู่ในระหว่างขออนุมัติขยายระยะเวลา เพื่อแก้ไขแบบแปลนเนื่องจากสภาพพื้นที่ข้อจำกัดในการก่อสร้าง ๒.๓) โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ (หน่วยพิทักษ์ป่าเขาชะปืด) ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ขณะนี้กรมป่าไม้ให้ดำเนินการตาม มาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และแก้ไขเพิ่มเติม โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๘ (นครราชสีมา) ได้รายงานการตรวจสภาพป่าไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้	

ตรวจราชการเขต/ ว.ด.ป./จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผด.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	เอกสารแนบ/ หลักฐาน ประกอบ
เขต ๑๒ รอบที่ ๒ วันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และ ร้อยเอ็ด	(๕) โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและระบบการระบายน้ำบางแห่งประสบปัญหาน้ำท่วมซึ่งโครงการผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ ส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า	๓) ให้ สทพ.๔ (ขอนแก่น) ประสานผู้รับจ้างในการเร่งรัดการดำเนินงานโครงการในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ก่อน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ หากคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในปี ง บ ป ร ะ ม า ณ ให้พิจารณาเงินเหลือเป็น	ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติ ในขั้นตอนต่อไปทางจังหวัดบุรีรัมย์จะส่งเรื่องการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติคงใหญ่ไปยังกรมป่าไม้ เพื่อดำเนินการอนุญาตต่อไป ซึ่งคาดว่าจะกรมป่าไม้จะอนุญาตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้มีการขอกู้เงินเบิกเหลือในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไว้แล้ว เมื่อได้รับการขออนุญาตให้ใช้พื้นที่ สทพ.๔ จะสามารถเริ่มงานได้ทันที เนื่องจากมีการเตรียมแผนการดำเนินงานไว้แล้ว สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ☐ ดำเนินการได้ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่สามารถดำเนินการ ๓) สทพ.๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนรวม ๑๔ โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ โครงการ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ๘ โครงการ ซึ่งได้กั้นเงินเบิกเหลือมาเรียบร้อยแล้ว (ตาม QR Code เอกสารแนบ ๑) รวมทั้งได้ประสาน ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการในพื้นที่โครงการที่ประสบปัญหา พร้อมทั้งประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานงบลงทุนเป็นประจำทุกเดือน และให้ช่างควบคุมงานรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านทางแอปพลิเคชัน Line เป็นประจำ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจพิสูจน์ก่อนก่อสร้างสามารถติดตามการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว	 เอกสารแนบ ๑

ตรวจราชการเขต/ ว.ค.ป./จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผ.ต.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	เอกสารแนบ/ หลักฐาน ประกอบ
เขต ๑๖ รอบ ๒ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕	๖) พบโครงการอยู่ระหว่าง ดำเนินงานตามสัญญาในพื้นที่ จังหวัดน่านและแพร่ จำนวน ๑๒ แห่ง และอยู่ระหว่างหยุดงาน เนื่องจากดำเนินการขออนุญาตใช้ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่า ห้วยเหี้ยะ บ้านปางเคาะ จังหวัด แพร่ และโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่า ห้วยแม่ปาน (ม่อนพลอยล้านปี) จังหวัดแพร่	๔) ให้ สทพ.๙ (พิษณุโลก) กำกับการ ดำเนินงานโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้เป็นไปตามสัญญา และเร่งหาแนวทางการ แก้ไขปัญหาในการตรวจสอบสถานภาพพื้นที่ ดำเนินโครงการในพื้นที่ที่มีประเด็นอยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ ร่วมกับสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแพร่	☒ ดำเนินการได้ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่สามารถดำเนินการ ๔) สทพ.๙ ได้เร่งรัดและกำกับการค้าดำเนินงานโครงการ โดยมี รายละเอียด ดังนี้ ๔.๑) แล้วเสร็จ จำนวน ๔ แห่ง ๔.๒) อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๖ แห่ง โดยได้ ดำเนินการแจ้งเร่งรัดและติดตามการค้าเนิมนงานกับผู้รับจ้าง เพื่อให้ดำเนินการตามสัญญา (ตาม QR Code เอกสารแนบ ๒) ๔.๓) อยู่ระหว่างหยุดงาน จำนวน ๔ แห่ง แบ่งเป็น เพื่อ การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๒ แห่ง คือ โครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าห้วยเหี้ยะ บ้านปางเคาะ จังหวัดแพร่ และโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าห้วยแม่ปาน (ม่อนพลอยล้านปี) โดย สทพ.๙ ได้ดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว (ตาม QR Code เอกสารแนบ ๓) สำหรับอีก ๒ แห่ง คือ โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ บ้านค้อจะ หมู่ที่ ๖ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่โครงการฯ และประชาชนขอใช้น้ำเพื่อ ประโยชน์ทางการเกษตร และโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าแหล่งน้ำ ฝายเสริมระบบนิเวศห้วยกอกพร้อมระบบระบายน้ำห้วยทาบ ศอกสนับสนุนโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจาก พระราชดำรินในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านผาสึก หมู่ที่ ๓ ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เนื่องจากน้ำท่วม ทำให้ถนนทางเข้าโครงการถูกตัดขาด	 เอกสารแนบ ๒  เอกสารแนบ ๓

ตรวจราชการเขต/ ว.ด.ป./จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผด.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	เอกสารแนบ/ หลักฐาน ประกอบ
เขต ๔ เขต ๗ เขต ๑๐	๗) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว ต.บ้านหินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี (งบผูกพัน ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖) มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๗๗ ๘) โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งน้ำภายในพื้นที่ตำบลปากแพรก บ้านสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๘๑ ๙) โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำพรุอมระบบกระจายน้ำ บ้านวังมะเต๋อ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผลการดำเนินงานร้อยละ ๙๐	๕) ให้ สทท.๓ (อุดรธานี) และสทท.๗ (ราชบุรี) เสร็จรัดการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด	☐ ดำเนินการได้ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่สามารถดำเนินการ ๕) ทน. ได้เร่งรัดและกำกับกำกับการดำเนินงานโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๕.๑) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว ต.บ้านหินโงม อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี อยู่ในความรับผิดชอบของกองพัฒนาแหล่งน้ำ ๑ ซึ่งเป็นโครงการงบประมาณผูกพัน ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๗๘.๘๔ เป็นไปตามแผนงานของโครงการ และจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ☒ ดำเนินการได้ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่สามารถดำเนินการ ๕.๒) สทท.๗ ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำภายในพื้นที่ตำบลปากแพรก บ้านแขก ม.๕ ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ และโครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำพรุอมระบบกระจายน้ำ บ้านวังมะเต๋อ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ☒ ดำเนินการได้ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ไม่สามารถดำเนินการ ๖) ทน. ได้ดำเนินการจัดทำ TOR และดำเนินงานในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แต่เนื่องจากในบาง สทท. ติดปัญหาการจัดทำราคากลาง และอยู่ระหว่างการพิจารณาผลการอุทธรณ์ และการเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา จึงทำให้เกิด	
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕	๑๐) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากโครงการบางแห่งมีพื้นที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น ทำให้ต้องปรับแผนและใช้เวลาในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ รวมทั้ง	๖) ให้ ทน.จัดทำ TOR และดำเนินงานในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และให้ยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ไว้ล่วงหน้าก่อนได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งตรวจสอบพื้นที่		

ตรวจราชการเขต/ ว.ด.ป./จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ ผต.ทส.	ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	เอกสารแนบ/ หลักฐาน ประกอบ
	การลงนามในสัญญาเช่า เนื่องจากผู้ยื่นเสนอราคาที่ไม่ได้รับการคัดเลือกได้นอูทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลาง และมีปัจจัยภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน เช่น การก่อสร้างโครงการในบางพื้นที่อยู่ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำท่วมซึ่งส่งผลทำให้การปฏิบัติงานมีความล่าช้า	ดำเนินการว่าเป็นประเภทได้บ้าง เช่น ที่ราชพัสดุ พื้นที่ป่า ฯลฯ เพื่อขออนุญาตหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบให้ครอบคลุมครบถ้วน	ความล่าช้า ในส่วนของการยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ราชพัสดุ พื้นที่ป่า ได้มีการตรวจสอบพื้นที่โครงการ หากพบว่าต้องมีการขออนุญาตใช้พื้นที่ก็จะดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อนดำเนินการสำรวจและออกแบบโครงการ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป	
รวม	๖ ข้อ			



บันทึกข้อความ ๑๐๗

สำนักงานอธิบดี
เลขที่รับ ๗๖๑๔
วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

กรมทรัพยากรน้ำ
(ภายนอก)
รับที่ ๐๐๗๑๑๔
วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๓๑

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กองตรวจราชการ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๘ ๘๖๓๔ โทรสาร ๐ ๒๒๓๘ ๘๖๖๓
ที่ ทส ๐๒๐๖.๔/ว ๕๐๕๗/ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อธิบดีกรมป่าไม้

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจในสังกัด ทส. ทุกแห่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ทุกจังหวัด

ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สป.ทส.

ผู้อำนวยการกองกลาง สป.ทส.

กลุ่มตรวจราชการ
เลขรับ ๖๓๕๕
วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๕๕ น.

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) กำหนดติดตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ในการแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ซึ่งกำหนดให้มีการติดตาม จำนวน ๓ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ เดือนเมษายน ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ

สป.ทส. จึงขอส่งบัญชีข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ตามตารางสรุปบัญชีข้อเสนอแนะฯ (เอกสารแนบ ๑) และขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแบบการติดตามข้อเสนอแนะฯ (เอกสารแนบ ๒) ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบและจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะทางเว็บไซต์กองตรวจราชการ สป.ทส. หัวข้อ “การติดตามข้อเสนอแนะ” หรือตาม QR code ที่ปรากฏท้ายหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
เพื่อโปรดทราบ

โทสณ โสณ

(นายโทส โสณ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



SCAN ME

เรื่องกลับ กลสน.
วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕
เวลา ๑.๑๕

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
และจัดส่งรายงานฯ

“No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม”

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕
(นายภาคย์ ดาวฤกษ์รัตน)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ